Заказчик: ТОО "JANA KZ QURYLYS"
Подрядчик: ТОО "Bokei"
Договор №01-423 от 01.03.2023г.
Наименование строительства и его адрес: "Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустроиства жилого массива "Turkestan jana kala"» (Внутриквартальная сеть электроснабжения)"

АКТ №1
выполненных работ за март месяц 2023 года

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета №2-1-1									
		Электроснабжение. Внутриплощадочные сети 0,4 кВ									
		Раздел 2 Внутриплощадочные сети 0,4 кВ									
		2.1 Высоковольтное оборудование									
15	1133-0208-0201	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы НР = 80 %	подстанция	1	10821	6417	10821	6417	1131	5138	17236
					3273	3150	3273	3150	–	1277	
16	1133-0208-0202	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы НР = 80 %	подстанция	1	34934	8832	34934	8832	10638	14806	53719
					15464	3043	15464	3043	–	3979	

17	1133-0208-0203	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 630 кВА. Установка. Строительные работы НР = 80 %	подстанция	1	13859	7952	13859	7952	1885	6342	21817
					4022	3905	4022	3905	–	1616	
18	1133-0208-0204	Подстанции комплектные трансформаторные с кабельными вводами, мощность до 630 кВА. Установка. Монтажные работы НР = 80 %	подстанция	1	55885	16335	55885	16335	27626	14144	75631
					11924	5756	11924	5756	–	5602	
21	1308-0103-3501	Шкаф КТП ввода высоковольтный. Монтаж оборудования НР = 72 %	шкаф	3	20947	10750	62841	32250	495	30085	100360
					10032	3896,33	30096	11689	–	7434	

Локальная смета № 2-1-3
Фундамент пл КТП

Раздел 2 Крыльцо

12	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,3	17013,33	1086,67	5104	326	4422	386	5929
					1186,67	226,67	356	68	–	439	
13	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	1,62	18883,95	1671,6	30592	2708	24842	3307	36611
					1877,78	365,43	3042	592	–	2712	

Раздел 3 Пандус

15	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,42	17014,29	1088,1	7146	457	6191	541	8302
					1185,71	228,57	498	96	–	615	

16	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	2,01	3848,76	1671,14	7736	3359	603	4104	12787
					1877,61	366,17	3774	736	–	947	
	Раздел 5 Фундамент Ф1										
23	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,92	17013,04	1089,13	15652	1002	13560	1182	18181
					1184,78	227,17	1090	209	–	1347	
24	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	2	18882	1670,5	37764	3341	30668	4084	45196
					1877,5	366,5	3755	733	–	3348	
26	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,056	653196,43	1267,86	36579	71	23735	11651	52088
					228089,29	535,71	12773	30	–	3858	

Итого по смете	**447 857**	**447857**
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 592	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 468	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	530	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	13 321	
- оборудование, тенге	428 338	
Накладные расходы, тенге	1 692	
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 446	
ИТОГО	**447 857**	
В том числе оборудование		
Итого без оборудования	**447 857**	
Временные здания и сооружения 1,3%:	**5 822**	
Итого:	**453 679**	
Дополнительные затраты при	**9 391**	
Итого	**463 070**	
Непредвиденные затраты заказчика 2%	**9 261**	
Итого:	**472 332**	

В текущих и прогнозных ценах	472 332
Поправочнй коэфициент к=0,995	469 970
НДС 12%	56 396
ИТОГО:	526 366

ЗАКАЗЧИК
директор ТОО "JANA KZ

_____Муталиев М.К.

ПОДРЯДЧИК:
директор ТОО "Bokei"

_____Абишов Н.А.