Генподрядчик: ТОО «Жардем»

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 35 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Договор № 12 от 1 июня 2020г.

Справка 1 от 30.11.2020 г.

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2020г.

Код подрядчика	Код субподрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		№	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		12	1.06.2020г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)									
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из графы 4					Налоги, сборы, обяза-тельные платежи 2%	Налог на добавленную стоимость	Всего
			из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в ценах 2001г.	Дополнительные затраты				
			СМР в отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего:	**4 106 948**	**3 666 918**							**440 030**	**4 106 948**
Смета 2-1-5. Отопление и вентиляция	829 967	741 042							88 925	829 967
Смета 2-1-4. Водопровод и канализация	1 098 640	980 929							117 711	1 098 640
Смета 2-1-10.Автоматизация тепловой узел	2 178 341	1 944 947							233 394	2 178 341
										0
										0
Удержания 5%										205 347
Итого к оплате:										**3 901 601**

Генподрядчик:
ТОО "Жардем"

Директор
Ахметов С.К.

подпись

Субподрядчик:
ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Директор
М.К.Якубов

подпись

Генподрядчик: ТОО «Жардем»

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 35 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Наименование объекта: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 35 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Договор № 12 от 1 июня 2020г.

Акт № 1
приемки выполненных работ за ноябрь 2020г.
(локальная смета 2-1-5)

Отопление и вентиляция

Основание:

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Отопление										
1	3	1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	54	1247,22	17,95	67350	969	46393	19938	94271	
						370,16	6,61	19988	357	–	6983		
2	7	1116-0401-0203	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	78	3206,58	46,65	250107	3638	181486	64898	340205	
						833,11	15,89	64983	1239	–	25200		
3	11	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	72	537		38664		38664	0	41757	
						–	0	0	0		3093		

Раздел 3 Вводный тепловой узел

4	49	1118-0701-0103	Грязевики, наружный диаметр патрубков 89 мм. Установка НР = 98 %	шт.	2	64249,5	384	128499	768	119243	8437	147891
						4244	60,5	8488	121	–	10955	
5	50	1312-1101-0510	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	4	10648	3451,5	42592	13806	278	20106	67714
						7127	1113	28508	4452	–	5016	
6	51	2304-0902-1509	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 80 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	15549		62196		62196	0	67172
						–	0	0	0		4976	
7	59	1312-0901-0102	Бобышки, штуцеры на условное давление свыше 10 Мпа. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	2	1689,5	357,5	3379	715	244	1699	5484
						1210	182,5	2420	365	–	406	
8	62	2302-0103-0309	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	2	2479		4958		4958	0	5355
						–	0	0	0		397	

Итого	**769 849**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	124 387
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	19 896
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	6 534
- материалы, изделия и конструкции, тенге	453 462
- накладные расходы, тенге	115 078
в т.ч. зарплата, тенге	10 357
- сметная прибыль (8 %), тенге	57 026

Всего	**769 849**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	14 396
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	**784 245**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,04990099)	**823 380**
Понижающий коэффициент (0,9)	82338
Всего по акту с учетом понижающего коэффициента	**741042**
НДС (12 %)	88925
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**829967**

Генподрядчик _____ Ахметов С.К.

Субподрядчик _____ Якубов М.К.

Начальник участка: Нурханов Н.

Генподрядчик: ТОО «Жардем»

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 35 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Наименование объекта: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 35 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Договор № 12 от 1 июня 2020г.

Акт № 2
приемки выполненных работ за ноябрь 2020г.
(локальная смета 2-1-10)

Автоматезированный тепловой узел

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	5800-0000-0050(пл)(об)	Оборудования АИТП с установкой	комплект	1	2058339		2058339		–	–	2058339	
						–		–		2058339	–		

Итого	**2 058 339**
в том числе	
- оборудование, тенге	2 058 339
Всего	**2 058 339**
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	**2 058 339**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,04990099)	**2 161 052**

Понижающий коэффициент (0,9)	216105
Всего по акту с учетом понижающего коэффициента	**1944947**
НДС (12 %)	233394
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2178341**

Генподрядчик _____ Ахметов С.К.

Субподрядчик _____ Якубов М.К.

Начальник участка: Курганов Н.А

"ЖАРДЕМ"

"РЕМСЕРВИС-ПАВЛОДАР"

Генподрядчик: ТОО «Жардем»

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 35 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Наименование объекта: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 35 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Договор № 12 от 1 июня 2020г.

Акт № 3
приемки выполненных работ за ноябрь 2020г.
(локальная смета 2-1-4)
Водопровод и канализация

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуат	Всего	эксплуата-	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Хозяйственно-питьевой водопровод										
			1.1 Ниже отм. 0.000										
1	1	1116-0901-0102	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 100 мм, диаметром водомера до 80 мм. Установка НР = 98 %	узел	1	26515	1079	26515	1079	10868	14557	44357	
						14567	287	14567	287	–	3286		
2	6	2304-0102-1404	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 80, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	3	66604		199812		199812	0	215797	
						–	0	0	0		15985		
3	7	2302-0103-0209	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	6	2068		12408		12408	0	13401	

						–	0	0	0		993	
4	8	2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1369		2738		2738	0	2957
						–	0	0	0		219	
5	12	2301-0103-0215	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 89, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	4	3285		13140		13140	0	14191
						–	0	0	0		1051	
6	30	1116-0301-0208	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	24	4754,88	45,96	114117	1103	97936	15192	139654
						628,25	17,67	15078	424	–	10345	
7	31	1116-0301-0207	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	28	4168,86	45,94	116729	1287	97851	17724	145209
						628,25	17,69	17591	495	–	10756	
8	36	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	51	537		27387		27387	0	29578
						–	0	0	0		2191	
		Раздел 2 Система Т3, Т4										
		2.1 Ниже отм. 0.000										
9	65	1116-0301-0207	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	45	4168,88	45,94	187600	2068	157261	28488	233376
						628,26	17,7	28272	797	–	17287	
10	66	1116-0301-0206	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	40	3088,78	34,63	123551	1385	101209	21064	156184
						523,93	13,43	20957	537	–	11569	

11	103 2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	42	537		22554		22554	0	24358
					–	0	0	0		1804	

Итого	**1 019 062**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	96 465
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	6 922
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 540
- материалы, изделия и конструкции, тенге	743 164
- накладные расходы, тенге	97 025
в т.ч. зарплата, тенге	8 733
- сметная прибыль (8 %), тенге	75 486
Всего	**1 019 062**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	19 056
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	**1 038 118**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,04990099)	**1 089 921**
Понижающий коэффициент (0,9)	108992
Всего по акту с учетом понижающего коэффициента	**980929**
НДС (12 %)	117711
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1098640**

Генподрядчик _____ Ахметов С.К.

Субподрядчик _____ Якубов М.К.

Начальник участка: _____

"ЖАРДЕМ"

"РЕМСЕРВИС-ПАВЛОДАР"

Генподрядчик: ТОО «Жардем»

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование стройки: Строительство 3-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 35 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Договор № 12 от 1 июня 2020г.

Справка 2 от 28.12.2020 г.

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2020г.

Код подрядчика	Код субподрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		№	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		12	1.06.2020г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)									
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из графы 4					Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Налог на добавленную стоимость	Всего
			из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в ценах 2001г.	Дополнительные затраты				
			СМР в отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего:	**8 191 032**	**3 646 504**							**437 580**	**4 084 084**
Смета 2-1-5. Отопление и вентиляция	1 782 601	850 566							102 068	952 634
Смета 2-1-4. Водопровод и канализация	1 098 640									0
Смета 2-1-10.Автоматизация тепловой узел	2 178 341									0
Смета 2-1-5А. Отопление и вентиляция	372 003	332 146							39 857	372 003
Смета 2-1-4А. Водопровод и канализация										0
Смета 2-1-10А.Автоматизация тепловой узел	2 178 341	1 944 947							233 394	2 178 341
Смета 2-1-8.Узел учета тепловой энергии	581 106	518 845							62 261	581 106
Удержания 5%										204 204
Итого к оплате:										**3 879 880**

Генподрядчик:
ТОО "Жардем"

Директор
Ахметов С.К.

подпись

Субподрядчик:
ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Директор
М.К.Якубов

подпись

Генподрядчик: ТОО «Жардем»

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 35 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Наименование объекта: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 35 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Договор № 12 от 1 июня 2020г.

Проверено и принято

Акт № 4
приемки выполненных работ за декабрь 2020г.
(локальная смета 2-1-10(А))

Автоматезированный тепловой узел

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	5800-0000-0050(пп)(об)	Оборудования АИТП с установкой	комплект	1	2058339		2058339		-	-	2058339	
						-		-		2058339	-		

Итого	**2 058 339**
в том числе	
- оборудование, тенге	2 058 339
Всего	**2 058 339**
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	**2 058 339**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,04990099)	**2 161 052**

Понижающий коэффициент (0,9)	216105
Всего по акту с учетом понижающего коэффициента	**1944947**
НДС (12 %)	233394
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2178341**

Генподрядчик _____ Ахметов С.К.

Субподрядчик _____ Якубов М.К.

Начальник участка: Ахметов А. А

Генподрядчик: ТОО «Жардем»

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 35 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Наименование объекта: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 35 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Договор № 12 от 1 июня 2020г.

Акт № 5
приемки выполненных работ за декабрь 2020г.
(локальная смета 2-1-8)

Узел учета тепловой энергии жилого дома (общий)

Основание:

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	5800-0000-0050(пл)(об)	Оборудования узла учета тепловой энергии жилого дома с установкой	комплект	1	549094		549094		–	–	549094	
						–		–		549094	–		

Итого **549 094**

в том числе

- оборудование, тенге 549 094

Всего **549 094**

Итого в текущих ценах с 01.10.19 г. **549 094**

Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Инф = 1,04990099) **576 494**

Понижающий коэффициент (0,9)	57649
Всего по акту с учетом понижающего коэффициента	**518845**
НДС (12 %)	62261
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**581106**

Генподрядчик _____ Ахметов С.К.

Субподрядчик _____ Якубов М.К.

Начальник участка:

Генподрядчик: ТОО «Жардем»

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 35 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Наименование объекта: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 35 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Договор № 12 от 1 июня 2020г.

Проверено и принято

Акт № 6
приемки выполненных работ за декабрь 2020г.
(локальная смета 2-1-5)

Отопление и вентиляция

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 1 Отопление											
1	1	1116-0301-0101	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	30	1353,66	17,94	40608	537	28966	11077	55820	
						370,15	6,6	11105	198	–	4135		
2	2	1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	380	1485,9	17,94	564640	6816	417167	140304	761340	
						370,15	6,6	140657	2510	–	56396		
3	6	1116-0301-0106	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	12	2160,08	32,79	25919	393	19963	5603	34044	

					463,63	12,83	5563	154	–	2522	
4	7 1116-0401-0203	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	2	3206,58	46,65	6412	93	4653	1664	8722
					833,11	15,89	1666	32	–	646	
5	11 2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	10	537		5370		5370	–	5800
					–		–		–	430	
6	36 1116-0401-0205	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 % (гильзы)	м трубопровода	2,8	4996,59	67,95	13991	191	11222	2588	17905
					920,8	22,73	2578	63	–	1326	

Итого	**883 631**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	161 569
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	8 030
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 957
- материалы, изделия и конструкции, тенге	487 341
- накладные расходы, тенге	161 236
в т.ч. зарплата, тенге	14 511
- сметная прибыль (8 %), тенге	65 455
Всего	**883 631**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	16 524
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	**900 155**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,04990099)	**945 074**
Понижающий коэффициент (0,9)	94507
Всего по акту с учетом понижающего коэффициента	**850566**

НДС (12 %)	102068
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**952634**

Генподрядчик _____ Ахметов С.К.

Начальник участка: _____ Данов Н. А.

Субподрядчик _____ Якубов М.К.

Генподрядчик: ТОО «Жардем»

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 35 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Наименование объекта: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 35 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Договор № 12 от 1 июня 2020г.

Акт № 7
приемки выполненных работ за декабрь 2020г.
(локальная смета 2-1-5(А))

Отопление и вентиляция

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Добавить										
			Раздел 1. Отопление										
1	4	1116-0401-0203	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	28	3206,46	46,64	89781	1306	65148	23296	122123	
						833,11	15,86	23327	444	–	9046		
2	17	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	126	77,96	2,29	9821	288	4430	3542	14432	
						40,5	0,24	5103	30	–	1069		
			Раздел 3. Вводный тепловой узел										
3	28	1116-0401-0204	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	2	3854,5	68,5	7709	137	5731	1849	10323	

					920,5	23	1841	46	–	765		
4	30	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	2,08	77,88	2,4	162	5	73	58	238
						40,38	–	84	–	–	18	
5	31	2302-0103-0309	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	10	2479		24790		24790	–	26773
						–		–		–	1983	
6	32	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	25,942	537		13931		13931	–	15045
						–		–		–	1114	
		Раздел 4. Распределительная гребенка										
7	33	1312-1101-0508	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 65 мм. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	4	9698	3321,25	38792	13285	194	18084	61426
						6328,25	1083,25	25313	4333	–	4550	
8	34	2304-0902-1701	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	9661		38644		38644	–	41736
						–		–		–	3092	
9	35	1312-1101-0504	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 25 мм. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	4	4837,5	90,25	19350	361	1061	10924	32696
						4477	–	17908	–	–	2422	
10	36	2304-0902-1710	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	4691		18764		18764	–	20265

Итого	**345 057**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	73 576
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	15 382
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	4 853
- материалы, изделия и конструкции, тенге	172 786
- накладные расходы, тенге	57 753
в т.ч. зарплата, тенге	5 198
- сметная прибыль (8 %), тенге	25 560
Всего	**345 057**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	6 453
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	**351 510**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,04990099)	**369 051**
Понижающий коэффициент (0,9)	36905
Всего по акту с учетом понижающего коэффициента	**332146**
НДС (12 %)	39857
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**372003**

Генподрядчик _____ Ахметов С.К.

Субподрядчик _____ Якубов М.К.

Начальник участка:

Генподрядчик: ТОО «Жардем»

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 35 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Договор № 12 от 1 июня 2020г.

Справка 3 от 26.02.2021 г.

о стоимости выполненных работ и затрат за февраль 2021г.

Код подрядчика	Код субподрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		№	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		12	1.06.2020г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)									
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из графы 4					Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Налог на добавленную стоимость	Всего
			из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в ценах 2001г.	Дополнительные затраты				
			СМР в отчетном месяце	По монтажу оборудования		приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего:	**25 259 086**	**15 239 334**							**1 828 720**	**17 068 054**
Смета 2-1-5. Отопление и вентиляция	1 963 080	161 142							19 337	180 479
Смета 2-1-4. Водопровод и канализация	1 098 640									0
Смета 2-1-10.Автоматизация тепловой узел	2 178 341									0
Смета 2-1-5А. Отопление и вентиляция	16 686 344	14 566 376							1 747 965	16 314 341
Смета 2-1-4А. Водопровод и канализация										0
Смета 2-1-10А.Автоматизация тепловой узел	2 178 341									0
Смета 2-1-8.Узел учета тепловой энергии	581 106									0
Смета 2-1-9.Узел учета тепловой энергии пока	573 234	511 816							61 418	573 234
Смета 2-1-9А.Узел учета тепловой энергии пока										
Удержания 5%										853 403
Итого к оплате:										**16 214 651**

Генподрядчик:
ТОО "Жардем"

Директор
Азметов С.Ж.

подпись

Субподрядчик:
ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Директор
М.К.Якубов

подпись

Генподрядчик: ТОО «Жардем»

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 35 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Наименование объекта: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 35 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Договор № 12 от 1 июня 2020г.

Акт № 8
приемки выполненных работ за февраль 2021г.
(локальная смета 2-1-5)

Отопление и вентиляция

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 2 ШКСО											
1	45	2304-0905-0903	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	18	2646		47628		47628	–	51438	
						–		–		–	3810		
2	47	2304-1010-2703	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 7, Tmax 120°, типа Giacomini	шт.	36	2048		73728		73728	–	79626	
						–		–		–	5898		
		Раздел 3 Вводный тепловой узел											
3	52	2304-0905-0901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	942		1884		1884	–	2035	
						–		–		–	151		
4	53	2304-0905-0902	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1396		2792		2792	–	3015	

					–		–		–	223		
5	54	1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР = 98 %	комплект	6	2487	0	14922	0	13214	1674	17924
						284,67	0	1708	0	–	1328	
6	55	1312-0901-0202	Устройство отборное для измерения разрежения чистых газов. Монтаж оборудования (трехходовой кран) НР = 61 %	шт.	2	1283	69,5	2566	139	7	1476	4365
						1210	–	2420	–	–	323	
7	56	2304-0905-1806	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1678		3356		3356	–	3624
						–		–		–	268	
8	57	1118-1101-0104	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка НР = 98 %	комплект	2	442	–	884	–	136	733	1746
						374	–	748	–	–	129	
9	58	2305-1501-0301	Термометры прямые в оправе	шт.	2	1682		3364		3364	–	3633
						–		–		–	269	

Итого	**167 406**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 876
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	139
- материалы, изделия и конструкции, тенге	146 109
- накладные расходы, тенге	3 883
в т.ч. зарплата, тенге	349
- сметная прибыль (8 %), тенге	12 399
Всего	**167 406**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	3 130
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	**170 536**

Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,04990099)	**179 046**
Понижающий коэффициент (0,9)	17905
Всего по акту с учетом понижающего коэффициента	**161142**
НДС (12 %)	19337
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**180479**

Генподрядчик _____ Ахметов С.К.

Субподрядчик _____ Якубов М.К.

Начальник участка:

Генподрядчик: ТОО «Жардем»

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 35 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Наименование объекта: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 35 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Договор № 12 от 1 июня 2020г.

Акт № 9
приемки выполненных работ за февраль 2021г.
(локальная смета 2-1-9)

Узел учета тепловой энергии поквартирный

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуат	Всего	эксплуата-	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	4	2304-0905-1202	Краны шаровые латунные полнопроходные с рукояткой, резьба В-В, 3/4", для воды Т до +150 °С, PN 40, DN 20 типа VALTEC ГОСТ 21345-2005	шт.	144	1285		185040		185040	–	199843	
						–		–		–	14803		
2	5	2304-0905-1201	Краны шаровые латунные полнопроходные с рукояткой, резьба В-В, 1/2", для воды Т до +150 °С, PN 40, DN 15 типа VALTEC ГОСТ 21345-2005	шт.	72	875		63000		63000	–	68040	
						–		–		–	5040		
3	8	2910-2000-3000	Кран шаровый ДУ 20мм для подключения датчиков температуры	шт	72	3392,86		244286		244286	–	263829	
						–		–		–	19543		

Итого	**531 712**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	492 326
- сметная прибыль (8 %), тенге	39 386
Всего	**531 712**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	9 943
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	**541 655**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,04990099)	**568 684**
Понижающий коэффициент (0,9)	56868
Всего по акту с учетом понижающего коэффициента	**511816**
НДС (12 %)	61418
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**573234**

Генподрядчик _____ Ахметов С.К.

Субподрядчик _____ Якубов М.К.

Начальник участка:

Генподрядчик: ТОО «Жардем»

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 35 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Наименование объекта: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 35 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Договор № 12 от 1 июня 2020г.

Акт № 10
приемки выполненных работ за февраль 2021г.
(локальная смета 2-1-5(А))

Отопление и вентиляция

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Добавить										
			Раздел 1. Отопление										
1	7	2305-1001-0289	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	2470	2372		5858840		5858840	–	6327547	
						–		–		–	468707		
2	8	2900-0000-0001(пп)	Монтажный комплект д.15мм (ц/о=1150/1,12)	шт	270	1027		277290		277290	–	299473	
						–		–		–	22183		
3	9	2900-0000-0001(пп)	Монтажный комплект д.20мм (ц/о=1300/1,12)	шт	26	1161		30186		30186	–	32601	
						–		–		–	2415		
4	10	2304-0902-3214	Краны шаровые с разборным соединением с резьбой 1/2" "М"-"ГГ", Т до +120 °С, PN 40, DN 15мм	шт.	270	2196		592920		592920	–	640354	

						–	–	–	47434	
5	11	2304-1008-0307	Клапан термостатический с термостатической головка в комплекте д.15мм (прим.)	шт.	270	9551	2578770	2578770	–	2785072
						–	–	–	206302	
		Раздел 2. ШКСО								
6	18	2304-0905-0903	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	18	2646	47628	47628	–	51438
						–	–	–	3810	
7	19	2304-1013-2003	Фильтр латунный сетчатый с резбой 1""М"-"М", Т до +100 °С, PN 16, DN 25мм	шт.	18	2270	40860	40860	–	44129
						–	–	–	3269	
8	20	2304-1009-0605	Клапан балансировочный автоматический комбинированный , без измерительных ниппелей, с наружной резьбой, Тмакс 120 °С, PN 16, DN 20мм	шт.	18	68508	1233144	1233144	–	1331796
						–	–	–	98652	
9	21	2305-1501-1202	Патрубки присоединительные резьбовые, DN 20мм (ц/о=3000/1,12) К=2,000;	шт.	36	2679	96444	96444	–	104160
						–	–	–	7716	
10	22	2304-1009-0802	Клапан балансировочный ручной, с внутренней резьбой, пропускной способностью 3 м3/ч, Тмакс 120 °С, PN 20, DN 15мм	шт.	72	29007	2088504	2088504	–	2255584
						–	–	–	167080	
11	23	2305-1501-1201	Патрубки присоединительные резьбовые, DN 15мм (ц/о=2400/1,12) К=2,000;	шт.	144	2143	308592	308592	–	333279
						–	–	–	24687	
12	27	2109-0402-0103	Блоки дверные стальные внутренние, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	30,24	28390	858514	858514	–	927195

–	–	–	68681

Итого	**15 132 628**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	14 011 692
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 120 936
Всего	**15 132 628**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	282 980
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	**15 415 608**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,04990099)	**16 184 862**
Понижающий коэффициент (0,9)	1618486
Всего по акту с учетом понижающего коэффициента	**14566376**
НДС (12 %)	1747965
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**16314341**

Генподрядчик _____ Ахметов С.К.

Субподрядчик _____ Якубов М.К.

Начальник участка:

Генподрядчик: ТОО «Жардем»

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 35 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Договор № 12 от 1 июня 2020г.

Справка 4от 29.03.2021 г.

о стоимости выполненных работ и затрат за март 2021г.

Код подрядчика	Код субподрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		№	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		12	1.06.2020г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)									
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из графы 4					Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Налог на добавленную стоимость	Всего
			из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в ценах 2001г.	Дополнительные затраты				
			СМР в отчетном месяце	По монтажу оборудования		приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего:	**35 656 952**	**9 283 809**							**1 114 057**	**10 397 866**
Смета 2-1-5. Отопление и вентиляция	4 785 524	2 520 039							302 405	2 822 444
Смета 2-1-4. Водопровод и канализация	1 098 640									0
Смета 2-1-10.Автоматизация тепловой узел	2 178 341									0
Смета 2-1-5А. Отопление и вентиляция	17 017 758	295 905							35 509	331 414
Смета 2-1-4А. Водопровод и канализация										0
Смета 2-1-10А.Автоматизация тепловой узел	2 178 341									0
Смета 2-1-8.Узел учета тепловой энергии	581 106									0
Смета 2-1-9.Узел учета тепловой энергии пов	767 930	173 836							20 860	194 696
Смета 2-1-9А.Узел учета тепловой энергии пов	7 049 312	6 294 029							755 283	7 049 312
Удержания 5%										519 893
Итого к оплате:										**9 877 973**

Генподрядчик:
ТОО "Жардем"

Директор
Ахметов С.К.

подпись

Субподрядчик:
ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Директор
М.К.Якубов

подпись

Генподрядчик: ТОО «Жардем»

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 35 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Наименование объекта: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 35 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Договор № 12 от 1 июня 2020г.

Акт № 11
приемки выполненных работ за март 2021г.
(локальная смета 2-1-5)

Отопление и вентиляция

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Отопление										
1	1	1116-0301-0101	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	30	1353,66	17,94	40608	537	28966	11077	55820	
						370,15	6,6	11105	198	–	4135		
2	2	1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	1160	1485,9	17,94	1723640	20806	1273459	428296	2324091	
						370,15	6,6	429375	7662	–	172155		
3	14	1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка НР = 98 %	шт.	120	186,43	0	22372	0	3046	18939	44616	
						161,05	0	19326	0	0	3305		

4	20	1116-0602-0102	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении НР = 98 %	шт.	120	469,21	0,53	56307	64	5966	49301	114057
						418,97	0,25	50277	30	–	8449	
5	35	1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка гильзы НР = 98 %	м трубопровода	1,2	2715,25	39,88	3258	48	2368	842	4428
						702,3	13,59	843	16	0	328	
6	36	1116-0401-0205	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	6	4996,59	67,95	29980	408	24047	5548	38370
						920,8	22,73	5525	136	0	2842	
		Раздел 2 ШКСО										
7	39	1116-0602-0201	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении НР = 98 %	шт.	32	569,55	2,19	18225	70	2170	15683	36621
						499,53	0,56	15985	18	–	2713	

Итого	**2 618 003**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	532 436
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	21 932
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	8 060
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 340 022
- накладные расходы, тенге	529 686
в т.ч. зарплата, тенге	47 671
- сметная прибыль (8 %), тенге	193 927
Всего	**2 618 003**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	48 957
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	**2 666 960**

Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,04990099)	**2 800 044**
Понижающий коэффициент (0,9)	280004
Всего по акту с учетом понижающего коэффициента	**2520039**
НДС (12 %)	302405
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2822444**

Генподрядчик _____ Ахметов С.К.

Субподрядчик _____ Якубов М.К.

Начальник участка:

Генподрядчик: ТОО «Жардем»

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 35 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Наименование объекта: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 35 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Договор № 12 от 1 июня 2020г.

Акт № 12
приемки выполненных работ за март 2021г.
(локальная смета 2-1-9)

Узел учета тепловой энергии поквартирный

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуат	Всего	эксплуата-	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1118-1101-0202	Сборка и подключение поквартирного коллектора системы отопления при горизонтальной разводке трубопроводов на 4 квартиры. Установка подающего узла НР = 98 %	узел	8	4997,61	109,56	39981	876	3752	35025	81006	
						4419,06	48,39	35353	387	–	6000		
2	2	1118-1101-0302	Сборка и подключение поквартирного коллектора системы отопления при горизонтальной разводке трубопроводов на 4 квартиры. Установка обратного узла НР = 98 %	узел	8	6097,17	109,56	48776	876	3966	43435	99588	
						5491,78	48,39	43934	387	–	7377		

Итого **180 594**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 79 287

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 752
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	774
- материалы, изделия и конструкции, тенге	7 718
- накладные расходы, тенге	78 460
в т.ч. зарплата, тенге	7 061
- сметная прибыль (8 %), тенге	13 377
Всего	**180 594**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	3 377
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	**183 971**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,04990099)	**193 151**
Понижающий коэффициент (0,9)	19315
Всего по акту с учетом понижающего коэффициента	**173836**
НДС (12 %)	20860
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**194696**

Генподрядчик _____ Ахметов С.К.

Субподрядчик _____ Якубов М.К.

Начальник участка:

Генподрядчик: ТОО «Жардем»

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 35 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Наименование объекта: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 35 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Договор № 12 от 1 июня 2020г.

Акт № 13
приемки выполненных работ за март 2021г.
(локальная смета 2-1-5(А))

Отопление и вентиляция

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г. тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Добавить										
			Раздел 1. Отопление										
1	6	1118-0301-0102	Радиаторы стальные панельные. Установка НР = 98 %	кВт	162,24	756,84	79,21	122789	12851	2092	111582	253121	
						664,73	37,06	107846	6013	–	18750		
			Раздел 2. ШКСО										
2	24	2301-0101-0203	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	8	414		3312		3312	–	3577	
						–		–		–	265		
3	26	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 %	м2	11,34	2667,64	45,59	30251	517	5734	16702	50709	

	2116,4	18,17	24000	206	–	3756

Итого	**307 407**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	131 846
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	13 368
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	6 219
- материалы, изделия и конструкции, тенге	11 138
- накладные расходы, тенге	128 284
в т.ч. зарплата, тенге	11 546
- сметная прибыль (8 %), тенге	22 771
Всего	**307 407**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	5 749
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	**313 156**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,04990099)	**328 783**
Понижающий коэффициент (0,9)	32878
Всего по акту с учетом понижающего коэффициента	**295905**
НДС (12 %)	35509
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**331414**

Генподрядчик _____ Ахметов С.К.

Субподрядчик _____ Якубов М.К.

"РЕМСЕРВИС ПАВЛОДАР"

Начальник участка:

Генподрядчик: ТОО «Жардем»

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 35 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Наименование объекта: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 35 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Договор № 12 от 1 июня 2020г.

Акт № 14
приемки выполненных работ за март 2021г.
(локальная смета 2-1-9(А))

Узел учета тепловой энергии поквартирный

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г. тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Добавить											
1	1	2307-0502-0503	Расходомер-счетчик комплектный Multical 302 DN 20м (прим.) (ц/о=88000/1,12)	шт.	72	78571		5657112		5657112	–	6109681	
						–		–		–	452569		
2	2	2305-1501-1202	Патрубки присоединительные резьбовые, DN 20мм (ц/о=3000/1,12)	шт.	144	2679		385776		385776	–	416638	
						–		–		–	30862		
3	3	2301-0101-0204	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	12,8	752		9626		9626	–	10396	
						–		–		–	770		

4	4 2302-0101-1002	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 32 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	8	230 –	1840 –	1840 –	– 147	1987

Итого	**6 538 702**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 054 354
- сметная прибыль (8 %), тенге	484 348
Всего	**6 538 702**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	122 274
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	**6 660 976**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,04990099)	**6 993 365**
Понижающий коэффициент (0,9)	699337
Всего по акту с учетом понижающего коэффициента	**6294029**
НДС (12 %)	755283
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**7049312**

Генподрядчик _____ Ахметов С.К.

Субподрядчик _____ Якубов М.К.

Начальник участка:

Генподрядчик: ТОО «Жардем»

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 35 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Договор № 12 от 1 июня 2020г.

Справка 5 от 30.04.2021 г.

о стоимости выполненных работ и затрат за апрель 2021г.

Код подрядчика	Код субподрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		№	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		12	1.06.2020г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)									
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из графы 4					Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Налог на добавленную стоимость	Всего
			из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в ценах 2001г.	Дополнительные затраты				
			СМР в отчетном месяце	По монтажу оборудования		приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего:	**60 358 964**	**22 055 368**							**2 646 644**	**24 702 012**
Смета 2-1-5. Отопление и вентиляция	7 718 633	2 618 847							314 262	2 933 109
Смета 2-1-4. Водопровод и канализация	22 671 129	19 261 151							2 311 338	21 572 489
Смета 2-1-10.Автоматизация тепловой узел	2 178 341									0
Смета 2-1-5А. Отопление и вентиляция	17 214 172	175 370							21 044	196 414
Смета 2-1-4А. Водопровод и канализация										0
Смета 2-1-10А.Автоматизация тепловой узел	2 178 341									0
Смета 2-1-8.Узел учета тепловой энергии	581 106									0
Смета 2-1-9.Узел учета тепловой энергии пока	767 930									0
Смета 2-1-9А.Узел учета тепловой энергии пока	7 049 312									0
Удержания 5%										1 235 101
Итого к оплате:										23 466 911

Генподрядчик:
ТОО "Жардем"

Директор
Ахметов С.К.

подпись

Субподрядчик:
ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Директор
М.К.Якубов

подпись

Генподрядчик: ТОО «Жардем»

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 35 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Наименование объекта: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 35 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Договор № 12 от 1 июня 2020г.

Акт № 15
приемки выполненных работ за апрель 2021г.
(локальная смета 2-1-5)

Отопление и вентиляция

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Отопление										
1	1	1116-0301-0101	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	120	1353,66	17,94	162440	2152	115870	44307	223287	
						370,15	6,6	44418	793	–	16540		
2	2	1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	1110	1485,9	17,94	1649345	19909	1218568	409836	2223915	
						370,15	6,6	410868	7332	–	164734		
3	4	1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	12	1800,76	17,92	21609	215	16952	4431	28123	
						370,17	6,63	4442	79	–	2083		

4	5	1116-0301-0105	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	24	1929,75	17,92	46314	430	37000	8862	59590
						370,17	6,63	8884	159	–	4414	
5	6	1116-0301-0106	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	12	2160,08	32,79	25919	393	19963	5603	34044
						463,63	12,83	5563	154	–	2522	
6	11	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	18	537		9666		9666	–	10439
						–		–		–	773	
7	14	1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка НР = 98 %	шт.	60	186,43	0	11186	0	1523	9470	21636
						161,05	0	9663	0	0	1652	
8	20	1116-0602-0102	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении НР = 98 %	шт.	60	469,21	0,53	28153	32	2983	24650	57027
						418,97	0,25	25138	15	–	4224	
9	35	1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка гильзы НР = 98 %	м трубопровода	12	2715,25	38,88	32583	466	23689	8419	44282
						702,3	13,59	8428	163	–	3280	
		Раздел 2 ШКСО										
10	39	1116-0602-0201	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении НР = 98 %	шт.	16	569,5	2,19	9112	35	1085	7841	18309
						499,53	0,56	7992	9	–	1356	
		Итого						**2 720 652**				

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	525 396
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	23 632
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	8 704
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 446 676
- накладные расходы, тенге	523 419
в т.ч. зарплата, тенге	47 108
- сметная прибыль (8 %), тенге	201 529
Всего	**2 720 652**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	50 876
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	**2 771 528**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,04990099)	**2 909 830**
Понижающий коэффициент (0,9)	290983
Всего по акту с учетом понижающего коэффициента	**2618847**
НДС (12 %)	314262
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2933109**

Генподрядчик _____ Ахметов С.К.

Субподрядчик _____ Якубов М.К.

Начальник участка:

Генподрядчик: ТОО «Жардем»

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 35 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Наименование объекта: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 35 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Договор № 12 от 1 июня 2020г.

Акт № 16
приемки выполненных работ за апрель 2021г.
(локальная смета 2-1-5(А))

Отопление и вентиляция

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Добавить											
		Раздел 1. Отопление											
1	6	1118-0301-0102	Радиаторы стальные панельные. Установка НР = 98 %	кВт	78,72	756,83	79,22	59578	6236	1014	54140	122815	
						664,74	37,06	52328	2917	–	9097		
2	12	2304-0905-0901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	942		1884		1884	–	2035	
						–		–		–	151		
3	17	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	182	77,95	2,29	14187	416	6399	5117	20848	
						40,51	0,24	7372	44	–	1544		
		Раздел 2. ШКСО											
4	24	2301-0101-0203	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	6	414		2484		2484	–	2683	

												199
5	26 1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 %	м2	7,56	2667,59	45,5	20167	344	3823	11135	33806
					2116,4	18,12	16000	137	–	2504	

Итого	**182 187**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	75 700
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	6 996
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 098
- материалы, изделия и конструкции, тенге	15 604
- накладные расходы, тенге	70 392
в т.ч. зарплата, тенге	6 335
- сметная прибыль (8 %), тенге	13 495
Всего	**182 187**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	3 407
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	**185 594**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,04990099)	**194 855**
Понижающий коэффициент (0,9)	19486
Всего по акту с учетом понижающего коэффициента	**175370**
НДС (12 %)	21044
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**196414**

Генподрядчик _____ Ахметов С.К.

Субподрядчик _____ Якубов М.К.

Начальник участка:

Генподрядчик: ТОО «Жардем»

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 35 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Наименование объекта: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 35 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Договор № 12 от 1 июня 2020г.

Акт № 17
приемки выполненных работ за апрель 2021г.
(локальная смета 2-1-4)

Водопровод и канализация

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Хозяйственно-питьевой водопровод										
			1.2 Выше отм. 0.000										
1	56	2303-0301-0301	Счетчики холодной воды класса С, DN 15, Q 1,5 м3/ч	шт.	146	23101		3372746		3372746	–	3642566	
						–		–		–	269820		
2	57	2303-0302-0101	Радиомодуль модели Cyble RF	шт.	146	40350		5891100		5891100	–	6362388	
						–		–		–	471288		
			Раздел 2 Система Т3, Т4										
			2.2 Выше отм. 0.000										
3	130	2303-0301-0301	Счетчики холодной воды класса С, DN 15, Q 1,5 м3/ч	шт.	146	23101		3372746		3372746	–	3642566	
						–		–		–	269820		

4	131 2303-0302-0101	Радиомодуль модели Cyble RF	шт.	146	40350	5891100	5891100	–	6362388
					–	–	–	471288	

Итого	**20 009 908**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	18 527 692
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 482 216
Всего	**20 009 908**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	374 185
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	**20 384 093**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,04990099)	**21 401 279**
Понижающий коэффициент (0,9)	2140128
Всего по акту с учетом понижающего коэффициента	**19261151**
НДС (12 %)	2311338
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**21572489**

Генподрядчик _____ Ахметов С.К.

Субподрядчик _____ Якубов М.К.

Начальник участка:

Генподрядчик: ТОО «Жардем»

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование стройки: Строительство 1-го этажного 2-х подъездного жилого дома № 33 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Договор № 12 от 1 июня 2020г.

Справка 3 от 28.05.2021 г.

о стоимости выполненных работ и затрат за май 2021г.

Код подрядчика	Код субподрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		№	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		12	1.06.2020г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)									
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из графы 4					Налоги, сборы, обяза-тельные платежи 2%	Налог на добавленную стоимость	Всего
			из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в ценах 2001г.	Дополнительные затраты				
			СМР в отчетном месяце	По монтажу оборудования		приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего:	**70 805 854**	**9 327 580**							**1 119 310**	**10 446 890**
Смета 2-1-5. Отопление и вентиляция	8 197 834	427 858							51 343	479 201
Смета 2-1-4. Водопровод и канализация	28 981 540	5 634 296							676 115	6 310 411
Смета 2-1-10.Автоматизация тепловой узел	2 178 341									0
Смета 2-1-5А. Отопление и вентиляция	20 011 352	2 497 482							299 698	2 797 180
Смета 2-1-4А. Водопровод и канализация	616 726	550 648							66 078	616 726
Смета 2-1-10А.Автоматизация тепловой узел	2 178 341									0
Смета 2-1-8.Узел учета тепловой энергии	581 106									0
Смета 2-1-9.Узел учета тепловой энергии пока	1 011 302	217 296							26 076	243 372
Смета 2-1-9А.Узел учета тепловой энергии пока	7 049 312									0
Удержания 5%										522 345
Итого к оплате:										9 924 546

Генподрядчик:
ТОО "Жардем"

Директор
Акметов С.К.

подпись

Субподрядчик:
ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Директор
М.К.Якубов

подпись

Генподрядчик: ТОО «Жардем»

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 35 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Наименование объекта: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 35 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Договор № 12 от 1 июня 2020г.

Акт № 18
приемки выполненных работ за май 2021г.
(локальная смета 2-1-5(А))

Отопление и вентиляция

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Добавить										
			Раздел 1. Отопление										
1	1	1116-0301-0101	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	189	1353,67	17,94	255843	3390	182494	69782	351675	
						370,15	6,6	69959	1247	–	26050		
2	2	1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	938	1485,9	17,94	1393771	16824	1029745	346330	1879309	
						370,15	6,61	347202	6196	–	139208		
3	3	1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	20	1247,2	17,95	24944	359	17182	7384	34914	

						370,15	6,6	7403	132	–	2586	
4	6	1118-0301-0102	Радиаторы стальные панельные. Установка НР = 98 %	кВт	154,24	756,85	79,22	116736	12219	1989	106079	240640
						664,73	37,06	102528	5716	–	17825	
5	12	2304-0905-0901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	6	942		5652		5652	–	6104
						–		–		–	452	
6	17	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	153	77,95	2,29	11927	350	5380	4302	17527
						40,5	0,25	6197	38	–	1298	
		Раздел 2. ШКСО										
7	24	2301-0101-0203	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	4	414		1656		1656	–	1788
						–		–		–	132	
8	26	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 %	м2	11,34	2667,64	45,59	30251	517	5734	16702	50709
						2116,4	18,17	24000	206	–	3756	
		Раздел 4. Распределительная гребенка										
9	37	1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР = 98 %	комплект	4	2476,5	–	9906	–	8768	1115	11903
						284,5	–	1138	–	–	882	

Итого	**2 594 569**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	558 427
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	33 659
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	13 535
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 258 600
- накладные расходы, тенге	551 694
в т.ч. зарплата, тенге	49 652

- сметная прибыль (8 %), тенге	192 189
Всего	**2 594 569**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	48 518
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	**2 643 087**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,04990099)	**2 774 980**
Понижающий коэффициент (0,9)	277498
Всего по акту с учетом понижающего коэффициента	**2497482**
НДС (12 %)	299698
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2797180**

Генподрядчик _____ Ахметов Б.К.

Субподрядчик _____ Якубов М.К.

Начальник участка:

Генподрядчик: ТОО «Жардем»

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 35 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Наименование объекта: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 35 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Договор № 12 от 1 июня 2020г.

Акт № 19
приемки выполненных работ за май 2021г.
(локальная смета 2-1-5)

Отопление и вентиляция

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Отопление										
1	1	1116-0301-0101	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	90	1353,66	17,94	121831	1614	86903	33231	167467	
						370,15	6,6	33314	595	–	12405		
2	3	1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	10	1247,22	17,95	12470	178	8590	3693	17456	
						370,16	6,61	3702	66	–	1293		
3	14	1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка НР = 98 %	шт.	116	186,43	–	21626	–	1739	18308	41827	
						161,05	–	18682	–	–	3098		

4	20	1116-0602-0102	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении НР = 98 %	шт.	90	469,21	0,53	42229	48	4474	36974	85539
						418,97	0,25	37707	22	–	6336	
5	35	1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка гильзы НР = 98 %	м трубопровода	22,8	2715,25	38,88	61909	887	45009	15996	84137
						702,3	13,59	16013	309	–	6232	
		Раздел 2 ШКСО										
6	39	1116-0602-0201	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении НР = 98 %	шт.	42	569,55	2,19	23921	92	2849	20583	48064
						499,52	0,55	20980	23	–	3560	

Итого	**444 490**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	130 398
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 819
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 015
- материалы, изделия и конструкции, тенге	149 564
- накладные расходы, тенге	128 785
в т.ч. зарплата, тенге	11 590
- сметная прибыль (8 %), тенге	32 924
Всего	**444 490**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	8 312
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	**452 802**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,04990099)	**475 397**
Понижающий коэффициент (0,9)	47540
Всего по акту с учетом понижающего коэффициента	**427858**

НДС (12 %)	51343
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**479201**

Генподрядчик _____ Ахметов С.К.

Субподрядчик _____ Якубов М.К.

Начальник участка:

Генподрядчик: ТОО «Жардем»

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 35 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Наименование объекта: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 35 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Договор № 12 от 1 июня 2020г.

Акт № 20
приемки выполненных работ за май 2021г.
(локальная смета 2-1-9)

Узел учета тепловой энергии поквартирный

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1118-1101-0202	Сборка и подключение поквартирного коллектора системы отопления при горизонтальной разводке трубопроводов на 4 квартиры. Установка подающего узла НР = 98 %	узел	10	4997,5	109,4	49975	1094	4690	43782	101258	
						4419,1	48,4	44191	484	–	7501		
2	2	1118-1101-0302	Сборка и подключение поквартирного коллектора системы отопления при горизонтальной разводке трубопроводов на 4 квартиры. Установка обратного узла НР = 98 %	узел	10	6097,1	109,4	60971	1094	4959	54294	124486	
						5491,8	48,4	54918	484	–	9221		

Итого **225 744**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	99 109
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 188
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	968
- материалы, изделия и конструкции, тенге	9 649
- накладные расходы, тенге	98 076
в т.ч. зарплата, тенге	8 827
- сметная прибыль (8 %), тенге	16 722
Всего	**225 744**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	4 221
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	**229 965**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,04990099)	**241 440**
Понижающий коэффициент (0,9)	24144
Всего по акту с учетом понижающего коэффициента	**217296**
НДС (12 %)	26076
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**243372**

Генподрядчик _____ Ахметов Д.К.

Субподрядчик _____ Якубов М.К.

Начальник участка:

Генподрядчик: ТОО «Жардем»

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 35 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Наименование объекта: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 35 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Договор № 12 от 1 июня 2020г.

Акт № 21
приемки выполненных работ за май 2021г.
(локальная смета 2-1-4)

Водопровод и канализация

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Хозяйственно-питьевой водопровод										
			1.1 Ниже отм. 0.000										
1	19	2304-0905-0905	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	8	6120		48960		48960	–	52877	
						–		–		–	3917		
2	20	2304-0905-0904	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	8	4064		32512		32512	–	35113	
						–		–		–	2601		
3	24	2304-0905-0901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	20	942		18840		18840	–	20347	
						–		–		–	1507		
			1.2 Выше отм. 0.000										
4	50	2304-0905-0901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	144	942		135648		135648	–	146500	

						–	–	–	10852	
5	58	2304-0905-0901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	146	942	137532	137532	–	148535
						–	–	–	11003	
		Раздел 2 Система Т3, Т4								
		2.1 Ниже отм. 0.000								
6	74	2304-0905-0901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	18	942	16956	16956	–	18312
						–	–	–	1356	
		2.2 Выше отм. 0.000								
7	132	2304-0905-0901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	146	942	137532	137532	–	148535
						–	–	–	11003	
		Раздел 6 Санитароно-техническое оборудование								
8	194	2303-0102-0301	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	72	17716	1275552	1275552	–	1377596
						–	–	–	102044	
9	196	2303-0102-3210	Умывальник керамический шириной от 500 мм до 600 мм, длиной от 650 мм до 700 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	73	9141	667293	667293	–	720676
						–	–	–	53383	
10	198	2303-0102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	145	779	112955	112955	–	121991
						–	–	–	9036	

11	200	2303-0102-3321	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный/застенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	145	3772	546940	546940	–	590695
						–	–	–	43755	
12	202	2303-0102-1105	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 600 мм х 600 мм ГОСТ 23695-94	шт.	72	4476	322272	322272	–	348054
						–	–	–	25782	
13	204	2303-0102-0121	Ванна стальная эмалированная, длиной 1700 мм ГОСТ 23695-94	шт.	72	19908	1433376	1433376	–	1548046
						–	–	–	114670	
14	206	2303-0102-3323	Смеситель общий для душа и ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, излив с развальцованным носиком ГОСТ 25809-96	шт.	72	6286	452592	452592	–	488799
						–	–	–	36207	
15	207	2303-0102-1305	Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94	шт.	72	1122	80784	80784	–	87247
						–	–	–	6463	

Итого	**5 853 323**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 419 744
- сметная прибыль (8 %), тенге	433 579
Всего	**5 853 323**

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	109 457
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	**5 962 780**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,04990099)	**6 260 329**
Понижающий коэффициент (0,9)	626033
Всего по акту с учетом понижающего коэффициента	**5634296**
НДС (12 %)	676115
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**6310411**

Генподрядчик _____ Ахметов Б.К.

Субподрядчик _____ Якубов М.К.

Начальник участка:

Генподрядчик: ТОО «Жардем»

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 35 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Наименование объекта: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 35 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Договор № 12 от 1 июня 2020г.

Акт № 22
приемки выполненных работ за май 2021г.
(локальная смета 2-1-4 (А))

Водопровод и канализация

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Добавить										
			Раздел 1. Хозяйственно-питьевой водопровод										
			1.1. Ниже отм. 0.000										
1	2	2302-0103-0209	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	2	2068		4136		4136	–	4467	
						–		–		–	331		
2	4	1116-0301-0208	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	12	4754,83	46	57058	552	48967	7597	69827	
						628,25	17,75	7539	213	–	5172		
			Раздел 2. Система Т3, Т4										
			2.1.Ниже отм. 0.000										

3	17	2304-0905-0905	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	8	6120	48960	48960	–	52877
						–	–	–	3917	
4	18	2304-0905-0904	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	8	4064	32512	32512	–	35113
						–	–	–	2601	
5	19	2304-0905-2903	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2436	4872	4872	–	5262
						–	–	–	390	
		2.2.Выше отм. 0.000								
6	30	2304-0902-3214	Краны шаровые с разборным соединением с резьбой 1/2" "М"-"П", Т до +120 °С, PN 40, DN 15мм	шт.	144	2196	316224	316224	–	341522
						–	–	–	25298	
7	31	2304-0902-3215	Краны шаровые с разборным соединением с резьбой 3/4" "М"-"П", Т до +120 °С, PN 40, DN 20мм	шт.	18	3240	58320	58320	–	62986
						–	–	–	4666	

Итого	**572 054**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	7 539
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	552
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	213
- материалы, изделия и конструкции, тенге	513 991
- накладные расходы, тенге	7 597
в т.ч. зарплата, тенге	684
- сметная прибыль (8 %), тенге	42 375
Всего	**572 054**

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	10 697
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	**582 751**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,04990099)	**611 831**
Понижающий коэффициент (0,9)	61183
Всего по акту с учетом понижающего коэффициента	**550648**
НДС (12 %)	66078
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**616726**

Генподрядчик _____ Ахметов С.К.

Субподрядчик _____ Якубов М.К.

Начальник участка: