Генподрядчик: ТОО «Жардем»

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 35 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Договор № 12 от 1 июня 2020г.

Справка 7 от 31.08.2021 г.

о стоимости выполненных работ и затрат за август 2021г.

Код подрядчика	Код субподрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		№	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		12	1.06.2020г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)									
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из графы 4					Налоги, сборы, обяза-тельные платежи 2%	Налог на добавленную стоимость	Всего
			из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в ценах 2001г.	Дополнительные затраты				
			СМР в отчетном месяце	По монтажу оборудования		приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего:	**72 156 323**	**1 205 776**							**144 693**	**1 350 469**
Смета 2-1-5. Отопление и вентиляция	8 197 834									0
Смета 2-1-4. Водопровод и канализация	29 178 155	175 549							21 066	196 615
Смета 2-1-10.Автоматизация тепловой узел	2 178 341									0
Смета 2-1-5А. Отопление и вентиляция	20 011 352									0
Смета 2-1-4А. Водопровод и канализация	616 726									0
Смета 2-1-4Б. Водопровод и канализация	1 137 167	1 015 328							121 839	1 137 167
Смета 2-1-10А.Автоматизация тепловой узел	2 178 341									0
Смета 2-1-8.Узел учета тепловой энергии	581 106									0
Смета 2-1-9.Узел учета тепловой энергии покв	1 011 302									0
Смета 2-1-9А.Узел учета тепловой энергии покв	7 065 999	14 899							1 788	16 687
Удержания 5%										67 523
Итого к оплате:										**1 282 946**

Генподрядчик:
ТОО "Жардем"

Директор
Ахметов С.К.

подпись

Субподрядчик:
ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Директор
М.К.Якубов

подпись

Генподрядчик: ТОО «Жардем»

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 35 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Наименование объекта: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 35 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Договор № 12 от 1 июня 2020г.

Акт № 26
приемки выполненных работ за август 2021г.
(локальная смета 2-1-4)

Водопровод и канализация

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 3 Хозяйственно-бытовая канализация										
			3.2 Выше отм. 0.000										
1	154	2302-0601-0406	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	52	385		20020		20020	–	21622	
						–		–		–	1602		
2	158	2302-0601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	24	484		11616		11616	–	12545	
						–		–		–	929		
3	159	2302-0403-2602	Крепление для полипропиленовых PP-R труб DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	110	148		16280		16280	–	17582	
						–		–		–	1302		

Раздел 5 Ливневая канализация

4	178	1116-0401-0205	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	15	5018,93	66	75284	990	60885	13463	95847
						893,93	21,93	13409	329	–	7100	
5	180	2302-0403-1808	Заглушка полипропиленовая PP-R DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	4	181		724		724	–	782
						–		–		–	58	
6	181	2302-0601-0406	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	6	385		2310		2310	–	2495
						–		–		–	185	
7	182	2302-0601-0303	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	12	202		2424		2424	–	2618
						–		–		–	194	
8	187	2302-0601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	2	484		968		968	–	1045
						–		–		–	77	
9	192	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	48	537		25776		25776	–	27838
						–		–		–	2062	

Итого	**182 374**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	13 409
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	990
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	329
- материалы, изделия и конструкции, тенге	141 003
- накладные расходы, тенге	13 463
в т.ч. зарплата, тенге	1 212
- сметная прибыль (8 %), тенге	13 509

Всего	**182 374**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	3 410
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	**185 784**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Инф = 1,04990099)	**195 055**
Понижающий коэффициент (0,9)	19505
Всего по акту с учетом понижающего коэффициента	**175549**
НДС (12 %)	21066
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**196615**

Генподрядчик _____ Ахметов С.К.

Субподрядчик _____ Якубов М.К.

Начальник участка:

Генподрядчик: ТОО «Жардем»

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 35 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Наименование объекта: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 35 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Договор № 12 от 1 июня 2020г.

Акт № 27
приемки выполненных работ за август 2021г.
(локальная смета 2-1-4(Б))

Водопровод и канализация

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Добавить										
			Раздел 3. Хозяйственно-бытовая канализация										
			3.2 Выше отм. 000										
1	3	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	310	713,54	3,24	221198	1003	2153	213970	469981	
						703,36	0,95	218042	295	–	34813		
2	4	2301-0801-0115	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 110, толщина стенки 3,2 мм К=0,998;	м	309,38	992		306905		306905	–	331457	
						–		–		–	24552		
			2.3 Ливневая канализация										
3	12	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	98	713,54	3,24	69927	318	680	67643	148576	

						703,36	0,96	68929	94	–	11006	
4	13 2301-0801-0115	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 110, толщина стенки 3,2 мм К=0,998;	м	97,804	992		97022		97022	–	104784
					–		–		–	7762	

Итого	**1 054 798**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	286 971
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 321
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	389
- материалы, изделия и конструкции, тенге	406 760
- накладные расходы, тенге	281 613
в т.ч. зарплата, тенге	25 345
- сметная прибыль (8 %), тенге	78 133
Всего	**1 054 798**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	19 725
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	**1 074 523**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Инф = 1,04990099)	**1 128 143**
Понижающий коэффициент (0,9)	112814
Всего по акту с учетом понижающего коэффициента	**1015328**
НДС (12 %)	121839
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1137167**

Генподрядчик _____ Ахметов С.К.

Субподрядчик _____ Якубов М.К.

Начальник участка:

Генподрядчик: ТОО «Жардем»
Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"
Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 35 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара
Наименование объекта: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 35 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара
Договор № 12 от 1 июня 2020г.

Акт № 28
приемки выполненных работ за август 2021г.
(локальная смета 2-1-9(А))
Узел учета тепловой энергии

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Добавить											
1	3	2301-0101-0204	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	16	752		12032		12032	–	12995	
						–		–		–	963		
2	4	2302-0101-1002	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 32 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17360-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	10	230		2300		2300	–	2484	
						–		–		–	184		
		Итого						**15 479**					

в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	14 332
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 147
Всего	**15 479**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	289
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	**15 768**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Инф = 1,04990099)	**16 555**
Понижающий коэффициент (0,9)	1655
Всего по акту с учетом понижающего коэффициента	**14899**
НДС (12 %)	1788
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**16687**

Генподрядчик _____ Ахметов С.К.

Субподрядчик _____ Якубов М.К.

Начальник участка:

Генподрядчик: ТОО «Жардем»

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 35 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Договор № 12 от 1 июня 2020г.

Справка 8 от 30.09.2021 г.

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2021г.

Код подрядчика	Код субподрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		№	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		12	1.06.2020г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)									
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из графы 4					Налоги, сборы, обяза-тельные платежи 2%	Налог на добавленную стоимость	Всего
			из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в ценах 2001г.	Дополнительные затраты				
			СМР в отчетном месяце	По монтажу оборудования		приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего:	**78 911 039**	**6 030 996**							**723 720**	**6 754 716**
Смета 2-1-5. Отопление и вентиляция	8 197 834									0
Смета 2-1-4. Водопровод и канализация	33 238 715	3 625 500							435 060	4 060 560
Смета 2-1-10 Автоматизация тепловой узел	2 178 341									0
Смета 2-1-5А. Отопление и вентиляция	20 011 352									0
Смета 2-1-4А. Водопровод и канализация	2 014 649	1 248 324							149 799	1 398 123
Смета 2-1-4Б. Водопровод и канализация	2 433 200	1 157 172							138 861	1 296 033
Смета 2-1-10А Автоматизация тепловой узел	2 178 341									0
Смета 2-1-8.Узел учета тепловой энергии	581 106									0
Смета 2-1-9 Узел учета тепловой энергии пока	1 011 302									0
Смета 2-1-9А Узел учета тепловой энергии пока	7 065 999									0
Удержания 5%										337 736
Итого к оплате:										**6 416 980**

Генподрядчик:
ТОО "Жардем"

Директор
Ахметов С.К.

подпись

"ЖАРДЕМ"

Субподрядчик:
ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Директор
М.К.Якубов

подпись

Генподрядчик: ТОО «Жардем»

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 35 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Наименование объекта: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 35 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Договор № 12 от 1 июня 2020г.

Акт № 29

приемки выполненных работ за сентябрь 2021г.

0-14 **(локальная смета 2-1-4(Б))**

Водопровод и канализация

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Добавить										
			Раздел 3 Хозяйственно-бытовая канализация										
			3.1 Ниже отм. 0.000										
1	1	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	130	713,54	3,23	92760	420	903	89729	197088	
						703,36	0,95	91437	123	–	14599		
2	2	2301-0801-0115	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 110, толщина стенки 3,2 мм К=0,998;	м	129,74	992		128702		128702	–	138998	Казахстан
						–		–		–	10296		
			3.2 Выше отм. 000										
3	3	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	335	713,54	3,24	239036	1084	2326	231226	507883	
						703,36	0,95	235626	319	–	37621		
4	4	2301-0801-0115	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 110, толщина стенки 3,2 мм К=0,998;	м	334,33	992		331655		331655	–	358187	Казахстан
						–		–		–	26532		

Итого	**1 202 156**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	327 063
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 504
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	442
- материалы, изделия и конструкции, тенге	463 586
- накладные расходы, тенге	320 955
в т.ч. зарплата, тенге	28 886
- сметная прибыль (8 %), тенге	89 048
Всего	**1 202 156**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	22 480
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	**1 224 636**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,04990099)	**1 285 747**
Понижающий коэффициент (0,9)	128575
Всего по акту с учетом понижающего коэффициента	**1157172**
НДС (12 %)	138861
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1296033**

Генподрядчик _____ Ахметов С.К.

Субподрядчик _____ Якубов М.К.

Начальник участка:

Генподрядчик: ТОО «Жардем»

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 35 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Наименование объекта: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 35 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Договор № 12 от 1 июня 2020г.

Акт № 31
приемки выполненных работ за сентябрь 2021г.
(локальная смета 2-1-4(А))

Водопровод и канализация

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Добавить										
			Раздел 1. Хозяйственно-питьевой водопровод										
			1.1. Ниже отм. 0.000										
1	1	2304-1001-0106	Клапан обратный межфланцевый стальной модели 2330, для воды, Т от -20 °С до 130 °С, PN 16, DN 80, типа FAF ГОСТ 11823-91	шт.	1	11772		11772		11772	–	12714	
						–		–		–	942		
2	3	2302-0101-1024	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 4 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	746		1492		1492	–	1611	
						–		–		–	119		

3	5 1116-0501-0204	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	56	2443,95	23,91	136861	1339	43267	90430	245474
					1647,41	0,36	92255	20	–	18183	
4	6 1116-0501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	48	1951,56	20,19	93675	969	21151	70136	176916
					1490,73	0,25	71555	12	–	13105	
5	10 2302-0401-1203	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	32	42		1344		1344	–	1452
					–		–		–	108	
6	11 2302-0401-1204	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	36	100		3600		3600	–	3888
					–		–		–	288	
	Раздел 2. Система Т3, Т4										
	2.1. Ниже отм.0.000										
7	13 1116-0501-0204	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	56	2553,84	23,91	143015	1339	49421	90430	252121
					1647,41	0,36	92255	20	–	18676	
8	14 1116-0501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	48	2053,54	20,19	98570	969	26046	70136	182202
					1490,73	0,25	71555	12	–	13496	
9	20 2302-0401-1203	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	32	42		1344		1344	–	1452
					–		–		–	108	

10	21	2302-0401-1204	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	36	100		3600		3600	–	3888
						–		–		–	288	
		2.2. Вше отм. 0.000										
11	26	1116-0501-0204	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	22	2553,86	23,95	56185	527	19415	35526	99048
						1647,41	0,36	36243	8	–	7337	
12	27	1116-0501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	76	2053,55	20,21	156070	1536	41239	111047	288486
						1490,72	0,24	113295	18	–	21369	
13	37	2302-0401-1203	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	160	42		6720		6720	–	7258
						–		–		–	538	
14	38	2302-0401-1204	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	128	100		12800		12800	–	13824
						–		–		–	1024	
		Раздел 3. Хозяйственно-бытовая канализация К1										
		3.1. Ниже отм. 0.000										
15	40	2302-0601-0404	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	шт.	8	287		2296		2296	–	2480
						–		–		–	184	
16	41	2302-0601-0903	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	10	99		990		990	–	1069
						–		–		–	79	
		Раздел 5. Ливневая канализация										
17	45	2302-0403-1808	Заглушка полипропиленовая PP-R DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	2	181		362		362	–	391

					–	–	–	29	
18	46	2302-0601-0406	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	2	385	770	770	–	832
					–	–	–	62	
19	47	2302-0601-0303	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	8	202	1616	1616	–	1745
					–	–	–	129	

Итого	**1 296 851**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	477 158
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	6 679
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	90
- материалы, изделия и конструкции, тенге	249 245
- накладные расходы, тенге	467 705
в т.ч. зарплата, тенге	42 093
- сметная прибыль (8 %), тенге	96 064
Всего	**1 296 851**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	24 251
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	**1 321 102**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,04990099)	**1 387 026**
Понижающий коэффициент (0,9)	138703
Всего по акту с учетом понижающего коэффициента	**1248324**
НДС (12 %)	149799
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1398123**

Генподрядчик _____ Ахметов С.К.

Субподрядчик _____ Якубов М.К.

Начальник участка:

Генподрядчик: ТОО «Жардем»

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 35 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Наименование объекта: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 35 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Договор № 12 от 1 июня 2020г.

Акт № 33
приемки выполненных работ за сентябрь 2021г.
(локальная смета 2-1-4)

Водопровод и канализация

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Хозяйственно-питьевой водопровод										
			1.1 Ниже отм. 0.000										
1	2	2303-0301-0306	Счетчики холодной воды класса С, DN 50, Q 15 м3/ч	шт.	1	176794		176794		176794	–	190938	Россия
						–		–		–	14144		
2	3	2303-0302-0101	Радиомодуль модели Cyble RF	шт.	1	40350		40350		40350	–	43578	Россия
						–		–		–	3228		
3	4	1118-1001-0106	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм. Установка НР = 98 %	фильтр	1	23142	360	23142	360	21194	1656	26782	
						1588	102	1588	102	–	1984		
4	10	2301-0103-0201	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	0,4	478		191		191	–	206	Россия

					–		–		–	15			
5	11 2301-0103-0206	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	1	1718		1718		1718	–	1855	Россия	
					–		–		–	137			
6	13 2304-0905-1806	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	1678		1678		1678	–	1812	Россия	
					–		–		–	134			
7	18 1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.	16	2040,75	108,19	32652	1731	4767	26010	63355		
					1634,63	24,19	26154	387	–	4693			
8	21 2302-0401-0511	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой под ключ DN 50x1 1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	16	1679		26864		26864	–	29013		
					–		–		–	2149			
9	22 2302-0401-0610	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 32x1 1/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	16	617		9872		9872	–	10662		
					–		–		–	790			
10	27 2302-0401-0304	Муфта полипропиленовая PP-R разъемная DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	1032		8256		8256	–	8916	Казахстан	
					–		–		–	660			
11	28 2302-0401-0303	Муфта полипропиленовая PP-R разъемная DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	335		3350		3350	–	3618	Казахстан	
					–		–		–	268			
12	36 2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	29	537		15573		15573	–	16819	Россия	
					–		–		–	1246			

1.2 Выше отм. 0.000

	43	1116-0501-0204	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	188	2443,95	23,91	459462	4496	145252	303584	824090	
						1647,41	0,35	309714	66	–	61044		
14	44	1116-0501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	188	1951,57	20,21	366896	3799	82842	274693	692916	
						1490,72	0,23	280255	44	–	51327		
15	47	2302-0401-2509	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x20x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	64	86		5504		5504	–	5944	Казахстан
						–		–		–	440		
16	48	2302-0401-2505	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x20x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	66	64		4224		4224	–	4562	Казахстан
						–		–		–	338		
17	52	2302-0401-1104	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 40x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	42		336		336	–	363	Казахстан
						–		–		–	27		
18	53	2302-0401-1102	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 32x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	30		240		240	–	259	Казахстан
						–		–		–	19		
		Раздел 2 Система Т3, Т4											
		2.1 Ниже отм. 0.000											
19	65	1116-0301-0207	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	5	4169	46	20845	230	17474	3165	25931	
						628,2	17,8	3141	89	–	1921		
20	71	2302-0401-0612	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 50x1 1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	32	1680		53760		53760	–	58061	Казахстан

						–		–		–	4301		
21	73	2302-0401-0611	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 40x1 1/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	968		3872		3872	–	4182	Казахстан
						–		–		–	310		
22	76	2302-0401-2505	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x20x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	64		128		128	–	138	Казахстан
						–		–		–	10		
23	103	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	25	537		13425		13425	–	14499	Россия
						–		–		–	1074		
		2.2 Выше отм. 0.000											
24	105	1116-0501-0204	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	160	2553,83	23,91	408613	3826	141201	258369	720341	
						1647,41	0,35	263586	56	–	53359		
25	106	1116-0501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	160	2053,54	20,21	328567	3233	86819	233781	607336	
						1490,72	0,23	238515	37	–	44988		
26	111	2302-0401-0611	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 40x1 1/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	96	968		92928		92928	–	100362	Казахстан
						–		–		–	7434		
27	112	2302-0401-1205	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	48	170		8160		8160	–	8813	Казахстан
						–		–		–	653		
28	113	2302-0401-1204	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	48	100		4800		4800	–	5184	Казахстан
						–		–		–	384		
29	114	2302-0401-1203	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	48	42		2016		2016	–	2177	Казахстан

						–	–	–	161		
30	117	2302-0401-2509	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x20x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	48	86	4128	4128	–	4458	Казахстан
						–	–	–	330		
31	118	2302-0401-2505	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x20x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	48	64	3072	3072	–	3318	Казахстан
						–	–	–	246		
32	124	2302-0401-1001	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	270	2160	2160	–	2333	Казахстан
						–	–	–	173		
33	126	2302-0401-1106	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 40x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	16	55	880	880	–	950	Казахстан
						–	–	–	70		
34	127	2302-0401-1102	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 32x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	34	30	1020	1020	–	1102	Казахстан
						–	–	–	82		
		Раздел 3 Хозяйственно-бытовая канализация									
		3.1 Ниже отм. 0.000									
35	142	2302-0601-0406	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	10	385	3850	3850	–	4158	Казахстан
						–	–	–	308		
36	143	2302-0601-0506	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	10	461	4610	4610	–	4979	Казахстан
						–	–	–	369		
37	144	2302-0601-0303	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	72	202	14544	14544	–	15708	Казахстан
						–	–	–	1164		

38	145	2302-0601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	4	484		1936		1936	–	2091	Казахстан
						–		–		–	155		
39	147	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	74,54	537		40028		40028	–	43230	Россия
						–		–		–	3202		
		3.2 Выше отм. 0.000											
40	153	2302-0601-0404	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	шт.	72	287		20664		20664	–	22317	Казахстан
						–		–		–	1653		
41	154	2302-0601-0406	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	104	385		40040		40040	–	43243	Казахстан
						–		–		–	3203		
42	157	2302-0601-0303	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	40	202		8080		8080	–	8726	Казахстан
						–		–		–	646		
43	158	2302-0601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	24	484		11616		11616	–	12545	Казахстан
						–		–		–	929		
44	159	2302-0403-2602	Крепление для полипропиленовых PP-R труб DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	220	148		32560		32560	–	35165	Казахстан
						–		–		–	2605		
		Раздел 5 Ливневая канализация											
45	185	1116-0801-0101	Воронки водосточные. Установка НР = 98 %	воронка	4	17554	342,25	70216	1369	56122	12565	89403	
						3181,25	24	12725	96	–	6622		

Итого **3 766 438**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 1 135 678
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 19 044
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 877
- материалы, изделия и конструкции, тенге 1 218 898

- накладные расходы, тенге	1 113 823
в т.ч. зарплата, тенге	100 244
- сметная прибыль (8 %), тенге	278 995
Всего	**3 766 438**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	70 432
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	**3 836 870**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,04990099)	**4 028 334**
Понижающий коэффициент (0,9)	402833
Всего по акту с учетом понижающего коэффициента	**3625500**
НДС (12 %)	435060
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**4060560**

Генподрядчик _____ Ахметов С.К.

Субподрядчик _____ Якубов М.К.

Начальник участка:

Генподрядчик: ТОО «Жардем»

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 35 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Договор № 12 от 1 июня 2020г.

Справка 9 от 29.10.2021 г.

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2021г

Код подрядчика	Код субподрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		№	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		12	1.06.2020г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)									
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из графы 4					Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Налог на добавленную стоимость	Всего
			из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в ценах 2001г.	Дополнительные затраты				
			СМР в отчетном месяце	По монтажу оборудования		приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего:	91 213 435	10 554 282							1 318 114	12 392 396
Смета 2-1-5. Отопление и вентиляция	8 197 834									0
Смета 2-1-4. Водопровод и канализация	43 860 196	9 483 465							1 138 016	10 621 481
Смета 2-1-10.Автоматизация тепловой узел	2 178 341									0
Смета 2-1-5А. Отопление и вентиляция	20 011 352									0
Смета 2-1-4А. Водопровод и канализация	2 627 469	546 962							65 638	612 620
Смета 2-1-4Б. Водопровод и канализация	3 501 495	953 835							114 460	1 068 295
Смета 2-1-10А.Автоматизация тепловой узел	2 178 341									0
Смета 2-1-8.Узел учета тепловой энергии	581 106									0
Смета 2-1-9.Узел учета тепловой энергии пов	1 011 302									0
Смета 2-1-9А.Узел учета тепловой энергии пов	7 065 999									615 120
Удержание 5%										11 687 276
Итого к оплате:										

Генподрядчик:
ТОО "Жардем"

Директор
Ахметов С.К.

подпись

Субподрядчик:
ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Директор
М.К.Якубов

подпись

Генподрядчик: ТОО «Жардем»

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 35 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Наименование объекта: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 35 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Договор № 12 от 1 июня 2020г.

Акт № 34
приемки выполненных работ за октябрь 2021г.
(локальная смета 2-1-5)

Отопление и вентиляция

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Отопление										
1	9	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	3116	81,63	1,07	254370	3322	4885	241240	535259	
						79	–	246163	–	–	39649		
2	10	1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	108	85,07	1,06	9188	115	541	8361	18953	
						79	–	8532	–	–	1404		
3	15	2304-0905-1814	Краны Маевского Т 130 °С, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	268		536		536	–	579	

						–		–		–	43	
4	29	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопровода	176,4	595,84	64,8	105107	11431	46927	39585	156267
						265,02	30,25	46749	5336	–	11575	
5	31	2111-0403-0319	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	49,5	842		41679		41679	–	45013
						–		–		–	3334	
6	32	2111-0403-0310	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	70,4	396		27878		27878	–	30108
						–		–		–	2230	
		Раздел 4 Вентиляция										
7	65	1308-0305-1501	Вентилятор. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	32	1967,38	698,34	62956	22347	417	34354	105095
						1256	235,06	40192	7522	–	7785	
8	66	2910-5000-1000(пл)	Вентилятор вытяжной POLO 4	шт	32	2500		80000		80000	–	86400
						–		–		–	6400	
9	69	1120-0101-0102	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР = 98 % К=3,300; ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кэкс1=1,05;	м2 поверхности воздуховодов	1,848	4948,05	50,32	9144	93	5907	3115	13240

1701,3	18,94	3144	35	–	981

Итого	**990 914**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	344 780
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	37 308
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	12 893
- материалы, изделия и конструкции, тенге	208 770
- накладные расходы, тенге	326 655
в т.ч. зарплата, тенге	29 399
- сметная прибыль (8 %), тенге	73 401
Всего	**990 914**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	18 530
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	**1 009 444**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Инф = 1,04990099)	**1 059 816**
Понижающий коэффициент (0,9)	105982
Всего по акту с учетом понижающего коэффициента	**953835**
НДС (12 %)	114460
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1068295**

Генподрядчик _____ Ахметов С.К

Субподрядчик _____ Якубов М.К

Начальник участка:

Генподрядчик: ТОО «Жардем»

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 35 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Наименование объекта: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 35 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Договор № 12 от 1 июня 2020г.

Акт № 35

приемки выполненных работ за октябрь 2021г.

(локальная смета 2-1-4)

Водопровод и канализация

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Хозяйственно-питьевой водопровод										
			1.1 Ниже отм. 0.000										
1	23	2304-0905-0903	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2646		5292		5292	–	5715	
						–		–		–	423		
2	25	2302-0401-0601	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	20	242		4840		4840	–	5227	
						–		–		–	387		
3	26	2302-0401-0405	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой DN 25x3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	156		624		624	–	674	
						–		–		–	50		

4	34 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	116	78,08	1,03	9057	120	39	8720	19199
					76,71	–	8898	–	–	1422	
5	37 1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопровода	154	595,84	64,8	91759	9979	40968	34558	136422
					265,01	30,25	40812	4659	–	10105	
6	39 2111-0403-5913	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77	м	26,4	1348		35587		35587	–	38434
					–		–		–	2847	
7	40 2111-0403-5912	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	30,8	1076		33141		33141	–	35792
					–		–		–	2651	
8	41 2111-0403-5909	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	55	806		44330		44330	–	47876

						–		–		–	3546		
9	42	2111-0403-5908	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	44	670		29480		29480	–	31838
						–		–		–	2358		
	1.2 Выше отм. 0.000												
10	45	1116-0501-0201	Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	400	1463,44	14,23	585375	5693	73418	496174	1168073
						1265,66	0,09	506264	36	–	86524		
11	46	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	776	78,08	1,03	60588	803	263	58332	128434
						76,7	–	59522	–	–	9514		
12	49	2302-0401-2401	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	136	23		3128		3128	–	3378
						–		–		–	250		
13	51	2302-0401-1201	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	514	13		6682		6682	–	7217
						–		–		–	535		
14	54	2302-0401-0601	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	580	242		140360		140360	–	151589
						–		–		–	11229		
15	55	1116-0901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка НР = 98 %	счетчик (водомер)	146	521,02	25,92	76069	3784	2189	70426	158215
						480,11	12,1	70096	1767	–	11720		

16	59 1118-1001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка НР = 98 %	фильтр	146	1032,94	140,26	150809	20478	2106	131967	305398
					878,25	44,08	128225	6435	–	22622	
17	60 2304-1013-1801	Фильтр латунный сетчатый с резьбой 1/2", Т до +120 °С, PN 20, DN 15, типа Arco СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	146	908		132568		132568	–	143173
					–		–		–	10605	
18	62 2302-0401-0604	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 25x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	148	450		66600		66600	–	71928
					–		–		–	5328	
19	63 2302-0401-0601	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	148	242		35816		35816	–	38681
					–		–		–	2865	
20	64 2302-0401-3502	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	800	7		5600		5600	–	6048
					–		–		–	448	
		Раздел 2 Система Т3, Т4									
		2.1 Ниже отм. 0.000									
21	68 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	116	78,08	1,03	9057	120	39	8720	19199
					76,71	–	8898	–	–	1422	
22	69 1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	50	78,06	1,04	3903	52	16	3758	8274
					76,7	–	3835	–	–	613	
23	75 2302-0401-0601	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	36	242		8712		8712	–	9409

					–		–		–	697		
24	77 2302-0401-1201	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	18	13		234		234	–	253	
					–		–		–	19		
25	80 2302-0401-0301	Муфта полипропиленовая PP-R разъемная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	162		324		324	–	350	
					–		–		–	26		
26	82 1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопровода	102	595,84	64,8	60776	6610	27134	22890	90359	
					265,02	30,25	27032	3086	–	6693		
27	83 2111-0403-6012	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	55	2253		123915		123915	–	133628	
					–		–		–	9913		
28	84 2111-0403-5911	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 64 мм ГОСТ 16381-77	м	39,6	995		39402		39402	–	42554	
					–		–		–	3152		

29	85	2111-0403-5908	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	17,6	670		11792		11792	–	12735
					–		–		–	943	
2.2 Выше отм. 0.000												
30	107	1116-0501-0201	Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	500	1471,36	14,24	735681	7118	95733	620817	1464370
						1265,66	0,09	632830	44	–	108472	
31	108	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	980	78,08	1,03	76514	1014	331	73666	162194
						76,7	–	75169	–	–	12014	
32	115	2302-0401-0606	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 25x1 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	288	506		145728		145728	–	157386
						–		–		–	11658	
33	119	2302-0401-2401	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	102	23		2346		2346	–	2534
						–		–		–	188	
34	120	2304-0905-0901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	72	942		67824		67824	–	73250
						–		–		–	5426	
35	122	2302-0401-1201	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	522	13		6786		6786	–	7329
						–		–		–	543	

36	128	2302-0401-0601	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	436	242		105512		105512	–	113953
						–		–		–	8441	
37	129	1116-0901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка НР = 98 %	счетчик (водомер)	146	521,02	25,92	76069	3784	2189	70426	158215
						480,11	12,1	70096	1767	–	11720	
38	133	1118-1001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка НР = 98 %	фильтр	146	1032,94	140,26	150809	20478	2106	131967	305396
						878,25	44,08	128225	6435	–	22622	
39	134	2304-1013-1801	Фильтр латунный сетчатый с резьбой 1/2", Т до +120 °С, PN 20, DN 15, типа Arco СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	146	908		132568		132568	–	143173
						–		–		–	10605	
40	136	2302-0401-0604	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 25x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	148	450		66600		66600	–	71928
						–		–		–	5328	
41	137	2302-0401-0601	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	148	242		35816		35816	–	38681
						–		–		–	2865	
42	138	2302-0401-3502	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	800	7		5600		5600	–	6048
						–		–		–	448	
			Раздел 3 Хозяйственно-бытовая канализация									
			3.1 Ниже отм. 0.000									
43	139	1116-0201-0102	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка в траншеях НР = 98 %	м трубопровода	10	985	39,8	9850	398	1528	7937	19210

					792,4	17,5	7924	175	–	1423		
44	140	2301-0506-0209	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110x4,2 ГОСТ 22689-2014	м	10	1045		10450		10450	–	11286
						–		–		–	836	
45	148	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука HP = 76 %	м трубопровода	130	595,84	64,8	77459	8424	34583	29173	115163
						265,02	30,25	34452	3933	–	8531	
46	149	2111-0403-0324	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77	м	143	1705		243815		243815	–	263320
						–		–		–	19505	
47	150	1126-0101-1501	Трубопроводы. Изоляция конструкциями полносборными на основе плит минераловатных марки 75 с покрытием из листов алюминиевых сплавов HP = 76 %	м3 изоляции	0,2864	213538,43	6886,2	61151	1972	42713	12699	79758
						57499,04	848,55	16466	243	–	5908	
		3.2 Выше отм. 0.000										
48	155	2302-0601-0201	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	144	72		10368		10368	–	11197
						–		–		–	829	
49	156	2302-0601-0602	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50	шт.	72	150		10800		10800	–	11664
						–		–		–	864	
50	160	2302-0403-2601	Крепление для полипропиленовых PP-R труб DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт.	400	95		38000		38000	–	41040
						–		–		–	3040	
51	161	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука HP = 76 %	м трубопровода	100	595,85	64,8	59585	6480	26603	22441	88588
						265,02	30,25	26502	3025	–	6562	

52	162	2111-0403-0324	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77	м	110	1705		187550		187550	–	202554
					–		–		–	15004	
		Раздел 4 Канализация дренажная									
		4									
53	166	1118-0501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка НР = 98 %	насос	3	19087,33	400,33	57262	1201	11172	44352	109743
						14963	122,67	44889	368	–	8129	
54	167	5102-0106-0101(об)	Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 10-6, подача 10 м3/ч, напор 6 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85	шт.	3	72967		218901		–	–	218901
						–		–		218901	–	
55	168	2304-0501-0204	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	3	2176		6528		6528	–	7050
						–		–		–	522	
56	169	2304-1001-0404	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 11823-91	шт.	3	3231		9693		9693	–	10468
						–		–		–	775	
57	170	2302-0601-1401	Сифон канализационный из ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	3	888		2664		2664	–	2877
						–		–		–	213	
58	171	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	9	537		4833		4833	–	5220
						–		–		–	387	
59	172	1116-0401-0201	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	12	1406,33	37,83	16876	454	8240	8173	27053

						681,83	13,17	8182	158	–	2004	
60	173	1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	45	2716,44	37,76	122240	1699	89858	30650	165121
						681,84	13,18	30683	593	–	12231	
61	176	2305-1203-0101	Баки разрыва струи	шт.	3	10293		30879		30879	–	33349
						–		–		–	2470	
		Раздел 5 Ливневая канализация										
62	179	1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных несцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	4	1136,5	17,25	4546	69	3040	1434	6458
						359,25	6,5	1437	26	–	478	
63	186	2304-0501-0110	Вентили проходные муфтовые 15ч8л для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	1274		2548		2548	–	2752
						–		–		–	204	
64	189	2303-0102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	2	779		1558		1558	–	1683
						–		–		–	125	
65	190	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопровода	42	595,86	64,81	25026	2722	11173	9426	37208
						265,02	30,26	11131	1271	–	2756	
66	191	2111-0403-0322	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 102 мм ГОСТ 16381-77	м	46,2	1560		72072		72072	–	77838
						–		–		–	5766	
		Раздел 6 Санитарно-техническое оборудование										

67	193	1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР = 98 %	комплект	72	3153,99	166,06	227087	11956	24762	192177	452805
						2644,01	79,58	190369	5730	–	33541	
68	195	1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР = 98 %	комплект	73	2665,68	83,58	194595	6101	16250	171644	395538
						2359,51	39,77	172244	2903	–	29299	
69	197	2302-1104-2301	Манжеты полиэтиленовые/гофра для унитаза	10 шт.	7,2	1294		9317		9317	–	10062
						–		–		–	745	
70	199	1117-0201-0103	Смесители. Установка НР = 98 %	шт.	73	879,81	0,12	64226	9	2386	60594	134806
						847	–	61831	–	–	9986	
71	201	1117-0501-0101	Мойки на одно отделение. Установка НР = 98 %	комплект	72	2286,29	62,83	164613	4524	24182	135313	323920
						1887,6	30,1	135907	2167	–	23994	
72	203	1117-0101-0102	Ванны купальные стальные. Установка НР = 98 %	комплект	72	2899,88	330,5	208791	23796	15111	177173	416841
						2359,5	151,46	169884	10905	–	30877	
73	205	1117-0201-0103	Смесители. Установка НР = 98 %	шт.	72	879,82	0,13	63347	9	2354	59764	132960
						847	–	60984	–	–	9849	
74	208	1117-0201-0101	Полотенцесушители из водогазопроводных труб. Установка НР = 98 %	шт.	72	7025,63	26,15	505845	1883	450819	52934	603481
						736,1	12,1	53143	871	–	44702	
75	209	1116-0501-0212	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж НР = 98 %	м подводок	288	710,07	–	204501	–	114336	86362	316292
						313,07	–	90165	–	–	23429	
		Исключить										
		Акт выполненых работ за сентябрь 2021г. № 33										
76	112	2302-0401-1205	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 К=-1,000;	шт.	-48	170		-8160		-8160	–	-8813

Итого	**9 852 124**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 876 095
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	151 730
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	56 597
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 055 763
- оборудование, тенге	218 901
- накладные расходы, тенге	2 836 067
в т.ч. зарплата, тенге	255 246
- сметная прибыль (8 %), тенге	713 568
Всего	**9 852 124**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	184 235
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	**10 036 359**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,04990099)	**10 537 183**
Понижающий коэффициент (0,9)	1053718
Всего по акту с учетом понижающего коэффициента	**9483465**
НДС (12 %)	1138016
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**10621481**

Генподрядчик _____ Ахметов С.К.

Субподрядчик _____ Якубов М.К.

Начальник участка:

Генподрядчик: ТОО «Жардем»

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 35 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Наименование объекта: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 35 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Договор № 12 от 1 июня 2020г.

Акт № 36
приемки выполненных работ за октябрь 2021г.
(локальная смета 2-1-4(Б))

Водопровод и канализация

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатац	Всего	эксплуата-	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Добавить										
			Раздел 3 Хозяйственно-бытовая канализация										
			3.1 Выше отм. 0.000										
1	10	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	390	737,57	1,32	287652	516	1069	280503	613607	
						733,51	0,41	286067	161	–	45452		
2	11	2301-0801-0103	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 3,2 мм К=0,998;	м	389,22	422		164251		164251	–	177391	
						–		–		–	13140		

Итого **790 998**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 286 067
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 516
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 161
- материалы, изделия и конструкции, тенге 165 320
- накладные расходы, тенге 280 503

в т.ч. зарплата, тенге 25 245

- сметная прибыль (8 %), тенге 58 592

Всего	**790 998**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	14 792
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	**805 790**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,04990099)	**846 000**
Понижающий коэффициент (0,9)	84600
Всего по акту с учетом понижающего коэффициента	**761400**
НДС (12 %)	91368
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**852768**

Генподрядчик _____ Ахметов С.К.

Субподрядчик _____ Якубов М.К.

Начальник участка:

Генподрядчик: ТОО «Жардем»

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 35 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Наименование объекта: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 35 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Договор № 12 от 1 июня 2020г.

Акт № 37

приемки выполненных работ за октябрь 2021г.

(локальная смета 2-1-4(А))

Водопровод и канализация

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Добавить										
			Раздел 1. Хозяйственно-питьевой водопровод										
			1.1 Ниже отм. 0.000										
1	7	1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	14	1665,57	17,07	23318	239	3952	18746	45429	
						1366,21	0,14	19127	2	–	3365		
2	8	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	2	77,5	1	155	2	–	150	329	
						76,5	–	153	–	–	24		
3	9	1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	64	78,06	1,03	4996	66	21	4811	10592	

					76,7	–	4909	–	–	785		
4	12	2111-0403-5913	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77	м	13,2	1348		17794		17794	–	19218
					–		–		–	1424		
		Раздел 2 Система Т3, Т4										
		2.1 Ниже отм. 0.000										
5	15	1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	14	1734,86	17,07	24288	239	4922	18746	46477
						1366,21	0,14	19127	2	–	3443	
6	16	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	42	78,1	1,02	3280	43	15	3158	6953
						76,71	–	3222	–	–	515	
7	22	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопровода	78	595,83	64,79	46475	5054	20750	17504	69097
						265,01	30,26	20671	2360	–	5118	
8	23	2111-0403-5911	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 64 мм ГОСТ 16381-77	м	4,4	995		4378		4378	–	4728

						–		–		–	350	
9	24	2111-0403-5908	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	37,4	670		25058		25058	–	27063
						–		–		–	2005	
10	25	2111-0403-5907	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	44	594		26136		26136	–	28227
						–		–		–	2091	
		2.2 Выше отм. 0.000										
11	28	1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	80	1734,85	17,1	138788	1368	28123	107123	265584
						1366,21	0,15	109297	12	–	19673	
12	29	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	6	78	1	468	6	2	451	993
						76,67	–	460	–	–	74	
13	32	2302-0401-2402	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	14	35		490		490	–	529
						–		–		–	39	

14	33	2302-0401-1005	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 25x3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	18	421		7578		7578	–	8184
						–		–		–	606	
15	34	2302-0401-0605	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 25x3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	18	379		6822		6822	–	7368
						–		–		–	546	
16	35	2302-0401-1202	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	48	26		1248		1248	–	1348
						–		–		–	100	
17	36	2302-0401-3503	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	96	10		960		960	–	1037
						–		–		–	77	
			Раздел 3 Хозяйственно-бытовая канализация									
			3.1 Ниже отм. 0.000									
18	39	2302-0601-0506	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	14	461		6454		6454	–	6970
						–		–		–	516	
			3.2 Выше отм. 0.000									
19	42	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 150 мм. Прокладка (прим.) НР = 98 %	м трубопровода	5,6	711,61	3,21	3985	18	28	3865	8478
						703,39	0,89	3939	5	–	628	
20	43	2301-0801-0110	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 125, толщина стенки 3,2 мм К=0,998;	м	5,5888	1330		7433		7433	–	8028
						–		–		–	595	
21	44	2302-0601-0609	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 125x100	шт.	2	747		1494		1494	–	1614
						–		–		–	120	

Итого	**568 246**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	180 905
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	7 035
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 381
- материалы, изделия и конструкции, тенге	163 658
- накладные расходы, тенге	174 554
в т.ч. зарплата, тенге	15 710
- сметная прибыль (8 %), тенге	42 094
Всего	**568 246**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	10 626
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	**578 872**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,04990099)	**607 758**
Понижающий коэффициент (0,9)	60776
Всего по акту с учетом понижающего коэффициента	**546982**
НДС (12 %)	65638
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**612620**

Генподрядчик _____ Ахметов С.К.

Субподрядчик _____ Якубов М.К.

Начальник участка: