Форма 2

Заказчик: ТОО «АлемСтрой-1»
Подрядчик: ТОО «DaRKam Construction»
Договор: №25 от 28 июня 2016 г.
Наименование объекта: Благоустройство улицы М. Абенова в городе Туркестан (уличное освещение и тротуар)

АКТ
приемки выполненных работ
за июль месяц 2016 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
				Всего / ЗП рабочих-строителей	Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Всего / ЗП рабочих-строителей	Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %	рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Покрытие								
1	Е0101-24-2	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м КОРЫТО ПОД АВТОДОРОЖНЫЕ ПОКРЫТИЯ**	419,88	9,24	9,24	3882	3882	1222	--	--
		м3		--	3,00	--	1260	97	0,01	5
2	Е0101-24-10 К=2	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м С10 ДО 30М**	418,28	15,82	15,82	6618	6618	2084	--	--
		м3		--	5,14	--	2148	97	0,02	8
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			10499	10499			--
			Тенге			--	3409			13
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10499				
	Всего заработная плата -		Тенге				3409			
		Накладные расходы -	Тенге			3306				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				496			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			828				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			14634				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата -	Тенге				3905			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			14634				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата -	Тенге				3905			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2.П ВКЛЮЧИТЬГП								
		ПЛИТОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ ТИП-1 S=3802 м2								
3	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси 12 СМ								
		м3	149	1705,88	73,75	254177	10989	6549	0,14	21
				21,38	11,67	3186	1739	133	0,04	6
4	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщиной 5 см								
		м3	87,36	1409,76	68,13	123157	5952	3967	0,14	13
				21,38	12,76	1868	1115	133	0,04	4
5	Е0127-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком								
		м2	1248	100,06	42,08	124875	52516	119890	0,38	475
				57,38	14,85	71610	18533	133	0,07	91
6	С143003-32 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты тротуарные из тяжелого бетона В30-35 /ГОСТ 17608-91/, толщина 50 мм								
		м2	1248	1100,00	--	1372800	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
7	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий								
		м	1664	391,29	6,63	651108	11033	244410	0,70	1161
				108,68	1,76	180844	2923	133	0,01	10
8	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300марки БР100.20.8								
		м3	26,624	24000,00	--	638976	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			3165092	80491			1671
			Тенге			257507	24310			111
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3165092				
	Материалы -		Тенге			31117				
	Всего заработная плата -		Тенге				281817			
	Местные материалы -		Тенге			2795978				
		Накладные расходы -	Тенге			374816				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							187

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				56222			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			212394				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3752303				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				338039			1969
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3752303				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				338039			1969
		РАЗДЕЛ 3. Ирригация								
9	Е0101-13-5	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3**	504	33,67	32,10	16970	16179	6793	0,01	5
		м3		1,57	12,33	791	6212	97	0,05	25
10	Е0101-27-2	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	498,52	6,48	6,48	3230	3230	1017	--	--
		м3		--	2,10	--	1049	97	0,01	4
11	Е0137-74-3	**Устройство лотков с заделкой стыков цементным раствором на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3**	131,01	1923,85	958,90	252043	125625	198848	5,38	705
		м3		933,75	331,09	122331	43376	120	1,25	164
12	С143018-159 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Лотки водопропускные трапецеидального сечения высота 400 мм**	1191	2030,00	--	2417730	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			2689974	145034			710
			Тенге			123122	50637			194
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2689974				
	Всего заработная плата -		Тенге				173759			
	Местные материалы -		Тенге			2421818				
		Накладные расходы -	Тенге			206659				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				30999			103
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			173798				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3070430				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				204758			1007
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			3070430				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1007

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				204758			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**5865565**	**236024**			**2381**
			Тенге			**380629**	**78355**			**317**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**5865565**				
	Материалы -		Тенге			**31117**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**458984**			
	Местные материалы -		Тенге			**5217795**				
		Накладные расходы -	Тенге			**584781**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**292**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**87717**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**387021**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**6837367**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2991**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**546701**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**6837367**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2991**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**546701**			
		ИТОГО				6 837 367				
		Оборудование				0				
		итого				6 837 367				
		временные здания и сооружения 1,5%				102 561				
		итого				6 939 928				
		доп.затраты на зимнее время 0,7%				48 579				
		затраты на выслугу лет 1%				69 399				
		затраты на доп. отпуска 0,4%				27 760				
		Итого				7 085 666				
		Оборудование				0				
		итого в базовых ценах				7 085 666				
		итого в текущих ценах к=2,5574194				18 121 020				
		налоги, сборы, платежи 2%				362 420				
		итого				18 483 440				
		итого с понижающим коэф-0,951360074108				17 584 407				
		НДС 12%				2 110 129				
		всего к оплате				**19694535,84**				

Заказчик

Директор ТОО "АлемСтрой-1"

Торемуратов К.Е.

Подрядчик

Директор ТОО «DaRKam Construction»

Абишев С.Т.