типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена приказом Министра по индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от от 05.08.2021г № 420

Заказчик: **КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шиелийского района"**

Подрядчик: **ТОО "Гулнур МК"**

Наименование строительства и его адрес:«Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей с.Енбекши, аульного округа Енбекши, Шиелийского района, Кызылординской области»

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)

за май 2023 года

код заказчика	код заказчика	код подрядчика	договор номер	договор дата	источник финансирования наименование	источник финансирования код	организац.правовая форма наименование	организац.правовая форма код
			28	17.02.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (март) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 2021г.	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	185 644 666,57	165 754 166,58							19 890 499,99	185 644 666,57
Акт № 3	70 575 303,88	63 013 664,18							7 561 639,70	70 575 303,88
Акт № 4	13 723 653,82	12 253 262,34							1 470 391,48	13 723 653,82
Итого к оплате	84 298 957,70	75 266 926,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 032 031,18	84 298 957,70

Итого к оплате за май: Восемьдесят четыре миллиона двести девяносто восемь тысяч девятьсот пятьдесят семь тенге, 70 тиын

КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шиелийского района"

Руководитель _____ Аман Д.С.

Технический надзор ТОО "MSK Engeeiring" _____

Подрядчик: ТОО "Гулнур МК"

Директор _____ Абдираимов Б.А.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шиелийского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Гулнур МК"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей с.Енбекши, аульного округа Енбекши, Шиелийского района, Кызылординской области»**
(наименование, адрес)

Объект : **Газопровод низкого давления Г1**
(наименование)

Договор (контракт) **№ 28** от **17.02.2023 г.**

Акт выполненных работ № 3

за **май 2023** (месяц, год) на 2-1 Газопровод низкого давления

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ										
			ЛИНЕЙНАЯ ЧАСТЬ										
1	1	Е11-220301-0203 1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	км трубопровода	0,193		778467,72	254409,40	150244	49101	2500	118372	290105
			НР - 99%; СП - 8%				511104,00	108418,60	98643	20925		21489	
2	2	Е11-220301-0202 1122-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	км трубопровода	3,079		730436,10	230269,56	2249013	709000	33384	1794590	4367091
			НР - 99%; СП - 8%				489324,00	99411,62	1506629	306088		323488	
3	3	Е11-220301-0201 1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	км трубопровода	2,526		710866,67	214263,91	1795649	541231	22053	1452059	3507525
			НР - 99%; СП - 8%				487872,00	92779,76	1232365	234362		259817	
4	8	Е11-220901-0202 1122-0901-0202 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка**	задвижка или клапан	7		2967,63	136,10	20773	952	2229	17875	41740
			НР - 99%; СП - 8%				2513,14	66,20	17592	463		3092	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	9	Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	задвижка или клапан	1	1574,94 1324,66	81,66 39,72	1575 1325	82 40	168	1351 234	3160
6	10	С123-040201-1503 2304-0201-1503 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 9698-86 *СП - 8%*	шт.	1	62390,00 --	-- --	62390 --	-- --	62390	-- 4991	67381
7	11	С123-040201-1502 2304-0201-1502 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86 *СП - 8%*	шт.	4	44816,00 --	-- --	179264 --	-- --	179264	-- 14341	193605
8	12	С123-040201-1502 2304-0201-1502 РСНБ РК 2015 прим.	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 65 мм ГОСТ 9698-86 *СП - 8%*	шт.	2	44816,00 --	-- --	89632 --	-- --	89632	-- 7171	96803
9	13	С123-040201-1501 2304-0201-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86 *СП - 8%*	шт.	1	29882,00 --	-- --	29882 --	-- --	29882	-- 2391	32273
10	14	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка *НР - 99%; СП - 8%*	фланец	1	1070,92 949,20	60,48 --	1071 949	60 --	62	940 161	2172
11	15	Е11-221201-0102 1122-1201-0102 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка *НР - 99%; СП - 8%*	фланец	12	819,54 727,72	45,36 --	9834 8733	544 --	557	8645 1478	19958
12	16	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка *НР - 99%; СП - 8%*	фланец	2	557,60 506,24	30,24 --	1115 1012	60 --	43	1002 169	2287
13	17	С123-020103-0110 2302-0103-0110 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 100 ГОСТ 33259-2015 *СП - 8%*	шт.	1	2202,00 --	-- --	2202 --	-- --	2202	-- 176	2378
14	18	С123-020103-0109 2302-0103-0109 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 80 ГОСТ 33259-2015 *СП - 8%*	шт.	8	1886,00 --	-- --	15088 --	-- --	15088	-- 1207	16295
15	19	С123-020103-0108 2302-0103-0108 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 65 ГОСТ 33259-2015 *СП - 8%*	шт.	4	1264,00 --	-- --	5056 --	-- --	5056	-- 404	5460

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	20	С123-020103-0107 2302-0103-0107 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	1091,00	--	2182	--	2182	--	2357
			СП - 8%			--	--	--	--		175	
17	21	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка ОТВОДОВ	т фасонных частей	0,5508	1024131,42	510723,98	564092	281307	10309	350791	988074
			НР - 99%; СП - 8%			494691,40	148617,58	272476	81859		73191	
18	22	С123-020101-0202 2302-0101-0202 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	9	1662,00	--	14958	--	14958	--	16155
			СП - 8%			--	--	--	--		1197	
19	23	С123-020101-0175 2302-0101-0175 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	169	1130,00	--	190970	--	190970	--	206248
			СП - 8%			--	--	--	--		15278	
20	24	С123-020101-0165 2302-0101-0165 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	143	862,00	--	123266	--	123266	--	133127
			СП - 8%			--	--	--	--		9861	
21	25	С123-020101-0152 2302-0101-0152 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	235	471,00	--	110685	--	110685	--	119540
			СП - 8%			--	--	--	--		8855	
22	26	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка ПЕРЕХОДОВ	т фасонных частей	0,003	1024131,42	510723,98	3072	1532	56	1911	5381
			НР - 99%; СП - 8%			494691,40	148617,58	1484	446		399	
23	27	С123-020101-1038 2302-0101-1038 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 89 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	1024,00	--	2048	--	2048	--	2212
			СП - 8%			--	--	--	--		164	
24	28	С123-020101-1028 2302-0101-1028 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 4 мм - 76 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	660,00	--	660	--	660	--	713
			СП - 8%			--	--	--	--		53	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25	29	С123-020101-1018 2302-0101-1018 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 4 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	4	526,00	--	2104	--	2104	--	2272
			СП - 8%			--	--	--	--		168	
			КРЕПЛЕНИЕ ГАЗОПРОВОДА Д108Х4,0 НА ОПОРАХ Д89Х3,0 Н=2,2М -16ШТ									
26	30	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,7648	2595,60	--	7176	--	--	5167	13330
			НР - 72%; СП - 8%			2595,60	--	7176	--		987	
27	31	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	2,7648	783,22	--	2165	--	--	1559	4022
			НР - 72%; СП - 8%			783,22	--	2165	--		298	
28	32	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,3808	101104,99	6024,11	38501	2294	2098	23645	67118
			НР - 69%; СП - 8%			89571,20	419,85	34109	160		4972	
29	34	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	47,4624	537,00	--	25487	--	25487	--	27526
			СП - 8%			--	--	--	--		2039	
30	35	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м 3. Устройство	м3	3,1488	27661,07	1729,66	87099	5447	66266	15109	110385
			НР - 91%; СП - 8%			4886,28	386,72	15386	1218		8177	
			КРЕПЛЕНИЕ ГАЗОПРОВОДА Д108Х4,0 НА ОПОРАХ Д89Х3,0 Н=3,5М -4ШТ									
31	36	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,6912	2595,60	--	1794	--	--	1292	3333
			НР - 72%; СП - 8%			2595,60	--	1794	--		247	
32	37	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,6912	783,22	--	541	--	--	390	1005
			НР - 72%; СП - 8%			783,22	--	541	--		74	
33	38	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,1256	101104,99	6024,11	12699	757	692	7799	22138
			НР - 69%; СП - 8%			89571,20	419,85	11250	53		1640	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
34	40	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	11,8656	537,00	--	6372	--	6372	--	6882
			СП - 8%			--	--	--	--		510	
35	41	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м 3. Устройство	м3	0,7872	27661,07	1729,66	21775	1361	16568	3777	27596
			НР - 91%; СП - 8%			4886,28	386,72	3846	304		2044	
			КРЕПЛЕНИЕ ГАЗОПРОВОДА Д89Х4,5 НА ОПОРАХ Д89Х3,0 Н=2,2М -472ШТ									
36	42	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	81,5616	2595,60	--	211701	--	--	152425	393256
			НР - 72%; СП - 8%			2595,60	--	211701	--		29130	
37	43	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	81,5616	783,22	--	63881	--	--	45994	118665
			НР - 72%; СП - 8%			783,22	--	63881	--		8790	
38	44	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	10,44064	101104,99	6024,11	1055601	62896	57524	648299	1840212
			НР - 69%; СП - 8%			89571,20	419,85	935181	4384		136312	
39	46	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	358,72	537,00	--	192633	--	192633	--	208044
			СП - 8%			--	--	--	--		15411	
40	47	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	92,8896	27661,07	1729,66	2569426	160667	1954874	445724	3256362
			НР - 91%; СП - 8%			4886,28	386,72	453885	35922		241212	
			КРЕПЛЕНИЕ ГАЗОПРОВОДА Д89Х4,5 НА ОПОРАХ Д89Х3,0 Н=3,5М -150ШТ									
41	48	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	25,92	2595,60	--	67278	--	--	48440	124976
			НР - 72%; СП - 8%			2595,60	--	67278	--		9257	
42	49	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	25,92	783,22	--	20301	--	--	14617	37711
			НР - 72%; СП - 8%			783,22	--	20301	--		2793	
43	50	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	4,386	101104,99	6024,11	443446	26421	24166	272344	773053

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 69%; СП - 8%			89571,20	419,85	392859	1841		57263	
44	52	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	114	537,00	--	61218	--	61218	--	66115
			СП - 8%			--	--	--	--		4897	
45	53	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	м3	29,52	27661,07	1729,66	816555	51060	621252	141650	1034861
			НР - 91%; СП - 8%			4886,28	386,72	144243	11416		76656	
			КРЕПЛЕНИЕ ГАЗОПРОВОДА Д76Х3,5 НА ОПОРАХ Д76Х3,0 Н=2,2М -452ШТ									
46	54	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	65,6304	2595,60	--	170350	--	--	122652	316442
			НР - 72%; СП - 8%			2595,60	--	170350	--		23440	
47	55	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	65,6304	783,22	--	51403	--	--	37010	95486
			НР - 72%; СП - 8%			783,22	--	51403	--		7073	
48	56	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж**	т конструкций	8,34392	101104,99	6024,11	843612	50264	45973	518106	1470655
			НР - 69%; СП - 8%			89571,20	419,85	747375	3503		108937	
49	58	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	339,904	537,00	--	182528	--	182528	--	197130
			СП - 8%			--	--	--	--		14602	
50	59	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	м3	89,3152	27661,07	1729,66	2470554	154485	1879650	428573	3131057
			НР - 91%; СП - 8%			4886,28	386,72	436419	34540		231930	
			КРЕПЛЕНИЕ ГАЗОПРОВОДА Д76Х3,5 НА ОПОРАХ Д76Х3,0 Н=3,5М -150ШТ									
51	60	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	21,78	2595,60	--	56532	--	--	40703	105014
			НР - 72%; СП - 8%			2595,60	--	56532	--		7779	
52	61	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	21,78	783,22	--	17059	--	--	12282	31688
			НР - 72%; СП - 8%			783,22	--	17059	--		2347	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
53	62	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	4,3845	101104,99	6024,11	443295	26413	24157	272250	772789
			НР - 69%; СП - 8%			89571,20	419,85	392725	1841		57244	
54	64	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	112,8	537,00	--	60574	--	60574	--	65420
			СП - 8%			--	--	--	--		4846	
55	65	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	29,52	27661,07	1729,66	816555	51060	621252	141650	1034861
			НР - 91%; СП - 8%			4886,28	386,72	144243	11416		76656	
			КРЕПЛЕНИЕ ГАЗОПРОВОДА Д57Х3,5 НА ОПОРАХ Д57Х3,0 Н=2,2М -966ШТ									
56	66	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	140,2632	2595,60	--	364067	--	--	262128	676291
			НР - 72%; СП - 8%			2595,60	--	364067	--		50096	
57	67	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	140,2632	783,22	--	109857	--	--	79097	204070
			НР - 72%; СП - 8%			783,22	--	109857	--		15116	
58	68	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	17,8227	101104,99	6024,11	1801964	107366	98197	1106680	3141335
			НР - 69%; СП - 8%			89571,20	419,85	1596401	7483		232691	
59	70	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	710,976	537,00	--	381794	--	381794	--	412338
			СП - 8%			--	--	--	--		30544	
60	71	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	190,8816	27661,07	1729,66	5279989	330161	4017127	915932	6691595
			НР - 91%; СП - 8%			4886,28	386,72	932701	73818		495674	
			КРЕПЛЕНИЕ ГАЗОПРОВОДА Д57Х3,5 НА ОПОРАХ Д57Х3,0 Н=3,5М -210ШТ									
61	72	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	30,492	2595,60	--	79145	--	--	56984	147020
			НР - 72%; СП - 8%			2595,60	--	79145	--		10890	
62	73	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	30,492	783,22	--	23882	--	--	17195	44363

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 72%; СП - 8%			783,22	--	23882	--		3286	
63	74	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж**	т конструкций	5,25	101104,99	6024,11	530801	31626	28926	325993	925337
			НР - 69%; СП - 8%			89571,20	419,85	470249	2204		68544	
64	76	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	154,56	537,00	--	82999	--	82999	--	89639
			СП - 8%			--	--	--	--		6640	
65	77	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м 3. Устройство**	м3	41,496	27661,07	1729,66	1147824	71774	873289	199116	1454695
			НР - 91%; СП - 8%			4886,28	386,72	202761	16047		107755	
			ИСПЫТАНИЕ ГАЗОПРОВОДОВ, КОНТРОЛЬ СТЫКОВ									
66	107	Е11-250210-0101 1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)**	км трубопровода	4	937710,09	793439,45	3750840	3173757	33495	1005570	5136923
			НР - 91%; СП - 8%			135897,00	140358,60	543588	561434		380513	
67	108	Е11-250211-0101 1125-0211-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)**	стык	40	20910,02	19629,08	836401	785163	396	192191	1110879
			НР - 91%; СП - 8%			1271,04	4008,92	50842	160357		82287	
68	109	С121-130810-0201 2113-0810-0201 РСНБ РК 2015	**Пленка радиографическая РТ-5**	дм2	500	318,00	--	159000	--	159000	--	171720
			СП - 8%			--	--	--	--		12720	
			ЗАЩИТА ГАЗОПРОВОДА ОТ АТМОСФЕРНОЙ КОРРОЗИИ									
69	110	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза газопровода**	м2	1300	179,00	4,82	232700	6266	111150	80021	337739
			НР - 69%; СП - 8%			88,68	0,53	115284	689		25018	
70	111	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за раз опор**	м2	600	89,50	2,41	53700	1446	25650	18464	77938
			НР - 69%; СП - 8%			44,34	0,26	26604	156		5773	
71	112	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	м2	1640	162,52	3,41	266533	5592	175923	59262	351858
			НР - 69%; СП - 8%			51,84	0,53	85018	869		26064	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				31546432	6690145	12732978	11467626	46455184

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								12123309	1573838	--	3441124	
			РАЗДЕЛ 2.ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ									
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
72	114	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	890,1	204,08 10,66	193,42 47,28	181652 9488	172163 42084	--	37132 17503	236287
73	115	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	10,8	1647,80 1647,80	-- --	17796 17796	-- --	--	12813 2449	33058
74	116	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	667,575	34,93 --	34,93 12,75	23318 --	23319 8512	--	6128 2356	31802
75	117	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	148,35	783,22 783,22	-- --	116191 116191	-- --	--	83657 15988	215836
76	118	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	667,575	159,33 83,81	75,52 34,76	106365 55949	50415 23205	--	56991 13068	176425
77	119	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство *НР - 99%; СП - 8%*	м3 основания	74,175	4112,24 1037,34	158,80 46,34	305025 76945	11779 3437	216301	79578 30768	415371
			ГАЗОПРОВОД									
78	120	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,718	349656,63 244440,00	105117,19 30291,88	251053 175508	75475 21750	70	195285 35707	482045
			УСТАНОВКА ФИТИНГОВ									
79	126	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	13	1421,33 503,84	917,49 251,10	18477 6550	11927 3264	--	9716 2255	30449
80	131	Е11-220801-0202 1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	7	2094,59 743,59	1351,00 369,87	14662 5205	9457 2589	--	7716 1790	24169
81	135	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство /Песок для укладки тройника/ *НР - 99%; СП - 8%*	м3 основания	5,04	4112,24 1037,34	158,80 46,34	20726 5228	801 234	14697	5407 2091	28224
			ПЕРЕХОД ГАЗОПРОВОДА D63X5,8 В ПЭ ФУТЛЯРЕ D110X10,0 ЧЕРЕЗ А/ДОРОГУ /8353.16 СБ/ L=39М - 3ШТ /ГНБ МЕТОД/									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
82	314	Е11-250204-0101 1125-0204-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=0,36	Кожухи стальные диаметром 100 мм. Прокладка бестраншейная способом горизонтального бурения	м кожуха	39	12469,18	7712,26	486298	300778	36744	204511	746074
			НР - 91%; СП - 8%			3814,78	1947,72	148776	75961		55265	
83	315	С123-010501-1513 2301-0501-1513 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 110х10 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	39	2424,00	--	94536	--	94536	--	102099
			СП - 8%			--	--	--	--		7563	
84	316	Е11-250205-0101 1125-0205-0101 РСНБ РК 2015	Трубопровод диаметром до 100 мм. Протаскивание плетей через кожух	м кожуха	39	2961,94	1839,95	115516	71758	13382	44866	173212
			НР - 91%; СП - 8%			778,88	485,30	30376	18927		12831	
85	317	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	3	7041,61	2129,94	21125	6390	4197	12741	36575
			НР - 99%; СП - 8%			3512,68	777,27	10538	2332		2709	
			ПРОКЛАДКА ГАЗОПРОВОДА ПОД КАБЕЛЕМ А/Ц ТРУБА ДУ-100 ДЛИНА-4М. -3ШТ									
86	329	Е11-230201-0101 1123-0201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,012	442881,28	3544,28	5315	42	--	5237	11397
			НР - 99%; СП - 8%			439337,00	1518,65	5272	18		844	
87	330	С123-011201-0101 2301-1201-0101 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 100 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	12	688,00	--	8256	--	8256	--	8916
			СП - 8%			--	--	--	--		660	
88	331	Е11-090501-0601 1109-0501-0601 РСНБ РК 2015 прим.	Резка	м	12	414,67	8,37	4976	100	--	3364	9007
			НР - 69%; СП - 8%			406,30	--	4876	--		667	
89	332	С121-050307-0110 2105-0307-0110 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	2,34	326,00	--	763	--	763	--	824
			СП - 8%			--	--	--	--		61	
			СИГНАЛЬНАЯ ЛЕНТА И ПРОВОД									
90	336	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Сигнальный провод. Установка	м кабеля	989	347,23	154,56	343410	152860	46512	138044	519970
			НР - 72%; СП - 8%			145,64	48,22	144038	47690		38516	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
91	338	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,989	28204,84	19378,54	27895	19165	--	7943	38705
			НР - 61%; СП - 8%			8826,30	4339,13	8729	4291		2867	
			ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ И КОНТРОЛЬ СОЕДИНЕНИЙ									
92	342	Ц13-390201-0508 1339-0201-0508 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное /110х10мм, 90х8,2мм/	стык	62	1166,12	37,74	72299	2340	3600	40479	121800
			НР - 61%; СП - 8%			1070,30	--	66359	--		9022	
93	343	Ц13-390201-0504 1339-0201-0504 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 89 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное /75х6,8мм/	стык	10	839,91	24,48	8399	245	509	4663	14107
			НР - 61%; СП - 8%			764,50	--	7645	--		1045	
94	344	Ц13-390201-0502 1339-0201-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное /Д63х5,8мм/	стык	98	671,41	20,40	65798	1999	3862	36561	110548
			НР - 61%; СП - 8%			611,60	--	59937	--		8189	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2309851	911013	443429	992832	3566900
								955406	254294	--	264214	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								50022084
				В том числе :								
				Стоимость оборудования, всего						0		
				в том числе, оборудование поставки заказчика						0		
			Временные здания и сооружения			2,90%		1450640,44				51472724,44
			Итого с временными									
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно - строительных) работ в зимнее время (2,3х0,9=2,07)			2,07%		1065485,40				
			Доп. оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска					6423275,00				58961484,83
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1050764,20				60012249,03
			Итого с непредвиденными работами и затратами									63015021,92
			В текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036			1,050036						63013664,18
			Коэффициент к договорной цене			0,999978						
			НДС			12 %		7561639,70				70575303,88
			Итого по акту с НДС									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "Гулнур МК"

Абдираимов Б.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Инженер авторского надзора:

Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

Руководитель КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства

Аман Д.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО «Жана Құрылыс Топ»

Олпбек Ө.Н.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

ТОО "MSK Engeering"

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шиелийского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Гулнур МК"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей с.Енбекши, аульного округа Енбекши, Шиелийского района, Кызылординской области»**

(наименование, адрес)

Объект : **Газопровод среднего давления Г2**

(наименование)

Договор (контракт) **№ 28** от **17.02.2023 г.**

Акт выполненных работ № 4

за **май 2023 (месяц, год) на 2-2 Газопровод среднего давления**

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ										
			СХЕМА ОБВЯЗКИ ГРПШ-07-2У1 -9ШТ										
1	191	Прайс-лист "ЗГО"	**Шкафной газорегуляторный пункт ГРПШ-07-2У1 с регулятором давления РДНК-1000 с узлом учета СГ 16МТ-G400 с эл.корректором MiniELCOR**	шт	9		1296625,00	–	11669625	–		–	11669625
							–	–	–	–	11669625	–	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					11669625	–	–	–	11669625
									–	–	11669625	–	
			Стоимость оборудования	Тенге					11531250				
			Заготов.складские расходы	Тенге					138375				
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге					11669625				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					11669625				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									11669625
				В том числе :									
				Стоимость оборудования, всего							11669625		
				в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения				2,90%		0,00				

			Итого с временными										11669625,00
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно - строительных) работ в зимнее время (2,3х0,9=2,07)				2,07%		0,00				
			Доп. оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска						0,00				
			Итого с зимними удорожаниями										11669625,00
			Непредвиденные работы и затраты				2 %		0,00				
			Итого с непредвиденными работами и затратами										11669625,00
			В текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036				1,050036						12253526,36
			Коэффициент к договорной цене				0,999978						12253262,34
			НДС				12 %		1470391,48				
			Итого по акту с НДС										13723653,82

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "Гулнур МК"

Абдираимов Б.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Инженер авторского надзора:

Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

Руководитель КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства

Аман Д.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО «Жаңа Құрылыс Групп»

Әлібек Ә.Н.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

ТОО "MSK Engeeniring"

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный