типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена приказом Министра по индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от от 05.08.2021г № 420

Заказчик: **КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шиелийского района"**

Подрядчик: **ТОО "Гулнур МК"**

Наименование строительства и его адрес: «Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей с.Жиделиарык, Жиделиарыкского аульного округа, Шиелийского района, Кызылординской области»

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)

за май 2023 года

	код	код	код	договор		источник финансирования		организац.правовая форма	
	заказчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
				29	17.02.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (май) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 2021г.	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	125 592 955,56	112 136 567,46							13 456 388,10	125 592 955,56
Акт № 3	45 850 949,39	40 938 347,67							4 912 601,72	45 850 949,39
Акт № 4	11 287 672,46	10 078 278,98							1 209 393,48	11 287 672,46
Итого к оплате	57 138 621,85	51 016 626,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 121 995,20	57 138 621,85

Итого к оплате за май: Пятьдесят семь миллионов сто тридцать восемь тысяч шестьсот двадцать один тенге, 85 тиын

КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шиелийского района"

Руководитель _____ Аман Д.С.

Технический надзор ТОО "MSK Engeeniring" _____

Подрядчик: ТОО "Гулнур МК"

Директор _____ Абдираимов Б.А.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шиелийского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Гулнур МК"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей с.Жиделиарык, Жиделиарыкского аульного округа, Шиелийского района, Кызылординской области»**

(наименование, адрес)

Объект : **Газопровод низкого давления Г1**

(наименование)

Договор (контракт) **№ 29** от **17.02.2023 г.**

Акт выполненных работ № 3

за **май 2023** (месяц, год) на 2-1 **Газопровод низкого давления**

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			ЛИНЕЙНАЯ ЧАСТЬ										
1	1	Е11-220301-202 1122-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	км трубопровода	3,2		730436,10	230269,56	2337396	736862	34697	1865114	4538711
			НР - 99%; СП - 8%				489324,00	99411,62	1565837	318117		336201	
2	2	Е11-220301-0201 1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	км трубопровода	0,6		710866,67	214263,91	426520	128558	5239	344907	833141
			НР - 99%; СП - 8%				487872,00	92779,76	292723	55668		61714	
3	8	С123-040201-1502 2304-0201-1502 РСНБ РК 2015	**Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86**	шт.	4		44816,00	--	179264	--	179264	--	193605
			СП - 8%				--	--	--	--		14341	
4	9	С123-040201-1502 2304-0201-1502 РСНБ РК 2015 прим.	**Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 65 мм ГОСТ 9698-86**	шт.	3		44816,00	--	134448	--	134448	--	145204
			СП - 8%				--	--	--	--		10756	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	10	С123-040201-1501 2304-0201-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	4	29882,00	--	119528	--	119528	--	129090
			СП - 8%			--	--	--	--		9562	
6	13	С123-020103-0109 2302-0103-0109 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 80 ГОСТ 33259-2015	шт.	8	1886,00	--	15088	--	15088	--	16295
			СП - 8%			--	--	--	--		1207	
7	14	С123-020103-0108 2302-0103-0108 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 65 ГОСТ 33259-2015	шт.	6	1264,00	--	7584	--	7584	--	8191
			СП - 8%			--	--	--	--		607	
8	15	С123-020103-0107 2302-0103-0107 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	6	1091,00	--	6546	--	6546	--	7070
			СП - 8%			--	--	--	--		524	
9	17	С123-020101-0175 2302-0101-0175 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	70	1130,00	--	79100	--	79100	--	85428
			СП - 8%			--	--	--	--		6328	
10	18	С123-020101-0165 2302-0101-0165 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	250	862,00	--	215500	--	215500	--	232740
			СП - 8%			--	--	--	--		17240	
11	19	С123-020101-0152 2302-0101-0152 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	100	471,00	--	47100	--	47100	--	50868
			СП - 8%			--	--	--	--		3768	
12	21	С123-020101-1028 2302-0101-1028 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 4 мм - 76 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	660,00	--	1320	--	1320	--	1426
			СП - 8%			--	--	--	--		106	
13	22	С123-020101-1024 2302-0101-1024 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 4 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	4	746,00	--	2984	--	2984	--	3223
			СП - 8%			--	--	--	--		239	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	23	С123-020101-1018 2302-0101-1018 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 4 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	4	526,00	--	2104	--	2104	--	2272
			СП - 8%			--	--	--	--		168	
			КРЕПЛЕНИЕ ГАЗОПРОВОДА Д89Х4,5 НА ОПОРАХ Д89Х3,0 Н=2,2М -224ШТ									
15	24	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	14,5	2595,60	--	37636	--	--	27098	69913
			НР - 72%; СП - 8%			2595,60	--	37636	--		5179	
16	25	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	14,5	783,22	--	11357	--	--	8177	21096
			НР - 72%; СП - 8%			783,22	--	11357	--		1563	
17	26	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	4,95	101104,99	6024,11	500470	29819	27274	307364	872461
			НР - 69%; СП - 8%			89571,20	419,85	443377	2078		64627	
18	27	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	4	553067,00	--	2212268	--	2212268	--	2389249
			СП - 8%			--	--	--	--		176981	
19	28	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	170,24	537,00	--	91419	--	91419	--	98733
			СП - 8%			--	--	--	--		7314	
20	29	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	44,08	27661,07	1729,66	1219300	76244	927669	211515	1545280
			НР - 91%; СП - 8%			4886,28	386,72	215387	17047		114465	
			КРЕПЛЕНИЕ ГАЗОПРОВОДА Д89Х4,5 НА ОПОРАХ Д89Х3,0 Н=3,5М -64ШТ									
21	30	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	11,06	2595,60	--	28707	--	--	20669	53326
			НР - 72%; СП - 8%			2595,60	--	28707	--		3950	
22	31	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	11,06	783,22	--	8662	--	--	6237	16091
			НР - 72%; СП - 8%			783,22	--	8662	--		1192	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	32	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	1,87	101104,99	6024,11	189066	11265	10303	116115	329596
		НР - 69%; СП - 8%				89571,20	419,85	167498	785		24415	
24	33	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,2	553067,00	--	663680	--	663680	--	716774
		СП - 8%				--	--	--	--		53094	
25	34	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	48,64	537,00	--	26120	--	26120	--	28210
		СП - 8%				--	--	--	--		2090	
26	35	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	12,6	27661,07	1729,66	348529	21794	265168	60460	441708
		НР - 91%; СП - 8%				4886,28	386,72	61567	4873		32719	
			КРЕПЛЕНИЕ ГАЗОПРОВОДА Д76Х3,5 НА ОПОРАХ Д76Х3,0 Н=2,2М -753ШТ									
27	36	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	109,34	2595,60	--	283803	--	--	204338	527192
		НР - 72%; СП - 8%				2595,60	--	283803	--		39051	
28	37	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	109,34	783,22	--	85637	--	--	61659	159080
		НР - 72%; СП - 8%				783,22	--	85637	--		11784	
29	38	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	14	101104,99	6024,11	1415470	84338	77135	869314	2467566
		НР - 69%; СП - 8%				89571,20	419,85	1253997	5878		182783	
30	40	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	566,26	537,00	--	304082	--	304082	--	328409
		СП - 8%				--	--	--	--		24327	
31	41	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	148,79	27661,07	1729,66	4115691	257356	3131305	713958	5216021
		НР - 91%; СП - 8%				4886,28	386,72	727030	57540		386372	
			КРЕПЛЕНИЕ ГАЗОПРОВОДА Д76Х3,5 НА ОПОРАХ Д76Х3,0 Н=3,5М -216ШТ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32	42	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	31,36	2595,60	--	81398	--	--	58607	151205
			НР - 72%; СП - 8%			2595,60	--	81398	--		11200	
33	43	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	31,36	783,22	--	24562	--	--	17684	45626
			НР - 72%; СП - 8%			783,22	--	24562	--		3380	
34	44	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	6,3	101104,99	6024,11	636961	37952	34710	391191	1110404
			НР - 69%; СП - 8%			89571,20	419,85	564299	2645		82252	
35	46	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	162,43	537,00	--	87225	--	87225	--	94203
			СП - 8%			--	--	--	--		6978	
36	47	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	42,5	27661,07	1729,66	1175595	73511	894417	203933	1489891
			НР - 91%; СП - 8%			4886,28	386,72	207667	16436		110362	
			КРЕПЛЕНИЕ ГАЗОПРОВОДА Д57Х3,5 НА ОПОРАХ Д57Х3,0 Н=2,2М -432ШТ									
37	48	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	62,73	2595,60	--	162822	--	--	117232	302458
			НР - 72%; СП - 8%			2595,60	--	162822	--		22404	
38	49	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	62,73	783,22	--	49131	--	--	35375	91266
			НР - 72%; СП - 8%			783,22	--	49131	--		6760	
39	50	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	7,97	101104,99	6024,11	805807	48012	43913	494888	1404750
			НР - 69%; СП - 8%			89571,20	419,85	713882	3346		104056	
40	52	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	317,95	537,00	--	170739	--	170739	--	184398
			СП - 8%			--	--	--	--		13659	
41	53	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	85,36	27661,07	1729,66	2361149	147643	1796413	409594	2992402
			НР - 91%; СП - 8%			4886,28	386,72	417093	33010		221659	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			КРЕПЛЕНИЕ ГАЗОПРОВОДА Д57Х3,5 НА ОПОРАХ Д57Х3,0 Н=3,5М -80ШТ									
42	54	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	11,62	2595,60	--	30161	--	--	21716	56027
			НР - 72%; СП - 8%			2595,60	--	30161	--		4150	
43	55	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	11,62	783,22	--	9101	--	--	6553	16906
			НР - 72%; СП - 8%			783,22	--	9101	--		1252	
44	56	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	1,99	101104,99	6024,11	201199	11988	10964	123567	350747
			НР - 69%; СП - 8%			89571,20	419,85	178247	836		25981	
45	58	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	58,88	537,00	--	31619	--	31619	--	34148
			СП - 8%			--	--	--	--		2529	
46	59	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	15,81	27661,07	1729,66	437322	27346	332724	75863	554240
			НР - 91%; СП - 8%			4886,28	386,72	77252	6114		41055	
			ИСПЫТАНИЕ ГАЗОПРОВОДОВ, КОНТРОЛЬ СТЫКОВ									
47	95	Е11-250211-0101 1125-0211-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	40	20910,02	19629,08	836401	785163	396	192191	1110879
			НР - 91%; СП - 8%			1271,04	4008,92	50842	160357		82287	
48	96	С121-130810-0201 2113-0810-0201 РСНБ РК 2015	Пленка радиографическая РТ-5	дм2	400	318,00	--	127200	--	127200	--	137376
			СП - 8%			--	--	--	--		10176	
			ЗАЩИТА ГАЗОПРОВОДА ОТ АТМОСФЕРНОЙ КОРРОЗИИ									
49	97	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	900	179,00	4,82	161100	4338	76950	55399	233819
			НР - 69%; СП - 8%			88,68	0,53	79812	477		17320	
50	98	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	450	89,50	2,41	40275	1085	19237	13848	58453
			НР - 69%; СП - 8%			44,34	0,26	19953	117		4330	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
51	99	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1200	162,52	3,41	195024	4092	128724	43362	257457
			НР - 69%; СП - 8%			51,84	0,53	62208	636		19071	
			РАЗДЕЛ 1.ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ									
			ПЕРЕХОД ГАЗОПРОВОДА D63X5,8 В ПЭ ФУТЛЯРЕ D110X10,0 ЧЕРЕЗ А/ДОРОГУ /8353.16 СБ/ L=11М - 1ШТ /МЕТОД ГНБ/									
52	275	Е11-250204-0101 1125-0204-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=0,36	Кожухи стальные диаметром 300 мм. Прокладка бестраншейная способом горизонтального бурения	м кожуха	11	12469,18	7712,26	137161	84835	10363	57683	210431
			НР - 91%; СП - 8%			3814,78	1947,72	41963	21425		15587	
53	276	С123-010501-1513 2301-0501-1513 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 110х10 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	11	2424,00	--	26664	--	26664	--	28797
			СП - 8%			--	--	--	--		2133	
54	277	Е11-250205-0101 1125-0205-0101 РСНБ РК 2015	Трубопровод диаметром до 100 мм. Протаскивание плетей через кожух	м кожуха	11	2961,94	1839,95	32581	20239	3774	12654	48854
			НР - 91%; СП - 8%			778,88	485,30	8568	5338		3619	
			СИГНАЛЬНАЯ ЛЕНТА И ПРОВОД									
55	293	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Сигнальный провод. Установка	м кабеля	498	347,23	154,56	172921	76971	23421	69510	261826
			НР - 72%; СП - 8%			145,64	48,22	72529	24014		19394	
56	295	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,498	28204,84	19378,54	14046	9651	--	3999	19489
			НР - 61%; СП - 8%			8826,30	4339,13	4395	2161		1444	
			ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ И КОНТРОЛЬ СОЕДИНЕНИЙ									
57	304	Ц13-390201-0508 1339-0201-0508 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	22	1166,12	37,74	25655	830	1278	14363	43220
			НР - 61%; СП - 8%			1070,30	--	23547	--		3201	
58	305	Ц13-390201-0504 1339-0201-0504 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 89 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	7	839,91	24,48	5879	171	356	3264	9875
			НР - 61%; СП - 8%			764,50	--	5352	--		732	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
59	306	Ц13-390201-0502 1339-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное** *НР - 61%; СП - 8%*	стык	17	671,41 611,60	20,40 --	11414 10397	347 --	670	6342 1421	19177
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				426321 166751	193044 52938	12408682 --	7245743 2433059	32846293
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								32846293
				В том числе :								
				Стоимость оборудования, всего						0		
				в том числе, оборудование поставки заказчика						0		
			Временные здания и сооружения			2,90%		952542,50				
			Итого с временными									33798835,50
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно - строительных) работ в зимнее время (2,3х0,9=2,07)			2,07%		699635,89				
			Доп. оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска					3799322,00				
			Итого с зимними удорожаниями									38297793,39
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		689969,43				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									38987762,82
			В текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036			1,050036						40938554,52
			Коэффициент к договорной цене			0,999995						40938347,67
			НДС			12 %		4912601,72				
			Итого по акту с НДС									45850949,39

Сдал (Подрядчик)
Директор ТОО "Гулнур МК"

Абдираимов Б.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Инженер авторского надзора:

Эксперты технического надзора:

Принял (Заказчик)
Руководитель КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства

Аман Д.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО «Жана Құрылыс Групп» Әліпбек Ә.Н.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

ТОО "MSK Engeeniring"
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шиелийского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Гулнур МК"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей с.Жиделиарык, Жиделиарыкского аульного округа, Шиелийского района, Кызылординской области»**

Объект : **Газопровод низкого давления Г1**

(наименование, адрес)

Договор (контракт) **№ 29** от **17.02.2023 г.**

(наименование)

Акт выполненных работ № 4

за **май 2023** (месяц, год) на 2-2 **Газопровод среднего давления**

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ										
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	814,75		204,08 10,66	193,42 47,28	166274 8685	157589 38521	–	33989 16021	216284
2	2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	5,4		1647,80 1647,80	– –	8898 8898	– –	–	6407 1224	16529
3	3	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	611,125		34,93 –	34,93 12,75	21347 –	21347 7792	–	5610 2157	29114
4	4	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	203,625		783,22 783,22	– –	159483 159483	– –	–	114828 21945	296256

5	5	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	611,125	159,33 83,81	75,52 34,76	97371 51218	46152 21243	–	52172 11963	161506
6	6	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство *НР - 99%; СП - 8%*	м3 основания	67,875	4112,24 1037,34	158,80 46,34	279118 70409	10778 3145	197931	72819 28155	380092
		ГАЗОПРОВОД										
7	8	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,828	308729,34 225540,00	83139,62 23632,10	255628 186747	68839 19567	42	204251 36790	496670
		УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО КРАНА ПЭ Д63 С ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИМ ШТОКОМ ПОД КОВЕР /8353.10 СБ/ -3ШТ										
8	21	Е11-070201-0201 1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	м3 сборных железобетонных конструкций	0,105	13750,37 5894,93	7412,29 2626,39	1444 619	779 276	46	1056 200	2700
9	22	С121-049999-9917 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Подушки опорные марки ОП4 *СП - 8%*	м3	0,105	39421,00 --	– –	4139 --	– –	4139	– 331	4470
10	23	С121-130810-0302 2113-0810-0302 РСНБ РК 2015	Диск из фторопласта *СП - 8%*	т	0,01086	2587563,00 --	– –	28101 --	– –	28101	– 2248	30349
11	24	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015 прим.	Кран полиэтиленовый. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	3	1421,33 503,84	917,49 251,10	4264 1512	2752 753	–	2242 520	7027
12	25	Прайс-лист ТОО "Art Plast"	Кран шаровой ПЭ SDR11 Д63 *СП - 8%*	шт	3	58827,59 --	– –	176483 --	– –	176483	– 14119	190602
13	26	С123-040105-0202 2304-0105-0202 РСНБ РК 2015	Удлинительный шток телескопический от DN 65 до DN 80, длиной от 1,05 м до 1,75 м *СП - 8%*	шт.	3	17149,00 --	– –	51447 --	– –	51447	– 4116	55563
14	27	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	6	1421,33 503,84	917,49 251,10	8528 3023	5505 1507	–	4484 1041	14053

15	28	Прайс-лист ТОО "Art Plast"	Муфта ПЭ100 SDR11 ГАЗ d63 с ЗН	шт	6	1776,80	--	10661	--	10661	--	11514
			СП - 8%			--	--	--	--		853	
16	29	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	3	7041,61	2129,94	21125	6390	4197	12741	36575
			НР - 99%; СП - 8%			3512,68	777,27	10538	2332		2709	
17	30	С121-060209-0201 2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Стоимость ковера	т	0,020139	643468,00	--	12959	--	12959	--	13996
			СП - 8%			--	--	--	--		1037	
18	31	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подушка под ковер. Устройство	м3	0,042	22605,08	1092,54	949	46	850	57	1087
			НР - 91%; СП - 8%			1251,45	240,04	53	10		81	
19	32	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,003	21778,88	1092,54	65	4	57	4	75
			НР - 91%; СП - 8%			1251,45	240,04	4	1		6	
20	33	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	7,86	4112,24	158,80	32322	1248	22921	8433	44015
			НР - 99%; СП - 8%			1037,34	46,34	8153	364		3260	
			ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ И КОНТРОЛЬ СОЕДИНЕНИЙ									
21	164	Ц13-390201-0508 I339-0201-0508 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное /90Х8,2мм/	стык	89	1166,12	37,74	103785	3359	5169	58107	174843
			НР - 61%; СП - 8%			1070,30	--	95257	--		12951	
22	165	Ц13-390201-0502 I339-0201-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное /Д63х5,8мм/	стык	76	671,41	20,40	51027	1550	2995	28354	85731
			НР - 61%; СП - 8%			611,60	--	46482	--		6350	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1495418	326338	517998	605554	2269051
			РАЗДЕЛ 2.НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ									
			СХЕМА ОБВЯЗКИ ГРПШ-07-2У1 -5ШТ									
23	180	Прайс-лист "ЗГО"	Шкафной газорегуляторный пункт ГРПШ-07-2У1 с регулятором давления РДНК-1000 с узлом учета СГ 16МТ-G400 с эл.корректором MiniELCOR	шт	5	1296625,00	--	6483125	--		--	6483125
						--	--	--	--	6483125	--	

24	183	С123-040201-1501 2304-0201-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86 *СП - 8%*	шт.	10	29882,00 --	-- --	298820 --	-- --	298820	-- 23906	322726
25	184	С123-020103-0307 2302-0103-0307 РСНБ РК 2015 прим.	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80 ИФС-50-16 *СП - 8%*	шт.	5	1561,00 --	-- --	7805 --	-- --	7805	-- 624	8429
26	185	С123-020101-0154 2302-0101-0154 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) *СП - 8%*	шт.	10	660,00 --	-- --	6600 --	-- --	6600	-- 528	7128
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6796350 --	-- --	313225 6483125	-- 25058	6821408
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								9090459
				В том числе :								
				Стоимость оборудования, всего						6483125		
				в том числе, оборудование поставки заказчика						0		
			Временные здания и сооружения			2,90%		75612,69				
			Итого с временными									9166071,69
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно - строительных) работ в зимнее время (2,3х0,9=2,07)			2,07%		55537,00				
			Доп. оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска					321702,00				
			Итого с зимними удорожаниями									9543310,68
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		54769,67				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									9598080,36
			В текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036			1,050036						10078329,90
			Коэффициент к договорной цене			0,999995						10078278,98
			НДС			12 %		1209393,48				
			Итого по акту с НДС									11287672,46

Сдал (Подрядчик)
Директор ТОО "Гулдур МК"

Абдираимов Б.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Инженер авторского надзора:

Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)
Руководитель КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства

Аман Д.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО «Жана Құрылыс Групп» Әліпбек Ө.Н.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный)

ТОО "MSK Engeenirng"