Заказчик: **КГУ "Аральский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**
Подрядчик: **ТОО "ГрадСтройСервис"**
Объект: **"Реконструкция аллеи рыбаков по ул. М.Макатаева 4Б в г. Аральск Кызылординской области"**

Приложение 2
к приказу И.О.Министра индустрии
и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 05 августа 2021 года №420

СПРАВКА №4

о стоимости выполненных работ за май месяц 2023г.

	Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименование	код		наименование	код
			№174	**07.09.2022**					
			Доп. №17	**05.02.2023**					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге							Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из гр.1		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			из них			на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
"Реконструкция аллеи рыбаков по ул. М.Макатаева 4Б в г. Аральск Кызылординской области"	**239 680 514**	**28 452 277**						**6 409 184**	**34 861 461**
	34 861 461 (Тридцать четыре миллиона восемьсот шестьдесят одна тысяча четыреста шестьдесят один тенге 00 тиын) в т.ч. НДС								

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Аральский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Руководитель _____ **Есжанов Ш.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Акбозат LTD"

Эксперт _____ **Доспанов Б.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
"ҚАЗАҚЖОБАҚҰРЫЛЫС"

ГИП _____ **Умербеков О.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "ГрадСтройСервис"

Директор _____ **Касимов Б.А.**

Форма 4

Заказчик: **КГУ "Аральский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**
Подрядчик: **ТОО "ГрадСтройСервис"**
Объект: **"Реконструкция аллеи рыбаков по ул. М.Макатаева 4Б в г. Аральск Кызылординской области"**
Договор: **№174 от 07.09.2022 г.,** Доп.соглашение **№17 от 05.02.2023г.**

АКТ №4
выполненных работ за май месяц 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. МАЯК (лок.смета 02-01)										
		КОЛОННА МАЯКА Км-1-4шт /АС. Лист 2/										
1	1106-0501-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 3 м. Устройство	м3	8,8		33189,57	9262,51	292068	81510	52282	159589	487790
		НР - 91%; СП - 8%				17985,89	1942,86	158276	17097		36133	
2	212-101-2302 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	8,932		40044,00	--	357673	--	357673	--	386287
		СП - 8%				--	--	--	--		28614	
3	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,29568		391464,00	--	115748	--	115748	--	125008
		СП - 8%				--	--	--	--		9260	
4	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,12376		408502,00	--	50556	--	50556	--	54600
		СП - 8%				--	--	--	--		4044	
		КОЛОННА МАЯКА Км-2-6шт /АС. Лист 6/										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
5	1109-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,22518		233725,02	52247,85	52630	11765	1649	30006	89247
		НР - 69%; СП - 8%				174152,16	18971,80	39216	4272		6611	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0215	0,004841	272284,00				1318		
6	1109-0102-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Колонны со связями. Монтаж	т конструкций	0,22518		59717,40	14764,72	13447	3325	2156	6202	21221
		НР - 69%; СП - 8%				35376,91	4537,53	7966	1022		1572	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0045	0,001013	965674,00				979		
6.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0022	0,000495	813201,00				403		
6.3	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,95	0,439101	519,00				228		
6.4	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,000437	504496,00				220		
7	214-205-0102 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,2341872		458447,00	--	107362	--	107362	--	115951
		СП - 8%				--	--	--	--		8589	
		(а) Р-1-486м /АС. Лист 6/										
8	1109-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	1,13238		233725,02	52247,85	264666	59164	8296	150896	448807
		НР - 69%; СП - 8%				174152,16	18971,80	197206	21483		33245	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0215	0,024346	272284,00				6629		
9	1109-0102-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Колонны со связями. Монтаж	т конструкций	1,13238		59717,40	14764,72	67623	16719	10844	31187	106715
		НР - 69%; СП - 8%				35376,91	4537,53	40060	5138		7905	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0045	0,005096	965674,00				4921		
9.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0022	0,002491	813201,00				2026		
9.3	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,95	2,208141	519,00				1146		
9.4	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,002197	504496,00				1108		
10	214-205-0102 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	1,1776752		458447,00	--	539902	--	539902	--	583094
		СП - 8%				--	--	--	--		43192	
		ОБВЯЗКА МАЯКА Ом-1-2шт /АС. Лист 3/										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
11	1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	2,4		54488,93	8961,01	130773	21507	52794	55425	201094
		НР - 91%; СП - 8%				23530,18	1847,72	56472	4435		14896	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0956	0,22944	114336,00				26233		
11.2	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0203	0,04872	114336,00				5570		
12	212-101-2302 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	2,436		40044,00	--	97547	--	97547	--	105351
		СП - 8%				--	--	--	--		7804	
13	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,1878		391464,00	--	73517	--	73517	--	79398
		СП - 8%				--	--	--	--		5881	
14	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0448		408502,00	--	18301	--	18301	--	19765
		СП - 8%				--	--	--	--		1464	
		ОБВЯЗКА МАЯКА Ом-2-1шт /АС. Лист 5/										
15	1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	1,5		54488,93	8961,01	81733	13442	32996	34641	125684
		НР - 91%; СП - 8%				23530,18	1847,72	35295	2772		9310	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0956	0,1434	114336,00				16396		
15.2	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0203	0,03045	114336,00				3482		
16	212-101-2302 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	1,5225		40044,00	--	60967	--	60967	--	65844
		СП - 8%				--	--	--	--		4877	
17	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0939		391464,00	--	36758	--	36758	--	39699
		СП - 8%				--	--	--	--		2941	
18	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0649		389901,00	--	25305	--	25305	--	27329
		СП - 8%				--	--	--	--		2024	
19	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0192		408502,00	--	7843	--	7843	--	8470
		СП - 8%				--	--	--	--		627	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**2394419**	**207432**	**1652496**	**467946**	**3091354**
								534491	**56219**	**--**	**228989**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1996053				
	Материалы		Тенге					138074				
	Всего заработная плата		Тенге						274347			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1491479				
		Накладные расходы	Тенге					249655				
		Сметная прибыль	Тенге					179656				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					2425364				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									177
		Сметная заработная плата	Тенге						274347			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					398366				
	Материалы		Тенге					22943				
	Всего заработная плата		Тенге						316363			
		Накладные расходы	Тенге					218291				
		Сметная прибыль	Тенге					49333				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					665990				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									172
		Сметная заработная плата	Тенге						316363			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					3091354				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									349
		Сметная заработная плата	Тенге						590710			
		РАЗДЕЛ 2. ПОКРЫТИЕ (лок.смета07-01)										
		ПОКРЫТИЕ ТИП-2 - 1460м2										
20	**1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**34**		**9746,38**	**1331,83**	**331377**	**45282**	**279152**	**19635**	**379093**
		НР - 108%; СП - 8%				**204,20**	**330,53**	**6943**	**11238**		**28081**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20.1	**211-401-0101**	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	**м3**	**1,1**	**37,4**	**7463,00**				**279116**		
20.2	**217-603-0104**	**Вода техническая**	**м3**	**0,05**	**1,7**	**21,00**				**36**		
21	**1147-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08**	**Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой**	**м2**	**340**		**2587,79**	**242,94**	**879849**	**82599**	**4098**	**726661**	**1735031**
		НР - 88%; СП - 8%				**2332,80**	**95,88**	**793152**	**32599**		**128521**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21.1	**211-401-0101**	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	**м3**	**0,0016**	**0,544**	**7463,00**				**4060**		
22	**1127-0201-1003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 ТЧ 27 табл. 3 п.3.7 Кмр=0,8**	**Камни бортовые природные. Установка при цементно-бетонных покрытиях. Бортовые камни сечением 100х200 мм при цементобетонных покрытиях бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,8**	**м бортового камня**	**214,2**		**2796,15**	**43,15**	**598935**	**9243**	**263740**	**356065**	**1031400**
		НР - 108%; СП - 8%				**1521,72**	**17,45**	**325952**	**3738**		**76400**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22.1	**212-101-0601**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м3**	**0,0312**	**6,68304**	**34521,00**				**230705**		
		ПОКРЫТИЕ ТИП-2 - 1690м2										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	120,1	9746,38	1331,83	1170540	159953	986063	69358	1339090
		НР - 108%; СП - 8%			204,20	330,53	24524	39697		99192	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,1 132,11	7463,00				985937		
23.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,05 6,005	21,00				126		
24	1147-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой	м2	1210	2587,79	242,94	3131226	293958	14580	2586058	6174667
		НР - 88%; СП - 8%			2332,80	95,88	2822688	116015		457383	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,0016 1,936	7463,00				14448		
25	1127-0201-1003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 27 табл. 3 п.3.7 Кмр=0,8	Камни бортовые природные. Установка при цементно-бетонных покрытиях. Бортовые камни сечением 100х200 мм при цементобетонных покрытиях бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,8	м бортового камня	850	2796,15	43,15	2376728	36677	1046589	1412958	4092861
		НР - 108%; СП - 8%			1521,72	17,45	1293462	14832		303175	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,0312 26,52	34521,00				915497		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				8488655	627712	2594222	5170735	14752142
							5266721	218119	--	1092752	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				8488655				
	Материалы		Тенге				2594220				
	Всего заработная плата		Тенге					5484840			
		Накладные расходы	Тенге				5170735				
		Сметная прибыль	Тенге				1092752				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				14752142				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3544
		Сметная заработная плата	Тенге					5484840			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				14752142				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3544
		Сметная заработная плата	Тенге					5484840			
		РАЗДЕЛ 3. МАФ (лок.смета 07-02)									
		МАФ "ШАХМАТ"									
26	ПРАЙС ЛИСТ	Монтаж и стоимость МАФ "ШАХМАТ"	шт	1	10000000,00	--	10000000	--	10000000	--	10800000
		СП - 8%			--	--	--	--		800000	
		МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ЮРТА									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
27	1101-0101-0428 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	4,85	223,82	223,82	1086	1086	--	239	1431
		НР - 72%; СП - 8%			--	68,39	--	332		106	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
28	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0,15		2383,37	--	358	--	--	257	665
		НР - 72%; СП - 8%				2383,37	--	358	--		49	
29	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,72		53,62	53,62	146	146	--	30	190
		НР - 72%; СП - 8%				--	15,42	--	42		14	
30	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,68		1242,92	--	845	--	--	609	1570
		НР - 72%; СП - 8%				1242,92	--	845	--		116	
31	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2,72		235,38	114,19	640	311	--	336	1054
		НР - 72%; СП - 8%				121,19	50,24	330	137		78	
		ФУНДАМЕНТЫ										
32	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	2,88		3382,92	229,53	9743	661	7991	1216	11836
		НР - 94%; СП - 8%				378,83	70,46	1091	203		877	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
32.1	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	0,0184	0,052992	9245,00				490		
32.2	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,0298	0,085824	8435,00				724		
32.3	216-201-0402	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГО 70/130	т	0,0124	0,035712	183142,00				6540		
33	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	1,3		47708,85	1685,51	62021	2191	49628	9737	77499
		НР - 91%; СП - 8%				7848,04	383,08	10202	498		5741	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
33.1	212-101-2004	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W6	м3	1,02	1,326	33590,00				44540		
34	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1,3		1184,12	27,97	1539	36	984	488	2189
		НР - 93%; СП - 8%				399,54	3,83	519	5		162	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
34.1	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	3,12	295,00				920		
		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЮРТЫ										
35	1109-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Каркасы одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей пролетом до 24 м, высотой до 15 м без кранов. Монтаж	т конструкций	1,70162		76836,03	22047,04	130746	37516	28100	52899	198336
		НР - 69%; СП - 8%				38275,20	6778,79	65130	11535		14692	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
35.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,005	0,008508	965674,00				8216		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
35.2	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,037	0,06296	138287,00				8707		
35.3	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0044	0,007487	813201,00				6089		
36	222-509-0801 РСНБ РК 2022	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т		0,03753	985799,00	--	36997	--	36997	--	39957
		СП - 8%				--	--	--	--		2960	
37	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т		0,08944	1063571,54	1908,98	95126	171	85828	8371	111777
		НР - 91%; СП - 8%				102040,56	812,07	9127	73		8280	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
37.1	222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	1	0,08944	959622,00				85829		
		ОКРАСКА										
38	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		51,94074	112,47	3,00	5842	156	2480	2225	8713
		НР - 69%; СП - 8%				61,72	0,37	3206	19		645	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
38.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,004675	467116,00				2184		
39	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		51,94074	94,18	2,16	4892	112	2906	1307	6694
		НР - 69%; СП - 8%				36,09	0,37	1874	19		496	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
39.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00009	0,004675	539649,00				2523		
		ПОКРЫТИЕ ПЛОЩАДКИ-28,3м2										
40	1127-0403-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство	м2 основания		28,3	1602,70	290,71	45357	8227	35474	4386	53722
		НР - 108%; СП - 8%				58,50	84,99	1656	2405		3979	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
40.1	211-201-0707	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм, группа 3	м3	0,0227	0,64241	8828,00				5671		
40.2	211-201-0708	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция свыше 70 мм, группа 3	м3	0,121	3,4243	7942,00				27196		
40.3	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,03	0,849	21,00				18		
41	1127-0403-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=30	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0501, 1127-0403-0502	м2 основания		28,3	3599,39	492,30	101863	13932	87161	5623	116085
		НР - 108%; СП - 8%				27,22	156,76	770	4436		8599	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
41.1	211-201-0707	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм, группа 3	м3	0,0567	1,60461	8828,00				14165		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
41.2	211-201-0708	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция свыше 70 мм, группа 3	м3	0,303	8,5749	7942,00				68102		
42	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	28,3		2526,03	235,29	71487	6659	63916	2022	79390
		НР - 108%; СП - 8%				32,23	33,94	912	961		5881	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
42.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,0976	2,76208	23120,00				63859		
42.2	216-201-0402	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГО 70/130	т	0,000011	0,000306	183142,00				56		
42.3	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,001	0,0283	21,00				1		
43	1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	28,3		282,86	0,02	8005	1	7924	86	8739
		НР - 108%; СП - 8%				2,83	--	80	--		647	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
43.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,0121	0,34243	23120,00				7917		
43.2	216-201-0402	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГО 70/130	т	0,000001	0,00004	183142,00				7		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					10576693	71205	10409389	89831	11519847
								96100	20665	--	853322	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					10445947				
	Материалы		Тенге					344291				
	Всего заработная плата		Тенге						40100			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					36997				
	Местные материалы		Тенге					10000000				
		Накладные расходы	Тенге					36932				
		Сметная прибыль	Тенге					838630				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					11321509				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									24
		Сметная заработная плата	Тенге						40100			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					130746				
	Материалы		Тенге					28100				
	Всего заработная плата		Тенге						76665			
		Накладные расходы	Тенге					52899				
		Сметная прибыль	Тенге					14692				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					198337				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									42
		Сметная заработная плата	Тенге						76665			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					11519846				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									66
		Сметная заработная плата	Тенге						116765			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									29363342
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					5897312				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						906349			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						295003			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						14656104		
		- Накладные расходы	Тенге							5728512	
		- Сметная прибыль	Тенге							2175063	
	Итого по акту выполненных работ		Тенге			29 363 342					
	Оборудование		Тенге			0					
	Временные здания и сооружения (1,04%)		Тенге			305 379					
	Итого		Тенге			29 668 721					
	Дополнительные затраты 0% при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время (0%)		Тенге								
	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска		Тенге			2 502 436					
	Итого		Тенге			32 171 157					
	Непредвиденные работы и затраты-2%		Тенге			593 374					
	Итого		Тенге			32 764 531					
	Итого с понижающим коэффициентом К= 0,95		Тенге			31 126 305					
	Налог на добавленную стоимость 12%		Тенге			3 735 157					
	ИТОГО		Тенге			34 861 461					

Сдал: ПОДРЯДЧИК
ТОО "ГрадСтройСервис"

Директор_____ Касымов Б.А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "ҚАЗАҚЖОБАҚҰРЫЛЫС"

ГИП _____ Умербеков О.

Принял: ЗАКАЗЧИК
КГУ "Аральский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Руководитель_____ Есжанов Ш.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Akbozat LTD"

Эксперт_____ Доспанов Б.