Заказчик: ТОО «АлемСтрой-1»
Подрядчик: ТОО «DaRKam Construction»
Договор: № 54 от 03.06.2016 г.
Объект: Благоустройство улицы 19 школы, Шекти Тилеу Жолдыаяк и Батырлар в городе Туркестан (уличное освещение и тротуар)

АКТ
приемки выполненных работ
за июль месяц 2016 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживающих машины)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Покрытие								
1	Е0101-24-2	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м КОРЫТО ПОД АВТОДОРОЖНЫЕ ПОКРЫТИЯ**	846,2	9,24	9,24	7823	7823	2464	--	--
		м3		--	3,00	--	2540	97	0,01	10
2	Е0101-24-10 К=2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м С10 ДО 30М	846,15	15,82	15,82	13387	13387	4216	--	--
		м3		--	5,14	--	4346	97	0,02	17
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			21210	21210			--
			Тенге			--	6886			26
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			21210				
	Всего заработная плата -		Тенге				6886			
		Накладные расходы -	Тенге			6680				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1002			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1673				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			29563				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							30
		Сметная заработная плата -	Тенге				7888			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			29563				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							30
		Сметная заработная плата -	Тенге				7888			
		РАЗДЕЛ 2. НА ВКЛЮЧИТЬ								
		ПЛИТОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ ТИП-1 S=5443 м2								
3	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси 12 СМ	214,7149	1705,88	73,75	366279	15836	9438	0,14	31
		м3		21,38	11,67	4591	2506	133	0,04	9

15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщиной 7см								
			98	1409,76	68,13	138157	6677	4450	0,14	14
		м3		21,38	12,76	2095	1251	133	0,04	4
5	Е0127-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком								
			1024,73	100,06	42,08	102534	43121	98442	0,38	390
		м2		57,38	14,85	58799	15217	133	0,07	74
6	С143003-32 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН	Плиты тротуарные из тяжелого бетона В30-35 /ГОСТ 17608-91/, толщина 50 мм								
			1024,73	1100,00	--	1127203	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий								
			1466	391,29	6,63	573632	9721	215327	0,70	1023
		м		108,68	1,76	159325	2575	133	0,01	9
8	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300марки БР100,20,8								
			23,46	24000,00	--	563040	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2870845	75354			1459
			Тенге			224810	21549			96
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2870845				
	Материалы -		Тенге			27414				
	Всего заработная плата -		Тенге				246359			
	Местные материалы -		Тенге			2543267				
		Накладные расходы -	Тенге			327657				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							164
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				49149			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			191910				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3390412				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1719
		Сметная заработная плата -	Тенге				295507			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3390412				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1719
		Сметная заработная плата -	Тенге				295507			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			2892055	96564			1459
			Тенге			224810	28435			123

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2892055				
	Материалы -		Тенге			27414				
	Всего заработная плата -		Тенге				253245			
	Местные материалы -		Тенге			2543267				
		Накладные расходы -	Тенге			334336				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							167
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				50150			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			193583				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3419974				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1749
		Сметная заработная плата -	Тенге				303395			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			3419974				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1749
		Сметная заработная плата -	Тенге				303395			
		ИТОГО				3 419 974				
		Оборудование				0				
		итого				3 419 974				
		временные здания и сооружения 1,5%				51 300				
		итого				3 471 274				
		доп.затраты на зимнее время 0,7%				24 299				
		затраты на выслугу лет 1%				34 713				
		затраты на доп. отпуска 0,4%				13 885				
		Итого				3 544 170				
		Оборудование				0				
		итого в базовых ценах				3 544 170				
		итого в текущих ценах к=2,5574194				9 063 929				
		налоги, сборы, платежи 2%				181 279				
		итого				9 245 208				
		итого с понижающим коэф-0,95100119005				8 792 204				
		НДС 12%				1 055 064				
		итого				9847267,84				

Заказчик
Директор ТОО «АлемСтрой-1»
Торемуратов К.Е.

Подрядчик
Директор ТОО «DaRKam Construction»
Мишев С.Т.