**Генподрядчик: ТОО "Корпорация Алем-құрылыс"**
**Субподрядчик: ТОО "АлиПроектConstruction"**

**Наименование объекта -Капитальный ремонт теплоснабжения школы-лицея №42 в селе Аманкельды Сырдарьинского района Кызылординской области**
**Договор №33 от 17.06.2022г**

# Акт №1
## Выполненных работ за август месяц 2022г.

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1
АС

Составлен(а) 2 кв. 2021г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Демонтаж** | | | | | | | | | | |
| 1 | Е11-460401-1103<br>1146-0401-1103<br>РСНБ РК 2015 | **Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка** | м2 | 4,62 | | 1216,00 | 186,92 | 5617,92 | 863,57 | -- | 4369,70 | 10786,63 |
| | | *НР - 84%; СП - 8%* | | | | 1029,08 | 96,90 | 4754,35 | 447,68 | | 799,01 | |
| 2 | Е11-460401-1102<br>1146-0401-1102<br>РСНБ РК 2015 | **Заполнение оконных проемов деревянное без подоконных досок. Разборка** | м2 | 3,6 | | 1897,81 | 186,92 | 6832,12 | 672,91 | -- | 5466,76 | 13282,79 |
| | | *НР - 84%; СП - 8%* | | | | 1710,89 | 96,90 | 6159,20 | 348,84 | | 983,91 | |
| 3 | Е12-070101-0209<br>1207-0101-0209<br>РСНБ РК 2015 | **Полы асфальтобетонные. Разборка покрытия** | м2 | 36 | | 627,28 | 148,52 | 22582,08 | 5346,72 | -- | 14275,18 | 39805,84 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 478,76 | 71,98 | 17235,36 | 2591,28 | | 2948,58 | |
| 4 | Е11-460201-0802<br>1146-0201-0802<br>РСНБ РК 2015 | **Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей** | м2 | 100,53 | | 239,15 | -- | 24041,75 | -- | -- | 20195,07 | 47775,77 |
| | | *НР - 84%; СП - 8%* | | | | 239,15 | -- | 24041,75 | -- | | 3538,95 | |
| 5 | Е12-120104-0501<br>1212-0104-0501<br>РСНБ РК 2015 | **Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов** | м2 | 15 | | 186,54 | -- | 2798,10 | -- | -- | 2014,63 | 5197,75 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 186,54 | -- | 2798,10 | -- | | 385,02 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | | | | | | **116848,78** |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Монтаж** | | | | | | | | | | |
| | | **ПОЛЫ** | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Е11-110101-1303<br>1111-0101-1303<br>РСНБ РК 2015 К=2 | Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство | м2 покрытия | 36 | 3206,19 | 319,56 | 115422,84 | 11504,16 | 81782,28 | 24678,84 | 151309,81 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 614,90 | 114,38 | 22136,40 | 4117,68 | | 11208,13 | |
| 19 | Е11-110101-0209<br>1111-0101-0209<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 14 | Слои подстилающие бетонные. Устройство | м3 подстилающего слоя | 3,04778 | 27503,47 | 7,20 | 83824,53 | 21,94 | 70985,63 | 12047,93 | 103542,26 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 4205,34 | -- | 12816,95 | -- | | 7669,80 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | Тенге | | | | | | | | 254852,07 |
| | | **РАЗДЕЛ 3.Отделка помещений** | | | | | | | | | |
| 23 | Е11-150203-0502<br>1115-0203-0502<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором | м2 оштукатуриваемой поверхности | 36 | 750,09 | 7,24 | 27003,24 | 260,64 | 5261,40 | 17293,25 | 47840,21 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 596,70 | 3,76 | 21481,20 | 135,36 | | 3543,72 | |
| 24 | Е11-150401-0201<br>1115-0401-0201<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 36 | 113,99 | 0,87 | 4103,64 | 31,32 | 266,76 | 3056,54 | 7733,00 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 105,71 | 0,42 | 3805,56 | 15,12 | | 572,81 | |
| | | **Стены** | | | | | | | | | |
| 25 | Е11-150203-0201<br>1115-0203-0201<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое | м2 оштукатуриваемой поверхности | 64,53 | 1316,95 | 81,57 | 84982,78 | 5263,71 | 22045,38 | 49577,62 | 145325,24 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 893,75 | 66,61 | 57673,69 | 4298,34 | | 10764,83 | |
| 26 | Е11-150401-0201<br>1115-0401-0201<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 64,53 | 113,99 | 0,87 | 7355,77 | 56,14 | 478,16 | 5478,86 | 13861,40 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 105,71 | 0,42 | 6821,47 | 27,10 | | 1026,77 | |
| | | **Кровля** | | | | | | | | | |
| 27 | Е12-080101-0201<br>1208-0101-0201<br>РСНБ РК 2015 | Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий | м2 кровли | 72 | 182,69 | 0,23 | 13153,68 | 16,56 | -- | 9458,73 | 24421,40 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 182,46 | -- | 13137,12 | -- | | 1808,99 | |
| 28 | Е11-120101-1303<br>1112-0101-1303<br>РСНБ РК 2015<br>К=0,8 | Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой. Демонтаж | м2 утепляемого покрытия | 20 | 518,25 | 43,35 | 10364,92 | 867,00 | -- | 8939,75 | 20849,04 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 474,90 | 10,96 | 9497,92 | 219,20 | | 1544,37 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | Тенге | | | | | | | | 260030,29 |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | Тенге | | | | | | | | 631731,14 |

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2

ТМ

Составлен(а) 2 кв. 2021г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладным и расходами |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Тепломеханическая часть** | | | | | | | | | | |
| 7 | **Е11-160401-0212 1116-0401-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 К=0,4** | **Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 400 мм. Прокладка** | **м трубопровода** | **2** | | **1896,82** | **182,25** | **3793,64** | **364,50** | **--** | **2544,25** | **6844,92** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **1714,57** | **52,27** | **3429,14** | **104,54** | | **507,03** | |
| 8 | **Е11-160401-0209 1116-0401-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 К=0,4** | **Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 250 мм. Прокладка** | **м трубопровода** | **1** | | **1261,70** | **95,08** | **1261,70** | **95,08** | **--** | **858,72** | **2290,05** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **1166,62** | **26,05** | **1166,62** | **26,05** | | **169,63** | |
| | | **ГАЗОХОДЫ** | | | | | | | | | | |
| 9 | **Е11-160401-0212 1116-0401-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6** | **Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 400 мм. Прокладка** | **м трубопровода** | **2** | | **33063,52** | **455,64** | **66127,04** | **911,28** | **56642,90** | **6360,61** | **78286,66** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **4286,43** | **130,66** | **8572,86** | **261,32** | | **5799,01** | |
| 10 | **Е11-160401-0209 1116-0401-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6** | **Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 250 мм. Прокладка** | **м трубопровода** | **1** | | **17877,00** | **237,70** | **17877,00** | **237,70** | **14722,76** | **2146,80** | **21625,70** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **2916,54** | **65,12** | **2916,54** | **65,12** | | **1601,90** | |
| 11 | **Е11-160401-0212 1116-0401-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6** | **Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 400 мм. Прокладка** | **м трубопровода** | **0,55** | | **5299,47** | **455,64** | **2914,71** | **250,60** | **306,57** | **1749,17** | **5036,99** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **4286,43** | **130,66** | **2357,54** | **71,86** | | **373,11** | |
| 12 | **Е11-160401-0205 1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11** | **Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка** | **м трубопровода** | **1,3** | | **4391,46** | **75,94** | **5708,90** | **98,73** | **4172,86** | **1060,24** | **7310,68** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **1105,62** | **27,12** | **1437,31** | **35,26** | | **541,53** | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Е11-130301-1703<br>1113-0301-1703<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 17<br>К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-811 | м2 | 9,5 | 664,51 | 3,79 | 6312,84 | 36,00 | 5924,20 | 258,00 | 7096,51 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 37,12 | 0,60 | 352,64 | 5,70 | | 525,67 | |
| 14 | Е11-180401-0101<br>1118-0401-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 17 | Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,1 м3. Установка | бак | 2 | 15996,84 | 699,39 | 31993,68 | 1398,78 | 20679,34 | 7503,73 | 42657,20 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 4957,78 | 253,14 | 9915,56 | 506,29 | | 3159,79 | |
| 15 | Е11-181001-0103<br>1118-1001-0103<br>РСНБ РК 2015 | Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка | фильтр | 1 | 1591,45 | 238,19 | 1591,45 | 238,19 | 18,54 | 1019,00 | 2819,29 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1334,72 | 80,57 | 1334,72 | 80,57 | | 208,84 | |
| 16 | С1245-601-0905<br>245-601-0905 РСНБ<br>РК 2015 | Устройства противонакипные магнитные резьбовые, диаметром 40 | шт. | 1 | 14354,00 | -- | 14354,00 | -- | 14354,00 | -- | 15502,32 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1148,32 | |
| 17 | Е11-180601-0102<br>1118-0601-0102<br>РСНБ РК 2015 | Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 159 мм. Установка | шт. | 2 | 22356,24 | 228,44 | 44712,48 | 456,89 | 23114,72 | 15329,20 | 64845,01 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 10570,44 | 74,84 | 21140,87 | 149,68 | | 4803,33 | |
| 18 | Е12-150101-0909<br>1215-0101-0909<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы внутренние из стальных труб диаметром до 100 мм. Смена | м трубопровода | 15 | 9717,82 | 92,97 | 145767,30 | 1394,55 | 94915,05 | 35808,37 | 196101,73 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 3297,18 | 18,41 | 49457,70 | 276,15 | | 14526,05 | |
| 19 | С1241-102-0177<br>241-102-0177 РСНБ<br>РК 2015 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм | м | 15 | 2679,00 | -- | 40185,00 | -- | 40185,00 | -- | 43399,80 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3214,80 | |
| 20 | Е12-150101-0908<br>1215-0101-0908<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы внутренние из стальных труб диаметром до 80 мм. Смена | м трубопровода | 4 | 7009,11 | 67,35 | 28036,44 | 269,40 | 17307,00 | 7559,71 | 38443,84 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2615,01 | 9,89 | 10460,04 | 39,56 | | 2847,69 | |
| 21 | С1241-102-0161<br>241-102-0161 РСНБ<br>РК 2015 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм | м | 4 | 1939,00 | -- | 7756,00 | -- | 7756,00 | -- | 8376,48 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 620,48 | |
| 22 | Е11-190501-0101<br>1119-0501-0101<br>РСНБ РК 2015 | Клапаны предохранительные, диаметр до 50 мм. Установка | клапан | 4 | 6900,27 | 263,58 | 27601,08 | 1054,32 | 13561,48 | 9607,91 | 40185,71 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 3246,32 | 89,76 | 12985,28 | 359,04 | | 2976,72 | |
| 23 | С1242-309-0504<br>242-309-0504 РСНБ<br>РК 2015 | Клапан предохранительный латунный муфтовый, пружинный, регулируемый, прямого действия, Т до +150°С, PN 16 ГОСТ 31294-2005 DN 32 | шт. | 4 | 19577,00 | -- | 78308,00 | -- | 78308,00 | -- | 84572,64 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 6264,64 | |
| 24 | Е11-130301-1421<br>1113-0301-1421<br>РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой | м2 | 5 | 109,91 | 3,44 | 549,55 | 17,20 | 422,35 | 80,82 | 680,80 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 22,00 | 0,45 | 110,00 | 2,25 | | 50,43 | |
| 25 | Е11-130301-0406<br>1113-0301-0406<br>РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 5 | 96,70 | 2,67 | 483,50 | 13,35 | 219,55 | 181,51 | 718,21 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 50,12 | 0,30 | 250,60 | 1,50 | | 53,20 | |
| 26 | Е11-260101-0101<br>1126-0101-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 21 | Трубопроводы. Изоляция конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем | м3 изоляции | 0,28 | 81976,02 | 2176,26 | 22953,29 | 609,36 | 7138,59 | 11155,95 | 36837,98 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 54304,80 | 1032,24 | 15205,34 | 289,03 | | 2728,74 | |
| 27 | С1234-301-0121<br>234-301-0121 РСНБ<br>РК 2015 | Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 20 до 30 мм, плотностью 80 кг/м3 диаметром 108 мм | м | 15 | 1707,00 | -- | 25605,00 | -- | 25605,00 | -- | 27653,40 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2048,40 | |
| 28 | С1234-301-0119<br>234-301-0119 РСНБ<br>РК 2015 | Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 20 до 30 мм, плотностью 80 кг/м3 диаметром 89 мм | м | 4 | 1472,00 | -- | 5888,00 | -- | 5888,00 | -- | 6359,04 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 471,04 | |
| 29 | Е11-260301-0401<br>1126-0301-0401<br>РСНБ РК 2015 | Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ) | м2 поверхности покрытия изоляции | 10 | 4213,27 | 30,61 | 42132,70 | 306,10 | 10631,20 | 22554,43 | 69862,10 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 3119,54 | 13,02 | 31195,40 | 130,20 | | 5174,97 | |
| 30 | С1261-105-0190<br>261-105-0190 РСНБ<br>РК 2015 | Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В | 1000 м2 | 0,0115 | 419709,00 | -- | 4826,65 | -- | 4826,65 | -- | 5212,78 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 386,13 | |
| 31 | Е11-160601-0103<br>1116-0601-0103<br>РСНБ РК 2015 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка | м2 поверхности покрытия изоляции | 4 | 4335,21 | 286,47 | 17340,84 | 1145,88 | 1894,96 | 10486,80 | 30053,85 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 3575,00 | 66,25 | 14300,00 | 265,00 | | 2226,21 | |
| 32 | С1242-103-0302<br>242-103-0302 РСНБ<br>РК 2015 | Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 80 | шт. | 4 | 50849,00 | -- | 203396,00 | -- | 203396,00 | -- | 219667,68 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 16271,68 | |
| | | тепловой узел | | | | | | | | | |
| 33 | Е11-160601-0103<br>1116-0601-0103<br>РСНБ РК 2015 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка | шт. | 14 | 4335,21 | 286,47 | 60692,94 | 4010,58 | 6632,36 | 36703,80 | 105188,48 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 3575,00 | 66,25 | 50050,00 | 927,50 | | 7791,74 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | С1242-101-0303<br>242-101-0303 РСНБ РК 2015 | Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 100 | шт. | 2 | 28962,00 | -- | 57924,00 | -- | 57924,00 | -- | 62557,92 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4633,92 | |
| 35 | С1241-116-0210<br>241-116-0210 РСНБ РК 2015 | Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм | шт. | 4 | 2590,00 | -- | 10360,00 | -- | 10360,00 | -- | 11188,80 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 828,80 | |
| 36 | С1242-101-0302<br>242-101-0302 РСНБ РК 2015 | Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 80 | шт. | 12 | 20265,00 | -- | 243180,00 | -- | 243180,00 | -- | 262634,40 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 19454,40 | |
| 37 | С1241-116-0209<br>241-116-0209 РСНБ РК 2015 | Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм | шт. | 24 | 2030,00 | -- | 48720,00 | -- | 48720,00 | -- | 52617,60 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3897,60 | |
| 38 | Е11-160601-0102<br>1116-0601-0102 РСНБ РК 2015 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка | шт. | 21 | 2419,05 | 123,63 | 50800,05 | 2596,23 | 5757,57 | 31013,69 | 88358,84 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2021,25 | 29,92 | 42446,25 | 628,32 | | 6545,10 | |
| 39 | С1242-301-0402<br>242-301-0402 РСНБ РК 2015 | Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч9п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 32 | шт. | 6 | 4012,00 | -- | 24072,00 | -- | 24072,00 | -- | 25997,76 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1925,76 | |
| 40 | С1241-116-0305<br>241-116-0305 РСНБ РК 2015 | Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 32 мм | шт. | 12 | 1168,00 | -- | 14016,00 | -- | 14016,00 | -- | 15137,28 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1121,28 | |
| 41 | С1242-301-0401<br>242-301-0401 РСНБ РК 2015 | Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч9п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 25 | шт. | 7 | 3052,00 | -- | 21364,00 | -- | 21364,00 | -- | 23073,12 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1709,12 | |
| 42 | С1241-116-0304<br>241-116-0304 РСНБ РК 2015 | Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм | шт. | 14 | 741,00 | -- | 10374,00 | -- | 10374,00 | -- | 11203,92 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 829,92 | |
| 43 | С1242-301-1201<br>242-301-1201 РСНБ РК 2015 | Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15 | шт. | 5 | 858,00 | -- | 4290,00 | -- | 4290,00 | -- | 4633,20 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 343,20 | |
| 44 | С1241-116-0302<br>241-116-0302 РСНБ РК 2015 | Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 15 мм | шт. | 10 | 455,00 | -- | 4550,00 | -- | 4550,00 | -- | 4914,00 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 364,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | С1242-304-0205<br>242-304-0205 РСНБ РК 2015 | Клапан обратный чугунный подъемный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 25, марки16кч9нж ГОСТ 33423-2015 DN 80 | шт. | 2 | 39086,00 | -- | 78172,00 | -- | 78172,00 | -- | 84425,76 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 6253,76 | |
| 46 | С1242-304-0201<br>242-304-0201 РСНБ РК 2015 | Клапан обратный чугунный подъемный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 25, марки16кч9нж ГОСТ 33423-2015 DN 32 | шт. | 1 | 10003,00 | -- | 10003,00 | -- | 10003,00 | -- | 10803,24 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 800,24 | |
| 47 | Е11-181101-0104<br>1118-1101-0104<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 17 | Термометры в оправе прямые или угловые. Установка | комплект | 6 | 533,42 | -- | 3200,49 | -- | 424,50 | 1998,72 | 5615,14 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 462,67 | -- | 2775,99 | -- | | 415,94 | |
| 48 | Прайс<br>СТПРАЙС | Термометры прямые в оправе П4-1-160-66 | шт. | 6 | 1457,14 | -- | 8742,84 | -- | 8742,84 | -- | 9442,27 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 699,43 | |
| 49 | Е11-181101-0102<br>1118-1101-0102<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 17 | Манометры с трехходовым краном. Установка | комплект | 2 | 2778,68 | -- | 5557,35 | -- | 4853,08 | 507,08 | 6549,58 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 352,14 | -- | 704,27 | -- | | 485,15 | |
| 50 | С1242-207-4001<br>242-207-4001 РСНБ РК 2015 | Кран латунный регулирующий трехходовой, для систем отопления, Т до +150°С, PN 10, марки КРТПП ГОСТ 21345-2005 DN 15 | шт. | 6 | 3185,00 | -- | 19110,00 | -- | 19110,00 | -- | 20638,80 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1528,80 | |
| 51 | Е11-160601-0103<br>1116-0601-0103<br>РСНБ РК 2015 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка | шт. | 2 | 4335,21 | 286,47 | 8670,42 | 572,94 | 947,48 | 5243,40 | 15026,93 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 3575,00 | 66,25 | 7150,00 | 132,50 | | 1113,11 | |
| 52 | С1242-308-0103<br>242-308-0103 РСНБ РК 2015 | Клапан предохранительный чугунный фланцевый сбросной быстродействующий с мембранным (диафрагменным) приводом, для водоснабжения, Т до +80°С, PN 10/16/25 ГОСТ 31294-2005 DN 80 | шт. | 2 | 810316,00 | -- | 1620632,00 | -- | 1620632,00 | -- | 1750282,56 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 129650,56 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | | | | | 3632730,97 |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | | | | | | 3632730,97 |

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-3

ЭО

Составлен(а) 2 кв. 2021г.

| № | Шифр норм, | Наименование работ и затрат | Единица | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладным |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |

| п/п | код ресурса | Наименование работ и затрат | измерения | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | Накладными и расходами |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Демонтаж существующих оборудований** | | | | | | | | | | |
| 1 | Ц13-080206-3001 1308-0206-3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17К=0,3 | Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения. Монтаж оборудования | шт. | | 8 | 415,64 | 143,08 | 3325,09 | 1144,64 | -- | 1912,07 | 5656,13 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 272,56 | 59,40 | 2180,45 | 475,20 | | 418,97 | |
| 2 | Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015 К=0,3 | Прибор или аппарат. Установка | шт. | | 2 | 139,86 | -- | 279,72 | -- | -- | 201,40 | 519,61 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 139,86 | -- | 279,72 | -- | | 38,49 | |
| 3 | Е11-210502-0101 1121-0502-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16К=0,3 | Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене | шкаф | | 1 | 337,98 | 36,12 | 337,98 | 36,12 | -- | 228,01 | 611,27 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 301,86 | 14,82 | 301,86 | 14,82 | | 45,28 | |
| 4 | Е12-170101-0601 1217-0101-0601 РСНБ РК 2015 | Кабель. Демонтаж | м | | 108 | 101,27 | 0,24 | 10937,16 | 25,92 | -- | 7866,20 | 20307,63 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 101,03 | 0,13 | 10911,24 | 14,04 | | 1504,27 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | Тенге | | | | | | | | | 27094,64 |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Электрооборудование, электроосвещение** | | | | | | | | | | |
| 5 | Е11-210502-0101 1121-0502-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене | шкаф | | 1 | 5110,50 | 120,40 | 5110,50 | 120,40 | 1636,10 | 2450,46 | 8165,83 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 3354,00 | 49,41 | 3354,00 | 49,41 | | 604,88 | |
| 6 | С1247-201-0134 247-201-0134 РСНБ РК 2015 | Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-6 IP41 | шт. | | 1 | 1462,00 | -- | 1462,00 | -- | 1462,00 | -- | 1578,96 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 116,96 | |
| 7 | Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015 | Прибор или аппарат. Установка | шт. | | 8 | 1566,95 | -- | 12535,60 | -- | 103,60 | 8951,04 | 23205,57 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 1554,00 | -- | 12432,00 | -- | | 1718,93 | |
| 8 | С1247-204-1651 247-204-1651 РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С" | шт. | | 1 | 1535,00 | -- | 1535,00 | -- | 1535,00 | -- | 1657,80 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 122,80 | |
| 9 | С1247-204-1610 247-204-1610 РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С" | шт. | | 5 | 454,00 | -- | 2270,00 | -- | 2270,00 | -- | 2451,60 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 181,60 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ | Выключатель автоматический типа АП50Б-2МТ 2,5А | шт. | 1 | 4961,57 | -- | 4961,57 | -- | 4961,57 | -- | 5358,50 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 396,93 | |
| 11 | ПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ | Выключатель автоматический типа АП50Б-2МТ 6,3А | шт. | 1 | 4644,64 | -- | 4644,64 | -- | 4644,64 | -- | 5016,21 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 371,57 | |
| 12 | Ц13-080301-1101 1308-0301-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Тахогенераторы, масса до 40 кг. Установка | шт. | 1 | 11028,93 | 6025,40 | 11028,93 | 6025,40 | 341,53 | 5406,83 | 17750,62 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 4662,00 | 2847,48 | 4662,00 | 2847,48 | | 1314,86 | |
| 13 | ПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ | Бензиновый генератор ALTECO APG 2700 (N) | шт. | 1 | 88202,68 | -- | 88202,68 | -- | 88202,68 | -- | 95258,89 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 7056,21 | |
| 14 | Ц13-080305-1301 1308-0305-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования | шт. | 1 | 1750,14 | 178,14 | 1750,14 | 178,14 | 18,00 | 1171,20 | 3155,04 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 1554,00 | 72,66 | 1554,00 | 72,66 | | 233,71 | |
| 15 | С1247-203-0107 247-203-0107 РСНБ РК 2015 | Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30 | шт. | 1 | 14535,00 | -- | 14535,00 | -- | 14535,00 | -- | 15697,80 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1162,80 | |
| 16 | Ц13-080201-0702 1308-0201-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами | м кабеля | 108 | 792,67 | 472,55 | 85608,36 | 51035,40 | 11953,44 | 28537,14 | 123277,14 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 209,44 | 157,55 | 22619,52 | 17015,40 | | 9131,64 | |
| 17 | С1243-106-0501 243-106-0501 РСНБ РК 2015 | Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 | км | 0,108 | 222611,00 | -- | 24041,99 | -- | 24041,99 | -- | 25965,35 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1923,36 | |
| 18 | Е12-170101-2102 1217-0101-2102 РСНБ РК 2015 | Светильники с лампами люминесцентными. Смена | шт. | 15 | 2444,90 | 1,93 | 36673,50 | 28,95 | -- | 26394,88 | 68113,85 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 2442,97 | 1,00 | 36644,55 | 15,00 | | 5045,47 | |
| 19 | С1247-101-0123 247-101-0123 РСНБ РК 2015 | Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 46-2х36-701/702 Norma | шт. | 5 | 8381,00 | -- | 41905,00 | -- | 41905,00 | -- | 45257,40 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 3352,40 | |
| 20 | С1247-101-0113 247-101-0113 РСНБ РК 2015 | Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО01-18-001 | шт. | 3 | 2138,00 | -- | 6414,00 | -- | 6414,00 | -- | 6927,12 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 513,12 | |
| 21 | С1247-101-0120 247-101-0120 РСНБ РК 2015 | Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 46-4х18-701/702 Norma | шт. | 7 | 9667,00 | -- | 67669,00 | -- | 67669,00 | -- | 73082,52 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5413,52 | |
| 22 | Е12-170101-1802 1217-0101-1802 РСНБ РК 2015 | **Лампы люминесцентные. Смена** | шт. | 15 | 174,03 | -- | 2610,45 | -- | -- | 1879,52 | 4849,17 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 174,03 | -- | 2610,45 | -- | | 359,20 | |
| 23 | ПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ | **Лампы компактная светодиодные на 3 Вт, цоколь Е27, Р45 3W** | шт. | 3 | 496,34 | -- | 1489,02 | -- | 1489,02 | -- | 1608,14 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 119,12 | |
| 24 | ПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ | **Лампы компактная светодиодные на 4 Вт, цоколь Е27, Ecolite G45 4W** | шт. | 2 | 342,43 | -- | 684,86 | -- | 684,86 | -- | 739,65 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 54,79 | |
| 25 | ПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ | **Лампы компактная люминесцентная на 20 Вт, цоколь Е27 Spiral-TINI** | шт. | 3 | 828,75 | -- | 2486,25 | -- | 2486,25 | -- | 2685,15 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 198,90 | |
| 26 | ПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ | **Лампы компактная люминесцентная на 45 Вт, цоколь Е40, КЛЛ Spiral 45W** | шт. | 7 | 5828,57 | -- | 40799,99 | -- | 40799,99 | -- | 44063,99 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3264,00 | |
| 27 | Е12-170101-2201 1217-0101-2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | **Выключатели, розетки. Смена** | шт. | 4 | 331,38 | -- | 1325,52 | -- | -- | 954,37 | 2462,29 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 331,38 | -- | 1325,52 | -- | | 182,39 | |
| 28 | С1247-212-0201 247-212-0201 РСНБ РК 2015 | **Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20** | шт. | 4 | 286,00 | -- | 1144,00 | -- | 1144,00 | -- | 1235,52 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 91,52 | |
| 29 | Ц13-080206-3001 1308-0206-3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | **Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения. Монтаж оборудования** | шт. | 8 | 3505,34 | 476,93 | 28042,72 | 3815,44 | -- | 18584,12 | 50356,99 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 3028,41 | 198,00 | 24227,28 | 1584,00 | | 3730,15 | |
| 30 | ПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ | **Коробка кабельная ответвительная типа У409 У3** | шт. | 8 | 588,32 | -- | 4706,56 | -- | 4706,56 | -- | 5083,08 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 376,52 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | | | | | | **635004,18** |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **662099** |
| | | Итого по акту | Тенге | | | | | | | | 4926561 |
| | | Оборудование | Тенге | | | | | | | | |
| | | Итого по акту без оборудование | Тенге | | | | | | | | 4926561 |
| | | Временные здания и сооружения 1,2% | Тенге | | | | | | | | 59119 |
| | | Итого с временными зданиями и сооружениями | Тенге | | | | | | | | 4985680 |
| | | Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35% | Тенге | | | | | | | | 67307 |
| | | Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска | Тенге | | | | | | | | 339353 |
| | | Итого с доп.затратами | Тенге | | | | | | | | 5392340 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Непредвиденные работы и затраты-2% | Тенге | | | | | | | | | 101060 |
| | | Итого с непредвиденными работами и затратами | Тенге | | | | | | | | | 5493399 |
| | | Итого с понижающим коэффициентом К=0,95 | Тенге | | | | | | | | | 5218730 |
| | | Налог на добавленную стоимость - 12 % | Тенге | | | | | | | | | 626248 |
| | | Итого с НДС | Тенге | | | | | | | | | 5844977 |

**Генподрядчик: ТОО "Корпорация Алем-құрылыс"**

**Директор_____Сейтмуратов Р.Е.**

**Субподрядчик: ТОО "АлиПроектConstruction"**

**Директор_____Умирзакова Б.А.**