Форма-2В

одрядчик: ТОО "Корпорация Алем-құрылыс"
одрядчик: ТОО "АлиПроектConstruction"
ект: "Строительство бани при центре ресоциализации, оказавшихся в трудной жизненной ситуации в г.Кызылорда, пос.Тасбугет, ул.Баймаганбетова №7"
овор: № 26/09 от 08.08.2022г.

АКТ №2
выполненных работ за декабрь месяц 2022 года

тавлена 2кв.2019г

.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (2-1-1)					
		Стены					
	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**43,2000**		**10528,11**	**454814,37**
		Итого оплата труда:				**4947,34**	**213725,09**
		Итого эксплуатация машин:				**2357,60**	**101848,32**
		Итого материалов:				**3716,77**	**160564,49**
		Накладные расходы	%	93		4601,03	198764,33
		Сметная прибыль	%	8		1210,33	52286,30
		Сметная стоимость:				**16339,47**	**705865,00**
2	**1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**8,3500**		**10272,03**	**85771,45**
		Итого оплата труда:				**4790,38**	**39999,67**
		Итого эксплуатация машин:				**2357,60**	**19685,96**
		Итого материалов:				**3617,65**	**30207,38**
			%	93		4455,05	37199,70

2	3	4	5	6	7	8
	Сметная прибыль	%	8		1178,17	9837,69
	Сметная стоимость:				**15905,25**	**132808,84**
1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**5,8200**		**1855,36**	**10798,18**
	Итого оплата труда:				**1300,65**	**7569,77**
	Итого эксплуатация машин:				**242,24**	**1409,86**
	Итого материалов:				**363,18**	**2113,73**
	Накладные расходы	%	93		1209,60	7039,88
	Сметная прибыль	%	8		245,20	1427,04
	Сметная стоимость:				**3310,16**	**19265,10**
2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**	**20,7463**		**28651,00**	**594403,04**
	Сметная прибыль	%	8		2292,08	47552,24
	Сметная стоимость:				**30943,08**	**641955,29**
1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0,0584**		**283622,61**	**16563,56**
	Итого оплата труда:				**62311,56**	**3639,00**
	Итого эксплуатация машин:				**2164,41**	**126,40**
	Итого материалов:				**219813,00**	**12837,08**
	Накладные расходы	%	93		57949,75	3384,27
	Сметная прибыль	%	8		27325,79	1595,83
	Сметная стоимость:				**368898,15**	**21543,65**
			Перемычки			
1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**32,0000**		**443,56**	**14194,02**
	Итого оплата труда:				**211,87**	**6779,71**
	Итого эксплуатация машин:				**247,53**	**7920,93**
	Итого материалов:				**37,23**	**1191,36**
	Накладные расходы	%	118		250,00	8000,06
	Сметная прибыль	%	8		55,49	1775,53
	Сметная стоимость:				**749,05**	**23969,60**

	2	3	4	5	6	7	8
7	**2104-0105-9901 РСНБ РК 2015**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**0,7520**		**71465,00**	**53741,68**
		Сметная прибыль	%	8		5717,20	4299,33
		Сметная стоимость:				**77182,20**	**58041,01**
				Перекрытия			
8	**1107-0504-0106 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**4,0000**		**5625,87**	**22503,48**
		Итого оплата труда:				**3503,63**	**14014,51**
		Итого эксплуатация машин:				**1270,20**	**5080,82**
		Итого материалов:				**1123,77**	**4495,06**
		Накладные расходы	%	118		4134,28	16537,12
		Сметная прибыль	%	8		780,81	3123,25
		Сметная стоимость:				**10540,96**	**42163,85**
9	**1107-0504-0105 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**1,0000**		**3737,58**	**3737,58**
		Итого оплата труда:				**2242,67**	**2242,67**
		Итого эксплуатация машин:				**952,97**	**952,97**
		Итого материалов:				**741,84**	**741,84**
		Накладные расходы	%	118		2646,35	2646,35
		Сметная прибыль	%	8		510,71	510,71
		Сметная стоимость:				**6894,64**	**6894,64**
10	**2104-0108-9902 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 6 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**29,4000**		**5415,00**	**159201,00**
		Сметная прибыль	%	8		433,20	12736,08
		Сметная стоимость:				**5848,20**	**171937,08**
11	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0022**		**220525,00**	**489,57**
		Сметная прибыль	%	8		17642,00	39,17
		Сметная стоимость:				**238167,00**	**528,73**
				Кровля			
12	**1112-0101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	**м2 утепляемого покрытия**	**31,0800**		**862,98**	**26821,30**

2	3	4	5	6	7	8
	Итого оплата труда:				**500,94**	**15569,31**
	Итого эксплуатация машин:				**50,56**	**1571,27**
	Итого материалов:				**322,78**	**10031,86**
	Накладные расходы	%	92		460,87	14323,77
	Сметная прибыль	%	8		105,91	3291,61
	Сметная стоимость:				**1429,75**	**44436,68**
2111-0101-0104 РСНБ РК 2015	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**6,0824**		**18201,00**	**110704,96**
	Сметная прибыль	%	8		1456,08	8856,40
	Сметная стоимость:				**19657,08**	**119561,36**
1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**31,0800**		**191,02**	**5936,89**
	Итого оплата труда:				**35,89**	**1115,32**
	Итого эксплуатация машин:				**0,52**	**16,22**
	Итого материалов:				**154,86**	**4813,02**
	Накладные расходы	%	94		33,73	1048,40
	Сметная прибыль	%	8		17,98	558,82
	Сметная стоимость:				**242,73**	**7544,11**
1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**31,0800**		**619,57**	**19256,19**
	Итого оплата труда:				**233,89**	**7269,35**
	Итого эксплуатация машин:				**99,33**	**3087,32**
	Итого материалов:				**310,28**	**9643,56**
	Накладные расходы	%	92		215,18	6687,80
	Сметная прибыль	%	8		66,78	2075,52
	Сметная стоимость:				**901,53**	**28019,51**
1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=10	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701**	**м2 стяжки**	**31,0800**		**169,51**	**5268,46**
	Итого оплата труда:				**11,48**	**356,74**
	Итого эксплуатация машин:				**14,70**	**457,00**
	Итого материалов:				**147,03**	**4569,79**
	Накладные расходы	%	92		10,56	328,20
	Сметная прибыль	%	8		14,41	447,73
	Сметная стоимость:				**194,48**	**6044,39**

2	3	4	5	6	7	8
1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Армирование стяжки**	**т металлических изделий**	**0,1520**		**283622,61**	**43110,64**
	Итого оплата труда:				**62311,56**	**9471,36**
	Итого эксплуатация машин:				**2164,41**	**328,99**
	Итого материалов:				**219813,00**	**33411,58**
	Накладные расходы	%	93		57949,75	8808,36
	Сметная прибыль	%	8		27325,79	4153,52
	Сметная стоимость:				**368898,15**	**56072,52**
1110-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Стропила. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**0,7680**		**17952,55**	**13787,56**
	Итого оплата труда:				**12725,18**	**9772,94**
	Итого эксплуатация машин:				**1292,18**	**992,39**
	Итого материалов:				**4470,97**	**3433,71**
	Накладные расходы	%	90		11452,66	8795,64
	Сметная прибыль	%	8		2352,42	1806,66
	Сметная стоимость:				**31757,63**	**24389,86**
1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	**0,7680**		**8768,25**	**6734,02**
	Итого оплата труда:				**844,96**	**648,93**
	Итого эксплуатация машин:				**55,25**	**42,43**
	Итого материалов:				**7891,66**	**6060,80**
	Накладные расходы	%	90		760,46	584,03
	Сметная прибыль	%	8		762,30	585,44
	Сметная стоимость:				**10291,01**	**7903,50**
1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	**Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством**	**м2**	**31,0800**		**2766,93**	**85996,28**
	Итого оплата труда:				**1826,22**	**56759,05**
	Итого эксплуатация машин:				**96,94**	**3012,99**
	Итого материалов:				**869,36**	**27019,71**
	Накладные расходы	%	92		1680,13	52218,32
	Сметная прибыль	%	8		355,76	11057,17
	Сметная стоимость:				**4802,82**	**149271,77**

	2	3	4	5	6	7	8
1	**2110-0101-0401 РСНБ РК 2015**	**Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011**	**м2**	**34,3745**		**1917,00**	**65895,88**
		Сметная прибыль	%	8		153,36	5271,67
		Сметная стоимость:				**2070,36**	**71167,55**
2	**1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	**м2 обработанной поверхности**	**31,0800**		**305,11**	**9482,77**
		Итого оплата труда:				**32,21**	**1001,19**
		Итого эксплуатация машин:				**2,56**	**79,64**
		Итого материалов:				**271,43**	**8436,02**
		Накладные расходы	%	90		28,99	901,07
		Сметная прибыль	%	8		26,73	830,71
		Сметная стоимость:				**360,83**	**11214,55**
3	**1110-0102-0205 РСНБ РК 2015**	**Устройство карнизов**	**м2**	**11,6000**		**3498,03**	**40577,19**
		Итого оплата труда:				**1488,30**	**17264,23**
		Итого эксплуатация машин:				**23,65**	**274,37**
		Итого материалов:				**1997,19**	**23167,42**
		Накладные расходы	%	90		1339,47	15537,81
		Сметная прибыль	%	8		387,00	4489,20
		Сметная стоимость:				**5224,50**	**60604,20**
4	**1115-0404-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Карнизы. Покрытие масляными или спиртовыми лаками за 1 раз**	**м2 покрытия**	**11,6000**		**392,33**	**4550,98**
		Итого оплата труда:				**90,43**	**1049,01**
		Итого эксплуатация машин:				**0,73**	**8,42**
		Итого материалов:				**301,52**	**3497,60**
		Накладные расходы	%	80		72,35	839,21
		Сметная прибыль	%	8		37,17	431,21
		Сметная стоимость:				**501,84**	**5821,40**
				Проемы			
		ОКНА					
5	**1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2**	**м2**	**2,0000**		**3183,73**	**6367,45**

	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**1473,37**	**2946,74**
		Итого эксплуатация машин:				**164,53**	**329,06**
		Итого материалов:				**1621,08**	**3242,16**
		Накладные расходы	%	90		1326,03	2652,06
		Сметная прибыль	%	8		360,78	721,56
		Сметная стоимость:				**4870,54**	**9741,08**
	2109-0201-0103 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99**	**м2**	**2,0000**		**25783,00**	**51566,00**
		Сметная прибыль	%	8		2062,64	4125,28
		Сметная стоимость:				**27845,64**	**55691,28**
		ДВЕРИ					
	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	**м2**	**3,7800**		**2687,24**	**10157,75**
		Итого оплата труда:				**2177,21**	**8229,87**
		Итого эксплуатация машин:				**45,90**	**173,51**
		Итого материалов:				**482,67**	**1824,50**
		Накладные расходы	%	69		1502,28	5678,61
		Сметная прибыль	%	8		335,16	1266,91
		Сметная стоимость:				**4524,67**	**17103,27**
8	**2109-0402-0203 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные стальные наружные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	**м2**	**3,7800**		**37596,00**	**142112,88**
		Сметная прибыль	%	8		3007,68	11369,03
		Сметная стоимость:				**40603,68**	**153481,91**
9	**1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей**	**м2**	**4,8300**		**1491,74**	**7205,08**
		Итого оплата труда:				**988,99**	**4776,84**
		Итого эксплуатация машин:				**167,57**	**809,39**
		Итого материалов:				**412,38**	**1991,80**
		Накладные расходы	%	90		890,09	4299,16
		Сметная прибыль	%	8		190,55	920,34
		Сметная стоимость:				**2572,38**	**12424,58**
30	**2109-0202-0304 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-9, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными**	**м2**	**1,8900**		**23888,00**	**45148,32**

	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		1911,04	3611,87
		Сметная стоимость:				**25799,04**	**48760,19**
	2109-0202-0302 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-7, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014**	**м2**	**2,9400**		**27511,00**	**80882,34**
		Сметная прибыль	%	8		2200,88	6470,59
		Сметная стоимость:				**29711,88**	**87352,93**
		Полы					
		Деталь-375					
2	**1111-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**м2 площади уплотнения**	**4,0800**		**212,31**	**866,23**
		Итого оплата труда:				**78,75**	**321,32**
		Итого эксплуатация машин:				**30,16**	**123,06**
		Итого материалов:				**114,25**	**466,15**
		Накладные расходы	%	94		74,03	302,04
		Сметная прибыль	%	8		22,91	93,46
		Сметная стоимость:				**309,25**	**1261,73**
3	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	**м3 подстилающего слоя**	**0,2448**		**22286,17**	**5455,65**
		Итого оплата труда:				**3466,02**	**848,48**
		Итого эксплуатация машин:				**7,20**	**1,76**
		Итого материалов:				**18812,95**	**4605,41**
		Накладные расходы	%	94		3258,06	797,57
		Сметная прибыль	%	8		2043,54	500,26
		Сметная стоимость:				**27587,76**	**6753,48**
4	**1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**4,0800**		**3203,76**	**13071,35**
		Итого оплата труда:				**1169,04**	**4769,67**
		Итого эксплуатация машин:				**70,18**	**286,31**
		Итого материалов:				**1996,21**	**8144,52**
		Накладные расходы	%	94		1098,89	4483,49
		Сметная прибыль	%	8		344,21	1404,39
		Сметная стоимость:				**4646,87**	**18959,22**
		Деталь 405					

	2	3	4	5	6	7	8
5	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**м2 площади уплотнения**	**15,3100**		**212,31**	**3250,47**
		Итого оплата труда:				**78,75**	**1205,74**
		Итого эксплуатация машин:				**30,16**	**461,78**
		Итого материалов:				**114,25**	**1749,21**
		Накладные расходы	%	94		74,03	1133,39
		Сметная прибыль	%	8		22,91	350,71
		Сметная стоимость:				**309,25**	**4734,57**
6	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	**м3 подстилающего слоя**	**1,2248**		**22286,17**	**27296,10**
		Итого оплата труда:				**3466,02**	**4245,18**
		Итого эксплуатация машин:				**7,20**	**8,82**
		Итого материалов:				**18812,95**	**23042,10**
		Накладные расходы	%	94		3258,06	3990,47
		Сметная прибыль	%	8		2043,54	2502,93
		Сметная стоимость:				**27587,76**	**33789,49**
7	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**15,3100**		**690,49**	**10571,38**
		Итого оплата труда:				**332,45**	**5089,83**
		Итого эксплуатация машин:				**27,32**	**418,26**
		Итого материалов:				**343,84**	**5264,14**
		Накладные расходы	%	94		312,50	4784,44
		Сметная прибыль	%	8		80,24	1228,47
		Сметная стоимость:				**1083,23**	**16584,28**
8	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой**	**м2**	**15,3100**		**1477,80**	**22625,17**
		Итого оплата труда:				**636,56**	**9745,69**
		Итого эксплуатация машин:				**82,00**	**1255,41**
		Итого материалов:				**770,56**	**11797,22**
		Накладные расходы	%	94		598,36	9160,95
		Сметная прибыль	%	8		166,09	2542,89
		Сметная стоимость:				**2242,26**	**34329,01**
9	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	**Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**15,3100**		**965,27**	**14778,34**

	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**424,42**	**6497,86**
		Итого эксплуатация машин:				**27,37**	**419,09**
		Итого материалов:				**526,60**	**8062,26**
		Накладные расходы	%	94		398,95	6107,99
		Сметная прибыль	%	8		109,14	1670,91
		Сметная стоимость:				**1473,37**	**22557,23**
)	**1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=7**	**Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105**	**м2 стяжки**	**15,3100**		**980,41**	**15010,06**
		Итого оплата труда:				**43,34**	**663,48**
		Итого эксплуатация машин:				**32,48**	**497,31**
		Итого материалов:				**919,77**	**14081,75**
		Накладные расходы	%	94		40,74	623,67
		Сметная прибыль	%	8		81,69	1250,70
		Сметная стоимость:				**1102,84**	**16884,43**
1	**1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**15,3100**		**4826,58**	**73894,96**
		Итого оплата труда:				**1169,04**	**17897,95**
		Итого эксплуатация машин:				**70,18**	**1074,38**
		Итого материалов:				**3619,03**	**55407,29**
		Накладные расходы	%	94		1098,89	16824,07
		Сметная прибыль	%	8		474,04	7257,52
		Сметная стоимость:				**6399,51**	**97976,55**
		Деталь 740					
2	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**0,3008**		**22286,17**	**6703,68**
		Итого оплата труда:				**3466,02**	**1042,58**
		Итого эксплуатация машин:				**7,20**	**2,17**
		Итого материалов:				**18812,95**	**5658,93**
		Накладные расходы	%	94		3258,06	980,02
		Сметная прибыль	%	8		2043,54	614,70
		Сметная стоимость:				**27587,76**	**8298,40**
43	**1111-0101-1501 РСНБ РК 2015**	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**3,7600**		**1066,91**	**4011,59**
		Итого оплата труда:				**357,19**	**1343,05**
		Итого эксплуатация машин:				**92,17**	**346,55**

	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**650,93**	**2447,49**
		Накладные расходы	%	94		335,76	1262,47
		Сметная прибыль	%	8		112,21	421,92
		Сметная стоимость:				**1514,89**	**5695,99**
4	**1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2**	**Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501**	**м2 покрытия**	**3,7600**		**-216,14**	**-812,70**
		Итого оплата труда:				**-22,58**	**-84,91**
		Итого эксплуатация машин:				**-8,01**	**-30,12**
		Итого материалов:				**-189,48**	**-712,43**
		Накладные расходы	%	94		-21,23	-79,82
		Сметная прибыль	%	8		-18,99	-71,40
		Сметная стоимость:				**-256,36**	**-963,92**
				Внутренняя отделка			
		Потолок					
5	**1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**4,0800**		**791,74**	**3230,29**
		Итого оплата труда:				**500,01**	**2040,05**
		Итого эксплуатация машин:				**4,52**	**18,46**
		Итого материалов:				**288,62**	**1177,55**
		Накладные расходы	%	80		400,01	1632,04
		Сметная прибыль	%	8		95,34	388,99
		Сметная стоимость:				**1287,09**	**5251,32**
6	**1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**10,3300**		**621,69**	**6422,02**
		Итого оплата труда:				**494,95**	**5112,82**
		Итого эксплуатация машин:				**6,13**	**63,34**
		Итого материалов:				**123,70**	**1277,86**
		Накладные расходы	%	80		395,96	4090,26
		Сметная прибыль	%	8		81,41	840,98
		Сметная стоимость:				**1099,06**	**11353,26**

	2	3	4	5	6	7	8
	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**4,0800**		**295,44**	**1205,40**
		Итого оплата труда:				**154,82**	**631,68**
		Итого эксплуатация машин:				**2,29**	**9,35**
		Итого материалов:				**139,42**	**568,82**
		Накладные расходы	%	80		123,86	505,34
		Сметная прибыль	%	8		33,54	136,86
		Сметная стоимость:				**452,84**	**1847,60**
3	**1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке**	**м2**	**6,5700**		**95,88**	**629,94**
		Итого оплата труда:				**87,47**	**574,70**
		Итого эксплуатация машин:				**0,73**	**4,77**
		Итого материалов:				**8,03**	**52,76**
		Накладные расходы	%	80		69,98	459,76
		Сметная прибыль	%	8		13,27	87,18
		Сметная стоимость:				**179,13**	**1176,88**
9	**1115-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе**	**м2 поверхности облицовки**	**8,7400**		**5573,51**	**48712,50**
		Итого оплата труда:				**3240,36**	**28320,72**
		Итого эксплуатация машин:				**29,58**	**258,51**
		Итого материалов:				**2317,43**	**20254,37**
		Накладные расходы	%	80		2592,29	22656,57
		Сметная прибыль	%	8		653,26	5709,53
		Сметная стоимость:				**8819,06**	**77078,60**
		Стены и перегородки, откосы					
50	**1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**71,3800**		**1105,89**	**78938,33**
		Итого оплата труда:				**792,06**	**56536,93**
		Итого эксплуатация машин:				**68,27**	**4873,38**
		Итого материалов:				**300,51**	**21450,75**
		Накладные расходы	%	80		633,64	45229,54

	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		139,16	9933,43
		Сметная стоимость:				**1878,70**	**134101,30**
	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	**Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню**	**м2**	**9,4500**		**2907,46**	**27475,50**
		Итого оплата труда:				**2122,74**	**20059,89**
		Итого эксплуатация машин:				**42,11**	**397,91**
		Итого материалов:				**763,89**	**7218,80**
		Накладные расходы	%	80		1698,19	16047,91
		Сметная прибыль	%	8		368,45	3481,87
		Сметная стоимость:				**4974,10**	**47005,29**
2	**1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**18,5500**		**1076,92**	**19976,93**
		Итого оплата труда:				**637,24**	**11820,88**
		Итого эксплуатация машин:				**7,06**	**130,99**
		Итого материалов:				**434,84**	**8066,26**
		Накладные расходы	%	80		509,80	9456,70
		Сметная прибыль	%	8		126,94	2354,69
		Сметная стоимость:				**1713,66**	**31788,32**
3	**1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**18,5500**		**295,44**	**5480,43**
		Итого оплата труда:				**154,82**	**2871,96**
		Итого эксплуатация машин:				**2,29**	**42,51**
		Итого материалов:				**139,42**	**2586,19**
		Накладные расходы	%	80		123,86	2297,57
		Сметная прибыль	%	8		33,54	622,24
		Сметная стоимость:				**452,84**	**8400,23**
54	**1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке**	**м2**	**40,2900**		**95,88**	**3863,06**
		Итого оплата труда:				**87,47**	**3524,33**
		Итого эксплуатация машин:				**0,73**	**29,26**
		Итого материалов:				**8,03**	**323,57**
		Накладные расходы	%	80		69,98	2819,47

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		13,27	534,60
		Сметная стоимость:				**179,13**	**7217,12**
55	**1115-0107-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону**	**м2 поверхности облицовки**	**43,6100**		**4837,24**	**210952,09**
		Итого оплата труда:				**2316,98**	**101043,69**
		Итого эксплуатация машин:				**18,76**	**818,08**
		Итого материалов:				**2510,48**	**109482,13**
		Накладные расходы	%	80		1853,59	80834,95
		Сметная прибыль	%	8		535,27	23342,96
		Сметная стоимость:				**7226,09**	**315130,00**
		Отделка парилки					
56	**1110-0102-0401 РСНБ РК 2015**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**0,7700**		**93330,02**	**71864,12**
		Итого оплата труда:				**22876,74**	**17615,09**
		Итого эксплуатация машин:				**995,13**	**766,25**
		Итого материалов:				**69902,39**	**53824,84**
		Накладные расходы	%	90		20589,07	15853,58
		Сметная прибыль	%	8		9113,53	7017,42
		Сметная стоимость:				**123032,62**	**94735,11**
57	**1110-0104-0201 РСНБ РК 2015**	**Потолки. Подшивка досками обшивки**	**м2 потолков**	**3,7600**		**3483,77**	**13098,99**
		Итого оплата труда:				**562,83**	**2116,25**
		Итого эксплуатация машин:				**21,12**	**79,41**
		Итого материалов:				**2908,78**	**10937,00**
		Накладные расходы	%	90		506,55	1904,62
		Сметная прибыль	%	8		319,23	1200,29
		Сметная стоимость:				**4309,55**	**16203,90**
58	**1110-0102-0601 РСНБ РК 2015**	**Стены каркасные. Обшивка досками обшивки**	**м2 обшивки стен (за вычетом проемов)**	**21,9900**		**2820,23**	**62016,82**
		Итого оплата труда:				**389,15**	**8557,40**
		Итого эксплуатация машин:				**14,65**	**322,23**
		Итого материалов:				**2423,34**	**53289,16**

	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	90		350,23	7701,66
		Сметная прибыль	%	8		253,64	5577,48
		Сметная стоимость:				**3424,10**	**75295,96**
)	**1115-0404-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Покрытие масляными илиспиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 2 раза**	**м2 окрашиваемой поверхности или покрытия**	**3,7600**		**743,93**	**2797,17**
		Итого оплата труда:				**225,06**	**846,23**
		Итого эксплуатация машин:				**0,99**	**3,71**
		Итого материалов:				**518,35**	**1949,00**
		Накладные расходы	%	80		180,05	676,98
		Сметная прибыль	%	8		73,92	277,93
		Сметная стоимость:				**997,89**	**3752,08**
0	**1115-0404-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Покрытие масляными или спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 2 раза**	**м2 окрашиваемой поверхности или покрытия**	**21,9900**		**700,48**	**15403,47**
		Итого оплата труда:				**181,75**	**3996,64**
		Итого эксплуатация машин:				**0,73**	**15,97**
		Итого материалов:				**518,35**	**11398,56**
		Накладные расходы	%	80		145,40	3197,31
		Сметная прибыль	%	8		67,67	1488,06
		Сметная стоимость:				**913,54**	**20088,84**
			Наружная отделка				
51	**1126-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция полистиролом**	**м3 изоляции**	**4,7050**		**20825,49**	**97983,91**
		Итого оплата труда:				**18004,54**	**84711,36**
		Итого эксплуатация машин:				**1337,39**	**6292,42**
		Итого материалов:				**2112,90**	**9941,17**
		Накладные расходы	%	76		13683,45	64380,63
		Сметная прибыль	%	8		2760,71	12989,16
		Сметная стоимость:				**37269,65**	**175353,71**
62	**2111-0401-0103 РСНБ РК 2015**	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014**	**м3**	**4,7521**		**19044,00**	**90498,04**
		Сметная прибыль	%	8		1523,52	7239,84

	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**20567,52**	**97737,88**
3	**1115-0207-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса высококачественное, декоративное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**94,1000**		**3755,14**	**353358,77**
		Итого оплата труда:				**1770,12**	**166568,52**
		Итого эксплуатация машин:				**38,05**	**3580,82**
		Итого материалов:				**1964,81**	**184888,40**
		Накладные расходы	%	80		1416,10	133254,81
		Сметная прибыль	%	8		413,70	38929,09
		Сметная стоимость:				**5584,94**	**525542,67**
4	**1115-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню**	**м откосов**	**47,0000**		**514,02**	**24159,10**
		Итого оплата труда:				**394,88**	**18559,36**
		Итого эксплуатация машин:				**0,73**	**34,12**
		Итого материалов:				**118,42**	**5565,62**
		Накладные расходы	%	80		315,90	14847,49
		Сметная прибыль	%	8		66,39	3120,53
		Сметная стоимость:				**896,32**	**42127,11**
5	**1115-0402-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**103,5500**		**777,69**	**80529,84**
		Итого оплата труда:				**156,45**	**16200,27**
		Итого эксплуатация машин:				**3,20**	**330,90**
		Итого материалов:				**619,53**	**64152,00**
		Накладные расходы	%	80		125,16	12960,22
		Сметная прибыль	%	8		72,23	7479,20
		Сметная стоимость:				**975,08**	**100969,26**
6	**1115-0106-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Цоколь. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик")**	**м2 поверхности облицовки**	**9,0000**		**7020,12**	**63181,05**
		Итого оплата труда:				**3061,11**	**27549,96**
		Итого эксплуатация машин:				**29,58**	**266,20**
		Итого материалов:				**3943,29**	**35489,60**
		Накладные расходы	%	80		2448,89	22039,97

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		757,52	6817,68
		Сметная стоимость:				**10226,52**	**92038,70**
				Крыльцо №1, №2			
7	**1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	**м3**	**2,8200**		**23577,01**	**66487,18**
		Итого оплата труда:				**2209,39**	**6230,48**
		Итого эксплуатация машин:				**1643,82**	**4635,56**
		Итого материалов:				**20084,13**	**56637,24**
		Накладные расходы	%	91		2010,54	5669,74
		Сметная прибыль	%	8		2047,00	5772,55
		Сметная стоимость:				**27634,56**	**77929,46**
8	**1111-0101-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**6,4000**		**2275,56**	**14563,56**
		Итого оплата труда:				**1775,48**	**11363,04**
		Итого эксплуатация машин:				**97,35**	**623,06**
		Итого материалов:				**429,22**	**2747,02**
		Накладные расходы	%	94		1668,95	10681,26
		Сметная прибыль	%	8		315,56	2019,59
		Сметная стоимость:				**4260,06**	**27264,40**
9	**1111-0101-1704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Покрытия мозаичные (терраццо). Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины сверх 20 мм к нормам 1111-0101-1702, 1111-0101-1703**	**м2 покрытия**	**6,4000**		**254,99**	**1631,96**
		Итого оплата труда:				**170,96**	**1094,13**
		Итого эксплуатация машин:				**2,28**	**14,61**
		Итого материалов:				**82,27**	**526,52**
		Накладные расходы	%	94		160,70	1028,49
		Сметная прибыль	%	8		33,26	212,84
		Сметная стоимость:				**448,95**	**2873,28**
0	**2105-0309-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0474**		**219813,00**	**10419,14**
		Сметная прибыль	%	8		17585,04	833,53
		Сметная стоимость:				**237398,04**	**11252,67**
				Отмостка			

1	2	3	4	5	6	7	8
'1	**1108-0101-0203 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты из ГПС. Устройство**	**м3 основания**	**3,4800**		**4059,25**	**14126,19**
		Итого оплата труда:				**1490,51**	**5186,97**
		Итого эксплуатация машин:				**1654,90**	**5759,05**
		Итого материалов:				**1599,40**	**5565,91**
		Накладные расходы	%	93		1386,17	4823,89
		Сметная прибыль	%	8		435,63	1516,01
		Сметная стоимость:				**5881,06**	**20466,08**
'2	**1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство**	**м3**	**1,6240**		**18870,12**	**30645,08**
		Итого оплата труда:				**1253,25**	**2035,28**
		Итого эксплуатация машин:				**1156,92**	**1878,84**
		Итого материалов:				**16711,19**	**27138,98**
		Накладные расходы	%	91		1140,46	1852,10
		Сметная прибыль	%	8		1600,85	2599,77
		Сметная стоимость:				**21611,42**	**35096,95**
ОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**3814154,00**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3661883,35**
Материалы -			Тенге				**1132199,27**
Всего заработная плата -			Тенге				**1074726,00**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**455604,24**
Местные материалы -			Тенге				**863140,54**
		Накладные расходы -	Тенге				**927869,17**
		Сметная прибыль -	Тенге				**367180,20**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**4956932,72**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**971,15**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1074726,00**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**152270,63**
Материалы -			Тенге				**1824,50**
Всего заработная плата -			Тенге				**8229,87**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**142112,88**
		Накладные расходы -	Тенге				**5678,61**
		Сметная прибыль -	Тенге				**12635,94**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**170585,18**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**7,66**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**8229,87**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**5127517,90**

2	3	4	5	6	7	8
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**978,80**
	Сметная заработная плата -	Тенге				**1082955,82**

РАЗДЕЛ 2. ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ (2-1-2)

Отопление

3	**1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**30,0000**		**758,26**	**22747,72**
		Итого оплата труда:				**709,12**	**21273,72**
		Итого эксплуатация машин:				**37,92**	**1137,51**
		Итого материалов:				**24,67**	**739,98**
		Накладные расходы	%	98		694,94	20848,25
		Сметная прибыль	%	8		116,26	3487,68
		Сметная стоимость:				**1569,45**	**47083,64**
4	**2301-0201-0112 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**30,0000**		**353,00**	**10590,00**
		Сметная прибыль	%	8		28,24	847,20
		Сметная стоимость:				**381,24**	**11437,20**
5	**1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальныхводогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**5,0000**		**1570,57**	**7852,85**
		Итого оплата труда:				**373,04**	**1865,19**
		Итого эксплуатация машин:				**17,50**	**87,49**
		Итого материалов:				**1186,57**	**5932,87**
		Накладные расходы	%	98		365,58	1827,88
		Сметная прибыль	%	8		154,89	774,46
		Сметная стоимость:				**2091,04**	**10455,19**
6	**1118-0301-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка чугунных радиаторов**	**1кВт**	**3,4500**		**19243,08**	**66388,62**
		Итого оплата труда:				**854,98**	**2949,70**
		Итого эксплуатация машин:				**151,00**	**520,96**
		Итого материалов:				**18309,53**	**63167,89**
		Накладные расходы	%	98		837,88	2890,70
		Сметная прибыль	%	8		1606,48	5542,35
		Сметная стоимость:				**21687,44**	**74821,66**

2	3	4	5	6	7	8
1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**12,0000**		**2047,29**	**24567,46**
	Итого оплата труда:				**1679,32**	**20151,84**
	Итого эксплуатация машин:				**82,44**	**989,28**
	Итого материалов:				**297,87**	**3574,42**
	Накладные расходы	%	98		1645,73	19748,80
	Сметная прибыль	%	8		295,44	3545,30
	Сметная стоимость:				**3988,46**	**47861,56**
2304-0905-1237 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые VALTEC муфтовые длягаза DN 25 тип в/в ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**3,0000**		**2587,00**	**7761,00**
	Сметная прибыль	%	8		206,96	620,88
	Сметная стоимость:				**2793,96**	**8381,88**
2304-0905-0702 РСНБ РК 2015	**Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**5,0000**		**1022,00**	**5110,00**
	Сметная прибыль	%	8		81,76	408,80
	Сметная стоимость:				**1103,76**	**5518,80**
1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Краны воздушные. Установка**	**шт.**	**5,0000**		**274,17**	**1370,87**
	Итого оплата труда:				**164,26**	**821,32**
	Итого материалов:				**109,91**	**549,55**
	Накладные расходы	%	98		160,98	804,90
	Сметная прибыль	%	8		34,81	174,06
	Сметная стоимость:				**469,97**	**2349,83**
1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Масляная окраска решеток, переплетов,радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п.белилами с добавлением колера, количество окрасок 2**	**м2**	**10,0000**		**844,07**	**8440,69**
	Итого оплата труда:				**706,55**	**7065,51**
	Итого эксплуатация машин:				**0,99**	**9,87**
	Итого материалов:				**137,00**	**1370,04**
	Накладные расходы	%	80		565,24	5652,41
	Сметная прибыль	%	8		112,74	1127,45
	Сметная стоимость:				**1522,06**	**15220,55**

	2	3	4	5	6	7	8
02	**1308-0204-0602 РСНБ РК 2015**	**Проводник заземляющий. Прокладка на шпалах с покрытием лаком**	**м**	**2,0000**		**195,95**	**391,90**
		Итого оплата труда:				**192,15**	**384,30**
		Итого материалов:				**3,80**	**7,60**
		Накладные расходы	%	72		138,35	276,70
		Сметная прибыль	%	8		26,74	53,49
		Сметная стоимость:				**361,04**	**722,08**
03	**2306-0902-0313 РСНБ РК 2015**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 10 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**0,0020**		**319002,00**	**638,00**
		Сметная прибыль	%	8		25520,16	51,04
		Сметная стоимость:				**344522,16**	**689,04**
		МЕТАЛЛОПРОКАТ					
04	**1308-0208-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	**м**	**10,0000**		**626,47**	**6264,69**
		Итого оплата труда:				**222,59**	**2225,90**
		Итого эксплуатация машин:				**27,17**	**271,70**
		Итого материалов:				**384,20**	**3841,99**
		Накладные расходы	%	72		160,26	1602,65
		Сметная прибыль	%	8		62,94	629,39
		Сметная стоимость:				**849,67**	**8496,72**
05	**1308-0208-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 22 мм. Монтаж в подливке пола**	**м**	**20,0000**		**489,51**	**9790,16**
		Итого оплата труда:				**195,73**	**3914,56**
		Итого эксплуатация машин:				**59,45**	**1188,96**
		Итого материалов:				**250,81**	**5016,20**
		Накладные расходы	%	72		140,92	2818,48
		Сметная прибыль	%	8		50,43	1008,69
		Сметная стоимость:				**680,87**	**13617,33**
		КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВАЯ ПРОДУКЦИЯ					
06	**1308-0201-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	**20,0000**		**414,85**	**8296,92**
		Итого оплата труда:				**216,40**	**4327,92**
		Итого эксплуатация машин:				**220,40**	**4407,94**

1	2	3	4	5	6	7	8
212	1101-0101-0428 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3**	**м3 грунта**	**10,5000**		**193,98**	**2036,84**
		Итого оплата труда:				**56,97**	**598,19**
		Итого эксплуатация машин:				**193,98**	**2036,84**
		Накладные расходы	%	72		41,02	430,69
		Сметная прибыль	%	8		18,80	197,40
		Сметная стоимость:				**253,80**	**2664,93**
213	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 лс) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**10,2488**		**33,81**	**346,53**
		Итого оплата труда:				**11,88**	**121,76**
		Итого эксплуатация машин:				**33,81**	**346,53**
		Накладные расходы	%	72		8,55	87,67
		Сметная прибыль	%	8		3,39	34,74
		Сметная стоимость:				**45,75**	**468,93**
214	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	**м3**	**10,2488**		**150,14**	**1538,76**
		Итого оплата труда:				**110,48**	**1132,25**
		Итого эксплуатация машин:				**72,06**	**738,49**
		Накладные расходы	%	72		79,54	815,22
		Сметная прибыль	%	8		18,37	188,32
		Сметная стоимость:				**248,06**	**2542,30**
215	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	**Кабель в траншее один. Устройствопостели**	**м кабеля**	**20,0000**		**508,37**	**10167,39**
		Итого оплата труда:				**223,54**	**4470,81**
		Итого эксплуатация машин:				**434,33**	**8686,59**
		Накладные расходы	%	72		160,95	3218,98
		Сметная прибыль	%	8		53,55	1070,91
		Сметная стоимость:				**722,86**	**14457,28**
ОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**56719,07**
		В том числе:					
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**52256,95**
Материалы -			Тенге				**11677,05**
Всего заработная плата -			Тенге				**17964,23**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**12702,38**
Накладные расходы -			Тенге				**12934,25**
Сметная прибыль -			Тенге				**5215,30**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**70406,49**

2	3	4	5	6	7	8
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**14,26**
	Сметная заработная плата -	Тенге				**17964,23**
Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**3922,12**
Всего заработная плата -		Тенге				**1852,20**
	Накладные расходы -	Тенге				**1333,58**
	Сметная прибыль -	Тенге				**420,46**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**5676,16**
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1,86**
	Сметная заработная плата -	Тенге				**1852,20**
Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**540,00**
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**540,00**
	Сметная прибыль -	Тенге				**43,20**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**583,20**
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**76665,85**
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**16,13**
	Сметная заработная плата -	Тенге				**19816,43**
	РАЗДЕЛ 7. САМОТЕЧНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ(6-1)					
	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
16	**1101-0101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	**м3 грунта**	**37,0000**		**164,59**	**6089,69**
	Итого оплата труда:				**45,85**	**1696,33**
	Итого эксплуатация машин:				**156,15**	**5777,43**
	Накладные расходы	%	72		33,01	1221,36
	Сметная прибыль	%	8		15,81	584,88
	Сметная стоимость:				**213,40**	**7895,93**
17	**1101-0101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**12,0000**		**149,62**	**1795,49**
	Итого оплата труда:				**41,68**	**500,15**
	Итого эксплуатация машин:				**141,95**	**1703,42**
	Накладные расходы	%	72		30,01	360,11
	Сметная прибыль	%	8		14,37	172,45
	Сметная стоимость:				**194,00**	**2328,04**

1	2	3	4	5	6	7	8
		48					2900
218	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15**	**м3 грунта**	**1,4700**		**1765,69**	**2595,56**
		Итого оплата труда:				**1765,69**	**2595,56**
		Накладные расходы	%	72		1271,29	1868,80
		Сметная прибыль	%	8		242,96	357,15
		Сметная стоимость:				**3279,94**	**4821,51**
219	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**38,1300**		**17,67**	**673,76**
		Итого оплата труда:				**6,70**	**255,30**
		Итого эксплуатация машин:				**17,67**	**673,76**
		Накладные расходы	%	72		4,82	183,82
		Сметная прибыль	%	8		1,80	68,61
		Сметная стоимость:				**24,29**	**926,18**
220	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**1,4700**		**800,93**	**1177,36**
		Итого оплата труда:				**800,93**	**1177,36**
		Накладные расходы	%	72		576,67	847,70
		Сметная прибыль	%	8		110,21	162,01
		Сметная стоимость:				**1487,80**	**2187,07**
221	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**38,1300**		**150,14**	**5724,85**
		Итого оплата труда:				**110,48**	**4212,47**
		Итого эксплуатация машин:				**72,06**	**2747,50**
		Накладные расходы	%	72		79,54	3032,98
		Сметная прибыль	%	8		18,37	700,63
		Сметная стоимость:				**248,06**	**9458,45**
222	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**0,8600**		**800,93**	**688,80**
		Итого оплата труда:				**800,93**	**688,80**
		Накладные расходы	%	72		576,67	495,93
		Сметная прибыль	%	8		110,21	94,78
		Сметная стоимость:				**1487,80**	**1279,51**

1	2	3	4	5	6	7	8
223	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство песчаного основания под трубопроводы**	м3	2,1080		4049,41	8536,17
		Итого оплата труда:				1009,13	2127,25
		Итого эксплуатация машин:				154,18	325,00
		Итого материалов:				2929,30	6174,96
		Накладные расходы	%	99		999,04	2105,97
		Сметная прибыль	%	8		403,88	851,37
		Сметная стоимость:				5452,33	11493,51
		ВОДОПОНИЖЕНИЕ					
224	1101-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Гидравлическое погружение и установка легких иглофильтров в грунтах 2 группы с устройством обсыпки, длина иглофильтров до 4 м**	шт	12,0000		3693,14	44317,65
		Итого оплата труда:				2912,87	34954,42
		Итого эксплуатация машин:				325,83	3909,92
		Итого материалов:				526,61	6319,33
		Накладные расходы	%	72		2097,26	25167,18
		Сметная прибыль	%	8		463,23	5558,79
		Сметная стоимость:				6253,63	75043,62
25	1101-0208-0201 РСНБ РК 2015	**Извлечение легких иглофильтров длиной до 4 м**	шт	12,0000		1291,89	15502,68
		Итого оплата труда:				942,81	11313,72
		Итого эксплуатация машин:				620,44	7445,28
		Накладные расходы	%	72		678,82	8145,88
		Сметная прибыль	%	8		157,66	1891,88
		Сметная стоимость:				2128,37	25540,44
26	1101-0208-0301 РСНБ РК 2015	**Монтаж всасывающего коллектора**	м	37,0000		5790,25	214239,43
		Итого оплата труда:				406,09	15025,17
		Итого эксплуатация машин:				506,91	18755,52
		Итого материалов:				5021,03	185778,29
		Накладные расходы	%	72		292,38	10818,12
		Сметная прибыль	%	8		486,61	18004,60
		Сметная стоимость:				6569,25	243062,15
7	1101-0208-0302 РСНБ РК 2015	**Демонтаж всасывающего коллектора**	м	37,0000		466,03	17243,26
		Итого оплата труда:				258,28	9556,25

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**299,02**	**11063,78**
		Накладные расходы	%	72		185,96	6880,50
		Сметная прибыль	%	8		52,16	1929,90
		Сметная стоимость:				**704,15**	**26053,66**
		ТРУБ ИЗ ПХВ					
28	**1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,0185**		**333717,00**	**6173,76**
		Итого оплата труда:				**255996,42**	**4735,93**
		Итого эксплуатация машин:				**102729,12**	**1900,49**
		Итого материалов:				**3231,88**	**59,79**
		Накладные расходы	%	99		253436,46	4688,57
		Сметная прибыль	%	8		46972,28	868,99
		Сметная стоимость:				**634125,73**	**11731,33**
29	**2301-0503-0401 РСНБ РК 2015**	**Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные дренажные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011**	**м**	**18,6850**		**712,00**	**13303,72**
		Сметная прибыль	%	8		56,96	1064,30
		Сметная стоимость:				**768,96**	**14368,02**
30	**1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,0155**		**275774,38**	**4274,50**
		Итого оплата труда:				**222625,00**	**3450,69**
		Итого эксплуатация машин:				**71766,06**	**1112,37**
		Итого материалов:				**906,32**	**14,05**
		Накладные расходы	%	99		220398,75	3416,18
		Сметная прибыль	%	8		39693,85	615,25
		Сметная стоимость:				**535866,98**	**8305,94**
31	**2301-0501-1408 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 50x5,9 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**15,6550**		**457,00**	**7154,34**
		Сметная прибыль	%	8		36,56	572,35
		Сметная стоимость:				**493,56**	**7726,68**
		ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ					
32	**1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром до 50-100-250 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0,0181**		**975190,53**	**17689,96**
		Итого оплата труда:				**599392,40**	**10872,98**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**495554,69**	**8989,36**
		Итого материалов:				**18716,04**	**339,51**
		Накладные расходы	%	99		593398,48	10764,25
		Сметная прибыль	%	8		125487,12	2276,34
		Сметная стоимость:				**1694076,13**	**30730,54**
233	**2301-0201-0146 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**2,0000**		**1341,00**	**2682,00**
		Сметная прибыль	%	8		107,28	214,56
		Сметная стоимость:				**1448,28**	**2896,56**
234	**2301-0103-0205 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 2,2 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**2,0000**		**1490,00**	**2980,00**
		Сметная прибыль	%	8		119,20	238,40
		Сметная стоимость:				**1609,20**	**3218,40**
235	**1122-0601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,0040**		**905829,18**	**3623,32**
		Итого оплата труда:				**243245,52**	**972,98**
		Итого эксплуатация машин:				**36023,88**	**144,10**
		Итого материалов:				**627220,30**	**2508,88**
		Накладные расходы	%	99		240813,06	963,25
		Сметная прибыль	%	8		91731,38	366,93
		Сметная стоимость:				**1238373,62**	**4953,49**
		КОЛОДЦЫ					
236	**1123-0601-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые**	**м3 конструкций колодца**	**1,3500**		**52426,16**	**70775,31**
		Итого оплата труда:				**22041,91**	**29756,58**
		Итого эксплуатация машин:				**10695,47**	**14438,89**
		Итого материалов:				**23736,37**	**32044,10**
		Накладные расходы	%	99		21821,49	29459,02
		Сметная прибыль	%	8		5939,81	8018,75
		Сметная стоимость:				**80187,46**	**108253,08**
237	**2104-0302-0101 РСНБ РК 2015**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**1,0000**		**11235,00**	**11235,00**
		Сметная прибыль	%	8		898,80	898,80
		Сметная стоимость:				**12133,80**	**12133,80**

1	2	3	4	5	6	7	8
38	2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**1,0000**		**9385,00**	**9385,00**
		Сметная прибыль	%	8		750,80	750,80
		Сметная стоимость:				**10135,80**	**10135,80**
39	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**1,0000**		**9310,00**	**9310,00**
		Сметная прибыль	%	8		744,80	744,80
		Сметная стоимость:				**10054,80**	**10054,80**
40	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	**Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6**	**шт.**	**1,0000**		**5573,00**	**5573,00**
		Сметная прибыль	%	8		445,84	445,84
		Сметная стоимость:				**6018,84**	**6018,84**
41	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3**	**шт.**	**1,0000**		**3301,00**	**3301,00**
		Сметная прибыль	%	8		264,08	264,08
		Сметная стоимость:				**3565,08**	**3565,08**
42	2102-0101-0603 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В15, F50, W4 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,3600**		**18926,00**	**6813,36**
		Сметная прибыль	%	8		1514,08	545,07
		Сметная стоимость:				**20440,08**	**7358,43**
43	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	**Стремянка металлическая**	**т**	**0,0171**		**544343,00**	**9297,38**
		Сметная прибыль	%	8		43547,44	743,79
		Сметная стоимость:				**587890,44**	**10041,17**
44	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**1,0000**		**18077,00**	**18077,00**
		Сметная прибыль	%	8		1446,16	1446,16
		Сметная стоимость:				**19523,16**	**19523,16**
		ЗАДВИЖКИ, ФЛАНЦЫ, КРАНЫ					
45	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**1,0000**		**1161,01**	**1161,01**
		Итого оплата труда:				**974,18**	**974,18**
		Итого эксплуатация машин:				**26,09**	**26,09**

	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**173,08**	**173,08**
		Накладные расходы	%	99		964,44	964,44
		Сметная прибыль	%	8		170,04	170,04
		Сметная стоимость:				**2295,48**	**2295,48**
46	**2304-0102-0302 РСНБ РК 2015**	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10/16, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**1,0000**		**26535,00**	**26535,00**
		Сметная прибыль	%	8		2122,80	2122,80
		Сметная стоимость:				**28657,80**	**28657,80**
47	**1122-0901-0201 РСНБ РК 2015**	**Краны стальные диаметром до 50 мм. Установка**	**шт**	**1,0000**		**1481,67**	**1481,67**
		Итого оплата труда:				**1271,80**	**1271,80**
		Итого эксплуатация машин:				**78,27**	**78,27**
		Итого материалов:				**168,62**	**168,62**
		Накладные расходы	%	99		1259,08	1259,08
		Сметная прибыль	%	8		219,26	219,26
		Сметная стоимость:				**2960,01**	**2960,01**
48	**2304-0902-0102 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200°C, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**1,0000**		**8434,00**	**8434,00**
		Сметная прибыль	%	8		674,72	674,72
		Сметная стоимость:				**9108,72**	**9108,72**
49	**2302-0103-0307 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**4,0000**		**1685,00**	**6740,00**
		Сметная прибыль	%	8		134,80	539,20
		Сметная стоимость:				**1819,80**	**7279,20**
		УПОР БЕТОННЫЙ					
50	**1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Упор бетонный (для углов поворота). Устройство**	**м3**	**0,1120**		**25066,70**	**2807,47**
		Итого оплата труда:				**4330,67**	**485,04**
		Итого эксплуатация машин:				**970,84**	**108,73**
		Итого материалов:				**20100,70**	**2251,28**
		Накладные расходы	%	91		3940,91	441,38
		Сметная прибыль	%	8		2320,61	259,91
		Сметная стоимость:				**31328,22**	**3508,76**
		ПРОМЫВКА ТРУБ					

1	2	3	4	5	6	7	8
251	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,0300		55457,73	1663,73
		Итого оплата труда:				53199,50	1595,98
		Итого материалов:				2258,23	67,75
		Накладные расходы	%	99		52667,50	1580,03
		Сметная прибыль	%	8		8650,02	259,50
		Сметная стоимость:				116775,26	3503,26
ТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				569056,21
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				473852,78
		Материалы -	Тенге				235899,63
		Всего заработная плата -	Тенге				138218,94
		Местные материалы -	Тенге				45617,36
		Накладные расходы -	Тенге				114664,55
		Сметная прибыль -	Тенге				47081,39
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				635598,72
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				125,50
		Сметная заработная плата -	Тенге				138218,94
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				9297,38
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				9297,38
		Сметная прибыль -	Тенге				743,79
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				10041,17
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				85906,05
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				85906,05
		Сметная прибыль -	Тенге				6872,48
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				92778,54
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				738418,43
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				125,50
		Сметная заработная плата -	Тенге				138218,94

РАЗДЕЛ 8. БЛАГОУСТРОЙСТВО (7-1)

		Покрытие					
52	1101-0104-0701 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)**	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	43,9600		1,47	64,54
		Итого оплата труда:				0,52	22,68
		Итого эксплуатация машин:				1,47	64,54

	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	72		0,37	16,33
		Сметная прибыль	%	8		0,15	6,47
		Сметная стоимость:				**1,99**	**87,34**
3	**1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийнаясмесь дресва - 1,22 м3**	**м3 материала основания в плотном теле**	**39,0000**		**2874,41**	**112102,04**
		Итого оплата труда:				**353,64**	**13792,13**
		Итого эксплуатация машин:				**1048,63**	**40896,38**
		Итого материалов:				**1694,17**	**66072,63**
		Накладные расходы	%	108		381,94	14895,50
		Сметная прибыль	%	8		260,51	10159,80
		Сметная стоимость:				**3516,85**	**137157,34**
4	**1127-0701-0301 РСНБ РК 2015**	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором**	**м2 тротуара**	**39,0000**		**476,60**	**18587,51**
		Итого оплата труда:				**447,86**	**17466,56**
		Итого эксплуатация машин:				**36,33**	**1416,69**
		Итого материалов:				**6,55**	**255,51**
		Накладные расходы	%	108		483,69	18863,89
		Сметная прибыль	%	8		76,82	2996,11
		Сметная стоимость:				**1037,12**	**40447,51**
5	**2104-0509-0105 РСНБ РК 2015**	**Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 70 мм ГОСТ 17608-91**	**м2**	**39,0000**		**2540,00**	**99060,00**
		Сметная прибыль	%	8		203,20	7924,80
		Сметная стоимость:				**2743,20**	**106984,80**
56	**1127-0201-1001 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях**	**м бортового камня**	**30,0000**		**1500,17**	**45005,21**
		Итого оплата труда:				**719,01**	**21570,41**
		Итого эксплуатация машин:				**30,25**	**907,51**
		Итого материалов:				**762,15**	**22864,53**
		Накладные расходы	%	108		776,53	23296,05
		Сметная прибыль	%	8		182,14	5464,10
		Сметная стоимость:				**2458,85**	**73765,35**
57	**2104-0508-9901 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**0,4800**		**42587,00**	**20441,76**
			%	8		3406,96	1635,34

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**45993,96**	**22077,10**
		Маф					
58	**86-010302-0101**	**Скамья, тип 1С-1А**	**шт.**	**2,0000**		**19537,00**	**39074,00**
		Итого оплата труда рабочих:				**6807,00**	**13614,00**
		Итого эксплуатация машин:				**250,00**	**500,00**
		Итого материалов:				**12480,00**	**24960,00**
		Накладные расходы				6192,00	12384,00
		Сметная прибыль				2058,32	4116,64
		Сметная стоимость:				**27787,32**	**55574,64**
.1	**8601-0302-0101 УСН РК 8.02-03-2018**	**Скамья, тип 1С-1А**	**шт.**	**2,0000**		**19537,00**	**39074,00**
		Итого оплата труда:				**6880,00**	**13760,00**
		Накладные расходы	%	90		6192,00	12384,00
		Сметная прибыль	%	8		2058,32	4116,64
		Сметная стоимость:				**27787,32**	**55574,64**
59	**86-010303-0202**	**Урна на двух стойках**	**шт.**	**2,0000**		**24666,00**	**49332,00**
		Итого оплата труда рабочих:				**1328,00**	**2656,00**
		Итого эксплуатация машин:				**77,00**	**154,00**
		Итого материалов:				**23261,00**	**46522,00**
		Накладные расходы				1222,13	2444,26
		Сметная прибыль				2071,05	4142,10
		Сметная стоимость:				**27959,18**	**55918,36**
1	**8601-0303-0202 УСН РК 8.02-03-2018**	**Урна на двух стойках**	**шт.**	**2,0000**		**24666,00**	**49332,00**
		Итого оплата труда:				**1343,00**	**2686,00**
		Накладные расходы	%	91		1222,13	2444,26
		Сметная прибыль	%	8		2071,05	4142,10
		Сметная стоимость:				**27959,18**	**55918,36**
1	**1147-0102-0313 РСНБ РК 2015**	**Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,5х0,4 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 50%**	**яма**	**40,0000**		**1594,99**	**63799,72**
		Итого оплата труда:				**1331,42**	**53256,96**
		Итого материалов:				**263,57**	**10542,76**
		Накладные расходы	%	88		1171,65	46866,12
		Сметная прибыль	%	8		221,33	8853,27
		Сметная стоимость:				**2987,98**	**119519,11**

2	3	4	5	6	7	8
1147-0103-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,3х0,3 м. Посадка**	**шт.**	**40,0000**		**1015,57**	**40622,69**
	Итого оплата труда:				**792,23**	**31689,12**
	Итого эксплуатация машин:				**144,27**	**5770,96**
	Итого материалов:				**111,15**	**4445,97**
	Накладные расходы	%	88		697,16	27886,43
	Сметная прибыль	%	8		137,02	5480,73
	Сметная стоимость:				**1849,75**	**73989,84**
2501-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Саженцы кустарников лиственных пород умеренного роста (ирга, арония, облепиха, сирень, снежноягодник, боярышник, барбарис, калина, яблоня сибирская) с оголённой корневой системой,возраст 3 года ГОСТ 24835-81**	**шт.**	**40,0000**		**483,00**	**19320,00**
	Сметная прибыль	%	8		38,64	1545,60
	Сметная стоимость:				**521,64**	**20865,60**
ОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге				**507409,47**
	В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**507409,47**
Материалы -		Тенге				**109669,94**
Всего заработная плата -		Тенге				**154243,87**
Местные материалы -		Тенге				**204815,22**
Накладные расходы -		Тенге				**146652,58**
Сметная прибыль -		Тенге				**52324,96**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**706387,01**
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				**152,97**
Сметная заработная плата -		Тенге				**154243,87**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге				**706387,01**
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				**152,97**
Сметная заработная плата -		Тенге				**154243,87**
ОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:						
Итого прямые затраты:		Тенге				**6648646,33**
в том числе:						
- зарплата рабочих-строителей		Тенге				**1759408,64**
- затраты на эксплуатацию машин		Тенге				**390935,18**
- в том числе зарплата машинистов		Тенге				**108339,29**
- материалов, изделий и конструкций		Тенге				**4058145,51**
- перевозка грузов		Тенге				**0,00**
- оборудование		Тенге				**440157,00**
Накладные расходы		Тенге				**1621529,94**
ИТОГО:		Тенге				**8270176,27**

2	3	4	5	6	7	8
	Сметная прибыль	Тенге				626401,54
	ИТОГО по смете:	Тенге				8896577,20
	Итого по акту выполненных работ	**Тенге**				**8 896 577,20**
	- оборудование .					**440 157,00**
	Временные здания и сооружения (1,2%)	**Тенге**	**1,2%**			**101 477**
	Итого	**Тенге**				**8 998 054**
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-	**Тенге**	**1,35%**			**115 532**
	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	**Тенге**				**754 869**
	Итого по главам 1-9	**Тенге**				**9 868 455**
	Непредвиденные затраты 2%	**Тенге**				**173 469**
	Итого с непредвиденными затратами					**10 041 923**
	Итого с понижающим коэффициентом к=0,949999975	**Тенге**				**9 539 827**
	Налог на добавленную стоимость 12%	**Тенге**				**1 144 779**
	ВСЕГО стоимость в текущих ценах с учетом НДС	**Тенге**				**10 684 606**

Принял: ГЕНПОДРЯДЧИК
ТОО "Корпорация Алем-құрылыс"

Сдал: СУБПОДРЯДЧИК
ТОО "АлиПроектConstruction"

Директор_____**Умирзакова Б.А.**