Генподрядчик: ТОО «Жардем»

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 33 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодар

Договор № 17 от 1 июня 2020г.

Справка 8 от 28.05.2021 г.

о стоимости выполненных работ и затрат за май 2021г.

Код подрядчика	Код субподрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		№	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		13	1.06.2020г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)									
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из графы 4					Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Налог на добавленную стоимость	Всего
			из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в ценах 2001г.	Дополнительные затраты				
			СМР в отчетном месяце	По монтажу оборудования		приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего:	**73 954 650**	**9 247 377**							**1 109 685**	**10 357 062**
Смета 2-1-5. Отопление и вентиляция	8 115 244									0
Смета 2-1-4. Водопровод и канализация	33 399 409	8 685 104							1 042 212	9 727 316
Смета 2-1-10.Автоматизация тепловой узел	2 224 328									0
Смета 2-1-5А. Отопление и вентиляция	18 502 162									0
Смета 2-1-4А. Водопровод и канализация	629 746	562 273							67 473	629 746
Смета 2-1-10 А.Автоматизация тепловой узел	2 224 328									0
Смета 2-1-8.Узел учета тепловой энергии	593 374									0
Смета 2-1-9.Узел учета тепловой энергии пока	1 050 888									0
Смета 2-1-9А.Узел учета тепловой энергии покв	7 215 171									0
Удержания 5%										517 853
Итого к оплате:										**9 839 209**

Генподрядчик:
ТОО "Жардем"

Директор
Ахметов С.К.

подпись

Субподрядчик:
ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Директор
М.К.Якубов

подпись

Генподрядчик: ТОО «Жардем»

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 38 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Наименование объекта: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 38 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Договор № 13 от 1 июня 2020г.

Акт № 19
приемки выполненных работ за май 2021г.
(локальная смета 2-1-4)

Водопровод и канализация

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Хозяйственно-питьевой водопровод										
			1.1 Ниже отм. 0.000										
1	10	2301-0103-0201	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	0,4	478		191		191	–	206
						–		–		–	15	
2	11	2301-0103-0206	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	1	1718		1718		1718	–	1855
						–		–		–	137	
3	19	2304-0905-0905	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	8	6120		48960		48960	–	52877

					–		–		–	3917	
4	20 2304-0905-0904	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	8	4064		32512		32512	–	35113
					–		–		–	2601	
5	21 2302-0401-0511	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой под ключ DN 50x1 1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	16	1679		26864		26864	–	29013
					–		–		–	2149	
6	22 2302-0401-0610	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 32x1 1/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	16	617		9872		9872	–	10662
					–		–		–	790	
7	23 2304-0905-0903	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2646		5292		5292	–	5715
					–		–		–	423	
8	24 2304-0905-0901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	20	942		18840		18840	–	20347
					–		–		–	1507	
9	36 2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	29	537		15573		15573	–	16819
					–		–		–	1246	
	1.2 Выше отм. 0.000										
10	43 1116-0501-0204	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	62	2443,95	23,91	151524	1482	47902	100119	271774
					1647,41	0,35	102140	22	–	20131	
11	44 1116-0501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	62	1951,57	20,21	120999	1253	27321	90591	228517
					1490,72	0,23	92425	15	–	16927	

12	45 1116-0501-0201	Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	132	1463,44	14,23	193174	1879	24228	163737	385464
					1265,66	0,09	167067	12	–	28553	
13	47 2302-0401-2509	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x20x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	22	86		1892		1892	–	2043
					–		–		–	151	
14	48 2302-0401-2505	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x20x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	22	64		1408		1408	–	1521
					–		–		–	113	
15	49 2302-0401-2401	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	46	23		1058		1058	–	1143
					–		–		–	85	
16	50 2304-0905-0901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	144	942		135648		135648	–	146500
					–		–		–	10852	
17	51 2302-0401-1201	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	168	13		2184		2184	–	2359
					–		–		–	175	
18	52 2302-0401-1104	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 40x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	42		168		168	–	181
					–		–		–	13	
19	53 2302-0401-1102	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 32x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	30		120		120	–	130
					–		–		–	10	

20	54	2302-0401-0601	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	194	242		46948		46948	–	50704
						–		–		–	3756	
21	58	2304-0905-0901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	146	942		137532		137532	–	148535
						–		–		–	11003	
22	62	2302-0401-0604	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 25x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	48	450		21600		21600	–	23328
						–		–		–	1728	
23	63	2302-0401-0601	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	48	242		11616		11616	–	12545
						–		–		–	929	
24	64	2302-0401-3502	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	260	7		1820		1820	–	1966
						–		–		–	146	
		Раздел 2 Система Т3, Т4										
		2.1 Ниже отм. 0.000										
25	66	1116-0301-0206	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	5	3088,78	34,63	15445	174	12651	2633	19524
						523,93	13,43	2620	67	–	1446	
26	74	2304-0905-0901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	18	942		16956		16956	–	18312
						–		–		–	1356	
27	103	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	30	537		16110		16110	–	17399
						–		–		–	1289	

2.2 Выше отм. 0.000

28	105 1116-0501-0204	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	62	2553,82	23,9	158337	1482	54715	100119	279132
					1647,42	0,35	102140	22	–	20676	
29	106 1116-0501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	62	2053,54	20,21	127321	1253	33643	90591	235345
					1490,72	0,23	92425	15	–	17433	
30	107 1116-0501-0201	Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	132	1471,36	14,24	194219	1879	25273	163737	386592
					1265,66	0,09	167067	12	–	28636	
31	111 2302-0401-0611	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 40x1 1/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	32	968		30976		30976	–	33454
					–		–		–	2478	
32	113 2302-0401-1204	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	16	100		1600		1600	–	1728
					–		–		–	128	
33	114 2302-0401-1203	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	16	42		672		672	–	726
					–		–		–	54	
34	115 2302-0401-0606	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 25x1 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	72	506		36432		36432	–	39347
					–		–		–	2915	

35	117	2302-0401-2509	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x20x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	16	86	1376	1376	–	1486
						–	–	–	110	
36	118	2302-0401-2505	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x20x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	16	64	1024	1024	–	1106
						–	–	–	82	
37	119	2302-0401-2401	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	32	23	736	736	–	795
						–	–	–	59	
38	120	2304-0905-0901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	72	942	67824	67824	–	73250
						–	–	–	5426	
39	122	2302-0401-1201	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	168	13	2184	2184	–	2359
						–	–	–	175	
40	126	2302-0401-1106	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 40x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	55	440	440	–	475
						–	–	–	35	
41	127	2302-0401-1102	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 32x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	30	300	300	–	324
						–	–	–	24	
42	128	2302-0401-0601	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	138	242	33396	33396	–	36068
						–	–	–	2672	
43	132	2304-0905-0901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	146	942	137532	137532	–	148535

						–		–		–	11003	
44	136	2302-0401-0604	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 25x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	32	450		14400		14400	–	15552
						–		–		–	1152	
45	137	2302-0401-0601	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	32	242		7744		7744	–	8364
						–		–		–	620	
46	138	2302-0401-3502	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	260	7		1820		1820	–	1966
						–		–		–	146	
		Раздел 3 Хозяйственно-бытовая канализация										
		3.1 Ниже отм. 0.000										
47	141	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	130	1762,22	9	229089	1170	229089	90053	344673
						703,36	3,49	91437	454	0	25531	
48	142	2302-0601-0406	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	10	385		3850		3850	–	4158
						–		–		–	308	
49	143	2302-0601-0506	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	10	461		4610		4610	–	4979
						–		–		–	369	
50	144	2302-0601-0303	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	72	202		14544		14544	–	15708
						–		–		–	1164	

51	145	2302-0601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	4	484		1936		1936	–	2091
						–		–		–	155	
52	147	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	76	537		40812		40812	–	44077
						–		–		–	3265	
		3.2 Выше отм. 0.000										
53	151	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	130	1762,22	9,01	229089	1171	229089	90053	344673
						703,36	3,49	91437	454	0	25531	
54	153	2302-0601-0404	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	шт.	16	287		4592		4592	–	4959
						–		–		–	367	
55	154	2302-0601-0406	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	24	385		9240		9240	–	9979
						–		–		–	739	
56	159	2302-0403-2602	Крепление для полипропиленовых PP-R труб DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	56	148		8288		8288	–	8951
						–		–		–	663	
		Раздел 6 Санитароно-техническое оборудование										
57	194	2303-0102-0301	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	72	17716		1275552		1275552	–	1377596
						–		–		–	102044	
58	196	2303-0102-3210	Умывальник керамический шириной от 500 мм до 600 мм, длиной от 650 мм до 700 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	73	9141		667293		667293	–	720676
						–		–		–	53383	

59	198	2303-0102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	145	779	112955	112955	–
						–	–	–	9036
60	200	2303-0102-3321	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный/застенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	145	3772	546940	546940	–
						–	–	–	43755
61	202	2303-0102-1105	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 600 мм х 600 мм ГОСТ 23695-94	шт.	72	4476	322272	322272	–
						–	–	–	25782
62	204	2303-0102-0121	Ванна стальная эмалированная, длиной 1700 мм ГОСТ 23695-94	шт.	72	19908	1433376	1433376	–
						–	–	–	114670
63	206	2303-0102-3323	Смеситель общий для душа и ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, излив с развальцованным носиком ГОСТ 25809-96	шт.	72	6286	452592	452592	–
						–	–	–	36207
64	207	2303-0102-1305	Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94	шт.	72	1122	80784	80784	–
						–	–	–	6463

Итого **8 836 186**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 908 758
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 10 242

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	411
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 371 669
- накладные расходы, тенге	890 985
в т.ч. зарплата, тенге	80 188
- сметная прибыль (8 %), тенге	654 532
Всего	**8 836 186**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	165 237
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	**9 001 423**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,04990099)	**9 450 603**
Понижающий коэффициент (0,919)	765499
Всего по акту с учетом понижающего коэффициента	**8685104**
НДС (12 %)	1042212
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**9727316**

Генподрядчик _____ Ахметов С.К.

Субподрядчик _____ Якубов М.К.

Начальник участка:

Генподрядчик: ТОО «Жардем»

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 38 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Наименование объекта: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 38 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Договор № 13 от 1 июня 2020г.

Акт № 20
приемки выполненных работ за май 2021г.
(локальная смета 2-1-4(А))
Водопровод и канализация

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г. тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Добавить										
			Раздел 1. Хозяйственно-питьевой водопровод										
			1.1. Ниже отм. 0.000										
1	2	2302-0103-0209	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	2	2068		4136		4136	–	4467
						–		–		–	331	
2	4	1116-0301-0208	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	12	4754,83	46	57058	552	48967	7597	69827
						628,25	17,75	7539	213	–	5172	
			Раздел 2. Система Т3, Т4										
			2.1. Ниже отм. 0.000										
3	17	2304-0905-0905	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	8	6120		48960		48960	–	52877

						–	–	–	3917	
4	18	2304-0905-0904	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	8	4064	32512	32512	–	35113
						–	–	–	2601	
5	19	2304-0905-2903	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2436	4872	4872	–	5262
						–	–	–	390	
		2.2. Выше отм. 0.000								
6	30	2304-0902-3214	Краны шаровые с разборным соединением с резьбой 1/2" "М"-"П", Т до +120 °С, PN 40, DN 15мм	шт.	144	2196	316224	316224	–	341522
						–	–	–	25298	
7	31	2304-0902-3215	Краны шаровые с разборным соединением с резьбой 3/4" "М"-"П", Т до +120 °С, PN 40, DN 20мм	шт.	18	3240	58320	58320	–	62986
						–	–	–	4666	

Итого	**572 054**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	7 539
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	552
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	213
- материалы, изделия и конструкции, тенге	513 991
- накладные расходы, тенге	7 597
в т.ч. зарплата, тенге	684
- сметная прибыль (8 %), тенге	42 375
Всего	**572 054**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	10 697
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	**582 751**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,04990099)	**611 831**
Понижающий коэффициент (0,919)	49558

Всего по акту с учетом понижающого коэффициента	**562273**
НДС (12 %)	67473
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**629746**

Генподрядчик _____ Ахметов С.К.

Субподрядчик _____ Якубов М.К.

Начальник участка:

Генподрядчик: ТОО «Жардем»

Субподрядчик: ТОО "Ремстроинс-Павлодар"

Наименование стройки: Строительство 3-х этажного 2-х подъездного жилого дома № 38 в жилом комплексе «Сарыаркан г. Павлодара

Договор № 11 от 1 июня 2020г.

Справка 9 от 29.06.2021 г.

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2021г. *

Код подрядчика	Код субподрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		№	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		13	1.06.2020г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)									
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из графы 4					Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Налог на добавленную стоимость	Всего
			из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в ценах 2001г.	Дополнительные затраты				
			СМР в отчетном месяце	По монтажу оборудования		приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего:	**82 625 320**	**7 741 670**							**929 000**	**8 670 670**
Смета 2-1-5. Отопление и вентиляция	8 115 244									0
Смета 2-1-4. Водопровод и канализация	40 200 949	6 072 804	-						728 736	6 801 540
Смета 2-1-10.Автоматизация тепловой узел	2 224 328									0
Смета 2-1-5А. Отопление и вентиляция	18 502 162									0
Смета 2-1-4А. Водопровод и канализация	2 498 876	1 666 866							200 264	1 869 130
Смета 2-1-10 А.Автоматизация тепловой узел	2 224 328									0
Смета 2-1-8.Узел учета тепловой энергии	593 374									0
Смета 2-1-9.Узел учета тепловой энергии пок в	1 050 888									0
Смета 2-1-9А.Узел учета тепловой энергии пок в	7 215 171									0
Удержания 5%										433 534
Итого к оплате:										8 237 137

Генподрядчик:
ТОО "Жардем"

Директор
Ахметов С.К.

Субподрядчик:
ТОО "Ремстроинс-Павлодар"

Директор
М.К.Якубов

Генподрядчик: ТОО «Жардем»

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 38 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Наименование объекта: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 38 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Договор № 13 от 1 июня 2020г.

Акт № 21

приемки выполненных работ за июнь 2021г.

(локальная смета 2-1-4)

Водопровод и канализация

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Хозяйственно-питьевой водопровод										
			1.1 Ниже отм. 0.000										
1	2	2303-0301-0306	Счетчики холодной воды класса С, DN 50, Q 15 м3/ч	шт.	1	176794		176794		176794	–	190938
						–		–		–	14144	
2	3	2303-0302-0101	Радиомодуль модели Cyble RF	шт.	1	40350		40350		40350	–	43578
						–		–		–	3228	
3	4	1118-1001-0106	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм. Установка НР = 98 %	фильтр	1	23142	360	23142	360	21194	1656	26782
						1588	102	1588	102	–	1984	
4	8	2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1369		2738		2738	–	2957

						–		–		–	219
5	13 2304-0905-1806	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	1678		1678		1678	–	1812
					–		–		–	134	
6	18 1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.	16	2040,75	108,19	32652	1731	4767	26010	63355
					1634,63	24,19	26154	387	–	4693	
7	25 2302-0401-0601	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	20	242		4840		4840	–	5227
					–		–		–	387	
8	26 2302-0401-0405	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой DN 25x3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	156		624		624	–	674
					–		–		–	50	
9	27 2302-0401-0304	Муфта полипропиленовая PP-R разъемная DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	1032		8256		8256	–	8916
					–		–		–	660	
10	28 2302-0401-0303	Муфта полипропиленовая PP-R разъемная DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	335		3350		3350	–	3618
					–		–		–	268	
	1.2 Выше отм. 0.000										
11	43 1116-0501-0204	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	126	2443,95	23,91	307936	3012	97350	203466	552314
					1647,41	0,35	207574	44	–	40912	

12	44	1116-0501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	126	1951,57	20,21	245898	2546	55521	184103	464401
						1490,72	0,23	187831	29	–	34400	
13	45	1116-0501-0201	Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	268	1463,44	14,23	392201	3814	49190	332437	782609
						1265,66	0,09	339197	24	–	57971	
14	47	2302-0401-2509	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x20x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	42	86		3612		3612	–	3901
						–		–		–	289	
15	48	2302-0401-2505	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x20x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	44	64		2816		2816	–	3041
						–		–		–	225	
16	49	2302-0401-2401	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	90	23		2070		2070	–	2236
						–		–		–	166	
17	51	2302-0401-1201	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	346	13		4498		4498	–	4858
						–		–		–	360	
18	52	2302-0401-1104	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 40x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	42		168		168	–	181
						–		–		–	13	
19	53	2302-0401-1102	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 32x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	30		120		120	–	130
						–		–		–	10	

20	54	2302-0401-0601	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	386	242		93412		93412	–	100885
						–		–		–	7473	
21	59	1118-1001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка НР = 98 %	фильтр	146	1032,94	140,26	150809	20478	2106	131967	305398
						878,25	44,08	128225	6435	–	22622	
22	60	2304-1013-1801	Фильтр латунный сетчатый с резьбой 1/2", Т до +120 °С, PN 20, DN 15, типа Arco СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	146	908		132568		132568	–	143173
						–		–		–	10605	
23	62	2302-0401-0604	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 25x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	100	450		45000		45000	–	48600
						–		–		–	3600	
24	63	2302-0401-0601	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	100	242		24200		24200	–	26136
						–		–		–	1936	
25	64	2302-0401-3502	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	540	7		3780		3780	–	4082
						–		–		–	302	
		Раздел 2. Система Т3, Т4										
		2.1 Ниже отм. 0.000										
26	71	2302-0401-0612	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 50x1 1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	32	1680		53760		53760	–	58061
						–		–		–	4301	

27	73	2302-0401-0611	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 40x1 1/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	968		3872		3872	–	4182
						–		–		–	310	
28	75	2302-0401-0601	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	36	242		8712		8712	–	9409
						–		–		–	697	
29	76	2302-0401-2505	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x20x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	64		128		128	–	138
						–		–		–	10	
30	77	2302-0401-1201	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	18	13		234		234	–	253
						–		–		–	19	
31	80	2302-0401-0301	Муфта полипропиленовая PP-R разъемная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	162		324		324	–	350
						–		–		–	26	
	2.2 Выше отм. 0.000											
32	105	1116-0501-0204	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	98	2553,83	23,91	250276	2343	86486	158251	441209
						1647,41	0,35	161447	34	–	32682	
33	106	1116-0501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	98	2053,54	20,21	201248	1980	53177	143192	371995
						1490,72	0,23	146091	23	–	27555	
34	107	1116-0501-0201	Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	368	1471,36	14,24	541461	5238	70460	456479	1077775

					1265,66	0,09	465763	32	–	79835	
35	111	2302-0401-0611	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 40x1 1/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	64	968		61952		61952	–	66908
						–		–		–	4956	
36	113	2302-0401-1204	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	32	100		3200		3200	–	3456
						–		–		–	256	
37	114	2302-0401-1203	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	32	42		1344		1344	–	1452
						–		–		–	108	
38	115	2302-0401-0606	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 25x1 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	216	506		109296		109296	–	118040
						–		–		–	8744	
39	117	2302-0401-2509	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x20x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	32	86		2752		2752	–	2972
						–		–		–	220	
40	118	2302-0401-2505	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x20x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	32	64		2048		2048	–	2212
						–		–		–	164	
41	119	2302-0401-2401	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	70	23		1610		1610	–	1739
						–		–		–	129	
42	122	2302-0401-1201	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	354	13		4602		4602	–	4970
						–		–		–	368	

43	124	2302-0401-1001	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	270		2160		2160	–	2333
						–		–		–	173	
44	126	2302-0401-1106	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 40x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	55		440		440	–	475
						–		–		–	35	
45	127	2302-0401-1102	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 32x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	24	30		720		720	–	778
						–		–		–	58	
46	128	2302-0401-0601	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	298	242		72116		72116	–	77885
						–		–		–	5769	
47	133	1118-1001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка HP = 98 %	фильтр	146	1032,94	140,26	150809	20478	2106	131967	305398
						878,25	44,08	128225	6435	–	22622	
48	134	2304-1013-1801	Фильтр латунный сетчатый с резьбой 1/2", T до +120 °C, PN 20, DN 15, типа Arco СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	146	908		132568		132568	–	143173
						–		–		–	10605	
49	136	2302-0401-0604	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 25x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	116	450		52200		52200	–	56376
						–		–		–	4176	
50	137	2302-0401-0601	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	116	242		28072		28072	–	30318
						–		–		–	2246	

51	138	2302-0401-3502	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	540	7	3780	3780	–	4082
						–	–	–	302	

Раздел 3 Хозяйственно-бытовая канализация

3.2 Выше отм. 0.000

52	153	2302-0601-0404	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	шт.	56	287	16072	16072	–	17358
						–	–	–	1286	
53	154	2302-0601-0406	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	132	385	50820	50820	–	54886
						–	–	–	4066	
54	155	2302-0601-0201	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	144	72	10368	10368	–	11197
						–	–	–	829	
55	156	2302-0601-0602	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50	шт.	72	150	10800	10800	–	11664
						–	–	–	864	
56	157	2302-0601-0303	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	40	202	8080	8080	–	8726
						–	–	–	646	
57	158	2302-0601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	48	484	23232	23232	–	25091
						–	–	–	1859	
58	159	2302-0403-2602	Крепление для полипропиленовых PP-R труб DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	274	148	40552	40552	–	43796
						–	–	–	3244	
59	160	2302-0403-2601	Крепление для полипропиленовых PP-R труб DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт.	400	95	38000	38000	–	41040
						–	–	–	3040	

Раздел 4 Канализация дренажная

60	166	1118-0501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка НР = 98 %	насос	3	19087,33	400,33	57262	1201	11172	44352	109743
						14963	122,67	44889	368	–	8129	
61	167	5102-0106-0101(об)	Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 10-6, подача 10 м3/ч, напор 6 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85	шт.	3	72967		218901		–	–	218901
						–		–		218901	–	
62	168	2304-0501-0204	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	3	2176		6528		6528	–	7050
						–		–		–	522	
63	169	2304-1001-0404	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 11823-91	шт.	3	3231		9693		9693	–	10468
						–		–		–	775	
64	170	2302-0601-1401	Сифон канализационный из ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	3	888		2664		2664	–	2877
						–		–		–	213	
65	171	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	9	537		4833		4833	–	5220
						–		–		–	387	
66	172	1116-0401-0201	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	12	1406,33	37,83	16876	454	8240	8173	27053
						681,83	13,17	8182	158	–	2004	
67	173	1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	45	2716,44	37,76	122240	1699	89858	30650	165121
						681,84	13,18	30683	593	–	12231	
68	174	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	23,4	77,95	2,26	1824	53	823	658	2681
						40,51	0,26	948	6	–	199	

69	175	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	46,8	73,48	1,62	3439	76	2255	773	4549
						23,68	0,26	1108	12	–	337	
70	176	2305-1203-0101	Баки разрыва струи	шт.	3	10293		30879		30879	–	33349
						–		–		–	2470	
		Раздел 6 Санитароно-техническое оборудование										
71	201	1117-0501-0101	Мойки на одно отделение. Установка НР = 98 %	комплект	72	2286,29	62,83	164613	4524	24182	135313	323920
						1887,6	30,1	135907	2167	–	23994	
72	203	1117-0101-0102	Ванны купальные стальные. Установка НР = 98 %	комплект	72	2899,88	330,5	208791	23796	15111	177173	416841
						2359,5	151,46	169884	10905	–	30877	
		Исключить										
		Акт выполненых работ за май 2021г.										
		Раздел 3. Хозяйственно-бытовая канализация										
		3.1 Ниже отм. 0.000										
73	141	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 % К=-1,000;	м трубопровода	-130	1762,22	9	-229088	-1170	-136481	-90053	-344672
						703,36	3,49	-91437	-454	–	-25531	
74	147	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ К=-1,000;	кг	-1,46	537		-784		-784	–	-847
						–		–		–	-63	
		3.2 Выше отм. 0.000										
75	151	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 % К=-1,000;	м трубопровода	-130	1762,22	9	-229088	-1170	-136481	-90053	-344672
						703,36	3,49	-91437	-454	–	-25531	

Акт выполненых работ за апрель 2021г.

Раздел 4. Ливневая канализация

76	177	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 % К= 1,000;	м трубопровода	-98	1618,5	9,01	-158613	-883	-88801	-67886	-244619
						703,36	3,49	-68929	-342	–	-18120	

Итого	**6 182 462**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 931 893
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	90 560
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	26 504
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 580 736
- оборудование, тенге	218 901
- накладные расходы, тенге	1 918 628
в т.ч. зарплата, тенге	172 677
- сметная прибыль (8 %), тенге	441 744
Всего	**6 182 462**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	111 519
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	**6 293 981**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,04990099)	**6 608 056**
Понижающий коэффициент (0,919)	535253
Всего по акту с учетом понижающего коэффициента	**6072804**
НДС (12 %)	728736
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**6801540**

Генподрядчик _____ Ахметов С.К.

Субподрядчик _____ Якубов М.К.

Начальник участка:

Генподрядчик: ТОО «Жардем»

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 38 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Наименование объекта: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 38 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Договор № 13 от 1 июня 2020г.

Акт № 22

приемки выполненных работ за июнь 2021г.

(локальная смета 2-1-4(А))

Водопровод и канализация

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Добавить										
			Раздел 1. Хозяйственно-питьевой водопровод										
			1.1. Ниже отм. 0.000										
1	1	2304-1001-0106	Клапан обратный межфланцевый стальной модели 2330, для воды, Т от -20 °С до 130 °С, PN 16, DN 80, типа FAF ГОСТ 11823-91	шт.	1	11772		11772		11772	–	12714
						–		–		–	942	
2	3	2302-0101-1024	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 4 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	746		1492		1492	–	1611
						–		–		–	119	

3	5 1116-0501-0204	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	56	2443,95	23,91	136861	1339	43267	90430	245474
					1647,41	0,36	92255	20	–	18183	
4	6 1116-0501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	48	1951,56	20,19	93675	969	21151	70136	176916
					1490,73	0,25	71555	12	–	13105	
5	7 1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	14	1665,57	17,07	23318	239	3952	18746	45429
					1366,21	0,14	19127	2	–	3365	
6	10 2302-0401-1203	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	32	42		1344		1344	–	1452
					–		–		–	108	
7	11 2302-0401-1204	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	36	100		3600		3600	–	3888
					–		–		–	288	
	Раздел 2. Система Т3, Т4										
	2.1. Ниже отм. 0.000										
8	13 1116-0501-0204	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	56	2553,84	23,91	143015	1339	49421	90430	252121
					1647,41	0,36	92255	20	–	18676	
9	14 1116-0501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	48	2053,54	20,19	98570	969	26046	70136	182202
					1490,73	0,25	71555	12	–	13496	

10	15 1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	14	1734,86	17,07	24288	239	4922	18746	46477
					1366,21	0,14	19127	2	–	3443	
11	20 2302-0401-1203	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	32	42		1344		1344	–	1452
					–		–		–	108	
12	21 2302-0401-1204	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	36	100		3600		3600	–	3888
					–		–		–	288	
	2.2. Выше отм. 0.000										
13	26 1116-0501-0204	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	22	2553,86	23,95	56185	527	19415	35526	99048
					1647,41	0,36	36243	8	–	7337	
14	27 1116-0501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	76	2053,55	20,21	156070	1536	41239	111047	288486
					1490,72	0,24	113295	18	–	21369	
15	28 1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	80	1734,85	17,1	138788	1368	28123	107123	265584
					1366,21	0,15	109297	12	–	19673	
16	32 2302-0401-2402	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	14	35		490		490	–	529
					–		–		–	39	
17	33 2302-0401-1005	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 25x3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	18	421		7578		7578	–	8184

					–	–	–	606	
18	34 2302-0401-0605	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 25x3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	18	379	6822	6822	–	7368
					–	–	–	546	
19	35 2302-0401-1202	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	48	26	1248	1248	–	1348
					–	–	–	100	
20	36 2302-0401-3503	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	96	10	960	960	–	1037
					–	–	–	77	
21	37 2302-0401-1203	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	160	42	6720	6720	–	7258
					–	–	–	538	
22	38 2302-0401-1204	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	128	100	12800	12800	–	13824
					–	–	–	1024	
	Раздел 3. Хозяйственно-бытовая канализация								
	3.1. Ниже отм. 0.000								
23	39 2302-0601-0506	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	14	461	6454	6454	–	6970
					–	–	–	516	
24	40 2302-0601-0404	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	шт.	8	287	2296	2296	–	2480
					–	–	–	184	
25	41 2302-0601-0903	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	10	99	990	990	–	1069
					–	–	–	79	

	3.2. Выше отм. 0.000										
26	42 1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 150 мм. Прокладка (прим.) НР = 98 %	м трубопровода	5,6	711,61	3,21	3985	18	28	3865	8478
					703,39	0,89	3939	5	–	628	
27	43 2301-0801-0110	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 125, толщина стенки 3,2 мм К=0,998;	м	5,5888	1330		7433		7433	–	8028
					–		–		–	595	
28	44 2302-0601-0609	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 125x100	шт.	2	747		1494		1494	–	1614
					–		–		–	120	
	Раздел 5. Ливневая канализация										
29	45 2302-0403-1808	Заглушка полипропиленовая PP-R DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	2	181		362		362	–	391
					–		–		–	29	
30	46 2302-0601-0406	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	2	385		770		770	–	832
					–		–		–	62	
31	47 2302-0601-0303	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	8	202		1616		1616	–	1745
					–		–		–	129	

Итого	**1 697 897**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	628 648
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	8 543
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	111
- материалы, изделия и конструкции, тенге	318 749
- накладные расходы, тенге	616 185
в т.ч. зарплата, тенге	55 457
- сметная прибыль (8 %), тенге	125 772

Всего	**1 697 897**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	31 751
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	**1 729 648**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,04990099)	**1 815 959**
Понижающий коэффициент (0,919)	147093
Всего по акту с учетом понижающего коэффициента	**1668866**
НДС (12 %)	200264
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1869130**

Генподрядчик _____ Ахметов С.К.

Субподрядчик _____ Якубов М.К.

Начальник участка:

Генподрядчик: ТОО «Жардем»

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 38 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Договор № 13 от 1 июня 2020г.

Справка 10 от 31.08.2021 г.

о стоимости выполненных работ и затрат за август 2021г.

Код подрядчика	Код субподрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		№	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		13	1.06.2020г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)									
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из графы 4					Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Налог на добавленную стоимость	Всего
			из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в ценах 2001г.	Дополнительные затраты				
			СМР в отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего:	**86 435 147**	**8 734 827**							**1 048 179**	**9 783 006**
Смета 2-1-5. Отопление и вентиляция	8 115 244	952 790							114 335	1 067 125
Смета 2-1-4. Водопровод и канализация	40 200 949	4 153 225							498 387	4 651 612
Смета 2-1-10.Автоматизация тепловой узел	2 224 328									0
Смета 2-1-5А. Отопление и вентиляция	18 502 162	62 838							7 541	70 379
Смета № 0-14.Отопление и вентиляция	454 490	405 795							48 695	454 490
Смета 2-1-4А. Водопровод и канализация	2 498 876	164 342							19 721	184 063
Смета 2-1-4Б. Водопровод и канализация	3 355 337	2 995 837							359 500	3 355 337
Смета 2-1-10 А.Автоматизация тепловой узел	2 224 328									0
Смета 2-1-8.Узел учета тепловой энергии	593 374									0
Смета 2-1-9.Узел учета тепловой энергии покв	1 050 888									0
Смета 2-1-9А.Узел учета тепловой энергии покв	7 215 171									0
Удержания 5%										489 150
Итого к оплате:										**9 293 856**

Генподрядчик:
ТОО "Жардем"

Директор
Ахметов С.К.

подпись

Субподрядчик:
ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Директор
М.К.Якубов

подпись

Генподрядчик: ТОО «Жардем»

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 38 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Наименование объекта: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 38 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Договор № 13 от 1 июня 2020г.

Акт № 23
приемки выполненных работ за август 2021г.
(локальная смета 2-1-4(Б))

Водопровод и канализация

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Добавить									
			Раздел 3. Хозяйственно-бытовая канализация									
			3.1. Ниже отм. 0.000									
1	1	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	130	713,54	3,23	92760	420	903	89729	197088
						703,36	0,95	91437	123	–	14599	
2	2	2301-0801-0115	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 110, толщина стенки 3,2 мм К=0,998;	м	129,74	992		128702		128702	–	138998
						–		–		–	10296	
			3.2 Выше отм. 000									
3	3	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	645	713,54	3,24	460234	2087	4480	445194	977862

					703,36	0,95	453667	613	–	72434	
4	4 2301-0801-0115	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 110, толщина стенки 3,2 мм К=0,998;	м	643,71	992		638560		638560	–	689645
					–		–		–	51085	
5	5 1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	390	737,57	1,32	287652	516	1069	280503	613607
					733,51	0,41	286067	161	–	45452	
6	6 2301-0801-0103	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 3,2 мм К=0,998;	м	389,22	422		164251		164251	–	177391
					–		–		–	13140	
	Раздел 5. Ливневая канализация										
7	7 1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	98	713,54	3,24	69927	318	680	67643	148576
					703,36	0,96	68929	94	–	11006	
8	8 2301-0801-0115	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 110, толщина стенки 3,2 мм К=0,998;	м	97,804	992		97022		97022	–	104784
					–		–		–	7762	

Итого	**3 047 951**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	900 100
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 341
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	991
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 035 667
- накладные расходы, тенге	883 069
в т.ч. зарплата, тенге	79 476
- сметная прибыль (8 %), тенге	225 774

Всего	**3 047 951**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	56 997
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	**3 104 948**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,04990099)	**3 259 888**
Понижающий коэффициент (0,919)	264051
Всего по акту с учетом понижающего коэффициента	**2995837**
НДС (12 %)	359500
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**3355337**

Генподрядчик _____ Ахметов С.К.

Субподрядчик _____ Якубов М.К.

Начальник участка:

Генподрядчик: ТОО «Жардем»

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 38 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Наименование объекта: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 38 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Договор № 13 от 1 июня 2020г.

Акт № 24
приемки выполненных работ за август 2021г.
(локальная смета 2-1-4(А))

Водопровод и канализация

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Добавить									
			Раздел 1. Хозяйственно-питьевой водопровод									
			1.1. Ниже отм. 0.000									
1	8	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	2	77,5	1	155	2	–	150	329
						76,5	–	153	–	–	24	
2	9	1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	64	78,06	1,03	4996	66	21	4811	10592
						76,7	–	4909	–	–	785	

3	12	2111-0403-5913	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77	м	13,2	1348		17794		17794	–	19218
						–		–		–	1424	
		Раздел 2. Система Т3, Т4										
		2.1. Ниже отм. 0.000										
4	16	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	42	78,1	1,02	3280	43	15	3158	6953
						76,71	–	3222	–	–	515	
5	22	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопровода	78	595,83	64,79	46475	5054	20750	17504	69097
						265,01	30,26	20671	2360	–	5118	
6	23	2111-0403-5911	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 64 мм ГОСТ 16381-77	м	4,4	995		4378		4378	–	4728
						–		–		–	350	

7	24	2111-0403-5908	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	37,4	670		25058		25058	–	27063
						–		–		–	2005
8	25	2111-0403-5907	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	44	594		26136		26136	–	28227
						–		–		–	2091
	2.2 Выше отм. 0.000										
9	29	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	6	78	1	468	6	2	451	993
						76,67	–	460	–	–	74	

Итого	**167 200**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	29 415
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	5 171
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 360
- материалы, изделия и конструкции, тенге	94 154
- накладные расходы, тенге	26 074
в т.ч. зарплата, тенге	2 347

- сметная прибыль (8 %), тенге	12 386
Всего	**167 200**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	3 127
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	**170 327**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,04990099)	**178 826**
Понижающий коэффициент (0,919)	14485
Всего по акту с учетом понижающего коэффициента	**164342**
НДС (12 %)	19721
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**184063**

Генподрядчик _____ Ахметов С.К.

Субподрядчик _____ Якубов М.К.

Начальник участка:

Генподрядчик: ТОО «Жардем»

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 38 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Наименование объекта: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 38 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Договор № 13 от 1 июня 2020г.

Акт № 25

приемки выполненных работ за август 2021г.

(локальная смета 2-1-5)

Отопление и вентиляция

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел 1 Отопление										
1	9	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	3116	81,63	1,07	254370	3322	4885	241240	535259
						79	–	246163	–	–	39649	
2	10	1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	108	85,08	1,07	9188	115	541	8361	18953
						79	–	8532	–	–	1404	
3	14	1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка НР = 98 %	шт.	2	186,43	–	372	–	50	316	743
						161,05	–	322	–	–	55	

4	29	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопровода	176,4	586,39	64,8	103439	11432	45258	21147	134553
						265,02	30,25	46750	5336	0	9967	
5	31	2111-0403-0319	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	49,5	842		41679		41679	–	45013
						–		–		–	3334	
6	32	2111-0403-0310	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	70,4	396		27878		27878	–	30108
						–		–		–	2230	
		Раздел 4 Вентиляция										
7	53	1308-0305-1501	Вентилятор. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	32	1967,38	698,34	62956	22347	417	34354	105095
						1256	235,06	40192	7522	–	7785	
8	54	2910-5000-1000(пл)	Вентилятор вытяжной POLO 4	шт	32	2500		80000		80000	–	86400
						–		–		–	6400	
9	57	1120-0101-0102	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР = 98 % К=3,300; ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кэкс1=1,05;	м2 поверхности воздуховодов	1,848	4948,05	50,32	9144	93	5907	3115	13240
						1701,3	18,94	3144	35	–	981	

Итого	**969 364**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	345 102
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	37 308
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	12 893
- материалы, изделия и конструкции, тенге	206 615
- накладные расходы, тенге	308 533
в т.ч. зарплата, тенге	29 427
- сметная прибыль (8 %), тенге	71 805
Всего	**969 364**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	18 127
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	**987 491**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,04990099)	**1 036 768**
Понижающий коэффициент (0,919)	83978
Всего по акту с учетом понижающого коэффициента	**952790**
НДС (12 %)	114335
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1067125**

Генподрядчик _____ Ахметов С.К.

Субподрядчик _____ Якубов М.К.

Начальник участка:

Генподрядчик: ТОО «Жардем»

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 38 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Наименование объекта: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 38 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Договор № 13 от 1 июня 2020г.

Акт № 26

приемки выполненных работ за август 2021г.

(локальная смета 2-1-5 (А))

Отопление и вентиляция

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Добавить										
			Раздел 1. Отопление										
1	12	2111-0403-0319	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	36,3	842		30565		30565	–	33010
						–		–		–	2445		

2	13 2111-0403-0310	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	8,8	396 / –		3485 / –		3485 / –	– / 279	3764
3	14 2111-0403-0308	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	29,04	339 / –		9845 / –		9845 / –	– / 788	10633
	Раздел 2. ШКСО									
4	26 2305-0301-0501	Заглушка д.15мм с внутренней резьбой (прим.)	шт.	72	208 / –		14976 / –		14976 / –	– / 1198	16174
	Раздел 3. Вводный тепловой узел									
5	28 1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	2	84,5 / 79	1 / –	169 / 158	2 / –	9 / –	155 / 26	350

Итого **63 931**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 158
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 2
- материалы, изделия и конструкции, тенге 58 880

- накладные расходы, тенге	155
в т.ч. зарплата, тенге	14
- сметная прибыль (8 %), тенге	4 736
Всего	**63 931**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	1 196
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	**65 127**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,04990099)	**68 377**
Понижающий коэффициент (0,919)	5539
Всего по акту с учетом понижающего коэффициента	**62838**
НДС (12 %)	7541
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**70379**

Генподрядчик _____ Ахметов С.К.

Субподрядчик _____ Якубов М.К.

Начальник участка:

Генподрядчик: ТОО «Жардем»

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 38 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Наименование объекта: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 38 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Договор № 13 от 1 июня 2020г.

Акт № 27

приемки выполненных работ за август 2021г.

(локальная смета 2-1-4)

Водопровод и канализация

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Хозяйственно-питьевой водопровод										
			1.1 Ниже отм. 0.000										
1	34	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	116	78,08	1,03	9057	120	39	8720	19199	
						76,71	–	8898	–	–	1422		
2	37	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопровода	154	595,84	64,8	91759	9979	40968	34558	136422	
						265,01	30,25	40812	4659	–	10105		

3	39	2111-0403-5913	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77	м	26,4	1348	35587	35587	–	38434
						–	–	–	2847	
4	40	2111-0403-5912	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	30,8	1076	33141	33141	–	35792
						–	–	–	2651	
5	41	2111-0403-5909	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	55	806	44330	44330	–	47876
						–	–	–	3546	
6	42	2111-0403-5908	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	44	670	29480	29480	–	31838
						–	–	–	2358	

		1.2 Выше отм. 0.000									
7	46 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	776	78,08	1,03	60588	803	263	58332	128434
					76,7	–	59522	–	–	9514	
8	55 1116-0901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка НР = 98 %	счетчик (водомер)	146	521,02	25,92	76069	3784	2189	70426	158215
					480,11	12,1	70096	1767	–	11720	
		Раздел 2 Система Т3, Т4									
		2.1 Ниже отм. 0.000									
9	68 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	116	78,08	1,03	9057	120	39	8720	19199
					76,71	–	8898	–	–	1422	
10	69 1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	50	78,06	1,04	3903	52	16	3758	8274
					76,7	–	3835	–	–	613	
11	82 1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопровода	102	595,84	64,8	60776	6610	27134	22890	90359
					265,02	30,25	27032	3086	–	6693	
12	83 2111-0403-6012	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	55	2253		123915		123915	–	133828
					–		–		–	9913	

13	84	2111-0403-5911	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 64 мм ГОСТ 16381-77	м	39,6	995		39402		39402	–	42554
						–		–		–	3152	
14	85	2111-0403-5908	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	17,6	670		11792		11792	–	12735
						–		–		–	943	
	2.2 Выше отм. 0.000											
15	108	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	980	78,08	1,03	76514	1014	331	73666	162194
						76,7	–	75169	–	–	12014	
16	129	1116-0901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка НР = 98 %	счетчик (водомер)	146	521,02	25,92	76069	3784	2189	70426	158215
						480,11	12,1	70096	1767	–	11720	
	Раздел 3 Хозяйственно-бытовая канализация											
	3.1 Ниже отм. 0.000											
17	139	1116-0201-0102	Трубопроводы из канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка в траншеях НР = 98 %	м трубопровода	10	985	39,8	9850	398	1528	7937	19210
						792,4	17,5	7924	175	–	1423	

18	140	2301-0506-0209	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110x4,2 ГОСТ 22689-2014	м	10	1045		10450		10450	–	11286
						–		–		–	836	
19	148	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопровода	130	595,84	64,8	77459	8424	34583	29173	115163
						265,02	30,25	34452	3933	–	8531	
20	149	2111-0403-0324	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77	м	143	1705		243815		243815	–	263320
						–		–		–	19505	
21	150	1126-0101-1501	Трубопроводы. Изоляция конструкциями полносборными на основе плит минераловатных марки 75 с покрытием из листов алюминиевых сплавов НР = 76 %	м3 изоляции	0,2864	213538,43	6886,2	61151	1972	42713	12699	79758
						57499,04	848,55	16466	243	–	5908	
		3.2 Выше отм. 0.000										
22	161	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопровода	100	595,85	64,8	59585	6480	26603	22441	88588
						265,02	30,25	26502	3025	–	6562	
23	162	2111-0403-0324	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77	м	110	1705		187550		187550	–	202554
						–		–		–	15004	

Раздел 5 Ливневая канализация

24	189	2303-0102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	2	779		1558		1558	–	1683
						–		–		–	125	
25	190	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопровода	42	595,86	64,81	25026	2722	11173	9426	37208
						265,02	30,26	11131	1271	–	2756	
26	191	2111-0403-0322	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 102 мм ГОСТ 16381-77	м	46,2	1560		72072		72072	–	77838
						–		–		–	5766	
		Раздел 6 Санитароно-техническое оборудование										
27	193	1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР = 98 %	комплект	72	3153,99	166,06	227087	11956	24762	192177	452805
						2644,01	79,58	190369	5730	–	33541	
28	195	1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР = 98 %	комплект	73	2665,68	83,58	194595	6101	16250	171644	395538
						2359,51	39,77	172244	2903	–	29299	
29	197	2302-1104-2301	Манжеты полиэтиленовые/гофра для унитаза	10 шт.	7,2	1294		9317		9317	–	10062
						–		–		–	745	
30	199	1117-0201-0103	Смесители. Установка НР = 98 %	шт.	73	879,81	0,12	64226	9	2386	60594	134806
						847	–	61831	–	–	9986	
31	205	1117-0201-0103	Смесители. Установка НР = 98 %	шт.	72	879,82	0,13	63347	9	2354	59764	132960
						847	–	60984	–	–	9849	

32	208	1117-0201-0101	Полотенцесушители из водогазопроводных труб. Установка НР = 98 %	шт.	72	7025,63	26,15	505845	1883	450819	52934	603481
						738,1	12,1	53143	871	–	44702	
33	209	1116-0501-0212	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж НР = 98 %	м подводок	288	861,65	151,57	248155	43652	114339	99665	375645
						313,07	40,05	90164	11534	0	27826	

Итого	**4 225 473**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 089 568
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	109 871
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	29 430
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 643 087
- накладные расходы, тенге	1 069 950
в т.ч. зарплата, тенге	95 278
- сметная прибыль (8 %), тенге	312 997
Всего	**4 225 473**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	79 016
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	**4 304 489**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,04990099)	**4 519 288**
Понижающий коэффициент (0,919)	366062
Всего по акту с учетом понижающего коэффициента	**4153225**
НДС (12 %)	498387
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**4651612**

Генподрядчик _____ Ахметов С.К.

Субподрядчик _____ Якубов М.К.

Начальник участка:

Генподрядчик: ТОО «Жардем»

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 38 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Наименование объекта: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 38 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Договор № 13 от 1 июня 2020г.

Акт № 28

приемки выполненных работ за август 2021г.

(локальная смета № 0-14 к 2-1-5)

Отопление и вентиляция

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Добавить											
		Раздел 1. Отопление											
1	1	1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	186	1485,9	17,94	276377	3337	204193	68674	372657	
						370,15	6,6	68848	1228	–	27604		
2	2	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	186	81,63	1,07	15183	199	290	14400	31950	
						79	–	14694	–	–	2367		
3	3	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	72	77,94	2,28	5612	164	2532	2023	8247	
						40,5	0,23	2916	17	–	611		

Итого	**412 854**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	86 458
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 700
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 246
- материалы, изделия и конструкции, тенге	207 016
- накладные расходы, тенге	85 098
в т.ч. зарплата, тенге	7 659
- сметная прибыль (8 %), тенге	30 582
Всего	**412 854**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	7 720
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	**420 574**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Инф = 1,04990099)	**441 561**
Понижающий коэффициент (0,919)	35766
Всего по акту с учетом понижающего коэффициента	**405795**
НДС (12 %)	48695
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**454490**

Генподрядчик _____ Ахметов С.К.

Субподрядчик _____ Якубов М.К.

Начальник участка: