Приложение 4-1 к приказу и.о.Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 05.08.2021 года №420

Заказчик: **Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Многопрофильная центральная районная больница Аягозского района» управления здравоохранения области Абай**

Подрядчик: **ТОО "Prof-Facade", БИН 161240012559, БИК KCJBKZKX, ИИК KZ558562203110597318, АО "Банк ЦентрКредит"**

Технадзор: **ТОО "Музтау"**

Наименование строительства и его адрес: **«Капитальный ремонт кровли здания врачебной амбулатории, расположенной в с. Шынгожа, Аягозский район, Восточно-Казахстанская область»**

Наименование объекта: **«Капитальный ремонт кровли здания врачебной амбулатории, расположенной в с. Шынгожа, Аягозский район, Восточно-Казахстанская область»**

СПРАВКА от 15.05.2023 года
о стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2023 года

Код	Код	Договор		Источник		Организационно-правовая	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		договор №168	13.03.2023 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Капитальный ремонт кровли здания врачебной амбулатории, расположенной в с. Шынгожа, Аягозский район, Восточно-Казахстанская область»	8 427 856,75	7 524 872,10							902 984,65	**8 427 856,75**
Итого к оплате:	8 427 856,75	7 524 872,10							902 984,65	**8 427 856,75**

Заказчик:

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Многопрофильная центральная районная больница Аягозского района» управления здравоохранения области Абай

Главный врач _____ **Омаров Ш.Ж.**

Технадзор:

ТОО "Музтау"

Директор _____ **Боскембаев Д.**

Подрядчик:

ТОО "Prof-Facade"

Директор _____ **Жаимбетов Т.**

Заказчик : Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Многопрофильная центральная районная больница Аягозского района» управления здравоохранения области Абай

Технадзор: ТОО "Музтау"

Подрядчик: ТОО "Prof-Facade"

Договор: №168 от 2023-03-13

Наименование объекта «Капитальный ремонт кровли здания врачебной амбулатории, расположенной в с. Шынгожа, Аягозский район, Восточно-Казахстанская область»

А К Т

приемки выполненных работ

за май месяц 2023 г.

на Капитальный ремонт кровли здания врачебной амбулаторий расположенной в с.Шынгожа, Аягозский район, ВКО

Составлен(а) в текущих ценах с 06.04.20г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения		Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Смета 2-1-1 Демонтажные работы									
1	Е11-120101-2003 1112-0101-2003 РСНБ РК 2015 ктрр1=0,8;ктрм1=0,8;кэкс1=0,8;кмат1=0;	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	16,4	303,48	9,51	4977	156	--	3502	9157
		НР - 72%; СП - 8%			293,96	2,62	4821	43		678	
2	Е12-080101-0204 1208-0101-0204 РСНБ РК 2015	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	м2 кровли	337,9	299,72	1,58	101275	534	--	72534	187714
		НР - 72%; СП - 8%			298,14	--	100741	--		13905	
3	Е12-080101-0101 1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м2 кровли	337,9	183,17	19,90	61893	6723	--	41378	111533
		НР - 72%; СП - 8%			163,27	6,81	55170	2300		8262	
4	Е12-080101-0102 1208-0101-0102 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок	м2 кровли	9,55	265,86	12,57	2539	120	--	1771	4655
		НР - 72%; СП - 8%			253,30	4,29	2419	41		345	
5	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление шлаком . Демонтаж	м3 утеплителя	88	3662,97	1414,75	322341	124498		167953	529518
	ктрр1=0,8;ктрм1=0,8;кэкс1=0,8;кмат1=0;	*НР - 72%; СП - 8%*			2248,22	402,56	197843	35425		39224	
6	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2015 ктрр1=0,8;ктрм1=0,8;кэкс1=0,8;кмат1=0;	Пароизоляция оклеечная. Демонтаж	м2 изолируемой поверхности	220	198,95	21,25	43768	4676	--	28728	78296
		НР - 72%; СП - 8%			177,69	3,67	39092	808		5800	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Демонтаж	м2 изолируемой поверхности	220	81,77	10,26	17989	2257	--	11760	32129
	ктрр1=0,8;ктрм1=0,8;кэ кс1=0,8;кмат1=0;				71,51	2,74	15732	602		2380	
		НР - 72%; СП - 8%									
8	С341-310104-0601 4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	12,2	659,00	--	8040	--		--	8683
		СП - 8%			--	--	--	--		643	
9	С341-020101-1003 4102-0101-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	12,2	122,00	--	1488	--		--	1607
		СП - 8%			--	--	--	--		119	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				963 292				
	в том числе:		Тенге				415 818				
	зарплата рабочих-строителей		Тенге				138 964				
	затраты на эксплуатацию машин		Тенге				39 219				
	в т.ч. Зарплата машинистов		Тенге				9 528				
	перевозка грузов		Тенге				327 626				
	накладные расходы		Тенге				29 486				
	в т.ч. Зарплата		Тенге				71 356				
	сметная прибыль (8%)										
		РАЗДЕЛ 2.Смета 2-1-2 Общестроительные работы									
10	Е11-100402-0601 1110-0402-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	47,6	3270,63	36,49	155682	1737	79101	54411	226900
		НР - 72%; СП - 8%			1572,35	15,27	74844	727		16807	
11	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	1,574	73310,67	1365,31	115391	2149	64491	35855	163346
		НР - 72%; СП - 8%			30972,68	665,82	48751	1048		12100	
12	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	0,82	99700,00	1857,32	81754	1523	55702	18135	107880
		НР - 72%; СП - 8%			29913,41	803,66	24529	659		7991	
13	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	2,394	9101,09	75,61	21788	181	18895	2014	25706
		НР - 72%; СП - 8%			1132,83	35,51	2712	85		1904	
14	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	337,9	317,94	3,51	107431	1186	91731	10850	127743
		НР - 72%; СП - 8%			42,95	1,64	14514	555		9462	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	337,9	7207,95	127,83	2435565	43194	1553132	613589	3293086
		НР - 72%; СП - 8%			2483,69	38,38	839239	12968		243932	
16	С121-100102-0113 2110-0102-0113 РСНБ РК 2015	Планка конька трапециевидного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	17,85	902,00	--	16101	--	16101	--	17389
		СП - 8%			--	--	--	--		1288	
17	С121-100102-0111 2110-0102-0111 РСНБ РК 2015	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	27,72	1510,00	--	41857	--	41857	--	45206
		СП - 8%			--	--	--	--		3349	
18	Е12-080101-1806 1208-0101-1806 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство примыканий к стенам каменным	м	8,1	179,38	3,21	1453	26	26	1019	2670
		НР - 72%; СП - 8%			172,96	1,73	1401	14		198	
19	С121-100102-0110 2110-0102-0110 РСНБ РК 2015	Планка примыкания нижняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	8,505	1237,00	--	10521	--	10521	--	11363
		СП - 8%			--	--	--	--		842	
20	Е11-100208-0103 1110-0208-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия чердачные по деревянным балкам с несущей подшивкой досками, с утеплением плитами минераловатными. Сборка	м2 перекрытия	220	1520,81	132,53	334579	29157	10758	221712	600794
		НР - 72%; СП - 8%			1339,38	60,32	294664	13270		44503	
21	С121-070203-0203 2107-0203-0203 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	5,5	31325,00	--	172288	--	172288	--	186071
		СП - 8%			--	--	--	--		13783	
22	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	220	229,46	12,27	50482	2699	25168	16962	72840
		НР - 72%; СП - 8%			102,80	4,29	22615	943		5396	
23	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	220	725,63	49,92	159638	10982		109716	290902
		НР - 72%; СП - 8%			675,71	16,95	148656	3728		21548	
24	Е11-120101-1304 1112-0101-1304 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой	м2 утепляемого покрытия	220	546,21	23,08	120166	5077		84522	221063
		НР - 72%; СП - 8%			523,13	10,47	115089	2303		16375	
25	Е11-120101-1304 1112-0101-1304 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой	м2 утепляемого покрытия	220	546,21	23,08	120166	5077		84522	221063
		НР - 72%; СП - 8%			523,13	10,47	115089	2303		16375	
26	С121-110103-0101 2111-0103-0101 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью до 15 кг/м3 ГОСТ 10499-95	м3	44	6565,00	--	288860	--	288860	--	311969
		СП - 8%			--	--	--	--		23109	
27	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	220	229,46	12,27	50482	2699	25168	16962	72840
		НР - 72%; СП - 8%			102,80	4,29	22615	943		5396	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	С121-100401-0603 2110-0401-0603 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	220	161.00	--	35420	--	35420	--	38254
		СП - 8%			--	--	--			2834	
29	Е11-100104-0301 1110-0104-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Доски ходовые. Укладка	м ходов	34	106.38	6,65	3617	226	1757	1246	5252
		НР - 72%; СП - 8%			48.06	2,85	1634	97		389	
30	Е11-100106-0101 1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	2	17188,50	1113,00	34377	2226	14825	13187	51369
		НР - 72%; СП - 8%			8663,00	494,50	17326	989		3805	
31	Е11-120101-0706 1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	11,6	6506,29	127,84	75473	1483	49054	18275	101248
		НР - 72%; СП - 8%			2149,66	38,45	24936	446		7500	
32	Е11-100102-0205 1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	30,54	3854,72	32,55	117723	994	54503	45168	175922
		НР - 72%; СП - 8%			2037,52	16,63	62226	508		13031	
33	Е11-150403-0102 1115-0403-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Карниз. Окраска простая масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	30,54	631,96	2,10	19300	64	5846	9665	31282
		НР - 72%; СП - 8%			438,44	1,08	13390	33		2317	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6 402 158				
	в том числе:										
	зарплата рабочих-строителей		Тенге				1 844 230				
	затраты на эксплуатацию машин		Тенге				110 680				
	в т.ч. Зарплата машинистов		Тенге				41 619				
	материалы,изделия и конструкции		Тенге				2 615 204				
	накладные расходы		Тенге				1 357 810				
	в т.ч. Зарплата		Тенге				122 203				
	сметная прибыль (8%)		Тенге				474 234				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				7 365 450				
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	в том числе:										
	зарплата рабочих-строителей		Тенге				2 260 048				
	затраты на эксплуатацию машин		Тенге				249 644				
	в т.ч. Зарплата машинистов		Тенге				80 838				
	перевозка грузов		Тенге				9 528				
	материалы,изделия и конструкции						2 615 204				
	накладные расходы		Тенге				1 685 436				
	в т.ч. Зарплата		Тенге				151 689				
	сметная прибыль (8%)		Тенге				545 590				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО по АКТУ	Тенге				7 365 450				
		Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	Тенге				88 385				
		Итого	Тенге				7 435 835				
		Зимние удорожание 2,2%	Тенге				163 984				
		Экологические	Тенге				150 743				
		Итого:	Тенге				7 768 562				
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				152 356				
		Итого	Тенге				7 920 918				
		Итого с к-0,95	Тенге				7 524 872,10				
		НДС 12%	Тенге				902 984,65				
		Итого по АКТу:	Тенге				8 427 856,75				

ЗАКАЗЧИК:

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Многопрофильная центральная районная больница Аягозского района» управления здравоохранения области Абай

Главный врач _____ Омаров Ш.Ж.

Технадзор:

ТОО "Музтау"

Эксперт тех.надзора _____ Мухабеков Р.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Prof-Facade"

Директор _____ Жаимбетов Х.