Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«7» 10 2020 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «ДАНЕКЕР», Карагандинская область, г. Жезказган, ул. Шевченко, 38**
наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Искакова Б.А.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **Строительство инженерно-коммуникационных сетей под индивидуальное жилищное строительство с.Балпык би Коксуского района Алматинской области (наружное водоснабжение)**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **Государственное учреждение «Отдел строительства Коксуского района»**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «Асар Строй KZ», ТОО «Ботакара 2030»** ;
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Геодезия сервис», № 08-17-НВ**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **Государственное учреждение «Отдел строительства Коксуского района** ;
наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **Водопровод предусмотрен с устройством водопроводных колодцев и устройством запорной арматуры, с установкой водомерных узлов с сервисными выпусками для подключения потребителей, пожарных гидрантов. Водопроводные колодцы приняты из сборных ж/б элементов 1500мм, 2000мм по типовому решению 901-09-11.84 из сборных железобетонных элементов серии 3.900.1-14. Общая протяженность трассы водопровода труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21-110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 = 5,7806км., труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 225x10,8 питьевая ГОСТ 18599- 2001, = 1,157км., Водопроводные колодцы диаметром 2000мм (16шт), Водопроводные колодцы диаметром 1500 мм (65шт), Водопроводные колодцы диаметром 1000мм (4шт).** ;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ май 2020 год;

окончание работ октябрь 2020 год;

при продолжительности строительства, месяц: **3 мес.**;

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **3 мес.**;

фактически, месяц: **5 мес.**;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____ % и фактически применено _____ % (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

указать наименование организации

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

Ф.И.О. руководителя	*Личная подпись и М.П.*	*Дата*

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **Строительство инженерно-коммуникационных сетей под индивидуальное жилищное строительство с.Балпык би Коксуского района Алматинской области (наружное водоснабжение)**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

ПОДРЯДЧИК (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК)

Искаков Б. А.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, печать (при наличии)