Приложение №4
к Правилам организации
деятельности и осуществлении
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"
Подрядчик: ТОО "NAK Construction"
Наименование стройки:Привязка повторного применения к местности на строитльство общежития для ГККП "Высший колледж культуры имени Акана серэ г. Кокшетау" управлние образования Акмолинской области. Корректировка сметной документации

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за 25.04 месяц 20 23 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наименов.	код	наименование		код
		2021-68	02.07.2021					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ в смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Привязка повторного применения к местности на строитльство общежития для ГККП "Высший колледж культуры имени Акана серэ г. Кокшетау" управлние образования Акмолинской области. Корректировка сметной документации	46 949 907	41 919 560							5 030 347	46 949 907

Заказчик **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)
(должность, подпись, расшифровка подписи)
МП

Подрядчик: **ТОО "NAK Construction"** **Руководитель проекта** **Отембай К.Ш.**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер) (должность, подпись, расшифровка подписи)
МП

Технический надзор: **ТОО "Нұрәлем - Құрылыс"** **Эксперт** **Аипов А.Т.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № (должность, подпись, расшифровка подписи)
МП (при наличии)

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"

Форма 2В

Подрядчик: ТОО "NAK Construction"

Наименование стройки: Привязка повторного применения к местности на строитльство общежития для ГККП "Высший колледж культуры имени Акана серэ г. Кокшетау" управлние образования Акмолинской области. Корректировка сметной документации

Наименование объекта: Здания общежития

АКТ № N 4

выполненных работ за 25.04 месяц 2023 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Локальная смета № 02-01-01 Общестроительные работы									
.	.		**Раздел 2 Фундаменты**									
1	1	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=94%	м3 подстилающе	43,69	15 498,57	2 418,41	677 133	105 660	370 605	230 558,00	980 306,00
						4 597,56	1 016,40	200 867	44 407	-	72 615,00	
2	2	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР=91%	м3	95	41 804,47	2 844,49	3 971 425	270 227	3 141 002	559 584,00	4 893 490,00
						5 896,80	576,12	560 196	54 731	-	362 481,00	
3	3	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	2	331 233,00	-	662 466	-	662 466	-	715 463,00
						-	-	-	-	-	52 997,00	
4	4	1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР=118%	шт. сборных конструкций	168	2 740,50	1 597,14	460 404	268 320	98 646	181 034,00	692 753,00
						556,18	357,03	93 438	59 981	-	51 315,00	
5	5	1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР=118%	шт. сборных конструкций	55	3 102,12	1 566,10	170 617	86 136	49 076	64 499,00	253 925,00
						643,73	350,09	35 405	19 255	-	18 809,00	
6	6	1107-0501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР=118%	шт. сборных конструкций	93	3 977,48	1 995,01	369 906	185 536	93 265	156 446,00	568 460,00
						979,62	445,98	91 105	41 476	-	42 108,00	
7	7	221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	1 м3	94,7	66 468,00	-	6 294 520	-	6 294 520	-	6 798 082,00
						-	-	-	-	-	503 562,00	
8	8	1108-0101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя НР=93%	м2 поверхности	42,4	4 198,44	9,72	178 014	412	164 817	11 988,00	205 202,00
						301,52	2,50	12 784	106	-	15 200,00	
9	9	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93%	м2 поверхности	127,2	1 169,40	26,48	148 748	3 368	96 327	46 056,00	210 388,00
						385,63	3,70	49 052	471	-	15 584,00	
10	10	1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство/заделки/ НР=91%	м3	33,8	31 503,89	1 930,17	1 064 831	65 240	849 278	149 731,00	1 311 727,00
						4 447,14	420,91	150 313	14 227	-	97 165,00	
11	11	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93%	м2 поверхности	542	1 169,40	26,48	633 815	14 352	410 451	196 245,00	896 465,00

						385,63	3,70	209 011	2 005	-	66 405,00	
12	12	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=94%	м3 подстилающего слоя	0,242	15 498,57	2 418,41	3 751	585	2 053	1 277,00	5 430,00
						4 597,56	1 016,40	1 113	246	-	402,00	
13	13	1106-1301-0103	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство НР=91%	м3	0,4	57 175,96	6 922,72	22 870	2 769	11 163	9 132,00	34 562,00
						22 344,61	2 742,62	8 938	1 097	-	2 560,00	
14	14	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93%	м2 поверхности	3,5	1 169,40	26,48	4 093	93	2 651	1 268,00	5 790,00
						385,63	3,70	1 350	13	-	429,00	
15	15	1111-0101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство НР=94%	м2 покрытия	6,51	3 361,28	227,61	21 882	1 482	17 928	2 756,00	26 609,00
						379,77	70,64	2 472	460	-	1 971,00	
16	16	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР=94%	м3 подстилающего слоя	0,52	34 084,77	12,00	17 724	6	15 017	2 539,00	21 884,00
						5 193,54	-	2 701	-	-	1 621,00	
17	17	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР=94%	м2 изолируемой поверхности	6,09	2 244,36	111,09	13 668	677	7 286	5 460,00	20 658,00
						936,83	16,93	5 705	103	-	1 530,00	
18	18	1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР=94%	м2 изолируемой поверхности	6,09	1 359,93	54,96	8 282	335	4 505	3 291,00	12 499,00
						565,25	9,66	3 442	59	-	926,00	
19	19	1106-0101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство НР=91%	м3	0,6	29 613,69	1 705,28	17 768	1 023	15 845	1 025,00	20 296,00
						1 500,59	376,25	900	226	-	1 503,00	
20	20	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93%	м3 кладки	1,5804	17 869,68	4 047,86	28 241	6 397	7 760	14 554,00	46 219,00
						8 911,87	990,53	14 084	1 565	-	3 424,00	
21	21	290-111-1111	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1 шт	601	142,00	-	85 342	-	85 342	-	92 169,00
						-	-	-	-	-	6 827,36	
.	.		**Раздел 3 Стены**									
22	33	290-111-1111	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1 шт	33833	142,00	-	4 804 286	-	4 804 286	-	5 188 628,88
						-	-	-	-	-	384 342,88	
.	.		**Раздел 5 Перекрытие и покрытие**									
23	54	1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР=118%	шт. сборных конструкций	70	5 300,26	1 294,36	371018	90605	197726	119110	529 338
						1 181,25	260,75	82688	18253		39210	
24	55	290-000-0001	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 60,12-10, высотой 220мм, под расчетную нагрузку 10кПа (кпл)	1 шт	91	182 050,00	-	16566550	--	16566550	--	17 891 874
						-	-	--	--		1325324	
			Раздел 10 Полы									
			10.4 Тип 4									
26	189	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=94%	м3 подстилающе	15,526	15 498,57	2 418,41	240631	37548	131701	81933	348 369

						4 597,56	1 016,40	71382	15781	-	25805	
			10.5 Тип 7									
27	212	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=94%	м3 подстилающе	90,304	15 498,57	2 418,41	1399583	218392	766013	476545	2 026 218
						4 597,56	1 016,40	415178	91785	-	150090	
		Итого по смете						38 096 000	1012618	34 517 577	2456599	43 796 804,80
								2 106 869	388774	0	3 244 206,16	
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					2106869				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1012618				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					388774				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					34517577				
			- накладные расходы, тенге					2456599				
			- сметная прибыль (8 %), тенге					3244206,16				

			Итого по акту	Тенге				**43 796 805**				
			Оборудование	Тенге								
		СН РК 8.02-09-	Временные здания и сооружения 0,9 %	Тенге				**394 171**				
			итого	**Тенге**				**44 190 976**				
			Непредвиденные работы и затраты -2%	Тенге				**883 820**				
			итого в текущих прогнозных ценах	**Тенге**		**1**		**45 074 796**				
			Скидка	Тенге		7%		**3 155 236**				
			Итого со скидкой	Тенге				**41 919 560**				
			Налог на добавленную стоимость (12%)	Тенге				**5 030 347**				
			ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге				**46 949 907**				

Заказчик **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

МП (должность, подпись, расшифровка)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Главный специалист (должность, подпись, расшифровка) **Жолдаспаев С.Д.**

Подрядчик: **ТОО "NAK Construction"**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Руководитель проекта (должность, подпись, расшифровка) **Отембай К.Ш.**

МП

ТОО "Нұрәлем - Құрылыс"
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Технический надзор:

Эксперт (должность, подпись, расшифровка) **Аипов А.Т.**

МП (при наличии)

Авторский надзор: **ТОО "Бірлік Проект"**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт (должность, подпись, расшифровка) **Байжанов А.Е.**

МП (при наличии)