Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Западно-Казахстанский областной филиал АО "НК "ҚазАвтоЖол",ЗКО, г. Уральск, ул. Ихсанова, 44/1;** **130941004472**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "ДСК Приоритет",090005, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, г Аксай, Жанатапап, дом № 47, тел.: +7 (700) 123-03-50** **080940002042**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) 23-5.2-08/98 от 26.06.2022г ДС №6 от 07.04.2023

Номер документа	Дата составления
31	25.05.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения Подстепное-Федоровка-гр. РФ участок 108-144 км за период с 17.05.23-24.05.23г			Работа	1	670,381,460.81	670,381,460.81
				Итого	1	x	670,381,460.81

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / [подпись] / Кенжина М.Т.
должность / *подпись* / *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) И.о. директора / [подпись] / Мардан А
должность / *подпись* / *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.05.2023

М.П.

Заказчик: **Западно-Казахстанский областной филиал АО "НК"КазАвтоЖол"**

Подрядчик: **ТОО "ДСК Приоритет "**

Наименование строительства и его адрес: **Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения Подстепное - Федоровка-гр. РФ. км 0-144, участок км 108-144**

СПРАВКА №7 от 25.05.20232г.

о стоимости выполненных работ и затрат

за период с 17.05.2023г по 24.05.2023г

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
Заказчика	Подрядчика	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		23-5.2-08/98 Доп.соглашение №5	26.06.2022г. 21.02.2023г.	НФ	003	АО	16

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года по отчетный за май месяц без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	8	10
Всего по стройке	1 250 017 485,42	0,00							133 930 444,87	
В том числе. за период с 17.05.2023г. по 24.05.2023г.	670 381 460,81	598 554 875,72							71 826 585,09	670 381 460,81
Выплата аванса	0,00	0,00							0,00	0,00
Предоплата за материалы	400 000 000,00	0,00							0,00	0,00
Удержание материала	348 619 033,84	179 566 462,71							21 547 975,53	201 114 438,24
Удержание аванса	0,00	0,00							0,00	0,00
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	0,00	0,00							0,00	0,00
Возврат гарантийных обязательств 5%(согл.дог)	0,00	0,00							0,00	0,00
Удержание штрафов и пени	0,00	0,00							0,00	0,00
Итого к оплате:	**1 301 398 451,58**	**418 988 413,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50 278 609,56**	**469 267 022,57**

Заказчик

И.о директора Мардан А.А.

Западно-Казахстанского областного филиала АО "НК"КазАвтоЖол"

должность, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись

Подрядчик

Директор Келкина Ж.Т.

ТОО "ДСК Приоритет "

должность, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись

Заказчик: Западно-Казахстанский областной филиал АО "НК"КазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "ДСК Приоритет "
Договор №23-5.2-08/98 от 26.06.2022г. Доп.соглашение №6от 07.04.2023г.

Наименование объекта:Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения Подстепное - Федоровка-гр. РФ участок км 108-144

Сертификат промежуточной оплаты от 25.05.2023г.

приемки выполненных работ за период с 16.05.2023г. по 24.05.2023г.

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Всего по договору		Выполнено с начала строительства на начало отчетного периода		За отчетный период		Выполнено с начала стро... конец отчетного пе...	
			Количество	Стоимость, тенге	Количество	Стоимость, тенге	Количество	Стоимость, тенге	Количество	Стоим...
1.	**Глава 1. Подготовка территории строительства**									
2.	Восстановление и закрепление трассы категории сложности	км	35,04107	1 828 962,69	35,04107	1 828 962,69	0	0,00	35,04107	1 82
3.	Переустройство инженерных сетей (водопровод)	шт	1	20 547 814,46	0	20 431 233,72	0	0,00	0	20 4
4.	Переустройство инженерных сетей (газопровод)	шт	4	49 888 384,04	0	44 460 547,07	0	0,00	0	44 4
5.	Переустройство инженерных сетей (линии связи)	шт	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	
6.	Переустройство инженерных сетей (электрические сети)	шт	12	114 250 036,15	4	41 143 049,02	0	9 283 420,16	4	50 4
7.	Снятие растительного слоя на откосах и целине	м3	230765,00	27 576 417,50	60198,0	7 193 661,00	3622,20	432 852,90	63 820,20	7 62
8.	Демонтаж автопавильона, стеллы, рекламных щитов, арки	шт	15	1 774 826,60	1	9 649,93	12	1 056 610,87	13	1 06
9.	Демонтаж существующих дорожных знаков	шт	122	3 544 902,76	22	639 244,76	0	0,00	22	639
10.	Демонтаж существующих километровых столбов	шт	36	17 819,28	6	2 969,88	0	0,00	6	2 9
11.	Демонтаж существующих барьерных ограждений	мп	1988	2 446 870,16	0	0,00	0	0,00	0	
12.	Демонтаж сеточных ограждений (пункт пропуска)	п.м.	369	764 914,86	0	0,00	0	0,00	0	
13.	Демонтаж навеса (пункт пропуска)	к-т	1	192 736,02	0	0,00	0	0,00	0	
14.	Валка деревьев мягких пород с разделкой древесины и корчевка пней	лер	6930	8 154 379,75	1251	1 472 059,86	0	0,00	1 251	1 47
15.	Валка деревьев мягких пород земелей ГЛФ, изымаемых в постоянный и временый отвод с разделкой древесины и корчевка пней	лер	1055	1 079 792,95	0	0,00	0	0,00	0	
16.	Очистка от кустарника средней густоты	га	44,007	1 960 374,00	7,94	353 896,21	0,000	0,00	7,940	353
17.	Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия	м2	293085,00	90 534 159,24	178715,70	54 785 733,39	53876,03	16 639 694,03	232 591,73	71 42
18.	Разборка основания из ЩПС существующей дорожной одежды	м2	293085,00	40 317 673,62	178715,70	30 369 435,83	53876,03	9 979 612,75	232 591,73	40 34
19.	Досыпка разобранного ЩПС(37830т) в присыпные обочины	м3	23943,00	24 124 727,37	3678,95	3 706 873,23	0,00	0,00	3 678,95	3 706
20.	Устройство пересечений с трубопроводами на объездной дороге	шт	4	20 532 346,63	0	0,00	0	0,00	0	0
21.	Устройство временных грунтовых дорог	км	37,0	83 192 779,74	20	48 726 660,54	6,70	8 646 334,99	26,70	57 372
22.	Устройство труб на объездной дороге	шт.	30	10 643 060,52	23	8 260 525,99	0	0,00	23	8 260
23.	Устройство покрытия временных дорог серповидного профиля	км	37,0	454 858 845,35	24	300 535 316,25	6,7	79 535 972,69	31	380 07
24.	Уход и содержание за объездной дорогой с поливом водой с добавлением нового материала из разборки	м2	333000,00	203 323 140,00	180000,00	109 904 400,00	96300,00	58 798 854,00	276 300,00	168 70
25.	Разборка существующей дорожной одежды на объездной дороге	м3	19610,00	30 304 509,60	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
26.	Разборка насыпи объездной дороги	м3	24646,00	17 652 943,96	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
27.	Разборка труб на объездной дороге	шт	6	5 043 642,90	0	0,00	0	0,00	0	0,
28.	Планировка поверхности объездной дороги	м2	555000,00	6 071 700,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
29.	**Итого по гл.1**			**1 220 627 760,15**		**673 824 219,36**		**184 373 352,39**		**858 197**
30.	**Глава 2. Земляные работы**									
31.	Земляные работы в насыпь с сопутствующими работами	км	34,80035	1 531 160 104,49	6,2	260 271 141,73	1,000	298 708 062,87	7,20	558 979
32.	Укрепление откосов земляного полотна засевом трав	м3	1025105		189514,1		180190,33		369 704,43	
33.	Рекультивация нарушенных земель(проезд ДСТ, притрассовые резервы, площадки ДСМ, объездная дорога)	м2	585525	206 175 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		м2	1909615	199 763 069,29	0,00	20 167 676,40	0,00	0,00	0,00	20 167
34.	**Итого по гл.2**			**1 937 098 236,78**		**280 438 818,13**		**298 708 062,87**		**579 146**

35.	**Глава 3. Дорожная одежда (основная дорога)**			длина без учета моста							
36.	Устройство дополнительного слоя основания из ПГС Н-15см	км	34,78835	502 345 233,598	6,200	89 536 049,00	1,000	13 684 412,74	7,20000	103
		м3	96494,07		17198,726		2628,6		19 827,326	
37.	Устройство нижнего слоя основания из ПГС, обработанной в установке неорганическим вяжущим, Н-14 см	км	34,78835	859 194 006,411	5,800	143 001 726,00	1,400	34 517 658,00	7,20000	177
		м2	365904,08		60900,00		14700,00		75 600,000	
38.	Устройство верхнего слоя основания из ЩГПС, обработанной в установке комплексным вяжущим, Н-15 см	км	34,78835	1 824 105 816,806	5,800	303 550 099,20	0,390	20 411 127,36	6,19000	323
		м2	334594,56		55680,00		3744		59 424,000	
39.	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной к/з а/б смеси Н-10 см	км	34,78835	2 271 645 194,688	4,780	307 632 185,60	1,192	77 709 982,72	5,97200	385
		м2	313721,55		42485,00		10732,00		53 217,00	
40.	Устройство верхнего слоя покрытия из ЩМА-20 Н-5см	км	34,78835	1 655 656 068,479	0	0,00	0	0,00	0,00000	
		м2	313721,55		0		0		0,00	
41.	Устройство присыпных обочин (с сопутствующими работами)	км	34,78835	108 826 433,660	3,85	11 488 106,75	0	0,00	3,85000	11 4
		м3	70112,00		7950,11		0,00		7 950,11	
42.	Укрепление обочин ЩПС Н-15 см.	км	34,80035	478 551 033,504	0	0,00	0	0,00	0,00000	
		м2	208127,2		0		0,00		0,00	
43.	**Итого по гл.3**			**7 700 323 787,15**		**855 208 166,55**		**146 323 180,82**		**1 001**
44.	**Глава 4. Искусственные сооружения**									
45.	Устройство ж/б труб на основной дороге	шт.	29	549761941,16	0,00	136 175 974,71	0	58 574 961,57	0,00	194 7
46.	Устройство ж/б труб на съездах	шт.	13	57942134,83	0,00	0,00	0	1 479 348,10	0,00	1 47
47.	Устройство водоотвода с проезжей части и на обочине насыпи по основной дороге	комплекс	1	63193308,68	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
48.	Устройство водоотвода с проезжей части по обочине и по откосу насыпи на транспортной развязке	комплекс	1	24907575,12	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
49.	Путепровод на транспортной развязке по типу "Труба"	шт.	1	255877066,97	0,00	32688342,64	0	2 831 789,71	0,00	35 52
50.	Мост	шт.	1	347183961,78	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
51.	**Итого по гл.4**			**1 298 865 988,54**		**168 864 317,35**		**62 886 099,38**		**231 75**
52.	**Глава 5. Пересечения и примыкания**									
53.	Устройство пересечений и примыканий в одном уровне	шт	17	1368264922	0,00	125 610 844,48	0	0,00	0,00	125 61
54.	Транспортная развязка в 2х уровнях	шт	1	533993422,2	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
55.	**Итого по гл.5**			**1 902 258 343,79**		**125 610 844,48**		**0,0000**		**125 61**
56.	**Глава 6. Обустройство дороги и пункта пропуска "Аксай"**									
57.	Автобусные остановки (в т.ч.остановочные площадки, площадки под автопавильон, дорожки, автопавильоны, МАФ, разметка)	шт.	7	71862818,13	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,
58.	Площадка отдыха (в т.ч. МАФ, эстакада, туалеты, разметка), площадки на ПП "Аксай" (в т.ч.переходно-скоростные полосы, разметка)	шт.	3	343851735,51	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,
59.	Переходно-скоростные полосы и тротуары к ПП "Аксай" (в т.ч.разметка)	уч-к	1	49330897,67	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,
60.	Установка дорожных знаков (с бермами, стойками, консолями)	шт.	552	82232286,44	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,
61.	Установка сигнальных столбиков	шт.	1420	9921824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
62.	Устройство барьерного ограждения	п.м	21878	562587128,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
63.	Установка перильного ограждения из композита	п.м	3311,56	200386005,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
64.	Установка сеточного ограждения из композита	п.м	3299,07	41906007,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
65.	Разметка проезжей части по основной дороге	км линии	103,417	7843848,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,

66.	Устройство «шумовых полос»	м2	122,7	2513275,14	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	
67.	Пункт пропуска "Аксай"(в т.ч.навес, смотровые ямы, модульные здания, водосливная система, ограждение, электроснабжение и наружное освещение)	шт.	1	155819145,45	0,00	0,00	0	0,000	0,00	
68.	Электроснабжение и освещение (автобусные остановки)	уч-к	7	42313344,85	0,00	0,00	0	0,000	0,00	
69.	Электроснабжение и освещение (мост и площадка отдыха)	уч-к	1	37770809,08	0,00	0,00	0	0,000	0,00	
70.	Электроснабжение и освещение (участок дороги и транспортная развязка)	уч-к	1	67865395,60	0,00	0,00	0	0,000	0,00	
70.	Итого по п.6			1 676 204 522,26		0,00		0,00		
71.	Глава 7. Прочие									
72.	Резерв средств заказчика при корректировке ВДП по заявке	тенге		0		0		0,00		
73.	ИТОГО по главе 7			0,00		0,00		0,00		
74.	**Всего по ведомости договорной цены (ВДЦ)**			**15 735 378 638,67**		**2 103 946 365,86**		**692 290 695,46**		**2 796 2**
	в том числе НДС			*1 685 933 425,57*		*225 422 824,91*		*74 174 003,09*		*299 59*
	Заготовка материалов			*0,00*		*616 507 222,79*		*-21 909 234,65*		*594 59*
	Итого по объекту			**15 735 378 638,67**		**2 720 453 588,65**		**670 381 460,81**		**3 390 8**
	в том числе НДС			*1 685 933 425,57*		*291 477 170,21*		*71 826 585,09*		*363 30*

Заказчик:

Зам.Директора ЗКО Ф АО "НК "КазАвтоЖол" — Насипов М.Е.

Начальник ОККиПР — Дюсенгалиев Д.У.

Гл.специалист ОККиПР — Коновалов И.А.

Гл.специалист — Чалова Е.И.

Согласовано (объемы и технические решения):

Представитель службы технадзора:
ГИП ТОО "Бестау-С" — Мурантов С.Д.

Представитель службы авторского надзора:
Директор ТОО "Кустанайдорпроект" — Ким С.В.

Инженер группы авторского надзора — Чуб В.А.

Ген.подрядчик:

Директор ТОО "ДСК Приоритет"

Заказчик: Западно-Казахстанский областной филиал АО "НК"КазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "ДСК Приоритет "
Договор №23-5.2-08/98 от 26.06.2022г. Доп.соглашение №6от 07.04.2023г.

Наименование объекта: Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения Подстепное - Федоровка-гр. РФ участок км 108-144

АКТ
приемки выполненных работ за период с 16.05.2023г. по 24.05.2023г. от 25.05.2023г.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм	Количество	Стоимость ед.изм., тенге	Всего стоимость, тенге
1.	**Глава 1. Подготовка территории строительства**				
3.	*Переустройство инженерных сетей(см.чертежи, спецификации)*				
83.	*Переустройство ВЛ-35*	*шт*	-		
84.	*Переустройство ВЛ-35 кВ ПК56+65*	*шт.*			
85.	Рытье котлована под анкерную металлическую опору У35-1+5 в грунтах II группы	м3	800	587,28	469 824,00
86.	Щебеночная подготовка под фундамент под опоры	м3	4	44330,45	177 321,80
87.	Планировка грунта под фундаменты для опоры	м2	36	656,65	23 639,40
88.	Гидроизоляция фундаментов на два раза	м2	192	13169,10	2 528 467,20
89.	Установка фундаментов ФЗ-Ам под металлическую анкерно-угловую опору У35-1+5,в т.ч. Материалы	шт.	8	727781,97	5 822 255,76
90.	Устройство контура заземления из круглой стали Ø 16 мм,в т.ч. Материалы	м	100	2619,12	261 912,00
197.	*Снятие ПСП*				
198.	Снятие растительного слоя I группы на откосах и целине бульдозером 108 л.с. с перемещением до 30 м во временные валки - **ПК110+00 - ПК116+00**	$м^3$	3622,20	119,50	432 852,90
199.	*Демонтажные работы*				
200.	*Демонтаж автопавильона ПК270+40,23 слева (Перекрытие из профлиста толщиной 0,8 мм-10м2, мет.уголок 50х50-15м,30х30-36м с трансп.на свалку 1 км -0,215т)*	шт	1,00	7085,62	7 085,62
202.	*Демонтаж рекламного щита ПК90+09 (Металическая труба d-50мм-6м, мет.уголок-5,9м, мет.щит-1,65м2 -с трансп.на свалку 7км-0,058т)*	шт	1,00	2205,17	2 205,17
203.	*Демонтаж стелы ПК151+40 слева (Металическая труба d-50мм-26м, мет.уголок-23,2м, мет.щит-8,6м2 , фундамент из мон.бетона 1,33м3-с трансп.на свалку 1км-3,594т)*	шт	1,00	99494,52	99 494,52
204.	*Демонтаж рекламного щита ПК222+48 слева (деревянные стойки, брусья-1,1м3, мет.щит-2,7м2 с траннорт.на свалку на5км)*	шт	1,00	4645,98	4 645,98
205.	*Демонтаж рекламного щита ПК270+59 справа (металлоконстр.-8,9м, мет.щит-1,3м2 с трансп.1км-0,061т на свалку)*	шт	1,00	2310,96	2 310,96
206.	*Демонтаж рекламного щита ПК270+92 справа (металлоконстр.-10,5м, фунд.из монолит.бетона-0,18м3 с трансп.1км-0,507т на свалку)*	шт	1,00	14245,61	14 245,61
207.	*Демонтаж рекламного щита ПК272+00 слева (Металлическая труба Ø 100 мм-9,6м, мет.уголок60х60-17м, 50х50-5,4м, мет.щит-10м2 , фундамент из мон.бетона 0,35м3-с трансп.на свалку 1км-1,172т)*	шт	1,00	34752,63	34 752,63
208.	*Демонтаж рекламного щита ПК272+29 справа (Металлическая труба Ø 100 мм-18м,д.150мм-4,2м,мет.уголок-29,1м, мет.щит-20,8м2, фунд.из мон.бетона-1.58м3с трансп.на свалку 1км-4,711т)*	шт	1,00	134920,08	134 920,08
209.	*Демонтаж рекламного щита ПК274+59 справа (металлоконстр.-10,5м, фунд.из монолит.бетона-0,18м3 с трансп.1км-0,507т на свалку)*	шт	1,00	14245,61	14 245,61
210.	*Демонтаж рекламного щита сущ. км 139+30бм кольцо (Металлическая труба Ø 100 мм-33м, мет.уголок70х70-32м, 50х50-5,4м, щит фанер.-16,8м2 , фундамент из мон.бетона 3,3м3-с трансп.на свалку 2км-8,985т)*	шт	1,00	260585,53	260 585,53
211.	*Демонтаж рекламного щита сущ. км 139+372м кольцо (Металлическая труба Ø 100 мм-33м, мет.уголок70х70-32м, 50х50-5,4м, щит фанер.-16,8м2 , фундамент из мон.бетона 3,3м3-с трансп.на свалку 2км-8,985т)*	шт	1,00	260585,53	260 585,53
212.	*Демонтаж рекламного щита сущ. км 139+341м кольцо вправо 51,5 м в кольце (Фундамент из монолитного бетона3,3м3 с трансп.на свалку 2км-8,25т)*	шт	1,00	221533,63	221 533,63
232.	*Разборка существующей дорожной одежды - ПК222+00 - ПК290+53,6*	км	6,8536		

234.	Разборка основания из ЩПС существующей дорожной одежды Hср. – 7,2 см (21114 м3в пл.теле)	м2	53876,03	55,25	2 976 650,66
235.	Транспортировка разобранного материала автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 20 т до 5 км на площадки ДСМ (Крых.-1,89 , g =1,25, потери 10%)	т	9164,31	318,41	2 918 007,95
236.	Погрузка разобранного основания из ЩПС экскаватором емк. ковша 0,65 м3 в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 20 т и транспортировкой (37830т)до 5 км на площадки ДСМ (Крых.-1,26 g =1,58с учетом потерь10%)	$м^3$	6950,21	1007,59	7 002 962,09
238.	*Устройство временной объездной дороги ПК240+00 - ПК258+93, ПК259+93 - ПК289+28, ПК290+28 - ПК306+21, ПК307+21 - ПК310+00*	км	6,70		
248.	Устройство временных грунтовых дорог профилированных при работе в нулевых отметках с земляным полотном шириной 9,0 м грунт II группы **ПК240+00 - ПК258+93, ПК259+93 - ПК289+28, ПК290+28 - ПК306+21, ПК307+21 - ПК310+00**	км	6,70	1290497,76	8 646 334,99
256.	Устройство покрытия временных дорог серповидного профиля толщиной по оси 15 см шириной 9,0 м из щебеночно-песчаной смеси (с добавлением материала от разборки). Расход материалов на 1 км дороги:ЩПС – 1496,8 м3, Вода 12 км, р/с№5-2, Трансп. 5км - **ПК240+00 - ПК258+93, ПК259+93 - ПК289+28, ПК290+28 - ПК306+21, ПК307+21 - ПК310+00**	км	6,70	11871040,70	79 535 972,69
257.	Уход и содержание за объездной дорогой с поливом водой с добавлением нового материала из разборки - **ПК200+00 - ПК258+93, ПК259+93 - ПК289+28, ПК290+28 - ПК306+21, ПК307+21 - ПК310+00**	$м^2$	96300,00	610,58	58 798 854,00
265.	**Итого по гл.1**				**184 373 352,39**
266.	**Глава 2. Земляные работы - ПК62+00 - ПК130+00**	**км**	**1,000**		
267.	Устройство уступов по откосам насыпи бульдозером 108 л.с. в грунте II группы с последующим уплотнением пневмокатками за 6 проходов по одному следу без полива водой - **ПК62+00-ПК70+00, ПК77+00-ПК88+00, ПК107+00-ПК123+00**	$м^3$	6694,28	3135,02	20 986 701,69
268.	Рыхление верха существующего земляного полотна, бульдозером-рыхлителем 108 л.с. при глубине 0,30 м и длине разрыхляемого участка 200 м и более, с последующим уплотнением пневмокатками за 6 проходов по одному следу без полива водой - **ПК62+00 - ПК130+00**	$м^3$	25807,80	201,35	5 196 400,53
269.	Рыхление откосов существующего земляного полотна, бульдозером-рыхлителем 108 л.с. при глубине 0,20 м и длине разрыхляемого участка 200 м и более с последующим уплотнением пневмокатками за 6 проходов по одному следу без полива водой - **ПК70+00-ПК77+00, ПК88+00-ПК90+00, ПК90+00-ПК100+00, ПК100+00-ПК107+00, ПК123+00-ПК130+00,**	$м^3$	11703,10	201,35	2 356 419,19
270.	Разработка грунта 1 группы экскаватором емк. ковша 1,0 $м^3$ с погрузкой в автомобили – самосвалы и транспортировкой до 7 км с содержанием землевозных дорог до 1,5 км.Работа на отвале гр.1группы (доуплотнение Резерв №1 g - 1,99) - **ПК62+00 - ПК130+00**	$м^3$	629,60	1138,83	717 007,37
273.	Разработка грунта 2 группы бульдозером 108 л.с. с перемещением в насыпь до 30 м - **ПК62+00 - ПК130+00**	$м^3$	12691,00	146,24	1 855 931,84
282.	Разработка грунта 1 группы экскаватором емк. ковша 1,0 $м^3$ с погрузкой в автомобили – самосвалы и транспортировкой до 2 км с содержанием землевозных дорог до 1,5 км (насыпь , Резерв №1,g - 1,99)	$м^3$		587,55	0,00
285.	То же, до 5 км - **ПК62+00 - ПК70+00**	$м^3$	22629,80	977,55	22 121 757,06
286.	То же, до 6 км - **ПК70+00 - ПК80+00**	$м^3$	14124,00	1056,73	14 925 254,52
287.	То же, до 7 км - **ПК80+00 - ПК90+00**	$м^3$	30506,00	1138,83	34 741 147,98
288.	То же, до 8 км - **ПК90+00 - ПК100+00**	$м^3$	19781,00	1209,21	23 919 383,01
289.	То же, до 9 км - **ПК100+00 - ПК110+00**	$м^3$	16727,00	1294,24	21 648 752,48
290.	То же, до 10 км - **ПК110+00 - ПК120+00**	$м^3$	11601,00	1373,42	15 933 045,42
291.	Разработка грунта 1 группы экскаватором емк. ковша 1,0 $м^3$ с погрузкой в автомобили – самосвалы и транспортировкой до 2 км с содержанием землевозных дорог до 1 км (насыпь,Резерв №2,g - 1,70)	$м^3$		529,85	0,00
298.	То же, до 9 км - **ПК120+00 - ПК130+00**	$м^3$	21217,00	1133,55	24 050 530,35
304.	Уплотнение грунта в насыпи пневмокатками за 6 проходов по одному следу с поливом водой - **ПК62+00 - ПК130**	$м^3$	144585,00	408,08	59 002 246,80
305.	***Верхний слой земполотна***				
306.	Разработка грунта 1 группы экскаватором емк. ковша 1,0 $м^3$ с погрузкой в автомобили – самосвалы и транспортировкой до 2 км с содержанием землевозных дорог до 1.5 км (Резерв №1,g - 1,99)	$м^3$		587,55	0,00
309.	То же, до 5 км - **ПК62+00 - ПК70+00**	$м^3$	3280,53	977,55	3 206 882,11
310.	То же, до 6 км - **ПК70+00 - ПК80+00**	$м^3$	4555,00	1056,73	4 813 405,15
311.	То же, до 7 км - **ПК80+00 - ПК90+00**	$м^3$	4296,00	1138,83	4 892 413,68
312.	То же, до 8 км - **ПК90+00 - ПК100+00**	$м^3$	4007,00	1209,21	4 843 673,47

315.	Разработка грунта 1 группы экскаватором емк. ковша 1,0 м^3 с погрузкой в автомобили – самосвалы и транспортировкой до 2 км с содержанием землевозных дорог до 1 км (Резерв №2, g - 2,05)	м^3		577,3	0,00
322.	То же, до 9 км - **ПК120+00 - ПК130+00**	м^3	4684,00	1305,29	6 113 978,36
328.	Уплотнение грунта в насыпи пневмокатками за 6 проходов по одному следу с поливом водой - **ПК62+00 - ПК130**	м^3	29754,00	408,08	12 142 012,32
329	Планировка верха земляного полотна мех.способом в грунте II группы -- **ПК62+00 - ПК72+00**	м^2	18537,00	101,39	1 879 466,43
341	**Итого по г.л.2**				**298 708 062,87**
342.	**Глава 3. Дорожная одежда**				
343.	Устройство дополнительного слоя основания из ПГС Н-15см (625658,08м2по верх.линии). Расход материалов на 1 м3:ПГС фр. 0-20 – 1,22 м3,вода – 0,07 м3 - **ПК62+00 - ПК72+00**	м3	2628,60	5205,97	13 684 412,74
344.	Устройство нижнего слоя основания из ПГС, обработанной в установке неорганическим вяжущим, Н-14 см асфальтоукладчиком. Расход материалов на 1 м2:ПГС, обработанная неорганическим вяжущим(цемент М400-8%) - 0,19855 м3 (по верху. Трансп. ПГС 15км. Состав №2) - **ПК58+00 - ПК72+00**	м^2	14700,00	2348,14	34 517 658,00
345.	Устройство верхнего слоя основания из ЩГПС, обработанной в установке комплексным вяжущим, Н-15 см асфальтоукладчиком. Расход материалов на 1 м2:ЩГПС, обработанная комплексным вяжущим (цемент М400-4%, битумная эмульсия – 4,5%) – 0,189 м3 (0,354 т), плащадь-по верху. Трансп. 15км. Состав №1 - **ПК58+00 - ПК61+90**	м^2	3744,00	5451,69	20 411 127,36
346.	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной к/з а/б смеси Н-10 см асфальтоукладчиком «VOGELE». Расход материалов на 1 м2:Горячая плотная к/з а/б смесь тип А марка I – 0,2398 т, Битум вязкий – 0,0007 т - **ПК58+00-ПК 61+80, ПК16+40-ПК23+45** плюс ранее удержанные участки по акту от 12.12.2022г. **ПК34+00-ПК34+40 право - 180м2, ПК34+60-ПК35+20 - 540м2, ПК35+20-ПК35+60 право - 180м2, ПК35+55-ПК35+70 право - 135м2,** минус участок ***ПК16+40-ПК16+45 лево (22,5м2), ПК23+40-ПК23+45 лево (22,5м2), ПК23+40-ПК23+45 право (23м2) Всего - 68м2***	м^2	10732,00	7240,96	77 709 982,72
374.	**Итого по г.л.3**				**146 323 180,82**
375.	**Глава 4. Искусственные сооружения**				
376.	**Устройство труб на основной дороге**	**шт.**			
629.	***Устройство ж/б трубы d-1,5 м на фун-те тип III на ПК 101+17,0***	***шт.***			
638.	Обратная засыпка котлована грунта II группы до 10 м бульдозером 108 л.с., с послойной обсыпкой и уплотнением пневмотрамбовками вручную тело/оголовок	м3	82,50	399,25	32 938,13
639.	Возврат грунта в насыпь, гр. II гр. бульдозер108л.с с перемещением до 20 м, с послойной обсыпкой тела трубы и уплотнением пневмотрамбовками, вручную	м3	405,00	460,81	186 628,05
642.	Монтаж ж/б звеньев блок ЗКП 6.200-9 шт, бетон В25, F300, W6, Вес - 4,8 т	м^3	17,10	181 435,85	3 102 553,04
643.	Монтаж портальной стенки СТ 12 (2шт) , бетон В20, F300, W6,Вес - 3,9 т	м^3	3,14	146 937,24	461 382,93
644.	Монтаж откосных крыльев блок СТ 6 (4шт), бетон В20, F300, W6, Вес - 4,2 т	м^3	6,68	151 063,72	1 009 105,65
645.	Обмазочная гидроизоляция, тело/оголовки	м2	145,80	6 737,78	982 368,32
646.	Оклеечная гидроизоляция, тело/оголовки	м2	14,20	7 700,90	109 352,78
660	***Устройство ж/б трубы отв. 2(2,0х2,0) м на фун-те тип III на ПК 107+42,0***	***шт.***			
673.	Устройство монолитного фундамента, бетон В20, F300, W6 ,тело/оголовки	м3/	50,60	65 377,90	3 308 121,74
674.	Монтаж ж/б звеньев (38 шт)блок ЗП10.100,бетон В27,5, F300, W6,вес-3,5 т	м3	53,58	303 479,57	16 260 435,36
675.	Монтаж блока оголовка (4 шт)№53, бетон В22,5, F300, W6,вес-4,4 т	м3	7,00	176 653,02	1 236 571,14
676.	Монтаж откосных крыльев(4 шт) блок №57, бетон В20, F300, W6, вес-3,8т	м3	6,08	144 791,82	880 334,27
677.	Монтаж откосных крыльев (4 шт)блок №59, бетон В20, F300, W6, вес-2,8т	м3	4,52	142 096,80	642 277,54
693.	***Устройство ж/б трубы d-1,5 м на фун-те тип III на ПК 114+87,0***	***шт.***			
700.	Рытье котлована под тело трубы бульдозером 108 л.с. с перемещением грунта II группы до 20 м	м3	34,80	100,89	3 510,97
701.	Рытье котлована под оголовки экскаватором емк. ковша 0,35м3, грунт II группы	м3	94,00	300,47	28 244,18

707	Монтаж ж/б звеньев блок ЗКП 6.200-9 шт, бетон В25, F300, W6, Вес - 4,8 т	$м^3$	17,10	181 435,85	3 102 553,04
708	Монтаж портальной стенки СТ 12 (2шт) , бетон В20, F300, W6,Вес - 3,9 т	$м^3$	3,14	146 937,24	461 382,93
709	Монтаж откосных крыльев блок СТ 6 (4шт), бетон В20, F300, W6, Вес - 4,2 т	$м^3$	6,68	151 063,72	1 009 105,65
725	***Устройство ж/б трубы d-1,5 м на фун-те тип IIIна ПК 118+60,0***	***шт.***			
732	Рытье котлована под тело трубы бульдозером 108 л.с. с перемещением грунта II группы до 20 м	м3	36,70	100,89	3 702,66
733	Рытье котлована под оголовки экскаватором емк. ковша 0,35м3, грунт II группы	м3	94,00	300,47	28 244,18
734	Доработка котлована вручную, грунт II группы, тело/оголовки	м3	9,00	4 875,57	43 880,13
737	Устройство подготовки из щебня фр. 10-20/20 -40 мм, тело/оголовок	м3	26,60	22 884,42	608 725,57
758	***Устройство ж/б трубы d-3x1,5м на фун-те тип III на ПК 122+25,0***	***шт.***			
765	Рытье котлована под тело трубы бульдозером 108 л.с. с перемещением грунта II группы до 20 м	м3	133,50	100,89	13 468,82
766	Рытье котлована под оголовки экскаватором емк. ковша 0,35м3, грунт II группы	м3	158,00	300,47	47 474,26
767	Доработка котлована вручную, грунт II группы, тело/оголовки	м3	21,50	5 226,28	112 365,02
770	Устройство подготовки из щебня фр. 10-20/20 -40 мм, тело/оголовок	м3	61,70	22 910,81	1 413 596,98
771	Устройство монолитного фундамента, бетон В20, F300, W6 , тело	м3	70,60	65 377,90	4 615 679,74
772	Монтаж ж/б звеньев(3 шт) блок ЗКП 6.100, бетон В25, F300,W6 Вес - 2,4 т	м3	2,85	219 328,43	625 086,03
773	Монтаж ж/б звеньев(27 шт блок ЗКП 6.200, бетон В25, F300, W6, Вес - 4,8 т	м3	51,30	213 734,05	10 964 556,77
774	Монтаж портальной стенки (6 шт) СТ 12, бетон В20, F300, W6,Вес - 3,9 т	м3	9,42	155 941,52	1 468 969,12
775	Монтаж откосных крыльев(4 шт) блок СТ 6, бетон В20, F300, W6, Вес - 4,2 т	м3	6,68	160 067,99	1 069 254,17
791	***Переустройство ж/б трубы отв. 4,0x2,5 м на фун-те тип III на ПК 131+03,0***	***шт.***			
792	Очистка русла от ила и зарослей мехспособом	га	0,05	22 159,05	1 107,95
793	Разборка сущ.земполотна экскаватором емк. ковша 0,5 м3, грунт II группы	м3	667,00	351,62	234 530,54
794	Демонтаж сущ. ж/б звеньев (30шт)с транспортировкой на свалку до 3,3 км	м3	42,30	34 616,32	1 464 270,34
795	Демонтаж сущ. Оголовков (4 шт) блок № 53 с транспортировкой на свалку, расстояние до 3,3 км	м3	7,00	12 009,24	84 064,68
796	Демонтаж сущ. откосных стенок(4 шт блок № 57 с транспортировкой на свалку, расстояние до 3,3 км	м3	6,08	12 009,24	73 016,18
797	Демонтаж сущ. откосных стенок (4 штблок № 59 с транспортировкой на свалку, расстояние до3,3 км	м3	4,52	12 009,24	54 281,76
798	Демонтаж сущ. ж/б плит укрепления(20 шт)с транспортировкой на свалку, расстояние до 3,3 км	м3	5,86	12 009,24	70 326,11
799	Рытье котлована под тело трубы бульдозером 108 л.с. с перемещением грунта II группы до 20 м	м3	97,50	100,89	9 836,78
800	Рытье котлована под оголовки экскаватором емк. ковша 0,35м3, грунт II группы	м3	272,00	300,47	81 727,84
801	Доработка котлована вручную, грунт II группы, тело/оголовки	м3	26,00	4 875,57	126 764,82
804	Устройство подготовки из щебня фр. 10-20/20 -40 мм, тело/оголовок	м3	52,80	22 880,60	1 208 095,68
1324	**Итого по трубам на основной дороге:**				**58 574 961,57**
1325	**Ж/б трубы на съездах**	**шт**			
1326	***Устройство ж/б трубы d-1,0 на фун-те тип IIIна ПК 35+82,6, вправо – 30,0 м***	***шт.***			
1327	Разборка сущ. земполотна экскаватором емк. ковша 0,5 м3, грунт II группы	м3	410,00	351,62	144 164,20
1328	Рытье котлована под тело трубы бульдозером 108 л.с.с перемещением грунта II группы до 20 м	м3	22,70	100,89	2 290,20
1329	Рытье котлована под оголовки экскаватором емк. ковша 0,35м3, грунт I группы	м3	68,00	232,74	15 826,32
1330	Доработка котлована вручную, грунт I группы, тело/оголовки	м3	7,00	4 669,78	32 688,46
1333	Устройство подготовки из щебня фр. 10-20/20 -40 мм, тело/оголовки	м3	21,60	22 852,61	493 616,38
1342	***Устройство ж/б трубы d-1,0 на фун-те тип IIIна ПК 35+82,6, влево – 30,0 м***	***шт.***			
1343	Разборка сущ. земполотна экскаватором емк. ковша 0,5 м3, грунт II группы	м3	58,00	351,62	20 393,96
	Демонтаж сущ. ж/б звеньев(10шт) блок №12, с транспортировкой 5 шт. на свалку,				

1345	Демонтаж сущ. оголовков (2шт)с транспортировкой на свалку, расстояние до 12,8 км	шт/м3	2,02	12 751,41	25 757,85
1346	Демонтаж сущ. откосных стенок (4шт)с транспортировкой на свалку, расстояние до 12,8 км	шт/м3	3,92	12 751,41	49 985,53
1347	Демонтаж сущ. ж/б плит укрепления (8шт)с транспортировкой на свалку, расстояние до 12,8 км	шт/м3	1,36	12 751,41	17 341,92
1348	Рытье котлована под тело трубы бульдозером 108 л.с.с перемещением грунта II группы до 20 м	м3	22,70	100,89	2 290,20
1349	Рытье котлована под оголовки экскаватором емк. ковша 0,35м3, грунт I группы	м3	68,00	232,74	15 826,32
1350	Доработка котлована вручную, грунт I группы, тело/оголовки	м3	7,00	4 669,78	32 688,46
1353	Устройство подготовки из щебня фр. 10-20/20 -40 мм, тело/оголовки	м3	21,60	22 852,61	493 616,38
1604	**Итого по трубам на съездах:**				**1 479 348,10**
1639	**Путепровод на транспортной развязке по типу "Труба" ПК 222+44,15 (НП ПК04+32,09 - КП ПК04+57,09). 1х24, Г-10+2х0,75, L=25м)**	шт			
1646	**Крайние опоры (индивидуальной конструкции)**				
1653	Бетонирование монолитного ригеля крайних опор (2шт)в инвентарной опалубке, Бетон В30 F300 W6, щеб. фр. 5-10 - 50%, 10-20 - 50%, Каркасы пространственные: Ø28AIII – 5258.56 кг, Отдельные стержни:Ø14 AIII –62 кг, Ø16 AIII – 716.8 кг, Хомуты:Ø8 AI – 1112.4кг, Изделие закладное 8х90 – 56 кг	м3	14,30	190 842,65	2 729 049,90
1655	Бетонирование монолитных **подферменников (18шт)** крайних опор в инвентарной опалубке, Бетон В30 F300 W6, щеб. фр. 5-10 - 100%, Плоские сетки (вязаные):Ø10 AIII – 181.64кг	м3	0,77	133 428,33	102 739,81
1748	**Итого по путепроводу:**				**2 831 789,71**
1824	**Итого по гл.4**				**62 886 099,38**
2637	**Всего по ведомости договорной цены (ВДЦ)**				**692 290 695,46**
	в том числе НДС				*74 174 003,09*
	Минус ранее запроцентованные материалы				-21 909 234,65
	ИТОГО по объекту				**670 381 460,81**
	в том числе НДС 12%				71 826 585,00

Заказчик:
Зам.Директора ЗКО Ф АО "НК "КазАвтоЖол"
_____Насипов М.Е.

Начальник ОККиПР
ЗКОФ АО "НК "КазАвтоЖол"
_____Люсенгалиев Д.У.

Гл.специалист ОККиПР
ЗКОФ АО "НК "КазАвтоЖол"
_____Коновалов И.А.

Ген.подрядчик:
Директор ТОО "ДСК Приоритет "
_____Кенжина Ж.Т.

Представитель службы технадзора:
ГИП ТОО "Бестау-С"
_____Мураитов С.Д.

Заказчик: Западно-Казахстанский областной филиал АО "НК"ҚазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "ДСК Приоритет "
Договор №23-5.2-08/98 от 26.06.2022г.,Доп.соглашение №6от 07.04.2023г.

Наименование объекта:Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения Подстепное - Федоровка-гр. РФ участок км 108-144

Акт выполненных работ

за период **с 16.05.2023г. по 24.05.2023г.** **от 25.05.2023г.**

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	План на текущий год		Выполнено с начала года			Выполнено за отчетны	
			объем работ	*финансирование*	*объем работ*	*финансирование*	*%*	*объем работ*	*финанси*
1.	**Глава 1. Подготовка территории строительства**								
2.	Восстановление и закрепление трассы категории сложности	км	0,00	0,00	0,00000	0,00		0	0,
3.	Переустройство инженерных сетей (водопровод)	шт	1,00	116580,80	0,00000	0,00	*0*	0	0,
4.	Переустройство инженерных сетей (газопровод)	шт	4,00	5427836,97	0,00000	0,00	*0*	0	0,
5.	Переустройство инженерных сетей (линии связи)	шт	1,00	0,00	0,00000	0,00		0	0,
6.	Переустройство инженерных сетей (электрические сети)	шт	10,00	88040475,95	2,00000	29 098 966,70	*33*	0	9 283
7.	Снятие растительного слоя на откосах и целине	м3	140382,04	16775653,98	26604,20000	3 179 201,90	*19*	3622,20	432 8
8.	Демонтаж автопавильона, стеллы, рекламных щитов, арки	шт	12,00	1056610,87	12,00000	1 056 610,87	*100*	12	1 056
9.	Демонтаж существующих дорожных знаков	шт	75,00	2179243,50	0,00000	0,00	*0*	0	0,
10.	Демонтаж существующих километровых столбов	шт	22,00	10889,56	0,00000	0,00	*0*	0	0,
11.	Демонтаж существующих барьерных ограждений	мп	0,00	0,00	0,00000	0,00		0	0,
12.	Демонтаж сеточных ограждений (пункт пропуска)	п.м.	0,00	0,00	0,00000	0,00		0	0,
13.	Демонтаж навеса (пункт пропуска)	к-т	0,00	0,00	0,00000	0,00		0	0,
14.	Валка деревьев мягких пород с разделкой древесины и корчевка пней	дер	4216,00	4960839,72	0,00000	0,00	*0*	0	0,
15.	Валка деревьев мягких пород земелей ГЛФ, изымаемых в постоянный и временый отвод с разделкой древесины и корчевка пней	дер	832,28	851836,66	0,00000	0,00		0	0,
16.	Очистка от кустарника средней густоты	га	26,78	1192621,06	0,00000	0,00	*0*	0	0,
17.	Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия	м2	174048,30	53915343,57	181601,83000	56 184 922,28	*104*	53876,03	16 639
18.	Разборка основания из ЩПС существующей дорожной одежды	м2	174048,30	22448111,37	181601,83000	32 493 175,93	*145*	53876,03	9 979 6
19.	Досыпка разобранного ЩПС(37830т) в присыпные обочины	м3	0,00	0,00	3678,95000	3 706 873,23		0,00	0,0
20.	Устройство пересечений с трубопроводами на объездной дороге	шт	0,00	0,00	0,00000	0,00		0	0,0
21.	Устройство временных грунтовых дорог	км	23,00	29681448,48	18,70000	42 568 366,17	*143*	6,7	8 646 3
22.	Устройство труб на объездной дороге	шт.	20,00	6854833,14	17,00000	6 065 285,61	*88*	0	0,0
23.	Устройство покрытия временных дорог серповидного профиля	км	23,00	273033936,10	22,70000	269 472 623,89	*99*	6,7	79 535
24.	Уход и содержание за объездной дорогой с поливом водой с добавлением нового материала из разборки	м2	207000,00	126390060,00	204300,00000	124 741 494,00	*99*	96300,00	58 798
25.	Разборка существующей дорожной одежды на объездной дороге	м3	0,00	0,00	0,00000	0,00		0,00	0,0
26.	Разборка насыпи объездной дороги	м3	0,00	0,00	0,00000	0,00		0,00	0,0
27.	Разборка труб на объездной дороге	шт	0,00	0,00	0,00000	0,00		0	0,0
28.	Планировка поверхности объездной дороги	м2	0,00	0,00	0,00000	0,00		0,00	0,0
29.	**Итого по гл.1**			**632936321,72**		**568 567 520,57**			**184 373**
30.	**Глава 2. Земляные работы**								
31.	Земляные работы в насыпь с сопутствующими работами	км	22,60	982311345,36	1,400	317 922 507,01	*32*	1,00	298 708
		м3	603133,40		192 360,46			180190,33	
32.	Укрепление откосов земляного полотна засевом трав	м2	0,00	0,00	0,00000	0,00		0,00	0,0

33 .	Рекультивация нарушенных земель(проезд ДСТ, притрассовые резервы, площадки ДСМ, объездная дорога)	м2	0,00	0,00	0,00000	0,00		0,00	0
34 .	**Итого по гл.2**			**982311345,36**		**317 922 507,01**			**298 70**
35 .	**Глава 3. Дорожная одежда (основная дорога)**			длина без учета моста					
36 .	Устройство дополнительного слоя основания из ПГС Н-15см	км	22,60	330943997,06	1,40	19 277 397,15	*6*	1,00000	13 684
		м3	63570,09		3 702,94			2628,6	
37 .	Устройство нижнего слоя основания из ПГС, обработанной в установке неорганическим вяжущим, Н-14 см	км	22,60	557213622,00	1,40	34 517 658,00	*6*	1,40000	34 517
		м2	237300,00		14 700,00			14700,00	
38 .	Устройство верхнего слоя основания из ЩГПС, обработанной в установке комплексным вяжущим, Н-15 см	км	22,60	1182798662,40	0,39	20 411 127,36	*2*	0,39000	20 411
		м2	216960,00		3 744,00			3744	
39 .	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной к/з а/б смеси Н-10 см	км	24,69	1609013721,60	2,48	157 903 614,72	*10*	1,19200	77 709
		м2	222210,00		21 807,00			10732	
40 .	Устройство верхнего слоя покрытия из ЩМА-20 Н-5см	км	28,40	0,00	0,00	0,00		0,00000	0,
		м2	56264,20		0,00			0	
41 .	Устройство присыпных обочин (с сопутствующими работами)	км	0,00	92727396,24	3,85	11 488 106,75	*12*	0,00000	0,
		м3	0,00		7 950,11			0,00	
42 .	Укрепление обочин ЩПС Н-15 см.	км	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00000	0,
		м2	0,00		0,00			0	
43 .	**Итого по гл.3**			**3 772 697 399,30**		**243 597 903,98**			**146 323**
44 .	**Глава 4. Искусственные сооружения**								
45 .	Устройство ж/б труб на основной дороге	шт.	14,00	330418693,68	0,00	105 988 840,24	*32*	0	58 574
46 .	Устройство ж/б труб на съездах	шт.	9,00	39813918,91	0,00	1 479 348,10		0	1 479
47 .	Устройство водоотвода с проезжей части и на обочине насыпи по основной дороге	комплекс	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,
48 .	Устройство водоотвода с проезжей части по обочине и по откосу насыпи на транспортной развязке	комплекс	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,
49 .	Путепровод на транспортной развязке по типу "Труба"	шт.	1,00	249799024,01	0,00	34 370 600,18		0	2 831
50 .	Мост	шт.	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,
51 .	**Итого по гл.4**			**620 031 636,60**		**141 838 788,51**			**62 886**
52 .	**Глава 5. Пересечения и примыкания**								
53 .	Устройство пересечений и примыканий в одном уровне	шт	12,00	689584898,18	0,00	0,00	*0*	0	0,
54 .	Транспортная развязка в 2х уровнях	шт	1,00	425992749,18	0,00	0,00		0	0,
55 .	**Итого по гл.5**			**1 115 577 647,36**		**0,00**			**0,**
56 .	**Глава 6. Обустройство дороги и пункта пропуска "Аксай"**								
57 .	Автобусные остановки (в т.ч.остановочные площадки, площадки под автопавильон, дорожки, автопавильоны, МАФ, разметка)	шт.	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,
58 .	Площадка отдыха (в т.ч. МАФ, эстакада, туалеты, разметка), площадки на ПП "Аксай" (в т.ч.переходно-скоростные полосы, разметка)	шт.	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,0
59 .	Переходно-скоростные полосы и тротуары к ПП "Аксай" (в т.ч.разметка)	уч-к	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,0
60 .	Установка дорожных знаков (с бермами, стойками, консолями)	шт.	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,0
61 .	Установка сигнальных столбиков	шт.	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,0
62 .	Устройство барьерного ограждения	п.м	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,0
63 .	Установка перильного ограждения из композита	п.м	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,0
64 .	Установка сеточного ограждения из композита	п.м	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,0
65 .	Разметка проезжей части по основной дороге	км линии	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,0
66 .	Устройство «шумовых полос»	м2	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,0

67 .	Пункт пропуска "Аксай"(в т.ч.навес, смотровые ямы, модульные здания, водосливная система, ограждение, электроснабжение и наружное освещение)	шт.	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0
68 .	Электроснабжение и освещение (автобусные остановки)	уч-к	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0
69 .	Электроснабжение и освещение (мост и площадка отдыха)	уч-к	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0
70 .	Электроснабжение и освещение (участок дороги и транспортная развязка)	уч-к	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0
70 .	**Итого по гл.6**			**0,00**		**0,00**			**0**
71 .	**Глава 7. Прочие**								
72 .	Резерв средств заказчика при корректировке ВДЦ поЗаявке	тенге			0,00	0,00			0
73 .	**ИТОГО по главе 7**			**0,00**		**0,00**			**0**
74 .	**Всего по ведомости договорной цены (ВДЦ)**			**7 123 554 350,33**		**1 271 926 720,07**			**692 290**
	в том числе НДС			*763 237 966,11*		*136 277 862,87*			*74 174*
	Заготовка материалов			*-616 507 222,79*		*-21 909 234,65*			*-21 909*
	Итого по объекту			**6 507 047 127,54**		**1 250 017 485,42**			**670 381**
	в том числе НДС			*697 183 620,81*		*133 930 444,87*			*71 826*

Заказчик:
Зам.Директора ЗКО Ф АО "НК "КазАвтоЖол"

Насипов М.Е.

Начальник ОККиПР
ЗКОФ АО "НК "КазАвтоЖол"
Дюсенгалиев Д.У.

Гл.специалист ОККиПР
Коновалов И.А.

Ген.подрядчик:
Директор ТОО "ДСК Приоритет "

Кенжина Ж.Т.

Представитель службы технадзора:

ГИП ТОО "Бестау-С"

Мураитов С.Д.