Форма 4

ЗАКАЗЧИК : ТОО "Республиканский Центральный штаб профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб"

ПОДРЯДЧИК : Товарищество с ограниченной ответственностью "АИР - Group"

СТРОЙКА : Строительство учебного полигона с временным модульным нежилым зданием для пребывания дежурного аварийно-спасательного персонала по вахтовому методу (до 15 календарных дней) в Бурлинском районе Западно-Казахстанской области

ОБЪЕКТ : АБК (отмостка, модульн.зд.ст-ть 80%)

Форма 2

Договор № б/н от 8 августа 2019 г.

АКТ № 14
приемки выполненных работ
от 30 ноября 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Отмостка, Кр-1, Кр-2									
1	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство** *НР - 93%; СП - 8%*	**м3 основания**	6,41	3138,02	866,87	20115	5557	10333	5935	28134
					659,10	336,49	4225	2157		2084	
2	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство** *НР - 93%; СП - 8%*	**м3 основания**	19,22	9585,77	1461,62	184238	28092	142341	23773	224652
					718,25	611,74	13805	11758		16641	
3	1108-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	8,33	29946,01	1049,56	249450	8743	232037	9403	279562
					1040,85	199,61	8670	1663		20708	
		Модульное здание									
4	1125-0130-0102 РСНБ РК 2015	**АБК модульное здание 30х12х3,3. Установка** *НР - 91%; СП - 8%*	**т блок-боксов**	52	27190,71	13881,10	1413917	721817	119580	701922	2285106
					11010,00	3823,51	572520	198823		169267	
5	СТ	**АБК модульное здание 30х12х3,3** *СП - 8%*	**компл.**	1	30293143,57	–	30293144	–	30293144	–	32716595
					–	–	–	–		2423451	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								35 534 048,76
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				599220				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					764209			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					214400			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						30797435		
		- Накладные расходы	Тенге							741033	
		- Сметная прибыль	Тенге							2632151	
		Временные здания и сооружения 1,5%									533 010,73
		Итого с временными зданиями и сооружениями									36 067 059,49
		Дополнительные затраты:									714 127,78
		Работы в зимнее время 1,98%									36 781 187,27
		Итого с дополнительными затратами									735 623,75
		Непредвиденные работы и затраты 2%									37 516 811,01
		Итого в ценах 2018 года									39 388 753,57
		Итого в ценах 2019 года с К=1,0498961									4 726 650,43
		НДС 12%									44 115 404,00
		Всего к оплате за отчетный период									

ЗАКАЗЧИК

Генеральный директор ТОО "Республиканский центральный штаб профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб"
Мусагалиев А.В.

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО "АИР - Group"
Саратова Н.

ТЕХНАДЗОР

ТОО "ССУ Сенімді Сапа"

Директор ЗКФ "Ак Берен"
ТОО "РЦШ ПВАСС" Кубенов А.Ж.

Заместитель директора
по развитию ЗКФ "Ак Берен"
ТОО "РЦШ ПВАСС" Калюжнов Н.С.

Инженер-строитель
ЗКФ "Ак Берен"
ТОО "РЦШ ПВАСС" Бектлеуов К.Д.

ЗАКАЗЧИК : ТОО "Республиканский Центральный штаб профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб"

ПОДРЯДЧИК : Товарищество с ограниченной ответственностью "АИР - Group"

СТРОЙКА : Строительство учебного полигона с временным модульным нежилым зданием для пребывания дежурного аварийно-спасательного персонала по вахтовому методу (до 15 календарных дней) в Бурлинском районе Западно-Казахстанской области

ОБЪЕКТ : Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический емкостью по 50 м3 (4шт)
Договор № б/н от 8 августа 2019 г.

АКТ № 11
приемки выполненных работ
от 30 ноября 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Земляные работы									
1	1101-0101-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	443,52	190,12	181,72	84324	80597	--	23612	116571
		НР - 72%; СП - 8%			8,40	65,54	3727	29067		8635	
2	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	133,056	30,76	30,76	4092	4092	--	1016	5517
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,61	--	1411		409	
3	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	133,056	132,84	63,18	17676	8407	--	9442	29287
		НР - 72%; СП - 8%			69,66	28,90	9269	3845		2169	
		Подлон Ф1									
4	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	23,46	26119,99	1049,56	612775	24623	563734	26482	690398
		НР - 91%; СП - 8%			1040,85	199,61	24418	4683		51141	
5	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	17,24	26377,57	1606,63	454749	27698	398629	30907	524509
		НР - 91%; СП - 8%			1648,59	321,48	28422	5542		38853	
6	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4318	200647,00	--	86639	--	86639	--	93571
		СП - 8%			--	--	--	--		6931	
7	2105-0204-0702 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,3512	307695,00	--	108062	--	108062	--	116707
		СП - 8%			--	--	--	--		8645	
		Технологический колодец К1, К2									
8	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	3,68	28527,28	576,72	104980	2122	89370	12912	127324
		НР - 91%; СП - 8%			3665,25	190,53	13488	701		9431	
9	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06688	187578,00	--	12545	--	12545	--	13549
		СП - 8%			--	--	--	--		1004	
10	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,76	26119,99	1049,56	19851	798	18262	858	22366
		НР - 91%; СП - 8%			1040,85	199,61	791	152		1657	
11	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	3,045	26377,57	1606,63	80320	4892	70408	5459	92641
		НР - 91%; СП - 8%			1648,59	321,48	5020	979		6862	
12	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0128	187578,00	--	2401	--	2401	--	2593
		СП - 8%			--	--	--	--		192	
13	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0252	224507,00	--	5658	--	5658	--	6110
		СП - 8%			--	--	--	--		453	
14	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	22,04	826,44	19,07	18215	420	12730	4756	24808
		НР - 93%; СП - 8%			229,81	2,20	5065	49		1838	
		Колодец смотровой с крышкой (4 шт)									
15	1109-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции листовые массой свыше 0,5 т (бункеры,сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,3616	156397,08	50190,20	56553	18149	1856	28885	92273
		НР - 69%; СП - 8%			101071,80	14698,50	36548	5315		6835	
16	2301-0201-0233 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2	9291,00	--	18582	--	18582	--	20069
		СП - 8%			--	--	--	--		1487	
17	2301-0201-0261 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,2	26988,00	--	32386	--	32386	--	34976
		СП - 8%			--	--	--	--		2591	
18	2105-0101-0402 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	0,1322	220203,00	--	29111	--	29111	--	31440
		СП - 8%			--	--	--	--		2329	

Форма 4

ЗАКАЗЧИК : ТОО "Республиканский Центральный штаб профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб"

ПОДРЯДЧИК : Товарищество с ограниченной ответственностью "АИР - Group"

СТРОЙКА : Строительство учебного полигона с временным модульным нежилым зданием для пребывания дежурного аварийно-спасательного персонала по вахтовому методу (до 15 календарных дней) в Бурлинском районе Западно-Казахстанской области

Форма 2

ОБЪЕКТ : Насосная станция

Договор № б/н от 8 августа 2019 г.

АКТ № 12
приемки выполненных работ
от 30 ноября 2019 года

№ п/п	Шифр нормы, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Земляные работы									
1	1101-0101-0368 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	21,6216	214,21	214,21	4632	4632	–	736	5797
		НР - 72%; СП - 8%			–	47,30	–	1023		429	
2	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Ктр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выемкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда -1,2	м3 грунта	2,4024	2018,52	–	4849	–	–	3491	9008
		НР - 72%; СП - 8%			2018,52	–	4849	–		667	
3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	5,544	715,39	–	3966	–	–	2856	7367
		НР - 72%; СП - 8%			715,39	–	3966	–		546	
		Фундамент									
4	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,882	30630,43	1049,56	27016	926	25172	996	30253
		НР - 91%; СП - 8%			1040,85	199,61	918	176		2241	
5	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	7,991	35624,03	1907,18	284672	15240	241355	28046	337735
		НР - 91%; СП - 8%			3513,60	343,23	28077	2743		25017	
6	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,32508	195133,00	–	63434	–	63434	–	68509
		СП - 8%			–	–	–	–		5075	
7	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,103443	200647,00	–	20756	–	20756	–	22416
		СП - 8%			–	–	–	–		1660	
		Фундамент под насосный агрегат									
8	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,06	3138,02	866,87	188	52	96	56	263
		НР - 93%; СП - 8%			659,10	336,49	40	20		20	
9	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	0,279	35624,03	1907,18	9939	532	8427	979	11792
		НР - 91%; СП - 8%			3513,60	343,23	980	96		873	
10	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00377	195133,00	–	736	–	736	–	795
		СП - 8%			–	–	–	–		59	
		Приямок									
11	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	0,63	7129,93	1907,18	4492	1202	1076	2211	7239
		НР - 91%; СП - 8%			3513,60	343,23	2214	216		536	
12	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,1224	21844,00	–	2674	–	2674	–	2888
		СП - 8%			–	–	–	–		214	
13	2102-0101-0701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	0,5202	27828,00	–	14476	–	14476	–	15634
		СП - 8%			–	–	–	–		1158	
14	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02772	195133,00	–	5409	–	5409	–	5842
		СП - 8%			–	–	–	–		433	
15	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00976	224507,00	–	2191	–	2191	–	2366
		СП - 8%			–	–	–	–		175	
		Гидроизоляция									
16	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	9,25	826,44	19,07	7645	176	5343	1996	10412
		НР - 93%; СП - 8%			229,81	2,20	2126	20		771	
17	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	54,87	2013,11	42,03	110460	2306	97996	9840	129923
		НР - 93%; СП - 8%			185,12	7,71	10158	423		9624	
		Отмостка									
18	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	10,97	3138,02	866,87	34424	9510	17684	10157	48148
		НР - 93%; СП - 8%			659,10	336,49	7230	3691		3566	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	2,529	30630,43	1049,56	77464	2654	72178	2855	86745
		НР - 91%; СП - 8%			1040,85	199,61	2632	505		6426	
20	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,13006	195133,00	–	25379	–	25379	–	27409
		СП - 8%			–	–	–	–		2030	
		Каркас									
21	1109-0101-0101 РСНБ РК 2015	Каркасы одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей пролетом до 24 м, высотой до 15 м ез кранов. Монтаж	т конструкций	0,76423	46667,26	15685,33	35665	11987	6850	13667	53278
		НР - 69%; СП - 8%			22020,00	3898,25	16828	2979		3947	
22	2105-0206-0803 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т	0,28092	248133,00	–	69706	–	69706	–	75282
		СП - 8%			–	–	–	–		5576	
23	2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,45597	252610,00	–	115183	–	115183	–	124397
		СП - 8%			–	–	–	–		9215	
24	2105-0101-0502 РСНБ РК 2015	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-89	т	0,0158	208233,00	–	3290	–	3290	–	3553
		СП - 8%			–	–	–	–		263	
25	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01154	224507,00	–	2591	–	2591	–	2798
		СП - 8%			–	–	–	–		207	
26	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	20,63421	169,95	4,42	3507	91	1894	1056	4928
		НР - 69%; СП - 8%			73,75	0,44	1522	9		365	
27	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	20,63421	153,05	3,13	3158	65	2203	620	4080
		НР - 69%; СП - 8%			43,11	0,44	890	9		302	
		Лестница Л-1 с ограждением									
28	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,196436	63273,04	23706,65	12429	4657	1720	5115	18948
		НР - 69%; СП - 8%			30807,40	6930,76	6052	1361		1404	
29	2105-0206-0801 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86	т	0,142416	268460,00	–	38233	–	38233	–	41292
		СП - 8%			–	–	–	–		3059	
30	2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,03878	252610,00	–	9796	–	9796	–	10580
		СП - 8%			–	–	–	–		784	
31	2105-0101-0502 РСНБ РК 2015	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-89	т	0,01524	208233,00	–	3173	–	3173	–	3427
		СП - 8%			–	–	–	–		254	
32	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,55	169,95	4,42	263	7	142	79	370
		НР - 69%; СП - 8%			73,75	0,44	114	1		27	
33	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,55	153,05	3,13	237	5	165	47	307
		НР - 69%; СП - 8%			43,11	0,44	67	1		23	
		Стены кровля из Сендвич панелей									
34	1109-0402-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Монтаж стен отдельными панелями	м2	37,8	2382,36	851,93	90053	32203	46536	12896	111185
		НР - 69%; СП - 8%			299,31	195,14	11314	7376		8236	
35	2106-0201-0304 РСНБ РК 2015	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит толщиной 100 мм, со скрытым креплением ГОСТ 32603-2012	м2	37,8	8176,00	–	309053	–	309053	–	333777
		СП - 8%			–	–	–	–		24724	
36	1109-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж	м2 покрытия	13,68	1027,88	546,88	14061	7481	1042	5224	20828
		НР - 69%; СП - 8%			404,80	148,61	5538	2033		1543	
37	2106-0201-0408 РСНБ РК 2015	Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит толщиной 150 мм ГОСТ 32603-2012	м2	13,68	7562,00	–	103448	–	103448	–	111724
		СП - 8%			–	–	–	–		8276	
		Перекрытие									
38	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,87	44163,32	1746,61	38422	1520	30318	6267	48264
		НР - 91%; СП - 8%			7568,34	347,61	6584	302		3575	
39	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,054104	195133,00	–	10557	–	10557	–	11402
		СП - 8%			–	–	–	–		845	
40	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00756	200647,00	–	1517	–	1517	–	1638
		СП - 8%			–	–	–	–		121	
		Полы									
41	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные.Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,986	13380,41	1478,06	13193	1457	9037	3099	17595
		НР - 94%; СП - 8%			2737,80	605,55	2699	597		1303	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	9,86	627,11	25,45	6183	251	3120	2751	9649
					285,16	11,70	2812	115		715	
43	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	9,86	516,69	25,99	5095	256	4630	304	5830
					21,15	11,60	209	114		432	
44	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	9,86	613,37	41,64	6048	411	2541	2951	9718
					313,96	4,41	3096	43		720	
45	1111-0101-0406 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405 *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	9,86	229,66	21,51	2264	212	1007	1005	3531
					105,94	2,46	1045	24		262	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге								1858922
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	- Зарплата рабочих строителей		Тенге				121958				
	- Затраты на эксплуатацию машин		Тенге					97833			
	- в том числе зарплата машинистов		Тенге					23080			
	- Материалов, изделий и конструкций		Тенге						1382134		
	- Накладные расходы		Тенге							119380	
	- Сметная прибыль		Тенге							137698	

Временные здания и сооружения 1,5%	27884
Итого с временными зданиями и сооружениями	1886806
Дополнительные затраты:	37359
Работы в зимнее время 1,98%	1924165
Итого с дополнительными затратами	38483
Непредвиденные работы и затраты 2%	1962648
Итого в ценах 2018 года	2 060 576,78
Итого в ценах 2019 года с К=1,0498961	247 269,21
НДС 12%	2 307 846,00
Всего к оплате за отчетный месяц	

ЗАКАЗЧИК
Генеральный директор ТОО "Республиканский центральный штаб профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб"
Мусагалиев А.В.

Технадзор
ТОО "ССУ Сенімді Сапа"
Мусагалиев Г.Б.

Директор ЗКФ "Ак Берен"
ТОО "РЦШ ПВАСС"
Кубенов А.Ж.

Заместитель директора
по развитию ЗКФ "Ак Берен"
ТОО "РЦШ ПВАСС"
Калюжнов Н.С.

Инженер-строитель
ЗКФ "Ак Берен"
ТОО "РЦШ ПВАСС"
Бектлеуов К.Д.

ПОДРЯДЧИК
Директор ТОО "АИР-Group"

Форма 4

ЗАКАЗЧИК : ТОО "Республиканский Центральный штаб профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб"

ПОДРЯДЧИК : Товарищество с ограниченной ответственностью "АНР - Group"

СТРОЙКА : Строительство учебного полигона с временным модульным нежилым зданием для пребывания дежурного аварийно-спасательного персонала по вахтовому методу (до 15 календарных дней) в Бурлинском районе Западно-Казахстанской области

ОБЪЕКТ : Наружные инженерные сети (септики 0,45 м3/сутки, 3 м3/сутки)

Форма 2

Договор № б/н от 8 августа 2019 г.

АКТ № 13
приемки выполненных работ
от 30 ноября 2019 года

№ п/п	Шифр нормы, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Септик 0.45 м3/сутки											
1	1101-0101-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	4,224	190,12 8,40	181,72 65,54	803 35	768 277	–	225 82	1110
2	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1,2672	30,76 –	30,76 10,61	39 –	39 13	–	10 4	53
3	1123-0601-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые *НР - 99%; СП - 8%*	м3 конструкций колодца	1,054	51713,60 16058,42	9768,93 3611,17	54506 16926	10296 3806	27284	20524 6002	81033
4	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015 прим.	Стремянки /Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012 *СП - 8%*	т	0,01	504755,00 –	– –	5048 –	– –	5048	– 404	5451
5	2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	1	9850,00 –	– –	9850 –	– –	9850	– 788	10638
6	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	2	13926,00 –	– –	27852 –	– –	27852	– 2228	30080
7	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	1	9680,00 –	– –	9680 –	– –	9680	– 774	10454
8	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	1	11343,00 –	– –	11343 –	– –	11343	– 907	12250
9	2104-0301-0103 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.9 *СП - 8%*	шт.	1	9962,00 –	– –	9962 –	– –	9962	– 797	10759
10	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	1	4586,00 –	– –	4586 –	– –	4586	– 367	4953
11	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 *СП - 8%*	комплект	1	19408,00 –	– –	19408 –	– –	19408	– 1553	20961
Крышка деревянная											
12	1110-0110-0101 РСНБ РК 2015	Каркас из брусьев. Установка *НР - 90%; СП - 8%*	м3	0,017	126252,15 43758,00	1185,51 451,29	2146 744	20 8	1382	676 226	3049
13	2110-0105-0102 РСНБ РК 2015	Сталь листовая кровельная СТК-1 толщиной 0,8 мм *СП - 8%*	т	0,0044	136076,00 –	– –	599 –	– –	599	– 48	647
14	2113-0201-0301 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М6 ГОСТ 1759.0-87 *СП - 8%*	кг	3,1	228,00 –	– –	707 –	– –	707	– 57	763
Трубы											
15	2301-0801-0107 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 2,2 мм *СП - 8%*	м	1,05	606,00 –	– –	636 –	– –	636	– 51	687

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	2301-1201-1101 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 100 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009 *СП - 8%*	м	0,6	960,00 –	– –	576 –	– –	576 –	– 46	622
17	2301-1201-1102 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 150 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009 *СП - 8%*	м	1,05	1435,00 –	– –	1507 –	– –	1507 –	– 121	1627
18	2302-0601-0406 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100 *СП - 8%*	шт.	1	320,00 –	– –	320 –	– –	320 –	– 26	346
		Септик 3 м3/сутки									
19	1101-0101-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	35	190,12 8,40	181,72 65,54	6654 294	6360 2294	– 	1863 681	9199
20	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	10,5	30,76 –	30,76 10,61	323 –	323 111	– 	80 32	435
21	1123-0601-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. изм. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие *НР - 99%; СП - 8%*	м3 конструкций колодца	5,68	30280,80 8158,74	6259,59 2389,83	171995 46342	35554 13574	90099 	59317 18505	249817
22	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015 прим.	Стремянки/Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012 *СП - 8%*	т	0,02	504755,00 –	– –	10095 –	– –	10095 –	– 808	10903
23	2104-0301-0115 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	2	21245,00 –	– –	42490 –	– –	42490 –	– 3399	45889
24	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	4	29975,00 –	– –	119900 –	– –	119900 –	– 9592	129492
25	2104-0302-0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	2	35021,00 –	– –	70042 –	– –	70042 –	– 5603	75645
26	2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	2	41612,00 –	– –	83224 –	– –	83224 –	– 6658	89882
27	2104-0301-0103 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	2	9962,00 –	– –	19924 –	– –	19924 –	– 1594	21518
28	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	2	4586,00 –	– –	9172 –	– –	9172 –	– 734	9906
29	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 *СП - 8%*	комплект	2	19408,00 –	– –	38816 –	– –	38816 –	– 3105	41921
		Крышка деревянная									
30	1110-0110-0101 РСНБ РК 2015	Каркас из брусьев. Установка *НР - 90%; СП - 8%*	м3	0,034	126252,15 43758,00	1185,51 451,29	4293 1488	40 15	2765 	1353 452	6097
31	2110-0105-0102 РСНБ РК 2015	Сталь листовая кровельная СТК-1 толщиной 0,8 мм *СП - 8%*	т	0,0088	136076,00 –	– –	1197 –	– –	1197 –	– 96	1293
32	2113-0201-0301 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М6 ГОСТ 1759.0-87 *СП - 8%*	кг	6,2	228,00 –	– –	1414 –	– –	1414 –	– 113	1527
		Трубы									
33	2301-0801-0107 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 2,2 мм *СП - 8%*	м	2,1	606,00 –	– –	1273 –	– –	1273 –	– 102	1374
34	2301-1201-1101 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 100 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009 *СП - 8%*	м	1,2	960,00 –	– –	1152 –	– –	1152 –	– 92	1244
35	2301-1201-1102 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 150 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	2,1	1435,00	–	3014	–	3014	–	3255

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		241	
36	2302-0601-0406 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	2	320,00	–	640	–	640	–	691
		СП - 8%			–	–	–	–		51	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								895571
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				65929				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					53401			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					20099			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						625957		
		- Накладные расходы	Тенге							84048	
		- Сметная прибыль	Тенге							66339	

Временные здания и сооружения 1,5%	13434
Итого с временными зданиями и сооружениями	909004
Дополнительные затраты:	
Работы в зимнее время 1,98%	17998
Итого с дополнительными затратами	927002
Непредвиденные работы и затраты 2%	18540
Итого в ценах 2018 года	945543
Итого в ценах 2019 года с К=1,0498961	992 721,43
Н Д С 12%	119 126,57
Всего к оплате за отчетный месяц	1 111 848,00

ЗАКАЗЧИК

Генеральный директор ТОО "Республиканский центральный штаб профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб"
Мусагалиев А.В.

Технадзор

ТОО "ССУ Сенімді Сапа" Утегалиев Г.Б.

Директор ЗКФ "Ақ Берен"
ТОО "РЦШ ПВАСС" Кубенов А.Ж.

Заместитель директора
по развитию ЗКФ "Ақ Берен"
ТОО "РЦШ ПВАСС" Калюжнов Н.С.

Инженер-строитель
ЗКФ "Ақ Берен"
ТОО "РЦШ ПВАСС" Бектлеуов К.Д.

ПОДРЯДЧИК

800990
Форма 4

ЗАКАЗЧИК : ТОО "Республиканский Центральный штаб профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб"

ПОДРЯДЧИК : Товарищество с ограниченной ответственностью "АИР - Group"

СТРОЙКА : Строительство учебного полигона с временным модульным нежилым зданием для пребывания дежурного аварийно-спасательного персонала по вахтовому методу (до 15 календарных дней) в Бурлинском районе Западно-Казахстанской области

ОБЪЕКТ : Склад (монтаж кровли, полы стяжка)

Договор № б/н от 8 августа 2019 г.

Форма 2

АКТ № 10
приемки выполненных работ
от 30 ноября 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стены из Сендвич панелей									
1	1109-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	м2 покрытия	1131,38	1027,88 404,80	546,88 148,61	1162918 457983	618730 168129	86205	432017 127595	1722529
2	2106-0201-0408 РСНБ РК 2015	Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит толщиной 150 мм ГОСТ 32603-2012 *СП - 8%*	м2	1131,38	7562,00 –	– –	8555496 –	– –	8555496	– 684440	9239935
		Полы									
		Полы тип 1									
3	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	102,947	5031,98 2526,55	864,34 330,30	518027 260101	88981 34003	168945	276458 63559	858044
4	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	1029,47	832,59 282,19	24,80 11,70	857122 290502	25528 12041	541092	284391 91321	1232834
5	1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=26	Стяжки бетонные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	1029,47	3594,72 88,20	112,62 50,29	3700660 90802	115943 51769	3493915	134016 306774	4141450
6	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	6,0944624	195133,00 –	– –	1189231 –	– –	1189231	– 95138	1284369
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								18479161
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1099387				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					849182			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					265942			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						14034884		
		- Накладные расходы	Тенге							1126882	
		- Сметная прибыль	Тенге							1368827	

Временные здания и сооружения 1,5%	277187
Итого с временными зданиями и сооружениями	18756348
Дополнительные затраты:	
Работы в зимнее время 1,98%	371376
Итого с дополнительными затратами	19127724
Непредвиденные работы и затраты 2%	382554
Итого в ценах 2018 года	19510278
Итого в ценах 2019 года с К=1,0498961	20 483 765,17
Н Д С 12%	2 458 051,82
Всего к оплате за отчетный месяц	22 941 817,00

ЗАКАЗЧИК
Генеральный директор ТОО "Республиканский центральный штаб профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб"
Мусагалиев А.В.

ПОДРЯДЧИК
Директор ТОО "АИР - Group"
Саратаев Н.А.

Технадзор
ТОО "ССУ Сенімді Сапа" Утегалиев Г.Б.

Директор ЗКФ "Ақ Берен"
ТОО "РЦШ ПВАСС" Кубенов А.Ж.

Заместитель директора
по развитию ЗКФ "Ақ Берен"
ТОО "РЦШ ПВАСС" Калюжнов Н.С.

Инженер-строитель
ЗКФ "Ақ Берен"
ТОО "РЦШ ПВАСС" Бектлеуов К.Д.