Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГКП на ПВХ "Городская поликлиника №14"акимата г.Астана** — **200940029071**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Абу-Сер",г.Кызылорда ул.Жаппасбай батыра №119, тел.: (7242) 25-31-25** — **011240007474**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) договор 126 от 12.07.2022

Номер документа	Дата составления
43	26.05.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Акт выполненных работ по Капитальному ремонту здания РГП на ПХВ "Городская поликлиника №14" расположенного по адресу г.Астана "Сарыарка",проспект Женис, д.81 за Май месяц 2023 г.			Работа	1	22 646 284,20	22 646 284,20
				Итого	1	x	22 646 284,20

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах, обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Сейікбаев Р.Н.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / Кусаинов Г.Х.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.05.2023

М.П.

Заказчик: ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №14" акимата города Астана
(БИН: 2009 4002 9071; адрес: г.Астана, проспект Женис, д.81, тел: 87172392141)
Подрядчик: ТОО "Абу-Сер"
(БИН: 0112 4000 7474; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.Жаппаспай батыра 119; тел: 87242253125)
Объект: Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ "Городская поликлиника № 14", расположенного по адресу: г.Астана, район "Сарыарка", проспект Женис, д.81

Форма КС-3
Утверждена
приказом МНЭ РК
№229 от 19 марта 2015года

Справка №18
о стоимости выполненных работ за Май м-ц 2023г.

код. заказчика	код подрядчика	Договор		Источн.фин.		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		126	12.07.2022г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобре-тение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	586 534 015,35		-	-	-	-	-	62 842 930,22	
За отчетный период Май м-ц 2023г.	**22 646 284,20**	**20 219 896,61**	-	-	-	-	-	**2 426 387,59**	**22 646 284,20**

Заказчик:
ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №14" акимата города Астана

Директор_____ Г.Х.Кусаинов
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Подрядчик:
ТОО "Абу-Сер"

Директор_____ Р.И.Серікбаев
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Технический надзор:
ТОО "АлатауСапаКурылыс"

Инженер_____О.Д.Кали

Заказчик: ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №14" акимата города Астана
(БИН: 2009 4002 9071; адрес: г.Астана, проспект Женис, д.81; тел: 87172392141)
Подрядчик: ТОО "Абу-Сер"
(БИН: 0112 4000 7474; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.Жаппаспай батыра 119; тел: 87242253125)
Объект: Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ "Городская поликлиника № 14", расположенного по адресу: г.Астана, район "Сарыарка", проспект Женис, д.81
Договор №126 от 12.07.2022г.

АКТ №55
приемки выполненных работ
за Май 2023 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
			Л.С. №01-01-01. Подготовительные работы										
			Стены, перегородки										
1	3	Е12-050101-0301 1205-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи**	м2 перегородок		23,18	3064,26	329,32	71030	7634	--	48240	128812
			НР - 72%, СП - 8%				2734,94	155,51	63396	3605		9542	
			В ТОМ ЧИСЕЛ:										
	3.1	295913 С	**Мусор строительный**	т	0,194	4,49692	--				--		
2	7	Е12-070101-0208 1207-0101-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Полы цементные. Разборка покрытия**	м2		150,85	3147,58	993,72	474812	149903	--	285978	821654
			НР - 72%, СП - 8%				2153,86	479,17	324910	72283		60863	
			В ТОМ ЧИСЕЛ:										
	7.1	295913 С	**Мусор строительный**	т	0,066	9,9561	--				--		
3	8	Е12-070101-0207 1207-0101-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	м2		61,41	1395,57	42,24	85702	2594	--	61071	158515
			НР - 72%, СП - 8%				1353,33	27,89	83108	1713		11742	
			В ТОМ ЧИСЕЛ:										
	8.1	295913 С	**Мусор строительный**	т	0,052	3,19332	--				--		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
4	9	Е12-070101-0301 1207-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка**	м		141,58	61,11	--	8652	--	--	6230	16072
			НР - 72%, СП - 8%				61,11	--	8652	--		1191	
	9.1	295913 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: **Мусор строительный**	т	0,0011	0,155738	--				--		
5	10	Е12-120104-0505 1212-0104-0505 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Потолки. Очистка вручную от краски с лестниц**	м2		360	521,90	--	187884	--	--	135277	349013
			НР - 72%, СП - 8%				521,90	--	187884	--		25852	
6	11	Е12-120104-0505 1212-0104-0505 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Стены. Очистка вручную от краски с лестниц**	м2		849	521,90	--	443093	--	--	319029	823088
			НР - 72%, СП - 8%				521,90	--	443093	--		60967	
7	13	Е12-130103-0105 1213-0103-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка**	м2 облицовки		165,39	1317,59	90,64	217916	14991	--	151433	398897
			НР - 72%, СП - 8%				1226,95	44,73	202925	7398		29549	
	13.1	295913 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: **Мусор строительный**	т	0,0441	7,293699	--				--		
8	14	Е11-460401-1103 1146-0401-1103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка**	м2		42	1867,71	233,28	78444	9798	--	54083	143129
			НР - 72%, СП - 8%				1634,43	154,04	68646	6470		10602	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									2839181
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					1382614				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						184920			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						91469			
			- Накладные расходы	Тенге								1061341	
			- Сметная прибыль	Тенге								210308	

№	№ смет и расчетов	Глава 2. Основные объекты строительства	Сторительно-монтажных	Оборудования, мебели и	Прочие работы и затраты	Общая стоимость
1	02-01	АВР	2 839 181			2 839 181
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
2	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,2%	34 070			34 070
		Итого	2 873 251			2 873 251
		Глава 9. Прочие работы и затраты				
3	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,3%	37 352			37 352
		Итого	2 910 603			2 910 603
4	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	58 212			58 212

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого		2 968 815						2 968 815		
			Итого с понижающим коэфф. подрядчика К=0,95		2 820 374,49						2 820 374,49		
5	Налоговый кодекс РК		Налог на добавленную стоимость - 12 %						338 444,94		338 444,94		
			Всего по АВР		**2 820 374,49**				**338 444,94**		**3 158 819,43**		

Заказчик:
ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №14" акимата города Астана

Директор_____ **Г.Х.Кусаинов**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Подрядчик:
ТОО "Абу-Сер"

Директор_____ **Р.И.Серікбаев**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Технический надзор:
ТОО "АлатауСапаКурылыс"

Инженер_____ **О.Д.Кали**

Авторский надзор:
ТОО "ВП Инжиниринг"

Директор_____ **В.Н.Пикурин**

Заказчик: ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №14" акимата города Астана
(БИН: 2009 4002 9071; адрес: г.Астана, проспект Женис, д.81; тел: 87172392141)
Подрядчик: ТОО "Абу-Сер"
(БИН: 0112 4000 7474; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.Жаппаспай батыра 119; тел: 87242253125)
Объект: Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ "Городская поликлиника № 14", расположенного по адресу: г.Астана, район "Сарыарка", проспект Женис, д.81
Договор №126 от 12.07.2022г.

АКТ №56
приемки выполненных работ
за Май 2023 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
			Л.С. №02-01-01. Архитектурно-строительная часть										
			Внутренняя отделка стен (лист АС-45)										
			1 этаж										
1	76	Е11-150108-1609 1115-0108-1609 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Потолки. Облицовка плитами из минерального волокна размером 600х600 мм по металлическому каркасу**	м2	146		2196,36	12,31	320669	1797	915	229521	594204
			НР - 72%, СП - 8%				2177,79	5,63	317957	822		44015	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	76.1	287729 С	**Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами**	кг	0,01	1,46	626,00				914		
2	77	С1232-401-0102 232-401-0102 РСНБ РК 2022	**Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 12 мм**	м2	153,3		4199,00	--	643707	--	643707	--	695204
			СП - 8%				--	--	--	--		51497	
3	78	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	345,48		1203,90	6,43	415923	2221	105257	222721	689737
			НР - 72%, СП - 8%				892,80	2,58	308445	891		51093	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	78.1	149732 С	**Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006**	кг	2,749	949,72452	96,00				91174		
4	79	Е11-150405-0113 1115-0405-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз**	м2 окрашиваемой поверхности	345,48		574,19	1,20	198371	414	29038	121782	345767
			НР - 72%, СП - 8%				488,94	0,64	168919	221		25614	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	79.1	272110 С	**Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ**	кг	0,25	86,37	210,00				18138		
	79.2	280106 С	**Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007**	кг	0,12	41,4576	262,00				10862		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
5	81	Е11-150206-0202 1115-0206-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности		358,74	1087,91	6,43	390277	2307	156647	167219	602095
			НР - 72% СП - 8%				644,82	2,58	231323	926		44599	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	81.1	149732 С	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	4,123	1479,08502	96,00				141992		
6	82	Е11-150405-0111 1115-0405-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности		491,74	494,99	1,20	243406	590	41330	145294	419798
			НР - 72% СП - 8%				409,74	0,64	201486	315		31098	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	82.1	272110 С	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	0,25	122,935	210,00				25816		
	82.2	280106 С	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,12	59,0088	262,00				15460		
7	83	Е11-150107-0101 1115-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки		14,835	6512,89	26,36	96619	391	33768	45146	153106
			НР - 72% СП - 8%				4210,32	16,38	62460	243		11341	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	83.1	287772 С	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	1	14,835	1901,00				28201		
8	85	Е11-150204-0101 1115-0204-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности		51,88	4917,25	58,76	255107	3049	53116	144687	431778
			НР - 72% СП - 8%				3834,65	38,80	198942	2013		31984	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	85.1	102685 С	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	0,043	2,23084	23260,00				51889		
9	86	Е11-150206-0202 1115-0206-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Откосы. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности		51,88	1087,91	6,43	56441	334	22654	24183	87074
			НР - 72% СП - 8%				644,82	2,58	33453	134		6450	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	86.1	149732 С	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	4,123	213,90124	96,00				20535		
10	87	Е11-150405-0111 1115-0405-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Откосы, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности		51,88	494,99	1,20	25680	62	4361	15329	44290
			НР - 72% СП - 8%				409,74	0,64	21257	33		3281	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	87.1	272110 С	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	0,25	12,97	210,00				2724		
	87.2	280106 С	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,12	6,2256	262,00				1631		
			Прочие										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
11	212	Е11-080701-0102 1108-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции		1774	1415,59	71,48	2511257	126805	818347	1172543	3978497
			НР - 72%; СП - 8%				882,81	35,19	1566105	62427		294697	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	212.1	130852 С	Стальные детали лесов	т	0,00035	0,6209	878606,00				545526		
	212.2	268274 С	Щиты настила	м2	0,034	60,316	4410,00				265994		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									8041551
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					3110347				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						137970			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						68025			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							1909140		
			- Накладные расходы	Тенге								2288425	
			- Сметная прибыль	Тенге								595669	

№	№ смет и расчетов	Глава 2. Основные объекты строительства	Сторительно-монтажных	Оборудования, мебели и	Прочие работы и затраты	Общая стоимость
1	02-01	АВР	8 041 551			8 041 551
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
2	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,2%	96 499			96 499
		Итого	8 138 050			8 138 050
		Глава 9. Прочие работы и затраты				
3	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,3%	105 795			105 795
		Итого	8 243 844			8 243 844
4	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	164 877			164 877
		Итого	8 408 721			8 408 721
		Итого с понижающим коэфф. подрядчика К=0,95	7 988 285,28			7 988 285,28
5	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %			958 594,23	958 594,23
		Всего по АВР	**7 988 285,28**		**958 594,23**	**8 946 879,51**

Заказчик:
ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №14" акимата города Астана

Директор_____ Г.Х.Кусаинов
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Подрядчик:
ТОО "Абу-Сер"

Директор_____ Р.И.Серікбаев
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Технический надзор:
ТОО "АлатауСапаКурылыс"

Инженер_____О.Д.Кали

Авторский надзор:
ТОО "ВП Инжиниринг"

Директор_____В.Н.Пикурин

Заказчик: ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №14" акимата города Астана
(БИН: 2009 4002 9071; адрес: г.Астана, проспект Женис, д.81; тел: 87172392141)
Подрядчик: ТОО "Абу-Сер"
(БИН: 0112 4000 7474; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.Жаппаспай батыра 119; тел: 87242253125)
Объект: Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ "Городская поликлиника № 14", расположенного по адресу: г.Астана, район "Сарыарка", проспект Женис, д.81
Договор №126 от 12.07.2022г.

АКТ №57
приемки выполненных работ
за Май 2023 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
			Л.С. №02-01-01. Архитектурно-строительная часть										
			Фасад. Включаемые виды работы										
1	1	Е11-150213-0101 1115-0213-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов**	м2	762		8201,58	34,16	6249604	26030	3085170	2265647	9196471
			НР - 72%; СП - 85%				4118,64	10,93	3138404	8329		681220	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	1.1	146309 С	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	1,01356	772,33272	503,00				388483		
	1.2	249627 С	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 для системы скрепленной теплоизоляции	кг	10,6	8077,2	93,00				751180		
			Прочие										
2	12	Е11-080701-0104 1108-0701-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Леса наружные инвентарные. Установка и разборка. Добавлять на каждые последующие 4 м высоты трубчатых лесов сверх 16 м к нормам 1108-0701-0101, 1108-0701-0102**	м2 вертикальной проекции	762		240,44	0,97	183215	739	80414	73746	277520
			НР - 72%; СП - 85%				133,94	0,48	102062	366		20559	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	12.1	130852 С	Стальные детали лесов	т	0,00009	0,06858	878606,00				60255		
	12.2	268274 С	Щиты настила	м2	0,006	4,572	4410,00				20163		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									9473991
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					3240466				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						26769			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						8695			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							3165584		
			- Накладные расходы	Тенге								2339393	
			- Сметная прибыль	Тенге								701779	

№	№ смет и расчетов	Глава 2. Основные объекты строительства	Сторительно-монтажных	Оборудования, мебели и	Прочие работы и затраты	Общая стоимость
1	02-01	АВР	9 473 991			9 473 991
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
2	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,2%	113 688			113 688
		Итого	9 587 679			9 587 679

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
			Глава 9. Прочие работы и затраты										
3	НДЗ РК 8.04-06-2015		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,3%		124 640						124 640		
			Итого		9 712 319						9 712 319		
4	ГН ОССС		Непредвиденные работы и затраты-2%		194 246						194 246		
			Итого		9 906 565						9 906 565		
			Итого с понижающим коэфф. подрядчика К=0,95		9 411 236,84						9 411 236,84		
5	Налоговый кодекс РК		Налог на добавленную стоимость - 12 %						1 129 348,42		1 129 348,42		
			Всего по АВР		**9 411 236,84**				**1 129 348,42**		**10 540 585,26**		

Заказчик:
ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №14" акимата города Астана

Директор_____ Г.Х.Кусаинов
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Подрядчик:
ТОО "Абу-Сер"

Директор_____ Р.И.Серікбаев
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Технический надзор:
ТОО "АлатауСапаКурылыс"

Инженер_____О.Д.Кали

Авторский надзор:
ТОО "ВП Инжиниринг"

Директор_____ В.Н.Пикурин