ЗАКАЗЧИК:КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз Жамбылской области»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Мелиоратор»

Доп.соглашение 310/5 от 05.04.23 к договору о государственных закупках работ №310 от 27.09.22г.

Форма КС-3

Наименование строительства и его адрес: "Строительство водопроводных сетей массивов 28 дачных массивов в городе Тараз"

СПРАВКА №4
о стоимости выполненных работ и затрат за апрель месяц 2023 г

Наименование	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								
	С начала строительства по отчетный месяц	С начала года по отчетный месяц включительно с	в том числе			За отчетный месяц всего	в том числе		
			СМР	Прочие затраты	Оборудов,мебель,инвен		СМР	Прочие затраты	Оборудов,мебель,инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	4	5	6
Строительство водопроводных сетей массивов 28 дачных массивов в городе Тараз	687 655 016,93	160 304 585,00	160 304 585,00			160 304 585,00	160 304 585,00		
Удержание аванса 30%		48 091 375,50				48 091 375,50			
Итого к оплате						**112 213 209,50**			

ЗАКАЗЧИК

КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта,автомобильных дорог акимата города Тараз Жамбылской области "

И.О руководителя_____Алтаев Г.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "Техконтроль Строй"

Эксперт_____Шекеев Б.К

ПОДРЯДЧИК

ТОО «Мелиоратор»

Заместитель генерального директора_____Әлімсейіт Д.С.

Заказчик: КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз Жамбылской области» Форма 2

Подрядчик: ТОО "Мелиоратор"

Наименование стройки: **"Строительство водопроводных сетей массивов 28 дачных массивов в городе Тараз"**

Наименование объекта: **Водопроводные сети**

Договор: Доп.Соглашение №310/5 от 05.04.2023 года к договору №310 от 27.09.2022года

Акт №5 приемки выполненных работ
апрель месяц 2023 г.

Локальная смета № 2-1

на Водопроводные сети

Составлен(а) в текущих ценах 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Внутрипоселковые сети. Земляные работы										
1	Е11-010101-0326 1101-0101-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта		30000	170,32	163,90	5109600	4917000	--	735696	6312920
						6,42	27,64	192600	829200		467624	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта		1200	2219,45	--	2663338	--	--	1917603	4947416
						2219,45	--	2663338	--		366475	
3	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство** *НР - 99%; СП - 8%*	м3 основания		1094,62	3694,89	179,27	4044500	196232	2574327	1317563	5791028
						1163,82	52,01	1273941	56931		428965	
4	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта		12961	878,80	--	11390127	--	--	8200891	21158300
						878,80	--	11390127	--		1567281	
5	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта		51000	19,03	19,03	970530	970530	--	296330	1368209
						--	8,07	--	411570		101349	
6	Е11-010104-0411 1101-0104-0411 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта		51000	8,41	8,41	428910	428910	--	131090	604800
						--	3,57	--	182070		44800	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Е11-010107-1305 1101-0107-1305 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%, СП - 8%*	м3 грунта	2070	42,97 --	42,97 16,05	88948 --	88948 33224	--	23921 9030	121898
		Укладка трубопровода и фасонных частей									
8	С1241-201-0621 241-201-0621 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 280х16,6 мм *СП - 8%*	м	1557	10004,00 --	-- --	15576228 --	-- --	15576228	-- 1246098	16822326
9	Е11-220501-0106 1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка *НР - 99%, СП - 8%*	км трубопровода	0,243	609797,40 397826,00	202201,06 63481,95	148181 96672	49135 15426	2374	110977 20733	279890
10	С1241-201-0618 241-201-0618 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 200х11,9 мм *СП - 8%*	м	1201,9	5093,00 --	-- --	6121277 --	-- --	6121277	-- 489702	6610979
11	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка *НР - 99%, СП - 8%*	км трубопровода	0,866	386465,97 274510,00	109673,25 34009,30	334680 237726	94977 29452	1977	264506 47935	647121
12	С1241-201-0613 241-201-0613 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм *СП - 8%*	м	866	1590,00 --	-- --	1376940 --	-- --	1376940	-- 110155	1487095
13	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка *НР - 99%, СП - 8%*	км трубопровода	18,079	321932,53 244795,00	76494,45 23510,91	5820218 4425649	1382943 425054	11626	4802196 849793	11472207
14	С1241-201-0402 241-201-0402 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм *СП - 8%*	м	18079	134,00 --	-- --	2422586 --	-- --	2422586	-- 193807	2616393
		Футляр									
15	С1241-201-0426 241-201-0426 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 500х45,4 мм *СП - 8%*	м	124,5	46987,00 --	-- --	5849882 --	-- --	5849882	-- 467991	6317873
16	Е11-220501-0108 1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка *НР - 99%, СП - 8%*	км трубопровода	0,213	698944,14 425646,00	251911,80 81203,82	148875 90663	53657 17296	4555	106879 20460	276215
17	С1241-201-0422 241-201-0422 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х28,6 мм *СП - 8%*	м	321	18683,00 --	-- --	5997243 --	-- --	5997243	-- 479779	6477022
18	Е11-220501-0106 1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка *НР - 99%, СП - 8%*	км трубопровода	0,133	606787,40 397826,00	199191,06 63481,95	80703 52911	26492 8443	1300	60740 11315	152759

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	С1241-201-0419 241-201-0419 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х20,5 мм** *СП - 8%*	м	133	9618,00 --	-- --	1279194 --	-- --	1279194 --	-- 102336	1381530
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				69851960	8208824	41219509	17968392	94845981
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				20423627	2008666	--	7025628	
		Материалы	Тенге				31228610				
		Всего заработная плата	Тенге				2596158				
		Накладные расходы	Тенге					22432293			
		Сметная прибыль	Тенге				17968392				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3935760				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				53132762				
		Сметная заработная плата	Тенге								19576
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					22432293			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				38623350				
		Сметная прибыль	Тенге				38623350				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				3089868				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				41713218				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				94845980				
		Сметная заработная плата	Тенге								19576
								22432293			
		РАЗДЕЛ 2. Пересечение газопровода с магистральным газопроводом -5шт									
		Земляные работы									
20	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1** *НР - 72%, СП - 8%*	м3 грунта	2060	878,80 878,80	-- --	1810328 1810328	-- --	-- --	1303436 249101	3362865
21	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** *НР - 72%, СП - 8%* в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	м3 грунта чел-ч	6500 0,0038 24,7	19,03 --	19,03 8,07 2123,00	123695 --	123695 52455 52438	--	37768 12917	174380
22	Е11-010104-0411 1101-0104-0411 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2** *НР - 72%, СП - 8%*	м3 грунта	6500	8,41 --	8,41 3,57	54665 --	54665 23205	--	16708 5710	77082
23	Е11-010107-1305 1101-0107-1305 РСНБ РК 2015	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2** *НР - 72%, СП - 8%*	м3 грунта	200	42,97 --	42,97 16,05	8594 --	8594 3210	--	2311 872	11778
		Водозаборный колодец на 3 абонента /29 шт/									
24	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2015	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15** *СП - 8%*	шт.	29	25512,00 --	-- --	739848 --	-- --	739848 --	-- 59188	799036
25	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1** *СП - 8%*	шт.	29	22777,00 --	-- --	660533 --	-- --	660533 --	-- 52843	713376

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 *СП - 8%*	шт.	58	16469,00	--	955202	--	955202	--	1031618
					--	--	--	--		76416	
27	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	812	908,16	20,27	737426	16460	468946	236622	1051972
					310,37	2,97	252020	2412		77924	
		Водозаборный колодец на 5 абонента /75 шт/									
28	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15 *СП - 8%*	шт.	73	25512,00	--	1862376	--	1862376	--	2011366
					--	--	--	--		148990	
29	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1 *СП - 8%*	шт.	73	22777,00	--	1662721	--	1662721	--	1795739
					--	--	--	--		133018	
30	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 *СП - 8%*	шт.	150	16469,00	--	2470350	--	2470350	--	2667978
					--	--	--	--		197628	
31	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	2100	908,16	20,27	1907136	42567	1212792	611953	2720616
					310,37	2,97	651777	6237		201527	
		Водозаборный колодец на 6 абонента /323 шт/									
32	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих *НР - 99%; СП - 8%*	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	202,8	24096,86	9914,28	4886843	2010616	552954	3140823	8669879
					11455,98	4187,75	2323273	849276		642213	
33	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 *СП - 8%*	шт.	250	16469,00	--	4117250	--	4117250	--	4446630
					--	--	--	--		329380	
34	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	9044	908,16	20,27	8213399	183322	5223091	2635478	11716787
					310,37	2,97	2806986	26861		867910	
35	Ц13-390201-0507 1339-0201-0507 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное *НР - 61%; СП - 8%*	стык	690	1297,46	36,38	895247	25102	41317	505585	1512899
					1201,20	--	828828	--		112067	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				31105613	2465021	19967380	8490684	42764001
		Стоимость монтажных работ	Тенге				8673212	963656	--	3167704	
		Материалы	Тенге				895247				
		Всего заработная плата	Тенге				41317				
								828828			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				505585				
		Сметная прибыль	Тенге				112067				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1512899				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								483
		Сметная заработная плата	Тенге					828828			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				30210366				
	Материалы		Тенге				7457783				
	Всего заработная плата		Тенге					8808040			
	Местные материалы		Тенге				12468280				
		Накладные расходы	Тенге				7985099				
		Сметная прибыль	Тенге				3055637				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				41251102				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6666
		Сметная заработная плата	Тенге					8808040			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				42764001				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7149
		Сметная заработная плата	Тенге					9636868			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:		**Тенге**								**137609981**
	- Зарплата рабочих строителей		Тенге				29096839				
	- Затраты на эксплуатацию машин		Тенге					10673845			
	- в том числе зарплата машинистов		Тенге					2972322			
	- Материалов, изделий и конструкций		Тенге						61186888		
	- Накладные расходы		Тенге							26459076	
	- Сметная прибыль		Тенге							10193332	
		ИТОГО:									**137 609 981**
		Временные здания и сооружения		**1,3%**							**1 788 930**
		Итого с временными									**139 398 911**
		Доп.затраты в зимнее время		**0,91%**							**1 268 530**
		Итого с зимними удорожаниями									**140 667 441**
		Непредвиденные работы и затраты		**2%**							**2 813 349**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с непредвиденными затратами									**143 480 790**
		в том числе в текущих ценах на 2022 год к=1,0500514									**150 662 204**
		с понижающим коэф. К=0,95									**143 129 094**
		НДС 12%		**12%**							**17 175 491**
		ИТОГО по акту									**160 304 585**

Заказчик:
КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта,автомобильных дорог акимата города Тараз Жамбылской области "

И.О. руководителя _____ **Алтаев Г.**

Главный специалист _____

Технадзор:
Эксперт технического надзора ТОО "Техконтроль Строй"

_____ **Шекеев Б.К**

М.П.

Подрядчик:

ТОО "Мелиоратор"

Заместитель генерального директора _____ **Әлімсейіт Д.**