Форма №3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за май месяц 2023г.

Заказчик: КГУ «Жалагашский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»

Подрядчик: ТОО «Гулнур МК»

Наименование стройки- Строительство пешеходного моста через железнодорожную дорогу в поселке Жалагаш, Жалагашского района, Кызылординской области

Договор №1 от 11.01.2023г.

Наименование объектов и работ	Сумма договора (тыс.тенге с НДС)	Выполнено с начало заключения договора	Выполнено за текущий период	Остаток
1	2	3	4	5
Строительство пешеходного моста через железнодорожную дорогу в поселке Жалагаш, Жалагашского района, Кызылординской области	175 840 000	129 895 160,27	129 895 160, 27	45 944 839,73
Итого:	175 840 000	129 895 160,27	129 895 160,27	45 944 839,73

Заказчик: КГУ «Жалагашский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»

_____Ербол Г.Е.

Подрядчик: ТОО «Гулнур МК»

_____Абдираимов Б.А.

Форма 2

Заказчик: КГУ "Жалагашский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО "Гулнур МК"

Наименование объекта - Строительство пешеходного моста через железнодорожную дорогу в поселке Жалагаш Жалагашского района Кызылординской области.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ N1 от 26.05.2023г

за май месяц 2023г.

Договор №1 от 11.01.2023г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т.ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т.ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Земляные работы									
1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65м3	м3 грунта	322,5347	229,35	229,35	73973	73973		14079	95096
		НР - 72%, СП - 8%				60,63		19555		7044	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами	м3 грунта	9,9753	3540,62		35319			25430	65608
		НР - 72%, СП - 8%			3540,62		35319			4860	
3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80л с) при перемещении грунта до 5м. Группа грунтов 2	м3 грунта	130,7075	57,38	57,38	7500	7500		1799	10042
		НР - 72%, СП - 8%				19,11		2498		744	
		Опорная часть									
		Буронабивной столб d=1м, L=6м - 12 шт (КЖ-6)									
4	1105-0101-3301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Сваи железобетонные буронабивные диаметром 900-1000мм, длиной до 12м. Устройство свайно-буровой установкой. Устойчивые грунты 2 группы	м3 конструктивного объема свай	56,4	46182,08	26381,74	2604669	1487930	204917	1397452	4322290
		НР - 99%, СП - 8%			16167,06	8860,73	911822	499745		320170	
5	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	6,5844	36212,35	1888,65	238437	12435	11715	199060	472497
		НР - 91%, СП - 8%			32544,7	677,38	214287	4460		35000	
6	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32мм	т	6,5844	320090,00	--	2107601	--	2107601	--	2276209
		СП - 8%			--	--	--	--		168608	
7	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12мм	т	0,6072	363218,00		220546		220546		238190
		СП - 8%			--		--			17644	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Буронабивной столб d=0,4м, L=6м - 16 шт (КЖ-14)									
8	1105-0101-3101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Сваи железобетонные буронабивные диаметром 500-600 мм, длиной до 12м. Устройство свайно-буровой установкой. Устойчивые грунты 2-й группы**	м3 конструктивного объема сваи	16	63539,80	34463,6	1016637	551418	48209	596141	1741800
		НР - 99%; СП - 8%			26063,10	11572,06	417010	185153		129022	
9	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	1,136	36212,35	1888,65	41137	2146	2020	34344	81519
		НР - 91%; СП - 8%			32544,70	677,38	36971	770		6038	
10	214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32мм**	т	0,9024	320090,00		288849		288849		311957
		СП - 8%								23108	
11	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12мм**	т	0,1856	363218,00		67413		67413		72806
		СП - 8%			--		--			5393	
		Фундамент монолитный ФМ-1 - 2 ШТ (КЖ-7 , 7 . 1)									
12	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12мм**	т	0,3246	339988,00		110360		110360		119189
		СП - 8%								8829	
13	214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32мм**	т	7,4324	320090,00		2379037		2379037		2569360
		СП - 8%								190323	
		Фундамент пяты моста монолитный ФПМ-1 - 2 ШТ (КЖ-8 , 8 . 1)									
14	214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 22мм**	т	2,907	320090,00		930502		930502		1004942
		СП - 8%								74440	
15	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12мм**	т	0,0962	363218,00		34942		34942		37737
		СП - 8%								2795	
		Стойка монолитная СМ1 - 2ШТ (КЖ-9)									
16	214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 22мм**	т	1,1088	320090,00		354916		354916		383309
		СП - 8%								28393	
17	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12мм**	т	0,437	363218,00		158726		158726		171424
		СП - 8%								12698	
		НА Конструкции металлические									
18	222-522-0401 РСНБ РК 2022	**Эстакады пешеходные: пролетные строения, опоры**	т	72,44426	1050241,00		76083932		76089302		82170647
										6086715	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НАРУЖНЫЕ СЕТИ 10 КВ (ПОПАДАЮЩИЕ ПОД ПЯТНО СТРОИТЕЛЬСТВА)									
		УГЛОВАЯ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОПОРА УПоБ10-20									
19	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	опора	6							268789,32
		НР - 80%; СП - 8%			26522,76	13267,58	159736,56	79605,48	5556,54	89742,42	
					12329,09	6367,25	73974,54	38203,5		19910,34	
20	С1225-204-0317 225-204-0317 РСНБ РК 2022	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ164-12**	шт	12							2806306,56
		СП - 8%			216536,00		2598432		2598432		
										207874,56	
21	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИС	**Траверсы одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз SH151.1 ГОСТ Р 51177-98**	шт	6							1082768
		СП - 8%			167093,83		1002563		1002563		
										80205,06	
22	Ц13-080208-0209 1308-0208-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Проводник В10 заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям**	м	60							65413,2
		НР - 72%; СП - 8%			709,67	32,56	42580,2	1953,6	16288,2	17987,4	
					405,64	10,74	24338,4	644,4		4845,6	
23	ПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ	**Крепление У-52**	шт	6							46430,76
		СП - 8%			7165,24		42991,44		42991,44		
										3439,32	
24	ПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ	**Проводник ЗП21**	м	12							20004,36
		СП - 8%			1543,55		18522,6		18522,6		
										1481,76	
25	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2022	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный**	т	0,000933							1540,34
		СП - 8%			1528659,00		1426,24		1426,24		
										114,1	
26	С1252-108-0503 252-108-0503 РСНБ РК 2022	**Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SOT24**	шт	12							82425,6
		СП - 8%			6360,00		76320		76320		
										6105,6	
27	С1252-207-1018 252-207-1018 РСНБ РК 2022	**Зажим ответвительный типа SL37.2**	шт	18							52313,04
		СП - 8%			2691,00		48438		48438		
										3875,04	
28	С1252-207-2902 252-207-2902 РСНБ РК 2022	**Кожух защитный типа SP15 для зажима**	шт	18							12130,56
		СП - 8%			624,00		11232		11232		
										898,56	
29	С1252-108-0501 252-108-0501 РСНБ РК 2022	**Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37**	шт	18							364966,56
		СП - 8%			18774,00		337932		337932		
										27034,56	
30	С1252-207-2110 252-207-2110 РСНБ РК 2022	**Вязка спиральная типа SO115.150**	комплект	6							186973,92
		СП - 8%			28854,00		173124		173124		
										13849,92	
31	Прас-ЛИСТ СТПРАС-ЛИСТ	**Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SA1.1.27 ГОСТ Р 51177-98**	шт	6							17049,18
		СП - 8%			2631,05		15786,3		15786,3		
										1262,88	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	Е11-330204-0205 1133-0204-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	км линии	0,185	256965,61	142999,21	47538,64	26454,86	694,59	23314,3	76521,17
		НР - 80%, СП - 8%			110211,84	47317,18	20389,19	8753,68		5668,24	
33	С1243-701-0503 243-701-0503 РСНБ РК 2022	**Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х50-20**	км	0,666	496841,00		330896,11		330896,11		357367,8
		СП - 8%								26471,69	
		ДЕМОНТАЖ ВЛ 10КВ									
34	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	опора	3	2288,68	1720,88	6866,04	5162,64		3345,24	11028,18
		НР - 80%, СП - 8%			567,80	826,05	1703,4	2478,15		816,9	
35	С3414-101-0701 414-101-0701 РСНБ РК 2022	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	3,6	1069,00		3848,4				4156,27
		СП - 8%								307,87	
36	С3414-103-0401 414-103-0401 РСНБ РК 2022	Проволока в кругах. Погрузка	т	0,026325	1578,00		41,54				44,86
		СП - 8%								3,32	
37	С3412-101-0110 412-101-0110 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	36,26325	74,00		2683,48				2898,16
		СП - 8%								214,68	
		НА Наружные сети 0,4 КВ									
		СЕТИ 0,4 КВ									
38	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	3,72	229,35	229,35	853,18	853,18	--	162,38	1096,80
		НР - 72%, СП - 8%			--	60,63	--	225,54		81,24	
39	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м^3 грунта	0,28	3621,09	--	1013,91	--	--	730,01	1883,43
		НР - 72%, СП - 8%			3621,09	--	1013,91	--		139,51	
40	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м^3 грунта	3,88	39,29	39,29	152,45	152,45	--	35,97	203,47
		НР - 72%, СП - 8%			--	12,87	--	49,94		15,05	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	0,12	1539,99	--	184,80	--	--	133,05	343,28
		НР - 72%, СП - 8%			1539,99	--	184,80	--		25,43	
42	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	1,44	4803,00	--	6916,32	--	6916,32	--	7469,63
		СП - 8%			--	--	--	--		553,31	
43	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	3,88	276,82	126,70	1074,06	491,59	--	593,21	1800,67
		НР - 72%, СП - 8%			150,12	62,23	582,47	241,45		133,39	
44	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	16	378,47	238,87	6055,52	3821,92	--	2945,60	9721,28
		НР - 72%, СП - 8%			139,60	116,10	2233,60	1857,60		720,16	
45	Е11-340201-0301 1134-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,006	270300,80	--	1621,80	--	67,04	1181,62	3027,69
		НР - 76%, СП - 8%			259126,56	--	1554,76	--		224,27	
46	С1241-203-0407 241-203-0407 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х3,2 мм	м	6	1407,00	--	8442,00	--	8442,00	--	9117,36
		СП - 8%			--	--	--	--		675,36	
47	Ц13-080201-0601 1308-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по дну канала без креплений	м кабеля	10	336,87	146,58	3368,70	1465,80	506,90	1403,60	5154,10
		НР - 72%, СП - 8%			139,60	55,34	1396,00	553,40		381,80	
48	Ц13-080201-0702 1308-0201-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	10	1020,61	568,62	10206,10	5686,20	1262,50	4109,80	15461,20
		НР - 72%, СП - 8%			325,74	245,06	3257,40	2450,60		1145,30	
49	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	6	501,44	220,59	3008,64	1323,54	289,08	1352,70	4710,24
		НР - 72%, СП - 8%			232,67	80,45	1396,02	482,70		348,90	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	С1243-116-0705 243-116-0705 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 4х10 (ок)-0,66	км	0,032	3379616,00	--	108147,71	--	108147,71	--	116799,53
		СП - 8%			--	--	--	--		8651,82	
51	Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп.	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	2267,02	124,32	2267,02	124,32	40,08	1554,57	4127,32
		НР - 72%, СП - 8%			2102,62	56,51	2102,62	56,51		305,73	
52	ПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ	Счетчик активной и реактивной энергии электронного типа(Евро Альфа А1140-RAL-BW-GP-4T) с GPRS-	комп.	1	142953,91	--	142953,91	--	142953,91	--	154390,22
		СП - 8%			--	--	--	--		11436,31	
53	Ц13-100408-0503 1310-0408-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп.	Щит распределительный. Монтаж оборудования	шт.	3	83861,12	--	251583,36	--	6647,04	149411,16	433074,09
		НР - 61%, СП - 8%			81645,44	--	244936,32	--		32079,57	
54	С1247-305-0131 247-305-0131 РСНБ РК 2022	Шкаф учета электроэнергии марки ШУЭ 12-1Н-NT-08 с двумя трехфазными электросчетчиками, PLC-модемом (АСКУЭ), колодкой соединительной и автоматическими выключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 380 В, в виде оборудования для сбора данных	шт.	2	246617,00	--	493234,00	--	493234,00	--	532692,72
		СП - 8%			--	--	--	--		39458,72	
55	Ц13-080201-1814 1308-0201-1814 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	4	2581,77	124,32	10327,08	497,28	523,00	6863,64	18565,96
		НР - 72%, СП - 8%			2326,70	56,51	9306,80	226,04		1375,24	
56	С1243-903-0901 243-903-0901 РСНБ РК 2022	Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86	шт.	4	7349,00	--	29396,00	--	29396,00	--	31747,68
		СП - 8%			--	--	--	--		2351,68	
57	Ц13-080208-0201 1308-0208-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	6	740,89	25,73	4445,34	154,38	2127,54	1591,86	6520,20
		НР - 72%, СП - 8%			360,57	7,91	2163,42	47,46		483,00	
58	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	5158,91	241,62	15476,73	724,86	10019,40	3578,25	20579,37
		НР - 72%, СП - 8%			1577,49	79,11	4732,47	237,33		1524,39	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	15	1044,13	35,68	15661,95	535,20	10394,25	3541,65	20739,90
		НР - 72%; СП - 8%			315,50	12,43	4732,50	186,45		1536,30	
60	Е11-330204-0103 1133-0204-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,08	241469,02	49038,06	19317,52	3923,04	9353,92	5960,91	27300,70
		НР - 80%; СП - 8%			75506,96	17632,27	6040,56	1410,58		2022,27	
61	С1243-701-0716 243-701-0716 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	км	0,08	506874,00	--	40549,92	--	40549,92	--	43793,91
		СП - 8%			--	--	--	--		3243,99	
		ОПОРА УП111-1 к-т									
62	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	26522,76	13267,58	26522,76	13267,58	926,09	14957,07	44798,22
		НР - 80%; СП - 8%			12329,09	6367,25	12329,09	6367,25		3318,39	
63	С1225-204-0303 225-204-0303 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А	шт.	2	47880,00	--	95760,00	--	95760,00	--	103420,80
		СП - 8%			--	--	--	--		7660,80	
64	С1252-207-2314 252-207-2314 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT21.1 сквозной	шт.	1	2656,00	--	2656,00	--	2656,00	--	2868,48
		СП - 8%			--	--	--	--		212,48	
65	С1252-207-1104 252-207-1104 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO 141 (СИП)	шт.	1	12362,00	--	12362,00	--	12362,00	--	13350,96
		СП - 8%			--	--	--	--		988,96	
66	С1252-207-2615 252-207-2615 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	1	3467,00	--	3467,00	--	3467,00	--	3744,36
		СП - 8%			--	--	--	--		277,36	
67	С1252-207-1015 252-207-1015 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.25	шт.	1	4795,00	--	4795,00	--	4795,00	--	5178,60
		СП - 8%			--	--	--	--		383,60	
68	С1243-602-0108 243-602-0108 РСНБ РК 2022	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км	0,0005	1103827,00	--	551,91	--	551,91	--	596,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		44,15	
69	С1252-204-0801 252-204-0801 РСНБ РК 2022	**Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1**	шт.	1	557,00	--	557,00	--	557,00	--	601,56
		СП - 8%			--	--	--	--		44,56	
70	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	**Заземляющий проводник ЗП6**	шт	1	622,68	--	622,68	--	622,68	--	672,49
		СП - 8%			--	--	--	--		49,81	
71	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	**Кронштейн У3**	шт	1	7165,24	--	7165,24	--	7165,24	--	7738,46
		СП - 8%			--	--	--	--		573,22	
		ОПОРА А11-1 к-т									
72	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	опора	1	26522,76	13267,58	26522,76	13267,58	926,09	14957,07	44798,22
		СП - 8%									
73	С1225-204-0303 225-204-0303 РСНБ РК 2022	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А**	шт.	2	47880,00	--	95760,00	--	95760,00	--	103420,80
		СП - 8%			--	--	--	--		7660,80	
74	С1252-207-2314 252-207-2314 РСНБ РК 2022	**Крюк типа SOT21.1 сквозной**	шт.	1	2656,00	--	2656,00	--	2656,00	--	2868,48
		СП - 8%			--	--	--	--		212,48	
75	С1252-207-2401 252-207-2401 РСНБ РК 2022	**Гайка крюкообразная типа PD2.2**	шт.	1	6236,00	--	6236,00	--	6236,00	--	6734,88
		СП - 8%			--	--	--	--		498,88	
76	С1252-207-2320 252-207-2320 РСНБ РК 2022	**Крюк типа SOT29.10 сквозной**	шт.	1	5070,00	--	5070,00	--	5070,00	--	5475,60
		СП - 8%			--	--	--	--		405,60	
77	С1252-207-0104 252-207-0104 РСНБ РК 2022	**Стяжка для кабеля и провода типа PER15 семешки бандажные**	шт.	2	88,00	--	176,00	--	176,00	--	190,08
		СП - 8%			--	--	--	--		14,08	
78	С1252-207-2615 252-207-2615 РСНБ РК 2022	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.127**	шт.	1	3467,00	--	3467,00	--	3467,00	--	3744,36
		СП - 8%			--	--	--	--		277,36	
79	С1252-207-1015 252-207-1015 РСНБ РК 2022	**Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.25**	шт.	1	4795,00	--	4795,00	--	4795,00	--	5178,60
		СП - 8%			--	--	--	--		383,60	
80	С1243-602-0108 243-602-0108 РСНБ РК 2022	**Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2**	км	0,0005	1103827,00	--	551,91	--	551,91	--	596,06
		СП - 8%			--	--	--	--		44,15	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	С1252-204-0801 252-204-0801 РСНБ РК 2022	Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1	шт.	1	557,00	--	557,00	--	557,00	--	601,56
		СП - 8%			--	--	--	--		44,56	
82	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Заземляющий проводник ЗП6	шт	1	622,68	--	622,68	--	622,68	--	672,49
		СП - 8%			--	--	--	--		49,81	
83	С1252-207-0907 252-207-0907 РСНБ РК 2022	Колпачок изолирующий типа РК99.2595 концевой	шт.	4	235,00	--	940,00	--	940,00	--	1015,20
		СП - 8%			--	--	--	--		75,20	
84	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Кронштейн У3	шт	1	7165,24	--	7165,24	--	7165,24	--	7738,46
		СП - 8%			--	--	--	--		573,22	
85	С1252-207-2401 252-207-2401 РСНБ РК 2022	Гайка крюкообразная типа PD2.2	шт.	1	6236,00	--	6236,00	--	6236,00	--	6734,88
		СП - 8%			--	--	--	--		498,88	
86	С1252-202-0514 252-202-0514 РСНБ РК 2022	Зажим поддерживающий типа SO150	шт.	1	111730,00	--	111730,00	--	111730,00	--	120668,40
		СП - 8%			--	--	--	--		8938,40	
87	С1252-207-2613 252-207-2613 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	1	3467,00	--	3467,00	--	3467,00	--	3744,36
		СП - 8%			--	--	--	--		277,36	
		ОПОРА АО3-1 к-т									
88	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп.	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	26522,76	13267,58	26522,76	13267,58	926,09	14957,07	44798,22
		НР - 80%, СП - 8%			12329,09	6367,25	12329,09	6367,25		3318,39	
89	С1225-204-0303 225-204-0303 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А	шт.	2	47880,00	--	95760,00	--	95760,00	--	103420,80
		СП - 8%			--	--	--	--		7660,80	
90	С1252-207-2314 252-207-2314 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT21.1 сквозной	шт.	1	2656,00	--	2656,00	--	2656,00	--	2868,48
		СП - 8%			--	--	--	--		212,48	
91	С1252-207-2401 252-207-2401 РСНБ РК 2022	Гайка крюкообразная типа PD2.2	шт.	1	6236,00	--	6236,00	--	6236,00	--	6734,88
		СП - 8%			--	--	--	--		498,88	
92	С1252-207-1104 252-207-1104 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO 141 (СНП)	шт.	1	12362,00	--	12362,00	--	12362,00	--	13350,96
		СП - 8%			--	--	--	--		988,96	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	С1252-202-0514 252-202-0514 РСНБ РК 2022	Зажим поддерживающий типа SO150	шт	1	111730,00		111730,00		111730,00		120668,40
		СП - 8%								8938,40	
94	С1252-207-2613 252-207-2613 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт	4	3467,00		13868		13868		14977,44
		СП - 8%								1109,44	
95	С1252-207-2615 252-207-2615 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт	1	3467,00		3467		3467		3744,36
		СП - 8%								277,36	
96	С1252-207-1015 252-207-1015 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.25	шт	1	4795,00		4795		4795		5178,6
		СП - 8%								383,6	
97	С1243-602-0108 243-602-0108 РСНБ РК 2022	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км	0,0005	1103827,00		551,91		551,91		596,06
		СП - 8%								44,15	
98	С1252-204-0801 252-204-0801 РСНБ РК 2022	Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1	шт.	1	557,00		557		557		601,56
		СП - 8%								44,56	
99	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Заземляющий проводник 3П6	шт	1	622,68		622,68		622,68		672,49
		СП - 8%								49,81	
100	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Кприштейн У3	шт	1	7165,24		7165,24		7165,24		7738,46
		СП - 8%								573,22	

	ИТОГО:	тенге	104567416,18
	Временное здание и сооружение - 4,1%	тенге	4287264,06
	ИТОГО:	тенге	108854680,24
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее	тенге	849066,5
	ИТОГО:	тенге	109703746,74
	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствие и радиационного риска	тенге	4000000
	ИТОГО:	тенге	113703746,74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Непревиденные затраты - 2%		тенге								2274074,93
		ИТОГО:	тенге								115977821,67
	Налог на добавленную стоимость - 12%		тенге								13917338,60
		ВСЕГО:	тенге								129895160,27
		ИТОГ К ОПЛАТЕ:	тенге								129895160,27

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Жалагашский филиал отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Гулнур МК"

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "ALTIMUS LTD"

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "Проект Сервис"