Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахсган
ог 24 апреля 2017 норма № 234

Декларация о соответствии

«19» августа 2019 года

Подрядчик (генеральный подрядчик): ТОО «Жар Курылыс». г. Астана. ул.Иманова 19 офисс 504Е

(наименование организации,горилический адрес)

В лице директора Лазымов Канан Мамед Оглы

(Фамилия, имя. отчество (при наличии) руководителя организации)

пообьекту: «Строительство школы с государственным языком обучения на 1000 мест по улице Уалиева в районе поз.37/2 в 19 жилом районе города Усть-Каменогорска Восточно-Казахстанской области»

(наименование. местонахождения объекта)

Заказчиком которого является: ГУ «Отдел стронгельства г. Усть-Каменогорска» в лице руководителя Танекенова К.А

(наименование организации. фамилия. имя. отчество (при наличин) руковоипеля)

удостоверяет. что:

1. Строительно-монтажные работы на обьекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией). государственными нормативами в сфере архитектурной. градостроительной и строительной леятельности:

2. Субподрядные организации:ТОО«МК Техностроий Сервис ГСЛ №12019949 от 07.12.2012г»

(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация): ГОС«Востокоблироект» №21-09

(наименование проектной организации. номер проекта)

Утвержден (а) приказом ГУ «Отдел строительства города Усть-Каменогорска» №9 5от 25.05.2017 года

(наименование организации. утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения)

4. Обьект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность. производительность. производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность,провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответетвенно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактичечки	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Показатели объекта:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Площадь Объем здания	кв.м куб.м	16306.47 67160.84	16306.47 67160.84

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Фундамент - монолитные, наружные несущие стены- кирпич керамический, перегородки- кирпич керамический, ГКЛ, перекрытие- монолитное железобетонное, кровля- мягкая из направляемых материалов типа технониколь, из профлиста оцинкованного с окрашенным покрытием.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом, выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

- начало работ: октябрь 2017 года;
(месяц, год)
- окончание работ: август 2019 года;
(месяц, год)

при продолжительности строительства:
по норме или по проекту организации строительства 21,0 месяц;
фактически 22,0 месяцев;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект:

«Строительство школы с государственным языком обучения на 1000 мест по улице Уалиева в районе города Усть-Каменогорска Восточно-Казахстанской области»

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик): ТОО «Жар Құрылыс», директор Лазымов Канан Мамед Оглы

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

(подпись, дата)

М.П.