Заказчик: ГУ "Аппарат акима Туркестанской области"
Подрядчик: ТОО "Оймак-Құрылыс"
Инженер:ТОО "Адина Бакдаулет Құрылыс"
Договор: № 86 от 22.05.2019г.

Форма 3

Наименование объекта: **Локализация ЧС по спрямлению русла и берегоукрепительных работ р. Келес на территории резиденции курорта Сарыагаш (ниже автодорожного моста) Сарыагашского р-на Туркестанской области**

СПРАВКА № 1 от 25.06.2019 г
о стоимости выполненных работ за июнь 2019 г.

Наименование пусковых комплесов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно	С начала года, НДС	Строительно-монтажные работы в текущих ценах 4 квартала 2018г.	В отчетный месяц	По монтажу оборудования		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в базовых ценах	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
					с начала года	за отчетный месяц		Приобретение материалов	Другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Локализация ЧС по спрямлению русла и берегоукрепительных работ р. Келес на территории резиденции курорта Сарыагаш (ниже автодорожного моста) Сарыагашского р-на Туркестанской области	41 859 120,00	4 484 905,71		37 374 214,29						4 484 905,71	41 859 120,00
Всего к оплате	41 859 120,00	4 484 905,71		37 374 214,29						4 484 905,71	41 859 120,00

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Аппарат акима Туркестанской области"
Руководитель финансово-хозяйственного (административного) отдела

_____ Кенжебаев С.О.

Главный инспектор: государственного - правового отдела

_____ Байгазиев Б. А.

ИНЖЕНЕР:

ТОО "Адина Бакдаулет Құрылыс"
Директор

_____ Аширов Н. У.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Оймак-Курылыс"
Директор

_____ Еркебай С.О.

Форма N 2

Заказчик ГУ «Аппарат акима Туркестанской области»

Подрядчик ТОО «Оймақ-Құрылыс»

Инженер ТОО «Адина Бақдаулет Құрылыс»

Договор № 86 от 22 мая 2019г.

Наименование строительства и его адрес: Локализация ЧС по спрямлению русла и берегоукрепительных работ реки Келес на территории резиденции курорта Сарыагаш (ниже автодорожного моста) Сарыагашского района Туркестанской области

Наименование обьекта: Локализация ЧС по спрямлению русла и берегоукрепительных работ реки Келес на территории резиденции курорта Сарыагаш (ниже автодорожного моста) Сарыагашского района Туркестанской области

А К Т N 1 от 25.06.2019 г

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2019 г.

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Земляные работы									
1.	1101-0104 -0202 РСНБ РК 2015	-Срезка грунта под проход экскаватора бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м НР - 72%; СП - 8%	м3	900	60,56 --	60,56 17,91	54504 --	54504 16119	-- --	11606 5289	71398
2.	1101-0207 -1501 РСНБ РК 2015	-Кустарники и мелколесье густые. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с) НР - 72%; СП - 8%	га	0,4	43870,2 --	43870,2 15279,6	17548 --	17548 6112	-- --	4401 1756	23704

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	1101-0207 -0101 РСНБ РК 2015	-Срезка деревьев мягких пород, диаметр стволов 10 см	дерево	45	66,05	2,8	2972	126	--	2049	5423
					63,25	--	2846	--	--	402	
		НР - 72%; СП - 8%									
4.	1101-0107 -0112 РСНБ РК 2015	-Выемка грунта в отвал одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Грунт группы 2	м3 грунта	4800	288,16	276,13	1383146	1325409	--	226024	1737903
					12,03	53,37	57737	256185	--	128734	
		НР - 72%; СП - 8%									
5.	1101-0102 -0308 РСНБ РК 2015	-Выемка грунта экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	м3 грунта	4065	200,15	191,41	813619	778100	399	174838	1067533
					8,64	51,1	35120	207710	--	79077	
		НР - 72%; СП - 8%									
6.	4102-0203 -1050 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	7113,75	123	--	874991	--	--	--	944991
					--	--	--	--	--	69999	
		СП - 8%									
7.	1101-0107 -1308 РСНБ РК 2015	-Разравнивание грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1440	33,91	33,91	48825	48825	--	8523	61936
					--	8,22	--	11838	--	4588	
		НР - 72%; СП - 8%									
8.	1101-0107 -1802 РСНБ РК 2015	-Планировка откосов берега вручную в грунтах 2 группы (подготовка для габионных конструкций)	м2	4869	135,32	--	658878	--	--	474392	1223932
					135,32	--	658878	--	--	90662	
		НР - 72%; СП - 8%									
9.	1101-0104 -0703 РСНБ РК 2015 ТЧ 01	-Планировка верха дамбы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). На водохозяйственном строительстве, применен	м2 спланированной поверхности за	4500	1,5	1,5	6772	6772	--	1046	8443
					--	0,32	--	1452	--	625	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	табл. 11 п.3.32 Кэм=1,06	коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 НР - 72%; СП - 8%	проход бульдозера								
10.	1101-0102 -0308 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка грунта в карьере экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	1241	200,15 8,64	191,41 51,1	248389 10722	237545 63412	122 --	53376 24141	325906
11.	4102-0203 -1050 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км СП - 8%	т	2171,75	123 --	-- --	267125 --	-- --	-- --	-- 21370	288495
					Установка габионных конструкций и демонтаж						
12.	1106-0301 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1к=0,6 0,7	-Демонтаж непригодных габионных конструкций (375шт) НР - 91%; СП - 8%	т	10,312	11308,35 10624,27	684,08 213,13	116612 109557	7054 2198	-- --	101697 17465	235774
13.	4102-0203 -1050 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительного мусора самосвалами. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км СП - 8%	т	10,312	123 --	-- --	1268 --	-- --	-- --	-- 101	1370
14.	1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-Обратная засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	161	814,54 814,54	-- --	131140 131140	-- --	-- --	94421 18045	243606
15.	2108-0102 -1102 РСНБ РК 2015	-Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 200 г/м2, разрывная	м2	4500	149 --	-- --	670500 --	-- --	670500 --	-- 53640	724140

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		нагрузка 6,5 кН/м СП - 8%									
16.	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО"GeOMasters Team"	-цена из калькуляции, Матрац Рено 3х2х0,3 яч.8х10оцинк.	шт	750	19475 ---	-- --	14606250 ---	-- --	-- --	-- --	14606250
17.	2105-0307-9906 РСНБ РК 2015	-Проволока для монтажа оцинкованная, d 2,5 мм ГОСТ 7372-79 СП - 8%	т	1,65	117177 ---	-- --	193342 ---	-- --	193342 ---	-- 15467	208809
18.	1137-0105-0507 РСНБ РК 2015	-Крепление матрацев Рено анкерами А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014, длина 600мм. Установка НР - 91%; СП - 8%	т арматуры	1,666	418641,1 119914,2	48420,4 514,14	697456 199777	80668 857	417011 --	182577 70403	950435
						Бетонные работы					
19.	1142-0101-0404 РСНБ РК 2015	-Крепление откосов камнем насухо из каменной наброски (d=30-50см) НР - 68%; СП - 8%	м3	1012,5	8311,57 1168,77	227,38 78,65	8415460 1183378	230220 79628	7001862 --	858844 741944	10016248
20.	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	-Плиты железобетонные плоские 3х2 х0,2 из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) СП - 8%	м3	8,4	33929 ---	-- --	285004 ---	-- --	285004 ---	-- 22800	307804
21.	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	1,36	202102 ---	-- --	274859 ---	-- --	274859 ---	-- 21989	296847
						Демонтажные и монтажные работы					
22.	1127-0901-0108 РСНБ РК 2015 к=0,6 0,7	-Демонтаж пешеходных металлических ограждений НР - 108%; СП - 8%	м	225	344,57 323,03	21,54 10,27	77529 72683	4846 2311	-- --	80993 12682	171204

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23.	1127-0701 -0302 РСНБ РК 2015 к=0,6	-Демонтаж тротуара из брусчатки НР - 108%; СП - 8%	м2 тротуара	1080	229,24 220,14	9,1 4,29	247584 237753	9831 4632	-- --	261776 40749	550108
24.	2104-0509 -0402 РСНБ РК 2015	-Брусчатка бетонная квадратная серая толщиной 40 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91 СП - 8%	м2	540	1547 --	-- --	835380 --	-- --	835380 --	-- 66830	902210
25.	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатанаяпериодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,06	214266 --	-- --	12856 --	-- --	12856 --	-- 1028	13884
26.	2301-0201 -0307 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 820 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10706-76 СП - 8%	м	15	52789 --	-- --	791835 --	-- --	791835 --	-- 63347	855182

ИТОГО ПО АКТУ :	Тенге				35843538
В ТОМ ЧИСЛЕ:					
Зарплата рабочих строителей	Тенге	2699591			
Затраты на эксплуатацию машин	Тенге	2801449			
в том числе зарплата машинистов	Тенге		652452		
Материалов, изделий и конструкций	Тенге	10483170			
Перевозка грузов	Тенге	1143384			
Прочие затраты	Тенге	14606250			
Накладные расходы	Тенге	2536563			
Сметная прибыль	Тенге	1573133			
Итого по АКТУ				35843538	
Итого с временными, 3,44 %				36574101	
Итого с зимними удорожаниями, 1,61 %				36927783	
Непредвиденные работы и затраты 2%				446431	
Итого				37374214	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Налог на добавленную стоимость, 12 %							4484906		
		Итого с НДС							41859120		

ЗАКАЗЧИК:

ГУ «Аппарат акима Туркестанской области»

Главный инспектор:государственного-правового отдела

----------**Байгазиев Б.А.**_

ИНЖЕНЕР:

ТОО «Адина-Бакдаулет Құрылыс»

Инженер-эксперт

---------- Аширов У.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО «Оймак-Құрылыс»

Директор

----------**Еркебай С.О.**_

Заказчик: ГУ "Аппарат акима Туркестанской области"
Подрядчик: ТОО "Оймақ-Құрылыс"
Инженер:ТОО "Адина Бакдаулет Құрылыс"
Договор: № 86 от 22.05.2019г.

Форма 3

Наименование объекта: **Локализация ЧС по спрямлению русла и берегоукрепительных работ р. Келес на территории резиденции курорта Сарыагаш (ниже автодорожного моста) Сарыагашского р-на Туркестанской области**

СПРАВКА № 2 от 16.07.2019 г
о стоимости выполненных работ за июль 2019 г.

Наименование пусковых комплесов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно	С начала года, НДС	Строительно-монтажные работы в текущих ценах 4 квартала 2018г.	В отчетный месяц	По монтажу оборудования		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в базовых ценах	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
					с начала года	за отчетный месяц		Приобретение материалов	Другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Локализация ЧС по спрямлению русла и берегоукрепительных работ р. Келес на территории резиденции курорта Сарыагаш (ниже автодорожного моста) Сарыагашского р-на Туркестанской области	79 623 174,40	8 531 054,40		33 717 905,71						4 046 148,69	37 764 054,40
Всего к оплате	79 623 174,40	8 531 054,40		33 717 905,71						4 046 148,69	37 764 054,40

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Аппарат акима Туркестанской области"
Руководитель финансово-хозяйственного (административного) отдела

_____ Кенжебаев С.О.

Главный инспектор государственного - правового отдела

_____ Байгазиев Б. А.

ИНЖЕНЕР:

ТОО "Адина Бакдаулет Құрылыс"
Директор

_____ Аширов Н. У.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Оймак-Курылыс"
Директор

_____ Еркебай С.О.

Заказчик ГУ «Аппарат акима Туркестанской области» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Оймақ-Құрылыс»

Инженер ТОО «Адина Бақдаулет Құрылыс»

Субподрядчик
Договор № 86 от 22 мая 2019г.

Наименование строительства и его адрес: Локализация ЧС по спрямлению русла и берегоукрепительных работ реки Келес на территории резиденции курорта "Сарыагаш" (ниже автодорожного моста) Сарыагашского района Туркестанской области

Наименование обьекта: Локализация ЧС по спрямлению русла и берегоукрепительных работ реки Келес на территории резиденции курорта "Сарыагаш" (ниже автодорожного моста) Сарыагашского района Туркестанской области

А К Т N 2 от 16.07.2019 г

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2019 г.

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов		в т.ч. ЗП машинистов						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12		
		Земляные работы												
1.	1136-0101-0103 РСНБ РК 2015	-Возведение качественной насыпи с уплотнением кулачковыми катками массой до 16 т на водохозяйственном строительстве	м3	1241	202,54	176,9	251350	219530	3599	66241		342998		
					22,74	51,39	28221	63780	--	25407				
		НР - 72%; СП - 8%												
		Установка габионых конструкций и демонтаж												
2.	1142-0105-0101 РСНБ РК 2015	-Укладка геотекстиля 200г/м2	м2	4500	44,07	11,14	198333	50109	--	125460		349696		
					32,94	8,06	148224	36276	--	25903				
		НР - 68%; СП - 8%												
3.	1106-0301-0601 РСНБ РК	-Сборка и установка габионных конструкций матрацев Рено 3х2х0,3	т	20,625	18684,38	977,26	385365	20156	--	338055		781294		
					17707,12	304,47	365209	6280	--	57874				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 1	яч.8х10 (750 шт) НР - 91%; СП - 8%									
4.	1101-0205 -0504 РСНБ РК 2015	-Заполнение габионных конструкций камнем вручную матрацев Рено (d=12-15см) НР - 72%; СП - 8%	м3	1390,5	8360,34 1646,34	-- --	11625053 2289236	-- --	9335817 --	1648250 1061864	14335167
						Бетонные работы					
5.	1101-0107 -0109 РСНБ РК 2015	-Демонтаж каменной наброски (d=30-50см) экскаваторам и с ковшом вместимостью 1 м3. Грунт группы 4 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	675	234,77 10,36	224,41 46,21	158469 6993	151476 31190	-- --	27492 14877	200838
6.	1142-0101 -0404 РСНБ РК 2015	-Монтаж каменной наброски (d=30-50см) НР - 68%; СП - 8%	м3	675	1396,15 1168,77	227,38 78,65	942398 788918	153480 53085	-- --	572563 121197	1636158
7.	1142-0101 -0404 РСНБ РК 2015	-Крепление откосов камнем насухо из каменной наброски (d=30-50см) НР - 68%; СП - 8%	м3	1012,5	8311,57 1168,77	227,38 78,65	8415460 1183378	230220 79628	7001862 --	858844 741944	10016248
8.	1137-0401 -0102 РСНБ РК 2015 к=0,8	-Демонтаж откосов моста из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3 конструкции	15	4344,69 3761,77	582,93 249,47	65170 56427	8744 3742	-- --	54753 9594	129518
9.	4102-0103 -1005 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительного мусора самосвалами. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км СП - 8%	т	26,25	113 --	-- --	2966 --	-- --	-- --	-- 237	3204
10.	1101-0107 -0112 РСНБ РК 2015	-Выемка грунта одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3.	м3 грунта	14	288,16 12,03	276,13 53,37	4034 168	3866 747	-- --	659 375	5069

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Грунт группы 2									
		НР - 72%; СП - 8%									
11.	1137-0401 -0202 РСНБ РК 2015	-Устройство плоских плит 3х2х0,2 из сборного железобетона 7 шт на оросительных и осушительных системах	м3	8,4	6614,87	3737,38	55565	31394	--	32089	94666
					2877,49	1320,41	24171	11091	--	7012	
		НР - 91%; СП - 8%									
12.	1137-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-Укрепление откосов моста из монолитного бетона В20 F150 W4 на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3 конструкции	16,4	23380,98	728,66	383448	11950	294382	74830	494940
					4702,21	311,84	77116	5114	--	36662	
		НР - 91%; СП - 8%									
13.	1137-0401 -0101 РСНБ РК 2015	-Устройство заплечиков из монолитного бетона В20 F150 W4 на оросительных системах, при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	м3	0,9	18987,11	600,53	17088	540	14653	1926	20535
					2105,63	245,9	1895	221	--	1521	
		НР - 91%; СП - 8%									
14.	1137-0401 -0301 РСНБ РК 2015	-Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах (шаг 20х20)	т	1,36	28266,08	9973,77	38442	13564	1002	25596	69161
					17556	3126,28	23876	4252	--	5123	
		НР - 91%; СП - 8%									
						Демонтажные и монтажные работы					
15.	1127-0901 -0108 РСНБ РК 2015	-Монтаж пешеходных металлических ограждений (В7 F100 W2). Устройство	м	225	1181,94	30,77	265936	6923	137875	134394	432356
					538,39	14,67	121138	3301	--	32026	
		НР - 108%; СП - 8%									
16.	1127-0701 -0302 РСНБ РК 2015	-Монтаж тротуара из брусчатки. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	1080	383,06	15,17	413701	16384	1062	436293	917993
					366,9	7,15	396255	7720	--	67999	
		НР - 108%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17.											
	2101-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014	м3	108	1965	--	212220	--	212220	--	229198
					--	--	--	--	--	16978	
		СП - 8%									
18.						Устройство стальной трубы и диафрагмы					
	1101-0107 -0112 РСНБ РК 2015	-Выемка грунта под устройство трубы одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Грунт группы 2	м3 грунта	20	288,16	276,13	5763	5523	--	942	7241
					12,03	53,37	241	1067	--	536	
		НР - 72%; СП - 8%									
19.											
	1101-0205 -0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	-Грунты 2 группы. Доработка вручную, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3грунта	2	2832,35	--	5665	--	--	4079	10523
					2832,35	--	5665	--	--	779	
		НР - 72%; СП - 8%									
20.											
	1137-0401 -0101 РСНБ РК 2015	-Устройство монолитного бетона В20 F150 W4 для диафрагмы на оросительных системах, при объеме по сооружению в целомдо 10000 м3	м3	1,9	18987,11	600,53	36076	1141	30934	4066	43353
					2105,63	245,9	4001	467	--	3211	
		НР - 91%; СП - 8%									
21.											
	1137-0401 -0301 РСНБ РК 2015	-Установка армосеток иармокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах (шаг 20х20)	т	0,06	28266,08	9973,77	1696	598	45	1129	3051
					17556	3126,28	1053	188	--	226	
		НР - 91%; СП - 8%									
22.											
	1137-0103 -0103 РСНБ РК 2015	-Устройство гравино-песчаной подготовки под сооружения(t=20см)	м3	4,5	2784,9	298,15	12532	1342	6554	4719	18631
					1030,12	122,32	4636	550	--	1380	
		НР - 91%; СП - 8%									
23.											
	1122-0301	-Укладка водопроводной	км	0,015	4314710,63	2347211,02	64721	35208	1277	37491	110389

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	стальной трубы, диаметр 820х9 мм	трубопровода		1882375	642285,38	28236	9634	--	8177	
		НР - 99%; СП - 8%									
24.				0,015	6785502,17	1155463,4	101783	17332	78331	9393	120069
	1122-0601 -0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	-Трубопроводы стальные диаметром 820 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода		408006	224491,37	6120	3367	--	8894	
		НР - 99%; СП - 8%									
25.	1101-0104 -0502 РСНБ РК 2015	-Обратная засыпка металлической трубы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	15	36,94	36,94	554	554	--	118	726
					--	10,93	--	164	--	54	
		НР - 72%; СП - 8%									
26.	1147-0103 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Посадка саженцев деревьев хвойных пород	шт.	45	1028,43	144,82	46279	6517	5001	31881	84413
					772,46	32,6	34761	1467	--	6253	
		НР - 88%; СП - 8%									
27.	2501-0103 -0402 РСНБ РК 2015	-цена из калькуляции, Ель Шренка (Тянь-шаньская), с комом, высотой от 1,5 м до 2 м	шт.	45	20442	--	919890	--	919890	--	993481
					--	--	--	--	--	73591	
		СП - 8%									

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге		31450916
В ТОМ ЧИСЛЕ:			
Зарплата рабочих строителей	Тенге	5595937	
Затраты на эксплуатацию машин	Тенге	986552	
в том числе зарплата машинистов	Тенге		323334
Материалов, изделий и конструкций	Тенге	18044504	
Перевозка грузов	Тенге	2966	
Накладные расходы	Тенге	4491263	
Сметная прибыль	Тенге	2329694	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по АКТУ							31450916		
		Итого с временными, 3,44 %							32532826		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,61 %							33056605		
		Непредвиденные работы и затраты 2%							661300,71		
		Итого							33717905,71		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %							4046148,69		
		Итого с НДС							37764054,40		

ЗАКАЗЧИК:

ГУ «Аппарат акима Туркестанской области»

Главный инспектор государственного-правового отдела

---------- Байгазиев Б.А._

ИНЖЕНЕР:

ТОО «Адина-Бакдаулет Құрылыс»

Инженер-эксперт

---------- Аширов У.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО «Оймақ-Құрылыс»

Директор

---------- Еркебай С.О._