ЗАКАЗЧИК: ГУ «Аппарат акима Южно-Казахстанской области»

Форма №3

ИНЖЕНЕР: ТОО" Мир Строй- Компания"

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Оймақ-Құрылыс»

Договор № 135 от 23 августа 2017г.

Наименование строительства и его адрес: Локализация и ликвидация последствий ЧС берегоукрепительные работы р. Арысь по защите от размывания могильника сибирской язвы в н/п Кажымухан с/о Кажымухан Ордабасинского р-на ЮКО

СПРАВКА № 1 от 25 сентября 2017 года
о стоимости выполненных работ
за сентябрь месяц 2017 года

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ , тенге					
		С начала года			За отчетный период		
		без НДС	НДС	с НДС	без НДС	НДС	с НДС
	Исполнение работ по локализации и ликвидации последствий ЧС берегоукрепительные работы р. Арысь по защите от размывания могильника сибирской язвы в н/п Кажымухан с/о Кажымухан Ордабасинского р-на ЮКО	17 646 624,00	2 117 594,88	19 764 218,88	17 646 624,00	2 117 594,88	19 764 218,88
	Итого к оплате:	17 646 624,00	2 117 594,88	19 764 218,88	17 646 624,00	2 117 594,88	19 764 218,88

ЗАКАЗЧИК:

ГУ «Аппарат акима Южно-Казахстанской области»

Руководитель финансово-хозяйственного (административного) отдела

_____ Кенжебаев С.О.

Главный специалист по работе с правоохранительными органами и предупреждению и ликвидации ЧС

_____ Батырбекова М.А.

ИНЖЕНЕР:

ТОО" Мир Строй- Компания"

Директор

_____ Раматуллаев М.И.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО «Оймақ-Құрылыс»

Директор

_____ Еркебай С.О.

Заказчик ГУ «Аппарат акима Южно-Казахстанской области»

Инженер ТОО"Мир Строй-Компания"

Подрядчик ТОО «Оймак-Құрылыс»

Договор №135 от 23 августа 2017г.

Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: Локализация и ликвидация последствий ЧС берегоукрепительные работы р. Арысь по защите от размывания могильника сибирской язвы в н/п Кажымухан с/о Кажымухан Ордабасинского р-на ЮКО

Наименование обьекта: Локализация и ликвидация последствий ЧС берегоукрепительные работы р. Арысь по защите от размывания могильника сибирской язвы в н/п Кажымухан с/о Кажымухан Ордабасинского р-на ЮКО

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2017 год

NN ПП	ШИФР НОМЕРА: НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге НА ЕД.ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	11-010104-0202 РСНБ РК 2015	-Срезка грунта под проход экскаватора бульдозерами мощностьк 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	Земляные работы м3		520	39,28	20426
1. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	5,2	1137,64	5916
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				11,38	5916
1. 2	31-010101-0104	Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,01	5,2	3928,05	20426
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	5,2	1137,64	5915,73
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				39,28	20426
		НР первого уровня	%	59,1		6,72	3496
		НР второго уровня	%	4		1,84	957
		Накладные расходы	%	-		8,56	4453
		Сметная прибыль	%	8		3,83	1990
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				51,67	26869

1	2	3	4	5	6	7	8
2	11-010102-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.27 Кэм=1,06	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3		25153,96	129,39	3254571
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=687,27)	чел-ч	0,00984	247,515	687,27	170110
2.2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02853	717,642	1205,9	865404
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				41,17	1035514
2.3	31-010101-0103	-Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,007558	190,109	3574,71	679583
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,007558	190,109	1137,64	216275,60
2.4	31-010201-0103	-Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,022684	570,592	4211,53	2403067
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,022684	570,592	1137,64	649128,28
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				122,55	3082650
2.5	21-010201-0604	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	1,006	1800,48	1812
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,072019	1812
		НР первого уровня	%	59,1		24,33	611988
		НР второго уровня	%	4		6,15	154662
		Накладные расходы	%	-		30,48	766651
		Сметная прибыль	%	8		12,79	321698
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				172,65	4342920
3	41-020103-1001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Перевозка грунта автосамосвалами на насыпь и засыпкут размытых рукавов реки. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояниеперевозки до 1 км			44019,43	54,63	2404781
		НР второго уровня	%	4		2,19	96191
		Накладные расходы	%	-		2,19	96191
		Сметная прибыль	%	8		4,55	200078
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				61,36	2701051
4	11-010107-1308 РСНБ РК 2015	-Разравнивание грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		25153,96	20,94	526801

1	2	3	4	5	6	7	8
4.1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00459	115,457	1137,64	131348
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				5,22	131348
4.2	31-010101-0204	Бульдозеры при работе на водохозяйственном строительстве, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,00459	115,457	4562,76	526801
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00459	115,457	1137,64	131348,50
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				20,94	526801
		НР первого уровня	%	59,1		3,09	77627
		НР второго уровня	%	4		0,961165	24177
		Накладные расходы	%	-		4,05	101804
		Сметная прибыль	%	8		2	50288
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				26,99	678893
5	11-010102-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.27 Кэм=1,06	-Грунты 2 группы. Разработка суглинистого грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта		16791,47	129,39	2172582
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=687,27)	чел-ч	0,00984	165,228	687,27	113556
5.2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02853	479,061	1205,9	577698
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				41,17	691255
5.3	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,007558	126,907	3574,71	453654
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,007558	126,907	1137,64	144374,48
5.4	31-010201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,022684	380,898	4211,53	1604162
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,022684	380,898	1137,64	433324,80
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				122,55	2057816
5.5	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	т3	0,00004	0,671659	1800,48	1209
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,072019	1209
		НР первого уровня	%	59,1		24,33	408532
		НР второго уровня	%	4		6,15	103245
		Накладные расходы	%	-		30,48	511776
		Сметная прибыль	%	8		12,79	214749

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				172,65	2899107
6	41-020103-1003 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Перевозка суглинистого грунта автосамосвалами на насыпь. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки до 3 км	т	29385,0725		90,32	2654060
		НР второго уровня	%	4		3,61	106162
		Накладные расходы	%	-		3,61	106162
		Сметная прибыль	%	8		7,51	220818
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				101,45	2981040
7	11-360101-0103 РСНБ РК 2015	-Возведение качественной насыпи с уплотнением кулачковыми катками массой до 16 т на водохозяйственном строительстве	м3	16791,47		136,97	2299893
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=687,27)	чел-ч	0,0259	434,899	687,27	298893
7.2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03076	516,506	1071,86	553620
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				50,77	852513
7.3	31-010101-0302	Бульдозеры при работе на гидроэнергетическом строительстве и горно-вскрышных работах, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0133	223,327	3409,03	761327
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0133	223,327	1137,64	254065,73
7.4	32-060101-0201	Бороны дисковые мелиоративные (без трактора)	маш.-ч	0,00121	20,318	185,44	3768
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
7.5	32-010102-0201	Катки дорожные прицепные кулачковые, 8 т	маш.-ч	0,0104	174,631	136,36	23813
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
7.6	32-010101-0201	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,00291	48,863	5456,14	266604
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00291	48,863	1137,64	55588,50
7.7	32-010102-0401	Катки полуприцепные на пневмоколесном ходу с тягачом, 15 т	маш.-ч	0,00294	49,367	6421,33	317001
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00294	49,367	1137,64	56161,87
7.8	33-040101-0101	Тракторы на гусеничном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00121	20,318	2494,05	50673

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00121	20,318	848,17	17233,12
7. 9	33-040101-0103	Тракторы на гусеничном ходу, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,0104	174,631	3039,53	530797
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0104	174,631	976,75	170570,83
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				116,37	1953983
7.10	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,1	1679,147	28	47016
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2,8	47016
		НР первого уровня	%	59,4		30,16	506393
		НР второго уровня	%	4		6,69	112251
		Накладные расходы	%	-		36,84	618644
		Сметная прибыль	%	8		13,9	233483
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				187,72	3152019
8	11-010104-0702 РСНБ РК 2015	-Планировка откосов и верха дамб бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.) за два прохода	м2		6889,34	0,822183	5664
8. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00023	1,585	1137,64	1803
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				0,261657	1803
8. 2	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00023	1,585	3574,71	5664
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00023	1,585	1137,64	1803,16
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,822183	5664
		НР первого уровня	%	59,1		0,154639	1065
		НР второго уровня	%	4		0,039073	269
		Накладные расходы	%	-		0,193712	1335
		Сметная прибыль	%	8		0,081272	560
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1,1	7559

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ-по АКТУ :			
Итого прямые затраты:	Тенге		13338778
в том числе:			
- зарплата рабочих-строителей	Тенге		582559
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге		7647341
- в том числе зарплата машинистов	Тенге		2135789
- материалов, изделий и конструкций	Тенге		50037
- перевозка грузов	Тенге		5058841
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге		0

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы I уровня	. Тенге	.	.	.	1609101
		Итого с накладными расходами I уровня	. Тенге	.	.	.	14947879
		Накладные расходы II уровня	. Тенге	.	.	.	597915
		ИТОГО:	. Тенге	.	.	.	15545794
		Сметная прибыль	. Тенге	.	.	.	1243664
		ИТОГО по АКТУ :	. Тенге	.	.	.	16789458
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами			16789458		
		Итого с временными, 3,44 %			17367015		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,61 %			17646624		
		Пересчет в текущих ценах 2017г, К-1			17646624		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %			2117595		
		Итого с НДС			19764219		

ЗАКАЗЧИК:

ГУ «Аппарат акима Южно-Казахстанской области»

Главный специалист по работе с правоохранительными органами и предупреждению и ликвидации ЧС

Батырбекова М.А.

ИНЖЕНЕР:

ТОО «Мир Строй-Компания»

Инженер тех.надзор Алпысбаев П.Т.

ГЕНПОДРЯДЧИК:

ТОО «Оймак-Құрылыс»

Директор Еркебай С.О.

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Аппарат акима Южно-Казахстанской области»

ИНЖЕНЕР: ТОО" Мир Строй-Компания"

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Оймақ-Құрылыс»

Договор № 135 от 23 августа 2017г

Форма №3

Наименование строительства и его адрес: Локализация и ликвидация последствий ЧС берегоукрепительные работы р. Арысь по защите от размывания могильника сибирской язвы в н/п Кажымухан с/оКажымухан Ордабасинского р-на ЮКО

СПРАВКА № 2 от 18 октября 2017 года
о стоимости выполненных работ
за октябрь месяц 2017 года

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ , тенге					
		С начала года			За отчетный период		
		Без НДС	НДС	С НДС	Без НДС	НДС	С НДС
	Исполнение работ по локализации и ликвидации последствий ЧС берегоукрепительные работы р. Арысь по защите от размывания могильника сибирской язвы в н/п Кажымухан с/о Кажымухан Ордабасинского р-на ЮКО	28 910 840,18	3 469 300,82	32 380 141,00	11 264 216,18	1 351 705,94	12 615 922,12
	Итого к оплате:	28 910 840,18	3 469 300,82	32 380 141,00	11 264 216,18	1 351 705,94	12 615 922,12

ЗАКАЗЧИК:

ГУ «Аппарат акима Южно-Казахстанской области»

Руководитель финансового- хозяйственного (административного отдела)

_____ Кенжебаев С.О.

Главный специалист по работе с правоохранительными органами и предупреждению и ликвидации ЧС

_____ Батырбекова М.А.

ИНЖЕНЕР:

ТОО " Мир Строй-Компания"

Директор

_____ Раматуллаев М.И.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО «Оймақ-Құрылыс»

Директор

_____ Еркебай С.О.

Форма N 2в

Заказчик ГУ «Аппарат акима Южно-Казахстанской области»

Подрядчик ТОО «Оймак-Курылыс»
Субподрядчик
Договор № 135 от 23 августа 2017г

Наименование строительства и его адрес: Локализация и ликвидация последствий ЧС берегоукрепительных работ на р. Арысь по защите от размывания могильника Сибирской язвы в н/п Кажымухан с/о Кажымухан Ордабасинского р-на ЮКО

Наименование обьекта: Локализация и ликвидация последствий ЧС берегоукрепительных работ на р. Арысь по защите от размывания могильника Сибирской язвы в н/п Кажымухан с/о Кажымухан Ордабасинского р-на ЮКО

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2017 год

NN пп	ШИФР НОМЕРА: НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге НА ЕД.ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
		Земляные работы					
1	11-010102-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.27 Кэм=1,06	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3		16082,04	129,39	2080792
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=687,27)	чел-ч	0,00984	158,247	687,27	108759
1.2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02853	458,821	1205,9	553291
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДЫ:				41,17	662050
1.3	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,007558	121,545	3574,71	434488
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,007558	121,545	1137,64	138274,45
1.4	31-010201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,022684	364,805	4211,53	1536387
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,022684	364,805	1137,64	415016,76

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				122,55	1970875
1. 5	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,643282	1800,48	1158
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,072019	1158
		НР первого уровня	%	59,1		24,33	391271
		НР второго уровня	%	4		6,15	98883
		Накладные расходы	%	-		30,48	490154
		Сметная прибыль	%	8		12,79	205676
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				172,65	2776621
2	41-020103-1001 РСНВ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Перевозка грунта автосамосвалами на насыпь и засыпкут размытых рукавов реки. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояниеперевозки до 1 км			28143,57	54,63	1537483
		НР второго уровня	%	4		2,19	61499
		Накладные расходы	%	-		2,19	61499
		Сметная прибыль	%	8		4,55	127919
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				61,36	1726901
3	11-010107-1308 РСНВ РК 2015	-Разравнивание грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		16082,04	20,94	336807
3. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00459	73,817	1137,64	83977
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				5,22	83977
3. 2	31-010101-0204	Бульдозеры при работе на водохозяйственном строительстве, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,00459	73,817	4562,76	336807
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00459	73,817	1137,64	83977,17
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				20,94	336807
		НР первого уровня	%	59,1		3,09	49630
		НР второго уровня	%	4		0,961165	15457
		Накладные расходы	%	-		4,05	65088
		Сметная прибыль	%	8		2	32152
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				26,99	434047
4	11-010102-0308 РСНВ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка суглинистого грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта		10735,53	129,39	1389028

1	2	3	4	5	6	7	8
	ТЧ 01 табл. 11 п.3.27 Кэм=1,06						
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=687,27)	чел-ч	0,00984	105,638	687,27	72602
4. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02853	306,285	1205,9	369348
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				41,17	441950
4. 3	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,007558	81,137	3574,71	290041
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,007558	81,137	1137,64	92304,70
4. 4	31-010201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,022684	243,525	4211,53	1025612
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,022684	243,525	1137,64	277043,78
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				122,55	1315653
4. 5	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,429421	1800,48	773
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,072019	773
		НР первого уровня	%	59,1		24,33	261192
		НР второго уровня	%	4		6,15	66009
		Накладные расходы	%	-		30,48	327201
		Сметная прибыль	%	8		12,79	137298
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				172,65	1853527
5	41-020103-1003 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Перевозка суглинистого грунта автосамосвалами на насыпь. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки до 3 км	т	18787,1775		90,32	1696858
		НР второго уровня	%	4		3,61	67874
		Накладные расходы	%	-		3,61	67874
		Сметная прибыль	%	8		7,51	141179
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				101,45	1905911
6	11-360101-0103 РСНБ РК 2015	-Возведение качественной насыпи с уплотнением кулачковыми катками массой до 16 т на водохозяйственном строительстве	м3	10735,53		136,97	1470423
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=687,27)	чел-ч	0,0259	278,05	687,27	191096
6. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03076	330,225	1071,86	353954

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				50,77	545049
6. 3	31-010101-0302	Бульдозеры при работе на гидроэнергетическом строительстве и горно-вскрышных работах, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0133	142,783	3409,03	486750
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0133	142,783	1137,64	162435,65
6. 4	32-060101-0201	Бороны дисковые мелиоративные (без трактора)	маш.-ч	0,00121	12,99	185,44	2409
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6. 5	32-010102-0201	Катки дорожные прицепные кулачковые, 8 т	маш.-ч	0,0104	111,65	136,36	15225
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6. 6	32-010101-0201	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,00291	31,24	5456,14	170452
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00291	31,24	1137,64	35539,87
6. 7	32-010102-0401	Катки полуприцепные на пневмоколесном ходу с тягачом, 15 т	маш.-ч	0,00294	31,562	6421,33	202673
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00294	31,562	1137,64	35906,19
6. 8	33-040101-0101	Тракторы на гусеничном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00121	12,99	2494,05	32398
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00121	12,99	848,17	11017,73
6. 9	33-040101-0103	Тракторы на гусеничном ходу, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,0104	111,65	3039,53	339362
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0104	111,65	976,75	109054,14
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				116,37	1249268
6.10	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,1	1073,553	28	30059
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2,8	30059
		НР первого уровня	%	59,4		30,16	323759
		НР второго уровня	%	4		6,69	71767
		Накладные расходы	%	-		36,84	395526
		Сметная прибыль	%	8		13,9	149276
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				187,72	2015226
7	11-010104-	-Планировка откосов и верха дамб бульдозерами	м2		4404,66	0,822183	3621

1	2	3	4	5	6	7	8
	0702 РСНБ РК 2015	мощностью 96 (130) кВт (л.с.) за два прохода					
7. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00023	1,013	1137,64	1153
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				0,261657	1153
7. 2	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00023	1,013	3574,71	3621
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00023	1,013	1137,64	1152,43
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,822183	3621
		НР первого уровня	%	59,1		0,154639	681
		НР второго уровня	%	4		0,039073	172
		Накладные расходы	%	-		0,193712	853
		Сметная прибыль	%	8		0,081272	358
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1,1	4833

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ АКТУ :							
Итого прямые затраты:	Тенге						8515012
в том числе:							
- зарплата рабочих-строителей	Тенге						372456
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге						4876225
- в том числе зарплата машинистов	Тенге						1361722
- материалов, изделий и конструкций	Тенге						31991
- перевозка грузов	Тенге						3234341
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге						0
Накладные расходы I уровня	Тенге						1026534
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге						9541546
Накладные расходы II уровня	Тенге						381662
ИТОГО:	Тенге						9923208
Сметная прибыль	Тенге						793857
ИТОГО по смете:	Тенге						10717065

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	10717065
Итого с временными, 3,44 %	11085736
Итого с зимними удорожаниями, 1,61 %	11264216,18
Пересчет в текущих ценах 2017г, К-1	11264216,18
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1351705,94
Итого с НДС	12615922,12

ЗАКАЗЧИК:

ГУ «Аппарат акима Южно-Казахстанской области»

Главный специалист по работе с правоохранительными органами и предупреждению и ликвидации ЧС

----------Батырбекова М.А.

ИНЖЕНЕР:

ТОО «Мир Строй-Компания»

Инженер тех.надзора ----------Амысбаев П.Т.

ГЕНПОДРЯДЧИК:

ТОО «Оймак-Курылыс»

Директор ----------Еркебай С.О.