Генподрядчик: ТОО "Алтай-Строй"
Субподрядчик: ТОО "МК Техностроий сервис"
Наименование объекта: 5-ти этажный 60-ти квартирный жилой дом в 19 жилом районе города Усть-Каменогорск Восточно-Казахстанской области (поз.43)

Акт № 2

приемки выполненных работ за май 2013 года

Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 01.08.11)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 3 Стены								
1	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича силикатного М100 на растворе М100	92,768	6137,64	335,84	569377	31155	90392	4,54	421
		м3 кладки		699,75	126	64914	11689	118	0,61	57
2	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича силикатного М100 на растворе М75	29,216	9143,44	335,84	267135	9812	28468	4,54	133
		м3 кладки		699,75	126	20444	3681	118	0,61	18
3	Е8-12-1	Армирование эффективной кладки	2,6864	8679,65	422,15	23317	1134	26675	56,4	152
		т металлических изделий		8257,5	157,5	22183	423	118	0,77	2
4	4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	1,2416	50800		63073				
		т								
5	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	1,4448	65000		93912				
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича силикатного М 100 на р-ре М 100	415,872	6096,46	337,41	2535347	140319	390866	4,38	1822
		м3 кладки		670,5	126	278842	52400	118	0,62	258
7	Е15-70-1	Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса	202,4	1013,86	4,92	205205	996	41424	1,15	233
		м2 оштукатуриваемой поверхности		193,05	1,87	39073	378	105	0,0091	2
8	Е8-4-3	Горизонтальная оклеечная гидроизоляция стен и фундаментов в 2 слоя гидроизолом	43,2	542,61	11,21	23441	484	1821	0,201	9
		м2 поверхности		31,5	4,21	1361	182	118	0,0205	1
9	1-1-103	ГидроизолК=2,200;	95,04	104		9884				
		м2								
10	Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	760,8	106,61	66,43	81109	50540	50806	0,148	113
		шт сборных конструкций		23,85	23,85	18145	18145	140	0,1051	80
11	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84)	25,256	23100		583414				
		м3								
	Раздел 5 Перегородки									
12	Е8-7-3	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м из кирпича керамического М 75 на р-ре М 50	65,104	983,77	34,73	64047	2261	18284	1,43	93
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		225	13,01	14648	847	118	0,0635	4
13	4-1-88									
		Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	0,4128	64100		26460				
		т								
14	Е15-70-1	Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса	39,504	1013,86	4,92	40052	194	8085	1,15	45
		м2 оштукатуриваемой поверхности		193,05	1,87	7626	74	105	0,0091	–
	Раздел 7 Перекрытие									
15	Е7-45-5	Укладка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны	16	973,74	200,77	15580	3212	8296	1,74	28
		шт сборных конструкций		299,25	71,15	4788	1138	140	0,3052	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Е7-45-6	Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны	100	1573,73	373,54	157373	37354	84115	2,66	266
		шт сборных конструкций		465,75	135,07	46575	13507	140	0,6052	61
17	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной до 12,5 см	345,736	1495		516875				
		м2								
18	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной более 12,5 см	790,4	1530		1209312				
		м2								
19	30-17-244	Надбавка за пролет 5,86-6,15 м и нормативную нагрузку 960-1050 кг/м2	1136,136	306		347658				
		м2								
20	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	0,14064	175710,1	1826,1	24712	257	1730	42,7	6
		т стальных элементов		8100	690,75	1139	97	140	3,37	–
21	4-1-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	0,14064	18000		2532				
		т								
22	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,00602	93997,62	304,24	566	2	210	198	1
		т		33075	114,75	199	1	105	0,56	–
	Раздел 12 Двери									
23	Е10-23-3	Установка дверных блоков в проемы перегородок и деревянных нерубленых стен площадью до 3 м2	48,048	634,99	31,85	30510	1530	11695	1,15	55
		м2 проемов		190,8	12,04	9168	578	120	0,0587	3
24	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	36,288	4010		145515				
		м2								
25	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	11,76	4250		49980				
		м2								
26	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	27,2	1380		37536				
		комплект								
27	1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	19,2	844		16205				
		шт								

2	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего прямые затраты				7140127	279250			3377
В том числе стоимость: материалов, тенге				529105 6331769	103140			491
Накладные расходы, тенге				762867				
- заработная плата, тенге				114430				
- трудоемкость, чел-ч				381				
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				474180				
Всего				8377174				
Временные здания и сооружения (1,1 %)				92149				
- сметная заработная плата, тенге				12993				
- нормативная трудоемкость, чел-ч				74				
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)				143978				
- сметная заработная плата, тенге				66230				
- нормативная трудоемкость, чел-ч				403				
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				84693				
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				33877				
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				8731871				
Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге (Имрп = 2,088)				18232147				
- материалы, тенге				13220734				
- сметная заработная плата, тенге				1972049				
- нормативная трудоемкость, чел-ч				4726				
НДС (12 %)				2187858				
Всего по акту с учетом НДС (12 %)				20420005				

Субподрядчик:

"МК Техностройсервис"

Генподрядчик: