Подрядчик: ТОО "Алтайстрой"
Субподрядчик: ТОО "МК Техностроий сервис"
Наименование объекта: Строительство жилого дома с инженерными сетями в 19 жилом районе города Усть-Каменогорска Восточно-Казахстанской области. Жилой дом поз. 30А

Акт № 2
приемки выполненных работ за октябрь 2017 года
общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 01.04.16)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Фундаменты								
1	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	80	1104,27	100,89	88342	8071	15293	0,85	68
		м3 основания		123,75	38,25	9900	3060	118	0,18	14
2	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	0,6872	40097,59	339,59	27555	233	129	0,58	–
		т		–	140,94	–	97	133	0,58	–
3	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	80	4876,09	66,01	390087	5281	18537	1,35	108
		м3		195,75	24,93	15660	1994	105	0,1218	10
4	Е6-1-22	Устройство железобетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	375,76	7126,75	353,46	2677948	132816	283491	3,6	1353
		м3		585	133,52	219820	50171	105	0,6521	245
5	4-1-24	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	24,8	34803		863114				
		т								
6	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	455,76	83		37828				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
7	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	455,76	118		53780				
		м3								
8	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	455,76	274		124878				
		м3								
9	4-1-5	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,8088	38436		31087				
		т								
10	4-1-7	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	1,0672	35316		37689				
		т								
11	4-1-27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	6,8448	34343		235071				
		т								
12	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	3,7536	65900		247362				
		т								
13	4-1-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=25-28 мм	16,312	56200		916734				
		т								
14	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	9,5376	66000		629482				
		т								
15	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	1,136	68800		78157				
		т								
16	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	13,792	64400		888205				
		т								
	Раздел 3 Стены									
17	Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	1053	102,81	66,43	108263	69967	70336	0,148	156
		шт сборных конструкций		23,85	23,85	25120	25120	140	0,1051	111
18	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	35,492	18108		642689				

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
19	Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	м3	0,6552	72939,08	327,33	47790	214	1385	11,6	8
			т		1890	123,75	1238	81	105	0,6	–
		Всего прямые затраты					**8126061**	**216582**			**1693**
							271738	**80523**			**380**
		В том числе стоимость: материалов, тенге					7637739				
		Накладные расходы, тенге					389171				
		- заработная плата, тенге					58376				
		- трудоемкость, чел-ч					195				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					510914				
		Всего					**9026146**				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)					90261				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)					36105				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге					**9152512**				
		Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРПтек.=2269 тенге (Имрп = 2,928)					**26798555**				
		- материалы, тенге					22363300				
		- сметная заработная плата, тенге					1572345				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч					2268				
		Налог (2 %)					535971				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)					**27334526**				
		НДС (12 %)					3280143				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)					**30614669**				

Подрядчик:

Субподрядчик