Генподрядчик: ТОО "Алтайстрой"
Субподрядчик: ТОО "МК Техностройсервис"
Наименование объекта: Строительство многоэтажных жилых домов с инж. сетями в 3 кв-ле 19 ж.р. г. Усть-Каменогорска ВКО (жилой дом позиция 120). Корректировка (без благоустройства и наружных инженерных сетей)

Акт № 1

приемки выполненных работ за август 2019 года

общестроительные работы

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 2 Фундаменты										
1	Е6-1-22	Устройство железобетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм *м3*	129,7	8661,09 585	353,46 133,52	1123343 75875	45844 17318	97852 105	3,6 0,6521	467 85
2	4-1-24	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 *т*	6,075	52400		318330				
3	4-1-7	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 *т*	0,368	45300		16670				
4	4-1-27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014 *т*	2,363	48300		114133				
	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм *т*	1,296	65900		85406				
5	4-1-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=25-28 мм *т*	5,63	56200		316406				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	3,292	66000		217272				
6		*т*								
	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,392	68800		26970				
		т								
7	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	4,761	64400		306608				
		т								
	Раздел 4 Стены									
8	Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	364	105,58	66,43	38431	24181	24308	0,148	54
		шт сборных конструкций		23,85	23,85	8681	8681	140	0,1051	38
9	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	12,262	23100		283252				
		м3								
10	Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,226	72939,08	327,33	16484	74	478	11,6	3
		т		1890	123,75	427	28	105	0,6	–
11	Е8-22-3	Заполнение каркасов и фахверков легкобетонными камнями при высоте этажа до 4 м	586,508	1392,23	319,7	816554	187507	401752	3,07	1801
		м3 кладки		461,25	119,25	270527	69941	118	0,58	340
12	30-4-19	Блоки стеновые из газобетона автоклавного твердения В2,0, D600 ГОСТ 31360-2007К=0,920;	539,587	7421		4004275				
		м3								
13	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	10,978	49879,65	422,15	547579	4634	109008	56,4	619
		т металлических изделий		8257,5	157,5	90651	1729	118	0,77	8
14	Е8-35-1	Установка и разборка наружных инвентарных трубчатых лесов высотой до 16 м для кладки и облицовки	586,508	125,15	0,62	73401	364	47809	0,434	255
		м2 вертикальной проекции		68,85	0,23	40381	135	118	0,0011	1
		Всего прямые затраты				**8305116**	262603			3198
						486542	97832			472
		В том числе стоимость: материалов, тенге				7555971				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Накладные расходы, тенге	681207
- заработная плата, тенге	102181
- трудоемкость, чел-ч	341
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	539179
Всего	**9525502**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1,2 %)	114306
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	38559
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**9678367**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, МРПтек.=2405 тенге (Имрп = 3,103)	**30031974**
- материалы, тенге	23446179
- сметная заработная плата, тенге	2130379
- нормативная трудоемкость, чел-ч	12444
Налог (2 %)	600639
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**30632613**
НДС (12 %)	3675914
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**34308527**

Генподрядчик:

Субподрядчик

"МК Техностройсервис"