Генподрядчик: ТОО "СтройЭлитРиэлти"
Субподрядчик: ТОО "МК Техностроой сервис"
Наименование объекта: Малосемейное общежитие в 19 жилом районе г.Усть-Каменогорск ВосточноеКазахстанской области (поз.33/2)

Акт № 1

приемки выполненных работ за май 2014 года

Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.01.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 3 Стены								
1	Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	527	106,53	66,43	56143	34984	35168	0,148	78
		шт сборных конструкций		23,85	23,85	12560	12560	140	0,1051	55
2	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	17,746	23100		409933				
		м3								
3	Е7-20-1	Установка арматурных стыковых накладок	0,0832	94008,57	2434,57	7822	203	3829	170	14
		т стальных элементов		31950	920,25	2658	77	140	4,49	–
4	Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,3276	72939,08	327,33	23895	107	693	11,6	4
		т		1890	123,75	619	41	105	0,6	–
5	Е8-22-3	Заполнение каркасов и фахверков легкобетонными камнями при высоте этажа до 4 м	849,6	1445,03	319,7	1227697	271617	581968	3,07	2608
		м3 кладки		461,25	119,25	391878	101315	118	0,58	493
6	30-3-58	Газоблоки, 400х200х200 мм	48840	298		14554320				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	849,6	8146,64	335,84	6921385	285330	827838	4,54	3857
		м3 кладки		699,75	126	594508	107050	118	0,61	518
8	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	15,902	49879,65	422,15	793186	6713	157903	56,4	897
		т металлических изделий		8257,5	157,5	131311	2505	118	0,77	12
9	Е8-35-1	Установка и разборка наружных инвентарных трубчатых лесов высотой до 16 м для кладки и облицовки	849,6	125,15	0,62	106327	527	69254	0,434	369
		м2 вертикальной проекции		68,85	0,23	58495	195	118	0,0011	1
10	Е8-7-3	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	1840	1203,5	34,73	2214440	63903	516767	1,43	2631
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		225	13,01	414000	23938	118	0,0635	117
11	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	1,68	175710,1	1826,1	295193	3068	20675	42,7	72
		т стальных элементов		8100	690,75	13608	1160	140	3,37	6
		Всего прямые затраты				**26610341**	**666452**			**10530**
						1619637	**248841**			**1202**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				24324254				
		Накладные расходы, тенге				2214095				
		- заработная плата, тенге				332114				
		- трудоемкость, чел-ч				1107				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1729466				
		Всего				**30553902**				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				305539				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				122216				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**30981657**				
		Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)				**74046160**				
		- материалы, тенге				58134967				
		- сметная заработная плата, тенге				6281749				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

	- нормативная трудоемкость, чел-ч	12839
	Налог (2 %)	1480923
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	75527083
	НДС (12 %)	9063250
	Всего по акту с учетом НДС (12 %)	84590333

Генподрядчик:

Субподрядчик