Приложение № 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления функций заказчика

Форма

Заказчик: КГУ "Аппарат акима сельского округаАлга"
Подрядчик: ТОО "Нурас и Компания"

Наименование строительства и его адрес: **Работы по среднему ремонту улиц А.Каналиева, Орымбета Ишана в селе У.Туктибаева, Алгинского сельского округа, Казалинского района, Кызылординской Кызылординская олб. Казалинский район**

СПРАВКА № 1

за май 2023 года

Код подрядчика	Договор		Источн финансиров		Орган правовая форма	
	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
	32	**14.03.2023**				

Нименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, в тенге							НДС 12% (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС 12%	в отчетном месяце за период за май без НДС	из них		стоимость прочих затрат, не входящие в состав СМР по смете 20 г.	Дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	4	5	6	7	8	9	10
Работы по среднему ремонту улиц А.Каналиева, Орымбета Ишана в селе У.Туктибаева, Алгинского сельского округа, Казалинского района, Кызылординской области	25 664 047,36	22 914 328,00		0,00				2 749 719,36	25 664 047,36
Итого	**25 664 047,36**	22 914 328,00		**0**				**2 749 719,36**	**25 664 047,36**
ИТОГО	**25 664 047,36**	22 914 328,00		**0**				**2 749 719,36**	**25 664 047,36**

Принял заказчик: КГУ "Аппарат акима сельского округа Алга"
БИН: 94124000149

Заказчик: _____ Ахметов О.К.

Технадзор ТОО "Акбозат LTD"
KZ79VJE00065126 от 30.04.2021г.

_____ Доспанов Б.

Сдал подрядчик: ТОО "Нурас и Компания"
БИН 020740005465

Подрядчик: _____ Оразалиев О.К.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: **КГУ "Аппарат акима сельского округа Алга" БИН: 94124000149**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Нурас и Компания" БИН 020740005465**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Работы по среднему ремонту улиц А.Каналиева, Орымбета Ишана в селе У.Туктибаева, Алгинского сельского округа, Казалинского района, Кызылординской области"**
(наименование, адрес)

Объект: **Работы по среднему ремонту улиц А.Каналиева, Орымбета Ишана в селе У.Туктибаева, Алгинского сельского округа, Казалинского района, Кызылординской области"**
(наименование, адрес)

Договор порядка (контракт) №32 от 14.03.202 года

Акт выполненных работ за май 2023 года
месяц, год

на **Работы по среднему ремонту улиц А.Каналиева, Орымбета Ишана в селе У.Туктибаева, Алгинского сельского округа, Казалинского района, Кызылординской области"**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1. ул.Орымбет Ишан, 600 м² 6 м									
1	1127-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм.и доп.вып.25	**Основания гравийные. Исправление профиля с добавлением нового материала.**	м2 площади основания	3600	219,79	173,25	791244	623700	1152	368280	1252296
		НР-108%, СП-8%			46,22	48,50	166392	174600		92772	
2	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм.и доп.вып.26	**Основания. Розлив вяжущих материалов.**	т	2,52	191609,15	2972,89	482855	7492	475364	3611	525383
		НР-108%, СП-8%				1326,72	0	3343		38917	
3	1127-0602-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм.и доп.вып.26	**Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа Бх толщиной 3 см. Устройство.**	м2 покрытия	3000,00	180,68	98,73	542040	296190	39708	323964	943944
		НР-108%, СП-8%			70,92	12,40	212760	37200		77940	
4	1127-0602-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм.и доп.вып.26, К=4	**Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа Бх. Устройство. На каждый 0,5 см толщины добавлять к нормам 1127-0602-0201**	м2 покрытия	3000,00	15,90	0,02	47700	60	26388	33228	88164

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР-108%, СП-8%			8,55		25650	0		7236	
5	212-502-0101 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019, типа Бх, марки I	т	299,16	28338,00		8477596	0	8477596		9155804
		СП-8%					0	0		678208	
6	1106-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Наращивание колодцев.	м3	0,32	45534,61	1893,01	14571	606	12334	1615	17481
		НР-91%, СП-8%			5096,00	450,24	1631	144		1295	
7	1122-0301-010 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Трубы стальные, диаметр 300 мм. Укладка.	км трубопровода	0,024	2133030,66	935557,56	51193	22453	3344	32910	90831
		НР-99%, СП-8%			1058158,08	326922,07	25396	7846		6728	
8	241-102-0222 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная, диаметром от 127 до 630 мм. ГОСТ 10705-80 размерами 159*7,0 мм.	м	24	10019,00		240456	0	240456		259692
		СП-8%					0	0		19236	
9	422-301-0129 РСНБ РК 2022	Провозная плата а перевозку сыпучих грузов (балласт ж/д,всякий, щебень, гравий, песок, песчано-гравийная смечь и др.) в специализированных вагонах (хоппер-дозаторы) при загрузке вагона до 70 т, расстояние перевозки от 51 до 540 км	вагон	4	288068,00		1152272	0			1290545
		СП-8%					0	0		138273	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге				11799927	950501	9276342	763608	13624140
							431829	223134		1060605	
		Стоимость общестроительных работ	тенге				11799927				
		Материалы	тенге				558290				
		Всего заработная плата	тенге					654962			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				8718052				
		Транспортные расходы	тенге				1152272				
		Накладные расходы	тенге				763608				
		Сметные расходы	тенге				1060605				
		Итого стоимость общестроительных работ	тенге				13624140				
		Нормативная трудоемкость	чел/час								515
		Сметная заработная плата	тенге					654962			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I	тенге				13624140				
		Нормативная трудоемкость	чел/час								515
		Сметная заработная плата	тенге					654962			
		Раздел 2. ул.Каналиева, 420 м* 6 м									
10	1127-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм.и доп.вып.25	Основания гранийные. Исправление профиля с добавлением нового материала.	м2 площади основания	250	219,79	173,25	54948	43313	80	25575	86966
		НР-108%, СП-8%			46,22	48,50	11555	12125		6443	
11	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм.и доп.вып.26	Основания. Розлив вяжущих материалов.	т	1,764	191609,15	2972,89	337999	5244	332755	2528	367769
		НР-108%, СП-8%				1326,72	0	2340		27242	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	1127-0602-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм.и доп.вып.26	**Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа Бх толщиной 3 см. Устройство.**	**м2 покрытия**	2000,00	180,68	98,73	361360	197460	27796	226775	642693
		НР-108%, СП-8%			70,92	12,40	141840	24800		54558	
13	1127-0602-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм.и доп.вып.26, К=4	**Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа Бх. Устройство. На каждый 0,5 см толщины добавлять к нормам 1127-0602-0201**	**м2 покрытия**	2000,00	15,90	0,02	31800	40	18472	23260	60125
		НР-108%, СП-8%			8,55		17100	0		5065	
14	212-502-0101 РСНБ РК 2022	**Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019, типа Бх, марки I**	**т**	209,713	28338		5942850	0	5942850		6417595
		СП-8%					0	0		474745	
15	1106-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Наращивание колодцев.**	**м3**	0,96	45534,61	1893,01	43713	1817	37004	4845	52443
		НР-91%, СП-8%			5096,00	450,24	4892	432		3885	
16	1122-0301-010 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Трубы стальные, диаметр 300 мм. Укладка.**	**км трубопровода**	0,016	2133030,66	935557,56	34128	14969	2228	21940	60553
		НР-99%, СП-8%			1058158,08	326922,07	16931	5231		4485	
17	241-102-0222 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная, диаметром от 127 до 630 мм. ГОСТ 10705-80 размерами 159*7,0 мм.**	**м**	16	10019,00		160304	0	160304		173128
		СП-8%					0	0		12824	
18	422-301-0129 РСНБ РК 2022	**Провозная плата а перевозку сыпучих грузов (балласт ж/д,всякий, щебень, гравий, песок, песчано-гравийная смечь и др.) в специализированных вагонах (хоппер-дозаторы) при загрузке вагона до 70 т, расстояние перевозки от 51 до 540 км**	**вагон**	3	288068,00		864204	0			979431
		СП-8%					0	0		115227	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**				7831306	262843	6521489	304923	8840703
							192318	44928		704474	
		Стоимость общестроительных работ	тенге				7831306				
		Материалы	тенге				477257				
		Всего заработная плата	тенге					237246			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				6103154				
		Транспортные расходы	тенге				864204				
		Накладные расходы	тенге				304923				
		Сметные расходы	тенге				704474				
		Итого стоимость общестроительных работ.	тенге				8840703				
		Нормативная трудоемкость	чел/час								295
		Сметная заработная плата	тенге					237246			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II	**тенге**				8840703				
		Нормативная трудоемкость	чел/час								295
		Сметная заработная плата	тенге					237246			
		ИТОГО по смете	**тенге**								**22464843**
		В том числе:									
		Зарплата рабочих строителей	**тенге**				878377				
		Затраты на эксплуатацию машин	**тенге**				1213344				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе зарплата машинистов	тенге					429848			
		Материалов, изделий и конструкций	тенге				16070441				
		Перевозка грузов	тенге				2016476				
		Накладные расходы					1068531				
		Сметные расходы	тенге				1765079				
		ИТОГО									22464843
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	тенге								455379,81
		ИТОГО	тенге								22920222,34
		Понижающий коэффициент К=0,99	тенге								22914327,89
		НДС 12%	тенге								2749719,35
		ИТОГО	тенге								25664047,36

Принял заказчик: КГУ "Аппарат акима сельского округа Алга"
БИН: 94124000149

Заказчик: _____ **Ахметов О.К.**

Сдал подрядчик: ТОО "Нурас и Компания"
БИН 020740005465

Подрядчик: _____ **Оразалиев О.К.**

Технадзор ТОО "Акбозат LTD"
KZ79VJE00065126 от 30.04.2021г.

ЖШС / ТОО _____ **Доспанов Б.**