"SANA-2015". Версия 20.2.1 от 19.05.20 г. Цены региона Актюбинская обл. Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

480

Форма 2В

Заказчик: ТОО "Incom Контракт"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "VENS Company"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительно-монтажные работы по объекту: "Строительство 4-х подъездного 2-х этажного жилого дома с мансардой", расположенный по адресу: Актюбинская обл., г.Актобе, район Астана, п.Юго-Запад, участок 619
(наименование, адрес)

Объект : Строительство 4-х подъездного 2-х этажного жилого дома с мансардой
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№3 от 04.06.2020г.**

Акт приемки выполненных работ №1
за март месяц 2021 года
на на общестроительные работы

Основание:
Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 1 Земляные работы											
1	1	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	354	206,11	196,84	72963	69682	–	16324	96430	

Сканировано с CamScanner

2	2 4102-0101-1005				9,27	54,78	3281	19391	–	7143	
		Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	619,5	183		113369		–	–	122439
					–		–		–	9070	
3	3 1101-0101-0314										
		Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	1038	205,31	194,47	213110	201865	–	43970	277646
					10,83	48	11245	49824	–	20566	
4	4 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	66	2006,92	–	132457	–	–	95369	246052
					2006,92	–	132457	–	–	18226	

Сканировано с CamScanner

5	5 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	966	35,22	35,22	34025	34025	–	9003	46470
					–	12,94	–	12504	–	3442	
	Раздел 2 Фундаменты										
6	6 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	43,6	2621,47	1744,27	114296	76050	–	65847	194554
					877,2	746,72	38246	32557	–	14411	
7	7 1106-0101-0121	Фундаменты ленточные железобетонные. Устройство из бетона сульфатостойкого кл.В15, W6, F100 НР = 91 %	м3	310	3434,01	337,41	1064543	104597	–	888121	2108877
					3096,6	51,65	959946	16011	–	156213	
8	8 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	900	300,52	19,84	270472	17853	–	237185	548270

Сканировано с CamScanner

						280,69	2,69	252619	2419	–	40613	
9	9	1108-0101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя из гидроизола НР = 93 %	м2 поверхности	140	270,42	44,29	37859	6201	–	30667	74008
						226,13	9,41	31658	1317	–	5482	
		Раздел 3 Стены, перегородки										
		3.1 Стены										
10	10	1108-0301-0107	Стены наружные. Кладка с облицовкой кирпичом (в 1/2 кирпича) при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	368	7183,26	2323,98	2643439	855224	–	1975819	4988799
						4859,28	913,92	1788215	336322	–	369541	
		3.2 Внутренние стены, перегородки										
11	11	1108-0301-0101	Стены. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	48	6471,67	2204,83	310640	105832	–	228183	581929
						4266,83	844,79	204808	40550	–	43106	
12	12	1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 % т.ч. п.3.1:	м3 кладки	40	6682,25	2004,4	267290	80176	–	202586	507466
						4677,85	768	187114	30720	–	37590	

Сканировано с CamScanner

13	13 1108-0401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	80	1567,2	205,95	125376	16476	–	107148	251126
					1361,25	78,91	108900	6313	–	18602	
	3.3 Перемычки										
14	14 1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	144	384,4	211,39	55354	30440	–	43251	106493
					173,01	81,52	24914	11739	–	7888	
15	15 1109-0302-0401	Перемычки металлические. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,6888	18632,4	2150,12	12834	1481	–	8170	22684
					16482,29	707,03	11353	487	–	1680	
16	16 1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	152	384,4	211,39	58429	32131	–	45654	112410
					173,01	81,53	26298	12392	–	8327	
	Раздел 4 Лестница										
17	17 1107-0506-0104	Марши лестничные. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	24	5517,96	2800,96	132431	67223	–	94739	245344
					2717	628,29	65208	15079	–	18174	
18	18 1107-0506-0102	Площадки лестничные. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	24	5856,46	2822,88	140555	67749	–	103731	263829
					3033,58	629,25	72806	15102	–	19543	
	Раздел 5 Перекрытие, покрытие										

Сканировано с CamScanner

19	19	1107-0102-0106	Плиты перекрытий площадью более 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т НР = 118 %	шт. сборных конструкций	198	4178,91	1652,34	827424	327163	–	708699	1659013
						2526,57	506,72	500261	100331	–	122890	
20	20	1107-0102-0104	Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т НР = 118 %	шт. сборных конструкций	12	3183,25	1293,67	38199	15524	–	32253	76088
						1889,58	388,17	22675	4658	–	5636	
			Раздел 6 Кровля									
21	21	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	9,6	25479,27	1044,27	244601	10025	–	215299	496692
						24435	483,85	234576	4645	–	36792	
22	22	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	9,6	952,71	58,02	9146	557	–	7952	18466
						894,69	25,73	8589	247	–	1368	
23	23	1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 92 %	м2 кровли	1280	2061,2	99,83	2638342	127788	–	2342539	5379351

Сканировано с CamScanner

						1961,37	27,88	2510554	35684	–	398470	
24	24	1110-0104-0206	Карниз. Подшивка профлистом по дереву НР = 90 %	м2 потолков	84	259,98	3,01	21838	253	–	19538	44686
						256,96	1,48	21585	124	–	3310	
		Раздел 7 Окна										
25	25	1110-0501-0104	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых НР = 90 %	м2 проемов	192,08	1235,83	170,64	237379	32777	–	198310	470544
						1065,19	81,96	204602	15742	–	34855	
26	26	1110-0501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых НР = 90 %	м2 проемов	39,2	1697,19	173,98	66530	6820	–	56631	133014
						1523,21	81,96	59710	3213	–	9853	
27	27	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 90 %	п/м	177,8	243,37	4,99	43272	887	–	38541	88358
						238,39	2,46	42385	438	–	6545	

Сканировано с CamScanner

28	28	1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР = 80 %	м	126	464,33	5,5	58506	693	–	46366	113262
						458,83	1,15	57813	145	–	8390	
			Раздел 8 Двери									
29	29	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 %	м2	116	2400,05	48,26	278406	5598	–	189856	505723
						2351,79	20,22	272808	2345	–	37461	
			Раздел 9 Полы									
			9.1 Тип пола I									
30	30	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	8,04	3784,33	7,21	30426	58	–	28546	63690
						3777,11	–	30368	–	–	4718	
31	31	1111-0101-0503	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	1608	39,36	0,55	63293	882	–	59072	132154
						38,81	0,27	62411	432	–	9789	
32	32	1111-0101-1101	Стяжки цементные. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	1608	361,92	13,75	581966	22112	–	547858	1220210

Сканировано с CamScanner

						348,17	14,29	559854	22974	–	90386	
33	33	1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	1608	429,34	21,37	690385	34360	–	632773	1429011
						407,98	10,66	656025	17138	–	105853	
		9.2 Тип пола II										
34	34	1111-0101-4804	Слой из подложки. Устройство НР = 94 %	м2 пола	2860	46,46	–	132883	–	–	124910	278416
						46,46	–	132883	–	–	20623	
35	35	1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	2860	429,34	21,37	1227924	61113	–	1125454	2541648
						407,98	10,66	1166811	30480	–	188270	
		9.3 Тип пола III										
36	36	1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	86	1328,45	77,63	114247	6676	–	103904	235603
						1250,83	34,48	107571	2965	–	17452	
		Раздел 10 Внутренняя отделка										
37	37	1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 5 мм НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	2246,8	966,23	19,28	2170915	43321	–	1713342	4194998
						946,94	6,27	2127594	14084	–	310741	

Сканировано с CamScanner

38	38 1115-0107-0105	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	180	1514,45	34,33	272601	6180	–	215560	527214
					1480,12	16,83	266421	3029	–	39053	
39	39 1115-0203-0701	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 5 мм НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	140	2006,64	21,15	280930	2961	–	223138	544393
					1985,49	6,81	277969	954	–	40325	
	Раздел 11 Отмостка										
40	40 1108-0101-0202	Основание под отмостку щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	4,14	2621,5	1744,2	10853	7221	–	6253	18474
					877,29	746,86	3632	3092	–	1368	
41	41 1106-0101-0114	Отмостка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	3,3	1149,7	58,48	3794	193	–	3344	7709
					1091,21	22,42	3601	74	–	571	

Итого	**30 973 543**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	13 249 766
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 480 167
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	865 521
- перевозка грузов, тенге	113 369

Сканировано с CamScanner

- накладные расходы, тенге	12 835 905
в т.ч. зарплата, тенге	1 155 233
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 294 336
Всего	**30 973 543**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	278 762
Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.	**31 252 305**
НДС (12 %)	3 750 277
Итого	**35 002 582**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "VENS Company"

Директор _____ **Матахаев Г.С.**

Принял (Заказчик)

ТОО "Incom Контракт"

Директор _____ **Уразбаев Д.Т.**

Сканировано с CamScanner