Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Аршалынского района",Республика Казахстан, Акмолинская область, Аршалынский район, Ташенова,** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**220140006225**
Исполнитель	**Акционерное общество "Электромонтаж",Республика Казахстан, город Алматы, улица Утеген Батыра, д. 7/1, тел.: (727) 345-03-45** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**940940000691**

Договор (контракт) Договора №27 от 21.06.2021

Номер документа	Дата составления
148	**26.05.2023**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство инженерно-коммуникационной инфроструктуры в мкр-х 6,7 и 8а Жибек Жолы Аршалынского района Акмолинской области /линия электроснабжения/			Одна услуга	1	120 695 881,00	120 695 881,00
				Итого	1	x	120 695 881,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Председатель Правления / _____ / УМБЕТАЛИЕВ Е.Е.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) и.о. руководителя / _____ / Саядов О.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.05.2023

М.П.

Приложение 4

к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 02.04.2019 г №178

Приложение 4-1

к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Аршалынского района"
Подрядчик: АО "Электромонтаж"
Наименование объекта: СТРОИТЕЛЬСТВО ИНЖЕНЕРНО-КОММУНИКАЦИОННОЙ ИНФРОСТРУКТУРЫ В МКР-Х 6,7 и 8а ЖИБЕК ЖОЛЫ АРШАЛЫНСКОГО РАЙОНА АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ /ЛИНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ/

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)

за май 2023 года

	Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
	заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
			№27 доп.согл №5	21.06.2021 г 23.09.2022 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов			Стоимость выполненных работ и затрат						НДС (по графе 1)	Всего к оплате
			Из графы 1							
				Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	дополнительные затраты			
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	1 270 106 494									
в т.ч. за текущий год	240 284 278	107 764 179		0	0	0	0	0	12 931 702	120 695 881

Заказчик:

БИН 220140006225

Тех.надзор: ТОО"Аретмидаснаб"
Акилбеков К.А.
БИН 181240007517

Подрядчик:
Умбеталиев Е.Е.
БИН 940940000691

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Аршалынского района"
Подрядчик: АО "Электромонтаж"
Наименование строительства и его адрес:

СТРОИТЕЛЬСТВО ИНЖЕНЕРНО-КОММУНИКАЦИОННОЙ ИНФРОСТРУКТУРЫ В МКР-Х 6,7 и 8а ЖИБЕК ЖОЛЫ АРШАЛЫНСКОГО РАЙОНА АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ /ЛИНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ/

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 0,4КВ МИКРОРАЙОНА №6

Локальная смета 02-01

Договор №27 от 21.06.2021
доп.соглашение №5 от 23.09.2022

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за май 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 2022г

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. СТРОИТЕЛЬСТВО ВЛИ-0,4кВ										
			КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВАЯ ПРОДУКЦИЯ										
1	17	1133-0204-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.12	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	км линии	3,92		143157,52	45897,81	561177	179920	122875	254983	881453
			НР - 80% от СП - 8%				65913,71	15394,58	258382	60347		65293	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	18	243-701-0719 РСНБ РК 2022	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 50-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012**	км	0,4		1595007,00	--	638003	--	638003	--	689043
			СП - 8%				--	--	--	--		51040	
3	19	243-701-0720 РСНБ РК 2022	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 70-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012**	км	0,52		2288123,00	--	1189824	--	1189824	--	1285010
			СП - 8%				--	--	--	--		95186	
			ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА										
4	42	252-202-0511 РСНБ РК 2022	**Зажимы поддерживающие с барашком SO130.02 ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	50		4640,00	--	232000	--	232000	--	250560
			СП - 8%				--	--	--	--		18560	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					2621004	179920	2182702	254983	3106066
									258382	60347	--	230079	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					2621004				
		Материалы		Тенге					122876				
		Всего заработная плата		Тенге						318729			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					2059827				
			Накладные расходы	Тенге					254983				
			Сметная прибыль	Тенге					230079				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					3106066				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									182
			Сметная заработная плата	Тенге						318729			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					3106066				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									182
			Сметная заработная плата	Тенге						318729			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									3106066

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				258382				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					179920			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					60347			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2182703		
			- Накладные расходы	Тенге							254983	
			- Сметная прибыль	Тенге							230079	
		Итого смета		**Тенге**			**3 106 066**					
		Оборудование					**0**					
		ИТОГО СМР					**3 106 066**					
			Временные здания и сооружения 2,4%	**Тенге**			**74 546**					
		ИТОГО СМР с временными зданиями и сооружениями		**Тенге**			**3 180 612**					
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,7%	**Тенге**			**54 070**					
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН 2022г					**3 234 682**					
		в том числе СМР					**3 234 682**					
		Непредвиденные работы и затраты-2%					**64 694**					
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2022г		**Тенге**			**3 299 376**					
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2023г к=0,6*1+0,4*1,0450539=1,01802156					**3 358 836**					
		Договорной коэффициент к = 0,9					**3 022 952**					
		НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %		**Тенге**			**362 754**					
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА С НДС		**Тенге**			**3 385 706**					

Заказчик:

БИН 220140000225

Тех.надзор: ТОО "Аретмнда снаб"
Акилбеков К.А.
БИН 181240007517

Подрядчик:
Умбеталиев Е.Е.
БИН 940940000691

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Аршалынского района"
Подрядчик: АО "Электромонтаж"
Наименование строительства и его адрес:

СТРОИТЕЛЬСТВО ИНЖЕНЕРНО-КОММУНИКАЦИОННОЙ ИНФРОСТРУКТУРЫ В МКР-2 ЖИБЕК ЖОЛЫ АРШАЛЫНСКОГО РАЙОНА АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ /ЛИНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ/
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 0,4КВ МИКРОРАЙОНА №7

Локальная смета 02-02

Договор №27 от 21.06.2021
доп.соглашение №5 от 23.09.2022

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за май 2023 года

на ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 0,4КВ

(наименование работ и затрат)

Основание: ЗАКАЗ №13-05-20-ЭС.СО

Сметная стоимость	42489,526	тыс.тенге
Сметная заработная плата	2499,213	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1,391	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2022г

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. СТРОИТЕЛЬСТВО ВЛ-0,4кВ										
			КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВАЯ ПРОДУКЦИЯ										
1	12	1308-0201-3410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	**Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях**	м	72		199,36	17,77	14354	1279	229	9275	25519
			НР = 72%, СП = 80%				178,42	0,49	12846	35		1890	
2	13	241-207-1005 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 450 Н, гибкая, легкая (L) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110**	м	72		1223,00	--	88056	--	88056	--	95100
			СП = 80%				--	--	--	--		7044	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					102410	1279	88285	9275	120619
									12846	35	--	8934	
		Стоимость монтажных работ		Тенге					14354				
		Материалы		Тенге					228				
		Всего заработная плата		Тенге						12881			
			Накладные расходы	Тенге					9275				
			Сметная прибыль	Тенге					1890				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					25519				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									8
			Сметная заработная плата	Тенге						12881			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					88056				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					88056				
			Сметная прибыль	Тенге					7044				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					95100				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					120619				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
			Сметная заработная плата	Тенге					12881			
			РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬСТВО ВЛИ-0,4кВ									
			КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВАЯ ПРОДУКЦИЯ									
3	16	1133-0204-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	км линии	4,266	143157,52	45897,81	610710	195800	133722	277489	959255
			НР - 80%; СП - 8%			65913,71	15394,58	281188	65673		71056	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4	17	243-701-0719 РСНБ РК 2022	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 50-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012**	км	2,4665	1595007,00	--	3934085	--	3934085	--	4248812
			СП - 8%			--	--	--	--		314727	
5	18	243-701-0720 РСНБ РК 2022	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 70-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012**	км	1,8	2288123,00	--	4118621	--	4118621	--	4448111
			СП - 8%			--	--	--	--		329490	
			ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ЭЛЕМЕНТ									
6	21	1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	опора	43	23626,91	11962,05	1015957	514369	38777	561409	1703555
			НР - 80%; СП - 8%			10763,04	5556,99	462811	238951		126189	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	22	1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	опора	112	11583,63	5174,30	1297367	579521	101005	708792	2166652
			НР - 80%; СП - 8%			5507,51	2403,12	616841	269149		160493	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	23	1133-0202-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка**	опора	6	36357,85	19257,47	218147	115545	5411	120700	365955
			НР - 80%; СП - 8%			16198,56	8947,32	97191	53684		27108	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	24	225-204-0308 РСНБ РК 2022	**Стойки железобетонные для опор высоковольтных линий электропередачи, СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013**	шт.	22	74945,00	--	1648790	--	1648790	--	1780693
			СП - 8%			--	--	--	--		131903	
10	25	225-204-0308 РСНБ РК 2022	**Стойки железобетонные для опор высоковольтных линий электропередачи, СВ105-5 СТ РК 2387-2013**	шт.	195	74945,00	--	14614275	--	14614275	--	15783417
			СП - 8%			--	--	--	--		1169142	
11	26	225-204-0311 РСНБ РК 2022	**Стойки железобетонные для опор высоковольтных линий электропередачи, СВ110-3,5 СТ РК 2387-2013**	шт.	16	69804,00	--	1116864	--	1116864	--	1206213
			СП - 8%			--	--	--	--		89349	
12	27	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Гидроизоляция опор**	м² поверхности	173,4	1218,86	29,66	211350	5143	131314	70319	304202
			НР - 93%; СП - 8%			431,91	4,14	74893	718		22533	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИЙ									
13	30	252-207-3925 РСНБ РК 2022	**Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	12	11174,00	--	134088	--	134088	--	144815
			СП - 8%			--	--	--	--		10727	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	31	252-207-3927 РСНБ РК 2022	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	43	10620,00	--	456660	--	456660	--	493193
			СП - 8%			--	--	--	--		36533	
			ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА									
15	32	252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	200	175,00	--	35000	--	35000	--	37800
			СП - 8%			--	--	--	--		2800	
16	33	252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-2017	м	308	647,00	--	199276	--	199276	--	215218
			СП - 8%			--	--	--	--		15942	
17	34	252-207-2401 РСНБ РК 2022	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	37	4326,00	--	160062	--	160062	--	172867
			СП - 8%			--	--	--	--		12805	
18	35	252-207-2402 РСНБ РК 2022	Гайка крюкообразная PD2.3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	94	3681,00	--	346014	--	346014	--	373695
			СП - 8%			--	--	--	--		27681	
19	36	252-207-2339 РСНБ РК 2022	Крюк наружного угла PD3.2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	9025,00	--	18050	--	18050	--	19494
			СП - 8%			--	--	--	--		1444	
20	42	252-202-0511 РСНБ РК 2022	Зажимы поддерживающие с барашком SO130.02 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	305	4640,00	--	1415200	--	1415200	--	1528416
			СП - 8%			--	--	--	--		113216	
21	43	252-207-1132 РСНБ РК 2022	Зажимы анкерные SO234S ГОСТ Р 51177-2017	шт.	183	8203,00	--	1501149	--	1501149	--	1621241
			СП - 8%			--	--	--	--		120092	
22	44	252-207-2310 РСНБ РК 2022	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	37	4994,00	--	184778	--	184778	--	199560
			СП - 8%			--	--	--	--		14782	
23	45	252-207-2318 РСНБ РК 2022	Крюк сквозной SOT21.116 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	94	3792,00	--	356448	--	356448	--	384964
			СП - 8%			--	--	--	--		28516	
24	46	252-207-2320 РСНБ РК 2022	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	84	2873,00	--	241332	--	241332	--	260639
			СП - 8%			--	--	--	--		19307	
25	47	252-207-2321 РСНБ РК 2022	Крюк сквозной SOT39 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	135	3000,00	--	405000	--	405000	--	437400
			СП - 8%			--	--	--	--		32400	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				34239223	1410378	31295921	1738709	38856167
								1532924	628175	--	2878235	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				34239223				
		Материалы		Тенге				410229				
		Всего заработная плата		Тенге					2161099			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				30885692				
			Накладные расходы	Тенге				1738709				
			Сметная прибыль	Тенге				2878235				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				38856167				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1198
			Сметная заработная плата	Тенге					2161099			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				38856167				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1198
			Сметная заработная плата	Тенге					2161099			

РАЗДЕЛ 3. НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	61	1133-0204-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.12	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	км линии	4	143157,52	45897,81	572630	183591	125384	260187	899442
			НР - 80%, СП - 8%			65913,71	15394,58	263655	61578		66625	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27	62	243-701-0716 РСНБ РК 2022	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 16-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012**	км	4	604930,00	--	2419720	--	2419720	--	2613298
			СП - 8%			--	--	--	--		193578	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2992350	183591	2545104	260187	3512740
								263655	61578	--	260203	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2992350				
		Материалы		Тенге				125384				
		Всего заработная плата		Тенге					325233			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2419720				
			Накладные расходы	Тенге				260187				
			Сметная прибыль	Тенге				260203				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3512740				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								185
			Сметная заработная плата	Тенге					325233			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3512740				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								185
			Сметная заработная плата	Тенге					325233			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								42489526
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1809425				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1595248			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					689788			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						33929309		
			- Накладные расходы	Тенге							2008171	
			- Сметная прибыль	Тенге							3147372	
		Итого смета		**Тенге**			42 489 526					
		Оборудование					0					
		ИТОГО СМР					42 489 526					
			Временные здания и сооружения 2,4%	**Тенге**			1 019 749					
		ИТОГО СМР с временными зданиями и сооружениями		**Тенге**			43 509 275					
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,7%	**Тенге**			739 658					
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН 2022г					44 248 932					
		в том числе СМР					44 248 932					
		Непредвиденные работы и затраты-2%					884 979					
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2022г		**Тенге**			45 133 911					

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого по сметному расчету в текущих ценах 2023г к=0,6*1+0,4*1,0450539=1,01802156				**45 947 294**					
			Договорной коэффициент к = 0,9				**41 352 565**					
			НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %	**Тенге**			**4 962 308**					
			СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА С НДС	**Тенге**			**46 314 873**					

Заказчик:

БИН 220140006225

Тех.надзор: ТОО "Арстмола снаб"
Акилбеков К.А.
БИН 181240007517

Подрядчик:
Умбеталиев Е.Е.
БИН 940940000691

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Аршалынского района"
Подрядчик: АО "Электромонтаж"
Наименование строительства и его адрес:

СТРОИТЕЛЬСТВО ИНЖЕНЕРНО-КОММУНИКАЦИОННОЙ ИНФРОСТРУКТУРЫ В МКР-Х 6,7 и 8а ЖИБЕК ЖОЛЫ АРШАЛЫНСКОГО РАЙОНА АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ /ЛИНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ/

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 0,4КВ МИКРОРАЙОНА №8

Локальная смета 02-03

Договор №27 от 21.06.2021
доп.соглашение №5 от 23.09.2022

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за май 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 2022г

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. СТРОИТЕЛЬСТВО ВЛ-0,4кВ										
			КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВАЯ ПРОДУКЦИЯ										
1	10	1308-0201-3410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	**Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях**	м	24		199,36	17,77	4785	427	76	3092	8507
			НР - 22% СП - 8%				178,42	0,49	4282	12		630	
2	11	241-207-1005 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 450 Н, гибкая, легкая (L) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110**	м	24		1223,00	--	29352	--	29352	--	31700
			СП - 8%				--	--	--	--		2348	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					34137	427	29428	3092	40207
									4282	12	--	2978	
		Стоимость монтажных работ		Тенге					4785				
		Материалы		Тенге					76				
		Всего заработная плата		Тенге						4294			
			Накладные расходы	Тенге					3092				
			Сметная прибыль	Тенге					630				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					8507				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3
			Сметная заработная плата	Тенге						4294			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					29352				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					29352				
			Сметная прибыль	Тенге					2348				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					31700				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					40207				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3
			Сметная заработная плата	Тенге						4294			
			РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬСТВО ВЛИ-0,4кВ										
			ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ЭЛЕМЕНТ										

1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	19	1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	30	23626,91	11962,05	708807	358862	27054	391681	1188527
			НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			10763,04	5556,99	322891	166710		88039	
4	20	1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	132	11583,63	5174,30	1529039	683008	119040	835362	2553553
			НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			5507,51	2403,12	726991	317212		189152	
5	21	225-204-0308 РСНБ РК 2022	Стойки железобетонные для опор высоковольтных линий электропередачи, СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	16	74945,00	--	1199120	--	1199120	--	1295050
			СП - 8%			--	--	--	--		95930	
6	22	225-204-0308 РСНБ РК 2022	Стойки железобетонные для опор высоковольтных линий электропередачи, СВ105-5 СТ РК 2387-2013	шт.	131	74945,00	--	9817795	--	9817795	--	10603219
			СП - 8%			--	--	--	--		785424	
7	23	225-204-0311 РСНБ РК 2022	Стойки железобетонные для опор высоковольтных линий электропередачи, СВ110-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	45	69804,00	--	3141180	--	3141180	--	3392474
			СП - 8%			--	--	--	--		251294	
8	24	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Гидроизоляция опор	м² поверхности	193,2	1218,86	29,66	235484	5730	146309	78348	338939
			НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			431,91	4,14	83445	800		25106	
			СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИЙ									
9	27	252-207-3925 РСНБ РК 2022	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	8	11174,00	--	89392	--	89392	--	96543
			СП - 8%			--	--	--	--		7151	
10	28	252-207-3927 РСНБ РК 2022	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	22	10620,00	--	233640	--	233640	--	252331
			СП - 8%			--	--	--	--		18691	
			ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА									
11	29	252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	90	175,00	--	15750	--	15750	--	17010
			СП - 8%			--	--	--	--		1260	
12	30	252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-2017	м	120	647,00	--	77640	--	77640	--	83851
			СП - 8%			--	--	--	--		6211	
13	31	252-207-2401 РСНБ РК 2022	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	20	4326,00	--	86520	--	86520	--	93442
			СП - 8%			--	--	--	--		6922	
14	32	252-207-2402 РСНБ РК 2022	Гайка крюкообразная PD2.3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	109	3681,00	--	401229	--	401229	--	433327
			СП - 8%			--	--	--	--		32098	
15	40	252-207-2310 РСНБ РК 2022	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	20	4994,00	--	99880	--	99880	--	107870
			СП - 8%			--	--	--	--		7990	
16	41	252-207-2318 РСНБ РК 2022	Крюк сквозной SOT21.116 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	109	3792,00	--	413328	--	413328	--	446394
			СП - 8%			--	--	--	--		33066	
17	42	252-207-2320 РСНБ РК 2022	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	16	2873,00	--	45968	--	45968	--	49645
			СП - 8%			--	--	--	--		3677	

1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	43	252-207-2321 РСНБ РК 2022	Крюк сквозной SOT39 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	80	3000,00	--	240000	--	240000	--	259200
			СТ - 8%			--	--	--	--		19200	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**18334772**	**1047600**	**16153845**	**1305391**	**21211375**
								1133327	**484722**	--	**1571211**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**18334772**				
		Материалы		Тенге				**292403**				
		Всего заработная плата		Тенге					**1618049**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**15861442**				
			Накладные расходы	Тенге				**1305391**				
			Сметная прибыль	Тенге				**1571211**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**21211374**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**895**
			Сметная заработная плата	Тенге					**1618049**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**21211374**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**895**
			Сметная заработная плата	Тенге					**1618049**			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**21251581**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1137609**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1048027**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**484734**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**16183273**		
			- Накладные расходы	Тенге							**1308483**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**1574189**	
		Итого смета		**Тенге**			**21 251 581**					
		Оборудование					**0**					
		ИТОГО СМР					**21 251 581**					
			Временные здания и сооружения 2,4%	**Тенге**			**510 038**					
		ИТОГО СМР с временными зданиями и сооружениями		**Тенге**			**21 761 619**					
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,7%	**Тенге**			**369 948**					
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН 2022г					**22 131 566**					
		в том числе СМР					**22 131 566**					
		Непредвиденные работы и затраты-2%					**442 631**					
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2022г		**Тенге**			**22 574 198**					
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2023г к=0,6*1+0,4*1,0450539=1,01802156					**22 981 020**					
		Договорной коэффициент к = 0,9					**20 682 918**					
		НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %		**Тенге**			**2 481 950**					
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА С НДС		**Тенге**			**23 164 868**					

Заказчик:

БИН 220140006225

Тех.надзор: ТОО "Аретмида снаб"
Акилбеков К.А.
БИН 181240007517

Подрядчик:
Умбеталиев Е.Е.
БИН 940940000691

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Аршалынского района"
Подрядчик: АО "Электромонтаж"
Наименование строительства и его адрес:

СТРОИТЕЛЬСТВО ИНЖЕНЕРНО-КОММУНИКАЦИОННОЙ ИНФРОСТРУКТУРЫ В МКР-Х 6,7 и 8а ЖИБЕК ЖОЛЫ АРШАЛЫНСКОГО РАЙОНА АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ /ЛИНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ/

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 10КВ МИКРОРАЙОНОВ №6,7

Локальная смета 02-04

Договор №27 от 21.06.2021
доп.соглашение №5 от 23.09.2022

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за май 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 2022г

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЯ										
			МОНТАЖ КРУН, КТПГ, ТМ										
1	1	1308-0101-2503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	**Подстанция блочная напряжением 35 кВ по схеме мостик с выключателями в перемычке и в цепях линий, мощность трансформаторов до 6300 КВХА. Монтаж оборудования**	подстанция	1		2559967,34	532322,52	2559967	532323	192598	1479026	4362112
			НР - 72% , СП - 8%				1835045,52	219156,64	1835046	219157		323119	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					2559967	532323	192598	1479026	4362112
									1835046	219157	--	323119	
		Стоимость монтажных работ		Тенге					2559967				
		Материалы		Тенге					192599				
		Всего заработная плата		Тенге						2054203			
			Накладные расходы	Тенге					1479026				
			Сметная прибыль	Тенге					323119				
		ВСЕГО. Стоимость монтажных работ		Тенге					4362112				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1080
			Сметная заработная плата	Тенге						2054203			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					4362112				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1080
			Сметная заработная плата	Тенге						2054203			
			РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬСТВО ВЛ-10кВ										
			КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВАЯ ПРОДУКЦИЯ										
2	39	1133-0204-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	км линии	2,367		181075,99	91289,70	428607	216083	8743	222363	703048
			НР - 80% , СП - 8%				86092,50	31336,17	203781	74173		52078	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3	40	243-701-0603 РСНБ РК 2022	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х70-35 ГОСТ 31946-2012**	км	7,526		788222,00	--	5932159	--	5932159	--	6406732
			СП - 8%				--	--	--	--		474573	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	47	1308-0103-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Разъединитель однополюсный с одной тягой напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования	шт.	5	2339,51	113,76	11698	569	1057	7428	20656
			ПР - 72%, СП - 8%			2014,32	48,91	10072	245		1530	
5	48	515-201-0503 РСНБ РК 2022	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	5	174008,00	--	870040	--		--	870040
						--	--	--	--	870040	--	
			ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ЭЛЕМЕНТ									
6	54	1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	3	11583,63	5174,30	34751	15523	2705	18986	58035
			ПР - 80%, СП - 8%, В ТОМ ЧИСЛЕ:			5507,51	2403,12	16523	7209		4299	
7	55	1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	9	23626,91	11962,05	212642	107659	8116	117504	356558
			ПР - 80%, СП - 8%, В ТОМ ЧИСЛЕ:			10763,04	5556,99	96867	50013		26412	
8	56	1133-0202-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	2	36357,85	19257,47	72716	38515	1804	40233	121985
			ПР - 80%, СП - 8%, В ТОМ ЧИСЛЕ:			16198,56	8947,32	32397	17895		9036	
9	58	225-204-0308 РСНБ РК 2022	Стойки железобетонные для опор высоковольтных линий электропередачи, СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	33	74945,00	--	2473185	--	2473185	--	2671040
			СП - 8%			--	--	--	--		197855	
10	59	225-204-0311 РСНБ РК 2022	Стойки железобетонные для опор высоковольтных линий электропередачи, СВ110-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	42	69804,00	--	2931768	--	2931768	--	3166309
			СП - 8%			--	--	--	--		234541	
11	61	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Гидроизоляция опор	м² поверхности	144	1218,86	29,66	175516	4271	109050	58396	252625
			ПР - 93%, СП - 8%, В ТОМ ЧИСЛЕ:			431,91	4,14	62195	596		18713	
			СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИЙ									
12	70	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО	Заземляющий проводник ЗП64	шт	7	1229,46	--	8606	--	8606	--	9295
			СП - 8%			--	--	--	--		689	
13	74	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО	Оголовок ОГ52	шт	4	1352,41	--	5410	--	5410	--	5843
			СП - 8%			--	--	--	--		433	
14	78	252-207-3920 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	18015,00	--	36030	--	36030	--	38912
			СП - 8%			--	--	--	--		2882	
15	79	252-207-3921 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	3417,00	--	20502	--	20502	--	22142
			СП - 8%			--	--	--	--		1640	
16	62	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО	Траверса одноцепная промежуточная для ж/б стойки SH151.1R	шт.	25	108438,75	--	2710969	--	2710969	--	2927847
			СП - 8%			--	--	--	--		216878	
17	85	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО	Траверса TMs60	шт.	7	2692,98	--	18851	--	18851	--	20359
			СП - 8%			--	--	--	--		1508	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	86	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО	Траверса TMs68									
			СП - 8%	шт.	3	7991,52	--	23975	--	23975	--	25893
						--	--	--	--		1918	
19	87	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО	Траверса TMs72a									
			СП - 8%	шт.	3	8594,41	--	25783	--	25783	--	27846
						--	--	--	--		2063	
20	89	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО	Траверса TMs94									
			СП - 8%	шт.	3	10217,30	--	30652	--	30652	--	33104
						--	--	--	--		2452	
21	95	252-207-0207 РСНБ РК 2022	Хомут Х-7, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012									
			СП - 8%	шт.	3	1682,00	--	5046	--	5046	--	5450
						--	--	--	--		404	
22	96	252-207-0208 РСНБ РК 2022	Хомут Х-8, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012									
			СП - 8%	шт.	3	1728,00	--	5184	--	5184	--	5599
						--	--	--	--		415	
			ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА									
23	102	252-207-0525 РСНБ РК 2022	Искровой промежуток SDI20.3 PSS715 ГОСТ Р 51177-2017									
			СП - 8%	шт.	198	16812,00	--	3328776	--	3328776	--	3595078
						--	--	--	--		266302	
24	98	252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-2017									
			СП - 8%	шт.	70	175,00	--	12250	--	12250	--	13230
						--	--	--	--		980	
25	99	252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-2017									
			СП - 8%	м	67,2	647,00	--	43478	--	43478	--	46956
						--	--	--	--		3478	
26	103	252-108-0501 РСНБ РК 2022	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97									
			СП - 8%	шт.	102	13904,00	--	1418208	--	1418208	--	1531665
						--	--	--	--		113457	
27	113	252-207-2114 РСНБ РК 2022	Вязка спиральная SO115.9585 ГОСТ Р 51177-2017									
			СП - 8%	комплект	80	21251,00	--	1700080	--	1700080	--	1836086
						--	--	--	--		136006	
28	117	252-207-1150 РСНБ РК 2022	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-2017									
			СП - 8%	шт.	32	15992,00	--	511744	--	511744	--	552684
						--	--	--	--		40940	
29	119	252-207-2320 РСНБ РК 2022	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-2017									
			СП - 8%	шт.	15	2873,00	--	43095	--	43095	--	46543
						--	--	--	--		3448	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				23091721	382620	21417226	464910	25371560
		Стоимость оборудования		Тенге				421835	150131	870040	1814930	
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				870040				
		Стоимость монтажных работ		Тенге				11698				
		Материалы		Тенге				1057				
		Всего заработная плата		Тенге					10317			
			Накладные расходы	Тенге				7428				
			Сметная прибыль	Тенге				1530				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				20656				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
			Сметная заработная плата	Тенге					10317			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				22209983				
		Материалы		Тенге				130418				
		Всего заработная плата		Тенге					561649			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				21285751				
			Накладные расходы	Тенге				457482				
			Сметная прибыль	Тенге				1813400				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				24480865				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								310
		Сметная заработная плата	Тенге					561649			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				25371561				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								315
		Сметная заработная плата	Тенге					571966			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**29733673**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2256881				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					914943			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					369288			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						21609825		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						870040		
		- Накладные расходы	Тенге							1943936	
		- Сметная прибыль	Тенге							2138049	
	Итого смета		**Тенге**			**29 733 673**					
	Оборудование					**870 040**					
	ИТОГО СМР					**28 863 633**					
		Временные здания и сооружения 2,4%	**Тенге**			**692 727**					
	ИТОГО СМР с временными зданиями и сооружениями		**Тенге**			**29 556 360**					
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,7%	**Тенге**			**502 458**					
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН 2022г					**30 928 858**					
	в том числе СМР					**30 058 818**					
	Непредвиденные работы и затраты-2%					**601 176**					
	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2022г		**Тенге**			**31 530 035**					
	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2023г к=0,6*1+0,4*1,0450539=1,01802156					**32 098 255**					
	Договорной коэффициент к = 0,9					**28 888 430**					
	НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %		**Тенге**			**3 466 612**					
	СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА С НДС		**Тенге**			**32 355 042**					

Заказчик:

БИН 220140006225

Тех.надзор: ТОО "Аретмида снаб"
Акилбеков К.А.
БИН 181240007517

Подрядчик:
Умбеталиев Е.Е.
БИН 940940000691

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Аршалынского района"
Подрядчик: АО "Электромонтаж"
Наименование строительства и его адрес:

СТРОИТЕЛЬСТВО ИНЖЕНЕРНО-КОММУНИКАЦИОННОЙ ИНФРОСТРУКТУРЫ В МКР-Х 6,7 и 8а ЖИБЕК ЖОЛЫ АРШАЛЫНСКОГО РАЙОНА АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ /ЛИНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ/

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 10КВ МИКРОРАЙОНОВ №8

Локальная смета 02-05

Договор №27 от 21.06.2021
доп.соглашение №5 от 23.09.2022

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за май 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 2022г

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЯ										
			ФУНДАМЕНТ ПОД КРУН										
1	10	1101-0101-0428 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м³	м³ грунта	23,765		235,12	235,12	5588	5587	--	1265	7402
			НР - 72%, СП - 8%				--	73,94	--	1757		548	
2	11	1101-0205-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Грунты 2 группы. Разработка вручную в котлованах с перемещением передвижными транспортерами	м³ грунта	0,735		1961,06	211,09	1441	155	--	967	2601
			НР - 72%, СП - 8%				1749,97	78,00	1286	57		193	
3	12	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м³	14,4		56,29	56,29	811	810	--	173	1063
			НР - 72%, СП - 8%				--	16,68	--	240		79	
4	13	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м³	3,6		1344,47	--	4840	--	--	3485	8991
			НР - 72%, СП - 8%				1344,47	--	4840	--		666	
5	14	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м³	14,4		252,63	121,63	3638	1751	--	1922	6004
			НР - 72%, СП - 8%				131,00	54,33	1886	782		445	
6	15	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26 К=1.6	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщиной 200 мм. Устройство	м² покрытия	41,625		5191,60	398,16	216100	16574	172716	29889	265668
			НР - 94%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:				644,09	119,80	26810	4987		19679	
7	16	1107-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	шт	10		3525,46	1754,03	35255	17540	10505	13135	52261
			НР - 118%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:				720,98	392,11	7210	3921		3871	
8	17	1107-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	шт	25		4511,97	2234,41	112799	55860	29510	47102	172693

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 118%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1097,17	499,49	27429	12487		12792	
9	18	221-102-0101 РСНБ РК 2022	**Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м³ из тяжелого бетона М-100**	м³	2,65	58984,00	–	156308	–	156308	–	168813
			СП - 8%			–	–	–	–		12505	
10	19	221-102-0101 РСНБ РК 2022	**Блоки бетонные стен подвалов объемом 0,5 м³ и более из тяжелого бетона М-100**	м³	13,575	58984,00	–	800708	–	800708	–	804765
			СП - 8%			–	–	–	–		64057	
11	20	ТТЕХ.Ч.РАЗД.21-02, табл.9а	**Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент**	м³	16,225	270,00	–	4381	–	4381	–	4731
			СП - 8%			–	–	–	–		350	
12	21	1106-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство**	м³	0,8	37724,86	2076,58	30180	1662	24112	4364	37307
			НР - 91%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			5507,51	486,91	4406	390		2764	
13	22	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону**	м² поверхности	28	1218,86	29,66	34128	831	21204	11355	49121
			НР - 92%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			431,91	4,14	12093	116		3639	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1406177	100770	1219444	113657	1641420
								85960	24737	–	121588	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1406177				
		Материалы		Тенге				258049				
		Всего заработная плата		Тенге					110697			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				957016				
		Местные материалы		Тенге				4381				
			Накладные расходы	Тенге				113657				
			Сметная прибыль	Тенге				121588				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1641422				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								64
			Сметная заработная плата	Тенге					110697			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1641422				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								64
			Сметная заработная плата	Тенге					110697			
			РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬСТВО ВЛ-10кВ									
			КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВАЯ ПРОДУКЦИЯ									
14	44	1133-0204-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	км линии	0,7	181075,99	91289,70	126753	63902	2586	65760	207914
			НР - 80%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			86092,50	31336,17	60265	21935		15401	
15	45	243-701-0602 РСНБ РК 2022	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-35 ГОСТ 31946-2012**	км	2,1	597308,00	–	1254347	–	1254347	–	1354695
			СП - 8%			–	–	–	–		100348	
			ОБОРУДОВАНИЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ВШЕ 1000В									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	52	1308-0103-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Разъединитель однополюсный с одной тягой напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования	шт.	6	2339,51	113,76	14037	682	1269	8913	24786
			НР - 72%, СП - 8%			2014,32	48,91	12086	293		1836	
17	53	515-201-0503 РСНБ РК 2022	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	6	174008,00	--	1044048	--		--	1044048
						--	--	--	--	1044048	--	
			ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ЭЛЕМЕНТ									
18	56	1133-0202-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные. Установка	опора	34	15216,70	5771,61	517368	196234	42699	295592	877996
			НР - 80%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			8189,27	2678,07	278435	91054		65037	
19	57	1133-0202-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	2	43056,36	20742,41	86113	41485	2512	49106	146037
			НР - 80%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			21058,13	9633,16	42116	19266		10818	
20	59	1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	8	23626,91	11962,05	189015	95696	7215	104448	316940
			НР - 80%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			10763,04	5556,99	86104	44456		23477	
21	63	225-204-0311 РСНБ РК 2022	Стойки железобетонные для опор высоковольтных линий электропередачи, СВ110-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	59	69804,00	--	4118436	--	4118436	--	4447911
			СП - 8%			--	--	--	--		329475	
			СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИЙ									
22	66	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО	Траверса одноцепная промежуточная для ж/б стойки SH151.1R	шт.	8	108438,75	--	867510	--	867510	--	936911
			СП - 8%			--	--	--	--		69401	
23	67	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭнергоАтом"	Траверса одноцепная анкерная угловая для ж/б стойки SH188.2R	шт.	1	118877,36	--	118877	--	118877	--	128387
			СП - 8%			--	--	--	--		9510	
24	101	252-108-0501 РСНБ РК 2022	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	69	13904,00	--	959376	--	959376	--	1036126
			СП - 8%			--	--	--	--		76750	
25	70	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО	Заземляющий проводник ЗП21	м	60	553,71	--	33223	--	33223	--	35881
			СП - 8%			--	--	--	--		2658	
26	90	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО	Крепление подкоса У52	шт.	13	6196,50	--	80555	--	80555	--	86999
			СП - 8%			--	--	--	--		6444	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				9409658	397999	7488605	523819	10644631
								479006	177004	1044048	711155	
		Стоимость оборудования		Тенге				1044048				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				1044048				
		Стоимость монтажных работ		Тенге				14037				
		Материалы		Тенге				1269				
		Всего заработная плата		Тенге					12379			
			Накладные расходы	Тенге				8913				
			Сметная прибыль	Тенге				1836				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				24786				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					12379			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				8351573				
	Материалы		Тенге				55011				
	Всего заработная плата		Тенге					643631			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7432324				
		Накладные расходы	Тенге				514906				
		Сметная прибыль	Тенге				709319				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9575798				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								363
		Сметная заработная плата	Тенге					643631			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				10644632				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								370
		Сметная заработная плата	Тенге					656010			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								12286054
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				564966				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					498769			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					201741			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						8708050		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						1044048		
		- Накладные расходы	Тенге							637476	
		- Сметная прибыль	Тенге							832743	
	Итого смета		**Тенге**			12 286 054					
	Оборудование					1 044 048					
	ИТОГО СМР					11 242 006					
		Временные здания и сооружения 2,4%	**Тенге**			269 808					
	ИТОГО СМР с временными зданиями и сооружениями		**Тенге**			11 511 814					
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,7%	**Тенге**			195 701					
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН 2022г					12 751 563					
	в том числе СМР					11 707 515					
	Непредвиденные работы и затраты-2%					234 150					
	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2022г		**Тенге**			12 985 713					
	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2023г к=0,6*1+0,4*1,0450539=1,01802156					13 219 736					
	Договорной коэффициент к = 0,9					11 897 762					
	НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %		**Тенге**			1 427 731					
	СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА С НДС		**Тенге**			13 325 493					

Заказчик:

БИН 220140006225

Тех.надзор: ТОО"Аретмила снаб"
Акилбеков К.А.
БИН 181240007517

Подрядчик:
Умбеталиев Е.Е.
БИН 940940000691

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Аршалынского района"
Подрядчик: АО "Электромонтаж"
Наименование строительства и его адрес:

СТРОИТЕЛЬСТВО ИНЖЕНЕРНО-КОММУНИКАЦИОННОЙ ИНФРОСТРУКТУРЫ В МКР-Х 6,7 и 8а ЖИБЕК ЖОЛЫ АРШАЛЫНСКОГО РАЙОНА АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ /ЛИНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ/

ПС 110/35/10кВ "НОВО-АЛЕКСАНДРОВКА"

Локальная смета 02-06

Договор №27 от 21.06.2021
доп.соглашение №5 от 23.09.2022

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за май 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 2022г

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			ДЕМОНТАЖ										
1	4	1133-0204-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12 К=0.5	**Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Демонтаж подвески с помощью механизмов**	км линии	0,325		27309,59	11720,93	8876	3809	--	5248	15254
			НР - 80%, СП - 8%				15588,66	4594,86	5066	1493		1130	
2	5	1146-0401-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Опоры железобетонные под токопровод. Разборка**	м³	1,12		55260,75	26848,23	61892	30070	3451	34795	104422
			НР - 84%, СП - 8%				25331,44	11652,75	28371	13051		7735	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3	6	414-104-0501 РСНБ РК 2022	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	т	38,1848		170,00	--	6491	--		--	7010
			СП - 8%				--	--	--	--		519	
4	7	412-102-0208 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 8 км**	т·км	305,47836		40,00	--	12219	--		--	13197
			СП - 8%				--	--	--	--		978	
			ОПОРА ПОД ИЗОЛЯТОР (ЭС лист 3.1)-10ШТ										
5	13	1101-0101-0428 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м³**	м³ грунта	10,185		235,12	235,12	2395	2395	--	542	3172
			НР - 72%, СП - 8%				--	73,94	--	753		235	
6	14	1101-0205-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в котлованах с перемещением передвижными транспортерами**	м³ грунта	0,315		1961,06	211,09	618	67	--	415	1115
			НР - 72%, СП - 8%				1749,97	78,00	551	25		83	
7	15	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	м³	7,6		56,29	56,29	428	428	--	91	561
			НР - 72%, СП - 8%				--	16,68	--	127		41	
8	16	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	м³	1,9		1344,47	--	2554	--	--	1839	4745
			НР - 72%, СП - 8%				1344,47	--	2554	--		352	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	17	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м³	7,6	252,63	121,63	1920	924	--	1014	3169
			НР - 72%, СП - 8%			131,00	54,33	996	413		235	
10	18	1111-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением самоходными катками	м³ подстилающего слоя	0,5	13600,86	2740,74	6800	1370	2835	2895	10471
			НР - 94%, СП - 8%			5189,28	970,79	2595	485		776	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	19	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Подготовка бетонная. Устройство	м³	0,5	32708,68	1774,65	16354	888	14488	1061	18808
			НР - 91%, СП - 8%			1956,53	375,25	978	188		1393	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	20	1133-0108-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стойки под оборудование сборные железобетонные массой до 0,7 т. Установка в стаканы подножников	м³ сборных железобетонных конструкций	1,6	26369,32	14783,39	42191	23653	2272	20746	67972
			НР - 80%, СП - 8%			10166,09	6041,92	16266	9667		5035	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	21	225-204-0603 РСНБ РК 2022	Стойка под оборудование типа УСО 3А, размерами 3600 мм х 250 мм х 250 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	шт.	5	31883,00	--	159415	--	159415	--	172168
			СП - 8%			--	--	--	--		12753	
14	22	1133-0101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Подножники неразъемные сборные железобетонные под опоры с оттяжками объемом до 1 м³. Установка	м³	5	26264,28	9711,55	131321	48557	38453	49193	194955
			НР - 80%, СП - 8%			8862,20	3436,07	44311	17180		14441	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15	23	225-204-0607 РСНБ РК 2022	Подножник под унифицированный железобетонный элемент подстанций 35-500 кВ, УБ-1, размерами 800 мм х 800 мм х 400 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	шт.	5	11448,00	--	57240	--	57240	--	61819
			СП - 8%			--	--	--	--		4579	
16	24	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	18	1218,86	29,66	21939	534	13631	7300	31578
			НР - 93%, СП - 8%			431,91	4,14	7774	75		2339	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17	25	1109-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Конструкции металлические (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,2822	251805,12	56379,05	71059	15910	1997	40668	120665
			НР - 69%, СП - 8%			188348,16	20507,56	53152	5787		8938	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	26	1109-0301-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Конструкции металлические массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,2822	59461,45	27326,63	16780	7712	1253	6949	25628
			НР - 69%, СП - 8%			27691,66	7997,68	7815	2257		1898	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19	27	214-203-0101 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 5У-10У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,2186	474227,00	--	103666	--	103666	--	111959
			СП - 8%			--	--	--	--		8293	
20	28	214-102-0101 РСНБ РК 2022	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной до 3,9 мм ГОСТ 19281-2014	т	0,0636	555187,00	--	35310	--	35310	--	38135

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СП - 8%			--	--	--	--		2825	
21	29	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	8,1838	116,58	3,23	954	26	391	373	1433
			НР - 69%, СП - 8%			65,60	0,39	537	3		106	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22	30	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	8,1838	96,63	2,36	791	19	458	219	1090
			НР - 69%, СП - 8%			38,34	0,39	314	3		81	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23	31	1111-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	(Отмостка) Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением самоходными катками	м³ подстилающего слоя	0,75	13600,86	2740,74	10201	2055	4254	4343	15707
			НР - 94%, СП - 8%			5189,28	970,79	3892	728		1163	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24	32	1106-0101-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	(Отмостка) Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м³	0,375	30835,58	1912,73	11563	717	10216	717	13263
			НР - 91%, СП - 8%			1680,66	421,40	630	158		982	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВАЯ ПРОДУКЦИЯ									
25	39	243-604-0125 РСНБ РК 2022	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 185/29 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,1330883	1578964,00	--	210142	--	210142	--	226953
			СП - 8%			--	--	--	--		16811	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1265248
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				175802				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					139134			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					52393			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						782318		
			- Перевозка грузов	Тенге				18710				
			- Накладные расходы	Тенге							178408	
			- Сметная прибыль	Тенге							93721	
		Итого смета		Тенге			1 265 248					
		Оборудование					0					
		ИТОГО СМР					1 265 248					
			Временные здания и сооружения 2,4%	Тенге			30 366					
		ИТОГО СМР с временными зданиями и сооружениями		Тенге			1 295 614					
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,7%	Тенге			22 025					
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН 2022г					1 317 640					
		в том числе СМР					1 317 640					
		Непредвиденные работы и затраты-2%					26 353					
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2022г		Тенге			1 343 992					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2023г к=0,6*1+0,4*1,0450539=1,01802156					**1 368 213**					
		Договорной коэффициент к = 0,9					**1 231 392**					
		НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %		**Тенге**			**147 767**					
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА С НДС		**Тенге**			**1 379 159**					

Заказчик:

БИН 220940006225

Тех.надзор: ТОО "Артемида снаб"
Акилбеков К.А.
БИН 181240007517

Подрядчик:
Умбеталиев Е.Е.
БИН 940940000691

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Аршалынского района"
Подрядчик: АО "Электромонтаж"
Наименование строительства и его адрес:

СТРОИТЕЛЬСТВО ИНЖЕНЕРНО-КОММУНИКАЦИОННОЙ ИНФРОСТРУКТУРЫ В МКР-Х 6,7 и 8а ЖИБЕК ЖОЛЫ АРШАЛЫНСКОГО РАЙОНА АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ /ЛИНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ/

МАСЛОСБОРНИК ЕМКОСТЬЮ 24М3 С МАСЛООТВОДАМИ

Локальная смета 02-07

Договор №27 от 21.06.2021
доп.соглашение №5 от 23.09.2022

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за май 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 4кв.2020г

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1	1101-0101-0428 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м³**										
			НР - 72%, СП - 8%	м³ грунта	31,04		235,12	235,12	7298	7298	--	1653	9667
							--	73,94	--	2295		716	
2	2	1101-0205-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в котлованах с перемещением передвижными транспортерами**										
			НР - 72%, СП - 8%	м³ грунта	0,96		1961,06	211,09	1883	203	--	1263	3398
							1749,97	78,00	1680	75		252	
3	3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**										
			НР - 72%, СП - 8%	м³	17,92		56,29	56,29	1009	1009	--	215	1322
							--	16,68	--	299		98	
4	4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**										
			НР - 72%, СП - 8%	м³	4,48		1344,47	--	6023	--	--	4337	11189
							1344,47	--	6023	--		829	
5	5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**										
			НР - 72%, СП - 8%	м³	17,92		252,63	121,63	4527	2180	--	2391	7472
							131,00	54,33	2348	974		554	
			ПОДГОТОВКА БЕТОННАЯ										
6	6	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Подготовка бетонная. Устройство**										
			НР - 91%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м³	0,785		33624,64	1774,65	26395	1394	23465	1666	30306
							1956,53	375,25	1536	295		2245	
			Ж/БЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ										
7	7	1123-0601-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие**	м³ конструкций колодца	2,63		48368,63	10605,77	127209	27893	58993	51619	193134
			НР - 99%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:				15331,99	4493,14	40323	11817		14306	
8	8	225-101-0201 РСНБ РК 2022	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	1		7195,00	--	7195	--	7195	--	7771

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СП - 8%			--	--	--	--		576	
9	9	225-101-0103 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	13445,00	--	13445	--	13445	--	14521
			СП - 8%			--	--	--	--		1076	
10	10	225-101-0111 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3	50939,00	--	152817	--	152817	--	165042
			СП - 8%			--	--	--	--		12225	
11	11	225-101-0613 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	61777,00	--	61777	--	61777	--	66719
			СП - 8%			--	--	--	--		4942	
12	12	225-101-0603 РСНБ РК 2022	Плиты днищ железобетонные для колодцев 1Н20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	69728,00	--	69728	--	69728	--	75306
			СП - 8%			--	--	--	--		5578	
			ЛЮК ЛК-1ШТ									
13	34	244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	25559,00	--	25559	--	25559	--	27604
			СП - 8%			--	--	--	--		2045	
			ИЗОЛЯЦИЯ									
14	42	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	6,28	1075,30	35,95	6753	226	3342	3117	10659
			НР - 94%, СП - 8%			507,17	20,83	3185	131		790	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15	43	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м² стяжки	6,28	290,45	12,32	1824	77	1668	115	-2094
			НР - 94%, СП - 8%			12,53	6,89	79	43		155	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16	44	1111-0101-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	Гидроизоляция обмазочная битумноймастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2изолируемой поверхности	6,28	1053,24	59,59	6614	374	2731	3344	10755
			НР - 94%, СП - 8%			558,69	7,85	3509	49		797	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17	45	1111-0101-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	Гидроизоляция оклеечная рулонныминматериалами на резино-битумной мастике. Устройствопервого слоя	м² изолируемой поверхности	6,28	2960,56	22,13	18592	139	14601	3681	24055
			НР - 94%, СП - 8%			613,40	10,24	3852	64		1782	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	46	1111-0101-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06 К=2	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на резино-битумной мастике. Устройство последующего слоя	м² изолируемой поверхности	6,28	3844,62	29,76	24144	187	18413	5293	31792
			НР - 94%, СП - 8%			882,79	13,87	5544	87		2355	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19	47	1111-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м² покрытия	6,28	1571,54	144,39	9869	907	5732	3349	14275
			НР - 94%, СП - 8%			514,29	52,98	3230	333		1057	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								707082
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				71309				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					41887			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					16462			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						459469		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			- Накладные расходы	Тенге							82043	
			- Сметная прибыль	Тенге							52378	
		Итого смета		**Тенге**			**707 082**					
		Оборудование					**0**					
		ИТОГО СМР					**707 082**					
			Временные здания и сооружения 2,4%	**Тенге**			**16 970**					
		ИТОГО СМР с временными зданиями и сооружениями		**Тенге**			**724 052**					
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1.7%	**Тенге**			**12 309**					
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН 2022г					**736 361**					
		в том числе СМР					**736 361**					
		Непредвиденные работы и затраты-2%					**14 727**					
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2022г		**Тенге**			**751 088**					
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2023г к=0,6*1+0,4*1,0450539=1,01802156					**764 624**					
		Договорной коэффициент к = 0,9					**688 161**					
		НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %		**Тенге**			**82 579**					
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА С НДС		**Тенге**			**770 740**					

Заказчик:

БИН 220140000223

Тех.надзор: ТОО "Аретмида снаб"
Акилбеков К.А.
БИН 181240007517

Подрядчик:
Умбеталиев Е.Е.
БИН 940940000691