Утверждена
приказом Министра по инвестициям
и развитию Республики Казахстан
от 19.09.2018г. №656

Ген.подрядчик: ТОО « Ынтымақ - Құрылыс»

Суб.подрядчик: ТОО «VENS Company»

Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт средней школы №36 имени "Казыбек би" г.Шымкент

Справка №1

о стоимости выполненных работ и затрат на 29 сентября 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		1	06.08.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате в том числе НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту	**5 011 979**	**4 474 981**							**536 998**	**5 011 979**

М.П.

Ген.подрядчик: Директор ТОО «Ынтымак-Құрылыс» **Тулегенов Ш. Д.**

М.П.

Суб.подрядчик: Директора ТОО «VENS Company» **Матахаев Г. С.**

Генподрядчик: ТОО "Ынтымак-Құрылыс"
организация, адрес, телефон, факс

Субподрядчик: ТОО «VENS Company»
организация, адрес, телефон, факс

Договор: №1 от 2020-08-06

Объект: Капитальный ремонт средней школы №36 им. Казыбек би г.Шымкент

А К Т № 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за 29 сентября 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 7-1-2. Устройство подпорной стенки									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0101-0332	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 % К=0,970;	м3 грунта	282,852	189,66	182,68	53647	51670	–	7555	66098
					6,99	30,11	1977	8516	–	4896	
2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % К=0,030; т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	8,748	1871,97	–	16376	–	–	11791	30420
					1871,97	–	16376	–	–	2253	
3	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 % К=18,000;	м3	4,86	17093	1089,3	83072	5294	72017	6248	96466

				1185,39	227,37	5761	1105	–	7146	
4	1106-0401-0105	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство НР = 91 % К=18,000;	м3	29,16	31679,97	2794,96	923788	81501	547375	284028	1304441
					10113,58	590,09	294912	17207	–	96625	
5	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 К=18,000;	т	7,21548	202258		1459389		1459389	–	1576140
					–		–		–	116751	
6	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=18,000;	т	0,32256	221381		71409		71409	–	77122
					–		–		–	5713	
7	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 К=18,000;	т	1,2798	202258		258850		258850	–	279558
					–		–		–	20708	
8	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 (стыковые стержни)	т	0,16456	202258		33284		33284	–	35947
					–		–		–	2663	
9	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 % К=18,000;	т	0,01944	229372,43	1286,01	4459	25	–	4044	9183
					228086,42	514,4	4434	10	–	680	

10 2301-0201-0141	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80 К=18,000;	м	5,4	883		4768		4768	–	5149
				–		–		–	381	
11 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (ЗД-1) НР = 91 %	т	0,17352	653215,77	1273,63	113346	221	73546	36102	161404
				228094,74	535,96	39579	93	–	11956	
12 1107-0519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка НР = 118 % К=18,000;	м ограждения	54	652,04	77,54	35210	4187	3817	34123	74880
				503,81	31,7	27206	1712	–	5547	
13 2106-0510-0101	Площадки посадочные (мостовых кранов), для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения К=18,000;	т	0,72576	651761		473022		473022	–	510864
				–		–		–	37842	
14 1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 % К=18,000;	м2 окрашиваемой поверхности	21,04704	853,33	1	17960	21	2833	12093	32457
				717,73	0,48	15106	10	–	2404	
15 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	340,452	854,64	21,1	290963	7182	194644	83692	404627

				261,82	2,51	89137	854	–	29972	
16	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=0,700;	м3 грунта	196,182	34,02	34,02	6674	6674	–	1706	9050
					–	12,08	–	2369	–	670	
17	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % К=0,700;	м3 уплотненного грунта	196,182	151,99	72,61	29817	14244	–	15862	49333
					79,38	32,92	15573	6458	–	3654	
18	1101-0205-0501	Траншеи, лазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 % К=0,300;	м3 грунта	84,078	741,63	–	62355	–	–	44896	115831
					741,63	–	62355	–	–	8580	

Итого по смете Раздел 7-1-2	**4 838 970**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	572 416
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	171 019
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	38 334
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 194 954
Накладные расходы, тенге	542 140
- в т.ч. зарплата, тенге	48 793
Сметная прибыль (8 %), тенге	358 441

Итого по смете ВСЕГО	**4 838 970**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	572 416
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	171 019
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	38 334
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 194 954
- перевозка грузов, тенге	522 982
Накладные расходы, тенге	542 140
- в т.ч. зарплата, тенге	48 793
Сметная прибыль (8 %), тенге	358 441

	ИТОГО ВСЕГО						4 838 970	
	Итого с учетом 1,2%	Временные здания и сооружения (1,5%)К=0,8 - 1,2%						4 897 037,64
	Итого с учетом 0,7%	Затраты на производство СМР в зимнее время - 0,7 %						4 931 316,90
	Итого с учетом 2%	Непредвиденные работы и затраты - 2 %						5 029 943,24
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						538 922,49
		Итого с НДС						5 568 865,73
		ИТОГО с учетом понижающег коэф. К= 0,90000000132						5 011 979,17
		в том числе НДС						536 997,77

Субподрядчик:
ТОО "VENS Company"

Директор:

_____ Матахаев Г. С.

Генподрядчик:
Директор ТОО "Ынтымақ-Құрылыс"

_____ Тулегенов Ш.Д