Форма №3

СПРАВКА
стоимости выполненных работ
за сентябрь месяц 2022 года

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "SCS Инжиниринг"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "VENS Company"
Основание: Договор № 21 от 11.07.22 г.

Наименование стройки: Капитальный ремонт здания СШ №10 им. Ыбырай Алтынсарина в г. Кызылорда

№ п/п	Наименование объекта комплексов работ	Стоимость выполенных работ, тенге					
		с начала строительства по отчетный месяц включительно		с начала года по отчетный месяц включительно		в том числе за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	78 251 450	87 641 625	78 251 450	87 641 625	78 251 450	87 641 625
	Итого:	78 251 450	87 641 625	78 251 450	87 641 625	78 251 450	87 641 625

Генподрядчик
Директор ТОО "SCS Инжиниринг"
Рашев А.А.

Субподрядчик
Директор ТОО "VENS Company"
Матахаев Г. С.

Форма №2

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания СШ №10 им. Ыбырай Алтынсарина в г. Кызылорда

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА СЕНТЯБРЬ МЕСЯЦ 2022 ГОДА

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "SCS Инжиниринг"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "VENS Company"
Основание: Договор № 21 от 11.07.22г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью,
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
		Полы									
1	Е11-110101-1101	Полы цементные. Разборка покрытия	м2 стяжки	1853,9	167,74	12,81	310981	23752	--	215294	568377
		НР - 72%, СП - 8%			154,93	6,36	287228	11791		42102	
2	Е12-070101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	2523,6	909,55	34,78	2295340	87771	--	1622210	4230955
		НР - 72%, СП - 8%			874,77	18,03	2207570	45501		313404	
3	Е12-070101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	2643,2	122,51	3,14	323818	8299	--	230276	598421
		НР - 72%, СП - 8%			119,37	1,63	315519	4308		44328	
4	Е12-070101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия	м2	471,4	372,90	20,77	175785	9791	--	123171	322873
		НР - 72%, СП - 8%			352,13	10,77	165994	5077		23916	
		Стена									
5	Е12-130103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м2 облицовки	815,72	852,76	59,24	695613	48324	--	483034	1272939
		НР - 72%, СП - 8%			793,52	28,92	647290	23591		94292	
6	Е12-120104-0501	Очистка вручную от краски известковой стен и потолков	м2	17219,55	186,54	--	3212135	--	--	2312737	5966862
		НР - 72%, СП - 8%			186,54	--	3212135	--		441990	
		Проемы									
7	Е11-090403-0401 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кзм=0,7, Кмр=0,5	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах. Разборка (демонтаж) металлических конструкций,применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	м2	10,5	1606,99	36,58	16873	384	--	11991	31174
		НР - 72%, СП - 8%			1570,41	15,75	16489	165		2309	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
8	Е11-090403-0403 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	м2	5,46	1499,61	38,64	8188	211	--	5809	15117
		НР - 72%, СП - 8%			1460,97	16,77	7977	92		1120	
9	Е11-460401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	м2	854,7	2054,17	186,92	1755699	159760	--	1208706	3201558
		НР - 72%, СП - 8%			1867,25	96,90	1595939	82820		237152	
10	Е11-460401-1103	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2	316,26	1216,00	186,92	384572	59116	--	256394	692243
		НР - 72%, СП - 8%			1029,08	96,90	325457	30646		51277	
		Кровля									
11	Е12-080101-0202	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий	м2 кровли	2873	110,01	0,07	316059	201	--	227417	586955
		НР - 72%, СП - 8%			109,94	--	315858	--		43478	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге			17 487 474					
					РАЗДЕЛ 5. КРОВЛЯ						
66	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	2873	2964,35	130,70	8516579	375501	926342	5274850	14894743
		НР - 72%, СП - 8%			2511,22	38,79	7214736	111444		1103314	
67	С1224-101-0501	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	3177,538	3462,00	--	11000637	--	11000637	--	11880688
		СП - 8%			--	--	--	--		880051	
68	Е11-120101-2201 Изм. и доп. вып. 20	Водосточные системы наружные из ПВХ для скатных кровель. Устройство горизонтальных элементов - желобов	м желоба	320,8	3326,70	5,39	1067205	1729	736820	237064	1408611
		НР - 72%, СП - 8%			1024,49	1,87	328656	600		104342	
69	Е11-120101-2202 Изм. и доп. вып. 19	Водосточные системы наружные из ПВХ для скатных кровель. Устройство вертикальных элементов - водосточные трубы	м водосточной трубы	324	1880,18	5,47	609178	1772	462316	104946	771254
		НР - 72%, СП - 8%			447,81	2,06	145090	667		57130	
70	Е11-120101-0508 Изм. и доп. вып. 12	Коньки из ПВХ-мембраны. Устройство	м конька	160,2	269,03	62,58	43098	10025	--	24543	73052
		НР - 72%, СП - 8%			206,45	6,33	33073	1014		5411	
71	Е11-120101-1201	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	120	127,72	30,78	15327	3693	838	8544	25780
		НР - 72%, СП - 8%			89,96	8,92	10796	1070		1910	
72	С1214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,3752	301324,00	--	113057	--	113057	--	122102
		СП - 8%			--	--	--	--		9045	
73	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,3899	275482,00	--	107410	--	107410	--	116003
		СП - 8%			--	--	--	--		8593	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
74	Е11-150403-1302 Изм. и доп. вып. 4	Окраска суриком перил	м2 фасада (без вычета проемов)	18	116,04	0,70	2089	12	458	1170	3520
		НР - 72%, СП - 8%			89,96	0,34	1619	6		261	
		СЛУХОВОЕ ОКНО									
75	Е11-100106-0101 Изм. и доп. вып. 18	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	16	22968,44	1154,38	367495	18470	208961	106601	512023
		НР - 72%, СП - 8%			8753,98	499,54	140064	7993		37928	
76	С1223-101-0101	Блок оконный из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 24700-99 со стеклопакетом однокам ерным, не открывающийся: глухой	м2	10,1456	26995,00	--	273880	--	273880	--	295790
		СП - 8%			--	--	--	--		21910	
77	Е11-100205-0101 Изм. и доп. вып. 16	Устройство жалюзи	м2	1,6	299,12	5,52	479	9	44	310	852
		НР - 72%, СП - 8%			266,16	2,62	426	4		63	
78	С1261-103-0127	Рейки из хвойных неантисептирова нных пород	м3	0,256	34446,00	--	8818	--	8818	--	9523
		СП - 8%			--	--	--	--		705	
79	Е11-120101-0706	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	57,6	2626,58	130,70	151291	7528	18572	91746	262460
		НР - 72%, СП - 8%			2173,45	38,79	125191	2234		19443	
80	С1224-101-0501	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	63,7056	3462,00	--	220549	--	220549	--	238193
		СП - 8%			--	--	--	--		17644	
81	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	66,4	385,13	16,30	25573	1083	17595	5171	33204
		НР - 72%, СП - 8%			103,83	4,33	6895	288		2460	
82	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, а рок, балок, стропил, маузрлатов. Огнезащита	м3 дре весины в конструкции	2,4976	9119,30	79,96	22776	199	19716	2124	26892
		НР - 72%, СП - 8%			1145,47	35,80	2861	89		1992	
83	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м 2 обработанно й поверхности	57,6	318,61	3,71	18352	214	15639	1868	21838
		НР - 72%, СП - 8%			43,39	1,66	2499	96		1618	
84	С1261-107-0629	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт	16	827,00	--	13232	--	13232	--	14291
		СП - 8%			--	--	--	--		1059	
85	С1223-502-0401	Защелка ГОСТ 5089-2011 врезная ЗЩ	шт	16	1488,00	--	23808	--	23808	--	25713
		СП - 8%			--	--	--	--		1905	
86	Е11-100110-0101	Лестницы к слуховых окнам. Установка	м3	0,29	153107,66	1821,10	44401	528	24038	14441	63550
		НР - 72%, СП - 8%			68396,25	766,67	19835	222		4707	
		Решетка для радиатора Р-1									
87	Е11-090305-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ограждения защитные оборудования. Монтаж	т конструкций	0,0836	146061,18	2062,18	12211	173	1011	7980	21807
		НР - 72%, СП - 8%			131903,85	675,85	11027	57		1615	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
88	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,049	273545,00	--	13404	--	13404	--	14476
		СП - 8%			--	--	--	--		1072	
89	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого п рофиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0346	277977,00	--	9618	--	9618	--	10387
		СП - 8%			--	--	--	--		769	
90	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	Окраска ограждения масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	25,44	997,07	1,19	25365	31	3542	15701	44351
		НР - 72%, СП - 8%			856,60	0,57	21792	15		3285	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге			30 891 123					
		РАЗДЕЛ 6. ФАСАД									
91	Е11-150109-0501 Изм. и доп. вып. 19	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизо ляционным слоем с лесов	м2 поверхности облицовки	2284,6	4259,68	18,55	9731669	42379	3775575	4263845	15115156
		НР - 72%, СП - 8%			2588,51	3,63	5913715	8293		1119641	
92	С1234-101-0204	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическо м связующем П 100-110	м3	215,8947	21572,00	--	4657280	--	4657280	--	5029862
		СП - 8%			--	--	--	--		372582	
93	С1224-103-0110	Стоимость металлосайдинга М П СК-14х226	м2	2513,06	2251,00	--	5656898	--	5656898	--	6109450
		СП - 8%			--	--	--	--		452552	
94	Е11-150106-0102 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе	м2 поверхности облицовки	375	7891,22	43,56	2959206	16335	1255692	1220436	4514014
		НР - 72%, СП - 8%			4499,15	20,99	1687179	7871		334371	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге			30 768 482					
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге			79 147 079					

ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге			**79 147 079**					
в том числе оборудование	Тенге			-					
в том числе СМР	Тенге			**79 147 079**					
Временные здания и сооружения, 1,2%	Тенге		1,2%	949 765					
Итого с временными	Тенге			**80 096 844**					
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 1,35%	Тенге		1,35%	1 081 307					
Итого с дополнительными затратами	Тенге			**81 178 151**					
Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге		2%	1 623 563					
Итого СМР	Тенге			**82 801 714**					
Итого оборудование	Тенге			-					
Итого СМР+оборудование	Тенге			**82 801 714**					
Итого в текущих ценах 2022	Тенге		1,050914	86 946 056					
Сметная стоимость всего	Тенге			86 946 056					
Сметная стоимость с корректирующим коэффициентом К=0,90	Тенге		0,900	**78 251 450**					
НДС	Тенге		12%	9 390 174					
Итого к оплате	Тенге			**87 641 625**					

Субподрядчик:
ТОО "VENS Company"

Матахаев Г. С.

Генподрядчик:
ТОО "SOS Инжиниринг"

Рашев А.А.