Приложение
к перечню некоторых приказов
в сфере строительной деятельности,
в которые вносятся изменения и дополнения

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234

**Декларация о соответствии**

**г.Кызылорда** **"__ "_____ 2022 года**

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО "SCS Инжиниринг", БИН 060540005386, ГСЛ №16009948 от 20.06.2016г. гор.Кызылорда ул.Мусирепова, дом №20/20А**
в лице **директора Рашев Асылхан Абенович**
*наименование организации, юридический адрес, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации*

по объекту: **«Капитальный ремонт здания СШ №10 им. Ыбырай Алтынсарина в г. Кызылорда»,**
*наименование, местонахождения объекта*

заказчиком, которого является **КГУ " Школа-лицей №10 имени Ы.Алтынсарина" отдела образования по городу Кызылорда управления образования Кызылординской области", БИН 970340002483, директор Макашев Асылбек Бакитбекович**
*наименование организации, фамилия, имя, отчество руководителя*
удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: 1) ТОО «VENS Company» БИН 091140010910, ГСЛ №20008723 от 19.06.2020 г. в лице директора Матахаев Г. С.; 2) ПК «Агроспецмонтаж» БИН 920340000051, ГСЛ №16016238 от 21.10.2016г. в лице директора Буркитов С.Т. 3)ТОО «Сартобе», БИН 050540003813, ГСЛ №0000088 от 03.06.2005г. в лице директора Мырзахметов М.Н.; 4) ТОО «Марсам» БИН 081240017484, ГСЛ №14010521 от 18.07.2014г. в лице директора Жумадуллаев А.А.
*наименование организации, № лицензии и дата получения) (фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя) наименование организации*

3. Проект (проектно-сметная документация)
**ТОО «ТМ Проект Строй», БИН 080140010153, ГСЛ №20012202 от 21.08.2020г.**
*наименование проектной организации, номер проекта*
утвержден(а) **КГУ «Школа-лицей №10 имени Ы.Алтынсарина»**
*наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения*

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| Мощность, производительность и так далее | Единица измерения | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди |
| Площадь участка по гос акту | га | 2,1952 | 2,1952 | 2,1952 | 2,1952 |
| Площадь застройки | м2 | 3174,1 | 3174,1 | 3174,1 | 3174,1 |
| Площадь отмостки | м2 | 217,7 | 217,7 | 217,7 | 217,7 |
| Площадь покрытий в т.ч. | | | | | |
| - покрытия тротуаров и проездов | м2 | 4072,2 | 4072,2 | 4072,2 | 4072,2 |
| - покрытия площадок | м2 | 5314,4 | 5314,4 | 5314,4 | 5314,4 |
| Площадь озеленения | м2 | 6804,7 | 6804,7 | 6804,7 | 6804,7 |
| Площадь свободная от застройки | м2 | 2368,9 | 2368,9 | 2368,9 | 2368,9 |

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Рабочий проект: «Капитальный ремонт здания КГУ «Общеобразовательной школы №10 имени Ы.Алтынсарина» расположенного по адресу: Кызылординская область, город Кызылорда, улица Камалов №39А.», разработан на основании задания на проектирования утвержденного заказчиком, экспертного заключения и дефектного акта.

Участок работ расположено в город Кызылорда.Город Кызылорда протянулся более чемна 10 км вдоль Сырдарьи (урез воды около 123 м над уровнем моря, ширина реки 120—500 м,глубина 2—6 м) и расположен на субгоризонтальной аккумулятивной равнине сабсолютными отметками 125—135 м; по берегам реки высота обрывов достигает 5—10 м.

Существующее здание 3-х этажное, с подвалом П-образной формы в плане, с размерами в осях 67,5х42,0 м. Высота этажей от пола до потолка 3 м. Проектом предусмотрен устройство отмостки по периметру здания, облицовка цокольной части здания из керамических плит, обшивка наружных стен металлическим сайдингом с утеплителем, полная замена внутренней отделки, замена покрытия крыши на металлочерепицу, полная замена покрытия полов, замена оконных и дверных блоков, полная замена отделки потолков.

Краткая характеристика конструкций сущ. здания: • Фундаменты – под наружными и внутренними несущими стенами: ленточный бетонный. • Наружные и внутренние несущие стены – крупнопанелные. • Прогоны - сборные железобетонные, прямоугольного сечения - 400х200мм. • Перегородки - кирпичные, толщиной (S) - 120мм. • Перемычки - сборные железобетонные по серии 1.038.1. • Перекрытие и покрытие - выполнено из сборных железобетонных многопустотных плит, монтированных в продольном и поперечном направлении сопряжением на наружные и внутренние несущие стены, а также горизонтальные конструкции прогонов. • Лестницы - сборные железобетонные марши, площадки и ступени по стальным косоурам. • Крыша и кровля - вальмовая, из деревянных наслонных стропильных систем, с покрытием из асбестоцементных листов, с неорганизованным стоком атмосферных вод.

• Покрытие полов - дощатые, керамическая плитка, линолеум. • Оконные блоки – деревянные, металлопластиковые. • Дверные блоки - деревянные. • Внутренняя отделка - известковая и масляная окраска по штукатурке.

За относительную отметку +0.000 принят уровень чистого пола первого этажа сущ. здания. По периметру здания устраивается бетонная отмостка шириной 1000 мм по уплотненному грунту с уклоном от здания не менее 0,03. Перегородки выполнять из керамического кирпича толщиной 120 мм. Полы - бетонные, линолеум, керамические по серии 2.244-1.6. Двери наружные – металлические по ГОСТ 31173-2003. Двери внутренние – деревянные. Окна - из ПВХ профилей Наружная отделка – металлосайдинг. Цоколь - керамическая плитка. Кровля - металлочерепица. Согласно задание на проектирование, дефектного акта и экспертного заключения, в проекте предусмотрены следующие работы: 1)По внутренней части здания: • замена наружных и внутренних дверей; • замена покрытия пола и плинтусов; • отделка потолка с затиркой швов и водоэмульсионной окраской; • внутренняя отделка стен - затирка, выравнивание смесью "Алинекс". Водоэмульсионная покраска, отделка керамической плиткой; • покраска перил лестницы 2)По наружной части здания: • отделка фасада металлосайдингом; • облицовка цоколя керамической плиткой; • замена покрытия кровли на металлочерепицу; • устройство отмостки по периметру здания; Выполнить устройство перил-ограждений и противоскользящего покрытия всех ступеней и площадок на входных группах, а также подъемного устройства для свободного перемещения маломобильных групп населения.

По проектным решениям на участке предусматриваются: Демонтаж покрытий из асфальтобетона с бордюрами, демонтаж недействующих опор электроснабжения, перенос турников на физкультурно-спортивную зону, перенос "Алтыбакан" и "Лаз". Монтаж асфальтобетонного покрытия по проездам и тротуарных плит по тротуарам. Строительство футбольного поля с круговой и прямой беговой дорожкой, покрытие футбольного поля предусмотрено из искусственного газона, покрытия круговой и прямой дорожки предусмотрено из резиновой крошки, также предусмотрено замена покрытия из резиновой крошки существующей баскетбольной и волейбольной площадки. Площадь проектируемого участка составляет 2.1952 га по земельному акту

На участке предусмотрено озеленение из многолетних трав "газон" и деревья вдоль существующих арычных лотков. Малые архитектурные формы "МАФ" скамейки и урны предусмотрены по УСН РК 8.02-03-2018.

Электроснабжение. В соответствии с техническими условиями, выданными АО «КРЭК» от 20.01.2017 г. №006 «Капитальный ремонт здания ГУ «общеобразовательной школы №10 имени Ы.Алтынсарина» относится ко III-ой категории надежности электроснабжения». Проектом предусматривается: -подключение выполнено кабелем в траншее КЛ-0,4 кВ маркиВБбШв 3х95+1х50 от секции шин РУ-0,4 кВ существующей ТП 10/0,4 кВ № 335 ПС-35/10 кВ «Комсомол» до ВРУ здания проектируемого объекта ; Приборы учёта активной электроэнергии для снятия показания о потребленной электроэнергии устанавливаются в РУ-0,4 кВ существующей ТП 10/0,4 кВ № 335 в закрытом ящике с запирающим устройством.

*краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию*

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **07 июня 2022г;**

(месяц, год)

окончание работ **2022г. ;**

(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц 7

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 7

фактически, месяц: _____

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9.1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10.1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

**не требуются**

*фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата*
*Место печати (при наличии)*

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) **не требуются**
(экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____;
*фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)*

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Капитальный ремонт здания СШ №10 им. Ыбырай Алтынсарина в г. Кызылорда»**
готовым к приемке в эксплуатацию
*наименование объекта (комплекса)*
и гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

**Директор ТОО "SCS Инжиниринг" Рашев А.А.**
*фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата*
*Место печати (при наличии)*