Приложение №4
к Правилам организации
деятельности и осуществлении
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"

Подрядчик: ТОО "NAK Construction"

Наименование строительства и его адрес: "Привязка проекта повторного применения к местности на строительство общежития для ГКПП " Кокшетауский высший казахский педогогический коледж имени Ж. Мусина" при управлении образования Акмолинской области". Корректировка сметной документации.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за Май месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наименов.	код	наименование		код
		№2021-82	02.07.2021г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
"Привязка проекта повторного применения к местности на строительство общежития для ГКПП " Кокшетауский высший казахский педогогический коледж имени Ж. Мусина" при управлении образования Акмолинской области". Корректировка сметной документации.	88 141 435	37 823 143							4 538 777	42 361 920

Заказчик **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер) (должность, подпись, расшифровка подписи)

Подрядчик: **ТОО "NAK Construction"**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Руководитель проекта **Отембай К.Ш.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

Эксперт технического надзора: **ТОО "Сартобе"**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт **Батыркулов С. М.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт **Уразбаев Ж. К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Наименование стройки - "Привязка проекта повторного применения к местности на строительство общежития для ГКПП "Кокшетауский высший казахский педогогический коледж имени Ж. Мусина" при управлении образования Акмолинской области".

Шифр стройки Педколледж Мусина авр-10
Наименование объекта - Общестроительные работы
Шифр объекта 2-1

Акт №10 26.05
выполненных работ за Май **месяц 2023года**

Составлен(а) 3 квартал 2020г

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2 Архитектурные решения									
			РАЗДЕЛ 1. Полы									
			Цокольный этаж									
			ТИП 1/1									
1	23	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	м3 подстилающего слоя	7,763	30822,74	8,16	239277	63	205517	31675	292629
			НР - 94%; СП - 8%			4340,76	--	33697	--		21676	
			ТИП 1/2									
3	30	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	89,522	10229,96	1881,21	915806	168410	403395	394822	1415478
			НР - 94%; СП - 8%			3842,64	849,20	344001	76022		104850	
4	31	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	м3 подстилающего слоя	44,761	30822,74	8,16	1379657	365	1184995	182639	1687280
			НР - 94%; СП - 8%			4340,76	--	194297	--		124984	
			ТИП 1/3									
5	39	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	90,304	10229,96	1881,21	923806	169881	406919	398270	1427843
			НР - 94%; СП - 8%			3842,64	849,20	347006	76686		105766	
6	40	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	м3 подстилающего слоя	45,152	28087,10	8,16	1268189	368	1071827	184234	1568617
			НР - 94%; СП - 8%			4340,76	--	195994	--		116194	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4726735	339087	3272653	1191640	6391847
								1114995	152708	--	473470	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				4726735				
		Материалы		Тенге				3272653				
		Всего заработная плата		Тенге					1267703			
			Накладные расходы	Тенге				1191640				
			Сметная прибыль	Тенге				473470				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6391845				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1039

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная заработная плата	Тенге					1267703			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6391845				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1039
			Сметная заработная плата	Тенге					1267703			
			РАЗДЕЛ 2. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ									
			СТЕНЫ									
20	129	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм**	м2 оштукатуриваемой поверхности	5017,76	1276,61	20,32	6405723	101961	2388805	3159382	10330314
			НР - 80%; СП - 8%			780,22	6,83	3914957	34271		765208	
21	131	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	м2 оштукатуриваемой поверхности	2403,73	1379,49	36,14	3315921	86871	961419	1873775	5604872
			НР - 80%; СП - 8%			943,38	31,03	2267631	74588		415176	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				9721644	188832	3350224	5033157	15935186
								6182588	108859	--	1180384	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				9721644				
		Материалы		Тенге				3350225				
		Всего заработная плата		Тенге					6291447			
			Накладные расходы	Тенге				5033157				
			Сметная прибыль	Тенге				1180384				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				15935185				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4356
			Сметная заработная плата	Тенге					6291447			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				15935185				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4356
			Сметная заработная плата	Тенге					6291447			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								22327030
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				7297583				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					527919			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					261567			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6622878		
			- Накладные расходы	Тенге							6224797	
			- Сметная прибыль	Тенге							1653854	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-3 Водоснабжение и канализация

РАЗДЕЛ 2. Водопровод хоз-питьевой В1 выше 0,000

17	77	1116-0501-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах**	м трубопровода	465	1356,30	2,19	630680	1018	3600	613696	1343926
			НР - 98%; СП - 8%			1346,37	0,34	626062	158		99550	
18	78	241-201-0102 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 - 25x4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	465	158,00	--	73470	--	73470	--	79348
			СП - 8%			--	--	--	--		5878	
19	80	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	м трубопровода	157	1851,41	23,34	290671	3664	205315	81530	401978
			НР - 98%; СП - 8%			520,33	9,57	81692	1502		29776	
20	81	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	м трубопровода	56	2135,82	23,34	119606	1307	89161	29081	160582
			НР - 98%; СП - 8%			520,33	9,57	29138	536		11895	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	82	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	93	3289,31	41,16	305906	3828	239903	62494	397872
			НР - 98%; СП - 8%			668,55	17,14	62175	1594		29472	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1420333	9817	611449	786801	2383706
								799067	3790	--	176571	
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				1420333				
		Материалы		Тенге				537977				
		Всего заработная плата		Тенге					802857			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				73470				
			Накладные расходы	Тенге				786801				
			Сметная прибыль	Тенге				176571				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2383705				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								519
			Сметная заработная плата	Тенге					802857			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2383705				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								519
			Сметная заработная плата	Тенге					802857			
			РАЗДЕЛ 3. Хозяйственно -бытовая канализация К1 ниже отм. 0,000									
27	111	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	98	906,69	3,60	88856	353	475	86383	189258
			НР - 98%; СП - 8%			898,24	1,21	88028	119		14019	
28	112	241-203-0201 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014	м	97,804	967,00	--	94576	--	94576	--	102142
			СП - 8%			--	--	--	--		7566	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				183432	353	95051	86383	291400
								88028	119	--	21585	
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				183432				
		Материалы		Тенге				475				
		Всего заработная плата		Тенге					88147			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				94576				
			Накладные расходы	Тенге				86383				
			Сметная прибыль	Тенге				21585				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				291400				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								55
			Сметная заработная плата	Тенге					88147			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				291400				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								55
			Сметная заработная плата	Тенге					88147			
			РАЗДЕЛ 4. Хозяйственно -бытовая канализация К0 ниже отм. 0,000									
30	115	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	47	906,69	3,60	42614	169	228	41429	90766
			НР - 98%; СП - 8%			898,24	1,21	42217	57		6723	
31	116	241-203-0201 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014	м	46,906	967,00	--	45358	--	45358	--	48987
			СП - 8%			--	--	--	--		3629	
32	117	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	8	940,33	1,49	7523	12	17	7348	16061
			НР - 98%; СП - 8%			936,74	0,53	7494	4		1190	
33	118	241-203-0101 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм	м	7,984	270,00	--	2156	--	2156	--	2328
			СП - 8%			--	--	--	--		172	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**97651**	**181**	**47759**	**48777**	**158142**
								49711	**61**	--	**11714**	
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				**97651**				
		Материалы		Тенге				**245**				
		Всего заработная плата		Тенге					**49772**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**47514**				
			Накладные расходы	Тенге				**48777**				
			Сметная прибыль	Тенге				**11714**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**158142**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**31**
			Сметная заработная плата	Тенге					**49772**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**158142**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**31**
			Сметная заработная плата	Тенге					**49772**			
			РАЗДЕЛ 5. Хозяйственно -бытовая канализация выше К1 отм. 0,000									
35	**147**	**1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**334**	**906,69**	**3,60**	**302834**	**1202**	**1620**	**294408**	**645021**
			НР - 98%; СП - 8%			**898,24**	**1,21**	**300012**	**404**		**47779**	
36	**148**	**241-203-0201 РСНБ РК 2015**	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110x3,4 ГОСТ 22689-2014**	**м**	**333,332**	**967,00**	**--**	**322332**	**--**	**322332**	**--**	**348119**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**25787**	
37	**149**	**1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**163**	**940,33**	**1,49**	**153274**	**242**	**343**	**149720**	**327233**
			НР - 98%; СП - 8%			**936,74**	**0,53**	**152689**	**86**		**24239**	
38	**150**	**241-203-0101 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50x3 мм**	**м**	**162,674**	**270,00**	**--**	**43922**	**--**	**43922**	**--**	**47436**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3514**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**822362**	**1444**	**368217**	**444128**	**1367809**
								452701	**490**	--	**101319**	
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				**822362**				
		Материалы		Тенге				**1962**				
		Всего заработная плата		Тенге					**453191**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**366254**				
			Накладные расходы	Тенге				**444128**				
			Сметная прибыль	Тенге				**101319**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**1367809**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**282**
			Сметная заработная плата	Тенге					**453191**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**1367809**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**282**
			Сметная заработная плата	Тенге					**453191**			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**4201056**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1389507**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**11795**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**4460**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**1122473**		
			- Накладные расходы	Тенге							**1366089**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**311189**	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-4 Отопление и вентиляция

РАЗДЕЛ 2. Отопление

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	47	1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	м трубопровода	723	1554,80	20,37	1124120	14727	777847	330711	1571218
			НР - 98%; СП - 8%			458,57	8,18	331546	5914		116387	
48	48	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	м трубопровода	428	1679,11	20,37	718659	8718	513673	195774	987587
			НР - 98%; СП - 8%			458,57	8,18	196268	3501		73155	
49	49	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	м трубопровода	138	1376,52	20,37	189960	2811	123866	63123	273330
			НР - 98%; СП - 8%			458,57	8,18	63283	1129		20247	
50	50	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	м трубопровода	48	1970,24	20,37	94572	978	71583	21956	125850
			НР - 98%; СП - 8%			458,57	8,18	22011	393		9322	
51	51	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	м трубопровода	39	2103,28	20,37	82028	794	63350	17839	107857
			НР - 98%; СП - 8%			458,57	8,18	17884	319		7989	
52	52	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	108	2991,39	44,50	323070	4806	224259	93907	450335
			НР - 98%; СП - 8%			870,42	16,83	94005	1818		33358	
53	53	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	м трубопровода	175	3573,53	53,26	625368	9320	435354	180456	870290
			НР - 98%; СП - 8%			1032,54	19,68	180694	3444		64466	
54	54	1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка**	м трубопровода	6	4390,78	77,27	26345	464	19034	6875	35877
			НР - 98%; СП - 8%			1141,15	27,99	6847	168		2658	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				3184122	42618	2228966	910641	4422344
								912538	16686	--	327582	
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				3184122				
		Материалы		Тенге				2228963				
		Всего заработная плата		Тенге					929224			
			Накладные расходы	Тенге				910641				
			Сметная прибыль	Тенге				327582				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				4422345				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								598
			Сметная заработная плата	Тенге					929224			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4422345				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								598
			Сметная заработная плата	Тенге					929224			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-5 Электромонтажные работы

			Кабельно-проводниковая продукция									
1	106	1121-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах**	м	10777	105,62	1,23	1138267	13256	118978	724421	2011703
			НР - 72%; СП - 8%			93,35	0,01	1006033	108		149015	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	107	243-107-1501 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**4,622**	**241970,00**	**--**	**1118385**	**--**	**1118385**	**--**	**1207856**
			СП - 8%			--	--	--	--		**89471**	
3	108	243-107-1502 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**5,98**	**377116,00**	**--**	**2255154**	**--**	**2255154**	**--**	**2435566**
			СП - 8%			--	--	--	--		**180412**	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**5655125**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1006033**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**13256**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**108**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**3492517**		
			- Накладные расходы	Тенге							**724421**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**418898**	

			Итого по акту	Тенге			**36 605 555**					
			Оборудование	Тенге								
		СН РК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге			**549 083**					
			итого	**Тенге**			**37 154 638**					
		СН РК 8.02-07-2002	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,2%	Тенге			**817 402**					
			итого	**Тенге**			**37 972 040**					
			Непредвиденные работы и затраты -2%	Тенге			**759 441**					
			итого	**Тенге**			**38 731 481**					
			Стоимость в текущем уровне цен 2021г.	Тенге	**1,0500514**		**40 670 046**					
			итого	**Тенге**			**40 670 046**					
			Скидка	Тенге	**7%**		**2 846 903**					
			Итого со скидкой	Тенге			**37 823 143**					
			Налог на добавленную стоимость (12%)	Тенге			**4 538 777**					
			ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге			**42 361 920**					

Заказчик **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер) (должность, подпись)

МП

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Главный специалист (должность, подпись, расшифровка подписи) **Жолдаспаев С.Д.**

Подрядчик: **ТОО "NAK Construction"**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Руководитель проекта (должность, подпись, расшифровка подписи) **Отембай К.Ш.**

Технический надзор: **ТОО "Сартобе"**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Инженер эксперт (должность, подпись, расшифровка подписи) **Батыркулов С. М.**

Инженер эксперт МП (при наличии) (должность, подпись, расшифровка подписи) **Арабаев Ж. К.**

Авторский надзор: **ТОО "Стройконтроль KZ"**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт (должность, подпись, расшифровка подписи) **Цуканов В.А.**