Заказчик: **КГУ "Аральский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**
Подрядчик: **ТОО "Иман"**
Объект: **"Реконструкция площади Жалантос Бахадура в г.Аральск Аральского района"**

Приложение 2
к приказу И.О.Министра индустрии
и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 05 августа 2021 года №420

СПРАВКА №4

о стоимости выполненных работ за май месяц 2023г.

	Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименование	код		наименование	код
			№ 215	**23.11.2022**					
			№104/1	**25.05.2023**					
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге							Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из гр.1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
"Реконструкция площади Жалантос Бахадура в г.Аральск Аральского района"	**146 289 977**	**37 211 728**						**4 465 407**	**41 677 135**
	41 677 135 (Сорок один миллион шестьсот семьдесят семь тысяч сто тридцать пять тенге 00 тиын) в т.ч. НДС								

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Аральский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Руководитель_____**Есжанов Ш.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

Эксперт_____**Әбибуллаев Ғ.А**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
"ГорСервисПроект"

Директор_____**Жусупов Б.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Иман"

Директор_____**Садибеков Б.К.**

Форма 4

Заказчик: **КГУ "Аральский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**
Подрядчик: **ТОО "Иман"**
Объект: **"Реконструкция площади Жалантос Бахадура в г.Аральск Аральского района"**
Договор: **№ 215 от 23.11.2022г.; Доп.соглашение №104/1 от 25.05.2023г.**

АКТ №4
выполненных работ за май месяц 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартал 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Общестроительные работы (Лок.смета 2-1-1)										
		Подпорная стена										
		Отделочные работы										
1	1110-0110-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Обшивка из брусьев. Установка**	$м^3$	3,759936		234680,24	1910,93	882383	7185	589026	260210	1234001
		НР - 90%; СП - 8%;				76110,84	784,73	286172	2951		91407	
		*Формула объема = 4,34*0,954-1,534064*										
		Состав работ: 1. Установка каркаса из брусьев без устройства обвязки с креплением соединительными деталями										
2	1115-0402-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, силикатная**	$м^2$ фасада	318		663,42	4,98	210968	1584	117670	73935	307694
		НР - 80%; СП - 8%				288,41	2,21	91714	703		22791	
		Лестница и пандус										
		Лестницы Л-1 (2шт)										
3	1111-0101-3116 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	**Покрытия из гранитых плит на цементном растворе. Устройство при количестве плит на 1 $м^2$ до 3 штук**	$м^2$ покрытия	37,2		4403,88	133,33	163824	4960	31493	121437	308082
		НР - 94%; СП - 8%;				3423,95	48,85	127371	1817		22821	
		Формула объема (18,6)Х2										
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:										
	261-201-0107	Плиты из природного камня ГОСТ 9480-2012	$м^2$									
		Состав работ: 1. Подготовка основания										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2. Распаковка и подбор плит 3. Подгонка кромок 4. Укладка плит на растворе 5. Уход за покрытиями 6. Очистка и промывка покрытий									
		Ограждение Ог-1(4шт)									
4	1107-0519-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Ограждения металлические с поручнями из поливинилхлорида. Установка**	м ограждения	19,6	1280,64	124,66	25101	2444	1916	25693	54858
		НР - 118%; СП - 8%; *Формула объема = (4,9)X4*			1058,23	52,69	20741	1033		4063	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т								
	261-107-0852	Поручень поливинилхлоридный	м								
		Состав работ: 1. Установка ограждений и поручней									
5	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т	0,00456	1063571,54	1908,98	4850	9	4376	427	5699
		НР - 91%; СП - 8%; *Формула объема = 4,56.0,001*			102040,56	812,07	465	4		422	
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	222-509-1000	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012	т								
	222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	0,00456 (т)								
		Состав работ: 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей									
		Пандус (2шт)									
6	1111-0101-3116 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	**Покрытия из гранитых плит на цементном растворе. Устройство при количестве плит на 1 м² до 3 штук**	м² покрытия	59,36	4403,88	133,33	261414	7915	50253	193777	491606
		НР - 94%; СП - 8%; *Формула объема = (29,68)X2*			3423,95	48,85	203246	2900		36415	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	261-201-0107	Плиты из природного камня ГОСТ 9480-2012	м²								
		Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Распаковка и подбор плит 3. Подгонка кромок 4. Укладка плит на растворе 5. Уход за покрытиями 6. Очистка и промывка покрытий									
7	1115-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены(боковые). Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м² до 2**	м² поверхности облицовки	20,42	23629,79	139,11	482520	2841	27573	362792	912937

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%;			22140,35	67,78	452106	1384		67625	
		Формула объема = (10,21)Х2									
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	261-201-0107	Плиты из природного камня ГОСТ 9480-2012	$м^2$								
		Состав работ:									
		1. Распаковка и подбор плит									
		2. Притирка кромок									
		3. Шлифовка и полировка или чистая теска выступающих граней плит									
		4. Установка плит и заливка раствора									
		5. Пригонка плит на швах по лицу									
		6. Разделка швов облицовки									
		7. Оклейка полированных поверхностей бумагой									
		8. Очистка и промывка поверхности облицовки по окончании работ									
		Ограждение Ог-2(1шт)									
8	**1107-0519-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08**	**Ограждения металлические с поручнями из поливинилхлорида. Установка**	**м ограждения**	**74**	**1280,64**	**124,66**	**94767**	**9225**	**7233**	**97006**	**207115**
		НР - 118%; СП - 8%			**1058,23**	**52,69**	**78309**	**3899**		**15342**	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т								
	261-107-0852	Поручень поливинилхлоридный	м								
		Состав работ:									
		1. Установка ограждений и поручней									
9	**1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	**т**	**0,01596**	**1063571,54**	**1908,98**	**16975**	**31**	**15315**	**1494**	**19946**
		НР - 91%; СП - 8%;			**102040,56**	**812,07**	**1629**	**13**		**1477**	
		Формула объема = 15,96.0,001									
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	222-509-1000	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012	т								
	222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	0,01596 (т)								
		Состав работ:									
		1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей									
		Лестницы Л-2 (1шт)									
10	**1111-0101-3116 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25**	**Покрытия из гранитых плит на цементном растворе. Устройство при количестве плит на 1 $м^2$ до 3 штук**	**$м^2$ покрытия**	**21,96**	**4403,88**	**133,33**	**96709**	**2928**	**18591**	**71687**	**181867**
		НР - 94%; СП - 8%			**3423,95**	**48,85**	**75190**	**1073**		**13472**	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	261-201-0107	Плиты из природного камня ГОСТ 9480-2012	$м^2$								
		Состав работ:									
		1. Подготовка основания									
		2. Распаковка и подбор плит									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3. Подгонка кромок 4. Укладка плит на растворе 5. Уход за покрытиями 6. Очистка и промывка покрытий									
		Ограждение Ог-3(4шт)									
11	1107-0519-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Ограждения металлические с поручнями из поливинилхлорида. Установка**	м ограждения	22,92	1280,64	124,66	29352	2858	2239	30046	64149
		НР - 118%; СП - 8%;			1058,23	52,69	24255	1208		4752	
		Формула объема = (5,73)X4									
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т								
	261-107-0852	Поручень поливинилхлоридный	м								
		Состав работ: 1. Установка ограждений и поручней									
12	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т	0,00608	1063571,54	1908,98	6467	12	5835	569	7599
		НР - 91%; СП - 8%;			102040,56	812,07	620	5		563	
		Формула объема = 6,08.0.001									
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	222-509-1000	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012	т								
	222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	0,00608 (т)								
		Состав работ: 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей									
		Лестницы Л-3 (2шт)									
13	1111-0101-3116 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	**Покрытия из гранитных плит на цементном растворе. Устройство при количестве плит на 1 м^2 до 3 штук**	м^2 покрытия	24,6	4403,88	133,33	108335	3280	20826	80305	203731
		НР - 94%; СП - 8%			3423,95	48,85	84229	1202		15091	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	261-201-0107	Плиты из природного камня ГОСТ 9480-2012	м^2								
		Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Распаковка и подбор плит 3. Подгонка кромок 4. Укладка плит на растворе 5. Уход за покрытиями 6. Очистка и промывка покрытий									
		Ограждение Ог-4(4шт)									
14	1107-0519-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Ограждения металлические с поручнями из поливинилхлорида. Установка**	м ограждения	26,24	1280,64	124,66	33604	3271	2565	34398	73442
		НР - 118%; СП - 8%;			1058,23	52,69	27768	1383		5440	
		Формула объема (6,56)X4									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т								
	261-107-0852	Поручень поливинилхлоридный	м								
		Состав работ: 1. Установка ограждений и поручней									
15	**1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т	0,00608	1063571,54	1908,98	6467	12	5835	569	7599
		НР - 91%; СП - 8%;			102040,56	812,07	620	5		563	
		Формула объема = 6,08.0,001									
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	222-509-1000	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012	т								
	222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	0,00608 (т)								
		Состав работ: 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей									
		Вазон для деревьев									
16	**1115-0101-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04**	**Стены. Облицовка плитами из мрамора или травертина (полированного) толщиной 25 мм при числе плит в 1 м² до 2**	**м² поверхности облицовки**	132,48	12255,99	85,36	1623674	11309	87700	1224331	3075846
		НР - 80%; СП - 8%;			11508,64	43,40	1524665	5750		227840	
		Формула объема (16,56\X8									
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	261-201-0107	Плиты из природного камня ГОСТ 9480-2012	м²								
		Состав работ: 1. Распаковка и подбор плит 2. Протирка кромок 3. Шлифовка и полировка 4. Установка плит и заливка раствора 5. Пригонка плит на швах по лицу 6. Разделка швов облицовки 7. Оклейка полированных поверхностей бумагой и обмазка тесаных поверхностей глиной 8. Очистка и промывка поверхности облицовки по окончании работ									
		Фонтан									
17	**1111-0101-2705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04**	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство мозайка**	**м² покрытия**	26,62	5223,54	25,97	139051	691	79917	55204	209796
		НР - 94%; СП - 8%			2195,44	10,71	58443	285		15540	
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	261-201-0507	Плитки керамические для полов	м²								
	233-202-0104	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	27,1524 (м²)								
		Состав работ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. Очистка и огрунтовка основания 2. Приготовление клеевого состава 3. Укладка плитки 4. Затирка швов 5. Очистка покрытия									
		Столб									
18	**1111-0101-3111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25**	**Покрытия из мраморных плит на цементном растворе. Устройство при количестве плит на 1 м² до 3 штук**	**м² покрытия**	**13,7**	**3969,92**	**163,34**	**54388**	**2237**	**9469**	**41085**	**103111**
		НР - 94%; СП - 8%			**3115,49**	**74,84**	**42682**	**1025**		**7638**	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	261-201-0107	Плиты из природного камня ГОСТ 9480-2012	м²								
		Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Распаковка и подбор плит 3. Подгонка кромок 4. Укладка плит на растворе 5. Уход за покрытиями 6. Очистка и промывка покрытий									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**4240849**	**62792**	**1077832**	**2674965**	**7469078**
							3100225	**26640**	**--**	**553262**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4240849				
	Материалы		Тенге				1077837				
	Всего заработная плата		Тенге					3126865			
		Накладные расходы	Тенге				2674965				
		Сметная прибыль	Тенге				553262				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7469076				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1703
		Сметная заработная плата	Тенге					3126865			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7469076				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1703
		Сметная заработная плата	Тенге					3126865			
		РАЗДЕЛ 2. Наружные электроосвещение (Лок.смета 4-1-1)									
19	**1308-0104-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26**	**Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования**	**шкаф**	**1**	**35625,03**	**8662,32**	**35625**	**8663**	**2544**	**20209**	**60301**
		НР - 72%; СП - 8%			**24418,16**	**3649,79**	**24418**	**3650**		**4467**	
		Состав работ: 1. Установка 2. Установка перемычки заземления 3. Присоединение									
20	**515-301-0256 РСНБ РК 2022**	**Устройство (ящик) управления ГОСТ 30011.1-2003 типа РУСМ 9505-2874А, типа ЯуО-9601-28-74-У5 IP54**	**шт.**	**1**	**221638,00**	**--**	**221638**	**--**		**--**	**221638**
					--	**--**	**--**	**--**	**221638**	**--**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	1133-0304-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и сборным железобетонным фундаментом, высотой до 12 м. Установка**	опора	34	12634,37	7008,65	429569	238294	7470	227204	709315
		НР - 80%; СП - 8%			5406,04	2947,04	183805	100199		52542	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: Состав работ: 1. Бурение ямы 2. Засыпка дна ямы щебнем 3. Установка фундамента 4. Вывод кабелей 5. Засыпка пазух котлованов грунтом 6. Установка опоры освещения									
22	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,1649	1137402,00	8746,28	187558	1442	171599	17514	221477
		НР - 118%; СП - 8%; *Формула объема 4,85.0.001.34*			88035,44	1971,17	14517	325		16406	
		Состав работ: 1. Установка и сварка стальных крепежных элементов									
23	1133-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Светильники с лампами накаливания. Установка**	светильник	34	2752,29	254,15	93578	8641	999	70273	176959
		НР - 80%; СП - 8%			2468,75	114,83	83938	3904		13108	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: Состав работ: 1. Заготовка проводов 2. Сборка светильников 3. Подъем кронштейна и светильника на опору 4. Крепление кронштейна и светильника 5. Присоединение проводов светильника к линиям уличного освещения									
24	1308-0304-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	шт.	1	5923,35	1854,32	5923	1855	165	3338	10001
		НР - 72%; СП - 8%			3902,92	732,59	3903	733		741	
		Состав работ: 1. Установка 2. Заземление									
25	1308-0305-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	шт.	1	1843,31	108,28	1843	109	36	1255	3346
		НР - 72%; СП - 8%			1697,77	45,62	1698	46		248	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	247-301-0200	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный	шт,								
		Состав работ: 1. Установка									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2. Присоединение 3. Опробование									
26	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	1	3686,71	26,83	3687	27	1810	1332	5420
		НР - 72%; СП - 8%			1849,70	--	1850	--		401	
		Состав работ: 1. Изготовление и установка конструкций 2. Установка выключателей 3. Заземление 4. Присоединение									
27	1308-0303-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	1	6958,21	159,70	6958	160	3099	2696	10427
		НР - 72%; СП - 8%			3699,40	45,62	3699	46		772	
		Состав работ: 1. Изготовление и установка конструкций 2. Установка выключателей 3. Заземление 4. Присоединение									
		Прокладка кабелей									
28	1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	м кабеля	200	320,15	207,45	64030	41490	--	29726	101256
		НР - 72%; СП - 8%			112,70	93,73	22540	18746		7500	
		Состав работ: 1. Устройство постели									
29	1308-0201-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля	325	489,16	208,70	158977	67827	17895	70567	247907
		НР - 72%; СП - 8%; *Формула объема = 200+630+5+170-645-35*			225,40	76,17	73255	24755		18363	
		Состав работ: 1. Установка и снятие лебедки 2. Установка и снятие барабана 3. Монтаж и демонтаж переговорной связи 4. Установка и снятие роликов 5. Прокладка кабеля 6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки 7. Маркировка									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	1308-0204-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Проводник заземляющий. Прокладка на шпалах с покрытием лаком**	м	20	297,64	--	5953	--	99	4215	10982
		НР - 72%; СП - 8%			292,72	--	5854	--		813	
		Состав работ: 1. Установка конструкций для крепления заземляющего проводника 2. Прокладка заземляющего проводника 3. Присоединение к заземляемым конструкциям									
31	1134-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий**	канало-километр трубопровода	0,679	217703,68	--	147821	--	5815	107925	276205
		НР - 76%; СП - 8%; *Формула объема = (34 / 645).0,001*			209139,84	--	142006	--		20460	
	261-301-0176	ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: Трубы полиэтиленовые канализационные	м								
		Состав работ: 1. Выравнивание основания траншеи 2. Подноска и раскладка труб вдоль траншеи 3. Укладка труб в траншее 4. Заделка стыков труб 5. Засыпка мягким грунтом промежутков между трубами 6. Насыпка слоя мягкого грунта над готовым блоком труб 7. Проверка каналов и заделка отверстий пробками на замазке									
32	1308-0201-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной**	м кабеля	200	7,51	0,83	1502	166	--	1016	2720
		НР - 72%; СП - 8%			6,68	0,38	1336	76		202	
33	1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	шт.	12	5059,88	203,02	60719	2436	43004	11553	78054
		НР - 72%; СП - 8%			1273,27	63,87	15279	766		5782	
		Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Монтаж и заглубление заземлителя 3. Приварка									
34	1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	м	50	972,08	30,16	48604	1508	34363	9529	62784
		НР - 72%; СП - 8%			254,65	10,04	12733	502		4651	
		Состав работ: 1. Изготовление заземлителей									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2. Установка 3. Приварка									
35	1308-0208-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола**	м	50	766,93	74,11	38347	3706	22818	9416	51584
		НР - 72%; СП - 8%			236,46	25,09	11823	1255		3821	
		Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Установка 3. Приварка									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1512332	376324	311716	587768	2250376
							602654	155003	221638	150277	
	Стоимость оборудования		Тенге				221638				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				221638				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				432168				
	Материалы		Тенге				125835				
	Всего заработная плата		Тенге					228963			
		Накладные расходы	Тенге				164852				
		Сметная прибыль	Тенге				47761				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				644781				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								130
		Сметная заработная плата	Тенге					228963			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				858526				
	Материалы		Тенге				185881				
	Всего заработная плата		Тенге					528694			
		Накладные расходы	Тенге				422916				
		Сметная прибыль	Тенге				102516				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1383958				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								308
		Сметная заработная плата	Тенге					528694			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2250377				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								438
		Сметная заработная плата	Тенге					757657			
		РАЗДЕЛ 3. Генплан (Лок.смета 7-1-1)									
36	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из отсев. Устройство толщ.5 см**	**$м^3$ материала основания в плотном теле**	99,3	8930,21	1379,16	886770	136951	729542	57347	1019646
		НР - 108%; СП - 8%; *Формула объема = 1986.0,05*			204,20	330,53	20277	32822		75530	
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$								
	211-501-0103	Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5	109,23 ($м^3$)								
		Состав работ: 1. Планировка и прикатка земляного полотна с поливом водой									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2. Россыпь и разравнивание материалов									
		3. Уплотнение россыпей с поливкой водой									
37	1147-0301-0101	**Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой**									
	РСНБ РК 2022										
	Кзтр и Кзм=1,08		м^2	1986	2591,11	242,94	5145944	482479	30524	4244559	10141747
		НР - 88%; СП - 8%			2332,80	95,88	4632941	190418		751244	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	261-101-0342	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 30 мм класса В40 и выше ГОСТ 17608-91	м^2								
	261-201-0404	Смесь пескоцементная	м^3								
		Состав работ:									
		1. Подготовка основания из пескоцементной смеси									
		2. Укладка брусчатки									
		3. Заполнение швов между плитами									
		4. Пролив поверхности водой									
		ТИП-3.Покрытие из резиновой крошки									
38	1127-0401-0102	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство, толщ.15 см**									
	РСНБ РК 2022										
	Кзтр и Кзм=1,08										
	Изм. и доп. вып. 25		м^3 материала основания в плотном теле	72,9	9680,77	1432,86	705728	104455	586387	43201	808843
		НР - 108%; СП - 8%;			204,20	344,50	14886	25114		59914	
		Формула объема 486.0.15									
		Состав работ:									
		1. Планировка и прикатка земляного полотна									
		2. Россыпь и разравнивание материалов									
		3. Уплотнение россыпей с поливкой водой									
39	1127-0403-1001	**Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2), толщ.13 см**									
	РСНБ РК 2022										
	Кзтр и Кзм=1,08										
	Изм. и доп. вып. 25										
	К=0,87		м^2 покрытия	486	1573,22	238,24	764585	115785	616948	73162	904767
		НР - 108%; СП - 8%			65,54	73,85	31852	35891		67019	
		Состав работ:									
		1. Россыпь и разравнивание щебня									
		2. Профилирование и планировка щебня									
		3. Укатка щебня с поливкой водой									
		4. Уход за покрытием									
40	1127-0602-0301	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство**									
	РСНБ РК 2022										
	Кзтр и Кзм=1,08										
	Изм. и доп. вып. 26										
			м^2 покрытия	486	2671,12	241,88	1298164	117554	1164946	34730	1439527
		НР - 108%; СП - 8%			32,23	33,94	15664	16495		106633	
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	261-101-0223	Смеси асфальтобетонные	т								
	212-501-0202	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	47,4336 (т)								
		Состав работ:									
		1. Очистка основания									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке 3. Укатка 4. Вырубка образцов и заделка вырубок									
41	1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 К=2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	**м² покрытия**	**486**	**600,07**	**0,05**	**291634**	**24**	**288859**	**2969**	**318170**
		НР - 108%; СП - 8%			**5,66**	**--**	**2751**	**--**		**23566**	
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	261-101-0223	Смеси асфальтобетонные	т								
	212-501-0202	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	11,7612 (т)								
42	1127-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Покрытия спортивные толщиной 10 мм. Устройство на бетонное основание(из резиновый крошки)**	**м2покрытия**	**486**	**14445,25**	**32,83**	**7020392**	**15956**	**6547426**	**499695**	**8121692**
		НР - 108%; СП - 8%			**940,35**	**11,67**	**457010**	**5672**		**601605**	
		Состав работ: 1. Очистка и обеспыливание поверхности 2. Приготовления клеевого состава 3. Разметка и нарезка покрытия 4. Приклеивание покрытия к основанию 5. Очистка покрытия 6. Прирезка мест примыканий									
43	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**90**	**1571,13**	**43,15**	**141402**	**3884**	**38735**	**108382**	**269766**
		НР - 108%; СП - 8%			**1097,59**	**17,45**	**98783**	**1571**		**19983**	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	261-101-0341	Камни бортовые	м								
		ДОБАВЛЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок { на ед.изм. =0,008 }	0,72 (м³)								
		Состав работ: 1. Устройство бетонного основания с уплотнением, установкой и снятием опалубки 2. Установка бортовых камней с подтеской, заливкой швов и их расшивкой 3. Очистка бортов									
44	255-101-0101 РСНБ РК 2022	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м³**	**1,44**	**99449,00**	**--**	**143207**	**--**	**143207**	**--**	**154664**
		СП - 8%;			**--**	**--**	**--**	**--**		**11457**	
		Формула объема = 90.0,016									
				Озеленение							
45	1147-0112-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см**	**м²**	**200**	**676,98**	**13,62**	**135396**	**2724**	**58110**	**66256**	**217784**
		НР - 88%; СП - 8%			**372,81**	**3,64**	**74562**	**728**		**16132**	
		Состав работ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. Планировка площади механизированным способом 2. Вспашка почвы трактором 3. Подвозка и насыпка растительной земли с разравниванием									
46	1147-0112-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную**	$м^2$	200	362,83	216,35	72566	43270	12784	23760	104032
		НР - 88%; СП - 8%			82,56	52,44	16512	10488		7706	
		Состав работ: 1. Посев вручную 2. Прикатывание газонов после посева легкими катками 3. Полив									
47	1147-0103-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,5х0,4 м. Посадка**	шт.	8	4992,55	1297,22	39940	10378	1208	28084	73466
		НР - 88%; СП - 8%			3544,28	444,89	28354	3559		5442	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	261-501-0109	Колья	шт,								
	261-501-0119	Саженцы	1000 шт,								
		Состав работ: 1. Установка деревьев в ямы автокраном 2. Засыпка земли с трамбованием 3. Установка кольев и укрепление деревьев 4. Полив 5. Обрезка крон									
48	254-101-1201 РСНБ РК 2022	**Туя восточная Н от 0,4 до 1 м, с комом земли размерами 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м**	шт.	8	11413,00	--	91304	--	91304	--	98608
		СП - 8%			--	--	--	--		7304	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				16737032	1033460	10309980	5182145	23672712
							5393592	322758	--	1753535	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				16737032				
	Материалы		Тенге				10075470				
	Всего заработная плата		Тенге					5716350			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				234511				
		Накладные расходы	Тенге				5182145				
		Сметная прибыль	Тенге				1753535				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				23672712				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3586
		Сметная заработная плата	Тенге					5716350			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				23672712				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3586
		Сметная заработная плата	Тенге					5716350			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								33392165
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				9096471				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1472576			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					504401			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						11699534		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						221638		
		- Накладные расходы	Тенге							8444878	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	- Сметная прибыль		Тенге								2457074	
	Итого по акту выполненных работ		Тенге				33 392 165					
	Оборудование		Тенге				221 638					
	Временные здания и сооружения (1,04%)		Тенге				344 973					
	Итого		Тенге				33 737 138					
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных		Тенге				341 858					
	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и		Тенге				2 725 406					
	Итого		Тенге				36 804 402					
	Непредвиденные работы и затраты-2%		Тенге				677 147					
	Итого		Тенге				37 481 550					
	в том числе в текущих ценах на 2023 год -100% К=1,0450539						39 170 240					
	Итого с понижающим коэффициентом К= 0,95						37 211 728					
	Налог на добавленную стоимость 12%		Тенге				4 465 407					
	ИТОГО						41 677 135					

Сдал: ПОДРЯДЧИК
ТОО "Иман"

Директор _____ **Садибеков Б.К.**

Принял: ЗАКАЗЧИК
КГУ "Аральский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Руководитель _____ **Есжанов Ш.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
"ГорСервисПроект"

Директор _____ **Жусупов Б.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

Эксперт _____ **Әбибуллаев Ғ.А**