ЫРЫС БЕРУШІ: "Шымкент қаласының жолаушы[illegible]і және автомобиль жолдары бөлімі" мемле[illegible]і [illegible]кемесі
ІГЕР: "ЖБИ-С" ЖШС

аған жұмыстардың құны және шығындар анықтаманың нысаны
. 31 наурыз №106 келісім шарт бойынша - 1 697 846 264 теңге ҚҚС осының ішінде

атауы және мекен жайы: Шымкент қаласындағы Темірлан тас жолы көшесі мен "Алматы-Ташкент-Термез" автожолының (Бекжан базары) қиылысында жол өтпесін салу

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар туралы 2017 жылғы 7 маусым айындағы №1 анықтама

Код	Код	Шарт				Қаржыландыру кезі			Ұйымдастыру - құқықтық нысаны
ысырыс беруші	мердігер	Нөмері			күні	атауы		коды	атауы
4853504		№106 келісім шарт			31.03.2017ж	Қалалық бюджет			ЖШС
		1 - бағаннан							
			соның ішінде				қосымша шығындар		
осу кешендердің, ектердің атауы	Жылдың басынан бастап есепті айға дейін ҚҚС - сыз	"Сатып алынатын тауарлар, көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы өнім берушіге аудару шығындары" жылдың басынан бастап есепті айға дейін тауарлар , көрсетілген қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы өнім	2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі құрылыс монтаж жұмыстарының құны	есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша	2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кірмейтін өзгеде шығындардың құны	материалдар сатып алуға	өзгеде қосымша шығындар	Төленетін соммасы
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
атауы және мекен ымкент қаласындағы н тас жолы көшесі лматы-Ташкент- з" автожолының азары) қиылысында ı өтпесін салу	89 297 622	10 715 715							100 013 337
стап алу 5%	4 464 881	535 786							5 000 667
айтарым 5%	0	0							0
енетін сомасы	84 832 741	10 179 929							95 012 670

ыс беруші:
ент қаласының жолаушылар көлігі
томобиль жолдары бөлімі" ММ-і
асшысы:
Жуматаев К.А.

Тех. кадағалаушы:
"Мир-Строй и Компания" ЖШС-ның
директоры:
Раматуллаев М.И.

Мердігер:
"ЖБИ-С" ЖШС-нің директоры:
Зиятаев Е.

7 наусым №1
акт 1

Форма№2

АКАЗЧИК: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Шымкент "

ОДРЯДЧИК: ТОО "ЖБИ-С"

ОГОВОР №106 от 31.03.2017 г.

Наименование объекта -**СТРОИТЕЛЬСТВО ПУТЕПРОВОДА НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ ТАМЕРЛАНОВСКОГО ШОССЕ И АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ "АЛМАТЫ-ШЫМКЕНТ-ТЕРМЕЗ" (РЫНОК "БЕКЖАН") В Г.ШЫМКЕНТ.**

А К Т № 1

приемки строительно-монтажных работ за июнь месяц 2017года

оставлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

по мете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-4 На Строительство путепровода и тоннеля								
		СООРУЖЕНИЕ ТОННЕЛЯ								
17	С12041-72 Изм. и доп.вып.9	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм**	1,34	67700,00	--	90718	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
19	С12041-75 Изм. и доп.вып.9	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм**	36,36	61200,00	--	2225232	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
21	С12041-78 Изм. и доп.вып.9	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм**	85,16942	55500,00	--	4726903	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
34	С12041-26 Изм. и доп. вып. 27	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	0,44	52154,00	--	22948	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СОПРЯЖЕНИЕ С НАСЫПЬЮ								

112	С12041-26 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	1,1	52154,00	--	57369	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
122	С12041-75 Изм. и доп.вып.9	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,4	61200,00	--	24480	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
123	С12041-72 Изм. и доп.вып.9	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,1	67700,00	--	6770	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
127	С12041-75 Изм. и доп.вып.9	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,6	61200,00	--	36720	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
190	С12041-77 Изм. и доп.вып.9	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	2,1	56200,00	--	118020	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
191	С12041-75 Изм. и доп.вып.9	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,3	61200,00	--	18360	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
193	С12041-72 Изм. и доп.вып.9	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,1	67700,00	--	6770	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
197	С12041-72 Изм. и доп.вып.9	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,2	67700,00	--	13540	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Начало путепровода подпорные стенки с ПК2+28 ПО ПК4+6,525								
219	С12041-72 Изм. и доп.вып.9	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	23,86	67700,00	--	1615322	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
221	С12041-75 Изм. и доп.вып.9	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	71,4	61200,00	--	4369680	--	--	--	--

		т		--	--	--	--	--	--	--
223	С12041-77 Изм. и доп.вып.9	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	62,57	56200,00	--	3516434	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
95 224	С12041-78 Изм. и доп.вып.9	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	60,125	55500,00	--	3336938	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		КОНЕЦ ПУТЕПРОВОДА ПОДПОРНЫЕ СТЕНКИ С ПК 4+52,92 ПО ПК5+64,34								
284	С12041-72 Изм. и доп.вып.9	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	15,143	67700,00	--	1025181	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
286	С12041-75 Изм. и доп.вып.9	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	47,35	61200,00	--	2897820	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
288	С12041-77 Изм. и доп.вып.9	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	38,73	56200,00	--	2176626	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			26285831	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			26285831				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			26285831				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1577150				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			27862980				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			27862980				
№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат				Сметная стоимость, тенге				
						строительно-монтажных работ	оборудование, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	Всего, тыс.тенге	
1	2	3	4			5	6	7	8	
		ИТОГО по гл 1	Тенге			27862980	-			
СНРК 8.02-09-2002		Временные здания и сооружения-4,8%	Тенге			1337423	-			
		Итого с временными	Тенге			29200403				

Расчет		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время2,9%х0,7	Тенге			592768				
		Выслуга лет 1%	Тенге					292004		
		Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге					116802		
		Итого с прочими	Тенге			**29 793 171**	**0,000**	408806	30 201 977	
того по сметному расчету в базовых ценах 2001г.(2017г)			Тенге			**29 793 171**	**0,000**	**408806**	**30 201 977**	
того по сметному расчету в текущих ценах 2017г =2,928 (МРП 2017-2269)			Тенге			**87 234 405**	**0,000**	**1196983**	**88 431 388**	
алоги,сборы, обязательные платежи (2%) -2017 г						**1 744 688**	**0,000**	**23940**	**1 768 628**	
метная стоимость в текущем уровне цен-2017г.						**88 979 093**		**1220923**	**90 200 016**	
метная стоимость в текущем уровне цен-2017г. дог.=0,989995631			Тенге			**88 088 914**	**0,000**	**1208708**	**89 297 622**	
ДС (12 %) -2017г. С Кдог.=0,989995631			Тенге			10 570 670	0,000	145045	10 715 715	
ТОГО НДС: С Кдог.=0,989995631			Тенге			**10 570 670**	**0,000**	**145045**	**10 715 715**	
тоимость строительства в текущем уровне цен 017.Кдог.=0,989995631			Тенге			**98 659 583**	**0,000**	**1353753**	**100 013 337**	
бщая Стоимость строительства Кдог.=0,989995631:			Тенге			**98 659 583**	**0,000**	**1353753**	**100 013 337**	
СЕГО К ОПЛАТЕ:			Тенге			**100 013 337**				

ДАЛ:

ОДРЯДЧИК:

ректор
ОО "ЖБИ- С"

_____**Е.Зиятаев**

ОДРЯДЧИК:

ачальник участка ТОО "ЖБИ- С"

_____**Ш.Османшиков**

ПРИНЯЛ:

Технадзор:

ТОО
"Мир-Строй и Компания"

_____**К.Инкарбеков**

ПРИНЯЛ:

Технадзор:

ТОО
"Мир-Строй и Компания"

_____**Б.Ториев**

ПРИНЯЛ:

Технадзор:

ТОО
"Мир-Строй и Компания"

_____**Е.Абжапаров**

РЫС БЕРУШІ: "Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі
ТЕР: "ЖБИ-С" ЖШС

ған жұмыстардың құны және шығындар анықтаманың нысаны

1 наурыз №106 келісім шарт бойынша - 1 697 846 264 теңге ҚҚС осының ішінде

тауы және мекен жайы: Шымкент қаласындағы Темірлан тас жолы көшесі мен "Алматы-Ташкент-Термез" автожолының (Бекжан базары) қиылысында жол салу

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар туралы 2017 жылғы 21 маусым айындағы №2 анықтама

Код	Код	Шарт				Қаржыландыру кезі			Ұйымдастыру - құқықтық нысаны
рыс беруші	мердігер	Нөмері			күні	атауы		коды	атауы
853504		№106 келісім шарт			31.03.2017ж	Қалалық бюджет			ЖШС
			1 - бағаннан						
				соның ішінде			қосымша шығындар		
у кешендердің, тердің атауы	Жылдың басынан бастап есепті айға дейін ҚҚС - сыз	"Сатып алынатын тауарлар, көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы өнім берушіге аудару шығындары" жылдың басынан бастап есепті айға дейін тауарлар , көрсетілген қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы өнім	2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі құрылыс монтаж жұмыстарының құны	есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша	2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кірмейтін өзгеде шығындардың құны	материалдар сатып алуға	өзгеде қосымша шығындар	Төленетін соммасы
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
ауы және мекен : Шымкент ағы Темірлан тас есі мен "Алматы-ент-Термез" ының (Бекжан нылысында жол есін салу	140 977 444	16 917 293					51 679 821	6 201 579	57 881 400
ап алу 5%	7 048 872	845 865							2 894 070
тарым 5%	0	0							0
етін сомасы	133 928 572	16 071 429							54 987 330

ыс беруші:
ент қаласының жолаушылар көлігі
омобиль жолдары бөлімі" ММ-і
сшысы:

Жуматаев К.А.

Тех. қадағалаушы:
"Мир-Строй и Компания" ЖШС-ның
директоры:

Раматуллаев М.И.

Мердігер:
"ЖБИ-С" ЖШС-нің директоры:

Зиятаев Е.

21 маусым №2

акт 2

Форма№2

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Шымкент "

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ЖБИ-С"

ДОГОВОР №106 от 31.03.2017 г.

Наименование объекта -**СТРОИТЕЛЬСТВО ПУТЕПРОВОДА НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ ТАМЕРЛАНОВСКОГО ШОССЕ И АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ "АЛМАТЫ-ШЫМКЕНТ-ТЕРМЕЗ" (РЫНОК "БЕКЖАН") В Г.ШЫМКЕНТ.**

А К Т № 2

приемки строительно-монтажных работ за июнь месяц 2017года

ставлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-4 На Строительство путепровода и тоннеля								
		СООРУЖЕНИЕ ТОННЕЛЯ								
18	С12041-73 Изм. и доп.вып.9	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	13,72	65900,00	--	904148	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
20	С12041-76 Изм. и доп.вып.9	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,23	58700,00	--	13501	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
33	С12041-24 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	5,84	52241,00	--	305087	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
21	С12041-78 Изм. и доп.вып.9	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	116,970759	55500,00	--	6491877	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СОПРЯЖЕНИЕ С НАСЫПЬЮ								

128	С12041-73 Изм. и доп.вып.9	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	18,9	65900,00	--	1245510	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
137	С12041-73 Изм. и доп.вып.9	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	7	65900,00	--	461300	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
192	С12041-73 Изм. и доп.вып.9	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,8	65900,00	--	52720	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
196	С12041-73 Изм. и доп.вып.9	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,2	65900,00	--	13180	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Начало путепровода подпорные стенки с ПК2+28 ПО ПК4+6,525								
220	С12041-73 Изм. и доп.вып.9	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	25,08	65900,00	--	1652772	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
222	С12041-76 Изм. и доп.вып.9	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	31,99	58700,00	--	1877813	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		КОНЕЦ ПУТЕПРОВОДА ПОДПОРНЫЕ СТЕНКИ С ПК 4+52,92 ПО ПК5+64,34								
285	С12041-73 Изм. и доп.вып.9	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	14,81	65900,00	--	975979	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
287	С12041-76 Изм. и доп.вып.9	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	20,2	58700,00	--	1185740	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
23	С12041-73 Изм. и доп.вып.9	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,5	65900,00	--	32950	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			15212578	--			--

			Тенге			--	--			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			15212578				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			15212578				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			912755				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			16125332				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			16125332				
№ /п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат				Сметная стоимость, тенге				
						строительно-монтажных работ	оборудование, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	Всего, тыс.тенге	
1	2	3	4			5	6	7	8	
		ИТОГО по гл 1	Тенге			**16125332**	-			
СНРК 8.02-09-2002		Временные здания и сооружения-4,8%	Тенге			**774016**	-			
		Итого с временными	Тенге			**16899348**				
Расчет		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время2,9%х0,7	Тенге			343057				
		Выслуга лет 1%	Тенге					168993		
		Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге					67597		
		Итого с прочими	Тенге			**17 242 405**	**0,000**	236591	17 478 996	
ого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.(2017г)			Тенге			**17 242 405**	**0,000**	**236591**	**17 478 996**	
ого по сметному расчету в текущих ценах 2017г 2,928 (МРП 2017-2269)			Тенге			**50 485 761**	**0,000**	**692738**	**51 178 499**	
логи,сборы, обязательные платежи (2%) -2017 г						**1 009 715**	**0,000**	**13855**	**1 023 570**	
етная стоимость в текущем уровне цен-2017г.						**51 495 476**		**706593**	**52 202 069**	
етная стоимость в текущем уровне цен-2017г. ог.=0,989995631			Тенге			**50 980 296**	**0,000**	**699524**	**51 679 821**	
ДС (12 %) -2017г. С Кдог.=0,989995631			Тенге			6 117 636	0,000	83943	6 201 579	
ОГО НДС: С Кдог.=0,989995631			Тенге			**6 117 636**	**0,000**	**83943**	**6 201 579**	

тоимость строительства в текущем уровне цен 17.Кдог.=0,989995631	Тенге			57 097 932	0,000	783467	57 881 400	
бщая Стоимость строительства Кдог.=0,989995631:	Тенге			57 097 932	0,000	783467	57 881 400	
ЕГО К ОПЛАТЕ:	Тенге			57 881 400				

ЦАЛ:

ОДРЯДЧИК:

ректор
ОО "ЖБИ- С"

_____Е.Зиятаев

ОДРЯДЧИК:

чальник участка ТОО "ЖБИ- С"

_____Ш.Османшиков

ПРИНЯЛ:

Технадзор:

ТОО
"Мир-Строй и Компания"

_____К.Инкарбеков

ПРИНЯЛ:

Технадзор:

ТОО
"Мир-Строй и Компания"

_____Б.Ториев

ПРИНЯЛ:

Технадзор:

ТОО
"Мир-Строй и Компания"

_____Е.Абжапаров

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ: "Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі
МЕРДІГЕР: "ЖБИ-С" ЖШС
Орындаған жұмыстардың құны және шығындар анықтаманың нысаны
2017 ж. 31 наурыз №106 келісім шарт бойынша - 1 697 846 264 теңге ҚҚС осының ішінде
2017 ж. 19 шілде №1 қосалқы келісім бойынша - 1 610 099 7514 теңге, 76 тиын ҚҚС осының ішінде
Нысан атауы және мекен жайы: Шымкент қаласындағы Темірлан тас жолы көшесі мен "Алматы-Ташкент-Термез" автожолының (Бекжан базары) қиылысында жол өтпесін салу

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар туралы 2017 жылғы 25 шілде айындағы №3 анықтама

Код	Код	Шарт				Қаржыландыру кезі			Ұйымдастыру - құқықтық нысаны
Тапсырыс беруші	мердігер	Номері			күні	атауы		коды	атауы
4853504		№106 келісім шарт, №1 қосалқы келісім шарт			31.03.2017ж 19.07.2017ж	Қалалық бюджет			ЖШС
Іске қосу кешендердің, объектердің атауы	Жылдың басынан бастап есепті айға дейін ҚҚС - сыз	"Сатып алынатын тауарлар, көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы өнім берушіге аудару шығындары" жылдың басынан бастап есепті айға дейін тауарлар , көрсетілген қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы өнім	1 - бағаннан						Төленетін соммасы
			2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі құрылыс монтаж жұмыстарының құны	соның ішінде		2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кірмейтін өзгеде шығындардың құны	қосымша шығындар		
				есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзгеде қосымша шығындар	
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Нысан атауы және мекен жайы: Шымкент қаласындағы Темірлан тас жолы көшесі мен "Алматы-Ташкент-Термез" автожолының (Бекжан базары) қиылысында жол өтпесін салу	216 290 612	25 954 873					75 313 168	9 037 580	84 350 748
Ұстап алу 5%	10 814 531	1 297 744							4 217 537
Қайтарылды	0	0							0
Төленетін соммасы	205 476 081	24 657 130							80 133 211

Тапсырыс беруші:
"Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" ММ-і
Бөлім басшысы:
_____ Жұматаев К.А.

Тех. қадағалаушы:
"Мир-Строй и Компания" ЖШС-ның директоры:
_____ Раматуллаев М.П.

Мердігер:
"ЖБИ-С" ЖШС-нің директоры:
_____ Зиятаев Е.

25 шілде N3
акт 1,2,3,4.

Форма№2

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Шымкент "

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ЖБИ-С"

ДОГОВОР №106 от 31.03.2017 г.
Допсоглашение №1 19.07. 2017 г.

Наименование объекта -**СТРОИТЕЛЬСТВО ПУТЕПРОВОДА НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ ТАМЕРЛАНОВСКОГО ШОССЕ И АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ "АЛМАТЫ-ШЫМКЕНТ-ТЕРМЕЗ" (РЫНОК "БЕКЖАН") В Г.ШЫМКЕНТ.**

А К Т № 1

приемки строительно-монтажных работ за июль месяц 2017года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1 На ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОСИ ТРАССЫ								
	С СБ.ЦЕН НА ИЗЫСКАТ ЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ РДС РК 8.02-03-20-02 ТБ.17 СТР.357	**ВОССТАНОВЛЕНИЕ ТРАССЫ 3 КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ**	**2**	**10583,00**	**--**	**21166**	**--**	**--**	**--**	**--**
		КМ		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

2	С СБ.ЦЕН НА ИЗЫСКАТ ЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ РДС РК 8.02-03-20-02 ТБ.17 СТР.357	ЗАКРЕПЛЕНИЕ ТРАССЫ 3 КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ	2	6101,00	--	12202	--	--	--	--
		КМ		--	--	--	--	--	--	--
3	С СБ.ЦЕН НА ИЗЫСКАТ ЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ РДС РК 8.02-03-20-02 ТБ.17 СТР.357	РАЗБИВКА ОСЕЙ ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ И СЪЕЗДОВ В3 КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ	1,4	10583,00	--	14816	--	--	--	--
		КМ		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			48184	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость прочих работ -		Тенге			48184				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			48184				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			48184				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			48184				
№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат				Сметная стоимость, тенге				
						строительно-монтажных работ	оборудование, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	Всего, тыс.тенге	
1	2	3	4			5	6	7	8	
		ИТОГО по гл 1	Тенге			48184	-			
НРК 8.02-09-2002		Временные здания и сооружения-0%	Тенге			0	-			
		Итого с временными	Тенге			48184				

Расчет		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0%	Тенге			0				
		Выслуга лет 1%	Тенге					0		
		Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге					0		
		Итого с прочими	Тенге			**48 184**	**0,000**	0	48 184	
того по сметному расчету в базовых ценах 2001г.(2017г)			Тенге			**48 184**	**0,000**	**0**	**48 184**	
того по сметному расчету в текущих ценах 2017г К=2,928 ИРП 2017-2269)			Тенге			**141 083**	**0,000**	**0**	**141 083**	
алоги,сборы, обязательные платежи (2%) -2017 г						**2 822**	**0,000**	**0**	**2 822**	
метная стоимость в текущем уровне цен-2017г.						**143 904**		**0**	**143 905**	
метная стоимость в текущем уровне цен-2017г. дог.=0,989995631			Тенге			**142 465**	**0,000**	**0**	**142 465**	
ДС (12 %) -2017г. С Кдог.=0,989995631			Тенге			17 096	0,000	0	17 096	
ТОГО НДС: С Кдог.=0,989995631			Тенге			**17 096**	**0,000**	**0**	**17 096**	
тоимость строительства в текущем уровне цен 017.Кдог.=0,989995631			Тенге			**159 561**		**0**	**159 561**	
бщая Стоимость строительства Кдог.=0,989995631:			Тенге			**159 561**		**0**	**159 561**	
СЕГО К ОПЛАТЕ:			Тенге			**159 561**				

ДАЛ:

ОДРЯДЧИК:

иректор
ОО "ЖБИ- С"

_____**Е.Зиятаев**

ОДРЯДЧИК:

ачальник участка ТОО "ЖБИ- С"

_____**Ш.Османшиков**

ПРИНЯЛ:

Технадзор:

ТОО
"Мир-Строй и Компания"

_____**К.Инкарбеков**

ПРИНЯЛ:

Технадзор:

ТОО
"Мир-Строй и Компания"

_____**Б.Ториев**

ПРИНЯЛ:

Технадзор:

ТОО
"Мир-Строй и Компания"

_____**Е.Абжапаров**

Форма №2а

АКАЗЧИК: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Шымкент "

ОДРЯДЧИК: ТОО "ЖБИ-С"

ОГОВОР №106 от 31.03.2017 г.

опсоглашение № 1 от 19.07. 2017 г.

аименование объекта -СТРОИТЕЛЬСТВО ПУТЕПРОВОДА НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ ТАМЕРЛАНОВСКОГО ШОССЕ И АВТОМОБИЛЬНОЙ ОРОГИ "АЛМАТЫ-ШЫМКЕНТ-ТЕРМЕЗ" (РЫНОК "БЕКЖАН") В Г.ШЫМКЕНТ.

А К Т № 1

приемки строительно-монтажных работ за июль месяц 2017года на СМР работы

оставлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Замечания технадзора	Расценка на единицу выполненных работ, тенге	Всего заработная плата, тенге	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1 На ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОСИ ТРАССЫ					
	С СБ.ЦЕНА	ВОССТАНОВЛЕНИЕ ТРАССЫ 3 КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ	2		10583,00		
1		КМ			--		
	С СБ.ЦЕНА	ЗАКРЕПЛЕНИЕ ТРАССЫ 3 КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ	2		6101,00		
2		КМ			--		
	С СБ.ЦЕНА	РАЗБИВКА ОСЕЙ ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ И СЪЕЗДОВ В3 КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ	1,4		10583,00		
3		КМ					

НЖЕНЕР:

ехнадзор ТОО "Мир-Строй и Компания "

К.Инкарбеков

ПОДРЯДЧИК:

Начальник участка ТОО "ЖБИ- С"

Ш.Османшиков

Форма№2

КАЗЧИК: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Шымкент "

ДРЯДЧИК: ТОО "ЖБИ-С"

ГОВОР №106 от 31.03.2017 г.

соглашение №1 19.07. 2017 г.

аименование объекта -СТРОИТЕЛЬСТВО ПУТЕПРОВОДА НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ ТАМЕРЛАНОВСКОГО ШОССЕ И АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ "АЛМАТЫ-ШЫМКЕНТ-ТЕРМЕЗ" (РЫНОК "БЕКЖАН") В Г.ШЫМКЕНТ.

А К Т № 2

приемки строительно-монтажных работ за июль месяц 2017года

гавлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1-1-1 На ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА								
	Е0101-158-3	**ДЕМОНТАЖ ПЛИТ УКРЕПЛЕНИЯ**	**53,3333333**	**227,82**	**87,42**	**12150**	**4662**	**8489**	**0,94**	**50**
		м2		**140,40**	**23,69**	**7488**	**1263**	**97**	**0,08**	**5**
	С01031-А11-11	**Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках**	**20**	**152,80**	**--**	**3056**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
	С010333-А6-1	**ТРАНСПОРТ МАТЕРИАЛА ОТ РАЗБОРКИ ПЛИТ УКРЕПЛЕНИЯ НА 6КМ**	**20**	**46,17**	**--**	**923**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**9,23**	**--**	**185**	**--**	**--**	**--**	**--**
	Е0127-83-1	**ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЗНАКОВ**	**20**	**406,08**	**102,33**	**8122**	**2047**	**8605**	**1,92**	**38**
		шт		**303,75**	**19,75**	**6075**	**395**	**133**	**0,07**	**1**
	С01031-А30-12	**Погрузка стали мелких профилей при автомобильных перевозках**	**1,8**	**195,70**	**--**	**352**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
	С010333-А6-	**ТРАНСПОРТ ЗНАКОВ НА 6КМ**	**1,8**	**46,17**	**--**	**83**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**9,23**	**--**	**17**	**--**	**--**	**--**	**--**
	Е0127-20-1	**Разборка бортовых камней на бетонном основании**	**1190**	**122,85**	**--**	**146192**	**--**	**194435**	**0,77**	**913**

		м		122,85	--	146192	--	133	--	--
1	С01031-А11-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	64,4	152,80	--	9840	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
2	С010333-А6-1	ТРАНСПОРТ МАТЕРИАЛА ОТ РАЗБОРКИ Ж\БЕТОННОГО БОРДЮРА НА 6КМ	64,4	46,17	--	2973	--	--	--	--
		т		9,23	--	595	--	--	--	--
3	Е0127-8-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи ДЕМОНТАЖ Ж\БЕТОННЫХ ЛОТКОВ	60,6	473,54	280,94	28697	17025	21268	1,25	76
		м		192,60	71,28	11672	4320	133	0,29	17
4	С01031-А11-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	21,3	152,80	--	3255	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
5	С010333-А6-1	ТРАНСПОРТ МАТЕРИАЛА ОТ РАЗБОРКИ Ж\БЕТОННЫХ ЛОТКОВ НА 6КМ	21,3	46,17	--	983	--	--	--	--
		т		9,23	--	197	--	--	--	--
2	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	329,7	23,36	22,08	7702	7280	2187	0,01	3
		м3		1,28	5,56	422	1833	97	0,02	6
3	Е0127-18-5	Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных	433,3	203,88	115,23	88342	49930	69194	0,50	214
		м3		88,65	31,42	38412	13614	133	0,11	46
4	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	1039,92	27,10	--	28182	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
5	С010333-А6-1	ТРАНСПОРТ МАТЕРИАЛА ОТ РАЗБОРКИ БЕТОНА НА 6КМ	1039,92	46,17	--	48013	--	--	--	--
		т		9,23	--	9603	--	--	--	--
6	Е0109-34-5	РАЗБОРКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ГАЛЛЕРЕИ	405	3322,55	1513,55	1345632	612987	765347	10,38	4204
		т		1809,00	290,72	732645	117740	90	0,94	379
7	С01031-А30-12	Погрузка стали мелких профилей при автомобильных перевозках	405	195,70	--	79259	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
8	С010333-А6-1	ТРАНСПОРТ МАТЕРИАЛА ОТ РАЗБОРКИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ГАЛЛЕРЕИ 6КМ	405	46,17	--	18699	--	--	--	--
		т		9,23	--	3740	--	--	--	--
9	Е0109-34-5	РАЗБОРКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ФОНАРЕЙ	8	3322,55	1513,55	26580	12108	15118	10,38	83

		т		1809,00	290,72	14472		2326	90	0,94	7
	C01031-A30-12	Погрузка стали мелких профилей при автомобильных перевозках	8	195,70	--	1566		--	--	--	--
		т		--	--	--		--	--	--	--
	C010333-A6-1	ТРАНСПОРТ МАТЕРИАЛА ОТ РАЗБОРКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ФОНАРЕЙ 6КМ	8	46,17	--	369		--	--	--	--
		т		9,23	--	74		--	--	--	--
	E0109-34-5	РАЗБОРКА СВЕТОФОРОВ	1,2	3322,55	1513,55	3987		1816	2268	10,38	12
		т		1809,00	290,72	2171		349	90	0,94	1
	E0109-34-5	РАЗБОРКА ПЕШЕХОДНЫХ СВЕТОФОРОВ	1,2	3322,55	1513,55	3987		1816	2268	10,38	12
		т		1809,00	290,72	2171		349	90	0,94	1
		СНОС СООРУЖЕНИЙ									
	E0109-34-5	РАЗБОРКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ	7	3322,55	1513,55	23258		10595	13228	10,38	73
		т		1809,00	290,72	12663		2035	90	0,94	7
	C01031-A30-12	Погрузка стали мелких профилей при автомобильных перевозках	7	195,70	--	1370		--	--	--	--
		т		--	--	--		--	--	--	--
	C010333-A6-1	ТРАНСПОРТ МАТЕРИАЛА ОТ РАЗБОРКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ НА 6КМ	7	46,17	--	323		--	--	--	--
		т		9,23	--	65		--	--	--	--
	E0127-18-5	Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных	62	203,88	115,23	12641		7144	9901	0,50	31
		м3		88,65	31,42	5496		1948	133	0,11	7
	C01031-A26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	154	27,10	--	4173		--	--	--	--
		т		--	--	--		--	--	--	--
	C010333-A6-1	ТРАНСПОРТ МАТЕРИАЛА ОТ РАЗБОРКИ БЕТОНОГО ФУНДАМЕНТА НА 6КМ	154	46,17	--	7110		--	--	--	--
		т		9,23	--	1422		--	--	--	--
	E0146-34-3	Разборка железобетонных стоек	24	4330,04	2095,79	103921		50299	72567	13,32	320
		м3		2234,25	789,37	53622		18945	100	3,86	93
	C01031-A26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	60	27,10	--	1626		--	--	--	--
		т		--	--	--		--	--	--	--
	C010333-A6-1	ТРАНСПОРТ МАТЕРИАЛА ОТ РАЗБОРКИ ШЛАКОБЛОКОВ НА 6КМ	60	46,17	--	2770		--	--	--	--
		т		9,23	--	554		--	--	--	--
		ПЕРЕНОС РЕКЛАМНЫХ ЩИТОВ									
	E0109-61-2	ДЕМОНТАЖ РЕКЛАМНОГО ЩИТА	12	6912,42	2443,92	82949		29327	52483	25,86	310
		т		4468,50	391,08	53622		4693	90	1,58	19

1	C01031-A7-1	Погрузка грунта растительного слоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках	63	30,00	--	1890	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
2	C010333-A6-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 6 км, класс груза 1	63	46,17	--	2909	--	--	--	--
		т		9,23	--	582	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			2113884	807037			6340
			Тенге			1104153	169809			590
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			627491				
	Всего заработная плата -		Тенге				328727			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			134568				
	Транспортные расходы -		Тенге			85157				
		Накладные расходы -	Тенге			386646				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							193
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				57997			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			60848				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1074985				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2014
		Сметная заработная плата -	Тенге				386724			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1486394				
	Всего заработная плата -		Тенге				945235			
		Накладные расходы -	Тенге			850712				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							425
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				127607			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			140226				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2477332				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5535
		Сметная заработная плата -	Тенге				1072842			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			3552317				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7548
		Сметная заработная плата -	Тенге				1459566			
						Сметная стоимость, тенге				
	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат				строительно-монтажных работ	оборудование, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	Всего, тыс.тенге	
	2	3	4			5	6	7	8	
		ИТОГО по гл 1	Тенге			**3552317**	-			
НРК 8.02-09-2002		Временные здания и сооружения-4,8%	Тенге			**170511**	-			

		Итого с временными	Тенге			**3722828**				
Расчет		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,5%x0,7	Тенге			39090				
		Выслуга лет 1%	Тенге					37228		
		Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге					14891		
		Итого с прочими	Тенге			**3 761 918**	**0,000**	52120	3 814 038	
го по сметному расчету в базовых ценах 2001г.(2017г)			Тенге			**3 761 918**	**0,000**	**52120**	**3 814 038**	
ого по сметному расчету в текущих ценах 2017г К=2,928 РП 2017-2269)			Тенге			**11 014 896**	**0,000**	**152606**	**11 167 502**	
оги,сборы, обязательные платежи (2%) -2017 г						**220 298**	**0,000**	**3052**	**223 350**	
етная стоимость в текущем уровне цен-2017г.						**11 235 194**		**155658**	**11 390 852**	
етная стоимость в текущем уровне цен-2017г. г.=0,989995631			Тенге			**11 122 793**	**0,000**	**154101**	**11 276 894**	
С (12 %) -2017г. С Кдог.=0,989995631			Тенге			1 334 735	0,000	18492	1 353 227	
ОГО НДС: С Кдог.=0,989995631			Тенге			**1 334 735**	**0,000**	**18492**	**1 353 227**	
имость строительства в текущем уровне цен 7.Кдог.=0,989995631			Тенге			**12 457 528**	**0,000**	**172593**	**12 630 121**	
щая Стоимость строительства Кдог.=0,989995631:			Тенге			**12 457 528**	**0,000**	**172593**	**12 630 121**	
ЕГО К ОПЛАТЕ:			Тенге			**12 630 121**				

АЛ:

ДРЯДЧИК:

ектор

О "ЖБИ- С"

Е.Зиятаев

ДРЯДЧИК:

иальник участка ТОО "ЖБИ- С"

Ш.Османшиков

ПРИНЯЛ:

Технадзор:

ТОО
"Мир-Строй и Компания"

К.Инкароеков

ПРИНЯЛ:

Технадзор:

ТОО
"Мир-Строй и Компания"

Б.Ториев

ПРИНЯЛ:

Технадзор:

ТОО
"Мир-Строй и Компания"

Е.Абжапаров

Форма №2а

АКАЗЧИК: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Шымкент "

ОДРЯДЧИК:-ТОО "ЖБИ-С"

ОГОВОР №106 от 31.03.2017 г.

опсоглашение № 1 от 19.07. 2017 г.

аименование объекта -СТРОИТЕЛЬСТВО ПУТЕПРОВОДА НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ ТАМЕРЛАНОВСКОГО ШОССЕ И АВТОМОБИЛЬНОЙ ОРОГИ "АЛМАТЫ-ШЫМКЕНТ-ТЕРМЕЗ" (РЫНОК "БЕКЖАН") В Г.ШЫМКЕНТ.

А К Т № 2

приемки строительно-монтажных работ за июль месяц 2017года

на СМР работы

оставлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Замечания технадзора	Расценка на единицу выполненных работ, тенге	Всего заработная плата, тенге	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1-1-1 На ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА					
1	E0101-158-3	ДЕМОНТАЖ ПЛИТ УКРЕПЛЕНИЯ	53,333333		227,82		
		м2			140,40		
2	C01031-A11-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	20		152,80		
		т			--		
3	C010333-A6-1	ТРАНСПОРТ МАТЕРИАЛА ОТ РАЗБОРКИ ПЛИТ УКРЕПЛЕНИЯ НА 6КМ	20		46,17		
		т			9,23		
4	E0127-83-1	ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЗНАКОВ	20		406,08		
		шт			303,75		
5	C01031-A30-12	Погрузка стали мелких профилей при автомобильных перевозках	1,8		195,70		
		т			--		
6	C010333-A6-1	ТРАНСПОРТ ЗНАКОВ НА 6КМ	1,8		46,17		
		т			9,23		
7	E0127-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	1190		122,85		

		м			122,85		
8	С01031-А11-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	64,4		152,80		
		т			--		
9	С010333-А6-1	ТРАНСПОРТ МАТЕРИАЛА ОТ РАЗБОРКИ Ж\БЕТОННОГО БОРДЮРА НА 6КМ	64,4		46,17		
		т			9,23		
10	Е0127-8-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи ДЕМОНТАЖ Ж\БЕТОННЫХ ЛОТКОВ	60,6		473,54		
		м			192,60		
11	С01031-А11-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	21,3		152,80		
		т			--		
12	С010333-А6-1	ТРАНСПОРТ МАТЕРИАЛА ОТ РАЗБОРКИ Ж\БЕТОННЫХ ЛОТКОВ НА 6КМ	21,3		46,17		
		т			9,23		
13	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	329,7		23,36		
		м3			1,28		
14	Е0127-18-5	Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных	433,3		203,88		
		м3			88,65		
15	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	1039,92		27,10		
		т			--		
16	С010333-А6-1	ТРАНСПОРТ МАТЕРИАЛА ОТ РАЗБОРКИ БЕТОНА НА 6КМ	1039,92		46,17		
		т			9,23		
17	Е0109-34-5	РАЗБОРКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ГАЛЛЕРЕИ	405		3322,55		
		т			1809,00		
18	С01031-А30-	Погрузка стали мелких профилей при автомобильных перевозках	405		195,70		
		т			--		
19	С010333-А6-1	ТРАНСПОРТ МАТЕРИАЛА ОТ РАЗБОРКИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ	405		46,17		
		т			9,23		
20	Е0109-34-5	РАЗБОРКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ФОНАРЕЙ	8		3322,55		
		т			1809,00		

21	С01031-А30-12	Погрузка стали мелких профилей при автомобильных перевозках	8		195,70		
		т			--		
22	С010333-А6-1	ТРАНСПОРТ МАТЕРИАЛА ОТ РАЗБОРКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ФОНАРЕЙ 6КМ	8		46,17		
		т			9,23		
23	Е0109-34-5	РАЗБОРКА СВЕТОФОРОВ	1,2		3322,55		
		т			1809,00		
24	Е0109-34-5	РАЗБОРКА ПЕШЕХОДНЫХ СВЕТОФОРОВ	1,2		3322,55		
		т			1809,00		
		СНОС СООРУЖЕНИЙ					
25	Е0109-34-5	РАЗБОРКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ	7		3322,55		
		т			1809,00		
26	С01031-А30-12	Погрузка стали мелких профилей при автомобильных перевозках	7		195,70		
		т			--		
27	С010333-А6-1	ТРАНСПОРТ МАТЕРИАЛА ОТ РАЗБОРКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ НА 6КМ	7		46,17		
		т			9,23		
28	Е0127-18-5	Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных	62		203,88		
		м3			88,65		
29	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	154		27,10		
		т			--		
30	С010333-А6-1	ТРАНСПОРТ МАТЕРИАЛА ОТ РАЗБОРКИ БЕТОНОГО ФУНДАМЕНТА НА 6КМ	154		46,17		
		т			9,23		
31	Е0146-34-3	Разборка железобетонных стоек	24		4330,04		
		м3			2234,25		
32	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	60		27,10		
		т			--		
33	С010333-А6-1	ТРАНСПОРТ МАТЕРИАЛА ОТ РАЗБОРКИ ШЛАКОБЛОКОВ НА 6КМ	60		46,17		
		т			9,23		
		ПЕРЕНОС РЕКЛАМНЫХ ЩИТОВ					
34	Е0109-61-2	ДЕМОНТАЖ РЕКЛАМНОГО ЩИТА	12		6912,42		

		т			4468,50			
35	С01031-А7-1	Погрузка грунта растительного слоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках	63		30,00			
		т			--			
36	С010333-А6-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 6 км, класс груза 1	63		46,17			
		т			9,23			

НЖЕНЕР:

ехнадзор ТОО "Мир-Строй и Компания "

К.Инкарбеков

ПОДРЯДЧИК:

Начальник участка ТОО "ЖБИ- С"

Ш.Османшиков

Форма№2

КАЗЧИК: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Шымкент "

ОДРЯДЧИК: ТОО "ЖБИ-С"

ГОВОР №106 от 31.03.2017 г.
псоглашение №1 19.07. 2017 г.

аименование объекта -СТРОИТЕЛЬСТВО ПУТЕПРОВОДА НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ ТАМЕРЛАНОВСКОГО ШОССЕ И АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ "АЛМАТЫ-ШЫМКЕНТ-ТЕРМЕЗ" (РЫНОК "БЕКЖАН") В Г.ШЫМКЕНТ.

А К Т № 3

приемки строительно-монтажных работ за июль месяц 2017года

ставлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

о ете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1 На ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
		СОПУТСТВУЮЩИЕ РАБОТЫ								
7	E0101-25-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м СНЯТИЕ ПСП	551,77895	9,85	9,85	5433	5433	1441	--	--
		м3		--	2,69	--	1486	97	0,01	5
8	E0101-25-9 т.ч. п-3.70 К=0,85К=2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м, ранее разрыхленных	1104,00369	7,04	7,04	7771	7771	2061	--	--
		м3		--	1,92	--	2125	97	0,01	7
9	E0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	551,77895	26,19	25,02	14454	13806	4248	0,01	4
		м3		1,15	6,79	635	3744	97	0,02	13
0	C010333-A6-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 6 км, класс груза 1	662,44648	46,17	--	30585	--	--	--	--
		т		9,23	--	6117	--	--	--	--

1	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	551,77895	3,07	2,66	1692	1468	706	--	2
		м3		0,39	0,93	215	513	97	--	2
2	Е0127-101-18 Изм. и доп. вып. 17 СН РК 8.02-05-2002	Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина барабана фрезы 1900-2010 мм, толщина слоя 12 см (ТОЛЩ.12СМ)	10560,1762	45,45	44,35	479948	468332	50983	0,01	65
		м2 покрытия		1,09	2,54	11511	26823	133	0,01	102
3	С010333-А1-1	ТРАНСПОРТ СФРЕЗЕРОВАННОГО МАТЕРИАЛА НА 1КМ В ШТАБЕЛЬ	3643,2117	17,73	--	64594	--	--	--	--
		т		3,55	--	12919	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			604477	496810			71
			Тенге			31396	34691			129
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			604477				
	Материалы -		Тенге			106				
	Всего заработная плата -		Тенге				66087			
	Местные материалы -		Тенге			21				
	Транспортные расходы -		Тенге			95179				
		Накладные расходы -	Тенге			59440				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							30
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8916			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			39835				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			703752				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							230
		Сметная заработная плата -	Тенге				75003			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			703752				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							230
		Сметная заработная плата -	Тенге				75003			
№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат				Сметная стоимость, тенге				
						строительно-монтажных работ	оборудование, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	Всего, тыс.тенге	
1	2	3	4			5	6	7	8	
		ИТОГО по гл 1	Тенге			703752	-			
НРК 8.02-09-2002		Временные здания и сооружения-4,8%	Тенге			33780	-			
		Итого с временными	Тенге			737532				
Расчет		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 4,1%x0,7	Тенге			21167				

		Выслуга лет 1%	Тенге					7375		
		Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге					2950		
		Итого с прочими	Тенге			758 699	0,000	10325	769 025	
ого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.(2017г)			Тенге			758,699	0,000	10325	769 025	
ого по сметному расчету в текущих ценах 2017г К=2,928 РП 2017-2269)			Тенге			**2 221 471**	**0,000**	**30233**	**2 251 704**	
логи,сборы, обязательные платежи (2%) -2017 г						**44 429**	**0,000**	**605**	**45 034**	
етная стоимость в текущем уровне цен-2017г.						**2 265 901**		**30838**	**2 296 738**	
етная стоимость в текущем уровне цен-2017г. ог.=0,989995631			Тенге			**2 243 232**	**0,000**	**30529**	**2 273 761**	
ДС (12 %) -2017г. С Кдог.=0,989995631			Тенге			269 188	0,000	3663	272 851	
ОГО НДС: С Кдог.=0,989995631			Тенге			**269 188**	**0,000**	**3663**	**272 851**	
оимость строительства в текущем уровне цен 17.Кдог.=0,989995631			Тенге			**2 512 420**	**0,000**	**34193**	**2 546 612**	
бщая Стоимость строительства Кдог.=0,989995631:			Тенге			**2 512 420**	**0,000**	**34193**	**2 546 612**	
ЕГО К ОПЛАТЕ:			Тенге			**2 546 612**				

АЛ:

ПРИНЯЛ:

ПРИНЯЛ:

ПРИНЯЛ:

ДРЯДЧИК:

ректор

О "ЖБИ- С"

Е.Зиятаев

Технадзор:

ТОО
"Мир-Строй и Компания"

К.Инкарбеков

Технадзор:

ТОО
"Мир-Строй и Компания"

Б.Ториев

Технадзор:

ТОО
"Мир-Строй и Компания"

Е.Абжапаров

ДРЯДЧИК:

чальник участка ТОО "ЖБИ- С"

Ш.Османшиков

Форма №2а

.КАЗЧИК: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Шымкент "

)ДРЯДЧИК: ТОО "ЖБИ-С"

)ГОВОР №106 от 31.03.2017 г.
псоглашение № 1 от 19.07. 2017 г.

именование объекта -СТРОИТЕЛЬСТВО ПУТЕПРОВОДА НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ ТАМЕРЛАНОВСКОГО ШОССЕ И АВТОМОБИЛЬНОЙ)РОГИ "АЛМАТЫ-ШЫМКЕНТ-ТЕРМЕЗ" (РЫНОК "БЕКЖАН") В Г.ШЫМКЕНТ.

А К Т № 3

приемки строительно-монтажных работ за июль месяц 2017года

на СМР работы

ставлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Замечания технадзора	Расценка на единицу выполненных работ, тенге	Всего заработная плата, тенге	Примечание
	2	3	4	5	6	7	8
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1 На ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
		СОПУТСТВУЮЩИЕ РАБОТЫ					
	Е0101-25-1	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м СНЯТИЕ ПСП**	**551,779**		**9,85**		
		м3			**--**		
	Е0101-25-9 т.ч. п-3.70 К=0,85К=2	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м, ранее разрыхленных**	**1104**		**7,04**		
		м3			**--**		
	Е0101-17-7	**Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**551,779**		**26,19**		
		м3			**1,15**		
	С010333-А6-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 6 км, класс груза 1**	**662,446**		**46,17**		
		т			**9,23**		
	Е0101-20-1	**Работа на отвале 1 группы грунтов**	**551,779**		**3,07**		

		м3			0,39		
6	Е0127-101-18 Изм. и доп. вып. 17 СН	Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина барабана фрезы 1900-2010 мм, толщина слоя 12 см (ТОЛЩ.12СМ)	10560,2		45,45		
		м2 покрытия			1,09		
7	С010333-А1-1	ТРАНСПОРТ СФРЕЗЕРОВАННОГО МАТЕРИАЛА НА 1КМ В ШТАБЕЛЬ	3643,21		17,73		
		т			3,55		

НЖЕНЕР:

ехнадзор ТОО "Мир-Строй и Компания "

К.Инкарбеков

ПОДРЯДЧИК:

Начальник участка ТОО "ЖБИ- С"

Ш.Османшиков

Форма№2

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Шымкент "

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ЖБИ-С"

ДОГОВОР №106 от 31.03.2017 г.

Допсоглашение № 1 от 19.07. 2017 г.

Наименование объекта -**СТРОИТЕЛЬСТВО ПУТЕПРОВОДА НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ ТАМЕРЛАНОВСКОГО ШОССЕ И АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ "АЛМАТЫ-ШЫМКЕНТ-ТЕРМЕЗ" (РЫНОК "БЕКЖАН") В Г.ШЫМКЕНТ.**

А К Т № 4

приемки строительно-монтажных работ за июль месяц 2017года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-4 На Строительство путепровода и тоннеля								
		СООРУЖЕНИЕ ТОННЕЛЯ								
21	С12041-78 Изм. и доп.вып.9	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм**	25,60982	55500,00	--	1421345	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
32	С12041-22 Изм. и доп. вып. 27	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	3,02	55134,00	--	166505	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0130-91-1	**Изготовление пакетных пролетных строений из двутавровых балок ТРАВЕРСА**	5	18061,93	7900,05	90310	39500	44888	32,10	161
		т		5760,00	2476,25	28800	12381	109	9,94	50
26	С12021-245 Изм. и доп. вып. 25	**УСЛОВНАЯ СТОИМОСТЬ ТРАВЕРСЫ ДЛЯ НАЧИСЛЕНИЯ НЕНОРМИРУЕМЫХ ЗАТРАТ**	5	8597,70	--	42989	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
29	С143023-2 Изм. и доп.	**Балка мостовая железобетонная ВТК-21У СТ РК 937-92**	18	425618,00	--	7661124	--	--	--	--

		шт.		--	--	--	--	--	--	--
56	С12041-53 Изм. и	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,513	65000,00	--	33345	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
57	С12041-73 Изм. и доп.вып.9	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,949089	65900,00	--	128445	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ ЛОТКА ПУТЕПРОВОДА								
81	С12041-71 Изм. и доп.вып.9	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	6,3	68200,00	--	429660	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СОПРЯЖЕНИЕ С НАСЫПЬЮ								
128	С12041-73 Изм. и доп.вып.9	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,1064285	65900,00	--	7014	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
129	С12041-53 Изм. и	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,2	65000,00	--	13000	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
138	С12041-53 Изм. и	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,2	65000,00	--	13000	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
194	С12041-54 Изм. и	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,23	62000,00	--	14260	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
195	С12041-53 Изм. и	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,01	65000,00	--	650	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
198	С12041-53 Изм. и	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,01	65000,00	--	650	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Начало путепровода подпорные стенки с ПК2+28 ПО ПК4+6,525								
206	Е0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	26000	29,60	28,58	769496	742950	266134	0,01	179
		м3		0,99	9,56	25740	248625	97	0,04	910

207	С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	33399	17,73	--	592164	--	--	--	--	--
		т		3,55	--	118433	--	--	--	--	--
208	С010333-А6-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 6 км, класс груза 1	13401	46,17	--	618724	--	--	--	--	--
		т		9,23	--	123745	--	--	--	--	--
209	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	18555	3,07	2,66	56894	49370	23758	--	50	
		м3		0,39	0,93	7236	17256	97	--	57	
210	Е0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	9755	29,60	28,58	288709	278749	99851	0,01	67	
		м3		0,99	9,56	9657	93282	97	0,04	341	
211	С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	17559	17,73	--	311321	--	--	--	--	
		т		3,55	--	62264	--	--	--	--	
218	С12041-53 Изм. и	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	1,448	65000,00	--	94120	--	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
262	С12041-53 Изм. и	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	1,676	65000,00	--	108940	--	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
263	С12041-73 Изм. и доп.вып.9	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	6,1315086	65900,00	--	404066	--	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
		КОНЕЦ ПУТЕПРОВОДА ПОДПОРНЫЕ СТЕНКИ С ПК 4+52,92 ПО ПК5+64,34									
271	Е0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	15544,8552	29,60	28,58	460066	444194	159116	0,01	107	
		м3		0,99	9,56	15389	148648	97	0,04	544	
272	С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	19719,7592	17,73	--	349631	--	--	--	--	

		т		3,55	--	69926	--	--	--	--
273	С010333-А6-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 6 км, класс груза 1	8260,98019	46,17	--	381409	--	--	--	--
		т		9,23	--	76282	--	--	--	--
274	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	10955,4218	3,76	3,24	41138	35540	17003	--	36
		м3		0,48	1,12	5259	12270	97	--	41
275	Е0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	5630,38357	29,60	28,58	166637	160888	57632	0,01	39
		м3		0,99	9,56	5574	53841	97	0,04	197
276	С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	10134,6904	17,73	--	179688	--	--	--	--
		т		3,55	--	35938	--	--	--	--
283	С12041-53 Изм. и	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,95	65000,00	--	61750	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
289	С12041-78 Изм. и доп.вып.9	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	41,53	55500,00	--	2304915	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
327	С12041-53 Изм. и	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	1,121	65000,00	--	72865	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
328	С12041-73 Изм. и доп.вып.9	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	2,85015	65900,00	--	187825	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			17472654	1751191			640
			Тенге			584244	586303			2139
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			17429665				
	Материалы -		Тенге			22009				
	Всего заработная плата -		Тенге				1170547			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5462355				
	Местные материалы -		Тенге			7663516				

	Транспортные расходы -		Тенге			2432938				
		Накладные расходы -	Тенге			668382				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							334
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				100257			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1085883				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			19183930				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3114
		Сметная заработная плата -	Тенге				1270804			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			42989				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			42989				
	ВСЕГО. Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			42989				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			19226919				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3114
		Сметная заработная плата -	Тенге				1270804			
						Сметная стоимость, тенге				
№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат				строительно-монтажных работ	оборудование, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	Всего, тыс.тенге	
1	2	3	4			5	6	7	8	
		ИТОГО по гл 1	Тенге			19226919	-			
СНРК 8.02-09-2002		Временные здания и сооружения-4,8%	Тенге			922892	-			
		Итого с временными	Тенге			**20149811**				
Расчет		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время2,9%х0,7	Тенге			409041				
		Выслуга лет 1%	Тенге					201498		
		Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге					80599		
		Итого с прочими	Тенге			**20 558 852**	**0,000**	282097	20 840 950	
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.(2017г)			Тенге			**20 558 852**	**0,000**	**282097**	**20 840 950**	
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2017г К=2,928 (МРП 2017-2269)			Тенге			**60 196 319**	**0,000**	**825981**	**61 022 301**	
Налоги,сборы, обязательные платежи (2%) -2017 г						**1 203 926**	**0,000**	**16520**	**1 220 446**	
Сметная стоимость в текущем уровне цен-2017г.						**61 400 246**		**842501**	**62 242 747**	
Сметная стоимость в текущем уровне цен-2017г. Кдог.=0,989995631			Тенге			**60 785 975**	**0,000**	**834072**	**61 620 048**	

НДС (12 %) -2017г. С Кдог.=0,989995631	Тенге			7 294 317	0,000	100089	7 394 406	
ИТОГО НДС: С Кдог.=0,989995631	Тенге			**7 294 317**	**0,000**	**100089**	**7 394 406**	
Стоимость строительства в текущем уровне цен 2017.Кдог.=0,989995631	Тенге			**68 080 292**	**0,000**	**934161**	**69 014 454**	
Общая Стоимость строительства Кдог.=0,989995631:	Тенге			**68 080 292**	**0,000**	**934161**	**69 014 454**	
ВСЕГО К ОПЛАТЕ:	Тенге			69 014 454				

СДАЛ:

ПОДРЯДЧИК:

Директор
ТОО "ЖБИ- С"

_____Е.Зиятаев

ПОДРЯДЧИК:

Начальник участка ТОО "ЖБИ- С"

_____**Ш.Османшиков**

ПРИНЯЛ:

Технадзор:

ТОО
"Мир-Строй и Компания"

_____К.Инкарбеков

ПРИНЯЛ:

Технадзор:

ТОО
"Мир-Строй и Компания"

_____Б.Ториев

ПРИНЯЛ:

Технадзор:

ТОО
"Мир-Строй и Компания"

_____Е.Абжапаров

Форма №2а

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Шымкент "

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ЖБИ-С"

ДОГОВОР №106 от 31.03.2017 г.
Допсоглашение № 1 от 19.07. 2017 г.

Наименование объекта -СТРОИТЕЛЬСТВО ПУТЕПРОВОДА НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ ТАМЕРЛАНОВСКОГО ШОССЕ И АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ "АЛМАТЫ-ШЫМКЕНТ-ТЕРМЕЗ" (РЫНОК "БЕКЖАН") В Г.ШЫМКЕНТ.

А К Т № 4
приемки строительно-монтажных работ за июль месяц 2017года
на СМР работы

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Замечания технадзора	Расценка на единицу выполненных работ, тенге	Всего заработная плата, тенге	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-4 На Строительство путепровода и тоннеля					
		СООРУЖЕНИЕ ТОННЕЛЯ					
1	С12041-78 Изм. и доп.вып.9	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	25,60982		55500,00		
		т			--		
2	С12041-22 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	3,02		55134,00		
		т			--		
3	Е0130-91-1	Изготовление пакетных пролетных строений из двутавровых балок ТРАВЕРСА	5		18061,93		
		т			5760,00		
4	С12021-245 Изм. и доп.	УСЛОВНАЯ СТОИМОСТЬ ТРАВЕРСЫ ДЛЯ НАЧИСЛЕНИЯ НЕНОРМИРУЕМЫХ ЗАТРАТ	5		8597,70		
		т			--		
5	С143023-2 Изм. и доп. вып. 25	Балка мостовая железобетонная ВТК-21У СТ РК 937-92	18		425618,00		

		шт.			--		
6	С12041-53 Изм. и доп.вып.9	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,513		65000,00		
		т			--		
7	С12041-73 Изм. и доп.вып.9	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,949089		65900,00		
		т			--		
		ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ ЛОТКА ПУТЕПРОВОДА					
8	С12041-71 Изм. и доп.вып.9	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	6,3		68200,00		
		т			--		
		СОПРЯЖЕНИЕ С НАСЫПЬЮ					
9	С12041-73 Изм. и доп.вып.9	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,1064285		65900,00		
		т			--		
10	С12041-53 Изм. и доп.вып.9	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,2		65000,00		
		т			--		
11	С12041-53 Изм. и доп.вып.9	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,2		65000,00		
		т			--		
12	С12041-54 Изм. и доп.вып.9	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,23		62000,00		
		т			--		
13	С12041-53 Изм. и доп.вып.9	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,01		65000,00		
		т			--		
14	С12041-53 Изм. и доп.вып.9	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,01		65000,00		
		т			--		
	Начало путепровода подпорные стенки с ПК2+28 ПО ПК4+6,525						
15	Е0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	26000		29,60		
		м3			0,99		
16	С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	33399		17,73		
		т			3,55		

17	С010333-А6-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 6 км, класс груза 1	13401		46,17		
		т			9,23		
18	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	18555		3,07		
		м3			0,39		
19	Е0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	9755		29,60		
		м3			0,99		
20	С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	17559		17,73		
		т			3,55		
21	С12041-53 Изм. и доп.вып.9	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	1,448		65000,00		
		т			--		
22	С12041-53 Изм. и доп.вып.9	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	1,676		65000,00		
		т			--		
23	С12041-73 Изм. и доп.вып.9	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	6,1315086		65900,00		
		т			--		
	КОНЕЦ ПУТЕПРОВОДА ПОДПОРНЫЕ СТЕНКИ С ПК 4+52,92 ПО ПК5+64,34						
24	Е0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	15544,855		29,60		
		м3			0,99		
25	С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	19719,759		17,73		
		т			3,55		
26	С010333-А6-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 6 км, класс груза 1	8260,9802		46,17		
		т			9,23		
27	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	10955,422		3,76		
		м3			0,48		
28	Е0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	5630,3836		29,60		
		м3			0,99		

29	С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	10134,69		17,73		
		т			3,55		
30	С12041-53 Изм. и доп.вып.9	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,95		65000,00		
		т			--		
31	С12041-78 Изм. и доп.вып.9	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	41,53		55500,00		
		т			--		
32	С12041-53 Изм. и доп.вып.9	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	1,121		65000,00		
		т			--		
33	С12041-73 Изм. и доп.вып.9	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	2,85015		65900,00		
		т			--		

ІНЖЕНЕР:

'ехнадзор ТОО "Мир-Строй и Компания "

К.Инкарбеков

ПОДРЯДЧИК:

Начальник участка ТОО "ЖБИ- С"

Ш.Османшиков

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ: "Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі
МЕРДІГЕР: "ЖБИ-С" ЖШС
Орындаған жұмыстардың құны және шығындар анықтаманың нысаны
2017 ж. 31 наурыз №106 келісім шарт бойынша - 1 697 846 264 теңге ҚҚС осының ішінде
2017 ж. 19 шілде №1 қосалқы келісім бойынша - 1 610 099 7514 теңге, 76 тиын ҚҚС осының ішінде
Нысан атауы және мекен жайы: Шымкент қаласындағы Темірлан тас жолы көшесі мен "Алматы-Ташкент-Термез" автожолының (Бекжан базары) қиылысында жол өтпесін салу

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар туралы 2017 жылғы 21 тамыз айындағы №4 анықтама

Код	Код	Шарт				Қаржыландыру кезі			Ұйымдастыру - құқықтық нысаны
Тапсырыс беруші	мердігер	Нөмері			күні	атауы		коды	атауы
4853504		№106 келісім шарт, №1қосалқы келісім			31.03.2017ж,19 .07.2017ж.	Қалалық бюджет			ЖШС
Іске қосу кешендердің, объектердің атауы	Жылдың басынан бастап есепті айға дейін ҚҚС - сыз	"Сатып алынатын тауарлар, көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы өнім берушіге аудару шығындары" жылдың басынан бастап есепті айға дейін тауарлар , көрсетілген қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы өнім	1 - бағаннан						Төленетін соммасы
			2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі құрылыс монтаж жұмыстарының құны	соның ішінде		2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кірмейтін өзгеде шығындардың құны	қосымша шығындар		
				есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзгеде қосымша шығындар	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Нысан атауы және мекен жайы: Шымкент қаласындағы Темірлан тас жолы көшесі мен "Алматы-Ташкент-Термез" автожолының (Бекжан базары) қиылысында жол өтпесін салу	311 266 046	37 351 925					94 975 434	11 397 052	106 372 486
Ұстап алу 5%	15 563 302	1 867 596							5 318 624
Қайтарым 5%	0	0							0
Төленетін сомасы	295 702 744	35 484 329							101 053 862

Тапсырыс беруші:
"Шымкент қаласының жолаушылар көлігі
және автомобиль жолдары бөлімі" ММ-і
Бөлім басшысы:
_____ **Жуматаев К.А.**

Тех. қадағалаушы:
"Мир-Строй и Компания" ЖШС-ның
директоры:
_____ **Раматуллаев М.И.**

Мердігер:
"ЖБИ-С" ЖШС-нің директоры:
_____ **Зиятаев Е.**

21 август N4
акт 1,2,3,4,5

Форм

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Шымкент "

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ЖБИ-С"

ДОГОВОР №106 от 31.03.2017 г.
Допсоглашение №1 19.07. 2017 г.

Наименование объекта -**СТРОИТЕЛЬСТВО ПУТЕПРОВОДА НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ ТАМЕРЛАНОВСКОГО ШОССЕ И АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРО "АЛМАТЫ-ШЫМКЕНТ-ТЕРМЕЗ" (РЫНОК "БЕКЖАН") В Г.ШЫМКЕНТ.**

А К Т № 1

приемки строительно-монтажных работ за август месяц 2017года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	N по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-рабочих-строителей: всего
										рабочих, обслуживаю-ш машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1-1-1 На ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА								
1	26	E0109-34-5	**РАЗБОРКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ГАЛЛЕРЕИ**	405	3322,55	1513,55	1345632	612987	765347	10,38	
			т		1809,00	290,72	732645	117740	90	0,94	
2	27	C01031-A30-12	**Погрузка стали мелких профилей при автомобильных перевозках**	405	195,70	--	79259	--	--	--	
			т		--	--	--	--	--	--	
3	28	C010333-A6-1	**ТРАНСПОРТ МАТЕРИАЛА ОТ РАЗБОРКИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ГАЛЛЕРЕИ 6КМ**	405	46,17	--	18699	--	--	--	
			т		9,23	--	3740	--	--	--	
4	40	E0146-34-5	**Разборка стен ИЗ ШЛАКОБЛОКОВ**	50	1254,83	375,08	62742	18754	51075	5,72	
			м3		879,75	141,75	43988	7087	100	0,69	
5	41	C01031-A26-1	**Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках**	100	27,10	--	2710	--	--	--	
			т		--	--	--	--	--	--	

6	42	С010333-А6-1	ТРАНСПОРТ МАТЕРИАЛА ОТ РАЗБОРКИ ШЛАКОБЛОКОВ НА 6КМ	100	46,17	--	4617	--	--	--	
			т		9,23	--	923	--	--	--	
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1513658	631741			
				Тенге			781296	124828			
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			168026				
		Всего заработная плата -		Тенге				55738			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			81969				
		Транспортные расходы -		Тенге			23316				
			Накладные расходы -	Тенге			51075				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7661			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13146				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			232247				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
			Сметная заработная плата -	Тенге				63399			
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1345632				
		Всего заработная плата -		Тенге				850385			
			Накладные расходы -	Тенге			765347				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				114802			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			126659				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2237638				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
			Сметная заработная плата -	Тенге				965187			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2469885				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
			Сметная заработная плата -	Тенге				1028587			
	№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат				Сметная стоимость, тенге				
							строительно-монтажных работ	оборудование, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	Всего, тыс.тенге	
	1	2	3	4			5	6	7	8	
			ИТОГО по гл 1	Тенге			**2469885**	-			
	СНРК 8.02-09-2002		Временные здания и сооружения-4,8%	Тенге			**118554**	-			
			Итого с временными	Тенге			**2588439**				
	Расчет		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,5%х0,7	Тенге			27179				

			Выслуга лет 1%	Тенге					25884		
			Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге					10354		
			Итого с прочими	Тенге			**2 615 618**	**0,000**	36238	2 651 856	
	Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.(2017г)			Тенге			**2 615 618**	**0,000**	**36238**	**2 651 856**	
	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2017г К=2,928 (МРП 2017-2269)			Тенге			**7 658 530**	**0,000**	**106105**	**7 764 635**	
	Налоги,сборы, обязательные платежи (2%) -2017 г						**153 171**	**0,000**	**2122**	**155 293**	
	Сметная стоимость в текущем уровне цен-2017г.						**7 811 700**		**108227**	**7 919 928**	
	Сметная стоимость в текущем уровне цен-2017г. Кдог.=0,989995631			Тенге			**7 733 549**	**0,000**	**107145**	**7 840 694**	
	НДС (12 %) -2017г. С Кдог.=0,989995631			Тенге			928 026	0,000	12857	940 883	
	ИТОГО НДС: С Кдог.=0,989995631			Тенге			**928 026**	**0,000**	**12857**	**940 883**	
	Стоимость строительства в текущем уровне цен 2017.Кдог.=0,989995631			Тенге			**8 661 575**	**0,000**	**120002**	**8 781 577**	
	Общая Стоимость строительства Кдог.=0,989995631:			Тенге			**8 661 575**	**0,000**	**120002**	**8 781 577**	
	ВСЕГО К ОПЛАТЕ:			Тенге			**8 781 577**				

СДАЛ:

ПОДРЯДЧИК:

Директор
ТОО "ЖБИ- С"

_____**Е.Зиятаев**

ПОДРЯДЧИК:

Начальник участка ТОО "ЖБИ- С"

_____**Ш.Османшиков**

ПРИНЯЛ:

Технадзор:

ТОО
"Мир-Строй и Компания"

_____**К.Инкарбеков**

ПРИНЯЛ:

Технадзор:

ТОО
"Мир-Строй и Компания"

_____**Б.Ториев**

ПРИНЯЛ:

Технадзор:

ТОО
"Мир-Строй и Компан

_____**Е.Абжапар**

Форма №2а

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Шымкент "

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ЖБИ-С"

ДОГОВОР №106 от 31.03.2017 г.
Допсоглашение № 1 от 19.07. 2017 г.
Наименование объекта -**СТРОИТЕЛЬСТВО ПУТЕПРОВОДА НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ ТАМЕРЛАНОВСКОГО ШОССЕ И АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ "АЛМАТЫ-ШЫМКЕНТ-ТЕРМЕЗ" (РЫНОК "БЕКЖАН") В Г.ШЫМКЕНТ.**

А К Т № 1
приемки строительно-монтажных работ за август месяц 2017года
на СМР работы

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Замечания технадзора	Расценка на единицу выполненных работ, тенге	Всего заработная плата, тенге	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1-1-1 На ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА					
1	Е0109-34-5	**РАЗБОРКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ГАЛЛЕРЕИ**	405		3322,55		
		т			1809,00		
2	С01031-А30-12	**Погрузка стали мелких профилей при автомобильных перевозках**	405		195,70		
		т			--		
3	С010333-А6-1	**ТРАНСПОРТ МАТЕРИАЛА ОТ РАЗБОРКИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ГАЛЛЕРЕИ 6КМ**	405		46,17		
		т			9,23		
4	Е0146-34-5	**Разборка стен ИЗ ШЛАКОБЛОКОВ**	50		1254,83		
		м3			879,75		

5	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	100		27,10		
		т			--		
6	С010333-А6-1	ТРАНСПОРТ МАТЕРИАЛА ОТ РАЗБОРКИ ШЛАКОБЛОКОВ НА 6КМ	100		46,17		
		т			9,23		

ИНЖЕНЕР:

Технадзор ТОО "Мир-Строй и Компания "

К.Инкарбеков

ПОДРЯДЧИК:

Начальник участка ТОО "ЖБИ- С"

Ш.Османшиков

Фор

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Шымкент "

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ЖБИ-С"

ДОГОВОР №106 от 31.03.2017 г.
Допсоглашение № 1 от 19.07. 2017 г.

Наименование объекта -**СТРОИТЕЛЬСТВО ПУТЕПРОВОДА НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ ТАМЕРЛАНОВСКОГО ШОССЕ И АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОР "АЛМАТЫ-ШЫМКЕНТ-ТЕРМЕЗ" (РЫНОК "БЕКЖАН") В Г.ШЫМКЕНТ.**

А К Т № 2

приемки строительно-монтажных работ за август месяц 2017года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	N по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел рабочих-строителе / рабочих, обслуживаю-машины: на един.	вс
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-4 На Строительство путепровода и тоннеля								
			Подготовительные работы								
1	1	Е0101-17-2	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3**	18930	29,60	28,58	560252	540925	193766	0,01	
			м3		0,99	9,56	18741	181018	97	0,04	
2	2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	790	262,72	--	207546	--	234527	1,85	
			м3		262,72	--	207546	--	113	--	
3	3	Е0101-20-1	**Работа на отвале 1 группы грунтов**	5890	3,07	2,66	18060	15672	7542	--	
			м3		0,39	0,93	2297	5478	97	--	
4	4	С010333-А1-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1**	35496	17,73	--	629344	--	--	--	
			т		3,55	--	125869	--	--	--	

5	5	С010333-А6-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 6 км, класс груза 1	24899	46,17	--	1149587	--	--	--	
			т		9,23	--	229917	--	--	--	
6	6	Е0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	5100	29,60	28,58	150940	145733	52203	0,01	
			м3		0,99	9,56	5049	48769	97	0,04	
7	7	С010334-А1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки до 0,1 км	9180	5,04	--	46267	--	--	--	
			т		1,01	--	9253	--	--	--	
8	8	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	5100	12,51	12,51	63789	63789	21178	--	
			м3		--	4,28	--	21833	97	0,01	
9	9	Е0101-130-8К=7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на	40800	1,27	1,27	51857	51857	15138	--	
			м3		--	0,38	--	15606	97	--	
10	10	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	5100	14,12	12,00	71999	61187	21594	0,01	
			м3		1,62	2,75	8262	14000	97	0,01	
			СООРУЖЕНИЕ ТОННЕЛЯ								
11	29	С143023-2 Изм. и доп.	Балка мостовая железобетонная ВТК-21У СТ РК 937-92	10	425618,00	--	4256180	--	--	--	
			шт.		--	--	--	--	--	--	
			Начало путепровода подпорные стенки с ПК2+28 ПО ПК4+6,525								
12	206	Е0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	11536,7096	29,60	28,58	341440	329661	118089	0,01	
			м3		0,99	9,56	11421	110320	97	0,04	
13	207	С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	14819,7909	17,73	--	262755	--	--	--	
			т		3,55	--	52551	--	--	--	
14	208	С010333-А6-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 6 км, класс груза 1	13401	46,17	--	618724	--	--	--	

			т		9,23	--	123745	--	--	--	
15	209	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	18555	3,07	2,66	56894	49370	23758	--	
			м3		0,39	0,93	7236	17256	97	--	
16	210	Е0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	9755	29,60	28,58	288709	278749	99851	0,01	
			м3		0,99	9,56	9657	93282	97	0,04	
17	211	С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	17559	17,73	--	311321	--	--	--	
			т		3,55	--	62264	--	--	--	
18	212	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	1098,70565	12,51	12,51	13742	13742	4562	--	
			м3		--	4,28	--	4703	97	0,01	
19	213	Е0101-130-8К=7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	7690,93955	1,27	1,27	9775	9775	2854	--	
			м3		--	0,38	--	2942	97	--	
20	214	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	1098,70565	14,12	12,00	15511	13182	4652	0,01	
			м3		1,62	2,75	1780	3016	97	0,01	
			КОНЕЦ ПУТЕПРОВОДА ПОДПОРНЫЕ СТЕНКИ С ПК 4+52,92 ПО ПК5+64,34								
21	271	Е0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	6405,85008	29,60	28,58	189588	183047	65570	0,01	
			м3		0,99	9,56	6342	61256	97	0,04	
22	272	С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	8126,27839	17,73	--	144079	--	--	--	
			т		3,55	--	28816	--	--	--	
23	273	С010333-А6-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 6 км, класс груза 1	3404,25176	46,17	--	157174	--	--	--	
			т		9,23	--	31435	--	--	--	

24	274	E0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	4514,5991	3,76	3,24	16952	14645	7007	--	
			м3		0,48	1,12	2167	5056	97	--	
25	275	E0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	2320,21415	29,60	28,58	68669	66300	23750	0,01	
			м3		0,99	9,56	2297	22187	97	0,04	
26	276	C010333-A1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	4176,38547	17,73	--	74047	--	--	--	
			т		3,55	--	14809	--	--	--	
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			9775202	1837634			
				Тенге			961455	606722			
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9775202				
		Всего заработная плата -		Тенге				1568177			
		Местные материалы -		Тенге			4261474				
		Транспортные расходы -		Тенге			3393299				
			Накладные расходы -	Тенге			896039				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				134406			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			640274				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11311515				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
			Сметная заработная плата -	Тенге				1702583			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			11311515				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
			Сметная заработная плата -	Тенге				1702583			
	№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат				Сметная стоимость, тенге				
							строительно-монтажных работ	оборудование, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	Всего, тыс.тенге	
	1	2	3	4			5	6	7	8	
			ИТОГО по гл 1	Тенге			**11311515**	-			
	СНРК 8.02-09-2002		Временные здания и сооружения-4,8%	Тенге			**542953**	-			
			Итого с временными	Тенге			**11854468**				
	Расчет		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время2,9%x0,7	Тенге			240646				

			Выслуга лет 1%	Тенге					118545		
			Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге					47418		
			Итого с прочими	Тенге			**12 095 113**	**0,000**	165963	12 261 076	
	Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.(2017г)			Тенге			**12 095 113**	**0,000**	**165963**	**12 261 076**	
	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2017г К=2,928 (МРП 2017-2269)			Тенге			**35 414 492**	**0,000**	**485938**	**35 900 430**	
	Налоги,сборы, обязательные платежи (2%) -2017 г						**708 290**	**0,000**	**9719**	**718 009**	
	Сметная стоимость в текущем уровне цен-2017г.						**36 122 782**		**495657**	**36 618 439**	
	Сметная стоимость в текущем уровне цен-2017г. Кдог.=0,989995631			Тенге			**35 761 396**	**0,000**	**490698**	**36 252 095**	
	НДС (12 %) -2017г. С Кдог.=0,989995631			Тенге			4 291 368	0,000	58884	4 350 251	
	ИТОГО НДС: С Кдог.=0,989995631			Тенге			**4 291 368**	**0,000**	**58884**	**4 350 251**	
	Стоимость строительства в текущем уровне цен 2017.Кдог.=0,989995631			Тенге			**40 052 764**	**0,000**	**549582**	**40 602 346**	
	Общая Стоимость строительства Кдог.=0,989995631:			Тенге			**40 052 764**	**0,000**	**549582**	**40 602 346**	
	ВСЕГО К ОПЛАТЕ:			Тенге			**40 602 346**				

СДАЛ:

ПОДРЯДЧИК:

Директор
ТОО "ЖБИ- С"

_____**Е.Зиятаев**

ПОДРЯДЧИК:

Начальник участка ТОО "ЖБИ- С"

_____**Ш.Османшиков**

ПРИНЯЛ:

Технадзор:

ТОО
"Мир-Строй и Компания"

_____**К.Инкарбеков**

ПРИНЯЛ:

Технадзор:

ТОО
"Мир-Строй и Компания"

_____**Б.Ториев**

ПРИНЯЛ:

Технадзор:

ТОО
"Мир-Строй и Комп

_____**Е.Абжапа**

Форма №2а

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Шымкент "

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ЖБИ-С"

ДОГОВОР №106 от 31.03.2017 г.
Допсоглашение № 1 от 19.07. 2017 г.

Наименование объекта -**СТРОИТЕЛЬСТВО ПУТЕПРОВОДА НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ ТАМЕРЛАНОВСКОГО ШОССЕ И АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ "АЛМАТЫ-ШЫМКЕНТ-ТЕРМЕЗ" (РЫНОК "БЕКЖАН") В Г.ШЫМКЕНТ.**

А К Т № 2

приемки строительно-монтажных работ за август месяц 2017года

на СМР работы

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Замечания технадзора	Расценка на единицу выполненных работ, тенге	Всего заработная плата, тенге	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-4 На Строительство путепровода и тоннеля					
		Подготовительные работы					
1	E0101-17-2	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3**	18930		29,60		
		м3			0,99		
2	E0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. №	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	790		262,72		
		м3			262,72		
3	E0101-20-1	**Работа на отвале 1 группы грунтов**	5890		3,07		
		м3			0,39		
4	C010333-A1-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1**	35496		17,73		
		т			3,55		
5	C010333-A6-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 6 км, класс груза 1**	24899		46,17		
		т			9,23		

6	Е0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	5100		29,60		
		м3			0,99		
7	С010334-А1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки до 0,1 км	9180		5,04		
		т			1,01		
8	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	5100		12,51		
		м3			--		
9	Е0101-130-8К=7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	40800		1,27		
		м3			--		
10	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	5100		14,12		
		м3			1,62		
		СООРУЖЕНИЕ ТОННЕЛЯ					
11	С143023-2 Изм. и доп. вып. 25	Балка мостовая железобетонная ВТК-21У СТ РК 937-92	10		425618,00		
		шт			--		
		Начало путепровода подпорные стенки с ПК2+28 ПО ПК4+6,525					
12	Е0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	11536,71		29,60		
		м3			0,99		
13	С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	14819,791		17,73		
		т			3,55		
14	С010333-А6-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 6 км, класс груза 1	13401		46,17		
		т			9,23		
15	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	18555		3,07		
		м3			0,39		
16	Е0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	9755		29,60		
		м3			0,99		
17	С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	17559		17,73		
		т			3,55		

18	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	1098,7057		12,51		
		м3			--		
19	Е0101-130-8К=7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	7690,9396		1,27		
		м3			--		
20	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	1098,7057		14,12		
		м3			1,62		
		КОНЕЦ ПУТЕПРОВОДА ПОДПОРНЫЕ СТЕНКИ С ПК 4+52,92 ПО ПК5+64,34					
21	Е0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	6405,8501		29,60		
		м3			0,99		
22	С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	8126,2784		17,73		
		т			3,55		
23	С010333-А6-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 6 км, класс груза 1	3404,2518		46,17		
		т			9,23		
24	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	4514,5991		3,76		
		м3			0,48		
25	Е0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	2320,2142		29,60		
		м3			0,99		
26	С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	4176,3855		17,73		
		т			3,55		

ИНЖЕНЕР:

Технадзор ТОО "Мир-Строй и Компания "

К.Инкарбеков

ПОДРЯДЧИК:

Начальник участка ТОО "ЖБИ- С"

Ш.Османшиков

Фор

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Шымкент "

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ЖБИ-С"

ДОГОВОР №106 от 31.03.2017 г.
Допсоглашение №1 19.07. 2017 г.

Наименование объекта -**СТРОИТЕЛЬСТВО ПУТЕПРОВОДА НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ ТАМЕРЛАНОВСКОГО ШОССЕ И АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРО "АЛМАТЫ-ШЫМКЕНТ-ТЕРМЕЗ" (РЫНОК "БЕКЖАН") В Г.ШЫМКЕНТ.**

А К Т № 3

приемки строительно-монтажных работ за август месяц 2017года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	N по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел рабочих-строителей: все	Затраты труда, чел рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел рабочих, обслуживающих машины: все
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-1-1 На НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА										
			НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА										
			Земляные работы										
1	1	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	155,8208	23,36	22,08	3640	3440	1034	0,01			
			м3		1,28	5,56	199	866	97	0,02			
2	2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1,	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	4,8192	262,72	--	1266	--	1431	1,85			
			м3		262,72	--	1266	--	113	--			
3	3	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.),при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	139,003438	6,48	6,48	901	901	284	--			
			м3		--	2,10	--	292	97	0,01			
4	4	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	139,003438	21,55	4,52	2995	628	2296	0,11			
			м3		17,03	--	2367	--	97	--			
5	5	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	17,9775	14,12	12,00	254	216	76	0,01			

			м3		1,62	2,75	29		49	97		0,01
6	6	Е0101-17-8	Разработка лишнего грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	24,7275	32,22	30,77	797		761	234		0,01
			м3		1,42	8,34	35		206	97		0,03
7	7	С010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	43,273125	68,94	--	2983		--	--		--
			т		13,79	--	597		--	--		--
			Укладка методом ГНБ									
8	8	Е0104-67-1 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-	Подготовительные работы для бестраншейной прокладки трубопровода методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/	6	849,44	360,98	5097		2166	3913		2,70
			установ.		488,46	138,60	2931		832	104		0,56
9	9	Е0104-68-1 Изм. и	Демонтаж комплекса установки ГНБ после прокладки трубопроводов	6	676,53	251,39	4059		1508	3255		2,35
			установ.		425,14	96,53	2551		579	104		0,39
10	10	Е0104-69-1 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 114 мм /пилот ная скважина/	514	831,44	781,34	427358		401606	60813		0,28
			м		49,84	63,92	25618		32856	104		0,30
11	11	Е0104-69-2 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006К=0,9	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 250 мм /первое расширение/	514	980,62	921,82	504036		473815	72533		0,32
			м		57,67	78,02	29643		40100	104		0,37

12	12	Е0104-69-6 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Протаскивание трубопровода	514	1906,22	1902,74	979795	978006	85586	0,67	
			м		0,40	159,70	206	82088	104	0,75	
13	13	С130804-952 Изм. и доп. вып. 26	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 225x13,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	547,42	2203,00	--	1205966	--	--	--	
			м		--	--	--	--	--	--	
14	14	Е0122-31-6	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 200 мм	0,547	10651,88	--	5827	--	6848	61,80	
			км		9630,00	--	5268	--	130	--	
			Укладка кожуха и фасонных частей								
15	15	Е0122-8-10	Укладка стальных водопроводных труб диам. 400 мм кожух	0,027	268907,88	115634,50	7261	3122	5956	662,00	
			км		126000,00	43681,50	3402	1179	130	213,34	
16	16	С130806-124 Изм. и доп. вып. 26	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	27,108	5077,00	--	137627	--	--	--	
			м		--	--	--	--	--	--	
17	17	Е0122-47-3	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 200 мм	28	313,94	0,42	8790	12	5698	0,90	
			м		156,38	0,16	4379	4	130	--	
18	18	Е0122-12-10 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 400 мм	0,027	441967,21	93398,08	11933	2522	2486	206,00	
			км		35550,00	35282,25	960	953	130	172,32	
19	19	Е0122-35-6	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 200 мм	4	1230,66	466,78	4923	1867	3580	3,04	
			шт		513,00	175,50	2052	702	130	0,86	
20	20	С130902-448 Изм. и доп. вып. 26	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 200, типа Belgicast ГОСТ5762-2002	4	56149,00	--	224596	--	--	--	
			шт.		--	--	--	--	--	--	
21	21	Е0122-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 200 мм	8	391,37	57,24	3131	458	3159	1,43	
			фланец		301,50	2,25	2412	18	130	0,01	

22	22	С130809-39 Изм. и доп. вып. 25	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 200ГОСТ 12816-80	8	1935,00	--	15480	--	--	--	
			шт.		--	--	--	--	--	--	
23	23	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых бортовок	14	300,57	225,64	4208	3159	2339	0,41	
			шт		69,53	58,98	973	826	130	0,23	
24	24	С130804-952 Изм. и доп. вып. 26	БОРТОВКА полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 225x13,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	7	2203,00	--	15421	--	--	--	
			м		--	--	--	--	--	--	
25	25	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0579	121294,13	49389,75	7023	2860	6129	312,70	
			т		62775,00	18657,00	3635	1080	130	91,12	
26	26	С130810-141 прим.	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 219x8 мм	1	2250,00	--	2250	--	--	--	
			шт		--	--	--	--	--	--	
27	27	С130810-85 Изм. и доп. вып. 27 прим.	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 7 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	3	3464,00	--	10392	--	--	--	
			шт.		--	--	--	--	--	--	
28	28	Е0122-38-5	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 200 мм	3	2108,31	394,36	6325	1183	3431	3,64	
			врезка		731,25	148,50	2194	446	130	0,73	
			Монтаж колодцев диам.1500мм-4шт								
29	29	Е0122-41-2 Изм. и доп.	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах д=1500мм	5,535	19078,56	2104,76	105600	11650	21486	13,90	
			м3		2362,50	623,48	13076	3451	130	2,48	
30	30	С143018-331 Изм. и доп.	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	6	4454,00	--	26724	--	--	--	
			шт.		--	--	--	--	--	--	
31	31	С143018-329 Изм. и доп.	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	1	2918,00	--	2918	--	--	--	
			шт.		--	--	--	--	--	--	
32	32	С143018-342 Изм. и доп.	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	4	2777,00	--	11108	--	--	--	
			шт.		--	--	--	--	--	--	

33	33	С143018-346 Изм. и доп.	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	4	5368,00	--	21472	--	--	--	
			шт.		--	--	--	--	--	--	
34	34	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	4	5850,00	--	23400	--	--	--	
			комплект		--	--	--	--	--	--	
35	35	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	1,76625	5200,21	296,60	9185	524	2138	5,95	
			м3		915,75	110,25	1617	195	118	0,54	
36	36	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	28,26	120,55	3,39	3407	96	3493	0,65	
			м2		117,00	0,72	3306	20	105	0,05	
37	37	Е0108-4-8	Гидроизоляция боковая с выравниванием поверхности бутовой кладки стен, фундаментов	42,0603	333,69	3,96	14035	167	8327	0,97	
			м2		166,28	1,49	6994	63	118	0,01	
38	38	Е0106-1-13	Омоноличивание из бетона В15	0,05	6529,03	95,97	326	5	42	4,90	
			м3		771,75	36,25	39	2	105	0,18	
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3822507	1890670			
				Тенге			115749	166808			
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2187374				
		Материалы -		Тенге			70293				
		Всего заработная плата -		Тенге				282556			
		Местные материалы -		Тенге			108277				
		Транспортные расходы -		Тенге			2983				
			Накладные расходы -	Тенге			306567				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				45985			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			149636				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2643577				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
			Сметная заработная плата -	Тенге				328541			
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1635133				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1635133				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			98108				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1733241				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4376818				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
			Сметная заработная плата -	Тенге				328541			
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			3822507	1890670			

				Тенге			115749	166808			
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2187374				
		Материалы -		Тенге			70293				
		Всего заработная плата -		Тенге				282556			
		Местные материалы -		Тенге			108277				
		Транспортные расходы -		Тенге			2983				
			Накладные расходы -	Тенге			306567				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				45985			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			149636				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2643577				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
			Сметная заработная плата -	Тенге				328541			
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1635133				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1635133				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			98108				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1733241				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			4376818				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
			Сметная заработная плата -	Тенге				328541			
	№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат				Сметная стоимость, тенге				
							строительно-монтажных работ	оборудование, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	Всего, тыс.тенге	
	1	2	3	4			5	6	7	8	
			ИТОГО по гл 1	Тенге			**4376818**	-			
	СНРК 8.02-09-		Временные здания и сооружения-4,8%	Тенге			**210087**	-			
			Итого с временными	Тенге			**4586905**				
	Расчет		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,3%x0,7	Тенге			41741				
			Выслуга лет 1%	Тенге					45869		
			Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге					18348		
			Итого с прочими	Тенге			**4 628 646**	**0,000**	64217	4 692 863	
	Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.(2017г)			Тенге			**4 628 646**	**0,000**	**64217**	**4 692 863**	
	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2017г К=2,928 (МРП 2017-2269)			Тенге			**13 552 676**	**0,000**	**188026**	**13 740 702**	

	Налоги,сборы, обязательные платежи (2%) -2017 г				**271 054**	**0,000**	**3761**	**274 814**	
	Сметная стоимость в текущем уровне цен-2017г.				**13 823 729**		**191787**	**14 015 516**	
	Сметная стоимость в текущем уровне цен-2017г. Кдог.=0,989995631	Тенге			**13 685 432**	**0,000**	**189868**	**10 325 536**	
	НДС (12 %) -2017г. С Кдог.=0,989995631	Тенге			1 642 252	0,000	22784	1 665 036	
	ИТОГО НДС: С Кдог.=0,989995631	Тенге			**1 642 252**	**0,000**	**22784**	**1 665 036**	
	Стоимость строительства в текущем уровне цен 2017.Кдог.=0,989995631	Тенге			**15 327 683**	**0,000**	**212652**	**15 540 336**	
	Общая Стоимость строительства Кдог.=0,989995631	Тенге			**15 327 683**	**0,000**	**212652**	**15 540 336**	
	ВСЕГО К ОПЛАТЕ:	Тенге			**15 540 336**				

СДАЛ:

ПОДРЯДЧИК:

Директор
ТОО "ЖБИ- С"

_____**Е.Зиятаев**

ПОДРЯДЧИК:

Начальник участка ТОО "ЖБИ- С"

_____**Ш.Османшиков**

ПРИНЯЛ:

Технадзор:

ТОО
"Мир-Строй и Компания"

_____**К.Инкарбеков**

ПРИНЯЛ:

Технадзор:

ТОО
"Мир-Строй и Компания"

_____**Б.Ториев**

ПРИНЯЛ:

Технадзор:

ТОО
"Мир-Строй и Компа

_____**Е.Абжапа**

Форма №2а

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Шымкент "

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ЖБИ-С"

ДОГОВОР №106 от 31.03.2017 г.
Допсоглашение № 1 от 19.07. 2017 г.

Наименование объекта -**СТРОИТЕЛЬСТВО ПУТЕПРОВОДА НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ ТАМЕРЛАНОВСКОГО ШОССЕ И АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ "АЛМАТЫ-ШЫМКЕНТ-ТЕРМЕЗ" (РЫНОК "БЕКЖАН") В Г.ШЫМКЕНТ.**

А К Т № 3
приемки строительно-монтажных работ за август месяц 2017года
на СМР работы

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Замечания технадзора	Расценка на единицу выполненных работ, тенге	Всего заработная плата, тенге	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-1-1 На НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА					
		Земляные работы					
1	E0101-12-8	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	155,8208		23,36		
		м3			1,28		
2	E0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп.	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	4,8192		262,72		
		м3			262,72		
3	E0101-27-2	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.),при перемещении грунтов 2 группы до 5 м**	139,00344		6,48		
		м3			--		
4	E0101-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	139,00344		21,55		
		м3			17,03		

5	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	17,9775		14,12		
		м3			1,62		
6	Е0101-17-8	Разработка лишнего грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	24,7275		32,22		
		м3			1,42		
7	С010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	43,273125		68,94		
		т			13,79		
		Укладка методом ГНБ					
8	Е0104-67-1 Изм. и доп.вып.3 СН	Подготовительные работы для бестраншейной прокладки трубопровода методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/	6		849,44		
		установ.			488,46		
9	Е0104-68-1 Изм. и	Демонтаж комплекса установки ГНБ после прокладки трубопроводов	6		676,53		
		установ.			425,14		
10	Е0104-69-1 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004,	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 114 мм /пилот ная скважина/	514		831,44		
		м			49,84		
11	Е0104-69-2 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004,	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 250 мм /первое расширение/	514		980,62		
		м			57,67		
12	Е0104-69-6 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Протаскивание трубопровода	514		1906,22		
		м			0,40		
13	С130804-952 Изм. и доп.	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 225х13,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	547,42		2203,00		

		м			--		
14	Е0122-31-6	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 200 мм	0,547		10651,88		
		км			9630,00		
		Укладка кожуха и фасонных частей					
15	Е0122-8-10	Укладка стальных водопроводных труб диам. 400 мм кожух	0,027		268907,88		
		км			126000,00		
16	С130806-124 Изм. и доп.	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	27,108		5077,00		
		м			--		
17	Е0122-47-3	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 200 мм	28		313,94		
		м			156,38		
18	Е0122-12-10 Изм. и доп.	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 400 мм	0,027		441967,21		
		км			35550,00		
19	Е0122-35-6	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 200 мм	4		1230,66		
		шт			513,00		
20	С130902-448 Изм. и доп. вып. 26	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 200, типа Belgicast ГОСТ5762-2002	4		56149,00		
		шт.			--		
21	Е0122-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 200 мм	8		391,37		
		фланец			301,50		
22	С130809-39 Изм. и доп.	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 200ГОСТ 12816-80	8		1935,00		
		шт.			--		
23	Е0122-34-1 прим.	Установка полиэтиленовых бортовок	14		300,57		
		шт			69,53		
24	С130804-952 Изм. и доп.	БОРТОВКА полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 225x13,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	7		2203,00		
		м			--		
25	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0579		121294,13		

		т			62775,00		
26	С130810-141 прим.	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 219х8 мм	1		2250,00		
		шт			--		
27	С130810-85 Изм. и доп. вып. 27 прим.	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 7 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	3		3464,00		
		шт.			--		
28	Е0122-38-5	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 200 мм	3		2108,31		
		врезка			731,25		
		Монтаж колодцев диам.1500мм-4шт					
29	Е0122-41-2 Изм. и доп.	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах д=1500мм	5,535		19078,56		
		м3			2362,50		
30	С143018-331 Изм. и доп.	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	6		4454,00		
		шт.			--		
31	С143018-329 Изм. и доп.	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	1		2918,00		
		шт.			--		
32	С143018-342 Изм. и доп.	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	4		2777,00		
		шт.			--		
33	С143018-346 Изм. и доп.	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	4		5368,00		
		шт.			--		
34	С131104-10 Изм. и доп.	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	4		5850,00		
		комплект			--		
35	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	1,76625		5200,21		
		м3			915,75		
36	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	28,26		120,55		
		м2			117,00		
37	Е0108-4-8	Гидроизоляция боковая с выравниванием поверхности бутовой кладки стен, фундаментов	42,0603		333,69		

		м2			166,28			
38	Е0106-1-13	Омоноличивание из бетона В15	0,05		6529,03			
		м3			771,75			

ИНЖЕНЕР:

Технадзор ТОО "Мир-Строй и Компания "

К.Инкарбеков

ПОДРЯДЧИК:

Начальник участка ТОО "ЖБИ- С"

Ш.Османшиков

Фо

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Шымкент "

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ЖБИ-С"

ДОГОВОР №106 от 31.03.2017 г.

Допсоглашение №1 19.07. 2017 г.

Наименование объекта -**СТРОИТЕЛЬСТВО ПУТЕПРОВОДА НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ ТАМЕРЛАНОВСКОГО ШОССЕ И АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОР "АЛМАТЫ-ШЫМКЕНТ-ТЕРМЕЗ" (РЫНОК "БЕКЖАН") В Г.ШЫМКЕНТ.**

А К Т № 4

приемки строительно-монтажных работ за август месяц 2017года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	N по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: все
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-1-4 На СЕТИ ТЕЛЕФОНИЗАЦИИ АО"КАЗАХТЕЛЕКОМ"								
1	1	Е0101-13-5 т.ч. п-3.36 К=1,25	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 в траншеях прямоугольного сечения**	264,47	42,09	40,13	11131	10612	4456	0,01	
			м3		1,96	15,41	519	4075	97	0,06	
2	2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180,	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	150,68	262,72	--	39586	--	44732	1,85	
			м3		262,72	--	39586	--	113	--	
3	3	Е0134-103-2	**Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб более 2-х отверстий**	1,6704	20163,38	--	33681	--	35554	124,00	
			кан.-км		19350,00	--	32322	--	110	--	
4	4	С130804-4	**Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления,Dн 110мм**	1670,4	451,49	--	754174	--	--	--	
			м		--	--	--	--	--	--	

5	5	С130804-34	Манжеты полиэтиленовые	27,9	482,00	--	13448	--	--	--	
			10шт		--	--	--	--	--	--	
6	6	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	0,18	21603,38	--	3889	--	4116	133,00	
			кан.-км		20790,00	--	3742	--	110	--	
7	7	С130804-4	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления,Dн 110мм	180	451,49	--	81269	--	--	--	
			м		--	--	--	--	--	--	
8	8	С130804-34	Манжеты полиэтиленовые	3	482,00	--	1446	--	--	--	
			10шт		--	--	--	--	--	--	
9	9	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	219,9	6,48	6,48	1425	1425	449	--	
			м3		--	2,10	--	463	97	0,01	
10	10	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям	139,68	134,10	--	18731	--	21166	0,97	
			м3		134,10	--	18731	--	113	--	
11	11	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55,	Доработка вручную, зачистка дна и стенок грунта 2 гр в котлованах и траншеях разработанных мех способом	15,07	262,72	--	3959	--	4474	1,85	
			м3		262,72	--	3959	--	113	--	
12	12	Е0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	177,66	1,41	1,41	251	251	52	--	
			м2		--	0,30	--	53	97	--	
13	13	Е0101-145-5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом	177,66	19,40	--	3447	--	3343	0,12	
			м2		19,40	--	3447	--	97	--	
14	14	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	287,22	21,55	4,52	6188	1297	4745	0,11	
			м3		17,03	--	4891	--	97	--	
15	15	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	287,22	14,12	12,00	4055	3446	1216	0,01	
			м3		1,62	2,75	465	788	97	0,01	
16	16	Е0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	153,88	56,25	52,36	8656	8057	3471	0,03	
			м3		3,89	19,37	599	2980	97	0,08	

17	17	С010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	263,45	68,94	--	18162	--	--	--	
			т		13,79	--	3632	--	--	--	
18	18	Ц0110-928-1 Изм. и доп. вып. 3	Прокладка полиэтиленовой трубки в канализации по свободному каналу трубопровода в одну нитку	417,6	36,03	20,63	15046	8615	9486	0,07	
			м		15,40	5,25	6431	2192	110	0,03	
19	19	С130801-98	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, d 50 мм	417,6	480,00	--	200448	--	--	--	
			м		--	--	--	--	--	--	
20	20	Е0134-105-4	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых,собранных на пешеходной части ККС-2	3	2139,93	575,55	6420	1727	4425	6,91	
			колодец		1194,75	146,03	3584	438	110	0,59	
21	21	С Прайс.лист	Колодец ККС-2	3	11136,83	--	33410	--	--	--	
			шт		--	--	--	--	--	--	
22	22	С Прайс.лист	Люк чугунный тяжелого типа	3	6922,89	--	20769	--	--	--	
			шт		--	--	--	--	--	--	
23	23	Е0134-107-7	Устройство колодцев кирпичных типовых устанавливаемых на пешеходной части ККС-3	7	12781,64	185,35	89471	1297	37091	29,50	
			колодец		4770,00	47,03	33390	329	110	0,19	
24	24	С Прайс.лист	Колодец ККС-3	7	13845,79	--	96921	--	--	--	
			шт		--	--	--	--	--	--	
25	25	С Прайс.лист	Люк чугунный тяжелого типа	7	6922,89	--	48460	--	--	--	
			шт		--	--	--	--	--	--	
26	26	Е0134-112-1	Устройство ввода труб в колодцы	70	150,05	--	10504	--	10101	0,78	
			канал		131,18	--	9183	--	110	--	
27	27	Е0108-8-5	Поднятие горловин	7,5	3798,07	386,73	28486	2900	18558	10,40	
			м3		1953,00	144,00	14648	1080	118	0,71	
28	28	Ц0110-891-9 прим.	Прокладка кабеля в канализации: консоль в колодце двухместная	60	233,70	41,90	14022	2514	3419	0,30	
			шт		42,80	9,00	2568	540	110	0,05	

29	29	Прайс-лист 19	Консоль для кабельного колодца ККЧ-2	60	346,34	--	20781	--	--	--	
			шт		--	--	--	--	--	--	
30	30	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу,бетону стен,фундаментов	121,64	245,44	3,82	29855	465	5568	0,21	
			м2		37,35	1,44	4543	175	118	0,01	
31	31	Е0127-18-4К=1,2 т.ч. п-3.1 К=1,2	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта по другой	1	587,68	244,24	588	244	465	2,23	
			м3		343,44	5,86	343	6	133	0,02	
32	32	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	5,5	66,75	51,25	367	282	184	0,12	
			м3		15,50	9,62	85	53	133	0,04	
33	33	Е0127-18-2	Разборка газонной травы	25,2	66,75	51,25	1682	1292	842	0,12	
			м3		15,50	9,62	391	242	133	0,04	
34	34	Е0147-3-1	Подготовка участка для озеленения, планировка участка механизированным способом	252	2,01	2,01	506	506	212	--	
			м2		--	0,65	--	164	129	--	
35	35	Е0147-25-2	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов без внесения растительной земли вручную	252	24,82	--	6255	--	8068	0,17	
			м2		24,82	--	6255	--	129	--	
36	36	Е0147-25-6	Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных	252	19,01	--	4791	--	2669	0,05	
			м2		8,21	--	2069	--	129	--	
37	37	Е0127-19-1	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 смтратуарной плитки	6,79	8,57	--	58	--	77	0,06	
			м2		8,57	--	58	--	133	--	
38	38	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	3,88	1003,86	68,13	3895	264	176	0,14	
			м3		21,38	12,76	83	50	133	0,04	
39	39	Е0127-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	60	99,88	42,08	5993	2525	5764	0,38	
			м2		57,38	14,85	3443	891	133	0,07	

40	40	Ц0110-927-1 Изм. и	Прокладка ОК в канализации по свободному каналу трубопровода	3971	54,58	23,45	216737		93120	156946		0,14
			м кабеля		29,97	5,96	119011		23667	110		0,03
41	41	Прайс-лист	Кабель связи оптический на ОК-48 волокон	441	210,70	--	92917		--	--		--
			м		--	--	--		--	--		--
42	42	Прайс-лист	Кабель связи оптический на ОК-32 волокон	441	165,55	--	73006		--	--		--
			м		--	--	--		--	--		--
43	43	Прайс-лист	Кабель связи оптический на ОК-16 волокон	441	120,40	--	53096		--	--		--
			м		--	--	--		--	--		--
44	44	Прайс-лист	Кабель связи оптический на ОК-8 волокон	2648	90,30	--	239111		--	--		--
			м		--	--	--		--	--		--
45	45	Ц0110-890-1	Прокладка кабеля в подземной канализации: кабель, масса 1 м до 1 кг	2,982	38387,00	11520,00	114470		34353	67090		114,00
			км		18090,00	2362,98	53944		7046	110		13,71
46	46	Прайс-лист	Кабель связи ТПП-50х2х0,4	426	195,65	--	83346		--	--		--
			м		--	--	--		--	--		--
47	47	Прайс-лист	Кабель связи ТПП-30х2х0,4	426	144,48	--	61548		--	--		--
			м		--	--	--		--	--		--
48	48	Прайс-лист	Кабель связи ТПП-20х2х0,4	426	126,42	--	53854		--	--		--
			м		--	--	--		--	--		--
49	49	Прайс-лист	Кабель связи ТПП-10х2х0,4	852	90,30	--	76934		--	--		--
			м		--	--	--		--	--		--
50	50	Прайс-лист	Кабель связи МКСГ-1х4	852	90,30	--	76934		--	--		--
			м		--	--	--		--	--		--
51	51	Ц0110-931-8 Изм. и доп. вып.	Монтаж прямых муфт с учетом измерений рефлектометром на зоновом ОК в котловане, число волокон 48	2	467055,97	444721,50	934112		889443	157558		85,68
			муфта		20728,82	38503,41	41458		77007	133		223,32
52	52	Прайс-лист	Муфта оптическая на 48 волокон	2	8126,88	--	16254		--	--		--
			шт		--	--	--		--	--		--

53	53	Прайс-лист	Кабель связи оптический на ОК-48 волокон	18	210,70	--	3793	--	--	--	
			м		--	--	--	--	--	--	
54	54	Ц0110-931-7 Изм. и доп. вып. 3	Монтаж прямых муфт с учетом измерений рефлектометром на зоновом ОК в котловане, число волокон 32	2	514063,53	487378,90	1028127	974758	179191	104,00	
			муфта		25161,03	42204,00	50322	84408	133	244,78	
55	55	Прайс-лист	Муфта оптическая на 32 волокон	2	6922,89	--	13846	--	--	--	
			шт		--	--	--	--	--	--	
56	56	Прайс-лист	Кабель связи оптический на ОК-32 волокон	18	165,55	--	2980	--	--	--	
			м		--	--	--	--	--	--	
57	57	Ц0110-931-4 Изм. и доп. вып. 3	Монтаж прямых муфт с учетом измерений рефлектометром на зоновом ОК в котловане, число волокон 16	2	287709,84	268843,24	575420	537686	108287	72,00	
			муфта		17419,18	23290,07	34838	46580	133	135,08	
58	58	Прайс-лист	Муфта оптическая на 16 волокон	2	6922,89	--	13846	--	--	--	
			шт		--	--	--	--	--	--	
59	59	Прайс-лист	Кабель связи оптический на ОК-16 волокон	18	120,40	--	2167	--	--	--	
			м		--	--	--	--	--	--	
60	60	Ц0110-931-2 Изм. и доп. вып.	Монтаж прямых муфт с учетом измерений рефлектометром на зоновом ОК в котловане, число волокон 8	8	87973,78	79793,26	703790	638346	145680	28,00	
			муфта		6774,13	6917,61	54193	55341	133	40,12	
61	61	Прайс-лист	Муфта оптическая на 8 волокон	8	6922,89	--	55383	--	--	--	
			шт		--	--	--	--	--	--	
62	62	Прайс-лист	Кабель связи оптический на ОКБ-8 волокон	72	90,30	--	6502	--	--	--	
			м		--	--	--	--	--	--	
63	63	Ц0110-893-20	Муфты прямых парных кабелей: муфта на кабеле с пластикатовой и винилитовой оболочкой, емкостью 50x2	2	2649,00	830,00	5298	1660	4079	9,00	
			шт		1658,00	196,00	3316	392	110	1,14	
64	64	Прайс-лист	Муфта ССК-50(13/25Е)-1э	2	3611,94	--	7224	--	--	--	
			шт		--	--	--	--	--	--	

65	65	Прайс-лист	Кабель связи ТПП-50х2х0,4	6	195,65	--	1174	--	--	--		
			м		--	--	--	--	--	--		
66	66	Ц0110-893-19	Муфты прямых парных кабелей: муфта на кабеле с пластикатовой и винилитовой оболочкой, емкостью 30х2	2	1973,30	631,00	3947	1262	3104	7,00		
			шт		1262,00	149,00	2524	298	110	0,86		
67	67	Прайс-лист	Муфта ССК-30(13/25Е)-1э	2	3009,95	--	6020	--	--	--		
			шт		--	--	--	--	--	--		
68	68	Прайс-лист	Кабель связи ТПП-30х2х0,4	6	144,48	--	867	--	--	--		
			м		--	--	--	--	--	--		
69	69	Ц0110-893-2	Муфты прямые парных кабелей в колодцах: муфта на кабеле со свинцовой оболочкой, емкостью 20х2	2	1674,00	462,00	3348	924	2114	5,00		
			шт		853,00	108,00	1706	216	110	0,63		
70	70	Прайс-лист	Муфта ССК-20(11/20Е)-1э	2	2407,96	--	4816	--	--	--		
			шт		--	--	--	--	--	--		
71	71	Прайс-лист	Кабель связи ТПП-20х2х0,4	6	126,42	--	759	--	--	--		
			м		--	--	--	--	--	--		
72	72	Ц0110-893-1	Муфты прямые парных кабелей в колодцах: муфта на кабеле со свинцовой оболочкой, емкостью 10х2	4	1508,00	420,00	6032	1680	3771	5,00		
			шт		758,00	99,00	3032	396	110	0,57		
73	73	Прайс-лист	Муфта ССК-10х2	4	1956,47	--	7826	--	--	--		
			шт		--	--	--	--	--	--		
74	74	Прайс-лист	Кабель связи ТПП-10х2х0,4	12	90,30	--	1084	--	--	--		
			м		--	--	--	--	--	--		
75	75	Ц0110-893-17К=0,5	Муфты прямые парных кабелей в колодцах: муфта на кабеле с пластикатовой или винилитовой оболочкой, емкостью 1х4	4	717,30	226,00	2869	904	2213	2,50		
			шт		450,00	53,00	1800	212	110	0,31		
76	76	Прайс-лист	Малопарная муфта	4	1956,47	--	7826	--	--	--		
			шт		--	--	--	--	--	--		
77	77	Прайс-лист	Кабель связи МКСГ-1х4	12	90,30	--	1084	--	--	--		

			м		--	--	--	--	--	--	
78	78	Ц0110-934-8 Изм. и доп. вып. 8	Измерение в одном направлении на смонтированном участке ОК ГТС, число волокон 48	1	26073,44	22589,60	26073	22590	5848	14,40	
			участок		3483,84	1832,49	3484	1832	110	10,63	
79	79	Ц0110-934-7 Изм. и доп. вып. 8	Измерение в одном направлении на смонтированном участке ОК ГТС, число волокон 32	1	17608,07	15285,51	17608	15286	3919	9,60	
			участок		2322,56	1239,98	2323	1240	110	7,19	
80	80	Ц0110-934-4 Изм. и доп. вып. 8	Измерение в одном направлении на смонтированном участке ОК ГТС, число волокон 16	1	9215,28	7981,42	9215	7981	2069	5,10	
			участок		1233,86	647,46	1234	647	110	3,76	
81	81	Ц0110-934-2 Изм. и доп. вып. 8	Измерение в одном направлении на смонтированном участке ОК ГТС, число волокон 8	4	2491,30	2164,69	9965	8659	2210	1,35	
			участок		326,61	175,60	1306	702	110	1,02	
82	82	Ц0110-897-34	Реконструкция кабельных диний: замена нумерации кабелей в колодцах	117	41,10	--	4809	--	3771	0,20	
			шт		29,30	--	3428	--	110	--	
83	83	Ц0110-896-1	Комплекс измерений постоянным током смонтированных парных кабелей до и после включения в оконечные устройства	120	24,40	--	2928	--	3036	0,13	
			пар		23,00	--	2760	--	110	--	
84	84	Ц0110-896-2	Прослушивание и измерение переходных затуханий на парных кабелях, емкостью 100х2	1,2	626,10	--	751	--	817	4,00	
			кабель		619,00	--	743	--	110	--	
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			6271917	3276371			
				Тенге			580389	314506			
		Стоимость монтажных работ -		Тенге			4679542				
		Материалы -		Тенге			64367				
		Всего заработная плата -		Тенге				693139			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			984974				
			Накладные расходы -	Тенге			864607				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				129691			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			332649				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			5876798				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							

			Сметная заработная плата -	Тенге				822830			
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			541590				
		Материалы -		Тенге			50592				
		Всего заработная плата -		Тенге				201756			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			199560				
		Местные материалы -		Тенге			50350				
		Транспортные расходы -		Тенге			18162				
			Накладные расходы -	Тенге			221975				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				33296			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			45814				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			809379				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
			Сметная заработная плата -	Тенге				235052			
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1050785				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1050785				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			63047				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1113832				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			7800009				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
			Сметная заработная плата -	Тенге				1057882			
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			6271917	3276371			
				Тенге			580389	314506			
		Стоимость монтажных работ -		Тенге			4679542				
		Материалы -		Тенге			64367				
		Всего заработная плата -		Тенге				693139			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			984974				
			Накладные расходы -	Тенге			864607				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				129691			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			332649				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			5876798				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
			Сметная заработная плата -	Тенге				822830			
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			541590				
		Материалы -		Тенге			50592				
		Всего заработная плата -		Тенге				201756			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			199560				
		Местные материалы -		Тенге			50350				

		Транспортные расходы -		Тенге			18162			
			Накладные расходы -	Тенге			221975			
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				33296		
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			45814			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			809379			
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
			Сметная заработная плата -	Тенге				235052		
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1050785			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1050785			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			63047			
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1113832			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			7800009			
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
			Сметная заработная плата -	Тенге				1057882		
							Сметная стоимость, тенге			
	№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат				строительно-монтажных работ	оборудование, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	Всего, тыс.тенге
	1	2	3	4			5	6	7	8
			ИТОГО по гл 1	Тенге			**7800009**	-		
	СНРК 8.02-09-2002		Временные здания и сооружения-4,8%	Тенге			**374400**	-		
			Итого с временными	Тенге			**8174409**			
	Расчет		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,4%x0,7	Тенге			80109			
			Выслуга лет 1%	Тенге					81744	
			Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге					32698	
			Итого с прочими	Тенге			**8 254 519**	**0,000**	114442	8 368 960
	Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.(2017г)			Тенге			**8 254 519**	**0,000**	**114442**	**8 368 960**
	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2017г К=2,928 (МРП 2017-2269)			Тенге			**24 169 231**	**0,000**	**335085**	**24 504 316**
	Налоги,сборы, обязательные платежи (2%) -2017 г						**483 385**	**0,000**	**6702**	**490 086**
	Сметная стоимость в текущем уровне цен-2017г.						**24 652 615**		**341787**	**24 994 402**

	Сметная стоимость в текущем уровне цен-2017г. Кдог.=0,989995631	Тенге			**24 405 981**	**0,000**	**338368**	**24 744 349**	
	НДС (12 %) -2017г. С Кдог.=0,989995631	Тенге			2 928 718	0,000	40604	2 969 322	
	ИТОГО НДС: С Кдог.=0,989995631	Тенге			**2 928 718**	**0,000**	**40604**	**2 969 322**	
	Стоимость строительства в текущем уровне цен 2017.Кдог.=0,989995631	Тенге			**27 334 699**	**0,000**	**378972**	**27 713 671**	
	Общая Стоимость строительства Кдог.=0,989995631	Тенге			**27 334 699**	**0,000**	**378972**	**27 713 671**	
	ВСЕГО К ОПЛАТЕ:	Тенге			**27 713 671**				

СДАЛ:

ПОДРЯДЧИК:

Директор
ТОО "ЖБИ- С"

_____**Е.Зиятаев**

ПОДРЯДЧИК:

Начальник участка ТОО "ЖБИ- С"

_____**Ш.Османшиков**

ПРИНЯЛ:

Технадзор:

ТОО
"Мир-Строй и Компания"

_____**К.Инкарбеков**

ПРИНЯЛ:

Технадзор:

ТОО
"Мир-Строй и Компания"

_____**Б.Ториев**

ПРИНЯЛ:

Технадзор:

ТОО
"Мир-Строй и Ком

_____**Е.Абжа**

Форма №2а

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Шымкент "

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ЖБИ-С"

ДОГОВОР №106 от 31.03.2017 г.
Допсоглашение № 1 от 19.07. 2017 г.

Наименование объекта -**СТРОИТЕЛЬСТВО ПУТЕПРОВОДА НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ ТАМЕРЛАНОВСКОГО ШОССЕ И АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ "АЛМАТЫ-ШЫМКЕНТ-ТЕРМЕЗ" (РЫНОК "БЕКЖАН") В Г.ШЫМКЕНТ.**

А К Т № 4
приемки строительно-монтажных работ за август месяц 2017года
на СМР работы

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Замечания технадзора	Расценка на единицу выполненных работ, тенге	Всего заработная плата, тенге	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-1-4 На СЕТИ ТЕЛЕФОНИЗАЦИИ АО"КАЗАХТЕЛЕКОМ"					
1	**Е0101-13-5 т.ч. п-3.36 К=1,25**	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 в траншеях прямоугольного сечения**	**264,47**		**42,09**		
		м3			**1,96**		
2	**Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп.**	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	**150,68**		**262,72**		
		м3			**262,72**		
3	**Е0134-103-2**	**Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб более 2-х отверстий**	**1,6704**		**20163,38**		
		кан.-км			**19350,00**		
4	**С130804-4**	**Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления,Dн 110мм**	**1670,4**		**451,49**		
		м			**–**		

5	С130804-34	Манжеты полиэтиленовые	27,9		482,00		
		10шт			--		
6	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	0,18		21603,38		
		кан.-км			20790,00		
7	С130804-4	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления,Dн 110мм	180		451,49		
		м			--		
8	С130804-34	Манжеты полиэтиленовые	3		482,00		
		10шт			--		
9	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	219,9		6,48		
		м3			--		
10	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям	139,68		134,10		
		м3			134,10		
11	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-	Доработка вручную, зачистка дна и стенок грунта 2 гр в котлованах и траншеях разработанных мех способом	15,07		262,72		
		м3			262,72		
12	Е0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	177,66		1,41		
		м2			--		
13	Е0101-145-5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом	177,66		19,40		
		м2			19,40		
14	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	287,22		21,55		
		м3			17,03		
15	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	287,22		14,12		
		м3			1,62		
16	Е0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	153,88		56,25		
		м3			3,89		
17	С010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	263,45		68,94		
		т			13,79		

18	Ц0110-928-1 Изм. и доп.	Прокладка полиэтиленовой трубки в канализации по свободному каналу трубопровода в одну нитку	417,6		36,03		
		м			15,40		
19	С130801-98	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, d 50 мм	417,6		480,00		
		м			--		
20	Е0134-105-4	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых,собранных на пешеходной части ККС-2	3		2139,93		
		колодец			1194,75		
21	С Прайс.лист	Колодец ККС-2	3		11136,83		
		шт			--		
22	С Прайс.лист	Люк чугунный тяжелого типа	3		6922,89		
		шт			--		
23	Е0134-107-7	Устройство колодцев кирпичных типовых устанавливаемых на пешеходной части ККС-3	7		12781,64		
		колодец			4770,00		
24	С Прайс.лист	Колодец ККС-3	7		13845,79		
		шт			--		
25	С Прайс.лист	Люк чугунный тяжелого типа	7		6922,89		
		шт			--		
26	Е0134-112-1	Устройство ввода труб в колодцы	70		150,05		
		канал			131,18		
27	Е0108-8-5	Поднятие горловин	7,5		3798,07		
		м3			1953,00		
28	Ц0110-891-9 прим.	Прокладка кабеля в канализации: консоль в колодце двухместная	60		233,70		
		шт			42,80		
29	Прайс-лист 19	Консоль для кабельного колодца ККЧ-2	60		346,34		
		шт			--		
30	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу,бетону стен,фундаментов	121,64		245,44		

		м2			37,35		
31	Е0127-18-4К=1,2 т.ч. п-3.1 К=1,2	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта по другой	1		587,68		
		м3			343,44		
32	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	5,5		66,75		
		м3			15,50		
33	Е0127-18-2	Разборка газонной травы	25,2		90,13		
		м3			4,27		
34	Е0147-3-1	Подготовка участка для озеленения, планировка участка механизированным способом	252		79,64		
		м2			6,61		
35	Е0147-25-2	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов без внесения растительной земли вручную	252		28,78		
		м2			7,13		
36	Е0147-25-6	Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных	252		4116,00		
		м2			--		
37	Е0127-19-1	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 смтратуарной плитки	6,79		66,75		
		м2			15,50		
38	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	3,88		2,01		
		м3			--		
39	Е0127-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	60		24,82		
		м2			24,82		
40	Ц0110-927-1 Изм. и доп.	Прокладка ОК в канализации по свободному каналу трубопровода	3971		19,01		
		м кабеля			8,21		
41	Прайс-лист	Кабель связи оптический на ОК-48 волокон	441		8,57		
		м			8,57		
42	Прайс-лист	Кабель связи оптический на ОК-32 волокон	441		1003,86		
		м			21,38		

43	Прайс-лист	Кабель связи оптический на ОК-16 волокон	441		99,88		
		м			57,38		
44	Прайс-лист	Кабель связи оптический на ОК-8 волокон	2648		841,00		
		м			--		
45	Ц0110-890-1	Прокладка кабеля в подземной канализации: кабель, масса 1 м до 1 кг	2,982		54,58		
		км			29,97		
46	Прайс-лист	Кабель связи ТПП-50х2х0,4	426		210,70		
		м			--		
47	Прайс-лист	Кабель связи ТПП-30х2х0,4	426		165,55		
		м			--		
48	Прайс-лист	Кабель связи ТПП-20х2х0,4	426		120,40		
		м			--		
49	Прайс-лист	Кабель связи ТПП-10х2х0,4	852		90,30		
		м			--		
50	Прайс-лист	Кабель связи МКСГ-1х4	852		38387,00		
		м			18090,00		
51	Ц0110-931-8 Изм. и доп.	Монтаж прямых муфт с учетом измерений рефлектометром на зоновом ОК в котловане, число волокон 48	2		195,65		
		муфта			--		
52	Прайс-лист	Муфта оптическая на 48 волокон	2		144,48		
		шт			--		
53	Прайс-лист	Кабель связи оптический на ОК-48 волокон	18		126,42		
		м			--		
54	Ц0110-931-7 Изм. и доп.	Монтаж прямых муфт с учетом измерений рефлектометром на зоновом ОК в котловане, число волокон 32	2		90,30		
		муфта			--		
55	Прайс-лист	Муфта оптическая на 32 волокон	2		90,30		
		шт			--		

56	Прайс-лист	Кабель связи оптический на ОК-32 волокон	18		467055,97		
		м			20728,82		
57	Ц0110-931-4 Изм. и доп.	Монтаж прямых муфт с учетом измерений рефлектометром на зоновом ОК в котловане, число волокон 16	2		8126,88		
		муфта			--		
58	Прайс-лист	Муфта оптическая на 16 волокон	2		210,70		
		шт			--		
59	Прайс-лист	Кабель связи оптический на ОК-16 волокон	18		514063,53		
		м			25161,03		
60	Ц0110-931-2 Изм. и доп.	Монтаж прямых муфт с учетом измерений рефлектометром на зоновом ОК в котловане, число волокон 8	8		6922,89		
		муфта			--		
61	Прайс-лист	Муфта оптическая на 8 волокон	8		165,55		
		шт			--		
62	Прайс-лист	Кабель связи оптический на ОКБ-8 волокон	72		287709,84		
		м			17419,18		
63	Ц0110-893-20	Муфты прямых парных кабелей: муфта на кабеле с пластикатовой и винилитовой оболочкой, емкостью 50х2	2		6922,89		
		шт			--		
64	Прайс-лист	Муфта ССК-50(13/25Е)-1э	2		120,40		
		шт			--		
65	Прайс-лист	Кабель связи ТПП-50х2х0,4	6		87973,78		
		м			6774,13		
66	Ц0110-893-19	Муфты прямых парных кабелей: муфта на кабеле с пластикатовой и винилитовой оболочкой, емкостью 30х2	2		6922,89		
		шт			--		
67	Прайс-лист	Муфта ССК-30(13/25Е)-1э	2		90,30		
		шт			--		
68	Прайс-лист	Кабель связи ТПП-30х2х0,4	6		2649,00		
		м			1658,00		

69	Ц0110-893-2	Муфты прямые парных кабелей в колодцах: муфта на кабеле со свинцовой оболочкой, емкостью 20х2	2		3611,94		
		шт			--		
70	Прайс-лист	Муфта ССК-20(11/20Е)-1э	2		195,65		
		шт			--		
71	Прайс-лист	Кабель связи ТПП-20х2х0,4	6		1973,30		
		м			1262,00		
72	Ц0110-893-1	Муфты прямые парных кабелей в колодцах: муфта на кабеле со свинцовой оболочкой, емкостью 10х2	4		3009,95		
		шт			--		
73	Прайс-лист	Муфта ССК-10х2	4		144,48		
		шт			--		
74	Прайс-лист	Кабель связи ТПП-10х2х0,4	12		1674,00		
		м			853,00		
75	Ц0110-893-17К=0,5	Муфты прямые парных кабелей в колодцах: муфта на кабеле с пластикатовой или винилитовой оболочкой, емкостью 1х4	4		2407,96		
		шт			--		
76	Прайс-лист	Малопарная муфта	4		126,42		
		шт			--		
77	Прайс-лист	Кабель связи МКСГ-1х4	12		1508,00		
		м			758,00		
78	Ц0110-934-8 Изм. и доп.	Измерение в одном направлении на смонтированном участке ОК ГТС, число волокон 48	1		1956,47		
		участок			--		
79	Ц0110-934-7 Изм. и доп.	Измерение в одном направлении на смонтированном участке ОК ГТС, число волокон 32	1		90,30		
		участок			--		
80	Ц0110-934-4 Изм. и доп.	Измерение в одном направлении на смонтированном участке ОК ГТС, число волокон 16	1		717,30		
		участок			450,00		
81	Ц0110-934-2 Изм. и доп.	Измерение в одном направлении на смонтированном участке ОК ГТС, число волокон 8	4		1956,47		

		участок			--		
82	Ц0110-897-34	Реконструкция кабельных диний: замена нумерации кабелей в колодцах	117		90,30		
		шт			--		
83	Ц0110-896-1	Комплекс измерений постоянным током смонтированных парных кабелей до и после включения в оконечные устройства	120		26073,44		
		пар			3483,84		
84	Ц0110-896-2	Прослушивание и измерение переходных затуханий на парных кабелях, емкостью 100х2	1,2		17608,07		
		кабель			2322,56		

ИНЖЕНЕР:

Технадзор ТОО "Мир-Строй и Компания "

К.Инкарбеков

ПОДРЯДЧИК:

Начальник участка ТОО "ЖБИ- С"

Ш.Османшиков

Фо

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Шымкент "

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ЖБИ-С"

ДОГОВОР №106 от 31.03.2017 г.

Допсоглашение №1 19.07. 2017 г.

Наименование объекта -**СТРОИТЕЛЬСТВО ПУТЕПРОВОДА НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ ТАМЕРЛАНОВСКОГО ШОССЕ И АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРО "АЛМАТЫ-ШЫМКЕНТ-ТЕРМЕЗ" (РЫНОК "БЕКЖАН") В Г.ШЫМКЕНТ.**

А К Т № 5

приемки строительно-монтажных работ за август месяц 2017года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	N по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, че рабочих-строителе: на един.	Затраты труда, че рабочих-строителе: все
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-1-3 На СЕТИ ТЕЛЕФОНИЗАЦИИ "ТУСМ-11"								
1	1	Е0101-13-5 т.ч. п-3.36 К=1,25	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25м3 в траншеях прямоугольного сечения**	112,88	42,09	40,13	4751	4529	1902	0,01	
			м3		1,96	15,41	222	1739	97	0,06	
2	2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180,	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	99,68	262,72	--	26188	--	29592	1,85	
			м3		262,72	--	26188	--	113	--	
3	3	Е0134-103-1	**Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий**	0,4296	21603,38	--	9281	--	9825	133,00	
			кан.-км		20790,00	--	8931	--	110	--	
4	4	С130804-4	**Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления,Dн 110мм**	429,6	451,49	--	193961	--	--	--	
			м		--	--	--	--	--	--	
5	5	С130804-34	**Манжеты полиэтиленовые**	7,2	482,00	--	3470	--	--	--	
			10шт		--	--	--	--	--	--	

6	6	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	100,08	6,48	6,48	648	648	204	--	
			м3		--	2,10	--	211	97	0,01	
7	7	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям	89,05	134,10	--	11942	--	13494	0,97	
			м3		134,10	--	11942	--	113	--	
8	8	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55,	Доработка вручную, зачистка дна и стенок грунта 2 гр в котлованах и траншеях разработанных мех способом	9,97	262,72	--	2619	--	2960	1,85	
			м3		262,72	--	2619	--	113	--	
9	9	Е0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	37,6	1,41	1,41	53	53	11	--	
			м2		--	0,30	--	11	97	--	
10	10	Е0101-145-5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом	37,6	19,40	--	729	--	708	0,12	
			м2		19,40	--	729	--	97	--	
11	11	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	64,63	21,55	4,52	1393	292	1068	0,11	
			м3		17,03	--	1101	--	97	--	
12	12	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	64,63	14,12	12,00	912	775	274	0,01	
			м3		1,62	2,75	105	177	97	0,01	
13	13	Е0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	136,31	56,25	52,36	7668	7137	3075	0,03	
			м3		3,89	19,37	530	2640	97	0,08	
14	14	С010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	238,55	68,94	--	16446	--	--	--	
			т		13,79	--	3289	--	--	--	
15	15	Ц0110-928-1 Изм. и доп. вып. 3	Прокладка полиэтиленовой трубки в канализации по свободному каналу трубопровода в одну нитку	859,2	36,03	20,63	30957	17725	19517	0,07	
			м		15,40	5,25	13232	4511	110	0,03	
16	16	С130801-98	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, d 50 мм	859,2	480,00	--	412416	--	--	--	
			м		--	--	--	--	--	--	

17	17	Е0134-107-7	Устройство колодцев кирпичных типовых устанавливаемых на пешеходной части ККС-3	1	12781,64	185,35	12782	185	5299	29,50	
			колодец		4770,00	47,03	4770	47	110	0,19	
18	18	С Прайс.лист	Колодец ККС-3	1	13845,79	--	13846	--	--	--	
			шт		--	--	--	--	--	--	
19	19	С Прайс.лист	Люк чугунный тяжелого типа	1	6922,89	--	6923	--	--	--	
			шт		--	--	--	--	--	--	
20	20	Е0134-112-1	Устройство ввода труб в колодцы	17	150,05	--	2551	--	2453	0,78	
			канал		131,18	--	2230	--	110	--	
21	21	Ц0110-891-9 прим.	Прокладка кабеля в канализации: консоль в колодце двухместная	10	233,70	41,90	2337	419	570	0,30	
			шт		42,80	9,00	428	90	110	0,05	
22	22	Прайс-лист 19	Консоль для кабельного колодца ККЧ-2	10	346,34	--	3463	--	--	--	
			шт		--	--	--	--	--	--	
23	23	Ц0110-926-1 Изм. и	Прокладка ленты сигнальной в траншее	0,4296	6469,41	5158,75	2779	2216	1163	6,30	
			км		1310,66	724,68	563	311	133	4,20	
24	24	Прайс-лист 21	Лента сигнальная ЛСО-50	429,6	15,05	--	6465	--	--	--	
			м		--	--	--	--	--	--	
25	25	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу,бетону стен,фундаментов	13,52	245,44	3,82	3318	52	619	0,21	
			м2		37,35	1,44	505	19	118	0,01	
26	26	Ц0110-927-1 Изм. и	Прокладка ОК в канализации по свободному каналу трубопровода	1061	54,58	23,45	57909	24880	41934	0,14	
			м кабеля		29,97	5,96	31798	6324	110	0,03	
27	27	Прайс-лист	Кабель связи оптический на ОК-24 волокон	1061	84,28	--	89420	--	--	--	
			м		--	--	--	--	--	--	
28	28	Ц0110-931-5 Изм. и доп. вып. 3	Монтаж прямых муфт с учетом измерений рефлектометром на зоновом ОК в котловане, число волокон 24	2	344298,65	323479,01	688597	646958	126014	80,00	
			муфта		19354,64	28018,91	38709	56038	133	162,51	

29	29	Прайс-лист	Муфта оптическая на 24 волокон	2	6922,89	--	13846	--	--	--	
			шт		--	--	--	--	--	--	
30	30	Прайс-лист	Кабель связи оптический на ОК-24 волокон	40	84,28	--	3371	--	--	--	
			м		--	--	--	--	--	--	
31	31	Ц0110-931-5 Изм. и доп. вып. 3	Монтаж прямых муфт с учетом измерений рефлектометром на зоновом ОК в котловане, число волокон 20	3	344298,65	323479,01	1032896	970437	189020	80,00	
			муфта		19354,64	28018,91	58064	84057	133	162,51	
32	32	Прайс-лист	Муфта оптическая на 20 волокон	3	6922,89	--	20769	--	--	--	
			шт		--	--	--	--	--	--	
33	33	Прайс-лист	Кабель связи оптический на ОК-24 волокон	40	84,28	--	3371	--	--	--	
			м		--	--	--	--	--	--	
34	34	Ц0110-931-5 Изм. и доп. вып. 3	Монтаж разветвительной 2-х палая муфта с учетом измерений рефлектометром на зоновом ОК в котловане, число волокон 20	1	378728,52	355826,91	378729	355827	69308	88,00	
			муфта		21290,10	30820,80	21290	30821	133	178,76	
35	35	Прайс-лист	Муфта оптическая на 20 волокон	1	6922,89	--	6923	--	--	--	
			шт		--	--	--	--	--	--	
36	36	Прайс-лист	Кабель связи оптический на ОК-24 волокон	40	84,28	--	3371	--	--	--	
			м		--	--	--	--	--	--	
37	37	Ц0110-934-6 Изм. и доп. вып. 8	Измерение в одном направлении на смонтированном участке ОК ГТС, число волокон 24	3	13375,38	11633,46	40126	34900	8863	7,20	
			участок		1741,92	943,72	5226	2831	110	5,47	
38	38	Ц0110-897-34	Реконструкция кабельных диний: замена нумерации кабелей в колодцах	23	41,10	--	945	--	741	0,20	
			шт		29,30	--	674	--	110	--	
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3118172	2067036			
				Тенге			233144	189827			
		Стоимость монтажных работ -		Тенге			2386275				
		Материалы -		Тенге			11929				

		Всего заработная плата -		Тенге				354966			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			150999				
			Накладные расходы -	Тенге			457129				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				68569			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			170604				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			3014008				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
			Сметная заработная плата -	Тенге				423535			
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			122049				
		Материалы -		Тенге			5788				
		Всего заработная плата -		Тенге				68005			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			20769				
		Местные материалы -		Тенге			5503				
		Транспортные расходы -		Тенге			16446				
			Накладные расходы -	Тенге			71482				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				10722			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11612				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			205142				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
			Сметная заработная плата -	Тенге				78727			
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге			609848				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			609848				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			36591				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			646439				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3865589				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
			Сметная заработная плата -	Тенге				502263			
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			3118172	2067036			
				Тенге			233144	189827			
		Стоимость монтажных работ -		Тенге			2386275				
		Материалы -		Тенге			11929				
		Всего заработная плата -		Тенге				354966			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			150999				
			Накладные расходы -	Тенге			457129				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				68569			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			170604				

		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			3014008			
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
			Сметная заработная плата -	Тенге				423535		
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			122049			
		Материалы -		Тенге			5788			
		Всего заработная плата -		Тенге				68005		
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			20769			
		Местные материалы -		Тенге			5503			
		Транспортные расходы -		Тенге			16446			
			Накладные расходы -	Тенге			71482			
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				10722		
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11612			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			205142			
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
			Сметная заработная плата -	Тенге				78727		
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге			609848			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			609848			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			36591			
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			646439			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			3865589			
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
			Сметная заработная плата -	Тенге				502263		
	№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат				Сметная стоимость, тенге			
							строительно-монтажных работ	оборудование, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	Всего, тыс.тенге
	1	2	3	4			5	6	7	8
			ИТОГО по гл 1	Тенге			**3865589**	-		
	СНРК 8.02-09-2002		Временные здания и сооружения-4,8%	Тенге			**185548**	-		
			Итого с временными	Тенге			**4051137**			
	Расчет		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,4%x0,7	Тенге			39701			
			Выслуга лет 1%	Тенге					40511	
			Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге					16205	
			Итого с прочими	Тенге			**4 090 838**	**0,000**	56716	4 147 554
	Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.(2017г)			Тенге			**4 090 838**	**0,000**	**56716**	**4 147 554**

	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2017г К=2,928 (МРП 2017-2269)	Тенге			**11 977 975**	**0,000**	**166064**	**12 144 039**	
	Налоги,сборы, обязательные платежи (2%) -2017 г				**239 559**	**0,000**	**3321**	**242 881**	
	Сметная стоимость в текущем уровне цен-2017г.				**12 217 534**		**169386**	**12 386 920**	
	Сметная стоимость в текущем уровне цен-2017г. Кдог.=0,989995631	Тенге			**12 095 306**	**0,000**	**167691**	**12 262 997**	
	НДС (12 %) -2017г. С Кдог.=0,989995631	Тенге			1 451 437	0,000	20123	1 471 560	
	ИТОГО НДС: С Кдог.=0,989995631	Тенге			**1 451 437**	**0,000**	**20123**	**1 471 560**	
	Стоимость строительства в текущем уровне цен 2017.Кдог.=0,989995631	Тенге			**13 546 742**	**0,000**	**187814**	**13 734 556**	
	Общая Стоимость строительства Кдог.=0,989995631	Тенге			**13 546 742**	**0,000**	**187814**	**13 734 556**	
	ВСЕГО К ОПЛАТЕ:	Тенге			**13 734 556**				

СДАЛ:

ПОДРЯДЧИК:

Директор
ТОО "ЖБИ- С"

_____Е.Зиятаев

ПОДРЯДЧИК:

Начальник участка ТОО "ЖБИ- С"

_____Ш.Османшиков

ПРИНЯЛ:

Технадзор:

ТОО
"Мир-Строй и Компания"

_____К.Инкарбеков

ПРИНЯЛ:

Технадзор:

ТОО
"Мир-Строй и Компания"

_____Б.Ториев

ПРИНЯЛ:

Технадзор:

ТОО
"Мир-Строй и Комп

_____Е.Абжап

Форма №2а

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Шымкент "

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ЖБИ-С"

ДОГОВОР №106 от 31.03.2017 г.
Допсоглашение № 1 от 19.07. 2017 г.

Наименование объекта -**СТРОИТЕЛЬСТВО ПУТЕПРОВОДА НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ ТАМЕРЛАНОВСКОГО ШОССЕ И АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ "АЛМАТЫ-ШЫМКЕНТ-ТЕРМЕЗ" (РЫНОК "БЕКЖАН") В Г.ШЫМКЕНТ.**

А К Т № 5
приемки строительно-монтажных работ за август месяц 2017года
на СМР работы

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Замечания технадзора	Расценка на единицу выполненных работ, тенге	Всего заработная плата, тенге	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-1-3 На СЕТИ ТЕЛЕФОНИЗАЦИИ "ТУСМ-11"					
1	E0101-13-5 т.ч. п-3.36 К=1,25	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25м3 в траншеях прямоугольного сечения	112,88		42,09		
		м3			1,96		
2	E0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм.	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	99,68		262,72		
		м3			262,72		
3	E0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	0,4296		21603,38		
		кан.-км			20790,00		
4	C130804-4	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления,Dн 110мм	429,6		451,49		
		м			--		

5	С130804-34	Манжеты полиэтиленовые	7,2		482,00		
		10шт			--		
6	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	100,08		6,48		
		м3			--		
7	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям	89,05		134,10		
		м3			134,10		
8	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-	Доработка вручную, зачистка дна и стенок грунта 2 гр в котлованах и траншеях разработанных мех способом	9,97		262,72		
		м3			262,72		
9	Е0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	37,6		1,41		
		м2			--		
10	Е0101-145-5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом	37,6		19,40		
		м2			19,40		
11	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	64,63		21,55		
		м3			17,03		
12	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	64,63		14,12		
		м3			1,62		
13	Е0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	136,31		56,25		
		м3			3,89		
14	С010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	238,55		68,94		
		т			13,79		
15	Ц0110-928-1 Изм. и доп.	Прокладка полиэтиленовой трубки в канализации по свободному каналу трубопровода в одну нитку	859,2		36,03		
		м			15,40		
16	С130801-98	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, d 50 мм	859,2		480,00		
		м			--		

17	Е0134-107-7	Устройство колодцев кирпичных типовых устанавливаемых на пешеходной части ККС-3	1		12781,64		
		колодец			4770,00		
18	С Прайс.лист	Колодец ККС-3	1		13845,79		
		шт			--		
19	С Прайс.лист	Люк чугунный тяжелого типа	1		6922,89		
		шт			--		
20	Е0134-112-1	Устройство ввода труб в колодцы	17		150,05		
		канал			131,18		
21	Ц0110-891-9 прим.	Прокладка кабеля в канализации: консоль в колодце двухместная	10		233,70		
		шт			42,80		
22	Прайс-лист 19	Консоль для кабельного колодца ККЧ-2	10		346,34		
		шт			--		
23	Ц0110-926-1 Изм. и доп.	Прокладка ленты сигнальной в траншее	0,4296		6469,41		
		км			1310,66		
24	Прайс-лист 21	Лента сигнальная ЛСО-50	429,6		15,05		
		м			--		
25	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу,бетону стен,фундаментов	13,52		245,44		
		м2			37,35		
26	Ц0110-927-1 Изм. и доп.	Прокладка ОК в канализации по свободному каналу трубопровода	1061		54,58		
		м кабеля			29,97		
27	Прайс-лист	Кабель связи оптический на ОК-24 волокон	1061		84,28		
		м			--		
28	Ц0110-931-5 Изм. и доп.	Монтаж прямых муфт с учетом измерений рефлектометром на зоновом ОК в котловане, число волокон 24	2		344298,65		
		муфта			19354,64		
29	Прайс-лист	Муфта оптическая на 24 волокон	2		6922,89		

		шт			--		
30	Прайс-лист	Кабель связи оптический на ОК-24 волокон	40		84,28		
		м			--		
31	Ц0110-931-5 Изм. и доп.	Монтаж прямых муфт с учетом измерений рефлектометром на зоновом ОК в котловане, число волокон 20	3		344298,65		
		муфта			19354,64		
32	Прайс-лист	Муфта оптическая на 20 волокон	3		6922,89		
		шт			--		
33	Прайс-лист	Кабель связи оптический на ОК-24 волокон	40		84,28		
		м			--		
34	Ц0110-931-5 Изм. и доп. вып. 3 К=1,1	Монтаж разветвительной 2-х палая муфта с учетом измерений рефлектометром на зоновом ОК в котловане, число волокон 20	1		378728,52		
		муфта			21290,10		
35	Прайс-лист	Муфта оптическая на 20 волокон	1		6922,89		
		шт			--		
36	Прайс-лист	Кабель связи оптический на ОК-24 волокон	40		84,28		
		м			--		
37	Ц0110-934-6 Изм. и доп.	Измерение в одном направлении на смонтированном участке ОК ГТС, число волокон 24	3		13375,38		
		участок			1741,92		
38	Ц0110-897-34	Реконструкция кабельных диний: замена нумерации кабелей в колодцах	23		41,10		
		шт			29,30		

ИНЖЕНЕР:

Технадзор ТОО "Мир-Строй и Компания "

К.Инкарбеков

ПОДРЯДЧИК:

Начальник участка ТОО "ЖБИ- С"

Ш.Османшиков

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ: "Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі
МЕРДІГЕР: "ЖБИ-С" ЖШС
Орындаған жұмыстардың құны және шығындар анықтаманың нысаны
2017 ж. 31 наурыз №106 келісім шарт бойынша - 1 697 846 264 теңге ҚҚС осының ішінде
2017 ж. 19 шілде №1 қосалқы келісім бойынша - 1 610 099 7514 теңге, 76 тиын ҚҚС осының ішінде
Нысан атауы және мекен жайы: Шымкент қаласындағы Темірлан тас жолы көшесі мен "Алматы-Ташкент-Термез" автожолының (Бекжан базары) қиылысында жол өтпесін салу

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар туралы 2017 жылғы 22 қыркүйек айындағы №5 анықтама

Код	Код	Шарт				Қаржыландыру кезі			Ұйымдастыру - құқықтық нысаны
Тапсырыс беруші	мердігер	Номері			күні	атауы		коды	атауы
4853504		№106 келісім шарт, №1қосалқы келісім			31.03.2017ж,19 .07.2017ж.	Қалалық бюджет			ЖШС
Іске қосу кешендердің, объектердің атауы	Жылдың басынан бастап есепті айға дейін ККС - сыз	"Сатып алынатын тауарлар, көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы өнім берушіге аудару шығындары" жылдың басынан бастап есепті айға дейін тауарлар , көрсетілген қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы өнім	1 - бағаннан						Төленетін соммасы
			2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі құрылыс монтаж жұмыстарының құны	соның ішінде		2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кірмейтін өзгеде шығындардың құны	қосымша шығындар		
				есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзгеде қосымша шығындар	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Нысан атауы және мекен жайы: Шымкент қаласындағы Темірлан тас жолы көшесі мен "Алматы-Ташкент-Термез" автожолының (Бекжан базары) қиылысында жол өтпесін салу	453 598 313	54 431 796					142 332 267	17 079 871	159 412 138
Ұстап алу 5%	22 679 916	2 721 590							7 970 607
Қайтарым 5%									
Төленетін сомасы	430 918 397	51 710 207							151 441 531

Тапсырыс беруші:
"Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" ММ-і бөлім басшысы:

_____ **Жұматаев К.А.**

Тех. қадағалаушы:
"Мир-Строй и Компания" ЖШС-ның директоры:

_____ **Раматуллаев М.И.**

Мердігер:
"ЖБИ-С" ЖШС-нің директоры:

_____ **Зиятаев Е.**

22 кыркуйек N5
акт 1,2,3

Форма№2

АКАЗЧИК: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Шымкент "

ОДРЯДЧИК: ТОО "ЖБИ-С"

ОГОВОР №106 от 31.03.2017 г.

опсоглашение № 1 от 19.07. 2017 г.

аименование объекта -**СТРОИТЕЛЬСТВО ПУТЕПРОВОДА НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ ТАМЕРЛАНОВСКОГО ШОССЕ И АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ "АЛМАТЫ-ШЫМКЕНТ-ТЕРМЕЗ" (РЫНОК "БЕКЖАН") В Г.ШЫМКЕНТ.**

А К Т № 1

приемки строительно-монтажных работ за сентябрь месяц 2017 года

оставлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

по ете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-4 На Строительство путепровода и тоннеля								
		СООРУЖЕНИЕ ТОННЕЛЯ								
11	E0130-3-1	**Устройство щебеночных подушек под фундаменты**	197	1388,89	38,67	273611	7618	69731	1,99	392
		м3		310,50	14,24	61169	2805	109	0,07	14
12	E0130-7-1	**БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА В20 F200**	116,2	6455,64	532,08	750145	61828	71701	2,55	296
		м3		434,25	131,85	50460	15321	109	0,43	50
13	C143001-61	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2**	118,52	133,00	--	15763	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
14	C143001-63	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2**	118,52	310,00	--	36741	--	--	--	--

		м3		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0130-77-6	Устройство подпорных стенок монолитных БЕТОНИРОВАНИЕ ДНИЩА В30 F200 W6	1240	17630,52	6949,73	21861845	8617665	5642687	14,90	18476
		м3		2430,00	1744,82	3013200	2163577	109	5,99	7428
16	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	1289,6	310,00	--	399776	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
37	Е0106-12-2	Сварка арматуры ванным способом при диам. арматуры до 32 мм	11,340576	107,99	10,05	1225	114	608	0,18	2
		1стык		47,25	3,80	536	43	105	0,02	--
38	С Прайст лист ТОО	Стоимость Муфта обжимная д 32мм	11,60016	592,33	--	6871	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Начало путепровода подпорные стенки с ПК2+28 ПО ПК4+6,525								
15	Е0130-77-6	Устройство подпорных стенок монолитных В22,5W6 F200	200	16814,12	6949,73	3362824	1389946	910111	14,90	2980
		м3		2430,00	1744,82	486000	348964	109	5,99	1198
16	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	208	133,00	--	27664	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
17	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	208	310,00	--	64480	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			26800945	10077171			22146
			Тенге			3611364	2530710			8690
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			26800945				
	Материалы -		Тенге			2763190				
	Всего заработная плата -		Тенге				6142074			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6871				
	Местные материалы -		Тенге			10342349				
		Накладные расходы -	Тенге			6694838				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3347
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1004226			

		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2009747				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			35505530				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							34184
		Сметная заработная плата -	Тенге				7146300			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			35505530				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							34184
		Сметная заработная плата -	Тенге				7146300			
						Сметная стоимость, тенге				
№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат				строительно-монтажных работ	оборудование, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	Всего, тыс.тенге	
1	2	3	4			5	6	7	8	
		ИТОГО по гл 1	Тенге			**35505530**	-			
СНРК 8.02-09-2002		Временные здания и сооружения-4,8%	Тенге			**1704265**	-			
		Итого с временными	Тенге			**37209795**				
Расчет		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,9%х0,7	Тенге			755359				
		Выслуга лет 1%	Тенге					372098		
		Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге					148839		
		Итого с прочими	Тенге			**37 965 154**	**0,000**	520937	38 486 091	
ого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.(2017г)			Тенге			**37 965 154**	**0,000**	**520937**	**38 486 091**	
ого по сметному расчету в текущих ценах 2017г =2,928 (МРП 2017-2269)			Тенге			**111 161 971**	**0,000**	**1525304**	**112 687 275**	
логи,сборы, обязательные платежи (2%) -2017 г						**2 223 239**	**0,000**	**30506**	**2 253 746**	
метная стоимость в текущем уровне цен-2017г.						**113 385 211**		**1555810**	**114 941 021**	
метная стоимость в текущем уровне цен-2017г. ог.=0,989995631			Тенге			**112 250 863**	**0,000**	**1540245**	**113 791 108**	
ДС (12 %) -2017г. С Кдог.=0,989995631			Тенге			13 470 104	0,000	184829	13 654 933	
ОГО НДС: С Кдог.=0,989995631			Тенге			**13 470 104**	**0,000**	**184829**	**13 654 933**	

тоимость строительства в текущем уровне цен 017.Кдог.=0,989995631	Тенге			125 720 967	0,000	1725075	127 446 041	
бщая Стоимость строительства Кдог.=0,989995631:	Тенге			125 720 967	0,000	1725075	127 446 041	
СЕГО К ОПЛАТЕ:	Тенге			127 446 041				

ДАЛ:

ОДРЯДЧИК:

ректор
ОО "ЖБИ- С"

_____ **Е.Зиятаев**

ОДРЯДЧИК:

ачальник участка ТОО "ЖБИ- С"

_____ **Ш.Османшиков**

ПРИНЯЛ:

Технадзор:

ТОО
"Мир-Строй и Компания"

_____ **К.Инкарбеков**

ПРИНЯЛ:

Технадзор:

ТОО
"Мир-Строй и Компания"

_____ **Б.Ториев**

ПРИНЯЛ:

Технадзор:

ТОО
"Мир-Строй и Компания"

_____ **Е.Абжапаров**

Казакстан Республикасы Шымкент қаласы
Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
«Мир-Строй и Компания»
Товарищество с ограниченной ответственностью
город Шымкент Республика Казахстан

Форма №2а

АКАЗЧИК: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Шымкент "

ОДРЯДЧИК: ТОО "ЖБИ-С"

ОГОВОР №106 от 31.03.2017 г.
опсоглашение № 1 от 19.07. 2017 г.

аименование объекта -СТРОИТЕЛЬСТВО ПУТЕПРОВОДА НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ ТАМЕРЛАНОВСКОГО ШОССЕ И АВТОМОБИЛЬНОЙ ОРОГИ "АЛМАТЫ-ШЫМКЕНТ-ТЕРМЕЗ" (РЫНОК "БЕКЖАН") В Г.ШЫМКЕНТ.

А К Т № 1
приемки строительно-монтажных работ за сентябрь месяц 2017года
на СМР работы

оставлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Замечания технадзора	Расценка на единицу выполненных работ, тенге	Всего заработная плата, тенге	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-4 На Строительство путепровода и тоннеля					
		СООРУЖЕНИЕ ТОННЕЛЯ					
1	E0130-3-1	**Устройство щебеночных подушек под фундаменты**	197		1388,89		
		м3			310,50		
2	E0130-7-1	**БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА B20 F200**	116,2		6455,64		
		м3			434,25		
3	C143001-61	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2**	118,52		133,00		
		м3			--		
4	C143001-63	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2**	118,52		310,00		
		м3			--		
5	E0130-77-6	**Устройство подпорных стенок монолитных БЕТОНИРОВАНИЕ ДНИЩА B30 F200 W6**	1240		17630,52		

		м3			2430,00		
6	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	1289,6		310,00		
		м3			--		
7	Е0106-12-2	Сварка арматуры ванным способом при диам. арматуры до 32 мм	11,340576		107,99		
		1стык			47,25		
8	С Прайст лист ТОО	Стоимость Муфта обжимная д 32мм	11,60016		592,33		
		м2			--		
		Начало путепровода подпорные стенки с ПК2+28 ПО ПК4+6,525					
9	Е0130-77-6	Устройство подпорных стенок монолитных В22,5W6 F200	200		16814,12		
		м3			2430,00		
10	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	208		133,00		
		м3			--		
11	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	208		310,00		
		м3			--		

НЖЕНЕР:

ехнадзор ТОО "Мир-Строй и Компания "

К.Инкарбеков

ПОДРЯДЧИК:

Начальник участка ТОО "ЖБИ- С"

Ш.Османшиков

Форма№2

АКАЗЧИК: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Шымкент "

ОДРЯДЧИК: ТОО "ЖБИ-С"

ОГОВОР №106 от 31.03.2017 г.

псоглашение №1 19.07. 2017 г.

Наименование объекта -**СТРОИТЕЛЬСТВО ПУТЕПРОВОДА НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ ТАМЕРЛАНОВСКОГО ШОССЕ И АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ "АЛМАТЫ-ШЫМКЕНТ-ТЕРМЕЗ" (РЫНОК "БЕКЖАН") В Г.ШЫМКЕНТ.**

А К Т № 2

приемки строительно-монтажных работ за сентябрь месяц 2017года

ставлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

о ете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-1-2 На НАРУЖНЫЕ СЕТИ НАПОРНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ								
		НАРУЖНЫЕ СЕТИ НАПОРНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ-1								
		Земляные работы								
	Е0101-13-5 т.ч. п-3.36 К=1,25	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 в траншеях прямоугольного сечения**	**105,25664**	**42,09**	**40,13**	**4430**	**4224**	**1773**	**0,01**	**1**
		м3		**1,96**	**15,41**	**207**	**1622**	**97**	**0,06**	**7**
2	**Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2**	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	**3,25536**	**262,72**	**--**	**855**	**--**	**966**	**1,85**	**6**
		м3		**262,72**	**--**	**855**	**--**	**113**	**--**	**--**

3	E0101-165-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	4,34048	483,30	--	2098	--	2370	3,36	15
		м3		483,30	--	2098	--	113	--	--
4	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	100,322	6,48	6,48	650	650	205	--	--
		м3		--	2,10	--	211	97	0,01	1
5	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	100,322	21,55	4,52	2162	453	1657	0,11	11
		м3		17,03	--	1708	--	97	--	--
6	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	100,322	14,12	12,00	1416	1204	425	0,01	1
		м3		1,62	2,75	163	275	97	0,01	1
7	E0101-24-2	Разработка лишнего грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	8,19	9,24	9,24	76	76	24	--	--
		м3		--	3,00	--	25	97	0,01	--
8	E0101-24-10 К=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м на 40м	8,19	31,64	31,64	259	259	82	--	--
		м3		--	10,27	--	84	97	0,04	--
		Укладка труб								
9	E0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	2,72	1220,30	152,52	3319	415	745	1,02	3
		м3		153,68	57,15	418	155	130	0,28	1
10	E0122-8-10	Укладка стальных водопроводных труб диам. 400 мм кожух	0,034	268907,88	115634,50	9143	3932	7500	662,00	23
		км		126000,00	43681,50	4284	1485	130	213,34	7
11	С130806-124 Изм. и доп. вып. 26	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	34,136	5077,00	--	173308	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
12	E0122-12-10 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 400 мм	0,034	441967,21	93398,08	15027	3176	3131	206,00	7
		км		35550,00	35282,25	1209	1200	130	172,32	6

3	Е0122-47-3	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 200 мм	34	313,94	0,42	10674	14	6919	0,90	31
		м		156,38	0,16	5317	5	130	--	--
4	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,068	78005,00	36133,62	5304	2457	4549	247,00	17
		км		41850,00	9612,90	2846	654	130	37,30	3
5	С130804-949 Изм. и доп. вып. 26	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 160х9,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	68,68	1151,00	--	79051	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Укладка методом ГНБ								
6	Е0104-67-1 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-	Подготовительные работы для бестраншейной прокладки трубопровода методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/	3	849,44	360,98	2548	1083	1956	2,70	8
		установ.		488,46	138,60	1465	416	104	0,56	2
7	Е0104-68-1 Изм. и	Демонтаж комплекса установки ГНБ после прокладки трубопроводов	3	676,53	251,39	2030	754	1628	2,35	7
		установ.		425,14	96,53	1275	290	104	0,39	1
8	Е0104-69-1 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 114 мм /пилот ная скважина/	512	831,44	781,34	425695	400044	60576	0,28	143
		м		49,84	63,92	25518	32728	104	0,30	154
9	Е0104-69-2 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006К=0,6	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 250 мм /первое расширение/	512	653,74	614,55	334717	314647	48167	0,22	111
		м		38,45	52,01	19685	26629	104	0,25	126

20	E0104-69-6 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Протаскивание трубопровода	512	1429,66	1427,05	731987	730650	63939	0,50	258
		м		0,30	119,78	154	61327	104	0,56	287
21	С130804-949 Изм. и доп. вып. 26	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	524,8	1151,00	--	604045	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
22	E0122-34-1 прим.	Установка полиэтиленовых бортовок	10	300,57	225,64	3006	2256	1671	0,41	4
		шт		69,53	58,98	695	590	130	0,23	2
23	С130804-949 Изм. и доп. вып. 26	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	5	1151,00	--	5755	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
24	E0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов,втулка	10	300,57	225,64	3006	2256	1671	0,41	4
		шт		69,53	58,98	695	590	130	0,23	2
25	С130804-2764 Изм. и доп. вып. 26	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	10	1166,00	--	11660	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
26	E0122-35-6	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 200 мм	7	1230,66	466,78	8615	3267	6265	3,04	21
		шт		513,00	175,50	3591	1229	130	0,86	6
27	С130902-448 Изм. и доп. вып. 26	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 200, типа Belgicast ГОСТ5762-2002	1	56149,00	--	56149	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
28	С130902-447 Изм. и доп. вып. 26	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 150, типа Belgicast ГОСТ5762-2002	4	32811,00	--	131244	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

29	С130903-20 Изм. и доп. вып. 26	Клапан обратный подъемный фланцевый 16ч6бр (п,р) для воды и пара, PN 16, DN 150 ГОСТ 11823-91	2	11080,00	--	22160	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
30	Е0122-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 200 мм	2	391,37	57,24	783	114	790	1,43	3
		фланец		301,50	2,25	603	5	130	0,01	--
31	Е0122-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	10	231,52	33,52	2315	335	2369	0,90	9
		фланец		180,00	2,25	1800	23	130	0,01	--
32	С130809-39 Изм. и доп. вып. 25	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 200ГОСТ 12816-80	2	1935,00	--	3870	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
33	С130809-14 Изм. и доп. вып. 25	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	10	1043,00	--	10430	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
34	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,1788	121294,13	49389,75	21687	8831	18928	312,70	56
		т		62775,00	18657,00	11224	3336	130	91,12	16
35	С130810-84	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 150 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 159х6 мм	10	799,00	--	7990	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
36	С130810-85 Изм. и доп. вып. 27	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 7 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	2	3464,00	--	6928	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Монтаж колодцев диам.1500мм-4шт								
37	Е0123-13-5 Изм. и доп. вып. 1 СН	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	5,13	6861,33	1538,85	35199	7894	14620	9,66	50
		м3		1615,95	576,23	8290	2956	130	2,81	14
38	С143018-331 Изм. и доп.	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	5	4454,00	--	22270	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

39	С143018-329 Изм. и доп.	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	2	2918,00	--	5836	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
40	С143018-342 Изм. и доп.	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	4	2777,00	--	11108	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
41	С143018-346 Изм. и доп.	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	4	5368,00	--	21472	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
42	С131104-10 Изм. и доп.	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	4	5850,00	--	23400	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
43	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	0,1248	5200,21	296,60	649	37	151	5,95	1
		м3		915,75	110,25	114	14	118	0,54	--
44	Е0108-4-8	Гидроизоляция боковая с выравниванием поверхности бутовой кладки стен, фундаментов	26,5173	333,69	3,96	8848	105	5250	0,97	26
		м2		166,28	1,49	4409	40	118	0,01	--
45	Е0106-1-13	Омоноличивание из бетона В15	0,04	6529,03	95,97	261	4	34	4,90	--
		м3		771,75	36,25	31	1	105	0,18	--
		НАРУЖНЫЕ СЕТИ НАПОРНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ-2								
		Земляные работы								
46	Е0101-13-5 т.ч. п-3.36 К=1,25	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 в траншеях прямоугольного сечения	190,605	42,09	40,13	8022	7648	3211	0,01	3
		м3		1,96	15,41	374	2937	97	0,06	12
47	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	5,895	262,72	--	1549	--	1750	1,85	11
		м3		262,72	--	1549	--	113	--	--
48	Е0101-165-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Копание ям без откосо в глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	6,084	483,30	--	2940	--	3323	3,36	20
		м3		483,30	--	2940	--	113	--	--

9	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59(80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	266,420003	6,48	6,48	1726	1726	544	--	--
		м3		--	2,10	--	560	97	0,01	2
0	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими	266,420003	21,55	4,52	5740	1203	4401	0,11	29
		м3		17,03	--	4537	--	97	--	--
1	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	266,420003	14,12	12,00	3761	3196	1128	0,01	3
		м3		1,62	2,75	432	731	97	0,01	3
2	E0101-24-2	Разработка лишнего грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	8,19	9,24	9,24	76	76	24	--	--
		м3		--	3,00	--	25	97	0,01	--
3	E0101-24-10 К=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м на 40м	8,19	31,64	31,64	259	259	82	--	--
		м3		--	10,27	--	84	97	0,04	--
		Укладка труб								
4	E0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	37	244,98	0,28	9064	10	7073	0,84	31
		м		146,93	0,11	5436	4	130	--	--
5	E0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,131	58791,69	25695,31	7702	3366	6793	194,00	25
		км		33075,00	6813,45	4333	893	130	26,38	3
6	С130804-946 Изм. и доп. вып. 26	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	132,31	558,00	--	73829	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
7	E0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов,втулка	4	300,57	225,64	1202	903	668	0,41	2
		шт		69,53	58,98	278	236	130	0,23	1
8	С130804-2760 Изм. и доп. вып. 26	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	677,00	--	2708	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		НАРУЖНЫЕ СЕТИ САМОТЕЧНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								

59	E0101-13-5 т.ч. п-3.36 К=1,25	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 в траншеях прямоугольного сечения	392,85	42,09	40,13	16535	15764	6619	0,01	5
		м3		1,96	15,41	771	6053	97	0,06	24
60	E0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	11,88	262,72	--	3121	--	3527	1,85	22
		м3		262,72	--	3121	--	113	--	--
61	E0101-165-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Копание ям без откосо в глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	15,84	483,30	--	7655	--	8651	3,36	53
		м3		483,30	--	7655	--	113	--	--
62	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	705,626659	6,48	6,48	4572	4572	1440	--	--
		м3		--	2,10	--	1484	97	0,01	6
63	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	705,626659	21,55	4,52	15203	3187	11656	0,11	76
		м3		17,03	--	12017	--	97	--	--
64	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	705,626659	14,12	12,00	9962	8466	2988	0,01	9
		м3		1,62	2,75	1143	1937	97	0,01	9
65	E0101-24-2	Разработка лишнего грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	13,2469	9,24	9,24	122	122	39	--	--
		м3		--	3,00	--	40	97	0,01	--
66	E0101-24-10 К=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять накаждые последующие 10 м на 40м	13,2469	31,64	31,64	419	419	132	--	--
		м3		--	10,27	--	136	97	0,04	1
		УКЛАДКА СЕТИ								
67	E0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	27	1220,30	152,52	32948	4118	7400	1,02	28
		м3		153,68	57,15	4149	1543	130	0,28	8

58	E0122-8-10	Укладка стальных водопроводных труб диам. 400 мм /ФУТЛЯР/	0,037	268907,88	115634,50	9950	4278	8162	662,00	24
		км		126000,00	43681,50	4662	1616	130	213,34	8
59	С130806-127 Изм. и доп. вып. 27	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 9,0 мм ГОСТ 10705-80/ФУТЛЯР/	37,148	7623,00	--	283179	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
60	Е0122-12-10 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 400 мм	0,037	441967,21	93398,08	16353	3456	3407	206,00	8
		км		35550,00	35282,25	1315	1305	130	172,32	6
61	Е0122-47-2	Протаскивание в футляр канализационных труб диам. 160 мм	37	282,86	0,37	10466	14	7529	0,90	33
		м		156,38	0,14	5786	5	130	--	--
62	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,27	78245,00	36133,62	21126	9756	18063	247,00	67
		км		41850,00	9612,90	11300	2595	130	37,30	10
63	С130804-949 Изм. и доп. вып. 26	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	272,7	1151,00	--	313878	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
64	Е0122-32-5	Промывка без дезинфекции трубопроводов диам. 150 мм	0,27	4194,00	--	1132	--	1358	24,70	7
		км		3870,00	--	1045	--	130	--	--
65	Е0123-23-1	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в сухих грунтах	2	3602,51	83,18	7205	166	7453	16,84	34
		врезка		2835,00	31,50	5670	63	130	0,15	--
		УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ ДИАМ.1500ММ - 8ШТ								
66	Е0123-13-5 Изм. и доп. вып. 1 СН	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	10,925	6861,33	1538,85	74960	16812	31134	9,66	105
		м3		1615,95	576,23	17654	6295	130	2,81	31
67	С143018-331 Изм. и доп.	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	11	4454,00	--	48994	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
68	С143018-329 Изм. и доп.	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	5	2918,00	--	14590	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
69	С143018-342 Изм. и доп.	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	8	2777,00	--	22216	--	--	--	--

		шт.		--	--	--	--	--	--	--
80	С143018-346 Изм. и доп. вып. 25	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	8	5368,00	--	42944	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
81	С131104-10 Изм. и доп.	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	8	5850,00	--	46800	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
82	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	0,25	5200,21	296,60	1300	74	303	5,95	1
		м3		915,75	110,25	229	28	118	0,54	--
83	Е0108-4-8	Гидроизоляция боковая с выравниванием поверхности бутовой кладки стен, фундаментов	60,0054	333,69	3,96	20023	238	11879	0,97	58
		м2		166,28	1,49	9978	89	118	0,01	--
84	Е0106-1-13	Омоноличивание из бетона В15	0,08	6529,03	95,97	522	8	68	4,90	--
		м3		771,75	36,25	62	3	105	0,18	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			3978189	1578975			1469
			Тенге			205091	164550			762
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2121805				
	Материалы -		Тенге			64952				
	Всего заработная плата -		Тенге				369642			
	Местные материалы -		Тенге			272786				
		Накладные расходы -	Тенге			419165				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							210
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				62875			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			152458				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2693428				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2440
		Сметная заработная плата -	Тенге				432516			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1856384				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1856384				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			111383				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1967767				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4661195				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2440
		Сметная заработная плата -	Тенге				432516			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			3978189	1578975			1469
			Тенге			205091	164550			762

	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2121805				
	Материалы -		Тенге			64952				
	Всего заработная плата -		Тенге				369642			
	Местные материалы -		Тенге			272786				
		Накладные расходы -	Тенге			419165				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							210
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				62875			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			152458				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2693428				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2440
		Сметная заработная плата -	Тенге				432516			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1856384				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1856384				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			111383				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1967767				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			4661195				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2440
		Сметная заработная плата -	Тенге				432516			
						Сметная стоимость, тенге				
№ /п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат				строительно-монтажных работ	оборудование, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	Всего, тыс.тенге	
1	2	3	4			5	6	7	8	
		ИТОГО по гл 1	Тенге			**4661195**	-			
СНРК 8.02-09-2002		Временные здания и сооружения-4,8%	Тенге			**223737**	-			
		Итого с временными	Тенге			**4884932**				
Расчет		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,4%x0,7	Тенге			47872				
		Выслуга лет 1%	Тенге					48849		
		Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге					19540		
		Итого с прочими	Тенге			**4 932 805**	**0,000**	68389	5 001 194	
ого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.(2017г)			Тенге			**4 932 805**	**0,000**	**68389**	**5 001 194**	
ого по сметному расчету в текущих ценах 2017г К=2,928 РП 2017-2269)			Тенге			**14 443 252**	**0,000**	**200243**	**14 643 495**	

логи,сборы, обязательные платежи (2%) -2017 г				288 865	0,000	4005	292 870	
етная стоимость в текущем уровне цен-2017г.				**14 732 117**		**204248**	**14 936 365**	
етная стоимость в текущем уровне цен-2017г. ог.=0,989995631	Тенге			**14 584 732**	**0,000**	**202205**	**1 426 495**	
ДС (12 %) -2017г. С Кдог.=0,989995631	Тенге			1 750 168	0,000	24265	1 774 432	
ОГО НДС: С Кдог.=0,989995631	Тенге			**1 750 168**	**0,000**	**24265**	**1 774 432**	
оимость строительства в текущем уровне цен 17.Кдог.=0,989995631	Тенге			**16 334 899**	**0,000**	**226469**	**16 561 369**	
бщая Стоимость строительства Кдог.=0,989995631	Тенге			**16 334 899**	**0,000**	**226469**	**16 561 369**	
ЕГО К ОПЛАТЕ:	Тенге			**16 561 369**				

АЛ:

ОДРЯДЧИК:

ректор
ОО "ЖБИ- С"

Е.Зиятаев

ОДРЯДЧИК:

чальник участка ТОО "ЖБИ- С"

Ш.Османшиков

ПРИНЯЛ:

Технадзор:

ТОО
"Мир-Строй и Компания"

К.Инкарбеков

ПРИНЯЛ:

Технадзор:

ТОО
"Мир-Строй и Компания"

Б.Ториев

ПРИНЯЛ:

Технадзор:

ТОО
"Мир-Строй и Компания"

Е.Абжапаров

Форма №2а

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Шымкент "

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ЖБИ-С"

ДОГОВОР №106 от 31.03.2017 г.
Допсоглашение № 1 от 19.07. 2017 г.

Наименование объекта -**СТРОИТЕЛЬСТВО ПУТЕПРОВОДА НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ ТАМЕРЛАНОВСКОГО ШОССЕ И АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ "АЛМАТЫ-ШЫМКЕНТ-ТЕРМЕЗ" (РЫНОК "БЕКЖАН") В Г.ШЫМКЕНТ.**

А К Т № 2
приемки строительно-монтажных работ за сентябрь месяц 2017года
на СМР работы

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Замечания технадзора	Расценка на единицу выполненных работ, тенге	Всего заработная плата, тенге	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-1-2 На НАРУЖНЫЕ СЕТИ НАПОРНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ					
		НАРУЖНЫЕ СЕТИ НАПОРНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ-1					
		Земляные работы					
1	**Е0101-13-5 т.ч. п-3.36 К=1,25**	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 в траншеях прямоугольного сечения**	**105,25664**		**42,09**		
		м3			**1,96**		
2	**Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп.**	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	**3,25536**		**262,72**		
		м3			**262,72**		
3	**Е0101-165-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп.**	**Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	**4,34048**		**483,30**		
		м3			**483,30**		

4	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	100,322		6,48		
		м3			--		
5	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	100,322		21,55		
		м3			17,03		
6	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	100,322		14,12		
		м3			1,62		
7	Е0101-24-2	Разработка лишнего грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	8,19		9,24		
		м3			--		
8	Е0101-24-10 К=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м на 40м	8,19		31,64		
		м3			--		
		Укладка труб					
9	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	2,72		1220,30		
		м3			153,68		
10	Е0122-8-10	Укладка стальных водопроводных труб диам. 400 мм кожух	0,034		268907,88		
		км			126000,00		
11	С130806-124 Изм. и доп.	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	34,136		5077,00		
		м			--		
12	Е0122-12-10 Изм. и доп.	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 400 мм	0,034		441967,21		
		км			35550,00		
13	Е0122-47-3	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 200 мм	34		313,94		
		м			156,38		
14	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,068		78005,00		
		км			41850,00		
15	С130804-949 Изм. и доп.	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	68,68		1151,00		
		м			--		

		Укладка методом ГНБ					
16	Е0104-67-1 Изм. и	Подготовительные работы для бестраншейной прокладки трубопровода методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/	3		849,44		
		установ.			488,46		
17	Е0104-68-1 Изм. и	Демонтаж комплекса установки ГНБ после прокладки трубопроводов	3		676,53		
		установ.			425,14		
18	Е0104-69-1 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004,	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 114 мм /пилот ная скважина/	512		831,44		
		м			49,84		
19	Е0104-69-2 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004,	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 250 мм /первое расширение/	512		653,74		
		м			38,45		
20	Е0104-69-6 Изм. и доп.вып.8 СН	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Протаскивание трубопровода	512		1429,66		
		м			0,30		
21	С130804-949 Изм. и доп.	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	524,8		1151,00		
		м			--		
22	Е0122-34-1 прим.	Установка полиэтиленовых бортовок	10		300,57		
		шт			69,53		
23	С130804-949 Изм. и доп.	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	5		1151,00		
		м			--		
24	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов,втулка	10		300,57		
		шт			69,53		

25	С130804-2764 Изм. и доп.	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	10		1166,00		
		шт.			--		
26	Е0122-35-6	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 200 мм	7		1230,66		
		шт			513,00		
27	С130902-448 Изм. и доп. вып. 26	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 200, типа Belgicast ГОСТ5762-2002	1		56149,00		
		шт.			--		
28	С130902-447 Изм. и доп. вып. 26	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 150, типа Belgicast ГОСТ5762-2002	4		32811,00		
		шт.			--		
29	С130903-20 Изм. и доп.	Клапан обратный подъемный фланцевый 16ч6бр (п,р) для воды и пара, PN 16, DN 150 ГОСТ 11823-91	2		11080,00		
		шт.			--		
30	Е0122-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 200 мм	2		391,37		
		фланец			301,50		
31	Е0122-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	10		231,52		
		фланец			180,00		
32	С130809-39 Изм. и доп.	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 200ГОСТ 12816-80	2		1935,00		
		шт.			--		
33	С130809-14 Изм. и доп.	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	10		1043,00		
		шт.			--		
34	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,1788		121294,13		
		т			62775,00		
35	С130810-84	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 150 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 159х6 мм	10		799,00		
		шт			--		
36	С130810-85 Изм. и доп. вып. 27	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 7 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	2		3464,00		

		шт.			--		
		Монтаж колодцев диам.1500мм-4шт					
37	Е0123-13-5 Изм. и доп.	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	5,13		6861,33		
		м3			1615,95		
38	С143018-331 Изм. и доп.	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	5		4454,00		
		шт.			--		
39	С143018-329 Изм. и доп.	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	2		2918,00		
		шт.			--		
40	С143018-342 Изм. и доп.	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	4		2777,00		
		шт.			--		
41	С143018-346 Изм. и доп.	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	4		5368,00		
		шт.			--		
42	С131104-10 Изм. и доп.	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	4		5850,00		
		комплект			--		
43	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	0,1248		5200,21		
		м3			915,75		
44	Е0108-4-8	Гидроизоляция боковая с выравниванием поверхности бутовой кладки стен, фундаментов	26,5173		333,69		
		м2			166,28		
45	Е0106-1-13	Омоноличивание из бетона В15	0,04		6529,03		
		м3			771,75		
		НАРУЖНЫЕ СЕТИ НАПОРНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ-2					
		Земляные работы					
46	Е0101-13-5 т.ч. п-3.36 К=1,25	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 в траншеях прямоугольного сечения	190,605		42,09		
		м3			1,96		
47	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп.	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	5,895		262,72		

		м3			262,72		
48	Е0101-165-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп.	Копание ям без откосо в глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	6,084		483,30		
		м3			483,30		
49	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59(80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	266,42		6,48		
		м3			--		
50	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	266,42		21,55		
		м3			17,03		
51	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	266,42		14,12		
		м3			1,62		
52	Е0101-24-2	Разработка лишнего грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	8,19		9,24		
		м3			--		
53	Е0101-24-10 К=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м на 40м	8,19		31,64		
		м3			--		
		Укладка труб					
54	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	37		244,98		
		м			146,93		
55	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,131		58791,69		
		км			33075,00		
56	С130804-946 Изм. и доп.	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	132,31		558,00		
		м			--		
57	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов,втулка	4		300,57		
		шт			69,53		
58	С130804-2760 Изм. и доп.	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4		677,00		
		шт.			--		
		НАРУЖНЫЕ СЕТИ САМОТЕЧНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ					

		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
59	Е0101-13-5 т.ч. п-3.36 К=1,25	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 в траншеях прямоугольного сечения	392,85		42,09		
		м3			1,96		
60	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп.	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	11,88		262,72		
		м3			262,72		
61	Е0101-165-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп.	Копание ям без откосо в глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	15,84		483,30		
		м3			483,30		
62	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	705,62666		6,48		
		м3			--		
63	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	705,62666		21,55		
		м3			17,03		
64	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	705,62666		14,12		
		м3			1,62		
65	Е0101-24-2	Разработка лишнего грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	13,2469		9,24		
		м3			--		
66	Е0101-24-10 К=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять накаждые последующие 10 м на 40м	13,2469		31,64		
		м3			--		
		УКЛАДКА СЕТИ					
67	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	27		1220,30		
		м3			153,68		
68	Е0122-8-10	Укладка стальных водопроводных труб диам. 400 мм /ФУТЛЯР/	0,037		268907,88		
		км			126000,00		
69	С130806-127 Изм. и доп.	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 9,0 мм ГОСТ 10705-80/ФУТЛЯР/	37,148		7623,00		

		м			--		
70	Е0122-12-10 Изм. и доп.	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 400 мм	0,037		441967,21		
		км			35550,00		
71	Е0122-47-2	Протаскивание в футляр канализационных труб диам. 160 мм	37		282,86		
		м			156,38		
72	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,27		78245,00		
		км			41850,00		
73	С130804-949 Изм. и доп.	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 160х9,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	272,7		1151,00		
		м			--		
74	Е0122-32-5	Промывка без дезинфекции трубопроводов диам. 150 мм	0,27		4194,00		
		км			3870,00		
75	Е0123-23-1	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в сухих грунтах	2		3602,51		
		врезка			2835,00		
		УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ ДИАМ.1500ММ - 8ШТ					
76	Е0123-13-5 Изм. и доп.	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	10,925		6861,33		
		м3			1615,95		
77	С143018-331 Изм. и доп.	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	11		4454,00		
		шт.			--		
78	С143018-329 Изм. и доп.	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	5		2918,00		
		шт.			--		
79	С143018-342 Изм. и доп.	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	8		2777,00		
		шт.			--		
80	С143018-346 Изм. и доп.	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	8		5368,00		
		шт.			--		
81	С131104-10 Изм. и доп.	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	8		5850,00		
		комплект			--		

82	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	0,25		5200,21		
		м3			915,75		
83	Е0108-4-8	Гидроизоляция боковая с выравниванием поверхности бутовой кладки стен, фундаментов	60,0054		333,69		
		м2			166,28		
84	Е0106-1-13	Омоноличивание из бетона В15	0,08		6529,03		
		м3			771,75		

НЖЕНЕР:

ехнадзор ТОО "Мир-Строй и Компания "

К.Инкарбеков

ПОДРЯДЧИК:

Начальник участка ТОО "ЖБИ- С"

Ш.Османшиков

Форма№2

КАЗЧИК: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Шымкент "

ДРЯДЧИК: ТОО "ЖБИ-С"

ГОВОР №106 от 31.03.2017 г.

соглашение №1 19.07. 2017 г.

аименование объекта -СТРОИТЕЛЬСТВО ПУТЕПРОВОДА НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ ТАМЕРЛАНОВСКОГО ШОССЕ И АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ "АЛМАТЫ-ШЫМКЕНТ-ТЕРМЕЗ" (РЫНОК "БЕКЖАН") В Г.ШЫМКЕНТ.

А К Т № 3

приемки строительно-монтажных работ за сентябрь месяц 2017года

тавлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

ге	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-1-3 На НАРУЖНЫЕ СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ по ул.Ергеш-Ата								
		1. ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ								
		ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
	Е0101-13-8 Изм. и доп. вып. 8 СН	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**118,728**	**57,81**	**56,84**	**6863**	**6748**	**940**	**0,01**	**1**
		м3		**0,97**	**7,19**	**115**	**854**	**97**	**0,02**	**3**
	Е0101-164-3	**Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом**	**3,672**	**467,10**	**--**	**1715**	**--**	**1938**	**2,98**	**11**
		м3		**467,10**	**--**	**1715**	**--**	**113**	**--**	**--**
	Е0122-11-9 Изм. и	**Демонтаж трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 315 мм**	**0,085**	**94679,15**	**52310,23**	**8048**	**4446**	**6205**	**247,80**	**21**
		км		**42249,90**	**13906,28**	**3591**	**1182**	**130**	**54,64**	**5**
		ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА								
		Подсчет обратной засыпки								

E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	131,746165	6,48	6,48	854	854	269	--	--
	м3		--	2,10	--	277	97	0,01	1
E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	4,0746236	134,10	--	546	--	617	0,97	4
	м3		134,10	--	546	--	113	--	--
E0101-134-1	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками	131,746165	21,55	4,52	2839	595	2176	0,11	14
	м3		17,03	--	2244	--	97	--	--
E0122-36-5	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 250 мм	2	1908,48	746,35	3817	1493	2843	4,81	10
	шт		812,25	281,25	1625	563	130	1,38	3
E0122-40-7	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 250 мм	4	481,59	69,84	1926	279	1931	1,73	7
	фланец		369,00	2,25	1476	9	130	0,01	--
C130902-13	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 250 мм	2	65000,00	--	130000	--	--	--	--
	шт		--	--	--	--	--	--	--
C130809-40 Изм. и доп. вып. 24	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 250 ГОСТ 12816-80	4	2494,00	--	9976	--	--	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
	ВХОД И ВЫХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ГАЗОПРОВОДА В ЗЕМЛИ ПЭ 100 ду250 мм в стальном футляре ду325мм-2ШТ								
E0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов муфта	8	300,57	225,64	2405	1805	1337	0,41	3
	шт		69,53	58,98	556	472	130	0,23	2
С Прайс-лист	Отвод 90гр.SDR11 Д-315мм	2	28691,05	--	57382	--	--	--	--
	шт		--	--	--	--	--	--	--
С Прайс-лист	Переход ПЭ/ст SDR11 Д-315/273мм	2	93929,04	--	187858	--	--	--	--
	шт		--	--	--	--	--	--	--
С Прайс-лист	Муфта SDR11 Д-315мм	4	17864,28	--	71457	--	--	--	--
	шт		--	--	--	--	--	--	--
E0109-53-2	Монтаж пластины	0,01714	9850,48	1162,95	169	20	115	46,60	1

		т		7357,50	108,00	126	2	90	0,53	--
5	С12021-250 Изм. и доп. вып. 25	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	0,01714	127889,00	--	2192	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из В7.5	0,1	4479,31	66,01	448	7	23	1,35	--
		м3		195,75	24,93	20	2	105	0,12	--
3	Е0122-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм с гидравлическим испытанием	0,002	203956,79	85907,16	408	172	334	504,00	1
		км		95850,00	32451,75	192	65	130	158,50	--
	Е0116-29-4	Вычитается позиция: Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 300 мм	2	-10,69	--	-21	--	-27	-0,05	--
		м		-10,69	--	-21	--	128	--	--
	С130806-106 Изм. и доп. вып.	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм футляр	2	3182,00	--	6364	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
	Е0122-27-7	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 250 мм	0,002	885785,66	99484,16	1772	199	132	71,80	--
		км		13050,00	37581,75	26	75	130	183,54	--
	Е0124-114-1	Устройство контрольной трубки	2	1412,58	290,34	2825	581	1550	2,74	5
		шт		486,00	110,25	972	220	130	0,53	1
	Е0122-9-6 т.ч. п-3.5	ДЕМОНТАЖ стальных труб диам. 200 мм с пневматическим испытанием	0,2	127549,34	66525,40	25510	13305	20012	274,80	55
		км		51840,00	25130,70	10368	5026	130	122,74	25
		2.ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ								
	Е0101-13-8 Изм. и доп. вып. 8 СН	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	169,0128	57,81	56,84	9770	9606	1338	0,01	1
		м3		0,97	7,19	164	1216	97	0,02	4
	Е0101-164-3	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	5,2272	467,10	--	2442	--	2759	2,98	16
		м3		467,10	--	2442	--	113	--	--
		ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА								

		Подсчет основания под трубопровод								
		Подсчет обратной засыпки								
5	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	154,958843	6,48	6,48	1004	1004	316	--	--
		м3		--	2,10	--	326	97	0,01	1
7	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	4,7925415	134,10	--	643	--	726	0,97	5
		м3		134,10	--	643	--	113	--	--
3	E0101-134-1	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками	154,958843	21,55	4,52	3339	700	2560	0,11	17
		м3		17,03	--	2639	--	97	--	--
9	E0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	9,68	1220,30	152,52	11813	1476	2653	1,02	10
		м3		153,68	57,15	1488	553	130	0,28	3
9	E0122-11-7 Изм. и	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 250 мм	0,121	104354,76	54237,13	12627	6563	10126	296,00	36
		км		49950,00	14426,10	6044	1746	130	56,71	7
	СПрайс-лист ТОО"Kazpi	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 250x22,7 СТ РК ИСО 4437-2004	122,21	7035,46	--	859803	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
2	E0116-29-3	Гидравлическое испытание трубопроводов диам. до 300 мм	121	-10,94	--	-1324	--	-1656	-0,05	-6
		м		-10,69	--	-1293	--	128	--	--
3	E0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	121	78,92	--	9549	--	10803	0,33	40
		м		69,75	--	8440	--	128	--	--
4	Ц3924-17	Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 299 мм, толщина стенки до 40 мм(280x25,4мм)	65	520,10	69,20	33807	4498	23956	2,00	130
		стык		405,00	4,50	26325	293	90	0,03	2
5	Ц0110-926-1 Изм. и	Прокладка сигнальной ленты	0,119	6469,41	5158,75	770	614	322	6,30	1
		км		1310,66	724,68	156	86	133	4,20	1
5	СПрайс-лист	Стоимость сигнальной ленты	119	19,91	--	2370	--	--	--	--

		пм		--	--	--	--	--	--	--
7	Ц0108-141-1 ПРИМ.	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	121	26,40	3,10	3194	375	2253	0,11	13
		м		19,10	0,50	2311	60	95	--	--
8	С151601-351 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, с медными жилами, марка ВВГ, на напряжение 1000 В, сечение 2,5 мм2	0,121	29660,00	--	3589	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов отводы,муфтов	14	300,57	225,64	4208	3159	2339	0,41	6
		шт		69,53	58,98	973	826	130	0,23	3
0	СПрайс-лист	Отвод 90гр.SDR11 Д-250мм	4	8570,00	--	34280	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
1	СПрайс-лист	Муфта ПЭ С 3Н Д250 SDR11	10	6465,51	--	64655	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
2	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	1	440,21	332,43	440	332	246	0,61	1
		шт		102,38	86,87	102	87	130	0,33	--
3	СПрайс-лист	ТРОЙНИК НЕРАВНОПРОХОДНОЙ ПЭ С 3Н Д315х315х250 SDR11	1	123510,59	--	123511	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		УСТАНОВКА КОНТРОЛЬНОЙ ТРУБКИ НА ГАЗОПРОВОДЕ 6шт								
4	Е0124-114-1	Устройство контрольной трубки с ковером на газопроводе	6	925,97	290,34	5556	1742	4651	2,74	16
		шт		486,00	110,25	2916	661	130	0,53	3
5	С130806-89 Изм. и доп. вып. 26	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм	7,722	991,00	--	7653	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
6	С130810-162	Стоимость ковера	0,04002	126700,00	--	5071	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
7	С11011-56	Болты строительные с гайками, с шестигранной головкой	0,000258	136500,00	--	35	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки БЕТОН кл.В12,5 W6	0,084	4780,21	66,01	402	6	19	1,35	--
		м3		195,75	24,93	16	2	105	0,12	--

		Ковер для сигнального газопровода-4шт								
9	E0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм	0,026852	78096,82	39324,82	2097	1056	1579	147,70	4
		т		30375,00	14854,50	816	399	130	72,55	2
0	C130810-162	Стоимость ковера	0,02668	126700,00	--	3380	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
1	C11011-56	Болты строительные с гайками, с шестигранной головкой	0,000172	136500,00	--	23	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Вскрытие и восстановление асфальтобетонное покрытия- 2м2								
2	E0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	0,6	66,75	51,25	40	31	20	0,12	--
		м3		15,50	9,62	9	6	133	0,04	--
3	E0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	0,18	408,11	169,61	73	31	58	1,55	--
		м3		238,50	4,07	43	1	133	0,01	--
4	E0127-21-2	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12 см	2	86,89	12,65	174	25	19	0,02	--
		м2		3,56	3,63	7	7	133	0,01	--
5	E0127-21-2 т.ч. п-1.37	Добавлять или исключать на каждый 1 см. изменения толщины слоя	2	17,63	--	35	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
6	E0127-21-3	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 10 см	606	76,17	11,84	46158	7177	6952	0,04	22
		м2		5,51	3,11	3339	1888	133	0,01	7
7	E0127-21-3 т.ч. п-1.37	Добавлять или исключать на каждый 1 см. изменения толщины слоя	2	29,39	--	59	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
8	C01031-A26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	1,404	27,10	--	38	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
9	C010333-A3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	1,404	37,15	--	52	--	--	--	--
		т		7,43	--	10	--	--	--	--
		ВХОД И ВЫХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ГАЗОПРОВОДА В ЗЕМЛИ ПЭ 100 ду250 мм в стальном футляре ду273х6мм								

0	E0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов муфта	12	300,57	225,64	3607	2708	2005	0,41	5
		шт		69,53	58,98	834	708	130	0,23	3
1	С Прайс-лист	Отвод 90гр.SDR11 Д-250х22,7мм	3	9598,40	--	28795	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
2	С Прайс-лист	Переход ПЭ/ст SDR11 Д-200/219мм	3	28872,20	--	86617	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	С Прайс-лист	Муфта SDR11 Д-250х22,7мм	6	7241,38	--	43448	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
1	E0109-53-2	Монтаж пластины	0,02571	9850,48	1162,95	253	30	173	46,60	1
		т		7357,50	108,00	189	3	90	0,53	--
5	С12021-250 Изм. и доп. вып. 25	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	0,02571	127889,00	--	3288	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
6	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из В7.5	0,15	4479,31	66,01	672	10	35	1,35	--
		м3		195,75	24,93	29	4	105	0,12	--
7	E0122-8-7	Укладка стальных водопроводных труб диам. 250 мм с гидравлическим испытанием	0,003	174224,44	71861,81	523	216	430	441,00	1
		км		83025,00	27146,25	249	81	130	132,58	--
8	E0116-29-4	Вычитается позиция: Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 300 мм	3	-10,69	--	-32	--	-41	-0,05	--
		м		-10,69	--	-32	--	128	--	--
9	С130806-106 Изм. и доп. вып.	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм футляр	3	3182,00	--	9546	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
0	E0122-27-7	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 250 мм	0,003	885785,66	99484,16	2657	298	197	71,80	--
		км		13050,00	37581,75	39	113	130	183,54	1

1	E0124-114-1	Устройство контрольной трубки	3	1412,58	290,34	4238	871	2325	2,74	8
		шт		486,00	110,25	1458	331	130	0,53	2
		3.НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ								
2	E0122-9-3	Укладка стальных труб диам. 100 мм с пневматическим испытанием	0,003	129222,58	54072,58	388	162	332	352,00	1
		км		64575,00	20425,50	194	61	130	99,76	--
3	C130806-80 Изм. и доп. вып. 24	Трубы стальных электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм	3,012	699,00	--	2105	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
4	E0122-36-2	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	2	497,61	28,48	995	57	918	2,03	4
		шт		342,00	11,25	684	23	130	0,05	--
5	E0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	4	156,43	21,43	626	86	655	0,60	2
		фланец		126,00	--	504	--	130	--	--
6	C130902-26 Изм. и доп. вып. 24	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 3КЛ2-16 для нефтепродуктов, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	2	12489,00	--	24978	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	C130809-36 Изм. и доп. вып. 25	Фланцы стальных приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	4	865,00	--	3460	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
8	E0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм ОТВОДЫ, ПЕРЕХОДЫ	0,0108	121294,13	49389,75	1310	533	1143	312,70	3
		т		62775,00	18657,00	678	201	130	91,12	1
9	C130810-79	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм	2	401,00	--	802	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	C130810-124 Изм. и доп. вып.	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 219х6-108х4 мм	2	1075,00	--	2150	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	E0119-4-1	Устройство установки для редуцирования давления газа	1	5655,02	286,52	5655	287	2592	11,20	11

		установк		1917,00	108,00	1917	108	128	0,52	1
2	ПРАЙС ЛИСТ НПО "Нефтегазо	СТОИМОСТЬ ГАЗОРЕГУЛЯТОРНОГО ШКАФНОГО ПУНКТА ГРУ 15-2ВУ1 С двумя РЕГУЛЯТОРАМИ ДАВЛЕНИЯ РДГ-80В	1	457446,64	--	457447	--	--	--	--
		КОМПЛ		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0109-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т СТОЙКИ ПОД ШКАФ ДЛЯ ГРУ	0,054	4636,89	2285,57	250	123	107	9,35	1
		т		1579,50	617,13	85	33	90	2,34	--
4	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,054	542,84	144,52	29	8	14	1,34	--
		т		292,50	--	16	--	90	--	--
5	С12021-237 Изм. и доп. вып. 25	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,054	128055,00	--	6915	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
6	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны фундаменты под СТОЙКИ ПОД ШКАФ ДЛЯ ГРУ	0,16	5824,34	98,32	932	16	123	4,41	1
		м3		695,25	37,15	111	6	105	0,18	--
7	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	1,04	402,75	--	419	--	473	2,80	3
		м3		402,75	--	419	--	113	--	--
8	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,72	134,10	--	97	--	109	0,97	1
		м3		134,10	--	97	--	113	--	--
9	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,32	6529,03	95,97	2089	31	271	4,90	2
		м3		771,75	36,25	247	12	105	0,18	--
10	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	0,0802	17355,77	2191,29	1392	176	914	73,60	6
		т		12555,00	101,25	1007	8	90	0,49	--

1	С12021-245 Изм. и доп. вып. 25	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,072	143295,00	--	10317	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
2	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	8,2	200,00	--	1640	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Молниезащита и молниеотвод ГРУ								
3	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	0,32	5824,34	98,32	1864	31	246	4,41	1
		м3		695,25	37,15	222	12	105	0,18	--
4	Е0133-30-15	Установка сварных стальных молниеотводов и тросостоек массой до 0,2 т	0,0175	14242,70	7785,20	249	136	156	35,40	1
		1т		6457,50	2029,95	113	36	105	7,10	--
5	С12021-245 Изм. и доп. вып. 25	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	0,0175	143295,00	--	2508	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
6	Е0134-23-1	Установка оттяжек стальных радиомачт и антенн-мачт с втулками, стяжными муфтами, звеньями радиомачт	0,034712	17314,25	8717,00	601	303	251	32,36	1
		т		5793,75	2245,23	201	78	90	7,83	--
7	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	34,812	200,00	--	6962	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 /за 2 раза/	1,200876	33,16	0,04	40	--	9	0,04	--
		м2		8,32	--	10	--	90	--	--
9	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	14	26,30	3,30	368	46	311	0,14	2
		м		23,00	0,40	322	6	95	--	--
10	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,01764	46400,00	--	818	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
11	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	6	140,10	24,10	841	145	675	0,70	4
		шт		116,00	2,50	696	15	95	0,01	--

2	С12041-9 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,d 16-18 мм	0,0474	49195,00	--	2332	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Ограждение для ГРУ								
3	У1-32-3	Ограда металлическая из сетки, натянутой на стержни по железобетонным столбам, без цоколя высотой 1,6 м, типа М1Б, строительные работы	18	1918,69	135,73	34536	2443	3554	0,58	10
		м		96,20	44,84	1732	807	140	0,22	4
4	У1-32-4	Ограда металлическая из сетки, натянутой на стержни по железобетонным столбам, без цоколя высотой 1,6 м, типа М1Б, монтаж металлоконструкций	18	187,12	0,32	3368	6	358	0,13	2
		м		22,00	0,09	396	2	90	--	--
5	У1-34-41	Калитки металлические сетчатые, высотой 1,2 м, типа КМ1А, высотой 1,6 м, типа КМ1Б, высотой 1,6 м, типа КМ2Б, монтаж металлоконструкций	1	4487,91	6,87	4488	7	495	3,20	3
		калитка		547,94	1,87	548	2	90	0,01	--
6	У1-34-43	Добавлять на установку дополнительных столбов для навески калиток типа КМ1Б, КМ2Б, строительные работы	1	5008,32	--	5008	--	--	--	--
		калитка		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0125-51-1 К=0,28	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 350 мм - 108х5	1	651,84	376,53	652	377	302	0,55	1
		стык		109,62	142,38	110	142	120	0,91	1
		ОКРАСКА ГАЗОПРОВОДА								
8	Е0113-16-6 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	0,78	32,71	0,10	26	--	8	0,06	--
		м2		11,62	0,04	9	--	90	--	--
9	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 /за 2 раза/	0,78	33,16	0,04	26	--	6	0,04	--
		м2		8,32	--	6	--	90	--	--
		1. ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ								
		ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
0	Е0101-13-8 Изм. и доп. вып. 8 СН	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	533,5776	57,81	56,84	30844	30327	4226	0,01	3

		м3		0,97	7,19	518	3839	97	0,02	13
1	Е0101-164-3	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	16,5024	467,10	--	7708	--	8710	2,98	49
		м3		467,10	--	7708	--	113	--	--
2	Е0122-11-7 Изм. и	Демонтаж трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 273 мм	0,382	68019,81	37965,99	25984	14503	19898	177,60	68
		км		29970,00	10098,27	11449	3858	130	39,70	15
		1.ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ								
3	Е0101-13-8 Изм. и доп. вып. 8 СН	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	50,2848	57,81	56,84	2907	2858	398	0,01	--
		м3		0,97	7,19	49	362	97	0,02	1
4	Е0101-164-3	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	1,5552	467,10	--	726	--	821	2,98	5
		м3		467,10	--	726	--	113	--	--
		ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА								
		Подсчет основания под трубопровод								
		Подсчет обратной засыпки								
5	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	46,1034574	6,48	6,48	299	299	94	--	--
		м3		--	2,10	--	97	97	0,01	--
6	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1,4258801	134,10	--	191	--	216	0,97	1
		м3		134,10	--	191	--	113	--	--
7	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками	46,1034574	21,55	4,52	993	208	762	0,11	5
		м3		17,03	--	785	--	97	--	--
8	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	2,88	1220,30	152,52	3514	439	789	1,02	3
		м3		153,68	57,15	443	165	130	0,28	1
9	Е0122-11-7 Изм. и	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 250 мм	0,036	104354,76	54237,13	3757	1953	3013	296,00	11
		км		49950,00	14426,10	1798	519	130	56,71	2
10	СПрайс-лист ТОО"Kazpi	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 250x22,7 СТ РК ИСО 4437-2004	36,36	7035,46	--	255809	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0116-29-3	Гидравлическое испытание трубопроводов диам. до 300 мм	36	-10,94	--	-394	--	-493	-0,05	-2

		м		-10,69	--	-385	--	128	--	--
2	Е0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	36	78,92	--	2841	--	3214	0,33	12
		м		69,75	--	2511	--	128	--	--
3	Ц3924-17	Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 299 мм, толщина стенки до 40 мм(280х25,4мм)	3	520,10	69,20	1560	208	1106	2,00	6
		стык		405,00	4,50	1215	14	90	0,03	--
4	Ц0110-926-1 Изм. и	Прокладка сигнальной ленты	0,035	6469,41	5158,75	226	181	95	6,30	--
		км		1310,66	724,68	46	25	133	4,20	--
5	СПрайс-лист	Стоимость сигнальной ленты	0,035	19,91	--	1	--	--	--	--
		пм		--	--	--	--	--	--	--
6	Ц0108-141-1 ПРИМ.	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	36	26,40	3,10	950	112	670	0,11	4
		м		19,10	0,50	688	18	95	--	--
7	С151601-351 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, с медными жилами, марка ВВГ, на напряжение 1000 В, сечение 2,5 мм2	0,036	29660,00	--	1068	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов отводы,муфтов	11	300,57	225,64	3306	2482	1838	0,41	5
		шт		69,53	58,98	765	649	130	0,23	2
9	СПрайс-лист	Отвод 90гр.SDR11 Д-250мм	8	8570,00	--	68560	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
0	СПрайс-лист	Муфта ПЭ С 3Н Д250 SDR11	3	6465,51	--	19397	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
1	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	1	440,21	332,43	440	332	246	0,61	1
		шт		102,38	86,87	102	87	130	0,33	--
2	СПрайс-лист	ТРОЙНИК НЕРАВНОПРОХОДНОЙ ПЭ С 3Н Д315х315х250 SDR11	1	123510,59	--	123511	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		УСТАНОВКА КОНТРОЛЬНОЙ ТРУБКИ НА ГАЗОПРОВОДЕ 6шт								

3	Е0124-114-1	Устройство контрольной трубки с ковером на газопроводе	6	925,97	290,34	5556	1742	4651	2,74	16
		шт		486,00	110,25	2916	661	130	0,53	3
4	С130806-89 Изм. и доп. вып. 26	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм	7,722	991,00	--	7653	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
5	С130810-162	Стоимость ковера	0,04002	126700,00	--	5071	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
6	С11011-56	Болты строительные с гайками, с шестигранной головкой	0,000258	136500,00	--	35	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки БЕТОН кл.В12,5 W6	0,084	4780,21	66,01	402	6	19	1,35	--
		м3		195,75	24,93	16	2	105	0,12	--
		Ковер для сигнального газопровода-4шт								
8	Е0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм	0,026852	78096,82	39324,82	2097	1056	1579	147,70	4
		т		30375,00	14854,50	816	399	130	72,55	2
9	С130810-162	Стоимость ковера	0,02668	126700,00	--	3380	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
0	С11011-56	Болты строительные с гайками, с шестигранной головкой	0,000172	136500,00	--	23	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Вскрытие и восстановление асфальтобетонное покрытия- 2м2								
1	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	0,6	66,75	51,25	40	31	20	0,12	--
		м3		15,50	9,62	9	6	133	0,04	--
2	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	0,18	408,11	169,61	73	31	58	1,55	--
		м3		238,50	4,07	43	1	133	0,01	--
3	Е0127-21-2	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12 см	2	86,89	12,65	174	25	19	0,02	--
		м2		3,56	3,63	7	7	133	0,01	--
4	Е0127-21-2 т.ч. п-1.37	Добавлять или исключать на каждый 1 см. изменения толщины слоя	2	17,63	--	35	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

5	E0127-21-3	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 10 см	606	76,17	11,84	46158	7177	6952	0,04	22
		м2		5,51	3,11	3339	1888	133	0,01	7
6	E0127-21-3 т.ч. п-1.37	Добавлять или исключать на каждый 1 см. изменения толщины слоя	2	29,39	--	59	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
7	C01031-A26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	1,404	27,10	--	38	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
8	C010333-A3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	1,404	37,15	--	52	--	--	--	--
		т		7,43	--	10	--	--	--	--
		ВХОД И ВЫХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ГАЗОПРОВОДА В ЗЕМЛИ ПЭ 100 ду250 мм в стальном футляре ду273х6мм								
9	E0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов муфта	8	300,57	225,64	2405	1805	1337	0,41	3
		шт		69,53	58,98	556	472	130	0,23	2
0	С Прайс-лист	Отвод 90гр.SDR11 Д-250х22,7мм	2	9598,40	--	19197	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
1	С Прайс-лист	Переход ПЭ/ст SDR11 Д-200/219мм	2	28872,20	--	57744	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
2	С Прайс-лист	Муфта SDR11 Д-250х22,7мм	4	7241,38	--	28966	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	E0109-53-2	Монтаж пластины	0,01714	9850,48	1162,95	169	20	115	46,60	1
		т		7357,50	108,00	126	2	90	0,53	--
1	C12021-250 Изм. и доп. вып. 25	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	0,01714	127889,00	--	2192	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
5	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из В7.5	0,1	4479,31	66,01	448	7	23	1,35	--
		м3		195,75	24,93	20	2	105	0,12	--
5	E0122-8-7	Укладка стальных водопроводных труб диам. 250 мм с гидравлическим испытанием	0,002	174224,44	71861,81	348	144	286	441,00	1
		км		83025,00	27146,25	166	54	130	132,58	--

7	Е0116-29-4	Вычитается позиция: Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 300 мм	2	-10,69	--	-21	--	-27	-0,05	--
		м		-10,69	--	-21	--	128	--	--
3	С130806-106 Изм. и доп. вып.	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм футляр	2	3182,00	--	6364	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
)	Е0122-27-7	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 250 мм	0,002	885785,66	99484,16	1772	199	132	71,80	--
		км		13050,00	37581,75	26	75	130	183,54	--
)	Е0124-114-1	Устройство контрольной трубки	2	1412,58	290,34	2825	581	1550	2,74	5
		шт		486,00	110,25	972	220	130	0,53	1
		1.НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ								
	Е0122-9-3	Укладка стальных труб диам. 100 мм с пневматическим испытанием	0,003	129222,58	54072,58	388	162	332	352,00	1
		км		64575,00	20425,50	194	61	130	99,76	--
2	С130806-80 Изм. и доп. вып. 24	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм	3,012	699,00	--	2105	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0122-36-2	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	2	497,61	28,48	995	57	918	2,03	4
		шт		342,00	11,25	684	23	130	0,05	--
1	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	4	156,43	21,43	626	86	655	0,60	2
		фланец		126,00	--	504	--	130	--	--
5	С130902-26 Изм. и доп. вып. 24	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 3КЛ2-16 для нефтепродуктов, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	2	12489,00	--	24978	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	С130809-36 Изм. и доп. вып. 25	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	4	865,00	--	3460	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

7	E0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм ОТВОДЫ, ПЕРЕХОДЫ	0,0108	121294,13	49389,75	1310	533	1143	312,70	3
		т		62775,00	18657,00	678	201	130	91,12	1
8	C130810-79	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм	2	401,00	--	802	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	C130810-124 Изм. и доп. вып.	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 219х6-108х4 мм	2	1075,00	--	2150	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
0	E0119-4-1	Устройство установки для редуцирования давления газа	1	5655,02	286,52	5655	287	2592	11,20	11
		установк		1917,00	108,00	1917	108	128	0,52	1
1	ПРАЙС ЛИСТ НПО "Нефтегазо	СТОИМОСТЬ ГАЗОРЕГУЛЯТОРНОГО ШКАФНОГО ПУНКТА ГРУ 15-2ВУ1 С двумя РЕГУЛЯТОРАМИ ДАВЛЕНИЯ РДГ-80В	1	457446,64	--	457447	--	--	--	--
		КОМПЛ		--	--	--	--	--	--	--
2	E0109-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т СТОЙКИ ПОД ШКАФ ДЛЯ ГРУ	0,054	4636,89	2285,57	250	123	107	9,35	1
		т		1579,50	617,13	85	33	90	2,34	--
3	E0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,054	542,84	144,52	29	8	14	1,34	--
		т		292,50	--	16	--	90	--	--
4	C12021-237 Изм. и доп. вып. 25	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,054	128055,00	--	6915	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
5	E0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны фундаменты под СТОЙКИ ПОД ШКАФ ДЛЯ ГРУ	0,16	5824,34	98,32	932	16	123	4,41	1
		м3		695,25	37,15	111	6	105	0,18	--

6	E0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	1,04	402,75	--	419	--	473	2,80	3
		м3		402,75	--	419	--	113	--	--
7	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,72	134,10	--	97	--	109	0,97	1
		м3		134,10	--	97	--	113	--	--
8	E0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,32	6529,03	95,97	2089	31	271	4,90	2
		м3		771,75	36,25	247	12	105	0,18	--
9	E0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	0,0802	17355,77	2191,29	1392	176	914	73,60	6
		т		12555,00	101,25	1007	8	90	0,49	--
0	C12021-245 Изм. и доп. вып. 25	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,072	143295,00	--	10317	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
1	C130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	8,2	200,00	--	1640	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Молниезащита и молниеотвод ГРУ								
2	E0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	0,32	5824,34	98,32	1864	31	246	4,41	1
		м3		695,25	37,15	222	12	105	0,18	--
3	E0133-30-15	Установка сварных стальных молниеотводов и тросостоек массой до 0,2 т	0,0175	14242,70	7785,20	249	136	156	35,40	1
		1т		6457,50	2029,95	113	36	105	7,10	--
4	C12021-245 Изм. и доп. вып. 25	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	0,0175	143295,00	--	2508	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
5	E0134-23-1	Установка оттяжек стальных радиомачт и антенн-мачт с втулками, стяжными муфтами, звеньями радиомачт	0,034712	17314,25	8717,00	601	303	251	32,36	1
		т		5793,75	2245,23	201	78	90	7,83	--
6	C130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	34,812	200,00	--	6962	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--

7	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 /за 2 раза/	1,200876	33,16	0,04	40	--	9	0,04	--
		м2		8,32	--	10	--	90	--	--
8	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	14	26,30	3,30	368	46	311	0,14	2
		м		23,00	0,40	322	6	95	--	--
9	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,01764	46400,00	--	818	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
0	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	6	140,10	24,10	841	145	675	0,70	4
		шт		116,00	2,50	696	15	95	0,01	--
1	С12041-9 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,d 16-18 мм	0,0474	49195,00	--	2332	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Ограждение для ГРУ								
2	У1-32-3	Ограда металлическая из сетки, натянутой на стержни по железобетонным столбам, без цоколя высотой 1,6 м, типа М1Б, строительные работы	18	1918,69	135,73	34536	2443	3554	0,58	10
		м		96,20	44,84	1732	807	140	0,22	4
3	У1-32-4	Ограда металлическая из сетки, натянутой на стержни по железобетонным столбам, без цоколя высотой 1,6 м, типа М1Б, монтаж металлоконструкций	18	187,12	0,32	3368	6	358	0,13	2
		м		22,00	0,09	396	2	90	--	--
4	У1-34-41	Калитки металлические сетчатые, высотой 1,2 м, типа КМ1А, высотой 1,6 м, типа КМ1Б, высотой 1,6 м, типа КМ2Б, монтаж металлоконструкций	1	4487,91	6,87	4488	7	495	3,20	3
		калитка		547,94	1,87	548	2	90	0,01	--
5	У1-34-43	Добавлять на установку дополнительных столбов для навески калиток типа КМ1Б, КМ2Б, строительные работы	1	5008,32	--	5008	--	--	--	--
		калитка		--	--	--	--	--	--	--
6	Е0125-51-1 К=0,28	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 350 мм - 108х5	1	651,84	376,53	652	377	302	0,55	1
		стык		109,62	142,38	110	142	120	0,91	1
		ОКРАСКА ГАЗОПРОВОДА								

7	Е0113-16-6 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	0,78	32,71	0,10	26	--	8	0,06	--
		м2		11,62	0,04	9	--	90	--	--
8	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 /за 2 раза/	0,78	33,16	0,04	26	--	6	0,04	--
		м2		8,32	--	6	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**3885119**	**149696**			**805**
			Тенге			**142165**	**34667**			**145**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			966483				
	Материалы -		Тенге			3781				
	Всего заработная плата -		Тенге				33314			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			923557				
		Накладные расходы -	Тенге			30375				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4556			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			59811				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1056669				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							185
		Сметная заработная плата -	Тенге				37870			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1000051				
	Материалы -		Тенге			88955				
	Всего заработная плата -		Тенге				124774			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			586321				
	Местные материалы -		Тенге			92340				
	Транспортные расходы -		Тенге			104				
		Накладные расходы -	Тенге			155600				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							78
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				23340			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			69339				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1224990				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							759
		Сметная заработная плата -	Тенге				148114			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			68499				
	Материалы -		Тенге			14587				
	Всего заработная плата -		Тенге				5497			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			47152				
		Накладные расходы -	Тенге			4992				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				749			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4409				

ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			77900				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							34
	Сметная заработная плата -	Тенге				6246			
Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1850086				
Материалы -		Тенге			8303				
Всего заработная плата -		Тенге				13248			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1828178				
	Накладные расходы -	Тенге			16957				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2544			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			112023				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1979065				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							76
	Сметная заработная плата -	Тенге				15791			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4338625				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1054
	Сметная заработная плата -	Тенге				208021			
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			3885119	149696			805
		Тенге			142165	34667			145
Стоимость монтажных работ -		Тенге			966483				
Материалы -		Тенге			3781				
Всего заработная плата -		Тенге				33314			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			923557				
	Накладные расходы -	Тенге			30375				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							15
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4556			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			59811				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1056669				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							185
	Сметная заработная плата -	Тенге				37870			
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1000051				
Материалы -		Тенге			88955				
Всего заработная плата -		Тенге				124774			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			586321				
Местные материалы -		Тенге			92340				
Транспортные расходы -		Тенге			104				
	Накладные расходы -	Тенге			155600				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							78
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				23340			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			69339				

ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1224990				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							759
	Сметная заработная плата -	Тенге				148114			
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			68499				
Материалы -		Тенге			14587				
Всего заработная плата -		Тенге				5497			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			47152				
	Накладные расходы -	Тенге			4992				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				749			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4409				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			77900				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							34
	Сметная заработная плата -	Тенге				6246			
Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1850086				
Материалы -		Тенге			8303				
Всего заработная плата -		Тенге				13248			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1828178				
	Накладные расходы -	Тенге			16957				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2544			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			112023				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1979065				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							76
	Сметная заработная плата -	Тенге				15791			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			4338625				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1054
	Сметная заработная плата -	Тенге				208021			
№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат				Сметная стоимость, тенге				
					строительно-монтажных работ	оборудование, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	Всего, тыс.тенге	
2	3	4			5	6	7	8	
	ИТОГО по гл 1	Тенге			**4338625**	-			
ЗРК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения-4,8%	Тенге			**208254**	-			
	Итого с временными	Тенге			**4546879**				
Расчет	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,3%x0,7	Тенге			41377				

		Выслуга лет 1%	Тенге					45469		
		Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге					18188		
		Итого с прочими	Тенге			**4 588 256**	**0,000**	63656	4 651 912	
ого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.(2017г)			Тенге			**4 588 256**	**0,000**	**63656**	**4 651 912**	
ого по сметному расчету в текущих ценах 2017г К=2,928 РП 2017-2269)			Тенге			**13 434 412**	**0,000**	**186386**	**13 620 798**	
ноги,сборы, обязательные платежи (2%) -2017 г						**268 688**	**0,000**	**3728**	**272 416**	
етная стоимость в текущем уровне цен-2017г.						**13 703 101**		**190113**	**13 893 214**	
етная стоимость в текущем уровне цен-2017г. ог.=0,989995631			Тенге			**13 566 010**	**0,000**	**188211**	**13 754 221**	
(С (12 %) -2017г. С Кдог.=0,989995631			Тенге			1 627 921	0,000	22585	1 650 507	
ОГО НДС: С Кдог.=0,989995631			Тенге			**1 627 921**	**0,000**	**22585**	**1 650 507**	
оимость строительства в текущем уровне цен 7.Кдог.=0,989995631			Тенге			**15 193 931**	**0,000**	**210797**	**15 404 728**	
щая Стоимость строительства Кдог.=0,989995631			Тенге			**15 193 931**	**0,000**	**210797**	**15 404 728**	
ЕГО К ОПЛАТЕ:			Тенге			**15 404 728**				

АЛ:

ДРЯДЧИК:

ректор
О "ЖБИ- С"

Е.Зиятаев

ДРЯДЧИК:

чальник участка ТОО "ЖБИ- С"

Ш.Османшиков

ПРИНЯЛ:

Технадзор:

ТОО
"Мир-Строй и Компания"

К.Инкарбеков

ПРИНЯЛ:

Технадзор:

ТОО
"Мир-Строй и Компания"

Б.Ториев

ПРИНЯЛ:

Технадзор:

ТОО
"Мир-Строй и Компания"

Е.Абжапаров

Форма №2а

АКАЗЧИК: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Шымкент "
ОДРЯДЧИК: ТОО "ЖБИ-С"
ОГОВОР №106 от 31.03.2017 г.
опсоглашение № 1 от 19.07. 2017 г.

аименование объекта -СТРОИТЕЛЬСТВО ПУТЕПРОВОДА НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ ТАМЕРЛАНОВСКОГО ШОССЕ И АВТОМОБИЛЬНОЙ ОРОГИ "АЛМАТЫ-ШЫМКЕНТ-ТЕРМЕЗ" (РЫНОК "БЕКЖАН") В Г.ШЫМКЕНТ.

А К Т № 3
приемки строительно-монтажных работ за сентябрь месяц 2017года
на СМР работы

оставлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Замечания технадзора	Расценка на единицу выполненных работ, тенге	Всего заработная плата, тенге	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-1-3 На НАРУЖНЫЕ СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ по ул.Ергеш-Ата					
		1. ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ					
		ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
1	**Е0101-13-8 Изм. и доп.**	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**118,728**				
		м3					
2	**Е0101-164-3 т.ч. п-1.55, п-**	**Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом**	**3,672**				
		м3					
3	**Е0122-11-9 Изм. и**	**Демонтаж трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 315 мм**	**0,085**				
		км					
		ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА					
		Подсчет обратной засыпки					
4	**Е0101-27-2**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	**131,74616**				
		м3					

5	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	4,0746236				
		м3					
6	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками	131,74616				
		м3					
7	Е0122-36-5	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 250 мм	2				
		шт					
8	Е0122-40-7	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 250 мм	4				
		фланец					
9	С130902-13	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 250 мм	2				
		шт					
10	С130809-40 Изм. и доп.	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 250 ГОСТ 12816-80	4				
		шт.					
		ВХОД И ВЫХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ГАЗОПРОВОДА В ЗЕМЛИ ПЭ 100 ду250 мм в стальном футляре ду325мм-2ШТ					
11	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов муфта	8				
		шт					
12	С Прайс-лист	Отвод 90гр.SDR11 Д-315мм	2				
		шт					
13	С Прайс-лист	Переход ПЭ/ст SDR11 Д-315/273мм	2				
		шт					
14	С Прайс-лист	Муфта SDR11 Д-315мм	4				
		шт					
15	Е0109-53-2	Монтаж пластины	0,01714				
		т					
16	С12021-250 Изм. и доп. вып. 25	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	0,01714				
		т					

17	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из В7.5	0,1				
		м3					
18	Е0122-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм с гидравлическим испытанием	0,002				
		км					
19	Е0116-29-4	Вычитается позиция: Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 300 мм	2				
		м					
20	С130806-106 Изм. и доп. вып. 26	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм футляр	2				
		м					
21	Е0122-27-7	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 250 мм	0,002				
		км					
22	Е0124-114-1	Устройство контрольной трубки	2				
		шт					
23	Е0122-9-6 т.ч. п-3.5	ДЕМОНТАЖ стальных труб диам. 200 мм с пневматическим испытанием	0,2				
		км					
		2.ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ					
24	Е0101-13-8 Изм. и доп.	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	169,0128				
		м3					
25	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55, п-	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	5,2272				
		м3					
		ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА					
		Подсчет основания под трубопровод					
		Подсчет обратной засыпки					
26	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	154,95884				
		м3					

27	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	4,7925415				
		м3					
28	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками	154,95884				
		м3					
29	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	9,68				
		м3					
30	Е0122-11-7 Изм. и	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 250 мм	0,121				
		км					
31	СПрайс-лист ТОО"Kazpip	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 250х22,7 СТ РК ИСО 4437-2004	122,21				
		м					
32	Е0116-29-3	Гидравлическое испытание трубопроводов диам. до 300 мм	121				
		м					
33	Е0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	121				
		м					
34	Ц3924-17	Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 299 мм, толщина стенки до 40 мм(280х25,4мм)	65				
		стык					
35	Ц0110-926-1 Изм. и доп.	Прокладка сигнальной ленты	0,119				
		км					
36	СПрайс-лист ТОО"Kazpip	Стоимость сигнальной ленты	119				
		пм					
37	Ц0108-141-1 ПРИМ.	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	121				
		м					
38	С151601-351 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, с медными жилами, марка ВВГ, на напряжение 1000 В, сечение 2,5 мм2	0,121				
		1000м					

39	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов отводы,муфтов	14				
		шт					
40	СПрайс-лист ТОО"Kazpip	Отвод 90гр.SDR11 Д-250мм	4				
		шт					
41	СПрайс-лист ТОО"Kazpip	Муфта ПЭ С 3Н Д250 SDR11	10				
		шт					
42	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	1				
		шт					
43	СПраис-лист ТОО"Kazpip	ТРОЙНИК НЕРАВНОПРОХОДНОЙ ПЭ С 3Н Д315х315х250 SDR11	1				
		шт					
		УСТАНОВКА КОНТРОЛЬНОЙ ТРУБКИ НА ГАЗОПРОВОДЕ 6шт					
44	Е0124-114-1	Устройство контрольной трубки с ковером на газопроводе	6				
		шт					
45	С130806-89 Изм. и доп.	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм	7,722				
		м					
46	С130810-162	Стоимость ковера	0,04002				
		т					
47	С11011-56	Болты строительные с гайками, с шестигранной головкой	0,000258				
		т					
48	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки БЕТОН кл.В12,5 W6	0,084				
		м3					
		Ковер для сигнального газопровода-4шт					
49	Е0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм	0,026852				
		т					
50	С130810-162	Стоимость ковера	0,02668				
		т					

51	С11011-56	Болты строительные с гайками, с шестигранной головкой	0,000172				
		т					
		Вскрытие и восстановление асфальтобетонное покрытия- 2м2					
52	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	0,6				
		м3					
53	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	0,18				
		м3					
54	Е0127-21-2	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12 см	2				
		м2					
55	Е0127-21-2 т.ч. п-1.37	Добавлять или исключать на каждый 1 см. изменения толщины слоя	2				
		м2					
56	Е0127-21-3	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 10 см	606				
		м2					
57	Е0127-21-3 т.ч. п-1.37	Добавлять или исключать на каждый 1 см. изменения толщины слоя	2				
		м2					
58	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	1,404				
		т					
59	С010333-А3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	1,404				
		т					
		ВХОД И ВЫХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ГАЗОПРОВОДА В ЗЕМЛИ ПЭ 100 ду250 мм в стальном футляре ду273х6мм					
60	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов муфта	12				
		шт					
61	С Прайс-лист	Отвод 90гр.SDR11 Д-250х22,7мм	3				
		шт					
62	С Прайс-лист	Переход ПЭ/ст SDR11 Д-200/219мм	3				
		шт					

63	С Прайс-лист	Муфта SDR11 Д-250х22,7мм	6				
		шт					
64	Е0109-53-2	Монтаж пластины	0,02571				
		т					
65	С12021-250 Изм. и доп. вып. 25	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	0,02571				
		т					
66	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из В7.5	0,15				
		м3					
67	Е0122-8-7	Укладка стальных водопроводных труб диам. 250 мм с гидравлическим испытанием	0,003				
		км					
68	Е0116-29-4	Вычитается позиция: Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 300 мм	3				
		м					
69	С130806-106 Изм. и доп. вып. 26	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм футляр	3				
		м					
70	Е0122-27-7	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 250 мм	0,003				
		км					
71	Е0124-114-1	Устройство контрольной трубки	3				
		шт					
		3.НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ					
72	Е0122-9-3	Укладка стальных труб диам. 100 мм с пневматическим испытанием	0,003				
		км					
73	С130806-80 Изм. и доп.	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм	3,012				
		м					

74	Е0122-36-2	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	2				
		шт					
75	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	4				
		фланец					
76	С130902-26 Изм. и доп.	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 3КЛ2-16 для нефтепродуктов, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	2				
		шт					
77	С130809-36 Изм. и доп.	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	4				
		шт.					
78	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм ОТВОДЫ, ПЕРЕХОДЫ	0,0108				
		т					
79	С130810-79	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм	2				
		шт					
80	С130810-124 Изм. и доп.	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 219х6-108х4 мм	2				
		шт					
81	Е0119-4-1	Устройство установки для редуцирования давления газа	1				
		установк					
82	ПРАЙС ЛИСТ НПО	СТОИМОСТЬ ГАЗОРЕГУЛЯТОРНОГО ШКАФНОГО ПУНКТА ГРУ 15-2ВУ1 С двумя РЕГУЛЯТОРАМИ ДАВЛЕНИЯ РДГ-80В	1				
		КОМПЛ					
83	Е0109-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т СТОЙКИ ПОД ШКАФ ДЛЯ ГРУ	0,054				
		т					
84	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,054				
		т					
85	С12021-237 Изм. и доп. вып. 25	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,054				

		т					
86	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны фундаменты под СТОЙКИ ПОД ШКАФ ДЛЯ ГРУ	0,16				
		м3					
87	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	1,04				
		м3					
88	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,72				
		м3					
89	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,32				
		м3					
90	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	0,0802				
		т					
91	С12021-245 Изм. и доп. вып. 25	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,072				
		т					
92	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	8,2				
		кг					
		Молниезащита и молниеотвод ГРУ					
93	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	0,32				
		м3					
94	Е0133-30-15	Установка сварных стальных молниеотводов и тросостоек массой до 0,2 т	0,0175				
		1т					
95	С12021-245 Изм. и доп. вып. 25	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	0,0175				
		т					
96	Е0134-23-1	Установка оттяжек стальных радиомачт и антенн-мачт с втулками, стяжными муфтами, звеньями радиомачт	0,034712				

		т					
97	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	34,812				
		кг					
98	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 /за 2 раза/	1,200876				
		м2					
99	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	14				
		м					
100	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,01764				
		т					
101	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	6				
		шт					
102	С12041-9 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, на собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,d 16-18 мм	0,0474				
		т					
		Ограждение для ГРУ					
103	У1-32-3	Ограда металлическая из сетки, натянутой на стержни по железобетонным столбам, без цоколя высотой 1,6 м, типа М1Б, строительные работы	18				
		м					
104	У1-32-4	Ограда металлическая из сетки, натянутой на стержни по железобетонным столбам, без цоколя высотой 1,6 м, типа М1Б, монтаж металлоконструкций	18				
		м					
105	У1-34-41	Калитки металлические сетчатые, высотой 1,2 м, типа КМ1А, высотой 1,6 м, типа КМ1Б, высотой 1,6 м, типа КМ2Б, монтаж металлоконструкций	1				
		калитка					
106	У1-34-43	Добавлять на установку дополнительных столбов для навески калиток типа КМ1Б, КМ2Б, строительные работы	1				
		калитка					
107	Е0125-51-1 К=0,28	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 350 мм - 108х5	1				

		стык					
		ОКРАСКА ГАЗОПРОВОДА					
108	Е0113-16-6 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	0,78				
		м2					
109	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 /за 2 раза/	0,78				
		м2					
		1. ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ					
		ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
110	Е0101-13-8 Изм. и доп.	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	533,5776				
		м3					
111	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55, п-	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	16,5024				
		м3					
112	Е0122-11-7 Изм. и	Демонтаж трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 273 мм	0,382				
		км					
		1.ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ					
113	Е0101-13-8 Изм. и доп.	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	50,2848				
		м3					
114	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55, п-	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	1,5552				
		м3					
		ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА					
		Подсчет основания под трубопровод					
		Подсчет обратной засыпки					
115	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	46,103457				
		м3					
116	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1,4258801				
		м3					
117	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками	46,103457				

		м3					
18	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	2,88				
		м3					
19	Е0122-11-7 Изм. и	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 250 мм	0,036				
		км					
20	СПрайс-лист ТОО"Kazpip	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 250х22,7 СТ РК ИСО 4437-2004	36,36				
		м					
21	Е0116-29-3	Гидравлическое испытание трубопроводов диам. до 300 мм	36				
		м					
22	Е0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	36				
		м					
23	Ц3924-17	Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 299 мм, толщина стенки до 40 мм(280х25,4мм)	3				
		стык					
24	Ц0110-926-1 Изм. и доп.	Прокладка сигнальной ленты	0,035				
		км					
25	СПрайс-лист ТОО"Kazpip	Стоимость сигнальной ленты	0,035				
		пм					
26	Ц0108-141-1 ПРИМ.	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	36				
		м					
27	С151601-351 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, с медными жилами, марка ВВГ, на напряжение 1000 В, сечение 2,5 мм2	0,036				
		1000м					
28	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов отводы,муфтов	11				
		шт					
29	СПрайс-лист ТОО"Kazpip	Отвод 90гр.SDR11 Д-250мм	8				

			шт					
130	СПрайс-лист ТОО"Kazpip	Муфта ПЭ С 3Н Д250 SDR11	3					
			шт					
131	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	1					
			шт					
132	СПрайс-лист ТОО"Kazpip	ТРОЙНИК НЕРАВНОПРОХОДНОЙ ПЭ С 3Н Д315х315х250 SDR11	1					
			шт					
		УСТАНОВКА КОНТРОЛЬНОЙ ТРУБКИ НА ГАЗОПРОВОДЕ 6шт						
133	Е0124-114-1	Устройство контрольной трубки с ковером на газопроводе	6					
			шт					
134	С130806-89 Изм. и доп.	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм	7,722					
			м					
135	С130810-162	Стоимость ковера	0,04002					
			т					
136	С11011-56	Болты строительные с гайками, с шестигранной головкой	0,000258					
			т					
137	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки БЕТОН кл.В12,5 W6	0,084					
			м3					
		Ковер для сигнального газопровода-4шт						
138	Е0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм	0,026852					
			т					
139	С130810-162	Стоимость ковера	0,02668					
			т					
140	С11011-56	Болты строительные с гайками, с шестигранной головкой	0,000172					
			т					
		Вскрытие и восстановление асфальтобетонное покрытия- 2м2						

141	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	0,6				
		м3					
142	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	0,18				
		м3					
143	Е0127-21-2	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12 см	2				
		м2					
144	Е0127-21-2 т.ч. п-1.37	Добавлять или исключать на каждый 1 см. изменения толщины слоя	2				
		м2					
145	Е0127-21-3	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 10 см	606				
		м2					
146	Е0127-21-3 т.ч. п-1.37	Добавлять или исключать на каждый 1 см. изменения толщины слоя	2				
		м2					
147	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	1,404				
		т					
148	С010333-А3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	1,404				
		т					
		ВХОД И ВЫХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ГАЗОПРОВОДА В ЗЕМЛИ ПЭ 100 ду250 мм в стальном футляре ду273х6мм					
149	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов муфта	8				
		шт					
150	С Прайс-лист	Отвод 90гр.SDR11 Д-250х22,7мм	2				
		шт					
151	С Прайс-лист	Переход ПЭ/ст SDR11 Д-200/219мм	2				
		шт					
152	С Прайс-лист	Муфта SDR11 Д-250х22,7мм	4				
		шт					

153	Е0109-53-2	Монтаж пластины	0,01714				
		т					
154	С12021-250 Изм. и доп. вып. 25	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	0,01714				
		т					
155	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из В7.5	0,1				
		м3					
156	Е0122-8-7	Укладка стальных водопроводных труб диам. 250 мм с гидравлическим испытанием	0,002				
		км					
157	Е0116-29-4	Вычитается позиция: Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 300 мм	2				
		м					
158	С130806-106 Изм. и доп. вып. 26	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм футляр	2				
		м					
159	Е0122-27-7	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 250 мм	0,002				
		км					
60	Е0124-114-1	Устройство контрольной трубки	2				
		шт					
		1.НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ					
61	Е0122-9-3	Укладка стальных труб диам. 100 мм с пневматическим испытанием	0,003				
		км					
62	С130806-80 Изм. и доп.	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм	3,012				
		м					
63	Е0122-36-2	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	2				
		шт					

164	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	4				
		фланец					
165	С130902-26 Изм. и доп.	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 3КЛ2-16 для нефтепродуктов, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	2				
		шт					
166	С130809-36 Изм. и доп.	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	4				
		шт.					
167	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм ОТВОДЫ, ПЕРЕХОДЫ	0,0108				
		т					
168	С130810-79	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм	2				
		шт					
169	С130810-124 Изм. и доп.	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 219х6-108х4 мм	2				
		шт					
170	Е0119-4-1	Устройство установки для редуцирования давления газа	1				
		установк					
171	ПРАЙС ЛИСТ НПО	СТОИМОСТЬ ГАЗОРЕГУЛЯТОРНОГО ШКАФНОГО ПУНКТА ГРУ 15-2ВУ1 С двумя РЕГУЛЯТОРАМИ ДАВЛЕНИЯ РДГ-80В	1				
		КОМПЛ					
172	Е0109-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т СТОЙКИ ПОД ШКАФ ДЛЯ ГРУ	0,054				
		т					
173	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,054				
		т					
174	С12021-237 Изм. и доп. вып. 25	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,054				
		т					

175	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны фундаменты под СТОЙКИ ПОД ШКАФ ДЛЯ ГРУ	0,16				
		м3					
176	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	1,04				
		м3					
177	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,72				
		м3					
178	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,32				
		м3					
179	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	0,0802				
		т					
180	С12021-245 Изм. и доп. вып. 25	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,072				
		т					
181	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	8,2				
		кг					
		Молниезащита и молниеотвод ГРУ					
182	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	0,32				
		м3					
183	Е0133-30-15	Установка сварных стальных молниеотводов и тросостоек массой до 0,2 т	0,0175				
		1т					
184	С12021-245 Изм. и доп. вып. 25	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	0,0175				
		т					
185	Е0134-23-1	Установка оттяжек стальных радиомачт и антенн-мачт с втулками, стяжными муфтами, звеньями радиомачт	0,034712				
		т					

186	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	34,812				
		кг					
187	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 /за 2 раза/	1,200876				
		м2					
188	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	14				
		м					
189	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,01764				
		т					
190	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	6				
		шт					
191	С12041-9 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,d 16-18 мм	0,0474				
		т					
		Ограждение для ГРУ					
192	У1-32-3	Ограда металлическая из сетки, натянутой на стержни по железобетонным столбам, без цоколя высотой 1,6 м, типа М1Б, строительные работы	18				
		м					
193	У1-32-4	Ограда металлическая из сетки, натянутой на стержни по железобетонным столбам, без цоколя высотой 1,6 м, типа М1Б, монтаж металлоконструкций	18				
		м					
194	У1-34-41	Калитки металлические сетчатые, высотой 1,2 м, типа КМ1А, высотой 1,6 м, типа КМ1Б, высотой 1,6 м, типа КМ2Б, монтаж металлоконструкций	1				
		калитка					
195	У1-34-43	Добавлять на установку дополнительных столбов для навески калиток типа КМ1Б, КМ2Б, строительные работы	1				
		калитка					
196	Е0125-51-1 К=0,28	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 350 мм - 108х5	1				
		стык					

		ОКРАСКА ГАЗОПРОВОДА					
197	Е0113-16-6 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	0,78				
		м2					
198	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 /за 2 раза/	0,78				
		м2					

НЖЕНЕР:

ехнадзор ТОО "Мир-Строй и Компания "

К.Инкарбеков

ПОДРЯДЧИК:

Начальник участка ТОО "ЖБИ- С"

Ш.Османшиков

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ: "Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі
МЕРДІГЕР: "ЖБИ-С" ЖШС
Орындаған жұмыстардың құны және шығындар анықтаманың нысаны
2017 ж. 31 наурыз №106 келісім шарт бойынша - 1 697 846 264 теңге ҚҚС осының ішінде
2017 ж. 19 шілде №1 қосалқы келісім бойынша - 1 610 099 7514 теңге, 76 тиын ҚҚС осының ішінде

Нысан атауы және мекен жайы: Шымкент қаласындағы Темірлан тас жолы көшесі мен "Алматы-Ташкент-Термез" автожолының (Бекжан базары) қиылысында жол өтпесін салу

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар туралы 2017 жылғы 23 қазан айындағы №6 анықтама

Код	Код	Шарт				Қаржыландыру кезі			Ұйымдастыру - құқықтық нысаны
Тапсырыс беруші	мердігер	Номері			күні	атауы		коды	атауы
4853504		№106 келісім шарт, №1қосалқы келісім			31.03.2017ж,19 .07.2017ж.	Қалалық бюджет			ЖШС
Іске қосу кешендердің, объектердің атауы	Жылдың басынан бастап есепті айға дейін ҚҚС - сыз	"Сатып алынатын тауарлар, көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы өнім беруші аудару шығындары" жылдың басынан бастап есепті айға дейін тауарлар , көрсетілген қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы өнім	1 - бағаннан						Төленетін соммасы
			2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі құрылыс монтаж жұмыстарының құны	соның ішінде		2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кірмейтін өзгеде шығындардың құны	қосымша шығындар		
				есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзгеде қосымша шығындар	
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Нысан атауы және мекен жайы: Шымкент каласындағы Темірлан тас жолы көшесі мен "Алматы-Ташкент-Термез" автожолының (Бекжан базары) қиылысында жол өтпесін салу	735 789 615	88 294 752					282 191 302	33 862 956	316 054 258
Ұстап алу 5%	36 789 481	4 414 738							15 802 713
Қайтарым 5%									
Төленетін сомасы	699.000 134	83 880 015							300 251 545

Тапсырыс беруші:
"Шымкент каласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" ММ-і
Бөлім басшысы
_____ **Жуматаев К.А.**

Тех. қадағалаушы:
"Мир-Строй и Компания" ЖШС-ның директоры:
_____ **Раматуллаев М.И.**

Мердігер:
"ЖБИ-С" ЖШС-нің директоры:
_____ **Зиятаев Е.**

23 казан №6
акт 1,2,3

Форма№2

.КАЗЧИК: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Шымкент "

ОДРЯДЧИК: ТОО "ЖБИ-С"

ГОВОР №106 от 31.03.2017 г.
псоглашение №1 19.07. 2017 г.

аименование объекта -СТРОИТЕЛЬСТВО ПУТЕПРОВОДА НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ ТАМЕРЛАНОВСКОГО ШОССЕ И АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ "АЛМАТЫ-ШЫМКЕНТ-ТЕРМЕЗ" (РЫНОК "БЕКЖАН") В Г.ШЫМКЕНТ.

А К Т № 1

приемки строительно-монтажных работ за октябрь месяц 2017года

ставлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1-1-1 На ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА								
	Е0127-59-5	**ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ОГРАЖДЕНИЯ**	**22**	**126,65**	**15,14**	**2786**	**333**	**3371**	**0,68**	**15**
		м		**111,51**	**3,71**	**2453**	**82**	**133**	**0,01**	**--**
	С01031-А30-12	**Погрузка стали мелких профилей при автомобильных перевозках**	**2**	**195,70**	**--**	**391**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
	С010333-А6-1	**ТРАНСПОРТ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ОГРАЖДЕНИЯ НА 6КМ**	**2**	**46,17**	**--**	**92**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**9,23**	**--**	**18**	**--**	**--**	**--**	**--**
0	**Е0127-20-1**	**Разборка бортовых камней на бетонном основании**	**182,8265**	**122,85**	**--**	**22460**	**--**	**29872**	**0,77**	**140**
		м		**122,85**	**--**	**22460**	**--**	**133**	**--**	**--**
1	**С01031-А11-11**	**Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках**	**9,89414**	**152,80**	**--**	**1512**	**--**	**--**	**--**	**--**

			т		--	--	--	--	--	--	--
2	С010333-А6-1	ТРАНСПОРТ МАТЕРИАЛА ОТ РАЗБОРКИ Ж\БЕТОННОГО БОРДЮРА НА 6КМ	9,89414	46,17	--	457	--	--	--	--
			т	9,23	--	91	--	--	--	--
6	Е0127-11-1	ДЕМОНТАЖ Ж\БЕТОННЫХ ЛОТКОВ-Л33	52,4	4435,00	1951,00	232394	102232	207612	16,56	868
			м3	2484,00	495,00	130162	25938	133	2,00	105
7	С01031-А11-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до	131	152,80	--	20017	--	--	--	--
			т	--	--	--	--	--	--	--
8	С010333-А6-1	ТРАНСПОРТ МАТЕРИАЛА ОТ РАЗБОРКИ Ж\БЕТОННЫХ ЛОТКОВ НА 6КМ	131	46,17	--	6048	--	--	--	--
			т	9,23	--	1210	--	--	--	--
9	Е0101-158-3	ДЕМОНТАЖ ПЛИТ 3.4Х1.5	377,4	227,82	87,42	85979	32992	60069	0,94	356
			м2	140,40	23,69	52987	8940	97	0,08	32
0	С01031-А11-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до	188,7	152,80	--	28833	--	--	--	--
			т	--	--	--	--	--	--	--
1	С010333-А6-1	ТРАНСПОРТ МАТЕРИАЛА ОТ РАЗБОРКИ ПЛИТ УКРЕПЛЕНИЯ НА 6КМ	188,7	46,17	--	8712	--	--	--	--
			т	9,23	--	1742	--	--	--	--
2	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная	141,3	23,36	22,08	3301	3120	937	0,01	1
			м3	1,28	5,56	181	785	97	0,02	3
3	Е0127-18-5	Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных	185,7	203,88	115,23	37861	21399	29655	0,50	92
			м3	88,65	31,42	16462	5835	133	0,11	20
4	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	445,68	27,10	--	12078	--	--	--	--
			т	--	--	--	--	--	--	--
5	С010333-А6-1	ТРАНСПОРТ МАТЕРИАЛА ОТ РАЗБОРКИ БЕТОНА НА 6КМ	445,68	46,17	--	20577	--	--	--	--
			т	9,23	--	4115	--	--	--	--
		ДЕМОНТАЖ СУЩЕСТВУЮЩИХ ТРУБ 3Х1М								
3	Е0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	45	29,60	28,58	1332	1286	461	0,01	--
			м3	0,99	9,56	45	430	97	0,04	2

4	С010333-А6-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 6 км, класс груза 1	87,75	46,17	--	4051	--	--	--	--
		т		9,23	--	810	--	--	--	--
5	Е0130-70-1	ДЕМОНТАЖ плит перекрытия прямоугольных бетонных труб отверстием до 3 м	24	1517,40	666,00	36418	15984	26802	4,98	120
		м3		851,40	173,16	20434	4156	109	0,59	14
6	С01031-А11-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	60	152,80	--	9168	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
7	С010333-А6-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 6 км, класс груза 1	60	46,17	--	2770	--	--	--	--
		т		9,23	--	554	--	--	--	--
8	Е0130-65-15	Укладка звеньев удлиняемых одноочковых прямоугольных и двухочковых железобетонных труб, отверстием 3,0 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 9; 10 м	53,7	549,00	126,00	29481	6766	26677	2,50	134
		м3		423,00	32,76	22715	1759	109	0,11	6
9	С01031-А11-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	134,3	152,80	--	20521	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
10	С010333-А6-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 6 км, класс груза 1	134,3	46,17	--	6201	--	--	--	--
		т		9,23	--	1240	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			593441	184112			1727
			Тенге			277680	47925			181
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			593441				
	Всего заработная плата -		Тенге				325605			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			92520				

	Местные материалы -		Тенге			1				
	Транспортные расходы -		Тенге			48909				
		Накладные расходы -	Тенге			385457				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							193
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				57819			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			58734				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1037632				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2101
		Сметная заработная плата -	Тенге				383423			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1037632				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2101
		Сметная заработная плата -	Тенге				383423			
№ п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат				Сметная стоимость, тенге				
						строительно-монтажных работ	оборудование, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	Всего, тыс.тенге	
	2	3	4			5	6	7	8	
		ИТОГО по гл 1	Тенге			**1037632**	-			
НРК 8.02-09-2002		Временные здания и сооружения-4,8%	Тенге			**49806**	-			
		Итого с временными	Тенге			**1087438**				
Расчет		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,5%x0,7	Тенге			11418				
		Выслуга лет 1%	Тенге					10874		
		Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге					4350		
		Итого с прочими	Тенге			**1 098 856**	**0,000**	15224	1 114 080	
ого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.(2017г)			Тенге			**1 098 856**	**0,000**	**15224**	**1 114 080**	
ого по сметному расчету в текущих ценах 2017г К=2,928 РП 2017-2269)			Тенге			**3 217 451**	**0,000**	**44576**	**3 262 027**	
ноги,сборы, обязательные платежи (2%) -2017 г						**64 349**	**0,000**	**892**	**65 241**	

етная стоимость в текущем уровне цен-2017г.				**3 281 800**		**45468**	**3 327 268**	
етная стоимость в текущем уровне цен-2017г. ог.=0,989995631	Тенге			**3 248 968**	**0,000**	**45013**	**3 293 981**	
ДС (12 %) -2017г. С Кдог.=0,989995631	Тенге			389 876	0,000	5402	395 278	
ОГО НДС: С Кдог.=0,989995631	Тенге			**389 876**	**0,000**	**5402**	**395 278**	
оимость строительства в текущем уровне цен 17.Кдог.=0,989995631	Тенге			**3 638 844**	**0,000**	**50414**	**3 689 258**	
бщая Стоимость строительства Кдог.=0,989995631:	Тенге			**3 638 844**	**0,000**	**50414**	**3 689 258**	
ЕГО К ОПЛАТЕ:	Тенге			**3 689 258**				

АЛ:

ОДРЯДЧИК:

ректор
О "ЖБИ- С"

Е.Зиятаев

ОДРЯДЧИК:

чальник участка ТОО "ЖБИ- С"

Ш.Османшиков

ПРИНЯЛ:

Технадзор:

ТОО
"Мир-Строй и Компания"

К.Инкарбеков

ПРИНЯЛ:

Технадзор:

ТОО
"Мир-Строй и Компания"

Б.Ториев

ПРИНЯЛ:

Технадзор:

ТОО
"Мир-Строй и Компания"

Е.Абжапаров

Казакстан Республикасы Шымкент Қаласы
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
«Мир-Строй и Компания»
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТ-СТЬЮ
город Шымкент
Республика Казахстан

Форма №2а

АКАЗЧИК: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Шымкент "

ОДРЯДЧИК: ТОО "ЖБИ-С"

ОГОВОР №106 от 31.03.2017 г.
опсоглашение № 1 от 19.07. 2017 г.

аименование объекта -СТРОИТЕЛЬСТВО ПУТЕПРОВОДА НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ ТАМЕРЛАНОВСКОГО ШОССЕ И АВТОМОБИЛЬНОЙ ОРОГИ "АЛМАТЫ-ШЫМКЕНТ-ТЕРМЕЗ" (РЫНОК "БЕКЖАН") В Г.ШЫМКЕНТ.

А К Т № 1
приемки строительно-монтажных работ за октябрь месяц 2017года
на СМР работы

оставлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

I п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Замечания технадзора	Расценка на единицу выполненных работ, тенге	Всего заработная плата, тенге	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1-1-1 На ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА					
1	Е0127-59-5	ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ОГРАЖДЕНИЯ	22		126,65		
		м			111,51		
2	С01031-А30-12	Погрузка стали мелких профилей при автомобильных перевозках	2		195,70		
		т			--		
3	С010333-А6-1	ТРАНСПОРТ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ОГРАЖДЕНИЯ НА 6КМ	2		46,17		
		т			9,23		
4	Е0127-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	182,8265		122,85		
		м			122,85		
5	С01031-А11-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	9,89414		152,80		
		т			--		

6	С010333-А6-1	ТРАНСПОРТ МАТЕРИАЛА ОТ РАЗБОРКИ Ж\БЕТОННОГО БОРДЮРА НА 6КМ	9,89414		46,17		
		т			9,23		
7	Е0127-11-1	ДЕМОНТАЖ Ж\БЕТОННЫХ ЛОТКОВ-Л33	52,4		4435,00		
		м3			2484,00		
8	С01031-А11-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	131		152,80		
		т			--		
9	С010333-А6-1	ТРАНСПОРТ МАТЕРИАЛА ОТ РАЗБОРКИ Ж\БЕТОННЫХ ЛОТКОВ НА 6КМ	131		46,17		
		т			9,23		
10	Е0101-158-3	ДЕМОНТАЖ ПЛИТ 3.4Х1.5	377,4		227,82		
		м2			140,40		
11	С01031-А11-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	188,7		152,80		
		т			--		
12	С010333-А6-1	ТРАНСПОРТ МАТЕРИАЛА ОТ РАЗБОРКИ ПЛИТ УКРЕПЛЕНИЯ НА 6КМ	188,7		46,17		
		т			9,23		
13	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	141,3		23,36		
		м3			1,28		
14	Е0127-18-5	Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных	185,7		203,88		
		м3			88,65		
15	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	445,68		27,10		
		т			--		
16	С010333-А6-1	ТРАНСПОРТ МАТЕРИАЛА ОТ РАЗБОРКИ БЕТОНА НА 6КМ	445,68		46,17		
		т			9,23		
		ДЕМОНТАЖ СУЩЕСТВУЮЩИХ ТРУБ 3Х1М					
17	Е0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	45		29,60		
		м3			0,99		

18	С010333-А6-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 6 км, класс груза 1	87,75		46,17		
		т			9,23		
19	Е0130-70-1	ДЕМОНТАЖ плит перекрытия прямоугольных бетонных труб отверстием до 3 м	24		1517,40		
		м3			851,40		
20	С01031-А11-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	60		152,80		
		т			--		
21	С010333-А6-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 6 км, класс груза 1	60		46,17		
		т			9,23		
22	Е0130-65-15	Укладка звеньев удлиняемых одноочковых прямоугольных и двухочковых железобетонных труб, отверстием 3,0 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 9; 10 м	53,7		549,00		
		м3			423,00		
23	С01031-А11-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	134,3		152,80		
		т			--		
24	С010333-А6-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 6 км, класс груза 1	134,3		46,17		
		т			9,23		

НЖЕНЕР:

ехнадзор ТОО "Мир-Строй и Компания "

К.Инкарбеков

ПОДРЯДЧИК:

Начальник участка ТОО "ЖБИ- С"

Ш.Османшиков

Форма№2

.КАЗЧИК: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Шымкент "

ОДРЯДЧИК: ТОО "ЖБИ-С"

ГОВОР №106 от 31.03.2017 г.

псоглашение № 1 от 19.07. 2017 г.

Наименование объекта -СТРОИТЕЛЬСТВО ПУТЕПРОВОДА НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ ТАМЕРЛАНОВСКОГО ШОССЕ И АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ "АЛМАТЫ-ШЫМКЕНТ-ТЕРМЕЗ" (РЫНОК "БЕКЖАН") В Г.ШЫМКЕНТ.

А К Т № 2

приемки строительно-монтажных работ за октябрь месяц 2017 года

ставлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

о ете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-3 На Искусственные сооружения								
		Устройство прямоугольных труб 3Х1,2м								
	Е0101-12-8	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	630	23,36	22,08	14716	13910	4179	0,01	6
		м3		1,28	5,56	806	3502	97	0,02	12
	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп.	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	50	262,72	--	13136	--	14843	1,85	92
		м3		262,72	--	13136	--	113	--	--
		Тело трубы								
	Е0130-3-2	**Устройство основания из ГПС**	16	818,52	33,87	13096	542	4809	1,94	31
		м3		263,25	12,47	4212	200	109	0,06	1
	Е0130-7-1	**Монолитный бетон звеньев трубы В20**	106	6811,62	532,08	722032	56401	65407	2,55	270
		м3		434,25	131,85	46031	13976	109	0,43	46
	Е0130-8-1	**Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах**	3	8299,96	--	24900	--	26340	48,40	145
		т		8055,00	--	24165	--	109	--	--

5	С12041-72 Изм. и доп.вып.9	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	3	67700,00	--	203100	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0130-7-1	Монолитный бетон ЛОТКА, СЛИВОВ И ФУНДАМЕНТА В20	206,5	6811,62	532,08	1406599	109875	127420	2,55	527
		м3		434,25	131,85	89673	27227	109	0,43	90
3	Е0130-70-1	Укладка плит перекрытия прямоугольных бетонных труб отверстием до 3 м БЛОКИ П 1.360 И П 3.160	26,8	2614,44	832,50	70067	22311	37412	6,23	167
		м3		1064,25	216,45	28522	5801	109	0,74	20
	С143023-45 Изм. и доп.	БЛОКИ П 1.360	26	18512,00	--	481312	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
0	Е0130-64-1	Укладка плит на фундаменты под звенья прямоугольных железобетонных труб блоки БК1 В30	1,2	2938,05	945,00	3526	1134	848	2,46	3
		м3		402,75	245,70	483	295	109	0,84	1
1	С143014-3 Изм. и доп. вып. 26	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) блоки БК1 В30	1,2	10877,00	--	13052	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
2	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	1,2	250,00	--	300	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
3	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	1,2	134,00	--	161	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
4	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	1,2	134,00	--	161	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
5	С143001-48	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 25 до 27,5	1,2	146,00	--	175	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

6	С143001-49	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 27,5 до 30	1,2	166,00	--	199	--	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--	--
7	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	1,2	310,00	--	372	--	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--	--
8	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	178	1086,97	20,67	193481	3679	32035	0,91	162	
		м2		157,50	7,61	28035	1355	109	0,31	55	
9	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	331	319,91	13,70	105890	4535	38918	0,61	200	
		м2		102,83	5,04	34037	1668	109	0,02	8	
0	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	160	6,83	6,83	1092	1092	290	--	--	
		м3		--	1,87	--	299	97	0,01	1	
1	Е0101-28-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые 5 м	480	3,29	3,29	1579	1579	419	--	--	
		м3		--	0,90	--	432	97	--	1	
2	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	160	25,65	5,38	4103	860	3146	0,13	21	
		м3		20,27	--	3243	--	97	--	--	
3	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	160	14,12	12,00	2259	1920	677	0,01	2	
		м3		1,62	2,75	259	439	97	0,01	2	
		УКРЕПЛЕНИЕ									
4	Е0127-11-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из открытых лотков на обочинах Л33-15	24,84	8787,83	2438,75	218290	60579	123022	20,70	514	
		м3		3105,00	618,75	77128	15370	133	2,50	62	
5	С143018-150 Изм. и доп.вып.6	Лотки водопропускные прямоугольного сечения высота 600 мм, ширина по верху 450 мм Л33-15	27	4140,00	--	111780	--	--	--	--	
		м		--	--	--	--	--	--	--	
6	С143008-104 Изм. и доп.	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	1,8	474,00	--	853	--	--	--	--	

		м3		--	--	--	--	--	--	--	--
7	Е0130-70-1	Установка плит перекрытия лотка блоки П 27-8	49,335	2614,44	832,50	128983	41071	68870	6,23	307
		м3		1064,25	216,45	52505	10679	109	0,74	37
8	С143019-65	Балки, блоки и перекрытия для дорожного строительства из тяжелого бетона класса В22.5 Плиты перекрытия лотка блоки И 27-8 В30	49,335	18800,00	--	927498	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
9	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	49,335	134,00	--	6611	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
0	С143001-48	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 25 до 27,5	49,335	146,00	--	7203	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
1	С143001-49	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 27,5 до 30	49,335	166,00	--	8190	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
2	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	49,335	192,00	--	9472	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м до 20м	30	11,19	11,19	336	336	89	--	--
		м3		--	3,06	--	92	97	0,01	--
4	Е0101-25-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	30	9,40	9,40	282	282	75	--	--
		м3		--	2,57	--	77	97	0,01	--
		Прогалы								
5	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	750	23,36	22,08	17519	16559	4975	0,01	7
		м3		1,28	5,56	960	4169	97	0,02	14

6	E0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м до 30м	750	11,19	11,19	8393	8393	2226	--	--
		м3		--	3,06	--	2295	97	0,01	8
7	E0101-25-10 т.ч. п-3.70 К=0,85к объему к=2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м, ранее разрыхленных	1500	7,99	7,99	11984	11984	3179	--	--
		м3		--	2,18	--	3277	97	0,01	11
8	E0101-35-2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м (ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗЕМПОЛОТНА В ПРОГАЛЕ)	750	12,61	12,61	9459	9459	3183	--	--
		м3		--	4,38	--	3282	97	0,01	11
9	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	750	21,55	4,52	16160	3387	12389	0,11	81
		м3		17,03	--	12773	--	97	--	--
0	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	750	14,12	12,00	10588	8998	3176	0,01	9
		м3		1,62	2,75	1215	2059	97	0,01	9
1	C01031-A7-1	Погрузка грунта	910	30,00	--	27300	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
2	C010333-A6-1	Перевозка грунта в отвал до 6 км	910	46,17	--	42015	--	--	--	--
		т		9,23	--	8403	--	--	--	--
3	E0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	520	3,76	3,24	1953	1687	807	--	2
		м3		0,48	1,12	250	582	97	--	2
4	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	95	21,55	4,52	2047	429	1569	0,11	10
		м3		17,03	--	1618	--	97	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			4842224	381003			2556
			Тенге			427453	97074			390
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4842224				
	Материалы -		Тенге			417279				
	Всего заработная плата -		Тенге				524526			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			230400				

	Местные материалы -		Тенге			3352478				
	Транспортные расходы -		Тенге			42015				
		Накладные расходы -	Тенге			580304				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							290
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				87046			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			325352				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5747879				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3237
		Сметная заработная плата -	Тенге				611572			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			5747879				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3237
		Сметная заработная плата -	Тенге				611572			
						Сметная стоимость, тенге				
№ п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат				строительно-монтажных работ	оборудование, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	Всего, тыс.тенге	
	2	3	4			5	6	7	8	
		ИТОГО по гл 1	Тенге			**5747879**	-			
НРК 8.02-09-2002		Временные здания и сооружения-4,8%	Тенге			**275898**	-			
		Итого с временными	Тенге			**6023777**				
Расчет		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,9%x0,7	Тенге			80116				
		Выслуга лет 1%	Тенге					60238		
		Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге					24095		
		Итого с прочими	Тенге			**6 103 893**	**0,000**	84333	6 188 226	
ого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.(2017г)			Тенге			**6 103 893**	**0,000**	**84333**	**6 188 226**	
ого по сметному расчету в текущих ценах 2017г К=2,928 РП 2017-2269)			Тенге			**17 872 200**	**0,000**	**246927**	**18 119 127**	
логи,сборы, обязательные платежи (2%) -2017 г						**357 444**	**0,000**	**4939**	**362 383**	
етная стоимость в текущем уровне цен-2017г.						**18 229 644**		**251865**	**18 481 509**	
етная стоимость в текущем уровне цен-2017г. ог.=0,989995631			Тенге			**18 047 268**	**0,000**	**249345**	**18 296 613**	
ДС (12 %) -2017г. С Кдог.=0,989995631			Тенге			2 165 672	0,000	29921	2 195 594	

ТОГО НДС: С Кдог.=0,989995631	Тенге			2 165 672	0,000	29921	2 195 594	
тоимость строительства в текущем уровне цен 17.Кдог.=0,989995631	Тенге			**20 212 940**	**0,000**	**279267**	**20 492 207**	
бщая Стоимость строительства Кдог.=0,989995631:	Тенге			**20 212 940**	**0,000**	**279267**	**20 492 207**	
ЕГО К ОПЛАТЕ:	Тенге			**20 492 207**				

АЛ:

ОДРЯДЧИК:

ректор
ОО "ЖБИ- С"

Е.Зиятаев

ОДРЯДЧИК:

чальник участка ТОО "ЖБИ- С"

Ш.Османшиков

ПРИНЯЛ:

Технадзор:

ТОО
"Мир-Строй и Компания"

К.Инкарбеков

ПРИНЯЛ:

Технадзор:

ТОО
"Мир-Строй и Компания"

Б.Ториев

ПРИНЯЛ:

Технадзор:

ТОО
"Мир-Строй и Компания"

Е.Абжапаров

Форма №2а

АКАЗЧИК: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Шымкент "

ОДРЯДЧИК: ТОО "ЖБИ-С"

ОГОВОР №106 от 31.03.2017 г.
опсоглашение № 1 от 19.07. 2017 г.

аименование объекта -СТРОИТЕЛЬСТВО ПУТЕПРОВОДА НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ ТАМЕРЛАНОВСКОГО ШОССЕ И АВТОМОБИЛЬНОЙ ОРОГИ "АЛМАТЫ-ШЫМКЕНТ-ТЕРМЕЗ" (РЫНОК "БЕКЖАН") В Г.ШЫМКЕНТ.

А К Т № 2
приемки строительно-монтажных работ за октябрь месяц 2017года
на СМР работы

оставлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Замечания технадзора	Расценка на единицу выполненных работ, тенге	Всего заработная плата, тенге	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-3 На Искусственные сооружения					
		Устройство прямоугольных труб 3Х1,2м					
1	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	630		23,36		
		м3			1,28		
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	50		262,72		
		м3			262,72		
		Тело трубы					
3	Е0130-3-2	Устройство основания из ГПС	16		818,52		
		м3			263,25		
4	Е0130-7-1	Монолитный бетон звеньев трубы В20	106		6811,62		
		м3			434,25		

5	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	3		8299,96		
		т			8055,00		
6	С12041-72 Изм. и	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	3		67700,00		
		т			--		
7	Е0130-7-1	Монолитный бетон ЛОТКА, СЛИВОВ И ФУНДАМЕНТА В20	206,5		6811,62		
		м3			434,25		
8	Е0130-70-1	Укладка плит перекрытия прямоугольных бетонных труб отверстием до 3 м БЛОКИ И 1.360 И П 3.160	26,8		2614,44		
		м3			1064,25		
9	С143023-45 Изм. и доп.	БЛОКИ П 1.360	26		18512,00		
		шт.			--		
10	Е0130-64-1	Укладка плит на фундаменты под звенья прямоугольных железобетонных труб блоки БК1 В30	1,2		2938,05		
		м3			402,75		
11	С143014-3 Изм. и доп. вып. 26	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) блоки БК1 В30	1,2		10877,00		
		м3			--		
12	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	1,2		250,00		
		м3			--		
13	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	1,2		134,00		
		м3			--		
14	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	1,2		134,00		
		м3			--		
15	С143001-48	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 25 до 27,5	1,2		146,00		
		м3			--		
16	С143001-49	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 27,5 до 30	1,2		166,00		
		м3			--		

17	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	1,2		310,00		
		м3			--		
18	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	178		1086,97		
		м2			157,50		
19	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	331		319,91		
		м2			102,83		
20	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	160		6,83		
		м3			--		
21	Е0101-28-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые 5 м	480		3,29		
		м3			--		
22	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	160		25,65		
		м3			20,27		
23	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	160		14,12		
		м3			1,62		
		УКРЕПЛЕНИЕ					
24	Е0127-11-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из открытых лотков на обочинах Л33-15	24,84		8787,83		
		м3			3105,00		
25	С143018-150 Изм. и	Лотки водопропускные прямоугольного сечения высота 600 мм, ширина по верху 450 мм Л33-15	27		4140,00		
		м			--		
26	С143008-104 Изм. и доп.	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	1,8		474,00		
		м3			--		
27	Е0130-70-1	Установка плит перекрытия лотка блоки П 27-8	49,335		2614,44		
		м3			1064,25		
28	С143019-65	Балки, блоки и перекрытия для дорожного строительства из тяжелого бетона класса В22.5 Плиты перекрытия лотка блоки П 27-8 В30	49,335		18800,00		
		м3			--		

29	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	49,335		134,00		
		м3			--		
30	С143001-48	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 25 до 27,5	49,335		146,00		
		м3			--		
31	С143001-49	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 27,5 до 30	49,335		166,00		
		м3			--		
32	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	49,335		192,00		
		м3			--		
33	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м до 20м	30		11,19		
		м3			--		
34	Е0101-25-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	30		9,40		
		м3			--		
		Прогалы					
35	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	750		23,36		
		м3			1,28		
36	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м до 30м	750		11,19		
		м3			--		
37	Е0101-25-10 т.ч. п-3.70 К=0,85к	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м, ранее разрыхленных	1500		7,99		
		м3			--		
38	Е0101-35-2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м (ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗЕМПОЛОТНА В ПРОГАЛЕ)	750		12,61		
		м3			--		
39	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	750		21,55		
		м3			17,03		

40	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	750		14,12		
		м3			1,62		
41	С01031-А7-1	Погрузка грунта	910		30,00		
		т			--		
42	С010333-А6-1	Перевозка грунта в отвал до 6 км	910		46,17		
		т			9,23		
43	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	520		3,76		
		м3			0,48		
44	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	95		21,55		
		м3			17,03		

НЖЕНЕР:

ехнадзор ТОО "Мир-Строй и Компания "

К.Инкарбеков

ПОДРЯДЧИК:

Начальник участка ТОО "ЖБИ- С"

Ш.Османшиков

Форма№2

.КАЗЧИК: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Шымкент "

ОДРЯДЧИК: ТОО "ЖБИ-С"

ГОВОР №106 от 31.03.2017 г.
псоглашение № 1 от 19.07. 2017 г.

аименование объекта -**СТРОИТЕЛЬСТВО ПУТЕПРОВОДА НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ ТАМЕРЛАНОВСКОГО ШОССЕ И АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ "АЛМАТЫ-ШЫМКЕНТ-ТЕРМЕЗ" (РЫНОК "БЕКЖАН") В Г.ШЫМКЕНТ.**

А К Т № 3

приемки строительно-монтажных работ за октябрь месяц 2017 года

ставлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

о те	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-4 На Строительство путепровода и тоннеля								
		СООРУЖЕНИЕ ТОННЕЛЯ								
5	E0130-77-6	**Устройство подпорных стенок монолитных БЕТОНИРОВАНИЕ ДНИЩА B30 F200 W6**	216,8	17630,52	6949,73	3822297	1506701	986560	14,90	3230
		м3		2430,00	1744,82	526824	378277	109	5,99	1299
6	C143001-63	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2**	225,472	310,00	--	69896	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
7	E0106-12-2	**Сварка арматуры ванным способом при диам. арматуры до 32 мм**	1386,65942	107,99	10,05	149748	13936	74328	0,18	251
		1стык		47,25	3,80	65520	5269	105	0,02	26
8	С Прайст лист ТОО	**Стоимость Муфта обжимная д 32мм**	1418,39984	592,33	--	840158	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
9	C12041-49	**Детали закладные и накладные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно**	1,716	50800,00	--	87173	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

0	E0129-211-3	Устройство наружной оклеечной гидроизоляции стен с защитным слоем из железобетонных плит, в 2 слоя гидростеклоизола	466,2	850,01	51,30	396276	23916	226835	2,16	1007
		м2		447,75	2,77	208741	1291	108	0,01	6
1	C11011-1446 Изм. и	Стоимость "ТЕХНОЭЛАСТОМОСТ С"	466,2	225,00	--	104895	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
2	С Прайст лист ТОО	Стоимость пенопласт ФРП-1(пенопласта М-25 толщ.20 мм)	9,324	3525,76	--	32874	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
3	E0130-80-1	Устройство заполненного деформационного шва сопряжения пролетных строений мостов на автомобильных дорогах без окаймления	60,36	5803,55	53,10	350302	3205	26304	2,19	132
		м		380,25	19,55	22952	1180	109	0,10	6
4	C11011-1446 Изм. и	Стоимость "ТЕХНОЭЛАСТОМОСТ С"	60,36	225,00	--	13581	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
5	СКСМ П2	Стоимость Геотекстильной сетки Geolon PP 80	153,372	218,00	--	33435	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
6	E0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	4830	29,60	28,58	142949	138017	49440	0,01	33
		м3		0,99	9,56	4782	46187	97	0,04	169
7	C010333-A30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	8694	176,40	--	1533622	--	--	--	--
		т		35,28	--	306724	--	--	--	--
8	E0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	4440	11,19	11,19	49684	49684	13179	--	--
		м3		--	3,06	--	13586	97	0,01	44
9	E0101-25-10К=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	17760	9,40	9,40	166937	166937	44281	--	--
		м3		--	2,57	--	45650	97	0,01	149
0	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	390	134,10	--	52299	--	59098	0,97	379

		м3		134,10	--	52299	--	113	--	--
1	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	4440	21,55	4,52	95664	20051	73345	0,11	480
		м3		17,03	--	75613	--	97	--	--
2	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	4440	14,12	12,00	62682	53269	18799	0,01	54
		м3		1,62	2,75	7193	12188	97	0,01	54
		ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ ЛОТКА ПУТЕПРОВОДА								
5	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки B20W6 F200	160	5238,19	66,01	838110	10562	37074	1,35	216
		м3		195,75	24,93	31320	3989	105	0,12	19
6	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	163,2	133,00	--	21706	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
7	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	163,2	310,00	--	50592	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
0	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	6,3	8299,96	--	52290	--	55314	48,40	305
		т		8055,00	--	50747	--	109	--	--
		СОПРЯЖЕНИЕ С НАСЫПЬЮ								
24	Е0130-13-3	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОЙ Ж/Б ПЛИТЫ И БЕТОННОГО ЛОТКА B22,5W6 F200	64	9634,26	1176,05	616593	75267	136447	9,52	609
		м3		1602,00	353,95	102528	22653	109	1,44	92
25	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	66,56	133,00	--	8852	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
26	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	66,56	310,00	--	20634	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
28	С12041-73 Изм. и доп.вып.9	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,7187455	65900,00	--	47365	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

30	E0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	370	319,91	13,70	118367	5069	43504	0,61	224
		м2		102,83	5,04	38047	1865	109	0,02	9
31	E0130-80-1	Устройство заполненного деформационного шва сопряжения пролетных строений мостов на автомобильных дорогах без окаймления ГЕРМЕТИЗАЦИЯ СТЫКОВ ЛОТКА	31	2397,95	53,10	74336	1646	13509	2,19	68
		м		380,25	19,55	11788	606	109	0,10	3
32	E0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной	7,5	483,25	20,67	3624	155	1350	0,91	7
		м2		157,50	7,61	1181	57	109	0,31	2
33	C11011-1446 Изм. и	Стоимость "Техноэластмости С"	7,5	225,00	--	1688	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
36	E0130-7-1	Устройство монолитных фундаментов насосной,приямка,лотка в приямок B25W6 F200	23,8	7177,80	532,08	170832	12664	14686	2,55	61
		м3		434,25	131,85	10335	3138	109	0,43	10
37	C143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	24,276	133,00	--	3229	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
38	C143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	24,276	310,00	--	7526	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
39	E0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	3,95	8299,96	--	32785	--	34681	48,40	191
		т		8055,00	--	31817	--	109	--	--
		Начало путепровода подпорные стенки с ПК2+28 ПО ПК4+6,525								
06	E0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	14463,2904	29,60	28,58	428056	413289	148045	0,01	100
		м3		0,99	9,56	14319	138305	97	0,04	506
07	C010333-A1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	18579,2091	17,73	--	329409	--	--	--	--
		т		3,55	--	65882	--	--	--	--

12	E0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по	9411,33135	12,51	12,51	117714	117714	39081	--	--	
		м3		--	4,28	--	40289	97	0,01	132	
13	E0101-130-8K=7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на	65879,3195	1,27	1,27	83733	83733	24443	--	--	
		м3		--	0,38	--	25199	97	--	82	
14	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	9411,33135	14,12	12,00	132864	112912	39848	0,01	115	
		м3		1,62	2,75	15246	25834	97	0,01	115	
15	E0130-77-6	Устройство подпорных стенок монолитных B22,5W6 F200	1542,59	16814,12	6949,73	25937293	10720584	7019639	14,90	22985	
		м3		2430,00	1744,82	3748494	2691542	109	5,99	9240	
16	C143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	1604,2936	133,00	--	213371	--	--	--	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	--	
17	C143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	1604,2936	310,00	--	497331	--	--	--	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	--	
25	C12041-49	Детали закладные и накладные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно	0,378	50800,00	--	19202	--	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
26	E0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	12320	29,60	28,58	364623	352044	126107	0,01	85	
		м3		0,99	9,56	12197	117810	97	0,04	431	
27	C010333-A1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	22176	17,73	--	393180	--	--	--	--	
		т		3,55	--	78636	--	--	--	--	
28	E0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	11830	11,19	11,19	132378	132378	35114	--	--	
		м3		--	3,06	--	36200	97	0,01	118	
29	E0101-25-10K=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	47320	9,40	9,40	444789	444789	117982	--	--	

		м3		--	2,57	--		121631	97	0,01	397
30	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	490	134,10	--	65709		--	74251	0,97	476
		м3		134,10	--	65709		--	113	--	--
31	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	11830	21,55	4,52	254890		53425	195421	0,11	1278
		м3		17,03	--	201465		--	97	--	--
32	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	11830	14,12	12,00	167010		141930	50089	0,01	144
		м3		1,62	2,75	19165		32473	97	0,01	144
33	E0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	2614,5	319,91	13,70	836405		35819	307408	0,61	1582
		м2		102,83	5,04	268849		13177	109	0,02	64
34	C11011-328 Изм. и доп.	Лак ХП-734 ГОСТ 52165-2003	418,6	217,00	--	90836		--	--	--	--
		кг		--	--	--		--	--	--	--
39	E0130-80-1	Устройство заполненного деформационного шва сопряжения пролетных строений мостов на автомобильных дорогах без окаймления	75,32427	4698,17	53,10	353886		4000	32825	2,19	165
		м		380,25	19,55	28642		1473	109	0,10	7
40	С Прайст лист ТОО	Стоимость пенопласт ФРП-1(пенопласта М-25 толщ.20 мм)	1,5064854	3525,76	--	5312		--	--	--	--
		м3		--	--	--		--	--	--	--
41	E0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной	22,597281	483,25	20,67	10920		467	4067	0,91	21
		м2		157,50	7,61	3559		172	109	0,31	7
42	C11011-1446 Изм. и	Стоимость "Техноэластмости С"	22,597281	225,00	--	5084		--	--	--	--
		м2		--	--	--		--	--	--	--
43	E0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы ТОЛЩ.36СМ	545,76	673,76	73,75	367713		40252	23989	0,14	79
		м3		21,38	11,67	11668		6368	133	0,04	22
44	E0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2) ТОЛЩ.18СМ	1516	32,98	27,83	49991		42183	29182	0,03	50

		м2		5,00	9,47	7580		14361	133	0,03	51
45	СКСМ П1	СТОИМОСТЬ С-6	272,88	1403,58	--	383009		--	--	--	--
		М3		--	--	--		--	--	--	--
55	Е0130-13-3	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОЙ Ж/Б ПЛИТЫ ВЪЕЗДА В22,5W6 F200	6,1	9634,26	1176,05	58769		7174	13005	9,52	58
		м3		1602,00	353,95	9772		2159	109	1,44	9
56	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	6,344	133,00	--	844		--	--	--	--
		м3		--	--	--		--	--	--	--
57	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	6,344	310,00	--	1967		--	--	--	--
		м3		--	--	--		--	--	--	--
58	С12041-73 Изм. и доп.вып.9	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,5	65900,00	--	32950		--	--	--	--
		т		--	--	--		--	--	--	--
		КОНЕЦ ПУТЕПРОВОДА ПОДПОРНЫЕ СТЕНКИ С ПК 4+52,92 ПО ПК5+64,34									
77	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	8965,31041	12,51	12,51	112135		112135	37229	--	--
		м3		--	4,28	--		38380	97	0,01	125
78	Е0101-130-8К=7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	62757,1729	1,27	1,27	79764		79764	23284	--	--
		м3		--	0,38	--		24005	97	--	78
79	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	8965,31041	14,12	12,00	126568		107561	37960	0,01	109
		м3		1,62	2,75	14524		24610	97	0,01	109
80	Е0130-77-6	Устройство подпорных стенок монолитных	988,75	16814,12	6949,73	16624961		6871546	4499360	14,90	14732
		м3		2430,00	1744,82	2402663		1725191	109	5,99	5923
81	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	1028,3	133,00	--	136764		--	--	--	--
		м3		--	--	--		--	--	--	--

32	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	1028,3	310,00	--	318773	--	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--	--
90	С12041-49	Детали закладные и накладные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно	0,2331	50800,00	--	11841	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--	--
91	Е0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	5755	29,60	28,58	170325	164449	58908	0,01	40	
		м3		0,99	9,56	5697	55032	97	0,04	201	
92	С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	10359	17,73	--	183665	--	--	--	--	--
		т		3,55	--	36733	--	--	--	--	--
93	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	5350	11,19	11,19	59867	59867	15880	--	--	
		м3		--	3,06	--	16371	97	0,01	54	
94	Е0101-25-10К=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	21400	9,40	9,40	201151	201151	53356	--	--	
		м3		--	2,57	--	55007	97	0,01	180	
95	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	405	134,10	--	54311	--	61371	0,97	394	
		м3		134,10	--	54311	--	113	--	--	
96	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	5350	21,55	4,52	115271	24161	88377	0,11	578	
		м3		17,03	--	91111	--	97	--	--	
97	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	5350	14,12	12,00	75529	64187	22652	0,01	65	
		м3		1,62	2,75	8667	14686	97	0,01	65	
98	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	1195	319,91	13,70	382292	16372	140506	0,61	723	
		м2		102,83	5,04	122882	6023	109	0,02	29	
99	С11011-328 Изм. и доп.	Лак ХП-734 ГОСТ 52165-2003	191,5	217,00	--	41556	--	--	--	--	
		кг		--	--	--	--	--	--	--	

04	E0130-80-1	Устройство заполненного деформационного шва сопряжения пролетных строений мостов на автомобильных дорогах без окаймления	60	4698,17	53,10	281890	3186	26147	2,19	131
		м		380,25	19,55	22815	1173	109	0,10	6
05	С Прайст лист ТОО	Стоимость пенопласт ФРП-1(пенопласта М-25 толщ.20 мм)	1,2	3525,76	--	4231	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
06	E0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной	18,5	483,25	20,67	8940	382	3329	0,91	17
		м2		157,50	7,61	2914	141	109	0,31	6
07	С11011-1446 Изм. и	Стоимость "Техноэластмости С"	18,5	225,00	--	4163	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
08	E0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	340,38	673,76	73,75	229336	25104	14961	0,14	49
		м3		21,38	11,67	7277	3972	133	0,04	14
09	E0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2) ТОЛЩ.18СМ	945,5	32,98	27,83	31178	26309	18200	0,03	31
		м2		5,00	9,47	4728	8957	133	0,03	32
10	СКСМ П1	СТОИМОСТЬ С-6	170,19	1403,58	--	238875	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
20	E0130-13-3	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОЙ Ж/Б ПЛИТЫ ВЪЕЗДА В22,5W6 F200	6,1	9634,26	1176,05	58769	7174	13005	9,52	58
		м3		1602,00	353,95	9772	2159	109	1,44	9
21	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	6,344	133,00	--	844	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
22	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	6,344	310,00	--	1967	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			61407202	22547118			51311
			Тенге			8883686	5778636			20047

	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			61407202				
	Материалы -		Тенге			7039086				
	Всего заработная плата -		Тенге				14662322			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1998228				
	Местные материалы -		Тенге			18987184				
	Транспортные расходы -		Тенге			2439877				
		Накладные расходы -	Тенге			15303755				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7652
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2295563			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4602657				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			81313614				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							79011
		Сметная заработная плата -	Тенге				16957885			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			81313614				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							79011
		Сметная заработная плата -	Тенге				16957885			
						Сметная стоимость, тенге				
⁰ п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат				строительно-монтажных работ	оборудование, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	Всего, тыс.тенге	
	2	3	4			5	6	7	8	
		ИТОГО по гл 1	Тенге			**81313614**	-			
НРК 8.02-09-2002		Временные здания и сооружения-4,8%	Тенге			**3903053**	-			
		Итого с временными	Тенге			**85216667**				
Расчет		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,9%х0,7	Тенге			1729898				
		Выслуга лет 1%	Тенге					852167		
		Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге					340867		
		Итого с прочими	Тенге			**86 946 565**	**0,000**	1193033	88 139 599	
ого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.(2017г)			Тенге			**86 946 565**	**0,000**	**1193033**	**88 139 599**	
ого по сметному расчету в текущих ценах 2017г К=2,928 РП 2017-2269)			Тенге			**254 579 543**	**0,000**	**3493202**	**258 072 745**	
ноги,сборы, обязательные платежи (2%) -2017 г						**5 091 591**	**0,000**	**69864**	**5 161 455**	

метная стоимость в текущем уровне цен-2017г.				**259 671 134**		**3563066**	**263 234 200**	
метная стоимость в текущем уровне цен-2017г. Кдог.=0,989995631	Тенге			**257 073 288**	**0,000**	**3527419**	**260 600 708**	
ДС (12 %) -2017г. С Кдог.=0,989995631	Тенге			30 848 795	0,000	423290	31 272 085	
ТОГО НДС: С Кдог.=0,989995631	Тенге			**30 848 795**	**0,000**	**423290**	**31 272 085**	
тоимость строительства п текущем уровне цен 17.Кдог.=0,989995631	Тенге			**287 922 083**	**0,000**	**3950710**	**291 872 793**	
бщая Стоимость строительства Кдог.=0,989995631:	Тенге			**287 922 083**	**0,000**	**3950710**	**291 872 793**	
ЕГО К ОПЛАТЕ:	Тенге		✓	**291 872 793**				

ЦАЛ:

ОДРЯДЧИК:

ректор
ОО "ЖБИ- С"

_____**Е.Зиятаев**

ОДРЯДЧИК:

чальник участка ТОО "ЖБИ- С"

_____**Ш.Османшиков**

ПРИНЯЛ:

Технадзор:

ТОО
"Мир-Строй и Компания"

_____**К.Инкарбеков**

ПРИНЯЛ:

Технадзор:

ТОО
"Мир-Строй и Компания"

_____**Б.Ториев**

ПРИНЯЛ:

Технадзор:

ТОО
"Мир-Строй и Компания"

_____**Е.Абжапаров**

Казакстан Республикасы Шымкент каласы
Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
«Мир-Строй и Компания»
Товарищество с ограниченной ответственностью
Город Шымкент Республика Казахстан

Форма №2а

АКАЗЧИК: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Шымкент "

ОДРЯДЧИК: ТОО "ЖБИ-С"

ОГОВОР №106 от 31.03.2017 г.
опсоглашение № 1 от 19.07. 2017 г.

аименование объекта -СТРОИТЕЛЬСТВО ПУТЕПРОВОДА НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ ТАМЕРЛАНОВСКОГО ШОССЕ И АВТОМОБИЛЬНОЙ ОРОГИ "АЛМАТЫ-ШЫМКЕНТ-ТЕРМЕЗ" (РЫНОК "БЕКЖАН") В Г.ШЫМКЕНТ.

А К Т № 3

приемки строительно-монтажных работ за октябрь месяц 2017года

на СМР работы

оставлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Замечания технадзора	Расценка на единицу выполненных работ, тенге	Всего заработная плата, тенге	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-4 На Строительство путепровода и тоннеля					
		СООРУЖЕНИЕ ТОННЕЛЯ					
1	E0130-77-6	Устройство подпорных стенок монолитных БЕТОНИРОВАНИЕ ДНИЩА В30 F200 W6	216,8		17630,52		
		м3			2430,00		
2	C143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	225,472		310,00		
		м3			--		
3	E0106-12-2	Сварка арматуры ванным способом при диам. арматуры до 32 мм	1386,6594		107,99		
		1стык			47,25		
4	С Прайст лист ТОО	Стоимость Муфта обжимная д 32мм	1418,3998		592,33		
		м2			--		
5	C12041-49	Детали закладные и накладные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно	1,716		50800,00		
		т			--		

6	Е0129-211-3	Устройство наружной оклеечной гидроизоляции стен с защитным слоем из железобетонных плит, в 2 слоя гидростеклоизола	466,2		850,01		
		м2			447,75		
7	С11011-1446 Изм. и доп.	Стоимость "ТЕХНОЭЛАСТОМОСТ С"	466,2		225,00		
		м2			--		
8	С Прайст лист ТОО	Стоимость пенопласт ФРП-1(пенопласта М-25 толщ.20 мм)	9,324		3525,76		
		м3			--		
9	Е0130-80-1	Устройство заполненного деформационного шва сопряжения пролетных строений мостов на автомобильных дорогах без окаймления	60,36		5803,55		
		м			380,25		
10	С11011-1446 Изм. и доп.	Стоимость "ТЕХНОЭЛАСТОМОСТ С"	60,36		225,00		
		м2			--		
11	СКСМ П2	Стоимость Геотекстильной сетки Geolon PP 80	153,372		218,00		
		м2			--		
12	Е0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	4830		29,60		
		м3			0,99		
13	С010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	8694		176,40		
		т			35,28		
14	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	4440		11,19		
		м3			--		
15	Е0101-25-10К=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	17760		9,40		
		м3			--		
16	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	390		134,10		
		м3			134,10		
17	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	4440		21,55		
		м3			17,03		
18	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	4440		14,12		

		м3			1,62		
		ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ ЛОТКА ПУТЕПРОВОДА					
19	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки В20W6 F200	160		5238,19		
		м3			195,75		
20	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	163,2		133,00		
		м3			--		
21	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	163,2		310,00		
		м3			--		
22	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	6,3		8299,96		
		т			8055,00		
		СОПРЯЖЕНИЕ С НАСЫПЬЮ					
23	Е0130-13-3	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОЙ Ж/Б ПЛИТЫ И БЕТОННОГО ЛОТКА В22,5W6 F200	64		9634,26		
		м3			1602,00		
24	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	66,56		133,00		
		м3			--		
25	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	66,56		310,00		
		м3			--		
26	С12041-73 Изм. и	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,7187455		65900,00		
		т			--		
27	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	370		319,91		
		м2			102,83		
28	Е0130-80-1	Устройство заполненного деформационного шва сопряжения пролетных строений мостов на автомобильных дорогах без окаймления ГЕРМЕТИЗАЦИЯ СТЫКОВ ЛОТКА	31		2397,95		
		м			380,25		
29	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной	7,5		483,25		
		м2			157,50		

30	С11011-1446 Изм. и доп.	Стоимость "Техноэластмости С"	7,5		225,00		
		м2			--		
31	Е0130-7-1	Устройство монолитных фундаментов насосной,приямка,лотка в приямок В25W6 F200	23,8		7177,80		
		м3			434,25		
32	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	24,276		133,00		
		м3			--		
33	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	24,276		310,00		
		м3			--		
34	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	3,95		8299,96		
		т			8055,00		
		Начало путепровода подпорные стенки с ПК2+28 ПО ПК4+6,525					
35	Е0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	14463,29		29,60		
		м3			0,99		
36	С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	18579,209		17,73		
		т			3,55		
37	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	9411,3314		12,51		
		м3			--		
38	Е0101-130-8К=7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	65879,319		1,27		
		м3			--		
39	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	9411,3314		14,12		
		м3			1,62		
40	Е0130-77-6	Устройство подпорных стенок монолитных В22,5W6 F200	1542,59		16814,12		
		м3			2430,00		
41	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	1604,2936		133,00		
		м3			--		

42	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	1604,2936		310,00		
		м3			--		
43	С12041-49	Детали закладные и накладные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно	0,378		50800,00		
		т			--		
44	Е0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	12320		29,60		
		м3			0,99		
45	С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	22176		17,73		
		т			3,55		
46	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	11830		11,19		
		м3			--		
47	Е0101-25-10К=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	47320		9,40		
		м3			--		
48	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	490		134,10		
		м3			134,10		
49	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	11830		21,55		
		м3			17,03		
50	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	11830		14,12		
		м3			1,62		
51	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	2614,5		319,91		
		м2			102,83		
52	С11011-328 Изм. и доп.	Лак ХП-734 ГОСТ 52165-2003	418,6		217,00		
		кг			--		
53	Е0130-80-1	Устройство заполненного деформационного шва сопряжения пролетных строений мостов на автомобильных дорогах без окаймления	75,32427		4698,17		
		м			380,25		
54	С Прайст лист ТОО	Стоимость пенопласт ФРП-1(пенопласта М-25 толщ.20 мм)	1,5064854		3525,76		

		м3			--		
55	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной	22,597281		483,25		
		м2			157,50		
56	С11011-1446 Изм. и доп.	Стоимость "Техноэластмости С"	22,597281		225,00		
		м2			--		
57	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы ТОЛЩ.36СМ	545,76		673,76		
		м3			21,38		
58	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2) ТОЛЩ.18СМ	1516		32,98		
		м2			5,00		
59	СКСМ П1	СТОИМОСТЬ С-6	272,88		1403,58		
		М3			--		
60	Е0130-13-3	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОЙ Ж/Б ПЛИТЫ ВЪЕЗДА В22,5W6 F200	6,1		9634,26		
		м3			1602,00		
61	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	6,344		133,00		
		м3			--		
62	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	6,344		310,00		
		м3			--		
63	С12041-73 Изм. и	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,5		65900,00		
		т			--		
		КОНЕЦ ПУТЕПРОВОДА ПОДПОРНЫЕ СТЕНКИ С ПК 4+52,92 ПО ПК5+64,34					
64	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	8965,3104		12,51		
		м3			--		
65	Е0101-130-8К=7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	62757,173		1,27		
		м3			--		
66	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	8965,3104		14,12		

		м3			1,62		
67	Е0130-77-6	Устройство подпорных стенок монолитных	988,75		16814,12		
		м3			2430,00		
68	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	1028,3		133,00		
		м3			--		
69	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	1028,3		310,00		
		м3			--		
70	С12041-49	Детали закладные и накладные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно	0,2331		50800,00		
		т			--		
71	Е0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	5755		29,60		
		м3			0,99		
72	С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	10359		17,73		
		т			3,55		
73	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	5350		11,19		
		м3			--		
74	Е0101-25-10К=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	21400		9,40		
		м3			--		
75	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	405		134,10		
		м3			134,10		
76	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	5350		21,55		
		м3			17,03		
77	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	5350		14,12		
		м3			1,62		
78	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	1195		319,91		
		м2			102,83		
79	С11011-328	Лак ХП-734 ГОСТ 52165-2003	191,5		217,00		

		кг			--		
80	Е0130-80-1	Устройство заполненного деформационного шва сопряжения пролетных строений мостов на автомобильных дорогах без окаймления	60		4698,17		
		м			380,25		
81	С Прайст	Стоимость пенопласт ФРП-1(пенопласта М-25 толщ.20 мм)	1,2		3525,76		
		м3			--		
82	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной	18,5		483,25		
		м2			157,50		
83	С11011-1446	Стоимость "Техноэластмости С"	18,5		225,00		
		м2			--		
84	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	340,38		673,76		
		м3			21,38		
85	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2) ТОЛЩ.18СМ	945,5		32,98		
		м2			5,00		
86	СКСМ П1	СТОИМОСТЬ С-6	170,19		1403,58		
		М3			--		
87	Е0130-13-3	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОЙ Ж/Б ПЛИТЫ ВЪЕЗДА В22,5W6 F200	6,1		9634,26		
		м3			1602,00		
88	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	6,344		133,00		
		м3			--		
89	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	6,344		310,00		
		м3			--		

НЖЕНЕР:

ехнадзор ТОО "Мир-Строй и Компания "

К.Инкарбеков

ПОДРЯДЧИК:

Начальник участка ТОО "ЖБИ- С"

Ш.Османшиков

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ: "Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі
МЕРДІГЕР: "ЖБИ-С" ЖШС
Орындаған жұмыстардың құны және шығындар анықтаманың нысаны
2017 ж. 31 наурыз №106 келісім шарт бойынша - 1 697 846 264 теңге ҚҚС осының ішінде
2017 ж. 31 қазан №2 қосымша келісім бойынша - 919 269 313 теңге, 36 тиын ҚҚС осының ішінде
Нысан атауы және мекен жайы: Шымкент қаласындағы Темірлан тас жолы көшесі мен "Алматы-Ташкент-Термез" автожолының (Бекжан базары) қиылысында жол өтпесін салу

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар туралы 2017 жылғы 22 қараша айындағы №7 анықтама

Код	Код	Шарт				Қаржыландыру кезі			Ұйымдастыру - құқықтық нысаны
Тапсырыс беруші	мердігер	Номері			күні	атауы		коды	атауы
4853504		№106 келісім шарт, №2қосымша келісім			31.03.2017ж,31.10.2017ж	Қалалық бюджет			ЖШС
Іске қосу кешендердің, объектердің атауы	Жылдың басынан бастап есепті айға дейін ҚҚС - сыз	"Сатып алынатын тауарлар, көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы өнім беруші е аудару шығындары" жылдың басынан бастап есепті айға дейін тауарлар , көрсетілген қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы өнім	1 - бағаннан						Төленетін соммасы
			2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі құрылыс монтаж жұмыстарының құны	соның ішінде		2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кірмейтін өзгеде шығындардың құны	косымша шығындар		
				есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзгеде қосымша шығындар	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Нысан атауы және мекен жайы: Шымкент қаласындағы Темірлан тас жолы көшесі мен "Алматы-Ташкент-Термез" автожолының (Бекжан базары) қиылысында жол өтпесін салу	820 776 174,04	98 493 139,32					84 986 559,04	10 198 387,32	95 184 946,36
Ұстап алу 5%	41 038 809	4 924 657							4 759 247,32
Қайтарым 5%									
Төленетін соммасы	779 737 365,04	93 568 482,32							90 425 699,04

Тапсырыс беруші:
"Шымкент қаласының жолаушылар көлігі
және автомобиль жолдары бөлімі" ММ-і
Бөлім басшысы:
_____Жуматаев К.А.

Тех. қадағалаушы:
"Мир-Строй и Компания" ЖШС-ның
директоры:
_____Раматуллаев М.И.

Мердігер:
"ЖБИ-С" ЖШС-нің директоры:
_____Зиятаев Е.

22 қарашо N7
акт 1.

Фор

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Шымкент "

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ЖБИ-С"

ДОГОВОР №106 от 31.03.2017 г.

Допсоглашение № 1 от 19.07. 2017 г., допсоглашение №2 от 31.10.17 г.

Наименование объекта -**СТРОИТЕЛЬСТВО ПУТЕПРОВОДА НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ ТАМЕРЛАНОВСКОГО ШОССЕ И АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОР "АЛМАТЫ-ШЫМКЕНТ-ТЕРМЕЗ" (РЫНОК "БЕКЖАН") В Г.ШЫМКЕНТ.**

А К Т № 1

приемки строительно-монтажных работ за ноябрь месяц 2017 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	N по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел. рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел. рабочих-строителей: все
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-4 На Строительство путепровода и тоннеля								
			СООРУЖЕНИЕ ТОННЕЛЯ								
1	40	Е0129-211-3	Устройство наружной оклеечной гидроизоляции стен с защитным слоем из железобетонных плит, в 2 слоя гидростеклоизола	310,8	850,01	51,30	264184	15944	151223	2,16	
			м2		447,75	2,77	139161	861	108	0,01	
2	41	С11011-1446 Изм. и доп.	Стоимость "ТЕХНОЭЛАСТОМОСТ С"	310,8	225,00	--	69930	--	--	--	
			м2		--	--	--	--	--	--	
3	42	С Прайст лист ТОО	Стоимость пенопласт ФРП-1(пенопласта М-25 толщ.20 мм)	6,216	3525,76	--	21916	--	--	--	
			м3		--	--	--	--	--	--	
4	43	Е0130-80-1	Устройство заполненного деформационного шва сопряжения пролетных строений мостов на автомобильных дорогах без окаймления	40,24	5803,55	53,10	233535	2137	17536	2,19	
			м		380,25	19,55	15301	787	109	0,10	

5	44	С11011-1446 Изм. и доп.	Стоимость "ТЕХНОЭЛАСТОМОСТ С"	40,24	225,00	--	9054	--	--	--	
			м2		--	--	--	--	--	--	
6	45	СКСМ П2	Стоимость Геотекстильной сетки Geolon PP 80	102,248	218,00	--	22290	--	--	--	
			м2		--	--	--	--	--	--	
7	46	Е0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	3220	29,60	28,58	95299	92012	32960	0,01	
			м3		0,99	9,56	3188	30791	97	0,04	
8	47	С010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	5796	176,40	--	1022414	--	--	--	
			т		35,28	--	204483	--	--	--	
9	48	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	2960	11,19	11,19	33122	33122	8786	--	
			м3		--	3,06	--	9058	97	0,01	
10	49	Е0101-25-10К=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	11840	9,40	9,40	111291	111291	29521	--	
			м3		--	2,57	--	30434	97	0,01	
11	50	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	260	134,10	--	34866	--	39399	0,97	
			м3		134,10	--	34866	--	113	--	
12	51	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	2960	21,55	4,52	63776	13368	48897	0,11	
			м3		17,03	--	50409	--	97	--	
13	52	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	2960	14,12	12,00	41788	35513	12533	0,01	
			м3		1,62	2,75	4795	8125	97	0,01	
			СОПРЯЖЕНИЕ С НАСЫПЬЮ								
14	124	Е0130-13-3	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОЙ Ж/Б ПЛИТЫ И БЕТОННОГО ЛОТКА В22,5W6 F200	64	9634,26	1176,05	616593	75267	136447	9,52	
			м3		1602,00	353,95	102528	22653	109	1,44	

15	125	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	66,56	133,00	--	8852	--	--	--	
			м3		--	--	--	--	--	--	
16	126	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	66,56	310,00	--	20634	--	--	--	
			м3		--	--	--	--	--	--	
17	128	С12041-73 Изм. и доп.вып.9	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,13764	65900,00	--	9070	--	--	--	
			т		--	--	--	--	--	--	
18	130	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	370	319,91	13,70	118367	5069	43504	0,61	
			м2		102,83	5,04	38047	1865	109	0,02	
19	131	Е0130-80-1	Устройство заполненного деформационного шва сопряжения пролетных строений мостов на автомобильных дорогах без окаймления ГЕРМЕТИЗАЦИЯ СТЫКОВ ЛОТКА	31	2397,95	53,10	74336	1646	13509	2,19	
			м		380,25	19,55	11788	606	109	0,10	
20	132	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной	7,5	483,25	20,67	3624	155	1350	0,91	
			м2		157,50	7,61	1181	57	109	0,31	
21	133	С11011-1446 Изм. и доп.	Стоимость "Техноэластмости С"	7,5	225,00	--	1688	--	--	--	
			м2		--	--	--	--	--	--	
22	199	Е0109-53-1	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер	0,1	14806,01	1133,15	1481	113	1196	82,10	
			т		12892,50	398,25	1289	40	90	1,95	
23	200	С12021-41 Изм. и доп.	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012 ДВЕРИ	0,1	122008,00	--	12201	--	--	--	
			т		--	--	--	--	--	--	
24	201	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной	51	483,25	20,67	24646	1054	9178	0,91	
			м2		157,50	7,61	8033	388	109	0,31	

25	202	С11011-1446 Изм. и доп.	Стоимость "Техноэластмости С"	51	225,00	--	11475	--	--	--	
			м2		--	--	--	--	--	--	
26	203	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	43	321,94	13,70	13844	589	5056	0,61	
			м2		102,83	5,04	4422	217	109	0,02	
27	205	Е0108-4-4	ЗАЩИТНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫМ РАСТВОРОМ М200	35	298,62	3,78	10452	132	6220	0,89	
			м2		149,18	1,42	5221	50	118	0,01	
			Начало путепровода подпорные стенки с ПК2+28 ПО ПК4+6,525								
28	212	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	8999,963	12,51	12,51	112569	112569	37372	--	
			м3		--	4,28	--	38528	97	0,01	
29	213	Е0101-130-8К=7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	62999,741	1,27	1,27	80073	80073	23374	--	
			м3		--	0,38	--	24097	97	--	
30	214	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	8999,963	14,12	12,00	127057	107977	38106	0,01	
			м3		1,62	2,75	14580	24705	97	0,01	
31	215	Е0130-77-6	Устройство подпорных стенок монолитных В22,5W6 F200	400	16814,12	6949,73	6725648	2779892	1820222	14,90	
			м3		2430,00	1744,82	972000	697928	109	5,99	
32	216	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	416	133,00	--	55328	--	--	--	
			м3		--	--	--	--	--	--	
33	217	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	416	310,00	--	128960	--	--	--	
			м3		--	--	--	--	--	--	

34	226	Е0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	5280	29,60	28,58	156267	150876	54046	0,01	
			м3		0,99	9,56	5227	50490	97	0,04	
35	227	С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	9504	17,73	--	168506	--	--	--	
			т		3,55	--	33701	--	--	--	
36	228	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	5070	11,19	11,19	56733	56733	15049	--	
			м3		--	3,06	--	15514	97	0,01	
37	229	Е0101-25-10К=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	20280	9,40	9,40	190624	190624	50564	--	
			м3		--	2,57	--	52128	97	0,01	
38	230	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	210	134,10	--	28161	--	31822	0,97	
			м3		134,10	--	28161	--	113	--	
39	231	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	5070	21,55	4,52	109238	22896	83752	0,11	
			м3		17,03	--	86342	--	97	--	
40	232	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	5070	14,12	12,00	71576	60827	21467	0,01	
			м3		1,62	2,75	8213	13917	97	0,01	
41	233	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	1120,5	319,91	13,70	358459	15351	131746	0,61	
			м2		102,83	5,04	115221	5647	109	0,02	
42	234	С11011-328 Изм. и доп.	Лак ХП-734 ГОСТ 52165-2003	179,4	217,00	--	38930	--	--	--	
			кг		--	--	--	--	--	--	
43	243	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы ТОЛЩ.36СМ	13,1910192	673,76	73,75	8888	973	580	0,14	

			м3		21,38	11,67	282	154	133	0,04	
			КОНЕЦ ПУТЕПРОВОДА ПОДПОРНЫЕ СТЕНКИ С ПК 4+52,92 ПО ПК5+64,34								
44	271	Е0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	11649,2947	29,60	28,58	344773	332879	119241	0,01	
			м3		0,99	9,56	11533	111396	97	0,04	
45	272	С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	14777,9624	17,73	--	262013	--	--	--	
			т		3,55	--	52403	--	--	--	
46	273	С010333-А6-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 6 км, класс груза 1	6190,76805	46,17	--	285828	--	--	--	
			т		9,23	--	57166	--	--	--	
47	274	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	8209,97914	3,76	3,24	30829	26633	12742	--	
			м3		0,48	1,12	3941	9195	97	--	
48	275	Е0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	4219,40228	29,60	28,58	124877	120569	43189	0,01	
			м3		0,99	9,56	4177	40348	97	0,04	
49	276	С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	7594,92411	17,73	--	134658	--	--	--	
			т		3,55	--	26932	--	--	--	
50	277	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	3204,68959	12,51	12,51	40083	40083	13308	--	
			м3		--	4,28	--	13719	97	0,01	
51	278	Е0101-130-8К=7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	22432,8271	1,27	1,27	28512	28512	8323	--	
			м3		--	0,38	--	8581	97	--	

52	279	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	3204,68959	14,12	12,00	45242	38448	13569	0,01	
			м3		1,62	2,75	5192	8797	97	0,01	
53	280	Е0130-77-6	Устройство подпорных стенок монолитных	384	16814,12	6949,73	6456622	2668696	1747413	14,90	
			м3		2430,00	1744,82	933120	670011	109	5,99	
54	281	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	399,36	133,00	--	53115	--	--	--	
			м3		--	--	--	--	--	--	
55	282	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2	399,36	310,00	--	123802	--	--	--	
			м3		--	--	--	--	--	--	
56	290	С12041-49	Детали закладные и накладные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно	0,0999	50800,00	--	5075	--	--	--	
			т		--	--	--	--	--	--	
57	291	Е0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	2970,70798	29,60	28,58	87921	84888	30408	0,01	
			м3		0,99	9,56	2941	28407	97	0,04	
58	292	С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	5347,27436	17,73	--	94807	--	--	--	
			т		3,55	--	18961	--	--	--	
59	293	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	2761,6486	11,19	11,19	30903	30903	8197	--	
			м3		--	3,06	--	8451	97	0,01	
60	294	Е0101-25-10К=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	11046,5944	9,40	9,40	103834	103834	27542	--	
			м3		--	2,57	--	28394	97	0,01	

61	295	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	209,05938	134,10	--	28035	--	31679	0,97	
			м3		134,10	--	28035	--	113	--	
62	296	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	2761,6486	21,55	4,52	59503	12472	45620	0,11	
			м3		17,03	--	47031	--	97	--	
63	297	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	2761,6486	14,12	12,00	38988	33133	11693	0,01	
			м3		1,62	2,75	4474	7581	97	0,01	
64	298	E0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	616,85422	319,91	13,70	197338	8451	72529	0,61	
			м2		102,83	5,04	63431	3109	109	0,02	
65	299	C11011-328 Изм. и доп.	Лак ХП-734 ГОСТ 52165-2003	98,851534	217,00	--	21451	--	--	--	
			кг		--	--	--	--	--	--	
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			19965951	7495704			
				Тенге			3147775	1967028			
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			19952269				
		Материалы -		Тенге			2212377				
		Всего заработная плата -		Тенге				5113474			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			210879				
		Местные материалы -		Тенге			5312356				
		Транспортные расходы -		Тенге			1968227				
			Накладные расходы -	Тенге			5049670				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				757451			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1500116				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			26502056				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
			Сметная заработная плата -	Тенге				5870924			
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			13681				
		Материалы -		Тенге			78				
		Всего заработная плата -		Тенге				1329			

		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			12201			
			Накладные расходы -	Тенге			1196			
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				179		
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			893			
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			15770			
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
			Сметная заработная плата -	Тенге				1509		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			26517826			
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
			Сметная заработная плата -	Тенге				5872433		
	№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат				Сметная стоимость, тенге			
							строительно-монтажных работ	оборудование, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	Всего, тыс.тенге
	1	2	3	4			5	6	7	8
			ИТОГО по гл 1	Тенге			**26517826**	-		
	СНРК 8.02-09-2002		Временные здания и сооружения-4,8%	Тенге			**1272856**	-		
			Итого с временными	Тенге			**27790682**			
	Расчет		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,9%х0,7.	Тенге			564151			
			Выслуга лет 1%	Тенге					277907	
			Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге					111163	
			Итого с прочими	Тенге			**28 354 832**	**0,000**	389070	28 743 902
	Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.(2017г)			Тенге			**28 354 832**	**0,000**	**389070**	**28 743 902**
	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2017г К=2,928 (МРП 2017-2269)			Тенге			**83 022 950**	**0,000**	**1139196**	**84 162 145**
	Налоги,сборы, обязательные платежи (2%) -2017 г						**1 660 459**	**0,000**	**22784**	**1 683 243**
	Сметная стоимость в текущем уровне цен-2017г.						**84 683 409**		**1161980**	**85 845 388**
	Сметная стоимость в текущем уровне цен-2017г. Кдог.=0,989995631			Тенге			**83 836 204,04**	**0,000**	**1150355**	**84 986 559,04**

	НДС (12 %) -2017г. С Кдог.=0,989995631	Тенге			10 060 344,32	0,000	138043	10 198 387,32	
	ИТОГО НДС: С Кдог.=0,989995631	Тенге			**10 060 344,32**	**0,000**	**138043**	**10 198 387,32**	
	Стоимость строительства в текущем уровне цен 2017.Кдог.=0,989995631	Тенге			**93 896 548,36**	**0,000**	**1288398**	**95 184 946,36**	
	Общая Стоимость строительства Кдог.=0,989995631:	Тенге			**93 896 549,36**	**0,000**	**1288398**	**95 184 946,36**	
	ВСЕГО К ОПЛАТЕ:	Тенге			**95 184 946,36**				

СДАЛ:

ПОДРЯДЧИК:

Директор
ТОО "ЖБИ- С"

Е.Зиятаев

ПОДРЯДЧИК:

Начальник участка ТОО "ЖБИ- С"

Ш.Османшиков

ПРИНЯЛ:

Технадзор:

ТОО
"Мир-Строй и Компания"

К.Инкарбеков

ПРИНЯЛ:

Технадзор:

ТОО
"Мир-Строй и Компания"

Б.Ториев

Казакстан Республикасы Шымкент қаласы
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
«Мир-Строй и Компания»
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТ-СТЬЮ
город Шымкент Республика Казахстан

ПРИНЯЛ:

Технадзор:

ТОО
"Мир-Строй и Компа

Е.Абжапар

Форма №2а

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Шымкент "

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ЖБИ-С"

ДОГОВОР №106 от 31.03.2017 г.
Допсоглашение № 1 от 19.07. 2017 г., допсоглашение №2 от 31.10.17 г.

Наименование объекта -**СТРОИТЕЛЬСТВО ПУТЕПРОВОДА НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ ТАМЕРЛАНОВСКОГО ШОССЕ И АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ "АЛМАТЫ-ШЫМКЕНТ-ТЕРМЕЗ" (РЫНОК "БЕКЖАН") В Г.ШЫМКЕНТ.**

А К Т № 1
приемки строительно-монтажных работ за ноябрь месяц 2017года
на СМР работы

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Замечания технадзора	Расценка на единицу выполненных работ, тенге	Всего заработная плата, тенге	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-4 На Строительство путепровода и тоннеля					
		СООРУЖЕНИЕ ТОННЕЛЯ					
1	Е0129-211-3	**Устройство наружной оклеечной гидроизоляции стен с защитным слоем из железобетонных плит, в 2 слоя гидростеклоизола**	310,8		850,01		
		м2			447,75		
2	С11011-1446 Изм. и доп.	**Стоимость "ТЕХНОЭЛАСТОМОСТ С"**	310,8		225,00		
		м2			--		
3	С Прайст лист ТОО	**Стоимость пенопласт ФРП-1(пенопласта М-25 толщ.20 мм)**	6,216		3525,76		
		м3			--		
4	Е0130-80-1	**Устройство заполненного деформационного шва сопряжения пролетных строений мостов на автомобильных дорогах без окаймления**	40,24		5803,55		
		м			380,25		
5	С11011-1446 Изм. и доп.	**Стоимость "ТЕХНОЭЛАСТОМОСТ С"**	40,24		225,00		

		м2			--		
6	СКСМ П2	Стоимость Геотекстильной сетки Geolon PP 80	102,248		218,00		
		м2			--		
7	Е0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	3220		29,60		
		м3			0,99		
8	С010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	5796		176,40		
		т			35,28		
9	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	2960		11,19		
		м3			--		
10	Е0101-25-10К=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	11840		9,40		
		м3			--		
11	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	260		134,10		
		м3			134,10		
12	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	2960		21,55		
		м3			17,03		
13	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	2960		14,12		
		м3			1,62		
		СОПРЯЖЕНИЕ С НАСЫПЬЮ					
14	Е0130-13-3	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОЙ Ж/Б ПЛИТЫ И БЕТОННОГО ЛОТКА В22,5W6 F200	64		9634,26		
		м3			1602,00		
15	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	66,56		133,00		
		м3			--		
16	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	66,56		310,00		
		м3			--		
17	С12041-73 Изм. и	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,13764		65900,00		
		т			--		

18	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	370		319,91		
		м2			102,83		
19	Е0130-80-1	Устройство заполненного деформационного шва сопряжения пролетных строений мостов на автомобильных дорогах без окаймления ГЕРМЕТИЗАЦИЯ СТЫКОВ ЛОТКА	31		2397,95		
		м			380,25		
20	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной	7,5		483,25		
		м2			157,50		
21	С11011-1446 Изм. и доп.	Стоимость "Техноэластмости С"	7,5		225,00		
		м2			--		
22	Е0109-53-1	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер	0,1		14806,01		
		т			12892,50		
23	С12021-41 Изм. и доп.	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012 ДВЕРИ	0,1		122008,00		
		т			--		
24	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной	51		483,25		
		м2			157,50		
25	С11011-1446 Изм. и доп.	Стоимость "Техноэластмости С"	51		225,00		
		м2			--		
26	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	43		321,94		
		м2			102,83		
27	Е0108-4-4	ЗАЩИТНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫМ РАСТВОРОМ М200	35		298,62		
		м2			149,18		
		Начало путепровода подпорные стенки с ПК2+28 ПО ПК4+6,525					
28	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	8999,963		12,51		
		м3			--		
29	Е0101-130-8К=7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	62999,741		1,27		
		м3			--		
30	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	8999,963		14,12		

		м3			1,62		
31	Е0130-77-6	Устройство подпорных стенок монолитных В22,5W6 F200	400		16814,12		
		м3			2430,00		
32	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	416		133,00		
		м3			--		
33	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	416		310,00		
		м3			--		
34	Е0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	5280		29,60		
		м3			0,99		
35	С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	9504		17,73		
		т			3,55		
36	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	5070		11,19		
		м3			--		
37	Е0101-25-10К=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	20280		9,40		
		м3			--		
38	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	210		134,10		
		м3			134,10		
39	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	5070		21,55		
		м3			17,03		
40	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	5070		14,12		
		м3			1,62		
41	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	1120,5		319,91		
		м2			102,83		
42	С11011-328 Изм. и доп.	Лак ХП-734 ГОСТ 52165-2003	179,4		217,00		
		кг			--		
43	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы ТОЛЩ.36СМ	13,191019		673,76		
		м3			21,38		
		КОНЕЦ ПУТЕПРОВОДА ПОДПОРНЫЕ СТЕНКИ С ПК 4+52,92 ПО ПК5+64,34					

44	Е0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	11649,295		29,60		
		м3			0,99		
45	С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	14777,962		17,73		
		т			3,55		
46	С010333-А6-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 6 км, класс груза 1	6190,7681		46,17		
		т			9;23		
47	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	8209,9791		3,76		
		м3			0,48		
48	Е0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	4219,4023		29,60		
		м3			0,99		
49	С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	7594,9241		17,73		
		т			3,55		
50	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	3204,6896		12,51		
		м3			--		
51	Е0101-130-8К=7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	22432,827		1,27		
		м3			--		
52	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	3204,6896		14,12		
		м3			1,62		
53	Е0130-77-6	Устройство подпорных стенок монолитных	384		16814,12		
		м3			2430,00		
54	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	399,36		133,00		
		м3			--		
55	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	399,36		310,00		
		м3			--		
56	С12041-49	Детали закладные и накладные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно	0,0999		50800,00		
		т			--		

57	Е0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	2970,708		29,60		
		м3			0,99		
58	С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	5347,2744		17,73		
		т			3,55		
59	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	2761,6486		11,19		
		м3			--		
60	Е0101-25-10К=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	11046,594		9,40		
		м3			--		
61	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	209,05938		134,10		
		м3			134,10		
62	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	2761,6486		21,55		
		м3			17,03		
63	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	2761,6486		14,12		
		м3			1,62		
64	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	616,85422		319,91		
		м2			102,83		
65	С11011-328 Изм. и доп.	Лак ХП-734 ГОСТ 52165-2003	98,851534		217,00		
		кг			--		

ИНЖЕНЕР:

Технадзор ТОО "Мир-Строй и Компания "

К.Инкарбеков

ПОДРЯДЧИК:

Начальник участка ТОО "ЖБИ- С"

Ш.Османшиков

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ: "Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі
МЕРДІГЕР: "ЖБИ-С" ЖШС
Орындаған жұмыстардың құны және шығындар анықтаманың нысаны
2017 ж. 31 наурыз №106 келісім шарт бойынша - 1 697 846 264 теңге ҚҚС осының ішінде
2017 ж. 12 желтоксан №3 қосалқы келісім бойынша - 98 999 999 теңге, 99 тиын ҚҚС осының ішінде

Нысан атауы және мекен жайы: Шымкент қаласындағы Темірлан тас жолы көшесі мен "Алматы-Ташкент-Термез" автожолының (Бекжан базары) қиылысында жол өтпесін салу

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар туралы 2017 жылғы 15 желтоқсан айындағы №8 анықтама

Код	Код	Шарт				Қаржыландыру кезі			Ұйымдастыру - құқықтық нысаны
Тапсырыс беруші	мердігер	Нөмері			күні	атауы		коды	атауы
4853504		№106 келісім шарт, №3 қосалқы келісім			31.03.2017ж,12.12.2017ж	Қалалық бюджет			ЖШС
Іске қосу кешендердің, объектердің атауы	Жылдың басынан бастап есепті айға дейін ҚҚС - сыз	"Сатып алынатын тауарлар, көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы онім берушіге аудару шығындары" жылдың басынан бастап есепті айға дейін тауарлар , көрсетілген қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы онім	1 - бағаннан						Төленетін соммасы
			2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі құрылыс монтаж жұмыстарының құны	соның ішінде		2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кірмейтін өзгеде шығындардың құны	қосымша шығындар		
				есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзгеде қосымша шығындар	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Нысан атауы және мекен жайы: Шымкент қаласындағы Темірлан тас жолы көшесі мен "Алматы-Ташкент-Термез" автожолының (Бекжан базары) қиылысында жол өтпесін салу	909 169 031,17	109 100 282,18					88 392 857,13	10 607 142,86	98 999 999,99
Үстап алу 5%	45 458 452	5 455 014							4 950 000,00
Қайтарым 5%									
Төленетін сомасы	863 710 580	103 645 268							94 049 999,99

Тапсырыс беруші:
"Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" ММ-нің Бөлім бастығы:
_____ Жұматаев А.

Тех. қадағалаушы:
"Мир-Строй и Компания" ЖШС-нын директоры:
_____ Раматуллаев М.И.

Мердігер:
"ЖБИ-С" ЖШС-нің директоры:
_____ Зиятаев Е.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Шымкент " Фо

15 жеатоk, сом N 8
акт 1,2,3

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ЖБИ-С"

ДОГОВОР №106 от 31.03.2017 г.

Допсоглашение № 3 от 12.12. 2017 г.

Наименование объекта -**СТРОИТЕЛЬСТВО ПУТЕПРОВОДА НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ ТАМЕРЛАНОВСКОГО ШОССЕ И АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОР "АЛМАТЫ-ШЫМКЕНТ-ТЕРМЕЗ" (РЫНОК "БЕКЖАН") В Г.ШЫМКЕНТ.**

А К Т № 1
приемки строительно-монтажных работ за декабрь месяц 2017 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	N по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел рабочих-строителей: все
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-4 На Строительство путепровода и тоннеля								
			СООРУЖЕНИЕ ТОННЕЛЯ								
1	15	Е0130-77-6	**Устройство подпорных стенок монолитных БЕТОНИРОВАНИЕ ДНИЩА В30 F200 W6**	50	17630,52	6949,73	881526	347487	227528	14,90	
			м3		2430,00	1744,82	121500	87241	109	5,99	
2	16	С143001-63	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2**	52	310,00	--	16120	--	--	--	
			м3		--	--	--	--	--	--	
3	29	С143023-2 Изм. и доп. вып. 25	**Балка мостовая железобетонная ВТК-21У СТ РК 937-92**	5	425618,00	--	2128090	--	--	--	
			шт.		--	--	--	--	--	--	
			ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ ЛОТКА ПУТЕПРОВОДА								

4	75	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки B20W6 F200	47	5238,19	66,01	246195	3102	10891	1,35	
			м3		195,75	24,93	9200	1172	105	0,12	
5	76	C143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	47,94	133,00	--	6376	--	--	--	
			м3		--	--	--	--	--	--	
6	77	C143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	47,94	310,00	--	14861	--	--	--	
			м3		--	--	--	--	--	--	
7	82	E0130-80-1	Устройство заполненного деформационного шва сопряжения пролетных строений мостов на автомобильных дорогах без окаймления	10	4698,17	53,10	46982	531	4358	2,19	
			м		380,25	19,55	3803	195	109	0,10	
8	83	C11011-1446 Изм. и доп.	Стоимость "ТЕХНОЭЛАСТОМОСТ С"	10	225,00	--	2250	--	--	--	
			м2		--	--	--	--	--	--	
9	84	СКСМ П2	Стоимость Геотекстильной сетки Geolon PP 80	25,6	218,00	--	5581	--	--	--	
			м2		--	--	--	--	--	--	
			СОПРЯЖЕНИЕ С НАСЫПЬЮ								
10	124	E0130-13-3	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОЙ Ж/Б ПЛИТЫ И БЕТОННОГО ЛОТКА B22,5W6 F200	35,2	9634,26	1176,05	339126	41397	75046	9,52	
			м3		1602,00	353,95	56390	12459	109	1,44	
11	125	C143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	36,61	133,00	--	4869	--	--	--	
			м3		--	--	--	--	--	--	
12	126	C143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	36,61	310,00	--	11349	--	--	--	
			м3		--	--	--	--	--	--	

13	139	Е0146-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	245	175,98	88,16	43116	21598	33587	0,45	
			отверст.		85,05	52,04	20837	12750	100	0,08	
14	140	Е0146-26-17	Добавлять или исключать на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	6860	2,88	1,40	19753	9611	14935	0,01	
			отверст.		1,35	0,83	9261	5674	100	--	
			Крепление плит перекрытия водопропускных лотков тоннеля								
15	183	Е0109-53-3	Монтаж уголков для опирания, закрепляемых на подпорных стенах тоннеля	0,1862	16367,84	681,42	3048	127	2481	95,00	
			т		14670,00	132,75	2732	25	90	0,65	
16	184	С11011-4501 Изм. и доп. вып. 26	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 100 мм х 100 мм х 8 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,135	56365,00	--	7609	--	--	--	
			т		--	--	--	--	--	--	
17	185	С11011-878 Изм. и доп. вып. 26	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп ГОСТ 535-2005	0,0512	68385,00	--	3501	--	--	--	
			т		--	--	--	--	--	--	
			Начало путепровода подпорные стенки с ПК2+28 ПО ПК4+6,525								
18	215	Е0130-77-6	Устройство подпорных стенок монолитных В22,5W6 F200	61,11	16814,12	6949,73	1027511	424698	278084	14,90	
			м3		2430,00	1744,82	148497	106626	109	5,99	
19	216	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	63,5544	133,00	--	8453	--	--	--	
			м3		--	--	--	--	--	--	

20	217	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	63,5544	310,00	--	19702	--	--	--	
			м3		--	--	--	--	--	--	
21	225	С12041-49	Детали закладные и накладные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно	0,162	50800,00	--	8230	--	--	--	
			т		--	--	--	--	--	--	
22	239	Е0130-80-1	Устройство заполненного деформационного шва сопряжения пролетных строений мостов на автомобильных дорогах без окаймления	134,67573	4698,17	53,10	632729	7151	58689	2,19	
			м		380,25	19,55	51210	2633	109	0,10	
23	240	С Прайст лист ТОО	Стоимость пенопласт ФРП-1(пенопласта М-25 толщ.20 мм)	2,6935146	3525,76	--	9497	--	--	--	
			м3		--	--	--	--	--	--	
24	241	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной	40,402719	483,25	20,67	19525	835	7271	0,91	
			м2		157,50	7,61	6363	307	109	0,31	
25	242	С11011-1446 Изм. и доп.	Стоимость "Техноэластмости С"	40,402719	225,00	--	9091	--	--	--	
			м2		--	--	--	--	--	--	
26	243	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	532,568981	673,76	73,75	358826	39279	23409	0,14	
			м3		21,38	11,67	11386	6215	133	0,04	
27	244	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2) ТОЛЩ.18СМ	1516	32,98	27,83	49991	42183	29182	0,03	
			м2		5,00	9,47	7580	14361	133	0,03	
28	245	СКСМ П1	СТОИМОСТЬ С-6	272,88	1403,58	--	383009	--	--	--	
			М3		--	--	--	--	--	--	

29	260	Е0115-4-1	Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 до 2 УКЛАДКА ГРАНИТНЫХ ПЛИТ ТОЛЩ.2СМ	1514,5365	3874,55	11,94	5868147	18084	3334782	10,40	
			м2		2092,50	4,50	3169168	6815	105	0,02	
30	261	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	15,645986	8299,96	--	129861	--	137371	48,40	
			т		8055,00	--	126028	--	109	--	
31	262	С12041-53 Изм. и	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,147	65000,00	--	9555	--	--	--	
			т		--	--	--	--	--	--	
32	263	С12041-73 Изм. и доп.вып.9	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,7877874	65900,00	--	51915	--	--	--	
			т		--	--	--	--	--	--	
33	264	С12041-74 Изм. и доп.вып.9	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	5,30343	61300,00	--	325100	--	--	--	
			т		--	--	--	--	--	--	
34	265	С11011-4480 Изм. и доп. вып. 26	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	1,60026	53244,00	--	85204	--	--	--	
			т		--	--	--	--	--	--	
35	266	С Прайст лист	Стоимость эпоксидный клей	865	203,08	--	175668	--	--	--	
			шт		--	--	--	--	--	--	
			КОНЕЦ ПУТЕПРОВОДА ПОДПОРНЫЕ СТЕНКИ С ПК 4+52,92 ПО ПК5+64,34								
36	280	Е0130-77-6	Устройство подпорных стенок монолитных	39,75	16814,12	6949,73	668361	276252	180885	14,90	
			м3		2430,00	1744,82	96593	69357	109	5,99	
37	281	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	41,34	133,00	--	5498	--	--	--	
			м3		--	--	--	--	--	--	
38	282	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	41,34	310,00	--	12815	--	--	--	
			м3		--	--	--	--	--	--	

39	291	Е0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	2784,29202	29,60	28,58	82404	79561	28500	0,01	
			м3		0,99	9,56	2756	26625	97	0,04	
40	292	С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	5011,72564	17,73	--	88858	--	--	--	
			т		3,55	--	17772	--	--	--	
41	293	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	2588,3514	11,19	11,19	28964	28964	7683	--	
			м3		--	3,06	--	7920	97	0,01	
42	294	Е0101-25-10К=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	10353,4056	9,40	9,40	97318	97318	25814	--	
			м3		--	2,57	--	26612	97	0,01	
43	295	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	195,94062	134,10	--	26276	--	29691	0,97	
			м3		134,10	--	26276	--	113	--	
44	296	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	2588,3514	21,55	4,52	55769	11689	42757	0,11	
			м3		17,03	--	44080	--	97	--	
45	297	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	2588,3514	14,12	12,00	36541	31054	10959	0,01	
			м3		1,62	2,75	4193	7105	97	0,01	
46	298	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	578,14578	319,91	13,70	184955	7921	67977	0,61	
			м2		102,83	5,04	59451	2914	109	0,02	
47	299	С11011-328 Изм. и доп.	Лак ХП-734 ГОСТ 52165-2003	92,648466	217,00	--	20105	--	--	--	
			кг		--	--	--	--	--	--	
48	304	Е0130-80-1	Устройство заполненного деформационного шва сопряжения пролетных строений мостов на автомобильных дорогах без окаймления	60	4698,17	53,10	281890	3186	26147	2,19	
			м		380,25	19,55	22815	1173	109	0,10	

49	305	С Прайст лист ТОО	Стоимость пенопласт ФРП-1(пенопласта М-25 толщ.20 мм)	1,2	3525,76	--	4231	--	--	--	
			м3		--	--	--	--	--	--	
50	306	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной	18,5	483,25	20,67	8940	382	3329	0,91	
			м2		157,50	7,61	2914	141	109	0,31	
51	307	С11011-1446 Изм. и доп.	Стоимость "Техноэластмости С"	18,5	225,00	--	4163	--	--	--	
			м2		--	--	--	--	--	--	
52	308	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы ТОЛЩ.36СМ	340,38	673,76	73,75	229336	25104	14961	0,14	
			м3		21,38	11,67	7277	3972	133	0,04	
53	309	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2) ТОЛЩ.18СМ	945,5	32,98	27,83	31178	26309	18200	0,03	
			м2		5,00	9,47	4728	8957	133	0,03	
54	310	СКСМ П1	СТОИМОСТЬ С-6	170,19	1403,58	--	238875	--	--	--	
			М3		--	--	--	--	--	--	
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			15058841	1543823			
				Тенге			4032810	411249			
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			15055794				
		Материалы -		Тенге			1598592				
		Всего заработная плата -		Тенге				4441302			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1343583				
		Местные материалы -		Тенге			6468758				
		Транспортные расходы -		Тенге			88858				
			Накладные расходы -	Тенге			4692037				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				703806			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1184870				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			20932701				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
			Сметная заработная плата -	Тенге				5145108			

		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			3048			
		Материалы -		Тенге			189			
		Всего заработная плата -		Тенге				2756		
			Накладные расходы -	Тенге			2481			
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				372		
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			332			
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			5860			
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
			Сметная заработная плата -	Тенге				3128		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			20938561			
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
			Сметная заработная плата -	Тенге				5148236		
	№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат				Сметная стоимость, тенге			
							строительно-монтажных работ	оборудование, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	Всего, тыс.тенге
	1	2	3	4			5	6	7	8
			ИТОГО по гл 1	Тенге			**20938561**	-		
	СНРК 8.02-09-2002		Временные здания и сооружения-4,8%	Тенге			**1005051**	-		
			Итого с временными	Тенге			**21943612**			
	Расчет		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,9%х0,7	Тенге			445455			
			Выслуга лет 1%	Тенге					219436	
			Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге					87774	
			Итого с прочими	Тенге			**22 389 068**	**0,000**	307211	22 696 278
	Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.(2017г)			Тенге			**22 389 068**	**0,000**	**307211**	**22 696 278**
	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2017г К=2,928 (МРП 2017-2269)			Тенге			**65 555 190**	**0,000**	**899513**	**66 454 703**
	Налоги,сборы, обязательные платежи (2%) -2017 г						**1 311 104**	**0,000**	**17990**	**1 329 094**
	Сметная стоимость в текущем уровне цен-2017г.						**66 866 294**		**917503**	**67 783 797**

	Сметная стоимость в текущем уровне цен-2017г. Кдог.=0,989995631	Тенге			**66 197 339**	**0,000**	**908 324**	**67 105 662**	
	НДС (12 %) -2017г. С Кдог.=0,989995631	Тенге			7 943 681	0,000	108 999	8 052 679	
	ИТОГО НДС: С Кдог.=0,989995631	Тенге			**7 943 681**	**0,000**	**108 999**	**8 052 679**	
	Стоимость строительства в текущем уровне цен 2017.Кдог.=0,989995631	Тенге			**74 141 019**	**0,000**	**1 017 323**	**75 158 341,99**	
	Общая Стоимость строительства Кдог.=0,989995631:	Тенге			**74 141 019**	**0,000**	**1 017 323**	**75 158 341,99**	
	ВСЕГО К ОПЛАТЕ:	Тенге			**75 158 341,99**				

СДАЛ:

ПОДРЯДЧИК:

Директор
ТОО "ЖБИ- С"

_____**Е.Зиятаев**

ПОДРЯДЧИК:

Начальник участка ТОО "ЖБИ- С"

_____**Ш.Османшиков**

ПРИНЯЛ:

Технадзор:

ТОО
"Мир-Строй и Компания"

_____**К.Инкарбеков**

ПРИНЯЛ:

Технадзор:

ТОО
"Мир-Строй и Компания"

_____**Б.Ториев**

ПРИНЯЛ:

Технадзор:

ТОО
"Мир-Строй и Компан

_____**Е.Абжапар**

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Шымкент "

Форма №2

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ЖБИ-С"

ДОГОВОР №106 от 31.03.2017 г.
Допсоглашение № 3 от 12.12. 2017 г.

Наименование объекта -**СТРОИТЕЛЬСТВО ПУТЕПРОВОДА НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ ТАМЕРЛАНОВСКОГО ШОССЕ И АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ "АЛМАТЫ-ШЫМКЕНТ-ТЕРМЕЗ" (РЫНОК "БЕКЖАН") В Г.ШЫМКЕНТ.**

А К Т № 1
приемки строительно-монтажных работ за декабрь месяц 2017года
на СМР работы

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Замечания технадзора	Расценка на единицу выполненных работ, тенге	Всего заработная плата, тенге	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-4 На Строительство путепровода и тоннеля					
		СООРУЖЕНИЕ ТОННЕЛЯ					
1	Е0130-77-6	**Устройство подпорных стенок монолитных БЕТОНИРОВАНИЕ ДНИЩА В30 F200 W6**	50		17630,52		
		м3			2430,00		
2	С143001-63	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2**	52		310,00		
		м3			–		
3	С143023-2 Изм. и доп.	**Балка мостовая железобетонная ВТК-21У СТ РК 937-92**	5		425618,00		
		шт.			–		
		ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ ЛОТКА ПУТЕПРОВОДА					
4	Е0106-1-1	**Устройство бетонной подготовки В20W6 F200**	47		5238,19		
		м3			195,75		

5	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	47,94		133,00		
		м3			--		
6	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	47,94		310,00		
		м3			--		
7	Е0130-80-1	Устройство заполненного деформационного шва сопряжения пролетных строений мостов на автомобильных дорогах без окаймления	10		4698,17		
		м			380,25		
8	С11011-1446 Изм. и доп.	Стоимость "ТЕХНОЭЛАСТОМОСТ С"	10		225,00		
		м2			--		
9	СКСМ П2	Стоимость Геотекстильной сетки Geolon PP 80	25,6		218,00		
		м2			--		
		СОПРЯЖЕНИЕ С НАСЫПЬЮ					
10	Е0130-13-3	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОЙ Ж/Б ПЛИТЫ И БЕТОННОГО ЛОТКА В22,5W6 F200	35,2		9634,26		
		м3			1602,00		
11	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	36,61		133,00		
		м3			--		
12	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	36,61		310,00		
		м3			--		
13	Е0146-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	245		175,98		
		отверст.			85,05		
14	Е0146-26-17	Добавлять или исключать на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	6860		2,88		
		отверст.			1,35		
		Крепление плит перекрытия водопропускных лотков тоннеля					
15	Е0109-53-3	Монтаж уголков для опирания, закрепляемых на подпорных стенах тоннеля	0,1862		16367,84		
		т			14670,00		

16	С11011-4501 Изм. и доп. вып. 26	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 100 мм х 100 мм х 8 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,135		56365,00		
		т			--		
17	С11011-878 Изм. и доп. вып. 26	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп ГОСТ 535-2005	0,0512		68385,00		
		т			--		
		Начало путепровода подпорные стенки с ПК2+28 ПО ПК4+6,525					
18	Е0130-77-6	Устройство подпорных стенок монолитных В22,5W6 F200	61,11		16814,12		
		м3			2430,00		
19	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	63,5544		133,00		
		м3			--		
20	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	63,5544		310,00		
		м3			--		
21	С12041-49	Детали закладные и накладные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно	0,162		50800,00		
		т			--		
22	Е0130-80-1	Устройство заполненного деформационного шва сопряжения пролетных строений мостов на автомобильных дорогах без окаймления	134,67573		4698,17		
		м			380,25		
23	С Прайст лист ТОО	Стоимость пенопласт ФРП-1(пенопласта М-25 толщ.20 мм)	2,6935146		3525,76		
		м3			--		
24	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной	40,402719		483,25		
		м2			157,50		
25	С11011-1446 Изм. и доп.	Стоимость "Техноэластмости С"	40,402719		225,00		
		м2			--		
26	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы ТОЛЩ.36СМ	532,56898		673,76		
		м3			21,38		

27	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2) ТОЛЩ.18СМ	1516		32,98		
		м2			5,00		
28	СКСМ П1	СТОИМОСТЬ С-6	272,88		1403,58		
		М3			--		
29	Е0115-4-1	Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 до 2 УКЛАДКА ГРАНИТНЫХ ПЛИТ ТОЛЩ.2СМ	1514,5365		3874,55		
		м2			2092,50		
30	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	15,645986		8299,96		
		т			8055,00		
31	С12041-53 Изм. и	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,147		65000,00		
		т			--		
32	С12041-73 Изм. и	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,7877874		65900,00		
		т			--		
33	С12041-74 Изм. и	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	5,30343		61300,00		
		т			--		
34	С11011-4480 Изм. и доп. вып. 26	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	1,60026		53244,00		
		т			--		
35	С Прайст лист	Стоимость эпоксидный клей	865		203,08		
		шт			--		
		КОНЕЦ ПУТЕПРОВОДА ПОДПОРНЫЕ СТЕНКИ С ПК 4+52,92 ПО ПК5+64,34					
36	Е0130-77-6	Устройство подпорных стенок монолитных	39,75		16814,12		
		м3			2430,00		
37	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	41,34		133,00		
		м3			--		
38	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	41,34		310,00		
		м3			--		

39	Е0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3		2784,292		29,60	
			м3			0,99	
40	С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1		5011,7256		17,73	
			т			3,55	
41	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м		2588,3514		11,19	
			м3			--	
42	Е0101-25-10К=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять по каждые последующие 10 м		10353,406		9,40	
			м3			--	
43	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы		195,94062		134,10	
			м3			134,10	
44	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками		2588,3514		21,55	
			м3			17,03	
45	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей		2588,3514		14,12	
			м3			1,62	
46	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной		578,14578		319,91	
			м2			102,83	
47	С11011-328 Изм. и доп.	Лак ХП-734 ГОСТ 52165-2003		92,648466		217,00	
			кг			--	
48	Е0130-80-1	Устройство заполненного деформационного шва сопряжения пролетных строений мостов на автомобильных дорогах без окаймления		60		4698,17	
			м			380,25	
49	С Прайст лист ТОО	Стоимость пенопласт ФРП-1(пенопласта М-25 толщ.20 мм)		1,2		3525,76	
			м3			--	
50	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной		18,5		483,25	
			м2			157,50	
51	С11011-1446 Изм. и доп.	Стоимость "Техноэластмости С"		18,5		225,00	

		м2			--		
52	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы ТОЛЩ.36СМ	340,38		673,76		
		м3			21,38		
53	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2) ТОЛЩ.18СМ	945,5		32,98		
		м2			5,00		
54	СКСМ П1	СТОИМОСТЬ С-6	170,19		1403,58		
		М3			--		

ИНЖЕНЕР:

Технадзор ТОО "Мир-Строй и Компания "

_____К.Инкарбеков

ПОДРЯДЧИК:

Начальник участка ТОО "ЖБИ- С"

_____Ш.Османшиков

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Шымкент " Фо

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ЖБИ-С"

ДОГОВОР №106 от 31.03.2017 г.

Допсоглашение № 3 от 12.12. 2017 г.

Наименование объекта -**СТРОИТЕЛЬСТВО ПУТЕПРОВОДА НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ ТАМЕРЛАНОВСКОГО ШОССЕ И АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОР "АЛМАТЫ-ШЫМКЕНТ-ТЕРМЕЗ" (РЫНОК "БЕКЖАН") В Г.ШЫМКЕНТ.**

А К Т № 2
приемки строительно-монтажных работ за декабрь месяц 2017 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	N по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы / тенге / %	Затраты труда, че. рабочих-строителе / рабочих, обслуживаю-машины: на един.	все
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-3 На Искусственные сооружения								
			Устройство прямоугольных труб 3Х1,2м								
1	1	Е0101-12-8	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	235	23,36	22,08	5489	5189	1559	0,01	
			м3		1,28	5,56	301	1306	97	0,02	
2	2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп.	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	17	262,72	--	4466	--	5047	1,85	
			м3		262,72	--	4466	--	113	--	
			Тело трубы								
3	3	Е0130-3-2	**Устройство основания из ГПС**	7	818,52	33,87	5730	237	2104	1,94	
			м3		263,25	12,47	1843	87	109	0,06	

4	4	Е0130-7-1	Монолитный бетон звеньев трубы В20	42	6811,62	532,08	286088	22348	25916	2,55		
			м3		434,25	131,85	18239	5538	109	0,43		
5	5	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	0,9	8299,96	--	7470	--	7902	48,40		
			т		8055,00	--	7250	--	109	--		
6	6	С12041-72 Изм. и доп.вып.9	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,9	67700,00	--	60930	--	--	--		
			т		--	--	--	--	--	--		
7	7	Е0130-7-1	Монолитный бетон ЛОТКА, СЛИВОВ И ФУНДАМЕНТА В20	25,1	6811,62	532,08	170972	13355	15488	2,55		
			м3		434,25	131,85	10900	3309	109	0,43		
8	8	Е0130-70-1	Укладка плит перекрытия прямоугольных бетонных труб отверстием до 3 м БЛОКИ П 1.360 И П 3.160	10,3	2614,44	832,50	26929	8575	14378	6,23		
			м3		1064,25	216,45	10962	2229	109	0,74		
9	9	С143023-45 Изм. и доп.	БЛОКИ П 1.360	10	18512,00	--	185120	--	--	--		
			шт.		--	--	--	--	--	--		
10	10	Е0130-64-1	Укладка плит на фундаменты под звенья прямоугольных железобетонных труб блоки БК1 В30	1,2	2938,05	945,00	3526	1134	848	2,46		
			м3		402,75	245,70	483	295	109	0,84		
11	11	С143014-3 Изм. и доп. вып. 26	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) блоки БК1 В30	1,2	10877,00	--	13052	--	--	--		
			м3		--	--	--	--	--	--		
12	12	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	1,2	250,00	--	300	--	--	--		
			м3		--	--	--	--	--	--		
13	13	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	1,2	134,00	--	161	--	--	--		

			м3		--	--	--	--	--	--		
14	14	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	1,2	134,00	--	161	--	--	--		
			м3		--	--	--	--	--	--		
15	15	С143001-48	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 25 до 27,5	1,2	146,00	--	175	--	--	--		
			м3		--	--	--	--	--	--		
16	16	С143001-49	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 27,5 до 30	1,2	166,00	--	199	--	--	--		
			м3		--	--	--	--	--	--		
17	17	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	1,2	310,00	--	372	--	--	--		
			м3		--	--	--	--	--	--		
18	18	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	70	1086,97	20,67	76088	1447	12598	0,91		
			м2		157,50	7,61	11025	533	109	0,31		
19	19	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	129	319,91	13,70	41268	1767	15168	0,61		
			м2		102,83	5,04	13265	650	109	0,02		
20	20	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	66	6,83	6,83	451	451	119	--		
			м3		--	1,87	--	123	97	0,01		
21	21	Е0101-28-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые 5 м	198	3,29	3,29	651	651	173	--		
			м3		--	0,90	--	178	97	--		
22	22	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	66	25,65	5,38	1693	355	1298	0,13		
			м3		20,27	--	1338	--	97	--		

23	23	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	66	14,12	12,00	932	792	279	0,01	
			м3		1,62	2,75	107	181	97	0,01	
			УКРЕПЛЕНИЕ								
24	24	Е0127-11-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из открытых лотков на обочинах Л33-15	11,04	8787,83	2438,75	97018	26924	54677	20,70	
			м3		3105,00	618,75	34279	6831	133	2,50	
25	25	С143018-150 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки водопропускные прямоугольного сечения высота 600 мм, ширина по верху 450 мм Л33-15	12	4140,00	--	49680	--	--	--	
			м		--	--	--	--	--	--	
26	26	С143008-104 Изм. и доп.	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	0,4	474,00	--	190	--	--	--	
			м3		--	--	--	--	--	--	
27	27	Е0130-70-1	Установка плит перекрытия лотка блоки П 27-8	16,445	2614,44	832,50	42994	13690	22957	6,23	
			м3		1064,25	216,45	17502	3560	109	0,74	
28	28	С143019-65	Балки, блоки и перекрытия для дорожного строительства из тяжелого бетона класса	16,445	18800,00	--	309166	--	--	--	
			м3		--	--	--	--	--	--	
29	29	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	16,445	134,00	--	2204	--	--	--	
			м3		--	--	--	--	--	--	
30	30	С143001-48	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 25 до 27,5	16,445	146,00	--	2401	--	--	--	
			м3		--	--	--	--	--	--	
31	31	С143001-49	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме	16,445	166,00	--	2730	--	--	--	
			м3		--	--	--	--	--	--	
32	32	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50	16,445	192,00	--	3157	--	--	--	
			м3		--	--	--	--	--	--	

33	33	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м до 20м	10	11,19	11,19	112	112	30	--	
			м3		--	3,06	--	31	97	0,01	
34	34	Е0101-25-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	10	9,40	9,40	94	94	25	--	
			м3		--	2,57	--	26	97	0,01	
			Прогалы								
35	35	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	295	23,36	22,08	6891	6513	1957	0,01	
			м3		1,28	5,56	378	1640	97	0,02	
36	36	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м до 30м	295	11,19	11,19	3301	3301	876	--	
			м3		--	3,06	--	903	97	0,01	
37	37	Е0101-25-10 т.ч. п-3.70 К=0,85к объему к=2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м, ранее разрыхленных	590	7,99	7,99	4714	4714	1250	--	
			м3		--	2,18	--	1289	97	0,01	
38	38	Е0101-35-2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м (ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗЕМПОЛОТНА В ПРОГАЛЕ)	295	12,61	12,61	3721	3721	1252	--	
			м3		--	4,38	--	1291	97	0,01	
39	39	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	295	21,55	4,52	6356	1332	4873	0,11	
			м3		17,03	--	5024	--	97	--	
40	40	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	295	14,12	12,00	4165	3539	1249	0,01	
			м3		1,62	2,75	478	810	97	0,01	
41	41	С01031-А7-1	Погрузка грунта	357	30,00	--	10710	--	--	--	
			т		--	--	--	--	--	--	

42	42	С010333-А6-1	Перевозка грунта в отвал до 6 км								
				357	46,17	--	16483	--	--	--	
			т		9,23	--	3297	--	--	--	
43	43	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов								
				204	3,76	3,24	766	662	317	--	
			м3		0,48	1,12	98	228	97	--	
44	44	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками								
				38	21,55	4,52	819	172	628	0,11	
			м3		17,03	--	647	--	97	--	
			Монтаж колодцев диам.1000мм-4шт								
45	45	Е0123-13-3 Изм. и доп. вып. 1 СН	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах								
				1,36	14923,66	2308,84	20296	3140	5570	13,87	
			м3		2286,00	864,68	3109	1176	130	4,22	
46	46	С143018-325 Изм. и доп.	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9								
				4	2943,00	--	11772	--	--	--	
			шт.		--	--	--	--	--	--	
47	47	С143018-344 Изм. и доп.	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1								
				4	1362,00	--	5448	--	--	--	
			шт.		--	--	--	--	--	--	
48	48	С131104-10 Изм. и доп.	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99								
				4	5850,00	--	23400	--	--	--	
			комплект		--	--	--	--	--	--	
49	49	Е0108-4-8	Гидроизоляция боковая с выравниванием поверхности бутовой кладки стен, фундаментов								
				11,1784	333,69	3,96	3730	44	2213	0,97	
			м2		166,28	1,49	1859	17	118	0,01	
50	50	Е0106-1-13	Омоноличивание из бетона В15								
				0,04	6529,03	95,97	261	4	34	4,90	
			м3		771,75	36,25	31	1	105	0,18	
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1524800	124262			
				Тенге			146878	32232			
		Стоимоеть общестроительных работ -		Тенге			1501400				
		Материалы -		Тенге			137406				
		Всего заработная плата -		Тенге				179109			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			71640				
		Местные материалы -		Тенге			1008028				
		Транспортные расходы -		Тенге			16483				
			Накладные расходы -	Тенге			200783				

			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге						
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				30117		
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			102131			
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			1804314			
			Сметная заработная плата -	Тенге			-			
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге				209227		
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			23400			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			23400			
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1404			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			24804			
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			1829118			
			Сметная заработная плата -	Тенге						
								209227		
	№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат				Сметная стоимость, тенге			
							строительно-монтажных работ	оборудование, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	Всего, тыс.тенге
	1	2	3	4			5	6	7	8
			ИТОГО по гл 1	Тенге			**1829118**	-		
	СНРК 8.02-09-2002		Временные здания и сооружения-4,8%	Тенге			**87798**	-		
			Итого с временными	Тенге			**1916916**			
	Расчет		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,9%x0,7	Тенге			25495			
			Выслуга лет 1%	Тенге					19169	
			Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге					7668	
			Итого с прочими	Тенге			**1 942 411**	**0,000**	26837	1 969 247
	Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.(2017г)			Тенге			**1 942 411**	**0,000**	**26837**	**1 969 247**
	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2017г К=2,928 (МРП 2017-2269)			Тенге			**5 687 378**	**0,000**	**78578**	**5 765 957**
	Налоги,сборы, обязательные платежи (2%) -2017 г						**113 748**	**0,000**	**1572**	**115 319**
	Сметная стоимость в текущем уровне цен-2017г.						**5 801 126**	**0,000**	**80150**	**5 881 276**

	Сметная стоимость в текущем уровне цен-2017г. Кдог.=0,989995631	Тенге			**5 743 089**	**0,000**	**79348**	**5 822 437**	
	НДС (12 %) -2017г. С Кдог.=0,989995631	Тенге			689 171	0,000	9522	698 692,47	
	ИТОГО НДС: С Кдог.=0,989995631	Тенге			**689 171**	**0,000**	**9 522**	**698 692**	
	Стоимость строительства в текущем уровне цен 2017.Кдог.=0,989995631	Тенге			**6 432 260**	**0,000**	**88870**	**6 521 130**	
	Общая Стоимость строительства Кдог.=0,989995631:	Тенге			**6 432 260**	**0,000**	**88870**	**6 521 130**	
	ВСЕГО К ОПЛАТЕ:	Тенге			**6 521 130**				

СДАЛ:

ПОДРЯДЧИК:

Директор
ТОО "ЖБИ- С"

_____**Е.Зиятаев**

ПОДРЯДЧИК:

Начальник участка ТОО "ЖБИ- С"

_____**Ш.Османшиков**

ПРИНЯЛ:

Технадзор:

ТОО
"Мир-Строй и Компания"

_____**К.Инкарбеков**

ПРИНЯЛ:

Технадзор:

ТОО
"Мир-Строй и Компания"

_____**Б.Ториев**

ПРИНЯЛ:

Технадзор:

ТОО
"Мир-Строй и Комп

_____**Е.Абжап**

Форма №2а

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Шымкент "

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ЖБИ-С"

ДОГОВОР №106 от 31.03.2017 г.
Допсоглашение № 3 от 12.12. 2017 г.

Наименование объекта -**СТРОИТЕЛЬСТВО ПУТЕПРОВОДА НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ ТАМЕРЛАНОВСКОГО ШОССЕ И АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ "АЛМАТЫ-ШЫМКЕНТ-ТЕРМЕЗ" (РЫНОК "БЕКЖАН") В Г.ШЫМКЕНТ.**

А К Т № 2
приемки строительно-монтажных работ за декабрь месяц 2017года
на СМР работы

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Замечания технадзора	Расценка на единицу выполненных работ, тенге	Всего заработная плата, тенге	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-3 На Искусственные сооружения					
		Устройство прямоугольных труб 3Х1,2м					
1	Е0101-12-8	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	235		23,36		
		м3			1,28		
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	17		262,72		
		м3			262,72		
		Тело трубы					
3	Е0130-3-2	**Устройство основания из ГПС**	7		818,52		
		м3			263,25		
4	Е0130-7-1	**Монолитный бетон звеньев трубы В20**	42		6811,62		
		м3			434,25		

5	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	0,9		8299,96		
		т			8055,00		
6	С12041-72 Изм. и	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,9		67700,00		
		т			--		
7	Е0130-7-1	Монолитный бетон ЛОТКА, СЛИВОВ И ФУНДАМЕНТА В20	25,1		6811,62		
		м3			434,25		
8	Е0130-70-1	Укладка плит перекрытия прямоугольных бетонных труб отверстием до 3 м БЛОКИ П 1.360 И П 3.160	10,3		2614,44		
		м3			1064,25		
9	С143023-45 Изм. и доп.	БЛОКИ П 1.360	10		18512,00		
		шт.			--		
10	Е0130-64-1	Укладка плит на фундаменты под звенья прямоугольных железобетонных труб блоки БК1 В30	1,2		2938,05		
		м3			402,75		
11	С143014-3 Изм. и доп. вып. 26	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) блоки БК1 В30	1,2		10877,00		
		м3			--		
12	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	1,2		250,00		
		м3			--		
13	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	1,2		134,00		
		м3			--		
14	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	1,2		134,00		
		м3			--		
15	С143001-48	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 25 до 27,5	1,2		146,00		
		м3			--		
16	С143001-49	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 27,5 до 30	1,2		166,00		
		м3			--		
17	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	1,2		310,00		

		м3			--		
18	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	70		1086,97		
		м2			157,50		
19	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	129		319,91		
		м2			102,83		
20	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	66		6,83		
		м3			--		
21	Е0101-28-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые 5 м	198		3,29		
		м3			--		
22	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	66		25,65		
		м3			20,27		
23	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	66		14,12		
		м3			1,62		
		УКРЕПЛЕНИЕ					
24	Е0127-11-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из открытых лотков на обочинах Л33-15	11,04		8787,83		
		м3			3105,00		
25	С143018-150 Изм. и	Лотки водопропускные прямоугольного сечения высота 600 мм, ширина по верху 450 мм Л33-15	12		4140,00		
		м			--		
26	С143008-104 Изм. и доп.	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	0,4		474,00		
		м3			--		
27	Е0130-70-1	Установка плит перекрытия лотка блоки П 27-8	16,445		2614,44		
		м3			1064,25		
28	С143019-65	Балки, блоки и перекрытия для дорожного строительства из тяжелого бетона класса В22.5 Плиты перекрытия лотка блоки П 27-8 В30	16,445		18800,00		
		м3			--		
29	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	16,445		134,00		
		м3			--		

30	С143001-48	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 25 до 27,5	16,445		146,00		
		м3			--		
31	С143001-49	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 27,5 до 30	16,445		166,00		
		м3			--		
32	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	16,445		192,00		
		м3			--		
33	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м до 20м	10		11,19		
		м3			--		
34	Е0101-25-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	10		9,40		
		м3			--		
35		Прогалы					
	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	295		23,36		
36		м3			1,28		
	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м до 30м	295		11,19		
37		м3			--		
	Е0101-25-10 т.ч. п-3.70 К=0,85к	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м, ранее разрыхленных	590		7,99		
38		м3			--		
	Е0101-35-2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м (ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗЕМПОЛОТНА В ПРОГАЛЕ)	295		12,61		
39		м3			--		
	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	295		21,55		
		м3			17,03		
40	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	295		14,12		
		м3			1,62		
41	С01031-А7-1	Погрузка грунта	357		30,00		
		т			--		

42	С010333-А6-1	Перевозка грунта в отвал до 6 км					
			357		46,17		
		т			9,23		
43	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов					
			204		3,76		
		м3			0,48		
44	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками					
			38		21,55		
		м3			17,03		
45		Монтаж колодцев диам.1000мм-4шт					
	Е0123-13-3 Изм. и доп.	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах					
46			1,36		14923,66		
		м3			2286,00		
	С143018-325 Изм. и доп.	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9					
			4		2943,00		
		шт.			--		
47	С143018-344 Изм. и доп.	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1					
			4		1362,00		
		шт.			--		
48	С131104-10 Изм. и доп.	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99					
			4		5850,00		
		комплект			--		
49	Е0108-4-8	Гидроизоляция боковая с выравниванием поверхности бутовой кладки стен, фундаментов					
			11,1784		333,69		
		м2			166,28		
50	Е0106-1-13	Омоноличивание из бетона В15					
			0,04		6529,03		
		м3			771,75		

ИНЖЕНЕР:

Технадзор ТОО "Мир-Строй и Компания "

_____К.Инкарбеков

ПОДРЯДЧИК:

Начальник участка ТОО "ЖБИ- С"

_____Ш.Османшиков

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Шымкент "

Фор

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ЖБИ-С"

ДОГОВОР №106 от 31.03.2017 г.
Допсоглашение № 3 от 12.12. 2017 г.

Наименование объекта -СТРОИТЕЛЬСТВО ПУТЕПРОВОДА НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ ТАМЕРЛАНОВСКОГО ШОССЕ И АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОР "АЛМАТЫ-ШЫМКЕНТ-ТЕРМЕЗ" (РЫНОК "БЕКЖАН") В Г.ШЫМКЕНТ.

А К Т № 3
приемки строительно-монтажных работ за декабрь месяц 2017 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	N по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел рабочих, обслуживаю-г машины: все
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1-1-3б На ПЕРЕНОС СЕТЕЙ КЛ-10кВ, ВЛ-10кВ								
			Кабельная линия -10КВ центральной Мечети Бекжан базар								
1	1	Е0101-13-5	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3**	622,0416	33,67	32,10	20945	19968	8384	0,01	
			м3		1,57	12,33	977	7667	97	0,05	
2	2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	19,2384	262,72	--	5054	--	5711	1,85	
			м3		262,72	--	5054	--	113	--	
3	3	Е0101-27-2	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	588,03405	6,48	6,48	3810	3810	1200	--	
			м3		--	2,10	--	1237	97	0,01	
4	4	Е0101-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	586,94855	21,55	4,52	12646	2651	9696	0,11	

			м3		17,03	--	9996	--	97	--
5	5	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	586,94855	14,12	12,00	8286	7042	2485	0,01
			м3		1,62	2,75	951	1611	97	0,01
6	6	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	668	36,70	27,80	24516	18570	9963	0,06
			м		8,80	6,90	5878	4609	95	0,04
7	7	Ц0108-143-1	Покрытие бетонные плитками размерами 200Х100Х80мм одного кабеля, проложенного в траншее	668	32,40	23,70	21643	15832	9202	0,06
			м		8,60	5,90	5745	3941	95	0,03
8	8	Ц0108-141-4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг	668	44,00	10,60	29392	7081	19863	0,18
			м		29,00	2,30	19372	1536	95	0,01
9	9	С Прайст лист ТОО	Кабели силовые на напряжение 10000 В, марка АСБл-10-3х95 мм2	668	1454,02	--	971289	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--
10	10	Ц0108-160-4	Заделка концевая эпоксидная для 3-4-жильного кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 185 мм2	1	767,00	--	767	--	655	3,00
			шт		689,00	--	689	--	95	--
11	11	С151610-15	Муфты концевые для силовых трехжильных кабелей по /ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73/, на напряжение 1,6 и 10 кВ, типа КВЭ-3Х120-10УЗ	1	5290,00	--	5290	--	--	--
			компл		--	--	--	--	--	--
12	12	Ц0108-165-9	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 240 мм2	1	4757,70	2963,00	4758	2963	2298	9,00
			шт		1764,00	655,00	1764	655	95	3,80
13	13	СПрайс-лист 1ТОО "Электрокомплект" от 11.12.2017г.	Муфты концевые термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение 10 кВ, тип 3КНТп 10х70-120	1	2468,03	--	2468	--	--	--
			комплект		--	--	--	--	--	--
14	14	Ц0108-167-8	Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 120 мм2	3	2177,10	10,10	6531	30	4758	9,00
			шт		1667,00	2,30	5001	7	95	0,01

15	15	СПрайс-лист 1ТОО "Электрокомплект" от 31.01.2017г.	Муфты соединительные термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 10 кВ, тип 3СТп 10х70-120	3	5912,00	–	17736	--	--	--
			комплект		--	--	--	--	--	--
16	16	С151610-870 Изм. и	Гильзы алюминиевые соединительные марки GL-95 ГОСТ 23469.0-81	0,1	5958,00	--	596	--	--	--
			100 шт.		--	--	--	--	--	--
17	17	Ц0108-174-1	Кожух защитный для эпоксидных муфт	3	235,30	35,60	706	107	507	1,00
			шт		169,00	9,00	507	27	95	0,05
18	18	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием	0,006	115636,32	31953,19	694	192	612	360,00
			км		66375,00	12071,25	398	72	130	58,95
19	19	С130806-270 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм	6	1836,00	--	11016	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--
			Укладка методом ГНБ							
20	20	Е0104-67-1 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-	Подготовительные работы для бестраншейной прокладки трубопровода методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/	2	849,44	360,98	1699	722	1304	2,70
			установ.		488,46	138,60	977	277	104	0,56
21	21	Е0104-68-1 Изм. и	Демонтаж комплекса установки ГНБ после прокладки трубопроводов	2	676,53	251,39	1353	503	1085	2,35
			установ.		425,14	96,53	850	193	104	0,39
22	22	Е0104-69-1 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 114 мм /пилот ная скважина/	42	831,44	781,34	34920	32816	4969	0,28
			м		49,84	63,92	2093	2685	104	0,30

23	23	Е0104-69-2 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006К=0,6	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 250 мм /первое расширение/	42	653,74	614,55	27457	25811	3951	0,22	
			м		38,45	52,01	1615	2184	104	0,25	
24	24	Е0104-69-6 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Протаскивание трубопровода	42	1429,66	1427,05	60046	59936	5245	0,50	
			м		0,30	119,78	13	5031	104	0,56	
25	25	С130804-946 Изм. и доп. вып.	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	43,05	558,00	--	24022	--	--	--	
			м		--	--	--	--	--	--	
			Кабельная линия-10КВ АВТОЦЕНТР БИПЭК								
26	26	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	365,9616	33,67	32,10	12322	11748	4933	0,01	
			м3		1,57	12,33	575	4511	97	0,05	
27	27	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	11,3184	262,72	--	2974	--	3360	1,85	
			м3		262,72	--	2974	--	113	--	
28	28	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	353,258792	6,48	6,48	2289	2289	721	--	
			м3		--	2,10	--	743	97	0,01	
29	29	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	352,833042	21,55	4,52	7602	1593	5828	0,11	
			м3		17,03	--	6009	--	97	--	

30	30	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	352,833042	14,12	12,00	4981	4233	1494	0,01
			м3		1,62	2,75	572	969	97	0,01
31	31	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле втраншее	262	36,70	27,80	9615	7284	3908	0,06
			м		8,80	6,90	2306	1808	95	0,04
32	32	Ц0108-143-1	Покрытие бетонные плитками размерами 200Х100Х80мм одного кабеля, проложенного в траншее	262	32,40	23,70	8489	6209	3609	0,06
			м		8,60	5,90	2253	1546	95	0,03
33	33	Ц0108-141-4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг	262	44,00	10,60	11528	2777	7791	0,18
			м		29,00	2,30	7598	603	95	0,01
34	34	С Прайст лист ТОО	Кабели силовые на напряжение 10000 В, марка АСБл-10-3х185 мм2	262	2011,10	--	526907	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--
35	35	Ц0108-167-10	Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 240 мм2	3	2900,20	20,20	8701	61	6747	12,00
			шт		2363,00	4,50	7089	13	95	0,03
36	36	СПрайс-лист 1ТОО "Электрокомплект" от 31.01.2017г.	Муфты соединительные термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 10 кВ, тип 3СТп 10х150-240	3	6292,31	--	18877	--	--	--
			комплект		--	--	--	--	--	--
37	37	С151610-873 Изм. и	Гильзы алюминиевые соединительные марки GL-185 ГОСТ 23469.0-81	0,1	15975,00	--	1598	--	--	--
			100 шт.		--	--	--	--	--	--
38	38	Ц0108-174-1	Кожух защитный для эпоксидных муфт	3	235,30	35,60	706	107	507	1,00
			шт		169,00	9,00	507	27	95	0,05
39	39	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием	0,006	115636,32	31953,19	694	192	612	360,00
			км		66375,00	12071,25	398	72	130	58,95
40	40	С130806-270 Изм. п доп.вып.16 СН РК 8.02-	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм	6	1836,00	--	11016	--	--	--

			м		--	--	--	--	--	--
			Укладка методом ГНБ							
41	41	Е0104-67-1 Изм. п доп.вып.3 СН РК 8. 02-	Подготовительные работы для бестраншейной прокладки трубопровода методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/	2	849,44	360,98	1699	722	1304	2,70
			установ.		488,46	138,60	977	277	104	0,56
42	42	Е0104-68-1 Изм. и	Демонтаж комплекса установки ГНБ после прокладки трубопроводов	2	676,53	251,39	1353	503	1085	2,35
			установ.		425,14	96,53	850	193	104	0,39
43	43	Е0104-69-1 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 114 мм /пилот ная скважина/	31	831,44	781,34	25774	24221	3668	0,28
			м		49,84	63,92	1545	1982	104	0,30
44	44	Е0104-69-2 Изм. п доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006К=0,6	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 250 мм /первое расширение/	31	653,74	614,55	20266	19051	2916	0,22
			м		38,45	52,01	1192	1612	104	0,25
45	45	Е0104-69-6 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Протаскивание трубопровода	31	1429,66	1427,05	44320	44239	3871	0,50
			м		0,30	119,78	9	3713	104	0,56

46	46	С130804-946 Изм. и доп. вып.	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	31,775	558,00	--	17730	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--
			Кабельная линия-10КВ АВТОЦЕНТР АСТАНА							
47	47	Ц0108-141-4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг	262	44,00	10,60	11528	2777	7791	0,18
			м		29,00	2,30	7598	603	95	0,01
48	48	С Прайст лист ТОО .	Кабели силовые на напряжение 10000 В, марка АСБл-10-3x185 мм2	262	2011,10	--	526907	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--
49	49	Ц0108-167-10	Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 240 мм2	3	2900,20	20,20	8701	61	6747	12,00
			шт		2363,00	4,50	7089	13	95	0,03
50	50	СПрайс-лист 1ТОО "Электрокомплект" от 31.01.2017г.	Муфты соединительные термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 10 кВ, тип 3СТп 10x150-240	3	6292,31	--	18877	--	--	--
			комплект		--	--	--	--	--	--
51	51	С151610-873 Изм. и	Гильзы алюминиевые соединительные марки GL-185 ГОСТ 23469.0-81	0,1	15975,00	--	1598	--	--	--
			100 шт.		--	--	--	--	--	--
52	52	Ц0108-174-1	Кожух защитный для эпоксидных муфт	3	235,30	35,60	706	107	507	1,00
			шт		169,00	9,00	507	27	95	0,05
53	53	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием	6	115636,32	31953,19	693818	191719	611881	360,00
			км		66375,00	12071,25	398250	72427	130	58,95
54	54	С130806-270 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм	0,006	1836,00	--	11	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--
			Укладка методом ГНБ							

55	55	Е0104-67-1 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-	Подготовительные работы для бестраншейной прокладки трубопровода методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/	2	849,44	360,98	1699	722	1304	2,70
			установ.		488,46	138,60	977	277	104	0,56
56	56	Е0104-68-1 Изм. и	Демонтаж комплекса установки ГНБ после прокладки трубопроводов	2	676,53	251,39	1353	503	1085	2,35
			установ.		425,14	96,53	850	193	104	0,39
57	57	Е0104-69-1 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 114 мм /пилот ная скважина/	31	831,44	781,34	25774	24221	3668	0,28
			м		49,84	63,92	1545	1982	104	0,30
58	58	Е0104-69-2 Изм. п доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006К=0,6	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 250 мм /первое расширение/	31	653,74	614,55	20266	19051	2916	0,22
			м		38,45	52,01	1192	1612	104	0,25
59	59	Е0104-69-6 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Протаскивание трубопровода	31	1429,66	1427,05	44320	44239	3871	0,50
			м		0,30	119,78	9	3713	104	0,56
60	60	С130804-946 Изм. и доп. вып.	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	31,775	558,00	--	17730	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--

			ЛЭП-10КВ АЛАШ базар								
61	61	Е0133-109-6	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	0,22	41504,56	31105,06	9131	6843	3597	51,10	
			1км		9157,50	6414,57	2015	1411	105	22,72	
62	62	С Прайст лист ТОО	Провод самонесущий, марка СИП-3 1х70-20	660	108,03	--	71299	--	--	--	
			м		--	--	--	--	--	--	
			Опоры 10/6-0,4кВ								
63	63	Ц0108-471-3	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	6	131,70	20,70	790	124	642	0,70	
			шт		111,00	1,60	666	10	95	0,01	
64	64	С12041-9 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,02844	49195,00	--	1399	--	--	--	
			т		--	--	--	--	--	--	
			Опора ж/б анкерная АДтБ10-2/1ШТ./								
65	65	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	1	3155,76	1990,26	3156	1990	1612	5,98	
			опора		985,50	549,90	986	550	105	2,29	
66	66	С143019-92 Изм. и доп. вып. 25	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11,2 м, марка СВ 112-1	1	9788,00	--	9788	--	--	--	
			шт.		--	--	--	--	--	--	
67	67	Прайс-лист	Траверса TMs-94	1	1241,15	--	1241	--	--	--	
			шт		--	--	--	--	--	--	
68	68	Прайс-лист	Хомут Х-51	2	261,85	--	524	--	--	--	
			шт		--	--	--	--	--	--	
69	69	Прайс-лист	Упор УП 50	1	174,56	--	175	--	--	--	
			шт		--	--	--	--	--	--	
70	70	Прайс-лист	Крепление подкоса У-52	1	991,52	--	992	--	--	--	
			шт		--	--	--	--	--	--	
71	71	Прайс-лист	Зажим плашечный SL 37.2	3	334,11	--	1002	--	--	--	

			шт		--	--	--	--	--	--
72	72	Прайс-лист	Кожух защитный SP 15	3	144,54	--	434	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--
73	73	Прайс-лист	Изолятор натяжной SDI 90.150	3	3837,95	--	11514	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--
74	74	Прайс-лист	Зажим натяжной SO 235	3	2369,08	--	7107	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--
			Опора ж/б промежуточная ПДтБ10-2 /4ШТ./							
75	75	Е0133-103-1 Изм. и доп.	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	4	1534,11	878,23	6136	3513	3161	3,06
			опора		506,25	246,42	2025	986	105	1,03
76	76	С143019-92 Изм. и доп. вып. 25	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11,2 м, марка СВ 112-1	4	9788,00	--	39152	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--
77	77	Прайс-лист	Траверса TMs-68,надставка ТС-1	4	1142,35	--	4569	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--
78	78	Прайс-лист	Хомут Х-51	8	211,55	--	1692	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--
79	79	Прайс-лист	Проводник заземляющий 3П64	4	301,81	--	1207	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--
80	80	Прайс-лист	Изолятор штыревой SDI 37	12	2615,83	--	31390	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--
81	81	Прайс-лист	Вязка спиральная SO 115.9585	24	2403,16	--	57676	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--
			Опора ж/б угловая анкерная ответвительная							
82	82	Прайс-лист	Траверса TMs-72a	1	935,66	--	936	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--
83	83	Прайс-лист	Зажим плашечный SL 37.2	3	334,11	--	1002	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--

84	84	Прайс-лист	Кожух защитный SP 15	3	144,54	--	434	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--
85	85	Прайс-лист	Изолятор штыревой SDI 37	3	3237,80	--	9713	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--
86	86	Прайс-лист	Вязка спиральная SO 115.9585	6	2974,56	--	17847	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--
87	87	Прайс-лист	Изолятор натяжной SDI 90.150	3	3837,95	--	11514	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--
88	88	Прайс-лист	Зажим натяжной SO 235	3	2369,08	--	7107	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--
89	89	75-6-112 Изм. и доп.	Разрядники полимерные РВО-10кВ (п) ГОСТ 30011.1-2012	3	2052,00	--	6156	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--
			ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							
90	90	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН	Демонтаж одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/П10-2	3	692,24	439,12	2077	1317	1185	1,53
			опора		253,13	123,21	759	370	105	0,52
91	91	Е0133-109-8 К=0,5 к з/п и э.м.	Демонтаж проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности вручную сечением проводов свыше 35 мм2	0,189	7502,93	1124,18	1418	212	1348	36,25
			1км		6378,75	414,00	1206	78	105	2,02
			ПЕРЕВОЗКА НА БАЗУ ОНТУСТИК ЖАРЫК							
92	92	С01031-А11-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	3,54	152,80	--	541	--	379	2,25
			т		106,96	--	379	--	100	--
93	93	С01031-А11-21	Разгрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	3,54	140,00	--	496	--	347	2,06
			т		98,00	--	347	--	100	--

94	94	С010332-А10-1 к=0,9=1,25=1,15	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 длиной до 12м	3,54	105,46	--	373	--	--	--	
			т		21,09	--	75	--	--	--	
95	95	01031 стр8	Сметные цены на реквизит при перевозке в специализированном составе ж/б	1,42	58,00	--	82	--	--	--	
			м3		--	--	--	--	--	--	
96	96	С01031-А30-12 прим.	Погрузка стали мелких профилей при автомобильных перевозках провода	0,266	195,70	--	52	--	36	2,88	
			т		136,99	--	36	--	100	--	
97	97	С01031-А30-22	Разгрузкастали мелких профилей при автомобильных перевозках провода	0,266	208,50	--	55	--	39	3,06	
			т		145,95	--	39	--	100	--	
98	98	С010332-А10-1 к=0,9	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	0,266	73,35	--	20	--	--	--	
			т		14,67	--	4	--	--	--	
			ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
99	99	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	0,108	621603,38	--	67133	--	2470	133,00	
			кан.-км		20790,00	--	2245	--	110	--	
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3797699	620661			
				Тенге			525531	134054			
		Стоимость оборудования -									
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			6156				
		Стоимость монтажных работ -		Тенге			6156				
		Материалы -		Тенге			2491142				
		Всего заработная плата -		Тенге			10691				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				94704			
			Накладные расходы -	Тенге			2331517				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			90440				
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				13566			
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			154895				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			2736477				
			Сметная заработная плата -	Тенге				108270			

		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1218875					
		Материалы -	Тенге			168986					
		Всего заработная плата -	Тенге				564881				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1481					
		Местные материалы -	Тенге			50492					
		Транспортные расходы -	Тенге			1537					
		Накладные расходы -	Тенге			708391					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				106259				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			115636					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2042902					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								
		Сметная заработная плата -	Тенге				671140				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			81526					
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			81526					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4892					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			86417					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4871952					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								
		Сметная заработная плата -	Тенге				779410				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**3797699**	**620661**				
			Тенге			**525531**	**134054**				
		Стоимость оборудования -	Тенге			6156					
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			6156					
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			2491142					
		Материалы -	Тенге			10691					
		Всего заработная плата -	Тенге				94704				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2331517					
		Накладные расходы -	Тенге			90440					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				13566				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			154895					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			2736477					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								
		Сметная заработная плата -	Тенге				108270				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1218875					
		Материалы -	Тенге			168986					
		Всего заработная плата -	Тенге				564881				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1481					

		Местные материалы -		Тенге			50492			
		Транспортные расходы -		Тенге			1537			
			Накладные расходы -	Тенге			708391			
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				106259		
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			115636			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2042902			
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
			Сметная заработная плата -	Тенге				671140		
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге			81526			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			81526			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4892			
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			86417			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			4871952			
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
			Сметная заработная плата -	Тенге				779410		
	№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат				Сметная стоимость, тенге			
							строительно-монтажных работ	оборудование, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	Всего, тыс.тенге
	1	2	3	4			5	6	7	8
			ИТОГО по гл 1	Тенге			**4865796**	**6 156**		
	СНРК 8.02-09-2002		Временные здания и сооружения-4,8%	Тенге			**233558**	-		
			Итого с временными	Тенге			**5099354**			
	Расчет		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,5%x0,7	Тенге			53543			
			Выслуга лет 1%	Тенге					50994	
			Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге					20397	
			Итого с прочими	Тенге			**5 152 897**	**6 156,000**	71391	5 230 444
	Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.(2017г)			Тенге			**5 152 897**	**6 156**	**71 391**	**5 230 444**
	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2017г К=2,928 (МРП 2017-2269)			Тенге			**15 087 684**	**18 025**	**209 033**	**15 314 741**
	Налоги,сборы, обязательные платежи (2%) -2017 г						**301 754**	**360**	**4 181**	**305 934**

	Сметная стоимость в текущем уровне цен-2017г.				**15 389 437**	**18 385**	**213 213**	**15 621 036**	
	Сметная стоимость в текущем уровне цен-2017г. Кдог.=0,989995631	Тенге			**15 235 476**	**18 201**	**211 080**	**15 464 757**	
	НДС (12 %) -2017г. С Кдог.=0,989995631	Тенге			1 828 257	2 184	25 330	1 855 771	
	ИТОГО НДС: С Кдог.=0,989995631	Тенге			**1 828 257**	**2 184**	**25 330**	**1 855 771**	
	Стоимость строительства в текущем уровне цен 2017.Кдог.=0,989995631	Тенге			**17 063 733**	**20 385**	**236 410**	**17 320 528**	
	Общая Стоимость строительства Кдог.=0,989995631:	Тенге			**17 063 733**	**20 385**	**236 410**	**17 320 528**	
	ВСЕГО К ОПЛАТЕ:	Тенге			**17 320 528**				

СДАЛ:

ПОДРЯДЧИК:

Директор

ТОО "ЖБИ- С"

_____Е.Зиятаев

ПОДРЯДЧИК:

Начальник участка ТОО "ЖБИ- С"

_____Ш.Османшиков

ПРИНЯЛ:

Технадзор:

ТОО "Мир-Строй и Компания"

_____К.Инкарбеков

ПРИНЯЛ:

Технадзор:

ТОО "Мир-Строй и Компания"

_____Б.Ториев

ПРИНЯЛ:

Технадзор:

ТОО "Мир-Строй и Компа

_____Е.Абжапа

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Шымкент "

Форма №2а

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ЖБИ-С"

ДОГОВОР №106 от 31.03.2017 г.
Допсоглашение № 3 от 12.12. 2017 г.

Наименование объекта -СТРОИТЕЛЬСТВО ПУТЕПРОВОДА НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ ТАМЕРЛАНОВСКОГО ШОССЕ И АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ "АЛМАТЫ-ШЫМКЕНТ-ТЕРМЕЗ" (РЫНОК "БЕКЖАН") В Г.ШЫМКЕНТ.

А К Т № 3
приемки строительно-монтажных работ за декабрь месяц 2017года
на СМР работы

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Замечания технадзора	Расценка на единицу выполненных работ, тенге	Всего заработная плата, тенге	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1-1-3б На ПЕРЕНОС СЕТЕЙ КЛ-10кВ, ВЛ-10кВ					
		Кабельная линия -10КВ центральной Мечети Бекжан базар					
1	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	622,0416		33,67		
		м3			1,57		
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп.	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	19,2384		262,72		
		м3			262,72		
3	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	588,03405		6,48		
		м3			--		
4	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	586,94855		21,55		
		м3			17,03		

5	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей					
			586,94855		14,12		
		м3			1,62		
6	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее					
			668		36,70		
		м			8,80		
7	Ц0108-143-1	Покрытие бетонные плитками размерами 200Х100Х80мм одного кабеля, проложенного в траншее					
			668		32,40		
		м			8,60		
8	Ц0108-141-4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг					
			668		7115,00		
		м			--		
9	С Прайст лист ТОО	Кабели силовые на напряжение 10000 В, марка АСБл-10-3х95 мм2					
			668		44,00		
		м			29,00		
10	Ц0108-160-4	Заделка концевая эпоксидная для 3-4-жильного кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 185 мм2					
			1		1454,02		
		шт			--		
11	С151610-15	Муфты концевые для силовых трехжильных кабелей по /ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73/, на напряжение 1,6 п 10 кВ, типа КВЭ-3Х120-10У3					
			1		767,00		
		компл			689,00		
12	Ц0108-165-9	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 240 мм2					
			1		5290,00		
		шт			--		
13	СПрайс-лист 1ТОО "Электроком	Муфты концевые термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение 10 кВ, тип 3КНТп 10х70-120					
			1		4757,70		
		комплект			1764,00		
14	Ц0108-167-8	Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 120 мм2					
			3		2468,03		
		шт			--		
15	СПрайс-лист 1ТОО "Электроком	Муфты соединительные термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 10 кВ, тип 3СТп 10х70-120					
			3		2177,10		
		комплект			1667,00		
16	С151610-870 Изм. и доп.	Гильзы алюминиевые соединительные марки GL-95 ГОСТ 23469.0-81					
			0,1		5912,00		

		100 шт.			--		
17	Ц0108-174-1	Кожух защитный для эпоксидных муфт	3		5958,00		
		шт			--		
18	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием	0,006		235,30		
		км			169,00		
19	С130806-270 Изм. и	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм	6		115636,32		
		м			66375,00		
		Укладка методом ГНБ			1836,00		
20	Е0104-67-1 Изм. и доп.вып.3 СН	Подготовительные работы для бестраншейной прокладки трубопровода методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/	2		--		
		установ.			--		
21	Е0104-68-1 Изм. и	Демонтаж комплекса установки ГНБ после прокладки трубопроводов	2		849,44		
		установ.			488,46		
22	Е0104-69-1 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004,	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 114 мм /пилот ная скважина/	42		676,53		
		м			425,14		
23	Е0104-69-2 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004,	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 250 мм /первое расширение/	42		831,44		
		м			49,84		
24	Е0104-69-6 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Протаскивание трубопровода	42		653,74		
		м			38,45		
25	С130804-946 Изм. и доп.	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	43,05		1429,66		

		м			0,30		
		Кабельная линия-10КВ АВТОЦЕНТР БИПЭК			558,00		
26	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	365,9616		--		
		м3					
27	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп.	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	11,3184		33,67		
		м3			1,57		
28	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	353,25879		262,72		
		м3			262,72		
29	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	352,83304		6,48		
		м3			--		
30	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	352,83304		21,55		
		м3			17,03		
31	Ц0108-143-1	Устройство постели при одном кабеле втраншее	262		14,12		
		м			1,62		
32	Ц0108-143-1	Покрытие бетонные плитками размерами 200Х100Х80мм одного кабеля, проложенного в траншее	262		36,70		
		м			8,80		
33	Ц0108-141-4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг	262		32,40		
		м			8,60		
34	С Прайст лист ТОО	Кабели силовые на напряжение 10000 В, марка АСБл-10-3х185 мм2	262		7115,00		
		м			--		
35	Ц0108-167-10	Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 240 мм2	3		44,00		
		шт			29,00		
36	СПрайс-лист 1ТОО "Электроком	Муфты соединительные термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 10 кВ, тип 3СТп 10х150-240	3		2011,10		
		комплект			--		

37	С151610-873 Изм. и доп.	Гильзы алюминиевые соединительные марки GL-185 ГОСТ 23469.0-81	0,1		2900,20		
		100 шт.			2363,00		
38	Ц0108-174-1	Кожух защитный для эпоксидных муфт	3		6292,31		
		шт			--		
39	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием	0,006		15975,00		
		км			--		
40	С130806-270 Изм. и	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм	6		235,30		
		м			169,00		
		Укладка методом ГНБ			115636,32		
41	Е0104-67-1 Изм. и доп.вып.3 СН	Подготовительные работы для бестраншейной прокладки трубопровода методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/	2		66375,00		
		установ.			1836,00		
42	Е0104-68-1 Изм. и	Демонтаж комплекса установки ГНБ после прокладки трубопроводов	2		--		
		установ.					
43	Е0104-69-1 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004,	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 114 мм /пилот ная скважина/	31		849,44		
		м			488,46		
44	Е0104-69-2 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004,	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 250 мм /первое расширение/	31		676,53		
		м			425,14		
45	Е0104-69-6 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Протаскивание трубопровода	31		831,44		
		м			49,84		

46	С130804-946 Изм. и доп.	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	31,775		653,74		
		м			38,45		
		Кабельная линия-10КВ АВТОЦЕНТР АСТАНА МОТОРС			1429,66		
47	Ц0108-141-4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг	262		0,30		
		м			558,00		
48	С Прайст лист ТОО	Кабели силовые на напряжение 10000 В, марка АСБл-10-3x185 мм2	262		--		
		м					
49	Ц0108-167-10	Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 240 мм2	3		44,00		
		шт			29,00		
50	СПрайс-лист 1ТОО "Электроком	Муфты соединительные термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 10 кВ, тип 3СТп 10x150-240	3		2011,10		
		комплект			--		
51	С151610-873 Изм. и доп.	Гильзы алюминиевые соединительные марки GL-185 ГОСТ 23469.0-81	0,1		2900,20		
		100 шт.			2363,00		
52	Ц0108-174-1	Кожух защитный для эпоксидных муфт	3		6292,31		
		шт			--		
53	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием	6		15975,00		
		км			--		
54	С130806-270 Изм. и	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм	0,006		235,30		
		м			169,00		
		Укладка методом ГНБ			115636,32		
55	Е0104-67-1 Изм. и доп.вып.3 СН	Подготовительные работы для бестраншейной прокладки трубопровода методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/	2		66375,00		
		установ.			1836,00		
56	Е0104-68-1 Изм. и	Демонтаж комплекса установки ГНБ после прокладки трубопроводов	2		--		
		установ.					

57	Е0104-69-1 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 114 мм /пилотная скважина/	31		849,44		
		м			488,46		
58	Е0104-69-2 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004,	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 250 мм /первое расширение/	31		676,53		
		м			425,14		
59	Е0104-69-6 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Протаскивание трубопровода	31		831,44		
		м			49,84		
60	С130804-946 Изм. и доп.	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	31,775		653,74		
		м			38,45		
		ЛЭП-10КВ АЛАШ базар			1429,66		
61	Е0133-109-6	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	0,22		0,30		
		1км			558,00		
62	С Прайст лист ТОО	Провод самонесущий, марка СИП-3 1х70-20	660		--		
		м					
		Опоры 10/6-0,4кВ			41504,56		
63	Ц0108-471-3	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	6		9157,50		
		шт			108,03		
64	С12041-9 Изм. и доп.	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,02844		--		
		т					
		Опора ж/б анкерная АДтБ10-2/1ШТ./			131,70		

65	Е0133-103-2 Изм. и доп.	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	1		111,00		
		опора			49195,00		
66	С143019-92 Изм. и доп.	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11,2 м, марка СВ 112-1	1		--		
		шт.			26,30		
67	Прайс-лист	Траверса TMs-94	1		23,00		
		шт			64059,00		
68	Прайс-лист	Хомут Х-51	2		--		
		шт					
69	Прайс-лист	Упор УП 50	1		3155,76		
		шт			985,50		
70	Прайс-лист	Крепление подкоса У-52	1		9788,00		
		шт			--		
71	Прайс-лист	Зажим плашечный SL 37.2	3		1241,15		
		шт			--		
72	Прайс-лист	Кожух защитный SP 15	3		261,85		
		шт			--		
73	Прайс-лист	Изолятор натяжной SDI 90.150	3		174,56		
		шт			--		
74	Прайс-лист	Зажим натяжной SO 235	3		991,52		
		шт			--		
		Опора ж/б промежуточная ПДмБ10-2 /4ШТ./			334,11		
75	Е0133-103-1 Изм. и доп.	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	4		--		
		опора			144,54		
76	С143019-92 Изм. и доп.	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11,2 м, марка СВ 112-1	4		--		
		шт.			3837,95		
77	Прайс-лист	Траверса TMs-68,надставка ТС-1	4		--		
		шт			2369,08		

78	Прайс-лист	Хомут Х-51	8		--		
		шт					
79	Прайс-лист	Проводник заземляющий 3П64	4		1534,11		
		м			506,25		
80	Прайс-лист	Изолятор штыревой SDI 37	12		9788,00		
		шт			--		
81	Прайс-лист	Вязка спиральная SO 115.9585	24		1142,35		
		шт			--		
		Опора ж/б угловая анкерная ответвительная УАОДтБ10-2 /1ШТ./			211,55		
82	Прайс-лист	Траверса TMs-72a	1		--		
		шт			301,81		
83	Прайс-лист	Зажим плашечный SL 37.2	3		--		
		шт			2615,83		
84	Прайс-лист	Кожух защитный SP 15	3		--		
		шт			2403,16		
85	Прайс-лист	Изолятор штыревой SDI 37	3		--		
		шт					
86	Прайс-лист	Вязка спиральная SO 115.9585	6		935,66		
		шт			--		
87	Прайс-лист	Изолятор натяжной SDI 90.150	3		334,11		
		шт			--		
88	Прайс-лист	Зажим натяжной SO 235	3		144,54		
		шт			--		
89	75-6-112 Изм. и доп. вып. 21	Разрядники полимерные РВО-10кВ (п) ГОСТ 30011.1-2012	3		3237,80		
		шт.			--		
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ			2974,56		
90	Е0133-103-1 Изм. и доп.	Демонтаж одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/П10-2	3		--		
		опора			3837,95		
91	Е0133-109-8 К=0,5 к з/п и э.м.	Демонтаж проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности вручную сечением проводов свыше 35 мм2	0,189		--		
		1км			2369,08		
		ПЕРЕВОЗКА НА БАЗУ ОНТУСТИК ЖАРЫК			--		
92	С01031-А11-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	3,54		2052,00		

		т			--		
93	С01031-А11-21	Разгрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	3,54				
		т			692,24		
94	С010332-А10-1 к=0,9=1,25=1,	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 длиной до 12м	3,54		253,13		
		т			7502,93		
95	01031 стр8	Сметные цены на реквизит при перевозке в специализированном составе ж/б	1,42		6378,75		
		м3					
96	С01031-А30-12 прим.	Погрузка стали мелких профилей при автомобильных перевозках провода	0,266		152,80		
		т			106,96		
97	С01031-А30-22	Разгрузкастали мелких профилей при автомобильных перевозках провода	0,266		140,00		
		т			98,00		
98	С010332-А10-1 к=0,9	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	0,266		105,46		
		т			21,09		
		ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ			58,00		
99	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	0,108		--		
		кан.-км			195,70		

ИНЖЕНЕР:

Технадзор ТОО "Мир-Строй и Компания "

К.Инкарбеков

ПОДРЯДЧИК:

Начальник участка ТОО "ЖБИ- С"

Ш.Османшиков

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ: "Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі
МЕРДІГЕР: "ЖБИ-С" ЖШС
Орындаған жұмыстардың құны және шығындар анықтаманың нысаны
2017 ж. 31 наурыз №106 келісім шарт бойынша - 1 697 846 264 теңге ҚҚС осының ішінде
2018 ж. 15 қаңтар №4 қосымша келісім бойынша -694 602 686 теңге, 65 тиын ҚҚС осының ішінде

Нысан атауы және мекен жайы: Шымкент қаласындағы Темірлан тас жолы көшесі мен "Алматы-Ташкент-Термез" автожолының (Бекжан базары) қиылысында жол өтпесін салу

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар туралы 2018 жылғы 02 наурыз айындағы №10 анықтама

Код	Код	Шарт				Қаржыландыру кезі			Ұйымдастыру - құқықтық нысаны
Тапсырыс беруші	мердігер	Нөмері			күні	атауы		коды	атауы
4853504		№106 келісім шарт, №4 қосымша келісім			31.03.2017ж,15.01.2018ж	Қалалық бюджет			ЖШС
Іске қосу кешендердің, объектердің атауы	Жылдың басынан бастап есепті айға дейін ҚҚС - сыз	"Сатып алынатын тауарлар, көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы өнім берушіге аудару шығындары" жылдың басынан бастап есепті айға дейін тауарлар , көрсетілген қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы өнім	1 - бағаннан						Төленетін соммасы
			2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі құрылыс монтаж жұмыстарының құны	соның ішінде		2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кірмейтін өзгеде шығындардың құны	қосымша шығындар		
				есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзгеде қосымша шығындар	
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Нысан атауы және мекен жайы: Шымкент қаласындағы Темірлан тас жолы көшесі мен "Алматы-Ташкент-Термез" автожолының (Бекжан базары) қиылысында жол өтпесін салу	77 787 592,00	9 334 512,00					77 787 592,00	9 334 512,00	87 122 104,00
Ұстап алу 5%	3 889 379,60	466 725,60							4 356 105,20
Қайтарым 5%									
Төленетін сомасы	73 898 212,40	8 867 786,40							82 765 998,80

Тапсырыс беруші:
"Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" ММ-і
Бөлім басшысы:
_____ **Жуматаев К.А.**

Тех. қадағалаушы:
Мир-Строй и Компания ЖШС-ның директоры:
_____ **Раматуллаев М.И.**

Мердігер:
"ЖБИ-С" ЖШС-нің директоры:
_____ **Зиятаев Е.**

2 наурыз N10

акт 1,2,3,4.

Форма№2

КАЗЧИК: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Шымкент "

ДРЯДЧИК: ТОО "ЖБИ-С"

ГОВОР №106 от 31.03.2017 г.
ісоглашение №4 15.01. 2018 г.

аименование объекта -**СТРОИТЕЛЬСТВО ПУТЕПРОВОДА НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ ТАМЕРЛАНОВСКОГО ШОССЕ И АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ "АЛМАТЫ-ШЫМКЕНТ-ТЕРМЕЗ" (РЫНОК "БЕКЖАН") В Г.ШЫМКЕНТ.**

А К Т № 1
приемки строительно-монтажных работ за март месяц 2018 года

тавлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

ге	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1 На ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ В ОБЫКНОВЕННЫХ ГРУНТАХ								
	Е0101-35-2	**Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м**	**167,500326**	**12,61**	**12,61**	**2113**	**2113**	**711**	**--**	**--**
		м3		**--**	**4,38**	**--**	**733**	**97**	**0,01**	**2**
	Е0101-35-5	**Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтов 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей**	**167,500326**	**5,07**	**5,07**	**849**	**849**	**286**	**--**	**--**
		м3		**--**	**1,76**	**--**	**295**	**97**	**0,01**	**1**
	Е0101-25-3	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м**	**21629,4993**	**12,31**	**12,31**	**266238**	**266238**	**70621**	**--**	**--**
		м3		**--**	**3,37**	**--**	**72805**	**97**	**0,01**	**238**

	E0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	21629,4993	32,22	30,77	696930	665545	204875	0,01	213
		м3		1,42	8,34	30714	180498	97	0,03	617
	C010333-A6-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 6 км, класс груза 1	37851,6237	46,17	--	1747609	--	--	--	--
		т		9,23	--	349522	--	--	--	--
	E0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	21629,4993	3,76	3,24	81219	70167	33569	--	72
		м3		0,48	1,12	10382	24225	97	--	80
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			2794958	1004911			285
			Тенге			390618	278555			939
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2794958				
	Всего заработная плата -		Тенге				669173			
	Местные материалы -		Тенге			1341				
	Транспортные расходы -		Тенге			1747609				
		Накладные расходы -	Тенге			310062				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							155
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				46509			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			186301				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3291321				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1378
		Сметная заработная плата -	Тенге				715683			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			3291321				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1378
		Сметная заработная плата -	Тенге				715683			
						Сметная стоимость, тенге				
п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат				строительно-монтажных работ	оборудование, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	Всего, тыс.тенге	
	2	3	4			5	6	7	8	
		ИТОГО по гл 1	Тенге			**3291321**	-			
РК 8.02-09-2002		Временные здания и сооружения-4,8%	Тенге			**157983**	-			
		Итого с временными	Тенге			**3449304**				
	Расчет	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 4,1%x0,7	Тенге			98995				
		Выслуга лет 1%	Тенге					34493		

		Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			-		13797		
		Итого с прочими	Тенге			**3 548 299**	**0,000**	48290	3 596 590	
ого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.(2017г)			Тенге			**3 548 299**	**0,000**	**48290**	**3 596 590**	
ого по сметному расчету в текущих ценах 2017г К=2,928 РП 2017-2269)			Тенге			**10 389 421**	**0,000**	**141394**	**10 530 815**	
ноги,сборы, обязательные платежи (2%) -2017 г						**207 788**	**0,000**	**2828**	**210 616**	
етная стоимость в текущем уровне цен-2017г.						**10 597 209**		**144222**	**10 741 431**	
етная стоимость в текущем уровне цен-2017г. ог.=0,989995631			Тенге			**10 491 191**	**0,000**	**142779**	**10 633 970**	
(С (12 %) -2017г. С Кдог.=0,989995631			Тенге			1 258 943	0,000	17133	1 276 076	
ОГО НДС: С Кдог.=0,989995631			Тенге			**1 258 943**	**0,000**	**17133**	**1 276 076**	
оимость строительства в текущем уровне цен 7.Кдог.=0,989995631			Тенге			**11 750 134**	**0,000**	**159912**	**11 910 046**	
щая Стоимость строительства Кдог.=0,989995631			Тенге			**11 750 134**	**0,000**	**159912**	**11 910 046**	
ЕГО К ОПЛАТЕ:			Тенге			**11 910 046**				

АЛ:

ДРЯДЧИК:

ректор
О "ЖБИ- С"

Е.Зиятаев

ДРЯДЧИК:

нальник участка ТОО "ЖБИ- С"

Ш.Османшиков

ПРИНЯЛ:

Технадзор:

ТОО
"Мир-Строй и Компания"

К.Инкарбеков

ПРИНЯЛ:

Технадзор:

ТОО
"Мир-Строй и Компания"

Б.Ториев

ПРИНЯЛ:

Технадзор:

ТОО
"Мир-Строй и Компания"

Е.Абжапаров

Форма №2а

АКАЗЧИК: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Шымкент "

ОДРЯДЧИК: ТОО "ЖБИ-С"

ОГОВОР №106 от 31.03.2017 г.
ополнительное соглашение № 4 от 15.01. 2018 г.

Наименование объекта -**СТРОИТЕЛЬСТВО ПУТЕПРОВОДА НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ ТАМЕРЛАНОВСКОГО ШОССЕ И АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ "АЛМАТЫ-ШЫМКЕНТ-ТЕРМЕЗ" (РЫНОК "БЕКЖАН") В Г.ШЫМКЕНТ.**

А К Т № 1
приемки строительно-монтажных работ за март месяц 2018года
на СМР работы

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Замечания технадзора	Расценка на единицу выполненных работ, тенге	Всего заработная плата, тенге	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1 На ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ В ОБЫКНОВЕННЫХ ГРУНТАХ					
1	**Е0101-35-2**	**Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м**	**167,50033**		**12,61**		
		м3			**--**		
2	**Е0101-35-5**	**Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтов 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей**	**167,50033**		**5,07**		
		м3			**--**		
3	**Е0101-25-3**	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м**	**21629,499**		**12,31**		
		м3			**--**		
4	**Е0101-17-8**	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**21629,499**		**32,22**		

		м3			1,42			
5	С010333-А6-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 6 км, класс груза 1	37851,624		46,17			
		- т	-		9,23	-		
6	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	21629,499		3,76			
		м3			0,48			

ЖЕНЕР:

хнадзор ТОО "Мир-Строй и Компания "

К.Инкарбеков

ПОДРЯДЧИК:

Начальник участка ТОО "ЖБИ- С"

Ш.Османшиков

Форма№2

КАЗЧИК: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Шымкент "

ОДРЯДЧИК: ТОО "ЖБИ-С"

ГОВОР №106 от 31.03.2017 г.

тсоглашение № 4 от 15.01. 2018 г.

аименование объекта -СТРОИТЕЛЬСТВО ПУТЕПРОВОДА НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ ТАМЕРЛАНОВСКОГО ШОССЕ И АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ "АЛМАТЫ-ШЫМКЕНТ-ТЕРМЕЗ" (РЫНОК "БЕКЖАН") В Г.ШЫМКЕНТ.

А К Т № 2

приемки строительно-монтажных работ за март месяц 2018 года

тавлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-4 На Строительство путепровода и тоннеля								
		СООРУЖЕНИЕ ТОННЕЛЯ								
	Е0130-18-1	**Установка опорных частей из полимерных материалов, резины и фторопласта**	**82**	**250,86**	**--**	**20571**	**--**	**9251**	**0,59**	**48**
		шт		**103,50**	**--**	**8487**	**--**	**109**	**--**	**--**
	С11011-724	**Резина прессованная**	**213,2**	**425,00**	**--**	**90610**	**--**	**--**	**--**	**--**
		кг		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
	С12021-41 Изм. и доп.	**Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012**	**0,287**	**122008,00**	**--**	**35016**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
	Е0130-91-1 СНиР т.ч.п .2,8а	**Изготовление пакетных пролетных строений из двутавровых балок ДЕМОНТАЖ ТРАВЕРСЫ**	**5**	**9728,91**	**6272,91**	**48645**	**31365**	**32331**	**19,26**	**96**
		т		**3456,00**	**2476,25**	**17280**	**12381**	**109**	**6,96**	**35**

3	Е0130-23-7	Установка на опоры автодорожных мосто в стреловыми кранами железобетонных балочных пролетных строений длиной до 21 м	33	29464,08	7463,13	972315	246283	200672	21,00	693
		шт		3712,50	1866,36	122513	61590	109	6,32	209
3	Е0115-4-1	УКЛАДКА ГРАНИТНЫХ ПЛИТ ТОЛЩ.2СМ(НАКРЫВОЧНАЯ ПЛИТА)	22,16	4061,80	11,94	90009	265	48793	10,40	230
		м2		2092,50	4,50	46370	100	105	0,02	--
4	Е0115-4-1	УКЛАДКА ГРАНИТНЫХ ПЛИТ ТОЛЩ.2СМ	548,73	3874,55	11,94	2126082	6552	1208221	10,40	5707
		м2		2092,50	4,50	1148218	2469	105	0,02	12
5	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	4,1616264	8299,96	--	34541	--	36539	48,40	201
		т		8055,00	--	33522	--	109	--	--
3	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	1,4939174	61300,00	--	91577	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
)	С11011-4480 Изм. и доп. вып. 26	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,20562	53244,00	--	10948	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
)	С Прайст	Стоимость эпоксидный клей	274,365	203,08	--	55719	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		СОПРЯЖЕНИЕ С НАСЫПЬЮ								
6	Е0108-3-2	Устройство щебеночных подушек под фундаменты ПОД ПЕРЕХОДНЫЕ ПЛИТЫ	298	1139,92	100,89	339696	30065	56966	0,85	253
		м3		123,75	38,25	36878	11399	118	0,18	54
7	Е0130-35-5	Укладка переходных сборных плит, длиной до 7 м для сопряжения автодорожных мостов и путепроводов с насыпью	138,4	2228,46	411,40	308418	56937	116411	3,92	543
		м3		670,50	101,17	92797	14002	109	0,37	51
8	С143023-116 Изм. и доп.	Плита переходная железобетонная П600.124.30 СТ РК 937-92	2	55462,00	--	110924	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

9	С143023-115 Изм. и доп.	Плита переходная железобетонная П600.98.30 СТ РК 937-92	84	44405,00	--	3730020	--	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--	--
0	Е0130-13-3	ОМОНОЛИЧИВАНИЕ ПЛИТ М/Д СОБОЙ В30W6	13	10450,66	1176,05	135859	15289	27716	9,52	124	
		м3		1602,00	353,95	20826	4601	109	1,44	19	
1	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	13,52	310,00	--	4191	--	--	--	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	--	--
0	Е0130-13-3	МОНОЛИТНЫЕ ПЕРЕХОДНЫЕ ПЛИТЫ В30W6 F200	4,5	10450,66	1176,05	47028	5292	9594	9,52	43	
		м3		1602,00	353,95	7209	1593	109	1,44	6	
1	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	4,68	310,00	--	1451	--	--	--	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	--	--
4	Е0130-13-3	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОЙ Ж/Б ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ ЛОТКА В22,5W6 F200	28,509888	9634,26	1176,05	274672	33529	60783	9,52	271	
		м3		1602,00	353,95	45673	10091	109	1,44	41	
5	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	29,6519034	133,00	--	3944	--	--	--	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	--	--
6	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	29,6519034	310,00	--	9192	--	--	--	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	--	--
9	Е0146-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	245	175,98	88,16	43116	21598	33587	0,45	111	
		отверст.		85,05	52,04	20837	12750	100	0,08	20	

0	Е0146-26-17	Добавлять или исключать на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	6860	2,88	1,40	19753	9611	14935	0,01	49
		отверст.		1,35	0,83	9261	5674	100	--	9
1	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,56	70437,87	304,24	39445	170	5756	58,00	32
		1т		9675,00	114,75	5418	64	105	0,56	--
		Начало путепровода подпорные стенки с ПК2+28								
0	Е0115-4-1	Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 до 2 УКЛАДКА ГРАНИТНЫХ ПЛИТ ТОЛЩ.2СМ	433,4635	3874,55	11,94	1679476	5176	954422	10,40	4508
		м2		2092,50	4,50	907022	1951	105	0,02	10
6	С Прайст	Стоимость эпоксидный клей	109	203,08	--	22136	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		КОНЕЦ ПУТЕПРОВОДА ПОДПОРНЫЕ СТЕНКИ								
5	Е0115-4-1	УКЛАДКА ГРАНИТНЫХ ПЛИТ ТОЛЩ.2СМ	150	3874,55	11,94	581183	1791	330277	10,40	1560
		м2		2092,50	4,50	313875	675	105	0,02	3
6	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	10,004465	8299,96	--	83037	--	87839	48,40	484
		т		8055,00	--	80586	--	109	--	--
7	С12041-53 Изм. и	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,048	65000,00	--	3120	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
8	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,58985	65900,00	--	104771	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
9	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	3,403125	61300,00	--	208612	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

0	С11011-4480 Изм. и доп. вып. 26	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	0,99234	53244,00	--	52836	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
1	С Прайст	**Стоимость эпоксидный клей**	75	203,08	--	15231	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**11394144**	**463923**			**14955**
			Тенге			**2916771**	**139339**			**469**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**11359127**				
	Материалы -		Тенге			**1073159**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**3056110**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**655561**				
	Местные материалы -		Тенге			**6249714**				
		Накладные расходы -	Тенге			**3234091**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**1617**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**485114**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**875593**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**15468812**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**17042**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3541223**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**35016**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**35016**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**2101**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**37117**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**15505929**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**17042**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3541223**			
	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат				Сметная стоимость, тенге				
						строительно-монтажных работ	оборудование, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	Всего, тыс.тенге	
	2	3	4			5	6	7	8	
		ИТОГО по гл 1	Тенге			**15505929**	-			
РК 8.02-09-2002		Временные здания и сооружения-4,8%	Тенге			**744285**	-			
		Итого с временными	Тенге			**16250214**				

Расчет		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,9%х0,7	Тенге			329879				
		Выслуга лет 1%	Тенге					162502		
		Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге					65001		
		Итого с прочими	Тенге			**16 580 093**	**0,000**	227503	16 807 596	
ого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.(2017г)			Тенге			**16 580 093**	**0,000**	**227503**	**16 807 596**	
ого по сметному расчету в текущих ценах 2017г 2,928 (МРП 2017-2269)			Тенге			**48 546 512**	**0,000**	**666129**	**49 212 641**	
оги,сборы, обязательные платежи (2%) -2017 г						**970 930**	**0,000**	**13323**	**984 253**	
етная стоимость в текущем уровне цен-2017г.						**49 517 442**		**679451**	**50 196 894**	
етная стоимость в текущем уровне цен-2017г. ог.=0,989995631			Тенге			**49 022 052**	**0,000**	**672 654**	**49 694 705**	
С (12 %) -2017г. С Кдог.=0,989995631			Тенге			5 882 646	0,000	80 718	5 963 365	
ОГО НДС: С Кдог.=0,989995631			Тенге			**5 882 646**	**0,000**	**80 718**	**5 963 365**	
оимость строительства в текущем уровне цен 7г.Кдог.=0,989995631			Тенге			**54 904 698**	**0,000**	**753 372**	**55 658 070**	
щая Стоимость строительства Кдог.=0,989995631:			Тенге			**54 904 698**	**0,000**	**753 372**	**55 658 070**	
ЕГО К ОПЛАТЕ:			Тенге			**55 658 070**				

АЛ:

ДРЯДЧИК:

ректор
О "ЖБИ- С"

Е.Зиятаев

ДРЯДЧИК:

нальник участка ТОО "ЖБИ- С"

Ш.Османшиков

ПРИНЯЛ:

Технадзор:

ТОО
"Мир-Строй и Компания"

К.Инкарбеков

ПРИНЯЛ:

Технадзор:

ТОО
"Мир-Строй и Компания"

Б.Ториев

ПРИНЯЛ:

Технадзор:

ТОО
"Мир-Строй и Компания"

Е.Абжапаров

Форма №2а

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Шымкент "

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ЖБИ-С"

ДОГОВОР №106 от 31.03.2017 г.
Допсоглашение № 4 от 15.01. 2018 г.

Наименование объекта -СТРОИТЕЛЬСТВО ПУТЕПРОВОДА НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ ТАМЕРЛАНОВСКОГО ШОССЕ И АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ "АЛМАТЫ-ШЫМКЕНТ-ТЕРМЕЗ" (РЫНОК "БЕКЖАН") В Г.ШЫМКЕНТ.

А К Т № 2
приемки строительно-монтажных работ за март месяц 2018 года
на СМР работы

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Замечания технадзора	Расценка на единицу выполненных работ, тенге	Всего заработная плата, тенге	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-4 На Строительство путепровода и тоннеля					
		СООРУЖЕНИЕ ТОННЕЛЯ					
1	E0130-18-1	Установка опорных частей из полимерных материалов, резины и фторопласта	82		250,86		
		шт			103,50		
2	C11011-724	Резина прессованная	213,2		425,00		
		кг			--		
3	C12021-41 Изм. и доп.	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	0,287		122008,00		
		т			--		
4	E0130-91-1 СНиР т.ч.п	Изготовление пакетных пролетных строений из двутавровых балок ДЕМОНТАЖ ТРАВЕРСЫ	5		9728,91		
		т			3456,00		

5	Е0130-23-7	Установка на опоры автодорожных мосто в стреловыми кранами железобетонных балочных пролетных строений длиной до 21 м	33		29464,08		
		шт			3712,50		
6	Е0115-4-1	УКЛАДКА ГРАНИТНЫХ ПЛИТ ТОЛЩ.2СМ(НАКРЫВОЧНАЯ ПЛИТА)	22,16		4061,80		
		м2			2092,50		
7	Е0115-4-1	УКЛАДКА ГРАНИТНЫХ ПЛИТ ТОЛЩ.2СМ	548,73		3874,55		
		м2			2092,50		
8	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	4,1616264		8299,96		
		т			8055,00		
9	С12041-74 Изм. и	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	1,4939174		61300,00		
		т			--		
10	С11011-4480 Изм. и доп. вып. 26	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,20562		53244,00		
		т			--		
11	С Прайст лист	Стоимость эпоксидный клей	274,365		203,08		
		шт			--		
		СОПРЯЖЕНИЕ С НАСЫПЬЮ					
12	Е0108-3-2	Устройство щебеночных подушек под фундаменты ПОД ПЕРЕХОДНЫЕ ПЛИТЫ	298		1139,92		
		м3			123,75		
13	Е0130-35-5	Укладка переходных сборных плит, длиной до 7 м для сопряжения автодорожных мостов и путепроводов с насыпью	138,4		2228,46		
		м3			670,50		
14	С143023-116 Изм. и доп.	Плита переходная железобетонная П600.124.30 СТ РК 937-92	2		55462,00		
		шт.			--		
15	С143023-115 Изм. и доп.	Плита переходная железобетонная П600.98.30 СТ РК 937-92	84		44405,00		
		шт.			--		
16	Е0130-13-3	ОМОНОЛИЧИВАНИЕ ПЛИТ М/Д СОБОЙ В30W6	13		10450,66		

		м3			1602,00		
17	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	13,52		310,00		
		м3			--		
18	Е0130-13-3	МОНОЛИТНЫЕ ПЕРЕХОДНЫЕ ПЛИТЫ В30W6 F200	4,5		10450,66		
		м3			1602,00		
19	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	4,68		310,00		
		м3			--		
20	Е0130-13-3	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОЙ Ж/Б ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ ЛОТКА В22,5W6 F200	28,509888		9634,26		
		м3			1602,00		
21	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменения марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	29,651903		133,00		
		м3			--		
22	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	29,651903		310,00		
		м3			--		
23	Е0146-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	245		175,98		
		отверст.			85,05		
24	Е0146-26-17	Добавлять или исключать на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	6860		2,88		
		отверст.			1,35		
25	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,56		70437,87		
		1т			9675,00		
		Начало путепровода подпорные стенки с ПК2+28 ПО ПК4+6,525					
26	Е0115-4-1	Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 до 2 УКЛАДКА ГРАНИТНЫХ ПЛИТ ТОЛЩ.2СМ	433,4635		3874,55		
		м2			2092,50		
27	С Прайст лист	Стоимость эпоксидный клей	109		203,08		

		шт			--		
		КОНЕЦ ПУТЕПРОВОДА ПОДПОРНЫЕ СТЕНКИ С ПК 4+52,92 ПО					
28	Е0115-4-1	УКЛАДКА ГРАНИТНЫХ ПЛИТ ТОЛЩ.2СМ	150		3874,55		
		м2			2092,50		
29	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	10,004465		8299,96		
		т			8055,00		
30	С12041-53 Изм. и	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,048		65000,00		
		т			--		
31	С12041-73 Изм. и	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,58985		65900,00		
		т			--		
32	С12041-74 Изм. и	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	3,403125		61300,00		
		т			--		
33	С11011-4480 Изм. и доп. вып. 26	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,99234		53244,00		
		т			--		
34	С Прайст лист	Стоимость эпоксидный клей	75		203,08		
		шт			--		

ІНЖЕНЕР:

'ехнадзор ТОО "Мир-Строй и Компания "

К.Инкарбеков

ПОДРЯДЧИК:

Начальник участка ТОО "ЖБИ- С"

Ш.Османшиков

Форма№2

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Шымкент "

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ЖБИ-С"

ДОГОВОР №106 от 31.03.2017 г.
Допсоглашение № 4 от 15.01. 2018 г.

Наименование объекта -**СТРОИТЕЛЬСТВО ПУТЕПРОВОДА НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ ТАМЕРЛАНОВСКОГО ШОССЕ И АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ "АЛМАТЫ-ШЫМКЕНТ-ТЕРМЕЗ" (РЫНОК "БЕКЖАН") В Г.ШЫМКЕНТ.**

А К Т № 3

приемки строительно-монтажных работ за март месяц 2018 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N /п	N по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин	Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2 На ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА								
1	1	**Е0127-14-2**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**3505,1691**	**673,76**	**73,75**	**2361655**	**258519**	**154070**	**0,14**	**505**
			м3		**21,38**	**11,67**	**74941**	**40902**	**133**	**0,04**	**144**
2	2	**Е0127-23-1**	**Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2) ТОЛЩ.18СМ**	**6556,97638**	**32,98**	**27,83**	**216219**	**182451**	**126218**	**0,03**	**216**
			м2		**5,00**	**9,47**	**32785**	**62116**	**133**	**0,03**	**219**

3	СКСМ П1	СТОИМОСТЬ ЩЕБЕНОЧНОЙ СМЕСИ С-6	1180,25575	1403,58	--	1656583	--	--	--	--
	-	М3	-	--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			4234458	440969			721
			Тенге			107725	103018			363
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4234458				
	Всего заработная плата -		Тенге				210743			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1656583				
	Местные материалы -		Тенге			2029180				
		Накладные расходы -	Тенге			280288				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							140
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				42043			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			270885				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4785631				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1224
		Сметная заработная плата -	Тенге				252786			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			4785631				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1224
		Сметная заработная плата -	Тенге				252786			
№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат				Сметная стоимость, тенге				
						строительно-монтажных работ	оборудование, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	Всего, тыс.тенге	
1	2	3	4			5	6	7	8	
		ИТОГО по гл 1	Тенге			**4785631**	-			
СНРК 8.02-09-2002		Временные здания и сооружения-4,8%	Тенге			229710	-			
		Итого с временными	Тенге			**5015342**				
Расчет		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,5%x0,7	Тенге			52661	-			
		Выслуга лет 1%	Тенге					50153		
		Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге					20061		
		Итого с прочими	Тенге			**5 068 003**	**0,000**	70215	5 138 218	

	Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.(2017г)	Тенге			**5 068 003**	**0,000**	**70215**	**5 138 218**	
	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2017г К=2,928 (МРП 2017-2269)	Тенге			**14 839 112**	**0,000**	**205589**	**15 044 701**	
	Налоги,сборы, обязательные платежи (2%) -2017 г				**296 782**	**0,000**	**4112**	**300 894**	
	Сметная стоимость в текущем уровне цен-2017г.				**15 135 894**		**209701**	**15 345 595**	
	Сметная стоимость в текущем уровне цен-2017г. Кдог.=0,989995631	Тенге			**14 984 469**	**0,000**	**207603**	**15 192 072**	
	НДС (12 %) -2017г. С Кдог.=0,989995631	Тенге			1 798 136	0,000	24912	1 823 049	
	ИТОГО НДС: С Кдог.=0,989995631	Тенге			**1 798 136**	**0,000**	**24912**	**1 823 049**	
	Стоимость строительства в текущем уровне цен 2017г.Кдог.=0,989995631	Тенге			**16 782 606**	**0,000**	**232515**	**17 015 121**	
	Общая Стоимость строительства Кдог.=0,989995631:	Тенге			**16 782 606**	**0,000**	**232515**	**17 015 121**	
	ВСЕГО К ОПЛАТЕ:	Тенге			**17 015 121**				

СДАЛ:

ПОДРЯДЧИК:

Директор
ТОО "ЖБИ- С"

_____**Е.Зиятаев**

ПОДРЯДЧИК:

Начальник участка ТОО "ЖБИ- С"

_____**Ш.Османшиков**

ПРИНЯЛ:

Технадзор:

ТОО
"Мир-Строй и Компания"

_____**К.Инкарбеков**

ПРИНЯЛ:

Технадзор:

ТОО
"Мир-Строй и Компания"

_____**Б.Ториев**

ПРИНЯЛ:

Технадзор:

ТОО
"Мир-Строй и Компания"

_____**Е.Абжапаров**

Казакстан Республикасы Шымкент қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «Мир-Строй и Компания» Товарищество с ограниченной ответственностью город Шымкент Республика Казахстан

Форма №2а

АКАЗЧИК: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Шымкент "

ОДРЯДЧИК: ТОО "ЖБИ-С"

ОГОВОР №106 от 31.03.2017 г.

опсоглашение № 4 от 15.01. 2018 г.

аименование объекта -СТРОИТЕЛЬСТВО ПУТЕПРОВОДА НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ ТАМЕРЛАНОВСКОГО ШОССЕ И АВТОМОБИЛЬНОЙ ОРОГИ "АЛМАТЫ-ШЫМКЕНТ-ТЕРМЕЗ" (РЫНОК "БЕКЖАН") В Г.ШЫМКЕНТ.

А К Т № 3
приемки строительно-монтажных работ за март месяц 2018года
на СМР работы

оставлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

I п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Замечания технадзора	Расценка на единицу выполненных работ, тенге	Всего заработная плата, тенге	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2 На ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА					
1	Е0127-14-2	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	3505,1691		673,76		
		м3			21,38		
2	Е0127-23-1	**Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2) ТОЛЩ.18СМ**	6556,9764		32,98		
		м2			5,00		

3	СКСМ П1	СТОИМОСТЬ ЩЕБЕНОЧНОЙ СМЕСИ С-6	1180,2557		1403,58		
		М3			--		

НЖЕНЕР:

ехнадзор ТОО "Мир-Строй и Компания "

К.Инкарбеков

ПОДРЯДЧИК:

Начальник участка ТОО "ЖБИ- С"

Ш.Османшиков

Форма№2

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Шымкент "

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ЖБИ-С"

ДОГОВОР №106 от 31.03.2017 г.
Допсоглашение № 4 от 15.01. 2018 г.

Наименование объекта -**СТРОИТЕЛЬСТВО ПУТЕПРОВОДА НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ ТАМЕРЛАНОВСКОГО ШОССЕ И АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ "АЛМАТЫ-ШЫМКЕНТ-ТЕРМЕЗ" (РЫНОК "БЕКЖАН") В Г.ШЫМКЕНТ.**

А К Т № 4

приемки строительно-монтажных работ за март месяц 2018 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-1-1 На ОСВЕЩЕНИЕ ДОРОГ ЛЭП-10кВ								
		РАЗДЕЛ 1. КТПН-40/10/0,4кВА								
1	E0101-30-1	**Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)**	20	0,28	0,28	6	6	2	--	--
		м2		--	0,09	--	2	97	--	--
2	E0101-165-2	**Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы корыто**	1,2	402,75	--	483	--	546	2,80	3
		м3		402,75	--	483	--	113	--	--
3	E0111-2-1	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных**	1,2	1409,97	--	1692	--	704	2,99	4
		м3		477,00	--	572	--	123	--	--
4	E0111-2-3	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных**	1	1334,60	--	1335	--	584	3,10	3
		м3		474,75	--	475	--	123	--	--
5	E0133-28-11 прим.	**Установка сборных железобетонных ригилей под порталы ошиновки и под опоры оборудования массой до 0,5 т**	0,2	5150,36	3021,86	1030	604	615	12,20	2
		1м3		2128,50	800,64	426	160	105	2,78	1

6	С143019-59 Изм. и доп. вып. 25	Приставки для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи (с отверстиями и без отверстий) длиной 3,25 м, марки ПТ 33-3	2	2916,00	--	5832	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0133-30-11	Установка стальных конструкций под оборудование массой до 0,01 т	0,0148	9860,06	6935,06	146	103	74	17,10	--
		1т		2925,00	1837,44	43	27	105	6,38	--
8	С12021-245 Изм. и доп. вып. 25	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	0,0148	143295,00	--	2121	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
9	Ц0108-25-1	Подстанция комплектная напряжением до 10кВ с трансформатором мощностью до 400 кВА	1	16463,00	10590,00	16463	10590	6648	27,00	27
		подстанц		4680,00	2318,05	4680	2318	95	13,44	13
10	75-4-29 Изм. и доп. вып. 26	Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки тупиковая, типа КТПН-25-40 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6;10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу -кабельный, исполнение по выводу -кабельный, габаритные размеры 2050x1260x2300 мм	1	249714,00	--	249714	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	75-3-15 Изм. и доп. вып. 24	Трансформатор масляный трехфазный напряжением 20 кВ, марка ТМ 40/20-0,4, мощность 40 кВА, напряжение ВН 20 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, габариты 1050x410x1080 мм	1	375278,00	--	375278	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		КАБЕЛЬНАЯ МУФТА КМ-1								
12	С151804-1999 Изм. и	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1ГОСТ Р 51177-98	3	49,00	--	147	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

13	Ц0108-164-8	Муфта мачтовая концевая металлическая для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 70 мм2	1	7278,30	5341,00	7278	5341	2916	9,00	9
		шт		1890,00	1179,03	1890	1179	95	6,84	7
14	СПрайс-лист 1	Муфты концевые термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение 10 кВ, тип 3КНТп 10(70-120)	1	2067,54	--	2068	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0133-116-2	Установка линейного электрооборудования разрядников вручную	3	957,56	134,06	2873	402	2424	4,38	13
		шт		720,00	49,50	2160	149	105	0,24	1
16	75-6-112 Изм. и доп.	Разрядники полимерные РВО-10кВ (п) ГОСТ 30011.1-2012	3	2052,00	--	6156	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
17	С151804-2449 Изм. и	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-95Г-2ГОСТ Р 51177-98	3	343,00	--	1029	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
18	С151803-201	Наконечники кабельные /ГОСТ 23981-80, ГОСТ 7386-80/ 70-10-13-М УХЛ3	2	84,00	--	168	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	С151607-47	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 10 мм2	0,000237	491800,00	--	117	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
20	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,000138	149300,00	--	21	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
21	Прайс-лист 4	Кронштейн РА1	2	2769,16	--	5538	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	Прайс-лист 4	Кронштейн РА4	1	391,29	--	391	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	Прайс-лист 5	Кронштейн КМ-1	1	438,25	--	438	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

24	Ц0108-88-3	Конструкции металлические	0,017	102170,00	1870,00	1737	32	138	52,00	1
		т		8280,00	270,01	141	5	95	1,57	--
25	Прайс-лист 7	Скоба КМ-3	4	210,70	--	843	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	Прайс-лист 4	Хомут Х7	2	246,82	--	494	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
27	Прайс-лист 4	Хомут Х8	3	246,82	--	740	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	Прайс-лист 4	Проводник ЗП12м	1	481,59	--	482	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	Е0133-116-4	Установка линейного электрооборудования разъединителей вручную	1	1725,14	231,14	1725	231	1545	7,42	7
		шт		1386,00	85,50	1386	86	105	0,42	--
30	Прайс-лист 9	Разъединитель РЛНД-1-10/400	1	10627,25	--	10627	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ЛЭП-10кВ								
31	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	5,04	218,93	--	1103	--	1247	1,54	8
		м3		218,93	--	1103	--	113	--	--
32	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	3,36	134,10	--	451	--	509	0,97	3
		м3		134,10	--	451	--	113	--	--
33	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	8	36,70	27,80	294	222	119	0,06	--
		м		8,80	6,90	70	55	95	0,04	--
34	Ц0108-142-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	8	32,40	23,70	259	190	110	0,06	--
		м		8,60	5,90	69	47	95	0,03	--
35	Ц0108-141-4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг	8	44,00	10,60	352	85	238	0,18	1
		м		29,00	2,30	232	18	95	0,01	--

6	Ц0108-146-5	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 6 кг	11	113,20	42,70	1245	470	520	0,25	3
		м		40,50	9,30	446	102	95	0,05	1
7	С151601-222	Кабели силовые на напряжение 10000 В, марка АСБ, число жил и сечение, 3х70 мм2	0,019	926300,00	--	17600	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
8	Ц0110-898-15	Разные работы: защита кабеля металлическими желобами по стене бетонной	2,5	161,70	72,80	404	182	167	0,27	1
		м		42,80	18,00	107	45	110	0,10	--
9	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	20	26,30	3,30	526	66	445	0,14	3
		м		23,00	0,40	460	8	95	--	--
0	Ц0108-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	8	170,60	21,60	1365	173	1154	0,90	7
		шт		149,00	2,90	1192	23	95	0,02	--
1	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,0252	46400,00	--	1169	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
2	С11041-85 Изм. и доп.	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	0,1508	58101,00	--	8762	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
3	С143006-7 Изм. и доп.	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-100	0,056	7115,00	--	398	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			730899	18696			97
			Тенге			16386	4224			24
	Стоимость оборудования -		Тенге			641775				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			641775				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			65580				
	Материалы -		Тенге			3705				
	Всего заработная плата -		Тенге				16867			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			31059				
		Накладные расходы -	Тенге			16425				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2464			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4920				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			86925				

	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							105
	Сметная заработная плата -	Тенге				19331			
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			21277				
Материалы -		Тенге			5				
Всего заработная плата -		Тенге				3672			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			8947				
Местные материалы -		Тенге			8205				
	Накладные расходы -	Тенге			4207				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				631			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1529				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			27013				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							26
	Сметная заработная плата -	Тенге				4303			
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2267				
Всего заработная плата -		Тенге				70			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2121				
	Накладные расходы -	Тенге			74				
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				11			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			140				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2481				
	Сметная заработная плата -	Тенге				82			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			758194				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							131
	Сметная заработная плата -	Тенге				23716			
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			730899	18696			97
		Тенге			16386	4224			24
Стоимость оборудования -		Тенге			641775				
ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			641775				
Стоимость монтажных работ -		Тенге			65580				
Материалы -		Тенге			3705				
Всего заработная плата -		Тенге				16867			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			31059				
	Накладные расходы -	Тенге			16425				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2464			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4920				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			86925				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							105

		Сметная заработная плата -	Тенге				19331			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			21277				
	Материалы -		Тенге			5				
	Всего заработная плата -		Тенге				3672			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			8947				
	Местные материалы -		Тенге			8205				
		Накладные расходы -	Тенге			4207				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				631			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1529				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			27013				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							26
		Сметная заработная плата -	Тенге				4303			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2267				
	Всего заработная плата -		Тенге				70			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2121				
		Накладные расходы -	Тенге			74				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				11			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			140				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2481				
		Сметная заработная плата -	Тенге				82			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			758194				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							131
		Сметная заработная плата -	Тенге				23716			
№ /п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат				Сметная стоимость, тенге				
						строительно-монтажных работ	оборудование, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	Всего, тыс.тенге	
1	2	3	4			5	6	7	8	
	ИТОГО по гл 1		Тенге			**116419**	**641 775**			
РК 8.02-09-2002		Временные здания и сооружения-4,8%	Тенге			**5588**	-			
	Итого с временными		Тенге			**122007**				
Расчет		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,4%x0,7	Тенге			1196				
		Выслуга лет 1%	Тенге					1220		
		Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге					488		
		Итого с прочими	Тенге			**123203**	**641 775**	1708	766 686	

ого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.(2017г)	Тенге			123203	641 775	1708	766 686	
ого по сметному расчету в текущих ценах 2017г К=2,928 РП 2017-2269)	Тенге			360738	1 879 117	5001	2 244 856	
логи,сборы, обязательные платежи (2%) -2017 г				7215	37 582	100	44 897	
етная стоимость в текущем уровне цен-2017г.				367952	1 916 700	5101	2 289 753	
етная стоимость в текущем уровне цен-2017г. ог.=0,989995631	Тенге			364271	1 897 524	5050	2 266 845	
ДС (12 %) -2017г. С Кдог.=0,989995631	Тенге			43713	227 703	606	272 022	
ОГО НДС: С Кдог.=0,989995631	Тенге			43713	227 703	606	272 022	
оимость строительства в текущем уровне цен 17.Кдог.=0,989995631	Тенге			407984	2 125 227	5656	2 538 867	
бщая Стоимость строительства Кдог.=0,989995631:	Тенге			407984	2 125 227	5656	2 538 867	
ЕГО К ОПЛАТЕ:	Тенге			2 538 867				

АЛ:

ОДРЯДЧИК:

ректор
ОО "ЖБИ- С"

Е.Зиятаев

ОДРЯДЧИК:

чальник участка ТОО "ЖБИ- С"

Ш.Османшиков

ПРИНЯЛ:

Технадзор:

ТОО
"Мир-Строй и Компания"

К.Инкарбеков

ПРИНЯЛ:

Технадзор:

ТОО
"Мир-Строй и Компания"

Б.Ториев

ПРИНЯЛ:

Технадзор:

ТОО
"Мир-Строй и Компания"

Е.Абжапаров

Форма №2а

АКАЗЧИК: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Шымкент "

ОДРЯДЧИК: ТОО "ЖБИ-С"

ОГОВОР №106 от 31.03.2017 г.
опсоглашение № 4 от 15.01. 2018 г.

аименование объекта -СТРОИТЕЛЬСТВО ПУТЕПРОВОДА НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ ТАМЕРЛАНОВСКОГО ШОССЕ И АВТОМОБИЛЬНОЙ ОРОГИ "АЛМАТЫ-ШЫМКЕНТ-ТЕРМЕЗ" (РЫНОК "БЕКЖАН") В Г.ШЫМКЕНТ.

А К Т № 4

приемки строительно-монтажных работ за февраль месяц 2018года

на СМР работы

оставлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Замечания технадзора	Расценка на единицу выполненных работ, тенге	Всего заработная плата, тенге	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-1-1 На ОСВЕЩЕНИЕ ДОРОГ ЛЭП-10кВ					
		РАЗДЕЛ 1. КТПН-40/10/0,4кВА					
1	Е0101-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	20		0,28		
		м2			--		
2	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы корыто	1,2		402,75		
		м3			402,75		
3	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	1,2		1409,97		
		м3			477,00		
4	Е0111-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	1		1334,60		
		м3			474,75		
5	Е0133-28-11 прим.	Установка сборных железобетонных ригилей под порталы ошиновки и под опоры оборудования массой до 0,5 т	0,2		5150,36		
		1м3			2128,50		

6	С143019-59 Изм. и доп.	Приставки для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи (с отверстиями и без отверстий) длиной 3,25 м, марки ПТ 33-3	2		2916,00		
		шт			--		
7	Е0133-30-11	- Установка стальных конструкций под оборудование массой до 0,01 т	0,0148		9860,06		
		1т			2925,00		
8	С12021-245 Изм. п доп.	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	0,0148		143295,00		
		т			--		
9	Ц0108-25-1	Подстанция комплектная напряжением до 10кВ с трансформатором мощностью до 400 кВА	1		16463,00		
		подстанц			4680,00		
10	75-4-29 Изм. п доп. вып. 26	Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки тупиковая, типа КТПН-25-40 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6;10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу -кабельный, исполнение по выводу - кабельный, габаритные размеры 2050х1260х2300 мм	1		249714,00		
		шт			--		
11	75-3-15 Изм. п доп. вып. 24	Трансформатор масляный трехфазный напряжением 20 кВ, марка ТМ 40/20-0,4, мощность 40 кВА, напряжение ВН 20 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, габариты 1050х410х1080 мм	1		375278,00		
		шт			--		
		КАБЕЛЬНАЯ МУФТА КМ-1					
12	С151804-1999	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1ГОСТ Р 51177-98	3		49,00		
		шт.			--		
13	Ц0108-164-8	Муфта мачтовая концевая металлическая для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 70 мм2	1		7278,30		
		шт			1890,00		
14	СПрайс-лист 1	Муфты концевые термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение 10 кВ, тип 3КНТп 10(70-120)	1		2067,54		
		комплект			--		
15	Е0133-116-2	Установка линейного электрооборудования разрядников вручную	3		957,56		
		шт			720,00		
16	75-6-112 Изм.	Разрядники полимерные РВО-10кВ (п) ГОСТ 30011.1-2012	3		2052,00		
		шт.			--		

17	С151804-2449	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-95Г-2ГОСТ Р 51177-98	3		343,00		
		шт.			--		
18	С151803-201	Наконечники кабельные /ГОСТ 23981-80, ГОСТ 7386-80/ 70-10-13-М УХЛЗ	2		84,00		
		шт			--		
19	С151607-47	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 10 мм2	0,000237		491800,00		
		т			--		
20	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,000138		149300,00		
		т			--		
21	Прайс-лист 4	Кронштейн РА1	2		2769,16		
		шт			--		
22	Прайс-лист 4	Кронштейн РА4	1		391,29		
		шт			--		
23	Прайс-лист 5	Кронштейн КМ-1	1		438,25		
		шт			--		
24	Ц0108-88-3	Конструкции металлические	0,017		102170,00		
		т			8280,00		
25	Прайс-лист 7	Скоба КМ-3	4		210,70		
		шт			--		
26	Прайс-лист 4	Хомут Х7	2		246,82		
		шт			--		
27	Прайс-лист 4	Хомут Х8	3		246,82		
		шт			--		
28	Прайс-лист 4	Проводник ЗП12м	1		481,59		
		шт			--		
29	Е0133-116-4	Установка линейного электрооборудования разъединителей вручную	1		1725,14		
		шт			1386,00		
30	Прайс-лист 9	Разъединитель РЛНД-1-10/400	1		10627,25		
		шт			--		
		ЛЭП-10кВ					
31	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	5,04		218,93		
		м3			218,93		
32	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	3,36		134,10		
		м3			134,10		

33	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	8		36,70		
		м			8,80		
34	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	8		32,40		
		м			8,60		
35	Ц0108-141-4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг	8		44,00		
		м			29,00		
36.	Ц0108-146-5	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 6 кг	11		113,20		
		м			40,50		
37.	С151601-222	Кабели силовые на напряжение 10000 В, марка АСБ, число жил и сечение, 3х70 мм2	0,019		926300,00		
		1000м			--		
38	Ц0110-898-15	Разные работы: защита кабеля металлическими желобами по стене бетонной	2,5		161,70		
		м			42,80		
39	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	20		26,30		
		м			23,00		
40	Ц0108-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	8		170,60		
		шт			149,00		
41	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,0252		46400,00		
		т			--		
42	С11041-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	0,1508		58101,00		
		т			--		
43	С143006-7 Изм. и доп.	Кирпич п камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-100	0,056		7115,00		
		1000шт			--		

ІНЖЕНЕР:

ехнадзор ТОО "Мир-Строй и Компания "

К.Инкарбеков

ПОДРЯДЧИК:

Начальник участка ТОО "ЖБИ- С"

Ш.Османшиков

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ: "Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі
МЕРДІГЕР: "ЖБИ-С" ЖШС
Орындаған жұмыстардың құны және шығындар анықтамаының нысаны
2017 ж. 31 наурыз №106 келісім шарт бойынша - 1 697 846 264 теңге ҚҚС осының ішінде
2018 ж. 15 қаңтар №4 қосымша келісім бойынша -694 602 686 теңге, 65 тиын ҚҚС осының ішінде
Нысан атауы және мекен жайы: Шымкент қаласындағы Темірлан тас жолы көшесі мен "Алматы-Ташкент-Термез" автожолының (Бекжан базары) қиылысында жол өтпесін салу

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар туралы 2018 жылғы 24 сәуір айындағы №12 анықтама

Код	Код	Шарт				Қаржыландыру көзі			Ұйымдастыру - құқықтық нысаны
Тапсырыс беруші	мердігер	Нөмері			күні	атауы	коды		атауы
4853504		№106 келісім шарт, №4 қосымша келісім			31.03.2017ж,15.01.2018ж	Қалалық бюджет			ЖШС
Іске қосу кешендерінің, объектілердің атауы	Жылдың басынан бастап есепті айға дейін ҚҚС - сыз	"Сатып алынатын тауарлар, көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы өнім берушіге аудару шығындары" жылдың басынан бастап есепті айға дейін тауарлар , көрсетілген қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы өнім	1 - бағанаған						Төленетін сомасы
			2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі құрылыс монтаж жұмыстарының құны	сонын ішінде		2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кірмейтін өзгеде шығындардың құны	қосымша шығындар		
				есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзгеде қосымша шығындар	
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Нысан атауы және мекен жайы: Шымкент қаласындағы Темірлан тас жолы көшесі мен "Алматы-Ташкент-Термез" автожолының (Бекжан базары) қиылысында жол өтпесін салу	171 713 760,00	20 605 653,00					45 039 428,00	5 404 732,00	50 444 160,00
Үстан алу 5%	8 585 688,00	1 030 282,65							2 522 208,00
Қайтарым 5%									
Төленетін сомасы	163 128 072,00	19 575 370,35							47 921 952,00

Тапсырыс беруші:
"Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" ММ-і
Бөлім басшысы:
_____ Жұматаев К.А.

Тех. қадағалаушы:
Мир-Строй и Компания ЖШС-ның директоры:
_____ Раматуллаев М.И.

Мердігер:
"ЖБИ-С" ЖШС-нің директоры:
_____ Зиятаев Е.

24 сауір №12
акт 1,2,3,

Форма№2

КАЗЧИК: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Шымкент "

ОДРЯДЧИК: ТОО "ЖБИ-С"

ГОВОР №106 от 31.03.2017 г.

ысоглашение № 4 от 15.01. 2018 г.

аименование объекта -СТРОИТЕЛЬСТВО ПУТЕПРОВОДА НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ ТАМЕРЛАНОВСКОГО ШОССЕ И АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ "АЛМАТЫ-ШЫМКЕНТ-ТЕРМЕЗ" (РЫНОК "БЕКЖАН") В Г.ШЫМКЕНТ.

А К Т № 1
приемки строительно-монтажных работ за апрель месяц 2018 года

ставлен(а) вценах на 1.01.2001г.

ер	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-4 На Строительство путепровода и тоннеля								
		Начало путепровода подпорные стенки с ПК2+28 ПО ПК4+6,525								
59	Е0115-4-1	УКЛАДКА ГРАНИТНЫХ ПЛИТ ТОЛЩ.2СМ(НАКРЫВОЧНАЯ ПЛИТА)	214,84	4061,80	11,94	872637	2565	473045	10,40	2234
		м2		2092,50	4,50	449553	967	105	0,02	5
		КОНЕЦ ПУТЕПРОВОДА ПОДПОРНЫЕ СТЕНКИ С ПК 4+52,92 ПО ПК5+64,34								
25	Е0115-4-1	УКЛАДКА ГРАНИТНЫХ ПЛИТ ТОЛЩ.2СМ	157,87123	3874,55	11,94	611680	1885	347609	10,40	1642
		м2		2092,50	4,50	330346	710	105	0,02	3
31	С Прайст лист	Стоимость эпоксидный клей	78,935615	203,08	--	16031	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1500348	4450			3876
			Тенге			779898	1677			8

	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1500348				
	Материалы -		Тенге			66384				
	Всего заработная плата -		Тенге				781575			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			16031				
	Местные материалы -		Тенге			633585				
		Накладные расходы -	Тенге			820654				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							410
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				123098			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			139260				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2460262				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4295
		Сметная заработная плата -	Тенге				904674			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2460262				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4295
		Сметная заработная плата -	Тенге				904674			
й п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат				Сметная стоимость, тенге				
						строительно-монтажных работ	оборудование, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	Всего, тыс.тенге	
1	2	3	4			5	6	7	8	
		ИТОГО по гл 1	Тенге			**2460262**	-			
РК 8.02-09-2002		Временные здания и сооружения-4,8%	Тенге			**118093**	-			
		Итого с временными	Тенге			**2578355**				
Расчет		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,9%x0,7	Тенге			52341				
		Выслуга лет 1%	Тенге					25784		
		Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге					10313		
		Итого с прочими	Тенге			**2 630 695**	**0,000**	36097	2 666 792	
ого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.(2017г)			Тенге			**2 630 695**	**0,000**	**36097**	**2 666 792**	
ого по сметному расчету в текущих ценах 2017г К=2,928 РП 2017-2269)			Тенге			**7 702 675**	**0,000**	**105692**	**7 808 367**	
логи,сборы, обязательные платежи (2%) -2017 г						**154 054**	**0,000**	**2114**	**156 167**	
етная стоимость в текущем уровне цен-2017г.						**7 856 729**		**107806**	**7 964 535**	

етная стоимость в текущем уровне цен-2017г. ог.=0,989995631	Тенге			7 778 127	0,000	106 727	7 884 855	
ДС (12 %) -2017г. С Кдог.=0,989995631	Тенге			933 375	0,000	12 807	946 183	
ОГО НДС: С Кдог.=0,989995631	Тенге			933 375	0,000	12 807	946 183	
оимость строительства в текущем уровне цен 7г.Кдог.=0,989995631	Тенге			8 711 503	0,000	119 534	8 831 037	
щая Стоимость строительства Кдог.=0,989995631:	Тенге			8 711 503	0,000	119 534	8 831 037	
ЕГО К ОПЛАТЕ:	Тенге			8 831 037				

АЛ:

ДРЯДЧИК:

ректор
О "ЖБИ- С"

Е.Зиятаев

ДРЯДЧИК:

чальник участка ТОО "ЖБИ- С"

Ш.Османшиков

ПРИНЯЛ:

Технадзор:

ТОО
"Мир-Строй и Компания"

К.Инкарбеков

ПРИНЯЛ:

Технадзор:

ТОО
"Мир-Строй и Компания"

Б.Торнев

ПРИНЯЛ:

Технадзор:

ТОО
"Мир-Строй и Компания"

Е.Абжапаров

Форма №2а

АКАЗЧИК: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Шымкент "

ІОДРЯДЧИК: ТОО "ЖБИ-С"

ОГОВОР №106 от 31.03.2017 г.
опсоглашение № 4 от 15.01. 2018 г.

аименование объекта -СТРОИТЕЛЬСТВО ПУТЕПРОВОДА НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ ТАМЕРЛАНОВСКОГО ШОССЕ И АВТОМОБИЛЬНОЙ ОРОГИ "АЛМАТЫ-ШЫМКЕНТ-ТЕРМЕЗ" (РЫНОК "БЕКЖАН") В Г.ШЫМКЕНТ.

А К Т № 1

приемки строительно-монтажных работ за апрель месяц 2018 года на СМР работы

оставлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

ı п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Замечания технадзора	Расценка на единицу выполненных работ, тенге	Всего заработная плата, тенге	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-4 На Строительство путепровода и тоннели					
		Начало путепровода подпорные стенки с ПК2+28 ПО ПК4+6,525					
1	Е0115-4-1	УКЛАДКА ГРАНИТНЫХ ПЛИТ ТОЛЩ.2СМ(НАКРЫВОЧНАЯ ПЛИТА)	214,84		4061,80		
		м2			2092,50		
		КОНЕЦ ПУТЕПРОВОДА ПОДПОРНЫЕ СТЕНКИ С ПК 4+52,92 ПО ПК5+64,34					
2	Е0115-4-1	УКЛАДКА ГРАНИТНЫХ ПЛИТ ТОЛЩ.2СМ	157,87123		3874,55		
		м2			2092,50		
3	С Прайст лист	Стоимость эпоксидный клей	78,935615		203,08		
		шт			--		

НЖЕНЕР:

ехнадзор ТОО "Мир-Строй и Компания "

К.Инкарбеков

ПОДРЯДЧИК:

Начальник участка ТОО "ЖБИ- С"

Ш.Османшиков

Форма№2

.КАЗЧИК: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Шымкент "

ЭДРЯДЧИК: ТОО "ЖБИ-С"

ЭГОВОР №106 от 31.03.2017 г.

пеоглашение № 4 от 15.01. 2018 г.

Наименование объекта -СТРОИТЕЛЬСТВО ПУТЕПРОВОДА НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ ТАМЕРЛАНОВСКОГО ШОССЕ И АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ "АЛМАТЫ-ШЫМКЕНТ-ТЕРМЕЗ" (РЫНОК "БЕКЖАН") В Г.ШЫМКЕНТ.

А К Т № 2

приемки строительно-монтажных работ за апрель месяц 2018 года

ставлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

ю ете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-3 На Искусственные сооружения								
		Устройство ирригационных лотков								
08	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	228,898358	218,93	--	50113	--	56627	1,54	353
		м3		218,93	--	50113	--	113	--	--
09	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	127,166191	21,55	4,52	2740	574	2101	0,11	14
		м3		17,03	--	2166	--	97	--	--
10	Е0108-3-2	Устройство щебеночных подушек под ирригационные лотки	25,8979794	1139,92	100,89	29522	2613	4951	0,85	22
		м3		123,75	38,25	3205	991	118	0,18	5
11	Е0127-9-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона	36,024238	2700,68	1053,54	97290	37953	37494	3,23	116

		м3		515,25	267,30	18561	9629	133	1,08	39
12	С143018-150 Изм. и	ЛОТКИ БА-3	423,538495	4140,00	--	1753449	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Устройство откосов для ирригационных лотков		-			-			
27	Е0101-158-5	Укрепление откосов на входе и выходе русла монолитным бетоном В20 общая толщина 4 см при толщине 10см	175,1	894,96	30,59	156707	5357	32142	1,22	214
		м2		181,13	8,11	31716	1420	97	0,04	6
28	Е0101-158-6	Исключить 1х2см	1050,6	-65,18	-0,16	-68476	-168	-11954	-0,08	-80
		м2		-11,66	-0,07	-12250	-74	97	--	--
29	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	14,28816	133,00	--	1900	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
30	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	14,28816	310,00	--	4429	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			2027675	46329			638
			Тенге			93511	11966			50
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2027675				
	Материалы -		Тенге			37482				
	Всего заработная плата -		Тенге				105477			
	Местные материалы -		Тенге			1850353				
		Накладные расходы -	Тенге			121360				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							61
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				18204			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			128942				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2277977				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							749
		Сметная заработная плата -	Тенге				123681			

		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2277977				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							749
		Сметная заработная плата -	Тенге				123681			
№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат				Сметная стоимость, тенге				
						строительно-монтажных работ	оборудование, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	Всего, тыс.тенге	
1	2	3	4			5	6	7	8	
		ИТОГО по гл 1	Тенге			**2277977**	-			
СНРК 8.02-09-2002		Временные здания и сооружения-4,8%	Тенге			**109343**	-			
		Итого с временными	Тенге			**2387320**				
Расчет		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,9%х0,7	Тенге			31751				
		Выслуга лет 1%	Тенге					23873		
		Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге					9549		
		Итого с прочими	Тенге			**2 419 071**	**0,000**	33422	2 452 494	
ого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.(2017г)			Тенге			**2 419 071**	**0,000**	**33422**	**2 452 494**	
ого по сметному расчету в текущих ценах 2017г К=2,928 РП 2017-2269)			Тенге			**7 083 040**	**0,000**	**97861**	**7 180 901**	
логи,сборы, обязательные платежи (2%) -2017 г						**141 661**	**0,000**	**1957**	**143 618**	
етная стоимость в текущем уровне цен-2017г.						**7 224 701**		**99818**	**7 324 519**	
етная стоимость в текущем уровне цен-2017г. ог.=0,989995631			Тенге			**7 152 422**	**0,000**	**98820**	**7 251 242**	
ДС (12 %) -2017г. С Кдог.=0,989995631			Тенге			858 291	0,000	11858	870 149	
ОГО НДС: С Кдог.=0,989995631			Тенге			**858 291**	**0,000**	**11858**	**870 149**	
оимость строительства в текущем уровне цен 7.Кдог.=0,989995631			Тенге			**8 010 713**	**0,000**	**110678**	**8 121 391**	

бщая Стоимость строительства Кдог.=0,989995631:	Тенге			8 010 713	0,000	110678	8 121 391	
ЕГО К ОПЛАТЕ:	Тенге			8 121 391				

ЦАЛ:

ОДРЯДЧИК:

ректор
ОО "ЖБИ- С"

_____Е.Знятаев

ОДРЯДЧИК:

чальник участка ТОО "ЖБИ- С"

_____Ш.Османшиков

ПРИНЯЛ:

Технадзор:

ТОО
"Мир-Строй и Компания"

_____К.Инкарбеков

ПРИНЯЛ:

Технадзор:

ТОО
"Мир-Строй и Компания"

_____Б.Ториев

ПРИНЯЛ:

Технадзор:

ТОО
"Мир-Строй и Компания"

_____Е.Абжапаров

Форма №2а

АКАЗЧИК: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Шымкент "

ОДРЯДЧИК: ТОО "ЖБИ-С"

ОГОВОР №106 от 31.03.2017 г.
опсоглашение № 4 от 15.01. 2018 г.

аименование объекта -СТРОИТЕЛЬСТВО ПУТЕПРОВОДА НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ ТАМЕРЛАНОВСКОГО ШОССЕ И АВТОМОБИЛЬНОЙ ОРОГИ "АЛМАТЫ-ШЫМКЕНТ-ТЕРМЕЗ" (РЫНОК "БЕКЖАН") В Г.ШЫМКЕНТ.

А К Т № 2
приемки строительно-монтажных работ за апрель месяц 2018 года
на СМР работы

оставлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Замечания технадзора	Расценка на единицу выполненных работ, тенге	Всего заработная плата, тенге	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-3 На Искусственные сооружения					
		Устройство ирригационных лотков					
1	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	228,89836		218,93		
		м3			218,93		
2	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	127,16619		21,55		
		м3			17,03		
3	Е0108-3-2	Устройство щебеночных подушек под ирригационные лотки	25,897979		1139,92		
		м3			123,75		
4	Е0127-9-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона	36,024238		2700,68		
		м3			515,25		
5	С143018-150 Изм. и	ЛОТКИ БА-3	423,5385		4140,00		

		м			–			
6		Устройство откосов для ирригационных лотков						
	Е0101-158-5	Укрепление откосов на входе и выходе русла монолитным бетоном В20 общая толщина 4 см при толщине 10см	175,1	-	894,96			-
7		м2			181,13			
	Е0101-158-6	Исключить 1х2см	1050,6		-65,18			
8		м2			-11,66			
	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	14,28816		133,00			
9		м3			–			
	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	14,28816		310,00			
		м3			–			

НЖЕНЕР:

ехнадзор ТОО "Мир-Строй и Компания "

К.Инкарбеков

ПОДРЯДЧИК:

Начальник участка ТОО "ЖБИ- С"

Ш.Османшиков

Форма№2

АКАЗЧИК: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Шымкент "

ОДРЯДЧИК: ТОО "ЖБИ-С"

ОГОВОР №106 от 31.03.2017 г.
псоглашение № 4 от 15.01. 2018 г.

Наименование объекта -СТРОИТЕЛЬСТВО ПУТЕПРОВОДА НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ ТАМЕРЛАНОВСКОГО ШОССЕ И АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ "АЛМАТЫ-ШЫМКЕНТ-ТЕРМЕЗ" (РЫНОК "БЕКЖАН") В Г.ШЫМКЕНТ.

А К Т № 3

приемки строительно-монтажных работ за апрель месяц 2018 года

ставлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

по мете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2 На ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА								
1	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	6209,62765	673,76	73,75	4183821	457982	272945	0,14	894
		м3		21,38	11,67	132762	72460	133	0,04	255
2	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2) ТОЛЩ.18СМ	11616,0963	32,98	27,83	383045	323223	223603	0,03	383
		м2		5,00	9,47	58080	110042	133	0,03	388
3	СКСМ П1	СТОИМОСТЬ ЩЕБЕНОЧНОЙ СМЕСИ С-6	2090,89733	1403,58	--	2934742	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий БР 100.30.18	785,25	403,51	6,63	316860	5207	115338	0,70	548

		м		108,68	1,76	85341	1380	133	0,01	5
15	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	47,115	266,00	--	12533	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
16	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	47,115	310,00	--	14606	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
17	С143003-10 Изм. и доп.	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	40,833	10509,00	--	429114	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			8274720	786412			1826
			Тенге			276183	183882			647
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8274720				
	Материалы -		Тенге			14684				
	Всего заработная плата -		Тенге				460065			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2934742				
	Местные материалы -		Тенге			4262699				
		Накладные расходы -	Тенге			611886				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							306
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				91783			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			533196				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9419803				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2779
		Сметная заработная плата -	Тенге				551848			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			9419803				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2779
		Сметная заработная плата -	Тенге				551848			
№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат				Сметная стоимость, тенге				
						строительно-монтажных работ	оборудование, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	Всего, тыс.тенге	
1	2	3	4			5	6	7	8	
		ИТОГО по гл 1	Тенге			**9419803**	-			
РК 8.02-09-2002		Временные здания и сооружения-4,8%	Тенге			**452151**	-			
		Итого с временными	Тенге			**9871954**				

Расчет		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,5%x0,7	Тенге			103656				
		Выслуга лет 1%	Тенге					98720		
		Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге					39488		
		Итого с прочими	Тенге			**9 975 609**	**0,000**	138207	10 113 816	
ого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.(2017г)			Тенге			**9 975 609**	**0,000**	**138207**	**10 113 816**	
ого по сметному расчету в текущих ценах 2017г К=2,928 ІРП 2017-2269)			Тенге			**29 208 583**	**0,000**	**404671**	**29 613 254**	
логи,сборы, обязательные платежи (2%) -2017 г						**584 172**	**0,000**	**8093**	**592 265**	
етная стоимость в текущем уровне цен-2017г.						**29 792 755**		**412765**	**30 205 520**	
етная стоимость в текущем уровне цен-2017г. ог.=0,989995631			Тенге			**29 494 697**	**0,000**	**408635**	**29 903 332**	
ДС (12 %) -2017г. С Кдог.=0,989995631			Тенге			3 539 364	0,000	49036	3 588 400	
ОГО НДС: С Кдог.=0,989995631			Тенге			**3 539 364**	**0,000**	**49036**	**3 588 400**	
оимость строительства в текущем уровне цен 17г.Кдог.=0,989995631			Тенге			**33 034 061**	**0,000**	**457671**	**33 491 732**	
бщая Стоимость строительства Кдог.=0,989995631:			Тенге			**33 034 061**	**0,000**	**457671**	**33 491 732**	
ЕГО К ОПЛАТЕ:			Тенге			**33 491 732**				

ЦАЛ:

ОДРЯДЧИК:

ректор
ЮО "ЖБИ- С"

Е.Знятаев

ОДРЯДЧИК:

чальник участка ТОО "ЖБИ- С"

Ш.Османшиков

ПРИНЯЛ:

Технадзор:

ТОО
"Мир-Строй и Компания"

К.Инкарбеков

ПРИНЯЛ:

Технадзор:

ТОО
"Мир-Строй и Компания"

Б.Торнев

ПРИНЯЛ:

Технадзор:

ТОО
"Мир-Строй и Компания"

Е.Абжапаров

Форма №2а

АКАЗЧИК: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Шымкент "

ОДРЯДЧИК: ТОО "ЖБИ-С"

ОГОВОР №106 от 31.03.2017 г.

опсоглашение № 4 от 15.01. 2018 г.

аименование объекта -СТРОИТЕЛЬСТВО ПУТЕПРОВОДА НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ ТАМЕРЛАНОВСКОГО ШОССЕ И АВТОМОБИЛЬНОЙ ОРОГИ "АЛМАТЫ-ШЫМКЕНТ-ТЕРМЕЗ" (РЫНОК "БЕКЖАН") В Г.ШЫМКЕНТ.

А К Т № 3
приемки строительно-монтажных работ за апрель месяц 2018года
на СМР работы

оставлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

і п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Замечания технадзора	Расценка на единицу выполненных работ, тенге	Всего заработная плата, тенге	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2 На ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА					
1	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	6209,6276		673,76		
		м3			21,38		
2	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2) ТОЛЩ.18СМ	11616,096		32,98		
		м2			5,00		
3	СКСМ III	СТОИМОСТЬ ЩЕБЕНОЧНОЙ СМЕСИ С-6	2090,8973		1403,58		
		М3			--		
4	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий БР 100.30.18	785,25		403,51		

		м			108,68		
5	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	47,115		266,00		
-		- м3		-	--		-
6	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	47,115		310,00		
		м3			--		
7	С143003-10 Изм. и доп. вып. 25	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	40,833		10509,00		
		м3			--		

НЖЕНЕР:

ехнадзор ТОО "Мир-Строй и Компания "

К.Инкарбеков

ПОДРЯДЧИК:

Начальник участка ТОО "ЖБИ- С"

Ш.Османшиков

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ: "Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі
МЕРДІГЕР: "ЖБИ-С" ЖШС
Орындаған жұмыстардың құны және шығындар анықтаманың нысаны
2017 ж. 31 наурыз №106 келісім шарт бойынша - 1 697 846 264 теңге ҚҚС осының ішінде
2018 ж. 15 қаңтар №4 қосымша келісім бойынша -694 602 686 теңге, 65 тиын ҚҚС осының ішінде
Нысан атауы және мекен жайы: Шымкент қаласындағы Темірлан тас жолы көшесі мен "Алматы-Ташкент-Термез" автожолының (Бекжан базары) қиылысында жол өтпесін салу

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар туралы 2018 жылғы 21 мамыр айындағы №13 анықтама

Код	Код	Шарт				Қаржыландыру көзі			Ұйымдастыру - құқықтық нысаны
Тапсырыс беруші	мердігер	Нөмері			күні	атауы	коды		атауы
4853504		№106 келісім шарт, №4 қосымша келісім			31.03.2017ж,15 .01.2018ж	Қалалық бюджет			ЖШС
Іске қосу кешендердің, объектілердің атауы	Жылдың басынан бастап есепті айға дейін ҚҚС - сыз	"Сатып алынатын тауарлар, көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы өнім берушіге аудару шығындары" жылдың басынан бастап есепті айға дейін тауарлар , көрсетілген қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы өнім	I - бағанынан						Төленетін сомасы
			2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі құрылыс монтаж жұмыстарының құны	сонын ішінде		2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі КМЖ құрамына кіретін өзгеле шығындардың құны	қосымша шығындар		
				есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзгеле қосымша шығындар	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Нысан атауы және мекен жайы: Шымкент қаласындағы Темірлан тас жолы көшесі мен "Алматы-Ташкент-Термез" автожолының (Бекжан базары) қиылысында жол өтпесін салу	235 018 959,00	28 202 277,00					63 305 199,00	7 596 624,00	70 901 823,00
Үстеме алу 5%	11 750 947,95	1 410 113,85							3 545 091,15
Қайтарым 5%									
Төленетін сомасы	223 268 011,05	26 792 163,15							67 356 731,85

13 620 641,8

Тапсырыс беруші:
"Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" ММ-і
Бөлім басшысы:
_____Жуматаев К.А.

Тех. қадағалаушы:
Мир-Строй и Компания ЖШС-ның директоры:
_____Рамитуллаев М.И.

Мердігер:
"ЖБИ-С" ЖШС-нің директорының орынбасары:
_____Зиятаев Е.

21 шамыр №13

1,2,3,4,

Форма№2

КАЗЧИК: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Шымкент "

ОДРЯДЧИК: ТОО "ЖБИ-С"

ГОВОР №106 от 31.03.2017 г.

исоглашение № 4 от 15.01. 2018 г.

аименование объекта -СТРОИТЕЛЬСТВО ПУТЕПРОВОДА НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ ТАМЕРЛАНОВСКОГО ШОССЕ И АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ "АЛМАТЫ-ШЫМКЕНТ-ТЕРМЕЗ" (РЫНОК "БЕКЖАН") В Г.ШЫМКЕНТ.

А К Т № 1

приемки строительно-монтажных работ за май месяц 2018года

ставлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

о	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1-1-1 На ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА								
0	E0127-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	327,1735	122,85	--	40193	--	53457	0,77	251
		м		122,85	--	40193	--	133	--	--
1	C01031-A11-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	17,70586	152,80	--	2705	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
2	C010333-A6-1	ТРАНСПОРТ МАТЕРИАЛА ОТ РАЗБОРКИ Ж\БЕТОННОГО БОРДЮРА НА 6КМ	17,70586	46,17	--	817	--	--	--	--
		т		9,23	--	163	--	--	--	--
3	E0127-8-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи	141,4	473,54	280,94	66959	39725	49626	1,25	176
		м		192,60	71,28	27234	10079	133	0,29	41

4	С01031-А11-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	49,7	152,80	--	7594	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
5	С010333-А6-1	ТРАНСПОРТ МАТЕРИАЛА ОТ РАЗБОРКИ ЖБЕТОННЫХ ЛОТКОВ НА 6КМ	49,7	46,17	--	2295	--	--	--	--
		т		9,23	--	459	--	--	--	--
		ПЕРЕНОС МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ЗАБОРА 2,2М								
6	Е0127-59-5	Установка парапетных ограждений из стали, столбы металлические РАЗБОРКА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ЗАБОРА	475	126,65	15,14	60157	7190	72789	0,68	322
		м		111,51	3,71	52967	1761	133	0,01	6
7	Е0127-59-5	Установка парапетных ограждений из стали, столбы металлические	475	460,86	21,62	218908	10272	120757	1,13	537
		м		185,85	5,30	88279	2516	133	0,02	10
8	С01031-А30-12	Погрузка стали мелких профилей при автомобильных перевозках	23,6514523	195,70	--	4629	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
9	С010333-А1-1	ТРАНСПОРТ МАТЕРИАЛА ОТ РАЗБОРКИ МЕТАЛЛА НА 1КМ	23,6514523	17,73	--	419	--	--	--	--
		т		3,55	--	84	--	--	--	--
		Устройство стен из фундаментных блоков и перенос металлического ограждения на границе автовокзала и автостоянки "БЕКЖАН-БАЗАР"								
		Устройство стен из фундаментных блоков								
1	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	105,6	23,36	22,08	2467	2332	700	0,01	1
		м3		1,28	5,56	135	587	97	0,02	2
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп.	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	22,5	262,72	--	5911	--	6680	1,85	42
		м3		262,72	--	5911	--	113	--	--
3	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	3,168	218,93	--	694	--	784	1,54	5
		м3		218,93	--	694	--	113	--	--

4	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	57,75	134,10	--	7744	--	8751	0,97	56
		м3		134,10	--	7744	--	113	--	--
5	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	57,75	21,55	4,52	1244	261	954	0,11	6
		м3		17,03	--	983	--	97	--	--
6	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	57,75	14,12	12,00	815	693	245	0,01	1
		м3		1,62	2,75	94	159	97	0,01	1
7	E0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	13,2	1139,92	100,89	15047	1332	2523	0,85	11
		м3		123,75	38,25	1634	505	118	0,18	2
8	E0130-7-1	Монолитный бетон фундамента В15, толщ.150мм	14,8	6315,90	532,08	93475	7875	9132	2,55	38
		м3		434,25	131,85	6427	1951	109	0,43	6
9	E0130-6-1	Устройство сборных фундаментов	148,48	1772,60	922,50	263196	136973	103272	2,44	362
		м3		398,25	239,85	59132	35613	109	0,82	122
0	E0106-14-1	Устройство монолитных бетонных вертикальных сердечников в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	12,1	9258,91	884,81	112033	10706	24314	9,96	121
		м3		1579,50	334,24	19112	4044	105	1,63	20
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			907304	217358			1928
			Тенге			311245	57215			210
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			907304				
	Материалы -		Тенге			80463				
	Всего заработная плата -		Тенге				368460			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			14928				
	Местные материалы -		Тенге			280484				
	Транспортные расходы -		Тенге			3531				
		Накладные расходы -	Тенге			453983				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							227

		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				68098			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			81677				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1442964				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-			2365
		Сметная заработная плата -	Тенге				436557			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1442964				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-				-		2365
		Сметная заработная плата -	Тенге				436557			
№ п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат				Сметная стоимость, тенге				
						строительно-монтажных работ	оборудование, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	Всего, тыс.тенге	
1	2	3	4			5	6	7	8	
		ИТОГО по гл 1	Тенге			1442964	-			
НРК 8.02-09-2002		Временные здания и сооружения-4,8%	Тенге			69262	-			
		Итого с временными	Тенге			1512226				
Расчет		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,5%x0,7	Тенге			15878				
		Выслуга лет 1%	Тенге					15122		
		Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге					6049		
		Итого с прочими	Тенге			**1 528 105**	**0,000**	21171	1 549 276	
ого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.(2017г)			Тенге			**1 528 105**	**0,000**	**21171**	**1 549 276**	
ого по сметному расчету в текущих ценах 2017г К=2,928 РП 2017-2269)			Тенге			**4 474 290**	**0,000**	**61989**	**4 536 280**	
логи,сборы, обязательные платежи (2%) -2017 г						**89 486**	**0,000**	**1240**	**90 726**	
етная стоимость в текущем уровне цен-2017г.						**4 563 776**		**63229**	**4 627 005**	
етная стоимость в текущем уровне цен-2017г. ог.=0,989995631			Тенге			**4 518 119**	**0,000**	**62596**	**4 580 715**	

ДС (12 %) -2017г. С Кдог.=0,989995631	Тенге			542 174	0,000	7512	549 686	
ГОГО НДС: С Кдог.=0,989995631	Тенге			**542 174**	**0,000**	**7512**	**549 686**	
оимость строительства в текущем уровне цен 17г.Кдог.=0,989995631	Тенге			**5 060 293**	**0,000**	**70108**	**5 130 401**	
бшая Стоимость строительства Кдог.=0,989995631:	Тенге			**5 060 293**	**0,000**	**70108**	**5 130 401**	
ЕГО К ОПЛАТЕ:	Тенге			**5 130 401**				

ЦАЛ:

ОДРЯДЧИК:

м. директора
ОО "ЖБИ- С"

_____ **Е.Знятаев**

ОДРЯДЧИК:

чальник участка ТОО "ЖБИ- С"

_____ **Ш.Османшиков**

ПРИНЯЛ:

Технадзор:

ТОО
"Мир-Строй и Компания"

_____ **К.Инкарбеков**

ПРИНЯЛ:

Технадзор:

ТОО
"Мир-Строй и Компания"

_____ **Б.Ториев**

ПРИНЯЛ:

Технадзор:

ТОО
"Мир-Строй и Компания"

_____ **Е.Абжапаров**

Форма №2а

АКАЗЧИК: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Шымкент "

ОДРЯДЧИК: ТОО "ЖБИ-С"

ОГОВОР №106 от 31.03.2017 г.
опсоглашение № 4 от 15.01. 2018 г.

аименование объекта -СТРОИТЕЛЬСТВО ПУТЕПРОВОДА НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ ТАМЕРЛАНОВСКОГО ШОССЕ И АВТОМОБИЛЬНОЙ ОРОГИ "АЛМАТЫ-ШЫМКЕНТ-ТЕРМЕЗ" (РЫНОК "БЕКЖАН") В Г.ШЫМКЕНТ.

А К Т № 1
приемки строительно-монтажных работ за май месяц 2018года
на СМР работы

оставлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

⅛ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Замечания технадзора	Расценка на единицу выполненных работ, тенге	Всего заработная плата, тенге	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1-1-1 На ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА					
1	Е0127-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	327,1735		122,85		
		м			122,85		
2	С01031-А11-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	17,70586		152,80		
		т			--		
3	С010333-А6-1	ТРАНСПОРТ МАТЕРИАЛА ОТ РАЗБОРКИ Ж\БЕТОННОГО БОРДЮРА НА 6КМ	17,70586		46,17		
		т			9,23		
4	Е0127-8-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи ДЕМОНТАЖ Ж\БЕТОННЫХ ЛОТКОВ	141,4		473,54		
		м			192,60		
5	С01031-А11-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	49,7		152,80		
		т			--		

6	С010333-А6-1	ТРАНСПОРТ МАТЕРИАЛА ОТ РАЗБОРКИ Ж\БЕТОННЫХ ЛОТКОВ НА 6КМ	49,7		46,17		
		т			9,23		
		ПЕРЕНОС МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ЗАБОРА 2,2М					
7	Е0127-59-5	Установка парапетных ограждений из стали, столбы металлические РАЗБОРКА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ЗАБОРА	475		126,65		
		м			111,51		
8	Е0127-59-5	Установка парапетных ограждений из стали, столбы металлические	475		460,86		
		м			185,85		
9	С01031-А30-12	Погрузка стали мелких профилей при автомобильных перевозках	23,6514523		195,70		
		т			--		
10	С010333-А1-1	ТРАНСПОРТ МАТЕРИАЛА ОТ РАЗБОРКИ МЕТАЛЛА НА 1КМ	23,6514523		17,73		
		т			3,55		
		Устройство стен из фундаментных блоков и перенос металлического ограждения на границе автовокзала и автостоянки "БЕКЖАН-БАЗАР"					
		Устройство стен из фундаментных блоков					
11	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	105,6		23,36		
		м3			1,28		
12	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	22,5		262,72		
		м3			262,72		
13	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	3,168		218,93		
		м3			218,93		
14	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	57,75		134,10		
		м3			134,10		
15	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	57,75		21,55		
		м3			17,03		
16	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	57,75		14,12		
		м3			1,62		

17	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	13,2		1139,92		
		м3			123,75		
18	Е0130-7-1	Монолитный бетон фундамента В15, толщ.150мм	14,8		6315,90		
		м3			434,25		
19	Е0130-6-1	Устройство сборных фундаментов	148,48		1772,60		
		м3			398,25		
20	Е0106-14-1	Устройство монолитных бетонных вертикальных сердечников в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	12,1		9258,91		
		м3			1579,50		

НЖЕНЕР:

ехнадзор ТОО "Мир-Строй и Компания "

_____Е.Абжапаров

ПОДРЯДЧИК:

Начальник участка ТОО "ЖБИ- С"

_____Ш.Османшиков

Форма№2

.КАЗЧИК: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Шымкент "

ЭДРЯДЧИК: ТОО "ЖБИ-С"

ЮГОВОР №106 от 31.03.2017 г.

пеоглашение № 4 от 15.01. 2018 г.

аименование объекта -**СТРОИТЕЛЬСТВО ПУТЕПРОВОДА НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ ТАМЕРЛАНОВСКОГО ШОССЕ И АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ "АЛМАТЫ-ШЫМКЕНТ-ТЕРМЕЗ" (РЫНОК "БЕКЖАН") В Г.ШЫМКЕНТ.**

А К Т № 2

приемки строительно-монтажных работ за май месяц 2018 года

ставлен(а) вценах на 1.01.2001г.

о ете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-4 На Строительство путепровода и тоннеля								
		СООРУЖЕНИЯ ТОННЕЛЯ								
		ОГРАЖДЕНИЕ НА ПЕРЕКРЫТИИ ПУТЕПРОВОДА								
01	E0127-59-5	Установка парапетных ограждений из стали, столбы металлические	73,8	3249,02	21,62	239778	1596	18762	1,13	83
		м		185,85	5,30	13716	391	133	0,02	2
02	E0130-73-1	Установка стальных сварных перил	6,899	139306,09	124,87	961073	861	81046	61,00	421
		т		10732,50	45,00	74044	310	109	0,22	2
		Антикоррозийная покрытие барьерного ограждения								
03	E0113-17-4	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-017 за один раз	105	17,59	0,05	1847	5	555	0,03	3
		м2		5,85	0,02	614	2	90	--	--
		Начало путепровода подпорные стенки с ПК2+28 ПО ПК4+6,525								

46	E0127-102-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки более 6 м , толщина слоя 4 см ТОЛЩ.10СМ	3032	32,88	8,29	99677	25145	25163	0,03	91
		м2		5,19	1,05	15736	3184	133	--	12
47	E0127-102-4 Изм. и доп. вып. 2 СН	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытии добавлять или исключать к расценке 27-102-2	36384	0,29	0,27	10628	9900	2100	--	3
		м2		0,02	0,02	728	851	133	--	6
48	СКСМ П2	СТОИМОСТЬ ВЫСОКОПОРИСТОГО А/Б	691,9	3739,38	--	2587277	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
49	E0127-102-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки более 6 м , толщина слоя 4 см ТОЛЩ.7СМ	3032	32,88	8,29	99677	25145	25163	0,03	91
		м2		5,19	1,05	15736	3184	133	--	12
50	E0127-102-4 Изм. и доп. вып. 2 СН	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытии добавлять или исключать к расценке 27-102-2	18192	0,29	0,27	5314	4950	1050	--	2
		м2		0,02	0,02	364	426	133	--	3
51	С143010-14 Изм. и доп. вып. 28	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки I СТ РК 1225-2013	491,49	4116,00	--	2022973	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
		КОНЕЦ ПУТЕПРОВОДА ПОДПОРНЫЕ СТЕНКИ С ПК 4+52,92 ПО ПК5+64,34								
11	E0127-102-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки более 6 м , толщина слоя 4 см ТОЛЩ.10СМ	1891	32,88	8,29	62167	15682	15694	0,03	57
		м2		5,19	1,05	9814	1986	133	--	7
12	E0127-102-4 Изм. и доп. вып. 2 СН	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытии добавлять или исключать к расценке 27-102-2	22692	0,29	0,27	6628	6174	1310	--	2
		м2		0,02	0,02	454	531	133	--	4
13	СКСМ П2	СТОИМОСТЬ ВЫСОКОПОРИСТОГО А/Б	431,53	3739,38	--	1613655	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--

14	Е0127-102-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки более 6 м , толщина слоя 4 см ТОЛЩ.7СМ	1891	32,88	8,29	62167	15682	15694	0,03	57
		м2		5,19	1,05	9814	1986	133	--	7
15	Е0127-102-4 Изм. и доп. вып. 2 СН	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-2	11346	0,29	0,27	3314	3087	655	--	1
		м2		0,02	0,02	227	266	133	--	2
16	С143010-14 Изм. и доп. вып. 28	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки I СТ РК 1225-2013	306,53	4116,00	--	1261677	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0115-4-1	УКЛАДКА ГРАНИТНЫХ ПЛИТ ТОЛЩ.2СМ	4,35941	3874,55	11,94	16891	52	9599	10,40	45
		м2		2092,50	4,50	9122	20	105	0,02	--
31	С Прайс лист	Стоимость эпоксидный клей	2,179705	203,08	--	443	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			9055184	108280			856
			Тенге			150369	13135			55
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8094112				
	Материалы -		Тенге			401263				
	Всего заработная плата -		Тенге				89150			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4201374				
	Местные материалы -		Тенге			3307730				
		Накладные расходы -	Тенге			115744				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							58
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				17362			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			492591				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8702447				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							547
		Сметная заработная плата -	Тенге				106511			

	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			961073				
	Материалы -		Тенге			886168				
	Всего заработная плата -		Тенге				74354			
		Накладные расходы -	Тенге			81046				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							41
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				12157			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			62527				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1104646				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							463
		Сметная заработная плата -	Тенге				86511			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			9807093				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1010
		Сметная заработная плата -	Тенге				193022			
ю /п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат				Сметная стоимость, тенге				
						строительно-монтажных работ	оборудование, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	Всего, тыс.тенге	
1	2	3	4			5	6	7	8	
		ИТОГО по гл 1	Тенге			9807093	-			
СНРК 8.02-09-2002		Временные здания и сооружения-4,8%	Тенге			470740	-			
		Итого с временными	Тенге			10277833				
Расчет		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,9%x0,7	Тенге			208640				
		Выслуга лет 1%	Тенге					102778		
		Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге					41111		
		Итого с прочими	Тенге			**10 486 473**	**0,000**	143890	10 630 363	
ого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.(2017г)-100%			Тенге			**10 486 473**	**0,000**	**143890**	**10 630 363**	
ого по сметному расчету в текущих ценах 2017г 2,928 (МРП 2017-2269)			Тенге			**30 704 394**	**0,000**	**421309**	**31 125 703**	
логи,сборы, обязательные платежи (2%) -2017 г			Тенге			**614 088**	**0,000**	**8426**	**622 514**	

етная стоимость в текущем уровне цен-2017г.	Тенге			31 318 482	0,000	429735	31 748 217	
етная стоимость в текущем уровне цен-2017г. ог.=0,989995631	Тенге			31 005 161	0,000	425 436	31 430 596	
ДС (12 %) -2017г. С Кдог.=0,989995631	Тенге			3 720 619	0,000	51 052	3 771 672	
ОГО НДС: С Кдог.=0,989995631	Тенге			3 720 619	0,000	51 052	3 771 672	
оимость строительства в текущем уровне цен 17г.Кдог.=0,989995631	Тенге			34 725 780	0,000	476 488	35 202 268	
бщая Стоимость строительства Кдог.=0,989995631:	Тенге			34 725 780	0,000	476 488	35 202 268	
ЕГО К ОПЛАТЕ:	Тенге			35 202 268				

АЛ:

ОДРЯДЧИК:

. директора
О "ЖБИ- С"

Е.Зиятаев

ОДРЯДЧИК:

чальник участка ТОО "ЖБИ- С"

Ш.Османшиков

ПРИНЯЛ:

Технадзор:

ТОО
"Мир-Строй и Компания"

К.Инкарбеков

ПРИНЯЛ:

Технадзор:

ТОО
"Мир-Строй и Компания"

Б.Торнев

ПРИНЯЛ:

Технадзор:

ТОО
"Мир-Строй и Компания"

Е.Абжапаров

Форма №2а

АКАЗЧИК: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Шымкент "

ОДРЯДЧИК:-ТОО "ЖБИ-С"

ОГОВОР №106 от 31.03.2017 г.
опсоглашение № 4 от 15.01. 2018 г.

аименование объекта -СТРОИТЕЛЬСТВО ПУТЕПРОВОДА НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ ТАМЕРЛАНОВСКОГО ШОССЕ И АВТОМОБИЛЬНОЙ ОРОГИ "АЛМАТЫ-ШЫМКЕНТ-ТЕРМЕЗ" (РЫНОК "БЕКЖАН") В Г.ШЫМКЕНТ.

А К Т № 2
приемки строительно-монтажных работ за май месяц 2018 года
на СМР работы

оставлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Замечания технадзора	Расценка на единицу выполненных работ, тенге	Всего заработная плата, тенге	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-4 На Строительство путепровода и тоннеля					
		СООРУЖЕНИЯ ТОННЕЛЯ					
		ОГРАЖДЕНИЕ НА ПЕРЕКРЫТИИ ПУТЕПРОВОДА					
1	Е0127-59-5	Установка парапетных ограждений из стали, столбы металлические	73,8		3249,02		
		м			185,85		
2	Е0130-73-1	Установка стальных сварных перил	6,899		139306,09		
		т			10732,50		
		Антикоррозийная покрытие барьерного ограждения					
3	Е0113-17-4	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-017 за один раз	105		17,59		
		м2			5,85		
		Начало путепровода подпорные стенки с ПК2+28 ПО ПК4+6,525					

4	Е0127-102-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки более 6 м , толщина слоя 4 см ТОЛЩ.10СМ	3032		32,88		
		м2			5,19		
5	Е0127-102-4 Изм. и доп.	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-2	36384		0,29		
		м2			0,02		
6	СКСМ П2	СТОИМОСТЬ ВЫСОКОПОРИСТОГО А/Б	691,9		3739,38		
		Т			--		
7	Е0127-102-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки более 6 м , толщина слоя 4 см ТОЛЩ.7СМ	3032		32,88		
		м2			5,19		
8	Е0127-102-4 Изм. и доп.	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-2	18192		0,29		
		м2			0,02		
9	С143010-14 Изм. и доп.	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки I СТ РК 1225-2013	491,49		4116,00		
		т			--		
		КОНЕЦ ПУТЕПРОВОДА ПОДПОРНЫЕ СТЕНКИ С ПК 4+52,92 ПО ПК5+64,34					
10	Е0127-102-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки более 6 м , толщина слоя 4 см ТОЛЩ.10СМ	1891		32,88		
		м2			5,19		
11	Е0127-102-4 Изм. и доп.	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-2	22692		0,29		
		м2			0,02		
12	СКСМ П2	СТОИМОСТЬ ВЫСОКОПОРИСТОГО А/Б	431,53		3739,38		
		Т			--		
13	Е0127-102-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки более 6 м , толщина слоя 4 см ТОЛЩ.7СМ	1891		32,88		
		м2			5,19		
14	Е0127-102-4 Изм. и доп.	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-2	11346		0,29		
		м2			0,02		

15	С143010-14 Изм. и доп.	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки I СТ РК 1225-2013	306,53		4116,00		
		т			–		
16	Е0115-4-1	УКЛАДКА ГРАНИТНЫХ ПЛИТ ТОЛЩ.2СМ	4,35941		3874,55		
		м2			2092,50		
17	С Прайст лист	Стоимость эпоксидный клей	2,179705		203,08		
		шт			–		

НЖЕНЕР:

ехнадзор ТОО "Мир-Строй и Компания "

Е.Абжапаров

ПОДРЯДЧИК:

Начальник участка ТОО "ЖБИ- С"

Ш.Османшиков

Форма№2

АКАЗЧИК: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Шымкент "

ОДРЯДЧИК: ТОО "ЖБИ-С"

ОГОВОР №106 от 31.03.2017 г.
ополнительное соглашение № 4 от 15.01. 2018 г.

Наименование объекта -**СТРОИТЕЛЬСТВО ПУТЕПРОВОДА НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ ТАМЕРЛАНОВСКОГО ШОССЕ И АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ "АЛМАТЫ-ШЫМКЕНТ-ТЕРМЕЗ" (РЫНОК "БЕКЖАН") В Г.ШЫМКЕНТ.**

А К Т № 3

приемки строительно-монтажных работ за май месяц 2018 года

ставлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

ю ете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2 На ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА								
1	E0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	386,230208	673,76	73,75	260228	28486	16977	0,14	56
		м3		21,38	11,67	8258	4507	133	0,04	16
2	E0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2) ТОЛЩ.18СМ	5198,90773	32,98	27,83	171436	144662	100076	0,03	172
		м2		5,00	9,47	25995	49251	133	0,03	174
3	СКСМ П1	СТОИМОСТЬ ЩЕБЕНОЧНОЙ СМЕСИ С-6	935,803391	1403,58	--	1313475	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
4	E0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий БР 100.30.18	1281,14103	403,51	6,63	516959	8495	188175	0,70	894
		м		108,68	1,76	139234	2251	133	0,01	8

15	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	76,8684617	266,00	--	20447	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
16	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	76,8684617	310,00	--	23829	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
17	С143003-10 Изм. и доп.	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	66,6193335	10509,00	--	700103	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			3006477	181642			1121
			Тенге			173487	56008			197
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3006477				
	Материалы -		Тенге			23957				
	Всего заработная плата -		Тенге				229495			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1313475				
	Местные материалы -		Тенге			1313916				
		Накладные расходы -	Тенге			305228				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							153
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				45784			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			198702				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3510407				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1471
		Сметная заработная плата -	Тенге				275279			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			3510407				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1471
		Сметная заработная плата -	Тенге				275279			
№ /п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат				Сметная стоимость, тенге				
						строительно-монтажных работ	оборудование, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	Всего, тыс.тенге	
1	2	3	4			5	6	7	8	
		ИТОГО по гл 1	Тенге			**3510407**	-			
СНРК 8.02-09-2002		Временные здания и сооружения-4,8%	Тенге			**168500**	-			
		Итого с временными	Тенге			**3678907**				

Расчет		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,5%x0,7	Тенге			38629				
		Выслуга лет 1%	Тенге					36789		
		Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге					14716		
		Итого с прочими	Тенге			**3 717 535**	**0,000**	51505	3 769 040	
гого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.(2017г)			Тенге			**3 717 535**	**0,000**	**51505**	**3 769 040**	
гого по сметному расчету в текущих ценах 2017г -2,928 (МРП 2017-2269)			Тенге			**10 884 944**	**0,000**	**150806**	**11 035 749**	
алоги,сборы, обязательные платежи (2%) -2017 г						**217 699**	**0,000**	**3016**	**220 715**	
метная стоимость в текущем уровне цен-2017г.						**11 102 642**		**153822**	**11 256 464**	
метная стоимость в текущем уровне цен-2017г. дог.=0,989995631			Тенге			**10 991 568**	**0,000**	**152283**	**11 143 850**	
ДС (12 %) -2017г. С Кдог.=0,989995631			Тенге			1 318 988	0,000	18274	1 337 262	
ГОГО НДС: С Кдог.=0,989995631			Тенге			**1 318 988**	**0,000**	**18274**	**1 337 262**	
тоимость строительства в текущем уровне цен 17г.Кдог.=0,989995631			Тенге			**12 310 556**	**0,000**	**170557**	**12 481 113**	
бщая Стоимость строительства Кдог.=0,989995631:			Тенге			**12 310 556**	**0,000**	**170557**	**12 481 113**	
СЕГО К ОПЛАТЕ:			Тенге			**12 481 113**				

ЦАЛ:

ОДРЯДЧИК:

м. директора
ОО "ЖБИ- С"

_____ **Е.Зиятаев**

ОДРЯДЧИК:

чальник участка ТОО "ЖБИ- С"

_____ **Ш.Османшиков**

ПРИНЯЛ:

Технадзор:

ТОО
"Мир-Строй и Компания"

_____ **К.Инкарбеков**

ПРИНЯЛ:

Технадзор:

ТОО
"Мир-Строй и Компания"

_____ **Б.Ториев**

ПРИНЯЛ:

Технадзор:

ТОО
"Мир-Строй и Компания"

_____ **Е.Абжапаров**

Форма №2а

АКАЗЧИК: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Шымкент "

ОДРЯДЧИК: ТОО "ЖБИ-С"

ОГОВОР №106 от 31.03.2017 г.
опсоглашение № 4 от 15.01. 2018 г.

аименование объекта -СТРОИТЕЛЬСТВО ПУТЕПРОВОДА НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ ТАМЕРЛАНОВСКОГО ШОССЕ И АВТОМОБИЛЬНОЙ ОРОГИ "АЛМАТЫ-ШЫМКЕНТ-ТЕРМЕЗ" (РЫНОК "БЕКЖАН") В Г.ШЫМКЕНТ.

А К Т № 3
приемки строительно-монтажных работ за май месяц 2018года
на СМР работы

оставлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Замечания технадзора	Расценка на единицу выполненных работ, тенге	Всего заработная плата, тенге	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2 На ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА					
1	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	386,2302076		673,76		
		м3			21,38		
2	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2) ТОЛЩ.18СМ	5198,90773		32,98		
		м2			5,00		
3	СКСМ П1	СТОИМОСТЬ ЩЕБЕНОЧНОЙ СМЕСИ С-6	935,8033914		1403,58		
		М3			–		
4	Е0127-34-2 Изм. и доп.	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий БР 100.30.18	1281,141029		403,51		
		м			108,68		

5	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	76,8684617		266,00		
		м3			–		
6	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	76,8684617		310,00		
		м3			–		
7	С143003-10 Изм. и доп.	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	66,6193335		10509,00		
		м3			–		

НЖЕНЕР:

ехнадзор ТОО "Мир-Строй и Компания "

Е.Абжапаров

ПОДРЯДЧИК:

Начальник участка ТОО "ЖБИ- С"

Ш.Османшиков

Форма№2

КАЗЧИК: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Шымкент "

ОДРЯДЧИК: ТОО "ЖБИ-С"

ГОВОР №106 от 31.03.2017 г.

исоглашение № 4 от 15.01. 2018 г.

аименование объекта -**СТРОИТЕЛЬСТВО ПУТЕПРОВОДА НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ ТАМЕРЛАНОВСКОГО ШОССЕ И АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ "АЛМАТЫ-ШЫМКЕНТ-ТЕРМЕЗ" (РЫНОК "БЕКЖАН") В Г.ШЫМКЕНТ.**

А К Т № 4
приемки строительно-монтажных работ за май месяц 2018 года

ставлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-1-2 На ОСВЕЩЕНИЕ ДОРОГ освещение развязки								
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
	Ц0108-573-1	Пульт управления напольный, высота до 1200 мм, глубина и ширина по фронту до 700х600 мм ЯУО 9602-3774	2	710,00	230,00	1420	460	675	2,00	4
		шт		306,00	49,50	612	99	95	0,29	1
	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	369,819485	33,67	32,10	12452	11872	4985	0,01	4
		м3		1,57	12,33	581	4558	97	0,05	18

3	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	11,437716	262,72	--	3005	--	3396	1,85	21
		м3		262,72	--	3005	--	113	--	--
4	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	254,108458	6,48	6,48	1646	1646	519	--	--
		м3		--	2,10	--	535	97	0,01	2
5	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	254,108458	21,55	4,52	5475	1148	4198	0,11	27
		м3		17,03	--	4327	--	97	--	--
6	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	254,108458	14,12	12,00	3587	3049	1076	0,01	3
		м3		1,62	2,75	412	698	97	0,01	3
7	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	2088,74393	36,70	27,80	76657	58067	31154	0,06	125
		м		8,80	6,90	18381	14412	95	0,04	84
8	Ц0108-142-2	На каждый последующий кабель добавлятьк расц. 8-142-1	48,201783	11,20	7,90	540	381	243	0,02	1
		м		3,30	2,00	159	96	95	0,01	1
9	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля,проложенного в траншее	1719,19693	32,40	23,70	55702	40745	23682	0,06	103
		м		8,60	5,90	14785	10143	95	0,03	59
10	Ц0108-143-2	На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1	43,476118	18,80	14,20	817	617	330	0,03	1
		м		4,50	3,50	196	152	95	0,02	1
11	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	0,3742727	345631,58	--	129360	--	11301	175,00	65
		км		27450,00	--	10274	--	110	--	--
12	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	1866,63768	26,40	3,10	49279	5787	34757	0,11	205
		м		19,10	0,50	35653	933	95	--	5
13	Ц0108-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	62,378778	73,10	20,80	4560	1297	1647	0,14	9

		м		23,40	4,40	1460	274	95	0,03	2
4	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	396,010727	27,70	2,10	10969	832	7599	0,10	40
		м		19,70	0,50	7801	198	95	--	1
5	Ц0108-165-1	Муфта концевая эпоксидная для кабели, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2	105,854896	2021,10	1245,00	213943	131789	103679	4,00	423
		шт		756,00	275,00	80026	29110	95	1,59	169
		МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ РАСЦЕНКАМИ НА МОНТАЖ								
6	С151601-519 Изм. и доп. вып. 24	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 3х16+1х10 мм2	2,46	194800,00	--	479208	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
7	С151610-57 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН	Муфты концевые термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип 4КНТпН 1х35-50	112	3570,00	--	399840	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
8	С143006-7 Изм. и доп. вып. 27	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-95/, 250х120х65 мм, М-100	7,46	7115,00	--	53078	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
9	Прайс-лист 10	Ящик управления наружным освещением ЯУО 9602-3774	2	13176,07	--	26352	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		СВЕТИЛЬНИКИ 56шт								
0	Е0101-13-5 т.ч. п-3.37 К=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или " Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 в котлованах при площадно котлована до 100 м2	52,816	40,41	38,52	2134	2035	854	0,01	1
		м3		1,88	14,79	100	781	97	0,06	3
1	Е0101-165-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Копание им без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	0,944	483,30	--	456	--	516	3,36	3
		м3		483,30	--	456	--	113	--	--

2	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	31,36	6,48	6,48	203	203	64	--	--
		м3		--	2,10	--	66	97	0,01	--
3	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	31,36	21,55	4,52	676	142	518	0,11	3
		м3		17,03	--	534	--	97	--	--
4	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	31,36	14,12	12,00	443	376	133	0,01	--
		м3		1,62	2,75	51	86	97	0,01	--
5	Е0133-255-1	Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на одной отметке с опорой БМ В22,5	22,4	5560,13	132,50	124547	2968	6615	1,48	33
		м3		231,75	49,50	5191	1109	105	0,24	5
6	Е0133-251-1	Установка стальных опор контактной сети с бурением котлованов под монолитные фундаменты массой до 1 т в группе грунта 2	44,8	1332,89	950,39	59713	42577	29745	2,30	103
		опора		382,50	249,84	17136	11193	105	0,93	42
7	Прайс-лист 11	Опора СТ-10-4	44,8	23176,65	--	1038314	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	Прайс-лист стр.13 11	Кронштейн типа "ИВА"	44,8	2241,62	--	100425	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	702,4	27,70	2,10	19456	1475	13479	0,10	70
		м		19,70	0,50	13837	351	95	--	2
0	С151601-119 Изм. и доп.	Кабели силовые АВВГ 3х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,878	32804,00	--	28802	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
1	Е0133-115-1	Установка светильников с лампами накаливания	84,8	269,19	38,56	22827	3270	21637	1,29	109
		шт		229,50	13,50	19462	1145	105	0,07	6
2	Прайс-лист стр.11 11	Уличный светильник "Gemera"	106	13049,77	--	1383276	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

3	Ц0108-545-1	Коробка /ящик/ с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов до 10	56	843,50	19,50	47236	1092	25605	3,00	168
		шт		479,00	2,30	26824	129	95	0,01	1
4	Прайс-лист стр. 13 11	Соединительная коробка ЕКМ 2035	56	2162,29	--	121088	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			4477489	311828			1524
			Тенге			261262	76069			405
	Стоимость оборудования -		Тенге			26352				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			26352				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1411258				
	Материалы -		Тенге			38400				
	Всего заработная плата -		Тенге				276239			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			907850				
		Накладные расходы -	Тенге			264488				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							132
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				39673			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			100545				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1776290				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1722
		Сметная заработная плата -	Тенге				315912			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			396777				
	Материалы -		Тенге			118664				
	Всего заработная плата -		Тенге				61091			
	Местные материалы -		Тенге			170031				
		Накладные расходы -	Тенге			63918				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							32
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9588			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			27642				

	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			488337				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							371
		Сметная заработная плата -	Тенге				70679			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2643102				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2643102				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			158586				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2801689				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			5092668				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2093
		Сметная заработная плата -	Тенге				386592			
						Сметная стоимость, тенге				
№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат				строительно-монтажных работ	оборудование, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	Всего, тыс.тенге	
1	2	3	4			5	6	7	8	
		ИТОГО по гл 1	Тенге			**5066316**	**26 352**			
СНРК 8.02-09-2002		Временные здания и сооружения-4,8%	Тенге			**243183**				
		Итого с временными	Тенге			**5309499**	**26 352**			
Расчет		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,4%x0,7	Тенге			52033				
		Выслуга лет 1%	Тенге					53095		
		Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге					21238		
		Итого с прочими	Тенге			**5361532**	**26 352,000**	74333	5 462 217	
ого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.(2017г)			Тенге			**5361532**	**26 352**	**74333**	**5 462 217**	
ого по сметному расчету в текущих ценах 2017г К=2,928 РП 2017-2269)			Тенге			**15698567**	**77 159**	**217647**	**15 993 372**	
логи,сборы, обязательные платежи (2%) -2017 г						**313971**	**1 543**	**4353**	**319 867**	
етная стоимость в текущем уровне цен-2017г.						**16012538**	**78 702**	**222000**	**16 313 240**	

етная стоимость в текущем уровне цен-2017г. ог.=0,989995631	Тенге			15852343	77 914	219779	16 150 036	
ІС (12 %) -2017г. С Кдог.=0,989995631	Тенге			1902281	9 350	26373	1 938 004	
ОГО НДС: С Кдог.=0,989995631	Тенге			1902281	9 350	26373	1 938 004	
оимость строительства в текущем уровне цен 7г.Кдог.=0,989995631	Тенге			17754624	87 264	246152	18 088 041	
Іщая Стоимость строительства Кдог.=0,989995631:	Тенге			17754624	87 264	246152	18 088 041	
ЕГО К ОПЛАТЕ:	Тенге			18 088 041				

АЛ:

ОДРЯДЧИК:

. директора
О "ЖБИ- С"

Е.Зиятаев

ОДРЯДЧИК:

чальник участка ТОО "ЖБИ- С"

Ш.Османшиков

ПРИНЯЛ:

Технадзор:

ТОО
"Мир-Строй и Компания"

К.Инкарбеков

ПРИНЯЛ:

Технадзор:

ТОО
"Мир-Строй и Компания"

Б.Торнев

ПРИНЯЛ:

Технадзор:

ТОО
"Мир-Строй и Компания"

Е.Абжапаров

Форма №2а

АКАЗЧИК: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Шымкент "

ОДРЯДЧИК: ТОО "ЖБИ-С"

ОГОВОР №106 от 31.03.2017 г.
опсоглашение № 4 от 15.01. 2018 г.

аименование объекта -СТРОИТЕЛЬСТВО ПУТЕПРОВОДА НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ ТАМЕРЛАНОВСКОГО ШОССЕ И АВТОМОБИЛЬНОЙ ОРОГИ "АЛМАТЫ-ШЫМКЕНТ-ТЕРМЕЗ" (РЫНОК "БЕКЖАН") В Г.ШЫМКЕНТ.

А К Т № 4
приемки строительно-монтажных работ за май месяц 2018 года
на СМР работы

оставлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Замечания технадзора	Расценка на единицу выполненных работ, тенге	Всего заработная плата, тенге	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-1-2 На ОСВЕЩЕНИЕ ДОРОГ освещение развязки					
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
1	Ц0108-573-1	Пульт управления напольный, высота до 1200 мм, глубина и ширина по фронту до 700х600 мм ЯУО 9602-3774	2		710,00		
		шт			306,00		
2	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	369,8194848		33,67		
		м3			1,57		
3	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм.	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	11,437716		262,72		
		м3			262,72		
4	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	254,1084584		6,48		

		м3			--		
5	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	254,1084584		21,55		
		м3			17,03		
6	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	254,1084584		14,12		
		м3			1,62		
7	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	2088,74393		36,70		
		м			8,80		
8	Ц0108-142-2	На каждый последующий кабель добавлятьк расц. 8-142-1	48,201783		11,20		
		м			3,30		
9	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля,проложенного в траншее	1719,196927		32,40		
		м			8,60		
10	Ц0108-143-2	На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1	43,476118		18,80		
		м			4,50		
11	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	0,3742727		345631,58		
		км			27450,00		
12	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	1866,637675		26,40		
		м			19,10		
13	Ц0108-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	62,378778		73,10		
		м			23,40		
14	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	396,010727		27,70		
		м			19,70		
15	Ц0108-165-1	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2	105,854896		2021,10		
		шт			756,00		
		МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ РАСЦЕНКАМИ НА МОНТАЖ					
16	С151601-519 Изм. и доп. вып. 24	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 3х16+1х10 мм2	2,46		194800,00		

		1000м			--		
17	С151610-57 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002,	Муфты концевые термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип 4КНТпН 1х35-50	112		3570,00		
		комплект			--		
18	С143006-7 Изм. и доп. вып. 27	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-95/, 250х120х65 мм, М-100	7,46		7115,00		
		1000шт			--		
19	Прайс-лист 10	Ящик управления наружным освещением ЯУО 9602-3774	2		13176,07		
		шт			--		
		СВЕТИЛЬНИКИ 56шт					
20	Е0101-13-5 т.ч. п-3,37 К=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или " Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 в котлованах при площадю котлована до 100 м2	52,816		40,41		
		м3			1,88		
21	Е0101-165-2 т.ч. п-1,55, п-3,180, доп. изм. № 1, К=1,2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	0,944		483,30		
		м3			483,30		
22	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	31,36		6,48		
		м3			--		
23	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	31,36		21,55		
		м3			17,03		
24	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	31,36		14,12		
		м3			1,62		
25	Е0133-255-1	Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на одной отметке с опорой БМ В22,5	22,4		5560,13		
		м3			231,75		
26	Е0133-251-1	Установка стальных опор контактной сети с бурением котлованов под монолитные фундаменты массой до 1 т в группе грунта 2	44,8		1332,89		
		опора			382,50		

27	Прайс-лист 11	Опора СТ-10-4	44,8		23176,65		
		шт			--		
28	Прайс-лист стр.13 11	Кронштейн типа "ИВА"	44,8		2241,62		
		шт			--		
29	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	702,4		27,70		
		м			19,70		
30	С151601-119 Изм. и доп. вып.	Кабели силовые АВВГ 3х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,878		32804,00		
		км			--		
31	Е0133-115-1	Установка светильников с лампами накаливания	84,8		269,19		
		шт			229,50		
32	Прайс-лист стр.11 11	Уличный светильник "Gemera"	106		13049,77		
		шт			--		
33	Ц0108-545-1	Коробка /ящик/ с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов до 10	56		843,50		
		шт			479,00		
34	Прайс-лист стр. 13 11	Соединительная коробка ЕКМ 2035	56		2162,29		
		шт			--		

ИЖЕНЕР:

ехнадзор ТОО "Мир-Строй и Компания "

Е.Абжапаров

ПОДРЯДЧИК:

Начальник участка ТОО "ЖБИ- С"

Ш.Османшиков

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ: "Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі
МЕРДІГЕР: "ЖБИ-С" ЖШС
Орындаған жұмыстардың құны және шығындар анықтаманың нысаны
2017 ж. 31 наурыз №106 келісім шарт бойынша - 1 697 846 264 теңге ҚҚС осының ішінде
2018 ж. 15 қаңтар №4 қосымша келісім бойынша -694 602 686 теңге, 65 тиын ҚҚС осының ішінде
Нысан атауы және мекен жайы: Шымкент қаласындағы Темірлан тас жолы көшесі мен "Алматы-Ташкент-Термез" автожолының (Бекжан базары) қиылысында жол өтпесін салу

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар туралы 2018 жылғы 20 маусым айындағы №14 анықтама

Код	Код	Шарт				Қаржыландыру көзі			Уйымдастыру - құқықтық нысаны
Тапсырыс беруші	мердігер	Нөмері			күні	атауы		коды	атауы
4853504		№106 келісім шарт, №4 қосымша келісім			31.03.2017ж,15 .01.2018ж	Қалалық бюджет			ЖШС
Іске қосу кешендерін, объектілерін атауы	Жылдың басынан бастап есепті айға дейін ҚҚС - сыз	"Сатып алынатын тауарлар, көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы өнім беруші ретінде пайдаланылатын шығындары" жылдың басынан бастап есепті айға дейін тауарлар , көрсетілген қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы өнім	1 - бағаннан						Төленетін сомасы
			2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі құрылыс монтаж жұмыстарының құны	соның ішінде		2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кірмейтін өзге шығындардың құны	қосымша шығындар		
				есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзгеде қосымша шығындар	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Нысан атауы және мекен жайы: Шымкент қаласындағы Темірлан тас жолы көшесі мен "Алматы-Ташкент-Термез" автожолының (Бекжан базары) қиылысында жол өтпесін салу	355 742 580,00	42 689 111,00					120 723 621,00	14 486 834,00	135 210 455,00
Үстеме алу 5%	17 787 129,00	2 134 455,55							6 760 522,75
Қайтарым 5%									
Төленетін сомасы	337 955 451,00	40 554 655,45							128 449 932,25

Тапсырыс беруші:
"Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" ММ-і
Бөлім басшысы:
_____ Жуматаев Қ.А.

Тех. қамтамасыз ету:
Мир-Строй и Компания ЖШС-ның
директоры:
_____ Раматуллаев М.И.

Мердігер:
"ЖБИ-С" ЖШС-нің
директорының орынбасары:
_____ Зинтаев Е.

20 наусым N14

1,2,3,4,5,

Форма№2

КАЗЧИК: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Шымкент "

ОДРЯДЧИК: ТОО "ЖБИ-С"

ГОВОР №106 от 31.03.2017 г.
ополнение №4 15.01. 2018 г.

аименование объекта -СТРОИТЕЛЬСТВО ПУТЕПРОВОДА НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ ТАМЕРЛАНОВСКОГО ШОССЕ И АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ "АЛМАТЫ-ШЫМКЕНТ-ТЕРМЕЗ" (РЫНОК "БЕКЖАН") В Г.ШЫМКЕНТ.

А К Т № 1

приемки строительно-монтажных работ за июнь месяц 2018 года

ставлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1 На ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ В ОБЫКНОВЕННЫХ ГРУНТАХ								
	E0101-35-2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м	90,4081342	12,61	12,61	1140	1140	384	--	--
		м3		--	4,38	--	396	97	0,01	1
	E0101-35-5	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтов 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей	90,4081342	5,07	5,07	459	459	154	--	--
		м3		--	1,76	--	159	97	0,01	1
	E0101-25-3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м	11674,5007	12,31	12,31	143701	143701	38117	--	--
		м3		--	3,37	--	39296	97	0,01	128

E0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	11674,5007	32,22	30,77	376167	359227	110581	0,01	115
	м3		1,42	8,34	16578	97423	97	0,03	333
C010333-A6-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 6 км, класс груза 1	20430,3763	46,17	--	943270	--	--	--	--
	т		9,23	--	188654	--	--	--	--
E0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	11674,5007	3,76	3,24	43838	37872	18119	--	39
	м3		0,48	1,12	5604	13075	97	--	43
	СОПУТСТВУЮЩИЕ РАБОТЫ								
E0101-25-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м СНЯТИЕ ПСП	90,89658	9,85	9,85	895	895	237	--	--
	м3		--	2,69	--	245	97	0,01	1
E0101-25-9 т.ч. п-3.70 К=0,85К=2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м, ранее разрыхленных	181,866596	7,04	7,04	1280	1280	340	--	--
	м3		--	1,92	--	350	97	0,01	1
E0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	90,89658	26,19	25,02	2381	2274	700	0,01	1
	м3		1,15	6,79	105	617	97	0,02	2
C010333-A6-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 6 км, класс груза 1	109,12725	46,17	--	5038	--	--	--	--
	т		9,23	--	1008	--	--	--	--
E0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	90,89658	3,07	2,66	279	242	116	--	--
	м3		0,39	0,93	35	85	97	--	--

2	E0127-101-18 Изм. и доп. вып. 17 СН РК 8.02-05-2002	Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина барабана фрезы 1900-2010 мм, толщина слоя 12 см (ТОЛЩ.12СМ)	1739,61675	45,45	44,35	79064	77150	8399	0,01	11
		м2 покрытия		1,09	2,54	1896	4419	133	0,01	17
3	C010333-A1-1	ТРАНСПОРТ СФРЕЗЕРОВАННОГО МАТЕРИАЛА НА 1КМ В ШТАБЕЛЬ	600,159691	17,73	--	10641	--	--	--	--
		т		3,55	--	2128	--	--	--	--
4	E0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	508	3,76	3,24	1908	1648	788	--	2
		м3		0,48	1,12	244	569	97	--	2
5	E0101-145-12	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	7014,25	8,55	4,43	59942	31043	33085	0,03	196
		м2		4,12	0,74	28899	5210	97	--	18
6	E0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	2109,65275	12,51	12,51	26387	26387	8760	--	--
		м3		--	4,28	--	9031	97	0,01	30
7	E0101-130-8 K=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	10548,25	1,27	1,27	13407	13407	3914	--	--
		м3		--	0,38	--	4035	97	--	13
8	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	2109,65275	14,12	12,00	29783	25311	8932	0,01	26
		м3		1,62	2,75	3418	5791	97	0,01	26
9	E0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	64,477115	12,51	12,51	806	806	268	--	--
		м3		--	4,28	--	276	97	0,01	1
10	E0101-130-8 K=7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	451,25	1,27	1,27	574	574	167	--	--
		м3		--	0,38	--	173	97	--	1

1	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	64,477115		14,12	12,00	910	774	273	0,01	1
		м3			1,62	2,75	104	177	97	0,01	1
2	E0101-145-9	Планировка откосов, полотна выемок из грунтов 2 группы механизированным способом	8507,9		14,12	3,88	120124	33003	90922	0,07	616
		м2			10,24	0,78	87121	6613	97	–	22
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге				1861994	757193			1005
			Тенге				335793	187939			640
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				1861994				
	Материалы -		Тенге				17				
	Всего заработная плата -		Тенге					523732			
	Местные материалы -		Тенге				1830				
	Транспортные расходы -		Тенге				958950				
		Накладные расходы -	Тенге				324258				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								162
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					48639			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				131175				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				2317427				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								1808
		Сметная заработная плата -	Тенге					572371			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				2317427				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								1808
		Сметная заработная плата -	Тенге					572371			
							Сметная стоимость, тенге				
	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат					строительно-монтажных работ	оборудование, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	Всего, тыс.тенге	
	2	3	4				5	6	7	8	
		ИТОГО по гл 1	Тенге				**2317427**	-			
НРК 8.02-09-2002		Временные здания и сооружения-4,8%	Тенге				**111236**	-			
		Итого с временными	Тенге				**2428663**				
	Расчет	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 4,1%x0,7	Тенге				69703				
		Выслуга лет 1%	Тенге						24287		

		Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге					9715		
		Итого с прочими	Тенге			2 498 366	0,000	34001	2 532 367	
ого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.(2017г)			Тенге			2 498 366	0,000	34001	2 532 367	
ого по сметному расчету в текущих ценах 2017г 2,928 (МРП 2017-2269)			Тенге			7 315 216	0,000	99556	7 414 772	
логи,сборы, обязательные платежи (2%) -2017 г						146 304	0,000	1991	148 295	
етная стоимость в текущем уровне цен-2017г.						7 461 520	-	101547	7 563 067	-
етная стоимость в текущем уровне цен-2017г. ог.=0,989995631			Тенге			7 386 873	0,000	100531	7 487 404	
ДС (12 %) -2017г. С Кдог.=0,989995631			Тенге			886 425	0,000	12064	898 488	
ОГО НДС: С Кдог.=0,989995631			Тенге			886 425	0,000	12064	898 488	
оимость строительства в текущем уровне цен 7.Кдог.=0,989995631			Тенге			8 273 297	0,000	112595	8 385 892	
щая Стоимость строительства Кдог.=0,989995631			Тенге			8 273 297	0,000	112595	8 385 892	
ЕГО К ОПЛАТЕ:			Тенге			8 385 892				

АЛ:

ДРЯДЧИК:

директора
О "ЖБИ- С"

Е.Зиятаев

ДРЯДЧИК:

чальник участка ТОО "ЖБИ- С"

Ш.Оеманшиков

ПРИНЯЛ:

Технадзор:

ТОО
"Мир-Строй и Компания"

К.Инкарбеков

ПРИНЯЛ:

Технадзор:

ТОО
"Мир-Строй и Компания"

Б.Ториев

ПРИНЯЛ:

Технадзор:

ТОО
"Мир-Строй и Компания"

Е.Абжапаров

Форма №2а

АКАЗЧИК: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Шымкент "

ОДРЯДЧИК: ТОО "ЖБИ-С"

ОГОВОР №106 от 31.03.2017 г.
опсоглашение № 4 от 15.01. 2018 г.

аименование объекта -СТРОИТЕЛЬСТВО ПУТЕПРОВОДА НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ ТАМЕРЛАНОВСКОГО ШОССЕ И АВТОМОБИЛЬНОЙ ОРОГИ "АЛМАТЫ-ШЫМКЕНТ-ТЕРМЕЗ" (РЫНОК "БЕКЖАН") В Г.ШЫМКЕНТ.

А К Т № 1
приемки строительно-монтажных работ за июнь месяц 2018года
на СМР работы

оставлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

4 п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Замечания технадзора	Расценка на единицу выполненных работ, тенге	Всего заработная плата, тенге	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1 На ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ В ОБЫКНОВЕННЫХ ГРУНТАХ					
1	Е0101-35-2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м	90,4081342		12,61		
		м3			--		
2	Е0101-35-5	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтов 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей	90,4081342		5,07		
		м3			--		
3	Е0101-25-3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м	11674,50072		12,31		
		м3			--		
4	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	11674,50072		32,22		

		м3			1,42		
5	С010333-А6-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 6 км, класс груза 1	20430,37627		46,17		
		т			9,23		
6	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	11674,50072		3,76		
		м3			0,48		
		СОПУТСТВУЮЩИЕ РАБОТЫ					
7	Е0101-25-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м СНЯТИЕ ПСП	90,89658		9,85		
		м3			–		
8	Е0101-25-9 т.ч. п-3.70 К=0,85К=2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м, ранее разрыхленных	181,8665962		7,04		
		м3			–		
9	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	90,89658		26,19		
		м3			1,15		
10	С010333-А6-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 6 км, класс груза 1	109,12725		46,17		
		т			9,23		
11	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	90,89658		3,07		
		м3			0,39		
12	Е0127-101-18 Изм. и доп. вып. 17 СН РК 8.02-05-2002	Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина барабана фрезы 1900-2010 мм, толщина слоя 12 см (ТОЛЩ.12СМ)	1739,61675		45,45		
		м2 покрытия			1,09		
13	С010333-А1-1	ТРАНСПОРТ СФРЕЗЕРОВАННОГО МАТЕРИАЛА НА 1КМ В ШТАБЕЛЬ	600,1596905		17,73		
		т			3,55		
14	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	508		3,76		
		м3			0,48		

15	Е0101-145-12	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	7014,25		8,55		
		м2			4,12		
16	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	2109,65275		12,51		
		м3			--		
17	Е0101-130-8 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	10548,25		1,27		
		м3			--		
18	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	2109,65275		14,12		
		м3			1,62		
19	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	64,477115		12,51		
		м3			--		
20	Е0101-130-8 К=7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	451,25		1,27		
		м3			--		
21	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	64,477115		14,12		
		м3			1,62		
22	Е0101-145-9	Планировка откосов, полотна выемок из грунтов 2 группы механизированным способом	8507,9		14,12		
		м2			10,24		

НЖЕНЕР:

гхнадзор ТОО "Мир-Строй и Компания "

Е.Абжапаров

ПОДРЯДЧИК:

Начальник участка ТОО "ЖБИ- С"

Ш.Османшиков

Форма№2

АКАЗЧИК: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Шымкент "

ОДРЯДЧИК: ТОО "ЖБИ-С"

ОГОВОР №106 от 31.03.2017 г.

опсоглашение № 4 от 15.01. 2018 г.

Наименование объекта -СТРОИТЕЛЬСТВО ПУТЕПРОВОДА НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ ТАМЕРЛАНОВСКОГО ШОССЕ И АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ "АЛМАТЫ-ШЫМКЕНТ-ТЕРМЕЗ" (РЫНОК "БЕКЖАН") В Г.ШЫМКЕНТ.

А К Т № 2

приемки строительно-монтажных работ за июнь месяц 2018 года

оставлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

ю ете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-4 На Строительство путепровода и тоннеля								
		СООРУЖЕНИЕ ТОННЕЛЯ								
		ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ НА ПЕРЕКРЫТИИ ПУТЕПРОВОДА								
3	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной	980	483,25	20,67	473585	20257	176370	0,91	892
		м2		157,50	7,61	154350	7458	109	0,31	301
4	С11011-1446 Изм. и доп.	Стоимость "Технозластмости С"	980	225,00	–	220500	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
5	С12041-49	Детали закладные и накладные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно	1,7784	50800,00	–	90343	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		СОПРЯЖЕНИЕ С НАСЫПЬЮ								

13	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	650	319,91	13,70	207942	8905	76426	0,61	393
		м2		102,83	5,04	66840	3276	109	0,02	16
	Е0127-102-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки более 6 м , толщина слоя 4 см ТОЛЩ.20СМ	557	32,88	8,29	18311	4619	4623	0,03	17
		м2		5,19	1,05	2891	585	133	--	2
	Е0127-102-4 Изм. и доп. вып. 2 СН	На каждые 0,5 см изменении толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-2	17824	0,29	0,27	5206	4850	1029	--	2
		м2		0,02	0,02	356	417	133	--	3
	С143010-14 Изм. и доп. вып. 28	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки I СТ РК 1225-2013	258,29	4116,00	--	1063122	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		КОНЕЦ ПУТЕПРОВОДА ПОДПОРНЫЕ СТЕНКИ С ПК 4+52,92 ПО ПК5+64,34								
	Е0115-4-1	УКЛАДКА ГРАНИТНЫХ ПЛИТ ТОЛЩ.2СМ	128,59022	3874,55	11,94	498229	1535	283136	10,40	1337
		м2		2092,50	4,50	269075	579	105	0,02	3
	С Прайст лист	Стоимость эпоксидный клей	64,29511	203,08	--	13057	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			2590295	40166			2641
			Тенге			493512	12314			325
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2590295				
	Материалы -		Тенге			404831				
	Всего заработная плата -		Тенге				505826			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			323900				
	Местные материалы -		Тенге			1327886				
		Накладные расходы -	Тенге			541584				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							271

		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				81238			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			187913				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3319792				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-			3236
		Сметная заработная плата -	Тенге				587064			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			3319792				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-			-			3236
		Сметная заработная плата -	Тенге				587064			
						Сметная стоимость, тенге				
№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат				строительно-монтажных работ	оборудование, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	Всего, тыс.тенге	
1	2	3	4			5	6	7	8	
		ИТОГО по гл 1	Тенге			**3319792**	-			
СНРК 8.02-09-2002		Временные здания и сооружения-4,8%	Тенге			**159350**	-			
		Итого с временными	Тенге			**3479142**				
Расчет		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,9%x0,7	Тенге			70627				
		Выслуга лет 1%	Тенге					34791		
		Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге					13917		
		Итого с прочими	Тенге			**3 549 769**	**0,000**	48708	3 598 477	
ого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.(2017г)-100%			Тенге			**3 549 769**	**0,000**	**48708**	**3 598 477**	
ого по сметному расчету в текущих ценах 2017г =2,928 (МРП 2017-2269)			Тенге			**10 393 723**	**0,000**	**142617**	**10 536 340**	
алоги,сборы, обязательные платежи (2%) -2017 г			Тенге			**207 874**	**0,000**	**2852**	**210 727**	
метная стоимость в текущем уровне цен-2017г.			Тенге			**10 601 598**	**0,000**	**145469**	**10 747 067**	
метная стоимость в текущем уровне цен-2018г. ог.=0,989995631			Тенге			**10 495 536**	**0,000**	**144 014**	**10 639 550**	

ДС (12 %) -2017г. С Кдог.=0,989995631	Тенге			1 259 464	0,000	17 282	1 276 746	
ТОГО НДС: С Кдог.=0,989995631	Тенге			**1 259 464**	**0,000**	**17 282**	**1 276 746**	
тоимость строительства в текущем уровне цен 017г.Кдог.=0,989995631	Тенге			**11 755 000**	**0,000**	**161 296**	**11 916 296**	
бщая Стоимость строительства Кдог.=0,989995631:	Тенге			**11 755 000**	**0,000**	**161 296**	**11 916 296**	
СЕГО К ОПЛАТЕ:	Тенге			**11 916 296**				

ДАЛ:

ОДРЯДЧИК:

м. директора
ОО "ЖБИ- С"

_____**Е.Зиятаев**

ОДРЯДЧИК:

ачальник участка ТОО "ЖБИ- С"

_____**Ш.Османшиков**

ПРИНЯЛ:

Технадзор:

ТОО
"Мир-Строй и Компания"

_____**К.Инкарбеков**

ПРИНЯЛ:

Технадзор:

ТОО
"Мир-Строй и Компания"

_____**Б.Торнев**

ПРИНЯЛ:

Технадзор:

ТОО
"Мир-Строй и Компания"

_____**Е.Абжапаров**

Форма №2в

АКАЗЧИК: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Шымкент "

ЮДРЯДЧИК: ТОО "ЖБИ-С"

ОГОВОР №106 от 31.03.2017 г.
опсоглашение № 4 от 15.01. 2018 г.

Наименование объекта -СТРОИТЕЛЬСТВО ПУТЕПРОВОДА НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ ТАМЕРЛАНОВСКОГО ШОССЕ И АВТОМОБИЛЬНОЙ ОРОГИ "АЛМАТЫ-ШЫМКЕНТ-ТЕРМЕЗ" (РЫНОК "БЕКЖАН") В Г.ШЫМКЕНТ.

А К Т № 2
приемки строительно-монтажных работ за июнь месяц 2018 года
на СМР работы

оставлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Замечания технадзора	Расценка на единицу выполненных работ, тенге	Всего заработная плата, тенге	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-4 На Строительство путепровода и тоннеля					
		СООРУЖЕНИЕ ТОННЕЛЯ-ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ НА ПЕРЕКРЫТИИ ПУТЕПРОВОДА					
1	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной	980		483,25		
		м2			157,50		
2	С11011-1446 Изм. и доп.	Стоимость "Технозластмости С"	980		225,00		
		м2			–		
3	С12041-49	Детали закладные и накладные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно	1,7784		50800,00		
		т			–		
		СОПРЯЖЕНИЕ С НАСЫПЬЮ					
4	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	650		319,91		
		м2			102,83		

5	Е0127-102-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки более 6 м , толщина слоя 4 см ТОЛЩ.20СМ	557		32,88		
		м2			5,19		
6	Е0127-102-4 Изм. и доп.	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-2	17824		0,29		
		м2			0,02		
7	С143010-14 Изм. и доп.	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки I СТ РК 1225-2013	258,29		4116,00		
		т			–		
		КОНЕЦ ПУТЕПРОВОДА ПОДПОРНЫЕ СТЕНКИ С ПК 4+52,92 ПО ПК5+64,34					
8	Е0115-4-1	УКЛАДКА ГРАНИТНЫХ ПЛИТ ТОЛЩ.2СМ	128,59022		3874,55		
		м2			2092,50		
9	С Прайст лист	Стоимость эпоксидный клей	64,29511		203,08		
		шт			–		

НЖЕНЕР:

ехнадзор ТОО "Мир-Строй и Компания "

Е.Абжапаров

ПОДРЯДЧИК:

Начальник участка ТОО "ЖБИ- С"

Ш.Османшиков

2	С143018-150 Изм. и	ЛОТКИ БЛ-3	374,50789	4140,00	--	1550463	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Устройство откосов для ирригационных лотков								
7	Е0101-158-5	Укрепление откосов на входе и выходе русла монолитным бетоном В20 общая толщина 4 см при толщине 10см	175,1	894,96	30,59	156707	5357	32142	1,22	214
		м2		181,13	8,11	31716	1420	97	0,04	6
8	Е0101-158-6	Исключить 1х2см	1050,6	-65,18	-0,16	-68476	-168	-11954	-0,08	-80
		м2		-11,66	-0,07	-12250	-74	97	--	--
9	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	14,28816	133,00	--	1900	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
0	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	14,28816	310,00	--	4429	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1803889	41566			580
			Тенге			84939	10737			45
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1803889				
Материалы -			Тенге			34568				
Всего заработная плата -			Тенге				95676			
Местные материалы -			Тенге			1642816				
		Накладные расходы -	Тенге			109648				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							55
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				16447			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			114812				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			2028350				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							679

		Сметная заработная плата -	Тенге				112123			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2028350				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							679
		Сметная заработная плата -	Тенге				112123			
	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат				Сметная стоимость, тенге				
						строительно-монтажных работ	оборудование, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	Всего, тыс.тенге	
	2	3	4			5	6	7	8	
		ИТОГО по гл 1	Тенге			**2028350**	-			
РК 8.02-09-2002		Временные здания и сооружения-4,8%	Тенге			**97361**	-			
		Итого с временными	Тенге			**2125711**				
Расчет		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,9%x0,7	Тенге			28272				
		Выслуга лет 1%	Тенге					21257		
		Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге					8503		
		Итого с прочими	Тенге			**2 153 983**	**0,000**	29760	2 183 743	
го по сметному расчету в базовых ценах 2001г.(2017г)			Тенге			**2 153 983**	**0,000**	**29760**	**2 183 743**	
го по сметному расчету в текущих ценах 2017г ,928 (МРП 2017-2269)			Тенге			**6 306 862**	**0,000**	**87137**	**6 393 999**	
оги,сборы, обязательные платежи (2%) -2017 г						**126 137**	**0,000**	**1743**	**127 880**	
тная стоимость в текущем уровне цен-2017г.						**6 432 999**		**88880**	**6 521 879**	
тная стоимость в текущем уровне цен-2017г. г.=0,989995631			Тенге			**6 368 641**	**0,000**	**87991**	**6 456 631**	
С (12 %) -2017г. С Кдог.=0,989995631			Тенге			764 237	0,000	10559	774 796	
ОГО НДС: С Кдог.=0,989995631			Тенге			**764 237**	**0,000**	**10559**	**774 796**	

оимость строительства в текущем уровне цен 17.Кдог.=0,989995631	Тенге			7 132 878	0,000	98550	7 231 427	
бщая Стоимость строительства Кдог.=0,989995631:	Тенге			7 132 878	0,000	98550	7 231 427	
ЕГО К ОПЛАТЕ:	Тенге			7 231 427				

АЛ:

ДРЯДЧИК:

. директора
О "ЖБИ- С"

Е.Зиятаев

ДРЯДЧИК:

альник участка ТОО "ЖБИ- С"

Ш.Османшиков

ПРИНЯЛ:

Технадзор:

ТОО
"Мир-Строй и Компания"

К.Инкарбеков

ПРИНЯЛ:

Технадзор:

ТОО
"Мир-Строй и Компания"

Б.Торнев

ПРИНЯЛ:

Технадзор:

ТОО
"Мир-Строй и Компания"

Е.Абжапаров

Казақстан Республикасы Шымкент қаласы «Мир-Строй и Компания» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Город Шымкент Республика Казахстан

Форма №2а

АКАЗЧИК: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Шымкент "

ІОДРЯДЧИК: ТОО "ЖБИ-С"

ІОГОВОР №106 от 31.03.2017 г.
Іопсоглашение № 4 от 15.01. 2018 г.

Іаименование объекта -СТРОИТЕЛЬСТВО ПУТЕПРОВОДА НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ ТАМЕРЛАНОВСКОГО ШОССЕ И АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ "АЛМАТЫ-ШЫМКЕНТ-ТЕРМЕЗ" (РЫНОК "БЕКЖАН") В Г.ШЫМКЕНТ.

А К Т № 3
приемки строительно-монтажных работ за июнь месяц 2018 года
на СМР работы

оставлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

n/n	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Замечания технадзора	Расценка на единицу выполненных работ, тенге	Всего заработная плата, тенге	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-3 На Искусственные сооружения					
		Устройство ирригационных лотков					
1	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	202,40012		218,93		
		м3			218,93		
2	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	112,4449		21,55		
		м3			17,03		
3	E0108-3-2	Устройство щебеночных подушек под ирригационные лотки	22,89992		1139,92		
		м3			123,75		
4	E0127-9-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона	31,85392		2700,68		
		м3			515,25		
5	C143018-150 Изм. и	ЛОТКИ БА-3	374,50789		4140,00		

			м			--		
		Устройство откосов для ирригационных лотков						
6	E0101-158-5	Укрепление откосов на входе и выходе русла монолитным бетоном В20 общая толщина 4 см при толщине 10см	175,1		894,96			
			м2		181,13			
7	E0101-158-6	Исключить 1х2см	1050,6		-65,18			
			м2		-11,66			
8	C143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	14,28816		133,00			
			м3		--			
9	C143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	14,28816		310,00			
			м3		--			

НЖЕНЕР:

ехнадзор ТОО "Мир-Строй и Компания "

Е.Абжапаров

ПОДРЯДЧИК:

Начальник участка ТОО "ЖБИ- С"

Ш.Османшиков

Форма№2

.КАЗЧИК: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Шымкент "

ОДРЯДЧИК: ТОО "ЖБИ-С"

ОГОВОР №106 от 31.03.2017 г.

псоглашение № 4 от 15.01. 2018 г.

зименование объекта -СТРОИТЕЛЬСТВО ПУТЕПРОВОДА НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ ТАМЕРЛАНОВСКОГО ШОССЕ И АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ "АЛМАТЫ-ШЫМКЕНТ-ТЕРМЕЗ" (РЫНОК "БЕКЖАН") В Г.ШЫМКЕНТ.

А К Т № 4

приемки строительно-монтажных работ за июнь месяц 2018 года

ставлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих на един.	Затраты труда: всего
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2 На ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА								
	E0127-102-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки более 6 м , толщина слоя 4 см ТОЛЩ.10СМ	12891,4536	38,51	8,29	496510	106910	106989	0,03	387
		м2		5,19	1,05	66907	13536	133	–	49
	E0127-102-4 Изм. и доп. вып. 2 СН	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-2	154697,444	0,29	0,27	45186	42092	8930	–	14
		м2		0,02	0,02	3094	3620	133	–	25
	СКСМ П2	СТОИМОСТЬ ВЫСОКОПОРИСТОГО А/Б	2941,83022	3739,38	–	11000621	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–

7	E0127-102-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки более 6 м , толщина слоя 4 см ТОЛЩ.7СМ	13149,5995	21,23	8,29	279196	109051	109131	0,03	394
		м2		5,19	1,05	68246	13807	133	--	50
	E0127-102-4 Изм. и доп. вып. 2 СН	На каждые 0,5 см изменении толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-2	7895,744	0,29	0,27	2306	2148	456	--	1
		м2		0,02	0,02	158	185	133	--	1
	С143010-14 Изм. и доп. вып. 28	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки I СТ РК 1225-2013	2131,55163	4116,00	--	8773467	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
4	E0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий БР 100.30.18	1074,60897	403,51	6,63	433620	7125	157840	0,70	750
		м		108,68	1,76	116789	1888	133	0,01	7
5	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	64,4765383	266,00	--	17151	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
6	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	64,4765383	310,00	--	19988	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
	С143003-10 Изм. и доп. вып. 25	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	55,8796665	10509,00	--	587239	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			21655284	267328			1546
			Тенге			255193	33036			132
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			21655284				
	Материалы -		Тенге			444686				
	Всего заработная плата -		Тенге				288229			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			11000621				
	Местные материалы -		Тенге			9687456				
		Накладные расходы -	Тенге			383345				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							192

		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				57502			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1322318				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			23360947				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1870
		Сметная заработная плата -	Тенге				345731			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			23360947				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1870
		Сметная заработная плата -	Тенге				345731			
е п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат				Сметная стоимость, тенге				
						строительно-монтажных работ	оборудование, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	Всего, тыс.тенге	
	2	3	4			5	6	7	8	
		ИТОГО по гл 1	Тенге			**23360947**	-			
СНРК 8.02-09-2002		Временные здания и сооружения-4,8%	Тенге			**1121325**	-			
		Итого с временными	Тенге			**24482272**				
Расчет		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,5%x0,7	Тенге			257064				
		Выслуга лет 1%	Тенге					244823		
		Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге					97929		
		Итого с прочими	Тенге			**24 739 336**	**0,000**	342752	25 082 088	
ого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.(2018г)			Тенге			**24 739 336**	**0,000**	**342752**	**25 082 088**	
ого по сметному расчету в текущих ценах 2018г 3,103 (МРП 2018-2405)			Тенге			**76 766 161**	**0,000**	**1063559**	**77 829 719**	
оги,сборы, обязательные платежи (2%) -2018 г						**1 535 323**	**0,000**	**21271**	**1 556 594**	
етная стоимость в текущем уровне цен-2018г.						**78 301 484**		**1084830**	**79 386 314**	
етная стоимость в текущем уровне цен-2018г. ог.=0,989995631			Тенге			**77 518 127**	**0,000**	**1073977**	**78 592 104**	
С (12 %) -2018г. С Кдог.=0,989995631			Тенге			9 302 175	0,000	128877	9 431 052	
ОГО НДС: С Кдог.=0,989995631			Тенге			**9 302 175**	**0,000**	**128877**	**9 431 052**	

тоимость строительства в текущем уровне цен 18г.Кдог.=0,989995631	Тенге			86 820 302	0,000	1202854	88 023 156	
бщая Стоимость строительства Кдог.=0,989995631:	Тенге			86 820 302	0,000	1202854	88 023 156	
ЕГО К ОПЛАТЕ:	Тенге	-		88 023 156		-		

ЦАЛ:

ОДРЯДЧИК:

. директора
ЮО "ЖБИ- С"

Е.Зиятаев

ОДРЯДЧИК:

чальник участка ТОО "ЖБИ- С"

Ш.Османшиков

ПРИНЯЛ:

Технадзор:

ТОО
"Мир-Строй и Компания"

К.Инкарбеков

ПРИНЯЛ:

Технадзор:

ТОО
"Мир-Строй и Компания"

Б.Ториев

ПРИНЯЛ:

Технадзор:

ТОО
"Мир-Строй и Компания"

Е.Абжапаров

Казакстан Республикасы Шымкент қаласы «Мир-Строй и Компания» Город Шымкент Республика Казахстан

АКАЗЧИК: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Шымкент "

Форма №2а

ЮДРЯДЧИК: ТОО "ЖБИ-С"

ОГОВОР №106 от 31.03.2017 г.
опсоглашение № 4 от 15.01. 2018 г.

аименование объекта -СТРОИТЕЛЬСТВО ПУТЕПРОВОДА НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ ТАМЕРЛАНОВСКОГО ШОССЕ И АВТОМОБИЛЬНОЙ ОРОГИ "АЛМАТЫ-ШЫМКЕНТ-ТЕРМЕЗ" (РЫНОК "БЕКЖАН") В Г.ШЫМКЕНТ.

А К Т № 4
приемки строительно-монтажных работ за июнь месяц 2018года
на СМР работы

оставлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Замечания технадзора	Расценка на единицу выполненных работ, тенге	Всего заработная плата, тенге	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2 На ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА					
1	Е0127-102-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002,	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки более 6 м , толщина слоя 4 см ТОЛЩ.10СМ	12891,454		38,51		
		м2			5,19		
2	Е0127-102-4 Изм. и доп. вып. 2 СН	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-2	154697,44		0,29		
		м2			0,02		
3	СКСМ П2	СТОИМОСТЬ ВЫСОКОПОРИСТОГО А/Б	2941,8302		3739,38		
		Т			--		
4	Е0127-102-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002,	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки более 6 м , толщина слоя 4 см ТОЛЩ.7СМ	13149,6		21,23		
		м2			5,19		

5	Е0127-102-4 Изм. и доп. вып. 2 СН	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытии добавлять или исключать к расценке 27-102-2	7895,744		0,29		
		м2			0,02		
6	С143010-14 Изм. и доп. вып. 28	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки I СТ РК 1225-2013	2131,5516		4116,00		
		т			--		
7	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий БР 100.30.18	1074,609		403,51		
		м			108,68		
8	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	64,476538		266,00		
		м3			--		
9	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	64,476538		310,00		
		м3			--		
10	С143003-10 Изм. и доп. вып. 25	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	55,879667		10509,00		
		м3			--		

НЖЕНЕР:

ехнадзор ТОО "Мир-Строй и Компания "

Е.Абжапаров

ПОДРЯДЧИК:

Начальник участка ТОО "ЖБИ- С"

Ш.Османшиков

Форма№2

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Шымкент "

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ЖБИ-С"

ДОГОВОР №106 от 31.03.2017 г.

Дополнение № 4 от 15.01. 2018 г.

Наименование объекта -**СТРОИТЕЛЬСТВО ПУТЕПРОВОДА НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ ТАМЕРЛАНОВСКОГО ШОССЕ И АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ "АЛМАТЫ-ШЫМКЕНТ-ТЕРМЕЗ" (РЫНОК "БЕКЖАН") В Г.ШЫМКЕНТ.**

А К Т № 5

приемки строительно-монтажных работ за июнь месяц 2018 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-6 На ДОРОЖНЫЕ УСТРОЙСТВА И ОБСТАНОВКА ДОРОГИ								
		УСТРОЙСТВО ТРОТУАРОВ ИЗ БЕТОННЫХ ПЛИТ толщ. 80мм								
	E0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	516,0321198	673,76	73,75	347684	38059	22682	0,14	74
		м3		21,38	11,67	11033	6022	133	0,04	21
	E0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из клинец	117,6141584	89,76	68,13	10557	8013	5341	0,14	17
		м3		21,38	12,76	2515	1501	133	0,04	5
	С143008-100 Изм. и доп.	Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010	117,6141584	563,00	--	66217	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

7	E0111-25-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	2940,353959	181,64	21,26	534096	62512	593562	0,95	2787
		м2		156,15	7,97	459136	23435	123	0,04	114
8	С143003-34 Изм. и доп. вып. 25	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В30 до В35 серые толщиной 80 мм ГОСТ 17608-91	2940,353959	763,00	--	2243490	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
9	E0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий ПОРЕБРИКА БР100.20.8	1684,835173	362,35	6,63	610500	11172	247470	0,70	1176
		м		108,68	1,76	183108	2960	133	0,01	10
0	С143003-9 Изм. и доп.	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 ПОРЕБРИКА БР100.20.8	26,9573628	10366,00	--	279440	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			4091983	119756			4055
			Тенге			655792	33917			151
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4091983				
	Материалы -		Тенге			33447				
	Всего заработная плата -		Тенге				689708			
	Местные материалы -		Тенге			3282989				
		Накладные расходы -	Тенге			869055				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							435
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				130358			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			297662				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5258701				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4640
		Сметная заработная плата -	Тенге				820067			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			5258701				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4640
		Сметная заработная плата -	Тенге				820067			
						Сметная стоимость, тенге				

объектов, ат				строительно-монтажных работ	оборудование, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	Всего, тыс.тенге	
	4			5	6	7	8	
	Тенге			**5258701**	-			
кения-4,8%	Тенге			**252418**	-			
	Тенге			**5511119**				
ри производстве 0,7	Тенге			73298				
	Тенге					55111		
4%	Тенге					22044		
	Тенге			**5 584 417**	**0,000**	77156	5 661 572	
01г.(2017г)-	Тенге			**1 071 771**	**0,000**	**14808**	**1 086 579**	
01г.(2018г)-	Тенге			**4 512 646**	**0,000**	**62348**	**4 574 994**	
к 2017г	Тенге			**3 138 145**	**0,000**	**43357**	**3 181 502**	
к 2018г	Тенге			**14 002 740**	**0,000**	**193465**	**14 196 206**	
17 г	Тенге			**62 763**	**0,000**	**867**	**63 630**	
18 г	Тенге			**280 055**	**0,000**	**3869**	**283 924**	
017г.	Тенге			**3 200 908**	**0,000**	**44225**	**3 245 132**	
018г.	Тенге			**14 282 795**	**0,000**	**197335**	**14 480 130**	
017г.	Тенге			**3 168 885**	**0,000**	**43 782**	**3 212 667**	
018г.	Тенге			**14 139 905**	**0,000**	**195 360**	**14 335 265**	
18г.				**17 308 790**	**0,000**	**239 142**	**17 547 932**	

7	Е0111-25-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	2940,353959	181,64	21,26	534096	62512	593562	0,95	2787
		м2		156,15	7,97	459136	23435	123	0,04	114
8	С143003-34 Изм. и доп. вып. 25	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В30 до В35 серые толщиной 80 мм ГОСТ 17608-91	2940,353959	763,00	--	2243490	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий ПОРЕБРИКА БР100.20.8	1684,835173	362,35	6,63	610500	11172	247470	0,70	1176
		м		108,68	1,76	183108	2960	133	0,01	10
0	С143003-9 Изм. и доп.	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 ПОРЕБРИКА БР100.20.8	26,9573628	10366,00	--	279440	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			4091983	119756			4055
			Тенге			655792	33917			151
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4091983				
	Материалы -		Тенге			33447				
	Всего заработная плата -		Тенге				689708			
	Местные материалы -		Тенге			3282989				
		Накладные расходы -	Тенге			869055				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							435
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				130358			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			297662				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5258701				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4640
		Сметная заработная плата -	Тенге				820067			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			5258701				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4640
		Сметная заработная плата -	Тенге				820067			
						Сметная стоимость, тенге				

ЦС (12 %) -2017г. С Кдог.=0,989995631	Тенге			380 266	0,000	5 254	385 520	
ЦС (12 %) -2018г. С Кдог.=0,989995631	Тенге			1 696 789	0,000	23 443	1 720 232	
ОГО НДС: С Кдог.=0,989995631	Тенге			**2 077 055**	**0,000**	**28 697**	**2 105 752**	
оимость строительства в текущем уровне цен 17г.Кдог.=0,989995631	Тенге			**3 549 151**	**0,000**	**49 036**	**3 598 187**	
оимость строительства в текущем уровне цен 18г.Кдог.=0,989995631	Тенге			**15 836 693**	**0,000**	**218 804**	**16 055 497**	
щая Стоимость строительства Кдог.=0,989995631:	Тенге			**19 385 844**	**0,000**	**267 840**	**19 653 684**	
ЕГО К ОПЛАТЕ:	Тенге			**19 653 684**				

АЛ:

ОДРЯДЧИК:

. директора
ОО "ЖБИ- С"

_____ **Е.Зиятаев**

ОДРЯДЧИК:

чальник участка ТОО "ЖБИ- С"

_____ **Ш.Османшиков**

ПРИНЯЛ:

Технадзор:

ТОО
"Мир-Строй и Компания"

_____ **К.Инкарбеков**

ПРИНЯЛ:

Технадзор:

ТОО
"Мир-Строй и Компания"

_____ **Б.Ториев**

ПРИНЯЛ:

Технадзор:

ТОО
"Мир-Строй и Компания"

_____ **Е.Абжапаров**

Форма №2а

АКАЗЧИК: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Шымкент "

ІОДРЯДЧИК: ТОО "ЖБИ-С"

ОГОВОР №106 от 31.03.2017 г.
,опсоглашение № 4 от 15.01. 2018 г.

Іаименование объекта -СТРОИТЕЛЬСТВО ПУТЕПРОВОДА НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ ТАМЕРЛАНОВСКОГО ШОССЕ И АВТОМОБИЛЬНОЙ ,ОРОГИ "АЛМАТЫ-ШЫМКЕНТ-ТЕРМЕЗ" (РЫНОК "БЕКЖАН") В Г.ШЫМКЕНТ.

А К Т № 5
приемки строительно-монтажных работ за июнь месяц 2018 года
на СМР работы

оставлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Замечания технадзора	Расценка на единицу выполненных работ, тенге	Всего заработная плата, тенге	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-6 На ДОРОЖНЫЕ УСТРОЙСТВА И ОБСТАНОВКА ДОРОГИ					
		УСТРОЙСТВО ТРОТУАРОВ ИЗ БЕТОННЫХ ПЛИТ толщ. 80мм					
1	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	516,03212		673,76		
		м3			21,38		
2	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из клинец	117,614158		89,76		
		м3			21,38		
3	С143008-100 Изм. и доп.	Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010	117,614158		563,00		
		м3			--		
4	Е0111-25-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	2940,35396		181,64		
		м2			156,15		
5	С143003-34 Изм. и доп.	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В30 до В35 серые толщиной 80 мм ГОСТ 17608-91	2940,35396		763,00		

		м2			--		
6	Е0127-34-2 Изм. и доп.	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий ПОРЕБРИКА БР100.20.8	1684,83517		362,35		
		- - м			408,68		
7	С143003-9 Изм. и доп. вып. 25	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 ПОРЕБРИКА БР100.20.8	26,9573628		10366,00		
		м3			--		

НЖЕНЕР:

ехнадзор ТОО "Мир-Строй и Компания "

Е.Абжапаров

ПОДРЯДЧИК:

Начальник участка ТОО "ЖБИ- С"

Ш.Османшиков