ТАПСЫРЫС БЕРУШІ: "Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі
МЕРДІГЕР: "ЖБИ-С" ЖШС
Орындаған жұмыстардың құны және шығындар анықтаманың нысаны
2017 ж. 31 наурыз №106 келісім шарт бойынша - 1 697 846 264 теңге ҚҚС есінің ішінде
2018 ж. 15 қаңтар №4 қосымша келісім бойынша -694 602 686 теңге, 65 тиын ҚҚС есінің ішінде
Нысан атауы және мекен жайы: Шымкент қаласындағы Темірлан тас жолы көшесі мен "Алматы-Ташкент-Термез" автожолының (Бекжан базары) қиылысында жол өтпесін салу

без формы 2

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар туралы 2018 жылғы 05 шілде айындағы №15 анықтама

Код	Код	Шарт				Қаржыландыру көзі			Ұйымдастыру - құқықтық нысаны
Тапсырыс беруші	мердігер	Номері			күні	атауы		коды	атауы
4853504		№106 келісім шарт, №4 қосымша келісім			31.03.2017ж,15 .01.2018ж	Қалалық бюджет			ЖШС
Істе қосу кешендердің, объектердің атауы	Жылдың басынан бастап есепті айға дейін ҚҚС - сыз	"Сатып алынатын тауарлар, көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы өнім берушіге аудару шығындары" жылдың басынан бастап есепті айға дейін тауарлар , көрсетілген қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы өнім	1 - бағанан						Төленетін сомасы
			2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі құрылыс монтаж жұмыстарының құны	сонын ішінде		2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрылыма кірмейтін өзгеде шығындардың құны	қосымша шығындар		
				есепті айда	жабылысты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзгеде қосымша шығындар	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Нысан атауы және мекен жайы: Шымкент қаласындағы Темірлан тас жолы көшесі мен "Алматы-Ташкент-Термез" автожолының (Бекжан базары) қиылысында жол өтпесін салу	415 048 227,00	49 805 789,00					59 305 647,00	7 116 678,00	66 422 325,00
Үстеме алу 5%	20 752 411,35	2 490 289,45							3 321 116,25
Қайтарым 5%									
Төленетін сомасы	394 295 815,65	47 315 499,55							63 101 208,75

Тапсырыс беруші:
"Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" ММ-і
Бөлім басшысы:
Жуматаев К.А.

Тех. қадағалаушы:
Мир-Строй и К компания ЖШС-ының директоры:
Рамазуллаев М.И.

Мердігер:
"ЖБИ-С" ЖШС-нің директорының орынбасары:
Знитаев Е.

5 июль N15

1,2,3

Фо

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Шымкент "

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ЖБИ-С"

ДОГОВОР №106 от 31.03.2017 г.

Допсоглашение № 4 от 15.01. 2018 г.

Наименование объекта -**СТРОИТЕЛЬСТВО ПУТЕПРОВОДА НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ ТАМЕРЛАНОВСКОГО ШОССЕ И АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОР "АЛМАТЫ-ШЫМКЕНТ-ТЕРМЕЗ" (РЫНОК "БЕКЖАН") В Г.ШЫМКЕНТ.**

А К Т № 1

приемки строительно-монтажных работ за июль месяц 2018 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	N по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, че рабочих-строителе: рабочих, обслуживаю машины: на един.	Затраты труда: все
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-3 На Искусственные сооружения								
			Монтаж металлических труб диаметром 273х6мм								
1	51	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	120,489904	23,36	22,08	2815	2660	799	0,01	
			м3		1,28	5,56	154	670	97	0,02	
2	52	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	11,5795492	262,72	--	3042	--	3438	1,85	
			м3		262,72	--	3042	--	113	--	
			Тело трубы								

3	53	Е0130-61-1	Укладка стальных электросварных примошовных труб диаметром 273х6 мм	26	4757,86	958,57	123704	24923	64498	14,50	
			м		2002,50	273,38	52065	7108	109	1,06	
4	54	С130806-106 Изм. и доп. вып. 26	Трубы стальные электросварные примошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	26	3182,00	--	82732	--	--	--	
			м		--	--	--	--	--	--	
5	55	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	22,28772	266,43	13,70	5938	305	2621	0,61	
			м2		102,83	5,04	2292	112	109	0,02	
			Оголовки								
6	56	С01031-А7-1	Погрузка грунта	118,84686	30,00	--	3565	--	--	--	
			т		--	--	--	--	--	--	
7	57	С010333-А6-1	Перевозка грунта в отвал до 6 км	118,84686	46,17	--	5487	--	--	--	
			т		9,23	--	1097	--	--	--	
8	58	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	67,9124913	3,76	3,24	255	220	105	--	
			м3		0,48	1,12	33	76	97	--	
9	59	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	10,1712257	21,55	4,52	219	46	168	0,11	
			м3		17,03	--	173	--	97	--	
			Устройство ирригационных лотков								
10	108	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	91,4406089	218,93	--	20019	--	22622	1,54	
			м3		218,93	--	20019	--	113	--	
11	109	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	50,8005124	21,55	4,52	1095	229	839	0,11	
			м3		17,03	--	865	--	97	--	
12	110	Е0108-3-2	Устройство щебеночных подушек под ирригационные лотки	10,3457579	1139,92	100,89	11793	1044	1978	0,85	
			м3		123,75	38,25	1280	396	118	0,18	
13	111	Е0127-9-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона	14,3910087	2700,68	1053,54	38866	15162	14978	3,23	
			м3		515,25	267,30	7415	3847	133	1,08	

14	112	С143018-150 Изм. и	ЛОТКИ БА-3	169,1957	4140,00	--	700470	--	--	--	
			м		--	--	--	--	--	--	
			Устройство откосов для ирригационных лотков								
15	227	Е0101-158-5	Укрепление откосов на входе и выходе русла монолитным бетоном В20 общая толщина 4 см при толщине 10см	175,1	894,96	30,59	156707	5357	32142	1,22	
			м2		181,13	8,11	31716	1420	97	0,04	
16	228	Е0101-158-6	Исключить 1х2см	1050,6	-65,18	-0,16	-68476	-168	-11954	-0,08	
			м2		-11,66	-0,07	-12250	-74	97	--	
17	229	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	14,28816	133,00	--	1900	--	--	--	
			м3		--	--	--	--	--	--	
18	230	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	14,28816	310,00	--	4429	--	--	--	
			м3		--	--	--	--	--	--	
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1094562	49778			
				Тенге			107902	13555			
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1011830				
		Материалы -		Тенге			72422				
		Всего заработная плата -		Тенге				121457			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3565				
		Местные материалы -		Тенге			773773				
		Транспортные расходы -		Тенге			5487				
			Накладные расходы -	Тенге			132234				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				19835			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			68644				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1212707				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
			Сметная заработная плата -	Тенге				141292			
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге			82732				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			82732				

			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4964				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			87696				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1300403				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
			Сметная заработная плата -	Тенге				141292			
	№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат				Сметная стоимость, тенге				
							строительно-монтажных работ	оборудование, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	Всего, тыс.тенге	
	1	2	3	4			5	6	7	8	
			ИТОГО по гл 1	Тенге			**1300403**	-			
	СНРК 8.02-09-2002		Временные здания и сооружения-4,8%	Тенге			**62419**	-			
			Итого с временными	Тенге			**1362822**				
	Расчет		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,9%x0,7	Тенге			18126				
			Выслуга лет 1%	Тенге					13628		
			Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге					5451		
			Итого с прочими	Тенге			**1 380 948**	**0,000**	19080	1 400 027	
	Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.(2018г)			Тенге			**1 380 948**	**0,000**	**19080**	**1 400 027**	
	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2018г К=3,103 (МРП 2018-2405)			Тенге			**4 285 080**	**0,000**	**59204**	**4 344 284**	
	Налоги,сборы, обязательные платежи (2%) -2018 г						**85 702**	**0,000**	**1184**	**86 886**	
	Сметная стоимость в текущем уровне цен-2018г.						**4 370 782**		**60388**	**4 431 170**	
	Сметная стоимость в текущем уровне цен-2018г. Кдог.=0,989995631			Тенге			**4 327 055**	**0,000**	**59784**	**4 386 839**	
	НДС (12 %) -2018г. С Кдог.=0,989995631			Тенге			519 247	0,000	7174	526 421	
	ИТОГО НДС: С Кдог.=0,989995631			Тенге			**519 247**	**0,000**	**7174**	**526 421**	

	Стоимость строительства в текущем уровне цен 2018г.Кдог.=0,989995631	Тенге			4 846 302	0,000	66958	4 913 259	
	Общая Стоимость строительства Кдог.=0,989995631:	Тенге			4 846 302	0,000	66958	4 913 259	
	ВСЕГО К ОПЛАТЕ:	Тенге			4 913 259				

СДАЛ:

ПОДРЯДЧИК:

Зам. директора
ТОО "ЖБИ- С"

_____Е.Знятаев

ПОДРЯДЧИК:

Начальник участка ТОО "ЖБИ- С"

_____Ш.Османшиков

ПРИНЯЛ:

Технадзор:

ТОО
"Мир-Строй и Компания"

_____К.Алдабергенов

ПРИНЯЛ:

Технадзор:

ТОО
"Мир-Строй и Компания"

_____Б.Ториев

ПРИНЯЛ:

Технадзор:

ТОО
"Мир-Строй и Комп

_____Е.Абжап

Форма №2а

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Шымкент "

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ЖБИ-С"

ДОГОВОР №106 от 31.03.2017 г.
Допсоглашение № 4 от 15.01. 2018 г.

Наименование объекта -СТРОИТЕЛЬСТВО ПУТЕПРОВОДА НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ ТАМЕРЛАНОВСКОГО ШОССЕ И АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ "АЛМАТЫ-ШЫМКЕНТ-ТЕРМЕЗ" (РЫНОК "БЕКЖАН") В Г.ШЫМКЕНТ.

А К Т № 1
приемки строительно-монтажных работ за июль месяц 2018 года
на СМР работы

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Замечания технадзора	Расценка на единицу выполненных работ, тенге	Всего заработная плата, тенге	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-3 На Искусственные сооружения					
		Монтаж металлических труб диаметром 273х6мм для ирригационных лотков					
1	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	120,489904		23,36		
		м3			1,28		
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп.	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	11,5795492		262,72		
		м3			262,72		
		Тело трубы					
3	Е0130-61-1	Укладка стальных электросварных прямошовных труб диаметром 273х6 мм	26		4757,86		
		м			2002,50		
4	С130806-106 Изм. и доп.	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	26		3182,00		
		м			--		

5	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	22,28772		266,43		
		м2			102,83		
-		Оголовки -	-				-
6	С01031-А7-1	Погрузка грунта	118,8468599		30,00		
		т			–		
7	С010333-А6-1	Перевозка грунта в отвал до 6 км	118,8468599		46,17		
		т			9,23		
8	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	67,9124913		3,76		
		м3			0,48		
9	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	10,1712257		21,55		
		м3			17,03		
		Устройство ирригационных лотков					
10	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	91,4406089		218,93		
		м3			218,93		
11	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	50,8005124		21,55		
		м3			17,03		
12	Е0108-3-2	Устройство щебеночных подушек под ирригационные лотки	10,3457579		1139,92		
		м3			123,75		
13	Е0127-9-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона	14,3910087		2700,68		
		м3			515,25		
14	С143018-150 Изм. и	ЛОТКИ БА-3	169,1956997		4140,00		
		м			–		
		Устройство откосов для ирригационных лотков					
15	Е0101-158-5	Укрепление откосов на входе и выходе русла монолитным бетоном В20 общая толщина 4 см при толщине 10см	175,1		894,96		
		м2			181,13		
16	Е0101-158-6	Исключить 1х2см	1050,6		-65,18		
		м2			-11,66		

17	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	14,28816		133,00		
		м3			--		
18	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	14,28816	-	310,00		-
		м3			--		

ИНЖЕНЕР:

Технадзор ТОО "Мир-Строй и Компания "

Е.Абжапаров

ПОДРЯДЧИК:

Начальник участка ТОО "ЖБИ- С"

Ш.Османшиков

Фо

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Шымкент "

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ЖБИ-С"

ДОГОВОР №106 от 31.03.2017 г.

Допсоглашение № 4 от 15.01. 2018 г.

Наименование объекта -СТРОИТЕЛЬСТВО ПУТЕПРОВОДА НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ ТАМЕРЛАНОВСКОГО ШОССЕ И АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОР "АЛМАТЫ-ШЫМКЕНТ-ТЕРМЕЗ" (РЫНОК "БЕКЖАН") В Г.ШЫМКЕНТ.

А К Т № 2

приемки строительно-монтажных работ за июль месяц 2018 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	N по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, че рабочих-строителе: на един.	Затраты труда, че рабочих, обслуживае машины: вс
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-4 На Строительство путепровода и тоннеля								
			СООРУЖЕНИЕ ТОННЕЛЯ								
			ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ ЛОТКА ПУТЕПРОВОДА								
1	78	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной	843	483,25	20,67	407380	17425	151715	0,91	
			м2		157,50	7,61	132773	6415	109	0,31	
2	79	С11011-1446 Изм. и доп.	Стоимость "Техноэластмости С"	843	225,00	--	189675	--	--	--	
			м2		--	--	--	--	--	--	
3	85	Е0127-102-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки более 6 м , толщина слоя 4 см СЛОЙ М/З ЩМА-20 толщиной 8см	800	32,88	8,29	26300	6635	6639	0,03	
			м2		5,19	1,05	4152	840	133	--	

4	86	Е0127-102-4 Изм. и доп.	На каждые 0,5см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-2	800	2,34	2,18	1869	1741	369	--	
			м2		0,16	0,19	128	150	133	--	
5	87	С143010-25 Изм. и доп. вып. 28	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные горячие ЩМА-20 ГОСТ 31015-2002	154,72	4349,00	--	672877	--	--	--	
			т		--	--	--	--	--	--	
			ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ НА ПЕРЕКРЫТИИ ПУТЕПРОВОДА								
6	96	Е0127-102-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки более 6 м , толщина слоя 4 см СЛОЙ М/З ЩМА-20 толщиной 7см	875	32,88	8,29	28766	7256	7262	0,03	
			м2		5,19	1,05	4541	919	133	--	
7	97	Е0127-102-4 Изм. и доп.	На каждые 0,5см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-2	875	1,75	1,63	1533	1428	303	--	
			м2		0,12	0,14	105	123	133	--	
8	98	С143010-25 Изм. и доп. вып. 28	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные горячие ЩМА-20 ГОСТ 31015-2002	148,06	4349,00	--	643913	--	--	--	
			т		--	--	--	--	--	--	
9	99	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см М/З А/БЕТОН ТИП Б-11	130	52,07	--	6768	--	4279	0,14	
			м2		24,75	--	3218	--	133	--	
10	100	С143010-10 Изм. и доп. вып. 28	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	9,28	3983,00	--	36962	--	--	--	
			т		--	--	--	--	--	--	
			СОПРЯЖЕНИЕ С НАСЫПЬЮ								
11	114	Е0127-102-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки более 6 м , толщина слоя 4 см ИЗ ЩМА-20 ТОЛЩ.8СМ	557	32,88	8,29	18311	4619	4623	0,03	
			м2		5,19	1,05	2891	585	133	--	

12	115	E0127-102-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-2	4456	0,29	0,27	1302	1212	257	--	
			м2		0,02	0,02	89	104	133	--	
13	116	C143010-25 Изм. и доп. вып. 28	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные горячие ЩМА-20 ГОСТ 31015-2002	107,73	4349,00	--	468518	--	--	--	
			т		--	--	--	--	--	--	
			Начало путепровода подпорные стенки с ПК2+28 ПО ПК4+6,525								
14	252	E0127-102-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки более 6 м , толщина слоя 4 см ИЗ ЩМА-20 ТОЛЩ.5СМ	3032	32,88	8,29	99677	25145	25163	0,03	
			м2		5,19	1,05	15736	3184	133	--	
15	253	E0127-102-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-2	6064	0,29	0,27	1771	1650	350	--	
			м2		0,02	0,02	121	142	133	--	
16	254	C143010-25 Изм. и доп. вып. 28	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные горячие ЩМА-20 ГОСТ 31015-2002	366,26	4349,00	--	1592865	--	--	--	
			т		--	--	--	--	--	--	
			КОНЕЦ ПУТЕПРОВОДА ПОДПОРНЫЕ СТЕНКИ С ПК 4+52,92 ПО ПК5+64,34								
17	317	E0127-102-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки более 6 м , толщина слоя 4 см ИЗ ЩМА-20 ТОЛЩ.5СМ	1891	32,88	8,29	62167	15682	15694	0,03	
			м2		5,19	1,05	9814	1986	133	--	
18	318	E0127-102-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-2	3782	0,29	0,27	1105	1029	218	--	
			м2		0,02	0,02	76	89	133	--	
19	319	C143010-25 Изм. и доп. вып. 28	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные горячие ЩМА-20 ГОСТ 31015-2002	228,43	4349,00	--	993442	--	--	--	
			т		--	--	--	--	--	--	
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			5255202	83824			

				Тенге			173643	14535			
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5255202				
		Материалы -		Тенге			367887				
		Всего заработная плата -		Тенге				188179			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			189675				
		Местные материалы -		Тенге			4440173				
			Накладные расходы -	Тенге			216873				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				32531			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			328324				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5800399				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
			Сметная заработная плата -	Тенге				220710			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			5800399				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
			Сметная заработная плата -	Тенге				220710			
							Сметная стоимость, тенге				
	№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат				строительно-монтажных работ	оборудование, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	Всего, тыс.тенге	
	1	2	3	4			5	6	7	8	
			ИТОГО по гл 1	Тенге			**5800399**	-			
	СНРК 8.02-09-2002		Временные здания и сооружения-4,8%	Тенге			**278419**	-			
			Итого с временными	Тенге			**6078818**				
	Расчет		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,9%x0,7	Тенге			123400				
			Выслуга лет 1%	Тенге					60788		
			Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге					24315		
			Итого с прочими	Тенге			**6 202 218**	**0,000**	85103	6 287 322	
	Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.(2018г)-100%			Тенге			**6 202 218**	**0,000**	**85103**	**6 287 322**	
	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2018г К=3,103 (МРП 2017-2405)			Тенге			**19 245 483**	**0,000**	**264076**	**19 509 559**	
	Налоги,сборы, обязательные платежи (2%) -2018 г			Тенге			**384 910**	**0,000**	**5282**	**390 191**	

	Сметная стоимость в текущем уровне цен-2018г.	Тенге			**19 630 393**	**0,000**	**269358**	**19 899 750**	
	Сметная стоимость в текущем уровне цен-2018г. Кдог.=0,989995631	Тенге			**19 434 003**	**0,000**	**266 663**	**19 700 666**	
	НДС (12 %) -2018г. С Кдог.=0,989995631	Тенге			2 332 080	0,000	32 000	2 364 080	
	ИТОГО НДС: С Кдог.=0,989995631	Тенге			**2 332 080**	**0,000**	**32 000**	**2 364 080**	
	Стоимость строительства в текущем уровне цен 2018.Кдог.=0,989995631	Тенге			**21 766 083**	**0,000**	**298 662**	**22 064 746**	
	Общая Стоимость строительства Кдог.=0,989995631:	Тенге			**21 766 083**	**0,000**	**298 662**	**22 064 746**	
	ВСЕГО К ОПЛАТЕ:	Тенге			**22 064 746**				

СДАЛ:

ПОДРЯДЧИК:

Зам. директора
ТОО "ЖБИ- С"

_____ **Е.Зиятаев**

ПОДРЯДЧИК:

Начальник участка ТОО "ЖБИ- С"

_____ **Ш.Османшиков**

ПРИНЯЛ:

Технадзор:

ТОО
"Мир-Строй и Компания"

_____ **К.Алдабергенов**

ПРИНЯЛ:

Технадзор:

ТОО
"Мир-Строй и Компания"

_____ **Б.Торнев**

ПРИНЯЛ:

Технадзор:

ТОО
"Мир-Строй и Комп

_____ **Е.Абжап**

Форма №2а

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Шымкент "

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ЖБИ-С"

ДОГОВОР №106 от 31.03.2017 г.
Допсоглашение № 4 от 15.01. 2018 г.

Наименование объекта -СТРОИТЕЛЬСТВО ПУТЕПРОВОДА НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ ТАМЕРЛАНОВСКОГО ШОССЕ И АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ "АЛМАТЫ-ШЫМКЕНТ-ТЕРМЕЗ" (РЫНОК "БЕКЖАН") В Г.ШЫМКЕНТ.

А К Т № 2
приемки строительно-монтажных работ за июль месяц 2018 года
на СМР работы

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Замечания технадзора	Расценка на единицу выполненных работ, тенге	Всего заработная плата, тенге	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-4 На Строительство путепровода и тоннеля					
		СООРУЖЕНИЕ ТОННЕЛЯ					
		ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ ЛОТКА ПУТЕПРОВОДА					
1	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной	843		483,25		
		м2			157,50		
2	С11011-1446 Изм. и доп.	Стоимость "Технозластмости С"	843		225,00		
		м2			–		
3	Е0127-102-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002,	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки более 6 м , толщина слоя 4 см СЛОЙ М/З ЩМА-20 толщиной 8см	800		32,88		
		м2			5,19		
4	Е0127-102-4 Изм. и доп.	На каждые 0,5см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-2	800		2,34		

		м2			0,16		
5	С143010-25 Изм. и доп. вып. 28	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные горячие ЩМА-20 ГОСТ 31015-2002	154,72		4349,00		
		т			--		
		ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ НА ПЕРЕКРЫТИИ ПУТЕПРОВОДА					
6	Е0127-102-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002,	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки более 6 м , толщина слоя 4 см СЛОЙ М/З ЩМА-20 толщиной 7см	875		32,88		
		м2			5,19		
7	Е0127-102-4 Изм. и доп.	На каждые 0,5см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-2	875		1,75		
		м2			0,12		
8	С143010-25 Изм. и доп. вып. 28	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные горячие ЩМА-20 ГОСТ 31015-2002	148,06		4349,00		
		т			--		
9	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см М/З А/БЕТОН ТИП Б-11	130		52,07		
		м2			24,75		
10	С143010-10 Изм. и доп. вып. 28	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	9,28		3983,00		
		т			--		
		СОПРЯЖЕНИЕ С НАСЫПЬЮ					
11	Е0127-102-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки более 6 м , толщина слоя 4 см ИЗ ЩМА-20 ТОЛЩ.8СМ	557		32,88		
		м2			5,19		
12	Е0127-102-4 Изм. и доп.	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или неключать к расценке 27-102-2	4456		0,29		
		м2			0,02		
13	С143010-25 Изм. и доп. вып. 28	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные горячие ЩМА-20 ГОСТ 31015-2002	107,73		4349,00		
		т			--		

		Начало путепровода подпорные стенки с ПК2+28 ПО ПК4+6,525					
14	Е0127-102-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки более 6 м , толщина слоя 4 см ИЗ ЩМА-20 ТОЛЩ.5СМ	3032		32,88		
		м2			5,19		
15	Е0127-102-4 Изм. и доп.	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-2	6064		0,29		
		м2			0,02		
16	С143010-25 Изм. и доп. вып. 28	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные горячие ЩМА-20 ГОСТ 31015-2002	366,26		4349,00		
		т			--		
		КОНЕЦ ПУТЕПРОВОДА ПОДПОРНЫЕ СТЕНКИ С ПК 4+52,92 ПО ПК5+64,34					
17	Е0127-102-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки более 6 м , толщина слоя 4 см ИЗ ЩМА-20 ТОЛЩ.5СМ	1891		32,88		
		м2			5,19		
18	Е0127-102-4 Изм. и доп.	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-2	3782		0,29		
		м2			0,02		
19	С143010-25 Изм. и доп. вып. 28	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные горячие ЩМА-20 ГОСТ 31015-2002	228,43		4349,00		
		т			--		

ИНЖЕНЕР:

Технадзор ТОО "Мир-Строй и Компания "

Е.Абжапаров

ПОДРЯДЧИК:

Начальник участка ТОО "ЖБИ- С"

Ш.Османшиков

Фор

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Шымкент "

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ЖБИ-С"

ДОГОВОР №106 от 31.03.2017 г.
Допсоглашение № 4 от 15.01. 2018 г.

Наименование объекта -СТРОИТЕЛЬСТВО ПУТЕПРОВОДА НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ ТАМЕРЛАНОВСКОГО ШОССЕ И АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОР "АЛМАТЫ-ШЫМКЕНТ-ТЕРМЕЗ" (РЫНОК "БЕКЖАН") В Г.ШЫМКЕНТ.

А К Т № 3
приемки строительно-монтажных работ за июль месяц 2018 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	N по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел рабочих-строителе / рабочих, обслуживаю-машины: на един.	все
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2 На ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА								
1	4	Е0127-102-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки более 6 м , толщина слоя 4 см ТОЛЩ.10СМ	3033,89715	38,51	8,29	116849	25160	25179	0,03	
			м2		5,19	1,05	15746	3186	133	–	
2	5	Е0127-102-4 Изм. и доп. вып. 2 СН	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-2	36406,7657	0,29	0,27	10634	9906	2102	–	
			м2		0,02	0,02	728	852	133	–	
3	6	СКСМ П2	СТОИМОСТЬ ВЫСОКОПОРИСТОГО А/Б	692,335448	3739,38	–	2588905	–	–	–	
			Т		–	–	–	–	–	–	
4	7	Е0127-102-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки более 6 м , толщина слоя 4 см ТОЛЩ.7СМ	3094,64965	21,23	8,29	65706	25664	25683	0,03	

			м2		5,19	1,05	16061	3249	133		--	
5	8	Е0127-102-4 Изм. и доп. вып. 2 СН	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-2	1858,19814	0,29	0,27	543	506	107		--	
			м2		0,02	0,02	37	43	133		--	
6	9	С143010-14 Изм. и доп. вып. 28	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки I СТ РК 1225-2013	501,643072	4116,00	--	2064763	--	--		--	
			т		--	--	--	--	--		--	
7	10	Е0127-102-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки более 6 м , толщина слоя 4 см ТОЛЩ.5СМ	8965,2	21,23	8,29	190351	74350	74404		0,03	
			м2		5,19	1,05	46529	9413	133		--	
8	11	Е0127-102-4 Изм. и доп. вып. 2 СН	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-2	1794,4	0,29	0,27	524	488	104		--	
			м2		0,02	0,02	36	42	133		--	
9	12	С143010-25 Изм. и доп. вып. 28	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные горячие ЩМА-20 ГОСТ 31015-2002	1082,99405	4349,00	--	4709941	--	--		--	
			т		--	--	--	--	--		--	
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			9748218	136074				
				Тенге			79138	16786				
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9748218					
		Материалы -		Тенге			169396					
		Всего заработная плата -		Тенге				95924				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2588905					
		Местные материалы -		Тенге			6774704					
			Накладные расходы -	Тенге			127578					
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								

			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				19137			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			592548				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10468344				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
			Сметная заработная плата -	Тенге				115060			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			10468344				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
			Сметная заработная плата -	Тенге				115060			
							Сметная стоимость, тенге				
	№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат				строительно-монтажных работ	оборудование, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	Всего, тыс.тенге	
	1	2	3	4			5	6	7	8	
			ИТОГО по гл 1	Тенге			**10468344**	-			
	СНРК 8.02-09-2002		Временные здания и сооружения-4,8%	Тенге			**502481**	-			
			Итого с временными	Тенге			**10970825**				
	Расчет		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,5%x0,7	Тенге			115194				
			Выслуга лет 1%	Тенге					109708		
			Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге					43883		
			Итого с прочими	Тенге			**11 086 018**	**0,000**	153592	11 239 610	
	Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.(2018г)			Тенге			**11 086 018**	**0,000**	**153592**	**11 239 610**	
	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2018г К=3,103 (МРП 2018-2405)			Тенге			**34 399 914**	**0,000**	**476595**	**34 876 509**	
	Налоги,сборы, обязательные платежи (2%) -2018 г						**687 998**	**0,000**	**9532**	**697 530**	
	Сметная стоимость в текущем уровне цен-2018г.						**35 087 913**		**486126**	**35 574 039**	

	Сметная стоимость в текущем уровне цен-2018г. Кдог.=0,989995631	Тенге			**34 736 880**	**0,000**	**481263**	**35 218 143**	
	НДС (12 %) -2018г. С Кдог.=0,989995631	Тенге			4 168 426	0,000	57752	4 226 177	
	ИТОГО НДС: С Кдог.=0,989995631	Тенге			**4 168 426**	**0,000**	**57752**	**4 226 177**	
	Стоимость строительства в текущем уровне цен 2018г.Кдог.=0,989995631	Тенге			**38 905 306**	**0,000**	**539015**	**39 444 320**	
	Общая Стоимость строительства Кдог.=0,989995631:	Тенге			**38 905 306**	**0,000**	**539015**	**39 444 320**	
	ВСЕГО К ОПЛАТЕ:	Тенге			**39 444 320**				

СДАЛ:

ПОДРЯДЧИК:

Зам. директора
ТОО "ЖБИ- С"

_____**Е.Зиятаев**

ПОДРЯДЧИК:

Начальник участка ТОО "ЖБИ- С"

_____**Ш.Османшиков**

ПРИНЯЛ:

Технадзор:

ТОО
"Мир-Строй и Компания"

_____**К.Алдабергенов**

ПРИНЯЛ:

Технадзор:

ТОО
"Мир-Строй и Компания"

_____**Б.Ториев**

ПРИНЯЛ:

Технадзор:

ТОО
"Мир-Строй и Комп

_____**Е.Абжап**

Форма №2а

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Шымкент "

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ЖБИ-С"

ДОГОВОР №106 от 31.03.2017 г.
Допсоглашение № 4 от 15.01. 2018 г.

Наименование объекта -СТРОИТЕЛЬСТВО ПУТЕПРОВОДА НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ ТАМЕРЛАНОВСКОГО ШОССЕ И АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ "АЛМАТЫ-ШЫМКЕНТ-ТЕРМЕЗ" (РЫНОК "БЕКЖАН") В Г.ШЫМКЕНТ.

А К Т № 3
приемки строительно-монтажных работ за июль месяц 2018года
на СМР работы

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Замечания технадзора	Расценка на единицу выполненных работ, тенге	Всего заработная плата, тенге	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2 На ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА					
1	Е0127-102-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки более 6 м , толщина слоя 4 см ТОЛЩ.10СМ	3033,897146		38,51		
		м2			5,19		
2	Е0127-102-4 Изм. и доп. вып.	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-2	36406,76575		0,29		
		м2			0,02		
3	СКСМ П2	СТОИМОСТЬ ВЫСОКОПОРИСТОГО А/Б	692,3354476		3739,38		
		Т			--		
4	Е0127-102-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки более 6 м , толщина слоя 4 см ТОЛЩ.7СМ	3094,649648		21,23		
		м2			5,19		

5	Е0127-102-4 Изм. и доп. вып.	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-2	1858,198143		0,29		
		м2			0,02		
6	С143010-14 Изм. и доп. вып. 28	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки I СТ РК 1225-2013	501,6430723		4116,00		
		т			--		
7	Е0127-102-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки более 6 м , толщина слоя 4 см ТОЛЩ.5СМ	8965,2		21,23		
		м2			5,19		
8	Е0127-102-4 Изм. и доп. вып.	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-2	1794,4		0,29		
		м2			0,02		
9	С143010-25 Изм. и доп. вып. 28	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные горячие ЩМА-20 ГОСТ 31015-2002	1082,994049		4349,00		
		т			--		

ИНЖЕНЕР:

Технадзор ТОО "Мир-Строй и Компания "

Е.Абжапаров

ПОДРЯДЧИК:

Начальник участка ТОО "ЖБИ- С"

Ш.Османшиков

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ: "Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі
МЕРДІГЕР: "ЖБИ-С" ЖШС
Орындаған жұмыстардың құны және шығындар анықтаманың нысаны
2017 ж. 31 наурыз №106 келісім шарт бойынша - 1 697 846 264 теңге ҚҚС осының ішінде
2018 ж. 15 қаңтар №4 қосымша келісім бойынша -694 602 686 теңге, 65 тиын ҚҚС осының ішінде
Нысан атауы және мекен жайы: Шымкент қаласындағы Темірлан тас жолы көшесі мен "Алматы-Ташкент-Термез" автожолының (Бекжан базары) қиылысында жол өтпесін салу

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар туралы 2018 жылғы 13 шілде айындағы №16 анықтама

Код	Код	Шарт				Қаржыландыру көзі			Ұйымдастыру - құқықтық нысаны
Тапсырыс беруші	мердігер	Номері			күні	атауы		коды	атауы
4853564		№106 келісім шарт, №4 қосымша келісім			31.03.2017ж,15 .01.2018ж	Қалалық бюджет			ЖШС
Істе көзі көшелердің, объектердің атауы	Жылдың басынан бастап есепті айға дейін ҚҚС - сыз	"Сатып алынатын тауарлар, көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы нөл берушіге аудару шығындары" жылдың басынан бастап есепті айға дейін тауарлар , көрсетілген қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы нөл	1 - бағаннан						Төленетін сомасы
			2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі құрылыс монтаж жұмыстарының құны	сонын ішінде		2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кіретін өзге шығындардың құны	қосымша шығындар		
				есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзгеде қосымша шығындар	
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Нысан атауы және мекен жайы: Шымкент қаласындағы Темірлан тас жолы көшесі мен "Алматы-Ташкент-Термез" автожолының (Бекжан базары) қиылысында жол өтпесін салу	481 123 431,00	57 734 814,00					66 075 204,00	7 929 025,00	74 004 229,00
Үстеме алу 5%	24 056 171,55	2 886 740,70							3 700 211,45
Қайтарым 5%									
Төленетін сомасы	457 067 259,45	54 848 073,30							70 304 017,55

Тапсырыс беруші:
"Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" ММ-і
Бөлім басшысы:
_____ Жуматаев К.А.

Тех. қадағалаушы:
Мир-Строй и Компания ЖШС-ның директоры:
_____ Раматуллаев М.И.

Мердігер:
"ЖБИ-С" ЖШС-нің директорының орынбасары:
_____ Зинтаев Е.

13 шілде N16

1,2,3,4,5

Фо

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Шымкент "

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ЖБИ-С"

ДОГОВОР №106 от 31.03.2017 г.
Допсоглашение №4 15.01. 2018 г.

Наименование объекта -**СТРОИТЕЛЬСТВО ПУТЕПРОВОДА НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ ТАМЕРЛАНОВСКОГО ШОССЕ И АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОР "АЛМАТЫ-ШЫМКЕНТ-ТЕРМЕЗ" (РЫНОК "БЕКЖАН") В Г.ШЫМКЕНТ.**

А К Т № 1
приемки строительно-монтажных работ за июль месяц 2018 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	N по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, ч рабочих-строител: рабочих, обслуживан машины: на един.	вс
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1 На ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
			СОПУТСТВУЮЩИЕ РАБОТЫ								
1	7	Е0101-25-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м СНЯТИЕ ПСП	65,3244696	9,85	9,85	643	643	171	--	
			м3		--	2,69	--	176	97	0,01	
2	8	Е0101-25-9 т.ч. п-3.70 К=0,85К=2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м, ранее разрыхленных	130,701716	7,04	7,04	920	920	244	--	
			м3		--	1,92	--	252	97	0,01	
3	9	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	65,3244696	26,19	25,02	1711	1634	503	0,01	

			м3		1,15	6,79	75	443	97	0,02		
4	10	С010333-А6-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 6 км, класс груза 1	78,42627	46,17	--	3621	--	--	--		
	-		- т		9,23	- --	724	--	--	- --		
5	11	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	65,3244696	3,07	2,66	200	174	84	--		
			м3		0,39	0,93	25	61	97	--		
6	12	Е0127-101-18 Изм, и доп. вып. 17 СН РК 8.02-05-2002	Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина барабана фрезы 1900-2010 мм, толщина слоя 12 см (ТОЛЩ.12СМ)	1250,20701	45,45	44,35	56820	55445	6036	0,01		
			м2 покрытия		1,09	2,54	1363	3176	133	0,01		
7	13	С010333-А1-1	ТРАНСПОРТ СФРЕЗЕРОВАННОГО МАТЕРИАЛА НА 1КМ В ШТАБЕЛЬ	431,315606	17,73	--	7647	--	--	--		
			т		3,55	--	1529	--	--	--		
8	14	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	1524	3,76	3,24	5723	4944	2365	--		
			м3		0,48	1,12	732	1707	97	--		
9	15	Е0101-145-12	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	21042,75	8,55	4,43	179826	93130	99256	0,03		
			м2		4,12	0,74	86696	15630	97	--		
10	16	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	6328,95825	12,51	12,51	79161	79161	26281	--		
			м3		--	4,28	--	27094	97	0,01		
11	17	Е0101-130-8 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	31644,75	1,27	1,27	40220	40220	11741	--		
			м3		--	0,38	--	12104	97	--		
12	18	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	6328,95825	14,12	12,00	89349	75932	26797	0,01		
			м3		1,62	2,75	10253	17373	97	0,01		

13	19	E0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	193,431345	12,51	12,51	2419	2419	803	--	
			м3		--	4,28	--	828	97	0,01	
14	20	E0101-130-8 K=7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	1353,75	1,27	1,27	1721	1721	502	--	
			м3		--	0,38	--	518	97	--	
15	21	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	193,431345	14,12	12,00	2731	2321	819	0,01	
			м3		1,62	2,75	313	531	97	0,01	
16	22	E0101-145-9	Планировка откосов, полотна выемок из грунтов 2 группы механизированным способом	25523,7	14,12	3,88	360372	99009	272766	0,07	
			м2		10,24	0,78	261363	19839	97	--	
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			833085	457673			
				Тенге			363074	99730			
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			833085				
		Материалы -		Тенге			13				
		Всего заработная плата -		Тенге				462804			
		Местные материалы -		Тенге			3311				
		Транспортные расходы -		Тенге			11268				
			Накладные расходы -	Тенге			448368				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				67255			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			76887				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1358340				

			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
			Сметная заработная плата -	Тенге				530059			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ: -	Тенге -			1358340	-			
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
			Сметная заработная плата -	Тенге				530059			
	№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат				Сметная стоимость, тенге				
							строительно-монтажных работ	оборудование, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	Всего, тыс.тенге	
	1	2	3	4			5	6	7	8	
			ИТОГО по гл 1	Тенге			**1358340**	-			
	СНРК 8.02-09-2002		Временные здания и сооружения-4,8%	Тенге			**65200**	-			
			Итого с временными	Тенге			**1423540**				
	Расчет		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 4,1%x0,7	Тенге			40856				
			Выслуга лет 1%	Тенге					14235		
			Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге					5694		
			Итого с прочими	Тенге			**1 464 396**	**0,000**	19930	1 484 325	
	Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.(2018г)			Тенге			**1 464 396**	**0,000**	**19930**	**1 484 325**	
	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2018г К=3,103 (МРП 2018-2405)			Тенге			**4 544 021**	**0,000**	**61841**	**4 605 862**	
	Налоги,сборы, обязательные платежи (2%) -2018 г						**90 880**	**0,000**	**1237**	**92 117**	
	Сметная стоимость в текущем уровне цен-2018г.						**4 634 901**		**63078**	**4 697 979**	
	Сметная стоимость в текущем уровне цен-2018г. Кдог.=0,989995631			Тенге			**4 588 532**	**0,000**	**62447**	**4 650 979**	
	НДС (12 %) -2018г. С Кдог.=0,989995631			Тенге			550 624	0,000	7494	558 117	

	ИТОГО НДС: С Кдог.=0,989995631	Тенге			550 624	0,000	7494	558 117	
	Стоимость строительства в текущем уровне цен 2018г.Кдог.=0,989995631	Тенге			**5 139 156**	**0,000**	**69941**	**5 209 096**	
	Общая Стоимость строительства Кдог.=0,989995631	Тенге			**5 139 156**	**0,000**	**69941**	**5 209 096**	
	ВСЕГО К ОПЛАТЕ:	Тенге			**5 209 096**				

СДАЛ:

ПОДРЯДЧИК:

Зам. директора
ТОО "ЖБИ- С"

_____ **Е.Зиятаев**

ПОДРЯДЧИК:

Начальник участка ТОО "ЖБИ- С"

_____ **Ш.Османшиков**

ПРИНЯЛ:

Технадзор:

ТОО
"Мир-Строй и Компания"

_____ **К.Алдабергенов**

ПРИНЯЛ:

Технадзор:

ТОО
"Мир-Строй и Компания"

_____ **Б.Ториев**

ПРИНЯЛ:

Технадзор:

ТОО
"Мир-Строй и Коми

_____ **Е.Абжал**

Форма №2а

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Шымкент "

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ЖБИ-С"

ДОГОВОР №106 от 31.03.2017 г.
Допсоглашение № 4 от 15.01. 2018 г.

Наименование объекта -СТРОИТЕЛЬСТВО ПУТЕПРОВОДА НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ ТАМЕРЛАНОВСКОГО ШОССЕ И АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ "АЛМАТЫ-ШЫМКЕНТ-ТЕРМЕЗ" (РЫНОК "БЕКЖАН") В Г.ШЫМКЕНТ.

А К Т № 1
приемки строительно-монтажных работ за июль месяц 2018года
на СМР работы

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Замечания технадзора	Расценка на единицу выполненных работ, тенге	Всего заработная плата, тенге	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1 На ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
		СОПУТСТВУЮЩИЕ РАБОТЫ					
1	Е0101-25-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м СНЯТИЕ ПСП	65,32447		9,85		
		м3			--		
2	Е0101-25-9 т.ч. п-3.70 К=0,85К=2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м, ранее разрыхленных	130,70172		7,04		
		м3			--		
3	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	65,32447		26,19		
		м3			1,15		

4	С010333-А6-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 6 км, класс груза 1	78,42627		46,17		
		т			9,23		
5	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	65,32447		3,07		
		м3			0,39		
6	Е0127-101-18 Изм. и доп. вып. 17 СН РК	Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина барабана фрезы 1900-2010 мм, толщина слоя 12 см (ТОЛЩ.12СМ)	1250,207		45,45		
		м2 покрытия			1,09		
7	С010333-А1-1	ТРАНСПОРТ СФРЕЗЕРОВАННОГО МАТЕРИАЛА НА 1КМ В ШТАБЕЛЬ	431,31561		17,73		
		т			3,55		
8	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	1524		3,76		
		м3			0,48		
9	Е0101-145-12	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	21042,75		8,55		
		м2			4,12		
10	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	6328,9583		12,51		
		м3			--		
11	Е0101-130-8 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	31644,75		1,27		
		м3			--		
12	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	6328,9583		14,12		
		м3			1,62		
13	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	193,43135		12,51		
		м3			--		
14	Е0101-130-8 К=7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	1353,75		1,27		
		м3			--		

15	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	193,43135		14,12		
		м3			1,62		
16	Е0101-145-9	Планировка откосов, полотна выемок из грунтов 2 группы механизированным способом	25523,7		14,12		
		м2			10,24		

ИНЖЕНЕР:

Технадзор ТОО "Мир-Строй и Компания "

_____Е.Абжапаров

ПОДРЯДЧИК:

Начальник участка ТОО "ЖБИ- С"

_____Ш.Османшиков

Фо

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Шымкент "

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ЖБИ-С"

ДОГОВОР №106 от 31.03.2017 г.

Допсоглашение № 4 от 15.01. 2018 г.

Наименование объекта -СТРОИТЕЛЬСТВО ПУТЕПРОВОДА НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ ТАМЕРЛАНОВСКОГО ШОССЕ И АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОР "АЛМАТЫ-ШЫМКЕНТ-ТЕРМЕЗ" (РЫНОК "БЕКЖАН") В Г.ШЫМКЕНТ.

А К Т № 2

приемки строительно-монтажных работ за июль месяц 2018 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	N по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, че рабочих-строите: рабочих, обслуживаю: на един.	ве
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-3 На Искусственные сооружения								
			Устройство ирригационных лотков								
1	108	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	74,602639	218,93	--	16333	--	18456	1,54	
			м3		218,93	--	16333	--	113	--	
2	109	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	41,4460526	21,55	4,52	893	187	685	0,11	
			м3		17,03	--	706	--	97	--	
3	110	E0108-3-2	Устройство щебеночных подушек под ирригационные лотки	8,4406792	1139,92	100,89	9622	852	1614	0,85	
			м3		123,75	38,25	1045	323	118	0,18	
4	111	E0127-9-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона	11,7410332	2700,68	1053,54	31709	12370	12220	3,23	
			м3		515,25	267,30	6050	3138	133	1,08	

5	112	С143018-150 Изм. и	ЛОТКИ БА-3	138,039826	4140,00	--	571485	--	--	--	
			м		--	--	--	--	--	--	
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**630041**	**13408**			
				Тенге			**24133**	**3461**			
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			630041				
		Материалы -		Тенге			8205				
		Всего заработная плата -		Тенге				27594			
		Местные материалы -		Тенге			584295				
			Накладные расходы -	Тенге			32974				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4946			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			39781				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			702796				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
			Сметная заработная плата -	Тенге				32540			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			702796				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
			Сметная заработная плата -	Тенге				32540			
							Сметная стоимость, тенге				
	№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат				строительно-монтажных работ	оборудование, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	Всего, тыс.тенге	
	1	2	3	4			5	6	7	8	
			ИТОГО по гл 1	Тенге			702796	-			
	СНРК 8.02-09-2002		Временные здания и сооружения-4,8%	Тенге			33734	-			
			Итого с временными	Тенге			736530				
	Расчет		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,9%x0,7	Тенге			9796				
			Выслуга лет 1%	Тенге					7365		
			Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге					2946		
			Итого с прочими	Тенге			**746 326**	**0,000**	10311	756 637	
	Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.(2018г)			Тенге			**746 326**	**0,000**	**10311**	**756 637**	

	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2018г К=3,103 (МРП 2018-2405)	Тенге			**2 315 850**	**0,000**	**31996**	**2 347 846**	
	Налоги,сборы, обязательные платежи (2%) -2018 г.				**46 317**	**0,000**	**640**	**46 957**	
	Сметная стоимость в текущем уровне цен-2018г.				**2 362 167**		**32636**	**2 394 803**	
	Сметная стоимость в текущем уровне цен-2018г. Кдог.=0,989995631	Тенге			**2 338 535**	**0,000**	**32310**	**2 370 845**	
	НДС (12 %) -2018г. С Кдог.=0,989995631	Тенге			280 624	0,000	3877	284 501	
	ИТОГО НДС: С Кдог.=0,989995631	Тенге			**280 624**	**0,000**	**3877**	**284 501**	
	Стоимость строительства в текущем уровне цен 2018г.Кдог.=0,989995631	Тенге			**2 619 159**	**0,000**	**36187**	**2 655 346**	
	Общая Стоимость строительства Кдог.=0,989995631:	Тенге			**2 619 159**	**0,000**	**36187**	**2 655 346**	
	ВСЕГО К ОПЛАТЕ:	Тенге			**2 655 346**				

СДАЛ:

ПОДРЯДЧИК:

Зам. директора
ТОО "ЖБИ- С"

_____**Е.Знятаев**

ПОДРЯДЧИК:

Начальник участка ТОО "ЖБИ- С"

_____**Ш.Османшиков**

ПРИНЯЛ:

Технадзор:

ТОО
"Мир-Строй и Компания"

_____**К.Алдабергенов**

ПРИНЯЛ:

Технадзор:

ТОО
"Мир-Строй и Компания"

_____**Б.Ториев**

ПРИНЯЛ:

Технадзор:

ТОО
"Мир-Строй и Комп

_____**Е.Абжап**

Форма №2а

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Шымкент "

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ЖБИ-С"

ДОГОВОР №106 от 31.03.2017 г.
Допсоглашение № 4 от 15.01. 2018 г.

Наименование объекта -**СТРОИТЕЛЬСТВО ПУТЕПРОВОДА НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ ТАМЕРЛАНОВСКОГО ШОССЕ И АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ "АЛМАТЫ-ШЫМКЕНТ-ТЕРМЕЗ" (РЫНОК "БЕКЖАН") В Г.ШЫМКЕНТ.**

А К Т № 2
приемки строительно-монтажных работ за июль месяц 2018 года
на СМР работы

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Замечания технадзора	Расценка на единицу выполненных работ, тенге	Всего заработная плата, тенге	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-3 На Искусственные сооружения					
		Устройство ирригационных лотков					
1	E0101-164-2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	74,602639		218,93		
		м3			218,93		
2	E0101-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	41,4460526		21,55		
		м3			17,03		
3	E0108-3-2	**Устройство щебеночных подушек под ирригационные лотки**	8,4406792		1139,92		
		м3			123,75		
4	E0127-9-1	**Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона**	11,7410332		2700,68		
		м3			515,25		

5	С143018-150 Изм. и	ЛОТКИ БА-3	138,0398256		4140,00		
		м			–		

ИНЖЕНЕР:

Технадзор ТОО "Мир-Строй и Компания "

Е.Абжапаров

ПОДРЯДЧИК:

Начальник участка ТОО "ЖБИ- С"

Ш.Османшиков

Фор

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Шымкент "

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ЖБИ-С"

ДОГОВОР №106 от 31.03.2017 г.

Допсоглашение № 4 от 15.01. 2018 г.

Наименование объекта -СТРОИТЕЛЬСТВО ПУТЕПРОВОДА НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ ТАМЕРЛАНОВСКОГО ШОССЕ И АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРС "АЛМАТЫ-ШЫМКЕНТ-ТЕРМЕЗ" (РЫНОК "БЕКЖАН") В Г.ШЫМКЕНТ.

А К Т № 3

приемки строительно-монтажных работ за июль месяц 2018 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	N по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, че рабочих-строителе: рабочих, обслуживаю: на един.	Затраты труда: все
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1
	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-6 На ДОРОЖНЫЕ УСТРОЙСТВА И ОБСТАНОВКА ДОРОГИ										
			УСТРОЙСТВО ТРОТУАРОВ ИЗ БЕТОННЫХ ПЛИТ толщ. 80мм								
1	54	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	185,62588	673,76	73,75	125068	13691	8159	0,14	
			м3		21,38	11,67	3969	2166	133	0,04	
2	55	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из клинец	42,3078929	89,76	68,13	3798	2883	1921	0,14	
			м3		21,38	12,76	905	540	133	0,04	
3	56	С143008-100 Изм. и доп. вып. 27	Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010	42,3078929	563,00	--	23819	--	--	--	
			м3		--	--	--	--	--	--	

4	57	Е0111-25-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	1057,69732	181,64	21,26	192124	22487	213515	0,95	
			м2		156,15	7,97	165159	8430	123	0,04	
5	58	С143003-34 Изм. и доп. вып. 25	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В30 до В35 серые толщиной 80 мм ГОСТ 17608-91	1057,69732	- 763,00	--	807023	--	- --	--	
			м2		--	--	--	--	--	--	
6	59	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002,	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий ПОРЕБРИКА БР100.20.8	606,06501	362,35	6,63	219608	4019	89019	0,70	
			м		108,68	1,76	65867	1065	133	0,01	
7	60	С143003-9 Изм. и доп. вып. 25	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 ПОРЕБРИКА БР100.20.8	9,6970402	10366,00	--	100520	--	--	--	
			м3		--	--	--	--	--	--	
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1471959	43078			
				Тенге			235900	12201			
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1471959				
		Материалы -		Тенге			12031				
		Всего заработная плата -		Тенге				248100			
		Местные материалы -		Тенге			1180949				
			Накладные расходы -	Тенге			312615				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				46892			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			107074				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1891648				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							

	ИТОГО НДС: С Кдог.=0,989995631	Тенге			755 329	0,000	10436	765 765	
	Стоимость строительства в текущем уровне цен 2018г.Кдог.=0,989995631	Тенге			**7 049 736**	**0,000**	**97401**	**7 147 136**	
	Общая Стоимость строительства Кдог.=0,989995631:	Тенге			**7 049 736**	**0,000**	**97401**	**7 147 136**	
	ВСЕГО К ОПЛАТЕ:	Тенге			**7 147 136**				

СДАЛ:

ПОДРЯДЧИК:

Зам. директора
ТОО "ЖБИ- С"

_____**Е.Зиятаев**

ПОДРЯДЧИК:

Начальник участка ТОО "ЖБИ- С"

_____**Ш.Османшиков**

ПРИНЯЛ:

Технадзор:

ТОО
"Мир-Строй и Компания"

_____**К.Алдабергенов**

ПРИНЯЛ:

Технадзор:

ТОО
"Мир-Строй и Компания"

_____**Б.Ториев**

ПРИНЯЛ:

Технадзор:

ТОО
"Мир-Строй и Комп

_____**Е.Абжап**

Форма №2а

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Шымкент "

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ЖБИ-С"

ДОГОВОР №106 от 31.03.2017 г.
Допсоглашение № 4 от 15.01. 2018 г.

Наименование объекта -СТРОИТЕЛЬСТВО ПУТЕПРОВОДА НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ ТАМЕРЛАНОВСКОГО ШОССЕ И АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ "АЛМАТЫ-ШЫМКЕНТ-ТЕРМЕЗ" (РЫНОК "БЕКЖАН") В Г.ШЫМКЕНТ.

А К Т № 3
приемки строительно-монтажных работ за июль месяц 2018 года на СМР работы

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Замечания технадзора	Расценка на единицу выполненных работ, тенге	Всего заработная плата, тенге	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-6 На ДОРОЖНЫЕ УСТРОЙСТВА И ОБСТАНОВКА ДОРОГИ					
		УСТРОЙСТВО ТРОТУАРОВ ИЗ БЕТОННЫХ ПЛИТ толщ. 80мм					
1	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	185,62588		673,76		
		м3			21,38		
2	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из клинец	42,307893		89,76		
		м3			21,38		
3	С143008-100 Изм. и доп.	Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010	42,307893		563,00		
		м3			--		
4	Е0111-25-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	1057,6973		181,64		
		м2			156,15		

5	С143003-34 Изм. и доп. вып. 25	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В30 до В35 серые толщиной 80 мм ГОСТ 17608-91	1057,6973		763,00		
		м2			--		
6	Е0127-34-2 Изм. и доп.	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий ПОРЕБРИКА БР100.20.8	606,06501		362,35		
		м			108,68		
7	С143003-9 Изм. и доп. вып. 25	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 ПОРЕБРИКА БР100.20.8	9,6970402		10366,00		
		м3			--		

ИНЖЕНЕР:

Технадзор ТОО "Мир-Строй и Компания "

_____ **Е.Абжапаров**

ПОДРЯДЧИК:

Начальник участка ТОО "ЖБИ- С"

_____ **Ш.Османшиков**

Ф

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Шымкент "

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ЖБИ-С"

ДОГОВОР №106 от 31.03.2017 г.
Допсоглашение № 4 от 15.01. 2018 г.

Наименование объекта -**СТРОИТЕЛЬСТВО ПУТЕПРОВОДА НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ ТАМЕРЛАНОВСКОГО ШОССЕ И АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОР "АЛМАТЫ-ШЫМКЕНТ-ТЕРМЕЗ" (РЫНОК "БЕКЖАН") В Г.ШЫМКЕНТ.**

А К Т № 4
приемки строительно-монтажных работ за июль месяц 2018 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	N по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-часов рабочих-строите. / рабочих, обслуживаю машины: на един.	в
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2 На ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА								
1	4	Е0127-102-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки более 6 м , толщина слоя 4 см ТОЛЩ.10СМ	6047,64922	38,51	8,29	232923	50154	50191	0,03	
			м2		5,19	1,05	31387	6350	133	--	
2	5	Е0127-102-4 Изм. и доп. вып. 2 СН	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-2	72571,7907	0,29	0,27	21198	19746	4189	--	
			м2		0,02	0,02	1451	1698	133	--	
3	6	СКСМ П2	СТОИМОСТЬ ВЫСОКОПОРИСТОГО А/Б	1380,07379	3739,38	--	5160620	--	--	--	
			Т		--	--	--	--	--	--	

4	7	Е0127-102-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки более 6 м , толщина слоя 4 см ТОЛЩ.7СМ	6168,75083	21,23	8,29	130976	51158	51196	0,03	
			м2		5,19	1,05	32016	6477	133	--	
5	8	Е0127-102-4 Изм. и доп. вып. 2 СН	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-2	3704,05786	0,29	0,27	1082	1008	214	--	
			м2		0,02	0,02	74	87	133	--	
6	9	С143010-14 Изм. и доп. вып. 28	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки I СТ РК 1225-2013	999,955236	4116,00	--	4115816	--	--	--	
			т		--	--	--	--	--	--	
7	10	Е0127-102-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК	Устройство покрытии из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки более 6 м , толщина слоя 4 см ТОЛЩ.5СМ	8280,08726	21,23	8,29	175805	68668	68718	0,03	
			м2		5,19	1,05	42974	8694	133	--	
8	11	Е0127-102-4 Изм. и доп. вып. 2 СН	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-2	1657,27352	0,29	0,27	484	451	96	--	
			м2		0,02	0,02	33	39	133	--	
9	12	С143010-25 Изм. и доп. вып. 28	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные горячие ЩМА-20 ГОСТ 31015-2002	1000,23259	4349,00	--	4350012	--	--	--	
			т		--	--	--	--	--	--	
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			14188916	191185			
				Тенге			107935	23345			
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			14188916				
		Материалы -		Тенге			263348				
		Всего заработная плата -		Тенге				131281			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5160620				
		Местные материалы -		Тенге			8465827				
			Накладные расходы -	Тенге			174603				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							

			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				26190			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			861811				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			15225330				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
			Сметная заработная плата -	Тенге				157471			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			15225330				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
			Сметная заработная плата -	Тенге				157471			
							Сметная стоимость, тенге				
	№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат				строительно-монтажных работ	оборудование, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	Всего, тыс.тенге	
	1	2	3	4			5	6	7	8	
			ИТОГО по гл 1	Тенге			15225330	-			
	СНРК 8.02-09-2002		Временные здания и сооружения-4,8%	Тенге			730816	-			
			Итого с временными	Тенге			15956146				
	Расчет		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,5%x0,7	Тенге			167540				
			Выслуга лет 1%	Тенге					159561		
			Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге					63825		
			Итого с прочими	Тенге			16 123 685	0,000	223386	16 347 071	
	Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.(2018г)			Тенге			16 123 685	0,000	223386	16 347 071	
	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2018г К=3,103 (МРП 2018-2405)			Тенге			50 031 796	0,000	693167	50 724 963	
	Налоги,сборы, обязательные платежи (2%) -2018 г						1 000 636	0,000	13863	1 014 499	
	Сметная стоимость в текущем уровне цен-2018г.						51 032 432		707030	51 739 462	
	Сметная стоимость в текущем уровне цен-2018г. Кдог.=0,989995631			Тенге			50 521 884	0,000	699957	51 221 841	

	НДС (12 %) -2018г. С Кдог.=0,989995631	Тенге			6 062 626	0,000	83995	6 146 621	
	ИТОГО НДС: С Кдог.=0,989995631	Тенге			**6 062 626**	**0,000**	**83995**	**6 146 621**	
	Стоимость строительства в текущем уровне цен 2018г.Кдог.=0,989995631	Тенге			**56 584 510**	**0,000**	**783952**	**57 368 462**	
	Общая Стоимость строительства Кдог.=0,989995631:	Тенге			**56 584 510**	**0,000**	**783952**	**57 368 462**	
	ВСЕГО К ОПЛАТЕ:	Тенге			**57 368 462**				

СДАЛ:

ПОДРЯДЧИК:

Зам. директора
ТОО "ЖБИ- С"

_____**Е.Зиятаев**

ПОДРЯДЧИК:

Начальник участка ТОО "ЖБИ- С"

_____**Ш.Османшиков**

ПРИНЯЛ:

Технадзор:

ТОО
"Мир-Строй и Компания"

_____**К.Алдабергенов**

ПРИНЯЛ:

Технадзор:

ТОО
"Мир-Строй и Компания"

_____**Б.Ториев**

ПРИНЯЛ:

Технадзор:

ТОО
"Мир-Строй и Ком

_____**Е.Абжа**

Форма №2а

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Шымкент "

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ЖБИ-С"

ДОГОВОР №106 от 31.03.2017 г.
Допсоглашение № 4 от 15.01. 2018 г.

Наименование объекта -СТРОИТЕЛЬСТВО ПУТЕПРОВОДА НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ ТАМЕРЛАНОВСКОГО ШОССЕ И АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ "АЛМАТЫ-ШЫМКЕНТ-ТЕРМЕЗ" (РЫНОК "БЕКЖАН") В Г.ШЫМКЕНТ.

А К Т № 4
приемки строительно-монтажных работ за июль месяц 2018года
на СМР работы

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Замечания технадзора	Расценка на единицу выполненных работ, тенге	Всего заработная плата, тенге	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2 На ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА					
1	Е0127-102-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки более 6 м , толщина слоя 4 см ТОЛЩ.10СМ	6047,6492		38,51		
		м2			5,19		
2	Е0127-102-4 Изм. и доп. вып.	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-2	72571,791		0,29		
		м2			0,02		
3	СКСМ П2	СТОИМОСТЬ ВЫСОКОПОРИСТОГО А/Б	1380,0738		3739,38		
		Т			--		
4	Е0127-102-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки более 6 м , толщина слоя 4 см ТОЛЩ.7СМ	6168,7508		21,23		
		м2			5,19		

5	Е0127-102-4 Изм. и доп. вып.	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-2	3704,0579		0,29		
		м2			0,02		
6	С143010-14 Изм. и доп. вып. 28	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки I СТ РК 1225-2013	999,95524		4116,00		
		т			--		
7	Е0127-102-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки более 6 м , толщина слоя 4 см ТОЛЩ.5СМ	8280,0873		21,23		
		м2			5,19		
8	Е0127-102-4 Изм. и доп. вып.	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-2	1657,2735		0,29		
		м2			0,02		
9	С143010-25 Изм. и доп. вып. 28	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные горячие ЩМА-20 ГОСТ 31015-2002	1000,2326		4349,00		
		т			--		

ИНЖЕНЕР:

Технадзор ТОО "Мир-Строй и Компания "

Е.Абжапаров

ПОДРЯДЧИК:

Начальник участка ТОО "ЖБИ- С"

Ш.Османшиков

Фо

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Шымкент "

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ЖБИ-С"

ДОГОВОР №106 от 31.03.2017 г.

Допсоглашение № 4 от 15.01. 2018 г.

Наименование объекта -**СТРОИТЕЛЬСТВО ПУТЕПРОВОДА НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ ТАМЕРЛАНОВСКОГО ШОССЕ И АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОР "АЛМАТЫ-ШЫМКЕНТ-ТЕРМЕЗ" (РЫНОК "БЕКЖАН") В Г.ШЫМКЕНТ.**

А К Т № 5
приемки строительно-монтажных работ за июль месяц 2018 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, ч рабочих-строител: рабочих, обслуживая машины: на един.	в
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-1-2 На ОСВЕЩЕНИЕ ДОРОГ освещение развязки								
			МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	2	E0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	21,4688152	33,67	32,10	723	689	289	0,01	
			м3		1,57	12,33	34	265	97	0,05	
2	3	E0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180,	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	0,663984	262,72	--	174	--	197	1,85	
			м3		262,72	--	174	--	113	--	
3	4	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	14,7515416	6,48	6,48	96	96	30	--	
			м3		--	2,10	--	31	97	0,01	

4	5	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	14,7515416	21,55	4,52	318	67	244	0,11		
			м3		17,03	--	251	--	97	--		
5	6	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	14,7515416	14,12	12,00	208	177	62	0,01		
			м3		1,62	2,75	24	40	97	0,01		
6	7	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	121,25607	36,70	27,80	4450	3371	1809	0,06		
			м		8,80	6,90	1067	837	95	0,04		
7	8	Ц0108-142-2	На каждый последующий кабель добавлятьк расц. 8-142-1	2,798217	11,20	7,90	31	22	14	0,02		
			м		3,30	2,00	9	6	95	0,01		
8	9	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля,проложенного в траншее	99,803073	32,40	23,70	3234	2365	1375	0,06		
			м		8,60	5,90	858	589	95	0,03		
9	10	Ц0108-143-2	На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1	2,523882	18,80	14,20	47	36	19	0,03		
			м		4,50	3,50	11	9	95	0,02		
10	11	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	0,0217273	345631,58	--	7510	--	656	175,00		
			км		27450,00	--	596	--	110	--		
11	12	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	108,362325	26,40	3,10	2861	336	2018	0,11		
			м		19,10	0,50	2070	54	95	--		
12	13	Ц0108-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	3,621222	73,10	20,80	265	75	96	0,14		
			м		23,40	4,40	85	16	95	0,03		
13	14	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	22,989273	27,70	2,10	637	48	441	0,10		
			м		19,70	0,50	453	11	95	--		
14	15	Ц0108-165-1	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2	6,145104	2021,10	1245,00	12420	7651	6019	4,00		
			шт		756,00	275,00	4646	1690	95	1,59		
			СВЕТИЛЬНИКИ 56шт									

15	20	Е0101-13-5 т.ч. п-3.37 К=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или " Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 в котлованах при площадно котлована до 100 м2	13,204	40,41	38,52	534	509	214	0,01	
			м3		1,88	14,79	25	195	97	0,06	
16	21	Е0101-165-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. №	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	0,236	483,30	--	114	--	129	3,36	
			м3		483,30	--	114	--	113	--	
17	22	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	7,84	6,48	6,48	51	51	16	--	
			м3		--	2,10	--	16	97	0,01	
18	23	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	7,84	21,55	4,52	169	35	130	0,11	
			м3		17,03	--	134	--	97	--	
19	24	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	7,84	14,12	12,00	111	94	33	0,01	
			м3		1,62	2,75	13	22	97	0,01	
20	25	Е0133-255-1	Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на одной отметке с опорой БМ В22,5	5,6	5560,13	132,50	31137	742	1654	1,48	
			м3		231,75	49,50	1298	277	105	0,24	
21	26	Е0133-251-1	Установка стальных опор контактной сети с бурением котлованов под монолитные фундаменты массой до 1 т в группе грунта 2	11,2	1332,89	950,39	14928	10644	7436	2,30	
			опора		382,50	249,84	4284	2798	105	0,93	
22	27	Прайс-лист 11	Опора СТ-10-4	11,2	23176,65	--	259578	--	--	--	
			шт		--	--	--	--	--	--	
23	28	Прайс-лист стр.13 11	Кронштейн типа "ИВА"	11,2	2241,62	--	25106	--	--	--	
			шт		--	--	--	--	--	--	
24	29	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	175,6	27,70	2,10	4864	369	3370	0,10	
			м		19,70	0,50	3459	88	95	--	
25	31	Е0133-115-1	Установка светильников с лампами накаливания	21,2	269,19	38,56	5707	817	5409	1,29	

			шт		229,50	13,50	4865	286	105	0,07	
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			375272	28194			
				Тенге			24470	7230			
		Стоимость монтажных работ -		Тенге			34516				
		Материалы -		Тенге			1901				
		Всего заработная плата -		Тенге				21109			
			Накладные расходы -	Тенге			20569				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3085			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3305				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			58390				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
			Сметная заработная плата -	Тенге				24194			
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			56072				
		Материалы -		Тенге			6889				
		Всего заработная плата -		Тенге				10591			
		Местные материалы -		Тенге			29133				
			Накладные расходы -	Тенге			11090				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1664			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4030				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			71191				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
			Сметная заработная плата -	Тенге				12255			
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			284685				

		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			284685				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17081				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			301766				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			431347				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
			Сметная заработная плата -	Тенге				36449			
							Сметная стоимость, тенге				
	№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат				строительно-монтажных работ	оборудование, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	Всего, тыс.тенге	
	1	2	3	4			5	6	7	8	
			ИТОГО по гл 1	Тенге			**431347**				
	СНРК 8.02-09-2002		Временные здания и сооружения-4,8%	Тенге			**20705**				
			Итого с временными	Тенге			**452052**				
	Расчет		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,4%x0,7	Тенге			4430				
			Выслуга лет 1%	Тенге					4521		
			Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге					1808		
			Итого с прочими	Тенге			**456482**	**0,000**	6329	462 810	
	Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.(2018г)			Тенге			**456482**	**0,000**	**6329**	**462 810**	
	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2018г К=3,103 (МРП 2018-2405)			Тенге			**1416463**	**0,000**	**19638**	**1 436 101**	
	Налоги,сборы, обязательные платежи (2%) -2018 г						**28329**	**0,000**	**393**	**28 722**	
	Сметная стоимость в текущем уровне цен-2018г.						**1444792**		**20031**	**1 464 823**	
	Сметная стоимость в текущем уровне цен-2017г. Кдог.=0,989995631			Тенге			**1430338**	**0,000**	**19830**	**1 450 168**	
	НДС (12 %) -2018г. С Кдог.=0,989995631			Тенге			171641	0,000	2380	174 020	
	ИТОГО НДС: С Кдог.=0,989995631			Тенге			**171641**	**0,000**	**2380**	**174 020**	

	Стоимость строительства в текущем уровне цен 2018г.Кдог.=0,989995631	Тенге			1601978	0,000	22210	1 624 189	
	Общая Стоимость строительства Кдог.=0,989995631:	Тенге			1601978	0,000	22210	1 624 189	
	ВСЕГО К ОПЛАТЕ:	Тенге			1 624 189				

СДАЛ:

ПОДРЯДЧИК:

Зам. директора
ТОО "ЖБИ- С"

_____Е.Зиятаев

ПОДРЯДЧИК:

Начальник участка ТОО "ЖБИ- С"

_____Ш.Османшиков

ПРИНЯЛ:

Технадзор:

ТОО
"Мир-Строй и Компания"

_____К.Алдабергенов

ПРИНЯЛ:

Технадзор:

ТОО
"Мир-Строй и Компания"

_____Б.Торнев

ПРИНЯЛ:

Технадзор:

ТОО
"Мир-Строй и Коми

_____Е.Абжал

Форма 2

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Шымкент "

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ЖБИ-С"

ДОГОВОР №106 от 31.03.2017 г.
Допсоглашение № 4 от 15.01. 2018 г.

Наименование объекта -СТРОИТЕЛЬСТВО ПУТЕПРОВОДА НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ ТАМЕРЛАНОВСКОГО ШОССЕ И АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ "АЛМАТЫ-ШЫМКЕНТ-ТЕРМЕЗ" (РЫНОК "БЕКЖАН") В Г.ШЫМКЕНТ.

А К Т № 5
приемки строительно-монтажных работ за июль месяц 2018 года
на СМР работы

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Замечания технадзора	Расценка на единицу выполненных работ, тенге	Всего заработная плата, тенге	Примечан
1	2	3	4	5	6	7	8
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-1-2 На ОСВЕЩЕНИЕ ДОРОГ освещение развязки					
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
1	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	21,4688152		33,67		
		м3			1,57		
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм.	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	0,663984		262,72		
		м3			262,72		
3	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	14,7515416		6,48		
		м3			–		
4	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	14,7515416		21,55		
		м3			17,03		
5	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	14,7515416		14,12		
		м3			1,62		

6	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	121,25607		36,70		
		м			8,80		
7	Ц0108-142-2	На каждый последующий кабель добавлятьк расц. 8-142-1	2,798217		11,20		
		м			3,30		
8	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля,проложенного в траншее	99,803073		32,40		
		м			8,60		
9	Ц0108-143-2	На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1	2,523882		18,80		
		м			4,50		
10	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	0,0217273		345631,58		
		км			27450,00		
11	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	108,362325		26,40		
		м			19,10		
12	Ц0108-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	3,621222		73,10		
		м			23,40		
13	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	22,989273		27,70		
		м			19,70		
14	Ц0108-165-1	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2	6,145104		2021,10		
		шт			756,00		
		СВЕТИЛЬНИКИ 56шт					
15	Е0101-13-5 т.ч. п-3.37 К=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или " Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 в котлованах при площадно котловани до 100 м2	13,204		40,41		
		м3			1,88		
16	Е0101-165-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм.	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	0,236		483,30		
		м3			483,30		
17	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	7,84		6,48		
		м3			--		

18	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	7,84		21,55		
		м3			17,03		
19	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	7,84		14,12		
		м3			1,62		
20	Е0133-255-1	Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на одной отметке с опорой БМ В22,5	5,6		5560,13		
		м3			231,75		
21	Е0133-251-1	Установка стальных опор контактной сети с бурением котлованов под монолитные фундаменты массой до 1 т в группе грунта 2	11,2		1332,89		
		опора			382,50		
22	Прайс-лист 11	Опора СТ-10-4	11,2		23176,65		
		шт			--		
23	Прайс-лист стр.13 11	Кронштейн типа "ИВА"	11,2		2241,62		
		шт			--		
24	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	175,6		27,70		
		м			19,70		
25	Е0133-115-1	Установка светильников с лампами накаливания	21,2		269,19		
		шт			229,50		

ИНЖЕНЕР:

Технадзор ТОО "Мир-Строй и Компания "

_____ **Е.Абжапаров**

ПОДРЯДЧИК:

Начальник участка ТОО "ЖБИ- С"

_____ **Ш.Османшиков**

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ: "Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі
МЕРДІГЕР: "ЖБИ-С" ЖШС
Орындаған жұмыстардың құны және шығындар анықтаманың нысаны
2017 ж. 31 наурыз №106 келісім шарт бойынша - 1 697 846 264 теңге ҚҚС есебінің ішінде
2018 ж. 20 тамыз №5 қосымша келісім бойынша -694 602 686 теңге, 65 тиын ҚҚС есебінің ішінде

Нысан атауы және мекен жайы: Шымкент қаласындағы Темірлан тас жолы көшесі мен "Алматы-Ташкент-Термез" автожолының (Бекжан базары) қиылысында жол өтпесін салу

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар туралы 2018 жылғы 24 тамыз айындағы №17 анықтама

Код	Код	Шарт				Қаржыландыру көзі			Ұйымдастыру - құқықтық нысаны
Тапсырыс беруші	мердігер	Нөмері			күні	атауы		коды	атауы
4853504		№106 келісім шарт, №6қосымша келісім			31.03.2017ж,20 .08.2018ж	Қалалық бюджет			ЖШС
Істің коду көшелердің, объектілердің атауы	Жылдың басынан бастап есепті айға дейін ҚҚС - сыз	"Сатып алынатын тауарлар, көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы өнім берушіге аудару шығындары" жылдың басынан бастап есепті айға дейін тауарлар , көрсетілген қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы өнім	1 - бағанның						Төленетін сомасы
			2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі құрылыс монтаж жұмыстарының құны	ешнан ішінде		2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кірмейтін өзгеде шығындардың құны	қосымша шығындар		
				есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзгеде қосымша шығындар	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Нысан атауы және мекен жайы: Шымкент қаласындағы Темірлан тас жолы көшесі мен "Алматы-Ташкент-Термез" автожолының (Бекжан базары) қиылысында жол өтпесін салу	514 666 032,00	61 759 926,00					33 542 601,00	4 025 112,00	37 567 713,00
Үстеме алу 5%	25 733 301,60	3 087 996,30							1 878 385,65
Қайтарым 5%									
Төленетін сомасы	488 932 730,40	58 671 929,70							35 689 327,35

Тапсырыс беруші:
"Шымкент қаласының жолаушылар көлігі
және автомобиль жолдары басқармасы" ММ-і
Басқарма басшысы:

_____ Ахмадиев К.А.

Тех. қадам алушы:
Мир-Строй и Компания ЖШС-ның
директоры:

_____ Раматуллаев М.И.

Мердігер:
"ЖБИ-С" ЖШС-нің
директорының орынбасары:

_____ Зинтаев Е.

24 тамыз №17

1,2,3,

Ф

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Шымкент "

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ЖБИ-С"

ДОГОВОР №106 от 31.03.2017 г.

Допсоглашение № 5 от 20.08. 2018 г.

Наименование объекта -**СТРОИТЕЛЬСТВО ПУТЕПРОВОДА НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ ТАМЕРЛАНОВСКОГО ШОССЕ И АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОР "АЛМАТЫ-ШЫМКЕНТ-ТЕРМЕЗ" (РЫНОК "БЕКЖАН") В Г.ШЫМКЕНТ.**

А К Т № 1

приемки строительно-монтажных работ за август месяц 2018 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	N по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, ч рабочих-строите: рабочих, обслуживан машины: на един.	в
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-4 На Строительство путепровода и тоннеля										
			СООРУЖЕНИЕ ТОННЕЛЯ								
			Освещение тоннеля								
1	61	Е0121-11-2	Прокладка кабелей сечением до 10 мм2 с виниловой, наирритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами	130	103,71	11,48	13482	1492	12482	0,50	
			м кабеля		81,68	7,22	10618	939	108	0,03	
2	62	С151601-1181 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,13	45608,00	--	5929	--	--	--	
			км		--	--	--	--	--	--	
3	63	Е0133-115-1	Установка светильников с лампами накаливания	106	269,19	38,56	28534	4087	27046	1,29	

			шт		229
4	64	Прайс-лист стр.11 11	Уличный светильник "Gemera"	6	13049
			шт		
5	65	С Прайст лист ТОО	Стоимость светодиодный светильник "Gemera" 120S с кронштейном	6	10154
			шт		
			ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ НАВЕСНОГО ПАРАПЕТА-2шт		
6	66	Е0109-62-3	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах	0,2012778	27935
			т		16380
7	67	С Прайст лист	Стоимость трубы стальные прямоугольные 40Х20Х3мм ГОСТ 8645-68	0,2012778	37232
			тн		
8	68	Е0130-8-1	Установка закладных деталей	0,0013978	8299
			т		8055,
9	69	С12041-49	Детали закладные и накладные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно	0,0013978	50800,0
			т		
10	70	С Прайст лист	Заполнение каркаса перфорированными листами размерами 2500Х120Х0,7мм	55,9105	1918,0
			м2		
11	71	С Прайст лист	Оформление навесных парапетов	55,9105	5906,4
			м2		
12	72	Е0109-55-3	Монтаж направляющих с каркасами навесных парапетов	0,2012778	44512,4
			т		36765,0
13	73	Е0146-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	38,01914	175,9
			отверст.		85,0

14	74	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0117412	172357,31	536,06	2024	6	588	289,00	
			1т		47475,00	202,50	557	2	105	0,99	
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			655511	11712			
			-	Тенге	-		49445	4828	-		
		Стоимость монтажных работ -		Тенге			47945				
		Материалы -		Тенге			1491				
		Всего заработная плата -		Тенге				37315			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5929				
			Накладные расходы -	Тенге			39528				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5929			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5248				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			92721				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
			Сметная заработная плата -	Тенге				43244			
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			514685				
		Материалы -		Тенге			1566				
		Всего заработная плата -		Тенге				5783			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			505959				
			Накладные расходы -	Тенге			5812				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				872			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			31230				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			551727				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
			Сметная заработная плата -	Тенге				6655			
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			92881				
		Материалы -		Тенге			1111				
		Всего заработная плата -		Тенге				11174			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			78299				
			Накладные расходы -	Тенге			10057				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							

			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1508			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6176				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			109113				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
			Сметная заработная плата -	Тенге				12682			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			753562				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
			Сметная заработная плата -	Тенге				62582			
	№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат				Сметная стоимость, тенге				
							строительно-монтажных работ	оборудование, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	Всего, тыс.тенге	
	1	2	3	4			5	6	7	8	
			ИТОГО по гл 1	Тенге			**753562**	-			
	СНРК 8.02-09-2002		Временные здания и сооружения-4,8%	Тенге			**36171**	-			
			Итого с временными	Тенге			**789733**				
	Расчет		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,9%x0,7	Тенге			16032				
			Выслуга лет 1%	Тенге					7897		
			Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге					3159		
			Итого с прочими	Тенге			**805 765**	**0,000**	11056	816 821	
	Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.(2018г)-100%			Тенге			**805 765**	**0,000**	**11056**	**816 821**	
	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2018г К=3,103 (МРП 2017-2405)			Тенге			**2 500 289**	**0,000**	**34308**	**2 534 596**	
	Налоги,сборы, обязательные платежи (2%) -2018 г			Тенге			**50 006**	**0,000**	**686**	**50 692**	
	Сметная стоимость в текущем уровне цен-2018г.			Тенге			**2 550 295**	**0,000**	**34994**	**2 585 288**	
	Сметная стоимость в текущем уровне цен-2018г. Кдог.=0,989995631			Тенге			**2 524 780**	**0,000**	**34 644**	**2 559 424**	
	НДС (12 %) -2018г. С Кдог.=0,989995631			Тенге			302 974	0,000	4 157	307 131	
	ИТОГО НДС: С Кдог.=0,989995631			Тенге			**302 974**	**0,000**	**4 157**	**307 131**	

	Стоимость строительства в текущем уровне цен 2018.Кдог.=0,989995631	Тенге			2 827 754	0,000	38 801	2 866 555	
	Общая Стоимость строительства Кдог.=0,989995631:	Тенге			2 827 754	0,000	38 801	2 866 555	
	ВСЕГО К ОПЛАТЕ:	Тенге			2 866 555				

СДАЛ:

ПОДРЯДЧИК:

Зам. директора
ТОО "ЖБИ- С"

_____ Е.Зинтаев

ПОДРЯДЧИК:

Начальник участка ТОО "ЖБИ- С"

_____ Ш.Османшиков

ПРИНЯЛ:

Технадзор:

ТОО
"Мир-Строй и Компания"

_____ К.Алдабергенов

ПРИНЯЛ:

Технадзор:

ТОО
"Мир-Строй и Компания"

_____ Б.Торнев

ПРИНЯЛ:

Технадзор:

ТОО
"Мир-Строй и Коми

_____ Е.Абжап

Форм

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Шымкент "

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ЖБИ-С"

ДОГОВОР №106 от 31.03.2017 г.
Допсоглашение № 5 от 205.08. 2018 г.

Наименование объекта -СТРОИТЕЛЬСТВО ПУТЕПРОВОДА НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ ТАМЕРЛАНОВСКОГО ШОССЕ И АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ "АЛМАТЫ-ШЫМКЕНТ-ТЕРМЕЗ" (РЫНОК "БЕКЖАН") В Г.ШЫМКЕНТ.

А К Т № 1
приемки строительно-монтажных работ за август месяц 2018 года
на СМР работы

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Замечания технадзора	Расценка на единицу выполненных работ, тенге	Всего заработная плата, тенге	Примеч
1	2	3	4	5	6	7	8
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-4 На Строительство путепровода и тоннеля					
		СООРУЖЕНИЕ ТОННЕЛЯ					
		Освещение тоннеля					
1	Е0121-11-2	Прокладка кабелей сечением до 10 мм2 с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами	130		103,71		
		м кабеля			81,68		
2	С151601-1181 Изм. и доп.	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,13		45608,00		
		км			--		
3	Е0133-115-1	Установка светильников с лампами накаливания	106		269,19		
		шт			229,50		
4	Прайс-лист стр.11 11	Уличный светильник "Gemera"	6		13049,77		
		шт			--		
5	С Прайст лист ТОО	Стоимость светодиодный светильник "Gemera" 120S с кронштейном	6		10154,20		

		шт			–		
		ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ НАВЕСНОГО ПАРАПЕТА-2шт					
6	Е0109-62-3	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах	0,2012778	-	27935,09		
		т			16380,00		
7	С Прайст лист	Стоимость трубы стальные прямоугольные 40Х20Х3мм ГОСТ 8645-68	0,2012778		37232,06		
		тн			–		
8	Е0130-8-1	Установка закладных деталей	0,0013978		8299,96		
		т			8055,00		
9	С12041-49	Детали закладные и накладные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно	0,0013978		50800,00		
		т			–		
10	С Прайст лист	Заполнение каркаса перфорированными листами размерами 2500Х120Х0,7мм	55,9105		1918,02		
		м2			–		
11	С Прайст лист	Оформление навесных парапетов	55,9105		5906,44		
		м2			–		
12	Е0109-55-3	Монтаж направляющих с каркасами навесных парапетов	0,2012778		44512,44		
		т			36765,00		
13	Е0146-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	38,01914		175,98		
		отверст.			85,05		
14	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0117412		172357,31		
		1т			47475,00		

ИНЖЕНЕР:

Технадзор ТОО "Мир-Строй и Компания "

Е.Абжапаров

ПОДРЯДЧИК:

Начальник участка ТОО "ЖБИ- С"

Ш.Османшиков

Фо

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Упраление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Шымкент "

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ЖБИ-С"

ДОГОВОР №106 от 31.03.2017 г.

Допсоглашение № 5 от 20.08. 2018 г.

Наименование объекта -**СТРОИТЕЛЬСТВО ПУТЕПРОВОДА НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ ТАМЕРЛАНОВСКОГО ШОССЕ И АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОР("АЛМАТЫ-ШЫМКЕНТ-ТЕРМЕЗ" (РЫНОК "БЕКЖАН") В Г.ШЫМКЕНТ.**

А К Т № 2

приемки строительно-монтажных работ за август месяц 2018 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	N по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, че рабочих-строителя: рабочих, обслуживаю машины: на един.	Затраты труда: рабочих, обслуживаю машины: все
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-3 На Искусственные сооружения								
			Устройство прямоугольных ж/б труб отверстием 0,5х0,5								
1	60	Е0101-12-8	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	626,825554	23,36	22,08	14642	13840	4158	0,01	
			м3		1,28	5,56	802	3484	97	0,02	
2	61	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1,	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	60,240378	262,72	–	15826	–	17884	1,85	
			м3		262,72	–	15826	–	113	–	
			Тело трубы								
3	62	Е0130-3-2	**Устройство основания из ГПС**	70,4161175	818,52	33,87	57637	2385	21162	1,94	
			м3		263,25	12,47	18537	878	109	0,06	

4	63	Е0130-7-1	Монолитный бетон фундамента В20	70,4161175	6811,62	532,08	479648	37467	43450	2,55	
			м3		434,25	131,85	30578	9284	109	0,43	
5	64	Е0130-68-1	Установка блоков стенок и оголовков одноочковых прямоугольных бетонных труб отверстием до 3 м блоки 0,5х0,4Х1 В30	53,3208751	3019,60	573,75	161008	30593	41624	3,38	
			м3		567,00	149,18	30233	7954	109	0,51	
6	65	С143018-23 Изм. и доп. вып. 26	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92 блоки 0,5х0,4Х1 В30	53,3208751	7993,00	--	426194	--	--	--	
			м3		--	--	--	--	--	--	
7	66	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	53,3208751	134,00	--	7145	--	--	--	
			м3		--	--	--	--	--	--	
8	67	С143001-48	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 25 до 27,5	53,3208751	146,00	--	7785	--	--	--	
			м3		--	--	--	--	--	--	
9	68	С143001-49	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 27,5 до 30	53,3208751	166,00	--	8851	--	--	--	
			м3		--	--	--	--	--	--	
10	69	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	53,3208751	310,00	--	16529	--	--	--	
			м3		--	--	--	--	--	--	
11	70	Е0130-64-1	Укладка плит на фундаменты под звенья прямоугольных железобетонных трубблоки П-1 В30	9,7687099	2938,05	945,00	28701	9231	6905	2,46	
			м3		402,75	245,70	3934	2400	109	0,84	
12	71	С143018-23 Изм. и доп.	Плиты перекрытий П-1 В30	9,7687099	7993,00	--	78081	--	--	--	
			м3		--	--	--	--	--	--	
13	72	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	9,7687099	134,00	--	1309	--	--	--	
			м3		--	--	--	--	--	--	

14	73	С143001-48	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 25 до 27,5	9,7687099	146,00	--	1426	--	--	--	
			м3		--	--	--	--	--	--	
15	74	С143001-49	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 27,5 до 30	9,7687099	166,00	--	1622	--	--	--	
			м3		--	--	--	--	--	--	
16	75	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	9,7687099	310,00	--	3028	--	--	--	
			м3		--	--	--	--	--	--	
17	76	Е0130-7-1	Монолитный бетон В15	1,6281183	6767,76	532,08	11019	866	1005	2,55	
			м3		434,25	131,85	707	215	109	0,43	
18	77	Е0110-7-5	Прокладка из толи	199,851524	81,96	0,22	16380	44	3216	0,08	
			м2		13,32	0,09	2662	18	120	--	
19	78	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	439,184918	319,91	13,70	140500	6017	51639	0,61	
			м2		102,83	5,04	45161	2213	109	0,02	
20	79	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	452,616894	1086,97	20,67	491981	9356	81457	0,91	
			м2		157,50	7,61	71287	3444	109	0,31	
21	80	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	333,764256	6,83	6,83	2278	2278	604	--	
			м3		--	1,87	--	623	97	0,01	
22	81	Е0101-28-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые 5 м	1001,29277	3,29	3,29	3294	3294	874	--	
			м3		--	0,90	--	901	97	--	
23	82	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	333,764256	21,55	4,52	7191	1507	5513	0,11	
			м3		17,03	--	5684	--	97	--	
24	83	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	333,764256	14,12	12,00	4712	4004	1413	0,01	
			м3		1,62	2,75	541	916	97	0,01	

25	84	Е0106-1-1	Подбетонка под решетки В20	18,7233607	5690,05	66,01	106537	1236	4338	1,35		
			м3		195,75	24,93	3665	467	105	0,12		
26	85	Е0123-24-1	Установка люков	12	8650,68	35,42	103808	425	3475	1,31		
			шт		209,25	13,50	2511	162	130	0,07		
			Оголовки									
27	86	Е0130-6-1	Устройство сборных фундаментов БЕТОННОГО БОРДЮРА В15	2,4421775	1772,60	922,50	4329	2253	1699	2,44		
			м3		398,25	239,85	973	586	109	0,82		
28	87	С143014-3 Изм. и доп. вып. 26	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	2,4421775	10877,00	--	26564	--	--	--		
			м3		--	--	--	--	--	--		
29	88	С01031-А7-1	Погрузка грунта	618,277933	30,00	--	18548	--	--	--		
			т		--	--	--	--	--	--		
30	89	С010333-А6-1	Перевозка грунта в отвал до 6 км	618,277933	46,17	--	28546	--	--	--		
			т		9,23	--	5709	--	--	--		
31	90	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	353,301676	3,76	3,24	1327	1146	548	--		
			м3		0,48	1,12	170	396	97	--		
32	91	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	52,9138455	21,55	4,52	1140	239	874	0,11		
			м3		17,03	--	901	--	97	--		
			Устройство прямоугольных ж/б труб отверстием 0,5х0,5									
			Монтаж решетки(дождеприемник) водопропускных лотков на 41шт l=920мм,В=640мм, тощ.6мм									
33	92	Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	2,85893	9850,48	1162,95	28162	3325	19209	46,60		
			т		7357,50	108,00	21035	309	90	0,53		
34	93	С11011-4500 Изм. и доп. вып. 26	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 100 мм х 100 мм х 7 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	1,20335	59101,00	--	71119	--	--	--		
			т		--	--	--	--	--	--		

35	94	С11011-4149 Изм. и доп. вып. 26	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 6 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	1,65558	59986,00	--	99312	--	--	--	
			т		--	--	--	--	--	--	
36	95	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	53,3	16,36	0,05	872	3	280	0,03	
			м2		5,81	0,02	310	1	90	--	
37	96	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	53,3	16,58	0,02	884	1	200	0,02	
			м2		4,16	--	222	--	90	--	
			Монтаж решетки(дождеприемник) водопропускных лотков на 3шт l=910мм,B=670мм, тощ.6мм								
38	97	Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	0,22401	9850,48	1162,95	2207	261	1505	46,60	
			т		7357,50	108,00	1648	24	90	0,53	
39	98	С11011-4500 Изм. и доп. вып. 26	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 100 мм х 100 мм х 7 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,104556	59101,00	--	6179	--	--	--	
			т		--	--	--	--	--	--	
40	99	С11011-4149 Изм. и доп. вып. 26	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 6 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	0,119454	59986,00	--	7166	--	--	--	
			т		--	--	--	--	--	--	
41	100	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	4,137	16,36	0,05	68	--	22	0,03	
			м2		5,81	0,02	24	--	90	--	
42	101	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	4,137	16,58	0,02	69	--	15	0,02	
			м2		4,16	--	17	--	90	--	
			Монтаж решетки(дождеприемник) водопропускных лотков на 2шт l=880мм,B=670мм, тощ.6мм								
43	102	Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	0,13451	9850,48	1162,95	1325	156	904	46,60	
			т		7357,50	108,00	990	15	90	0,53	
44	103	С11011-4500 Изм. и доп. вып. 26	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 100 мм х 100 мм х 7 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,04165	59101,00	--	2462	--	--	--	
			т		--	--	--	--	--	--	

45	104	С11011-4488 Изм. и доп. вып. 26	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 75 мм х 75 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,013224	58485,00	--	773	--	--	--	
			т		--	--	--	--	--	--	
46	105	С11011-4149 Изм. и доп. вып. 26	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 6 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	0,0796368	59986,00	--	4777	--	--	--	
			т		--	--	--	--	--	--	
47	106	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,58	16,36	0,05	42	--	14	0,03	
			м2		5,81	0,02	15	--	90	--	
48	107	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	2,58	16,58	0,02	43	--	10	0,02	
			м2		4,16	--	11	--	90	--	
			Устройство ирригационных лотков								
49	108	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	18,8564543	218,93	--	4128	--	4665	1,54	
			м3		218,93	--	4128	--	113	--	
50	109	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	10,4758439	21,55	4,52	226	47	173	0,11	
			м3		17,03	--	178	--	97	--	
51	110	Е0108-3-2	Устройство щебеночных подушек под ирригационные лотки	2,1334538	1139,92	100,89	2432	215	408	0,85	
			м3		123,75	38,25	264	82	118	0,18	
52	111	Е0127-9-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона	2,9676464	2700,68	1053,54	8015	3127	3089	3,23	
			м3		515,25	267,30	1529	793	133	1,08	
53	112	С143018-150 Изм. и	ЛОТКИ БА-3	34,8907452	4140,00	--	144448	--	--	--	
			м		--	--	--	--	--	--	
54	113	Е0130-70-1	Укладка плит перекрытия прямоугольных бетонных труб отверстием до 3 м для проезда через лоток В20	4	2614,44	832,50	10458	3330	5584	6,23	
			м3		1064,25	216,45	4257	866	109	0,74	

55	114	С143018-23 Изм. и доп. вып. 26	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92 Плита 1х0,74х0,12 В20	4	7993,00	--	31972	--	--	--	
			М3		--	--	--	--	--	--	
56	115	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	4	-250,00	--	-1000	--	--	--	
			м3		--	--	--	--	--	--	
57	116	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	4	-134,00	--	-536	--	--	--	
			м3		--	--	--	--	--	--	
58	117	С143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	4	384,00	--	1536	--	--	--	
			м3		--	--	--	--	--	--	
59	118	Е0130-7-1	Монолитный бетон основания под плиту В15	3	6315,90	532,08	18948	1596	1851	2,55	
			м3		434,25	131,85	1303	396	109	0,43	
60	119	Е0130-3-2	Устройство подушек (песчаных)(из гравия)(из дресвы)(из смеси гравия с песком) под фундаменты	1	818,52	33,87	819	34	301	1,94	
			м3		263,25	12,47	263	12	109	0,06	
			АВТОПАВИЛЬОН БЕКЖАН-БАЗАР На ПК6+71 слева								
61	120	Е0130-64-1	Укладка плит на фундаменты под звенья прямоугольных железобетонных трубблоки П-1 В30	2,88	2938,05	945,00	8462	2722	2036	2,46	
			м3		402,75	245,70	1160	708	109	0,84	
62	121	С143018-23 Изм. и доп.	Плиты перекрытий П-1 В30	2,88	7993,00	--	23020	--	--	--	
			м3		--	--	--	--	--	--	
63	122	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	2,88	134,00	--	386	--	--	--	
			м3		--	--	--	--	--	--	
64	123	С143001-48	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 25 до 27,5	2,88	146,00	--	420	--	--	--	

			м3		--	--	--	--	--	--	
65	124	С143001-49	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 27,5 до 30	2,88	166,00	--	478	--	--	--	
			м3		--	--	--	--	--	--	
66	125	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	2,88	310,00	--	893	--	--	--	
			м3		--	--	--	--	--	--	
67	126	Е0130-7-1	Монолитный бетон В15	5	6767,76	532,08	33839	2660	3085	2,55	
			м3		434,25	131,85	2171	659	109	0,43	
68	127	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	24	319,91	13,70	7678	329	2822	0,61	
			м2		102,83	5,04	2468	121	109	0,02	
69	128	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	24	1086,97	20,67	26087	496	4319	0,91	
			м2		157,50	7,61	3780	183	109	0,31	
70	129	С01031-А7-1	Погрузка грунта	146,273058	30,00	--	4388	--	--	--	
			т		--	--	--	--	--	--	
71	130	С010333-А6-1	Перевозка грунта в отвал до 6 км	146,273058	46,17	--	6753	--	--	--	
			т		9,23	--	1351	--	--	--	
72	131	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	83,5846047	3,76	3,24	314	271	130	--	
			м3		0,48	1,12	40	94	97	--	
73	132	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	12,5184316	21,55	4,52	270	57	207	0,11	
			м3		17,03	--	213	--	97	--	
74	133	Е0101-158-5	Укрепление откосов на входе и выходе русла монолитным бетоном В20 общая толщина 4 см при толщине 10см	123,4	894,96	30,59	110438	3775	22652	1,22	
			м2		181,13	8,11	22351	1001	97	0,04	
75	134	Е0101-158-6	Исключить 1х2см	740,4	-65,18	-0,16	-48258	-118	-8424	-0,08	
			м2		-11,66	-0,07	-8633	-52	97	--	
76	135	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	5,03472	133,00	--	670	--	--	--	
			м3		--	--	--	--	--	--	

77	136	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	5,03472	310,00	–	1561	–	–	–	
			м3		–	–	–	–	–	–	
			Монтаж решетки(дождеприемник) водопропускных лотков на 2шт l=940мм,B=680мм, тощ.6мм								
78	137	Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	0,149396	9850,48	1162,95	1472	174	1004	46,60	
			т		7357,50	108,00	1099	16	90	0,53	
79	138	С11011-4500 Изм. и доп. вып. 26	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 100 мм x 100 мм x 7 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,061288	59101,00	–	3622	–	–	–	
			т		–	–	–	–	–	–	
80	139	С11011-4149 Изм. и доп. вып. 26	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 6 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	0,088108	59986,00	–	5285	–	–	–	
			т		–	–	–	–	–	–	
81	140	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,758	16,36	0,05	45	–	14	0,03	
			м2		5,81	0,02	16	–	90	–	
82	141	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	2,758	16,58	0,02	46	–	10	0,02	
			м2		4,16	–	11	–	90	–	
			Монтаж решетки(дождеприемник) водопропускных лотков на 1шт l=750мм,B=670мм, тощ.6мм								
83	142	Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	0,053429	9850,48	1162,95	526	62	359	46,60	
			т		7357,50	108,00	393	6	90	0,53	
84	143	С11011-4500 Изм. и доп. вып. 26	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 100 мм x 100 мм x 7 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,01802	59101,00	–	1065	–	–	–	
			т		–	–	–	–	–	–	
85	144	С11011-4488 Изм. и доп. вып. 26	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 75 мм x 75 мм x 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,003886	58485,00	–	227	–	–	–	
			т		–	–	–	–	–	–	

86	145	С11011-4149 Изм. и доп. вып. 26	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 6 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	0,031523	59986,00	--	1891	--	--	--	
			т		--	--	--	--	--	--	
87	146	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,015	16,36	0,05	17	--	5	0,03	
			м2		5,81	0,02	6	--	90	--	
88	147	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	1,015	16,58	0,02	17	--	4	0,02	
			м2		4,16	--	4	--	90	--	
			Монтаж решетки(дождеприемник) водопропускных лотков на 1шт l=650мм,B=670мм, тощ.6мм								
89	148	Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	0,052889	9850,48	1162,95	521	62	355	46,60	
			т		7357,50	108,00	389	6	90	0,53	
90	149	С11011-4500 Изм. и доп. вып. 26	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 100 мм х 100 мм х 7 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,01748	59101,00	--	1033	--	--	--	
			т		--	--	--	--	--	--	
91	150	С11011-4488 Изм. и доп. вып. 26	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 75 мм х 75 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,003886	58485,00	--	227	--	--	--	
			т		--	--	--	--	--	--	
92	151	С11011-4149 Изм. и доп. вып. 26	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 6 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	0,031523	59986,00	--	1891	--	--	--	
			т		--	--	--	--	--	--	
93	152	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,005	16,36	0,05	16	--	5	0,03	
			м2		5,81	0,02	6	--	90	--	
94	153	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	1,005	16,58	0,02	17	--	4	0,02	
			м2		4,16	--	4	--	90	--	
			Монтаж решетки(дождеприемник) водопропускных лотков на 1шт l=750мм,B=670мм, тощ.6мм								
95	154	Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	0,058881	9850,48	1162,95	580	68	396	46,60	
			т		7357,50	108,00	433	6	90	0,53	

96	155	С11011-4500 Изм. и доп. вып. 26	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 100 мм х 100 мм х 7 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,01295	59101,00	--	765	--	--	--	
			т		--	--	--	--	--	--	
97	156	С11011-4488 Изм. и доп. вып. 26	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 75 мм х 75 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,007772	58485,00	--	455	--	--	--	
			т		--	--	--	--	--	--	
98	157	С11011-4149 Изм. и доп. вып. 26	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 6 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	0,038159	59986,00	--	2289	--	--	--	
			т		--	--	--	--	--	--	
99	158	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,1435	16,36	0,05	19	--	6	0,03	
			м2		5,81	0,02	7	--	90	--	
100	159	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	1,1435	16,58	0,02	19	--	4	0,02	
			м2		4,16	--	5	--	90	--	
			Устройство плиты перекрытия ирригационных лотков-								
101	160	Е0130-70-1	Укладка плит перекрытия прямоугольных бетонных труб отверстием до 3 м для проезда через лоток В20	1,0696966	2614,44	832,50	2797	891	1493	6,23	
			м3		1064,25	216,45	1138	232	109	0,74	
102	161	С143018-23 Изм. и доп. вып. 26	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92 Плита 1х0,74х0,12 В20	1,0696966	7993,00	--	8550	--	--	--	
			М3		--	--	--	--	--	--	
103	162	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	1,0696966	-250,00	--	-267	--	--	--	
			м3		--	--	--	--	--	--	
104	163	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	1,0696966	-134,00	--	-143	--	--	--	
			м3		--	--	--	--	--	--	

105	164	С143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	1,0696966	384,00	--	411	--	--	--	
			м3		--	--	--	--	--	--	
106	165	Е0130-64-1	Укладка плит на фундаменты под звенья прямоугольных железобетонных трубблоки П-1 В30	0,3659013	2938,05	945,00	1075	346	259	2,46	
			м3		402,75	245,70	147	90	109	0,84	
107	166	С143018-23 Изм. и доп.	Плиты перекрытий П-1 В30	0,3659013	7993,00	--	2925	--	--	--	
			м3		--	--	--	--	--	--	
108	167	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	0,3659013	134,00	--	49	--	--	--	
			м3		--	--	--	--	--	--	
109	168	С143001-48	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 25 до 27,5	0,3659013	146,00	--	53	--	--	--	
			м3		--	--	--	--	--	--	
110	169	С143001-49	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 27,5 до 30	0,3659013	166,00	--	61	--	--	--	
			м3		--	--	--	--	--	--	
111	170	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	0,3659013	310,00	--	113	--	--	--	
			м3		--	--	--	--	--	--	
			Устройство откосов для ирригационных лотков								
112	227	Е0101-158-5	Укрепление откосов на входе и выходе русла монолитным бетоном В20 общая толщина 4 см при толщине 10см	787,95	894,96	30,59	705182	24105	144638	1,22	
			м2		181,13	8,11	142721	6390	97	0,04	
113	228	Е0101-158-6	Исключить 1х2см	4727,7	-65,18	-0,16	-308141	-756	-53792	-0,08	
			м2		-11,66	-0,07	-55125	-331	97	--	
114	229	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	64,29672	133,00	--	8551	--	--	--	
			м3		--	--	--	--	--	--	

115	230	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	64,29672	310,00	--	19932	--	--	--	
			м3		--	--	--	--	--	--	
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			3365078	173419			
				Тенге			392233	45567			
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3330286				
		Материалы -		Тенге			762240				
		Всего заработная плата -		Тенге				411431			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			233475				
		Местные материалы -		Тенге			1770774				
		Транспортные расходы -		Тенге			35299				
			Накладные расходы -	Тенге			427925				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				64189			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			225493				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3983704				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
			Сметная заработная плата -	Тенге				475620			
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			34792				
		Материалы -		Тенге			4698				
		Всего заработная плата -		Тенге				26368			
			Накладные расходы -	Тенге			23732				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3560			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3511				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			62035				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
			Сметная заработная плата -	Тенге				29928			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			4045739				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
			Сметная заработная плата -	Тенге				505548			
	№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат				Сметная стоимость, тенге				
							строительно-монтажных работ	оборудование, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	Всего, тыс.тенге	
	1	2	3	4			5	6	7	8	
			ИТОГО по гл 1	Тенге			**4045739**	-			
	СНРК 8.02-09-		Временные здания и сооружения-4,8%	Тенге			**194195**	-			

			Итого с временными	Тенге			**4239934**				
	Расчет		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,9%x0,7	Тенге			56391				
			Выслуга лет 1%	Тенге					42399		
			Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге					16960		
			Итого с прочими	Тенге			**4 296 326**	**0,000**	59359	4 355 685	
	Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.(2018г)			Тенге			**4 296 326**	**0,000**	**59359**	**4 355 685**	
	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2018г К=3,103 (МРП 2018-2405)			Тенге			**13 331 498**	**0,000**	**184191**	**13 515 690**	
	Налоги,сборы, обязательные платежи (2%) -2018 г						**266 630**	**0,000**	**3684**	**270 314**	
	Сметная стоимость в текущем уровне цен-2018г.						**13 598 128**		**187875**	**13 786 003**	
	Сметная стоимость в текущем уровне цен-2018г. Кдог.=0,989995631			Тенге			**13 462 088**	**0,000**	**185995**	**13 648 083**	
	НДС (12 %) -2018г. С Кдог.=0,989995631			Тенге			1 615 451	0,000	22319	1 637 770	
	ИТОГО НДС: С Кдог.=0,989995631			Тенге			**1 615 451**	**0,000**	**22319**	**1 637 770**	
	Стоимость строительства в текущем уровне цен 2018г.Кдог.=0,989995631			Тенге			**15 077 538**	**0,000**	**208315**	**15 285 853**	
	Общая Стоимость строительства Кдог.=0,989995631:			Тенге			**15 077 538**	**0,000**	**208315**	**15 285 853**	
	ВСЕГО К ОПЛАТЕ:			Тенге			**15 285 853**				

СДАЛ:

ПОДРЯДЧИК:

Зам. директора
ТОО "ЖБИ- С"

_____ **Е.Зиятаев**

ПОДРЯДЧИК:

Начальник участка ТОО "ЖБИ- С"

_____ **Ш.Османшиков**

ПРИНЯЛ:

Технадзор:

ТОО
"Мир-Строй и Компания"

_____ **К.Алдабергенов**

ПРИНЯЛ:

Технадзор:

ТОО
"Мир-Строй и Компания"

_____ **Б.Ториев**

ПРИНЯЛ:

Технадзор:

ТОО
"Мир-Строй и Комп

_____ **Е.Абжап**

Форма

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Шымкент "

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ЖБИ-С"

ДОГОВОР №106 от 31.03.2017 г.
Допсоглашение № 5 от 20.08. 2018 г.

Наименование объекта -СТРОИТЕЛЬСТВО ПУТЕПРОВОДА НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ ТАМЕРЛАНОВСКОГО ШОССЕ И АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ "АЛМАТЫ-ШЫМКЕНТ-ТЕРМЕЗ" (РЫНОК "БЕКЖАН") В Г.ШЫМКЕНТ.

А К Т № 2
приемки строительно-монтажных работ за август месяц 2018 года
на СМР работы

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Замечания технадзора	Расценка на единицу выполненных работ, тенге	Всего заработная плата, тенге	Примеча
1	2	3	4	5	6	7	8
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-3 На Искусственные сооружения					
		Устройство прямоугольных ж/б труб отверстием 0,5х0,5					
1	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	626,82555		23,36		
		м3			1,28		
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	60,240378		262,72		
		м3			262,72		
		Тело трубы					
3	Е0130-3-2	Устройство основания из ГПС	70,416118		818,52		
		м3			263,25		
4	Е0130-7-1	Монолитный бетон фундамента В20	70,416118		6811,62		
		м3			434,25		
5	Е0130-68-1	Установка блоков стенок и оголовков одноочковых прямоугольных бетонных труб отверстием до 3 м блоки 0,5х0,4Х1 В30	53,320875		3019,60		

		м3			567,00		
6	С143018-23 Изм. и доп. вып. 26	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92 блоки 0,5х0,4Х1 В30	53,320875		7993,00		
		м3			--		
7	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	53,320875		134,00		
		м3			--		
8	С143001-48	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 25 до 27,5	53,320875		146,00		
		м3			--		
9	С143001-49	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 27,5 до 30	53,320875		166,00		
		м3			--		
10	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	53,320875		310,00		
		м3			--		
11	Е0130-64-1	Укладка плит на фундаменты под звенья прямоугольных железобетонных трубблоки П-1 В30	9,7687099		2938,05		
		м3			402,75		
12	С143018-23 Изм. и доп. вып. 26	Плиты перекрытий П-1 В30	9,7687099		7993,00		
		м3			--		
13	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	9,7687099		134,00		
		м3			--		
14	С143001-48	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 25 до 27,5	9,7687099		146,00		
		м3			--		
15	С143001-49	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 27,5 до 30	9,7687099		166,00		
		м3			--		
16	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	9,7687099		310,00		
		м3			--		
17	Е0130-7-1	Монолитный бетон В15	1,6281183		6767,76		
		м3			434,25		

18	Е0110-7-5	Прокладка из толя	199,85152		81,96		
		м2			13,32		
19	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	439,18492		319,91		
		м2			102,83		
20	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	452,61689		1086,97		
		м2			157,50		
21	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	333,76426		6,83		
		м3			--		
22	Е0101-28-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые 5 м	1001,2928		3,29		
		м3			--		
23	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	333,76426		21,55		
		м3			17,03		
24	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	333,76426		14,12		
		м3			1,62		
25	Е0106-1-1	Подбетонка под решетки В20	18,723361		5690,05		
		м3			195,75		
26	Е0123-24-1	Установка люков	12		30,00		
		шт			--		
		Оголовки					
27	Е0130-6-1	Устройство сборных фундаментов БЕТОННОГО БОРДЮРА В15	2,4421775		16811,50		
		м3			2430,00		
28	С143014-3 Изм. и доп. вып. 26	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	2,4421775		1772,60		
		м3			398,25		
29	С01031-А7-1	Погрузка грунта	618,27793		10877,00		
		т			--		
30	С010333-А6-1	Перевозка грунта в отвал до 6 км	618,27793		1436,30		
		т			181,13		

31	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	353,30168		-651,30		
		м3			-11,66		
32	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	52,913846		6807,54		
		м3			434,25		
		Устройство прямоугольных ж/б труб отверстием 0,5х0,5					
		Монтаж решетки(дождеприемник) водопропускных лотков на 41шт l=920мм,B=640мм, тощ.6мм					
33	Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	2,85893		3,76		
		т			0,48		
34	С11011-4500 Изм. и доп. вып. 26	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 100 мм х 100 мм х 7 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	1,20335		21,55		
		т			17,03		
35	С11011-4149 Изм. и доп. вып. 26	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 6 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	1,65558				
		т			1139,92		
36	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	53,3		123,75		
		м2			218,93		
37	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	53,3		218,93		
		м2					
		Монтаж решетки(дождеприемник) водопропускных лотков на 3шт l=910мм,B=670мм, тощ.6мм					
38	Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	0,22401		2700,68		
		т			515,25		
39	С11011-4500 Изм. и доп. вып. 26	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 100 мм х 100 мм х 7 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,104556		4140,00		
		т			--		
40	С11011-4149 Изм. и доп. вып. 26	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 6 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	0,119454		894,96		
		т			181,13		
41	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	4,137		-65,18		
		м2			-11,66		

42	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	4,137		133,00		
		м2			--		
		Монтаж решетки(дождеприемник) водопропускных лотков на 2шт l=880мм,B=670мм, тощ.6мм					
43	Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	0,13451		310,00		
		т			--		
44	С11011-4500 Изм. и доп. вып. 26	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 100 мм х 100 мм х 7 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,04165		2614,44		
		т			1064,25		
45	С11011-4488 Изм. и доп. вып. 26	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 75 мм х 75 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,013224		7993,00		
		т			--		
46	С11011-4149 Изм. и доп. вып. 26	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 6 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	0,0796368		-250,00		
		т			--		
47	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,58		-134,00		
		м2			--		
48	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	2,58		384,00		
		м2			--		
		Устройство ирригационных лотков			6315,90		
49	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	18,856454		434,25		
		м3			818,52		
50	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	10,475844		263,25		
		м3					
51	Е0108-3-2	Устройство щебеночных подушек под ирригационные лотки	2,1334538				
		м3					
52	Е0127-9-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона	2,9676464				
		м3					
53	С143018-150 Изм. и доп.вып.6 СН РК	ЛОТКИ БА-3	34,890745				
		м					

54	Е0130-70-1	Укладка плит перекрытия прямоугольных бетонных труб отверстием до 3 м для проезда через лоток В20	4				
		м3					
55	С143018-23 Изм. и доп. вып. 26	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92 Плита 1х0,74х0,12 В20	4				
		М3					
56	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	4				
		м3					
57	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	4				
		м3					
58	С143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	4				
		м3					
59	Е0130-7-1	Монолитный бетон основания под плиту В15	3				
		м3					
60	Е0130-3-2	Устройство подушек (песчаных)(из гравия)(из дресвы)(из смеси гравия с песком) под фундаменты	1				
		м3					
		АВТОПАВИЛЬОН БЕКЖАН-БАЗАР На ПК6+71 слева					
61	Е0130-64-1	Укладка плит на фундаменты под звенья прямоугольных железобетонных трубблоки П-1 В30	2,88				
		м3					
62	С143018-23 Изм. и доп. вып. 26	Плиты перекрытий П-1 В30	2,88				
		м3					
63	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	2,88				
		м3					
64	С143001-48	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 25 до 27,5	2,88				
		м3					
65	С143001-49	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 27,5 до 30	2,88				
		м3					

66	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	2,88				
		м3					
67	Е0130-7-1	Монолитный бетон В15	5				
		м3					
68	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	24				
		м2					
69	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	24				
		м2					
70	С01031-А7-1	Погрузка грунта	146,27306				
		т					
71	С010333-А6-1	Перевозка грунта в отвал до 6 км	146,27306				
		т					
72	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	83,584605				
		м3					
73	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	12,518432				
		м3					
74	Е0101-158-5	Укрепление откосов на входе и выходе русла монолитным бетоном В20 общая толщина 4 см при толщине 10см	123,4				
		м2					
75	Е0101-158-6	Исключить 1х2см	740,4				
		м2					
76	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	5,03472				
		м3					
77	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	5,03472				
		м3					
		Монтаж решетки(дождеприемник) водопропускных лотков на 2шт l=940мм,B=680мм, тощ.6мм					
78	Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	0,149396				
		т					

79	С11011-4500 Изм. и доп. вып. 26	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 100 мм х 100 мм х 7 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,061288				
		т					
80	С11011-4149 Изм. и доп. вып. 26	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 6 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	0,088108				
		т					
81	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,758				
		м2					
82	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	2,758				
		м2					
		Монтаж решетки(дождеприемник) водопропускных лотков на 1шт l=750мм,B=670мм, тощ.6мм					
83	Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	0,053429				
		т					
84	С11011-4500 Изм. и доп. вып. 26	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 100 мм х 100 мм х 7 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,01802				
		т					
85	С11011-4488 Изм. и доп. вып. 26	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 75 мм х 75 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,003886				
		т					
86	С11011-4149 Изм. и доп. вып. 26	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 6 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	0,031523				
		т					
87	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,015				
		м2					
88	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	1,015				
		м2					
		Монтаж решетки(дождеприемник) водопропускных лотков на 1шт l=650мм,B=670мм, тощ.6мм					
89	Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	0,052889				
		т					

90	С11011-4500 Изм. и доп. вып. 26	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 100 мм х 100 мм х 7 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,01748				
		т					
91	С11011-4488 Изм. и доп. вып. 26	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 75 мм х 75 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,003886				
		т					
92	С11011-4149 Изм. и доп. вып. 26	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 6 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	0,031523				
		т					
93	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,005				
		м2					
94	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	1,005				
		м2					
		Монтаж решетки(дождеприемник) водопропускных лотков на 1шт l=750мм,B=670мм, тощ.6мм					
95	Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	0,058881				
		т					
96	С11011-4500 Изм. и доп. вып. 26	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 100 мм х 100 мм х 7 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,01295				
		т					
97	С11011-4488 Изм. и доп. вып. 26	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 75 мм х 75 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,007772				
		т					
98	С11011-4149 Изм. и доп. вып. 26	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 6 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	0,038159				
		т					
99	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,1435				
		м2					
100	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	1,1435				
		м2					
		Устройство плиты перекрытия ирригационных лотков-41шт					

101	Е0130-70-1	Укладка плит перекрытия прямоугольных бетонных труб отверстием до 3 м для проезда через лоток В20	1,0696966				
		м3					
102	С143018-23 Изм. и доп. вып. 26	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92 Плита 1х0,74х0,12 В20	1,0696966				
		М3					
103	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	1,0696966				
		м3					
104	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	1,0696966				
		м3					
105	С143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	1,0696966				
		м3					
106	Е0130-64-1	Укладка плит на фундаменты под звенья прямоугольных железобетонных трубблоки П-1 В30	0,3659013				
		м3					
107	С143018-23 Изм. и доп. вып. 26	Плиты перекрытий П-1 В30	0,3659013				
		м3					
108	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	0,3659013				
		м3					
109	С143001-48	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 25 до 27,5	0,3659013				
		м3					
110	С143001-49	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 27,5 до 30	0,3659013				
		м3					
111	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	0,3659013				
		м3					
		Устройство откосов для ирригационных лотков					
112	Е0101-158-5	Укрепление откосов на входе и выходе русла монолитным бетоном В20 общая толщина 4 см при толщине 10см	787,95				
		м2					

113	E0101-158-6	Исключить 1х2см	4727,7					
		м2						
114	C143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	64,29672					
		м3						
115	C143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	64,29672					
		м3						

ИНЖЕНЕР:

Технадзор ТОО "Мир-Строй и Компания "

_____ Е.Абжапаров

ПОДРЯДЧИК:

Начальник участка ТОО "ЖБИ- С"

_____ Ш.Османшиков

Фо

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Шымкент "

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ЖБИ-С"

ДОГОВОР №106 от 31.03.2017 г.
Допсоглашение № 5 от 20.08. 2018 г.

Наименование объекта -**СТРОИТЕЛЬСТВО ПУТЕПРОВОДА НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ ТАМЕРЛАНОВСКОГО ШОССЕ И АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОР "АЛМАТЫ-ШЫМКЕНТ-ТЕРМЕЗ" (РЫНОК "БЕКЖАН") В Г.ШЫМКЕНТ.**

А К Т № 3

приемки строительно-монтажных работ за август месяц 2018 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	N по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, ч рабочих-строите: рабочих, обслуживаи: на един.	в
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2 На ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА								
1	10	Е0127-102-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки более 6 м , толщина слоя 4 см ТОЛЩ.5СМ	5167,71274	21,23	8,29	109722	42856	42888	0,03	
			м2		5,19	1,05	26820	5426	133	--	
2	11	Е0127-102-4 Изм. и доп. вып. 2 СН	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-2	1034,32648	0,29	0,27	302	281	60	--	
			м2		0,02	0,02	21	24	133	--	
3	12	С143010-25 Изм. и доп. вып. 28	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные горячие ЩМА-20 ГОСТ 31015-2002	624,258482	4349,00	--	2714900	--	--	--	
			т		--	--	--	--	--	--	
4	13	Е0127-14-2	Устройство присыпной разделительной полосы из ГПС	77	673,76	73,75	51880	5679	3385	0,14	
			м3		21,38	11,67	1646	899	133	0,04	
			ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕМЫ ПО УСТРОЙСТВУ А/Б ПОКРЫТИЯ ПЛОЩАДЬЮ S=6163,2м2								

			АВТОСТОЯНКА "МЕЧЕТЬ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" Устройство асфальтобетонных покрытий - 925м2								
			Общестроительные работы								
5	18	Е0151-4-1	Рытье и очистка от мусора ирригационных лотков глубиной 0,4 м	12	384,75	--	4617	--	4695	2,60	
		-	-м3		384,75	--	4617	--	101,7	--	
6	19	Е0127-18-5	Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных	35	203,88	115,23	7136	4033	5589	0,50	
			м3		88,65	31,42	3103	1100	133	0,11	
7	20	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	84	27,10	--	2276	--	--	--	
			т		--	--	--	--	--	--	
8	21	С010333-А6-1	ТРАНСПОРТ МАТЕРИАЛА ОТ РАЗБОРКИ БЕТОНА НА 6КМ	84	46,17	--	3878	--	--	--	
			т		9,23	--	776	--	--	--	
			СОПУТСТВУЮЩИЕ РАБОТЫ								
9	22	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	462,5	26,19	25,02	12115	11572	3560	0,01	
			м3		1,15	6,79	532	3139	97	0,02	
10	23	С010333-А6-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 6 км, класс груза 1	555	46,17	--	25624	--	--	--	
			т		9,23	--	5125	--	--	--	
11	24	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	462,5	3,07	2,66	1418	1231	592	--	
			м3		0,39	0,93	180	430	97	--	
12	25	Е0101-145-12	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	1110	8,55	4,43	9486	4913	5236	0,03	
			м2		4,12	0,74	4573	824	97	--	
13	26	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	333	12,51	12,51	4165	4165	1383	--	
			м3		--	4,28	--	1426	97	0,01	
14	27	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	333	14,12	12,00	4701	3995	1410	0,01	
			м3		1,62	2,75	539	914	97	0,01	

15	28	E0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы ТОЛЩ.20СМ	185	673,76	73,75	124646	13644	8132	0,14	
			м3		21,38	11,67	3955	2159	133	0,04	
16	29	E0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2) ТОЛЩ.10СМ	925	32,98	27,83	30502	25738	17806	0,03	
			м2		5,00	9,47	4625	8763	133	0,03	
17	30	СКСМ П1	СТОИМОСТЬ С-6	92,5	1403,58	--	129831	--	--	--	
			М3		--	--	--	--	--	--	
18	31	E0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,6475	40097,59	339,59	25963	220	121	0,58	
			т		--	140,94	--	91	133	0,58	
19	32	E0127-102-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 7см	925	43,74	13,29	40457	12291	9633	0,04	
			м2		6,51	1,32	6022	1221	133	--	
20	33	C143010-10 Изм. и доп. вып. 28	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	89,355	3983,00	--	355901	--	--	--	
			т		--	--	--	--	--	--	
21	34	E0127-102-3 Изм. и доп.	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-1	5550	0,56	0,54	3126	3015	407	--	
			м2		0,02	0,04	111	195	133	--	
22	35	C143010-10 Изм. и доп. вып. 28	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	67,155	3983,00	--	267478	--	--	--	
			т		--	--	--	--	--	--	
23	36	E0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН	Установки бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий БР 100.30.18	209	403,51	6,63	84335	1386	30698	0,70	
			м		108,68	1,76	22714	367	133	0,01	
24	37	C143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	12,54	266,00	--	3336	--	--	--	
			м3		--	--	--	--	--	--	

25	38	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	12,54	310,00	--	3887	--	--	--	
			м3		--	--	--	--	--	--	
			На ПК02+80 съезд "Sinoil" Устройство асфальтобетонных покрытий по ул.Ахунбабаева-160м2								
26	39	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	57,6	673,76	73,75	38809	4248	2532	0,14	
			м3		21,38	11,67	1231	672	133	0,04	
27	40	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2) ТОЛЩ.18СМ	160	32,98	27,83	5276	4452	3080	0,03	
			м2		5,00	9,47	800	1516	133	0,03	
28	41	СКСМ П1	СТОИМОСТЬ ЩЕБЕНОЧНОЙ СМЕСИ С-6	28,8	1403,58	--	40423	--	--	--	
			М3		--	--	--	--	--	--	
29	42	Е0127-102-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки более 6 м , толщина слоя 4 см ТОЛЩ.10СМ	160	38,51	8,29	6162	1327	1328	0,03	
			м2		5,19	1,05	830	168	133	--	
30	43	Е0127-102-4 Изм. и доп. вып. 2 СН	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-2	1920	0,29	0,27	561	522	111	--	
			м2		0,02	0,02	38	45	133	--	
31	44	СКСМ П2	СТОИМОСТЬ ВЫСОКОПОРИСТОГО А/Б	36,53	3739,38	--	136600	--	--	--	
			Т		--	--	--	--	--	--	
32	45	Е0127-102-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки более 6 м , толщина слоя 4 см ТОЛЩ.7СМ	160	21,23	8,29	3397	1327	1328	0,03	
			м2		5,19	1,05	830	168	133	--	
33	46	Е0127-102-4 Изм. и доп. вып. 2 СН	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-2	960	0,29	0,27	280	261	55	--	
			м2		0,02	0,02	19	22	133	--	

34	47	С143010-14 Изм. и доп. вып. 28	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки I СТ РК 1225-2013	25,94	4116,00	--	106769	--	--	--	
			т		--	--	--	--	--	--	
35	48	Е0127-102-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки более 6 м , толщина слоя 4 см ТОЛЩ.5СМ	160	21,23	8,29	3397	1327	1328	0,03	
			м2		5,19	1,05	830	168	133	--	
36	49	Е0127-102-4 Изм. и доп. вып. 2 СН	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-2	320	0,29	0,27	93	87	18	--	
			м2		0,02	0,02	6	7	133	--	
37	50	С143010-25 Изм. и доп. вып. 28	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные горячие ЩМА-20 ГОСТ 31015-2002	19,33	4349,00	--	84066	--	--	--	
			т		--	--	--	--	--	--	
			ПК 07+17 по ПК 08+22 в районе "БЕКЖАН -БАЗАР Устройство асфальтобетонных покрытий - 217м2								
			СОПУТСТВУЮЩИЕ РАБОТЫ								
38	51	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	44,1	26,19	25,02	1155	1103	339	0,01	
			м3		1,15	6,79	51	299	97	0,02	
39	52	С010333-А6-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 6 км, класс груза 1	88,2	46,17	--	4072	--	--	--	
			т		9,23	--	814	--	--	--	
40	53	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	73,5	3,07	2,66	225	196	94	--	
			м3		0,39	0,93	29	68	97	--	
41	54	Е0101-145-12	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	176,4	8,55	4,43	1507	781	832	0,03	
			м2		4,12	0,74	727	131	97	--	
42	55	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	52,92	12,51	12,51	662	662	220	--	
			м3		--	4,28	--	227	97	0,01	

43	56	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	52,92	14,12	12,00	747	635	224	0,01	
			м3		1,62	2,75	86	145	97	0,01	
44	57	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы ТОЛЩ.30СМ	59,892	673,76	73,75	40353	4417	2633	0,14	
			м3		21,38	11,67	1280	699	133	0,04	
45	58	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,1519	40097,59	339,59	6091	52	28	0,58	
			т		--	140,94	--	21	133	0,58	
46	59	Е0127-102-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 5 см	217	43,74	13,29	9491	2883	2260	0,04	
			м2		6,51	1,32	1413	286	133	--	
47	60	С143010-10 Изм. и доп. вып. 28	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	20,9622	3983,00	--	83492	--	--	--	
			т		--	--	--	--	--	--	
48	61	Е0127-102-3 Изм. и доп.	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-1	434	0,56	0,54	244	236	32	--	
			м2		0,02	0,04	9	15	133	--	
49	62	С143010-10 Изм. и доп. вып. 28	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	5,2514	3983,00	--	20916	--	--	--	
			т		--	--	--	--	--	--	
			На ПК02+20 по Тамерлановское шоссе-Устройство асфальтобетонных покрытий-45м2								
50	63	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,0315	40097,59	339,59	1263	11	6	0,58	
			т		--	140,94	--	4	133	0,58	
51	64	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ, толщиной 5см	45	24,52	15,35	1103	691	658	0,03	
			м2		5,94	5,06	267	228	133	0,02	
52	65	С143010-10 Изм. и доп. вып. 28	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	4,347	3983,00	--	17314	--	--	--	
			т		--	--	--	--	--	--	

53	66	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	90	0,02	--	2	--	1	--	
			м2		0,01	--	1	--	133	--	
54	67	С143010-10 Изм. и доп. вып. 28	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	1,089	3983,00	--	4337	--	--	--	
			т		--	--	--	--	--	--	
55	68	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий БР 100.30.18	21	403,51	6,63	8474	139	3084	0,70	
			м		108,68	1,76	2282	37	133	0,01	
56	69	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,26	266,00	--	335	--	--	--	
			м3		--	--	--	--	--	--	
57	70	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	1,26	310,00	--	391	--	--	--	
			м3		--	--	--	--	--	--	
58	71	С143003-10 Изм. и доп.	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	1,092	10509,00	--	11476	--	--	--	
			м3		--	--	--	--	--	--	
			На ПК ПК06+50 съезд автостоянка Бекжан-Базар Устройство асфальтобетонных покрытий-66м2								
59	72	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	5,4899381	673,76	73,75	3699	405	241	0,14	
			м3		21,38	11,67	117	64	133	0,04	
60	73	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2) ТОЛЩ.18СМ	15,249828	32,98	27,83	503	424	294	0,03	
			м2		5,00	9,47	76	144	133	0,03	
61	74	СКСМ П1	СТОИМОСТЬ ЩЕБЕНОЧНОЙ СМЕСИ С-6	2,744969	1403,58	--	3853	--	--	--	
			М3		--	--	--	--	--	--	

62	75	Е0127-102-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки более 6 м , толщина слоя 4 см ТОЛЩ.10СМ	15,249828	38,51	8,29	587	126	127	0,03	
			м2		5,19	1,05	79	16	133	--	
63	76	Е0127-102-4 Изм. и доп. вып. 2 СН	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-2	182,997936	0,29	0,27	53	50	11	--	
			м2		0,02	0,02	4	4	133	--	
64	77	СКСМ П2	СТОИМОСТЬ ВЫСОКОПОРИСТОГО А/Б	3,4034843	3739,38	--	12727	--	--	--	
			т		--	--	--	--	--	--	
65	78	Е0127-102-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки более 6 м , толщина слоя 4 см ТОЛЩ.7СМ	15,249828	21,23	8,29	324	126	127	0,03	
			м2		5,19	1,05	79	16	133	--	
66	79	Е0127-102-4 Изм. и доп. вып. 2 СН	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-2	91,498968	0,29	0,27	27	25	5	--	
			м2		0,02	0,02	2	2	133	--	
67	80	С143010-14 Изм. и доп. вып. 28	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки I СТ РК 1225-2013	3,2186379	4116,00	--	13248	--	--	--	
			т		--	--	--	--	--	--	
68	81	Е0127-102-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки более 6 м , толщина слоя 4 см ТОЛЩ.5СМ	15,249828	21,23	8,29	324	126	127	0,03	
			м2		5,19	1,05	79	16	133	--	
69	82	Е0127-102-4 Изм. и доп. вып. 2 СН	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-2	30,499656	0,29	0,27	9	8	2	--	
			м2		0,02	0,02	1	1	133	--	
70	83	С143010-25 Изм. и доп. вып. 28	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные горячие ЩМА-20 ГОСТ 31015-2002	1,7999418	4349,00	--	7828	--	--	--	
			т		--	--	--	--	--	--	

			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**4704352**	**161668**			
				Тенге			**97342**	**32169**			
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**4704352**				
		Материалы -		Тенге			**111970**				
		Всего заработная плата -		Тенге				**129511**			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**325710**				
		Местные материалы -		Тенге			**3980802**				
		Транспортные расходы -		Тенге			**33575**				
			Накладные расходы -	Тенге			**156719**				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**23508**			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**291664**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**5152734**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
			Сметная заработная плата -	Тенге				**153019**			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**5152734**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
			Сметная заработная плата -	Тенге				**153019**			
							Сметная стоимость, тенге				
	№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат				строительно-монтажных работ	оборудование, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	Всего, тыс.тенге	
	1	2	3	4			5	6	7	8	
			ИТОГО по гл 1	Тенге			**5152734**	-			
	СНРК 8.02-09-2002		Временные здания и сооружения-4,8%	Тенге			**247331**	-			
			Итого с временными	Тенге			**5400065**				
	Расчет		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,5%x0,7	Тенге			56701				
			Выслуга лет 1%	Тенге					54001		
			Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге					21600		
			Итого с прочими	Тенге			**5 456 766**	**0,000**	75601	5 532 367	
	Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.(2018г)			Тенге			**5 456 766**	**0,000**	**75601**	**5 532 367**	
	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2018г К=3,103 (МРП 2018-2405)			Тенге			**16 932 345**	**0,000**	**234590**	**17 166 934**	

	Налоги,сборы, обязательные платежи (2%) -2018 г				338 647	0,000	4692	343 339	
	Сметвая стоимость в текущем уровне цен-2018г.				**17 270 992**		**239281**	**17 510 273**	
	Сметвая стоимость в текущем уровне цен-2018г. Кдог.=0,989995631	Тенге			**17 098 206**	**0,000**	**236888**	**17 335 094**	
	НДС (12 %) -2018г. С Кдог.=0,989995631	Тенге			2 051 785	0,000	28427	2 080 211	
	ИТОГО НДС: С Кдог.=0,989995631	Тенге			**2 051 785**	**0,000**	**28427**	**2 080 211**	
	Стоимость строительства в текущем уровне цен 2018г.Кдог.=0,989995631	Тенге			**19 149 991**	**0,000**	**265314**	**19 415 305**	
	Общая Стоимость строительства Кдог.=0,989995631:	Тенге			**19 149 991**	**0,000**	**265314**	**19 415 305**	
	ВСЕГО К ОПЛАТЕ:	Тенге			**19 415 305**				

СДАЛ:

ПОДРЯДЧИК:

Зам. директора
ТОО "ЖБИ- С"

_____ **Е.Зиятаев**

ПОДРЯДЧИК:

Начальник участка ТОО "ЖБИ- С"

_____ **Ш.Османшиков**

ПРИНЯЛ:

Технадзор:

ТОО
"Мир-Строй и Компания"

_____ **К.Алдабергенов**

ПРИНЯЛ:

Технадзор:

ТОО
"Мир-Строй и Компания"

_____ **Б.Торнев**

ПРИНЯЛ:

Технадзор:

ТОО
"Мир-Строй и Ком

_____ **Е.Абжа**

Форма

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Шымкент "

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ЖБИ-С"

ДОГОВОР №106 от 31.03.2017 г.
Допсоглашение № 5 от 20.08. 2018 г.

Наименование объекта -**СТРОИТЕЛЬСТВО ПУТЕПРОВОДА НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ ТАМЕРЛАНОВСКОГО ШОССЕ И АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ "АЛМАТЫ-ШЫМКЕНТ-ТЕРМЕЗ" (РЫНОК "БЕКЖАН") В Г.ШЫМКЕНТ.**

А К Т № 3
приемки строительно-монтажных работ за август месяц 2018года
на СМР работы

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Замечания технадзора	Расценка на единицу выполненных работ, тенге	Всего заработная плата, тенге	Примеча
1	2	3	4	5	6	7	8
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2 На ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА					
1	Е0127-102-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002,	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки более 6 м , толщина слоя 4 см ТОЛЩ.5СМ	5167,71274		21,23		
		м2			5,19		
2	Е0127-102-4 Изм. и доп. вып. 2 СН	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-2	1034,32648		0,29		
		м2			0,02		
3	С143010-25 Изм. и доп. вып. 28	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные горячие ЩМА-20 ГОСТ 31015-2002	624,258482		4349,00		
		т			--		
4	Е0127-14-2	Устройство присыпной разделительной полосы из ГПС	77		673,76		
		м3			21,38		
		ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕМЫ ПО УСТРОЙСТВУ А/Б ПОКРЫТИЯ ПЛОЩАДЬЮ S=6163,2м2					
		АВТОСТОЯНКА "МЕЧЕТЬ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" Устройство асфальтобетонных покрытий - 925м2					
		Общестроительные работы					

5	Е0151-4-1	Рытье и очистка от мусора ирригационных лотков глубиной 0,4 м	12		384,75		
		м3			384,75		
6	Е0127-18-5	Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных	35		203,88		
		м3			88,65		
7	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	84		27,10		
		т			--		
8	С010333-А6-1	ТРАНСПОРТ МАТЕРИАЛА ОТ РАЗБОРКИ БЕТОНА НА 6КМ	84		46,17		
		т			9,23		
		СОПУТСТВУЮЩИЕ РАБОТЫ					
9	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	462,5		26,19		
		м3			1,15		
10	С010333-А6-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 6 км, класс груза 1	555		46,17		
		т			9,23		
11	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	462,5		3,07		
		м3			0,39		
12	Е0101-145-12	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	1110		8,55		
		м2			4,12		
13	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	333		12,51		
		м3			--		
14	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	333		14,12		
		м3			1,62		
15	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы ТОЛЩ.20СМ	185		673,76		
		м3			21,38		
16	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2) ТОЛЩ.10СМ	925		32,98		
		м2			5,00		
17	СКСМ П1	СТОИМОСТЬ С-6	92,5		1403,58		

		М3			--		
18	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,6475		40097,59		
		т			--		
19	Е0127-102-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002,	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 7см	925		43,74		
		м2			6,51		
20	С143010-10 Изм. и доп. вып. 28	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	89,355		3983,00		
		т			--		
21	Е0127-102-3 Изм. и доп. вып. 2 СН	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-1	5550		0,56		
		м2			0,02		
22	С143010-10 Изм. и доп. вып. 28	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	67,155		3983,00		
		т			--		
23	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий БР 100.30.18	209		403,51		
		м			108,68		
24	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	12,54		266,00		
		м3			--		
25	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	12,54		310,00		
		м3			--		
		На ПК02+80 съезд "Sinoil" Устройство асфальтобетонных покрытий по ул.Ахунбабаева-160м2					
26	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	57,6		673,76		
		м3			21,38		
27	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2) ТОЛЩ.18СМ	160		32,98		
		м2			5,00		
28	СКСМ П1	СТОИМОСТЬ ЩЕБЕНОЧНОЙ СМЕСИ С-6	28,8		1403,58		
		М3			--		
29	Е0127-102-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002,	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки более 6 м , толщина слоя 4 см ТОЛЩ.10СМ .	160		38,51		

		м2			5,19		
30	Е0127-102-4 Изм. и доп. вып. 2 СН	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-2	1920		0,29		
		м2			0,02		
31	СКСМ П2	СТОИМОСТЬ ВЫСОКОПОРИСТОГО А/Б	36,53		3739,38		
		Т			--		
32	Е0127-102-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002,	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки более 6 м , толщина слоя 4 см ТОЛЩ.7СМ	160		21,23		
		м2			5,19		
33	Е0127-102-4 Изм. и доп. вып. 2 СН	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-2	960		0,29		
		м2			0,02		
34	С143010-14 Изм. и доп. вып. 28	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки I СТ РК 1225-2013	25,94		4116,00		
		т			--		
35	Е0127-102-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002,	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки более 6 м , толщина слоя 4 см ТОЛЩ.5СМ	160		21,23		
		м2			5,19		
36	Е0127-102-4 Изм. и доп. вып. 2 СН	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-2	320		0,29		
		м2			0,02		
37	С143010-25 Изм. и доп. вып. 28	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные горячие ЩМА-20 ГОСТ 31015-2002	19,33		4349,00		
		т			--		
		ПК 07+17 по ПК 08+22 в районе "БЕКЖАН -БАЗАР Устройство асфальтобетонных покрытий - 217м2					
		СОПУТСТВУЮЩИЕ РАБОТЫ					
38	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	44,1		26,19		
		м3			1,15		
39	С010333-А6-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 6 км, класс груза 1	88,2		46,17		
		т			9,23		
40	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	73,5		3,07		
		м3			0,39		
41	Е0101-145-12	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	176,4		8,55		

		м2			4,12		
42	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	52,92		12,51		
		м3			--		
43	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	52,92		14,12		
		м3			1,62		
44	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы ТОЛЩ30СМ	59,892		673,76		
		м3			21,38		
45	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,1519		40097,59		
		т			--		
46	Е0127-102-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002,	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 5 см	217		43,74		
		м2			6,51		
47	С143010-10 Изм. и доп. вып. 28	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	20,9622		3983,00		
		т			--		
48	Е0127-102-3 Изм. и доп. вып. 2 СН	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-1	434		0,56		
		м2			0,02		
49	С143010-10 Изм. и доп. вып. 28	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	5,2514		3983,00		
		т			--		
		На ПК02+20 по Тамерлановское шоссе-Устройство асфальтобетонных покрытий-45м2					
50	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,0315		40097,59		
		т			--		
51	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ, толщиной 5см	45		24,52		
		м2			5,94		
52	С143010-10 Изм. и доп. вып. 28	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	4,347		3983,00		
		т			--		
53	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	90		0,02		
		м2			0,01		

54	С143010-10 Изм. и доп. вып. 28	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	1,089		3983,00		
		т			–		
55	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий БР 100.30.18	21		403,51		
		м			108,68		
56	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,26		266,00		
		м3			–		
57	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	1,26		310,00		
		м3			–		
58	С143003-10 Изм. и доп. вып. 25	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	1,092		10509,00		
		м3			–		
		На ПК ПК06+50 съезд автостоянка Бекжан-Базар Устройство асфальтобетонных покрытий-66м2					
59	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	5,4899381		673,76		
		м3			21,38		
60	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2) ТОЛЩ.18СМ	15,249828		32,98		
		м2			5,00		
61	СКСМ П1	СТОИМОСТЬ ЩЕБЕНОЧНОЙ СМЕСИ С-6	2,744969		1403,58		
		М3			–		
62	Е0127-102-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002,	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки более 6 м , толщина слоя 4 см ТОЛЩ.10СМ	15,249828		38,51		
		м2			5,19		
63	Е0127-102-4 Изм. и доп. вып. 2 СН	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-2	182,997936		0,29		
		м2			0,02		
64	СКСМ П2	СТОИМОСТЬ ВЫСОКОПОРИСТОГО А/Б	3,4034843		3739,38		
		Т			–		
65	Е0127-102-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002,	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки более 6 м , толщина слоя 4 см ТОЛЩ.7СМ	15,249828		21,23		
		м2			5,19		

66	Е0127-102-4 Изм. и доп. вып. 2 СН	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-2	91,498968		0,29		
		м2			0,02		
67	С143010-14 Изм. и доп. вып. 28	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки I СТ РК 1225-2013	3,2186379		4116,00		
		т			--		
68	Е0127-102-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002,	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки более 6 м , толщина слоя 4 см ТОЛЩ.5СМ	15,249828		21,23		
		м2			5,19		
69	Е0127-102-4 Изм. и доп. вып. 2 СН	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-2	30,499656		0,29		
		м2			0,02		
70	С143010-25 Изм. и доп. вып. 28	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные горячие ЩМА-20 ГОСТ 31015-2002	1,7999418		4349,00		
		т			--		

ИНЖЕНЕР:

Технадзор ТОО "Мир-Строй и Компания "

Е.Абжапаров

ПОДРЯДЧИК:

Начальник участка ТОО "ЖБИ- С"

Ш.Османшиков

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ: "Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі
МЕРДІГЕР: "ЖБИ-С" ЖШС
Орындаған жұмыстардың құны және шығындар анықтаманың нысаны
2017 ж. 31 наурыз №106 келісім шарт бойынша - 1 697 846 264 теңге ҚҚС есебінің ішінде
2018 ж. 20 тамыз №5 қосымша келісім бойынша -694 602 686 теңге, 65 тиын ҚҚС есебінің ішінде

Нысан атауы және мекен жайы: Шымкент қаласындағы Темірлан тас жолы көшесі мен "Алматы-Ташкент-Термез" автожолының (Бекжан базары) қиылысында жол өтпесін салу

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар туралы 2018 жылғы 24 тамыз айындағы №17 анықтама

Код	Код	Шарт				Қаржыландыру көзі			Ұйымдастыру - құқықтық нысаны
Тапсырыс беруші	мердігер	Нөмері			күні	атауы		коды	атауы
4853504		№106 келісім шарт, №6қосымша келісім			31.03.2017ж,20 .08.2018ж	Қалалық бюджет			ЖШС
Істің коду көшелердің, объектілердің атауы	Жылдың басынан бастап есепті айға дейін ҚҚС - сыз	"Сатып алынатын тауарлар, көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы өнім берушіге аудару шығындары" жылдың басынан бастап есепті айға дейін тауарлар , көрсетілген қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы өнім	1 - бағанның						Төленетін сомасы
			2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі құрылыс монтаж жұмыстарының құны	ешнан ішінде		2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кірмейтін өзгеде шығындардың құны	қосымша шығындар		
				есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзгеде қосымша шығындар	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Нысан атауы және мекен жайы: Шымкент қаласындағы Темірлан тас жолы көшесі мен "Алматы-Ташкент-Термез" автожолының (Бекжан базары) қиылысында жол өтпесін салу	514 666 032,00	61 759 926,00					33 542 601,00	4 025 112,00	37 567 713,00
Үстеме алу 5%	25 733 301,60	3 087 996,30							1 878 385,65
Қайтарым 5%									
Төленетін сомасы	488 932 730,40	58 671 929,70							35 689 327,35

Тапсырыс беруші:
"Шымкент қаласының жолаушылар көлігі
және автомобиль жолдары басқармасы" ММ-і
Басқарма басшысы:

_____ Ахмадиев К.А.

Тех. қадам алушы:
Мир-Строй и Компания ЖШС-ның
директоры:

_____ Раматуллаев М.И.

Мердігер:
"ЖБИ-С" ЖШС-нің
директорының орынбасары:

_____ Зинтаев Е.

24 тамыз №17

1,2,3,

Ф

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Шымкент "

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ЖБИ-С"

ДОГОВОР №106 от 31.03.2017 г.

Допсоглашение № 5 от 20.08. 2018 г.

Наименование объекта -**СТРОИТЕЛЬСТВО ПУТЕПРОВОДА НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ ТАМЕРЛАНОВСКОГО ШОССЕ И АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОР "АЛМАТЫ-ШЫМКЕНТ-ТЕРМЕЗ" (РЫНОК "БЕКЖАН") В Г.ШЫМКЕНТ.**

А К Т № 1

приемки строительно-монтажных работ за август месяц 2018 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	N по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, ч рабочих-строите: рабочих, обслуживан машины: на един.	в
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-4 На Строительство путепровода и тоннеля										
			СООРУЖЕНИЕ ТОННЕЛЯ								
			Освещение тоннеля								
1	61	Е0121-11-2	Прокладка кабелей сечением до 10 мм2 с виниловой, наирритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами	130	103,71	11,48	13482	1492	12482	0,50	
			м кабеля		81,68	7,22	10618	939	108	0,03	
2	62	С151601-1181 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,13	45608,00	--	5929	--	--	--	
			км		--	--	--	--	--	--	
3	63	Е0133-115-1	Установка светильников с лампами накаливания	106	269,19	38,56	28534	4087	27046	1,29	

			шт		229
4	64	Прайс-лист стр.11 11	Уличный светильник "Gemera"	6	13049
			шт		
5	65	С Прайст лист ТОО	Стоимость светодиодный светильник "Gemera" 120S с кронштейном	6	10154
			шт		
			ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ НАВЕСНОГО ПАРАПЕТА-2шт		
6	66	Е0109-62-3	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах	0,2012778	27935
			т		16380
7	67	С Прайст лист	Стоимость трубы стальные прямоугольные 40Х20Х3мм ГОСТ 8645-68	0,2012778	37232
			тн		
8	68	Е0130-8-1	Установка закладных деталей	0,0013978	8299
			т		8055,
9	69	С12041-49	Детали закладные и накладные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно	0,0013978	50800,0
			т		
10	70	С Прайст лист	Заполнение каркаса перфорированными листами размерами 2500Х120Х0,7мм	55,9105	1918,0
			м2		
11	71	С Прайст лист	Оформление навесных парапетов	55,9105	5906,4
			м2		
12	72	Е0109-55-3	Монтаж направляющих с каркасами навесных парапетов	0,2012778	44512,4
			т		36765,0
13	73	Е0146-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	38,01914	175,9
			отверст.		85,0

14	74	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0117412	172357,31	536,06	2024	6	588	289,00	
			1т		47475,00	202,50	557	2	105	0,99	
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			655511	11712			
			-	Тенге	-		49445	4828	-		
		Стоимость монтажных работ -		Тенге			47945				
		Материалы -		Тенге			1491				
		Всего заработная плата -		Тенге				37315			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5929				
			Накладные расходы -	Тенге			39528				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5929			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5248				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			92721				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
			Сметная заработная плата -	Тенге				43244			
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			514685				
		Материалы -		Тенге			1566				
		Всего заработная плата -		Тенге				5783			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			505959				
			Накладные расходы -	Тенге			5812				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				872			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			31230				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			551727				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
			Сметная заработная плата -	Тенге				6655			
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			92881				
		Материалы -		Тенге			1111				
		Всего заработная плата -		Тенге				11174			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			78299				
			Накладные расходы -	Тенге			10057				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							

			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1508			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6176				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			109113				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
			Сметная заработная плата -	Тенге				12682			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			753562				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
			Сметная заработная плата -	Тенге				62582			
	№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат				Сметная стоимость, тенге				
							строительно-монтажных работ	оборудование, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	Всего, тыс.тенге	
	1	2	3	4			5	6	7	8	
			ИТОГО по гл 1	Тенге			**753562**	-			
	СНРК 8.02-09-2002		Временные здания и сооружения-4,8%	Тенге			**36171**	-			
			Итого с временными	Тенге			**789733**				
	Расчет		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,9%x0,7	Тенге			16032				
			Выслуга лет 1%	Тенге					7897		
			Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге					3159		
			Итого с прочими	Тенге			**805 765**	**0,000**	11056	816 821	
	Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.(2018г)-100%			Тенге			**805 765**	**0,000**	**11056**	**816 821**	
	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2018г К=3,103 (МРП 2017-2405)			Тенге			**2 500 289**	**0,000**	**34308**	**2 534 596**	
	Налоги,сборы, обязательные платежи (2%) -2018 г			Тенге			**50 006**	**0,000**	**686**	**50 692**	
	Сметная стоимость в текущем уровне цен-2018г.			Тенге			**2 550 295**	**0,000**	**34994**	**2 585 288**	
	Сметная стоимость в текущем уровне цен-2018г. Кдог.=0,989995631			Тенге			**2 524 780**	**0,000**	**34 644**	**2 559 424**	
	НДС (12 %) -2018г. С Кдог.=0,989995631			Тенге			302 974	0,000	4 157	307 131	
	ИТОГО НДС: С Кдог.=0,989995631			Тенге			**302 974**	**0,000**	**4 157**	**307 131**	

	Стоимость строительства в текущем уровне цен 2018.Кдог.=0,989995631	Тенге			2 827 754	0,000	38 801	2 866 555	
	Общая Стоимость строительства Кдог.=0,989995631:	Тенге			2 827 754	0,000	38 801	2 866 555	
	ВСЕГО К ОПЛАТЕ:	Тенге			2 866 555				

СДАЛ:

ПОДРЯДЧИК:

Зам. директора
ТОО "ЖБИ- С"

_____ Е.Зинтаев

ПОДРЯДЧИК:

Начальник участка ТОО "ЖБИ- С"

_____ Ш.Османшиков

ПРИНЯЛ:

Технадзор:

ТОО
"Мир-Строй и Компания"

_____ К.Алдабергенов

ПРИНЯЛ:

Технадзор:

ТОО
"Мир-Строй и Компания"

_____ Б.Торнев

ПРИНЯЛ:

Технадзор:

ТОО
"Мир-Строй и Коми

_____ Е.Абжап

Форм

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Шымкент "

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ЖБИ-С"

ДОГОВОР №106 от 31.03.2017 г.
Допсоглашение № 5 от 205.08. 2018 г.

Наименование объекта -СТРОИТЕЛЬСТВО ПУТЕПРОВОДА НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ ТАМЕРЛАНОВСКОГО ШОССЕ И АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ "АЛМАТЫ-ШЫМКЕНТ-ТЕРМЕЗ" (РЫНОК "БЕКЖАН") В Г.ШЫМКЕНТ.

А К Т № 1
приемки строительно-монтажных работ за август месяц 2018 года
на СМР работы

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Замечания технадзора	Расценка на единицу выполненных работ, тенге	Всего заработная плата, тенге	Примеч
1	2	3	4	5	6	7	8
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-4 На Строительство путепровода и тоннеля					
		СООРУЖЕНИЕ ТОННЕЛЯ					
		Освещение тоннеля					
1	Е0121-11-2	Прокладка кабелей сечением до 10 мм2 с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами	130		103,71		
		м кабеля			81,68		
2	С151601-1181 Изм. и доп.	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,13		45608,00		
		км			--		
3	Е0133-115-1	Установка светильников с лампами накаливания	106		269,19		
		шт			229,50		
4	Прайс-лист стр.11 11	Уличный светильник "Gemera"	6		13049,77		
		шт			--		
5	С Прайст лист ТОО	Стоимость светодиодный светильник "Gemera" 120S с кронштейном	6		10154,20		

		шт			–		
		ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ НАВЕСНОГО ПАРАПЕТА-2шт					
6	Е0109-62-3	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах	0,2012778	-	27935,09		
		т			16380,00		
7	С Прайст лист	Стоимость трубы стальные прямоугольные 40Х20Х3мм ГОСТ 8645-68	0,2012778		37232,06		
		тн			–		
8	Е0130-8-1	Установка закладных деталей	0,0013978		8299,96		
		т			8055,00		
9	С12041-49	Детали закладные и накладные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно	0,0013978		50800,00		
		т			–		
10	С Прайст лист	Заполнение каркаса перфорированными листами размерами 2500Х120Х0,7мм	55,9105		1918,02		
		м2			–		
11	С Прайст лист	Оформление навесных парапетов	55,9105		5906,44		
		м2			–		
12	Е0109-55-3	Монтаж направляющих с каркасами навесных парапетов	0,2012778		44512,44		
		т			36765,00		
13	Е0146-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	38,01914		175,98		
		отверст.			85,05		
14	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0117412		172357,31		
		1т			47475,00		

ИНЖЕНЕР:

Технадзор ТОО "Мир-Строй и Компания "

Е.Абжапаров

ПОДРЯДЧИК:

Начальник участка ТОО "ЖБИ- С"

Ш.Османшиков

Фо

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Упраление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Шымкент "

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ЖБИ-С"

ДОГОВОР №106 от 31.03.2017 г.

Допсоглашение № 5 от 20.08. 2018 г.

Наименование объекта -**СТРОИТЕЛЬСТВО ПУТЕПРОВОДА НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ ТАМЕРЛАНОВСКОГО ШОССЕ И АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОР("АЛМАТЫ-ШЫМКЕНТ-ТЕРМЕЗ" (РЫНОК "БЕКЖАН") В Г.ШЫМКЕНТ.**

А К Т № 2

приемки строительно-монтажных работ за август месяц 2018 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	N по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, че рабочих-строителя: рабочих, обслуживаю машины: на един.	Затраты труда: рабочих, обслуживаю машины: все
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-3 На Искусственные сооружения								
			Устройство прямоугольных ж/б труб отверстием 0,5х0,5								
1	60	Е0101-12-8	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	626,825554	23,36	22,08	14642	13840	4158	0,01	
			м3		1,28	5,56	802	3484	97	0,02	
2	61	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1,	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	60,240378	262,72	–	15826	–	17884	1,85	
			м3		262,72	–	15826	–	113	–	
			Тело трубы								
3	62	Е0130-3-2	**Устройство основания из ГПС**	70,4161175	818,52	33,87	57637	2385	21162	1,94	
			м3		263,25	12,47	18537	878	109	0,06	

4	63	Е0130-7-1	Монолитный бетон фундамента В20	70,4161175	6811,62	532,08	479648	37467	43450	2,55	
			м3		434,25	131,85	30578	9284	109	0,43	
5	64	Е0130-68-1	Установка блоков стенок и оголовков одноочковых прямоугольных бетонных труб отверстием до 3 м блоки 0,5х0,4Х1 В30	53,3208751	3019,60	573,75	161008	30593	41624	3,38	
			м3		567,00	149,18	30233	7954	109	0,51	
6	65	С143018-23 Изм. и доп. вып. 26	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92 блоки 0,5х0,4Х1 В30	53,3208751	7993,00	--	426194	--	--	--	
			м3		--	--	--	--	--	--	
7	66	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	53,3208751	134,00	--	7145	--	--	--	
			м3		--	--	--	--	--	--	
8	67	С143001-48	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 25 до 27,5	53,3208751	146,00	--	7785	--	--	--	
			м3		--	--	--	--	--	--	
9	68	С143001-49	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 27,5 до 30	53,3208751	166,00	--	8851	--	--	--	
			м3		--	--	--	--	--	--	
10	69	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	53,3208751	310,00	--	16529	--	--	--	
			м3		--	--	--	--	--	--	
11	70	Е0130-64-1	Укладка плит на фундаменты под звенья прямоугольных железобетонных трубблоки П-1 В30	9,7687099	2938,05	945,00	28701	9231	6905	2,46	
			м3		402,75	245,70	3934	2400	109	0,84	
12	71	С143018-23 Изм. и доп.	Плиты перекрытий П-1 В30	9,7687099	7993,00	--	78081	--	--	--	
			м3		--	--	--	--	--	--	
13	72	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	9,7687099	134,00	--	1309	--	--	--	
			м3		--	--	--	--	--	--	

14	73	С143001-48	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 25 до 27,5	9,7687099	146,00	--	1426	--	--	--	
			м3		--	--	--	--	--	--	
15	74	С143001-49	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 27,5 до 30	9,7687099	166,00	--	1622	--	--	--	
			м3		--	--	--	--	--	--	
16	75	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	9,7687099	310,00	--	3028	--	--	--	
			м3		--	--	--	--	--	--	
17	76	Е0130-7-1	Монолитный бетон В15	1,6281183	6767,76	532,08	11019	866	1005	2,55	
			м3		434,25	131,85	707	215	109	0,43	
18	77	Е0110-7-5	Прокладка из толи	199,851524	81,96	0,22	16380	44	3216	0,08	
			м2		13,32	0,09	2662	18	120	--	
19	78	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	439,184918	319,91	13,70	140500	6017	51639	0,61	
			м2		102,83	5,04	45161	2213	109	0,02	
20	79	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	452,616894	1086,97	20,67	491981	9356	81457	0,91	
			м2		157,50	7,61	71287	3444	109	0,31	
21	80	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	333,764256	6,83	6,83	2278	2278	604	--	
			м3		--	1,87	--	623	97	0,01	
22	81	Е0101-28-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые 5 м	1001,29277	3,29	3,29	3294	3294	874	--	
			м3		--	0,90	--	901	97	--	
23	82	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	333,764256	21,55	4,52	7191	1507	5513	0,11	
			м3		17,03	--	5684	--	97	--	
24	83	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	333,764256	14,12	12,00	4712	4004	1413	0,01	
			м3		1,62	2,75	541	916	97	0,01	

25	84	Е0106-1-1	Подбетонка под решетки В20	18,7233607	5690,05	66,01	106537	1236	4338	1,35		
			м3		195,75	24,93	3665	467	105	0,12		
26	85	Е0123-24-1	Установка люков	12	8650,68	35,42	103808	425	3475	1,31		
			шт		209,25	13,50	2511	162	130	0,07		
			Оголовки									
27	86	Е0130-6-1	Устройство сборных фундаментов БЕТОННОГО БОРДЮРА В15	2,4421775	1772,60	922,50	4329	2253	1699	2,44		
			м3		398,25	239,85	973	586	109	0,82		
28	87	С143014-3 Изм. и доп. вып. 26	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	2,4421775	10877,00	--	26564	--	--	--		
			м3		--	--	--	--	--	--		
29	88	С01031-А7-1	Погрузка грунта	618,277933	30,00	--	18548	--	--	--		
			т		--	--	--	--	--	--		
30	89	С010333-А6-1	Перевозка грунта в отвал до 6 км	618,277933	46,17	--	28546	--	--	--		
			т		9,23	--	5709	--	--	--		
31	90	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	353,301676	3,76	3,24	1327	1146	548	--		
			м3		0,48	1,12	170	396	97	--		
32	91	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	52,9138455	21,55	4,52	1140	239	874	0,11		
			м3		17,03	--	901	--	97	--		
			Устройство прямоугольных ж/б труб отверстием 0,5х0,5									
			Монтаж решетки(дождеприемник) водопропускных лотков на 41шт l=920мм,В=640мм, тощ.6мм									
33	92	Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	2,85893	9850,48	1162,95	28162	3325	19209	46,60		
			т		7357,50	108,00	21035	309	90	0,53		
34	93	С11011-4500 Изм. и доп. вып. 26	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 100 мм х 100 мм х 7 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	1,20335	59101,00	--	71119	--	--	--		
			т		--	--	--	--	--	--		

35	94	С11011-4149 Изм. и доп. вып. 26	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 6 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	1,65558	59986,00	--	99312	--	--	--	
			т		--	--	--	--	--	--	
36	95	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	53,3	16,36	0,05	872	3	280	0,03	
			м2		5,81	0,02	310	1	90	--	
37	96	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	53,3	16,58	0,02	884	1	200	0,02	
			м2		4,16	--	222	--	90	--	
			Монтаж решетки(дождеприемник) водопропускных лотков на 3шт l=910мм,B=670мм, тощ.6мм								
38	97	Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	0,22401	9850,48	1162,95	2207	261	1505	46,60	
			т		7357,50	108,00	1648	24	90	0,53	
39	98	С11011-4500 Изм. и доп. вып. 26	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 100 мм х 100 мм х 7 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,104556	59101,00	--	6179	--	--	--	
			т		--	--	--	--	--	--	
40	99	С11011-4149 Изм. и доп. вып. 26	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 6 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	0,119454	59986,00	--	7166	--	--	--	
			т		--	--	--	--	--	--	
41	100	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	4,137	16,36	0,05	68	--	22	0,03	
			м2		5,81	0,02	24	--	90	--	
42	101	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	4,137	16,58	0,02	69	--	15	0,02	
			м2		4,16	--	17	--	90	--	
			Монтаж решетки(дождеприемник) водопропускных лотков на 2шт l=880мм,B=670мм, тощ.6мм								
43	102	Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	0,13451	9850,48	1162,95	1325	156	904	46,60	
			т		7357,50	108,00	990	15	90	0,53	
44	103	С11011-4500 Изм. и доп. вып. 26	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 100 мм х 100 мм х 7 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,04165	59101,00	--	2462	--	--	--	
			т		--	--	--	--	--	--	

45	104	С11011-4488 Изм. и доп. вып. 26	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 75 мм х 75 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,013224	58485,00	--	773	--	--	--	
			т		--	--	--	--	--	--	
46	105	С11011-4149 Изм. и доп. вып. 26	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 6 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	0,0796368	59986,00	--	4777	--	--	--	
			т		--	--	--	--	--	--	
47	106	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,58	16,36	0,05	42	--	14	0,03	
			м2		5,81	0,02	15	--	90	--	
48	107	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	2,58	16,58	0,02	43	--	10	0,02	
			м2		4,16	--	11	--	90	--	
			Устройство ирригационных лотков								
49	108	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	18,8564543	218,93	--	4128	--	4665	1,54	
			м3		218,93	--	4128	--	113	--	
50	109	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	10,4758439	21,55	4,52	226	47	173	0,11	
			м3		17,03	--	178	--	97	--	
51	110	Е0108-3-2	Устройство щебеночных подушек под ирригационные лотки	2,1334538	1139,92	100,89	2432	215	408	0,85	
			м3		123,75	38,25	264	82	118	0,18	
52	111	Е0127-9-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона	2,9676464	2700,68	1053,54	8015	3127	3089	3,23	
			м3		515,25	267,30	1529	793	133	1,08	
53	112	С143018-150 Изм. и	ЛОТКИ БА-3	34,8907452	4140,00	--	144448	--	--	--	
			м		--	--	--	--	--	--	
54	113	Е0130-70-1	Укладка плит перекрытия прямоугольных бетонных труб отверстием до 3 м для проезда через лоток В20	4	2614,44	832,50	10458	3330	5584	6,23	
			м3		1064,25	216,45	4257	866	109	0,74	

55	114	С143018-23 Изм. и доп. вып. 26	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92 Плита 1х0,74х0,12 В20	4	7993,00	--	31972	--	--	--	
			М3		--	--	--	--	--	--	
56	115	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	4	-250,00	--	-1000	--	--	--	
			м3		--	--	--	--	--	--	
57	116	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	4	-134,00	--	-536	--	--	--	
			м3		--	--	--	--	--	--	
58	117	С143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	4	384,00	--	1536	--	--	--	
			м3		--	--	--	--	--	--	
59	118	Е0130-7-1	Монолитный бетон основания под плиту В15	3	6315,90	532,08	18948	1596	1851	2,55	
			м3		434,25	131,85	1303	396	109	0,43	
60	119	Е0130-3-2	Устройство подушек (песчаных)(из гравия)(из дресвы)(из смеси гравия с песком) под фундаменты	1	818,52	33,87	819	34	301	1,94	
			м3		263,25	12,47	263	12	109	0,06	
			АВТОПАВИЛЬОН БЕКЖАН-БАЗАР На ПК6+71 слева								
61	120	Е0130-64-1	Укладка плит на фундаменты под звенья прямоугольных железобетонных трубблоки П-1 В30	2,88	2938,05	945,00	8462	2722	2036	2,46	
			м3		402,75	245,70	1160	708	109	0,84	
62	121	С143018-23 Изм. и доп.	Плиты перекрытий П-1 В30	2,88	7993,00	--	23020	--	--	--	
			м3		--	--	--	--	--	--	
63	122	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	2,88	134,00	--	386	--	--	--	
			м3		--	--	--	--	--	--	
64	123	С143001-48	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 25 до 27,5	2,88	146,00	--	420	--	--	--	

			м3		--	--	--	--	--	--	
65	124	С143001-49	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 27,5 до 30	2,88	166,00	--	478	--	--	--	
			м3		--	--	--	--	--	--	
66	125	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	2,88	310,00	--	893	--	--	--	
			м3		--	--	--	--	--	--	
67	126	Е0130-7-1	Монолитный бетон В15	5	6767,76	532,08	33839	2660	3085	2,55	
			м3		434,25	131,85	2171	659	109	0,43	
68	127	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	24	319,91	13,70	7678	329	2822	0,61	
			м2		102,83	5,04	2468	121	109	0,02	
69	128	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	24	1086,97	20,67	26087	496	4319	0,91	
			м2		157,50	7,61	3780	183	109	0,31	
70	129	С01031-А7-1	Погрузка грунта	146,273058	30,00	--	4388	--	--	--	
			т		--	--	--	--	--	--	
71	130	С010333-А6-1	Перевозка грунта в отвал до 6 км	146,273058	46,17	--	6753	--	--	--	
			т		9,23	--	1351	--	--	--	
72	131	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	83,5846047	3,76	3,24	314	271	130	--	
			м3		0,48	1,12	40	94	97	--	
73	132	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	12,5184316	21,55	4,52	270	57	207	0,11	
			м3		17,03	--	213	--	97	--	
74	133	Е0101-158-5	Укрепление откосов на входе и выходе русла монолитным бетоном В20 общая толщина 4 см при толщине 10см	123,4	894,96	30,59	110438	3775	22652	1,22	
			м2		181,13	8,11	22351	1001	97	0,04	
75	134	Е0101-158-6	Исключить 1х2см	740,4	-65,18	-0,16	-48258	-118	-8424	-0,08	
			м2		-11,66	-0,07	-8633	-52	97	--	
76	135	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	5,03472	133,00	--	670	--	--	--	
			м3		--	--	--	--	--	--	

77	136	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	5,03472	310,00	–	1561	–	–	–	
			м3		–	–	–	–	–	–	
			Монтаж решетки(дождеприемник) водопропускных лотков на 2шт l=940мм,B=680мм, тощ.6мм								
78	137	Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	0,149396	9850,48	1162,95	1472	174	1004	46,60	
			т		7357,50	108,00	1099	16	90	0,53	
79	138	С11011-4500 Изм. и доп. вып. 26	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 100 мм x 100 мм x 7 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,061288	59101,00	–	3622	–	–	–	
			т		–	–	–	–	–	–	
80	139	С11011-4149 Изм. и доп. вып. 26	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 6 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	0,088108	59986,00	–	5285	–	–	–	
			т		–	–	–	–	–	–	
81	140	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,758	16,36	0,05	45	–	14	0,03	
			м2		5,81	0,02	16	–	90	–	
82	141	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	2,758	16,58	0,02	46	–	10	0,02	
			м2		4,16	–	11	–	90	–	
			Монтаж решетки(дождеприемник) водопропускных лотков на 1шт l=750мм,B=670мм, тощ.6мм								
83	142	Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	0,053429	9850,48	1162,95	526	62	359	46,60	
			т		7357,50	108,00	393	6	90	0,53	
84	143	С11011-4500 Изм. и доп. вып. 26	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 100 мм x 100 мм x 7 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,01802	59101,00	–	1065	–	–	–	
			т		–	–	–	–	–	–	
85	144	С11011-4488 Изм. и доп. вып. 26	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 75 мм x 75 мм x 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,003886	58485,00	–	227	–	–	–	
			т		–	–	–	–	–	–	

86	145	С11011-4149 Изм. и доп. вып. 26	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 6 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	0,031523	59986,00	--	1891	--	--	--	
			т		--	--	--	--	--	--	
87	146	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,015	16,36	0,05	17	--	5	0,03	
			м2		5,81	0,02	6	--	90	--	
88	147	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	1,015	16,58	0,02	17	--	4	0,02	
			м2		4,16	--	4	--	90	--	
			Монтаж решетки(дождеприемник) водопропускных лотков на 1шт l=650мм,B=670мм, тощ.6мм								
89	148	Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	0,052889	9850,48	1162,95	521	62	355	46,60	
			т		7357,50	108,00	389	6	90	0,53	
90	149	С11011-4500 Изм. и доп. вып. 26	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 100 мм х 100 мм х 7 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,01748	59101,00	--	1033	--	--	--	
			т		--	--	--	--	--	--	
91	150	С11011-4488 Изм. и доп. вып. 26	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 75 мм х 75 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,003886	58485,00	--	227	--	--	--	
			т		--	--	--	--	--	--	
92	151	С11011-4149 Изм. и доп. вып. 26	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 6 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	0,031523	59986,00	--	1891	--	--	--	
			т		--	--	--	--	--	--	
93	152	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,005	16,36	0,05	16	--	5	0,03	
			м2		5,81	0,02	6	--	90	--	
94	153	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	1,005	16,58	0,02	17	--	4	0,02	
			м2		4,16	--	4	--	90	--	
			Монтаж решетки(дождеприемник) водопропускных лотков на 1шт l=750мм,B=670мм, тощ.6мм								
95	154	Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	0,058881	9850,48	1162,95	580	68	396	46,60	
			т		7357,50	108,00	433	6	90	0,53	

96	155	С11011-4500 Изм. и доп. вып. 26	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 100 мм х 100 мм х 7 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,01295	59101,00	--	765	--	--	--	
			т		--	--	--	--	--	--	
97	156	С11011-4488 Изм. и доп. вып. 26	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 75 мм х 75 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,007772	58485,00	--	455	--	--	--	
			т		--	--	--	--	--	--	
98	157	С11011-4149 Изм. и доп. вып. 26	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 6 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	0,038159	59986,00	--	2289	--	--	--	
			т		--	--	--	--	--	--	
99	158	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,1435	16,36	0,05	19	--	6	0,03	
			м2		5,81	0,02	7	--	90	--	
100	159	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	1,1435	16,58	0,02	19	--	4	0,02	
			м2		4,16	--	5	--	90	--	
			Устройство плиты перекрытия ирригационных лотков-								
101	160	Е0130-70-1	Укладка плит перекрытия прямоугольных бетонных труб отверстием до 3 м для проезда через лоток В20	1,0696966	2614,44	832,50	2797	891	1493	6,23	
			м3		1064,25	216,45	1138	232	109	0,74	
102	161	С143018-23 Изм. и доп. вып. 26	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92 Плита 1х0,74х0,12 В20	1,0696966	7993,00	--	8550	--	--	--	
			М3		--	--	--	--	--	--	
103	162	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	1,0696966	-250,00	--	-267	--	--	--	
			м3		--	--	--	--	--	--	
104	163	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	1,0696966	-134,00	--	-143	--	--	--	
			м3		--	--	--	--	--	--	

105	164	С143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	1,0696966	384,00	--	411	--	--	--	
			м3		--	--	--	--	--	--	
106	165	Е0130-64-1	Укладка плит на фундаменты под звенья прямоугольных железобетонных трубблоки П-1 В30	0,3659013	2938,05	945,00	1075	346	259	2,46	
			м3		402,75	245,70	147	90	109	0,84	
107	166	С143018-23 Изм. и доп.	Плиты перекрытий П-1 В30	0,3659013	7993,00	--	2925	--	--	--	
			м3		--	--	--	--	--	--	
108	167	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	0,3659013	134,00	--	49	--	--	--	
			м3		--	--	--	--	--	--	
109	168	С143001-48	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 25 до 27,5	0,3659013	146,00	--	53	--	--	--	
			м3		--	--	--	--	--	--	
110	169	С143001-49	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 27,5 до 30	0,3659013	166,00	--	61	--	--	--	
			м3		--	--	--	--	--	--	
111	170	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	0,3659013	310,00	--	113	--	--	--	
			м3		--	--	--	--	--	--	
			Устройство откосов для ирригационных лотков								
112	227	Е0101-158-5	Укрепление откосов на входе и выходе русла монолитным бетоном В20 общая толщина 4 см при толщине 10см	787,95	894,96	30,59	705182	24105	144638	1,22	
			м2		181,13	8,11	142721	6390	97	0,04	
113	228	Е0101-158-6	Исключить 1х2см	4727,7	-65,18	-0,16	-308141	-756	-53792	-0,08	
			м2		-11,66	-0,07	-55125	-331	97	--	
114	229	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	64,29672	133,00	--	8551	--	--	--	
			м3		--	--	--	--	--	--	

115	230	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	64,29672	310,00	--	19932	--	--	--	
			м3		--	--	--	--	--	--	
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			3365078	173419			
				Тенге			392233	45567			
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3330286				
		Материалы -		Тенге			762240				
		Всего заработная плата -		Тенге				411431			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			233475				
		Местные материалы -		Тенге			1770774				
		Транспортные расходы -		Тенге			35299				
			Накладные расходы -	Тенге			427925				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				64189			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			225493				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3983704				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
			Сметная заработная плата -	Тенге				475620			
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			34792				
		Материалы -		Тенге			4698				
		Всего заработная плата -		Тенге				26368			
			Накладные расходы -	Тенге			23732				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3560			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3511				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			62035				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
			Сметная заработная плата -	Тенге				29928			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			4045739				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
			Сметная заработная плата -	Тенге				505548			
	№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат				Сметная стоимость, тенге				
							строительно-монтажных работ	оборудование, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	Всего, тыс.тенге	
	1	2	3	4			5	6	7	8	
			ИТОГО по гл 1	Тенге			**4045739**	-			
	СНРК 8.02-09-		Временные здания и сооружения-4,8%	Тенге			**194195**	-			

			Итого с временными	Тенге			**4239934**				
	Расчет		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,9%x0,7	Тенге			56391				
			Выслуга лет 1%	Тенге					42399		
			Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге					16960		
			Итого с прочими	Тенге			**4 296 326**	**0,000**	59359	4 355 685	
	Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.(2018г)			Тенге			**4 296 326**	**0,000**	**59359**	**4 355 685**	
	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2018г К=3,103 (МРП 2018-2405)			Тенге			**13 331 498**	**0,000**	**184191**	**13 515 690**	
	Налоги,сборы, обязательные платежи (2%) -2018 г						**266 630**	**0,000**	**3684**	**270 314**	
	Сметная стоимость в текущем уровне цен-2018г.						**13 598 128**		**187875**	**13 786 003**	
	Сметная стоимость в текущем уровне цен-2018г. Кдог.=0,989995631			Тенге			**13 462 088**	**0,000**	**185995**	**13 648 083**	
	НДС (12 %) -2018г. С Кдог.=0,989995631			Тенге			1 615 451	0,000	22319	1 637 770	
	ИТОГО НДС: С Кдог.=0,989995631			Тенге			**1 615 451**	**0,000**	**22319**	**1 637 770**	
	Стоимость строительства в текущем уровне цен 2018г.Кдог.=0,989995631			Тенге			**15 077 538**	**0,000**	**208315**	**15 285 853**	
	Общая Стоимость строительства Кдог.=0,989995631:			Тенге			**15 077 538**	**0,000**	**208315**	**15 285 853**	
	ВСЕГО К ОПЛАТЕ:			Тенге			**15 285 853**				

СДАЛ:

ПОДРЯДЧИК:

Зам. директора
ТОО "ЖБИ- С"

_____ **Е.Зиятаев**

ПОДРЯДЧИК:

Начальник участка ТОО "ЖБИ- С"

_____ **Ш.Османшиков**

ПРИНЯЛ:

Технадзор:

ТОО
"Мир-Строй и Компания"

_____ **К.Алдабергенов**

ПРИНЯЛ:

Технадзор:

ТОО
"Мир-Строй и Компания"

_____ **Б.Ториев**

ПРИНЯЛ:

Технадзор:

ТОО
"Мир-Строй и Комп

_____ **Е.Абжап**

Форма

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Шымкент "

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ЖБИ-С"

ДОГОВОР №106 от 31.03.2017 г.
Допсоглашение № 5 от 20.08. 2018 г.

Наименование объекта -СТРОИТЕЛЬСТВО ПУТЕПРОВОДА НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ ТАМЕРЛАНОВСКОГО ШОССЕ И АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ "АЛМАТЫ-ШЫМКЕНТ-ТЕРМЕЗ" (РЫНОК "БЕКЖАН") В Г.ШЫМКЕНТ.

А К Т № 2
приемки строительно-монтажных работ за август месяц 2018 года
на СМР работы

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Замечания технадзора	Расценка на единицу выполненных работ, тенге	Всего заработная плата, тенге	Примеча
1	2	3	4	5	6	7	8
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-3 На Искусственные сооружения					
		Устройство прямоугольных ж/б труб отверстием 0,5х0,5					
1	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	626,82555		23,36		
		м3			1,28		
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	60,240378		262,72		
		м3			262,72		
		Тело трубы					
3	Е0130-3-2	Устройство основания из ГПС	70,416118		818,52		
		м3			263,25		
4	Е0130-7-1	Монолитный бетон фундамента В20	70,416118		6811,62		
		м3			434,25		
5	Е0130-68-1	Установка блоков стенок и оголовков одноочковых прямоугольных бетонных труб отверстием до 3 м блоки 0,5х0,4Х1 В30	53,320875		3019,60		

		м3			567,00		
6	С143018-23 Изм. и доп. вып. 26	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92 блоки 0,5х0,4Х1 В30	53,320875		7993,00		
		м3			--		
7	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	53,320875		134,00		
		м3			--		
8	С143001-48	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 25 до 27,5	53,320875		146,00		
		м3			--		
9	С143001-49	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 27,5 до 30	53,320875		166,00		
		м3			--		
10	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	53,320875		310,00		
		м3			--		
11	Е0130-64-1	Укладка плит на фундаменты под звенья прямоугольных железобетонных трубблоки П-1 В30	9,7687099		2938,05		
		м3			402,75		
12	С143018-23 Изм. и доп. вып. 26	Плиты перекрытий П-1 В30	9,7687099		7993,00		
		м3			--		
13	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	9,7687099		134,00		
		м3			--		
14	С143001-48	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 25 до 27,5	9,7687099		146,00		
		м3			--		
15	С143001-49	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 27,5 до 30	9,7687099		166,00		
		м3			--		
16	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	9,7687099		310,00		
		м3			--		
17	Е0130-7-1	Монолитный бетон В15	1,6281183		6767,76		
		м3			434,25		

18	Е0110-7-5	Прокладка из толя	199,85152		81,96		
		м2			13,32		
19	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	439,18492		319,91		
		м2			102,83		
20	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	452,61689		1086,97		
		м2			157,50		
21	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	333,76426		6,83		
		м3			--		
22	Е0101-28-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые 5 м	1001,2928		3,29		
		м3			--		
23	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	333,76426		21,55		
		м3			17,03		
24	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	333,76426		14,12		
		м3			1,62		
25	Е0106-1-1	Подбетонка под решетки В20	18,723361		5690,05		
		м3			195,75		
26	Е0123-24-1	Установка люков	12		30,00		
		шт			--		
		Оголовки					
27	Е0130-6-1	Устройство сборных фундаментов БЕТОННОГО БОРДЮРА В15	2,4421775		16811,50		
		м3			2430,00		
28	С143014-3 Изм. и доп. вып. 26	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	2,4421775		1772,60		
		м3			398,25		
29	С01031-А7-1	Погрузка грунта	618,27793		10877,00		
		т			--		
30	С010333-А6-1	Перевозка грунта в отвал до 6 км	618,27793		1436,30		
		т			181,13		

31	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	353,30168		-651,30		
		м3			-11,66		
32	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	52,913846		6807,54		
		м3			434,25		
		Устройство прямоугольных ж/б труб отверстием 0,5х0,5					
		Монтаж решетки(дождеприемник) водопропускных лотков на 41шт l=920мм,B=640мм, тощ.6мм					
33	Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	2,85893		3,76		
		т			0,48		
34	С11011-4500 Изм. и доп. вып. 26	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 100 мм х 100 мм х 7 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	1,20335		21,55		
		т			17,03		
35	С11011-4149 Изм. и доп. вып. 26	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 6 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	1,65558				
		т			1139,92		
36	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	53,3		123,75		
		м2			218,93		
37	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	53,3		218,93		
		м2					
		Монтаж решетки(дождеприемник) водопропускных лотков на 3шт l=910мм,B=670мм, тощ.6мм					
38	Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	0,22401		2700,68		
		т			515,25		
39	С11011-4500 Изм. и доп. вып. 26	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 100 мм х 100 мм х 7 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,104556		4140,00		
		т			--		
40	С11011-4149 Изм. и доп. вып. 26	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 6 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	0,119454		894,96		
		т			181,13		
41	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	4,137		-65,18		
		м2			-11,66		

42	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	4,137		133,00		
		м2			--		
		Монтаж решетки(дождеприемник) водопропускных лотков на 2шт l=880мм,B=670мм, тощ.6мм					
43	Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	0,13451		310,00		
		т			--		
44	С11011-4500 Изм. и доп. вып. 26	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 100 мм х 100 мм х 7 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,04165		2614,44		
		т			1064,25		
45	С11011-4488 Изм. и доп. вып. 26	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 75 мм х 75 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,013224		7993,00		
		т			--		
46	С11011-4149 Изм. и доп. вып. 26	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 6 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	0,0796368		-250,00		
		т			--		
47	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,58		-134,00		
		м2			--		
48	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	2,58		384,00		
		м2			--		
		Устройство ирригационных лотков			6315,90		
49	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	18,856454		434,25		
		м3			818,52		
50	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	10,475844		263,25		
		м3					
51	Е0108-3-2	Устройство щебеночных подушек под ирригационные лотки	2,1334538				
		м3					
52	Е0127-9-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона	2,9676464				
		м3					
53	С143018-150 Изм. и доп.вып.6 СН РК	ЛОТКИ БА-3	34,890745				
		м					

54	Е0130-70-1	Укладка плит перекрытия прямоугольных бетонных труб отверстием до 3 м для проезда через лоток В20	4				
		м3					
55	С143018-23 Изм. и доп. вып. 26	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92 Плита 1х0,74х0,12 В20	4				
		М3					
56	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	4				
		м3					
57	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	4				
		м3					
58	С143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	4				
		м3					
59	Е0130-7-1	Монолитный бетон основания под плиту В15	3				
		м3					
60	Е0130-3-2	Устройство подушек (песчаных)(из гравия)(из дресвы)(из смеси гравия с песком) под фундаменты	1				
		м3					
		АВТОПАВИЛЬОН БЕКЖАН-БАЗАР На ПК6+71 слева					
61	Е0130-64-1	Укладка плит на фундаменты под звенья прямоугольных железобетонных трубблоки П-1 В30	2,88				
		м3					
62	С143018-23 Изм. и доп. вып. 26	Плиты перекрытий П-1 В30	2,88				
		м3					
63	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	2,88				
		м3					
64	С143001-48	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 25 до 27,5	2,88				
		м3					
65	С143001-49	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 27,5 до 30	2,88				
		м3					

66	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	2,88				
		м3					
67	Е0130-7-1	Монолитный бетон В15	5				
		м3					
68	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	24				
		м2					
69	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	24				
		м2					
70	С01031-А7-1	Погрузка грунта	146,27306				
		т					
71	С010333-А6-1	Перевозка грунта в отвал до 6 км	146,27306				
		т					
72	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	83,584605				
		м3					
73	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	12,518432				
		м3					
74	Е0101-158-5	Укрепление откосов на входе и выходе русла монолитным бетоном В20 общая толщина 4 см при толщине 10см	123,4				
		м2					
75	Е0101-158-6	Исключить 1х2см	740,4				
		м2					
76	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	5,03472				
		м3					
77	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	5,03472				
		м3					
		Монтаж решетки(дождеприемник) водопропускных лотков на 2шт l=940мм,B=680мм, тощ.6мм					
78	Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	0,149396				
		т					

79	С11011-4500 Изм. и доп. вып. 26	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 100 мм х 100 мм х 7 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,061288				
		т					
80	С11011-4149 Изм. и доп. вып. 26	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 6 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	0,088108				
		т					
81	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,758				
		м2					
82	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	2,758				
		м2					
		Монтаж решетки(дождеприемник) водопропускных лотков на 1шт l=750мм,B=670мм, тощ.6мм					
83	Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	0,053429				
		т					
84	С11011-4500 Изм. и доп. вып. 26	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 100 мм х 100 мм х 7 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,01802				
		т					
85	С11011-4488 Изм. и доп. вып. 26	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 75 мм х 75 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,003886				
		т					
86	С11011-4149 Изм. и доп. вып. 26	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 6 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	0,031523				
		т					
87	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,015				
		м2					
88	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	1,015				
		м2					
		Монтаж решетки(дождеприемник) водопропускных лотков на 1шт l=650мм,B=670мм, тощ.6мм					
89	Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	0,052889				
		т					

90	С11011-4500 Изм. и доп. вып. 26	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 100 мм х 100 мм х 7 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,01748				
		т					
91	С11011-4488 Изм. и доп. вып. 26	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 75 мм х 75 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,003886				
		т					
92	С11011-4149 Изм. и доп. вып. 26	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 6 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	0,031523				
		т					
93	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,005				
		м2					
94	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	1,005				
		м2					
		Монтаж решетки(дождеприемник) водопропускных лотков на 1шт l=750мм,B=670мм, тощ.6мм					
95	Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	0,058881				
		т					
96	С11011-4500 Изм. и доп. вып. 26	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 100 мм х 100 мм х 7 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,01295				
		т					
97	С11011-4488 Изм. и доп. вып. 26	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 75 мм х 75 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,007772				
		т					
98	С11011-4149 Изм. и доп. вып. 26	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 6 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	0,038159				
		т					
99	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,1435				
		м2					
100	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	1,1435				
		м2					
		Устройство плиты перекрытия ирригационных лотков-41шт					

101	Е0130-70-1	Укладка плит перекрытия прямоугольных бетонных труб отверстием до 3 м для проезда через лоток В20	1,0696966				
		м3					
102	С143018-23 Изм. и доп. вып. 26	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92 Плита 1х0,74х0,12 В20	1,0696966				
		М3					
103	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	1,0696966				
		м3					
104	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	1,0696966				
		м3					
105	С143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	1,0696966				
		м3					
106	Е0130-64-1	Укладка плит на фундаменты под звенья прямоугольных железобетонных трубблоки П-1 В30	0,3659013				
		м3					
107	С143018-23 Изм. и доп. вып. 26	Плиты перекрытий П-1 В30	0,3659013				
		м3					
108	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	0,3659013				
		м3					
109	С143001-48	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 25 до 27,5	0,3659013				
		м3					
110	С143001-49	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 27,5 до 30	0,3659013				
		м3					
111	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	0,3659013				
		м3					
		Устройство откосов для ирригационных лотков					
112	Е0101-158-5	Укрепление откосов на входе и выходе русла монолитным бетоном В20 общая толщина 4 см при толщине 10см	787,95				
		м2					

113	E0101-158-6	Исключить 1х2см	4727,7					
		м2						
114	C143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	64,29672					
		м3						
115	C143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	64,29672					
		м3						

ИНЖЕНЕР:

Технадзор ТОО "Мир-Строй и Компания "

_____ Е.Абжапаров

ПОДРЯДЧИК:

Начальник участка ТОО "ЖБИ- С"

_____ Ш.Османшиков

Фо

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Шымкент "

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ЖБИ-С"

ДОГОВОР №106 от 31.03.2017 г.
Допсоглашение № 5 от 20.08. 2018 г.

Наименование объекта -**СТРОИТЕЛЬСТВО ПУТЕПРОВОДА НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ ТАМЕРЛАНОВСКОГО ШОССЕ И АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОР "АЛМАТЫ-ШЫМКЕНТ-ТЕРМЕЗ" (РЫНОК "БЕКЖАН") В Г.ШЫМКЕНТ.**

А К Т № 3

приемки строительно-монтажных работ за август месяц 2018 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	N по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, ч рабочих-строите: рабочих, обслуживаи: на един.	в
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2 На ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА								
1	10	Е0127-102-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки более 6 м , толщина слоя 4 см ТОЛЩ.5СМ	5167,71274	21,23	8,29	109722	42856	42888	0,03	
			м2		5,19	1,05	26820	5426	133	--	
2	11	Е0127-102-4 Изм. и доп. вып. 2 СН	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-2	1034,32648	0,29	0,27	302	281	60	--	
			м2		0,02	0,02	21	24	133	--	
3	12	С143010-25 Изм. и доп. вып. 28	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные горячие ЩМА-20 ГОСТ 31015-2002	624,258482	4349,00	--	2714900	--	--	--	
			т		--	--	--	--	--	--	
4	13	Е0127-14-2	Устройство присыпной разделительной полосы из ГПС	77	673,76	73,75	51880	5679	3385	0,14	
			м3		21,38	11,67	1646	899	133	0,04	
			ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕМЫ ПО УСТРОЙСТВУ А/Б ПОКРЫТИЯ ПЛОЩАДЬЮ S=6163,2м2								

			АВТОСТОЯНКА "МЕЧЕТЬ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" Устройство асфальтобетонных покрытий - 925м2								
			Общестроительные работы								
5	18	Е0151-4-1	Рытье и очистка от мусора ирригационных лотков глубиной 0,4 м	12	384,75	--	4617	--	4695	2,60	
		-	-м3		384,75	--	4617	--	101,7	--	
6	19	Е0127-18-5	Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных	35	203,88	115,23	7136	4033	5589	0,50	
			м3		88,65	31,42	3103	1100	133	0,11	
7	20	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	84	27,10	--	2276	--	--	--	
			т		--	--	--	--	--	--	
8	21	С010333-А6-1	ТРАНСПОРТ МАТЕРИАЛА ОТ РАЗБОРКИ БЕТОНА НА 6КМ	84	46,17	--	3878	--	--	--	
			т		9,23	--	776	--	--	--	
			СОПУТСТВУЮЩИЕ РАБОТЫ								
9	22	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	462,5	26,19	25,02	12115	11572	3560	0,01	
			м3		1,15	6,79	532	3139	97	0,02	
10	23	С010333-А6-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 6 км, класс груза 1	555	46,17	--	25624	--	--	--	
			т		9,23	--	5125	--	--	--	
11	24	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	462,5	3,07	2,66	1418	1231	592	--	
			м3		0,39	0,93	180	430	97	--	
12	25	Е0101-145-12	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	1110	8,55	4,43	9486	4913	5236	0,03	
			м2		4,12	0,74	4573	824	97	--	
13	26	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	333	12,51	12,51	4165	4165	1383	--	
			м3		--	4,28	--	1426	97	0,01	
14	27	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	333	14,12	12,00	4701	3995	1410	0,01	
			м3		1,62	2,75	539	914	97	0,01	

15	28	E0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы ТОЛЩ.20СМ	185	673,76	73,75	124646	13644	8132	0,14	
			м3		21,38	11,67	3955	2159	133	0,04	
16	29	E0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2) ТОЛЩ.10СМ	925	32,98	27,83	30502	25738	17806	0,03	
			м2		5,00	9,47	4625	8763	133	0,03	
17	30	СКСМ П1	СТОИМОСТЬ С-6	92,5	1403,58	--	129831	--	--	--	
			М3		--	--	--	--	--	--	
18	31	E0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,6475	40097,59	339,59	25963	220	121	0,58	
			т		--	140,94	--	91	133	0,58	
19	32	E0127-102-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 7см	925	43,74	13,29	40457	12291	9633	0,04	
			м2		6,51	1,32	6022	1221	133	--	
20	33	C143010-10 Изм. и доп. вып. 28	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	89,355	3983,00	--	355901	--	--	--	
			т		--	--	--	--	--	--	
21	34	E0127-102-3 Изм. и доп.	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-1	5550	0,56	0,54	3126	3015	407	--	
			м2		0,02	0,04	111	195	133	--	
22	35	C143010-10 Изм. и доп. вып. 28	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	67,155	3983,00	--	267478	--	--	--	
			т		--	--	--	--	--	--	
23	36	E0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН	Установки бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий БР 100.30.18	209	403,51	6,63	84335	1386	30698	0,70	
			м		108,68	1,76	22714	367	133	0,01	
24	37	C143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	12,54	266,00	--	3336	--	--	--	
			м3		--	--	--	--	--	--	

25	38	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	12,54	310,00	--	3887	--	--	--	
			м3		--	--	--	--	--	--	
			На ПК02+80 съезд "Sinoil" Устройство асфальтобетонных покрытий по ул.Ахунбабаева-160м2								
26	39	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	57,6	673,76	73,75	38809	4248	2532	0,14	
			м3		21,38	11,67	1231	672	133	0,04	
27	40	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2) ТОЛЩ.18СМ	160	32,98	27,83	5276	4452	3080	0,03	
			м2		5,00	9,47	800	1516	133	0,03	
28	41	СКСМ П1	СТОИМОСТЬ ЩЕБЕНОЧНОЙ СМЕСИ С-6	28,8	1403,58	--	40423	--	--	--	
			М3		--	--	--	--	--	--	
29	42	Е0127-102-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки более 6 м , толщина слоя 4 см ТОЛЩ.10СМ	160	38,51	8,29	6162	1327	1328	0,03	
			м2		5,19	1,05	830	168	133	--	
30	43	Е0127-102-4 Изм. и доп. вып. 2 СН	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-2	1920	0,29	0,27	561	522	111	--	
			м2		0,02	0,02	38	45	133	--	
31	44	СКСМ П2	СТОИМОСТЬ ВЫСОКОПОРИСТОГО А/Б	36,53	3739,38	--	136600	--	--	--	
			Т		--	--	--	--	--	--	
32	45	Е0127-102-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки более 6 м , толщина слоя 4 см ТОЛЩ.7СМ	160	21,23	8,29	3397	1327	1328	0,03	
			м2		5,19	1,05	830	168	133	--	
33	46	Е0127-102-4 Изм. и доп. вып. 2 СН	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-2	960	0,29	0,27	280	261	55	--	
			м2		0,02	0,02	19	22	133	--	

34	47	С143010-14 Изм. и доп. вып. 28	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки I СТ РК 1225-2013	25,94	4116,00	--	106769	--	--	--	
			т		--	--	--	--	--	--	
35	48	Е0127-102-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки более 6 м , толщина слоя 4 см ТОЛЩ.5СМ	160	21,23	8,29	3397	1327	1328	0,03	
			м2		5,19	1,05	830	168	133	--	
36	49	Е0127-102-4 Изм. и доп. вып. 2 СН	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-2	320	0,29	0,27	93	87	18	--	
			м2		0,02	0,02	6	7	133	--	
37	50	С143010-25 Изм. и доп. вып. 28	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные горячие ЩМА-20 ГОСТ 31015-2002	19,33	4349,00	--	84066	--	--	--	
			т		--	--	--	--	--	--	
			ПК 07+17 по ПК 08+22 в районе "БЕКЖАН -БАЗАР Устройство асфальтобетонных покрытий - 217м2								
			СОПУТСТВУЮЩИЕ РАБОТЫ								
38	51	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	44,1	26,19	25,02	1155	1103	339	0,01	
			м3		1,15	6,79	51	299	97	0,02	
39	52	С010333-А6-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 6 км, класс груза 1	88,2	46,17	--	4072	--	--	--	
			т		9,23	--	814	--	--	--	
40	53	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	73,5	3,07	2,66	225	196	94	--	
			м3		0,39	0,93	29	68	97	--	
41	54	Е0101-145-12	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	176,4	8,55	4,43	1507	781	832	0,03	
			м2		4,12	0,74	727	131	97	--	
42	55	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	52,92	12,51	12,51	662	662	220	--	
			м3		--	4,28	--	227	97	0,01	

43	56	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	52,92	14,12	12,00	747	635	224	0,01	
			м3		1,62	2,75	86	145	97	0,01	
44	57	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы ТОЛЩ.30СМ	59,892	673,76	73,75	40353	4417	2633	0,14	
			м3		21,38	11,67	1280	699	133	0,04	
45	58	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,1519	40097,59	339,59	6091	52	28	0,58	
			т		--	140,94	--	21	133	0,58	
46	59	Е0127-102-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 5 см	217	43,74	13,29	9491	2883	2260	0,04	
			м2		6,51	1,32	1413	286	133	--	
47	60	С143010-10 Изм. и доп. вып. 28	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	20,9622	3983,00	--	83492	--	--	--	
			т		--	--	--	--	--	--	
48	61	Е0127-102-3 Изм. и доп.	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-1	434	0,56	0,54	244	236	32	--	
			м2		0,02	0,04	9	15	133	--	
49	62	С143010-10 Изм. и доп. вып. 28	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	5,2514	3983,00	--	20916	--	--	--	
			т		--	--	--	--	--	--	
			На ПК02+20 по Тамерлановское шоссе-Устройство асфальтобетонных покрытий-45м2								
50	63	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,0315	40097,59	339,59	1263	11	6	0,58	
			т		--	140,94	--	4	133	0,58	
51	64	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ, толщиной 5см	45	24,52	15,35	1103	691	658	0,03	
			м2		5,94	5,06	267	228	133	0,02	
52	65	С143010-10 Изм. и доп. вып. 28	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	4,347	3983,00	--	17314	--	--	--	
			т		--	--	--	--	--	--	

53	66	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	90	0,02	--	2	--	1	--	
			м2		0,01	--	1	--	133	--	
54	67	С143010-10 Изм. и доп. вып. 28	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	1,089	3983,00	--	4337	--	--	--	
			т		--	--	--	--	--	--	
55	68	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий БР 100.30.18	21	403,51	6,63	8474	139	3084	0,70	
			м		108,68	1,76	2282	37	133	0,01	
56	69	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,26	266,00	--	335	--	--	--	
			м3		--	--	--	--	--	--	
57	70	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	1,26	310,00	--	391	--	--	--	
			м3		--	--	--	--	--	--	
58	71	С143003-10 Изм. и доп.	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	1,092	10509,00	--	11476	--	--	--	
			м3		--	--	--	--	--	--	
			На ПК ПК06+50 съезд автостоянка Бекжан-Базар Устройство асфальтобетонных покрытий-66м2								
59	72	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	5,4899381	673,76	73,75	3699	405	241	0,14	
			м3		21,38	11,67	117	64	133	0,04	
60	73	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2) ТОЛЩ.18СМ	15,249828	32,98	27,83	503	424	294	0,03	
			м2		5,00	9,47	76	144	133	0,03	
61	74	СКСМ П1	СТОИМОСТЬ ЩЕБЕНОЧНОЙ СМЕСИ С-6	2,744969	1403,58	--	3853	--	--	--	
			М3		--	--	--	--	--	--	

62	75	Е0127-102-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки более 6 м , толщина слоя 4 см ТОЛЩ.10СМ	15,249828	38,51	8,29	587	126	127	0,03	
			м2		5,19	1,05	79	16	133	--	
63	76	Е0127-102-4 Изм. и доп. вып. 2 СН	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-2	182,997936	0,29	0,27	53	50	11	--	
			м2		0,02	0,02	4	4	133	--	
64	77	СКСМ П2	СТОИМОСТЬ ВЫСОКОПОРИСТОГО А/Б	3,4034843	3739,38	--	12727	--	--	--	
			т		--	--	--	--	--	--	
65	78	Е0127-102-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки более 6 м , толщина слоя 4 см ТОЛЩ.7СМ	15,249828	21,23	8,29	324	126	127	0,03	
			м2		5,19	1,05	79	16	133	--	
66	79	Е0127-102-4 Изм. и доп. вып. 2 СН	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-2	91,498968	0,29	0,27	27	25	5	--	
			м2		0,02	0,02	2	2	133	--	
67	80	С143010-14 Изм. и доп. вып. 28	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки I СТ РК 1225-2013	3,2186379	4116,00	--	13248	--	--	--	
			т		--	--	--	--	--	--	
68	81	Е0127-102-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки более 6 м , толщина слоя 4 см ТОЛЩ.5СМ	15,249828	21,23	8,29	324	126	127	0,03	
			м2		5,19	1,05	79	16	133	--	
69	82	Е0127-102-4 Изм. и доп. вып. 2 СН	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-2	30,499656	0,29	0,27	9	8	2	--	
			м2		0,02	0,02	1	1	133	--	
70	83	С143010-25 Изм. и доп. вып. 28	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные горячие ЩМА-20 ГОСТ 31015-2002	1,7999418	4349,00	--	7828	--	--	--	
			т		--	--	--	--	--	--	

			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**4704352**	**161668**			
				Тенге			**97342**	**32169**			
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**4704352**				
		Материалы -		Тенге			**111970**				
		Всего заработная плата -		Тенге				**129511**			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**325710**				
		Местные материалы -		Тенге			**3980802**				
		Транспортные расходы -		Тенге			**33575**				
			Накладные расходы -	Тенге			**156719**				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**23508**			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**291664**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**5152734**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
			Сметная заработная плата -	Тенге				**153019**			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**5152734**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
			Сметная заработная плата -	Тенге				**153019**			
							Сметная стоимость, тенге				
	№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат				строительно-монтажных работ	оборудование, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	Всего, тыс.тенге	
	1	2	3	4			5	6	7	8	
			ИТОГО по гл 1	Тенге			**5152734**	-			
	СНРК 8.02-09-2002		Временные здания и сооружения-4,8%	Тенге			**247331**	-			
			Итого с временными	Тенге			**5400065**				
	Расчет		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,5%x0,7	Тенге			56701				
			Выслуга лет 1%	Тенге					54001		
			Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге					21600		
			Итого с прочими	Тенге			**5 456 766**	**0,000**	75601	5 532 367	
	Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.(2018г)			Тенге			**5 456 766**	**0,000**	**75601**	**5 532 367**	
	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2018г К=3,103 (МРП 2018-2405)			Тенге			**16 932 345**	**0,000**	**234590**	**17 166 934**	

	Налоги,сборы, обязательные платежи (2%) -2018 г				338 647	0,000	4692	343 339	
	Сметвая стоимость в текущем уровне цен-2018г.				**17 270 992**		**239281**	**17 510 273**	
	Сметвая стоимость в текущем уровне цен-2018г. Кдог.=0,989995631	Тенге			**17 098 206**	**0,000**	**236888**	**17 335 094**	
	НДС (12 %) -2018г. С Кдог.=0,989995631	Тенге			2 051 785	0,000	28427	2 080 211	
	ИТОГО НДС: С Кдог.=0,989995631	Тенге			**2 051 785**	**0,000**	**28427**	**2 080 211**	
	Стоимость строительства в текущем уровне цен 2018г.Кдог.=0,989995631	Тенге			**19 149 991**	**0,000**	**265314**	**19 415 305**	
	Общая Стоимость строительства Кдог.=0,989995631:	Тенге			**19 149 991**	**0,000**	**265314**	**19 415 305**	
	ВСЕГО К ОПЛАТЕ:	Тенге			**19 415 305**				

СДАЛ:

ПОДРЯДЧИК:

Зам. директора
ТОО "ЖБИ- С"

_____ **Е.Зиятаев**

ПОДРЯДЧИК:

Начальник участка ТОО "ЖБИ- С"

_____ **Ш.Османшиков**

ПРИНЯЛ:

Технадзор:

ТОО
"Мир-Строй и Компания"

_____ **К.Алдабергенов**

ПРИНЯЛ:

Технадзор:

ТОО
"Мир-Строй и Компания"

_____ **Б.Торнев**

ПРИНЯЛ:

Технадзор:

ТОО
"Мир-Строй и Ком

_____ **Е.Абжа**

Форма

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Шымкент "

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ЖБИ-С"

ДОГОВОР №106 от 31.03.2017 г.
Допсоглашение № 5 от 20.08. 2018 г.

Наименование объекта -**СТРОИТЕЛЬСТВО ПУТЕПРОВОДА НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ ТАМЕРЛАНОВСКОГО ШОССЕ И АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ "АЛМАТЫ-ШЫМКЕНТ-ТЕРМЕЗ" (РЫНОК "БЕКЖАН") В Г.ШЫМКЕНТ.**

А К Т № 3
приемки строительно-монтажных работ за август месяц 2018года
на СМР работы

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Замечания технадзора	Расценка на единицу выполненных работ, тенге	Всего заработная плата, тенге	Примеча
1	2	3	4	5	6	7	8
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2 На ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА					
1	Е0127-102-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002,	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки более 6 м , толщина слоя 4 см ТОЛЩ.5СМ	5167,71274		21,23		
		м2			5,19		
2	Е0127-102-4 Изм. и доп. вып. 2 СН	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-2	1034,32648		0,29		
		м2			0,02		
3	С143010-25 Изм. и доп. вып. 28	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные горячие ЩМА-20 ГОСТ 31015-2002	624,258482		4349,00		
		т			--		
4	Е0127-14-2	Устройство присыпной разделительной полосы из ГПС	77		673,76		
		м3			21,38		
		ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕМЫ ПО УСТРОЙСТВУ А/Б ПОКРЫТИЯ ПЛОЩАДЬЮ S=6163,2м2					
		АВТОСТОЯНКА "МЕЧЕТЬ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" Устройство асфальтобетонных покрытий - 925м2					
		Общестроительные работы					

5	Е0151-4-1	Рытье и очистка от мусора ирригационных лотков глубиной 0,4 м	12		384,75		
		м3			384,75		
6	Е0127-18-5	Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных	35		203,88		
		м3			88,65		
7	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	84		27,10		
		т			--		
8	С010333-А6-1	ТРАНСПОРТ МАТЕРИАЛА ОТ РАЗБОРКИ БЕТОНА НА 6КМ	84		46,17		
		т			9,23		
		СОПУТСТВУЮЩИЕ РАБОТЫ					
9	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	462,5		26,19		
		м3			1,15		
10	С010333-А6-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 6 км, класс груза 1	555		46,17		
		т			9,23		
11	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	462,5		3,07		
		м3			0,39		
12	Е0101-145-12	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	1110		8,55		
		м2			4,12		
13	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	333		12,51		
		м3			--		
14	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	333		14,12		
		м3			1,62		
15	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы ТОЛЩ.20СМ	185		673,76		
		м3			21,38		
16	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2) ТОЛЩ.10СМ	925		32,98		
		м2			5,00		
17	СКСМ П1	СТОИМОСТЬ С-6	92,5		1403,58		

		М3			--		
18	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,6475		40097,59		
		т			--		
19	Е0127-102-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002,	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 7см	925		43,74		
		м2			6,51		
20	С143010-10 Изм. и доп. вып. 28	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	89,355		3983,00		
		т			--		
21	Е0127-102-3 Изм. и доп. вып. 2 СН	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-1	5550		0,56		
		м2			0,02		
22	С143010-10 Изм. и доп. вып. 28	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	67,155		3983,00		
		т			--		
23	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий БР 100.30.18	209		403,51		
		м			108,68		
24	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	12,54		266,00		
		м3			--		
25	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	12,54		310,00		
		м3			--		
		На ПК02+80 съезд "Sinoil" Устройство асфальтобетонных покрытий по ул.Ахунбабаева-160м2					
26	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	57,6		673,76		
		м3			21,38		
27	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2) ТОЛЩ.18СМ	160		32,98		
		м2			5,00		
28	СКСМ П1	СТОИМОСТЬ ЩЕБЕНОЧНОЙ СМЕСИ С-6	28,8		1403,58		
		М3			--		
29	Е0127-102-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002,	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки более 6 м , толщина слоя 4 см ТОЛЩ.10СМ .	160		38,51		

		м2			5,19		
30	Е0127-102-4 Изм. и доп. вып. 2 СН	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-2	1920		0,29		
		м2			0,02		
31	СКСМ П2	СТОИМОСТЬ ВЫСОКОПОРИСТОГО А/Б	36,53		3739,38		
		Т			--		
32	Е0127-102-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002,	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки более 6 м , толщина слоя 4 см ТОЛЩ.7СМ	160		21,23		
		м2			5,19		
33	Е0127-102-4 Изм. и доп. вып. 2 СН	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-2	960		0,29		
		м2			0,02		
34	С143010-14 Изм. и доп. вып. 28	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки I СТ РК 1225-2013	25,94		4116,00		
		т			--		
35	Е0127-102-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002,	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки более 6 м , толщина слоя 4 см ТОЛЩ.5СМ	160		21,23		
		м2			5,19		
36	Е0127-102-4 Изм. и доп. вып. 2 СН	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-2	320		0,29		
		м2			0,02		
37	С143010-25 Изм. и доп. вып. 28	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные горячие ЩМА-20 ГОСТ 31015-2002	19,33		4349,00		
		т			--		
		ПК 07+17 по ПК 08+22 в районе "БЕКЖАН -БАЗАР Устройство асфальтобетонных покрытий - 217м2					
		СОПУТСТВУЮЩИЕ РАБОТЫ					
38	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	44,1		26,19		
		м3			1,15		
39	С010333-А6-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 6 км, класс груза 1	88,2		46,17		
		т			9,23		
40	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	73,5		3,07		
		м3			0,39		
41	Е0101-145-12	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	176,4		8,55		

		м2			4,12		
42	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	52,92		12,51		
		м3			--		
43	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	52,92		14,12		
		м3			1,62		
44	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы ТОЛЩ30СМ	59,892		673,76		
		м3			21,38		
45	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,1519		40097,59		
		т			--		
46	Е0127-102-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002,	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 5 см	217		43,74		
		м2			6,51		
47	С143010-10 Изм. и доп. вып. 28	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	20,9622		3983,00		
		т			--		
48	Е0127-102-3 Изм. и доп. вып. 2 СН	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-1	434		0,56		
		м2			0,02		
49	С143010-10 Изм. и доп. вып. 28	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	5,2514		3983,00		
		т			--		
		На ПК02+20 по Тамерлановское шоссе-Устройство асфальтобетонных покрытий-45м2					
50	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,0315		40097,59		
		т			--		
51	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ, толщиной 5см	45		24,52		
		м2			5,94		
52	С143010-10 Изм. и доп. вып. 28	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	4,347		3983,00		
		т			--		
53	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	90		0,02		
		м2			0,01		

54	С143010-10 Изм. и доп. вып. 28	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	1,089		3983,00		
		т			–		
55	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий БР 100.30.18	21		403,51		
		м			108,68		
56	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,26		266,00		
		м3			–		
57	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	1,26		310,00		
		м3			–		
58	С143003-10 Изм. и доп. вып. 25	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	1,092		10509,00		
		м3			–		
		На ПК ПК06+50 съезд автостоянка Бекжан-Базар Устройство асфальтобетонных покрытий-66м2					
59	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	5,4899381		673,76		
		м3			21,38		
60	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2) ТОЛЩ.18СМ	15,249828		32,98		
		м2			5,00		
61	СКСМ П1	СТОИМОСТЬ ЩЕБЕНОЧНОЙ СМЕСИ С-6	2,744969		1403,58		
		М3			–		
62	Е0127-102-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002,	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки более 6 м , толщина слоя 4 см ТОЛЩ.10СМ	15,249828		38,51		
		м2			5,19		
63	Е0127-102-4 Изм. и доп. вып. 2 СН	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-2	182,997936		0,29		
		м2			0,02		
64	СКСМ П2	СТОИМОСТЬ ВЫСОКОПОРИСТОГО А/Б	3,4034843		3739,38		
		Т			–		
65	Е0127-102-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002,	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки более 6 м , толщина слоя 4 см ТОЛЩ.7СМ	15,249828		21,23		
		м2			5,19		

66	Е0127-102-4 Изм. и доп. вып. 2 СН	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-2	91,498968		0,29		
		м2			0,02		
67	С143010-14 Изм. и доп. вып. 28	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки I СТ РК 1225-2013	3,2186379		4116,00		
		т			--		
68	Е0127-102-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002,	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки более 6 м , толщина слоя 4 см ТОЛЩ.5СМ	15,249828		21,23		
		м2			5,19		
69	Е0127-102-4 Изм. и доп. вып. 2 СН	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-2	30,499656		0,29		
		м2			0,02		
70	С143010-25 Изм. и доп. вып. 28	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные горячие ЩМА-20 ГОСТ 31015-2002	1,7999418		4349,00		
		т			--		

ИНЖЕНЕР:

Технадзор ТОО "Мир-Строй и Компания "

Е.Абжапаров

ПОДРЯДЧИК:

Начальник участка ТОО "ЖБИ- С"

Ш.Османшиков

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ: "Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі
МЕРДІГЕР: "ЖБИ-С" ЖШС
Орындаған жұмыстардың құны және шығындар анықтамаының нысаны
2017 ж. 31 наурыз №106 келісім шарт бойынша - 1 697 846 264 теңге ҚҚС осының ішінде
2018 ж. 20 тамыз №5 қосымша келісім бойынша -694 602 686 теңге, 65 тиын ҚҚС осының ішінде
Нысан атауы және мекен жайы: Шымкент қаласындағы Темірлан тас жолы көшесі мен "Алматы-Ташкент-Термез" автожолының (Бекжан базары) қиылысында жол өтпесін салу

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар туралы 2018 жылғы 20 қыркүйек айындағы №18 анықтама

Қол	Код	Шарт				Қарыздандыру кезі			Ұйымдастыру - құқықтық нысаны
Тапсырыс беруші	мердігер	Нөмері			күні	атауы		коды	атауы
4853504		№106 келісім шарт, №5қосымша келісім			31.03.2017ж,20 .08.2018ж	Қалалық бюджет			ЖШС
Іске қосу кешендерінің, объектілердің атауы	Жылдың басынан бастап есепті айға дейін ҚҚС - сыз	"Сатып алынатын тауарлар, көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы ескерілмейтін аудару шығындары" жылдың басынан бастап есепті айға дейін тауарлар , көрсетілген қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы ескерілмейтін	1 - бағанаан						Төленетін сомасы
			сонын ішінде			қосымша шығындар			
			2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі құрылыс монтаж жұмыстарының құны	есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша	2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кірмейтін өзгеде шығындардың құны	материалдар сатып алуға	өзгеде қосымша шығындар	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Нысан атауы және мекен жайы: Шымкент қаласындағы Темірлан тас жолы көшесі мен "Алматы-Ташкент-Термез" автожолының (Бекжан базары) қиылысында жол өтпесін салу	577 635 957,00	69 316 317,00					62 909 925,00	7 556 391,00	70 526 316,00
Үстеме алу 5%	28 881 797,85	3 465 815,85							3 526 315,80
Қайтарым 5%									
Төленетін сомасы	548 754 159,15	65 850 501,15							67 000 000,20

Тапсырыс беруші:
"Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" МҚК
Басқарма басшысы:
_____ Жұматаев К.А.

Тех. қадағалаушы:
Мир-Строй и Компания ЖШС-ның директоры:
_____ Рамазуллаев М.И.

Мердігер:
"ЖБИ-С" ЖШС-нің директорының орынбасары:
_____ Зиятаев Е.

20 кирпичек N 18

1,2,3,4,5,6,

Форма№2

КАЗЧИК: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Шымкент "

ОДРЯДЧИК: ТОО "ЖБИ-С"

ГОВОР №106 от 31.03.2017 г.

ЗОГЛАШЕНИЕ № 5 от 20.08. 2018 г.

Наименование объекта -СТРОИТЕЛЬСТВО ПУТЕПРОВОДА НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ ТАМЕРЛАНОВСКОГО ШОССЕ И АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ "АЛМАТЫ-ШЫМКЕНТ-ТЕРМЕЗ" (РЫНОК "БЕКЖАН") В Г.ШЫМКЕНТ.

А К Т № 1

приемки строительно-монтажных работ за сентябрь месяц 2018года

тавлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

ге	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1-1-1 На ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА								
		Устройство стен из фундаментных блоков и перенос металлического ограждения на границе автовокзала и автостоянки "БЕКЖАН-БАЗАР"								
		Устройство стен из фундаментных блоков								
	E0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	26,3	7962,27	316,01	209408	8311	41074	8,25	217
		м3		1368,00	119,39	35978	3140	105	0,58	15
	E0106-55-1	Установка закладных деталей, каркасов и сеток в стенах массой одного элемента до 20 кг	0,207	4781,15	475,40	990	98	927	28,29	6
		1т		4137,75	128,67	857	27	105	0,49	--
	C12041-49	Детали закладные и накладные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно	0,207	50800,00	--	10516	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
	E0130-7-1	Монолитный бетон В15 на стыке подпорной стены и лотка	20,6	6315,90	532,08	130108	10961	12711	2,55	53
		м3		434,25	131,85	8946	2716	109	0,43	9
	E0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	379,53	211,29	1,96	80192	743	43577	0,61	232

		м2		108,90	0,45	41331		171	105	0,03	10
5	Е0115-181-5 Изм. и доп.	Декоративная керамическая отделка поверхностей	379,53	657,28	0,46	249457		175	260994	3,79	1438
		м2		654,75	0,18	248497		68	105	--	--
7	С Прайст лист ТОО	СТОИМОСТЬ керамическая декоративная штукатурка(WALLUKS)	493,389	479,00	--	236333		--	--	--	--
		кг		--	--	--		--	--	--	--
		ПЕРЕНОС МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ЗАБОРА высотой 1,2м, длиной 180м									
1	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	2,745	23,36	22,08	64		61	18	0,01	--
		м3		1,28	5,56	4		15	97	0,02	--
	Е0127-18-5	Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных	36	203,88	115,23	7340		4148	5749	0,50	18
		м3		88,65	31,42	3191		1131	133	0,11	4
	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	86,4	27,10	--	2341		--	--	--	--
		т		--	--	--		--	--	--	--
	С010333-А6-1	ТРАНСПОРТ МАТЕРИАЛА ОТ РАЗБОРКИ БЕТОНА НА 6КМ	86,4	46,17	--	3989		--	--	--	--
		т		9,23	--	798		--	--	--	--
	Е0127-59-5	Установка парапетных ограждений из стали, столбы металлические	180	460,86	21,62	82955		3892	45760	1,13	203
		м		185,85	5,30	33453		953	133	0,02	4
	Е0109-61-2	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ЗАБОРА БЕЗ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ	3,1	12531,19	3491,31	38847		10823	22337	43,10	134
		т		7447,50	558,68	23087		1732	90	2,64	8
	С01031-А30-12	Погрузка стали мелких профилей при автомобильных перевозках	3,1	195,70	--	607		--	--	--	--
		т		--	--	--		--	--	--	--
	С010333-А6-1	ТРАНСПОРТ МАТЕРИАЛА ОТ РАЗБОРКИ МЕТАЛЛА НА 1КМ	3,1	46,17	--	143		--	--	--	--
		т		9,23	--	29		--	--	--	--
	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	89,9	16,58	0,02	1490		2	337	0,02	2
		м2		4,16	--	374		--	90	--	--
		Устройство стен и стяжек из монолитного бетона в районе "МЕЧЕТЬ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ", АВТОСАЛОН "HUNDAI"и на "ПК6+50"									
		Устройство монолитных стен и стяжек из монолитного бетона в районе "МЕЧЕТЬ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ"									

7	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп.	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	27,4	262,72	--	7198	--	8134	1,85	51
		м3		262,72	--	7198	--	113	--	--
8	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	4,06	134,10	--	544	--	615	0,97	4
		м3		134,10	--	544	--	113	--	--
9	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	4,06	21,55	4,52	87	18	67	0,11	--
		м3		17,03	--	69	--	97	--	--
10	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	4,06	14,12	12,00	57	49	17	0,01	--
		м3		1,62	2,75	7	11	97	0,01	--
	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	5,96	1139,92	100,89	6794	601	1139	0,85	5
		м3		123,75	38,25	738	228	118	0,18	1
	Е0130-7-1	Устройство монолитных ж/б подпорных стен	5,25	6315,90	532,08	33158	2793	3240	2,55	13
		м3		434,25	131,85	2280	692	109	0,43	2
	Е0101-158-5	Укрепление откосов на входе и выходе русла монолитным бетоном В20 общая толщина 4 см при толщине 10см	56,9	894,96	30,59	50923	1741	10445	1,22	69
		м2		181,13	8,11	10306	461	97	0,04	2
	Е0101-158-6	Исключить 1х2см	341,4	-65,18	-0,16	-22252	-55	-3884	-0,08	-26
		м2		-11,66	-0,07	-3981	-24	97	--	--
	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	2,32152	133,00	--	309	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	2,32152	310,00	--	720	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Устройство монолитных стен из монолитного бетона в районе "ПК6+50"(прилегающая граница автостоянки "БЕКЖАН")								
	Е0127-18-5	Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных	15	203,88	115,23	3058	1728	2395	0,50	7
		м3		88,65	31,42	1330	471	133	0,11	2
	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	36	27,10	--	976	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

9	С010333-А6-1	ТРАНСПОРТ МАТЕРИАЛА ОТ РАЗБОРКИ БЕТОНА НА 6КМ	36	46,17	--	1662	--	--	--	--
		т		9,23	--	332	--	--	--	--
0	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	6	23,36	22,08	140	132	40	0,01	--
		м3		1,28	5,56	8	33	97	0,02	--
1	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	2,88	218,93	--	631	--	712	1,54	4
		м3		218,93	--	631	--	113	--	--
2	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	6	134,10	--	805	--	909	0,97	6
		м3		134,10	--	805	--	113	--	--
3	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	6	21,55	4,52	129	27	99	0,11	1
		м3		17,03	--	102	--	97	--	--
4	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	6	14,12	12,00	85	72	25	0,01	--
		м3		1,62	2,75	10	16	97	0,01	--
5	Е0130-7-1	Устройство монолитных ж/б подпорных стен	4,6	6315,90	532,08	29053	2448	2838	2,55	12
		м3		434,25	131,85	1998	607	109	0,43	2
		Устройство ж/б монолитного покрытия-38м2								
6	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	13,68	673,76	73,75	9217	1009	601	0,14	2
		м3		21,38	11,67	292	160	133	0,04	1
7	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2) ТОЛЩ.18СМ	38	32,98	27,83	1253	1057	731	0,03	1
		м2		5,00	9,47	190	360	133	0,03	1
8	СКСМ П1	СТОИМОСТЬ ЩЕБЕНОЧНОЙ СМЕСИ С-6	6,84	1403,58	--	9600	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0130-13-3	Устройство покрытия из монолитного железобетона	7,6	8178,76	1176,05	62159	8938	16203	9,52	72
		м3		1602,00	353,95	12175	2690	109	1,44	11

0	С12041-22 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,069125	55134,00	--	3811	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
	-	Устройство монолитных стен из монолитного бетона в районе АВТОСАЛОН "HUNDAI"								
1	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп.	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	5,625	262,72	--	1478	--	1670	1,85	10
		м3		262,72	--	1478	--	113	--	--
2	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	2,625	134,10	--	352	--	398	0,97	3
		м3		134,10	--	352	--	113	--	--
3	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	2,625	21,55	4,52	57	12	43	0,11	--
		м3		17,03	--	45	--	97	--	--
4	Е0130-7-1	Устройство монолитных ж/б подпорных стен	2,52	6315,90	532,08	15916	1341	1555	2,55	6
		м3		434,25	131,85	1094	332	109	0,43	1
		Устройство стен из монолитного железобетона по ул.Ахунбабаева(прилегающая граница автостоянки "БИПЭК-АВТО")								
		Монолитная железобетонная стена								
5	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	110,3125	23,36	22,08	2577	2436	732	0,01	1
		м3		1,28	5,56	141	613	97	0,02	2
6	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп.	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	3,309375	262,72	--	869	--	982	1,85	6
		м3		262,72	--	869	--	113	--	--
7	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	22,0625	134,10	--	2959	--	3343	0,97	21
		м3		134,10	--	2959	--	113	--	--
8	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	22,0625	21,55	4,52	475	100	364	0,11	2
		м3		17,03	--	376	--	97	--	--
9	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	22,0625	14,12	12,00	311	265	93	0,01	--
		м3		1,62	2,75	36	61	97	0,01	--
0	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	19,415	1139,92	100,89	22132	1959	3711	0,85	17
		м3		123,75	38,25	2403	743	118	0,18	3
1	Е0130-7-1	Монолитная ж/б подушка В15, толщ.150мм	13,2375	6315,90	532,08	83607	7043	8168	2,55	34

			м3		434,25	131,85	5748	1745	109	0,43	6
12	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	0,705072		8299,96	--	5852	--	6190	48,40	34
			т		8055,00	--	5679	--	109	--	--
13	С12041-24 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,705072		52241,00	--	36834	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0130-7-1	Устройство монолитных ж/б подпорных стен	46,8		6315,90	532,08	295584	24902	28878	2,55	119
			м3		434,25	131,85	20323	6171	109	0,43	20
15	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток и закладных деталей в монолитных фундаментах	2,568096		8299,96	--	21315	--	22548	48,40	124
			т		8055,00	--	20686	--	109	--	--
16	С12041-24 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	2,512152		52241,00	--	131237	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0106-55-1	Установка закладных деталей, каркасов и сеток в стенах массой одного элемента до 20 кг	0,166144		4781,15	475,40	794	79	744	28,29	5
			1т		4137,75	128,67	687	21	105	0,49	--
18	С12041-24 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,055944		52241,00	--	2923	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
19	С11011-4150 Изм. и доп. вып. 26	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 8 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	0,1102		60617,00	--	6680	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	165,91		303,27	13,70	50316	2273	19507	0,61	100
			м2		102,83	5,04	17061	836	109	0,02	4
21	Е0115-181-5 Изм. и доп.	Декоративная керамическая отделка поверхностей	170		657,28	0,46	111738	78	116905	3,79	644
			м2		654,75	0,18	111308	31	105	--	--
22	С Прайст лист ТОО	СТОИМОСТЬ керамическая декоративная штукатурка(WALLUKS)	221		479,00	--	105859	--	--	--	--
			кг		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге				2154761	100261			3653
			Тенге				622822	26212			110

Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2115914				
Материалы -		Тенге			144436				
Всего заработная плата -		Тенге				624215			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			547716	-			
Местные материалы -		Тенге			729953				
Транспортные расходы -		Тенге			5794				
	Накладные расходы -	Тенге			671309				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							336
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				100696			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			167233				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2954457				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3957
	Сметная заработная плата -	Тенге				724911			
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			38847				
Материалы -		Тенге			4936				
Всего заработная плата -		Тенге				24819			
	Накладные расходы -	Тенге			22337				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							11
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3351			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3671				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			64855				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							153
	Сметная заработная плата -	Тенге				28170			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			3019312				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4110
	Сметная заработная плата -	Тенге				753081			
					Сметная стоимость, тенге				
№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат				строительно-монтажных работ	оборудование, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	Всего, тыс.тенге	
2	3	4			5	6	7	8	
	ИТОГО по гл 1	Тенге			**3019312**	-			
НРК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения-4,8%	Тенге			**144927**	-			
	Итого с временными	Тенге			**3164239**				
Расчет	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,5%x0,7	Тенге			33225				
	Выслуга лет 1%	Тенге					31642		

		Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге					12657		
		Итого с прочими	Тенге			**3 197 463**	**0,000**	44299	3 241 763	
ого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.(2018г)			Тенге			**3 197 463**	**0,000**	**44299**	**3 241 763**	
ого по сметному расчету в текущих ценах 2018г К=3,103 РП 2018-2405)			Тенге			**9 921 729**	**0,000**	**137461**	**10 059 190**	
юги,сборы, обязательные платежи (2%) -20187 г						**198 435**	**0,000**	**2749**	**201 184**	
етная стоимость в текущем уровне цен-2018г.						**10 120 164**		**140210**	**10 260 374**	
етная стоимость в текущем уровне цен-2018г. г.=0,989995631			Тенге			**10 018 918**	**0,000**	**138807**	**10 157 725**	
С (12 %) -20187г. С Кдог.=0,989995631			Тенге			1 202 270	0,000	16657	1 218 927	
ОГО НДС: С Кдог.=0,989995631			Тенге			**1 202 270**	**0,000**	**16657**	**1 218 927**	
имость строительства в текущем уровне цен 8г.Кдог.=0,989995631			Тенге			**11 221 188**	**0,000**	**155464**	**11 376 652**	
ная Стоимость строительства Кдог.=0,989995631:			Тенге			**11 221 188**	**0,000**	**155464**	**11 376 652**	
ЕГО К ОПЛАТЕ:			Тенге			11 376 552				

АЛ:

ДРЯДЧИК:

, директора
О "ЖБИ- С"

_____ **Е.Зиятаев**

ДРЯДЧИК:

альник участка ТОО "ЖБИ- С"

_____ **Ш.Османшиков**

ПРИНЯЛ:

Технадзор:

ТОО
"Мир-Строй и Компания"

_____ **К.Алдабергенов**

ПРИНЯЛ:

Технадзор:

ТОО
"Мир-Строй и Компания"

_____ **Б.Ториев**

ПРИНЯЛ:

Технадзор:

ТОО
"Мир-Строй и Компания"

_____ **Е.Абжапаров**

Форма №2а

ЧИК: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Шымкент "

ЯДЧИК: ТОО "ЖБИ-С"

ОР №106 от 31.03.2017 г.
лашение № 5 от 20.08. 2018 г.

ование объекта -СТРОИТЕЛЬСТВО ПУТЕПРОВОДА НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ ТАМЕРЛАНОВСКОГО ШОССЕ И АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ АТЫ-ШЫМКЕНТ-ТЕРМЕЗ" (РЫНОК "БЕКЖАН") В Г.ШЫМКЕНТ.

А К Т № 1
приемки строительно-монтажных работ за сентябрь месяц 2018года
на СМР работы

ен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Замечания технадзора	Расценка на единицу выполненных работ, тенге	Всего заработная плата, тенге	Примечание
2	3	4	5	6	7	8
	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1-1-1 На ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА					
	Устройство стен из фундаментных блоков и перенос металлического ограждения на границе автовокзала и автостоянки "БЕКЖАН-БАЗАР"					
	Устройство стен из фундаментных блоков					
Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	26,3		122,85		
	м3			122,85		
Е0106-55-1	Установка закладных деталей, каркасов и сеток в стенах массой одного элемента до 20 кг	0,207		152,80		
	1т			--		
С12041-49	Детали закладные и накладные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно	0,207		46,17		
	т			9,23		
Е0130-7-1	Монолитный бетон В15 на стыке подпорной стены и лотка	20,6		473,54		
	м3			192,60		
Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	379,53		152,80		
	м2			--		

Е0115-181-5 Изм. и доп. вып.	Декоративная керамическая отделка поверхностей	379,53		46,17		
	м2			9,23		
С Прайст лист ТОО "OTAU	СТОИМОСТЬ керамическая декоративная штукатурка(WALLUKS)	493,389				
	кг					
	ПЕРЕНОС МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ЗАБОРА высотой 1,2м, длиной 180м					
Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	2,745				
	м3			111,51		
Е0127-18-5	Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных	36		460,86		
	м3			185,85		
С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	86,4		195,70		
	т			--		
С010333-А6-1	ТРАНСПОРТ МАТЕРИАЛА ОТ РАЗБОРКИ БЕТОНА НА 6КМ	86,4		17,73		
	т			3,55		
Е0127-59-5	Установка парапетных ограждений из стали, столбы металлические	180		23,36		
	м			1,28		
Е0109-61-2	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ЗАБОРА БЕЗ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ	3,1		262,72		
	т			262,72		
С01031-А30-12	Погрузка стали мелких профилей при автомобильных перевозках	3,1		218,93		
	т			218,93		
С010333-А6-1	ТРАНСПОРТ МАТЕРИАЛА ОТ РАЗБОРКИ МЕТАЛЛА НА 1КМ	3,1		134,10		
	т			134,10		
Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	89,9		21,55		
	м2			17,03		
	Устройство стен и стяжек из монолитного бетона в районе "МЕЧЕТЬ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ", АВТОСАЛОН "HUNDAI"и на "ПК6+50"					
	Устройство монолитных стен и стяжек из монолитного бетона в районе "МЕЧЕТЬ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ"					
Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	27,4		14,12		
	м3			1,62		

Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	4,06		1139,92		
	м3			123,75		
Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	4,06		6315,90		
	м3			434,25		
Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	4,06		1772,60		
	м3			398,25		
Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	5,96		9258,91		
	м3			1579,50		
Е0130-7-1	Устройство монолитных ж/б подпорных стен	5,25				
	м3					
Е0101-158-5	Укрепление откосов на входе и выходе русла монолитным бетоном В20 общая толщина 4 см при толщине 10см	56,9				
	м2					
Е0101-158-6	Исключить 1х2см	341,4				
	м2					
С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	2,32152				
	м3					
С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	2,32152				
	м3					
	Устройство монолитных стен из монолитного бетона в районе "ПК6+50"(прилегающая граница автостоянки "БЕКЖАН")					
Е0127-18-5	Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных	15				
	м3					
С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	36				
	т					
С010333-А6-1	ТРАНСПОРТ МАТЕРИАЛА ОТ РАЗБОРКИ БЕТОНА НА 6КМ	36				
	т					
Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	6				
	м3					

Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	2,88				
	м3					
Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	6				
	м3					
Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	6				
	м3					
Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	6				
	м3					
Е0130-7-1	Устройство монолитных ж/б подпорных стен	4,6				
	м3					
	Устройство ж/б монолитного покрытия-38м2					
Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	13,68				
	м3					
Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2) ТОЛЩ.18СМ	38				
	м2					
СКСМ П1	СТОИМОСТЬ ЩЕБЕНОЧНОЙ СМЕСИ С-6	6,84				
	М3					
Е0130-13-3	Устройство покрытия из монолитного железобетона	7,6				
	м3					
С12041-22 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,069125				
	т					
	Устройство монолитных стен из монолитного бетона в районе АВТОСАЛОН "HUNDAI"					
Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	5,625				
	м3					
Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	2,625				
	м3					
Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	2,625				

	м3					
Е0130-7-1	Устройство монолитных ж/б подпорных стен	2,52				
	м3					
	Устройство стен из монолитного железобетона по ул.Ахунбабаева(прилегающая граница автостоянки "БИПЭК-АВТО")					
	Монолитная железобетонная стена					
Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	110,3125				
	м3					
Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	3,309375				
	м3					
Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	22,0625				
	м3					
Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	22,0625				
	м3					
Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	22,0625				
	м3					
Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	19,415				
	м3					
Е0130-7-1	Монолитная ж/б подушка В15, толщ.150мм	13,2375				
	м3					
Е0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	0,705072				
	т					
С12041-24 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,705072				
	т					
Е0130-7-1	Устройство монолитных ж/б подпорных стен	46,8				
	м3					
Е0130-8-1	Установка арматурных сеток и закладных деталей в монолитных фундаментах	2,568096				
	т					
С12041-24 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	2,512152				
	т					

Е0106-55-1	Установка закладных деталей, каркасов и сеток в стенах массой одного элемента до 20 кг	0,166144				
	1т					
С12041-24 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,055944				
	т					
С11011-4150 Изм. и доп. вып. 26	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 8 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	0,1102				
	т					
Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	165,91				
	м2					
Е0115-181-5 Изм. и доп. вып.	Декоративная керамическая отделка поверхностей	170				
	м2					
С Прайст лист ТОО "OTAU	СТОИМОСТЬ керамическая декоративная штукатурка(WALLUKS)	221				
	кг					

ЗЕР:

ор ТОО "Мир-Строй и Компания "

Е.Абжапаров

ПОДРЯДЧИК:

Начальник участка ТОО "ЖБИ- С"

Ш.Османшиков

Форма№2

КАЗЧИК: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Шымкент "

ДРЯДЧИК: ТОО "ЖБИ-С"

ГОВОР №106 от 31.03.2017 г.

ісоглашение № 5 от 20.08. 2018 г.

Наименование объекта -СТРОИТЕЛЬСТВО ПУТЕПРОВОДА НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ ТАМЕРЛАНОВСКОГО ШОССЕ И АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ "АЛМАТЫ-ШЫМКЕНТ-ТЕРМЕЗ" (РЫНОК "БЕКЖАН") В Г.ШЫМКЕНТ.

А К Т № 2

приемки строительно-монтажных работ за сентябрь месяц 2018 года

тавлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
			Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
			ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
							%	на един.	всего
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-4 На Строительство путепровода и тоннели									
	СООРУЖЕНИЕ ТОННЕЛЯ								
	ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ НАВЕСНОГО ПАРАПЕТА-2шт								
Е0109-62-3	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах	0,1587222	27935,09	9375,11	4434	1488	2641	91,00	14
	т		16380,00	2107,33	2600	334	90	7,36	1
С Прайст лист	Стоимость трубы стальные прямоугольные 40Х20Х3мм ГОСТ 8645-68	0,1587222	37232,06	--	5910	--	--	--	--
	тн		--	--	--	--	--	--	--
Е0130-8-1	Установка закладных деталей	0,0011022	8299,96	--	9	--	10	48,40	--
	т		8055,00	--	9	--	109	--	--

С12041-49	Детали закладные и накладные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно	0,0011022	50800,00	--	56	--	--	--	--	--
	т		--	--	--	--	--	--	--	--
С Прайст лист	Заполнение каркаса перфорированными листами размерами 2500Х120Х0,7мм	44,0895	1918,02	--	84564	--	--	--	--	--
	м2		--	--	--	--	--	--	--	--
С Прайст лист	Оформление навесных парапетов	44,0895	5906,44	--	260412	--	--	--	--	--
	м2		--	--	--	--	--	--	--	--
Е0109-55-3	Монтаж направляющих с каркасами навесных парапетов	0,1587222	44512,44	4409,13	7065	700	5289	211,20	34
	т		36765,00	262,76	5835	42	90	0,95	--
Е0146-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	29,98086	175,98	88,16	5276	2643	4110	0,45	14
	отверст.		85,05	52,04	2550	1560	100	0,08	2
Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0092588	172357,31	536,06	1596	5	464	289,00	3
	1т		47475,00	202,50	440	2	105	0,99	--
	ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ ЛОТКА ПУТЕПРОВОДА								
Е0111-15-3	Устройство цементных покрытий толщиной 30 мм	48,77	181,75	9,95	8864	485	2600	0,27	13
	м2		39,60	3,74	1931	182	123	0,02	1
Е0111-15-4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементных покрытий	97,54	28,63	0,67	2793	65	214	0,01	1
	м2		1,53	0,25	149	24	123	--	--
Е0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	0,0672	8299,96	--	558	--	590	48,40	3
	т		8055,00	--	541	--	109	--	--
С11011-5692 Изм. и доп.вып.19	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически не обработанная, без покрытия, диаметром 4 мм ГОСТ 3282-74	65,2	71,00	--	4629	--	--	--	--
	кг		--	--	--	--	--	--	--

	С12041-23 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,0226688	53999,00	--	1224	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ОГРАЖДЕНИЕ НА ПЕРЕКРЫТИИ ПУТЕПРОВОДА								
		Антикоррозийная покрытие барьерного ограждения								
4	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	105	16,58	0,02	1741	2	393	0,02	2
		м2		4,16	--	437	--	90	--	--
		Покраска черно-желтый полосой перильных и парапетных ограждений								
5	Е0113-26-15	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью черно-желтый цвет	105	89,43	0,09	9390	9	266	0,01	1
		м2		2,77	0,05	291	5	90	--	--
		СОПРЯЖЕНИЕ С НАСЫПЬЮ								
		Насосное помещение								
	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,013	58881,69	25695,31	765	334	674	194,00	3
		км		33075,00	6813,45	430	89	130	26,38	--
	С130804-887 Изм. и доп. вып. 26	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 110х5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	13	450,00	--	5850	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
	Е0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с гидравлическим испытанием	0,016	154891,68	66009,80	2478	1056	1979	376,00	6
		км		70200,00	24936,75	1123	399	130	121,79	2
	С130806-102 Изм. и доп. вып. 26	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	16	2364,00	--	37824	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
	Е0116-14-5 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм	25	389,33	9,63	9733	241	7020	1,22	31
		м		215,78	3,60	5395	90	128	0,02	--
	С130804-854 Изм. и доп.вып.14 СН	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 50х2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	25,25	76,00	--	1919	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

5	Е0121-11-1	Прокладка кабелей сечением до 6 мм2 с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами	22	94,79	10,91	2085	240	2025	0,48	11
		м кабеля		78,30	6,91	1723	152	108	0,03	1
6	С151601-581 Изм. и доп. вып.	Кабели силовые ВВГ 3х6,0+1х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,02244	228652,00	--	5131	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
7	Ц0108-571-2	Щит, собираемый из отдельных панелей и блоков управления, однорядный или двухрядный, без блоков резисторов, глубина до 800 мм, шкафного исполнения	2	6012,00	1309,00	12024	2618	7267	20,00	40
		м		3510,00	315,00	7020	630	95	1,83	4
8	С Прайст лист от 04.10.17г.	Стоимость щит СУЗ-40	2	33847,33	--	67695	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	С151803-208	Наконечники кабельные /ГОСТ 23981-80, ГОСТ 9581-80/ 120-12-17-МА УХЛЗ	6	333,00	--	1998	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
0	С151803-207	Наконечники кабельные /ГОСТ 23981-80, ГОСТ 9581-80/ 95-10-16-МА УХЛЗ	12	279,00	--	3348	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
1	Ц0107-245-4	Двухканальный погружной насос из нержавеющей стали BC-ST	2	7471,70	166,00	14943	332	13050	19,00	38
		шт		7223,00	27,00	14446	54	90	0,16	--
2	С Прайст лист от 04.10.17г.	Стоимость насос марки Bct 15/50-N	2	42309,16	--	84618	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	4	473,47	39,24	1894	157	1382	1,47	6
		1шт		254,25	15,75	1017	63	128	0,07	--
4	С130901-63 Изм. и доп. вып. 24	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	1	460,00	--	460	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
5	С130903-16 Изм. и доп. вып. 27	Клапан обратный подъемный фланцевый 16ч3бр (п,р) для воды и пара, PN 16, DN 50 ГОСТ 11823-91	1	1799,00	--	1799	--	--	--	--

		шт.		--	--	--	--	--	--	--
5	С130904-53	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 20 мм	2	1390,00	--	2780	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0121-4-1	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2	15	9,33	0,82	140	12	138	0,05	1
		м		7,99	0,50	120	8	108	--	--
1	С151607-280	Провода с медной гибкой жилой в негорючей резиновой оболочке, марка ПРГН, сечение 2,5 мм2	0,015	19300,00	--	290	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
1	Е0121-17-18	Монтаж светильников местного освещения для ламп накаливания	2	119,60	2,58	239	5	220	0,61	1
		шт		100,80	1,02	202	2	108	0,01	--
1	С151701-264 Изм. и доп. вып.	Светильники для местного освещения, тип НКП03У-60-003 ГОСТ 17677-82	2	1716,00	--	3432	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
	Е0121-22-4	Установка выключателей герметических и полугерметических	1	82,17	--	82	--	58	0,34	--
		шт		53,55	--	54	--	108	--	--
1	С151801-13	Выключатель 2-х клавишный, тип 0-2-84-10/220	1	182,00	--	182	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
1	Е0121-22-9	Установка штепсельных розеток герметических и полугерметических	1	74,54	--	75	--	58	0,34	--
		шт		53,55	--	54	--	108	--	--
1	С151801-831 Изм. и доп. вып. 21	Розетка одноместная серии КВАРТА, цвет белый, модели РСбш10-3-КБ с заземляющим контактом, с защитными шторками, с крышкой, 16 А, типа ИЭК	1	80,00	--	80	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
1	Е0109-53-2	Монтаж решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	0,18005	9850,48	1162,95	1774	209	1210	46,60	8
		т		7357,50	108,00	1325	19	90	0,53	--

6	С11011-4478 Изм. и доп. вып. 26	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,04575	58235,00	--	2664	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
7	С12041-26 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,1343	52154,00	--	7004	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Монтаж решетки(дождеприемник) водопропускных лотков на 133шт l=1150мм,B=700мм, тощ.6мм								
8	Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	13,186285	9850,48	1162,95	129891	15335	88598	46,60	614
		т		7357,50	108,00	97018	1424	90	0,53	7
9	С11011-4488 Изм. и доп. вып. 26	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 75 мм х 75 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	2,622893	58485,00	--	153400	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
0	С11011-4149 Изм. и доп. вып. 26	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 6 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	10,563525	59986,00	--	633664	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
1	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	262,675	16,36	0,05	4297	13	1378	0,03	8
		м2		5,81	0,02	1526	5	90	--	--
2	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	262,675	16,58	0,02	4355	5	983	0,02	6
		м2		4,16	--	1093	--	90	--	--
4	Е0123-24-1	Установка люков	20	8650,68	35,42	173014	708	5792	1,31	26
		шт		209,25	13,50	4185	270	130	0,07	1
		Начало путепровода подпорные стенки с ПК2+28 ПО ПК4+6,525								
		Антикоррозийная покрытие перильного ограждения								
7	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	141	16,58	0,02	2338	3	528	0,02	3

		м2		4,16	--	587	--	90	--	--
		Покраска черно-желтый полосой перильных ограждений									
8	Е0113-26-15	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью черно-желтый цвет	141	89,43	0,09	12610	13	358	0,01	2
		м2		2,77	0,05	391	7	90	--	--
7	Е0111-15-3	Устройство цементных покрытий толщиной 30 мм	174,22	181,75	9,95	31665	1733	9287	0,27	47
		м2		39,60	3,74	6899	652	123	0,02	3
8	Е0111-15-4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементных покрытий	348,44	28,63	0,67	9977	233	763	0,01	4
		м2		1,53	0,25	533	87	123	--	--
9	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	0,249	8299,96	--	2067	--	2186	48,40	12
		т		8055,00	--	2006	--	109	--	--
0	С11011-5692 Изм. и доп.вып.19	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически не обработанная, без покрытия, диаметром 4 мм ГОСТ 3282-74	249	71,00	--	17679	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		КОНЕЦ ПУТЕПРОВОДА ПОДПОРНЫЕ СТЕНКИ С ПК 4+52,92 ПО ПК5+64,34								
		Антикоррозийная покрытие перильного ограждения								
2	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	141	16,58	0,02	2338	3	528	0,02	3
		м2		4,16	--	587	--	90	--	--
		Покраска черно-желтый полосой перильных ограждений								
3	Е0113-26-15	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью черно-желтый цвет	141	89,43	0,09	12610	13	358	0,01	2
		м2		2,77	0,05	391	7	90	--	--
4	Е0115-4-1	УКЛАДКА ГРАНИТНЫХ ПЛИТ ТОЛЩ.2СМ(НАКРЫВОЧНАЯ ПЛИТА)	133	4061,80	11,94	540219	1588	292846	10,40	1383
		м2		2092,50	4,50	278303	598	105	0,02	3
5	Е0115-4-1	УКЛАДКА ГРАНИТНЫХ ПЛИТ ТОЛЩ.2СМ	426,6944	3874,55	11,94	1653249	5095	939517	10,40	4438
		м2		2092,50	4,50	892858	1920	105	0,02	9
1	С Прайст лист	Стоимость эпоксидный клей	213,3472	203,08	--	43327	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

2	Е0111-15-3	Устройство цементных покрытий толщиной 30 мм	107,02	181,75	9,95	19451	1065	5705	0,27	29
		м2		39,60	3,74	4238	400	123	0,02	2
3	Е0111-15-4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементных покрытий	214,04	28,63	0,67	6129	143	469	0,01	2
		м2		1,53	0,25	327	54	123	--	--
4	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	0,1358	8299,96	--	1127	--	1192	48,40	7
		т		8055,00	--	1094	--	109	--	--
5	С11011-5692 Изм. и доп.вып.19	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически не обработанная, без покрытия, диаметром 4 мм ГОСТ 3282-74	135,8	71,00	--	9642	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			4134874	36553			6815
			Тенге			1339724	9080			39
Стоимость монтажных работ -			Тенге			44049				
Материалы -			Тенге			2764				
Всего заработная плата -			Тенге				24463			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			14460				
		Накладные расходы -	Тенге			22815				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3422			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4012				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			70876				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							107
		Сметная заработная плата -	Тенге				27885			
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			3885402				
Материалы -			Тенге			313346				
Всего заработная плата -			Тенге				1209179			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			1376488				
Местные материалы -			Тенге			977435				
		Накладные расходы -	Тенге			1273190				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							637
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				190978			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			309516				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			5468107				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6678

	Сметная заработная плата -	Тенге				1400157			
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			143164				
Материалы -		Тенге			18654				
Всего заработная плата -		Тенге				108598			
	Накладные расходы -	Тенге			97738				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							49
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				14661			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14454				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			255356				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							728
	Сметная заработная плата -	Тенге				123259			
Стоимость сантехнических работ -		Тенге			62259				
Материалы -		Тенге			4818				
Всего заработная плата -		Тенге				6565			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			50632				
	Накладные расходы -	Тенге			8403				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1260			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4240				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			74901				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							41
	Сметная заработная плата -	Тенге				7825			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			5869241				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7555
	Сметная заработная плата -	Тенге				1559126			
№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат				Сметная стоимость, тенге				
					строительно-монтажных работ	оборудование, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	Всего, тыс.тенге	
2	3	4			5	6	7	8	
	ИТОГО по гл 1	Тенге			**5869241**	-			
ІРК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения-4,8%	Тенге			**281724**	-			
	Итого с временными	Тенге			**6150964**				
Расчет	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,9%x0,7	Тенге			124865				
	Выслуга лет 1%	Тенге					61510		
	Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге					24604		

	Итого с прочими	Тенге			6 275 829	0,000	86113	6 361 942	
го по сметному расчету в базовых ценах 2001г.(2018г)-100%		Тенге			6 275 829	0,000	86113	6 361 942	
ого по сметному расчету в текущих ценах 2018г К=3,103 РП 2017-2405)		Тенге			19 473 896	0,000	267210	19 741 106	
оги,сборы, обязательные платежи (2%) -2018 г		Тенге			389 478	0,000	5344	394 822	
етная стоимость в текущем уровне цен-2018г.		Тенге			19 863 374	0,000	272554	20 135 928	
етная стоимость в текущем уровне цен-2018г. г.=0,989995631		Тенге			19 664 654	0,000	269 828	19 934 481	
С (12 %) -2018г. С Кдог.=0,989995631		Тенге			2 359 758	0,000	32 379	2 392 138	
ОГО НДС: С Кдог.=0,989995631		Тенге			2 359 758	0,000	32 379	2 392 138	
имость строительства в текущем уровне цен 8.Кдог.=0,989995631		Тенге			22 024 412	0,000	302 207	22 326 619	
щая Стоимость строительства Кдог.=0,989995631:		Тенге			22 024 412	0,000	302 207	22 326 619	
ЕГО К ОПЛАТЕ:		Тенге			22 326 619				

АЛ:

ДРЯДЧИК:

. директора
О "ЖБИ- С"

Е.Зинтаев

ДРЯДЧИК:

альник участка ТОО "ЖБИ- С"

Ш.Оеманшиков

ПРИНЯЛ:

Технадзор:

ТОО
"Мир-Строй и Компания"

К.Алдабергенов

ПРИНЯЛ:

Технадзор:

ТОО
"Мир-Строй и Компания"

Б.Торнев

ПРИНЯЛ:

Технадзор:

ТОО
"Мир-Строй и Компания"

Е.Абжапаров

Форма №2а

ЧИК: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Шымкент "

ЯДЧИК: ТОО "ЖБИ-С"

ОР №106 от 31.03.2017 г.
лашение № 5 от 20.08. 2018 г.

ование объекта -СТРОИТЕЛЬСТВО ПУТЕПРОВОДА НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ ТАМЕРЛАНОВСКОГО ШОССЕ И АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ АТЫ-ШЫМКЕНТ-ТЕРМЕЗ" (РЫНОК "БЕКЖАН") В Г.ШЫМКЕНТ.

А К Т № 2

приемки строительно-монтажных работ за сентябрь месяц 2018 года на СМР работы

ен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Замечания технадзора	Расценка на единицу выполненных работ, тенге	Всего заработная плата, тенге	Примечание
2	3	4	5	6	7	8
	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-4 На Строительство путепровода и тоннеля					
	СООРУЖЕНИЕ ТОННЕЛЯ					
	ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ НАВЕСНОГО ПАРАПЕТА-2шт					
Е0109-62-3	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах	0,1587222		27935,09		
	т			16380,00		
С Прайст лист	Стоимость трубы стальные прямоугольные 40Х20Х3мм ГОСТ 8645-68	0,1587222		37232,06		
	тн			–		
Е0130-8-1	Установка закладных деталей	0,0011022		8299,96		
	т			8055,00		
С12041-49	Детали закладные и накладные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно	0,0011022		50800,00		
	т			–		
С Прайст лист	Заполнение каркаса перфорированными листами размерами 2500Х120Х0,7мм	44,0895		1918,02		

	м2			--		
С Прайст лист	Оформление навесных парапетов	44,0895		5906,44		
-	- м2	-		--	-	
Е0109-55-3	Монтаж направляющих с каркасами навесных парапетов	0,1587222		44512,44		
	т			36765,00		
Е0146-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	29,98086		175,98		
	отверст.			85,05		
Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0092588		172357,31		
	1т			47475,00		
	ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ ЛОТКА ПУТЕПРОВОДА					
Е0111-15-3	Устройство цементных покрытий толщиной 30 мм	48,77		181,75		
	м2			39,60		
Е0111-15-4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементных покрытий	97,54		28,63		
	м2			1,53		
Е0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	0,0672		8299,96		
	т			8055,00		
С11011-5692 Изм. и доп.вып.19	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически не обработанная, без покрытия, диаметром 4 мм ГОСТ 3282-74	65,2		71,00		
	кг			--		
С12041-23 Изм. и доп.	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,0226688		53999,00		
	т			--		
	ОГРАЖДЕНИЕ НА ПЕРЕКРЫТИИ ПУТЕПРОВОДА					
	Антикоррозийная покрытие барьерного ограждения					
Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	105		16,58		
	м2			4,16		
	Покраска черно-желтый полосой перильных и парапетных ограждений					
Е0113-26-15	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью черно-желтый цвет	105		89,43		
	м2			2,77		

	СОПРЯЖЕНИЕ С НАСЫПЬЮ					
	Насосное помещение					
Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,013	-	58881,69		-
	км			33075,00		
С130804-887 Изм. и доп.	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	13		450,00		
	м			--		
Е0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с гидравлическим испытанием	0,016		154891,68		
	км			70200,00		
С130806-102 Изм. и доп.	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	16		2364,00		
	м			--		
Е0116-14-5 Изм. и	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм	25		389,33		
	м			215,78		
С130804-854 Изм. и	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 50x2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	25,25		76,00		
	м			--		
Е0121-11-1	Прокладка кабелей сечением до 6 мм2 с виниловой, наирритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами	22		94,79		
	м кабеля			78,30		
С151601-581 Изм. и доп.	Кабели силовые ВВГ 3x6,0+1x4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,02244		228652,00		
	км			--		
Ц0108-571-2	Щит, собираемый из отдельных панелей и блоков управления, однорядный или двухрядный, без блоков резисторов, глубина до 800 мм, шкафного исполнения	2		6012,00		
	м			3510,00		
С Прайст лист от 04.10.17г.	Стоимость щит СУЗ-40	2		33847,33		
	шт			--		
С151803-208	Наконечники кабельные /ГОСТ 23981-80, ГОСТ 9581-80/ 120-12-17-МА УХЛ3	6		333,00		
	шт			--		
С151803-207	Наконечники кабельные /ГОСТ 23981-80, ГОСТ 9581-80/ 95-10-16-МА УХЛ3	12		279,00		
	шт			--		

П0107-245-4	Двухканальный погружной насос из нержавеющей стали BC-ST	2		7471,70		
	шт			7223,00		
С Прайст лист от 04.10.17г.	Стоимость насос марки Bcr 15/50-N	2		42309,16		
	шт			--		
Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	4		473,47		
	1шт			254,25		
С130901-63 Изм. и доп.	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	1		460,00		
	шт.			--		
С130903-16 Изм. и доп.	Клапан обратный подъемный фланцевый 16ч3бр (п,р) для воды и пара, PN 16, DN 50 ГОСТ 11823-91	1		1799,00		
	шт.			--		
С130904-53	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 20 мм	2		1390,00		
	шт			--		
Е0121-4-1	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2	15		9,33		
	м			7,99		
С151607-280	Провода с медной гибкой жилой в негорючей резиновой оболочке, марка ПРГН, сечение 2,5 мм2	0,015		19300,00		
	1000м			--		
Е0121-17-18	Монтаж светильников местного освещения для ламп накаливания	2		119,60		
	шт			100,80		
С151701-264 Изм. и доп.	Светильники для местного освещения, тип НКП03У-60-003 ГОСТ 17677-82	2		1716,00		
	шт.			--		
Е0121-22-4	Установка выключателей герметических и полугерметических	1		82,17		
	шт			53,55		
С151801-13	Выключатель 2-х клавишный, тип 0-2-84-10/220	1		182,00		
	шт			--		
Е0121-22-9	Установка штепсельных розеток герметических и полугерметических	1		74,54		
	шт			53,55		

С151801-831 Изм. и доп. вып. 21	Розетка одноместная серии КВАРТА, цвет белый, модели РСбш10-3-КБ с заземляющим контактом, с защитными шторками, с крышкой, 16 А, типа ИЭК	1		80,00		
	шт.			–		
Е0109-53-2	Монтаж решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	0,18005		9850,48		
	т			7357,50		
С11011-4478 Изм. и доп. вып. 26	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,04575		58235,00		
	т			–		
С12041-26 Изм. и доп.	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,1343		52154,00		
	т			–		
	Монтаж решетки(дождеприемник) водопропускных лотков на 133шт l=1150мм,B=700мм, тощ.6мм					
Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	13,186285		9850,48		
	т			7357,50		
С11011-4488 Изм. и доп. вып. 26	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 75 мм х 75 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	2,622893		58485,00		
	т			–		
С11011-4149 Изм. и доп. вып. 26	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 6 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	10,563525		59986,00		
	т			–		
Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	262,675		16,36		
	м2			5,81		
Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	262,675		16,58		
	м2			4,16		
Е0123-24-1	Установка люков	20		8650,68		
	шт			209,25		
	Начало путепровода подпорные стенки с ПК2+28 ПО ПК4+6,525					
	Антикоррозийная покрытие перильного ограждения					
Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	141		16,58		
	м2			4,16		

	Покраска черно-желтый полосой перильных ограждений					
Е0113-26-15	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью черно-желтый цвет	141		89,43		
	м2			2,77		
Е0111-15-3	Устройство цементных покрытий толщиной 30 мм	174,22		181,75		
	м2			39,60		
Е0111-15-4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементных покрытий	348,44		28,63		
	м2			1,53		
Е0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	0,249		8299,96		
	т			8055,00		
С11011-5692 Изм. и доп.вып.19	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически не обработанная, без покрытия, диаметром 4 мм ГОСТ 3282-74	249		71,00		
	кг			--		
	КОНЕЦ ПУТЕПРОВОДА ПОДПОРНЫЕ СТЕНКИ С ПК 4+52,92 ПО ПК5+64,34					
	Антикоррозийная покрытие перильного ограждении					
Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	141		16,58		
	м2			4,16		
	Покраска черно-желтый полосой перильных ограждений					
Е0113-26-15	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью черно-желтый цвет	141		89,43		
	м2			2,77		
Е0115-4-1	УКЛАДКА ГРАНИТНЫХ ПЛИТ ТОЛЩ.2СМ(НАКРЫВОЧНАЯ ПЛИТА)	133		4061,80		
	м2			2092,50		
Е0115-4-1	УКЛАДКА ГРАНИТНЫХ ПЛИТ ТОЛЩ.2СМ	426,6944		3874,55		
	м2			2092,50		
С Прайст лист	Стоимость эпоксидный клей	213,3472		203,08		
	шт			--		
Е0111-15-3	Устройство цементных покрытий толщиной 30 мм	107,02		181,75		
	м2			39,60		
Е0111-15-4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементных покрытий	214,04		28,63		

	м2			1,53		
Е0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	0,1358		8299,96		
-	- т		-	8055,00		-
С11011-5692 Изм. и доп.вып.19	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически не обработанная, без покрытия, диаметром 4 мм ГОСТ 3282-74	135,8		71,00		
	кг			–		

НЕР:

ор ТОО "Мир-Строй и Компания "

Е.Абжапаров

ПОДРЯДЧИК:

Начальник участка ТОО "ЖБИ- С"

Ш.Османшиков

Форма№2

КАЗЧИК: ГУ "Упраление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Шымкент "

ОДРЯДЧИК: ТОО "ЖБИ-С"

ГОВОР №106 от 31.03.2017 г.

исоглашение № 5 от 20.08. 2018 г.

Наименование объекта -СТРОИТЕЛЬСТВО ПУТЕПРОВОДА НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ ТАМЕРЛАНОВСКОГО ШОССЕ И АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ "АЛМАТЫ-ШЫМКЕНТ-ТЕРМЕЗ" (РЫНОК "БЕКЖАН") В Г.ШЫМКЕНТ.

А К Т № 3

приемки строительно-монтажных работ за сентябрь месяц 2018 года

тавлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

ге	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-3 На Искусственные сооружения								
		Устройство плиты перекрытия ирригационных лотков-								
1	Е0130-70-1	Укладка плит перекрытия прямоугольных бетонных труб отверстием до 3 м для проезда через лоток В20	1,2983034	2614,44	832,50	3394	1081	1812	6,23	8
		м3		1064,25	216,45	1382	281	109	0,74	1
	С143018-23 Изм. и доп. вып. 26	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92 Плита 1х0,74х0,12 В20	1,2983034	7993,00	--	10377	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	1,2983034	-250,00	--	-325	--	--	--	--

		м3		--	--	--	--	--	--	--	--
3	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	1,2983034	-134,00	--	-174	--	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--	--
4	С143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	1,2983034	384,00	--	499	--	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--	--
5	Е0130-64-1	Укладка плит на фундаменты под звенья прямоугольных железобетонных трубблоки П-1 В30	0,4440987	2938,05	945,00	1305	420	314	2,46	1
		м3		402,75	245,70	179	109	109	0,84	--
6	С143018-23 Изм. и доп.	Плиты перекрытий П-1 В30	0,4440987	7993,00	--	3550	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
7	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	0,4440987	134,00	--	60	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
8	С143001-48	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 25 до 27,5	0,4440987	146,00	--	65	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
9	С143001-49	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 27,5 до 30	0,4440987	166,00	--	74	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
10	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	0,4440987	310,00	--	138	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Уширение стоянки "БЕКЖАН-БАЗАР" на ПК7+17 по ПК8+22								
		Устройство ирригационных лотков								
	Е0130-3-2	Устройство основания из ГПС	2,88	818,52	33,87	2357	98	866	1,94	6
		м3		263,25	12,47	758	36	109	0,06	--
	Е0130-7-1	Монолитный бетон фундамента В20	29	6811,62	532,08	197537	15430	17894	2,55	74

		м3		434,25	131,85	12593		3824	109	0,43	13
3	Е0106-55-1	Установка закладных деталей, каркасов и сеток в стенах массой одного элемента до 20 кг	0,059989	4781,15	475,40	287		29	269	28,29	2
		1т		4137,75	128,67	248		8	105	0,49	--
4	С12041-22 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,029704	55134,00	--	1638		--	--	--	--
		т		--	--	--		--	--	--	--
5	С11011-4145 Изм. и доп. вып. 26	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 3 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)	0,022137	63693,00	--	1410		--	--	--	--
		т		--	--	--		--	--	--	--
6	С11011-680 Изм. и доп.вып.19	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 4 мм ГОСТ 3282-74	0,008148	86,00	--	1		--	--	--	--
		кг		--	--	--		--	--	--	--
7	Е0130-64-1	Укладка плит на фундаменты под звенья прямоугольных железобетонных трубблоки П-1 В30	7,104	2938,05	945,00	20872		6713	5021	2,46	17
		м3		402,75	245,70	2861		1745	109	0,84	6
8	С143018-23 Изм. и доп.	Плиты перекрытий П-1 В30	7,104	7993,00	--	56782		--	--	--	--
		м3		--	--	--		--	--	--	--
9	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	7,104	134,00	--	952		--	--	--	--
		м3		--	--	--		--	--	--	--
0	С143001-48	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 25 до 27,5	7,104	146,00	--	1037		--	--	--	--
		м3		--	--	--		--	--	--	--
1	С143001-49	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 27,5 до 30	7,104	166,00	--	1179		--	--	--	--
		м3		--	--	--		--	--	--	--

2	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	7,104	310,00	--	2202	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0130-7-1	Монолитный бетон В15	0,72	6767,76	532,08	4873	383	444	2,55	2
		м3		434,25	131,85	313	95	109	0,43	--
4	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	67	319,91	13,70	21434	918	7878	0,61	41
		м2		102,83	5,04	6890	338	109	0,02	2
5	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	67	1086,97	20,67	72827	1385	12058	0,91	61
		м2		157,50	7,61	10553	510	109	0,31	21
6	С01031-А7-1	Погрузка грунта	438,819175	30,00	--	13165	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
7	С010333-А6-1	Перевозка грунта в отвал до 6 км	438,819175	46,17	--	20260	--	--	--	--
		т		9,23	--	4052	--	--	--	--
8	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	250,753814	3,76	3,24	942	813	389	--	1
		м3		0,48	1,12	120	281	97	--	1
9	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	37,5552948	21,55	4,52	809	170	620	0,11	4
		м3		17,03	--	640	--	97	--	--
		Монтаж решетки(дождеприемник) водопропускных лотков на 4шт l=880мм,B=670мм, тощ.6мм								
0	Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	0,25816	9850,48	1162,95	2543	300	1735	46,60	12
		т		7357,50	108,00	1899	28	90	0,53	--
1	С11011-4500 Изм. и доп. вып. 26	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 100 мм x 100 мм x 7 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,08328	59101,00	--	4922	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
2	С11011-4488 Изм. и доп. вып. 26	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 75 мм x 75 мм x 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,01552	58485,00	--	908	--	--	--	--

		т		–	–	–	–	–	–	–	–
3	С11011-4149 Изм. и доп. вып. 26	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 6 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	0,15936	59986,00	–	9559	–	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–	–
4	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	4,96	16,36	0,05	81	–	26	0,03	–	
		м2		5,81	0,02	29	–	90	–	–	
5	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	4,96	16,58	0,02	82	–	19	0,02	–	
		м2		4,16	–	21	–	90	–	–	
	Монтаж решетки(дождеприемник) водопропускных лотков на 1шт l=880мм,B=730мм, тощ.6мм										
6	Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	0,074256	9850,48	1162,95	731	86	499	46,60	3	
		т		7357,50	108,00	546	8	90	0,53	–	
7	С11011-4488 Изм. и доп. вып. 26	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 75 мм х 75 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,016936	58485,00	–	991	–	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–	–
8	С11011-4149 Изм. и доп. вып. 26	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 6 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	0,05732	59986,00	–	3438	–	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–	–
9	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,4935	16,36	0,05	24	–	8	0,03	–	
		м2		5,81	0,02	9	–	90	–	–	
10	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	1,4935	16,58	0,02	25	–	6	0,02	–	
		м2		4,16	–	6	–	90	–	–	
	Монтаж решетки(дождеприемник) водопропускных лотков на 3шт l=900мм,B=720мм, тощ.6мм										
	Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	0,220173	9850,48	1162,95	2169	256	1479	46,60	10	
		т		7357,50	108,00	1620	24	90	0,53	–	

12	С11011-4488 Изм. и доп. вып. 26	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 75 мм х 75 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,051156	58485,00	--	2992	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
13	С11011-4149 Изм. и доп. вып. 26	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 6 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	0,169017	59986,00	--	10139	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	4,4355	16,36	0,05	73	--	23	0,03	--
		м2		5,81	0,02	26	--	90	--	--
15	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	4,4355	16,58	0,02	74	--	17	0,02	--
		м2		4,16	--	18	--	90	--	--
		Монтаж решетки(дождеприемник) водопропускных лотков на 1шт l=890мм,B=700мм, тощ.6мм								
16	Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	0,070199	9850,48	1162,95	691	82	472	46,60	3
		т		7357,50	108,00	516	8	90	0,53	--
17	С11011-4488 Изм. и доп. вып. 26	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 75 мм х 75 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,01682	58485,00	--	984	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
18	С11011-4149 Изм. и доп. вып. 26	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 6 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	0,053379	59986,00	--	3202	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,418	16,36	0,05	23	--	7	0,03	--
		м2		5,81	0,02	8	--	90	--	--
20	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	1,418	16,58	0,02	24	--	5	0,02	--
		м2		4,16	--	6	--	90	--	--
		Угол стоянки "МЕЧЕТЬ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ								

		Монтаж решетки(дождеприемник) водопропускных лотков на 1шт l=900мм,B=630мм, тощ.6мм									
1	E0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	0,06345	9850,48	1162,95	625	74	426	46,60	3
		т		7357,50	108,00	467	7	90	0,53	–
2	C11011-4488 Изм. и доп. вып. 26	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 75 мм x 75 мм x 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,01601	58485,00	–	936	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
3	C11011-4149 Изм. и доп. вып. 26	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 6 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	0,047443	59986,00	–	2846	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
4	E0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,2875	16,36	0,05	21	–	7	0,03	–
		м2		5,81	0,02	7	–	90	–	–
5	E0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	1,2875	16,58	0,02	21	–	5	0,02	–
		м2		4,16	–	5	–	90	–	–
		Монтаж решетки(дождеприемник) водопропускных лотков на 1шт l=900мм,B=650мм, тощ.6мм								
6	E0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	0,067988	9850,48	1162,95	670	79	457	46,60	3
		т		7357,50	108,00	500	7	90	0,53	–
7	C11011-4500 Изм. и доп. вып. 26	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 100 мм x 100 мм x 7 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,01597	59101,00	–	944	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
8	C11011-4488 Изм. и доп. вып. 26	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 75 мм x 75 мм x 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,00754	58485,00	–	441	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–

9	С11011-4149 Изм. и доп. вып. 26	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 6 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	0,044478	59986,00	–	2668	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
0	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,31	16,36	0,05	21	–	7	0,03	–
		м2		5,81	0,02	8	–	90	–	–
1	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	1,31	16,58	0,02	22	–	5	0,02	–
		м2		4,16	–	5	–	90	–	–
		На перекрестке Тамерлановское шоссе и ул.Ахунбабаева								
		Монтаж решетки(дождеприемник) водопропускных лотков на 3шт l=920мм,B=640мм, тощ.6мм								
2	Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	0,20919	9850,48	1162,95	2061	243	1406	46,60	10
		т		7357,50	108,00	1539	23	90	0,53	–
3	С11011-4500 Изм. и доп. вып. 26	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 100 мм х 100 мм х 7 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,08805	59101,00	–	5204	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
4	С11011-4149 Изм. и доп. вып. 26	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 6 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	0,12114	59986,00	–	7267	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
5	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	3,9	16,36	0,05	64	–	20	0,03	–
		м2		5,81	0,02	23	–	90	–	–
6	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	3,9	16,58	0,02	65	–	15	0,02	–
		м2		4,16	–	16	–	90	–	–
		АВТОСТОЯНКА "МЕЧЕТЬ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ"								
		Устройство ирригационных лотков								
	Е0108-3-2	Устройство щебеночных подушек под ирригационные лотки	3,4	1139,92	100,89	3876	343	650	0,85	3
		м3		123,75	38,25	421	130	118	0,18	1

2	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	18,394	218,93	--	4027	--	4551	1,54	28
		м3		218,93	--	4027	--	113	--	--
3	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	10,2	21,55	4,52	220	46	168	0,11	1
		м3		17,03	--	174	--	97	--	--
4	E0127-9-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона	2,55	2700,68	1053,54	6887	2687	2654	3,23	8
		м3		515,25	267,30	1314	682	133	1,08	3
5	С Прайст лист	Стоимость ирригационного лотка ЛА-2	17	2115,46	--	35963	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	E0101-158-5	Укрепление откосов на входе и выходе русла монолитным бетоном В20 общая толщина 4 см при толщине 10см	162	894,96	30,59	144983	4956	29737	1,22	198
		м2		181,13	8,11	29343	1314	97	0,04	6
7	E0101-158-6	Исключить 1х2см	972	-65,18	-0,16	-63353	-156	-11060	-0,08	-74
		м2		-11,66	-0,07	-11334	-68	97	--	--
8	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	13,2192	133,00	--	1758	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
9	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	13,2192	310,00	--	4098	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			645534	36437			426
			Тенге			71809	9388			53
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			636043				
Материалы -			Тенге			111636				
Всего заработная плата -			Тенге				74004			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			109616				
Местные материалы -			Тенге			298546				
Транспортные расходы -			Тенге			20260				
		Накладные расходы -	Тенге			74435				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							37

		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				11165			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			42629				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			753107				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							471
		Сметная заработная плата -	Тенге				85170			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			9490				
	Материалы -		Тенге			1281				
	Всего заработная плата -		Тенге				7192			
		Накладные расходы -	Тенге			6473				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				971			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			958				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			16921				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							49
		Сметная заработная плата -	Тенге				8163			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			770029				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							520
		Сметная заработная плата -	Тенге				93333			
	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат				Сметная стоимость, тенге				
						строительно-монтажных работ	оборудование, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	Всего, тыс.тенге	
	2	3	4			5	6	7	8	
		ИТОГО по гл 1	Тенге			**770029**	-			
	РК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения-4,8%	Тенге			**36961**	-			
		Итого с временными	Тенге			**806990**				
	Расчет	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,9%x0,7	Тенге			10733				
		Выслуга лет 1%	Тенге					8070		
		Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге					3228		
		Итого с прочими	Тенге			**817 723**	**0,000**	11298	829 021	
	го по сметному расчету в базовых ценах 2001г.(2018г)		Тенге			**817 723**	**0,000**	**11298**	**829 021**	
	го по сметному расчету в текущих ценах 2018г К=3,103 П 2018-2405)		Тенге			**2 537 396**	**0,000**	**35057**	**2 572 453**	
	оги,сборы, обязательные платежи (2%) -2018 г					**50 748**	**0,000**	**701**	**51 449**	

етная стоимость в текущем уровне цен-2018г.				2 588 144		35758	2 623 902	
етная стоимость в текущем уровне цен-2018г. ог.=0,989995631	Тенге			2 562 251	0,000	35401	2 597 651	
ІС (12 %) -2018г. С Кдог.=0,989995631	Тенге			307 470	0,000	4248	311 718	
ОГО НДС: С Кдог.=0,989995631	Тенге			307 470	0,000	4248	311 718	
оимость строительства в текущем уровне цен 8г.Кдог.=0,989995631	Тенге			2 869 721	0,000	39649	2 909 370	
щая Стоимость строительства Кдог.=0,989995631:	Тенге			2 869 721	0,000	39649	2 909 370	
ЕГО К ОПЛАТЕ:	Тенге			2 909 370				

АЛ:

ДРЯДЧИК:

. директора
О "ЖБИ- С"

Е.Зиятаев

ДРЯДЧИК:

альник участка ТОО "ЖБИ- С"

Ш.Османшиков

ПРИНЯЛ:

Технадзор:

ТОО
"Мир-Строй и Компания"

К.Алдабергенов

ПРИНЯЛ:

Технадзор:

ТОО
"Мир-Строй и Компания"

Б.Ториев

ПРИНЯЛ:

Технадзор:

ТОО
"Мир-Строй и Компания"

Е.Абжапаров

Форма №2а

ЧИК: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Шымкент "

ЯДЧИК: ТОО "ЖБИ-С"

ОР №106 от 31.03.2017 г.
лашение № 5 от 20.08. 2018 г.

ование объекта -СТРОИТЕЛЬСТВО ПУТЕПРОВОДА НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ ТАМЕРЛАНОВСКОГО ШОССЕ И АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ АТЫ-ШЫМКЕНТ-ТЕРМЕЗ" (РЫНОК "БЕКЖАН") В Г.ШЫМКЕНТ.

А К Т № 3
приемки строительно-монтажных работ за сентябрь месяц 2018 года на СМР работы

ен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Замечания технадзора	Расценка на единицу выполненных работ, тенге	Всего заработная плата, тенге	Примечание
2	3	4	5	6	7	8
	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-3 На Искусственные сооружения					
	Устройство плиты перекрытия ирригационных лотков-41шт					
Е0130-70-1	Укладка плит перекрытия прямоугольных бетонных труб отверстием до 3 м для проезда через лоток В20	1,2983034		2614,44		
	м3			1064,25		
С143018-23 Изм. и доп. вып. 26	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92 Плита 1х0,74х0,12 В20	1,2983034		7993,00		
	М3			--		
С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	1,2983034		-250,00		
	м3			--		
С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	1,2983034		-134,00		
	м3			--		
С143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	1,2983034		384,00		

		м3			--		
Е0130-64-1	Укладка плит на фундаменты под звенья прямоугольных железобетонных трубблоки П-1 В30		0,4440987		2938,05		
		м3			402,75		
С143018-23 Изм. и доп. вып. 26	Плиты перекрытий П-1 В30		0,4440987		7993,00		
		м3			--		
С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25		0,4440987		134,00		
		м3			--		
С143001-48	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 25 до 27,5		0,4440987		146,00		
		м3			--		
С143001-49	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 27,5 до 30		0,4440987		166,00		
		м3			--		
С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2		0,4440987		310,00		
		м3			--		
	Уширение стоянки "БЕКЖАН-БАЗАР" на ПК7+17 по ПК8+22						
	Устройство ирригационных лотков						
Е0130-3-2	Устройство основания из ГПС		2,88		818,52		
		м3			263,25		
Е0130-7-1	Монолитный бетон фундамента В20		29		6811,62		
		м3			434,25		
Е0106-55-1	Установка закладных деталей, каркасов и сеток в стенах массой одного элемента до 20 кг		0,059989		4781,15		
		1т			4137,75		
С12041-22 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014		0,029704		55134,00		
		т			--		
С11011-4145 Изм. и доп. вып. 26	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 3 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)		0,022137		63693,00		
		т			--		
С11011-680 Изм. и доп.вып.19	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 4 мм ГОСТ 3282-74		0,008148		86,00		
		кг			--		

	E0130-64-1	Укладка плит на фундаменты под звенья прямоугольных железобетонных трубблоки П-1 В30	7,104		2938,05		
		м3			402,75		
	C143018-23 Изм. и	Плиты перекрытий П-1 В30	7,104		7993,00		
		м3			--		
	C143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	7,104		134,00		
		м3			--		
	C143001-48	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 25 до 27,5	7,104		146,00		
		м3			--		
	C143001-49	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 27,5 до 30	7,104		166,00		
		м3			--		
	C143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	7,104		310,00		
		м3			--		
	E0130-7-1	Монолитный бетон В15	0,72		6767,76		
		м3			434,25		
	E0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	67		319,91		
		м2			102,83		
	E0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	67		1086,97		
		м2			157,50		
	C01031-A7-1	Погрузка грунта	438,819175		30,00		
		т			--		
	C010333-A6-1	Перевозка грунта в отвал до 6 км	438,819175		46,17		
		т			9,23		
	E0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	250,753814		3,76		
		м3			0,48		
	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	37,5552948		21,55		
		м3			17,03		
		Монтаж решетки(дождеприемник) водопропускных лотков на 4шт l=880мм,B=670мм, тощ.6мм					
	E0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	0,25816		9850,48		
		т			7357,50		
	C11011-4500 Изм. и доп. вып. 26	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 100 мм х 100 мм х 7 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,08328		59101,00		
		т			--		

С11011-4488 Изм. и доп. вып. 26	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 75 мм х 75 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,01552		58485,00		
	т			--		
С11011-4149 Изм. и доп. вып. 26	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 6 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	0,15936		59986,00		
	т			--		
Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	4,96		16,36		
	м2			5,81		
Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	4,96		16,58		
	м2			4,16		
	Монтаж решетки(дождеприемник) водопропускных лотков на 1шт l=880мм,B=730мм, тощ.6мм					
Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	0,074256		9850,48		
	т			7357,50		
С11011-4488 Изм. и доп. вып. 26	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 75 мм х 75 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,016936		58485,00		
	т			--		
С11011-4149 Изм. и доп. вып. 26	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 6 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	0,05732		59986,00		
	т			--		
Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,4935		16,36		
	м2			5,81		
Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	1,4935		16,58		
	м2			4,16		
	Монтаж решетки(дождеприемник) водопропускных лотков на 3шт l=900мм,B=720мм, тощ.6мм					
Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	0,220173		9850,48		
	т			7357,50		
С11011-4488 Изм. и доп. вып. 26	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 75 мм х 75 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,051156		58485,00		
	т			--		
С11011-4149 Изм. и доп. вып. 26	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 6 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	0,169017		59986,00		

		т			--		
Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз		4,4355		16,36		
		м2			5,81		
Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115		4,4355		16,58		
		м2			4,16		
	Монтаж решетки(дождеприемник) водопропускных лотков на 1шт l=890мм,B=700мм, тощ.6мм						
Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали		0,070199		9850,48		
		т			7357,50		
С11011-4488 Изм. и доп. вып. 26	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 75 мм х 75 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)		0,01682		58485,00		
		т			--		
С11011-4149 Изм. и доп. вып. 26	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 6 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)		0,053379		59986,00		
		т			--		
Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз		1,418		16,36		
		м2			5,81		
Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115		1,418		16,58		
		м2			4,16		
	Угол стоянки "МЕЧЕТЬ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ						
	Монтаж решетки(дождеприемник) водопропускных лотков на 1шт l=900мм,B=630мм, тощ.6мм						
Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали		0,06345		9850,48		
		т			7357,50		
С11011-4488 Изм. и доп. вып. 26	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 75 мм х 75 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)		0,01601		58485,00		
		т			--		
С11011-4149 Изм. и доп. вып. 26	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 6 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)		0,047443		59986,00		
		т			--		
Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз		1,2875		16,36		
		м2			5,81		
Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115		1,2875		16,58		
		м2			4,16		

	Монтаж решетки(дождеприемник) водопропускных лотков на 1шт l=900мм,B=650мм, тощ.6мм					
Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	0,067988		9850,48		
	т			7357,50		
С11011-4500 Изм. и доп. вып. 26	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 100 мм х 100 мм х 7 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,01597		59101,00		
	т			--		
С11011-4488 Изм. и доп. вып. 26	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 75 мм х 75 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,00754		58485,00		
	т			--		
С11011-4149 Изм. и доп. вып. 26	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 6 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	0,044478		59986,00		
	т			--		
Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,31		16,36		
	м2			5,81		
Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	1,31		16,58		
	м2			4,16		
	На перекрестке Тамерлановское шоссе и ул.Ахунбабаева					
	Монтаж решетки(дождеприемник) водопропускных лотков на 3шт l=920мм,B=640мм, тощ.6мм					
Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	0,20919		9850,48		
	т			7357,50		
С11011-4500 Изм. и доп. вып. 26	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 100 мм х 100 мм х 7 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,08805		59101,00		
	т			--		
С11011-4149 Изм. и доп. вып. 26	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 6 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	0,12114		59986,00		
	т			--		
Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	3,9		16,36		
	м2			5,81		
Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	3,9		16,58		
	м2			4,16		
	АВТОСТОЯНКА "МЕЧЕТЬ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ"					
	Устройство ирригационных лотков					
Е0108-3-2	Устройство щебеночных подушек под ирригационные лотки	3,4		1139,92		

		м3			123,75		
	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	18,394		218,93		
		м3			218,93		
	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	10,2		21,55		
		м3			17,03		
	E0127-9-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона	2,55		2700,68		
		м3			515,25		
	С Прайст лист	Стоимость ирригационного лотка ЛА-2	17		2115,46		
		шт			--		
	E0101-158-5	Укрепление откосов на входе и выходе русла монолитным бетоном В20 общая толщина 4 см при толщине 10см	162		894,96		
		м2			181,13		
	E0101-158-6	Исключить 1х2см	972		-65,18		
		м2			-11,66		
	C143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	13,2192		133,00		
		м3			--		
	C143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	13,2192		310,00		
		м3			--		

ЗЕР:

ор ТОО "Мир-Строй и Компания "

Е.Абжапаров

ПОДРЯДЧИК:

Начальник участка ТОО "ЖБИ- С"

Ш.Османшиков

Форма№2

АЗЧИК: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Шымкент "

ДРЯДЧИК: ТОО "ЖБИ-С"

ОВОР №106 от 31.03.2017 г.

соглашение № 5 от 20.08. 2018 г.

аименование объекта -**СТРОИТЕЛЬСТВО ПУТЕПРОВОДА НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ ТАМЕРЛАНОВСКОГО ШОССЕ И АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ "АЛМАТЫ-ШЫМКЕНТ-ТЕРМЕЗ" (РЫНОК "БЕКЖАН") В Г.ШЫМКЕНТ.**

А К Т № 4

приемки строительно-монтажных работ за сентябрь месяц 2018 года

авлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
			Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
			ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
							%	на един.	всего
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-5Б На Светофорная сигнализация								
	Пересечение ул.Ахунбабаева - Тамерлановское шоссе								
	Земляные работы								
Е0101-18-5 т.ч. п-3.36 К=1,25	**Разработка грунта 2 группы спогрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья, в траншеях прямоугольного сечения**	**27**	**70,31**	**65,45**	**1898**	**1767**	**761**	**0,03**	**1**
	м3		**4,86**	**24,21**	**131**	**654**	**97**	**0,10**	**3**
Е0101-162-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2 т.ч. п-3.185	**Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ / без крепления с вертикальными стенками/**	**0,8**	**282,96**	**--**	**226**	**--**	**256**	**1,81**	**1**

		м3		282,96	--	226	--	113	--	--
	Е0101-18-5 т.ч. п-3.37 К=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 при глубине котлована до 3 м независимо от объема котлована и/него площади, вязких грунтов повышенной влажности (под ККС-1)	44,66	67,50	62,83	3015	2806	1209	0,03	1
		м3		4,67	23,24	208	1038	97	0,09	4
	Е0101-162-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2 т.ч. п-3.185	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ / без крепления с вертикальными стенками/(под ККС-1)	0,8	282,96	--	226	--	256	1,81	1
		м3		282,96	--	226	--	113	--	--
	Е0101-18-5 т.ч. п.1.27	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 /погрузка грунта, разработанного вручную/	19,58	56,25	52,36	1101	1025	442	0,03	1
		м3		3,89	19,37	76	379	97	0,08	2
	С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 /в пониженные места/	37,202	21,67	--	806	--	--	--	--
		т		4,33	--	161	--	--	--	--
	Е0101-28-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	37,6	6,01	6,01	226	226	60	--	--
		м3		--	1,64	--	62	97	0,01	--
	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы /грунтом/	16,11	122,18	--	1968	--	2224	0,89	14
		м3		122,18	--	1968	--	113	--	--
	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы /песком/	5,25	122,18	--	641	--	725	0,89	5
		м3		122,18	--	641	--	113	--	--
	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	37,6	21,55	4,52	810	170	621	0,11	4
		м3		17,03	--	640	--	97	--	--
	С143008-92	Песок природный ГОСТ 8736-2014	5,775	831,00	--	4799	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /для стоек и столбов/	11	389,25	--	4282	--	4838	2,48	27
	м3		389,25	--	4282	--	113	--	--
Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /для колодцев/	1,5	389,25	--	584	--	660	2,48	4
	м3		389,25	--	584	--	113	--	--
Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	2,5	134,10	--	335	--	379	0,97	2
	м3		134,10	--	335	--	113	--	--
	Монтаж кабельных изделий								
	Кабельная прокладка								
Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	174	36,70	27,80	6386	4837	2595	0,06	10
	м		8,80	6,90	1531	1201	95	0,04	7
С143008-92	Песок природный	5,775	831,00	--	4799	--	--	--	--
	м3		--	--	--	--	--	--	--
Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	0,124	21603,38	--	2679	--	2836	133,00	16
	кан.-км		20790,00	--	2578	--	110	--	--
С130804-804 Изм. и доп. вып. 26	Труба полиэтиленовая для водоснабжения ПЭ 100 SDR 41 - 110х2,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	74	246,00	--	18204	--	--	--	--
	м		--	--	--	--	--	--	--
С130804-855 Изм. и доп.вып.14	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 63х2,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	50	113,00	--	5650	--	--	--	--
	м		--	--	--	--	--	--	--
Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	40	26,40	3,10	1056	124	745	0,11	4
	м		19,10	0,50	764	20	95	--	--
Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	433	27,70	2,10	11994	909	8309	0,10	43
	м		19,70	0,50	8530	217	95	--	1
С151601-483 Изм. и доп. вып. 24	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 660 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х4 мм2	0,04	68719,00	--	2749	--	--	--	--

		1000м		--	--	--	--	--	--	--
С151603-26 Изм. и доп.	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 19х1,5 мм2		0,363	263622,00	--	95695	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
С151603-24 Изм. и доп.	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 10х1,5 мм2		0,07	146667,00	--	10267	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг		700	27,70	2,10	19390	1470	13433	0,10	70
		м		19,70	0,50	13790	350	95	--	2
С151603-26 Изм. и доп.	Кабели контрольные КВВГ 19х1,5 ГОСТ 1508-78		0,32	263622,00	--	84359	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
С151603-23 Изм. и доп.	Кабели контрольные КВВГ 7х1,5 ГОСТ 1508-78		0,38	102387,00	--	38907	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
Ц0108-161-1	Заделка концевая сухая с применением бандажирующих муфт для контрольного кабеля с резиновой или пластмассовой изоляциями, сечение одной жилы до 2,5 мм2, до 14 жил		48	144,00	--	6912	--	3388	--	--
		шт		74,30	--	3566	--	95	--	--
Ц0108-144-2	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 6 мм2		16	22,70	--	363	--	342	0,13	2
		шт		22,50	--	360	--	95	--	--
	Фундаменты под консольные опоры ФМ-1									
Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки		0,04	4479,31	66,01	179	3	9	1,35	--
		м3		195,75	24,93	8	1	105	0,12	--
Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны		0,84	7643,30	112,36	6420	94	938	6,34	5
		м3		1021,50	42,44	858	36	105	0,21	--
Ц0108-409-8	Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 63мм		4	69,70	5,50	279	22	135	0,21	1
		м		34,90	0,70	140	3	95	--	--
С130804-88 Изм. и доп.	Трубы поливинилхлоридные для канализации, d-70х2,2 мм(d-63)		4	126,00	--	504	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

		Фундаменты под светофорные стойки ФМ-2								
	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,12	4479,31	66,01	538	8	28	1,35	--
		м3		195,75	24,93	23	3	105	0,12	--
	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов под опоры	1,92	7508,30	112,36	14416	216	2145	6,34	12
		м3		1021,50	42,44	1961	81	105	0,21	--
	С130806-129 Изм. и доп. вып. 27прим.	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ10704-91/, 530х5 мм	9,6	8127,00	--	78019	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
	Ц0108-409-7	Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 50 мм	12	58,80	4,30	706	52	367	0,19	2
		м		31,70	0,50	380	6	95	--	--
	С130804-87 Изм. и доп.	Трубы поливинилхлоридные для канализации, d-50х2,2 мм(40мм)	12	87,00	--	1044	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Фундаменты под стойки пешеходные ФМ-3								
	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,12	4479,31	66,01	538	8	28	1,35	--
		м3		195,75	24,93	23	3	105	0,12	--
	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов под опоры	1,74	7508,30	112,36	13064	196	1944	6,34	11
		м3		1021,50	42,44	1777	74	105	0,21	--
	Ц0108-409-7	Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 50 мм	12	58,80	4,30	706	52	367	0,19	2
		м		31,70	0,50	380	6	95	--	--
	С130804-87 Изм. и доп. вып. 26	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 ммТрубы поливинилхлоридные для канализации, d-50х2,2 мм(40мм)	12	87,00	--	1044	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Монтаж светофоров								
	Е0107-1-1	Укладка стаканов под консоли, масса конструкций до 0,5 т	4	302,09	197,24	1208	789	965	0,65	3
		шт		104,85	67,51	419	270	140	0,25	1

4	Е0107-1-1	Укладка стаканов под стойки, масса конструкций до 0,5 т	4	302,09	197,24	1208	789	965	0,65	3
		шт		104,85	67,51	419	270	140	0,25	1
5	Е0133-251-11	Установка стальных опор контактной сети с бурением котлованов под монолитные фундаменты массой до 1 т в группе грунта 2 при глубине бурения 2 м	6	1827,20	1471,70	10963	8830	4680	2,26	14
		опора		355,50	387,32	2133	2324	105	1,45	9
6	С12021-245	Стойка под светофор (пешеходный)	0,34	143295,00	--	48720	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
7	С12021-245	Стойка под светофор (транспортная)	0,18	143295,00	--	25793	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0133-11-1	Установка стальных консолей на наружных фундаментах массой до 1 т	0,35	11493,90	7151,40	4023	2503	2155	26,00	9
		1т		4342,50	1521,12	1520	532	105	5,90	2
	Ц0108-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	6	431,60	21,60	2590	130	866	0,90	5
		шт		149,00	2,90	894	17	95	0,02	--
	С11041-85	Сталь угловая 50х50 мм ГОСТ 535-2005	0,1113	58101,00	--	6467	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
	Е0133-254-1	Окраска масляной краской стальных трубчатых опор с очисткой поверхности ветошью	0,52	2725,52	2005,12	1417	1043	373	2,14	1
		т		360,00	322,92	187	168	105	1,04	1
	Ц0108-543-2	Светофор транспортный с количеством ламп до трех, устанавливаемый на конструкции на стене, колонне или балке /монтаж ранее демонтированных/	12	676,60	33,60	8119	403	4028	2,00	24
		шт		351,00	2,30	4212	28	95	0,01	--
	Ц0108-543-2	Светофор пешеходный с количеством ламп до трех, устанавливаемый на конструкции на стене, колонне или балке /в том числе монтаж ранее демонтированных - 4 шт/	8	676,60	33,60	5413	269	2685	2,00	16
		шт		351,00	2,30	2808	18	95	0,01	--
	ПРАЙС-	Светофор пешеходный двухсекционный	4	111038,38	--	444154	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

	Ц0108-543-2	Индикатор оставшегося времени с количеством ламп до трех, устанавливаемый на конструкции на стене, колонне или балке /монтаж ранее демонтированных/	4	676,60	33,60	2706	134	1343	2,00	8
		шт		351,00	2,30	1404	9	95	0,01	--
	Ц0108-102-1	Шкаф управления и регулирования	1	3089,00	497,00	3089	497	2264	13,00	13
		шкаф		2273,00	110,00	2273	110	95	0,64	1
	Ц0110-949-2 Изм. и доп. вып. 3	Конфигурация и настройка сетевых компонентов /мост, маршрутизатор, модем и т. п./	24	4115,89	--	98781	--	88903	32,00	768
		шт		4115,89	--	98781	--	90	--	--
	Ц0110-950-1 Изм. и доп.	Контрольные и приемосдаточные испытания	1	14152,95	4670,40	14153	4670	9603	289,00	289
		объект		9482,55	1188,00	9483	1188	90	6,89	7
		Устройство колодцев ККТМ-1 -3 шт								
	Ц0108-156-1 Прим.	Монтаж колодца ККТМ-1	3	3960,20	78,20	11881	235	2335	7,00	21
		шт		799,00	20,30	2397	61	95	0,12	--
	СПриложение	Колодец ККТМ	3	11228,30	--	33685	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1172155	34276			1417
			Тенге			173083	9128			42
Стоимость оборудования -			Тенге			444154				
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге			444154				
Стоимость монтажных работ -			Тенге			469243				
Материалы -			Тенге			29025				
Всего заработная плата -			Тенге				154927			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			274720				
		Накладные расходы -	Тенге			141708				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							71
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				21256			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			36657				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			647608				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1370
		Сметная заработная плата -	Тенге				176184			
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			67386				
Материалы -			Тенге			4857				

	Всего заработная плата -	Тенге				20775			
	Местные материалы -	Тенге			35009				
	Транспортные расходы -	Тенге			806				
	Накладные расходы -	Тенге			22662				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							11
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3399			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5403				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			95450				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							137
	Сметная заработная плата -	Тенге				24174			
	Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			89499				
	Всего заработная плата -	Тенге				6509			
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			74513				
	Накладные расходы -	Тенге			6835				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1025			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5780				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			102114				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							37
	Сметная заработная плата -	Тенге				7534			
	Стоимость сантехнических работ -	Тенге			101873				
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			101873				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6112				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			107986				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1397312				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1544
	Сметная заработная плата -	Тенге				207892			
№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат				Сметная стоимость, тенге				
					строительно-монтажных работ	оборудование, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	Всего, тыс.тенге	
2	3	4			5	6	7	8	
	ИТОГО по гл 1	Тенге			**953158**	**444 154**			
ВК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения-4,8%	Тенге			**45752**				
	Итого с временными	Тенге			**998910**	**444 154**			
Расчет	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,6%x0,7	Тенге			11188				
	Выслуга лет 1%	Тенге					9989		
	Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге					3996		

Итого с прочими	Тенге			1010097	444 154,000	13985	1 468 236	
ого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.(2018г)	Тенге			1010097	444 154	13985	1 468 236	
ого по сметному расчету в текущих ценах 2018г К=3,103 РП 2018-2405)	Тенге			3134332	1 378 210	43395	4 555 937	
оги,сборы, обязательные платежи (2%) -2018 г				62687	27 564	868	91 119	
тная стоимость в текущем уровне цен-2018г.				3197019	1 405 774	44263	4 647 055	
тная стоимость в текущем уровне цен-2017г. г.=0,989995631	Тенге			3165035	1 391 710	43820	4 600 565	
С (12 %) -2018г. С Кдог.=0,989995631	Тенге			379804	167 005	5258	552 068	
ОГО НДС: С Кдог.=0,989995631	Тенге			379804	167 005	5258	552 068	
имость строительства в текущем уровне цен Іг.Кдог.=0,989995631	Тенге			3544839	1 558 715	49078	5 152 632	
щая Стоимость строительства Кдог.=0,989995631:	Тенге			3544839	1 558 715	49078	5 152 632	
ТО К ОПЛАТЕ:	Тенге			5 152 632				

ЛЛ:

ДРЯДЧИК:

директора
"ЖБИ- С"

Е.Зиятаев

ДРЯДЧИК:

льник участка ТОО "ЖБИ- С"

Ш.Османшиков

ПРИНЯЛ:

Технадзор:

ТОО
"Мир-Строй и Компания"

К.Инкарбеков

ПРИНЯЛ:

Технадзор:

ТОО
"Мир-Строй и Компания"

Б.Торнев

ПРИНЯЛ:

Технадзор:

ТОО
"Мир-Строй и Компания"

Е.Абжапаров

Форма №2в

ЧИК: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Шымкент "

ЦЧИК: ТОО "ЖБИ-С"

ОР №106 от 31.03.2017 г.
ашение №5 20.08. 2018 г.

ование объекта -СТРОИТЕЛЬСТВО ПУТЕПРОВОДА НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ ТАМЕРЛАНОВСКОГО ШОССЕ И АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ АТЫ-ШЫМКЕНТ-ТЕРМЕЗ" (РЫНОК "БЕКЖАН") В Г.ШЫМКЕНТ.

А К Т № 4
приемки строительно-монтажных работ за сентябрь месяц 2018 года
на СМР работы

ен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Замечания технадзора	Расценка на единицу выполненных работ, тенге	Всего заработная плата, тенге	Примечание
2	3	4	5	6	7	8
	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-5Б На Светофорная сигнализация					
	Пересечение ул.Ахунбабаева - Тамерлановское шоссе					
	Земляные работы					
Е0101-18-5 т.ч. п-3.36 К=1,25	Разработка грунта 2 группы спогрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья, в траншеях прямоугольного сечения	27		70,31		
	м3			4,86		
Е0101-162-2 т.ч. п-1.55, п-180, доп. изм.	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ / без крепления с вертикальными стенками/	0,8		282,96		
	м3			282,96		
Е0101-18-5 т.ч. п-3.37 К=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 при глубине котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, вязких грунтов повышенной влажности (под ККС-1)	44,66		67,50		
	м3			4,67		

Е0101-162-2 т.ч. п-1.55, п-.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ / без крепления с вертикальными стенками/(под ККС-1)	0,8		282,96		
	м3			282,96		
:0101-18-5 т.ч. п.1.27	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 /погрузка грунта, разработанного вручную/	19,58		56,25		
	м3			3,89		
:010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 /в пониженные места/	37,202		21,67		
	т			4,33		
Е0101-28-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	37,6		6,01		
	м3			--		
Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы /грунтом/	16,11		122,18		
	м3			122,18		
Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы /песком/	5,25		122,18		
	м3			122,18		
Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	37,6		21,55		
	м3			17,03		
С143008-92 Изм. и доп.	Песок природный ГОСТ 8736-2014	5,775		831,00		
	м3			--		
Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /для стоек и столбов/	11		389,25		
	м3			389,25		
Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /для колодцев/	1,5		389,25		
	м3			389,25		
Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	2,5		134,10		
	м3			134,10		
	Монтаж кабельных изделий					
	Кабельная прокладка					
Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	174		36,70		
	м			8,80		

С143008-92 Изм. и доп.	Песок природный					
		5,775		831,00		
	м3			--		
Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий					
		0,124		21603,38		
	кан.-км			20790,00		
С130804-804 Изм. и доп.	Труба полиэтиленовая для водоснабжения ПЭ 100 SDR 41 - 110х2,7 питьевая ГОСТ 18599-2001					
		74		246,00		
	м			--		
С130804-855 Изм. и	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 63х2,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004					
		50		113,00		
	м			--		
Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг					
		40		26,40		
	м			19,10		
Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг					
		433		27,70		
	м			19,70		
С151601-483 Изм. и доп.	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 660 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х4 мм2					
		0,04		68719,00		
	1000м			--		
С151603-26 Изм. и доп.	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 19х1,5 мм2					
		0,363		263622,00		
	1000м			--		
С151603-24 Изм. и доп.	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 10х1,5 мм2					
		0,07		146667,00		
	1000м			--		
Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг					
		700		27,70		
	м			19,70		
С151603-26 Изм. и доп.	Кабели контрольные КВВГ 19х1,5 ГОСТ 1508-78					
		0,32		263622,00		
	км			--		
С151603-23 Изм. и доп.	Кабели контрольные КВВГ 7х1,5 ГОСТ 1508-78					
		0,38		102387,00		
	км			--		
Ц0108-161-1	Заделка концевая сухая с применением бандажирующих муфт для контрольного кабеля с резиновой или пластмассовой изоляциями, сечение одной жилы до 2,5 мм2, до 14 жил					
		48		144,00		
	шт			74,30		

Ц0108-144-2	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 6 мм2	16		22,70		
	шт			22,50		
Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,04		4479,31		
	м3			195,75		
Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	0,84		7643,30		
	м3			1021,50		
Ц0108-409-8	Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 63мм	4		69,70		
	м			34,90		
С130804-88 Изм. и доп.	Трубы поливинилхлоридные для канализации, d-70x2,2 мм(d-63)	4		126,00		
	м			--		
	Фундаменты под светофорные стойки ФМ-2					
Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,12		4479,31		
	м3			195,75		
Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов под опоры	1,92		7508,30		
	м3			1021,50		
С130806-129 Изм. и доп.	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ10704-91/, 530x5 мм	9,6		8127,00		
	м			--		
Ц0108-409-7	Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 50 мм	12		58,80		
	м			31,70		
С130804-87 Изм. и доп.	Трубы поливинилхлоридные для канализации, d-50x2,2 мм(40мм)	12		87,00		
	м			--		
	Фундаменты под стойки пешеходные ФМ-3					
Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,12		4479,31		
	м3			195,75		
Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов под опоры	1,74		7508,30		

	м3			1021,50		
Ц0108-409-7	Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 50 мм	12		58,80		
	м			31,70		
С130804-87 Изм. и доп.	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 ммТрубы поливинилхлоридные для канализации, d-50x2,2 мм(40мм)	12		87,00		
	м			--		
	Монтаж светофоров					
Е0107-1-1	Укладка стаканов под консоли, масса конструкций до 0,5 т	4		302,09		
	шт			104,85		
Е0107-1-1	Укладка стаканов под стойки, масса конструкций до 0,5 т	4		302,09		
	шт			104,85		
Е0133-251-11	Установка стальных опор контактной сети с бурением котлованов под монолитные фундаменты массой до 1 т в группе грунта 2 при глубине бурения 2 м	6		1827,20		
	опора			355,50		
С12021-245 Изм. и доп.	Стойка под светофор (пешеходный)	0,34		143295,00		
	т			--		
С12021-245 Изм. и доп.	Стойка под светофор (транспортная)	0,18		143295,00		
	т			--		
Е0133-11-1	Установка стальных консолей на наружных фундаментах массой до 1 т	0,35		11493,90		
	1т			4342,50		
Ц0108-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50x50x5 мм	6		431,60		
	шт			149,00		
11041-85 Изм. и доп. вып. 26	Сталь угловая 50x50 мм ГОСТ 535-2005	0,1113		58101,00		
	т			--		
Е0133-254-1	Окраска масляной краской стальных трубчатых опор с очисткой поверхности ветошью	0,52		2725,52		
	т			360,00		
Ц0108-543-2	Светофор транспортный с количеством ламп до трех, устанавливаемый на конструкции на стене, колонне или балке /монтаж ранее демонтированных/	12		676,60		
	шт			351,00		

Ц0108-543-2	Светофор пешеходный с количеством ламп до трех, устанавливаемый на конструкции на стене, колонне или балке /в том числе монтаж ранее демонтированных - 4 шт/	8		676,60		
	шт			351,00		
ПРАЙС-ЛИСТ	Светофор пешеходный двухсекционный	4		111038,38		
	шт.			–		
Ц0108-543-2	Индикатор оставшегося времени с количеством ламп до трех, устанавливаемый на конструкции на стене, колонне или балке /монтаж ранее демонтированных/	4		676,60		
	шт			351,00		
Ц0108-102-1	Шкаф управления и регулирования	1		3089,00		
	шкаф			2273,00		
Ц0110-949-2 Изм. и доп.	Конфигурация и настройка сетевых компонентов /мост, маршрутизатор, модем и т. п./	24		4115,89		
	шт			4115,89		
Ц0110-950-1 Изм. и доп.	Контрольные и приемосдаточные испытания	1		14152,95		
	объект			9482,55		
	Устройство колодцев ККТМ-1 -3 шт					
Ц0108-156-1 Прим.	Монтаж колодца ККТМ-1	3		3960,20		
	шт			799,00		
:Приложение	Колодец ККТМ	3		11228,30		
	шт			–		

ІЕР:

ор ТОО "Мир-Строй и Компания "

Е.Абжапаров

ПОДРЯДЧИК:

Начальник участка ТОО "ЖБИ- С"

Ш.Османшиков

Форма№2

САЗЧИК: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Шымкент "

ДРЯДЧИК: ТОО "ЖБИ-С"

ОВОР №106 от 31.03.2017 г.
соглашение №5 20.08. 2018 г.

аименование объекта -СТРОИТЕЛЬСТВО ПУТЕПРОВОДА НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ ТАМЕРЛАНОВСКОГО ШОССЕ И АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ "АЛМАТЫ-ШЫМКЕНТ-ТЕРМЕЗ" (РЫНОК "БЕКЖАН") В Г.ШЫМКЕНТ.

А К Т № 5

приемки строительно-монтажных работ за сентябрь месяц 2018 года

авлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
			Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
			ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
							%	на един.	всего
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2 На ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА								
	На ПК ПК06+50 съезд автостоянка Бекжан-Базар Устройство асфальтобетонных покрытий-66м2								
Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	18,2700619	673,76	73,75	12310	1347	803	0,14	3
	м3		21,38	11,67	391	213	133	0,04	1
Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2) ТОЛЩ.18СМ	50,750172	32,98	27,83	1674	1412	977	0,03	2
	м2		5,00	9,47	254	481	133	0,03	2
СКСМ П1	СТОИМОСТЬ ЩЕБЕНОЧНОЙ СМЕСИ С-6	9,135031	1403,58	--	12822	--	--	--	--
	М3		--	--	--	--	--	--	--

Е0127-102-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки более 6 м , толщина слоя 4 см ТОЛЩ.10СМ	50,750172	38,51	8,29	1955	421	421	0,03	2
	м2		5,19	1,05	263	53	133	--	--
Е0127-102-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-2	609,002064	0,29	0,27	178	166	35	--	--
	м2		0,02	0,02	12	14	133	--	--
СКСМ П2	СТОИМОСТЬ ВЫСОКОПОРИСТОГО А/Б	11,3265157	3739,38	--	42354	--	--	--	--
	т		--	--	--	--	--	--	--
Е0127-102-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки более 6 м , толщина слоя 4 см ТОЛЩ.7СМ	50,750172	21,23	8,29	1078	421	421	0,03	2
	м2		5,19	1,05	263	53	133	--	--
Е0127-102-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-2	304,501032	0,29	0,27	89	83	18	--	--
	м2		0,02	0,02	6	7	133	--	--
С143010-14 Изм. и доп. вып. 28	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки I СТ РК 1225-2013	10,7113621	4116,00	--	44088	--	--	--	--
	т		--	--	--	--	--	--	--
Е0127-102-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки более 6 м , толщина слоя 4 см ТОЛЩ.5СМ	50,750172	21,23	8,29	1078	421	421	0,03	2
	м2		5,19	1,05	263	53	133	--	--
Е0127-102-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-2	101,500344	0,29	0,27	30	28	6	--	--
	м2		0,02	0,02	2	2	133	--	--
С143010-25 Изм. и доп. вып. 28	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные горячие ЩМА-20 ГОСТ 31015-2002	5,9900582	4349,00	--	26051	--	--	--	--
	т		--	--	--	--	--	--	--

	Автовокзал Бекжан-Базар Устройство асфальтобетонных покрытий-388м2								
Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дреевы ТОЛЩ.20СМ	77,6	673,76	73,75	52284	5723	3411	0,14	11
	м3		21,38	11,67	1659	906	133	0,04	3
Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,2716	40097,59	339,59	10891	92	51	0,58	--
	т		--	140,94	--	38	133	0,58	--
Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ, толщиной 5см	388	24,52	15,35	9514	5956	5676	0,03	13
	м2		5,94	5,06	2305	1963	133	0,02	7
С143010-10 Изм. и доп. вып. 28	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	37,4808	3983,00	--	149286	--	--	--	--
	т		--	--	--	--	--	--	--
Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	776	0,02	--	16	--	10	--	--
	м2		0,01	--	8	--	133	--	--
С143010-10 Изм. и доп. вып. 28	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	9,3896	3983,00	--	37399	--	--	--	--
	т		--	--	--	--	--	--	--
	АЛАШ-БАЗАР правоповоротный съезд-Устройство асфальтобетонных покрытий-211,2м2								
Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,14784	40097,59	339,59	5928	50	28	0,58	--
	т		--	140,94	--	21	133	0,58	--
Е0127-102-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 5 см	211,2	43,74	13,29	9237	2806	2199	0,04	8
	м2		6,51	1,32	1375	279	133	--	1

С143010-10 Изм. и доп. вып. 28	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	20,40192	3983,00	--	81261	--	--	--	--
	т		--	--	--	--	--	--	--
Е0127-102-3 Изм. и доп.	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-1	422,4	0,56	0,54	238	229	31	--	--
	м2		0,02	0,04	8	15	133	--	--
С143010-10 Изм. и доп. вып. 28	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	5,11104	3983,00	--	20357	--	--	--	--
	т		--	--	--	--	--	--	--
	БИПЭК-АВТО левоповоротный съезд-Устройство асфальтобетонных покрытий-119м2								
Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,0833	40097,59	339,59	3340	28	16	0,58	--
	т		--	140,94	--	12	133	0,58	--
Е0127-102-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 5 см	119	43,74	13,29	5205	1581	1239	0,04	4
	м2		6,51	1,32	775	157	133	--	1
С143010-10 Изм. и доп. вып. 28	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	11,4954	3983,00	--	45786	--	--	--	--
	т		--	--	--	--	--	--	--
Е0127-102-3 Изм. и доп.	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-1	119	0,56	0,54	67	65	9	--	--
	м2		0,02	0,04	2	4	133	--	--
С143010-10 Изм. и доп. вып. 28	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	1,4399	3983,00	--	5735	--	--	--	--
	т		--	--	--	--	--	--	--
	Тамерлановское шоссе от ПК0+00 ра с.Тамерлан-длиной 168м и шириной 24м, Устройство асфальтобетонных покрытий-								
Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	2,8224	40097,59	339,59	113171	958	529	0,58	2
	т		--	140,94	--	398	133	0,58	2
Е27-16-1	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона	3,895	16517,21	16497,04	64335	64256	2546	19,10	74
	100т		15,40	5431,96	60	21157	12	19,05	74

1	С143010-10 Изм. и доп. вып. 28	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	389,4912	3983,00	--	1551343	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			2309097	86045			122
			Тенге			7647	25827			91
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			2309097				
Материалы -			Тенге			143442				
Всего заработная плата -			Тенге				33474			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			55176				
Местные материалы -			Тенге			2016787				
		Накладные расходы -	Тенге			18848				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2827			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			139677				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			2467621				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							222
		Сметная заработная плата -	Тенге				36301			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2467621				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							222
		Сметная заработная плата -	Тенге				36301			
№ смет и расчетов		Наименование глав, объектов, работ и затрат				Сметная стоимость, тенге				
						строительно-монтажных работ	оборудование, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	Всего, тыс.тенге	
2		3	4			5	6	7	8	
		ИТОГО по гл 1	Тенге			**2467621**	-			
ТК 8.02-09-2002		Временные здания и сооружения-4,8%	Тенге			**118446**	-			
		Итого с временными	Тенге			**2586067**				
Расчет		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,5%x0,7	Тенге			27154				
		Выслуга лет 1%	Тенге					25861		
		Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге					10344		
		Итого с прочими	Тенге			**2 613 221**	**0,000**	36205	2 649 425	
о по сметному расчету в базовых ценах 2001г.(2018г)			Тенге			**2 613 221**	**0,000**	**36205**	**2 649 425**	

ого по сметному расчету в текущих ценах 2018г К=3,103 РП 2018-2405)	Тенге			8 108 823	0,000	112344	8 221 167	
оги,сборы, обязательные платежи (2%) -2018 г				162 176	0,000	2247	164 423	
етная стоимость в текущем уровне цен-2018г.				8 271 000		114591	8 385 590	
етная стоимость в текущем уровне цен-2018г. г.=0,989995631	Тенге			8 188 254	0,000	113444	8 301 698	
С (12 %) -2018г. С Кдог.=0,989995631	Тенге			982 590	0,000	13613	996 204	
ОГО НДС: С Кдог.=0,989995631	Тенге			982 590	0,000	13613	996 204	
имость строительства в текущем уровне цен 8г.Кдог.=0,989995631	Тенге			9 170 844	0,000	127058	9 297 902	
щая Стоимость строительства Кдог.=0,989995631:	Тенге			9 170 844	0,000	127058	9 297 902	
ЕГО К ОПЛАТЕ:	Тенге			9 297 902				

ЛЛ:

ЦРЯДЧИК:

директора
"ЖБИ- С"

Е.Знятаев

ЦРЯДЧИК:

альник участка ТОО "ЖБИ- С"

Ш.Османшиков

ПРИНЯЛ:

Технадзор:

ТОО
"Мир-Строй и Компания"

К.Алдабергенов

ПРИНЯЛ:

Технадзор:

ТОО
"Мир-Строй и Компания"

Б.Торнев

ПРИНЯЛ:

Технадзор:

ТОО
"Мир-Строй и Компания"

Е.Абжапаров

Форма №2а

ЧИК: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Шымкент "

ДЧИК: ТОО "ЖБИ-С"

ОР №106 от 31.03.2017 г.
ашение №5 20.08. 2018 г.

ование объекта -СТРОИТЕЛЬСТВО ПУТЕПРОВОДА НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ ТАМЕРЛАНОВСКОГО ШОССЕ И АВТОМОБИЛЬНОЙ И "АЛМАТЫ-ШЫМКЕНТ-ТЕРМЕЗ" (РЫНОК "БЕКЖАН") В Г.ШЫМКЕНТ.

А К Т № 5

приемки строительно-монтажных работ за сентябрь месяц 2018года на СМР работы

ен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Замечания технадзора	Расценка на единицу выполненных работ, тенге	Всего заработная плата, тенге	Примечание
2	3	4	5	6	7	8
	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2 На ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА					
	На ПК ПК06+50 съезд автостоянка Бекжан-Базар Устройство асфальтобетонных покрытий-66м2					
Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	18,270062		673,76		
	м3			21,38		
Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2) ТОЛЩ.18СМ	50,750172		32,98		
	м2			5,00		
СКСМ П1	СТОИМОСТЬ ЩЕБЕНОЧНОЙ СМЕСИ С-6	9,135031		1403,58		
	М3			--		
Е0127-102-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002,	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки более 6 м , толщина слоя 4 см ТОЛЩ.10СМ	50,750172		38,51		
	м2			5,19		

Е0127-102-4 Изм. и доп. вып. 2 СН	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-2	609,00206		0,29		
	м2			0,02		
СКСМ П2	СТОИМОСТЬ ВЫСОКОПОРИСТОГО А/Б	11,326516		3739,38		
	т			–		
Е0127-102-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002,	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки более 6 м , толщина слоя 4 см ТОЛЩ.7СМ	50,750172		21,23		
	м2			5,19		
Е0127-102-4 Изм. и доп. вып. 2 СН	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-2	304,50103		0,29		
	м2			0,02		
С143010-14 Изм. и доп. вып. 28	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки I СТ РК 1225-2013	10,711362		4116,00		
	т			–		
Е0127-102-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002,	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки более 6 м , толщина слоя 4 см ТОЛЩ.5СМ	50,750172		21,23		
	м2			5,19		
Е0127-102-4 Изм. и доп. вып. 2 СН	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-2	101,50034		0,29		
	м2			0,02		
С143010-25 Изм. и доп. вып. 28	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные горячие ЩМА-20 ГОСТ 31015-2002	5,9900582		4349,00		
	т			–		
	Автовокзал Бекжан-Базар Устройство асфальтобетонных покрытий-388м2					
Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы ТОЛЩ.20СМ	77,6		673,76		
	м3			21,38		
Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,2716		40097,59		
	т			–		
Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ, толщиной 5см	388		24,52		
	м2			5,94		
С143010-10 Изм. и доп. вып. 28	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	37,4808		3983,00		
	т			–		

Е0127-102-4 Изм. и доп. вып. 2 СН	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-2	609,00206		0,29		
	м2			0,02		
СКСМ П2	СТОИМОСТЬ ВЫСОКОПОРИСТОГО А/Б	11,326516		3739,38		
	т			--		
Е0127-102-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002,	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки более 6 м , толщина слоя 4 см ТОЛЩ.7СМ	50,750172		21,23		
	м2			5,19		
Е0127-102-4 Изм. и доп. вып. 2 СН	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-2	304,50103		0,29		
	м2			0,02		
С143010-14 Изм. и доп. вып. 28	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки I СТ РК 1225-2013	10,711362		4116,00		
	т			--		
Е0127-102-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002,	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки более 6 м , толщина слоя 4 см ТОЛЩ.5СМ	50,750172		21,23		
	м2			5,19		
Е0127-102-4 Изм. и доп. вып. 2 СН	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-2	101,50034		0,29		
	м2			0,02		
С143010-25 Изм. и доп. вып. 28	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные горячие ЩМА-20 ГОСТ 31015-2002	5,9900582		4349,00		
	т			--		
	Автовокзал Бекжан-Базар Устройство асфальтобетонных покрытий-388м2					
Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы ТОЛЩ.20СМ	77,6		673,76		
	м3			21,38		
Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,2716		40097,59		
	т			--		
Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ, толщиной 5см	388		24,52		
	м2			5,94		
С143010-10 Изм. и доп. вып. 28	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	37,4808		3983,00		
	т			--		

Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	776		0,02		
	м2			0,01		
С143010-10 Изм. и доп. вып. 28	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	9,3896		3983,00		
	т			--		
	АЛАШ-БАЗАР правоповоротный съезд-Устройство асфальтобетонных покрытий-211,2м2					
Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,14784		40097,59		
	т			--		
Е0127-102-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002,	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 5 см	211,2		43,74		
	м2			6,51		
С143010-10 Изм. и доп. вып. 28	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	20,40192		3983,00		
	т			--		
Е0127-102-3 Изм. и доп. вып. 2 СН	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-1	422,4		0,56		
	м2			0,02		
С143010-10 Изм. и доп. вып. 28	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	5,11104		3983,00		
	т			--		
	БИПЭК-АВТО левоповоротный съезд-Устройство асфальтобетонных покрытий-119м2					
Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,0833		40097,59		
	т			--		
Е0127-102-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002,	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 5 см	119		43,74		
	м2			6,51		
С143010-10 Изм. и доп. вып. 28	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	11,4954		3983,00		
	т			--		
Е0127-102-3 Изм. и доп. вып. 2 СН	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-1	119		0,56		
	м2			0,02		
С143010-10 Изм. и доп. вып. 28	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	1,4399		3983,00		

	т			--		
	Тамерлановское шоссе от ПК0+00 ра с.Тамерлан-длиной 168м и шириной 24м, Устройство асфальтобетонных покрытий-4032м2					
Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	2,8224		40097,59		
	т			--		
Е27-16-1	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона	3,895		16517,21		
	100т			15,40		
С143010-10 Изм. и доп. вып. 28	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	389,4912		3983,00		
	т			--		

ЕР:

ор ТОО "Мир-Строй и Компания "

Е.Абжапаров

ПОДРЯДЧИК:

Начальник участка ТОО "ЖБИ- С"

Ш.Османшиков

ЗАЗЧИК: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Шымкент "

Форма№2

ДРЯДЧИК: ТОО "ЖБИ-С"

ГОВОР №106 от 31.03.2017 г.

соглашение №5 20.08. 2018 г.

аименование объекта -СТРОИТЕЛЬСТВО ПУТЕПРОВОДА НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ ТАМЕРЛАНОВСКОГО ШОССЕ И АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ "АЛМАТЫ-ШЫМКЕНТ-ТЕРМЕЗ" (РЫНОК "БЕКЖАН") В Г.ШЫМКЕНТ.

А К Т № 6

приемки строительно-монтажных работ за сентябрь месяц 2018 года

авлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
			Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
			ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
							%	на един.	всего
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-6 На ДОРОЖНЫЕ УСТРОЙСТВА И ОБСТАНОВКА ДОРОГИ								
	ЗНАКИ								
Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	58	747,86	146,19	43376	8479	41229	3,20	186
	шт		506,25	28,22	29363	1636	133	0,11	6
Е0127-84-1	При установка дополнительных щитков добавлять к нормам табл. 27-83	41	157,67	--	6464	--	6491	0,69	28
	шт		119,03	--	4880	--	133	--	--
С11011-8558 Изм. и доп. вып. 26	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.32.1-1.32.3, размерами 600 мм х 300 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	17	1498,00	--	25466	--	--	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--

С11011-8543 Изм. и доп. вып. 26	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	30	2795,00	--	83850	--	--	--	--
	шт.	--	--	--	--	--	--	--	--
С11011-8532 Изм. и доп. вып. 26	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	14	2110,00	--	29540	--	--	--	--
	шт.	--	--	--	--	--	--	--	--
С11011-8539 Изм. и доп. вып. 26	Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	29	2777,00	--	80533	--	--	--	--
	шт.	--	--	--	--	--	--	--	--
С11011-8572 Изм. и доп. вып. 26	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 5.8.1, 5.8.7, размерами 700 мм х 1400 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	2	5203,00	--	10406	--	--	--	--
	шт.	--	--	--	--	--	--	--	--
С11011-8555 Изм. и доп. вып. 26	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 5.12-5.14, 5.38, 5.39, 4.9.1-4.9.3, 6.1-6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, размерами 1050 мм х 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	1	3709,00	--	3709	--	--	--	--
	шт.	--	--	--	--	--	--	--	--
С11011-8568 Изм. и доп. вып. 25	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 5.7.1, 5.7.2, 5.30.1-5.30.3, 5.33, 5.22, 5.23, размерами 350 мм х 1050 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	4	2103,00	--	8412	--	--	--	--
	шт.	--	--	--	--	--	--	--	--

С11011-8562 Изм. и доп. вып. 26	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размерами 350 мм х 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	2	1487,00	--	2974	--	--	--	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--	--
С12021-242 Изм. и доп.	СТОИМОСТЬ СТОЕК	0,7696	134929,00	--	103841	--	--	--	--	--
	т		--	--	--	--	--	--	--	--
Е0107-1-1	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т	26	302,09	197,24	7854	5128	6274	0,65	17	
	шт		104,85	67,51	2726	1755	140	0,25	6	
С143014-3 Изм. и доп. вып. 26	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	9,15	10877,00	--	99525	--	--	--	--	--
	м3		--	--	--	--	--	--	--	--
Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки БЕТОН В-15	4,8	5098,45	66,01	24473	317	1112	1,35	6	
	м3		195,75	24,93	940	120	105	0,12	1	
С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	4,896	133,00	--	651	--	--	--	--	--
	м3		--	--	--	--	--	--	--	--
С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4:	4,896	310,00	--	1518	--	--	--	--	--
	м3		--	--	--	--	--	--	--	--
Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	12	1129,30	97,07	13552	1165	2103	0,78	9	
	м3		112,50	36,00	1350	432	118	0,18	2	
Е0127-59-5	Установка парапетных ограждений из стали, столбы металлические 11ДД-ММ.2	114	3190,35	21,62	363700	2465	28982	1,13	129	
	м		185,85	5,30	21187	604	133	0,02	2	
	РАЗМЕТКА									
Е0127-105-5 Изм. и доп.вып.15	Разметка проезжей части пластиком холодного формирования, сплошной линией шириной 0,15 м	2,2862281	327223,93	2641,79	748109	6040	3705	4,09	9	
	км		760,44	458,19	1739	1048	133	1,70	4	

E0127-105-8 Изм. и доп.вып.15	Разметка проезжей части пластиком холодного формирования, пунктирной линией шириной 0,15 м, шаг 3:1	0,7573426	246292,63	2641,79	186528	2001	1227	4,09	3
	км		760,44	458,19	576	347	133	1,70	1
E0127-105-7 Изм. и доп.вып.15	Разметка проезжей части пластиком холодного формирования, пунктирной линией шириной 0,15 м, шаг 1:3	1,7381014	84378,13	2641,79	146658	4592	2817	4,09	7
	км		760,44	458,19	1322	796	133	1,70	3
E0127-105-6 Изм. и доп.вып.15	Разметка проезжей части пластиком холодного формирования, пунктирной линией шириной 0,15 м, шаг 1:1	0,0908811	165316,73	2641,79	15024	240	147	4,09	--
	км		760,44	458,19	69	42	133	1,70	--
E0127-105-7 Изм. и доп.вып.15 К=2,66	Разметка проезжей части пластиком холодного формирования, пунктирной линией шириной 0,15 м, шаг 1:3 / ширина линии 0,4 м/	1,0091591	224445,81	7027,15	226502	7092	4351	10,88	11
	км		2022,77	1218,79	2041	1230	133	1,70	2
E0127-105-5 Изм. и	Нанесение поперечной дорожной разметки пластиком холодного формирования	351,945456	23,82	18,49	8382	6508	3993	0,03	10
	м2		5,32	3,21	1873	1129	133	1,70	598
C11011-8772 Изм. и доп. вып. 20	Пластик холодного формирования для дорожной разметки белый с отвердителем производства стран ЕАЭС ГОСТ Р 52575-2006	2111,67273	446,00	--	941806	--	--	--	--
	кг		--	--	--	--	--	--	--
C11011-1164 Изм. и доп. вып. 20	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из пластика размерами 450-800 мкм	72,5007638	73,00	--	5293	--	--	--	--
	кг		--	--	--	--	--	--	--
E0130-83-1ПРИМ.	Разметка вручную краской	1984,23772	39,04	4,71	77465	9346	68475	0,16	315
	м2		29,93	1,73	59388	3433	109	0,01	17
C11011-8778 Изм. и доп.	Краска для дорожной разметки белая производства стран ЕС	1150,85788	352,00	--	405102	--	--	--	--
	кг		--	--	--	--	--	--	--
C11011-1164 Изм. и доп. вып. 20	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из пластика размерами 450-800 мкм	515,901806	73,00	--	37661	--	--	--	--
	кг		--	--	--	--	--	--	--
	УСТРОЙСТВО АВТОБУСНЫХ ОСТАНОВОК								

	УСТРОЙСТВО АВТОПАВИЛЬОНА									
Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	9	389,25	--	3503	--	3959	2,48	22
	м3		389,25	--	3503	--	113	--	--
Е0151-6-1	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой	1,5	112,50	--	169	--	147	0,83	1
	м3		112,50	--	169	--	87,3	--	--
С010333-А6-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 6 км, класс груза 1	2,925	46,17	--	135	--	--	--	--
	т		9,23	--	27	--	--	--	--
Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	7,5	167,18	--	1254	--	1417	1,21	9
	м3		167,18	--	1254	--	113	--	--
Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	0,25	52,72	2,62	13	1	4	0,07	--
	м2		10,51	0,99	3	--	123	--	--
Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	0,25	1129,30	97,07	282	24	44	0,78	--
	м3		112,50	36,00	28	9	118	0,18	--
Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,58	6529,03	95,97	3787	56	492	4,90	3
	м3		771,75	36,25	448	21	105	0,18	--
С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,5916	266,00	--	157	--	--	--	--
	м3		--	--	--	--	--	--	--
С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	0,5916	310,00	--	183	--	--	--	--
	м3		--	--	--	--	--	--	--
Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,025	93997,62	304,24	2350	8	871	198,00	5
	1т		33075,00	114,75	827	3	105	0,56	--
С12041-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	0,01	18000,00	--	180	--	--	--	--
	т		--	--	--	--	--	--	--
Е0109-30-1	Монтаж скамьи	0,05	14213,66	5522,03	711	276	333	35,90	2
	т		6075,00	1322,37	304	66	90	4,73	--

2	С12021-242 Изм. и доп. вып. 25	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т СКАМЬЯ	0,05	134929,00	–	6746	–	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–	–
	Е0109-43-1 т.ч. п-1.6 прим.3	Монтаж фахверка с коэффициентом надежности по назначению 0,95 /окрашенных в заводских условиях /	0,717	11827,58	4728,27	8480	3390	3793	26,84	19	
		т		5012,75	865,31	3594	620	90	3,10	2	
	С12021-250 Изм. и доп. вып. 25	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	0,217	127889,00	–	27752	–	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–	–
	С12021-242 Изм. и доп. вып. 25	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,1	134929,00	–	13493	–	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–	–
	С12021-245 Изм. и доп. вып. 25	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,165	143295,00	–	23644	–	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–	–
	Е0113-29-6 т.ч. п-3.27 К=1,05	Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2/наличие заклепочных швов, рёбер жесткости и выступов на защищаемой поверхности, аппаратов и конструкций составляющих от 10% до 30% при окрашивании/	86	2240,56	99,18	192688	8529	12347	0,62	53	
		м2		122,38	37,15	10524	3195	90	0,18	16	
	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	17,5	109,71	34,24	1920	599	938	0,32	6	
		м2		51,08	8,45	894	148	90	0,03	1	
	У1-36-4	Павильон на автобусной остановке типа I, строительные работы	1	409385,90	9786,50	409386	9787	36716	141,00	141	
		павильон		23265,00	2961,00	23265	2961	140	14,00	14	

	У1-36-5	Павильон на автобусной остановке типа I, монтаж металлоконструкций	1	56288,76	2942,42	56289	2942	13170	77,00	77
		павильон		13201,34	1432,42	13201	1432	90	5,30	5
	У1-36-6	Павильон на автобусной остановке типа I, электромонтажные работы	1	5950,51	798,31	5951	798	1698	9,20	9
		павильон		1511,40	276,36	1511	276	95	1,30	1
	С11011-887 Изм. и доп. вып. 26	Прокат тонколистовой в листах с обрезными кромками, толщина до 3,9 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества, холоднокатаный ГОСТ 16523-97	0,82425	69394,00	--	57198	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
	С Прайст лист ТОО	Стоимость стекла листовое толщ.10 мм	12,28	7189,45	--	88287	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			4612929	79782			1080
			Тенге			187006	21303			683
Стоимость монтажных работ -			Тенге			5951				
Материалы -			Тенге			3641				
Всего заработная плата -			Тенге				1788			
	Накладные расходы -		Тенге			1698				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч							1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				255			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			459				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			8108				
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							11
	Сметная заработная плата -		Тенге				2043			
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			4364103				
Материалы -			Тенге			2187496				
Всего заработная плата -			Тенге				186261			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			1780416				
Местные материалы -			Тенге			156806				
Транспортные расходы -			Тенге			135				
	Накладные расходы -		Тенге			226903				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч							113
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				34035			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			275460				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			4866466				
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							1753

	Сметная заработная плата -	Тенге				220297				
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			242876					
Материалы -		Тенге			42199					
Всего заработная плата -		Тенге				20260				
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			175476					
	Накладные расходы -	Тенге			18234					
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								9
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2735				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15667					
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			276777					
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								121
	Сметная заработная плата -	Тенге				22995				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			5151351					
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								1886
	Сметная заработная плата -	Тенге				245334				
№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат				Сметная стоимость, тенге					
					строительно-монтажных работ	оборудование, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	Всего, тыс.тенге		
2	3	4			5	6	7	8		
	ИТОГО по гл 1	Тенге			**5151351**	-				
РК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения-4,8%	Тенге			**247265**	-				
	Итого с временными	Тенге			**5398615**					
Расчет	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,9%x0,7	Тенге			71802					
	Выслуга лет 1%	Тенге					53986			
	Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге					21594			
	Итого с прочими	Тенге			**5 470 417**	**0,000**	75581	5 545 998		
по сметному расчету в базовых ценах 2001г.(2018г)		Тенге			**5 470 417**	**0,000**	**75581**	**5 545 998**		
по сметному расчету в текущих ценах 2018г К=3,103 I 2018-2405)		Тенге			**16 974 704**	**0,000**	**234527**	**17 209 231**		
ги,сборы, обязательные платежи (2%) -2018 г					**339 494**	**0,000**	**4691**	**344 185**		

тная стоимость в текущем уровне цен-2018г.				17 314 198		239217	17 553 415	
тная стоимость в текущем уровне цен-2018г. г.=0,989995631	Тенге			17 140 980	0,000	236824	17 377 804	
С (12 %) -2018г. С Кдог.=0,989995631	Тенге			2 056 918	0,000	28419	2 085 337	
ОГО НДС: С Кдог.=0,989995631	Тенге			2 056 918	0,000	28419	2 085 337	
имость строительства в текущем уровне цен 8г.Кдог.=0,989995631	Тенге			19 197 898	0,000	265243	19 463 141	
щая Стоимость строительства Кдог.=0,989995631:	Тенге			19 197 898	0,000	265243	19 463 141	
ГО К ОПЛАТЕ:	Тенге			19 463 141				

Л:

РЯДЧИК:

иректора
"ЖБИ- С"

Е.Знятаев

РЯДЧИК:

льник участка ТОО "ЖБИ- С"

Ш.Османшиков

ПРИНЯЛ:

Технадзор:

ТОО
"Мир-Строй и Компания"

К.Алдабергенов

ПРИНЯЛ:

Технадзор:

ТОО
"Мир-Строй и Компания"

Б.Ториев

ПРИНЯЛ:

Технадзор:

ТОО
"Мир-Строй и Компания"

Е.Абжапаров

АКАЗЧИК: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Шымкент "

Форма №2а

ОДРЯДЧИК: ТОО "ЖБИ-С"

ОГОВОР №106 от 31.03.2017 г.
опсоглашение №5 20.08. 2018 г.

аименование объекта -СТРОИТЕЛЬСТВО ПУТЕПРОВОДА НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ ТАМЕРЛАНОВСКОГО ШОССЕ И АВТОМОБИЛЬНОЙ ОРОГИ "АЛМАТЫ-ШЫМКЕНТ-ТЕРМЕЗ" (РЫНОК "БЕКЖАН") В Г.ШЫМКЕНТ.

А К Т № 6
приемки строительно-монтажных работ за сентябрь месяц 2018 года на СМР работы

ставлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Замечания технадзора	Расценка на единицу выполненных работ, тенге	Всего заработная плата, тенге	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-6 На ДОРОЖНЫЕ УСТРОЙСТВА И ОБСТАНОВКА ДОРОГИ					
		ЗНАКИ					
1	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках					
		шт	58		747,86		
2	Е0127-84-1	При установка дополнительных щитков добавлять к нормам табл. 27-83			506,25		
		шт	41		157,67		
3	С11011-8558 Изм. и доп. вып. 26	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.32.1-1.32.3, размерами 600 мм х 300 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002			119,03		
		шт.	17		1498,00		
4	С11011-8543 Изм. и доп. вып. 26	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002			--		
			30		2795,00		

			шт.			--		
5	С11011-8532 Изм. и доп. вып. 26	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	14		2110,00		
			шт.			--		
6	С11011-8539 Изм. и доп. вып. 26	Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	29		2777,00		
			шт.			--		
7	С11011-8572 Изм. и доп. вып. 26	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 5.8.1, 5.8.7, размерами 700 мм х 1400 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	2		5203,00		
			шт.			--		
8	С11011-8555 Изм. и доп. вып. 26	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 5.12-5.14, 5.38, 5.39, 4.9.1-4.9.3, 6.1-6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, размерами 1050 мм х 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	1		3709,00		
			шт.			--		
9	С11011-8568 Изм. и доп. вып. 25	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 5.7.1, 5.7.2, 5.30.1-5.30.3, 5.33, 5.22, 5.23, размерами 350 мм х 1050 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	4		2103,00		
			шт.			--		
10	С11011-8562 Изм. и доп. вып. 26	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размерами 350 мм х 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	2		1487,00		
			шт.			--		
11	С12021-242 Изм. и доп. вып. 25	СТОИМОСТЬ СТОЕК	0,7696		134929,00		
			т			--		
12	Е0107-1-1	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т	26		302,09		
			шт		104,85			
3	С143014-3 Изм. и доп. вып. 26	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якори из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	9,15		10877,00		
			м3			--		
4	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки БЕТОН В-15	4,8		5098,45		
			м3			195,75		

15	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	4,896		133,00			
		м3			--			
16	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	4,896		310,00			
		м3			--			
17	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	12		1129,30			
		м3			112,50			
18	Е0127-59-5	Установка парапетных ограждений из стали, столбы металлические 11ДД-ММ.2	114		3190,35			
		м			185,85			
		РАЗМЕТКА						
19	Е0127-105-5 Изм. и доп.вып.15	Разметка проезжей части пластиком холодного формирования, сплошной линией шириной 0,15 м	2,2862281		327223,93			
		км			760,44			
20	Е0127-105-8 Изм. и доп.вып.15	Разметка проезжей части пластиком холодного формирования, пунктирной линией шириной 0,15 м, шаг 3:1	0,7573426		246292,63			
		км			760,44			
21	Е0127-105-7 Изм. и доп.вып.15	Разметка проезжей части пластиком холодного формирования, пунктирной линией шириной 0,15 м, шаг 1:3	1,7381014		84378,13			
		км			760,44			
22	Е0127-105-6 Изм. и доп.вып.15	Разметка проезжей части пластиком холодного формирования, пунктирной линией шириной 0,15 м, шаг 1:1	0,0908811		165316,73			
		км			760,44			
23	Е0127-105-7 Изм. и доп.вып.15 К=2,66	Разметка проезжей части пластиком холодного формирования, пунктирной линией шириной 0,15 м, шаг 1:3 / ширина линии 0,4 м/	1,0091591		224445,81			
		км			2022,77			
24	Е0127-105-5 Изм. и доп.вып.15	Нанесение поперечной дорожной разметки пластиком холодного формирования	351,94546		23,82			
		м2			5,32			
25	С11011-8772 Изм. и доп. вып. 20	Пластик холодного формирования для дорожной разметки белый с отвердителем производства стран ЕАЭС ГОСТ Р 52575-2006	2111,6727		446,00			
		кг			--			
26	С11011-1164 Изм. и доп. вып. 20	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из пластика размерами 450-800 мкм	72,500764		73,00			
		кг			--			

27	Е0130-83-1ПРИМ.	Разметка вручную краской						
			1984,2377		39,04			
		м2			29,93			
28	С11011-8778 Изм. и доп. вып. 20	Краска для дорожной разметки белая производства стран ЕС						
			1150,8579		352,00			
		кг			--			
29	С11011-1164 Изм. и доп. вып. 20	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из пластика размерами 450-800 мкм						
			515,90181		73,00			
		кг			--			
		УСТРОЙСТВО АВТОБУСНЫХ ОСТАНОВОК						
		УСТРОЙСТВО АВТОПАВИЛЬОНА						
30	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами						
			9		389,25			
		м3			389,25			
31	Е0151-6-1	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой						
			1,5		112,50			
		м3			112,50			
32	С010333-А6-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 6 км, класс груза 1						
			2,925		46,17			
		т			9,23			
33	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы						
			7,5		167,18			
		м3			167,18			
34	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем						
			0,25		52,72			
		м2			10,51			
35	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты						
			0,25		1129,30			
		м3			112,50			
36	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов						
			0,58		6529,03			
		м3			771,75			
37	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2						
			0,5916		266,00			
		м3			--			
38	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2						
			0,5916		310,00			
		м3			--			

39	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг					
			0,025		93997,62		
		1т			33075,00		
40	С12041-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия					
			0,01		18000,00		
		т			--		
41	Е0109-30-1	Монтаж скамьи					
			0,05		14213,66		
		т			6075,00		
42	С12021-242 Изм. и доп. вып. 25	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т СКАМЬЯ					
			0,05		134929,00		
		т			--		
43	Е0109-43-1 т.ч. п-1.6	Монтаж фахверка с коэффициентом надежности по назначению 0,95 /окрашенных в заводских условиях /					
			0,717		11827,58		
		т			5012,75		
44	С12021-250 Изм. и доп. вып. 25	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т					
			0,217		127889,00		
		т			--		
45	С12021-242 Изм. и доп. вып. 25	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т					
			0,1		134929,00		
		т			--		
46	С12021-245 Изм. и доп. вып. 25	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т					
			0,165		143295,00		
		т			--		
47	Е0113-29-6 т.ч. п-3.27 К=1,05	Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2/наличие заклепочных швов, рёбер жесткости и выступов на защищаемой поверхности, аппаратов и конструкций составляющих от 10% до 30% при окрашивании/					
			86		2240,56		
		м2			122,38		
48	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа					
			17,5		109,71		
		м2			51,08		
49	У1-36-4	Павильон на автобусной остановке типа I, строительные работы					
			1		409385,90		

50	У1-36-5	Павильон на автобусной остановке типа I, монтаж металлоконструкций	павильон		23265,00		
			1		56288,76		
51	У1-36-6	Павильон на автобусной остановке типа I, электромонтажные работы	павильон		13201,34		
			1		5950,51		
52	С11011-887 Изм. и доп. вып. 26	Прокат тонколистовой в листах с обрезными кромками, толщина до 3,9 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества, холоднокатаный ГОСТ 16523-97	павильон		1511,40		
			0,82425		69394,00		
53	С Прайст лист ТОО	Стоимость стекла листовое толщ.10 мм	т		--		
			12,28		7189,45		
			м2		--		

НЖЕНЕР:

хнадзор ТОО "Мир-Строй и Компания "

Е.Абжапаров

ПОДРЯДЧИК:

Начальник участка ТОО "ЖБИ- С"

Ш.Османшиков

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ: "Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі
МЕРДІГЕР: "ЖБИ-С" ЖШС
Орындаған жұмыстардың құны және шығындар анықтаманың нысаны
2017 ж. 31 наурыз №106 келісім шарт бойынша - 1 712 872 000 тенге ҚҚС осының ішінде
2018 ж. 28 қараша №6 қосымша келісім бойынша -1 704 976 тенге, 99 тиын ҚҚС осының ішінде
Нысан атауы және мекен жайы: Шымкент қаласындағы Темірлан тас жолы көшесі мен "Алматы-Ташкент-Термез" автожолының (Бекжан базары) қиылысында жол өтпесін салу

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар туралы 2018 жылғы 30 қараша айындағы №19 анықтама

Кел	Кел	Шарт				Қорытындыдыру кезі			Уйымдастыру - құрылтық нысаны
Тапсырыс беруші	мердігер	Нөмері			күні	атауы		коды	атауы
		№106 келісім шарт, №6қосымша келісім			31.03.2017ж, 28.11.2018ж				ЖШС
Іске қосу кешендердің, объектердің атауы	Жылдың басынан бастап есепті айға дейін ҚҚС - сыз	"Сатып алынатын тауарлар, көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы өнім берушіге аудару шығындары" жылдың басынан бастап есепті айға дейін тауарлар , көрсетілген қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы өнім	1 - бағаннан						Төленетін сомасы
			2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі құрылыс монтаж жұмыстарының құны	сонын ішінде		2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кірмейтін өзгеде шығындардың құны	қосымша шығындар		
				есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзгеде қосымша шығындар	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Шымкент қаласындағы Темірлан тас жолы көшесі мен "Алматы-Ташкент-Термез" автожолының (Бекжан базары) қиылысында жол өтпесін салу	613 131 678,11	73 575 803,53					35 495 721,11	4 259 486,53	39 755 207,64
Үстеме алу 5%	30 656 583,91	3 678 790,18							1 987 760,38
Қайтарым 5%									
Төленетін сомасы	582 475 094,20	69 897 013,35							37 767 447,26

Тапсырыс беруші:
"Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" ММ-і
Басқарма басшысы:
_____ Жұматаев К.А.

Тех. қадағалаушы:
Мир-Строй и Компания ЖШС-ның
директоры:
_____ Раматуллаев М.Н.

Мердігер:
"ЖБИ-С" ЖШС-нің
директорының орынбасары:
_____ Зинтаев Е.

30 карашы N19.
1,2

Фо

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Шымкент "

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ЖБИ-С"

ДОГОВОР №106 от 31.03.2017 г.

Допсоглашение №6 28.11. 2018 г.

Наименование объекта -**СТРОИТЕЛЬСТВО ПУТЕПРОВОДА НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ ТАМЕРЛАНОВСКОГО ШОССЕ И АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОР "АЛМАТЫ-ШЫМКЕНТ-ТЕРМЕЗ" (РЫНОК "БЕКЖАН") В Г.ШЫМКЕНТ.**

А К Т № 1
приемки строительно-монтажных работ за ноябрь месяц 2018 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	N по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих на един.	Затраты труда, чел рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-6 На ДОРОЖНЫЕ УСТРОЙСТВА И ОБСТАНОВКА ДОРОГИ								
			ЗНАКИ								
1	19	Е0127-105-5 Изм. и доп.вып.15	Разметка проезжей части пластиком холодного формирования, сплошной линией шириной 0,15 м	0,1287719	327223,93	2641,79	42137	340	209	4,09	
			км		760,44	458,19	98	59	133	1,70	
2	20	Е0127-105-8 Изм. и доп.вып.15	Разметка проезжей части пластиком холодного формирования, пунктирной линией шириной 0,15 м, шаг 3:1	0,0426574	246292,63	2641,79	10506	113	69	4,09	
			км		760,44	458,19	32	20	133	1,70	
3	21	Е0127-105-7 Изм. и доп.вып.15	Разметка проезжей части пластиком холодного формирования, пунктирной линией шириной 0,15 м, шаг 1:3	0,0978986	84378,13	2641,79	8261	259	159	4,09	
			км		760,44	458,19	74	45	133	1,70	

4	22	Е0127-105-6 Изм. и доп.вып.15	Разметка проезжей части пластиком холодного формирования, пунктирной линией шириной 0,15 м, шаг 1:1	0,0051189	165316,73	2641,79	846	14	8	4,09		
			км		760,44	458,19	4	2	133	1,70		
5	23	Е0127-105-7 Изм. и доп.вып.15 К=2,66	Разметка проезжей части пластиком холодного формирования, пунктирной линией шириной 0,15 м, шаг 1:3 / ширина линии 0,4 м/	0,0568409	224445,81	7027,15	12758	399	245	10,88		
			км		2022,77	1218,79	115	69	133	1,70		
6	24	Е0127-105-5 Изм. и доп.вып.15	Нанесение поперечной дорожной разметки пластиком холодного формирования	19,8233444	23,82	18,49	472	367	225	0,03		
			м2		5,32	3,21	106	64	133	1,70		
7	25	С11011-8772 Изм. и доп. вып. 20	Пластик холодного формирования для дорожной разметки белый с отвердителем производства стран ЕАЭС ГОСТ Р 52575-2006	118,940067	446,00	--	53047	--	--	--		
			кг		--	--	--	--	--	--		
8	26	С11011-1164 Изм. и доп. вып. 20	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из пластика размерами 450-800 мкм	4,083609	73,00	--	298	--	--	--		
			кг		--	--	--	--	--	--		
9	27	Е0130-83-1ПРИМ.	Разметка вручную краской	111,762283	39,04	4,71	4363	526	3857	0,16		
			м2		29,93	1,73	3345	193	109	0,01		
10	28	С11011-8778 Изм. и доп.	Краска для дорожной разметки белая производства стран ЕС	64,8221243	352,00	--	22817	--	--	--		
			кг		--	--	--	--	--	--		
11	29	С11011-1164 Изм. и доп. вып. 20	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из пластика размерами 450-800 мкм	29,0581936	73,00	--	2121	--	--	--		
			кг		--	--	--	--	--	--		
			УСТРОЙСТВО ТРОТУАРОВ ИЗ БЕТОННЫХ ПЛИТ толщ. 80мм									
12	54	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	300,798	673,76	73,75	202667	22185	13222	0,14		
			м3		21,38	11,67	6431	3510	133	0,04		

13	55	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из клинец	68,5579487	89,76	68,13	6154	4671	3113	0,14	
			м3		21,38	12,76	1466	875	133	0,04	
14	56	С143008-100 Изм. и доп.	Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010	68,5579487	563,00	--	38598	--	--	--	
			м3		--	--	--	--	--	--	
15	57	Е0111-25-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	1713,94872	181,64	21,26	311327	36439	345991	0,95	
			м2		156,15	7,97	267633	13660	123	0,04	
16	58	С143003-34 Изм. и доп. вып. 25	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В30 до В35 серые толщиной 80 мм ГОСТ 17608-91	1713,94872	763,00	--	1307743	--	--	--	
			м2		--	--	--	--	--	--	
17	59	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий ПОРЕБРИКА БР100.20.8	982,099817	362,35	6,63	355864	6512	144252	0,70	
			м		108,68	1,76	106735	1725	133	0,01	
18	60	С143003-9 Изм. и доп. вып. 25	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 ПОРЕБРИКА БР100.20.8	15,7135971	10366,00	--	162887	--	--	--	
			м3		--	--	--	--	--	--	
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			2542867	71824			
				Тенге			386039	20222			
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2542867				
		Материалы -		Тенге			93048				
		Всего заработная плата -		Тенге				406261			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			78284				
		Местные материалы -		Тенге			1913672				
			Накладные расходы -	Тенге			511349				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				76702			

			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			183253				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			3237469				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
			Сметная заработная плата -	Тенге				482963			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			3237466				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
			Сметная заработная плата -	Тенге				482963			
							Сметная стоимость, тенге				
	№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат				строительно-монтажных работ	оборудование, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	Всего, тыс.тенге	
	1	2	3	4			5	6	7	8	
			ИТОГО по гл 1	Тенге			**3237466**	-			
	СНРК 8.02-09-2002		Временные здания и сооружения-4,8%	Тенге			**155398**	-			
			Итого с временными	Тенге			**3392864**				
	Расчет		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,9%x0,7	Тенге			45125				
			Выслуга лет 1%	Тенге					33929		
			Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге					13571		
			Итого с прочими	Тенге			**3 437 989**	**0,000**	47500	3 485 490	
	Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.(2018г)			Тенге			**3 437 989**	**0,000**	**47500**	**3 485 490**	
	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2018г К=3,103 (МРП 2018-2405)			Тенге			**10 668 081**	**0,000**	**147393**	**10 815 474**	
	Налоги,сборы, обязательные платежи (2%) -2018 г						**213 362**	**0,000**	**2948**	**216 309**	
	Сметная стоимость в текущем уровне цен-2018г.						**10 881 443**		**150341**	**11 031 784**	
	Сметная стоимость в текущем уровне цен-2018г. Кдог.=0,989995631			Тенге			**10 772 581**	**0,000**	**148837**	**10 921 418**	
	НДС (12 %) -2018г. С Кдог.=0,989995631			Тенге			1 292 710	0,000	17860	1 310 570	

	ИТОГО НДС: С Кдог.=0,989995631	Тенге			1 292 710	0,000	17860	1 310 570	
	Стоимость строительства в текущем уровне цен 2018г.Кдог.=0,989995631	Тенге			**12 065 290,64**	**0,00**	**166 697,00**	**12 231 987,64**	
	Общая Стоимость строительства Кдог.=0,989995631:	Тенге			**12 065 290,64**	**0,00**	**166 697,00**	**12 231 987,64**	
	ВСЕГО К ОПЛАТЕ:	Тенге			**12 231 987,64**				

СДАЛ:

ПОДРЯДЧИК:

Зам. директора
ТОО "ЖБИ- С"

_____ **Е.Знятаев**

ПОДРЯДЧИК:

Начальник участка ТОО "ЖБИ- С"

_____ **Ш.Османшиков**

ПРИНЯЛ:

Технадзор:

ТОО
"Мир-Строй и Компания"

_____ **К.Алдабергенов**

ПРИНЯЛ:

Технадзор:

ТОО
"Мир-Строй и Компания"

_____ **Б.Торнев**

ПРИНЯЛ:

Технадзор:

ТОО
"Мир-Строй и Компан

_____ **Е.Абжапар**

Форм

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Шымкент "

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ЖБИ-С"

ДОГОВОР №106 от 31.03.2017 г.
Допсоглашение №6 28.11. 2018 г.

Наименование объекта -**СТРОИТЕЛЬСТВО ПУТЕПРОВОДА НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ ТАМЕРЛАНОВСКОГО ШОССЕ И АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ "АЛМАТЫ-ШЫМКЕНТ-ТЕРМЕЗ" (РЫНОК "БЕКЖАН") В Г.ШЫМКЕНТ.**

А К Т № 1

приемки строительно-монтажных работ за ноябрь месяц 2018 года

на СМР работы

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Замечания технадзора	Расценка на единицу выполненных работ, тенге	Всего заработная плата, тенге	Приме
1	2	3	4	5	6	7	8
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-6 На ДОРОЖНЫЕ УСТРОЙСТВА И ОБСТАНОВКА ДОРОГИ					
		ЗНАКИ					
1	E0127-105-5 Изм. и доп.вып.15	Разметка проезжей части пластиком холодного формирования, сплошной линией шириной 0,15 м	0,1287719		747,86		
		км			506,25		
2	E0127-105-8 Изм. и доп.вып.15	Разметка проезжей части пластиком холодного формирования, пунктирной линией шириной 0,15 м, шаг 3:1	0,0426574		157,67		
		км			119,03		
3	E0127-105-7 Изм. и доп.вып.15	Разметка проезжей части пластиком холодного формирования, пунктирной линией шириной 0,15 м, шаг 1:3	0,0978986		1498,00		
		км			--		
4	E0127-105-6 Изм. и доп.вып.15	Разметка проезжей части пластиком холодного формирования, пунктирной линией шириной 0,15 м, шаг 1:1	0,0051189		2795,00		
		км			--		
5	E0127-105-7 Изм. и доп.вып.15	Разметка проезжей части пластиком холодного формирования, пунктирной линией шириной 0,15 м, шаг 1:3 / ширина линии 0,4 м/	0,0568409		2110,00		
		км			--		
6	E0127-105-5 Изм.	Нанесение поперечной дорожной разметки пластиком холодного формирования	19,8233444		2777,00		
		м2			--		

7	С11011-8772 Изм. и доп. вып.	Пластик холодного формирования для дорожной разметки белый с отвердителем производства стран ЕАЭС ГОСТ Р 52575-2006	118,940067		5203,00		
		кг			–		
8	С11011-1164 Изм. и доп. вып.	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из пластика размерами 450-800 мкм	4,083609		3709,00		
		кг			–		
9	Е0130-83-	Разметка вручную краской	111,762283		2103,00		
		м2			–		
10	С11011-8778	Краска для дорожной разметки белая производства стран ЕС	64,8221243		1487,00		
		кг			–		
11	С11011-1164 Изм. и доп. вып.	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из пластика размерами 450-800 мкм	29,0581936		134929,00		
		кг			–		
		УСТРОЙСТВО ТРОТУАРОВ ИЗ БЕТОННЫХ ПЛИТ толщ. 80мм					
12	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	300,798		302,09		
		м3			104,85		
13	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из клинец	68,5579487		10877,00		
		м3			–		
14	С143008-100	Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010	68,5579487		5098,45		
		м3			195,75		
15	Е0111-25-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	1713,94872		133,00		
		м2			–		
16	С143003-34 Изм. и доп. вып. 25	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В30 до В35 серые толщиной 80 мм ГОСТ 17608-91	1713,94872		310,00		
		м2			–		
17	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий ПОРЕБРИКА БР100.20.8	982,099817		1129,30		
		м			112,50		
18	С143003-9 Изм. и	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 ПОРЕБРИКА БР100.20.8	15,7135971		3190,35		
		м3			185,85		

ИНЖЕНЕР:

Технадзор ТОО "Мир-Строй и Компания "

Е.Абжапаров

ПОДРЯДЧИК:

Начальник участка ТОО "ЖБИ- С"

Ш.Османшиков

Фор

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Шымкент "

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ЖБИ-С"

ДОГОВОР №106 от 31.03.2017 г.

Допсоглашение № 6 от 28.11. 2018 г.

Наименование объекта -**СТРОИТЕЛЬСТВО ПУТЕПРОВОДА НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ ТАМЕРЛАНОВСКОГО ШОССЕ И АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРС "АЛМАТЫ-ШЫМКЕНТ-ТЕРМЕЗ" (РЫНОК "БЕКЖАН") В Г.ШЫМКЕНТ.**

А К Т № 2

приемки строительно-монтажных работ за ноябрь месяц 2018года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	N по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел. рабочих-строителе: рабочих, обслуживаю-: на единицу	Затраты труда: все
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1-1-1 На ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ТЕМИРЛАНОВСКОМУ ШОССЕ								
			ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
1	1	E0127-59-5	**ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ОГРАЖДЕНИЯ**	172	126,65	15,14	21783	2604	26357	0,68	
			м		111,51	3,71	19180	638	133	0,01	
2	2	C01031-A30-12	**Погрузка стали мелких профилей при автомобильных перевозках**	2,7	195,70	--	528	--	--	--	
			т		--	--	--	--	--	--	
3	3	C010333-A6-1	**ТРАНСПОРТ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ОГРАЖДЕНИЯ НА 6КМ**	2,7	46,17	--	125	--	--	--	
			т		9,23	--	25	--	--	--	
4	4	E0127-20-1	**Разборка бортовых камней на бетонном основании**	334	122,85	--	41032	--	54572	0,77	
			м		122,85	--	41032	--	133	--	

5	5	С01031-А11-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	18,08	152,80	--	2763	--	--	--	
			т		--	--	--	--	--	--	
6	6	С010333-А6-1	ТРАНСПОРТ МАТЕРИАЛА ОТ РАЗБОРКИ Ж\БЕТОННОГО БОРДЮРА НА 6КМ	18,08	46,17	--	835	--	--	--	
			т		9,23	--	167	--	--	--	
7	7	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	86,9	408,11	169,61	35465	14739	28036	1,55	
			м3		238,50	4,07	20726	354	133	0,01	
8	8	С010333-А6-1	ТРАНСПОРТ РАЗОБРАННОГО	199,87	46,17	--	9228	--	--	--	
			т		9,23	--	1846	--	--	--	
9	9	Е0127-18-5	Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных	0,25	203,88	115,23	51	29	40	0,50	
			м3		88,65	31,42	22	8	133	0,11	
10	10	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	0,6	27,10	--	16	--	--	--	
			т		--	--	--	--	--	--	
11	11	С010333-А6-1	ТРАНСПОРТ МАТЕРИАЛА ОТ РАЗБОРКИ БЕТОНА НА 6КМ	0,6	46,17	--	28	--	--	--	
			т		9,23	--	6	--	--	--	
12	12	Е0109-34-5	РАЗБОРКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ФОНАРЕЙ	0,6	3322,55	1513,55	1994	908	1134	10,38	
			т		1809,00	290,72	1085	174	90	0,94	
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
13	13	Е0101-25-3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м	356,4	12,31	12,31	4387	4387	1164	--	
			м3		--	3,37	--	1200	97	0,01	
14	14	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	356,4	32,22	30,77	11484	10967	3376	0,01	
			м3		1,42	8,34	506	2974	97	0,03	
15	15	С010333-А6-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 6 км, класс груза 1	623,7	46,17	--	28796	--	--	--	
			т		9,23	--	5759	--	--	--	

16	16	Е0127-101-18 Изм. и доп. вып. 17 СН РК 8.02-05-2002	Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина барабана фрезы 1900-2010 мм, толщина слоя 12 см (ТОЛЩ.12СМ)	2416	45,45	44,35	109804	107147	11664	0,01	
			м2 покрытия		1,09	2,54	2633	6137	133	0,01	
17	17	С010333-А6-1	ТРАНСПОРТ СФРЕЗЕРОВАННОГО МАТЕРИАЛА НА 6КМ	555,68	46,17	--	25656	--	--	--	
			т		9,23	--	5131	--	--	--	
18	18	Е0101-145-12	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	869	8,55	4,43	7426	3846	4099	0,03	
			м2		4,12	0,74	3580	645	97	--	
19	19	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	130,35	12,51	12,51	1630	1630	541	--	
			м3		--	4,28	--	558	97	0,01	
20	20	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	130,35	14,12	12,00	1840	1564	552	0,01	
			м3		1,62	2,75	211	358	97	0,01	
			ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА								
21	21	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	1001,545	673,76	73,75	674805	73868	44023	0,14	
			м3		21,38	11,67	21413	11687	133	0,04	
22	22	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2) ТОЛЩ.18СМ	689,065	32,98	27,83	22722	19174	13264	0,03	
			м2		5,00	9,47	3445	6528	133	0,03	
23	23	СКСМ П1	СТОИМОСТЬЩЕБЕНОЧНОЙ СМЕСИ С-6	124,0317	1403,58	--	174088	--	--	--	
			М3		--	--	--	--	--	--	
24	24	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	149,85	5504,91	196,62	824911	29464	54522	1,79	
			м3		272,25	74,27	40797	11129	105	0,36	

25	25	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	1,3986	41200,00	--	57622	--	--	--	
			т		--	--	--	--	--	--	
26	26	Е0130-80-1	Устройство заполненного шва сопряжения пролетных строений мостов на автомобильных дорогах без окаймления	138	791,17	53,10	109181	7328	60138	2,19	
			м		380,25	19,55	52475	2698	109	0,10	
27	27	С11011-966	Ткань стеклянная А-1 /ГОСТ 8481-75/ для гидроизоляций проезжей части мостов	1,794	21800,00	--	39109	--	--	--	
			100м2		--	--	--	--	--	--	
28	28	Е0127-16-1	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона	195,2	4231,52	167,92	825994	32779	23371	0,19	
			т		34,65	55,37	6764	10808	133	0,19	
29	29	Е0127-102-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки более 6 м , толщина слоя 4 см ТОЛЩ.5СМ	2498,57326	21,23	8,29	53050	20721	20736	0,03	
			м2		5,19	1,05	12968	2624	133	--	
30	30	Е0127-102-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-2	4997,14651	0,29	0,27	1460	1360	288	--	
			м2		0,02	0,02	100	117	133	--	
31	31	С143010-25 Изм. и доп. вып. 28	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные горячие ЩМА-20 ГОСТ 31015-2002	301,827649	4349,00	--	1312648	--	--	--	
			т		--	--	--	--	--	--	
32	32	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий БР 100.30.18	146	403,51	6,63	58913	968	21445	0,70	
			м		108,68	1,76	15867	256	133	0,01	
33	33	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	8,76	266,00	--	2330	--	--	--	
			м3		--	--	--	--	--	--	
34	34	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	8,76	310,00	--	2716	--	--	--	
			м3		--	--	--	--	--	--	

35	35	С143003-10 Изм. и доп.	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	7,592	10509,00	--	79784	--	--	--	
			м3		--	--	--	--	--	--	
			УСТАНОВКА БО								
36	36	Е0127-60-1	Установка железобетонных парапетных ограждений на подходах к мостам и путепроводам	273	387,97	107,73	105916	29410	61435	0,87	
			м		141,75	27,45	38698	7494	133	0,11	
37	37	С143023-97 Изм. и доп.	Блок разделительной полосы железобетонный РП15-1 СТ РК 937-92	91	19520,00	--	1776320	--	--	--	
			шт.		--	--	--	--	--	--	
			ПЕРЕНОС ОПОР ОСВЕЩЕНИЯ (5ШТ)								
38	38	Е0133-30-15	Демонтаж стальных опор массой до 0,2 т	0,8974	4272,81	2335,56	3834	2096	2399	10,62	
			1т		1937,25	608,99	1738	547	105	2,13	
39	39	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	0,8	402,75	--	322	--	364	2,80	
			м3		402,75	--	322	--	113	--	
40	40	Е0133-255-1	Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на одной отметке с опорой БМ В22,5	0,8	5560,13	132,50	4448	106	236	1,48	
			м3		231,75	49,50	185	40	105	0,24	
41	41	Е0133-30-15	Установка стальных опор массой до 0,2 т	0,8974	14242,70	7785,20	12781	6986	7997	35,40	
			1т		6457,50	2029,95	5795	1822	105	7,10	
42	42	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,01	149300,00	--	1493	--	--	--	
			т		--	--	--	--	--	--	
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			6449320	372079			
				Тенге			302476	68794			
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6430711				
		Материалы -		Тенге			142532				
		Всего заработная плата -		Тенге				360109			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			275620				
		Местные материалы -		Тенге			5304879				

		Транспортные расходы -		Тенге			64667				
			Накладные расходы -	Тенге			430223				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				64534			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			411656				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7272590				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
			Сметная заработная плата -	Тенге				424642			
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			18609				
		Всего заработная плата -		Тенге				11161			
			Накладные расходы -	Тенге			11531				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1730			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1808				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			31948				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
			Сметная заработная плата -	Тенге				12891			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			7304538				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
			Сметная заработная плата -	Тенге				437533			
							Сметная стоимость, тенге				
	№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат				строительно-монтажных работ	оборудование, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	Всего, тыс.тенге	
	1	2	3	4			5	6	7	8	
			ИТОГО по гл 1	Тенге			**7304538**	-			
	СНРК 8.02-09-2002		Временные здания и сооружения-4,8%	Тенге			**350618**	-			
			Итого с временными	Тенге			**7655156**				
	Расчет		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,5%x0,7	Тенге			80379				
			Выслуга лет 1%	Тенге					76552		
			Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге					30621		
			Итого с прочими	Тенге			**7 735 535**	**0,000**	107172	7 842 707	
	Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.(2018г)			Тенге			**7 735 535**	**0,000**	**107172**	**7 842 707**	

	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2018г К=3,103 (МРП 2018-2405)	Тенге			**24 003 365**	**0,000**	**332555**	**24 335 920**	
	Налоги,сборы, обязательные платежи (2%) -20187 г				**480 067**	**0,000**	**6651**	**486 718**	
	Сметная стоимость в текущем уровне цен-2018г.				**24 483 432**		**339206**	**24 822 639**	
	Сметная стоимость в текущем уровне цен-2018г. Кдог.=0,989995631	Тенге			**24 238 491**	**0,000**	**335813**	**24 574 304**	
	НДС (12 %) -20187г. С Кдог.=0,989995631	Тенге			2 908 619	0,000	40298	2 948 916	
	ИТОГО НДС: С Кдог.=0,989995631	Тенге			**2 908 619**	**0,000**	**40298**	**2 948 916**	
	Стоимость строительства в текущем уровне цен 2018г.Кдог.=0,989995631	Тенге			**27 147 110**	**0,000**	**376110**	**27 523 220**	
	Общая Стоимость строительства Кдог.=0,989995631:	Тенге			**27 147 110**	**0,000**	**376110**	**27 523 220**	
	ВСЕГО К ОПЛАТЕ:	Тенге			**27 523 220**				

СДАЛ:

ПОДРЯДЧИК:

Зам. директора
ТОО "ЖБИ- С"

_____ **Е.Знятаев**

ПОДРЯДЧИК:

Начальник участка ТОО "ЖБИ- С"

_____ **Ш.Османшиков**

ПРИНЯЛ:

Технадзор:

ТОО
"Мир-Строй и Компания"

_____ **К.Алдабергенов**

ПРИНЯЛ:

Технадзор:

ТОО
"Мир-Строй и Компания"

_____ **Б.Ториев**

ПРИНЯЛ:

Технадзор:

ТОО
"Мир-Строй и Комп

_____ **Е.Абжап**

Форма №2

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Шымкент "

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ЖБИ-С"

ДОГОВОР №106 от 31.03.2017 г.
Допсоглашение № 6 от 28.11. 2018 г.

Наименование объекта **-СТРОИТЕЛЬСТВО ПУТЕПРОВОДА НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ ТАМЕРЛАНОВСКОГО ШОССЕ И АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ "АЛМАТЫ-ШЫМКЕНТ-ТЕРМЕЗ" (РЫНОК "БЕКЖАН") В Г.ШЫМКЕНТ.**

А К Т № 2
приемки строительно-монтажных работ за ноябрь месяц 2018года
на СМР работы

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Замечания технадзора	Расценка на единицу выполненных работ, тенге	Всего заработная плата, тенге	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1-1-1 На ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ТЕМИРЛАНОВСКОМУ ШОССЕ					
		ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
1	E0127-59-5	ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ОГРАЖДЕНИЯ	172		126,65		
		м			111,51		
2	C01031-A30-12	Погрузка стали мелких профилей при автомобильных перевозках	2,7		195,70		
		т			--		
3	C010333-A6-1	ТРАНСПОРТ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ОГРАЖДЕНИЯ НА 6КМ	2,7		46,17		
		т			9,23		
4	E0127-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	334		122,85		
		м			122,85		
5	C01031-A11-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	18,08		152,80		
		т			--		
6	C010333-A6-1	ТРАНСПОРТ МАТЕРИАЛА ОТ РАЗБОРКИ Ж\БЕТОННОГО БОРДЮРА НА 6КМ	18,08		46,17		
		т			9,23		
7	E0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	86,9		408,11		

		м3			238,50		
8	С010333-А6-1	ТРАНСПОРТ РАЗОБРАННОГО МАТЕРИАЛА НА 6КМ	199,87		46,17		
		т			9,23		
9	Е0127-18-5	Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных	0,25		203,88		
		м3			88,65		
10	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	0,6		27,10		
		т			--		
11	С010333-А6-1	ТРАНСПОРТ МАТЕРИАЛА ОТ РАЗБОРКИ БЕТОНА НА 6КМ	0,6		46,17		
		т			9,23		
12	Е0109-34-5	РАЗБОРКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ФОНАРЕЙ	0,6		3322,55		
		т			1809,00		
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
13	Е0101-25-3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м	356,4		12,31		
		м3			--		
14	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	356,4		32,22		
		м3			1,42		
15	С010333-А6-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 6 км, класс груза 1	623,7		46,17		
		т			9,23		
16	Е0127-101-18 Изм. и доп. вып. 17 СН РК	Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина барабана фрезы 1900-2010 мм, толщина слоя 12 см (ТОЛЩ12СМ)	2416		45,45		
		м2 покрытия			1,09		
17	С010333-А6-1	ТРАНСПОРТ СФРЕЗЕРОВАННОГО МАТЕРИАЛА НА 6КМ	555,68		46,17		
		т			9,23		
18	Е0101-145-12	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	869		8,55		
		м2			4,12		
19	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	130,35		12,51		
		м3			--		
20	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	130,35		14,12		
		м3			1,62		
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА					
21	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	1001,545		673,76		
		м3			21,38		

22	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2) ТОЛЩ.18СМ	689,065		32,98		
		м2			5,00		
23	СКСМ III	СТОИМОСТЬЩЕБЕНОЧНОЙ СМЕСИ С-6	124,0317		1403,58		
		М3			--		
24	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	149,85		5504,91		
		м3			272,25		
25	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	1,3986		41200,00		
		т			--		
26	Е0130-80-1	Устройство заполненного шва сопряжения пролетных строений мостов на автомобильных дорогах без окаймления	138		791,17		
		м			380,25		
27	С11011-966	Ткань стеклянная А-1 /ГОСТ 8481-75/ для гидроизоляций проезжей части мостов	1,794		21800,00		
		100м2			--		
28	Е0127-16-1	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона	195,2		4231,52		
		т			34,65		
29	Е0127-102-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки более 6 м , толщина слоя 4 см ТОЛЩ.5СМ	2498,57326		21,23		
		м2			5,19		
30	Е0127-102-4 Изм. и доп.	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-2	4997,14651		0,29		
		м2			0,02		
31	С143010-25 Изм. и доп.	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные горячие ЩМА-20 ГОСТ 31015-2002	301,827649		4349,00		
		т			--		
32	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий БР 100.30.18	146		403,51		
		м			108,68		
33	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	8,76		266,00		
		м3			--		
34	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	8,76		310,00		
		м3			--		

35	С143003-10	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	7,592		10509,00		
		м3			--		
		УСТАНОВКА БО					
36	Е0127-60-1	Установка железобетонных парапетных ограждений на подходах к мостам и путепроводам	273		387,97		
		м			141,75		
37	С143023-97	Блок разделительной полосы железобетонный РП15-1 СТ РК 937-92	91		19520,00		
		шт.			--		
		ПЕРЕНОС ОПОР ОСВЕЩЕНИЯ (5ШТ)					
38	Е0133-30-15	Демонтаж стальных опор массой до 0,2 т	0,8974		4272,81		
		1т			1937,25		
39	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	0,8		402,75		
		м3			402,75		
40	Е0133-255-1	Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на одной отметке с опорой БМ В22,5	0,8		5560,13		
		м3			231,75		
41	Е0133-30-15	Установка стальных опор массой до 0,2 т	0,8974		14242,70		
		1т			6457,50		
42	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,01		149300,00		
		т			--		

ИНЖЕНЕР:

Технадзор ТОО "Мир-Строй и Компания "

Е.Абжапаров

ПОДРЯДЧИК:

Начальник участка ТОО "ЖБИ- С"

Ш.Османшиков