Форма КС-3
Утверждена
приказом министерства национальной экономики
Республики Казахстан
от "2 " апрель 2019г №178

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жанакоранского района»**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительная компания Данекер"**
Наименование обьекта: **Строительство спортивного комплекса в ауле Акжол, а/о М.Налибаев, Жанакорганского района Кызылординской области (привязка)**

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2023 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источн.фин.		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		№58	22.07.2022				
		допсоглашение №1	13.03.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала строительства по отчетный месяц включительно без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	из графы 1						
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Строительство спортивного комплекса в ауле Акжол, а/о М Налибаев, Жанакорганского района Кызылординской области (привязка) (2022г)	**212 320 800,16**									
Строительство спортивного комплекса в ауле Акжол, а/о М Налибаев, Жанакорганского района Кызылординской области (привязка) (2023г)	**221 467 962,12**									
в т.ч. с начало строительства	**121 942 650,80**									
в т.ч. за отчетный месяц	**59 801 297,40**	**53 394 015,53**							**6 407 281,86**	**59 801 297,40**

ЗАКАЗЧИК:
КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жанакоранского района» _____ **О.А. Ахметов**

ТЕХНАДЗОР:
Товарищество с ограниченной ответственностью "СК Ризалит" _____ **Б. А. Асанов**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Товарищество с ограниченной ответственностью"ПроектСервис" _____ **Г.К. Асанбанов**

ПОДРЯДЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительная компания Данекер" _____ **А. А. Жансакалов**

Наименование стройки - Строительство спортивного комплекса в ауле Акжол, а/о М.Налибаев, Жанакорганского района Кызылординской области (привязка)
Шифр стройки Акжол
Наименование объекта - Здание
Шифр объекта 2-1

Акт выполненных работ за май месяц

Составлен(а) в ценах 4 квартала 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Перемычки									
1	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	17	645,82	248,02	10979	4217	3493	5055	17316
					192,29	59,69	3269	1015		1283	
2	222-102-0101 РСНБ РК 2015	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,364	161187,00	--	58672	--	58672	--	63366
					--	--	--	--		4694	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				80683				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	тенге					4284			
		РАЗДЕЛ 2. Дверные проемы									
3	1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	17,82	1802,21	199,58	32115	3557	8846	19242	55465
					1106,15	93,60	19712	1668		4109	
4	223-203-0605 РСНБ РК 2015	Блок дверной наружный из ПВХ профилей глухой с заполнением панелям или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПН 24-12, двупольный	м2	11,52	56977,00	--	656375	--	656375	--	708885
					--	--	--	--		52510	
5	223-203-0602 РСНБ РК 2015	Блок дверной наружный из ПВХ профилей глухой с заполнением панелям или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПН 21-10, однопольный	м2	6,3	48874,00	--	307906	--	307906	--	332538

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		24632	
6	1110-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	4,8	1545,08	201,15	7416	966	1807	4598	12975
					967,29	96,98	4643	466		961	
7	223-203-0606 РСНБ РК 2015	Блок дверной наружный из ПВХ профилей глухой с заполнением панелям или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПН 24-20, двупольный	м2	4,8	46792,00	--	224602	--	224602	--	242570
					--	--	--	--		17968	
8	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	45,15	1918,26	86,91	86609	3924	25396	53131	150919
					1268,87	38,64	57289	1745		11179	
9	223-201-0104 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П	м2	5,04	5519,00	--	27816	--	27816	--	30041
					--	--	--	--		2225	
10	223-201-0103 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	30,45	5812,00	--	176975	--	176975	--	191133
					--	--	--	--		14158	
11	223-201-0102 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м2	9,66	7622,00	--	73629	--	73629	--	79519
					--	--	--	--		5890	
12	223-502-0201 РСНБ РК 2015	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	46	520,00	--	23920	--	23920	--	25834
					--	--	--	--		1914	
13	223-502-0303 РСНБ РК 2015	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4	шт.	23	3481,00	--	80063	--	80063	--	86468
					--	--	--	--		6405	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				1916348				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								65
		Сметная заработная плата	тенге					85523			
		РАЗДЕЛ 3. Витражи									
14	1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	м2	88,5	2756,49	2,66	243949	235	140380	93001	363906

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1167,62	--	103334	--		26956	
15	223-102-0303 РСНБ РК 2015	Витражи из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой	м2	88,5	20155,00	--	1783718	--	1783718	--	1926415
					--	--	--	--		142697	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				2290321				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								83
		Сметная заработная плата	тенге					103334			
		РАЗДЕЛ 4. Металлическая решетка МР-1 (3шт)									
16	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,013305	918297,73	9966,24	12218	133	11339	740	13995
					56089,80	3725,04	746	50		1037	
17	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,385845	997,07	1,19	385	--	54	265	702
					856,60	0,57	331	--		52	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				14697				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	тенге					1127			
		РАЗДЕЛ 5. Перегородки									
		Гипсокартонные									
18	1110-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перегородки с обшивкой гипсокартонными листами в один слой без изоляционной прокладки толщиной 100 мм для жилых и общественных зданий. Устройство с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой	м2 перегородок	240	4096,22	51,45	983093	12348	512292	417496	1512636
					1910,22	22,63	458453	5431		112047	
		Кирпичные									
19	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	314,382	2655,13	273,84	834725	86090	132893	593767	1542772
					1958,58	72,26	615742	22717		114279	
20	213-101-0101 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	15,845	60151,00	--	953093	--	953093	--	1029340
					--	--	--	--		76247	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				4084748				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								854
		Сметная заработная плата	тенге					1102343			
		РАЗДЕЛ 6. Внутренняя отделка									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Потолок									
21	1109-0306-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Потолки из проф.настила. Монтаж	м2	420,77	833,92	149,36	350889	62846	25638	192774	587156
					623,63	40,35	262405	16978		43493	
22	224-102-0503 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм	м2	420,77	3233,00	--	1360349	--	1360349	--	1469177
					--	--	--	--		108828	
23	217-107-0104 РСНБ РК 2015	Саморез кровельный для профнастила ГОСТ 1147-80	шт.	564	115,00	--	64860	--	64860	--	70049
					--	--	--	--		5189	
		Стены									
24	1115-0203-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону высококачественное	м2 оштукатуриваемой поверхности	118,745	2432,52	90,51	288850	10747	62203	179487	505804
					1818,18	71,24	215900	8459		37467	
25	1115-0206-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	118,745	624,47	5,01	74153	595	32248	33212	115954
					347,89	1,72	41310	204		8589	
26	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	294,203	1551,44	86,88	456438	25560	115416	268694	783143
					1072,26	69,36	315462	20406		58011	
27	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	263,875	717,00	5,21	189198	1375	48893	111670	324937
					526,50	2,49	138930	657		24069	
28	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	188,228	1292,27	81,57	243241	15354	59658	144613	418883
					893,75	66,61	168229	12538		31028	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге				4275103				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1405
		Сметная заработная плата	тенге					1944212			
		РАЗДЕЛ 7. Полы 1-этаж									
		Тип №387									
32	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм (55мм). Устройство	м2 стяжки	78,1	830,73	32,03	64880	2502	32128	29603	102041
					387,33	15,90	30250	1242		7559	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=7	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	78,1	790,08	37,94	61705	2963	56123	3812	70759
					33,53	18,40	2619	1437		5241	
		Тип №400									
37	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	71,19	830,73	32,03	59140	2280	29286	26984	93013
					387,33	15,90	27574	1132		6890	
39	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	71,19	830,73	32,03	59140	2280	29286	26984	93013
					387,33	15,90	27574	1132		6890	
		Тип №740									
43	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм (20мм). Устройство	м2 покрытия	18,77	1273,48	106,16	23903	1992	14539	7644	34071
					392,77	40,46	7372	759		2524	
		Тип №549									
45	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	52,9	830,73	32,03	43946	1694	21762	20051	69117
					387,33	15,90	20490	841		5120	
		Тип №110									
48	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	611,58	239,88	34,49	146706	21093	75262	54896	217730
					82,33	13,16	50351	8048		16128	
49	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	48,9264	9101,51	1846,59	445304	90347	172816	209054	706707
					3722,76	822,80	182141	40257		52349	
50	1111-0101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам	м2 пола	611,58	1783,60	22,36	1090814	13674	734875	327064	1531308
					559,64	9,28	342265	5675		113430	
51	213-101-0101 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	3,119	60151,00	--	187611	--	187611	--	202620
					--	--	--	--		15009	
52	1111-0101-3502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из щитов деревянных реечных. Устройство	м2 покрытия	611,58	9795,60	26,59	5990793	16261	5465300	486146	6995094
					832,65	12,99	509232	7944		518155	
53	1111-0101-3901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	642,159	355,01	2,52	227973	1619	164848	58540	309434
					95,78	1,20	61506	771		22921	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 ТЧ 15 п.1.24	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву. При расколеровке одной и той же плоскости более чем в два тона на каждый последующий тон на 100 м2 окрашиваемой поверхности добавлены к затратам труда 1,5 чел-ч.	м2 окрашиваемой поверхности	611,58	902,68	3,95	552061	2416	144320	325189	947430
					662,75	1,90	405325	1162		70180	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге				11372337				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1553
		Сметная заработная плата	тенге					2079645			
		РАЗДЕЛ 8. Полы техподполье									
		Тип №747									
57	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	203,64	830,73	32,03	169170	6523	83771	77187	266065
					387,33	15,90	78876	3238		19709	
58	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами (гидроизол) на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	203,64	1808,89	87,14	368362	17745	196183	147793	557447
					758,37	13,71	154434	2792		41292	
60	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	203,64	451,47	21,68	91937	4415	83620	5681	105428
					19,16	10,52	3902	2142		7809	
61	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм (20мм). Устройство	м2 покрытия	203,64	1273,48	106,16	259331	21618	157729	82930	369641
					392,77	40,46	79984	8239		27381	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	тенге				1298581				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								316
		Сметная заработная плата	тенге					410142			
		РАЗДЕЛ 9. Панели стеновые фасада									
	1109-0402-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж	м2	906,958	4246,27	1717,80	3851189	1557972	295660	1747912	6047029
					2202,48	590,60	1997557	535649		447928	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	тенге				6047029				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1654
		Сметная заработная плата	тенге					2533206			
		РАЗДЕЛ 10. Панели кровельные									
64	1109-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж	м2 покрытия	582,444	1270,92	625,97	740240	364592	55304	302206	1125842
					550,00	201,97	320344	117636		83396	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	тенге				1125842				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								290

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	тенге					437980			
		РАЗДЕЛ 11. Крыльцо №1,2,3									
66	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты гравийно-песчаное. Устройство**	м3 основания	19,8	3726,28	1063,61	73780	21060	34975	24922	106598
					896,22	457,20	17745	9053		7896	
67	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	м3	18,05	25448,48	1742,77	459345	31457	387437	43986	543597
					2241,08	436,83	40451	7885		40266	
68	214-403-0101 РСНБ РК 2015	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,28563	441876,00	--	126213	--	126213	--	136310
					--	--	--	--		10097	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	тенге				786505				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								238
		Сметная заработная плата	тенге					317598			
		РАЗДЕЛ 12. Отмостка									
69	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	12	5895,91	1816,86	70751	21802	37229	20176	98201
					976,65	831,20	11720	9974		7274	
70	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Бетонная отмостка. Устройство**	м3	12	23635,65	1225,17	283628	14702	254353	16588	324233
					1214,44	304,58	14573	3655		24017	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	тенге				422434				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								31
		Сметная заработная плата	тенге					39922			
		РАЗДЕЛ 13. Балки покрытий и перекрытий									
71	1109-0301-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж**	т конструкций	1,32365	60509,65	28442,31	80094	37647	7689	30058	118964
					26259,48	6651,48	34758	8804		8812	
72	1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	**Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	т	1,32365	14380,28	1512,11	19034	2002	2411	10093	31457
					11046,00	4,49	14621	6		2330	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	тенге				150421				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								32
		Сметная заработная плата	тенге					58189			
		РАЗДЕЛ 14. Связи по колоннам и покрытию									
78	1109-0302-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций	0,2485	82498,06	14546,55	20501	3615	689	11918	35013

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					65180,10	4327,04	16197	1075		2594	
79	1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,2485	14380,28	1512,11	3573	376	452	1895	5905
					11046,00	4,49	2745	1		437	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	тенге				40918				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	тенге					20018			
		РАЗДЕЛ 15. Прогоны									
80	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,844	33724,70	10616,76	28464	8960	4022	12622	44373
					18344,10	3329,83	15482	2810		3287	
81	1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,564	14380,28	1512,11	8110	853	1027	4300	13403
					11046,00	4,49	6230	3		993	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	тенге				57776				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	тенге					24525			
		РАЗДЕЛ 16. Каркас здания									
		Рама РМ-1									
82	1109-0102-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каркасы зданий рамных коробчатого сечения. Монтаж	т конструкций	0,943855	80131,54	21107,30	75633	19922	23149	26581	110391
					34498,80	6315,78	32562	5961		8177	
83	1109-0501-0201 РСНБ РК 2015	Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,943855	7804,34	861,64	7366	813	870	3923	12192
					6020,64	2,99	5683	3		903	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	тенге				122583				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								27
		Сметная заработная плата	тенге					44209			
		РАЗДЕЛ 20. Отопление									
85	1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	24	1540,19	19,99	36965	479	25823	10637	51410
					444,31	7,93	10663	190		3808	
86	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	160	1664,45	19,99	266312	3199	192023	70911	364201
					444,31	7,93	71090	1269		26978	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	220	912,52	43,72	200754	9618	5606	185336	416977
					843,32	16,31	185530	3588		30887	
88	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	164	913,85	43,72	149871	7170	4397	138160	311073
					843,32	16,31	138304	2675		23042	
89	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	20	2387,51	92,09	47750	1842	5483	39910	94673
					2021,25	14,96	40425	299		7013	
90	242-301-1202 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	20	1040,00	--	20800	--	20800	--	22464
					--	--	--	--		1664	
91	241-116-0303 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 20 мм	шт.	40	645,00	--	25800	--	25800	--	27864
					--	--	--	--		2064	
92	1118-0301-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 50 мм. Установка	м труб нитки регистра	6	1754,51	19,10	10527	114	9147	1291	12763
					211,03	8,52	1266	51		945	
93	1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	29,17	17524,28	180,24	511183	5258	478262	29620	584067
					948,32	87,82	27663	2562		43264	
94	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка	шт.	32	308,78	--	9881	--	3505	6248	17420
					199,24	--	6376	--		1290	
95	1116-0602-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении	шт.	57	313,30	0,63	17858	36	528	16965	37609
					303,40	0,30	17294	17		2786	
96	245-405-2101 РСНБ РК 2015	Головка термостатическая диапазон регулирования от 5°С до 26°С с газонаполненным встроенным температурным датчиком	шт.	57	5801,00	--	330657	--	330657	--	357110
					--	--	--	--		26453	
97	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	75,2	997,07	1,19	74980	90	10474	51567	136671
					856,60	0,57	64416	43		10124	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	6	2419,05	123,63	14514	742	1644	12061	28701
					2021,25	29,92	12128	180		2126	
99	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	10	2387,51	92,09	23875	921	2742	19955	47336
					2021,25	14,96	20212	150		3506	
100	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	20	2387,51	92,09	47750	1842	5483	39910	94673
					2021,25	14,96	40425	299		7013	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	тенге				2605012				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								439
		Сметная заработная плата	тенге					647115			
		РАЗДЕЛ 24. Электрооборудование									
142	1308-0304-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене	шт.	1	29299,43	2736,74	29299	2737	21900	4115	36087
					4662,00	1053,57	4662	1054		2673	
143	ТПРАЙС-ЛИСТ	Вводно-распределительное устройство ВРУ-1-26-65 УХЛ4	комплект	1	295982,14	--	295982	--	295982	--	319661
					--	--	--	--		23679	
		ЩС-1									
144	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4620,24	1413,88	4620	1413	99	2658	7860
					3108,00	583,43	3108	583		582	
145	247-201-0213 РСНБ РК 2015	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 36з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	8383,00	--	8383	--	8383	--	9054
					--	--	--	--		671	
146	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	10	1566,95	--	15670	--	130	11189	29007
					1554,00	--	15540	--		2149	
147	247-204-0760 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	1	1815,00	--	1815	--	1815	--	1960
					--	--	--	--		145	
148	247-204-2810 РСНБ РК 2015	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	9	5358,00	--	48222	--	48222	--	52080
					--	--	--	--		3858	
		ЩР									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
149	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка	шт.	1	4620,24	1413,88	4620	1413	99	2658	7860
					3108,00	583,43	3108	583		582	
150	247-201-0212 РСНБ РК 2015	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	5892,00	--	5892	--	5892	--	6363
					--	--	--	--		471	
151	247-204-0760 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	1	1815,00	--	1815	--	1815	--	1960
					--	--	--	--		145	
152	247-204-0711 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	3	527,00	--	1581	--	1581	--	1707
					--	--	--	--		126	
153	247-204-2810 РСНБ РК 2015	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	3	5358,00	--	16074	--	16074	--	17360
					--	--	--	--		1286	
		ЩО-1									
154	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка	шт.	1	4620,24	1413,88	4620	1413	99	2658	7860
					3108,00	583,43	3108	583		582	
155	247-201-0210 РСНБ РК 2015	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	5018,00	--	5018	--	5018	--	5419
					--	--	--	--		401	
156	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	4	1566,95	--	6268	--	52	4476	11603
					1554,00	--	6216	--		859	
157	247-204-0757 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	1645,00	--	1645	--	1645	--	1777
					--	--	--	--		132	
158	247-204-0711 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	3	527,00	--	1581	--	1581	--	1707
					--	--	--	--		126	
		ЩО-2									
159	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка	шт.	1	4620,24	1413,88	4620	1413	99	2658	7860
					3108,00	583,43	3108	583		582	
160	247-201-1003 РСНБ РК 2015	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 8 модулей IP41	шт.	1	1922,00	--	1922	--	1922	--	2076
					--	--	--	--		154	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
161	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	4	1566,95	--	6268	--	52	4476	11603
					1554,00	--	6216	--		859	
162	247-204-0757 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	1645,00	--	1645	--	1645	--	1777
					--	--	--	--		132	
163	247-204-0711 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	3	527,00	--	1581	--	1581	--	1707
					--	--	--	--		126	
		ЩАО									
164	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4620,24	1413,88	4620	1413	99	2658	7860
					3108,00	583,43	3108	583		582	
165	247-201-1003 РСНБ РК 2015	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 8 модулей IP41	шт.	1	1922,00	--	1922	--	1922	--	2076
					--	--	--	--		154	
166	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	4	1566,95	--	6268	--	52	4476	11603
					1554,00	--	6216	--		859	
167	247-204-0757 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	1645,00	--	1645	--	1645	--	1777
					--	--	--	--		132	
168	247-204-0711 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	3	527,00	--	1581	--	1581	--	1707
					--	--	--	--		126	
		ЩВ									
169	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4620,24	1413,88	4620	1413	99	2658	7860
					3108,00	583,43	3108	583		582	
170	247-201-0212 РСНБ РК 2015	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	5892,00	--	5892	--	5892	--	6363
					--	--	--	--		471	
171	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	6	1566,95	--	9402	--	78	6713	17404
					1554,00	--	9324	--		1289	
172	247-204-0760 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	1	1815,00	--	1815	--	1815	--	1960
					--	--	--	--		145	
172	247-204-0755 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	5	1645,00	--	8225	--	8225	--	8883

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		658	
173	1308-0303-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на полу	шт.	1	7491,49	109,71	7491	109	4534	2077	10333
					2848,00	36,33	2848	36		765	
174	247-208-1102 РСНБ РК 2015	Пускатель магнитный типа LE 1-2510, закрытый с тепловым реле, 25А 220V, IP 55	шт.	1	11159,00	--	11159	--	11159	--	12052
					--	--	--	--		893	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	тенге				634226				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								55
		Сметная заработная плата	тенге					85136			
		РАЗДЕЛ 26. Электроустановочные изделия									
183	247-202-0606 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная для стен типа У195 УХЛ	шт.	200	27,00	--	5400	--	5400	--	5832
					--	--	--	--		432	
184	247-202-0602 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм	шт.	120	31,00	--	3720	--	3720	--	4018
					--	--	--	--		298	
185	247-202-0501 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ41024, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм	шт.	25	111,00	--	2775	--	2775	--	2997
					--	--	--	--		222	
186	247-202-0503 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ40022, диаметром 65 мм, глубиной 46 мм	шт.	10	49,00	--	490	--	490	--	529
					--	--	--	--		39	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	тенге				13376				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20
		Сметная заработная плата	тенге					26900			
		РАЗДЕЛ 27. Кабельные изделия									
187	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	1475	351,44	156,83	518374	231324	66390	213812	790761
					149,60	51,73	220660	76302		58575	
188	243-107-0905 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х10 (ок)-0,66	км	0,015	2268189,00	--	34023	--	34023	--	36745
					--	--	--	--		2722	
189	243-107-0903 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-0,66	км	0,01	939402,00	--	9394	--	9394	--	10146

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		752	
190	243-107-0902 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,035	611828,00	--	21414	--	21414	--	23127
					--	--	--	--		1713	
191	243-107-0901 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х1,5 (ок)-0,66	км	0,18	391023,00	--	70384	--	70384	--	76015
					--	--	--	--		5631	
192	243-107-0502 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,36	364508,00	--	131223	--	131223	--	141721
					--	--	--	--		10498	
193	243-107-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,875	233523,00	--	204333	--	204333	--	220680
					--	--	--	--		16347	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27	тенге				1299195				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								203
		Сметная заработная плата	тенге					296962			
		РАЗДЕЛ 28. Заземление, молниезащита									
336	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	20	873,72	24,67	17474	494	12923	3036	22151
					202,86	7,99	4057	160		1641	
337	1308-0208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола	м	15	669,45	60,57	10042	909	6307	2250	13276
					188,37	19,98	2826	300		983	
338	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	4375,40	166,46	13126	500	9583	2301	16661
					1014,30	50,86	3043	153		1234	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28	тенге				52088				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	тенге					10539			
		РАЗДЕЛ 29. Сети 0,4кВ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
339	1308-0201-3410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях	м	88	310,14	175,31	27292	15427	201	11729	42143
					132,55	52,57	11664	4626		3122	
340	241-203-0406 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ 100х2,2 мм	м	88	493,00	--	43384	--	43384	--	46855
					--	--	--	--		3471	
341	1308-0201-1815 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования	шт.	4	1690,42	87,51	6762	350	428	4413	12069
					1496,00	36,33	5984	145		894	
342	243-903-7303 РСНБ РК 2015	Муфта концевая внутренней установки, для 3-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без брони, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 3ПКВтпнг-HF-в-70/120	шт.	4	13371,00	--	53484	--	53484	--	57763
					--	--	--	--		4279	
		Строительные работы									
343	1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	137,9	225,52	225,52	31099	31100	--	3798	37689
					--	38,25	--	5275		2792	
344	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	137,9	885,00	--	122042	--	--	87870	226705
					885,00	--	122042	--		16793	
345	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	59,1	2522,00	--	149050	--	149050	--	160974
					--	--	--	--		11924	
346	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	215	379,61	165,83	81616	35653	10583	33907	124765
					164,56	54,48	35380	11713		9242	
347	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	88	351,44	156,83	30927	13801	3961	12756	47178
					149,60	51,73	13165	4552		3495	
348	1308-0201-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	165	698,86	408,56	115312	67412	18279	37395	164923
					179,52	135,25	29621	22316		12217	
349	243-105-0703 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 4х4,0 (ок)-0,66	км	0,4	654328,00	--	261731	--	261731	--	282669

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		20938	
350	243-116-0513 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 3х4,0+1х2,5 (ок)-0,66	км	0,055	1049039,00	--	57697	--	57697	--	62313
					--	--	--	--		4616	
351	243-116-0542 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 3х35+1х16 (мк)-0,66	км	0,04	7268167,00	--	290727	--	290727	--	313985
					--	--	--	--		23258	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 29	тенге				1580032				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								219
		Сметная заработная плата	тенге					266483			
		РАЗДЕЛ 30. Наружное освещение									
352	1133-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля	опора	16	28594,99	9840,41	457520	157447	31273	266097	781507
					16800,00	3988,85	268800	63822		57889	
353	247-306-0105 РСНБ РК 2015	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 8-3 70/158-Б высотой 8000 мм, диаметром 70/158 мм, тип фланца Б	шт.	16	75707,00	--	1211312	--	1211312	--	1308217
					--	--	--	--		96905	
354	243-105-0504 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х4,0 (ок)-0,66	км	0,192	532930,00	--	102323	--	102323	--	110509
					--	--	--	--		8186	
355	212-101-0801 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	8	25009,00	--	200072	--	200072	--	216078
					--	--	--	--		16006	
356	222-509-1002 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,3312	685096,00	--	226904	--	226904	--	245056
					--	--	--	--		18152	
357	1133-0207-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Светильники на кронштейнах (до трех рожков). Установка	светильник	16	4343,47	954,92	69496	15279	--	48276	127193
					3388,55	382,98	54217	6128		9422	
358	247-103-0303 РСНБ РК 2015	Светильник уличный светодиодный, типа GEMERA 60S, мощность 60 Вт, IP67	шт.	16	32358,00	--	517728	--	517728	--	559146
					--	--	--	--		41418	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
359	247-306-0313 РСНБ РК 2015	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/25-1,18 высотой 1180 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 25°, толщиной 3,2 мм	шт.	16	7924,00	--	126784	--	126784	--	136927
					--	--	--	--		10143	
360	247-202-0410 РСНБ РК 2015	Коробка протяжная У994	шт.	16	454,00	--	7264	--	7264	--	7845
					--	--	--	--		581	
361	247-202-0103 РСНБ РК 2015	Сжим ответвительная У859М	шт.	32	443,00	--	14176	--	14176	--	15310
					--	--	--	--		1134	
362	247-207-0609 РСНБ РК 2015	Предохранитель резьбовой, ПРС25А	шт.	16	806,00	--	12896	--	12896	--	13928
					--	--	--	--		1032	
363	247-207-0501 РСНБ РК 2015	Вставка плавкая предохранителя ПВД-10	шт.	16	822,00	--	13152	--	13152	--	14204
					--	--	--	--		1052	
364	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	80	1979,91	166,46	158393	13317	63932	61353	237326
					1014,30	50,86	81144	4069		17580	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 30	тенге				3773246				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								331
		Сметная заработная плата	тенге					478180			

Благоустройство

РАЗДЕЛ 31. Демонтажные работы

365	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 К=0,6;0,7;0	Ограждения металлические без поручня. Установка / Демонтаж	м ограждения	16	423,04	62,24	6769	996	--	7312	15207
					360,80	26,47	5773	424		1126	
366	1101-0207-0501 РСНБ РК 2015	Деревья диаметром до 16 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л с) с трелевкой до 100 м	дерево	2	249,50	192,44	499	385	--	188	742
					57,06	73,67	114	147		55	
367	1101-0207-1501 РСНБ РК 2015	Чингыл. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с)	га	0,15	46787,40	46787,40	7018	7018	--	1970	9707
					--	18237,60	--	2736		719	
368	1101-0207-1301 РСНБ РК 2015	Чингыл. Срезка в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе 79 кВт (108 л с)	га	0,15	21099,96	21099,96	3165	3165	--	730	4207
					--	6758,64	--	1014		312	
369	1101-0207-1701 РСНБ РК 2015	Чингыл срезанные или выкорчеванные густые. Сгребание кустарниковыми граблями на тракторе 79 кВт (108 л с) с перемещением до 20 м	га	0,15	14797,40	14797,40	2220	2219	--	593	3038

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	5489,16	--	823		225	
370	1101-0207-2302 РСНБ РК 2015	Остатки древесные, кустарник и мелколесье густые. Сбор валкователями с трактором 59 кВт (80 л с) в грунтах естественного залегания	га	0,15	31927,00	31927,00	4789	4789	--	1131	6394
					--	10472,00	--	1571		474	
371	414-104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	9,2	117,00	--	1076	--		--	1162
					--	--	--	--		86	
372	414-104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	2,3	891,00	--	2049	--		--	2213
					--	--	--	--		164	
373	412-102-0105 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	57,5	59,00	--	3392	--		--	3663
					--	--	--	--		271	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 31	тенге				46333				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	тенге					12602			
		РАЗДЕЛ 32. Покрытие тип-1									
374	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	196,05	4021,55	1086,75	788425	213058	544087	88479	947057
					159,55	258,33	31280	50646		70152	
375	1127-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см (20см). Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	м2 основания	1307	721,98	181,08	943628	236672	657395	133096	1162862
					37,92	56,37	49561	73676		86138	
376	1127-0403-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=5	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303	м2 основания	1307	202,80	50,84	265060	66448	198612	23220	311343
					--	16,45	--	21500		23062	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 32	тенге				2421262				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								565
		Сметная заработная плата	тенге					762828			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	тенге								46511096
		Временные здания и сооружения 1,5%	тенге								697666,44
		ИТОГО	тенге								47208762,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%	тенге								637318,29
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	тенге								2367311,54
		ИТОГО	тенге								50 213 392,28
		Непредвиденные работы и затраты-2%	тенге								1004267,85
		ИТОГО	тенге								51217660,12
		в том числе в текущих ценах на 2023 год - 30 %, К=1,0973603	тенге								56204226,88
		ИТОГО с понижающим коэффициентом К-0,95	тенге								53394015,53
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	тенге								6407281,86
		ВСЕГО	тенге								59 801 297,40

ЗАКАЗЧИК:

КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жанакоранского района» _____ **О.А. Ахметов**

ТЕХНАДЗОР:

Товарищество с ограниченной ответственностью "СК Ризалит" _____ **Б. А. Асанов**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Товарищество с ограниченной ответственностью"ПроектСервис" _____ **Г.К. Асанханов**

ПОДРЯДЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительная компания Данекер" _____ **А. А. Жансакалов**