Утверждена приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Сырдарьинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Кызылординская область
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "УниверсалСтройСервис"
Технический надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Нұрәлем-Құрылыс"
Авторский надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "ПСК Qabylet"
Наименование объекта: Инфраструктура (строительство электроснабжение и освещение улиц) н.п.Жетиколь Сырдарьинского района Кызылординской области
Договор подряда (контракт): №35 от 2022-11-10, доп соглашение №02 от 2023-02-07

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2023 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начало года по отчетный месяц включительное НДС	в отчетном месяце, без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них по монтажу		Каз содержание %	дополнительные затраты			
				С начала года	По монтажу оборудоания в отчетном месяце		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Электроснабжение и освещение улиц н.п.Жетиколь Сырдарьинского района Кызылординской области	274 010 056,94	244 651 836,55							12 589 815,96	117 504 948,94

Заказчик:

Коммунальное государственное учреждение "Сырдарьинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Кызылординская область

Руководитель_____**Кушмурзаев Абзал Еркинович**
(подпись, м.п.)

Технический надзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Нұрәлем-Құрылыс"

Директор_____**Бейсекан Д.К.**
(подпись, м.п.)

Авторский надзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью "ПСК Qabylet"

Директор_____**Сисенбеков Қ.Ә.**
(подпись, м.п.)

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "УниверсалСтройСервис"

Директор_____**Момбеков Ж.А.**
(подпись, м.п.)

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Сырдарьинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Кызылординская область

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "УниверсалСтройСервис"

5. Ведомость договорной цены

по объекту Инфраструктура (строительство электроснабжение и освещение улиц) н.п.Жетиколь Сырдарьинского района Кызылординской области

за Май месяц 2023 года

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Объекты энергетического хозяйства				
1	4-2	Освещение 0,4кВ	79906,113	832,923		80739,036
2	4-1	Электроснабжение 10кВ	4308,251	14425,973		18734,224
		ИТОГО	**84214,364**	**15258,895**		**99473,259**
		Временные здания и сооружения				
3	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 2,4%	2021,145			2021,145
		ИТОГО	**86235,509**	**15258,895**		**101494,404**
		Глава 9. Прочие работы и затраты				
4	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,6%	517,413			517,413
5	Нормативный документ по определению сметной стоимости строительства в РК, прил. 1, п. 9.8	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска			6690,107	6690,107
		ИТОГО	**86752,922**	**15258,895**	**6690,107**	**108701,924**
6	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	1735,058			1735,058
		ИТОГО СМЕТНАЯ	**88487,981**	**15258,895**	**6690,107**	**110436,983**
7		С понижающим коэффициентом К=0,95	84063,582			104915,133
8	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %			12589,816	12589,816
		Всего с НДС	**84063,582**		**19279,923**	**117504,949**

Сдал (Подрядчик):

Товарищество с ограниченной ответственностью "УниверсалСтройСервис"
(наименование организации)

Директор _____ Момбеков Ж.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик):

Коммунальное государственное учреждение "Сырдарьинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Кызылординская область
(наименование организации)

Гл. специалист _____ Омаров Алмат Киясович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Нұрәлем-Құрылыс"
(наименование организации)

Инженер эксперт _____
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью "ПСК Qabylet"
(наименование организации)

Директор _____ Сисенбеков К.Ә.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Сырдарьинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Кызылординская область, БИН: 020340003543, Кызылординская область, Сырдарьинский район, с.Теренозек, АЗАТБАКЫТ АЛИАКБАРОВ, №22/1, Тел: 87243621277**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "УниверсалСтройСервис", БИН:040940024224, город Шымкент, ТОЛСТОГО, №119, Тел: 87474422684**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Инфраструктура (строительство электроснабжение и освещение улиц) н.п.Жетиколь Сырдарьинского района Кызылординской области**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№35 от 2022-11-10, доп соглашение №02 от 2023-02-07**

Акт выполненных работ №3 от 26 май 2023 года

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Оборудование 10кВ										
1	1	Ц13-080101-2604 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 25	**Шкаф распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки с выключателем без коридора обслуживания. Монтаж оборудования**		2	60086,25	7591,11	120173	15182	3561	77180	213141	
				шт.		50714,64	2882,39	101429	5765		15788		
2	2	515-201-0605 РСНБ РК 2022	**Устройство комплектно-распределительное напряжением 10 (6) кВ ГОСТ 14693-90 типа КСО-292 с вакуумным выключателем ВВ-АЕ-12 1250А и РЗиА Micom P123, с счетчиком Меркурий 234ART с GSM (КРУ-10кВ)**		2	6662893		13325786				13325786	
				шт.						13325786			
			Отпускная цена			6662893		13325786					
			Сметная стоимость оборудования					*13325786*					
3	3	Е11-330208-0201 Кзтр и Кэм=1,08	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы**		7	16945,26	10566,18	118617	73963	9681	54914	187413	
				подстанция		4996,08	4810,02	34973	33670		13882		
	3.1	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	21	461				9681			Казахстан 100%
4	4	Е11-330208-0202 Кзтр и Кэм=1,08	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы**		7	50284,82	13433,37	351994	94033	92663	158254	551068	
				подстанция		23613,88	4645,73	165297	32520		40820		
	4.1	217-504-0103	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром от 2 мм до 2,5 мм	т	0,007	2302156				16115,09			
	4.2	261-404-0476	Наконечники кабельные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017	шт.	157,5	463				72922,5			
			Итого по разделу: 1. Оборудование 10кВ									14277407	
			Раздел: 2. Оборудование на напряжение выше 1000В										
5	14	Ц13-080101-1510 Кзтр и Кэм=1,06	**Ограничитель перенапряжений нелинейный напряжением 220 кВ. Монтаж оборудования**		9	61737,42	25131,58	555637	226184	126594	216948	834392	
				комплект (3 фазы)		22539,84	10939,83	202859	98458		61807		
6	15	СПрайс-лист	**ОПН 10кВ, 10кА U=12,7кВ УХЛ1, НЕ-15SGA**		21	4098,21		86062		86062		92947	
				шт							6885		
7	16	СПрайс-лист	**ОПН 10кВ, 10кА SGA1012.10**		6	5327,68		31966		31966		34523	
				шт							2557		
8	17	Ц13-080103-0601 Кзтр и Кэм=1,06	**Привод к разъединителям с одной тягой рычажный. Монтаж оборудования**		9	9910,84	247,91	89198	2231	19347	49287	149564	
				шт.		7513,28	92,78	67620	835		11079		
9	18	СПрайс-лист	**Привод ПРНЗ-10У1**		9	6830,36		61473		61473		66391	
				шт.							4918		
10	19	Ц13-080103-0501 Кзтр и Кэм=1,06	**Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования**		9	5078,73	846,83	45709	7621	4277	26524	78012	
				шт.		3756,64	336,61	33810	3029		5779		
11	20	515-201-0503 РСНБ РК 2022	**Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)**		9	122243		1100187				1100187	
				шт.						1100187			
			Отпускная цена			122243		1100187					
			Сметная стоимость оборудования					*1100187*					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	43	С1252-207-3925	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	37	10252		379324		379324	30346	409670	Казахстан
13	77	Ц13-080201-1819 Кзтр и Кэм=1,06	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования	шт.	4	4014,1 3756,64	110,63 45,62	16056 15027	442 182	587	10951 2161	29168	
14	78	С1243-903-0802	Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 10КнТп-3-70/120-СЛ-нб	шт.	2	11835		23670		23670	1894	25564	Казахстан
15	79	С1243-903-0902	Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 10кВТп-3-70/120-СЛ-нб	шт.	2	9364		18728		18728	1498	20226	Казахстан
16	80	Ц13-080201-3417 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм. Прокладка в траншеях	м	20	102,19 90,74	1,25 0,56	2044 1815	25 11	204	1315 269	3628	
17	81	С1241-204-0102	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 105 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	20	2022		40440		40440	3235	43675	Казахстан
18	82	С1252-207-0201	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143 /ВКК85-105/	шт.	40	1662		66480		66480	5318	71798	
19	83	С1241-203-0406	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х2,2 мм	м	20	832		16640		16640	1331	17971	Казахстан
20	84	Е11-010101-0428 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	34,92	223,82 0	223,82 68,39	7816 0	7816 2388	0	1719 763	10298	
21	85	Е11-010205-0302 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1,08	2383,37 2383,37	0 0	2574 2574	0 0	0	1853 354	4781	
22	86	Е11-010104-0402 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	28,8	53,62 0	53,62 15,42	1544 0	1544 444	0	320 149	2013	
23	87	Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	7,2	1242,92 1242,92	0 0	8949 8949	0 0	0	6443 1231	16623	
24	88	С1211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	24	5397		129528		129528	10362	139890	Казахстан
25	89	Ц13-080201-0401 Кзтр и Кэм=1,06	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	200	304,09 112,7	191,39 78,93	60818 22540	38278 15786	0	27594 7072	95484	
26	90	С1213-101-0501	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,8	47484		37987		37987	3039	41026	Казахстан
27	91	Ц13-100904-0101 Кзтр и Кэм=1,06	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,2	115389,78 41737,5	73652,28 20524,65	23078 8348	14731 4105	0	7596 2454	33128	
28	92	С1249-101-0502	Лента сигнальная ЛЭС-250	м	200	66		13200		13200	1056	14256	
29	93	С1261-107-0201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,012924	408199		5276		5276	422	5698	
30	94	С1252-207-0527	Траверс типа ТМ-73, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	13486		26972		26972	2158	29130	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31	95	С1252-207-0202	**Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа У52, Т.П.3.407.1-143**	шт.	9	1846		16614		16614	1329	17943	
32	96	С1252-207-0221	**Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-51 хомут, Т.П.3.407.1-143**	шт.	27	1108		29916		29916	2393	32309	
33	97	Е11-110101-1303 Кзтр и Кэм=1,04	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	м2 покрытия	25,48	3288,25 / 378,83	229,53 / 70,46	83785 / 9653	5848 / 1795	68284	10761 / 7564	102110	
	97.1	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	0,4688	7484				3508,74			Казахстан 100%
	97.2	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,7593	6824				5181,49			Казахстан 100%
	97.3	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,316	183142				57864,08			
34	98	Е11-070501-0103 Кзтр и Кэм=1,08	**Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка**	шт. сборных конструкций	14	4123,91 / 1014,85	2096,28 / 461,95	57735 / 14208	29348 / 6467	14179	24397 / 6570	88702	
	98.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,5852	19495				11408,47			Казахстан 100%
	98.2	261-101-0361	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	14								
35	99	С1221-102-0101	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78**	м3	9,506	45000		427770		427770	34222	461992	Казахстан
36	100	С1224-102-0606	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 40 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,6 мм**	м2	17,5	3225		56438		56438	4515	60953	
37	101	С1214-201-0102	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	т	0,06328	521841		33022		33022	2642	35664	
38	102	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	24,36	1184,12 / 399,54	27,97 / 3,83	28845 / 9733	681 / 93	18431	9138 / 3039	41022	
	102.1	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	58,464	295				17246,88			
39	39	Е11-080101-0202 Кзтр и Кэм=1,08	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	0,968	11653,23 / 1249,4	2553,08 / 1063,32	11280 / 1209	2471 / 1029	7600	2082 / 1069	14431	
	39.1	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	1,1132	6824				7596,48			Казахстан 100%
40	103	Е11-070101-0115 Кзтр и Кэм=1,08	**Балки фундаментные длиной до 6 м. Укладка**	шт. сборных конструкций	4	10203,84 / 6949,8	1786,45 / 715,06	40815 / 27799	7146 / 2860	5870	36178 / 6159	83152	
	103.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,122	34497				4208,63			Казахстан 100%
	103.2	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,0168	17843				299,76			Казахстан 100%
	103.3	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,226	3285				742,41			
	103.4	261-101-0361	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	4								
41	104	С1261-101-0383	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	м3	0,56	52235		29252		29252	2340	31592	Казахстан
42	105	Е11-070107-0103 Кзтр и Кэм=1,08	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,08704	1137402 / 88035,44	8746,28 / 1971,17	98999 / 7663	762 / 172	90576	9244 / 8660	116903	
	105.1	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,087	1029630				89619			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 2. Оборудование на напряжение выше 1000В									4456816	
			Раздел: 3. Строительство КЛ-0,4кВ										
43	1	Ц13-080305-1001 Кзтр и Кэм=1,06	**Счетчики однофазные. Установка на готовом основании**	шт.	164	811,39 / 663,5	110,63 / 45,62	133068 / 108814	18144 / 7482	6111	83733 / 17345	234146	
44	2	С1247-301-0119	**Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711, 5(60) А, 220 В, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1**	шт.	164	6918		1134552		1134552	90764	1225316	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
45	3	Ц13-080304-0304 Кзтр и Кэм=1,06	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка	шт.	164	5896,76	1870,79	967069	306810	20180	547361	1635585	
						3902,92	732,59	640079	120145		121155		
46	4	С1247-305-0121	Шкаф учета электроэнергии марки ШУЭ НП03-1Н-000-00 пустой для однофазного электросчетчика напряжением 220 В	шт.	164	3971		651244		651244	52100	703344	Казахстан
			Итого по разделу: 3. Строительство КЛ-0,4кВ									3798391	
			Раздел: 4. Кабельно-проводниковая продукция										
47	5	Е11-010101-0428 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	109,998	223,82	223,82	24620	24620	0	5416	32438	
						0	68,39	0	7523		2402		
48	6	Е11-010205-0302 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	3,402	2383,37	0	8108	0	0	5838	15062	
						2383,37	0	8108	0		1116		
49	7	Е11-010104-0402 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	90,72	53,62	53,62	4864	4865	0	1007	6341	
						0	15,42	0	1399		470		
50	8	Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	22,68	1242,92	0	28189	0	0	20296	52364	
						1242,92	0	28189	0		3879		
51	9	С1211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	75,6	5397		408013		408013	32641	440654	Казахстан
52	10	Ц13-080201-0301 Кзтр и Кэм=1,06	Кабель в траншее одни. Устройство постели	м кабеля	630	320,15	207,45	201695	130694	0	93637	318957	
						112,7	93,73	71001	59050		23625		
53	11	Ц13-080201-0302 Кзтр и Кэм=1,06	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	630	97,02	59,45	61123	37454	0	29226	97575	
						37,57	26,86	23669	16922		7226		
54	12	Ц13-080201-0901 Кзтр и Кэм=1,06	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	300	426,22	181,09	127866	54327	17190	54600	197064	
						187,83	64,95	56349	19485		14598		
55	13	Ц13-080201-0201 Кзтр и Кэм=1,06	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	960	458,73	191,21	440381	183562	58464	190099	680918	
						206,62	68,41	198355	65674		50438		
56	14	С1243-113-0909	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4x70 (ок)-1	км	0,63	2877831		1813034		1813034	145043	1958077	Казахстан
57	15	С1243-113-0916	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4x25 (мк)-1	км	0,63	1444250		909878		909878	72790	982668	Казахстан
58	16	Ц13-080201-1815 Кзтр и Кэм=1,06	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования	шт.	84	2136,65	110,63	179479	9293	12407	116360	319506	
						1878,32	45,62	157779	3832		23667		
59	17	С1243-903-2017	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 1КиТп-4x70/120-ВЛ	шт.	42	6781		284802		284802	22784	307586	Казахстан
60	18	С1243-903-2015	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 1КиТп-4x35/50-ВЛ	шт.	42	5896		247632		247632	19811	267443	Казахстан
61	19	Ц13-100904-0101 Кзтр и Кэм=1,06	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,63	115389,78	73652,28	72696	46401	0	23927	104353	
						41737,5	20524,65	26295	12931		7730		
62	20	С1249-101-0502	Лента сигнальная ЛЭС-250	м	630	66		41580		41580	3326	44906	
63	21	Ц13-080201-3417 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм. Прокладка в траншеях		300	102,19	1,25	30657	375	3060	19722	54408	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м		90,74	0,56	27222	168		4029		
64	22	С1241-207-1304	Труба кабельная высокопрочная спиральная гибкая ПНД, с протяжкой, SN22, 1250Н, РЕ100 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТСп80, DN/OD 100	м	300	2699		809700		809700	64776	874476	Казахстан
			Итого по разделу: 4. Кабельно-проводниковая продукция									6754796	
			Раздел: 5. Строительство ВЛИ-0,4кВ										
65	23	Е11-330204-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,5	52461,75 / 28829,3	21921,94 / 8497,09	26231 / 14415	10961 / 4249	855	14931 / 3293	44455	
	23.1	261-404-0603	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1,05	558				585,9			
	23.2	261-102-0237	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,0002	717966				143,59			
66	25	Е11-330204-0103 Кзтр и Кэм=1,08	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	30,66	134842,2 / 60949,63	42546,57 / 14234,36	4134262 / 1868716	1304477 / 436425	961068	1844113 / 478270	6456645	
	25.1	261-107-0684	Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500	комплект	91,98	4838				444999,24			
	25.2	261-302-0476	Провода самонесущие изолированные	1000 м	31,2732								
	25.3	252-207-0609	Подвес типа ES1500E промежуточный	шт.	521,22								
			Итого по разделу: 5. Строительство ВЛИ-0,4кВ									6501100	
			Раздел: 6. Наружное освещение										
67	30	Ц13-080205-0902 Кзтр и Кэм=1,06	Светильник с лампами люминесцентными. Установка вне зданий	шт.	360	12610,84 / 4906,23	4274,37 / 1977,11	4539902 / 1766243	1538774 / 711760	1234886	1784160 / 505926	6829988	
68	31	С1247-103-1305	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, консоль, типа Diora Light Unit 56/8000 Д 5К	шт.	360	69315		24953400		24953400	1996272	26949672	
69	32	Ц13-080104-0201 Кзтр и Кэм=1,06	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	7	35813,29 / 24418,16	8850,58 / 3649,79	250693 / 170927	61955 / 25549	17812	141462 / 31372	423527	
70	33	515-301-0268 РСНБ РК 2022	Устройство (ящик) управления ГОСТ 30011.1-2003 типа РУСМ 9503-0004 (ЯУО9602-3474)	шт.	7	118989		832923		832923		832923	
			Отпускная цена			118989		832923					
			Сметная стоимость оборудования					*832923*					
71	42	СПрайс-лист	Стяжка ж/ю стойки SH702R	шт	194	1621,07		314488		314488	25160	339648	
72	43	СПрайс-лист	Стяжка для крепления анкерной плиты SH703R	шт	28	1234,02		34553		34553	2764	37317	
73	44	С1252-207-0268	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	56	8310		465360		465360	37229	502589	Казахстан
74	45	СПрайс-лист	Проводник заземления ЗП6	м	150	587,41		88112		88112	7049	95161	
75	46	СПрайс-лист	Кронштейн для консольных светильников, однорожковый металлический оцинкованный К20-0,5-0-0 ш.60	шт	360	11547,86		4157230		4157230	332579	4489809	
76	47	С1252-207-3925	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	10252		30756		30756	2460	33216	Казахстан
77	48	СПрайс-лист	Кронштейн У3	шт	135	15381,96		2076565		2076565	166126	2242691	
78	49	С1252-207-3927	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	12	9698		116376		116376	9310	125686	Казахстан
79	50	С1252-207-0803	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	178	175		31150		31150	2492	33642	
80	51	С1252-207-1802	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	257,8	647		166797		166797	13344	180141	
81	52	С1252-207-2401	Гайка крюкообразная типа PD2.2	шт.	77	4326		333102		333102	26648	359750	
82	53	С1252-207-2402	Гайка крюкообразная типа PD2.3	шт.	3	3681		11043		11043	883	11926	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	43	С1252-207-3925	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	37	10252		379324		379324	30346	409670	Казахстан
13	77	Ц13-080201-1819 Кзтр и Кэм=1,06	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования	шт.	4	4014,1 3756,64	110,63 45,62	16056 15027	442 182	587	10951 2161	29168	
14	78	С1243-903-0802	Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 10КнТп-3-70/120-СЛ-нб	шт.	2	11835		23670		23670	1894	25564	Казахстан
15	79	С1243-903-0902	Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 10кВТп-3-70/120-СЛ-нб	шт.	2	9364		18728		18728	1498	20226	Казахстан
16	80	Ц13-080201-3417 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм. Прокладка в траншеях	м	20	102,19 90,74	1,25 0,56	2044 1815	25 11	204	1315 269	3628	
17	81	С1241-204-0102	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 105 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	20	2022		40440		40440	3235	43675	Казахстан
18	82	С1252-207-0201	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143 /ВКК85-105/	шт.	40	1662		66480		66480	5318	71798	
19	83	С1241-203-0406	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х2,2 мм	м	20	832		16640		16640	1331	17971	Казахстан
20	84	Е11-010101-0428 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	34,92	223,82 0	223,82 68,39	7816 0	7816 2388	0	1719 763	10298	
21	85	Е11-010205-0302 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1,08	2383,37 2383,37	0 0	2574 2574	0 0	0	1853 354	4781	
22	86	Е11-010104-0402 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	28,8	53,62 0	53,62 15,42	1544 0	1544 444	0	320 149	2013	
23	87	Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	7,2	1242,92 1242,92	0 0	8949 8949	0 0	0	6443 1231	16623	
24	88	С1211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	24	5397		129528		129528	10362	139890	Казахстан
25	89	Ц13-080201-0401 Кзтр и Кэм=1,06	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	200	304,09 112,7	191,39 78,93	60818 22540	38278 15786	0	27594 7072	95484	
26	90	С1213-101-0501	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,8	47484		37987		37987	3039	41026	Казахстан
27	91	Ц13-100904-0101 Кзтр и Кэм=1,06	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,2	115389,78 41737,5	73652,28 20524,65	23078 8348	14731 4105	0	7596 2454	33128	
28	92	С1249-101-0502	Лента сигнальная ЛЭС-250	м	200	66		13200		13200	1056	14256	
29	93	С1261-107-0201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,012924	408199		5276		5276	422	5698	
30	94	С1252-207-0527	Траверс типа ТМ-73, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	13486		26972		26972	2158	29130	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31	95	С1252-207-0202	**Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа У52, Т.П.3.407.1-143**	шт.	9	1846		16614		16614	1329	17943	
32	96	С1252-207-0221	**Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-51 хомут, Т.П.3.407.1-143**	шт.	27	1108		29916		29916	2393	32309	
33	97	Е11-110101-1303 Кзтр и Кэм=1,04	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	м2 покрытия	25,48	3288,25	229,53	83785	5848	68284	10761	102110	
						378,83	70,46	9653	1795		7564		
	97.1	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	0,4688	7484				3508,74			Казахстан 100%
	97.2	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,7593	6824				5181,49			Казахстан 100%
	97.3	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,316	183142				57864,08			
34	98	Е11-070501-0103 Кзтр и Кэм=1,08	**Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка**	шт. сборных конструкций	14	4123,91	2096,28	57735	29348	14179	24397	88702	
						1014,85	461,95	14208	6467		6570		
	98.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,5852	19495				11408,47			Казахстан 100%
	98.2	261-101-0361	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	14								
35	99	С1221-102-0101	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78**	м3	9,506	45000		427770		427770	34222	461992	Казахстан
36	100	С1224-102-0606	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 40 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,6 мм**	м2	17,5	3225		56438		56438	4515	60953	
37	101	С1214-201-0102	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	т	0,06328	521841		33022		33022	2642	35664	
38	102	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	24,36	1184,12	27,97	28845	681	18431	9138	41022	
						399,54	3,83	9733	93		3039		
	102.1	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	58,464	295				17246,88			
39	39	Е11-080101-0202 Кзтр и Кэм=1,08	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	0,968	11653,23	2553,08	11280	2471	7600	2082	14431	
						1249,4	1063,32	1209	1029		1069		
	39.1	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	1,1132	6824				7596,48			Казахстан 100%
40	103	Е11-070101-0115 Кзтр и Кэм=1,08	**Балки фундаментные длиной до 6 м. Укладка**	шт. сборных конструкций	4	10203,84	1786,45	40815	7146	5870	36178	83152	
						6949,8	715,06	27799	2860		6159		
	103.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,122	34497				4208,63			Казахстан 100%
	103.2	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,0168	17843				299,76			Казахстан 100%
	103.3	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,226	3285				742,41			
	103.4	261-101-0361	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	4								
41	104	С1261-101-0383	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	м3	0,56	52235		29252		29252	2340	31592	Казахстан
42	105	Е11-070107-0103 Кзтр и Кэм=1,08	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,08704	1137402	8746,28	98999	762	90576	9244	116903	
						88035,44	1971,17	7663	172		8660		
	105.1	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,087	1029630				89619			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 2. Оборудование на напряжение выше 1000В									4456816	
			Раздел: 3. Строительство КЛ-0,4кВ										
43	1	Ц13-080305-1001 Кзтр и Кэм=1,06	**Счетчики однофазные. Установка на готовом основании**	шт.	164	811,39	110,63	133068	18144	6111	83733	234146	
						663,5	45,62	108814	7482		17345		
44	2	С1247-301-0119	**Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711, 5(60) А, 220 В, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1**	шт.	164	6918		1134552		1134552	90764	1225316	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
83	54	С1252-207-0104	Стяжка для кабеля и провода типа PER15 семешки бандажные	шт.	23	48		1104		1104	88	1192	
84	55	С1252-207-0907	Колпачок изолирующий типа PK99.2595 концевой	шт.	248	336		83328		83328	6666	89994	
85	56	С1252-207-1018	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	150	1060		159000		159000	12720	171720	
86	57	С1252-207-2613	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	506	2097		1061082		1061082	84887	1145969	
87	58	С1252-207-2615	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	522	2097		1094634		1094634	87571	1182205	
88	59	С1252-207-2622	Зажим прокалывающий типа SLIW50 герметичный	шт.	360	1082		389520		389520	31162	420682	
89	60	С1252-207-2626	Зажим прокалывающий типа SLIW52 герметичный	шт.	360	1434		516240		516240	41299	557539	
90	61	С1252-207-1014	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт.	522	3104		1620288		1620288	129623	1749911	
91	62	С1252-207-3204	Бандаж дистанционный типа SO79.1	шт.	62	2954		183148		183148	14652	197800	
92	63	С1252-202-0511	Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком	шт.	489	4640		2268960		2268960	181517	2450477	
93	64	С1252-207-1132	Зажим анкерный типа SO234S	шт.	200	8203		1640600		1640600	131248	1771848	
94	65	С1252-207-2310	Крюк типа SOT21.01 сквозной	шт.	150	4994		749100		749100	59928	809028	
95	66	С1252-207-2318	Крюк типа SOT21.116 сквозной	шт.	370	3792		1403040		1403040	112243	1515283	
96	67	С1252-207-2320	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	78	2873		224094		224094	17928	242022	
97	68	С1252-207-2321	Крюк типа SOT39 сквозной	шт.	11	3000		33000		33000	2640	35640	
98	69	С1252-207-0803	Скрепа для ленты типа COT36	шт.	348	175		60900		60900	4872	65772	
99	70	С1252-207-1802	Лента крепления типа COT37 бандажная стальная	м	348	647		225156		225156	18012	243168	
100	71	С1252-207-0104	Стяжка для кабеля и провода типа PER15 семешки бандажные	шт.	174	48		8352		8352	668	9020	
101	72	С1252-207-2613	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	358	2097		750726		750726	60058	810784	
102	73	С1252-207-3106	Фиксатор дистанционный типа SO70.13 для твердых стен	шт.	522	795		414990		414990	33199	448189	
103	74	С1252-207-1109	Зажим анкерный типа SO 157.1 (СИП)	шт.	338	1268		428584		428584	34287	462871	
104	75	С1252-207-1110	Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)	шт.	10	1359		13590		13590	1087	14677	
105	76	С1252-207-2337	Крюк типа SOT76 универсальный	шт.	174	3001		522174		522174	41774	563948	
106	77	С1252-207-2338	Крюк типа SOT76.2 универсальный	шт.	174	3601		626574		626574	50126	676700	
107	78	СПрайс-лист	Корпус для предохранителя 63А SV29.63	шт.	184	19671,43		3619543		3619543	289563	3909106	
108	79	СПрайс-лист	Предохранитель 35А, габаритIII SVV10.35	шт.	184	3278,57		603257		603257	48261	651518	
			Итого по разделу: 6. Наружное освещение									63684748	
			ИТОГО:					87526572	4261018	62104996	5708586	99473260	
								5901667	1702203	15258896	6238100		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							15258896			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,4 %		2021145					
			Итого с временными									101494404	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтностроительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки			0,6 %		517413					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтностроительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки									102011817	
			Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска					6690107					
			Итого с дополнительные оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска									108701924	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1735058					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									110436982	
			Коэффициент снижения цены контракта, К=0,95									104915133	
			НДС			12 %		12589815,96					
			Итого с НДС									117504948,94	

Сдал (Подрядчик):

Товарищество с ограниченной ответственностью "УниверсалСтройСервис"

(наименование организации)

Директор _____ Мóмбеков Ж.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик):

Коммунальное государственное учреждение "Сырдарьинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Кызылординская область

(наименование организации)

Гл. специалист _____ Омаров Алмат Киясович

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Рухолем-Құрылыс"

(наименование организации)

Инженер эксперт _____

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью "ПК8 Qabylet"

(наименование организации)

Директор _____ Сисенбеков К.Ә.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)