Заказчик: **ТОО "Golden City DS"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: **ТОО "KC Construction (Кэй Си Констракшн)"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка : **Благоустройство прилегающей территории многоэтажных жилых домов на пересечении ул. Багысбаева и Пушкина в с. Т. Рыскулова Тюлькубасского района Туркестанской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Территория многоэтажных жилых домов**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № ____ от

Акт приемки выполненных работ №1 от _____ года

Составлена в текущих ценах с 10.06.2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0											

Раздел 2.Покрытия

35	1127-0602-0301	Верхний слой покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	7740	1320.72	96,94	10222403	750332	9145951	593748	11681443
					42,13	28,9	326120	223647	—	865292	
36	1127-0602-0303	Нижний слой покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 1 0 8 %	м2 покрытия	7740	1159.71	96,94	8976175	750332	7899723	593748	10335517
					42,13	28,89	326120	223647	–	765594	
37	1127-0602-0403	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303 НР = 108 % ктрр1=4; ктрм1=4; кэкс1=4; кмат1=4;	м2 покрытия	7740	5О9.33	0,08	3942238	632	3938112	3774	4261693
					0,45	–	3494	–	–	315681	
38	1127-0403-1001	Покрытия толщиной 15 см (всего-18 см), однослойные. Устройство при при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) НР = 108 %	м2 покрытия	7740	712.5	175,71	5514773	1360005	3772787	877269	6903405
					49,35	55,59	381981	430305	–	511363	
39	1127-0403-1004	Покрытия толщиной 15 см . Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11 27-0403-1 001, 11 27-0403-1 002, 1127-0403-1003 НР = 108 % ктрр1=3; ктрм1=3; кэкс1=3; кмат1=3;	м2 покрытия	7740	118.26	34,16	915360	264387	650973	94110	1090228
					–	11,26	–	87139	–	80758	

40	1127-0401-0101	Слои оснований под стилающиеи выравнивающие из песка. Устройство НР = 108 % К=0,150;	м3 материала основания в плотном теле	1161	3115.93	1017,15	3617591	1180912	2281365	439218	4381354
					133,78	216,5	155314	251369	—	324545	
41	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные . Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	2281	1587.32	30,44	3620687	69438	1911347	1799243	5853524
					718,94	11,43	1639902	26064	–	433594	
42	2104-0508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 г о с т 6665-91 К=0,043;	м3	98.083	39517		3875946		3875946	–	4186022
					–	–	3494	–	–	310076	
	2.2Тип II										
43	1127-0701-0302	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком НР = 108 %	м2 тротуара	1883	2184.55	36,67	4113514	69046	3353590	775617	5280261
					366,9	14,49	690878	27286	–	391130	
44	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 108 % К=0,030;	м3 материала основания в плотном теле	56.49	1150.91	1017,14	65015	57458		21370	93296
					133,78	216,5	7557	12230	–	6911	
45	1127-0402-0101	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство НР = 108 %	м2 основания или покрытия	1883	332.36	126,77	625837	238704	307782	161442	850261
					42,14	37,2	79351	70132	—	62982	
46	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные . Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	1613	1150.97	30,44	1856521	49103	647768	1272327	3379156
					718,94	11,43	1159650	18431	–	250308	

47	2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 г о с т 6665-91 К=0,016;	м3	25.808	37747		974175		974175		1052109
						–		–	–	77934	
2.3Тип III											
48	1127-0401-0101	Слои выравнивающие из песка отсевов дробления. Устройство толщ. 4 см НР = 108 % К=0,040;	м3 материала основания в плотном теле	94.12	3867.93	1017,16	364050	95735	255724	35607	431630
					133,78	216,51	12591	20378	–	31973	
49	1127-0403-1001	Покрытия толщиной 15 см (всего-8 см), однослойные. Устройство при при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) НР = 108 %	м2 покрытия	2353	712.5	175,71	1676519	413449	1146946	266693	2098669
					49,35	55,59	116124	130814	–	155457	
50	1127-0403-1004	Покрытия толщиной 15 см . Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11 27-0403-1 001, 11 27-0403-1 002, 1127-0403-1003 НР = 108 % К=-1,000; Ктрр1=7; Ктрм1=7; Кэкс1=7; Кмат1=7;	м2 покрытия	-2353	275.95	79,70	-649305	-187541	-461764	-66757	-773347
						26,27		-61812	–	-57285	
51	1127-0402-0101	Основания и покрытия из п есчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство НР = 108 %	м2 основания или покрытия	2353	332.36	126,77	782048	298286	384605	201736	1062487
					42,14	37,24	99157	87636	–	78703	
	Итого по разделу 2						**62 167 708**				
	в том числе										

- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 998 239
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	5 410 278
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 547 266
- материалы, изделия и конструкции, тенге	40 085 030
Накладные расходы, тенге	7 069 145
в т.ч. Зарплата, тенге	636 223
Сметная прибыль (8 %), тенге	4 605 016

Итого по смете	**62 167 708**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 998 239
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	5 410 278
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 547 266
- материалы, изделия и конструкции, тенге	40 085 030
перевозка груза, тенге	7 069 145
Накладные расходы, тенге	636 223
в т.ч. Зарплата, тенге	636 223
Сметная прибыль (8 %), тенге	4 605 016

	Непредвиденные работы и затраты-2%				**63411062**				
	В текущих ценах на 2019 год - 100 %.				**63411062**				
	Налог на добавленную стоимость (НДС)				**7609327**				
	Всего по акту				**71 020 390**				

Принял:

Сдал: