Ф-3

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Жетісу"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26 БИН 220740008104

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Дортехмонтажсервис»
Алматинская область, Жамбылский район, с.Каргалы, ул.Геология 132А, БИН 030240002404 АО Банк ЦентрКредит"

Справка стоимости выполненных работ за май месяц 2023г.
по доп. соглашению №3 от 19.01.2023г. к договору № 33 от 09.02.2022г.
Наименование бюджетной программы: 268 003 015 159

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Работы по содержанию (в том числе зимнее содержания и текущий ремонт) автомобильных дорог общего пользования областного значения Каратальского района области Жетісу	тенге	605120383,82	292716865,29	0,00	277905407,73	14811457,56	0,00	14811457,56
	в т.ч. на 2022г.	тенге	207008921,68	207008921,68	0,00	207008921,68	0,00	0,00	0,00
	в т.ч. на 2023г.	тенге	212965959,26	85707943,61	0,00	70896486,05	14811457,56	0,00	14811457,56
	в т.ч. на 2024г.	тенге	185145502,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Всего по акту:	тенге	605120383,82	292716865,29	0,00	277905407,73	14811457,56	0,00	14811457,56

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Жетісу"
_____ **Дарибаев Г.Т.**
МП

Представитель заказчика:
_____**Далдыбаев Н.Б**

Подрядчик:
Директор ТОО "Дортехмонтажсервис"
_____**Гринченко В.Н.**
МП

Форма-2

АКТ

Приемки выполненных работ за май месяц 2023г.

Работы по содержанию (в том числе зимнее содержания и текущий ремонт) автомобильных дорог общего пользования областного значения Каратальского района области Жетісу

Летнее содержание

Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
				Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1291-0005-0101СРД-5-01-01	**Ремонтная планировка обочин автогрейдером среднего типа НР=108 %**	**км прохода по одному следу**	**255,428**	2349,38	2349,38	600097	600097	0	141043	800432
				0	511,28	0	130595	0	59291	

Всего	**800 431,50**
Итого в текущих ценах 2023 г.	**944 509,17**
НДС (12 %)	113 341,10
Итого	**1 057 850,27**

Текущий (ямочный) ремонт

Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
				Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1218-0101-1501	**Покрытие дорог асфальтобетонное однослойное толщиной 50 мм. Ремонт площадью до 5 м2 НР=72 %**	**м2**	**1060**	1583,02	288,73	1678001	306054	0	1076417	2974772

				1294,29	116,11	1371947	123077	0	220353	
216-201-0204	**Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД**	**т**	**0,3392**	164 476,29		55790	0	55790	0	60254
				0		0	0	0	4463	
212-501-0203	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I**	**т**	**126,14**	17 053,39		2151115	0	2151115	0	2323204
				0		0	0	0	172089	
1218-0101-1502	**Покрытие дорог асфальтобетонное однослойное толщиной 50 мм. Ремонт площадью до 25 м2 НР=72 %**	**м2**	**640,0**	1094,27	288,73	700333	184787	0	424696	1215031
				803,54	116,11	515546	74316	0	90002	
216-201-0204	**Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД**	**т**	**0,2048**	164 476,29		33685	0	33685	0	36380
				0		0	0	0	2695	
212-501-0203	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I**	**т**	**76,16**	17 053,39		1298786	0	1298786	0	1402689
				0		0	0	0	103903	

Всего	**8 012 329,38**
Итого в текущих ценах 2023 г.	9 454 548,67
НДС (12 %)	**1134545,84**
Итого	**10 589 094,51**

нУстановка криволинейного бруса (колесоотбоя)

Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
				Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				зарплата		зарплата	зарплата	оборудование,		

				зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	мебель, инвентарь	Сметная прибыль	СНР и СН
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Дорожное ограждение									
1127-0901-0501	Ограждения металлические барьерные типа 11ДО высотой 0,75 м. Устройство механизированным способом. НР=108 %									
		м	8	1143,38	460,35	9147	3683	0	6711	17127
				683,03	93,75	5464	750	0	1269	
251-102-0201	Секция балки ГОСТ 26804-2012 СБ-1 толщиной 3 мм, длиной 4320 мм	шт.	2	40 937,63		81875	0	81875	0	88425
				0		0	0	0	6550	
251-102-0101	Стойка дорожная СД-1 из швеллера N 12, высотой 1,7 м ГОСТ 26804-2012	шт.	6	17 607,77		105647	0	105647	0	114098
				0		0	0	0	8452	
251-102-0304	Консоль жесткая КЖ толщиной 4 мм ГОСТ 26804-2012	шт.	6	4 508,01		27048	0	27048	0	29212
				0		0	0	0	2164	
251-102-0401	Элемент световозвращающий ЭС ГОСТ 26804-2012	шт.	50	1 161,19		58059	0	58059	0	62704
				0		0	0	0	4645	
261-921-0112	Болты диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0078	2 064 124,54		16100	0	16100	0	17388
				0		0	0	0	1288	
1291-0150-0101СРД-150-01-01	Окраска лицевой стороны металлического криволинейного бруса за два раза НР=108 %	100 пог. м бруса	0,08	19449,36	0	1556	0	0	1680	3495
				19449,36	0	1556	0	0	259	

236-203-0401	Эмаль белая	кг	3,104	1 922,27		5967	0	5967	0	6444
				0		0	0	0	477	
236-203-0401	Эмаль черная	кг	1,072	1 922,27		2061	0	2061	0	2226
				0		0	0	0	165	
1291-0151-0101СРД-151-01-01	Окраска металлического криволинейного бруса вручную с тыльной стороны бруса НР=108 %	100 пог. м бруса	0,08	15594,9	0	1248	0	0	1347	2803
				15594,9	0	1248	0	0	208	
236-203-0401	Эмаль серая	кг	2,84	1 922,27		5459	0	5459	0	5896

Всего	**349 818,28**
Итого в текущих ценах 2023г	**412 785,56**
НДС (12 %)	49 534,27
Итого	**462 319,83**

Укрепление дна и откосов монолитными бетонными плитами

Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
				Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
				зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1101-0107-1601	Дно и Откосы. Планировка экскаваторами. Группа грунтов 1-2 НР=72 %	м2 спланированной поверхности	121	117,32	111,24	14196	13460	0	2817	18374
				6,08	26,26	736	3177	0	1361	

1101-0107-1802	Дно и откосы. Планировка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %	м2 спланированной поверхности	121	175,7	0	21260	0	0	15307	39492
				175,7	0	21260	0	0	2925	
1130-0101-0102	Подушки под укрепление бетоном изГПС. Устройство НР=84 %	м3 подушки	12,1	2644,74	221,68	32001	2682	0	25796	62421
				2423,06	114,87	29319	1390	0	4624	
211-601-0101	Смесь песчано-гравийная ГОСТ 23735-2014 К=1,220;	м3	14,762	4264		62945	0	62945	0	67981
				0		0	0	0	5036	
1130-0102-0301	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах НР=84 %	т арматуры	0,38478	71051,2	0	27339	0	0	22965	54328
				71051,2	0	27339	0	0	4024	
261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74 К=3,000;	кг	1,15434	539,38		623	0	623	0	672
				0		0	0	0	50	
214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=1,020;	т	0,3924756	539 377		211692	0	211692	0	228628
				0		0	0	0	16935	
1101-0204-0805	Дно и Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см НР=72 %	м2 укрепляемой поверхности	121	2124,27	200,95	257037	24315	54840	132426	420620
				1470,1	49,94	177882	6043	0	31157	

212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок К=1,020;	м3	12,342	20 195,54		249253	0	249253	0	269194
				0		0	0	0	19940	

Всего	**1 161 708,85**
Итого в текущих ценах 2023г	**1 370 816,44**
НДС (12 %)	164 497,97
Итого	**1 535 314,41**

Очистка труб

Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
				Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1291-0043-0101СРД-43-01-01	Очистка водопропускных труб от поросли и наносного ила с выноской грунта вручную НР=108 %	м3 грунта	28,5	7005,6	0	199660	0	0	215632	448515
				7005,6	0	199660	0	0	33223	

Всего	**448 515,33**
Итого в текущих ценах 2023г	**529 248,08**
НДС (12 %)	63 509,77
Итого	**592 757,85**

Покраска перил (пешеходных и мостовых)

Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной
				Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
				зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1291-2183-0104СРД-2-183-01-04	**Окраска металлических поверхностей разных типов конструкций масляной краской со сквозными отверстиями вручную НР=108 %**	**10 м2 окрашиваемой поверхности**	**20,56**	12339,97	0	253710	0	116187	148525	434413
				6688,86	0	137523	0	0	32179	

Итого по смете	**434 413,35**
В текущих ценах 2023	**512 607,75**
НДС 12%	61 512,93
Всего	**574 120,68**

Всего по акту	**14 811 457,56**
Всего НДС 12%	**1 586 941,88**

Заказчик: Руководитель ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Жетісу" _____ Дарибаев Г.Т.

Представитель заказчика: _____ Далдыбаев Н.Б.

Подрядчик: Директор ТОО "Дортехмонтажсервис" _____ Гринченко В.Н.