Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "ДАНЕКЕР"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Асар Строй KZ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **РП "Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Жылыбулак Каратальского района Алматинской области"**

(наименование, адрес)

Объект : **Водовод**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№15 от 23.04.2020 г.**

Акт выполненных работ

за **ноябрь 2020** (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Земляные работы									
1	1	Е11-010101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3		38237,98	122,99	116,2	4702792	4443387	0	1015330	6175571
				м3 грунта		6,78	30,1	259405	1150776		457450	
2	2	Е11-010102-0307	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3		938,04	168,31	160,52	157881	150575	64	36035	209429
				м3 грунта		7,72	45,63	7242	42807		15513	
3	3	С341-020103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км		1609,674	118		189942				205137
				т							15195	
4	4	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале		975,56	17,39	14,72	16961	14355	44	6001	24798
				м3 грунта		2,62	5,92	2561	5774		1837	
5	5	Е11-010101-0307 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Ктр=1.10, Кэм=1.10	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 к нормам эксплуатации машин - 1,1		2576,8	135,28	127,82	348605	329376	0	75264	457779
				м3 грунта		7,46	33,1	19229	85304		33910	
6	6	Е11-010101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 (из под воды)		3745,8	122,99	116,2	460686	435275	0	99462	604960
				м3 грунта		6,78	30,1	25411	112730		44812	
7	7	Е11-010205-0301 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Ктр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		1407,4	1576,01	0	2218074	0	0	1597013	4120294
				м3 грунта		1576,01	0	2218074	0		305207	
8	8	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		84,42	814,2	0	68735	0	0	49489	127682
				м3 грунта		814,2	0	68735	0		9458	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	10	Е11-010101-0401 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.33 Ктр=1.25, Кэм=1.25	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет (ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ГРЕЙФЕРНЫМ КОВШОМ), применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25	м3 грунта	11367,29	165,76 6,76	159 50,2	1884282 76923	1807359 570672	0	466269 188044	2538595
10	11	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	21111,03	163,62 87,16	76,47 36,15	3454234 1839953	1614281 763085	0	1874187 426274	5754695
11	12	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	79752,695	18,59 0	18,59 7,47	1482268 0	1482268 596119	0	429206 152918	2064392
12	13	Е11-010104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	79752,695	8,22 0	8,22 3,3	655318 0	655318 263548	0	189754 67606	912678
13	14	Е11-010201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	79752,695	77,26 0	77,26 30,38	6161462 0	6161462 2423136	0	1744658 632490	8538609
14	15	С232-050102-0401	Насосные станции навесные к трактору, 18-38 л/с	маш.-ч	3043	2767 0	2767 1646	8419981 0	8419981 5008778	0	0 673598	9093579
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									**40828198**
			Раздел: 2. Трубопровод									
15	16	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	9,246	477443,43 318136,02	151527,54 45113,17	4414442 2941485	1401023 417116	71933	3325016 619157	8358614
16	17	С123-010501-1115	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 160х7,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	11673,075	2861		33396668		33396668	2671733	36068401
17	20	С123-010201-0192	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	71,284	2729		194534		194534	15563	210097
18	23	С123-010201-0220	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	266,06	4788		1273895		1273895	101912	1375807
19	26	С123-010201-0231	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	8	6678		53424		53424	4274	57698
20	27	С123-010201-0215	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 152 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,2	4512		5414		5414	433	5848
21	29	С123-020103-0212	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	8	4658		37264		37264	2981	40245
22	30	С123-020103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	8	2785		22280		22280	1782	24062
23	32	С123-020302-8013	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	26	3037		78962		78962	6317	85279
24	33	С123-020103-0212	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	26	4658		121108		121108	9689	130797
			Итого по разделу: 2. Трубопровод									**46356848**
			Раздел: 3. Трубопроводная арматура									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25	36	С123-040102-1905	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 150, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	30	70772		2123160		2123160	169853	2293013
26	38	С123-040102-1904	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	14	42079		589106		589106	47128	636234
27	40	С123-040502-1404	Вентили дисковые фланцевые модели 2100, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до +200°С, PN 16, DN 32, типа FAF ГОСТ 5761-2005	шт.	20	22224		444480		444480	35558	480038
			Итого по разделу: 3. Трубопроводная арматура									**3409285**
			ИТОГО ПО АКТУ:					72975958	26914662	38412336	10907682	90594331
			В том числе :					7459018	11439845		6710691	
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			**2,6 % х 0,8**		**1884362**					
		Итого с временными										**92478693**
		Зимние удорожания			**2,07%**		**1914309**					
		Итого с зимними удорожаниями										**94393002**
		Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**1887860**					
		Итого с непредвиденными работами и затратами										**96280862**
		Итого в текущем уровне цен										**97243671**
Понижающий коэффициент согласно конкурсной документации					**0,9**							**87519304**
		НДС			**12 %**		**10502316**					
		Итого с НДС										**98021620**

Заказчик:
Директор ТОО "ДАНЕКЕР"
_____ Искаков Б.А.

Подрядчик:
Директор ТОО "Асар Строй KZ"
_____ Жумашев А.А.