18

Алматы қаласы Әуезов ауданы сот және қала құрылысы басқармасы
қызметі
аты-жөні
2013 «12» қолы 11
баттер саны

Қазақстан Республикасы
2001 жылғы 15 қазандағы
№1328 қаулысымен бекітілген

Салынған нысанды пайдалануға қабылдау туралы
мемлекеттік қабылдау комиссиясының
АКТІ

АКТ
Государственной приемочной комиссии о приемке
построенного объекта в эксплуатацию

№ 315

«19» 12 2013ж.

Тастақ-1 шағынауданы, № 1А үй
(нысанның орналаскан жері) (местонахождение объекта)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясы тағайындалған шешіммен (бұйрық, қаулы және баска)
Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др)
03» сәуір 2013ж. № 40Ө **Алматы қаласы әкімінің өкімі**
(комиссияны тағайындаған органның атауы) (наименование органа, назначившего комиссию)
құрамында/ в составе:
Б. Сауранбаев **Алматы қаласы әкімінің орынбасары**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)
төраганың орынбасары-мемлекеттік сәулет-құрылысты тексеру өкілі
заместителя председателя-представителя государственной архитектурно-строительной инспекции
А. Абдилов **МСҚБжЛ департаменті**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)
комиссия мүшелері-өкілдер:
членов комиссии-представителей:
тапсырыс беруші
заказчика **Ж. Касымжанова** **«Алматы қаласы денсаулық сақтау басқармасы» КММ басшысы**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)
бас мердігер / генеральный подрядчик
Т. Абильдаев **«Енбек» ЖШС директоры**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)
жобалаушы / генерального проектировщика
А. Мазницын **«ПСК Сервис» ЖШС директоры**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық қызмет органы
органов государственной санитарно-эпидемиологической службы
Е. Дүрімбетов **«МСЭЖКД директоры**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)
мемлекеттік өртті бақылау органы
органов государственного пожарного надзора
Б. Кутпанов **ӨКД бастығы**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)
пайдаланушы ұйым/ эксплуатационной организации:
М. Кинербаев **«Алматы Су Холдингі» МКК**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)
Д. Алимбеков **«Алматы жылу жүйесі» ЖШС**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)
Б. Искаков **«Алматы қалалық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы» ММ басшының орынбасары**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

Анықталды:
Установила:

1.Тапсырыс беруші (тапсырыс берушімен қоса мердігерші) **«Алматы қаласы денсаулық сақтау басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі.**
(ұйымның атауы) (наименование оргагнизации)

А № 0003836

Заказчиком (подрядчиком совместно с заказчиком)
пайдалануға қабылдауда көрсетілді **«Қалалық медициналық жәрдем көрсету стансиясы (№ 3 қосалқы стансиясы)» МҚКК күрделі жөндеу».**
предъявлен к приемке в эксплуатацию (нысанның аты, құрылыстың түрі (жаңа, кеңіту,қайта құру, техникалық жабдықтау)
(наименование объекта, вид строительстве (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)
мекен жайы: Алматы қаласы, Әуезов ауданы, Тастақ-1 шағынауданы, № 1А үй
по адресу: (облысы, ауданы, елді мекені, ықшам ауданы, орамы, көшесі, үйдің, корпустың нөмірі)

2. Құрылыс шешімінің (бұйрық қаулы және басқа) негізінде жүзеге асырылды
Строительство осуществлено на основании решения (приказа, постановления и др.)
2013 жылғы 05 маусымдағы № 2/488 әкімнің қаулысы Алматы қаласы
(рұқсатты берген органның аты) (наименование органа, вынесшего решение)
және құрылыс-жинақтау жұмысына берілген
и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ **Алматы қаласы бойынша мемлекеттік сәулет–құрылыс бақылау және лицензиялау департаментінің 2013 жылғы 30 сәуірде берілген белгілі іс-қимылды немесе қызметтің жүзеге асырылуын бастау немесе тоқтау туралы ұйғарым қабылдау № 230/ЗТ-4449 талоны негізінде.**

3. Құрылысты жүзеге асырған бас мердігерші
Строительство осуществлено генеральным подрядчиком
«Енбек» ЖШС
(ұйымның атауы) (наименование оргагнизации)
Орындалды **құрылыс – жинақтау жұмыстары**
(жұмыс түрі)
Выполнившии
қосалқы мердігерші ұйым **жоқ**
и субподрядным организациями (ұйымның атауы және олардың ведомстволық бағыныштылығы; әр ұйымның орындаған
жұмыс түрі, үш тізімнен жоғары ұйымдарды қосканда олардың актіде қосымшасы көрсетіледі) (наименование организаций и их ведомственная подчиненность; виды
работ, выполненные каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении .... к акту)

4. Бас жобалаушымен құрылысқа жасалған жобалық-сметалық құжаттар
Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком
(ұйымның атауы және олардың ведомстволық бағыныштылығы)
«ПСК Сервис» ЖШС
(наименование организаций и их ведомственная подчиненность)
орындалды **жобалық және сметалық құжаттамалар**
выполнившим (құжаттың бөлігі мен тарауының аты) (наименование частей или разделов документации)
қосалқы мердігерші ұйым
и субподрядными организациями (ұйымның атауы және олардың ведомстволық бағыныштылығы; әр ұйымның орындаған
жұмыс түрі, үш тізімнен жоғары ұйымдарды қосканда олардың актіде қосымшасы көрсетіледі) (наименование организаций и их ведомственная подчиненность; виды
работ, выполненные каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении .... к акту)

5. Жобалау үшін берілген бастапқы дерек
Исходные данные для проектирования выданы **«Қалалық медициналық жәрдем көрсету стансиясы (№ 3 қосалқы стансиясы)» МҚКК ақау актісінің жобалауға тапсырмасы**
(ғылыми – зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы, олардың ведомстволық
бағыныштылығы, бастапқы деректің тақырыбы, үш тізбеден жоғары ұйымдарды қосканда олардың актіде қосымшасы көрсетіледі)
(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, их ведомственная подчиненность, тематика исходных данных, при числе организаций свыше
трех перечень их указывается в приложении.... к акту)

6. Құрылыс жоба бойынша (типтік, жеке, қайта қабылданған) жүзеге асырылды
Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому)
(жоба нөмірі, топтама нөмірі (типтік жоба бойынша); жеке жобалар үшін тағайындалған тұрғын үй-азаматтық нысан бойын.орган. атауы
көрсетіледі) (номер проекта, номер серии (по типовым проектам); для индивидуального проекта по объектам жилищно-гражд назнач.
указывается наименование органа, разрешившего применение такого проекта)

7. Жобалық – сметалық құжаттама бекітілді
Проектно-сметная документация утверждена
«Алматы қаласы денсаулық сақтау басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің 2013 жылғы 01 ақпандағы № 47 бұйрығы
(нысанға (кезекті, іске қосу кешені) құжатты бекіткен (қайта бекіткен) органның атауы)

«Мемсараптама» РМК Оңтүстік филиалының 2013 жылғы 31 қантардағы № 02-0042/13 жоба бойынша қорытындысы

(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь пусковой комплекс))

8. Құрылыс – жинақтау жұмысының орындалу мерзімі:

Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

Жұмыстың басталуы **мамыр 2013 ж.;** жұмыстың аяқталуы **шілде 2013 ж.;**

Начало работ (айы және жылы)(месяц и год) окончание работ (айы және жылы)(месяц и год)

құрылысты жалғастырған жағдайда, айы; норма бойын. немесе құрылыс ұйымының жобасы бойынша

при продолжительности строительства, мес.: по норме или по ПОС

нақты

фактический _____

9. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына келесі құжаттамалар көрсетіледі, (құжаттар тізімі)

Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация, (перечень док-в)

Көрсетілген құжаттар осы актіге қосымшамен болуы міндетті болып табылады

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Придъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной особенности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг);

Мощность производительность и т.д.	Ед. измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____

(факт начала продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Пайдалануға қабылдауға ұсынылған тұрғын үйдің келесі көрсеткіштері бар:

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Көрсеткіштер Показатели	Өлшеу бірлігі Единица измерения	Жоба бойынша, по проекту	Нақты, фактически
Жалпы ауданы / общая площадь	$м^2$		
Қабаттар саны Число этажей	Қабат Этаж		
Жалпы құрылыс көлемі Общестроительный объем	$м^3$		
Оның ішінде жер асты бөлігі В том числе подземной части	$м^2$		
Тұрғызылған, тұрғызылғын-салынғын және салынғын ғимараттың ауданы Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Көрсеткіштер Показатели	Жоба бойынша			Нақты		
	Пәтер саны	Пәтердің ауданы $м^2$		Пәтер саны	Пәтердің ауданы $м^2$	
		Жалпы Общ	Тұрғын үй Жилая		Жалпы	Тұрғын үй
Барлық пәтер Всего квартир Оның ішінде/В том числе:						
Бір бөлмелі						
Екі бөлмелі						
Үш бөлмелі						

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: _____

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. Объектіде жобада көзделген, жеке сынағаннан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің ____ қосымшасында берілген) сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.

13. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауыпсіздігін,өрт қауыпсіздігін, өрт қауыпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар.

14. Суық сумен кәріз коммуникацияларымен жабдықтау; олардың дұрыс пайдалануын қамтамасыз етеді және қалалық пайдаланатын ұйымдармен қабылданды. Қалалық пайдаланатын ұйымдардың анықтама тізбесі актінің қосымшасында келтірілген.

Внешние наружные коммуникации холодной воды и канализации обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ....к акту.

15. Көгалдандыру жұмыстары, ғимаратқа кіреберіс жолында, тротуарда, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарында жоғары жабын төсеуде, орындауы міндетті:
Работы по озеленению, устроиству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, должны быть выполнены:

Жұмыс түрі Виды работ	Өлшеу бірлігі Единица измерения	Жұмыс көлемі Объем работ	Орындалу мерзімі Срок выполнения

16. Бекітілген жобалық-сметалық құжаттамалар бойынша:
Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
Барлығы 20528,15 мың. теңге, оның ішінде: құрылыс жинақтау жұмысы 20528,15 мың. теңге,
всего 20528,15 тыс. тенге, в том числе: строительно-монтажных работ 20528,15 тыс. тенге
жабдықтар, құралдар және құрал-саймандар _____ мың. теңге
оборудования, инструмента и инвентаря _____ тыс. тенге

17. Пайдалануға қабылданатыннегізгі қордың сметалық құны _____-_____ мың. теңге
сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию
оның ішінде: құрылыс-жинақтау жұмысының құны _____-_____ мың. теңге
в том числе: стоимость строительно- монтажных работ тыс. тенге
жабдықтар, құралдар және құрал-саймандар құны _____-_____ мың. теңге
стоймость оборудования, инструмента и инвентаря тыс. Тенге

18. Нысанды қарау және лайықты құжаттамалармен танысу негізінде шешімге прогрессивтік баға берілді / На основании осмотра объекта и ознокомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений:
Сәулет-құрылыстық (көлемді-жобалық нысанды косканда және материалдар мен құрылымдарды қолдану бойынша) / Архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі
Решение Государственной приемочной комиссии:
Қабылдауға ұсынылды
Предъявленный к примке
Қалалық медициналық жәрдем көрсету стансиясы (№ 3 қосалқы стансиясы)» МҚКК күрделі жөндеу».

(нысанның аты) (наименование объекта)

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН
ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы
Председатель Государственной приемочной комиссии
Б. Сауранбаев
(қолы) (подпись)

Мемлекеттік қабылдау комиссия төрағасының орынбасары
Заместитель председателя Государственной приемочной комиссии
Б. Әбдилов
(қолы) (подпись)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының мүшелері
Члены Государственной приемочной комиссии
Ж. Касымжанова
(қолы) (подпись)

Д. Алымбеков
(қолы) (подпись)

Г. Абылдаев
(қолы) (подпись)

Ж. Жайнербаев
(қолы) (подпись)

Е. Мазитов
(қолы) (подпись)

Б. Искаков
(қолы) (подпись)

Е. Дүйсөстов
(қолы) (подпись)

Б. Кучкалов
(қолы) (подпись)

А № 0003836

Форма КС-3

Заказчик: **КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ Г.АЛМАТЫ"**
Генподрядчик: **ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕНБЕК"**
Наименование объекта: **КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ГККП "ГОРОДСКАЯ ПОДСТАНЦИЯ №3"**

СПРАВКА СТОИМОСТИ РАБОТ ЗА ИЮЛЬ 2013 ГОДА

№№ пп	Наименование объекта	Стоимость выполненных работ					Стоимость выполненных работ
		С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	в том числе СМР	прочие затраты	оборудование	
	Капитальный ремонт ГККП "Городская подстанция №3" г.Алматы, мкр-н Тастак-1, дом №1, Договор №323, от 18.05.2013г	18 475 335,20	8 819 282,20				8 819 282,20
	Всего к оплате:						**8 819 282,20**
	в том числе НДС 12%						944 923,09

ЗАКАЗЧИК: _____ МП

ПОДРЯДЧИК: _____ МП

"ЕНБЕК"

Утверждаю:

Форма N 2в

Заказчик КГУ Управление здравоохранения г. Алматы

Подрядчик ТОО "Енбек"
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Городская станция скорой медицинской помощи"

Наименование обьекта: Подстанция №3

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2013 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге		Общая стоим., тенге		Затраты труда,чел.-ч	
					Всего	Экспл.маш.	Всего	Экспл.маш.	На един.	Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	46-44-1	Разборка оконных блоков с подоконными досками	м2	69,17	325,08	28,54	22486	1974	1,98	137
					296,54	10,78	20512	745	0,05	4
2.	46-44-3	Разборка дверных блоков внутренних	м2	56,78	190,06	28,54	10792	1620	1,09	62
					161,52	10,78	9172	612	0,05	3
3.	10-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей	м2	69,17	407,32	28,31	28175	1958	1,13	78
					188,29	9,59	13024	663	0,05	3
4.	6-1-186	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные энергосберегающими стеклопакетами	м2	69,17	10600,00	—	733202	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
5.	1-1-936	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм	м2	-69,17	2800,00	—	-193676	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
6.	1-1-1382	Стеклопакет с наружным ламинированным стеклом и внутренним энергосберегающим СПО 4.4.1-16И /ГОСТ 24866-99,ГОСТ 30826-2001/	м2	69,17	4963,00	—	343291	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
7.	56-10-1	Установка подоконных досок	м	58,40	82,10	0,56	4795	33	0,19	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					30,11	0,11	1758	6	0,00	0
8.	6-1-198	Доски подоконные из ПХВ профилей шириной 600 мм с глянцевой поверхностью	м	7,30	4890,00	—	35697	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
9.	6-1-194	Доски подоконные из ПХВ профилей шириной 250 мм с глянцевой поверхностью	м	51,10	2030,00	—	103733	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
10.	58-25-2	Смена отливов, шириной до 0,7 м из листовой оцинкованной стали толщ.0,7мм	м	110,20	443,43	1,60	48866	176	0,76	84
					113,48	0,24	12506	26	0,00	0
11.	61-2-7	Ремонт штукатурки оконных откосов	м2	18,48	640,78	40,55	11845	750	2,72	50
					465,18	6,74	8599	125	0,04	1
12.	10-23-3	Установка деревянных дверных блоков	м2	41,82	723,42	47,77	30253	1998	1,59	66
					263,30	18,06	11011	755	0,09	4
13.	6-2-8	Дверные блоки деревянные	м2	41,82	4880,00	—	204082	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
14.	1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	шт	28,00	844,00	—	23632	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
15.	56-27-1	Установка дверных приборов врезных	шт	20,00	93,19	—	1864	—	0,47	9
					91,75	—	1835	—	—	—
16.	1-1-815	Замки в камере хранения	шт	20,00	844,00	—	16880	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
17.	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	28,00	1380,00	—	38640	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
18.	10-90-2	Установка металлических дверных блоков	м2	9,63	450,34	48,12	4339	464	2,06	20
					375,70	18,19	3620	175	0,09	1
19.	6-4-2	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП; ДС 19-9ГТП в электрощитовую	м2	1,64	12300,00	—	20172	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
20.	2-2-1	Дверные блоки металлические	шт	5,00	25100,00	—	125500	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					—	—	—	—	—	—
21.	61-2-7	Ремонт штукатурки дверных откосов	м2	27,34	640,78	40,55	17519	1109	2,72	74
					465,18	6,74	12718	184	0,04	1
22.	57-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	1м2	6,40	20,86	1,12	133	7	0,14	1
					19,74	0,17	126	1	0,00	0
23.	57-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	1м	6,85	6,77	0,23	46	2	0,05	0
					6,54	0,02	45	—	0,00	0
24.	57-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	1м2	6,40	61,60	5,87	394	38	0,40	3
					55,73	1,00	357	6	0,01	0
25.	57-1-1	Разборка основания покрытия полов-кирпичных столбиков под лаги	1м2	6,40	24,72	0,14	158	1	0,17	1
					24,58	0,06	157	—	0,00	0
26.	57-1-2	Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков	1м2	6,40	13,28	0,05	85	—	0,09	1
					13,24	0,02	85	—	0,00	0
27.	51-1-2	Разработка грунта внутри здания в траншеях	м3	1,60	1012,93	0,06	1621	—	6,16	10
					942,30	0,02	1508	—	0,00	0
28.	65-9-1	Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	м	4,20	1008,38	2,70	4235	11	1,82	8
					351,00	0,46	1474	2	0,00	0
29.	57-14-2	Устройство подстилающего слоя щебеночного	1м2	6,40	212,04	2,47	1357	16	0,39	2
					57,59	0,54	369	3	0,00	0
30.	57-15-5	Устройство стяжек бетонных толщ. 40 мм	1м2	6,40	422,05	33,62	2701	215	1,18	8
					168,26	5,30	1077	34	0,03	0
31.	57-15-1	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному толщ. 20 мм	1м2	6,40	256,45	16,81	1641	108	0,81	5
					119,75	2,65	766	17	0,01	0
32.	11-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	м2	6,40	1624,26	22,80	10395	146	1,48	9
					239,15	11,05	1531	71	0,06	0
33.	11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	6,85	270,48	0,48	1852	3	0,33	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					57,45	0,17	393	1	0,00	0
34.	16-14-1	Прокладка трубопроводов холодного и горячего водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	м	40,00	616,72	18,28	24669	731	2,26	91
					403,65	6,85	16146	274	0,03	1
35.	16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	1,00	661,22	0,96	661	1	0,81	1
					146,56	0,38	147	—	0,00	0
36.	17-5-4	Установка раковин	комплект	1,00	2970,59	18,49	2971	18	1,12	1
					198,72	6,75	199	7	0,03	0
37.	11-1-99	Смесители для умывальников См-Ум-ЦА настольные, верхней камерой смешения, центральные, с аэратором	компл	1,00	1430,00	—	1430	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
38.	8-4-33	Гибкая подводка	компл	1,00	659,00	—	659	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
39.	69-1-2	Пробивка отверстий для водогазопродных труб в стенах	отверст	4,00	829,40	579,65	3318	2319	1,64	7
					249,76	222,05	999	888	1,22	5
40.	69-7-1	Заделка отверстий	отверст	4,00	216,67	2,78	867	11	1,31	5
					196,02	0,43	784	2	0,00	0
41.	62-36-4	Снятие набела с потолка	м2	6,40	44,45	—	284	—	0,31	2
					44,45	—	284	—	—	—
42.	61-1-7	Подготовка под окраску потолка	м2	6,40	183,87	2,29	1177	15	0,53	3
					82,92	0,35	531	2	0,00	0
43.	15-165-9	Масляная окраска потолков	м2	6,40	240,35	4,43	1538	28	0,79	5
					131,03	1,65	839	11	0,01	0
44.	46-27-2	Пробивка отверстий в фундаменте	м3	0,15	11579,09	6678,59	1737	1002	28,56	4
					4900,50	2521,80	735	378	12,32	2
45.	16-10-12	Прокладка гильзы из трубы диам. 530х6 мм	м	0,50	8934,17	176,04	4467	88	4,02	2
					704,84	65,91	352	33	0,32	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46.	4-1-9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	т	0,00	44300,00	—	24	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
47.	16-30-1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 100 мм	1сальник	1,00	885,20	—	885	—	2,48	2
					416,07	—	416	—	—	—
48.	1-164-3	Разработка грунта вручную	м3	18,92	537,16	—	10163	—	3,42	65
					537,16	—	10163	—	—	—
49.	1-166-2	Обратная засыпка	м3	18,92	185,06	—	3501	—	1,34	25
					185,06	—	3501	—	—	—
50.	16-4-1	Разборка трубопроводов из чугунных труб диам. 50 мм	м	8,60	98,21	3,19	845	27	0,55	5
					95,01	1,20	817	10	0,01	0
51.	16-4-1	Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 50 мм	м	8,60	444,65	5,32	3824	46	0,92	8
					158,35	2,00	1362	17	0,01	0
52.	16-20-1	Кран пожарный диам. 50 мм	1кран	7,00	15564,86	34,63	108954	242	1,24	9
					217,35	13,50	1521	94	0,06	0
53.	СССН	Огнетушитель ОПУ-5	шт	14,00	2540,00	—	35560	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
54.	62-29-13	Окраска масляными составами за два раза поверхностей радиаторов	м2	68,00	178,50	0,08	12138	6	0,76	52
					122,58	0,02	8335	2	0,00	0
55.	62-7-4	Улучшенная масляная окраска стен за 2 раза с расчисткой старой краски до 10 процентов	м2	860,00	91,68	0,11	78848	93	0,34	292
					56,78	0,02	48834	21	0,00	0
56.	62-17-4	Окрашивание водоэмульсионными составами стен, окрашенных ранее краской водоэмульсионной, с расчисткой старой краски до 10 процентов	м2	900,00	284,21	0,08	255793	76	0,24	217
					40,14	0,02	36126	22	0,00	0
57.	62-18-4	Окрашивание водоэмульсионными составами потолков, окрашенных ранее краской водоэмульсионной, с расчисткой старой краски до 10 процентов	м2	420,00	298,71	0,08	125457	35	0,31	132
					52,15	0,02	21904	10	0,00	0
58.	15-165-3	Окраска плинтуса	м2	20,80	198,66	2,82	4132	59	0,64	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					108,05	1,08	2248	22	0,01	0
59.	62-26-10	Окраска фасадной краской по подготовленной поверхности	м2	1010,20	93,92	12,63	94876	12758	0,18	179
					31,38	2,34	31700	2364	0,01	13
60.	6-1-1	Устройство армированной бетонной отмостки толщ. 10 см	м3	11,20	7012,96	99,02	78545	1109	1,86	21
					270,13	37,39	3026	419	0,18	2
61.	8-595-2	Демонтаж светильников	шт	6,00	309,92	127,35	1860	764	1,03	6
					182,57	36,45	1095	219	0,21	1
62.	33-108-2	Демонтаж проводов	1км	0,20	2052,72	338,76	411	68	10,10	2
					1713,96	124,54	343	25	0,61	0
63.	8-394-2	Монтаж СИП	м	200,00	236,17	92,25	47234	18450	0,43	86
					70,52	26,25	14104	5250	0,15	30
64.	33-108-2	Подвеска проводов	1км	0,20	7046,05	1129,21	1409	226	33,67	7
					5713,20	415,13	1143	83	2,02	0
65.	16-7-146	СИП,число жил и сечение 4х16 мм2	1000м	0,20	157339,00	—	32097	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
66.	8-595-2	Установка светильников	шт	6,00	1067,38	424,50	6404	2547	3,42	21
					608,58	121,50	3651	729	0,70	4
67.	17-3-9	Светильник ЖКУ-150	шт	6,00	8370,00	—	50220	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
68.	17-6-88	Лампы, тип Днат-150	шт	6,00	1020,00	—	6120	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
		Итого по разделу:								2659782
		Раздел: Дополнительные виды работ								
69.	63-8-5	Разборка облицовки стен санузла из керамических глазурованных плиток	м2	22,48	159,79	28,30	3592	636	0,89	20
					131,50	4,99	2956	112	0,03	1
70.	61-2-7	Ремонт штукатурки стен санузла и	м2	53,48	640,78	40,55	34269	2169	2,72	145

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КБУ			465,18	6,74	24878	361	0,04	2
71.	61-1-3	Подготовка под окраску стен	м2	53,48	167,25	2,20	8944	117	0,43	23
					66,55	0,35	3559	19	0,00	0
72.	15-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным	м2	53,48	203,79	2,82	10899	151	0,65	35
					108,05	1,08	5779	58	0,01	0
73.	10-91-3	Установка пожарных шкафов из ПХВ профилей	м2	5,67	565,05	28,51	3204	162	1,80	10
					300,47	9,28	1704	53	0,05	0
74.	6-1-182	Шкафы пожарные из ПХВ профилей с остекленной дверцей	м2	5,67	6618,00	—	37524	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
75.	46-44-3	Разборка деревянных дверных блоков в санузлах	м2	5,04	190,06	28,54	958	144	1,09	6
					161,52	10,78	814	54	0,05	0
76.	10-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в санузле	м2	5,04	398,85	23,20	2010	117	1,00	5
					167,27	7,89	843	40	0,04	0
77.	6-1-191	Двери входные из ПХВ профилей, с фурнитурой: однопольные	м2	5,04	13000,00	—	65520	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
78.	9-42-1	Демонтаж свесов кровельного покрытия из профилированного листа	м2	7,00	71,08	28,76	498	201	0,23	2
					36,78	7,10	257	50	0,02	0
79.	9-42-1	Монтаж свесов кровельного покрытия из профилированного листа	м2	7,00	129,52	41,09	907	288	0,38	3
					61,30	10,14	429	71	0,04	0
80.	1-1-435	Настил профилированный оцинкованный	м2	7,00	896,00	—	6272	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
81.	6-1-1	Разборка бетонных площадок крылец	м3	1,54	251,29	63,37	387	98	1,30	2
					187,92	23,93	289	37	0,12	0
82.	1-165-3	Копание ям вручную для стоек	м3	0,64	796,50	—	510	—	4,93	3
					796,50	—	510	—	—	—
83.	6-1-2	Устройство бетонных площадок крылец и фундамента под стойки	м3	2,82	7286,85	117,98	20542	333	5,29	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					834,30	44,58	2352	126	0,22	1
84.	9-24-1	Установка стоек и монтаж металлоконструкций козырьков	т	0,20	16487,45	4826,87	3347	980	67,80	14
					10908,00	1286,23	2214	261	4,57	1
85.	2-1-237	Стоимость металлоконструкций	т	0,20	154400,00	—	31343	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
86.	58-14-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков	м2	16,00	170,60	3,06	2730	49	0,24	4
					34,54	0,49	553	8	0,01	0
87.	9-42-1	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа	м2	16,00	148,99	51,37	2384	822	0,44	7
					70,49	12,67	1128	203	0,05	1
88.	1-1-435	Настил профилированный оцинкованный	м2	16,00	896,00	—	14336	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
89.	12-10-1	Устройство примыканий из листовой оцинкованной стали	м2	4,00	774,72	1,86	3099	7	1,34	5
					211,46	0,70	846	3	0,00	0
90.	46-27-2	Расширение проема передаточного окна до размера 0,9 м х 0,9 м	м3	0,06	11579,09	6678,59	695	401	28,56	2
					4900,50	2521,80	294	151	12,32	1
91.	57-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума	1м2	32,00	20,86	1,12	667	36	0,14	4
					19,74	0,17	632	5	0,00	0
92.	57-12-1	Укладка лаг по кирпичным столбикам из брусков	1м2	10,75	616,23	10,74	6624	115	0,99	11
					149,02	1,70	1602	18	0,02	0
93.	57-17-1	Устройство дощатых покрытий	1м2	10,75	996,85	4,88	10716	53	0,97	10
					152,15	0,78	1636	8	0,01	0
94.	57-13-5	Устройство оснований под покрытие пола из древесностружечных плит	1м2	10,75	511,80	1,37	5502	15	0,55	6
					84,80	0,22	912	2	0,00	0
95.	57-15-1	Ремонт стяжек цементных	1м2	21,28	125,64	8,41	2674	179	0,40	9
					59,87	1,33	1274	28	0,01	0
96.	11-20-3	Устройство нивелирующего основания толщиной 3 мм	м2	32,03	198,85	56,33	6369	1804	0,92	29
					142,53	21,09	4565	675	0,10	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
97.	30-2-63	Сухие смеси для наливных полов-окончательное выравнивание основания	кг	172,96	49,00	—	8475	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
98.	11-36-1	Устройство покрытия из линолеума	м2	32,03	1282,51	7,35	41078	235	0,53	17
					80,73	2,77	2586	89	0,01	0
99.	11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	м	34,30	129,54	0,24	4443	8	0,12	4
					22,33	0,11	766	4	0,00	0
100.	10-91-3	Установка передаточного окна из ПХВ профилей поворотного, одностворчатого	м2	0,81	565,05	28,51	458	23	1,80	1
					300,47	9,28	243	8	0,05	0
101.	6-1-182	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: одноэлементные поворотные	м2	0,81	6618,00	—	5361	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
102.	6-1-196	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 450 мм	м	1,10	3680,00	—	4048	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
103.	57-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток в заправочном кабинете	1м2	19,74	139,96	12,67	2763	250	0,84	17
					127,28	2,00	2513	40	0,02	0
104.	57-2-8	Разборка цементной стяжки	1м2	19,74	430,77	230,47	8503	4550	1,33	26
					200,29	86,58	3954	1709	0,48	10
105.	57-15-1	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью до 20 м2	1м2	19,74	256,45	16,81	5062	332	0,81	16
					119,75	2,65	2364	52	0,01	0
106.	11-27-6	Устройство покрытий из керамогранита толщ. 10мм на растворе из сухой смеси	м2	19,74	1624,26	22,80	32063	450	1,48	29
					239,15	11,05	4721	218	0,06	1
107.	57-23-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	1м	21,12	289,34	2,71	6111	57	0,35	7
					59,81	0,41	1263	9	0,00	0
108.	10-23-3	Установка деревянных дверных блоков на лестничных клетках	м2	15,60	723,42	47,77	11285	745	1,59	25
					263,30	18,06	4108	282	0,09	1
109.	6-2-14	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами	м2	15,99	3900,00	—	62361	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					—	—	—	—	—	—
110.	15-203-8	Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм дверей	м2	7,20	388,49	2,04	2797	15	0,60	4
					88,80	0,78	639	6	0,00	0
111.	10-92-1	Установка перегородки с дверным блоком из ПХВ профилей	м2	14,81	429,74	29,00	6364	430	1,15	17
					192,36	9,86	2849	146	0,05	1
112.	6-1-186	Стоимость перегородки из ПХВ профилей	м2	12,98	10600,00	—	137588	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
113.	6-1-191	Двери входные из ПХВ профилей, с фурнитурой: однопольные	м2	1,83	13000,00	—	23790	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
114.	57-2-5	Снятие линолеума в кабинете заведующего	1м2	37,27	20,86	1,12	777	42	0,14	5
					19,74	0,17	736	6	0,00	0
115.	57-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	1м	39,87	6,77	0,23	270	9	0,05	2
					6,54	0,02	261	1	0,00	0
116.	11-20-3	Устройство нивелирующего основания толщиной 3 мм	м2	37,27	198,85	56,33	7410	2099	0,92	34
					142,53	21,09	5311	786	0,10	4
117.	30-2-63	Сухие смеси для наливных полов-окончательное выравнивание основания	кг	201,23	49,00	—	9860	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
118.	11-36-1	Покрытие пола из линолеума	м2	37,27	1282,51	7,35	47793	274	0,53	20
					80,73	2,77	3008	103	0,01	1
119.	57-23-5	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	1м	39,87	181,40	0,11	7233	4	0,11	5
					18,14	0,02	723	1	0,00	0
120.	55-3-1	Разборка кирпичной перегородки	м3	0,90	3263,33	479,63	2947	433	19,06	17
					2783,70	75,60	2514	68	0,65	1
121.	53-21-4	Закладка проема	м3	0,19	7743,28	366,71	1487	70	8,04	2
					1252,80	124,03	241	24	0,48	0
122.	61-2-7	Оштукатуривание заложенного проема	м2	3,20	640,78	40,55	2050	130	2,72	9
					465,18	6,74	1489	22	0,04	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
123.	63-7-3	Оклейка кабинета обоями	м2	40,40	216,53	1,57	8748	64	0,83	33
					134,74	0,49	5443	20	0,01	0
124.	57-23-5	Наклейка галтелей	1м	32,00	181,40	0,11	5805	3	0,11	4
					18,14	0,02	581	1	0,00	0
125.	59-9-1	Смена прямой части деревянного поручня на балконах	1м	75,00	138,05	3,19	10354	239	0,83	62
					128,84	0,38	9663	29	0,02	1
126.	6-9-51	Поручни деревянные	м	75,00	149,00	—	11175	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
127.	57-2-5	Снятие линолеума в кабинетах	1м2	34,00	20,86	1,12	709	38	0,14	5
					19,74	0,17	671	6	0,00	0
128.	57-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	1м	31,97	6,77	0,23	216	7	0,05	1
					6,54	0,02	209	1	0,00	0
129.	11-36-1	Покрытие пола из линолеума	м2	34,00	1282,51	7,35	43605	250	0,53	18
					80,73	2,77	2745	94	0,01	0
130.	57-23-5	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	1м	31,97	181,40	0,11	5799	3	0,11	4
					18,14	0,02	580	1	0,00	0
131.	57-2-7	Разборка покрытия крыльца из керамической плитки	1м2	10,40	139,96	12,67	1456	132	0,84	9
					127,28	2,00	1324	21	0,02	0
132.	57-2-8	Разборка цементной стяжки	1м2	10,40	430,77	230,47	4480	2397	1,33	14
					200,29	86,58	2083	900	0,48	5
133.	57-15-1	Устройство стяжек цементных	1м2	10,40	246,04	16,81	2559	175	0,81	8
					119,75	2,65	1245	28	0,01	0
134.	57-20-1	Устройство покрытия из керамогранита,толщ.не менее 10 мм	1м2	10,40	1689,83	7,01	17574	73	1,47	15
					238,60	1,10	2481	11	0,01	0
135.	30-2-58	Сухие смеси для плиточных работ	кг	46,80	43,00	—	2012	—	—	—
					—	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
136.	30-2-59	Сухие смеси для затирки швов плитки	кг	6,24	42,00	—	262	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
137.	1-164-3	Разработка грунта вручную для устройства водоотведения	м3	1,80	537,16	—	967	—	3,42	6
					537,16	—	967	—	—	—
138.	23-2-2	Устройство лотка из асбестоцементной трубы диам. 200 мм	км	0,02	545131,17	29800,44	10903	596	517,50	10
					87362,28	11161,13	1747	223	54,51	1
139.	8-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная в 2 слоя стен	м2	24,00	1409,03	12,35	33817	296	0,65	16
					112,72	4,62	2705	111	0,02	1
140.	6-1-1	Устройство армированной бетонной отмостки толщ. 10 см дополнительно до ширины 1,3м	м3	0,36	7012,96	99,02	2525	36	1,86	1
					270,13	37,39	97	13	0,18	0
		Итого по разделу: Дополнительные виды работ								891864

ИТОГО: 3551648 74688 2736

446804 21684 118

Накладные расходы :

На монтажные работы	22922
На общестроительные работы	414758
На металломонтажные работы	4032
На сантехнические работы	26349
Всего накладных расходов:	468061
Итого с накладными	4019709

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	241182	
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	4260891	С учетом скидки
Пересчет в текущих ценах, К-2 23355	9516891	7719960
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	190338	154399
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	9707229	7874359
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1164868	944923,2
Итого с НДС	10872097	8819282,2

Принял: Сдал:

ТОО «Intek Ltd» ТЕХ.НАДЗОР

Форма КС-3

Заказчик: **КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ Г.АЛМАТЫ"**
Генподрядчик: **ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕНБЕК"**
Наименование объекта: **КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ГККП "ГОРОДСКАЯ ПОДСТАНЦИЯ №3"**

СПРАВКА СТОИМОСТИ РАБОТ ЗА ИЮНЬ 2013 ГОДА

№№ пп	Наименование объекта	Стоимость выполненных работ					Стоимость выполненных работ
		С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	в том числе СМР	прочие затраты	оборудование	
	Капитальный ремонт ГККП "Городская подстанция №3" г.Алматы, мкр-н Тастак-1, дом №1, Договор №323, от 18.05.2013г	9 656 053,00	5 787 289,00				5 787 289,00
	Всего к оплате:						**5 787 289,00**
	в том числе НДС 12%						620 066,68

ЗАКАЗЧИК: МП

ПОДРЯДЧИК: МП

14530

Форма N 2в

Заказчик КГУ Управление здравоохранения г. Алматы

Подрядчик ТОО "Енбек"
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Городская станция скорой медицинской помощи"

Наименование обьекта: Подстанция №3

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2013 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	46-44-1	Разборка оконных блоков с подоконными досками	м2	33,08	325,08	28,54	10754	944	1,98	66
					296,54	10,78	9810	356	0,05	2
2.	46-44-3	Разборка дверных блоков балконных	м2	13,20	190,06	28,54	2509	377	1,09	14
					161,52	10,78	2132	142	0,05	1
3.	46-44-3	Разборка дверных блоков внутренних	м2	53,30	190,06	28,54	10130	1521	1,09	58
					161,52	10,78	8609	574	0,05	3
4.	10-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей	м2	33,08	407,32	28,31	13474	936	1,13	37
					188,29	9,59	6229	317	0,05	2
5.	6-1-186	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные энергосберегающими стеклопакетами	м2	33,08	10600,00	—	350648	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
6.	1-1-936	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм	м2	-33,08	2800,00	—	-92624	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
7.	1-1-1382	Стеклопакет с наружным ламинированным стеклом и внутренним энергосберегающим СПО 4.4.1-16И /ГОСТ 24866-99,ГОСТ	м2	33,08	4963,00	—	164176	—	—	—
					—	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		30826-2001/								
8.	56-10-1	Установка подоконных досок	м	28,80	82,10	0,56	2365	16	0,19	5
					30,11	0,11	867	3	0,00	0
9.	6-1-194	Доски подоконные из ПХВ профилей шириной 250 мм с глянцевой поверхностью	м	28,80	2030,00	—	58464	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
10.	61-2-7	Ремонт штукатурки оконных откосов	м2	37,00	640,78	40,55	23709	1500	2,72	101
					465,18	6,74	17212	250	0,04	1
11.	10-93-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м2	м2	13,20	539,15	30,32	7117	400	1,78	23
					296,92	10,32	3919	136	0,05	1
12.	6-1-190	Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой	м2	13,20	10900,00	—	143880	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
13.	1-1-936	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм	м2	-8,40	2800,00	—	-23520	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
14.	1-1-1382	Стеклопакет с наружным ламинированным стеклом и внутренним энергосберегающим СПО 4.4.1-16И /ГОСТ 24866-99,ГОСТ 30826-2001/	м2	8,40	4963,00	—	41689	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
15.	10-23-3	Установка деревянных дверных блоков	м2	42,64	723,42	47,77	30847	2037	1,59	68
					263,30	18,06	11227	770	0,09	4
16.	6-2-8	Дверные блоки деревянные	м2	42,64	4880,00	—	208083	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
17.	1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	шт	26,00	844,00	—	21944	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
18.	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	26,00	1380,00	—	35880	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
19.	61-2-7	Ремонт штукатурки дверных откосов	м2	54,00	640,78	40,55	34602	2190	2,72	147
					465,18	6,74	25120	364	0,04	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.	62-7-4	Улучшенная масляная окраска стен за 2 раза с расчисткой старой краски до 10 процентов	м2	860,00	91,68	0,11	78848	93	0,34	292
					56,78	0,02	48834	21	0,00	0
21.	62-17-4	Окрашивание водоэмульсионными составами стен, окрашенных ранее краской водоэмульсионной, с расчисткой старой краски до 10 процентов	м2	900,00	284,21	0,08	255793	76	0,24	217
					40,14	0,02	36126	22	0,00	0
22.	62-18-4	Окрашивание водоэмульсионными составами потолков, окрашенных ранее краской водоэмульсионной, с расчисткой старой краски до 10 процентов	м2	420,00	298,71	0,08	125457	35	0,31	132
					52,15	0,02	21904	10	0,00	0
23.	46-24-2	Отбивка штуатурки стен фасада и перехода	м2	289,20	39,44	—	11407	—	0,27	79
					39,44	—	11407	—	—	—
24.	62-36-10	Снятие набела с балконных плит	м2	24,00	52,62	—	1263	—	0,37	9
					52,62	—	1263	—	—	—
25.	15-70-1	Штукатурка по сетке цоколя	м2	95,00	1020,55	7,38	96952	701	1,59	151
					266,41	2,80	25309	266	0,01	1
26.	15-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен фасада и перехода под "шубу"	м2	578,20	265,30	2,94	153395	1699	0,84	488
					150,28	0,67	86893	390	0,04	23
27.	62-25-7	Подготовка поверхностей стен фасада,цоколя,перехода и балконных плит под окраску	м2	337,20	154,67	0,12	52155	40	0,25	84
					39,12	0,02	13191	8	0,00	0
ИТОГО:							1819397	12564		1970
							330052	3629		39

Накладные расходы :

На общестроительные работы	320315
Всего накладных расходов:	320315
Итого с накладными	2139712

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	128383

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2268095
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	5065904
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	101318
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	5167222
Налог на добавленную стоимость, 12 %	620067
Итого с НДС	5787289

Останов Б.Н. Принял: Сдал: Абилдаев Т.Ф.

и.о гл. н/с №3 Ешенов Ж.Ч.

кат. Жамабеков К.Ф. Мацыхин М.М.

Форма КС-3

Заказчик: **КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ Г.АЛМАТЫ"**
Генподрядчик: **ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕНБЕК"**
Наименование объекта: **КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ГККП "ГОРОДСКАЯ ПОДСТАНЦИЯ №3"**

СПРАВКА СТОИМОСТИ РАБОТ ЗА МАЙ 2013 ГОДА

№№ пп	Наименование объекта	Стоимость выполненных работ					Стоимость выполненных работ
		С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	в том числе СМР	прочие затраты	оборудование	
	Капитальный ремонт ГККП "Городская подстанция №3" г.Алматы, мкр-н Тастак-1, дом №1, Договор №323, от 18.05.2013г	3 868 764,00	3 868 764,00				3 868 764,00
	Всего к оплате:						**3 868 764,00**
	в том числе НДС 12%						414 510,43

ЗАКАЗЧИК: МП

ПОДРЯДЧИК: МП

Зординов Н. Н.

Утверждено:

14390

Форма N 2в

Заказчик КГУ Управление здравоохранения г. Алматы

Подрядчик ТОО "Енбек"
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Городская станция скорой медицинской помощи"

Наименование обьекта: Подстанция №3

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2013 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	46-44-1	Разборка оконных блоков с подоконными досками	м2	49,20	325,08	28,54	15994	1404	1,98	98
					296,54	10,78	14590	530	0,05	3
2.	46-44-3	Разборка дверных блоков балконных	м2	13,20	190,06	28,54	2509	377	1,09	14
					161,52	10,78	2132	142	0,05	1
3.	10-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей	м2	49,20	407,32	28,31	20040	1393	1,13	55
					188,29	9,59	9264	472	0,05	2
4.	6-1-186	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные энергосберегающими стеклопакетами	м2	49,20	10600,00	—	521520	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
5.	1-1-936	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм	м2	-49,20	2800,00	—	-137760	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
6.	1-1-1382	Стеклопакет с наружным ламинированным стеклом и внутренним энергосберегающим СПО 4.4.1-16И /ГОСТ 24866-99,ГОСТ 30826-2001/	м2	49,20	4963,00	—	244180	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
7.	56-10-1	Установка подоконных досок	м	36,80	82,10	0,56	3021	21	0,19	7

Зордимов Н. Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					30,11	0,11	1108	4	0,00	0
8.	6-1-194	Доски подоконные из ПХВ профилей шириной 250 мм с глянцевой поверхностью	м	36,80	2030,00	—	74704	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
9.	10-93-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м2	м2	13,20	539,15	30,32	7117	400	1,78	23
					296,92	10,32	3919	136	0,05	1
10.	6-1-190	Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой	м2	13,20	10900,00	—	143880	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
11.	1-1-936	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм	м2	-8,40	2800,00	—	-23520	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
12.	1-1-1382	Стеклопакет с наружным ламинированным стеклом и внутренним энергосберегающим СПО 4.4.1-16И /ГОСТ 24866-99,ГОСТ 30826-2001/	м2	8,40	4963,00	—	41689	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
13.	46-24-2	Отбивка штуатурки стен фасада и перехода	м2	578,00	39,44	—	22799	—	0,27	158
					39,44	—	22799	—	—	—
14.	62-36-10	Снятие набела с балконных плит	м2	24,00	52,62	—	1263	—	0,37	9
					52,62	—	1263	—	—	—
15.	46-24-2	Отбивка штуатурки цоколя	м2	95,00	39,44	—	3747	—	0,27	26
					39,44	—	3747	—	—	—
16.	15-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен фасада и перехода под "шубу"	м2	289,00	265,30	2,94	76671	849	0,84	244
					150,28	0,67	43431	195	0,04	11
17.	62-25-7	Подготовка поверхностей стен фасада,цоколя,перехода и балконных плит под окраску	м2	673,00	154,67	0,12	104093	81	0,25	167
					39,12	0,02	26328	16	0,00	0
18.	8-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных	м2	902,00	96,26	0,93	86827	839	0,60	541
					95,33	0,35	85988	311	0,00	1
19.	51-6-1	Погрузка мусора	м3	5,45	135,00	—	736	—	1,00	5
					135,00	—	736	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.	С010333-А 30-1	Отвозка мусора	т	5,45	183,46	—	1000	—	0,89	5
					42,34	—	231	—	—	—
	ИТОГО:						1210510	5363		1354
							215536	1806		19

Накладные расходы :

На общестроительные работы	219874
Всего накладных расходов:	219874
Итого с накладными	1430384

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	85823
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1516207
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	3386524
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	67730
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	3454254
Налог на добавленную стоимость, 12 %	414510
Итого с НДС	3868764

Принял: Сдал:

МККК МКУС АЛМАТЫ КАЛАСЫ № 3 КОСАЛКЫ СТАНЦИЯ

"ЕНБЕК"

ТОО «Intek Ltd» ТЕХ.НАДЗОР

Ахмедьдаев Т.

Шахохин М.М.

Остаев Т.

Шоманова С.

Рахабеков Х.Д.