Форма 2В

"SANA-2001" Версия 16-2.19 от 1.07.13 г. Цены региона г. Алматы

Заказчик: ГУ Республиканская ШИ для одаренных детей им. Абая МОН РК

Подрядчик: ТОО "Енбек"

Наименование объекта: Капитальный ремонт Республиканской специализированной с углубленным изучением казахского языка и

Акт №1

приемки выполненных работ за добавить

(локальная смета №2-1-1)

на капитальный ремонт общежития для девочек школы - интернат для одаренных детей им. Абая

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12)

NN п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Ремонтные работы								
		1.1. Демонтажные работы								
1	E57-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	821	17,38	0,93	14269	764	15118	0,1139	94
		м2		16,45	0,14	13505	115	111	0,0013	1
2	E56-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	23	320,85	30,15	7380	693	7293	1,9603	45
		шт		290,7	2,9	6686	67	108	0,187	4
3	E56-12-1	Снятие дверных полотен	41,4	59,88	6,55	2479	271	2431	0,3628	15
		м2		53,33	1,04	2208	43	108	0,0089	–
		1.2. Монтажные работы								
4	E15-37-9	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	460,6	1049,88	3,56	483575	1640	142443	1,8745	863
		м2		324,35	1,18	149396	544	95	0,00575	3
5	E15-64-4	Левкас потолков из сухих растворных смесей толщиной 2-3 мм	460,6	226,89	4,91	104506	2262	52198	0,63653	293
				117,43	1,86	54088	857	95	0,00911	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
6	Е15-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	460,6	338,17	2,91	155761	1340	41355	0,5635	260
				93,41	1,1	43025	507	95	0,00538	2
		м2 окрашиваемой поверхности								
7	Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	821,4	935,07	6,13	768066	5035	63449	0,4393	361
				67,28	2,31	55264	1897	111	0,01125	9
		м2 покрытия								
8	Е56-23-1	Установка дверных коробок в каменных стенах	48,6	319,41	1,7	15523	83	6032	0,7273	35
		м2 проема		114,66	0,27	5572	13	108	0,0032	–
9	Е10-23-3	Установка дверных блоков в проемы перегородок и деревянных нерубленых стен площадью до 3 м2	48,6	671,57	39,81	32638	1935	12307	1,3225	64
				219,42	15,05	10664	731	108	0,07338	4
		м2 проемов								
10	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	19,8	4010		79398				
		м2								
11	6-2-5	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние	28,8	3540		101952				
		м2								
12	Е7-57-8	Заделка швов монтажной пеной	154,88	165,86	48,59	25688	7526	9340	0,17595	27
		м шва		29,5	18,36	4569	2844	126	0,08963	14
13	1-1-1163	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	30	530		15900				
		шт								
14	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	23	1380		31740				
		комплект								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни *шт*	23	844		19412				
16	Е17-3-1	Установка унитазов с бачком, непосредственно присоединенным	7	9194,48	49,05	64361	343	3741	2,553	18
		комплект		445,05	19,69	3115	138	115	0,0875	1
17	Е10-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен, площадь проема до 3 м2	48,54	392,85	24,17	19069	1173	8834	0,95933	47
		м2 проемов		160,3	8,22	7781	399	108	0,04013	2
18	6-1-191	Двери входные из ПХВ профилей однопольные *м2*	36,94	13000		480220				
19	6-1-192	Двери входные из ПХВ профилей двупольные *м2*	11,6	12700		147320				
		1.3. объем с общежития мальчиков								
20	Е10-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен, площадь проема до 3 м2	65,3	392,85	24,17	25653	1578	11885	0,95933	63
		м2 проемов		160,3	8,22	10468	537	108	0,04013	3
21	6-1-192	Двери входные из ПХВ профилей двупольные *м2*	65,3	12700		829310				
		Всего прямые затраты				**3 424 220**	**24 643**			**2 185**
						366 341	**8 692**			**47**
		В том числе стоимость: материалов				3 033 238				
		Накладные расходы				376 426				
		- заработная плата, тенге				56 464				
		- трудоемкость, чел-ч				188				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	228 039
Всего	**4 028 685**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (0,209 %)	8 420
- сметная заработная плата, тенге	3 873
- нормативная трудоемкость, чел-ч	24
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	40 287
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	16 115
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**4 093 507**
Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге	8 547 243
- материалы, тенге	6 333 401
- сметная заработная плата, тенге	1 026 820
Налог (2 %)	170 945
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	8 718 188
НДС (12 %)	1 046 183
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	9 764 371

Тех. надзор
Автор. надзор
ТОО "Енбек"

"SANA-2001" Версия 16-2.19 от 1.07.13 г. Цены региона г. Алматы

Заказчик: ГУ республиканская ШИ для одаренных детей им. Абая МОН РК

Подрядчик: ТОО "Енбек"

Наименование объекта: Капитальный ремонт Республиканской специализированной с углубленным изучением казахского языка и

Акт №1

приемки выполненных работ за добавить

(локальная смета №2-1-1)

на капитальный ремонт общежития для мальчиков школы- интернат для одаренных детей им. Абая

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12)

NN п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Ремонтные работы								
		1.1. Демонтажные работы								
1	Е65-4-3	Демонтаж унитазов со смывным бачком	33	244,84	6,45	8080	213	9086	1,43	47
		комплект		238,39	1,04	7867	34	115	0,0088	–
2	Е65-4-1	Демонтаж раковины (умывальника)	18	101,59	3,33	1829	60	2045	0,608	11
		комплект		98,26	0,52	1769	9	115	0,0045	–
3	Е57-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	610	17,38	0,93	10602	567	11233	0,1139	69
		м2		16,45	0,14	10035	85	111	0,0013	1
		1.2. Монтажные работы								
4	Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	610	935,07	6,13	570393	3739	47120	0,4393	268
		м2 покрытия		67,28	2,31	41041	1409	111	0,01125	7
5	Е17-1-6	Установка раковин /умывальников/	13	5987,64	26,91	77839	350	6125	2,2425	29
		комплект		398,48	11,25	5180	146	115	0,05	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	E17-3-1	Установка унитазов с бачком, непосредственно присоединенным	41	9194,48	49,05	376974	2011	21912	2,553	105
				445,05	19,69	18247	807	115	0,0875	4
		комплект								
7	E10-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен, площадь проема до 3 м2	40,21	392,85	24,17	15796	972	7319	0,95933	39
				160,3	8,22	6446	331	108	0,04013	2
		м2 проемов								
8	6-1-192	Двери входные из ПХВ профилей двупольные	40,21	12700		510667				
		м2								

Всего прямые затраты	**1 572 180**	**7 912**		**568**
	90 585	**2 821**		**15**
В том числе стоимость: материалов	1 473 684			
Накладные расходы	104 840			
- заработная плата, тенге	15 726			
- трудоемкость, чел-ч	52			
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	100 621			
Всего	**1 777 641**			
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (0,209 %)	3 715			
- сметная заработная плата, тенге	1 709			
- нормативная трудоемкость, чел-ч	10			
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	17 776			
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	7 111			
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1 806 243**			
Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге	**3 771 435**			
- материалы, тенге	3 077 052			
- сметная заработная плата, тенге	283 400			
Налог (2 %)	75 429			
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**3 846 864**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

	НДС (12 %)	461 624
	Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**4 308 488**

Тех. надзор

Автор. надзор

ТОО "Енбек"

"SANA-2001" Версия 16-2.19 от 1.07.13 г. Цены региона г. Алматы

Заказчик: ГУ Республиканская ШИ для одаренных детей им. Абая МОН РК

Подрядчик: ТОО "Енбек"

Наименование объекта: Капитальный ремонт Республиканской специализированной с углубленным изучением казахского языка и

Акт №1

приемки выполненных работ за исключить

(локальная смета №2-1-1)

на капитальный ремонт общежития для мальчиков школы- интернат для одаренных детей им. Абая

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12)

NN п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей и машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей и машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Ремонтные работы								
		1.1. Демонтажные работы								
1	Е63-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	377	133,16	23,58	50201	8890	40736	0,743	280
		м2		109,58	4,16	41312	1568	95	0,0234	9
2	Е57-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	194	116,63	10,56	22626	2049	23201	0,6987	136
		м2		106,07	1,67	20578	324	111	0,0144	3
3	Е56-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	42	320,85	30,15	13476	1266	13317	1,9603	82
		шт		290,7	2,9	12209	122	108	0,187	8
4	Е56-12-1	Снятие дверных полотен	76,42	59,88	6,55	4576	501	4486	0,3628	28
		м2		53,33	1,04	4075	79	108	0,0089	1
		1.2. Монтажные работы								
5	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	194	207,93	12,44	40338	2413	13935	0,4094	79
		м2 стяжки		60,03	4,68	11646	908	111	0,02275	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е11-27-2	Устройство покрытий из керамических плит	194	1977,31	14,65	383598	2842	43696	1,219	236
		м2 покрытия		197,43	5,49	38301	1065	111	0,02675	5
7	Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	207,3	260,82	0,4	54068	83	11047	0,2714	56
		м плинтусов		47,87	0,14	9923	29	111	0,00075	–
8	Е56-23-1	Установка дверных коробок в каменных стенах	77	319,41	1,7	24595	131	9558	0,7273	56
		м2 проема		114,66	0,27	8829	21	108	0,0032	–
9	Е10-23-3	Установка дверных блоков в проемы перегородок и деревянных нерубленых стен площадью до 3 м2	77	671,57	39,81	51711	3065	19498	1,3225	102
		м2 проемов		219,42	15,05	16895	1159	108	0,07338	6
10	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	77	4010		308770				
		м2								
11	Е7-57-8	Заделка швов монтажной пеной	254,33	165,87	48,6	42186	12360	15337	0,17595	45
		м шва		29,5	18,36	7503	4669	126	0,08963	23
12	1-1-1163	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	49	530		25970				
		шт								
13	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	42	1380		57960				
		комплект								
14	1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	42	844		35448				
		шт								
15	Е17-3-4	Установка чаш (унитазов) напольных с бачком высокорасполагаемым	16	21900,03	105,93	350400	1695	12342	3,68	59
		комплект		631,35	39,38	10102	630	115	0,1875	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего прямые затраты				**1 465 923**	**35 295**			**1 159**
						181 373	**10 574**			**62**
		В том числе стоимость: материалов				1 249 256				
		Накладные расходы				207 153				
		- заработная плата, тенге				31 073				
		- трудоемкость, чел-ч				104				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				100 385				
		Всего				**1 773 461**				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (0,209 %)				3 707				
		- сметная заработная плата, тенге				1 705				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				10				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				17 735				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				7 094				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				1 801 997				
		Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге				3 762 570				
		- материалы, тенге				2 608 447				
		- сметная заработная плата, тенге				521 069				
		Налог (2 %)				75 251				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**3 837 821**				
		НДС (12 %)				460 539				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**4 298 360**				

Тех. надзор

Автор. надзор

Тоо. "Енбек"

"SANA-2001" Версия 16-2.19 от 1.07.13 г. Цены региона г. Алматы

Заказчик: ГУ Республиканская ШИ для одаренных детей им. Абая МОН РК

Подрядчик: ТОО "Енбек"

Наименование объекта: Капитальный ремонт Республиканской специализированной с углубленным изучением казахского языка и

Акт №1

приемки выполненных работ за исключить

(локальная смета №2-1-1)

на капитальный ремонт общежития для девочек школы - интернат для одаренных детей им. Абая

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12)

NN п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Ремонтные работы								
		1.1. Демонтажные работы								
1	Е63-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	485,45	133,16	23,58	64643	11447	52454	0,743	361
		м2		109,58	4,16	53196	2019	95	0,0234	11
2	Е57-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	571,3	116,63	10,56	66631	6033	68323	0,6987	399
		м2		106,07	1,67	60598	954	111	0,0144	8
3	Е65-4-3	Демонтаж унитазов со смывным бачком	23	244,84	6,45	5631	148	6333	1,43	33
		комплект		238,39	1,04	5483	24	115	0,0088	–
4	Е65-4-1	Демонтаж раковины (умывальника)	19	101,59	3,33	1930	63	2159	0,608	12
		комплект		98,26	0,54	1867	10	115	0,0045	–
		1.2. Монтажные работы								
5	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	571,3	207,93	12,44	118790	7107	41036	0,4094	234
		м2 стяжки		60,03	4,68	34295	2674	111	0,02275	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е11-27-2	Устройство покрытий из керамических плиток	571,3	1977,31	14,65	1129637	8370	128680	1,219	696
		м2 покрытия		197,43	5,49	112792	3136	111	0,02675	15
7	Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	610,45	260,82	0,4	159218	244	32531	0,2714	166
		м плинтусов		47,87	0,14	29222	85	111	0,00075	–
8	Е15-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	485,45	1896,84	2,63	920821	1277	177083	2,3	1117
		м2 поверхности облицовки		382,95	1,03	185903	500	95	0,00488	2
9	Е15-69-4	Затирка швов из сухих растворных смесей	50,78	64,8	0,43	3291	22	2893	0,3427	17
		м2 отделываемой поверхности		59,78	0,18	3036	9	95	0,00088	–
10	Е17-1-6	Установка раковин / умывальников /	19	5987,64	26,91	113765	511	8953	2,2425	43
		комплект		398,48	11,25	7571	214	115	0,05	1
11	Е17-3-4	Установка чаш (унитазов) напольных с бачком высокорасполагаемым	30	21900,03	105,93	657001	3178	23140	3,68	110
		комплект		631,35	39,38	18941	1181	115	0,1875	6

Всего прямые затраты	**3 241 358**	**38 400**		**3 188**
	512 904	**10 806**		**56**
В том числе стоимость: материалов	2 690 055			
Накладные расходы	543 585			
- заработная плата, тенге	81 538			
- трудоемкость, чел-ч	272			
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	227 097			
Всего	**4 012 040**			
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (0,209 %)	8 385			
- сметная заработная плата, тенге	3 857			
- нормативная трудоемкость, чел-ч	23			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	40 120
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	16 048
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**4 076 593**
Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге	**8 511 926**
- материалы, тенге	5 616 835
- сметная заработная плата, тенге	1 389 090
Налог (2 %)	170 239
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**8 682 165**
НДС (12 %)	1 041 860
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	9 724 025

Тех. надзор.
Автор. надзор
ТОО "Енбек"

Заказчик: **ГУ "Республиканская специализированная с углубленным изучением казахского языка и литературы средняя школа-интернат для одаренных детей им.Абая"**

Типовая межведомственная форма **№ КС-3**
Утверждена постановлением Госкомитета
Республики казахстан от 16.11.94г №74

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Енбек"**

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт ГУ "Республиканская специализированная с углубленным изучением казахского языка и литературы средняя школа-интернат для одаренных детей им.Абая (общежитие мальчиков)"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за август 2013 г

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма		
Заказчик	Подрядчик	Номер	Дата	Наименование		Код	Наименование	Код
		46	06.06.2013г					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)						в том числе НДС	Всего
		в отчетном месяце с НДС		из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в см.ценах)	дополнительные затраты на приобретение материалов		
			СМР (в сметных базовых ценах 2011г	в отчетном месяце (без НДС)	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Капитальный ремонт ГУ "Республиканская специализированная с углубленным изучением казахского языка и литературы средняя школа-интернат для одаренных детей им.Абая (общежитие мальчиков)"									
Всего по объекту	30 309 050,00								
в том числе за август 2013г		7 138 065,00		6 373 272,32				764 792,68	
итого									7 138 065,00

Итого к оплате: 7138065 (Семь миллионов сто тридцать восемь тысяч шестьдесят пять) тенге 00 тиын

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик: ГУ Республиканская ШИ для одаренных детей им. Абая МОН РК

Подрядчик: ТОО "Енбек"

Наименование объекта: Капитальный ремонт Республиканской специализированной с углубленным изучением казахского языка и литературы средней школы- интерната для одаренных детей им. Абая в г. Алматы (общежитие для мальчиков)

Акт №3

приемки выполненных работ за _____

(локальная смета 2-1-1)

на капитальный ремонт общежития для мальчиков школы- интернат для одаренных детей им. Абая

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Ремонтные работы								
		1.1 Демонтажные работы								
		1.2 Монтажные работы								
21	E11-39-1	Установка деревянных плинтусов	291,97	111,79	0,58	32639	169	4563	0,08798	26
		м плинтусов		13,85	0,23	4044	67	111	0,001	–
22	E11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	229	207,93	12,44	47616	2849	16449	0,4094	94
		м2 стяжки		60,03	4,68	13747	1072	111	0,02275	5
23	E11-27-2	Устройство покрытий из керамических плиток	229	1977,31	14,65	452804	3355	51579	1,219	279
		м2 покрытия		197,43	5,49	45211	1257	111	0,02675	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	E11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	244,7	260,82	0,4	63823	98	13040	0,2714	66
		м плинтусов		47,87	0,14	11714	34	111	0,00075	–
25	E56-23-1	Установка дверных коробок в каменных стенах	126	319,41	1,7	40246	214	15639	0,7273	92
		м2 проема		114,66	0,27	14447	34	108	0,0032	–
26	E10-23-3	Установка дверных блоков в проемы перегородок и деревянных нерубленых стен площадью до 3 м2	126	671,57	39,81	84618	5016	31906	1,3225	167
		м2 проемов		219,42	15,05	27647	1896	108	0,07338	9
27	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	126	4010		505260				
		м2								
28	E7-57-8	Заделка швов монтажной пеной	412,67	165,86	48,59	68445	20052	24886	0,17595	73
		м шва		29,5	18,36	12174	7577	126	0,08963	37
29	1-1-1163	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	80	530		42400				
		шт								
30	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	70	1380		96600				
		комплект								
31	1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	70	844		59080				
		шт								
32	E17-1-6	Установка раковин /умывальников/	29	5987,64	26,91	173642	780	13664	2,2425	65
		комплект		398,48	11,25	11556	326	115	0,05	1
33	E17-3-1	Установка унитазов с бачком, непосредственно присоединенным	41	9194,48	49,05	376974	2011	21912	2,553	105
		комплект		445,05	19,69	18247	807	115	0,0875	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	Е10-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен, площадь проема до 3 м2	40,21	392,85	24,17	15796	972	7319	0,95933	39
		м2 проемов		160,3	8,22	6446	331	108	0,04013	2
35	6-1-192	Двери входные из ПХВ профилей	40,21	12700		510667				
		м2								
36	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	74,24	27,1	27,1	2012	2012	1267	–	–
		т		–	18,97	–	1408	90	0,03984	3
37	П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза	74,24	40,5	40,5	3007	3007	541	–	–
		т		–	8,1	–	601	90	0,01701	1
		Всего прямые затраты				**2575629**	**40535**			**1006**
						165233	**15410**			**68**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				2369861				
		Накладные расходы, тенге				202765				
		- заработная плата, тенге				30415				
		- трудоемкость, чел-ч				101				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				166704				
		Всего				**2945098**				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (0,209 %)				6155				
		- сметная заработная плата, тенге				2831				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				17				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				29451				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				11780				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**2992484**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге	**6248307**
- материалы, тенге	4948270
- сметная заработная плата, тенге	532691
Налог (2 %)	124966
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**6373272**
НДС (12 %)	764793
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**7138065**

Заказчик _____

Подрядчик _____

Заказчик: **ГУ "Республиканская специализированная с углубленным изучением казахского языка и литературы средняя школа-интернат для одаренных детей им.Абая"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Енбек"**

Типовая межведомственная форма **№ КС-3**
Утверждена постановлением Госкомитета
Республики казахстан от 16.11.94г №74

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт ГУ "Республиканская специализированная с углубленным изучением казахского языка и литературы средняя школа-интернат для одаренных детей им.Абая (общежитие мальчиков)"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за август 2013 г

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма		
Заказчик	Подрядчик	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код	
		46	06.06.2013г					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)						в том числе НДС	Всего
		в отчетном месяце с НДС		из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в см.ценах)	дополнительные затраты на приобретение материалов		
			СМР (в сметных базовых ценах 2011г	в отчетном месяце (без НДС)	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Капитальный ремонт ГУ "Республиканская специализированная с углубленным изучением казахского языка и литературы средняя школа-интернат для одаренных детей им.Абая (общежитие мальчиков)"									
Всего по объекту	23 170 985,00								
в том числе за август 2013г		15 515 485,00		13 853 111,61				1 662 373,39	
итого									15 515 485,00

Итого к оплате: 15515485 (Пятнадцать миллионов пятьсот пятнадцать тысяч четыреста восемьдесят пять) тенге 00 тиын

Заказчик: и. о. директора Арын Е.О

Подрядчик: "ЕНБЕК"

"SANA-2001" Версия 16-2.19 от 1.07.13 г. Цены региона г. Алматы

Заказчик: ГУ Республиканская ШИ для одаренных детей им. Абая МОН РК

Подрядчик: ТОО "Енбек"

Наименование объекта: Капитальный ремонт Республиканской специализированной с углубленным изучением казахского языка и

Акт №2

приемки выполненных работ за _____

(локальная смета №2-1-1)

на капитальный ремонт общежития для мальчиков школы- интернат для одаренных детей им. Абая

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12)

NN п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Ремонтные работы								
		1.2. Монтажные работы								
14	Е15-35-1	Устройство подвесных потолков "ARMSTRONG" с комплектующими	85,5	1444,77	2,76	123528	236	29929	2,024	173
				367,43	1,04	31415	89	95	0,00513	–
		м2								
15	Е15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню стен цементно-известковым раствором	1450	239,77	2,45	347667	3553	173290	0,70265	1019
				125,24	0,56	181598	812	95	0,03275	47
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
16	Е15-64-3	Левкас стен из сухих растворных смесей толщиной 2-3 мм	4186	193,6	4,29	810410	17958	343706	0,52348	2191
				84,79	1,64	354931	6865	95	0,00788	33
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
17	Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	4186	285,16	2,63	1193680	11009	301314	0,4485	1877
				74,78	0,99	313029	4144	95	0,00488	20
		м2 окрашиваемой поверхности								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Е15-64-4	Левкас потолков из сухих растворных смесей толщиной 2-3 мм	1120	226,91	4,93	254139	5522	126925	0,63653	713
				117,43	1,86	131522	2083	95	0,00911	10
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
19	Е15-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	1120	304,07	2,91	340558	3259	100558	0,5635	631
				93,41	1,1	104619	1232	95	0,00538	6
		м2 окрашиваемой поверхности								
20	Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	1730	935,07	6,13	1617671	10605	133633	0,4393	760
				67,28	2,31	116394	3996	111	0,01125	19
		м2 покрытия								
21	Е11-39-1	Установка деревянных плинтусов	1116,03	111,77	0,56	124739	625	17443	0,08798	98
		м плинтусов		13,85	0,23	15457	257	111	0,001	1
		Всего прямые затраты				**4 812 392**	**52 767**			**7 462**
						1 248 965	**19 478**			**136**
		В том числе стоимость: материалов				3 510 661				
		Накладные расходы				1 226 798				
		- заработная плата, тенге				184 020				
		- трудоемкость, чел-ч				613				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				362 351				
		Всего				**6 401 541**				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (0,209 %)				13 379				
		- сметная заработная плата, тенге				6 154				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				37				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				64 015				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				25 606				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**6 504 541**				
		Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге				**13 581 482**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

- материалы, тенге	7 330 260
- сметная заработная плата, тенге	3 232 721
Налог (2 %)	271 630
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**13 853 112**
НДС (12 %)	1 662 373
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**15 515 485**

Заказчик

Подрядчик

Абельдинов Т.Ф.

Заказчик: **ГУ "Республиканская специализированная с углубленным изучением казахского языка и литературы средняя школа-интернат для одаренных детей им.Абая"**

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомитета
Республики казахстан от 16.11.94г №74

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Енбек"**

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт ГУ "Республиканская специализированная с углубленным изучением казахского языка и литературы средняя школа-интернат для одаренных детей им.Абая (общежитие мальчиков)"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за июль 2013 г

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код	Код	Договор	Источник финансирования		Организационно правовая форма		
Заказчик	Подрядчик	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		46	06.06.2013г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)						в том числе НДС	Всего
		в отчетном месяце с НДС	СМР (в сметных базовых ценах 2011г	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в см.ценах)	дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетном месяце (без НДС)	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Капитальный ремонт ГУ "Республиканская специализированная с углубленным изучением казахского языка и литературы средняя школа-интернат для одаренных детей им.Абая (общежитие мальчиков)"									
Всего по объекту	7 655 500,00								
в том числе за июль 2013г		7 655 500,00		6 835 267,86				820 232,14	
итого									7 655 500,00

Итого к оплате: 7655500 (Семь миллионов шестьсот пятьдесят пять тысяч пятьсот) тенге 00 тиын

Заказчик:

Подрядчик:

и.о. директора Арпи Е.О

"SANA-2001" Версия 16-2.19 от 1.07.13 г. Цены региона г. Алматы Форма 2В

Заказчик: ГУ Республиканская ШИ для одаренных детей им. Абая МОН РК

Подрядчик: ТОО "Енбек"

Наименование объекта: Капитальный ремонт Республиканской специализированной с углубленным изучением казахского языка и литературы средней школы- интерната для одаренных детей им. Абая в г. Алматы (общежитие для мальчиков)

Акт №1

приемки выполненных работ за _____

(локальная смета 2-1-1)

на капитальный ремонт общежития для мальчиков школы- интернат для одаренных детей им. Абая

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Ремонтные работы								
		1.1 Демонтажные работы								
1	Е62-36-4	Очистка стен вручную от водоэмульсионной окраски с земли и лесов	4186	37,04	–	155049	–	147297	0,257	1076
		м2		37,04	–	155049	–	95	–	–
2	Е15-35-1 (ДМ	Демонтаж подвесного потолка "ARMSTRONG" кзпр1=0,926; кмат1=0;	349,1	298,07	2,21	104056	772	98396	1,76	614
		м2		295,86	0,83	103285	290	95	0,0041	1
3	Е63-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	322	133,16	23,58	42878	7593	34794	0,743	239
		м2		109,58	4,16	35285	1340	95	0,0234	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	E57-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	229	116,63	10,56	26708	2418	27386	0,6987	160
		м2		106,07	1,67	24290	382	111	0,0144	3
5	E56-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	70	320,85	30,15	22460	2111	22196	1,9603	137
		шт		290,7	2,9	20349	203	108	0,187	13
6	E56-12-1	Снятие дверных полотен	127,38	59,88	6,55	7628	834	7479	0,3628	46
		м2		53,33	1,04	6793	132	108	0,0089	1
7	E65-4-3	Демонтаж унитазов со смывным бачком	41	244,84	6,45	10038	264	11290	1,43	59
		комплект		238,39	1,04	9774	43	115	0,0088	–
8	E65-4-1	Демонтаж раковины (умывальника)	29	101,59	3,33	2946	97	3296	0,608	18
		комплект		98,26	0,54	2850	16	115	0,0045	–
9	E57-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	1408	5,64	0,19	7941	268	8549	0,0377	53
		м		5,45	0,02	7674	28	111	0,0003	–
10	E57-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	1730	17,38	0,93	30067	1609	31858	0,1139	197
		м2		16,45	0,14	28459	242	111	0,0013	2
		1.2 Монтажные работы								
11	E13-13-13	Пропитка стен и потолка Праймером	5306	11,15	0,11	59162	584	46503	0,05796	308
		м2		10,76	0,06	57093	318	81	0,00025	1
12	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	1061,2	71,96		76364				
		кг								
13	E15-37-9	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	1120	1049,9	3,58	1175888	4010	346364	1,8745	2099

1	2	3	4	5	6	7	8
		м2					
				324,35	1,18	363272	1322
14	Е15-35-1	Устройство подвесных потолков "ARMSTRONG" с комплектующими	263,6	1444,77	2,76	380841	728
		м2					
				367,43	1,04	96855	274
		Всего прямые затраты				**2102026**	**21288**
						911028	**4590**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				1169715	
		Накладные расходы, тенге				877681	
		- заработная плата, тенге				131652	
		- трудоемкость, чел-ч				439	
		Стоимость демонтируемых материалов, тенге				1620	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				178880	
		Всего				**3158587**	
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (0,209 %)				6601	
		- сметная заработная плата, тенге				3036	
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				18	
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				31586	
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				12634	
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**3209408**	
		Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге				**6701244**	
		- материалы, тенге				2442365	
		- сметная заработная плата, тенге				2285370	
		Налог (2 %)				134025	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**6835268**
	НДС (12 %)	820232
	Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**7655500**

Заказчик _____

Подрядчик _____ Абельдаев Т.Б.

"ALTYN SAPALY" ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ №2 город Алматы Республика Казахстан

"ЕНБЕК"

Заказчик: **ГУ "Республиканская специализированная с углубленным изучением казахского языка и литературы средняя школа-интернат для одаренных детей им.Абая"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Енбек"**

Типовая межведомственная форма **№ КС-3**
Утверждена постановлением Госкомитета Республики казахстан от 16.11.94г №74

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт ГУ "Республиканская специализированная с углубленным изучением казахского языка и литературы средняя школа-интернат для одаренных детей им.Абая (общежитие девочек)"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за август 2013 г

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код	Код	Договор	Источник финансирования		Организационно правовая форма		
Заказчик	Подрядчик	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		46	06.06.2013г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)						в том числе НДС	Всего
		в отчетном месяце с НДС	СМР (в сметных базовых ценах 2011г	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в см.ценах)	дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетном месяце (без НДС)	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Капитальный ремонт ГУ "Республиканская специализированная с углубленным изучением казахского языка и литературы средняя школа-интернат для одаренных детей им.Абая (общежитие девочек)"									
Всего по объекту	33 519 750,00								
в том числе за август 2013г		8 506 870,00		7 595 419,64				911 450,36	
итого									8 506 870,00

Итого к оплате: 8506870 (восемь миллионов пятьсот шесть тысяч восемьсот семьдесят) тенге 00 тиын

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик: ГУ Республиканская ШИ для одаренных детей им. Абая МОН РК

Подрядчик: ТОО "Енбек"

Наименование объекта: Капитальный ремонт Республиканской специализированной с углубленным изучением казахского языка и литературы средней школы- интерната для одаренных детей им. Абая в г. Алматы (общежитие для девочек)

Акт №3

приемки выполненных работ за _____

(локальная смета 2-1-1)

на капитальный ремонт общежития для девочек школы - интернат для одаренных детей им. Абая

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Ремонтные работы								
		1.1 Демонтажные работы								
		1.2 Монтажные работы								
25	E15-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	125,432	1896,84	2,63	237924	330	45755	2,3	288
		м2 поверхности облицовки		382,95	1,03	48034	129	95	0,00488	1
26	E15-69-4	Затирка швов из сухих растворных смесей	14,22	64,67	0,24	920	3	810	0,3427	5
		м2 отделываемой поверхности		59,78	0,18	850	3	95	0,00088	–
27	E56-23-1	Установка дверных коробок в каменных стенах	180	319,41	1,7	57494	306	22343	0,7273	131
		м2 проема		114,66	0,27	20639	49	108	0,0032	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	E10-23-3	Установка дверных блоков в проемы перегородок и деревянных нерубленых стен площадью до 3 м2	180	671,57	39,81	120883	7166	45581	1,3225	238
		м2 проемов		219,42	15,05	39496	2709	108	0,07338	13
29	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	151,2	4010		606312				
		м2								
30	6-2-5	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние	28,8	3540		101952				
		м2								
31	E7-57-8	Заделка швов монтажной пеной	574,88	165,86	48,59	95350	27933	34668	0,17595	101
		м шва		29,5	18,36	16959	10555	126	0,08963	52
32	1-1-1163	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	111	530		58830				
		шт								
33	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	96	1380		132480				
		комплект								
34	1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	96	844		81024				
		шт								
35	E17-1-6	Установка раковин / умывальников /	11	5987,64	26,91	65864	296	5183	2,2425	25
		комплект		398,48	11,25	4383	124	115	0,05	1
36	E17-3-1	Установка унитазов с бачком, непосредственно присоединенным	7	9194,48	49,05	64361	343	3741	2,553	18
		комплект		445,05	19,69	3115	138	115	0,0875	1
37	E10-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен, площадь проема до 3 м2	48,54	392,85	24,17	19069	1173	8834	0,95933	47
		м2 проемов		160,3	8,22	7781	399	108	0,04013	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	6-1-191	Двери входные из ПХВ профилей однопольные	36,94	13000		480220				
		м2								
39	6-1-192	Двери входные из ПХВ профилей двупольные	11,6	12700		147320				
		м2								
40	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	80,64	27,1	27,1	2185	2185	1377	–	–
		т		–	18,97	–	1530	90	0,03984	3
41	П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза	80,64	40,5	40,5	3266	3266	588	–	–
		т		–	8,1	–	653	90	0,01701	1
		1.3 объем с общежития мальчиков								
42	Е10-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен, площадь проема до 3 м2	65,3	392,85	24,17	25653	1578	11885	0,95933	63
		м2 проемов		160,3	8,22	10468	537	108	0,04013	3
43	6-1-192	Двери входные из ПХВ	65,3	12700		829310				
		м2								
		Всего прямые затраты				**3130417**	**44579**			**916**
						151725	**16826**			**78**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				2934111				
		Накладные расходы, тенге				180765				
		- заработная плата, тенге				27115				
		- трудоемкость, чел-ч				90				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				198671				
		Всего				**3509853**				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (0,209 %)				7336				
		- сметная заработная плата, тенге				3375				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				21				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				35099				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				14039				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**3566327**				
		Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге				**7446491**				
		- материалы, тенге				6126424				
		- сметная заработная плата, тенге				518198				
		Налог (2 %)				148930				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**7595420**				
		НДС (12 %)				911450				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**8506870**				

Заказчик _____

Подрядчик _____ Ибильдаев Т.А.

Қазақстан Республикасы Алматы қаласы ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ "ALTYN SAPALY" ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ №2 город Алматы Республика Казахстан

"ЕНБЕК"

Заказчик: **ГУ "Республиканская специализированная с углубленным изучением казахского языка и литературы средняя школа-интернат для одаренных детей им.Абая"**

Типовая межведомственная форма **№ КС-3**
Утверждена постановлением Госкомитета Республики казахстан от 16.11.94г №74

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Енбек"**

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт ГУ "Республиканская специализированная с углубленным изучением казахского языка и литературы средняя школа-интернат для одаренных детей им.Абая (общежитие девочек)"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за август 2013 г

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код	Код	Договор	Источник финансирования		Организационно правовая форма		
Заказчик	Подрядчик	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		46	**06.06.2013г**				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)						в том числе НДС	Всего
		в отчетном месяце с НДС	СМР (в сметных базовых ценах 2011г	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в см.ценах)	дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетном месяце (без НДС)	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Капитальный ремонт ГУ "Республиканская специализированная с углубленным изучением казахского языка и литературы средняя школа-интернат для одаренных детей им.Абая (общежитие девочек)"									
Всего по объекту	25 012 880,00								
в том числе за август 2013г		15 571 380,00		13 903 017,86				1 668 362,14	
итого									15 571 380,00

Итого к оплате: 15571380 (Пятнадцать миллионов пятьсот семьдесят одна тысяча триста восемьдесят) тенге 00 тиын

Заказчик:

и. о. директора

Подрядчик:

"ЕНБЕК"

"SANA-2001" Версия 16-2.19 от 1.07.13 г. Цены региона г. Алматы

Заказчик: ГУ Республиканская ШИ для одаренных детей им. Абая МОН РК

Подрядчик: ТОО "Енбек"

Наименование объекта: Капитальный ремонт Республиканской специализированной с углубленным изучением казахского языка и

Акт №2

приемки выполненных работ за _____

(локальная смета №2-1-1)

на капитальный ремонт общежития для девочек школы - интернат для одаренных детей им. Абая

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12)

NN п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Ремонтные работы								
		1.2. Монтажные работы								
14	Е15-35-1	Устройство подвесных потолков "ARMSTRONG" с комплектующими	121,58	1444,77	2,76	175655	336	42558	2,024	246
		м2		367,43	1,04	44672	126	95	0,00513	1
15	Е15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню стен цементно-известковым раствором	909	239,76	2,44	217942	2218	108634	0,70265	639
		м2 оштукатуриваемой поверхности		125,24	0,56	113843	509	95	0,03275	30
16	Е15-64-3	Левкас стен из сухих растворных смесей толщиной 2-3 мм	3022	193,6	4,29	585059	12964	248131	0,52348	1582
		м2 оштукатуриваемой поверхности		84,79	1,64	256235	4956	95	0,00788	24
17	Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	3022	285,16	2,63	861754	7948	217528	0,4485	1355
		м2 окрашиваемой поверхности		74,78	0,99	225985	2992	95	0,00488	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Е15-64-4	Левкас потолков из сухих растворных смесей толщиной 2-3 мм	1478	226,89	4,91	335343	7257	167495	0,63653	941
		м2 оштукатуриваемой поверхности		117,43	1,86	173562	2749	95	0,00911	13
19	Е15-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	1478	304,07	2,91	449415	4301	132702	0,5635	833
		м2 окрашиваемой поверхности		93,41	1,1	138060	1626	95	0,00538	8
20	Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	1753	935,07	6,13	1639178	10746	135410	0,4393	770
		м2 покрытия		67,28	2,31	117942	4049	111	0,01125	20
21	Е11-39-1	Установка деревянных плинтусов	3862,4	111,75	0,56	431623	2163	60364	0,08798	340
		м плинтусов		13,85	0,23	53494	888	111	0,001	4
22	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	81	207,93	12,44	16842	1008	5818	0,4094	33
		м2 стяжки		60,03	4,68	4862	379	111	0,02275	2
23	Е11-27-2	Устройство покрытий из керамических плиток	81	1977,32	14,64	160163	1186	18245	1,219	99
		м2 покрытия		197,43	5,49	15992	445	111	0,02675	2
24	Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	86,55	260,82	0,4	22574	35	4612	0,2714	23
		м плинтусов		47,87	0,14	4143	12	111	0,00075	–
25	Е15-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	10,568	1896,84	2,63	20046	28	3855	2,3	24
		м2 поверхности облицовки		382,95	1,03	4047	11	95	0,00488	–
		Всего прямые затраты				**4 915 594**	**50 190**			**6 885**
						1 152 837	**18 742**			**119**
		В том числе стоимость: материалов				3 712 568				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы				1 145 352				
		- заработная плата, тенге				171 803				
		- трудоемкость, чел-ч				573				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				363 657				
		Всего				**6 424 603**				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (0,209 %)				13 427				
		- сметная заработная плата, тенге				6 176				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				38				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				64 246				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				25 698				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**6 527 974**				
		Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге				**13 630 410**				
		- материалы, тенге				7 751 842				
		- сметная заработная плата, тенге				3 005 680				
		Налог (2 %)				272 608				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**13 903 018**				
		НДС (12 %)				1 668 362				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**15 571 380**				

Заказчик

Подрядчик (Ибильдаев Т.А)

Заказчик: **ГУ "Республиканская специализированная с углубленным изучением казахского языка и литературы средняя школа-интернат для одаренных детей им.Абая"**

Типовая межведомственная форма **№ КС-3**
Утверждена постановлением Госкомитета
Республики казахстан от 16.11.94г №74

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Енбек"**

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт ГУ "Республиканская специализированная с углубленным изучением казахского языка и литературы средняя школа-интернат для одаренных детей им.Абая (общежитие девочек)"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за июль 2013 г

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код	Код	Договор	Источник финансирования		Организационно правовая форма		
Заказчик	Подрядчик	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		46	06.06.2013г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)						в том числе НДС	Всего
		в отчетном месяце с НДС	СМР (в сметных базовых ценах 2011г	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в см.ценах)	дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетном месяце (без НДС)	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Капитальный ремонт ГУ "Республиканская специализированная с углубленным изучением казахского языка и литературы средняя школа-интернат для одаренных детей им.Абая (общежитие девочек)"									
Всего по объекту	9 441 500,00								
в том числе за июль 2013г		9 441 500,00		8 429 910,71				1 011 589,29	
итого									9 441 500,00

Итого к оплате: 9441500 (Девять миллионов четыреста сорок одна тысяча пятьсот) тенге 00 тиын

Заказчик:

и.о. директора Арпи Е.О

Подрядчик:

"SANA-2001" Версия 16-2.19 от 1.07.13 г. Цены региона г. Алматы

Заказчик: ГУ Республиканская ШИ для одаренных детей им. Абая МОН РК

Подрядчик: ТОО "Енбек"

Наименование объекта: Капитальный ремонт Республиканской специализированной с углубленным изучением казахского языка и

Акт №1

приемки выполненных работ за _____

(локальная смета №2-1-1)

на капитальный ремонт общежития для девочек школы - интернат для одаренных детей им. Абая

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12)

NN п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Ремонтные работы								
		1.1. Демонтажные работы								
1	Е62-36-4	Очистка стен вручную от водоэмульсионной окраски с земли и лесов	3022	37,04	–	111935	–	106338	0,257	777
		м2		37,04	–	111935	–	95	–	–
2	Е15-35-1 (ДМ)	Демонтаж подвесного потолка "ARMSTRONG" к1зпр=0,926; к1мат=0;	541,6	295,86	–	160238	–	147419	1,76	953
		м2		295,86	–	160238	–	92	0,0041	2
3	Е63-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	136	133,16	23,58	18110	3207	14696	0,743	101
		м2		109,58	4,16	14903	566	95	0,0234	3
4	Е57-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	81	116,63	10,56	9447	855	9687	0,6987	57
		м2		106,07	1,67	8592	135	111	0,0144	1
5	Е57-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	1753	17,38	0,93	30467	1630	32281	0,1139	200
		м2		16,45	0,14	28837	245	111	0,0013	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	E57-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	3862,4	5,64	0,19	21784	734	23451	0,0377	146
				5,45	0,02	21050	77	111	0,0003	1
		м								
7	E56-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	96	320,87	30,17	30804	2896	30440	1,9603	188
				290,7	2,9	27907	278	108	0,187	18
		шт								
8	E56-12-1	Снятие дверных полотен	172,8	59,88	6,55	10347	1132	10147	0,3628	63
		м2		53,33	1,04	9215	180	108	0,0089	2
9	E65-4-3	Демонтаж унитазов со смывным бачком	7	244,84	6,45	1714	45	1927	1,43	10
		комплект		238,39	1,04	1669	7	115	0,0088	–
10	E65-4-1	Демонтаж раковины (умывальника)	11	101,59	3,33	1117	37	1250	0,608	7
		комплект		98,26	0,54	1081	6	115	0,0045	–
		1.2. Монтажные работы								
11	E13-13-13	Пропитка стен и потолка Праймером	4039,4	11,15	0,11	45039	444	35402	0,05796	234
		м2		10,76	0,06	43464	242	81	0,00025	1
12	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	807,88	71,96		58135				
		кг								
13	E15-37-9	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	1478	1049,88	3,56	1551723	5262	457076	1,8745	2771
				324,35	1,18	479389	1744	95	0,00575	8
		м2								
14	E15-35-1	Устройство подвесных потолков "ARMSTRONG" с комплектующими	420,02	1444,77	2,76	606832	1159	147027	2,024	850
				367,43	1,04	154328	437	95	0,00513	2
		м2								
		Всего прямые затраты				**2 657 692**	**17 401**			**6 357**
						1 062 608	**3 917**			**40**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В том числе стоимость: материалов				1 577 683				
		Накладные расходы				1 017 141				
		- заработная плата, тенге				152 571				
		- трудоемкость, чел-ч				509				
		Стоимость демонтируемых материалов, тенге				2 481				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				220 639				
		Всего				**3 895 472**				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (0,209 %)				8 142				
		- сметная заработная плата, тенге				3 745				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				23				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				38 955				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				15 582				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**3 958 151**				
		Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге				8 264 619				
		- материалы, тенге				3 294 202				
		- сметная заработная плата, тенге				2 667 165				
		Налог (2 %)				165 292				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**8 429 911**				
		НДС (12 %)				1 011 589				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**9 441 500**				

Заказчик

Подрядчик

Заказчик: **ГУ "Республиканская специализированная с угл енным изучением казахского языка и литературы средняя школа-интернат для одаренных детей им.Абая"**

Типовая межведомственная форма **№ КС-3**
Утверждена постановлением Госкомитета Республики казахстан от 16.11.94г №74

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Енбек"**

Наименование строительства и его адрес: Электромонтажные работы. ГУ "Республиканская специализированная с углубленным изучением казахского языка и литературы средняя школа-интернат для одаренных детей им.Абая (общежитие мальчиков)"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за август 2013 г

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код	Код	Договор	Источник финансирования		Организационно правовая форма		
Заказчик	Подрядчик	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		2	12.12.2013г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)						в том числе НДС	Всего
		в отчетном месяце с НДС		из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в см.ценах)	дополнительные затраты на приобретение материалов		
			СМР (в сметных базовых ценах 2011г	в отчетном месяце (без НДС)	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Дополнительные электромонтажные работы по доп.соглашению №2, от 12.12.2013г, к Догоговору №46, от 06.06.2013 "Капитальный ремонт ГУ "Республиканская специализированная с углубленным изучением казахского языка и литературы средняя школа-интернат для одаренных детей им.Абая (общежитие мальчиков)"									
Всего по объекту	3 664 400,00								
в том числе за август 2013г		3 664 400,00		3 271 785,71				392 614,29	
итого									3 664 400,00

Итого к оплате: 3664400 (три миллиона шестьсот шестьдесят четыре тысячи четыреста) тенге 00 тиын

Заказчик:

Подрядчик:

"SANA-2001" Версия 16-2.19 от 1.07.13 г. Цены региона г. Алматы

Заказчик: ГУ Республиканская ШИ для одаренных детей им. Абая МОН РК

Подрядчик: ТОО "Енбек"

Наименование объекта: Дополнительные электромонтажные работы

Акт №1

приемки выполненных работ за _____

(локальная смета №2-1-1)

Дополнительные электромонтажные работы Республиканского специализированнного с углубленным изучением казахского языка и литературы средней школы- интерната для одаренных детей им. Абая в г. Алматы (общежитие для мальчиков)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 15.06.13)

NN п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге Всего з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге Всего з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E67-4-1	Демонтаж скрытой электропроводки *м*	3480	3,69 3,69	– –	12841 12841	– –	12456 97	0,0254 –	88 –
2	E67-7-1	Демонтаж выключателей, розеток и разведкоробок *шт*	150	8,42 8,42	– –	1263 1263	– –	1225 97	0,0584 –	9 –
3	E69-4-2	Пробивка борозд для устройства электропроводки в кирпичных стенах *м борозды*	1444	113,54 39,69	73,85 28,1	163952 57312	106639 40576	88099 90	0,2624 0,154	379 222
4	E21-10-1	Прокладка кабеля сечением до 10 мм2, закрепляемого на одном тросе *м кабеля*	3480	54,74 39,59	4,28 2,15	190495 137773	14894 7482	140897 97	0,2415 0,0988	840 34
5	16-1-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2 *1000 м*	1,95	60500		117975				

1	2	3	4	5	6	7	8
6	16-1-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1,53	52100		79713	
		1000 м					
7	Е67-17-1	Монтаж выключателей, розеток	100	162,55	–	16255	–24
		шт		37,55	–	3755	– –
8	Е67-17-2	Монтаж разведкоробок	50	311,35	0,02	15568	124
		шт		66,83	–	3342	– –
9	Е69-9-4	Заделка в бетонных стенах борозд шириной до 50 мм, глубиной до 20 мм	1444	54,18	0,77	78236	111214
		м борозды		46,67	0,11	67391	159 1
10	Е67-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	150	9,33	0,24	1400	36 9
		шт		9,09	0,05	1364	8 –
11	Е67-7-5	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	50	29,25	2,7	1463	135 9
		шт		26,55	0,4	1328	20 –
12	Е21-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	150	1221,28	71,95	183192	1079395
		шт		99,88	44,92	14982	673829
13	Е21-18-2	Монтаж светильников, устанавливаемых на штырях, до 4-х люминесцентных ламп	50	2439,2	111,22	121960	556193
		шт		297,56	62,71	14878	313614

Всего прямые затраты	**984 313**	**139 1**
	316 229	**58 1**
В том числе стоимость: материалов	528 913	
Накладные расходы	351 537	
- заработная плата, тенге	52 731	
- трудоемкость, чел-ч	176	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	80 151
Всего	**1 416 001**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	14 160
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	5 664
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1 435 825**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**3 207 633**
- материалы, тенге	1 181 592
- сметная заработная плата, тенге	998 381
Налог (2 %)	64 153
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**3 271 786**
НДС (12 %)	392 614
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**3 664 400**

Заказчик

Подрядчик

Заказчик: **ГУ "Республиканская специализированная с углубленным изучением казахского языка и литературы средняя школа-интернат для одаренных детей им.Абая"**

Типовая межведомственная форма **№ КС-3**
Утверждена постановлением Госкомитета
Республики казахстан от 16.11.94г №74

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Енбек"**

Наименование строительства и его адрес: Электромонтажные работы. ГУ "Республиканская специализированная с углубленным изучением казахского языка и литературы средняя школа-интернат для одаренных детей им.Абая (общежитие девочек)"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за август 2013 г

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код	Код	Договор	Источник финансирования		Организационно правовая форма		
Заказчик	Подрядчик	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		2	12.12.2013г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)						в том числе НДС	Всего
		в отчетном месяце с НДС		из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в см.ценах)	дополнительные затраты на приобретение материалов		
			СМР (в сметных базовых ценах 2011г	в отчетном месяце (без НДС)	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Дополнительные электромонтажные работы по доп.соглашению №2, от 12.12.2013г, к Догоговору №46, от 06.06.2013 "Капитальный ремонт ГУ "Республиканская специализированная с углубленным изучением казахского языка и литературы средняя школа-интернат для одаренных детей им.Абая (общежитие девочек)"									
Всего по объекту	2 503 664,00								
в том числе за август 2013г		2 503 664,00		2 235 414,29				268 249,71	
итого									2 503 664,00

Итого к оплате: 2503664 (Два миллиона пятьсот три тысячи шестьсот шестьдесят четыре) тенге 00 тиын

Заказчик:

Подрядчик:

"SANA-2001" Версия 16-2.19 от 1.07.13 г. Цены региона г. Алматы Форма 2В

Заказчик: ГУ республиканская ШИ для одаренных детей им. Абая МОН РК

Подрядчик: ТОО "Енбек"

Наименование объекта: Дополнительные электромонтажные работы

Акт №1

приемки выполненных работ за _____

(локальная смета 2-1-1)

Дополнительные электромонтажные работы Республиканского специализированнного с углубленным изучением казахского языка и литературы средней школы- интерната для одаренных детей им. Абая в г. Алматы (общежитие для девочек)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 15.06.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е67-4-1	Демонтаж скрытой электропроводки	1650	3,69	–	6089	–	5906	0,0254	42
		м		3,69	–	6089	–	97	–	–
2	Е67-7-1	Демонтаж выключателей, розеток и разведкоробок	150	8,42	–	1263	–	1225	0,0584	9
		шт		8,42	–	1263	–	97	–	–
3	Е69-4-2	Пробивка борозд для устройства электропроводки в кирпичных стенах	1000	113,54	73,85	113540	73850	61011	0,2624	262
		м борозды		39,69	28,1	39690	28100	90	0,154	154
4	Е21-10-1	Прокладка кабеля сечением до 10 мм2, закрепляемого на одном тросе	1650	54,74	4,28	90321	7062	66806	0,2415	398
		м кабеля		39,59	2,15	65324	3548	97	0,00988	16
5	16-1-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,85	60500		51425				
		1000м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	16-1-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,8	52100		41680				
		1000м								
7	Е67-17-1	Монтаж выключателей, розеток	100	162,55	–	16255	–	3642	0,239	24
		шт								
				37,55	–	3755	–	97	–	–
8	Е67-17-2	Монтаж разведкоробок	50	310,85	0,02	15543	1	3242	0,484	24
		шт								
				66,83	–	3342	–	97	0,0001	–
9	Е69-9-4	Заделка в бетонных стенах борозд шириной до 50 мм, глубиной до 20 мм	1000	54,22	0,77	54220	770	42102	0,238	238
		м борозды								
				46,67	0,11	46670	110	90	0,0007	1
10	Е67-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	68	9,32	0,23	634	16	602	0,0632	4
		шт								
				9,09	0,05	618	3	97	0,0003	–
11	Е67-7-5	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	86	29,35	2,8	2524	241	2252	0,1789	15
		шт								
				26,55	0,45	2283	39	97	0,0038	–
12	Е21-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	68	1221,28	71,95	83047	4893	9552	0,6325	43
		шт								
				99,88	44,92	6792	3055	97	0,19625	13
13	Е21-18-2	Монтаж светильников, устанавливаемых на штырях, до 4-х люминесцентных ламп	86	2439,2	111,22	209771	9565	30054	1,8515	159
		шт								
				297,56	62,71	25590	5393	97	0,28	24
		Всего прямые затраты				**686312**	**96398**			**1218**
						201416	**40248**			**208**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				388500				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

	Накладные расходы, тенге	226394
	- заработная плата, тенге	33959
	- трудоемкость, чел-ч	113
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	54762
	Всего	**967468**
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	9675
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	3870
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**981013**
	Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**2191583**
	- материалы, тенге	867909
	- сметная заработная плата, тенге	646001
	Налог (2 %)	43832
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**2235414**
	НДС (12 %)	268250
	Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2503664**

Заказчик _____

Подрядчик _____