Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

г. Тараз «18» сентября 2020 г.

Заказчик **КГУ «Жамбылский областной центр реабилитации и адаптации детей инвалидов управления координации занятости и социальных программ акимата Жамбылской области » Шлыкова М.М.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от «14» сентября 2020г.

ТОО «Енбек», г. Алматы, ул. Витебская, 44 Абильдаев К.Т

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от «____»_____2020г.

Технический надзор – ТОО «Бинас Инжиниринг», Республика Казахстан, г. Шымкент, Орыбаева 33 эксперт Кадыров Айкожа Аккожаевич –KZ48VJE00025038; KZ36VJE00030880; KZ47VJE00030876; KZ03VJE00038458 от 14.04.2017г. ;29.09. 2017г.; 29.09.2017 г.;31.05.2018г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от «____»_____2020г.

Костанайский областной филиал Акционерное общество "Национальный центр "Курылыс консалтинг", Республика Казахстан , г. Костанай , Аль-Фараби , 67 эксперт Даулетбаев Акмурат

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **"Капитальный ремонт существующего здания и благоустройство территории для КГУ "Жамбылский областной центр реабилитации и адаптации детей-инвалидов управления координации занятости и социальных программ акимата Жамбылской области" Республика Казахстан, Жамбылская область, Тараз Г.А. Кенена Азербаева 156**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

адрес: Республика Казахстан, Жамбылская область, Тараз Г.А. Кенена Азербаева 156

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. **Капитальный ремонт** объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от _____

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий

КГУ "Управление государственного архитектурно-строительного контроля акимата Жамбылской области" KZ52REA00166870 26.03.2020 года

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) Проекта (проектно-сметной документации) **Костанайский областной филиал Акционерное общество "Национальный центр "Курылыс консалтинг", рабочий проект** утвержденного **КГУ «Жамбылский областной центр реабилитации и адаптации детей инвалидов управления координации занятости и социальных программ акимата Жамбылской области »**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **март 2020 г.**
окончание работ **сентябрь 2020г.**
по норме или по проекту организации строительства **4 (четыре) месяца**;
фактически **7 (семь) месяцев**;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Объект **"Капитальный ремонт существующего здания и благоустройство территории для КГУ "Жамбылский областной центр реабилитации и адаптации детей-инвалидов управления координации занятости и социальных программ акимата Жамбылской области"**
имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)	2101,60 м2	2101,60 м2
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)	8527,00 м3	8527,00 м3

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Существующее здание областного центра реабилитации и адаптации детей инвалидов расположено по ул. К. Азербаева №156 в г. Тараз. Здание трехэтажное с подвалом и техэтажом, прямоугольной формы в плане, с размером в осях 15.0х 39.3 м, высота помещений от пола до низа перекрытия 3.3 м, высота подвала 2.6 м, высота технического этажа 2.0 м. Высота здания по коньку 16.0 м. Вентиляционная система работает. Канализационная система работает. На территории дорожки покрыты брусчаткой, асфальтовое покрытие имеется. Капитальным ремонтом предусмотрены: замена дверных и оконных блоков, электромонтажные и электротехнические работы, сантехнические работы, внутренняя отделка, фасад, водоснабжение, канализация, блогоустройство, ограждение и устройство видеонаблюдение;
5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;
7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего **178 237 567** тенге , в том числе строительно-монтажных работ **178 237 567** тенге, о договору тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____тысяч тенге;
8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **178 237 567** тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **178 237 567** тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____тысяч тенге;
9. Капитальный ремонт объекта произведен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: Капитальный ремонт существующего здания и благоустройство территории для КГУ "Жамбылский областной центр реабилитации и адаптации детей-инвалидов управления координации занятости и социальных программ акимата Жамбылской области"
принять в эксплуатацию.

КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы" КГУ «Жамбылский областной центр реабилитации и адаптации детей инвалидов управления координации занятости и социальных программ акимата Жамбылской области »

Шлыкова М.М.

фамилия, имя, отчество , подпись руководителя М.П.

Технический надзор: ТОО «Бинас Инжиниринг»

Кадыров А.А

фамилия, имя, отчество , подпись М.П.

Авторский надзор: Костанайский областной филиал Акционерное общество "Национальный центр "Курылыс консалтинг"

Даулетбаев А

фамилия, имя, отчество , подпись М.П.

Подрядчик: ТОО «Енбек»

Абильдаев К.Т.

фамилия, имя, отчество , подпись М.П.

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществлениях функций заказчика (застройщика)

Заказчик : **КГУ "Жамбылский областной центр реабилитации и адаптации детей инвалидов управления координации занятости и социальных программ акимата Жамбылской области"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Енбек"**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт существующего здания и благоустройство территории для КГУ"Жамбылский областной центр реабилитации и адаптации детей инвалидов управления координации занятости и социальных программ акимата Жамбылской области"**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)

за 11 май 2020 г

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
Заказчик	Подрядчик	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№ ОК-1	17.03.2020 г.				
		доп. согл. № ОК-1/1	от 11.05.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	из графы 1								
		в отчетном месяце (за май) без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт существующего здания и благоустройство территории для КГУ"Жамбылский областной центр реабилитации и адаптации детей инвалидов управления координации занятости и социальных программ акимата Жамбылской области"	25 994 180	23 209 089,29	23 582 801,42						2 785 090,71	25 994 180

Итого к оплате: 25 994 180 (двадцать пять миллионов девятьсот девяносто четыре тысячи сто восемьдесят)тенге 00 тиын

Заказчик _____

Подрядчик _____

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ «Жамбылский областной центр реабилитации и адаптации детей инвалидов управления координации занятости и социальных программ акимата Жамбылской области»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Енбек»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт существующего здания и благоустройство территории для КГУ"Жамбылский областной центр реабилитации и адаптации детей инвалидов управлении координации занятости и социальных программ акимата Жамбылской области"**

(наименование, адрес)

Объект : **Основной объект строительства**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № ОК-1 от 17.03.2020, доп. согл. № ОК-1/1 от 11.05.2020

Акт выполненных работ 1-1

за **11 май 2020 (месяц, год) на 2-1-1 Общестроительные работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 4 квартал 2019 год

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Проемы										
1	1	Е12-060101-0102	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с выламыванием четвертей в кладке		107	3318,54	95,25	355084	10191	0	251575	655191	
				шт.		3223,29	42,21	344893	4517		48533		
2	2	Е12-060101-0202	Переплеты оконные остекленные. Снятие		308,16	430,23	18,93	132579	5832	0	93337	243989	
				м2		411,3	9,37	126747	2889		18073		
3	3	Е11-100501-0106 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых		281,88	2165,96	201,67	610541	56848	276575	273010	954235	
				м2		983,11	93,04	277118	26226		70684		
4	4	Е11-100501-0105 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых		30,6	2852,84	205,58	87297	6291	40032	39439	136875	
				м2		1339,02	93,04	40974	2847		10139		
5	5	С121-090201-0303	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99		312,48	20858		6517708		6517708		7039124	
				м2							521417		
6	6	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51м		191	1096,36	5,87	209404	1121	161367	42699	272272	
				м		245,63	2,76	46916	527		20168		
7	7	С121-090205-0207	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 450 мм ГОСТ 23166-99		191	2634		503094		503094		543342	
				м							40248		
8	8	Е12-080101-1304 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов		191	1022,78	2	195350	382	144680	36340	250226	
				м		263,29	0,97	50288	185		18535		
9	9	Е12-060101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах		85	1858,71	110,12	157990	9360	0	109939	289364	
				шт.		1748,59	47,8	148630	4063		21434		
10	10	Е12-060101-1001	Полотна дверные.Снятие		172,41	317,81	0	54794	0	0	39452	101786	
				м2		317,81	0	54794	0		7540		
			Итого по разделу: 1. Проемы									10486404	
			Раздел: 2. Перегородки										
			Раздел: 3. Внутренние отделочные работы										
11	31	Е12-120104-0504	Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов		455	216,65	0	98576	0	0	70975	183115	
				м2		216,65	0	98576	0		13564		
12	33	Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе		206,2	847,69	5,73	174794	1181	58200	92615	288801	
				м2 отделываемой поверхности		559,71	1,73	115413	356		21393		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	35	E12-120104-0504	Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов	м2	2504,9	216,65 216,65	0 0	542689 542689	0 0	0	390736 74674	1008099	
14	36	E12-110101-0109 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной 5 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	755,04	1175,98 905,53	24,97 19,15	887911 683708	18854 14461	185349	502682 111247	1501840	
15	41	E12-120104-0504	Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов	м2	454,2	216,65 216,65	0 0	98403 98403	0 0	0	70850 13540	182793	
16	42	E11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	231,24	847,69 559,71	5,73 1,73	196020 129428	1324 399	65268	103862 23991	323872	
17	44	E12-120104-0504	Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов	м2	1668,2	216,65 216,65	0 0	361417 361417	0 0	0	260220 49731	671369	
18	45	E12-110101-0109 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной 5 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	667,28	1175,98 905,53	24,97 19,15	784707 604239	16662 12780	163806	444254 98317	1327278	
19	49	E12-120104-0504	Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов	м2	430,5	216,65 216,65	0 0	93268 93268	0 0	0	67153 12834	173255	
20	50	E11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	221,76	847,69 559,71	5,73 1,73	187984 124122	1270 383	62592	99604 23007	310594	
21	52	E12-120104-0504	Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов	м2	1691,6	216,65 216,65	0 0	366487 366487	0 0	0	263871 50429	680786	
22	53	E12-110101-0109 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной 5 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	676,64	1175,98 905,53	24,97 19,15	795715 612715	16896 12959	166103	450485 99696	1345896	
23	58	E12-120104-0504	Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов	м2	576,3	216,65 216,65	0 0	124856 124856	0 0	0	89896 17180	231932	
24	59	E11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	230,52	847,69 559,71	5,73 1,73	195409 129025	1320 398	65065	103538 23916	322864	
25	61	E12-120104-0504	Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов	м2	775,3	216,65 216,65	0 0	167970 167970	0 0	0	120938 23113	312020	
26	62	E12-110101-0109 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной 5 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	178,53	1175,98 905,53	24,97 19,15	209948 161664	4458 3419	43826	118859 26304	355110	
			Итого по разделу: 3. Внутренние отделочные работы									9219626	
			Раздел: 4. Полы										
			Раздел: 5. Пробивка проема										
27	72	E12-030101-0201	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки	м3 кладки	0,81	21951,92 17396,38	4555,55 1930,7	17781 14091	3690 1564	0	11272 2324	31377	
			Итого по разделу: 5. Пробивка проема									31377	
			Раздел: 6. Крыльцо Кр-1										
			Раздел: 7. Крыльцо Кр-2										
			Раздел: 8. Фасад										
28	102	E11-080701-0102	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	744	784,12 514,26	2,26 1,05	583385 382607	1685 784	199093	356554 75195	1015134	
29	103	E12-120104-0504	Фасады простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов	м2	743,6	216,65 216,65	0 0	161102 161102	0 0	0	115993 22168	299262	
			Итого по разделу: 8. Фасад									1314396	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО:					14872261	157367	8652758	4620148	21051801	
								6062139	88757		1559394		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		252622				21304423	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			0,9 %		191740				21496163	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		429923				21926088	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									23020219	
			Скидка			-10%		-2302022				20718197	
			НДС			12 %		2486184					
			Итого с НДС									23204381	

Заказчик _____

Эксперт технического надзора _____

Подрядчик _____

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ «Жамбылский областной центр реабилитации и адаптации детей инвалидов управления координации занятости и социальных программ акимата Жамбылской области»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Енбек»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт существующего здания и благоустройство территории для КГУ"Жамбылский областной центр реабилитации и адаптации детей инвалидов управления координации занятости и социальных программ акимата Жамбылской области"**

(наименование, адрес)

Объект : **Основной объект строительства**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № ОК-1 от 17.03.2020, доп. согл. № ОК-1/1 от 11.05.2020

Акт выполненных работ 1-2

за **11 май 2020** (месяц, год) на **2-1-4 Электромонтажные работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 4 квартал 2019 год

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Монтажные работы										
			Раздел: 2. Кабельно-проводниковая продукция##										
1	34	Ц13-080206-1101 Изм. и доп. вып. 16	**Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок**	м кабеля	634,4	800,57 513,04	27,23 7,31	507884 325473	17277 4637	165135	237679 59645	805208	
2	35	С123-060128-0304	**Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,306	260484		79708		79708	6377	86085	
3	36	С123-060128-0302	**Кабели силовые ВВГ 3х 1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,3313	168496		55823		55823	4466	60289	
4	37	С123-060128-0503	**Кабели силовые ВВГ 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,0098	667780		6544		6544	524	7068	
			Итого по разделу: 2. Кабельно-проводниковая продукция##									958650	
			Раздел: 3. Осветительное оборудование										
			ИТОГО:					649959 325473	17276 4637	307210	237679 71012	958650	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		11504				970154	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			0,9 %		8731				978885	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		19578				998463	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									1048287	
			Скидка			-10%		-104829				943458	
			НДС			12 %		113215					
			Итого с НДС									1056673	

Заказчик _____ Эксперт технического надзора _____ Подрядчик _____

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ «Жамбылский областной центр реабилитации и адаптации детей инвалидов управления координации занятости и социальных программ акимата Жамбылской области»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Енбек»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт существующего здания и благоустройство территории для КГУ"Жамбылский областной центр реабилитации и адаптации детей инвалидов управления координации занятости и социальных программ акимата Жамбылской области"**

(наименование, адрес)

Объект : **Основной объект строительства**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № ОК-1 от 17.03.2020, доп. согл. № ОК-1/1 от 11.05.2020

Акт выполненных работ 1-3

за **11 май 2020 (месяц, год) на 7-1-2 Ограждение**

Составлен (а) в текущих ценах на 4 квартал 2019 год

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Ограждение										
1	1	E11-010106-0102	**Траншеи глубиной 1,6 м для трубопроводов диаметром 300-700 мм. Рытье и засыпка роторными экскаваторами. Группа грунтов 2**	км траншеи	0,123	878168,53 / 199087	679081,53 / 114607,82	108015 / 24488	83527 / 14097	0	27781 / 10864	146659	
2	2	E11-010106-0106 K=5	**Вычитается позиция: Траншеи для трубопроводов диаметром 300-700 мм. Рытье и засыпка роторными экскаваторами. При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м исключать, группа грунтов 2**	км траншеи	0,123	553999 / 249900	304099 / 53269	-68142 / -30738	-37404 / -6552	0	-26849 / -7599	-102590	
3	3	E11-060101-0114 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство**	м3	24,6	15723,25 / 977,76	1159,18 / 245,13	386792 / 24053	28516 / 6030	334223	27376 / 33133	447301	
4	5	E11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	69,29	842,9 / 251,43	20,15 / 2,41	58404 / 17422	1396 / 167	39586	16357 / 5981	80743	
5	7	E11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 7	**Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**	т конструкций	1,5867	153425,49 / 109564	38667,28 / 11933,36	243440 / 173845	61353 / 18935	8242	133018 / 30117	406575	
6	8	C121-050205-0101	**Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката толщиной до 3,9 мм**	т	1,5867	241299		382869		382869	30530	413499	
7	10	E11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 7	**Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**	т конструкций	0,24	153425,49 / 109564	38667,28 / 11933,36	36822 / 26295	9280 / 2864	1247	20120 / 4555	61497	
8	11	C121-050205-0101	**Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката толщиной до 3,9 мм**	т	0,0758	241299		18290		18290	1463	19754	
9	12	C121-050301-3002	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,1687	222654		37562		37562	3005	40567	
10	13	C121-050106-2402	**Прокат фасонный стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,0002	275243		55		55	4	59	
11	14	E11-130301-0409	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ЭП-057 за один раз**	м2	52,9734	997,04 / 30,97	2,83 / 0,48	52816 / 1640	150 / 26	51026	1149 / 4317	58283	
			Итого по разделу: 1. Ограждение									1572347	
			Раздел: 2. Навес для групповой площадки/шт/										
			ИТОГО:					1256923 / 237005	146819 / 35567	873100	198952 / 116470	1572347	
			В том числе :										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		18868				1591215	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			0,9 %		14321				1605536	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		32111				1637647	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									1719371	
			Скидка			-10%		-171937				1547434	
			НДС			12 %		185692					
			Итого с НДС									1733126	

Заказчик _____

Эксперт технического надзора _____

Подрядчик _____

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществлениях функций заказчика (застройщика)

Заказчик : **КГУ "Жамбылский областной центр реабилитации и адаптации детей инвалидов управления координации занятости и социальных программ акимата Жамбылской области"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Енбек"**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт существующего здания и благоустройство территории для КГУ"Жамбылский областной центр реабилитации и адаптации детей инвалидов управления координации занятости и социальных программ акимата Жамбылской области"**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)

за 25 май 2020 г

Код Заказчик	Код Подрядчик	Договор Номер	Договор Дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Организационно правовая форма Наименовани	Организационно правовая форма Код
		№ ОК-1	17.03.2020 г.				
	доп. согл. № ОК-1/1		от 11.05.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	из графы 1								
		в отчетном месяце (за май) без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт существующего здания и благоустройство территории для КГУ"Жамбылский областной центр реабилитации и адаптации детей инвалидов управления координации занятости и социальных программ акимата Жамбылской области"	42 323 665	14 579 897,32	14 814 662,44						1 749 587,68	16 329 485

Итого к оплате: 16 329 485 (шестнадцать миллионов триста двадцать девять тысяч четыреста восемьдесят пять)тенге 00 тиын

Заказчик _____

Подрядчик _____

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ «Жамбылский областной центр реабилитации и адаптации детей инвалидов управления координации занятости и социальных программ акимата Жамбылской области»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Елбек»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт существующего здания и благоустройство территории для КГУ"Жамбылский областной центр реабилитации и адаптации детей инвалидов управления координации занятости и социальных программ акимата Жамбылской области"**

(наименование, адрес)

Объект : **Основной объект строительства**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № ОК-1 от 17.03.2020, доп. согл. № ОК-1/1 от 11.05.2020

Акт выполненных работ 2-1

за **25 май 2020 (месяц, год) на 2-1-1 Общестроительные работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 4 квартал 2019 год

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Проемы										
			Раздел: 2. Перегородки										
			Раздел: 3. Внутренние отделочные работы										
1	30	Е12-120101-0101	**Поверхности внутренние. Окраска известковая по штукатурке**	м2	1284,5	145,23	2,81	186545	3611	13027	123600	334957	
						132,28	1,37	169907	1759		24812		
2	33	Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 15	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	185,4	847,69	5,73	157162	1061	52330	83273	259669	
						559,71	1,73	103771	320		19235		
3	36	Е12-110101-0109 Изм. и доп. вып. 10	**Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной 5 мм для последующей окраски или оклейки обоями**	м2	1105,123	1175,98	24,97	1299602	27596	271289	735756	2198186	
						905,53	19,15	1000718	21165		162829		
4	42	Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 15	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	222,96	847,69	5,73	189001	1277	62931	100143	312275	
						559,71	1,73	124793	385		23131		
5	45	Е12-110101-0109 Изм. и доп. вып. 10	**Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной 5 мм для последующей окраски или оклейки обоями**	м2	834,1	1175,98	24,97	980884	20828	204757	555317	1659098	
						905,53	19,15	755299	15975		122896		
6	50	Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 15	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	208,74	847,69	5,73	176947	1195	58917	93756	292359	
						559,71	1,73	116834	360		21656		
7	53	Е12-110101-0109 Изм. и доп. вып. 10	**Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной 5 мм для последующей окраски или оклейки обоями**	м2	676,64	1175,98	24,97	795715	16896	166103	450485	1345896	
						905,53	19,15	612715	12959		99696		
8	59	Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 15	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	345,78	847,69	5,73	293114	1980	97597	155307	484295	
						559,71	1,73	193537	597		35874		
9	62	Е12-110101-0109 Изм. и доп. вып. 10	**Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной 5 мм для последующей окраски или оклейки обоями**	м2	310,12	1175,98	24,97	364695	7744	76129	206468	616856	
						905,53	19,15	280822	5939		45693		
			Итого по разделу: 3. Внутренние отделочные работы									7503591	
			Раздел: 4. Полы										
			Раздел: 5. Пробивка проема										
			Раздел: 6. Крыльцо Кр-1										
			Раздел: 7. Крыльцо Кр-2										
			Раздел: 8. Фасад										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	104	Е12-120102-0701	Фасады простые. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка с земли и лесов	м2	371,8	227,2	6,02	84473	2236	67330	10765	102857	
						40,09	0,12	14906	45		7619		
11	105	Е12-120102-0707	Фасады простые. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: шпаклевка с земли и лесов	м2	371,8	624,41	0,55	232155	203	154374	55921	311122	
						208,66	0,24	77578	90		23046		
12	106	Е12-120102-0804	Фасады простые. Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности за 2 раза с земли и лесов	м2	371,8	441,95	22,82	164319	8483	106913	35547	215855	
						131,58	1,2	48923	448		15989		
			Итого по разделу: 8. Фасад									629834	
			ИТОГО:					4924612	93111	1331697	2606338	8133425	
								3499803	60042		602476		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		97601					
			Итого с временными									8231025	
			Зимние удорожания			0,9 %		74079					
			Итого с зимними удорожаниями									8305104	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		166102					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									8471206	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									8893928	
			Скидка			-10%		-889393				8004535	
			НДС			12 %		960544					
			Итого с НДС									8965079	

Заказчик _____ Эксперт технического надзора _____ Подрядчик _____

Форма из приложения 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 158

Заказчик : КГУ «Жамбылский областной центр реабилитации и адаптации детей инвалидов управления координации занятости и социальных программ акимата Жамбылской области»

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО «Енбек»

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт существующего здания и благоустройство территории для КГУ"Жамбылский областной центр реабилитации и адаптации детей инвалидов управления координации занятости и социальных программ акимата Жамбылской области"

(наименование, адрес)

Объект : Основной объект строительства

(наименование)

Договор подряда (контракт) № ОК-1 от 17.03.2020, доп. согл. № ОК-1/1 от 11.05.2020

Акт выполненных работ 2-2

за 25 май 2020 (месяц, год) на 6-1-1 Наружные сети водопровода

Составлен (а) в текущих ценах на 4 квартал 2019 год

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Наружные сети водопровода										
1	1	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	224,9	149,01 7,49	141,53 33,2	33513 1684	31829 7466	0	6588 3208	43309	
2	2	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	6,9558	1498,42 1498,42	0 0	10423 10423	0 0	0	7504 1434	19361	
3	3	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	209,031	33,67 0	33,67 11,6	7039 0	7039 2424	0	1746 703	9487	
4	4	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	6,9558	782,46 782,46	0 0	5443 5443	0 0	0	3919 749	10110	
5	5	Е11-010104-0402	Перемещение грунта. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	15,869	33,67 0	33,67 11,6	534 0	534 184	0	133 53	720	
6	6	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	213,596	147,91 76,25	71,66 31,61	31593 16286	15307 6751	0	16587 3854	52034	
7	7	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	4,565	3553,31 943,5	153,51 42,14	16221 4307	701 192	11213	4454 1654	22329	
8	8	Ц13-100904-0101 К=0,3	Укладка в траншее сигнальной лентой ЛСЭ-300	км	0,09	26540,71 8026,2	18514,51 3946,37	2389 722	1666 355	0	776 253	3418	
9	9	С121-130809-1303	Лента сигнальная	м	90	50		4500		4500 360		4860	
10	10	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,0645	327306,04 222324	102650,16 27556,92	21111 14340	6621 1777	150	15956 2965	40033	
11	11	С123-010501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	65,145	1651		107554		107554 8604		116159	
12	12	Е11-220701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0645	58556,65 51912	0 0	3777 3348	0 0	429	5315 567	7659	
13	13	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,0268	287275,23 205134	81099,29 21498,65	7699 5498	2173 576	28	6013 1097	14809	
14	14	С123-010501-1310	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	27,068	554		14996		14996 1200		16195	
15	15	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0268	53580,23 51912	0 0	1436 1391	0 0	45	1377 225	3038	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	16	Е11-220901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка		1	1898,75	77,64	1899	78	327	1515	3686	
				задвижка или клапан		1493,8	36,12	1494	36		273		
17	17	С123-040102-0507	Задвижки с обрезиненным клином с полиэтиленовыми патрубками, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 100, наружный диаметр 110 мм, типа CHEvrOn, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	1	142872		142872		142872	11430	154302	
18	18	С123-040105-0904	Штурвал для задвижек DN 100	шт.	1	10288		10288		10288	823	11111	
19	19	С123-020103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	2	2623		5246		5246	420	5666	
20	20	Е11-220901-0201	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 63 мм. Установка		1	1452,15	77,64	1452	78	169	1230	2896	
				задвижка или клапан		1205,89	36,12	1206	36		215		
21	21	С123-040105-0903	Штурвал для задвижек от DN 65 до DN 80	шт.	1	6174		6174		6174	494	6668	
22	22	С123-020103-0208	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1819		3638		3638	291	3929	
23	23	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1	2014,74	89,58	2015	90	298	1607	3911	
						1627,29	12,04	1627	12		290		
24	24	С123-040902-3103	Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 25, типа ArCO ГОСТ 21345-2005	шт.	1	2301		2301		2301	184	2485	
25	25	Е11-220801-0203	Фасонные части полиэтиленовые: хомуты,адаптеры. Установка	шт.	16	2690,28	1773,68	43044	28379	0	21733	69960	
						916,6	455,43	14666	7287		5182		
26	26	С123-020303-7303	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	674		2022		2022	162	2184	
27	27	С123-020303-7306	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	1532		12256		12256	980	13236	
28	28	С123-020303-5424	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, DN 110x63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1133		1133		1133	91	1224	
29	29	С123-020303-2406	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1286		2572		2572	206	2778	
30	30	С123-020303-1703	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	692		692		692	55	747	
31	31	С123-020303-1706	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1959		1959		1959	157	2116	
32	32	Е11-221001-0103	Гидранты пожарные.Установка	шт.	1	2561,92	172,88	2562	173	554	1886	4804	
						1834,56	70,52	1835	71		356		
33	33	С123-030103-0903	Гидранты пожарные подземные Н 1000 мм ГОСТ 8220-85	шт.	1	36606		36606		36606	2928	39534	
34	34	С123-030103-0909	Гидранты пожарные подземные Н 2500 мм ГОСТ 8220-85	шт.	1	47987		47987		47987	3839	51826	
35	35	С123-020803-1301	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88	шт.	1	115369		115369		115369	9230	124599	
36	36	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,03	92683,07	958,13	2780	30	2094	603	3654	
						21892,5	433,44	657	13		271		
37	37	Е11-100107-0608 Изм. и доп. вып. 9	Двери. Обшивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с одной стороны	м2	3,2	4697,14	12,84	15031	41	12171	2552	18989	
						880,78	5,23	2818	17		1407		
38	38	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,51	20779,12	8819,42	31376	13317	4052	18939	54341	
						9276,42	3392,87	14007	5123		4025		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
39	39	С121-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.6	шт.	2	9544		19088		19088	1527	20615	
40	40	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	1	21617		21617		21617	1729	23346	
41	41	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	18865		18865		18865	1509	20374	
42	42	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	1	3279		3279		3279	262	3541	
43	43	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	3	1904		5712		5712	457	6169	
44	44	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,01708	463119		7910		7910	633	8543	
45	45	С123-030101-0306	Люк чугунный с шарниром, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	20650		20650		20650	1652	22302	
46	46	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	5,181	842,9 251,43	20,15 2,41	4367 1303	104 12	2960	1223 447	6037	
47	47	Е11-230101-0102	Основание под трубопроводы щебеночное. Устройство	м3 основания	0,157	4022,19 943,5	223,69 61,4	631 148	35 10	448	156 63	851	
48	48	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,314	18948,57 3385,5	7,68 0	5950 1063	2 0	4884	999 556	7505	
49	49	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,79	20779,12 9276,42	8819,42 3392,87	37195 16605	15787 6073	4803	22451 4772	64418	
50	50	С121-040301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	22483		22483		22483	1799	24282	
51	51	С121-040302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	35984		35984		35984	2879	38863	
52	52	С121-040302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	30183		30183		30183	2415	32598	
53	53	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	3	1904		5712		5712	457	6169	
54	54	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,01708	463119		7910		7910	633	8543	
55	55	С123-030101-0306	Люк чугунный с шарниром, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	20650		20650		20650	1652	22302	
56	56	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	0,6908	842,9 251,43	20,15 2,41	582 174	14 2	395	163 60	805	
57	57	Е11-230101-0102	Основание под трубопроводы щебеночное. Устройство	м3 основания	0,19625	4022,19 943,5	223,69 61,4	789 185	44 12	560	195 79	1063	
58	58	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,3925	18948,57 3385,5	7,68 0	7437 1329	3 0	6105	1249 695	9381	
59	59	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,94	20779,12 9276,42	8819,42 3392,87	40311 17996	17110 6582	5206	24333 5172	69816	
60	60	С121-040301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	14682		29364		29364	2349	31713	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
61	61	С121-040302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	35984		35984		35984	2879	38863	
62	62	С121-040302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	30183		30183		30183	2415	32598	
63	63	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	1	1904		1904		1904	152	2056	
64	64	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,01708	463119		7910		7910	633	8543	
65	65	С123-030101-0306	Люк чугунный с шарниром, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	20650		20650		20650	1652	22302	
66	66	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	0,6908	842,9 251,43	20,15 2,41	582 174	14 2	395	163 60	805	
67	67	Е11-230101-0102	Основание под трубопроводы щебеночное. Устройство	м3 основания	0,19625	4022,19 943,5	223,69 61,4	789 185	44 12	560	195 79	1063	
68	68	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,3925	18948,57 3385,5	7,68 0	7437 1329	3 0	6105	1249 695	9381	
69	69	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16 К=0,8	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,77	14476,67 7421,14	7055,54 2714,3	54577 27978	26599 10233	0	37828 7392	99798	
			Итого по разделу: 1. Наружные сети водопровода									1592812	
			ИТОГО:					1266187	167815	928154	208637	1592812	
								170221	55258		117989		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		19114					
			Итого с временными									1611926	
			Зимние удорожания			0,9 %		14507					
			Итого с зимними удорожаниями									1626433	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		32529					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1658962	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									1741746	
			Скидка			-10%		-174175				1567571	
			НДС			12 %		188109					
			Итого с НДС									1755680	

Заказчик _____ Эксперт технического надзора _____ Подрядчик _____

Форма по приложению 2-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ «Жамбылский областной центр реабилитации и адаптации детей инвалидов управлении координации занятости и социальных программ акимата Жамбылской области»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Енбек»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт существующего здания и благоустройство территории для КГУ"Жамбылский областной центр реабилитации и адаптации детей инвалидов управления координации занятости и социальных программ акимата Жамбылской области"**

(наименование, адрес)

Объект : **Основной объект строительства**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № ОК-1 от 17.03.2020, доп. согл. № ОК-1/1 от 11.05.2020

Акт выполненных работ 2-3

за **25 май 2020** (месяц, год) на **6-1-2 Наружные сети канализации**

Составлен (а) в текущих ценах на 4 квартал 2019 год

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Наружные сети канализации										
1	1	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	555,17	149,01	141,53	82727	78571	0	16261	106908	
						7,49	33,2	4156	18429		7919		
2	2	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	17,1702	1498,42	0	25728	0	0	18524	47793	
						1498,42	0	25728	0		3540		
3	3	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	520,824	33,67	33,67	17539	17539	0	4349	23639	
						0	11,6	0	6041		1751		
4	4	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	17,1702	782,46	0	13435	0	0	9673	24957	
						782,46	0	13435	0		1849		
5	5	Е11-010104-0402	Перемещение грунта. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	34,346	33,67	33,67	1157	1157	0	287	1559	
						0	11,6	0	398		115		
6	6	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	528,794	147,91	71,66	78214	37895	0	41063	128819	
						76,25	31,61	40319	16713		9542		
7	7	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	7,97	3553,31	153,51	28320	1223	19577	7777	38985	
						943,5	42,14	7520	336		2888		
8	8	Ц13-100904-0101 К=0,3	Укладка в траншее сигнальной лентой	км	0,1594	26540,71	18514,51	4231	2951	0	1374	6053	
						8026,2	3946,37	1279	629		448		
9	9	С121-130809-1303	Лента сигнальная	м	159,4	50		7970		7970		8608	
											638		
10	10	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,1594	429671,76	145250,88	68490	23153	965	50152	128133	
						278369	39440,36	44372	6287		9491		
11	11	С123-010603-0203	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	м	159,4	1860		296484		296484		320203	
											23719		
12	12	Е11-230601-0105 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	2,83	28233,8	6820,27	79902	19301	30353	37325	126604	
						10688,09	2634,01	30247	7454		9378		
13	13	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	3	1904		5712		5712		6169	
											457		
14	14	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	2	18865		37730		37730		40748	
											3018		
15	15	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9		3	15175		45525		45525		49167	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							3642		
16	16	С121-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.6		1	9544		9544		9544		10308	
				шт.							764		
17	17	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15		2	21617		43234		43234		46693	
				шт.							3459		
18	18	С123-030101-0306	Люк чугунный с шарниром, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99		2	20650		41300		41300		44604	
				комплект							3304		
19	19	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83		0,03416	544342		18595		18595		20082	
				т							1488		
20	20	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		28,26	842,9	20,15	23820	569	16145	6671	32931	
				м2 поверхности		251,43	2,41	7105	68		2439		
21	21	Е11-230101-0102	Основание под отмостку щебеночное. Устройство		0,314	4022,19	223,69	1263	70	896	312	1701	
				м3 основания		943,5	61,4	296	19		126		
22	22	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство отмостки		0,628	16895,92	1074,12	10611	675	9221	775	12297	
				м3		1138,05	218,29	715	137		911		
23	23	Е11-230601-0103 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие		2,86	34567,71	10292,76	98864	29437	25517	54349	165470	
				м3 конструкций колодца		15352,98	3842,14	43910	10989		12257		
24	24	С121-040301-0105	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		5	6300		31500		31500		34020	
				шт.							2520		
25	25	С121-040301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		2	9804		19608		19608		21177	
				шт.							1569		
26	26	С121-040302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		5	10587		52935		52935		57170	
				шт.							4235		
27	27	С121-040302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		5	7593		37965		37965		41002	
				шт.							3037		
28	28	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		0,18	1904		343		343		370	
				шт.							27		
29	29	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,0854	463119		39550		39550		42714	
				т							3164		
30	30	С123-030101-0306	Люк чугунный с шарниром, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99		5	20650		103250		103250		111510	
				комплект							8260		
31	31	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		28,26	842,9	20,15	23820	569	16145	6671	32931	
				м2 поверхности		251,43	2,41	7105	68		2439		
32	32	Е11-230101-0102	Основание под трубопроводы щебеночное. Устройство		0,58875	4022,19	223,69	2368	132	1681	586	3190	
				м3 основания		943,5	61,4	555	36		236		
33	33	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками		1,1775	18948,57	7,68	22312	9	18316	3747	28144	
				м3 подстилающего слоя		3385,5	0	3986	0		2085		
34	34	Е11-220801-0203	Фасонные части полиэтиленовые: хомуты,адаптеры. Установка		2	2690,28	1773,68	5381	3547	0	2717	8745	
				шт.		916,6	455,43	1833	911		648		
35	35	С123-020303-2409	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		1	2691		2691		2691		2906	
				шт.							215		
36	36	С123-020303-1709	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		1	4675		4675		4675		5049	
				шт.							374		
37	37	Е11-220301-0105 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка		0,0012	755537,29	229932,53	907	276	60	652	1684	
				км трубопровода		475560	73520,81	571	88		125		
38	38	С123-010201-0218	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80		1,2	3660		4392		4392		4743	
				м							351		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
39	39	Е11-220601-0105 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0012	1236346,77	105648,32	1484	127	1167	210	1829	
						158576	17877,2	190	21		135		
40	40	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16 К=0,8	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев	1,05	14476,67	7055,54	15201	7408	0	10536	27795	
						7421,14	2714,3	7792	2850		2059		
41	41	Е12-160101-0205	Трубопроводы канализации из керамических труб диаметром 200 мм. Разборка	м	25	1269,64	0	31741	0	0	22854	58962	
						1269,64	0	31741	0		4368		
			Итого по разделу: 1. Наружные сети канализации									1876372	
			ИТОГО:					1440518	224609	943046	296865	1876372	
								272855	71474		138990		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		22516					
			Итого с временными									1898887	
			Зимние удорожания			0,9 %		17090					
			Итого с зимними удорожаниями									1915977	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		38320					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1954297	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									2051818	
			Скидка			-10%		-205182				1846636	
			НДС			12 %		221596					
			Итого с НДС									2068233	

Заказчик _____

Эксперт технического надзора _____

Подрядчик _____

Форма по приложению 2-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ «Жамбылский областной центр реабилитации и адаптации детей инвалидов управления координации занятости и социальных программ акимата Жамбылской области»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Еибек»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт существующего здания и благоустройство территории для КГУ"Жамбылский областной центр реабилитации и адаптации детей инвалидов управления координации занятости и социальных программ акимата Жамбылской области"**

(наименование, адрес)

Объект : **Основной объект строительства**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № ОК-1 от 17.03.2020, доп. согл. № ОК-1/1 от 11.05.2020

Акт выполненных работ 2-4

за **25 май 2020 (месяц, год) на 7-1-2 Ограждение**

Составлен (а) в текущих ценах на 4 квартал 2019 год

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Ограждение										
1	1	E11-010106-0102	**Траншеи глубиной 1,6 м для трубопроводов диаметром 300-700 мм. Рытье и засыпка роторными экскаваторами. Группа грунтов 2**		0,123	878168,53	679081,53	108015	83527	0	27781	146659	
				км траншеи		199087	114607,82	24488	14097		10864		
2	2	E11-010106-0106 К=5	**Вычитается позиция: Траншеи для трубопроводов диаметром 300-700 мм. Рытье и засыпка роторными экскаваторами. При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м исключать, группа грунтов 2**		0,123	553999	304099	-68142	-37404	0	-26849	-102590	
				км траншеи		249900	53269	-30738	-6552		-7599		
3	3	E11-060101-0114 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство**		24,6	15723,25	1159,18	386792	28516	334223	27376	447301	
				м3		977,76	245,13	24053	6030		33133		
4	4	E11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 9	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**		69,6885	31654,25	2362,4	2206254	164656	1738773	312844	2720626	
				м3 кладки		4344,78	481,6	302825	33567		201528		
			Итого по разделу: 1. Ограждение									3211996	
			Раздел: 2. Навес для групповой площадки/бит/										
			ИТОГО:					2632919	239295	2072996	341152	3211996	
								320628	47142		237926		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		38544					
			Итого с временными									3250540	
			Зимние удорожания			0,9 %		29255					
			Итого с зимними удорожаниями									3279795	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		65596					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									3345391	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									3512394	
			Скидка			10 %		-351239				3161155	
			НДС			12 %		379339					
			Итого с НДС									3540493	

Заказчик _____ Эксперт технического надзора _____ Подрядчик _____