«БЕКІТІЛГЕН»
Алматы облысы Жамбыл ауданының
әкімнің орынбасары
(облыстың,қаланың,ауданның атауы)

20 13жс. «25» 11 № 11-10

Жолтаев А.
(қолы,аты-жөні)

КҮРДЕЛІ ЖӨНДЕУ ЖҰМЫСТАРЫ АЯҚТАЛҒАН НЫСАНДЫ ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАП АЛУ ТУРАЛЫ ЖҰМЫС КОМИССИЯСЫНЫҢ ҚОРТЫНДЫСЫ

2013ж «__» _____ № ___ _____ Жамбыл ауданы Сарыбастау ауылы «Құлыншақ» балабақшасы
(нысанның орналасқан орны)

Комиссия торағасы
Жолтаев А. «Жамбыл ауданы әкімнің орынбасары»
(фамилиясы,аты-жөні) (лауазымы)

Комиссия мүшелері:
Бакирова Л. Тапсырыс беруші, Жамбыл ауданының білім бөлімінің бастығы
(фамилиясы,аты-жөні) (лауазымы)

Әкеғұлов М. Жамбыл ауданының құрылыс бөлімінің бастығы
(фамилиясы,аты-жөні) (лауазымы)

Жұртшиев Е. Жамбыл ауданының тұрғын үй коммуналдық шаруашылық жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің бастығы
(фамилиясы,аты-жөні) (лауазымы)

Журунова А. Жамбыл ауданының сәулет және қала құрылысы бөлімінің бастығы
(фамилиясы,аты-жөні) (лауазымы)

Күштекова З. Жамбыл ауданының мемлекеттік санитарлық-эпидемиялогиялық қадағалау басқармасының бастығы
(фамилиясы,аты-жөні) (лауазымы)

Малыбаев Е. Жамбыл ауданының төтенше жағдайлар бөлімінің бастығы
(фамилиясы,аты-жөні) (лауазымы)

Нурелов Қ. «Күрделі жөндеу басқармасы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің техникалық бақылау эксперті
(фамилиясы,аты-жөні) (лауазымы)

Есжанов С. Үнгіртас селолық округінің әкімі
(фамилиясы,аты-жөні) (лауазымы)

Оспанбаева Р. «Құлыншақ» балабақшасы МҚКК меңгерушісі
(фамилиясы,аты-жөні) (лауазымы)

Абдушева В.Р. «ТАЛ-АртПроект» ЖШС директоры. (авторлық бақылау)
(фамилиясы,аты-жөні) (лауазымы)

Абильдаев Т.Д. «Еңбек» ЖШС директоры (мердігер)
(фамилиясы,аты-жөні) (лауазымы)

БЕЛГІЛЕДІ:

1.Бас мердігер «Еңбек» ЖШС

Күрделі жөндеу аяқталып пайдалануға қабылдап алуды ұсыну Алматы облысы Жамбыл ауданы Сарыбастау ауылы «Құлыншақ» балабақшасын күрделі жөндеу».

(нысанның атауы,оның орналасқан жері немесе мекен-жайы)

2.Құрылыс шешімінің (бұйрықтың, қаулының,өкімнің) негізінде жүргізілген «____»_____20__ж. №_____

(шешім қабылдаған органның атауы)

3.Құрылысқа жобалау-сметалық құжаттарын әзірлеген ЖШС«ТАЛ-АртПроект» МКЛ № 01072

(жобалау ұйымдарының атауы,мемлекеттік лицензиясының нөмірі)

4.Құрылыс-монтаж жұмыстары мерзімінде жүзеге асырылған:

жұмыстың басталуы 2013ж. «11» маусым

жұмыстың аяқталуы 2013ж. «30» қараша

5.Технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдер нысан бойынша келесі деректермен мінезделеді жабынды ауыстыру-ағаш, профнастил, ішкі жөндеу жұмыстары, терезе мен есіктерді ауыстыру, ішкі сумен жабдықтау және канализация желісі жұмыстары, ішкі электр жұмыстары, светильниктарды ауыстыру, полға ламинат, линолеум және кафель салу, дәретхана салу, балабақша аймағын асфальттау.

(жоба,қабат,негізгі материалдар және құрылымдар,инженерліке және технологиялық жабдықтар,оны орналастырудың ерекшеліктері бойынша қысқа техникалық мінездемелері)

6.Бекітілген жобалау-сметалық құжаттары бойынша сметалық құны :

Барлығы **67 593, 983** мың теңге 52 тиынның, ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары **67 593, 983** мың теңге 52 тиын.

ҚАБЫЛДАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ ШЕШІМІ

ұсыну «Алматы облысы Жамбыл ауданы Сарыбастау ауылы балабақшасын күрделі жөндеу»

(нысанның атауы,оның орналаскан жері және мекен-жайы)

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАП АЛУ

Жұмыс комиссиясының мүшелері

Бакирова Л. _____ (қолы,мөр)

Әкеғұлов М. _____ (қолы,мөр)

Жұртшиев Е _____ (қолы,мөр)

Журунова А. _____ (қолы,мөр)

Күштекова З. _____ (қолы,мөр)

Малыбаев Е. _____ (қолы,мөр)

Нурелов Қ. _____ (қолы,мөр)

Есжанов С. _____ (қолы,мөр)

Оспанбаева Р. _____ (қолы,мөр)

Абдушева В.Р. _____ (қолы,мөр)

Абильдаев Т.Д. _____ (қолы,мөр)

Заказчик: **ГУ "Отдел образования Жамбылского района Алматинской области"**

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомитета
Республики казахстан от 16.11.94г №74

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Енбек"**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт детского сада в с.Сарыбастау Жамбылского района Алматинской обл.**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2013 г
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма		
Заказчик	Подрядчик	Номер	Дата	Наименовани	Код	Наименовани	Код	
		80	11.06.2013г					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)						в том числе НДС	Всего
		в отчетном месяце с НДС		из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в см.ценах)	дополнительные затраты на приобретение материалов		
			СМР (в сметных базовых ценах 2011г	в отчетном месяце (без НДС)	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Капитальный ремонт детского сада в с.Сарыбастау Жамбылского района Алматинской области									
Всего по объекту	67 593 983,52								
в том числе за ноябрь 2013г		398 595,52		355 888,86				42 706,66	398 595,52

Итого к оплате: 398595,52 (триста девяносто восемь тысяч пятьсот девяносто пять) тенге 52 тиын

Заказчик:

Подрядчик:

"SANA-2001" Версия 16-2.19 от 1.07.13 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ"Отдел образования Жамбылского района Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Енбек"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания детского сада в с.Сарыбастау Жамбылского района Алматинской области

Договор № 80

Акт №7
приемки выполненных работ за ноябрь
(локальная смета 2-1-1)

Капитальный ремонт здания детского сада с.Сарыбастау Жамбылского района Алматинской области

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 8 Кровля								
121	Е10-3-5	Устройство карнизов	13,98	801,95	9,43	11211	132	3781	1,6445	23
		м2 развернутой поверхности карнизов		246,85	3,58	3451	50	108	0,01738	–
122	Е10-3-5	Обшивка карнизов сайдингом	15,4	263,05	9,43	4051	145	4164	1,6445	25
		м2 развернутой поверхности карнизов		246,85	3,58	3801	55	108	0,01738	–
123	99-1-2(пл)	Сайдинг	15,4	348		5359				
		м2								
		Всего прямые затраты				**20621**	**277**			**48**
						7252	**105**			–
		В том числе стоимость: материалов, тенге				13091				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

	Накладные расходы, тенге	7945
	- заработная плата, тенге	1192
	- трудоемкость, чел-ч	4
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	1714
	Всего	**30280**
	Временные здания и сооружения (1,8 %)	436
	- сметная заработная плата, тенге	61
	- нормативная трудоемкость, чел-ч	–
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	415
	- сметная заработная плата, тенге	191
	- нормативная трудоемкость, чел-ч	1
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	307
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	123
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**31561**
	Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге	**65899**
	- материалы, тенге	27334
	- сметная заработная плата, тенге	19274
	Налог (2 %)	1318
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**67217**
	НДС (12 %)	8066
	Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**75283**

Заказчик _____ Подрядчик _____

ДЛЯ ФОРМ №2

"ЕНБЕК"

"SANA-2001" Версия 16-2.19 от 1.07.13 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ"Отдел образования Жамбылского района Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Енбек"

Наименование объекта: Благоустройство территории

Договор № 80

Акт №7
приемки выполненных работ за ноябрь
(локальная смета 7-1-1)
Благоустройство территории

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 5 Покрытия								
30	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвыК=0,120;	17,6856	1803,48	73,75	31896	1304	777	0,144	3
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	378	206	133	0,041	1
31	Е27-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебняК=0,100;	72,496	280,88	248,35	20363	18004	10680	0,216	16
		м3 материала основания в плотном теле		32,18	78,59	2333	5697	133	0,2734	20
32	Е27-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	407,7	455,57	15,35	185736	6258	5965	0,0336	14
		м2 покрытия								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				5,94	5,06	2422	2063	133	0,01766	7
33	E27-54-6	Добавлять к расценке 27-53-6 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=2,000;	815,4	54,08	–	44097	–	11	0,00009	–
		м2 покрытия		0,01	–	8	–	133	–	–
34	E27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	735,3	560,65	15,35	412246	11287	10758	0,0336	25
		м2 покрытия		5,94	5,06	4368	3721	133	0,01766	13
35	E27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	197,7	592,92	6,63	117220	1311	29039	0,698	138
		м бортового камня		108,68	1,76	21486	348	133	0,0061	1
36	30-3-10	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-400	8,88	26000		230880				
		м3								
	5.1 Сечение б-б									
37	E27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвыК=0,120;	7,152	1803,48	73,75	12898	527	314	0,144	1
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	153	83	133	0,041	–
38	E27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	59,6	560,65	15,35	33415	915	872	0,0336	2
		м2 покрытия		5,94	5,06	354	302	133	0,01766	1
39	E27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	76,7	592,92	6,63	45477	509	11266	0,698	54
		м бортового камня		108,68	1,76	8336	135	133	0,0061	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	30-3-9									
		Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-300	1,57	25300		39721				
		м3								
	5.2 Сечение в-в									
41	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвыК=0,120;	41,94	1803,48	73,75	75638	3093	1843	0,144	6
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	897	489	133	0,041	2
42	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	169	592,92	6,63	100203	1120	24823	0,698	118
		м бортового камня		108,68	1,76	18367	297	133	0,0061	1
43	30-3-9									
		Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-300	3,47	25300		87791				
		м3								
	Раздел 6 Демонтажные работы									
44	Е7-24-5 (ДМ)									
		Демонтаж металлических оград высотой до 1,6 м из сетчатых панелей ОПс п. 2.8д: ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,5; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0;	193,5	512,43	316,68	99155	61278	76348	1,356	262
		м оград		195,75	86,08	37878	16656	140	0,2649	51
45	Е33-103-2 (Д									
		Демонтаж одностоечных опор ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	1	2380,61	1592,21	2381	1592	1289	4,784	5
		опора		788,4	439,92	788	440	105	1,832	2
46	Е27-18-4	Разборка асфальтобетонных покрытий и основанийК=0,090;	26,712	408,12	169,62	10902	4531	8618	1,55	41
		м3 конструкции		238,5	4,07	6371	109	133	0,0136	–
47	Е27-20-1									
		Разборка бортовых камней на бетонном основании	117,2	122,85	–	14398	–	19149	0,767	90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
				122,85	–	14398	–	133	–	–
48	E1-195-2	Корчевка деревьев диаметром до 24 см корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.) с трелевкой до 100 м в грунтах естественного залегания	8	54,9	45,11	439	361	148	0,066	1
		дерево								
				9,79	16,58	78	133	70	0,0542	–

Раздел 7 Ограждение

6.0 Подраздел без наименования

49	E7-25-1	Устройство ворот распашных с установкой металлических столбов	2	4676,39	1172,83	9353	2346	9947	17,8	36
		шт								
				3217,5	334,76	6435	670	140	1,276	3
50	30-1-4	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В7,5 (М-100)	1	7520		7520				
		м3								
51	8-6-90	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4,5 мм	12	1200		14400				
		м								
52	2-1-268	СтоимостьворотК=2,000;	0,38928	134000		52164				
		т								
53	1-1-788	Скобяные изделия для ворот	2	2980		5960				
		комплект								
54	E7-25-8	Устройство калиток с установкой металлических столбов	1	1488,85	33,47	1489	33	2029	7,85	8
		шт								
				1435,5	12,65	1436	13	140	0,0617	–
55	30-1-4	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В7,5 (М-100)	0,5	7520		3760				
		м3								
56	8-6-90	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4,5 мм	6	1200		7200				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
57	2-1-268	Стоимость калитки	0,14075	134000		18861				
		т								
58	1-1-790	Скобяные изделия для калитки	1	1960		1960				
		комплект								
59	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	6,3	148,39	0,07	935	–	714	0,646	4
		м2 окрашиваемой поверхности		108	0,02	680	–	105	0,0001	–
60	Е7-24-6	Установка металлических оград высотой до 2 м	52,5	862,74	452,41	45294	23752	37813	2,26	119
		м оград		391,5	122,96	20554	6455	140	0,4415	23
61	30-1-4	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В7,5 (М-100)	1	7520		7520				
		м3								
62	8-6-68	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 76х3 мм	52,5	377		19793				
		м								
63	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0084	93997,62	304,24	790	3	293	198	2
		т		33075	114,75	278	1	105	0,56	–
64	2-1-268	Сварная решетка ограждения	1,1022	134000		147695				
		т								
65	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	87,4	148,39	0,07	12969	6	9913	0,646	56
		м2 окрашиваемой поверхности		108	0,02	9439	2	105	0,0001	–
66	Е7-24-6	Установка металлических оград высотой до 2 м из сетчатых панелей	132,5	862,74	452,41	114313	59944	95432	2,26	299
		м оград		391,5	122,96	51874	16292	140	0,4415	58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67	30-1-4	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В7,5 (М-100)	2,4	7520		18048				
		м3								
68	8-6-68	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 76х3 мм	132,5	377		49953				
		м								
69	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0212	93997,62	304,24	1993	6	738	198	4
		т		33075	114,75	701	2	105	0,56	–
70	1-4-85	Сталь угловая 50х50 мм (ГОСТ 8509-86)	1,64716	47200		77746				
		т								
71	1-1-752	Сетка крученая с шестиугольными ячейками N100 из оцинкованной проволоки, d=2 мм	252	65		16380				
		м2								
72	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	132,7	148,39	0,07	19691	9	15052	0,646	86
		м2 окрашиваемой поверхности		108	0,02	14332	3	105	0,0001	–

	Всего прямые затраты	**2220643**	**198189**		**1390**
		224344	**54117**		**183**
	В том числе стоимость: материалов, тенге	1798108			
	Накладные расходы, тенге	373831			
	- заработная плата, тенге	56075			
	- трудоемкость, чел-ч	187			
	Стоимость демонтируемых материалов, тенге	54172			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	158919			
	Всего	**2753393**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				39649				
		- сметная заработная плата, тенге				5591				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				32				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)				37706				
		- сметная заработная плата, тенге				17345				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				106				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				27930				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				11172				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**2869850**				
		Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге				**5992244**				
		- материалы, тенге				3754450				
		- сметная заработная плата, тенге				828047				
		Налог (2 %)				119845				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**6112089**				
		НДС (12 %)				733451				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				6845540				
		Сумма скидки				6522227,48				
		Итого к оплате с учетом НДС (12%)				323312,52				

Заказчик _____

Подрядчик _____

Заказчик: **ГУ "Отдел образования Жамбылского района Алматинской области"**

Типовая межведомственная форма **№ КС-3**
Утверждена постановлением Госкомитета
Республики казахстан от 16.11.94г №74

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Енбек"**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт детского сада в с.Сарыбастау Жамбылского района Алматинской обл.**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2013 г
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код	Код	Договор		Источник финансирования	Организационно правовая форма		
Заказчик	Подрядчик	Номер	Дата	Наименовани	Код	Наименовани	Код
		80	11.06.2013г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)						в том числе НДС	Всего
		в отчетном месяце с НДС		из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в см.ценах)	дополнительные затраты на приобретение материалов		
			СМР (в сметных базовых ценах 2011г	в отчетном месяце (без НДС)	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Капитальный ремонт детского сада в с.Сарыбастау Жамбылского района Алматинской области									
Всего по объекту	67 195 388,00								
в том числе за октябрь 2013г		1 363 165,00		1 217 111,61				146 053,39	1 363 165,00

Итого к оплате: 1363165 (Один миллион триста шестьдесят три тысячи сто шестьдесят пять) тенге 00 тиын

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик: ГУ"Отдел образования Жамбылского района Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Енбек"

Наименование объекта: Благоустройство территории

Договор № 80

Акт №6
приемки выполненных работ за октябрь
(локальная смета 7-1-1)
Благоустройство территории

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 4 Лотковая арычная сеть								
22	Е27-8-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи	167,314	593,06	351,18	99227	58757	73401	1,56	261
		м лотка		240,75	89,1	40281	14908	133	0,36	60
23	30-18-159	Лотки водопропускные трапецеидального сечения, высота 400 мм	170	1490		253300				
		м								
24	Е30-7-1	Устройство монолитных заделок на углах поворота и примыканиях, В20	1,2	10083,81	532,08	12101	638	740	2,55	3
		м3		434,25	131,85	521	158	109	0,434	1
25	Е27-36-2	Укладка ПД-1	0,72	792,87	403,56	571	291	290	1,25	1
		м3 сборных железобетонных плит		195,75	107,44	141	77	133	0,3759	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	30-17-1	Плиты ПД-1	0,72	13600		9792				
		м3								
27	Е9-53-2	Монтаж шандорных заслонок	0,054	9850,47	1162,94	532	63	363	46,6	3
		т конструкций								
				7357,5	108	397	6	90	0,53	–
28	2-1-268	Стоимость шандорных заслонок	0,054	134000		7236				
		т								
29	Е30-7-1	Устройство бетонирования заслонок, В7,5	0,2	9329,01	532,08	1866	106	123	2,55	1
		м3								
				434,25	131,85	87	26	109	0,434	–
		Раздел 5 Покрытия								
30	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвыК=0,120;	31,2384	1803,48	73,75	56338	2304	1374	0,144	4
		м3 материала основания в плотном теле								
				21,38	11,67	668	365	133	0,041	1
		5.1 Сечение б-б								
		5.2 Сечение в-в								
		Всего прямые затраты				**440963**	**62159**			**273**
						42095	**15540**			**62**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				336708				
		Накладные расходы, тенге				76291				
		- заработная плата, тенге				11444				
		- трудоемкость, чел-ч				38				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				31035				
		Всего				**548289**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				7895				
		- сметная заработная плата, тенге				1113				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				6				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)				7508				
		- сметная заработная плата, тенге				3454				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				21				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				5562				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				2225				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**571479**				
		Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге				**1193247**				
		- материалы, тенге				703046				
		- сметная заработная плата, тенге				170032				
		Налог (2 %)				23865				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**1217112**				
		НДС (12 %)				146053				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**1363165**				

Заказчик _____

Подрядчик _____

Заказчик: **ГУ "Отдел образования Жамбылского района Алматинской области"**

Типовая межведомственная форма **№ КС-3**
Утверждена постановлением Госкомитета
Республики казахстан от 16.11.94г №74

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Енбек"**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт детского сада в с.Сарыбастау Жамбылского района Алматинской обл.**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2013 г
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код	Код	Договор		Источник финансирования	Организационно правовая форма		
Заказчик	Подрядчик	Номер	Дата	Наименовани	Код	Наименовани	Код
		80	11.06.2013г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)						в том числе НДС	Всего
		в отчетном месяце с НДС	СМР (в сметных базовых ценах 2011г	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в см.ценах)	дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетном месяце (без НДС)	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Капитальный ремонт детского сада в с.Сарыбастау Жамбылского района Алматинской области									
Всего по объекту	65 832 223,00								
в том числе за сентябрь 2013г		3 239 789,00		2 892 668,75				347 120,25	3 239 789,00

Итого к оплате: 3239789 (Три миллиона двести тридцать девять тысяч семьсот восемьдесят девять) тенге 00 тиын

Заказчик:

Подрядчик:

"SANA-2001" Версия 16-2.19 от 1.07.13 г. Цены региона Алматинская обл.

Заказчик: ГУ"Отдел образования Жамбылского района Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Енбек"

Наименование объекта: Наружные инженерные сети

Договор № 80

Акт №5

приемки выполненных работ за сентябрь

(локальная смета №6-1-2)

Наружные сети водопровода и канализации

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

NN п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	рабочих-строителей машинистов на единицу	 всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2. Выгреб								
59	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки, В7,5 *м3*	0,23435	8062,57 195,75	66,01 24,93	1889 46	15 6	55 105	1,35 0,1218	– –
60	Е6-33-5	Устройство железобетонных конструкций отстойников, резервуаров и прочих сооружений при днищах бункерного типа *м3*	13,7	15502,12 4313,25	1945,51 667,73	212379 59092	26653 9148	71652 105	24,04 2,4979	329 34
61	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм *т*	0,58608	68800		40322				
62	4-1-112	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм *т*	0,8374	72000		60293				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса A-I, d=6 мм *т*	0,0261	69000		1801				
64	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали B-I, BP-I, d=3 мм *т*	0,0095	64100		609				
65	E6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг *т*	0,00372	93997,62 33075	304,24 114,75	350 123	1 –	129 105	198 0,56	1 –
66	4-1-112	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса A-III, d=8 мм *т*	0,29824	72000		21473				
67	E22-1-1	Устройство вентиляционной трубы *км трубопровода*	0,0021	387314,07 45900	1984,82 749,25	813 96	4 2	127 130	270 3,66	1 –
68	E20-18-1	Установка зонтов *зонт*	1	896,88 60,75	5,38 2,25	897 61	5 2	81 128	0,36 0,01	– –
69	E8-3-3	Устройство гравийного основания под отмостку *м3 основания*	0,2	230,27 123,75	100,89 38,25	46 25	20 8	39 118	0,85 0,18	– –
70	E6-1-1	Устройство бетонной отмостки, B7,5 *м3*	0,4	8062,57 195,75	66,01 24,93	3225 78	26 10	92 105	1,35 0,1218	1 –
71	E23-13-1	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 0,7 м в сухих грунтах *м3 конструкций колодцев*	0,062	29041,97 4382,55	5028,34 1883,03	1801 272	312 117	506 130	27,104 9,196	2 1
72	30-18-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм (ГОСТ 8020-90) *м*	0,6	2900		1740				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73	30-18-40	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5	1	784		784				
		шт								
74	11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	1	8060		8060				
		комплект								
75	Е10-5-1	Установка крышки деревянной	0,0038	22541,72	316,57	86	1	16	22,5	–
		м3 древесины в конструкции		3487,5	119,25	13	–	120	0,58	–
76	Е12-13-1	Утепление плитами из пенопласта	0,225	148,03	4,93	33	1	8	0,186	–
		м2 утепляемого покрытия		29,25	1,85	7	–	119	0,009	–
77	1-3-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	0,01	8390		84				
		м3								
78	1-1-774	Стоимость ручки металлической	0,12	129		15				
		кг								
79	Е10-28-12	Обивка крышки кровельной оцинкованной сталью	0,225	900,59	1,36	203	–	30	0,732	–
		м2 проемов		110,03	0,52	25	–	120	0,0025	–
80	Е10-53-1	Антисептирование водными растворами	0,255	186,45	0,8	48	–	2	0,0574	–
		м2 стен (за вычетом проемов)		9,25	0,32	2	–	120	0,0015	–
		Раздел 3. Канализация								
81	Е1-12-2	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	42	21,3	20,46	895	859	311	0,00584	–
		м3 грунта		0,84	6,8	35	286	97	0,0254	1
82	Е1-17-2	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 1 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	8	29,64	28,58	237	229	81	0,0069	–
		м3 грунта		0,99	9,56	8	76	97	0,035	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
83	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы к1трр=1,2; к1трм=1,2; к1зпр=1,2; к1экс=1,2; к1зпм=1,2;	1,5	262,72	–	394	–	445	1,848	3
				262,72	–	394	–	113	–	–
		м3 грунта								
84	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	42	6,48	6,48	272	272	85	–	–
				–	2,1	–	88	97	0,00806	–
		м3 грунта								
85	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	42	21,55	4,52	905	190	694	0,108	5
				17,03	–	715	–	97	–	–
		м3 уплотненного грунта								
86	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	1,5	134,1	–	201	–	227	0,972	1
				134,1	–	201	–	113	–	–
		м3 грунта								
87	П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза К=1,650;	13,2	45	45	594	594	119	–	–
				–	9	–	119	100	0,0189	–
		т								
88	Е23-2-1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром 150 мм	0,04	465331,02	1733,92	18613	69	3205	361	14
				60966	650,25	2439	26	130	3,17	–
		км трубопровода								
89	Е23-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1 м в сухих грунтах	1,83	6154,88	2308,84	11263	4225	7495	13,869	25
				2286	864,68	4183	1582	130	4,223	8
		м3 конструкций колодцев								
90	30-1-7	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В15 (М-200)	0,81	8030		6504				
		м3								
91	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для	0,56	23700		13272				
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
92		канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (ГОСТ 8020-90)	1,49	3870		5766				
93	30-18-40	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5 *шт*	3	784		2352				
94	Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки, В7,5 *м3*	1,1	8062,57 195,75	66,01 24,93	8869 215	73 27	254 105	1,35 0,1218	1 –
		Всего прямые затраты				**427 088**	**33 549**			**383**
						68 030	**11 497**			**44**
		В том числе стоимость: материалов				325 507				
		Накладные расходы				85 653				
		- заработная плата, тенге				12 848				
		- трудоемкость, чел-ч				43				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				30 764				
		Всего				**543 505**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %), К=0,8				7 826				
		- сметная заработная плата, тенге				1 103				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				6				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)				7 443				
		- сметная заработная плата, тенге				3 424				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				21				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				5 513				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				2 205				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**566 492**				
		Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге				**1 182 835**				
		- материалы, тенге				679 659				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

- сметная заработная плата, тенге	218 447
Налог (2 %)	23 657
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1 206 492**
НДС (12 %)	144 779
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1 351 271**

Заказчик _____

Подрядчик _____

Заказчик: ГУ"Отдел образования Жамбылского района Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Енбек"

Наименование объекта: Благоустройство территории

Договор № 80

Акт №5

приемки выполненных работ за сентябрь

(локальная смета 7-1-1)

Благоустройство территории

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Планировка								
1	Е1-12-2	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	37,2	21,3	20,46	792	761	275	0,00584	–
		м3 грунта		0,84	6,8	31	253	97	0,0254	1
2	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы ktpp1=1,2; ktpm1=1,2; kзпр1=1,2; kэкс1=1,2; kзпм1=1,2;	1,12	262,72	–	294	–	332	1,848	2
		м3 грунта		262,72	–	294	–	113	–	–
3	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	16	134,1	–	2146	–	2425	0,972	16
		м3 грунта								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				134,1	–	2146	–	113	–	–
4	Е1-145-2	Планировка площадей в грунтах 2 группы механизированным способом	112	1,41	1,41	158	158	33	–	–
		м2 спланированной площади		–	0,3	–	34	97	0,00099	–
5	Е27-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м (корытного профиля с полуприсыпными обочинами)	816,8	19,95	15,58	16295	12726	7093	0,0093	8
		м2 корыта		1,03	5,5	841	4492	133	0,02686	22
6	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	15,3	6,48	6,48	99	99	31	–	–
		м3 грунта		–	2,1	–	32	97	0,00806	–
7	Е1-17-2	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 1 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	114,3	29,64	28,58	3388	3267	1170	0,0069	1
		м3 грунта		0,99	9,56	113	1093	97	0,035	4
8	П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс грузаК=1,650;	188,595	45	45	8487	8487	1697	–	–
		т		–	9	–	1697	100	0,0189	4
	Раздел 3 МАФ									
9	Т1-40-3	Установка для сушки белья, тип 1 – строительные работы	4	2891,08	81,79	11564	327	2447	3,4	14
		установка		562,65	19,74	2251	79	105	0,096	–
10	Т1-40-4	Установка для сушки белья, тип 1 – монтаж металлоконструкций	4	6291,73	8,74	25167	35	2253	3,6	14
		установка								

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
					621,99	3,74	2488	15	90	0,014	–
11	99-1-1(пл)	Навес, дл.6 м		2	179952		359904				
			шт								
12	99-1-2(пл)	Песочница		2	22939		45878				
			шт								
13	99-1-4(пл)	Качели		2	23730		47460				
			шт								
14	99-1-5(пл)	Качалка-балансир		4	10678		42712				
			шт								
15	99-1-6(пл)	Скамья		4	5537		22148				
			шт								
16	99-1-7(пл)	Урна металлическая		2	4153		8306				
			шт								
	Раздел 4 Лотковая арычная сеть										
17	Е30-54-1	Укладка звеньев одноочковых круглых труб отверстием 0,5 м		2,28	6589,26	3701,25	15024	8439	7312	11,8	27
			м3		1980	962,33	4514	2194	109	3,29	8
18	30-19-7	Трубы напорные до Dy 500 мм, Pp 1,5 МПа		12	3320		39840				
			м								
19	Е30-7-1	Устройство монолитного оголовка		1,32	9645,21	532,08	12732	702	814	2,55	3
			м3		434,25	131,85	573	174	109	0,434	1
20	Е41-4-1	Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности разжиженным битумом в два слоя		48,32	187,95	7,38	9082	357	3193	0,409	20
			м2		60,75	2,79	2935	135	104	0,0136	1
21	Е41-2-1	Оклеечная изоляция горизонтальной бетонной поверхности рулонным материалом в два слоя		21	495,4	12,37	10403	260	2874	0,829	17
			м2		126,9	4,68	2665	98	104	0,0228	–
22	Е27-8-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи		2,686	593,06	351,18	1593	943	1178	1,56	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м лотка		240,75	89,1	647	239	133	0,36	1
		Всего прямые затраты				**683472**	**36561**			**126**
						19498	**10535**			**42**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				627413				
		Накладные расходы, тенге				33127				
		- заработная плата, тенге				4969				
		- трудоемкость, чел-ч				17				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				42996				
		Всего				**759595**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				10938				
		- сметная заработная плата, тенге				1542				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				9				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)				10402				
		- сметная заработная плата, тенге				4785				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				29				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				7705				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				3082				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**791722**				
		Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге				**1653115**				
		- материалы, тенге				1310038				
		- сметная заработная плата, тенге				108818				
		Налог (2 %)				33062				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**1686177**				
		НДС (12 %)				202341				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**1888518**				

Заказчик _____ Подрядчик _____

Заказчик: **ГУ "Отдел образования Жамбылского района Алматинской области"**

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомитета
Республики казахстан от 16.11.94г №74

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Енбек"**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт детского сада в с.Сарыбастау Жамбылского района Алматинской обл.**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2013 г
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код	Код	Договор		Источник финансирования	Организационно правовая форма		
Заказчик	Подрядчик	Номер	Дата	Наименовани	Код	Наименовани	Код
		80	11.06.2013г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)						в том числе НДС	Всего
		в отчетном месяце с НДС	СМР (в сметных базовых ценах 2011г	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в см.ценах)	дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетном месяце (без НДС)	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Капитальный ремонт детского сада в с.Сарыбастау Жамбылского района Алматинской области									
Всего по объекту	62 592 434,00								
в том числе за август 2013г		1 757 849,00		1 569 508,04				188 340,96	1 757 849,00

Итого к оплате: 1757849 (Один миллион семьсот пятьдесят семь тысяч восемьсот сорок девять) тенге 00 тиын

Заказчик:

Подрядчик:

"SANA-2001" Версия 16-2.19 от 1.07.13 г. Цены региона Алматинская обл.

Заказчик: ГУ"Отдел образования Жамбылского района Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Енбек"

Наименование объекта:Наружные инженерные сети

Договор № 80

Акт №4

приемки выполненных работ за август

(локальная смета №6-1-1)

Тепловые сети

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

NN п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге Всего з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге Всего з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 7. Теплофикационная камера								
59	Е7-62-2	Устройство камер со стенками из монолитного бетона В20	0,2	12802,77	418,23	2561	84	406	7,92	2
		м3 конструкций		1296	152,98	259	31	140	0,6901	–
60	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,00377	50600		191				
		т								
61	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,061	47400		2891				
		т								
62	4-1-63	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II, d=12 мм	0,0739	63500		4693				
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63	2-1-41	Стоимость балки, прим. *т*	1,02	147100		150042				
64	30-18-67	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2 *м3*	0,78	18900		14742				
65	30-18-40	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5 *шт*	3	784		2352				
66	E23-24-1	Установка люка *шт*	2	8342,59 209,25	35,42 13,5	16685 419	71 27	580 130	1,31 0,07	3 –
67	E6-11-7	Установка лестничных сходней из арматурной стали *т*	0,046	33697,62 33075	304,24 114,75	1550 1521	14 5	1602 105	198 0,56	9 –
68	4-1-10	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=20-22 мм *т*	0,046	42500		1955				

Всего прямые затраты	**197 662**	**169**	**14**
	2 199	**63**	**0**
В том числе стоимость: материалов	195 295		
Накладные расходы	2 588		
- заработная плата, тенге	388		
- трудоемкость, чел-ч	1		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	12 015		
Всего	**212 265**		
Временные здания и сооружения (1,8 %), К=0,8	3 057		
- сметная заработная плата, тенге	431		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	2		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	2 907
- сметная заработная плата, тенге	1 337
- нормативная трудоемкость, чел-ч	8
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	2 153
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	861
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**221 243**
Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге	**461 955**
- материалы, тенге	407 776
- сметная заработная плата, тенге	15 518
Налог (2 %)	9 239
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**471 194**
НДС (12 %)	56 543
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**527 737**

Заказчик

Подрядчик

"ЕНБЕК"

ДЛЯ ФОРМ №2

Заказчик: ГУ"Отдел образования Жамбылского района Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Енбек"

Наименование объекта: Наружные инженерные сети

Договор № 80

Акт №4
приемки выполненных работ за август
(локальная смета 6-1-2)
Наружные сети водопровода и канализации

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1 Водоснабжение										
1	Е1-12-2	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	157	21,3	20,46	3344	3212	1164	0,00584	1
		м3 грунта		0,84	6,8	132	1068	97	0,0254	4
2	Е1-17-2	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 1 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	12	29,64	28,58	356	343	123	0,0069	–
		м3 грунта		0,99	9,56	12	115	97	0,035	–
3	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	5,07	262,72	–	1332	–	1505	1,848	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3 грунта								
				262,72	–	1332	–	113	–	–
4	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	157	6,48	6,48	1017	1017	320	–	–
		м3 грунта		–	2,1	–	330	97	0,00806	1
5	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	5,07	134,1	–	680	–	768	0,972	5
		м3 грунта		134,1	–	680	–	113	–	–
6	П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс грузаК=1,650;	19,8	45	45	891	891	178	–	–
		т		–	9	–	178	100	0,0189	–
7	Е22-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм	0,013	166791,09	17877,09	2168	232	581	173	2
		км трубопровода		29700	4698,68	386	61	130	18,1	–
8	Е22-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 65 мм	0,073	241082,26	20326,01	17599	1484	3433	179	13
		км трубопровода		30825	5353,43	2250	391	130	20,64	2
9	Е22-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 40 мм	0,032	123361,09	17877,09	3948	572	1430	173	6
		км трубопровода		29700	4698,68	950	150	130	18,1	1
10	Е22-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 32 мм	0,014	105181,09	17877,09	1473	250	627	173	2
		км трубопровода		29700	4698,68	416	66	130	18,1	–
11	Е22-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 25 мм	0,004	105181,09	17877,09	421	72	179	173	1
		км трубопровода		29700	4698,68	119	19	130	18,1	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	E22-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 57 мм с гидравлическим испытанием *км трубопровода*	0,005	342682,88	6788,5	1713	34	313	253	1
				45675	2565	228	13	130	12,52	–
13	E22-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 50-65 мм *км трубопровода*	0,141	8097,13	–	1142	–	1473	51,5	7
				8032,5	–	1133	–	130	–	–
14	E22-20-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 50 мм *км трубопровода*	0,005	151044,59	29540,14	755	148	302	202,9	1
				35280	11160	176	56	130	54,5	–
15	E16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм *шт*	4	473,47	39,24	1894	157	1382	1,47	6
				254,25	15,75	1017	63	128	0,07	–
16	9-2-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм *шт*	1	3500		3500				
17	9-1-116	Вентили запорные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм *шт*	1	1020		1020				
18	9-1-114	Вентили запорные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм *шт*	2	316		632				
19	E16-20-1	Установка кранов пожарных *кран*	1	821,47	23,09	821	23	214	0,9	1
				157,5	9	158	9	128	0,04	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	11-3-3	Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа (12 кгс/см2)	2	194		388				
		шт								
21	9-1-5	Вентили запорные пожарные латунные 1Б1р с муфтой и цапкой для воды, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	1	1230		1230				
		шт								
22	11-3-7	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм	60	523		31380				
		м								
23	Е25-11-1	Установка стальных фасонных частей для трубопроводов диаметром до 400 мм	0,013	467638,46	146691,58	6079	1907	1372	238	3
		т фасонных частей								
				51525	36412,59	670	473	120	128,32	2
24	Е22-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм	6	359,06	9,93	2154	60	491	0,32	2
		фланец								
				63	–	378	–	130	–	–
25	Е22-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм	2	648,43	21,43	1297	43	328	0,6	1
		фланец								
				126	–	252	–	130	–	–
26	99-1-1(пл)	Фланец д.60 мм	1	528		528				
		шт								
27	99-1-2(пл)	Втулка к фланцу д.63 мм	1	289		289				
		шт								
28	Е22-8-7	Укладка трубы-футляра	0,002	2082318,44	71861,81	4165	144	286	441	1
		км трубопровода								
				83025	27146,25	166	54	130	132,58	–
29	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	3	300,56	225,63	902	677	502	0,414	1
		шт								
				69,53	58,98	209	177	130	0,226	1
30	8-4-39	Муфта, d=50 мм	0,2	369		74				
		10шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	99-1-3(пл)	Неразъемное соединение полиэтилен-сталь д=63 мм	1	3559		3559				
		шт								
32	E22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	1,42	25259,56	1879,87	35869	2669	3644	8,86	13
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		1435,5	538,43	2038	765	130	2,061	3
33	11-4-10	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	1	13400		13400				
		комплект								
34	E6-1-1	Устройство бетонной отмостки, В10	0,55	8378,77	66,01	4608	36	128	1,35	1
		м3		195,75	24,93	108	14	105	0,1218	–
35	E13-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	0,71	36,09	0,09	26	–	3	0,0218	–
		м2		4,39	0,05	3	–	90	0,0002	–
36	E13-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76	0,71	16,92	0,02	12	–	3	0,0213	–
		м2		4,14	–	3	–	90	–	–
37	E26-35-1	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex, изоляция трубчатая	50	72,96	16,85	3648	843	2147	0,211	11
		м трубопровода		38,59	4,33	1930	217	100	0,025	1
38	1-3-202	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, Dв 25 мм, толщина стенки 9 мм	4	78		312				
		м								
39	1-3-205	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, Dв 35 мм, толщина стенки 9 мм	14	96		1344				
		м								
40	1-3-206	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, Dв 42 мм, толщина стенки 9 мм	32	106		3392				
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	E22-38-3	Врезка в существующую сеть из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 100 мм	1	950,73	180,25	951	180	603	2,01	2
		врезка		396	67,5	396	68	130	0,33	–
42	E27-18-4	Разборка асфальтобетонных покрытий и основанийК=0,050;	0,3	408,12	169,62	122	51	97	1,55	–
		м3 конструкции		238,5	4,07	72	1	133	0,0136	–
43	E27-18-2	Разборка щебеночных покрытий и основанийК=0,150;	0,9	66,76	51,26	60	46	31	0,117	–
		м3 конструкции		15,5	9,62	14	9	133	0,0356	–
44	E27-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	6	424,72	33,29	2548	200	132	0,033	–
		м2 основания		5	11,5	30	69	133	0,04038	–
45	E27-55-1	Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	6	451,03	–	2706	–	198	0,144	1
		м2 покрытия		24,75	–	149	–	133	–	–
46	E27-55-2	Добавлять к расценке 27-55-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытияК=4,000;	24	71,14	–	1707	–	128	0,0232	1
		м2 покрытия		3,98	–	96	–	133	–	–
	Раздел 2 Выгреб									
47	E1-12-2	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	32,5	21,3	20,46	692	665	241	0,00584	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3 грунта								
				0,84	6,8	27	221	97	0,0254	1
48	Е1-24-2									
		Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	39,7	9,24	9,24	367	367	115	–	–
		м3 грунта								
				–	3	–	119	97	0,0115	–
49	Е1-17-2	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 1 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	61,12	29,64	28,58	1812	1747	626	0,0069	–
		м3 грунта								
				0,99	9,56	61	584	97	0,035	2
50	Е1-164-2									
		Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	4	262,72	–	1051	–	1188	1,848	7
		м3 грунта								
				262,72	–	1051	–	113	–	–
51	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	32,5	6,48	6,48	211	211	66	–	–
		м3 грунта								
				–	2,1	–	68	97	0,00806	–
52	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	32,5	21,55	4,52	700	147	536	0,108	4
		м3 уплотненного грунта								
				17,03	–	553	–	97	–	–
53	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	4	134,1	–	536	–	606	0,972	4
		м3 грунта								
				134,1	–	536	–	113	–	–
54	П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс грузаК=1,650;	100,848	45	45	4538	4538	908	–	–
		т								
				–	9	–	908	100	0,0189	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	Е1-145-2	Планировка площадей в грунтах 2 группы механизированным способом	198,5	1,41	1,41	280	280	58	–	–
		м2 спланированной площади		–	0,3	–	60	97	0,00099	–
56	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	3,3	21,55	4,52	71	15	54	0,108	–
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	56	–	97	–	–
57	Е8-5-1	Боковая изоляция стен и фундаментов глиной	25,83	2780,82	274,19	71829	7082	33466	6,93	179
		м3 изолирующего слоя		994,5	103,5	25688	2673	118	0,5	13
58	Е30-78-5	Устройство гидроизоляции обмазочной эпоксидной мастикой двухслойной	46	480,4	–	22098	–	6160	0,73	34
		м2		122,85	–	5651	–	109	–	–
59	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки, В7,5	3,06565	8062,57	66,01	24717	202	710	1,35	4
		м3		195,75	24,93	600	76	105	0,1218	–
60	Е6-33-5	Устройство железобетонных конструкций отстойников, резервуаров и прочих сооружений при днищах бункерного типа	4,9	15502,12	1945,51	75960	9533	25627	24,04	118
		м3		4313,25	667,73	21135	3272	105	2,4979	12
		Всего прямые затраты				**372318**	**40078**			**442**
						70861	**12347**			**45**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				261380				
		Накладные расходы, тенге				94446				
		- заработная плата, тенге				14167				
		- трудоемкость, чел-ч				47				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				28006				
		Всего				**494770**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

	Временные здания и сооружения (1,8 %)	7125
	- сметная заработная плата, тенге	1005
	- нормативная трудоемкость, чел-ч	6
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	6776
	- сметная заработная плата, тенге	3117
	- нормативная трудоемкость, чел-ч	19
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	5019
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	2008
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**515698**
	Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге	**1076778**
	- материалы, тенге	545761
	- сметная заработная плата, тенге	226598
	Налог (2 %)	21536
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1098314**
	НДС (12 %)	131798
	Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1230112**

Заказчик _____ Подрядчик _____

ДЛЯ ФОРМ №2

Заказчик: **ГУ "Отдел образования Жамбылского района Алматинской области"**

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомитета
Республики казахстан от 16.11.94г №74

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Енбек"**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт детского сада в с.Сарыбастау Жамбылского района Алматинской обл.**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2013 г
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма		
Заказчик	Подрядчик	Номер	Дата	Наименовани	Код	Наименовани	Код	
		80	11.06.2013г					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)						в том числе НДС	Всего
		в отчетном месяце с НДС	СМР (в сметных базовых ценах 2011г	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в см.ценах)	дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетном месяце (без НДС)	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Капитальный ремонт детского сада в с.Сарыбастау Жамбылского района Алматинской области									
Всего по объекту	60 834 585,00								
в том числе за август 2013г		15 019 629,00		13 410 383,04				1 609 245,96	15 019 629,00

Итого к оплате: 15019629 (Пятнадцать миллионов девятнадцать тысяч шестьсот двадцать девять) тенге 00 тиын

Заказчик:

Подрядчик:

"SANA-2001" Версия 16-2.19 от 1.07.13 г. Цены региона Алматинская обл.

Заказчик: ГУ"Отдел образования Жамбылского района Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Енбек"

Наименование объекта:Капитальный ремонт здания детского сада в с.Сарыбастау Жамбылского района Алматинской области

Договор № 80

Акт №3

приемки выполненных работ за август

(локальная смета №3-1-1)

Общестроительные работы (Здание хоз. блока)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

NN п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	рабочих-строителей машинистов на единицу	 всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 12. Демонтажные работы								
160	Е12-14-2 (ДМ)	Демонтаж покрытий керамзитом к1трр=0,8; к1трм=0,8; к1зпр=0,8; к1экс=0,8; к1зпм=0,8; к1мат=0; *м3 утеплителя*	2,6	502,58 306	196,58 73,8	1307 796	511 192	1176 119	2,168 0,36	6 1
161	Е10-5-1 (ДМ)	Демонтаж балок перекрытия с черепными брусками к1трр=0,8; к1трм=0,8; к1зпр=0,8; к1экс=0,8; к1зпм=0,8; к1мат=0; *м3 древесины в конструкции*	0,48	3043,26 2790	253,26 95,4	1461 1339	122 46	1662 120	18 0,464	9 –
162	Е54-4-2	Разборка подшивки потолков чистой из фанеры *м2 подшивки*	45	21,98 21,29	0,69 0,11	989 958	31 5	1156 120	0,1479 0,0009	7 –
163	Е56-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах *шт*	3	215,57 194,33	21,24 3,31	647 583	64 10	712 120	1,2873 0,0289	4 –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
164	Е56-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных	3,705	74,9	6,81	278	25	307	0,4611	2
		м2		68,09	1,08	252	4	120	0,0093	–
165	Е56-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	2	320,85	30,15	642	60	704	1,9603	4
		шт		290,7	2,9	581	6	120	0,187	–
166	Е56-12-1	Снятие дверных полотен	4,62	59,88	6,55	277	30	301	0,3628	2
		м2		53,33	1,04	246	5	120	0,0089	–
167	Е55-1-2	Разборка каркасно-камышитовых стен	1	52,82	6,13	53	6	58	0,3322	–
		м2		46,69	1,01	47	1	120	0,0099	–
168	Е53-1-8	Разборка деревянных стен сарая	51,84	195,75	26,46	10148	1372	10793	1,222	63
		м2 стен		169,29	4,21	8776	218	120	0,0437	2
169	Е23-13-3 (ДМ)	Демонтаж канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1 м в сухих грунтах к1трр=0,8; к1трм=0,8; к1зпр=0,8; к1экс=0,8; к1зпм=0,8; к1мат=0;	0,6	3675,87	1847,07	2206	1108	1966	11,0952	7
				1828,8	691,74	1097	415	130	3,3784	2
		м3 конструкций колодцев								
170	Е68-9-3	Разборка деревянных глухих заборов из строганых досок	276	64,36	0,05	17763	14	21300	0,4287	118
		м2 забора		64,31	–	17750	–	120	0,0001	–
		Всего прямые затраты				**35 771**	**3 343**			**222**
						32 425	**902**			**5**
		В том числе стоимость: материалов				–				
		Накладные расходы				40 135				
		- заработная плата, тенге				6 020				
		- трудоемкость, чел-ч				20				
		Стоимость демонтируемых материалов, тенге				32 303				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	6 493
Всего	**82 399**
Временные здания и сооружения (1,8 %), К=0,8	1 187
- сметная заработная плата, тенге	167
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	1 128
- сметная заработная плата, тенге	519
- нормативная трудоемкость, чел-ч	3
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	836
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	334
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**85 884**
Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге	**179 326**
- сметная заработная плата, тенге	86 032
Налог (2 %)	3 587
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**182 913**
НДС (12 %)	21 950
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**204 863**

Заказчик _____ Подрядчик _____

"SANA-2001" Версия 16-2.19 от 1.07.13 г. Цены региона Алматинская обл.

Заказчик: ГУ"Отдел образования Жамбылского района Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Енбек"

Наименование объекта:Капитальный ремонт здания детского сада в с.Сарыбастау Жамбылского района Алматинской области

Договор № 80

Акт №3

приемки выполненных работ за август

(локальная смета №3-1-2)

Внутренние сети отопления и вентиляции

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

NN п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	%	рабочих-строителей машинистов на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1. Отопление									
1	Е16-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 38 мм *м трубопровода*	6	334,13 103,36	14,54 5,45	2005 620	87 33	836 128	0,56959 0,02657	3 –
2	Е16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм *м трубопровода*	10	266,17 53,77	4,08 1,53	2662 538	41 15	708 128	0,30591 0,00752	3 –
3	Е16-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм *м трубопровода*	42	424,17 53,77	4,08 1,53	17815 2258	171 64	2972 128	0,30591 0,00752	13 –
4	Е18-6-1	Установка чугунных радиаторов *кВт*	10,5	4331,43 111,7	35,77 13,4	45480 1173	376 141	1682 128	0,70246 0,06541	7 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	E18-22-5	Установка кранов воздушных	14	62,81	–	879	–	416	0,1236	2
		комплект		23,18	–	325	–	128	–	–
6	9-4-59	Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, Dy 20 мм	14	377		5278				
		шт								
7	9-1-49	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	2	367		734				
		шт								
8	E15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	25	148,39	0,07	3710	2	2836	0,646	16
		м2 окрашиваемой поверхности		108	0,02	2700	1	105	0,0001	–
9	E26-35-1	Изоляция трубопроводов трубчатая	6	72,96	16,85	438	101	258	0,211	1
		м трубопровода		38,59	4,33	232	26	100	0,025	–
10	1-3-206	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, Dв 42 мм, толщина стенки 9 мм	6	106		636				
		м								
11	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	9	200		1800				
		кг								
12	E26-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	6	114,31	6,39	686	38	195	0,192	1
		м трубопровода		29,93	2,48	180	15	100	0,012	–
13	1-1-169	Изол	1	126		126				
		м2								
14	E26-1-3	Изоляция трубопроводов диаметром 38 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на	6	171,92	5,31	1032	32	668	0,6	4
				109,35	2,03	656	12	100	0,01	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 40 мм *м трубопровода*								
15	1-3-25	Вата минеральная *м3*	0,24	2530		607				
16	Е26-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм *м трубопровода*	6	114,31 29,93	6,39 2,48	686 180	38 15	195 100	0,192 0,012	1 –
17	1-1-941	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-Х-Л-В (ТУ 6-11-145-80) *1000 м2*	0,006	179500		1077				
18	Е16-6-6	Прокладка гильз из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм *м трубопровода*	2,5	608,51 67,44	8,19 3,06	1521 169	20 8	227 128	0,38316 0,01494	1 –
		1.1. Тепловой узел НП-1								
19	Е18-18-1	Установка узлов тепловых элеваторных номер 1, 2 *узел*	1	54562,16 1761,3	261,86 97,34	54562 1761	262 97	2378 128	9,785 0,4738	10 –
20	Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм *шт*	4	482,28 261,88	40,42 16,22	1929 1048	162 65	1425 128	1,5141 0,0721	6 –
21	9-1-89	Вентили проходные фланцевые 15кч19п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм *шт*	4	1530		6120				
22	Е18-16-1	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 45 мм *шт*	2	10285,54 468,14	78,52 30,13	20571 936	157 60	1275 128	2,7192 0,1442	5 –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	E18-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	2	859,97	1,62	1720	3	106	0,2266	–
		комплект		41,72	–	83	–	128	–	–
24	E18-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	2	416,62	–	833	–	142	0,3193	1
		комплект		55,62	–	111	–	128	–	–

Раздел 2. Вентиляция

2.0. Система В1

25	E20-32-1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	1	712,66	29,9	713	30	890	3,8325	4
		вентилятор		682,76	11,81	683	12	128	0,0525	–
26	80-1-1	Вентилятор WK250	1	11331		11331				
		шт								
27	E20-3-5	Прокладка воздуховодов класса Н диаметром до 355 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	3,47	1645,51	11,11	5710	39	1078	1,4805	5
		м2 поверхности воздуховодов		238,61	4,16	828	14	128	0,02037	–
28	E20-3-4	Прокладка воздуховодов класса Н диаметром до 250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	1,185	1670,92	13,82	1980	16	402	1,617	2
		м2 поверхности воздуховодов		259,88	5,18	308	6	128	0,02531	–
29	E20-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	0,945	1810,92	13,82	1711	13	321	1,617	2
		м2 поверхности воздуховодов		259,88	5,18	246	5	128	0,02531	–
30	E20-19-5	Установка зонтов над оборудованием	2	3123,97	31,54	6248	63	792	1,8165	4
		зонт		297,68	11,81	595	24	128	0,063	–
31	E20-18-3	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения, диаметром 315 мм	1	1070,1	7,3	1070	7	111	0,5145	1
		зонт		85,05	2,36	85	2	128	0,0105	–
32	E20-11-1	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением	1	798,85	16,96	799	17	248	1,1235	1
				186,64	7,09	187	7	128	0,0315	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		решетка								
33	Е26-4-7	Изоляция воздуховодов	6,5	154,16	17,64	1002	115	607	0,51	3
		м трубопровода		86,85	6,53	565	42	100	0,032	–
34	1-3-25	Вата минеральная	0,05	2530		127				
		м3								
35	Е26-23-13	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 159-273 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 60 мм	6,5	213,12	13,56	1385	88	325	0,28	2
		м трубопровода		45	4,95	293	32	100	0,025	–
36	1-3-150	Фольгоизол (ГОСТ 20429-84)	0,128	3260		417				
		10 м2								
		2.1. Системы ВЕ1-ВЕ11								
37	Е20-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	3	1810,92	13,82	5433	41	1019	1,617	5
		м2 поверхности воздуховодов		259,88	5,18	780	16	128	0,02531	–
38	Е20-3-4	Прокладка воздуховодов класса Н диаметром до 250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	1,42	1670,92	13,82	2373	20	481	1,617	2
		м2 поверхности воздуховодов		259,88	5,18	369	7	128	0,02531	–
39	Е20-11-1	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением	11	798,85	16,96	8787	187	2728	1,1235	12
		решетка		186,64	7,09	2053	78	128	0,0315	–
40	Е26-4-7	Изоляция воздуховодов	11	154,16	17,64	1696	194	1027	0,51	6
		м трубопровода		86,85	6,53	955	72	100	0,032	–
41	1-3-25	Вата минеральная	0,3	2530		759				
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	Е26-23-13	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 159-273 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 60 мм	11	213,12	13,56	2344	149	549	0,28	3
				45	4,95	495	54	100	0,025	–
		м трубопровода								
43	1-3-150	Фольгоизол (ГОСТ 20429-84)	0,8	3260		2608				
		10 м2								
44	Е20-18-2	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения, диаметром 250 мм	11	964,19	5,65	10606	62	932	0,378	4
				63,79	2,36	702	26	128	0,0105	–
		зонт								

Всего прямые затраты	**240 006**	**2 531**	**130**
	22 114	**949**	**1**
В том числе стоимость: материалов	204 033		
оборудования	11 331		
Накладные расходы	27 829		
- заработная плата, тенге	4 174		
- трудоемкость, чел-ч	14		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	15 390		
Всего	**283 225**		
Временные здания и сооружения (1,8 %), К=0,8	3 915		
- сметная заработная плата, тенге	552		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	3		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	3 723		
- сметная заработная плата, тенге	1 713		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	10		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	2 758		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	1 103		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**294 724**		
Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге	**615 384**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- материалы, тенге				426 021				
		- оборудование, тенге				23 659				
		- сметная заработная плата, тенге				69 662				
		Налог (2 %)				12 308				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**627 692**				
		НДС (12 %)				75 323				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**703 015**				

Заказчик

Подрядчик

"SANA-2001" Версия 16-2.19 от 1.07.13 г. Цены региона Алматинская обл.

Заказчик: ГУ"Отдел образования Жамбылского района Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Енбек"

Наименование объекта:Капитальный ремонт здания детского сада в с.Сарыбастау Жамбылского района Алматинской области

Договор № 80

Акт №3

приемки выполненных работ за август

(локальная смета №3-1-3)

Внутренние сети водопровода и канализации

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

NN п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Водопровод холодной воды								
1	Е16-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм	17	362,67	4,19	6165	71	1336	0,337	6
				59,85	1,58	1017	27	128	0,0076	–
		м трубопровода								
2	Е16-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 25 мм	3	425,7	14,12	1277	42	406	0,553	2
				100,35	5,29	301	16	128	0,0258	–
		м трубопровода								
3	Е16-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм	35	364,67	4,19	12763	147	2752	0,337	12
				59,85	1,58	2095	55	128	0,0076	–
		м трубопровода								
4	Е16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм	20	329,67	4,19	6593	84	1573	0,337	7
				59,85	1,58	1197	32	128	0,0076	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м трубопровода								
5	9-1-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	7	328		2296				
		шт								
6	9-1-25	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	4	371		1484				
		шт								
7	9-1-26	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	1	471		471				
		шт								
8	Е16-20-2	Установка кранов поливочных диаметром 25 мм	2	7632,57	1,57	15265	3	138	0,3	1
		кран		54	–	108	–	128	–	–
9	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	11,73	148,39	0,07	1741	1	1330	0,646	8
		м2 окрашиваемой поверхности		108	0,02	1267	–	105	0,0001	–
		Раздел 2. Горячее водоснабжение								
10	Е16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм	20	329,67	4,19	6593	84	1573	0,337	7
		м трубопровода		59,85	1,58	1197	32	128	0,0076	–
11	9-1-30	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	3	432		1296				
		шт								
12	Е17-2-3	Установка смесителей	8	143,32	1,57	1147	13	1290	0,7	6
		шт		126	–	1008	–	128	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	11-1-94	Смесители для умывальников См-Ум-НВА настенные, с верхним изливом и аэратором *комплект*	1	1320		1320				
14	11-1-94	Смесители для моек (прим.) *комплект*	3	1320		3960				
15	11-1-95	Смесители для раковин (прим.) *комплект*	3	1630		4890				
16	11-1-91	Смесители для душевых установок См-Д-Шл с душевой сеткой на гибком шланге *комплект*	1	1650		1650				
17	Е19-2-2	Установка водонагревателей емкостных *прибор*	3	1512,04 1053	114,79 42,75	4536 3159	344 128	4207 128	5,94 0,21	18 1
18	99-1-11	Водонагреватель "Ariston" 100 л *шт*	3	9887		29661				
19	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера *м2 окрашиваемой поверхности*	2,67	148,39 108	0,07 0,02	396 288	– –	302 105	0,646 0,0001	2 –
		Раздел 3. Канализация								
20	Е16-5-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм *м трубопровода*	6	1218,62 144	10,58 3,96	7312 864	63 24	1137 128	0,77 0,0194	5 –
21	Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм *м трубопровода*	17	748,88 102,38	1,43 0,54	12731 1740	24 9	2239 128	0,56 0,0026	10 –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	E16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 50 мм	17	620,54	0,64	10549	11	2316	0,584	10
				106,2	0,25	1805	4	128	0,0012	–
		м трубопровода								
23	8-5-101	Фитинги FLOWTITE: тройники, отводы, d=100 мм	20	4130		82600				
		шт								
24	8-10-183	Ревизии к канализационным трубам, d 100 мм	1	523		523				
		шт								
25	8-10-193	Заглушки, d 50 мм	3	349		1047				
		шт								
26	8-10-192	Заглушки, d 100 мм	2	489		978				
		шт								
27	E17-3-1	Установка унитазов с бачком, непосредственно присоединенным	1	9126,62	39,24	9127	39	516	2,22	2
				387	15,75	387	16	128	0,07	–
		комплект								
28	E17-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	1	5930,28	21,53	5930	22	456	1,95	2
				346,5	9	347	9	128	0,04	–
		комплект								
29	E17-5-4	Установка раковин	3	2909,71	12,33	8729	37	571	0,81	2
		комплект		144	4,5	432	14	128	0,02	–
30	E17-1-2	Установка стальных ванн	1	9759,07	93,94	9759	94	470	1,95	2
		комплект		330,75	36	331	36	128	0,17	–
31	E17-5-1	Установка моек на одно отделение	2	3977,4	13,9	7955	28	726	1,56	3
		комплект		279	4,5	558	9	128	0,03	–
32	E17-5-2	Установка моек на два отделения	1	9183,78	61,65	9184	62	525	2,26	2
		комплект		387	22,5	387	23	128	0,11	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	E15-179-4	Двухслойная окраска металлических труб кузбасским лаком	1,86	35,96	–	67	–	58	0,177	–
		м2 окрашиваемой поверхности		29,7	–	55	–	105	–	–
34	E6-13-1	Устройство бетонных упоров	0,012	8968,87	86,6	108	1	6	3,06	–
		м3		490,5	32,72	6	–	105	0,1598	–
35	E26-35-1	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex, изоляция трубчатая	2	72,96	16,85	146	34	86	0,211	–
		м трубопровода		38,59	4,33	77	9	100	0,025	–
36	1-3-216	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, Dв 102 мм, толщина стенки 9 мм	2	408		816				
		м								

Всего прямые затраты	**271 065**	**1 204**	**107**
	18 626	**443**	**1**
В том числе стоимость: материалов	251 236		
Накладные расходы	24 013		
- заработная плата, тенге	3 602		
- трудоемкость, чел-ч	12		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	17 705		
Всего	**312 783**		
Временные здания и сооружения (1,8 %), K=0,8	4 504		
- сметная заработная плата, тенге	635		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	4		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	4 283		
- сметная заработная плата, тенге	1 970		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	12		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	3 173		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	1 269		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**326 012**
Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге	**680 713**
- материалы, тенге	524 581
- сметная заработная плата, тенге	62 051
Налог (2 %)	13 614
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**694 327**
НДС (12 %)	83 319
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**777 646**

Заказчик _____

Подрядчик _____

"SANA-2001" Версия 16-2.19 от 1.07.13 г. Цены региона Алматинская обл.

Заказчик: ГУ"Отдел образования Жамбылского района Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Енбек"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания детского сада в с.Сарыбастау Жамбылского района Алматинской области

Договор № 80

Акт №3

приемки выполненных работ за август

(локальная смета №3-1-4)

Внутренние сети электроосвещения

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

NN п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц8-599-1	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг *шт*	1	961,6 412	22,6 2,3	962 412	23 2	393 95	2 0,013	2 –
2	18-3-159	Щиток распределительный ЩУР 8801 (прим.) *шт*	1	14900		14900				
3	Ц8-571-4	Щит заводского изготовления, однорядный или двухрядный шкафного исполнения, высота свыше 1700 мм, глубина до 600 мм *м ширины по фронту*	1	1571 887	509 117	1571 887	509 117	954 95	5 0,684	5 1
4	80-1-1	Ящик АВР-100 *шт*	1	21297		21297				
5	Ц8-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм *шт*	2	1299,3 317	68,3 13,5	2599 634	137 27	628 95	2 0,079	4 –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	75-6-61	Пункт распределительный ПР 11-1062 *комплект*	1	41700		41700				
7	75-6-63	Пункт распределительный ПР 11-1074 *комплект*	1	64500		64500				
8	Ц8-599-1	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг *шт*	1	961,6 412	22,6 2,3	962 412	23 2	393 95	2 0,013	2 –
9	18-3-146	Щиток ЩРВ (прим.) *шт*	1	6960		6960				
10	Ц8-603-1	Ящик с понижающим трансформатором *шт*	1	228,8 205	13,2 2,3	229 205	13 2	197 95	1 0,013	1 –
11	18-3-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 *шт*	1	4720		4720				
12	Е21-18-1	Монтаж светильников, устанавливаемых на штырях, до 2-х люминесцентных ламп *шт*	14	244,37 151,65	65,36 34,45	3421 2123	915 482	2813 108	0,946 0,1562	13 2
13	17-2-57	Светильники, тип ЛСП *шт*	9	3140		28260				
14	17-2-42	Светильники, тип ЛП046 *шт*	5	6670		33350				
15	Е21-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды *шт*	7	169,86 86,85	57,56 35,93	1189 608	403 252	929 108	0,55 0,157	4 1
16	17-1-14	Светильник потолочный, тип НПП03 *шт*	7	871		6097				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	17-6-79	Лампы ртутные низкого давления (ГОСТ 6825-74), тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40	26	99		2574				
		шт								
18	17-5-3	Стартер для люминисцентных ламп (ГОСТ 8799-75), тип 8ОС-220	26	14		364				
		шт								
19	17-6-10	Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип Б230-240-60	7	33		231				
		шт								
20	Е21-22-7	Установка штепсельных розеток неутопленного типа при открытой проводке	5	29,13	–	146	–	146	0,171	1
		шт		27	–	135	–	108	–	–
21	Е21-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	5	34,7	–	174	–	159	0,188	1
		шт		29,48	–	147	–	108	–	–
22	18-1-141	Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-0-01-10/220 У4	5	46		230				
		шт								
23	18-1-143	Розетка штепсельная с плоскими контактами для скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-С-01-10/220 У4	5	46		230				
		шт								
24	Е21-22-1	Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке	3	36,26	–	109	–	87	0,171	1
		шт		27	–	81	–	108	–	–
25	Е21-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	14	35,4	–	496	–	446	0,187	3
		шт		29,48	–	413	–	108	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Е21-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	2	45,74	–	91	–	67	0,198	–
		шт		31,05	–	62	–	108	–	–
27	18-1-11	Выключатель одноклавишный, тип О-1-76-10/220	3	134		402				
		шт								
28	18-1-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	14	156		2184				
		шт								
29	18-1-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	2	182		364				
		шт								
30	18-3-48	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, для соединения, протяжки и ответвления проводов сечением до 4 мм2 или скрытых и открытых электропроводок, диаметр 106 мм, высота 35,5 мм, тип У192 УХЛ2	0,02	26100		522				
		1000 шт								
31	Ц8-409-1	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	70	108,6	48,9	7602	3423	3445	0,22	15
		м		39,6	12,2	2772	854	95	0,071	5
32	Ц8-409-2	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	8	147,3	73	1178	584	515	0,29	2
		м		49,5	18,3	396	146	95	0,107	1
33	8-4-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 20-25 мм	7	777		5439				
		10 м								
34	8-4-9	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 32 мм	0,8	999		799				
		10 м								
35	Ц8-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный	78	8,5	0,1	663	8	541	0,05	4
				7,3	–	569	–	95	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2								
		м								
36	Е21-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	496	26,92	–	13352	–	13258	0,152	75
		м провода		24,75	–	12276	–	108	–	–
37	16-1-332	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2 К=1,020;	0,102	28900		2948				
		1000 м								
38	16-1-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2 К=1,020;	0,204	52100		10628				
		1000 м								
39	16-1-353	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, с медными жилами, марка ВВГ, на напряжение 1000 В, сечением 7,5 мм2 К=1,020;	0,01632	46700		762				
		1000 м								
40	16-1-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2 К=1,020;	0,1326	60500		8022				
		1000 м								
41	16-1-354	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, с медными жилами, марка ВВГ, на напряжение 1000 В, сечением 12,5 мм2 К=1,020;	0,01224	66000		808				
		1000 м								
42	16-1-343	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х4 мм2 К=1,020;	0,0204	79100		1614				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1000 м								
43	16-1-356	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, с медными жилами, марка ВВГ, на напряжение 1000 В, сечением 20 мм2 К=1,020;	0,0102	150300		1533				
		1000 м								
44	16-1-357	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, с медными жилами, марка ВВГ, на напряжение 1000 В, сечением 30 мм2 К=1,020;	0,03672	196600		7219				
		1000 м								
45	16-1-358	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, с медными жилами, марка ВВГ, на напряжение 1000 В, сечением 50 мм2 К=1,020;	0,0102	280400		2860				
		1000 м								
46	Ц8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	30	61,9	3,3	1857	99	667	0,14	4
				23	0,4	690	12	95	0,002	–
		м								
47	Ц8-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	15	51,7	2,8	776	42	397	0,16	2
				27,5	0,3	413	5	95	0,002	–
		м								
		Всего прямые затраты				**308 894**	**6 179**			**139**
						23 235	**1 901**			**10**
		В том числе стоимость: материалов				151 982				
		оборудования				127 497				
		Накладные расходы				26 035				
		- заработная плата, тенге				3 905				
		- трудоемкость, чел-ч				13				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	12 446
Всего	**347 375**
Временные здания и сооружения (1,8 %), К=0,8	3 166
- сметная заработная плата, тенге	446
- нормативная трудоемкость, чел-ч	3
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	3 011
- сметная заработная плата, тенге	1 385
- нормативная трудоемкость, чел-ч	8
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	2 230
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	892
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**356 674**
Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге	**744 735**
- материалы, тенге	317 338
- оборудование, тенге	266 214
- сметная заработная плата, тенге	70 979
Налог (2 %)	14 895
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**759 630**
НДС (12 %)	91 156
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**850 786**

Заказчик

Подрядчик

"SANA-2001" Версия 16-2.19 от 1.07.13 г. Цены региона Алматинская обл.

Заказчик: ГУ"Отдел образования Жамбылского района Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Енбек"

Наименование объекта:Котельная

Договор № 80

Акт №3

приемки выполненных работ за август

(локальная смета №3-2-1)

Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

NN п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге Всего з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге Всего з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Земляные работы								
1	Е1-12-2	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 *м3 грунта*	29,4	21,3 0,84	20,46 6,8	626 25	602 200	218 97	0,00584 0,0254	– 1
2	Е1-17-2	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 1 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы *м3 грунта*	16,8	29,64 0,99	28,58 9,56	498 17	480 161	173 97	0,0069 0,035	– 1
3	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы к1трр=1,2; к1трм=1,2; к1зпр=1,2; к1экс=1,2; к1зпм=1,2; *м3 грунта*	1,4	262,72 262,72	– –	368 368	– –	416 113	1,848 –	3 –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	29,4	6,48	6,48	191	191	60	–	–
				–	2,1	–	62	97	0,00806	–
		м3 грунта								
5	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	29,4	21,55	4,52	634	133	486	0,108	3
				17,03	–	501	–	97	–	–
		м3 уплотненного грунта								
6	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	1,4	134,1	–	188	–	212	0,972	1
				134,1	–	188	–	113	–	–
		м3 грунта								
7	П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза	27,72	45	45	1247	1247	249	–	–
		К=1,650;		–	9	–	249	100	0,0189	1
		т								
		Раздел 2. Фундаменты, бетонные работы								
8	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	1,28	2530,27	100,89	3239	129	244	0,85	1
				123,75	38,25	158	49	118	0,18	–
		м3 основания								
9	Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных, В12,5	14,4	9316,1	311,32	134152	4483	8446	2,82	41
				441	117,61	6350	1694	105	0,5744	8
		м3								
10	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	44	245,44	3,82	10799	168	2013	0,212	9
				37,35	1,44	1643	63	118	0,007	–
		м2 поверхности								
11	Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная	10,24	177,74	4,19	1820	43	720	0,382	4
				58,05	1,58	594	16	118	0,0076	–
		м2 поверхности								
12	Е6-11-6	Устройство Кс-1	0,0322	18837,97	11119,34	607	358	397	42,5	1
		т		7560	4200,75	243	135	105	20,52	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм *т*	0,02548	68800		1753				
14	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм *т*	0,00672	69000		464				
15	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм *т*	0,00059	50600		30				
16	Е6-13-3	Устройство крыльца *м3*	1,47	11335,19 1440	360,48 136,17	16663 2117	530 200	2433 105	8,99 0,6651	13 1
17	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм *т*	0,00727	41200		300				
18	Е6-13-1	Устройство приямков *м3*	0,14	8968,87 490,5	86,6 32,72	1256 69	12 5	78 105	3,06 0,1598	– –
19	Е6-1-16	Устройство армирования приямка Пр-1, В7,5 *м3*	0,38	8315,16 272,25	196,62 74,27	3160 103	75 28	138 105	1,79 0,3628	1 –
20	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм *т*	0,00579	41200		239				
21	Е7-53-9	Установка плит приямка *шт сборных конструкций*	2	215,03 65,93	88,43 31,06	430 132	177 62	272 140	0,389 0,1305	1 –
22	30-17-16	Плиты П7д-3 *м2*	1,717	905		1554				
23	Е6-3-1	Устройство ФОм-1 К=2,000; *м3*	1,64	9374,71 614,25	260,48 89,46	15375 1007	427 147	1212 105	3,94 0,3512	6 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Е6-18-9	Устройство перемычек	0,38	15358,92	367,51	5836	140	935	13,1	5
		м3		2202,75	138,83	837	53	105	0,678	–
25	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,00672	69000		464				
		т								
26	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,0139	68800		956				
		т								
27	Е6-14-4	Устройство МС-1 и МС-2	2,76	12856,4	990,15	35484	2733	5851	10,4	29
		м3		1644,75	374,04	4540	1032	105	1,8268	5
28	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,02816	69000		1943				
		т								
29	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,07784	68800		5355				
		т								
		Раздел 3. Перекрытие								
30	Е6-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м, В25	7,13	13570,74	241,1	96759	1719	10283	8,06	57
		м3		1282,5	91,08	9144	649	105	0,4448	3
31	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,83133	68800		57196				
		т								
		Раздел 4. Стены								
32	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	26,98	6924,24	335,84	186816	9061	26288	4,54	122
		м3 кладки		699,75	126	18879	3399	118	0,61	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	Е6-11-1	Установка анкерных болтов	0,00491	172357,31	536,06	846	3	246	289	1
		т		47475	202,5	233	1	105	0,99	–
34	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,09205	49879,65	422,15	4591	39	913	56,4	5
		т металлических изделий		8257,5	157,5	760	14	118	0,77	–
		Раздел 5. Проемы								
35	Е10-16-2	Установка оконных блоков со спаренными переплетами в проемы каменных стен жилых и общественных зданий площадью более 2 м2	2,7	593,71	59,17	1603	160	712	1,18	3
		м2 проемов		198,45	21,16	536	57	120	0,0897	–
36	6-1-56	Блоки оконные одностворные со спаренными створками и фрамугой ОС 18-12В; ОС 18-13,5В для общественных зданий	2,7	4220		11394				
		м2								
37	Е10-22-2	Установка деревянных подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 2 м	2,7	571,6	5,58	1543	15	312	0,586	2
		м2 проемов		94,05	2,12	254	6	120	0,0103	–
38	Е10-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	2,1	330,85	32,08	695	67	716	1,49	3
		м2 проемов		272,25	12,13	572	25	120	0,0592	–
39	2-2-1	Двери металлические	1	25100		25100				
		шт								
40	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	1	1380		1380				
		комплект								
		Раздел 6. Отделка								
41	Е15-69-4	Отделка потолков под окраску	31,36	57,16	0,35	1793	11	1716	0,298	9
		м2 отделываемой поверхности		51,98	0,14	1630	4	105	0,0007	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	Е15-61-1	Простая штукатурка по камню и бетону внутренних стен	67,32	228,84	3,39	15406	228	8320	0,65	44
		м2 оштукатуриваемой поверхности		117	0,72	7876	48	105	0,0505	3
43	Е15-61-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен фасада и парапета цементно-известковым или цементным раствором	96,21	228,84	3,39	22017	326	11892	0,65	63
		м2 оштукатуриваемой поверхности		117	0,72	11257	69	105	0,0505	5
44	Е15-65-1	Штукатурка по бетону и камню плоских оконных и дверных откосов	3,32	325,33	6,33	1080	21	1098	1,79	6
		м2 оштукатуриваемой поверхности		312,75	2,39	1038	8	105	0,0117	–
45	Е15-152-1	Известковая окраска по штукатурке	101,04	17,43	0,12	1761	12	1462	0,092	9
		м2 окрашиваемой поверхности		13,73	0,05	1387	5	105	0,0002	–
46	Е15-156-1	Перхлорвиниловая окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности	97,17	136,4	1,65	13254	160	2567	0,132	13
		м2 окрашиваемой поверхности		24,53	0,63	2384	61	105	0,003	–
		Раздел 7. Полы								
47	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	31,36	108,05	2,62	3388	82	444	0,0681	2
		м2 площади уплотнения		10,51	0,99	330	31	123	0,0048	–
48	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками К=0,080;	2,5088	8719,48	–	21875	–	1749	3,66	9
		м3 подстилающего слоя		567	–	1422	–	123	–	–
49	Е11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	31,36	355,87	14,76	11160	463	2236	0,361	11
		м2 покрытия		52,43	5,54	1644	174	123	0,027	1
50	Е11-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий К=-2,000;	-62,72	43,31	0,67	-2716	-42	-150	0,0104	-1
		м2 покрытия		1,69	0,25	-106	-16	123	0,0012	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	E11-39-2	Устройство цементных плинтусов	33,56	28,11	0,22	943	7	768	0,104	3
		м плинтусов		18,5	0,09	621	3	123	0,0004	–
52	E11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм на крыльце	4,4	211,49	9,95	931	44	303	0,356	2
		м2 стяжки		52,2	3,74	230	16	123	0,0182	–
53	E6-36-4	Железнение поверхности крыльца	4,4	59,59	0,23	262	1	237	0,289	1
		м2 поверхности		51,3	0,09	226	–	105	0,0004	–
		Раздел 8. Кровля								
54	E10-14-1	Установка стропил	0,6	21304,82	334,28	12783	201	2538	22,1	13
		м3 древесины в конструкции		3397,5	126	2039	76	120	0,62	–
55	E10-3-5	Устройство карнизов	19	767,86	7,54	14589	143	4958	1,43	27
		м2 развернутой поверхности карнизов		214,65	2,86	4078	54	120	0,0139	–
56	1-1-2199	Доски OSB	19	296,8		5639				
		м2								
57	E12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон	38,44	1268	8,2	48742	315	12626	1,71	66
		м2 кровли		272,95	3,08	10492	118	119	0,015	1
58	E10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,6	573,75	28,11	344	17	96	0,78	–
		м3 древесины в конструкции		123,75	10,58	74	6	120	0,052	–
59	E10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	38,44	20,49	0,91	788	35	232	0,029	1
		м2 обработанной поверхности		4,68	0,34	180	13	120	0,00168	–
		Раздел 9. Труба дымовая								
60	E6-1-1	Устройство бетонной подготовки под фундамент дымовой трубы	0,17	7940,17	66,01	1350	11	39	1,35	–
		м3		195,75	24,93	33	4	105	0,1218	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61	Е6-1-2	Устройство бетонного фундамента под дымовую трубу, В20	2,59	10157,54	98,32	26308	255	1992	4,41	11
		м3		695,25	37,15	1801	96	105	0,1814	–
62	Е9-17-1	Монтаж конструкции дымовой трубы	0,557	4646,85	2285,57	2588	1273	1102	9,35	5
		т конструкций		1579,5	617,13	880	344	90	2,34	1
63	2-1-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	0,557	172800		96250				
		т								
64	Е13-29-3	Окраска металлических поверхностей эмалью КО-811	6,58	157,63	0,07	1037	–	16	0,0135	–
		м2		2,72	0,02	18	–	90	0,0001	–

Раздел 10. Козырек, отмостка

65	Е9-53-1	Монтаж конструкций каркаса козырька	0,07281	14806,01	1133,15	1078	83	871	82,1	6
		т конструкций		12892,5	398,25	939	29	90	1,95	–
66	2-1-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,07281	147100		10710				
		т								
67	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,02016	93997,62	304,24	1895	6	702	198	4
		т		33075	114,75	667	2	105	0,56	–
68	Е12-7-6	Устройство покрытия козырька металлочерепицей	2,64	1134,9	8,2	2996	22	752	1,48	4
		м2 кровли		236,25	3,08	624	8	119	0,015	–
69	Е33-254-1	Окраска масляной краской металлоконструкций	0,07281	2680,92	2005,12	195	146	53	2,14	–
		т		360	322,92	26	24	105	1,04	–
70	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем при устройстве отмостки	23,52	108,05	2,62	2541	62	332	0,0681	2
		м2 площади уплотнения		10,51	0,99	247	23	123	0,0048	–
71	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых	23,52	560,65	15,35	13186	361	344	0,0336	1
				5,94	5,06	140	119	133	0,01766	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ								
		м2 покрытия								
		Всего прямые затраты				**967 727**	**27 235**			**622**
						101 447	**9 626**			**49**
		В том числе стоимость: материалов				839 048				
		Накладные расходы				123 318				
		- заработная плата, тенге				18 498				
		- трудоемкость, чел-ч				62				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				65 463				
		Всего				**1 156 508**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %), К=0,8				16 654				
		- сметная заработная плата, тенге				2 348				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				13				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)				15 838				
		- сметная заработная плата, тенге				7 285				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				44				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				11 732				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				4 693				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**1 205 425**				
		Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге				**2 516 927**				
		- материалы, тенге				1 751 932				
		- сметная заработная плата, тенге				324 953				
		Налог (2 %)				50 339				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**2 567 266**				
		НДС (12 %)				308 072				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего по акту с учетом НДС (12 %) **2 875 338**

Заказчик

Подрядчик

"SANA-2001" Версия 16-2.19 от 1.07.13 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ"Отдел образования Жамбылского района Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Енбек"

Наименование объекта: Котельная

Договор № 80

Акт №3
приемки выполненных работ за август
(локальная смета 3-2-2)
Монтаж оборудования

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1 Монтаж оборудования										
1	Е18-2-6	Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на жидком топливе или газе теплопроизводительностью до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч)	2	11325,27	1484,39	22651	2969	18012	37,5	75
		котел								
2	80-1-1(пл)	Котел ВВ535	2	6480 83842	555,75	12960 167684	1112	128	2,72	5
		котел								
3	Е19-3-5	Установка горелки	2	2903,67	114,79	5807	230	6907	13	26
		устройство								
4	80-1-2(пл)	Горелка MAX8	2	2655 34192	42,75	5310 68384	86	128	0,21	–
		шт								
5	Е18-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	3	3223,67	120,17	9671	361	8692	13	39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		насос								
				2218,5	45	6656	135	128	0,22	1
6	80-1-3(пл)	Насос UPS25-120	2	26537		53074				
		шт								
7	80-1-4(пл)	Насос UPS25-40B	1	25154		25154				
		шт								
8	Е18-16-1	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 45 мм	1	10269,61	76,23	10270	76	620	2,64	3
		шт								
				454,5	29,25	455	29	128	0,14	–
9	Е16-15-3	Установка аппарата магнитной обработки воды, прим.	2	891,93	90,13	1784	180	1234	2,6	5
		шт								
				447,75	33,75	896	68	128	0,16	–
10	80-2-1(пл)	ПМУ-2	2	103550		207100				
		шт								
11	Е16-15-2	Установка пламяпреградителя, прим.	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
		шт								
				254,25	15,75	254	16	128	0,07	–
12	9-3-18	Стоимость пламяпреградителя, прим.	1	4310		4310				
		шт								
13	Е18-10-1	Установка бака запаса подпиточной воды	1	4557,98	68,6	4558	69	827	3,63	4
		бак								
				621	24,75	621	25	128	0,13	–
14	Е18-10-1	Установка расширительного мембранного бака	1	737,98	68,6	738	69	827	3,63	4
		бак								
				621	24,75	621	25	128	0,13	–
15	99-2-22(пл)	Бак мембранный Reflex300	1	30128		30128				
		бак								
16	Е20-32-1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	1	678,73	28,48	679	28	846	3,65	4
		вентилятор								
				650,25	11,25	650	11	128	0,05	–
17	99-2-15(пл)	Вентилятор WOS200	1	7265		7265				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
18	E18-21-2	Установка фильтров грубой и тонкой очистки	2	5917,02	50,89	11834	102	380	0,75	2
		фильтр		130,5	18	261	36	128	0,09	–
19	E13-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один разК=2,000;	10,4	36,09	0,09	375	1	42	0,0218	–
		м2		4,39	0,05	46	1	90	0,0002	–
20	E13-26-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710К=3,000;	15,6	70,08	0,12	1093	2	40	0,0138	–
		м2		2,77	0,05	43	1	90	0,0002	–
21	E15-172-2	Двухслойная окраска бака подпиточной водыбелилами с добавлением колера	1,92	65,24	1,84	125	4	38	0,111	–
		м2 окрашиваемой поверхности		18,45	0,7	35	1	105	0,0034	–
		Раздел 2 Резервуар для хранения нефтепродуктов								
22	E1-17-2	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 1 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	35,25	29,64	28,58	1045	1007	361	0,0069	–
		м3 грунта		0,99	9,56	35	337	97	0,035	1
23	E1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	6,2	262,72	–	1629	–	1841	1,848	11
		м3 грунта		262,72	–	1629	–	113	–	–
24	E11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	14,5	108,05	2,62	1567	38	204	0,0681	1
		м2 площади уплотнения		10,51	0,99	152	14	123	0,0048	–
25	E6-1-1	Устройство бетонной подготовки	3,2	8062,57	66,01	25800	211	741	1,35	4
		м3		195,75	24,93	626	80	105	0,1218	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Е9-7-1	Монтаж резервуаров стальных прямоугольных для нефти и нефтепродуктов без понтона вместимостью до 1000 м3	1,07	17314,6	6991,52	18527	7481	5157	19	20
		т конструкций		3600	1755,49	3852	1878	90	6,13	7
27	2-1-209	Негабаритные емкости (без арматуры), поставляемые отдельными габаритными элементами	1,07	165305		176876				
		т								
28	Е13-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	47	36,09	0,09	1696	4	187	0,0218	1
		м2		4,39	0,05	206	2	90	0,0002	–
29	Е26-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	47	240,26	92,82	11292	4363	6377	0,59	28
		м2 поверхности изоляции		100,8	34,88	4738	1639	100	0,17	8
30	1-3-25	Вата минеральная	2,2	2530		5566				
		м3								
		Раздел 3 Газоходы								
31	Е20-1-4	Прокладка газоходов	0,705	1617,88	13,16	1141	9	227	1,54	1
		м2 поверхности воздуховодов		247,5	4,93	174	3	128	0,0241	–
32	Е20-1-2	Установка короба из листовой стали	1,53	1817,88	13,16	2781	20	495	1,54	2
		м2 поверхности воздуховодов		247,5	4,93	379	8	128	0,0241	–
33	1-4-85	Сталь угловая 50х50 мм (ГОСТ 8509-86)	0,05467	47200		2580				
		т								
34	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,5	21,8	0,05	33	–	8	0,0295	–
		м2		5,81	0,02	9	–	90	0,0001	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	E13-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	1,5	19,64	0,02	29	–	5	0,016	–
		м2		3,13	–	5	–	90	–	–
36	E26-1-17	Изоляция газоходов	6,6	315	5,47	2079	36	1287	1,05	7
		м трубопровода		193,05	2,03	1274	13	100	0,01	–
37	1-3-155	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 11-50 (к)	0,15	2380		357				
		м3								
38	E26-23-12	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 159-273 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	6,6	188,55	12,17	1244	80	297	0,25	2
		м трубопровода		40,5	4,5	267	30	100	0,022	–
39	1-1-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-,7	3	896		2688				
		м2								
40	E20-14-1	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных марки КВР с ручным приводом диаметром до 250 мм	2	3846,13	5,38	7692	11	456	1,06	2
		заслонка или клапан		175,5	2,25	351	5	128	0,01	–
		Раздел 4 Трубопроводы, арматура								
41	E16-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм	22	623,7	14,12	13721	311	2975	0,553	12
		м трубопровода		100,35	5,29	2208	116	128	0,0258	1
42	E16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	3	264,48	3,96	793	12	206	0,297	1
		м трубопровода								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				52,2	1,49	157	4	128	0,0073	–
43	Е16-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм	2	343,48	3,96	687	8	137	0,297	1
		м трубопровода								
				52,2	1,49	104	3	128	0,0073	–
44	Е16-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм	8	472,48	3,96	3780	32	550	0,297	2
		м трубопровода								
				52,2	1,49	418	12	128	0,0073	–
45	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	32	10,99	–	352	–	438	0,0501	2
		м трубопровода								
				10,69	–	342	–	128	–	–
46	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один разК=2,000;	20	21,8	0,05	436	1	104	0,0295	1
		м2								
				5,81	0,02	116	–	90	0,0001	–
47	Е26-1-2	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 60 мм	5	187,2	5,31	936	27	619	0,66	3
		м трубопровода								
				121,73	2,03	609	10	100	0,01	–
48	Е26-1-5	Изоляция трубопроводов диаметром 45 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 60 мм	8	202,65	5,31	1621	42	1056	0,71	6
		м трубопровода								
				130,05	2,03	1040	16	100	0,01	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	Е26-1-7	Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 60 мм	22	209,45	5,31	4608	117	3030	0,74	16
		м трубопровода		135,68	2,03	2985	45	100	0,01	–
50	1-3-155	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 11-50 (к)	1,2	2380		2856				
		м3								
51	Е26-23-2	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 50 мм	35	126,66	7,4	4433	259	1292	0,22	8
		м трубопровода		34,2	2,7	1197	95	100	0,014	–
52	1-1-967	Ткань стеклянная изоляционная И-200, толщина 0,2 мм	11	262		2882				
		м2								
53	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	5	200		1000				
		кг								
54	9-2-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	9	3500		31500				
		шт								
55	9-1-38	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	2	483		966				
		шт								
56	9-1-39	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	7	560		3920				
		шт								
57	9-1-41	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм	2	982		1964				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	9-3-14	Клапаны обратные подъемные муфтовые латунные 16Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм *шт*	1	1020		1020				
59	9-3-12	Клапаны обратные подъемные муфтовые латунные 16Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм *шт*	2	296		592				
60	9-3-15	Клапан предохранительный, прим. *шт*	2	1570		3140				
61	Е18-17-2	Установка воздухосборников из стальных бесшовных и сварных труб с наружным диаметром корпуса 89 мм *шт*	2	1687,49 195,75	36,99 13,5	3375 392	74 27	536 128	1,11 0,07	2 –
62	Е18-22-2	Установка манометров с трехходовым краном *комплект*	8	858,7 40,5	1,57 –	6870 324	13 –	415 128	0,22 –	2 –
63	Е18-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых *комплект*	4	415 54	– –	1660 216	– –	276 128	0,31 –	1 –
64	Е18-22-2	Установка ЭКМ *комплект*	1	47,7 40,5	1,57 –	48 41	2 –	52 128	0,22 –	– –
65	80-2-15(пл)	Стоимость ЭКМ *шт*	1	4544		4544				
		Раздел 5 Топливопроводы								
66	Е16-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм *м трубопровода*	4	266,48 52,2	3,96 1,49	1066 209	16 6	275 128	0,297 0,0073	1 –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67	Е16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	3,5	264,48	3,96	926	14	241	0,297	1
		м трубопровода		52,2	1,49	183	5	128	0,0073	–
68	Е16-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 15 мм	12	247,7	14,12	2972	169	1622	0,553	7
		м трубопровода		100,35	5,29	1204	63	128	0,0258	–
69	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	9	21,8	0,05	196	–	47	0,0295	–
		м2		5,81	0,02	52	–	90	0,0001	–
70	9-1-37	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	4	401		1604				
		шт								
71	9-1-38	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	1	483		483				
		шт								
72	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	19,5	10,99	–	214	–	266	0,0501	1
		м трубопровода		10,69	–	208	–	128	–	–
		Всего прямые затраты				**1002944**	**18487**			**309**
						54510	**5957**			**23**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				404014				
		оборудования, тенге				525940				
		Накладные расходы, тенге				70591				
		- заработная плата, тенге				10589				
		- трудоемкость, чел-ч				35				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				32856				
		Всего				**1106391**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				8358				
		- сметная заработная плата, тенге				1178				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				7				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)				7949				
		- сметная заработная плата, тенге				3657				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				22				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				5888				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				2355				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**1130941**				
		Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге				**2361404**				
		- материалы, тенге				843581				
		- оборудование, тенге				1098163				
		- сметная заработная плата, тенге				175672				
		Налог (2 %)				47228				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**2408632**				
		НДС (12 %)				289036				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**2697668**				

Заказчик _____

Подрядчик _____

Заказчик: ГУ"Отдел образования Жамбылского района Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Енбек"

Наименование объекта:Котельная

Договор № 80

Акт №3

приемки выполненных работ за август

(локальная смета №3-2-3)

Внутренние сети отопления и вентиляции

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

NN п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге Всего з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге Всего з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Отопление								
1	Е16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм *м трубопровода*	10	266,17 53,77	4,08 1,53	2662 538	41 15	708 128	0,30591 0,00752	3 –
2	9-1-50	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм *шт*	2	437		874				
3	Е18-6-1	Установка чугунных радиаторов *кВт*	4,5	4331,43 111,7	35,77 13,4	19491 503	161 60	721 128	0,70246 0,06541	3 –
4	Е18-22-5	Установка кранов воздушных *комплект*	1	62,81 23,18	– –	63 23	– –	29 128	0,1236 –	– –
5	9-1-49	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	1	367		367				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
6	E15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	8,5	148,39	0,07	1261	1	964	0,646	5
				108	0,02	918	–	105	0,0001	–
		м2 окрашиваемой поверхности								
7	E16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	10	11,31	–	113	–	141	0,0516	1
				11,01	–	110	–	128	–	–
		м трубопровода								
8	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	1,5	200		300				
		кг								
		Раздел 2. Вентиляция								
9	E20-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	0,504	1810,92	13,82	913	7	172	1,617	1
				259,88	5,18	131	3	128	0,02531	–
		м2 поверхности воздуховодов								
10	E20-23-1	Установка дефлекторов с диаметром патрубка 280 мм	1	2268,81	7,3	2269	7	577	2,7825	3
				448,88	2,36	449	2	128	0,0105	–
		дефлектор								
11	E20-24-1	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт с диаметром патрубка до 250 мм	1	498,77	24,24	499	24	550	2,709	3
				420,53	9,45	421	9	128	0,042	–
		Всего прямые затраты				**28 812**	**241**			**19**
						3 093	**89**			**0**
		В том числе стоимость: материалов				25 480				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Накладные расходы	3 862
- заработная плата, тенге	579
- трудоемкость, чел-ч	2
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	1 960
Всего	**34 634**
Временные здания и сооружения (1,8 %), К=0,8	499
- сметная заработная плата, тенге	70
- нормативная трудоемкость, чел-ч	–
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	474
- сметная заработная плата, тенге	218
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	351
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	141
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**36 099**
Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге	**75 375**
- материалы, тенге	53 202
- сметная заработная плата, тенге	9 482
Налог (2 %)	1 508
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**76 883**
НДС (12 %)	9 226
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**86 109**

Заказчик _____

Подрядчик _____

Заказчик: ГУ "Отдел образования Жамбылского района Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Енбек"

Наименование объекта: Котельная

Договор № 80

Акт №3

приемки выполненных работ за август

(локальная смета №3-2-4)

Внутренние сети водопровода и канализации

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

NN п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге Всего з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге Всего з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Водопровод								
1	Е16-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм *м трубопровода*	6	364,67 59,85	4,19 1,58	2188 359	25 9	471 128	0,337 0,0076	2 –
2	Е16-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм *м трубопровода*	35	362,67 59,85	4,19 1,58	12693 2095	147 55	2752 128	0,337 0,0076	12 –
3	9-1-25	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм *шт*	1	371		371				
4	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	0,5	148,39 108	0,07 0,02	74 54	– –	57 105	0,646 0,0001	– –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 окрашиваемой поверхности								
5	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	41	10,99 10,69	– –	451 438	– –	561 128	0,0501 –	2 –
		м трубопровода								
		Раздел 2. Канализация								
6	Е16-5-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	6	1218,62 144	10,58 3,96	7312 864	63 24	1137 128	0,77 0,0194	5 –
		м трубопровода								
7	Е17-1-12	Установка трапов диаметром 100 мм	1	2898,08 139,5	9,2 4,5	2898 140	9 5	186 128	0,79 0,02	1 –
		Всего прямые затраты				**25 987** **3 950**	**244** **93**			**22** **0**
		В том числе стоимость: материалов				21 792				
		Накладные расходы				5 164				
		- заработная плата, тенге				775				
		- трудоемкость, чел-ч				3				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1 869				
		Всего				**33 020**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %), K=0,8				475				
		- сметная заработная плата, тенге				67				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				–				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)				452				
		- сметная заработная плата, тенге				208				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				1				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	335
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	134
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**34 416**
Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге	**71 861**
- материалы, тенге	45 502
- сметная заработная плата, тенге	11 613
Налог (2 %)	1 437
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**73 298**
НДС (12 %)	8 796
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**82 094**

Заказчик

Подрядчик

"SANA-2001" Версия 16-2.19 от 1.07.13 г. Цены региона Алматинская обл.

Заказчик: ГУ"Отдел образования Жамбылского района Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Енбек"

Наименование объекта:Котельная

Договор № 80

Акт №3

приемки выполненных работ за август

(локальная смета №3-2-5)

Внутренние сети электроснабжения

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

NN п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% рабочих-строителей машинистов	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц8-573-6	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 1200х600х500 мм *шт*	1	735 383	185 38,3	735 383	185 38	400 95	2 0,224	2 –
2	75-6-75	Пункт распределительный ПР 11-3064-21У3 *комплект*	1	62600		62600				
3	Ц8-573-4	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм *шт*	1	514 254	105 20,3	514 254	105 20	260 95	2 0,118	2 –
4	80-1-1	Ящик АВР3 *шт*	1	11789		11789				
5	Ц8-603-1	Ящик с понижающим трансформатором *шт*	1	228,8 205	13,2 2,3	229 205	13 2	197 95	1 0,013	1 –
6	18-3-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 *шт*	1	4720		4720				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Ц8-530-1	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 40 А	3	892,9	17,9	2679	54	1130	2	6
				394	2,3	1182	7	95	0,013	–
		шт								
8	80-2-12	Пускатель ПМ12-010-260	3	1479		4437				
		шт								
9	Е21-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	5	169,86	57,56	849	288	663	0,55	3
				86,85	35,93	434	180	108	0,157	1
		шт								
10	17-1-14	Светильник потолочный, тип НПП03	5	871		4355				
		шт								
11	17-6-17	Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип Б230-240-100	4	49		196				
		шт								
12	17-6-10	Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип Б230-240-60	1	33		33				
		шт								
13	Е21-22-1	Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке	4	36,26	–	145	–	117	0,171	1
				27	–	108	–	108	–	–
		шт								
14	18-1-11	Выключатель одноклавишный	2	134		268				
		шт								
15	18-1-13	Выключатель 2-х клавишный	2	182		364				
		шт								
16	Е21-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	1	34,7	–	35	–	31	0,188	–
				29,48	–	29	–	108	–	–
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	18-1-148	Розетка штепсельная для скрытой установки с фарфоровым основанием, тип РШ-Ц-2-С-08-6/220	1	66		66				
		шт								
18	18-3-47	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, тип У191 УХЛ2	0,005	22300		112				
		1000 шт								
19	Ц8-409-1	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	50	108,6	48,9	5430	2445	2461	0,22	11
				39,6	12,2	1980	610	95	0,071	4
		м								
20	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	50	27,7	2,1	1385	105	960	0,1	5
				19,7	0,5	985	25	95	0,003	–
		м кабеля								
21	8-4-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 20 мм	5	777		3885				
		10 м								
22	Ц8-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	96	66,8	18,1	6413	1738	2198	0,12	12
				20,3	3,8	1949	365	95	0,022	2
		м кабеля								
23	16-1-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2 К=1,020;	0,1122	52100		5846				
		1000 м								
24	16-1-353	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, с медными жилами, марка ВВГ, на напряжение 1000 В, сечением 6 мм2 К=1,020;	0,03672	46700		1715				
		1000 м								
25	Ц8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	50	61,9	3,3	3095	165	1112	0,14	7
				23	0,4	1150	20	95	0,002	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
26	Ц8-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	15	51,7	2,8	776	42	397	0,16	2
		м		27,5	0,3	413	5	95	0,002	–
		Всего прямые затраты				**122 671**	**5 140**			**52**
						9 072	**1 272**			**7**
		В том числе стоимость: материалов				29 632				
		оборудования				78 826				
		Накладные расходы				9 926				
		- заработная плата, тенге				1 489				
		- трудоемкость, чел-ч				5				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				3 226				
		Всего				**135 823**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %), K=0,8				821				
		- сметная заработная плата, тенге				116				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				1				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)				781				
		- сметная заработная плата, тенге				359				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				2				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				578				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				231				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**138 234**				
		Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге				**288 633**				
		- материалы, тенге				61 872				
		- оборудование, тенге				164 589				
		- сметная заработная плата, тенге				27 388				
		Налог (2 %)				5 773				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**294 406**
НДС (12 %)	35 329
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**329 735**

Заказчик

Подрядчик

"SANA-2001" Версия 16-2.19 от 1.07.13 г. Цены региона Алматинская обл.

Заказчик: ГУ"Отдел образования Жамбылского района Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Енбек"

Наименование объекта: Уборная на 1 очко

Договор № 80

Акт №3

приемки выполненных работ за август

(локальная смета №3-3-1)

Уборная на 1 очко

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

NN п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге Всего з/п рабочих-строителей	 экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге Всего з/п рабочих-строителей	 экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов на единицу	 всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-13-5	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 *м3 грунта*	3,48	33,67 1,57	32,1 12,33	117 5	112 43	47 97	0,0109 0,0498	– –
2	Е6-13-1	Устройство бетонных подпорных стен и стен подвалов *м3*	1,704	8968,87 490,5	86,6 32,72	15283 836	148 56	937 105	3,06 0,1598	5 –
3	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг *т*	0,01758	93997,62 33075	304,24 114,75	1652 581	5 2	612 105	198 0,56	3 –
4	Е41-4-1	Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности разжиженным битумом в два слоя *м2*	8,353	68,29 60,75	7,38 2,79	570 507	62 23	551 104	0,409 0,0136	3 –
5	Е11-33-2	Устройство пола из досок толщиной 36 мм *м2 покрытия*	2,07	1905,05 95,18	11,03 4,14	3943 197	23 9	253 123	0,601 0,0202	1 –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е10-54-5	Антисептирование пастами прогонов покрытий по фермам	2,07	14,53	0,05	30	–	2	0,0057	–
		м2 покрытий		0,97	0,02	2	–	120	0,0001	–
7	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,3	22541,72	316,57	6763	95	1298	22,5	7
		м3 древесины в конструкции		3487,5	119,25	1046	36	120	0,58	–
8	Е10-5-2	Установка дверей туалета	0,0536	12593,89	327,33	675	18	208	20,1	1
		м3 древесины в конструкции		3105	123,75	166	7	120	0,6	–
9	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	1	1380		1380				
		комплект								
10	Е10-16-9	Установка остекленения	0,12	1203	34,18	144	4	52	2,08	–
		м2 проемов		342	12,92	41	2	120	0,0631	–
11	6-1-2	Блоки оконные одностворные со спаренными створками ОС 6-9 для жилья	0,12	6860		823				
		м2								
12	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,033	22541,72	316,57	744	10	143	22,5	1
		м3 древесины в конструкции		3487,5	119,25	115	4	120	0,58	–
13	Е12-7-3	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов унифицированного профиля по готовым прогонам	1,96	626,67	5,78	1228	11	165	0,418	1
		м2 кровли		68,63	2,16	135	4	119	0,0106	–
14	Е10-5-2	Установка крышки деревянной	0,0276	12593,89	327,33	348	9	107	20,1	1
		м3 древесины в конструкции		3105	123,75	86	3	120	0,6	–
15	Е10-5-2	Установка вытяжной трубы	0,0276	12593,89	327,33	348	9	107	20,1	1
		м3 древесины в конструкции		3105	123,75	86	3	120	0,6	–
		Всего прямые затраты				**34 048**	**506**			**24**
						3 803	**192**			**0**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

В том числе стоимость: материалов	29 739
Накладные расходы	4 482
- заработная плата, тенге	672
- трудоемкость, чел-ч	2
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	2 312
Всего	**40 842**
Временные здания и сооружения (1,8 %), К=0,8	588
- сметная заработная плата, тенге	83
- нормативная трудоемкость, чел-ч	–
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	559
- сметная заработная плата, тенге	257
- нормативная трудоемкость, чел-ч	2
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	414
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	166
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**42 569**
Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге	**88 884**
- материалы, тенге	62 095
- сметная заработная плата, тенге	11 666
Налог (2 %)	1 778
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**90 662**
НДС (12 %)	10 879
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**101 541**

Заказчик

Подрядчик

"SANA-2001" Версия 16-2.19 от 1.07.13 г. Цены региона Алматинская обл.

Заказчик: ГУ"Отдел образования Жамбылского района Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Енбек"

Наименование объекта: Наружные сети электроснабжения

Договор № 80

Акт №3

приемки выполненных работ за август

(локальная смета №4-1-1)

Наружные сети электроснабжения

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

NN п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	рабочих-строителей машинистов на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Трансформаторная подстанция								
1	Е33-117-1	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по строительным работам *подстанция*	1	2238,1 495	1743,1 454,41	2238 495	1743 454	996 105	3 1,81	3 2
2	Е33-117-2	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по монтажным работам *подстанция*	1	4098,19 2191,5	1460,06 441,68	4098 2192	1460 442	2766 105	12,1 1,9	12 2
3	75-4-31	Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки, тип КТПН-63 кВА; ВВ/ВВ *шт*	1	406700		406700				
4	Е33-116-4	Установка линейного электрооборудования разъединителей вручную *комплект*	1	1725,14 1386	231,14 85,5	1725 1386	231 86	1546 105	7,42 0,42	7 –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	80-1-1	РЛНД-10 *шт*	1	16434		16434				
6	Е33-116-2	Установка линейного электрооборудования разрядников вручную *комплект*	1	957,56 720	134,06 49,5	958 720	134 50	809 105	4,38 0,24	4 –
7	75-6-112	Разрядники полимерные РВО-10кВ (п) *шт*	3	599		1797				
8	75-3-3	Трансформаторы масляные трехфазные ТМ, ТМГ 63/6-10 У1 *шт*	1	166400		166400				
9	Ц8-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 10 мм *м*	80	51,7 27,5	2,8 0,3	4136 2200	224 24	2113 95	0,16 0,002	13 –
10	Ц8-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм *шт*	8	330,1 116	24,1 2,5	2641 928	193 20	901 95	0,7 0,015	6 –
11	Е46-25-1	Сверление в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) *отверстие*	2	132,03 63,23	66,18 38,95	264 126	132 78	204 100	0,337 0,0608	1 –

Раздел 2. ВЛ-10 кВ

12	Е33-103-1	Установка одностоечных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами) *опора*	7	1534,11 506,25	878,23 246,42	10739 3544	6148 1725	5532 105	3,06 1,03	21 7
13	Е33-103-2	Установка одностоечных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами) *опора*	3	3155,76 985,5	1990,26 549,9	9467 2957	5971 1650	4837 105	5,98 2,29	18 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	30-19-91	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	13	17400		226200				
		шт								
15	99-2-1	Траверса ТМs60а	3	426		1278				
		шт								
16	99-2-2	Траверса ТМ73	3	1414		4242				
		шт								
17	99-2-3	Накладка ОГ52	3	214		642				
		шт								
18	99-2-4	Хомут Х1	6	259		1554				
		шт								
19	99-2-5	Оголовок ОГs55	7	2277		15939				
		шт								
20	99-2-6	Крепление У1	4	1424		5696				
		шт								
21	99-2-7	Заземляющий проводник ЗП 21	10	118		1180				
		шт								
22	Ц8-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	10	330,1	24,1	3301	241	1126	0,7	7
		шт		116	2,5	1160	25	95	0,015	–
23	99-3-1	Зажим SL37.2	31	254		7874				
		шт								
24	99-3-2	Кожух SP 15	31	110		3410				
		шт								
25	99-3-3	Изолятор SDI37	28	2298		64344				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	99-3-4	Вязка SO115 *шт*	56	3982		222992				
27	99-3-5	Скоба СК-7 *шт*	36	95		3420				
28	99-3-6	Изолятор SDI90.150 *шт*	18	2801		50418				
29	99-3-7	Зажим SO235 *шт*	18	2294		41292				
30	99-3-8	Зажим SL25.2 *шт*	9	920		8280				
31	99-3-9	Кожух SP16 *шт*	9	219		1971				
32	99-3-10	Искровой разрядник SDI 20.2 *шт*	10	2806		28060				
33	99-3-11	Рог с кронштейном PSS715 *шт*	10	576		5760				
34	Е33-109-1	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ (3 провода при 10 опорах на 1 км) в ненаселенной местности, с помощью механизмов, сечением проводов до 35 мм2 *км линии*	0,457	23548,15 7380	15193,9 3795,17	10762 3373	6944 1734	5362 105	42,3 14,12	19 6
35	99-4-1	СИП-3 1х150 мм2 *м*	1370	49		67130				
		Раздел 3. КЛ- 0,4 кВ								
36	Е1-13-5	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 *м3 грунта*	28,35	33,67 1,57	32,1 12,33	955 45	910 350	383 97	0,0109 0,0498	– 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	20,25	6,48	6,48	131	131	42	–	–
				–	2,1	–	43	97	0,00806	–
		м3 грунта								
38	Е23-2-1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром 100 мм	0,04	259741,42	1733,92	10390	69	3205	361	14
				60966	650,25	2439	26	130	3,17	–
		км трубопровода								
39	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	40	27,7	2,1	1108	84	768	0,1	4
				19,7	0,5	788	20	95	0,003	–
		м кабеля								
40	Ц8-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	222	26,4	3,1	5861	688	4133	0,11	24
				19,1	0,5	4240	111	95	0,003	1
		м кабеля								
41	Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	81	36,7	27,8	2973	2252	1208	0,06	5
		м кабеля		8,8	6,9	713	559	95	0,04	3
42	Ц8-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 142-1	141	11,2	7,9	1579	1114	710	0,02	3
				3,3	2	465	282	95	0,011	2
		м кабеля								
43	Ц8-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	81	32,4	23,7	2624	1920	1116	0,06	5
				8,6	5,9	697	478	95	0,034	3
		м кабеля								
44	Ц8-143-2	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 143-1	141	18,8	14,2	2651	2002	1073	0,03	4
				4,5	3,5	635	494	95	0,021	3
		м кабеля								
45	30-6-6	Кирпич и камни керамические одинарные (ГОСТ 530-2007), 250x120x65 мм, М-75	0,752	12200		9174				
		1000 шт								
46	16-1-541	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80*) на	0,1632	143800		23468				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х6 мм2 К=1,020; *1000 м*								
47	16-1-519	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80*) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 3х16+1х10 мм2 К=1,020; *1000 м*	0,10404	207200		21557				
48	Ц8-163-3	Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение до 240 мм2 *шт*	4	418,4 344	– –	1674 1376	– –	1307 95	2 –	8 –
49	16-10-33	Муфты соединительные термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип 3ПСТп 1х16-25 *комплект*	4	2730		10920				
		Раздел 4. Наружное освещение								
50	Е33-204-1	Установка стальных опор массой до 0,5 т и количеством анкерных болтов до 8 на наружных фундаментах "с поля" *опора*	5	4796,83 1977,75	1831,4 625,01	23984 9889	9157 3125	13665 105	12 2,34	60 12
51	Е6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов, В12,5 *м3*	2,25	9804,35 771,75	95,97 36,25	22060 1736	216 82	1909 105	4,9 0,1771	11 –
52	8-6-37	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), оцинкованные легкие, 80х3,5 мм	18	593		10674				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
53	8-6-8	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные легкие, 25х2,8 мм	4	148		592				
		м								
54	8-6-35	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), оцинкованные легкие, 50х3 мм	0,5	354		177				
		м								
55	Е13-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	4,51	19,64	0,02	89	–	13	0,016	–
		м2		3,13	–	14	–	90	–	–
56	Е23-2-1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром 100 мм	0,018	309575,02	1733,92	5572	31	1442	361	6
		км трубопровода		60966	650,25	1097	12	130	3,17	–
57	Ц8-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	35,5	8,5	0,1	302	4	246	0,05	2
		м		7,3	–	259	–	95	–	–
58	Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	26	36,7	27,8	954	723	388	0,06	2
		м кабеля		8,8	6,9	229	179	95	0,04	1
59	Ц8-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 142-1	60	11,2	7,9	672	474	302	0,02	1
		м кабеля		3,3	2	198	120	95	0,011	1
60	Ц8-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	26	32,4	23,7	842	616	358	0,06	2
		м кабеля		8,6	5,9	224	153	95	0,034	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61	Ц8-143-2	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 143-1	60	18,8	14,2	1128	852	456	0,03	2
		м кабеля		4,5	3,5	270	210	95	0,021	1
62	30-6-6	Кирпич и камни керамические одинарные (ГОСТ 530-2007), 250x120x65 мм, М-75	0,16	12200		1952				
		1000 шт								
63	Ц8-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	68,5	26,4	3,1	1808	212	1275	0,11	8
		м кабеля		19,1	0,5	1308	34	95	0,003	–
64	16-1-490	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80*) на напряжение 660 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 5x4 мм2 К=1,020;	0,10608	131800		13981				
		1000 м								
65	Ц8-358-3	Светильники, устанавливаемые вне зданий, с лампами ртутными	5	964,71	440,84	4824	2204	1779	1,46	7
		шт		283,24	91,46	1416	457	95	0,534	3
66	17-3-15	Светильники, тип РТУ	5	5930		29650				
		шт								
67	17-6-93	Лампы ртутные дуговые высокого давления (ТУ 16535.820-79), тип ДРЛ-125-ХЛ1	5	862		4310				
		шт								
68	Ц8-158-6	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 7	10	137,9	–	1379	–	727	–	–
		шт		76,5	–	765	–	95	–	–
69	Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	1	501,2	13,2	501	13	218	1	1
				227	2,3	227	2	95	0,013	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
70	18-1-19	Стоимость АП50Б, прим.	1	204		204				
		шт								
71	Е1-13-5	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	9,1	33,67	32,1	306	292	122	0,0109	–
				1,57	12,33	14	112	97	0,0498	–
		м3 грунта								
72	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	7,6	6,48	6,48	49	49	16	–	–
				–	2,1	–	16	97	0,00806	–
		м3 грунта								
73	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	7,6	21,55	4,52	164	34	125	0,108	1
				17,03	–	129	–	97	–	–
		м3 уплотненного грунта								
		Всего прямые затраты				**1 624 581**	**47 468**			**281**
						48 254	**13 153**			**56**
		В том числе стоимость: материалов				937 527				
		оборудования				591 331				
		Накладные расходы				63 178				
		- заработная плата, тенге				9 477				
		- трудоемкость, чел-ч				32				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				65 786				
		Всего				**1 753 545**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %), К=0,8				16 736				
		- сметная заработная плата, тенге				2 360				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				13				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	15 916
- сметная заработная плата, тенге	7 321
- нормативная трудоемкость, чел-ч	45
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	11 789
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	4 716
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1 802 702**
Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге	**3 764 042**
- материалы, тенге	1 957 556
- оборудование, тенге	1 234 699
- сметная заработная плата, тенге	202 682
Налог (2 %)	75 281
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**3 839 323**
НДС (12 %)	460 719
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**4 300 042**

Заказчик

Подрядчик

Заказчик: ГУ "Отдел образования Жамбылского района Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Енбек"

Наименование объекта: Наружные инженерные сети

Договор № 80

Акт №3

приемки выполненных работ за август

(локальная смета 6-1-1)

Тепловые сети

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1 Земляные работы										
1	Е1-17-2	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 1 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	61,7	29,64	28,58	1829	1763	631	0,0069	–
		м3 грунта		0,99	9,56	61	590	97	0,035	2
2	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	63,4	23,36	22,08	1481	1400	421	0,00888	1
		м3 грунта		1,28	5,56	81	353	97	0,0193	1
3	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	3,8	262,72	–	998	–	1128	1,848	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3 грунта								
				262,72	–	998	–	113	–	–
4	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	63,4	6,48	6,48	411	411	129	–	–
		м3 грунта								
				–	2,1	–	133	97	0,00806	1
5	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	63,4	21,55	4,52	1366	287	1048	0,108	7
		м3 уплотненного грунта								
				17,03	–	1080	–	97	–	–
6	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	3,8	134,1	–	510	–	576	0,972	4
		м3 грунта								
				134,1	–	510	–	113	–	–
7	П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс грузаК=1,650;	101,805	45	45	4581	4581	916	–	–
		т								
				–	9	–	916	100	0,0189	2
		Раздел 2 Трубопроводы								
8	Е24-2-1	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 °С	0,008	440156,21	46381,71	3521	371	967	424	3
		км трубопровода								
				76050	17015,25	608	136	130	88,37	1
9	Е24-2-1	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 45 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 °С	0,072	391676,21	46381,71	28201	3339	8711	424	31
		км трубопровода								
				76050	17015,25	5476	1225	130	88,37	6
10	Е24-2-1	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 38 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 °С	0,0274	319966,21	46381,71	8767	1271	3315	424	12
		км трубопровода								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				76050	17015,25	2084	466	130	88,37	2
11	9-2-14	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с76нжм для газа, конденсата и воды, Ру 6,4 МПа (64 кгс/см2), Dy 50 мм	4	10300		41200				
		шт								
12	9-1-50	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	6	437		2622				
		шт								
13	Е13-39-5	Первый слой оклейки изолом на битумной мастике	15	384,17	1,57	5763	24	1580	0,62	9
		м2		117	–	1755	–	90	–	–
14	Е13-39-6	Последующий слой оклейки изолом на битумной мастике	15	291,06	1,57	4366	24	1124	0,43	6
		м2		83,25	–	1249	–	90	–	–
15	Е26-1-7	Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 60 мм	8	209,45	5,31	1676	42	1101	0,74	6
		м трубопровода		135,68	2,03	1085	16	100	0,01	–
16	Е26-1-5	Изоляция трубопроводов диаметром 45 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 60 мм	72	202,65	5,31	14591	382	9510	0,71	51
		м трубопровода		130,05	2,03	9364	146	100	0,01	1
17	Е26-1-4	Изоляция трубопроводов диаметром 38 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 60 мм	27,4	193,5	5,31	5302	145	3552	0,7	19
		м трубопровода								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	1-3-25	Вата минеральная	1,2	127,58 2530	2,03	3496 3036	56	100	0,01	–
		м3								
19	Е26-23-8	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 60 мм	107,4	153,84	10,09	16522	1084	3770	0,198	21
		м трубопровода		31,28	3,83	3359	411	100	0,018	2
20	1-1-726	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б	42,5	89		3783				
		м2								
		Раздел 3 Топливопровод								
21	Е24-2-1	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 20 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 °С	0,004	221996,21	46381,71	888	186	484	424	2
		км трубопровода		76050	17015,25	304	68	130	88,37	–
22	Е24-2-1	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 15 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 °С	0,012	191696,21	46381,71	2300	557	1452	424	5
		км трубопровода		76050	17015,25	913	204	130	88,37	1
23	Е13-39-5	Первый слой оклейки изолом на битумной мастике	1,28	384,17	1,57	492	2	135	0,62	1
		м2		117	–	150	–	90	–	–
24	Е13-39-6	Последующий слой оклейки изолом на битумной мастике	1,28	291,06	1,57	373	2	96	0,43	1
		м2		83,25	–	107	–	90	–	–
25	Е26-1-1	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 40 мм	16	165,44	5,31	2647	85	1695	0,57	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м трубопровода								
				103,95	2,03	1663	32	100	0,01	–
26	1-3-25	Вата минеральная	0,08	2530		202				
		м3								
27	Е26-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	16	114,31	6,39	1829	102	519	0,192	3
		м трубопровода								
				29,93	2,48	479	40	100	0,012	–
28	1-1-726	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б	4,5	89		401				
		м2								
		Раздел 4 Конструкции железобетонные								
29	Е8-3-1	Устройство песчаного основания	5,6	1722,2	97,07	9644	544	982	0,78	4
		м3 основания								
				112,5	36	630	202	118	0,18	1
30	Е7-61-1	Устройство непроходных одноячейковых каналов, перекрываемых или опирающихся на плиты	11,4	1986,57	564,43	22647	6435	12170	3,33	38
		м3 сборных конструкций								
				567	195,49	6464	2229	140	0,7533	9
31	30-18-140	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5	6,64	19300		128152				
		м3								
32	30-18-67	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2	4,76	18900		89964				
		м3								
33	30-18-145	Бруски для прокладки лотков из тяжелого бетона класса В22,5	1,84	17900		32936				
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	E7-56-2	Устройство деформационных швов	19,5	211,9	0,9	4132	18	2393	0,538	10
		м шва								
				87,3	0,34	1702	7	140	0,0016	–
35	E6-33-1	Устройство УМ-1 (4 шт.), В25	1,08	14004,56	1343,8	15125	1451	3692	16,06	17
		м3								
				2792,25	463,29	3016	500	105	1,773	2
36	2-1-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,752	114900		86405				
		т								
37	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,00216	66000		143				
		т								
38	4-1-98	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=14 мм	0,0052	58900		306				
		т								
		Раздел 5 Дренажный колодец								
39	E27-14-4	Устройство дренирующего слоя из щебня	0,15	280,88	248,35	42	37	23	0,216	–
		м3 материала основания в плотном теле								
				32,18	78,59	5	12	133	0,2734	–
40	E27-15-2	Устройство слоя из щебня крупной фракции	1,1	64,68	31,95	71	35	27	0,0556	–
		м2 площади основания								
				8,33	9,93	9	11	133	0,03501	–
41	30-18-145	Опорные подушки ОП3	0,09	17900		1611				
		м3								
42	E22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	0,47	25259,56	1879,87	11872	884	1206	8,86	4
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев								
				1435,5	538,43	675	253	130	2,061	1
43	11-4-10	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	1	13400		13400				
		комплект								
44	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	0,18	23700		4266				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
45	Е6-13-1	Устройство бетонных заделок	0,1	8968,87	86,6	897	9	55	3,06	–
		м3								
				490,5	32,72	49	3	105	0,1598	–
46	1-1-774	Скобы ходовые	6,3	129		813				
		кг								
47	Е16-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 65 мм	3,5	801,76	15,99	2806	56	547	0,656	2
		м трубопровода								
				116,1	5,99	406	21	128	0,0292	–
48	Е22-19-2	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 75 мм	0,0035	153575,38	23641,25	538	83	168	160	1
		км трубопровода								
				27900	8930,25	98	31	130	43,62	–
		Раздел 6 Герметичный ввод теплосети								
49	Е16-27-5	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 40 мм	1	2001,74	23,09	2002	23	1055	4,46	4
		врезка								
				814,5	9	815	9	128	0,04	–
50	Е16-27-6	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 50 мм	1	5166,96	63,9	5167	64	1322	5,64	6
		врезка								
				1008	24,75	1008	25	128	0,12	–
51	8-1-55	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 159х4,5 мм	0,56	1800		1008				
		м								
52	1-1-900	Прокат широкополосный, толщина 10-12 мм, из стали Ст3сп	0,0054	62200		336				
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	3С-1-4									
		Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В7,5 (М-100)	0,22	7520		1654				
		м3								
54	1-3-25	Вата минеральная	0,063	2530		159				
		м3								
55	1-1-418	Мастика тиоколовая строительного назначения	0,5	655		328				
		кг								
56	Е13-13-1	Первый слой битумной грунтовки	3,5	13,91	0,07	49	–	25	0,0413	–
		м2		8,06	0,02	28	–	90	0,0001	–
57	Е13-13-2	Последующий слой битумной грунтовки	3,5	12,08	0,05	42	–	25	0,0413	–
		м2		8,06	0,02	28	–	90	0,0001	–
		Раздел 7 Теплофикационная камера								
58	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки, В10	1,1	8378,77	66,01	9217	73	254	1,35	1
		м3		195,75	24,93	215	27	105	0,1218	–
59	Е7-62-2	Устройство камер со стенками из монолитного бетона В20	6,1	12802,77	418,23	78097	2551	12375	7,92	48
		м3 конструкций		1296	152,98	7906	933	140	0,6901	4
60	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,00649	50600		328				
		т								
		Всего прямые затраты				**683815**	**28321**			**333**
						57876	**9055**			**36**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				597621				
		Накладные расходы, тенге				79179				
		- заработная плата, тенге				11877				
		- трудоемкость, чел-ч				40				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				45780				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

	Всего	**808774**
	Временные здания и сооружения (1,8 %)	11646
	- сметная заработная плата, тенге	1642
	- нормативная трудоемкость, чел-ч	9
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	11076
	- сметная заработная плата, тенге	5095
	- нормативная трудоемкость, чел-ч	31
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	8204
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	3282
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**842982**
	Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге	**1760147**
	- материалы, тенге	1247833
	- сметная заработная плата, тенге	202601
	Налог (2 %)	35203
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1795350**
	НДС (12 %)	215442
	Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2010792**

Заказчик _____

Подрядчик _____

Заказчик: **ГУ "Отдел образования Жамбылского района Алматинской области"**

Типовая межведомственная форма **№ КС-3**
Утверждена постановлением Госкомитета

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Енбек"**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт детского сада в с.Сарыбастау Жамбылского района Алматинской обл.**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2013 г
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код	Код	Договор		Источник финансирования	Организационно правовая форма		
Заказчик	Подрядчик	Номер	Дата	Наименовани	Код	Наименовани	Код
		80	11.06.2013г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)						в том числе НДС	Всего
		в отчетном месяце с НДС	СМР (в сметных базовых ценах 2011г	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в см.ценах)	дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетном месяце (без НДС)	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Капитальный ремонт детского сада в с.Сарыбастау Жамбылского района Алматинской области									
Всего по объекту	45 814 956,00								
в том числе за июль 2013г		27 814 000,00		24 833 928,57				2 980 071,43	27 814 000,00

Итого к оплате: 27814000 (двадцать семь миллионов восемьсот четырнадцать тысяч) тенге 00 тиын

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик: ГУ"Отдел образования Жамбылского района Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Енбек"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания детского сада с.Сарыбастау Жамбылского района Алматинской области

Договор № 80

Акт №2
приемки выполненных работ за июль
(локальная смета 2-1-1)

Капитальный ремонт здания детского сада с.Сарыбастау Жамбылского района Алматинской области

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 9 Внутренняя отделка								
126	E15-70-1	Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса *м2 оштукатуриваемой поверхности*	302,315	770,79 222,01	6,15 2,34	233021 67117	1859 707	64433 95	1,3225 0,01138	400 3
127	E15-37-4	Облицовка потолков гипсокартонными листами по деревянному каркасу с относом 5 см, с установкой нащельников *м2*	210,66	1945,85 1134,92	23,12 5,67	409913 239082	4870 1194	228262 95	6,79305 0,03025	1431 6
128	E15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм *м2 оштукатуриваемой поверхности*	210,66	204,11	4,93	42998	1039	23874	0,63653	134

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				117,43	1,86	24738	392	95	0,00911	2
129	E15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	372,32	170,8	4,29	63592	1597	30571	0,52348	195
		м2 оштукатуриваемой поверхности		84,79	1,64	31569	611	95	0,00788	3
130	E15-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	210,66	338,17	2,91	71239	613	18915	0,5635	119
		м2 окрашиваемой поверхности		93,41	1,1	19678	232	95	0,00538	1
131	E15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	372,32	316,78	2,63	117944	979	26800	0,4485	167
		м2 окрашиваемой поверхности		74,78	0,99	27842	369	95	0,00488	2
132	E15-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	40,98	1902,71	5,78	77973	237	11568	1,748	72
		м2 облицовки		293,22	3,93	12016	161	95	0,02025	1
		Раздел 10 Наружняя отделка								
133	E8-35-2	Установка и разборка наружных инвентарных трубчатых лесов высотой до 16 м для прочих отделочных работ	328	161,14	0,78	52854	256	27720	0,50025	164
		м2 вертикальной проекции		79,44	0,29	26056	95	106	0,00138	–
134	E15-70-1	Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса	247,4	794,19	6,15	196483	1522	52729	1,3225	327
		м2 оштукатуриваемой поверхности		222,01	2,34	54925	579	95	0,01138	3

135	E15-82-1	Устройство наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем по стенам из кирпича и ячеистого бетона с лесов	247,4	5266,61	54,76	1302959	13548	116460	2,59038	641
		м2		456,45	39,06	112926	9663	95	0,18	45
136	E15-157-2	Силикатная окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности	247,4	42,21	0,18	10443	45	6085	0,15065	37
		м2 фасада		25,83	0,06	6390	15	95	0,00038	–
137	E15-52-6	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором цоколя с прорезными рустами	40,5	681,58	2,76	27604	112	20249	2,553	103
		м2 оштукатуриваемой поверхности		525,26	1,04	21273	42	95	0,00513	–
138	E15-178-4	Однослойная окраска цоколя	40,5	25,09	–	1016	–	827	0,1265	5
		м2 окрашиваемой поверхности		21,48	–	870	–	95	–	–
		Раздел 11 Входные группы								
		11.1 Кв-1								
139	E6-13-3	Устройство Кв-1, В10	0,67	11955,96	450,6	8010	302	1163	10,3385	7
		м3		1656	170,21	1110	114	95	0,83138	1
140	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,01172	41200		483				
		т								
141	E15-70-1	Внутренняя улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса	27	794,19	6,15	21443	166	5754	1,3225	36
		м2 оштукатуриваемой поверхности		222,01	2,34	5994	63	95	0,01138	–
142	E15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	27	485,3	4,29	13103	116	2216	0,52348	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 оштукатуриваемой поверхности		84,79	1,64	2289	44	95	0,00788	–
143	Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	27	316,78	2,63	8553	71	1944	0,4485	12
		м2 окрашиваемой поверхности		74,78	0,99	2019	27	95	0,00488	–
144	Е10-11-3	Устройство перекрытий с укладкой балок по каменным стенам с накатом из досок	11,9	804,95	35,69	9579	425	2857	1,3685	16
		м2 перекрытий		208,82	13,48	2485	160	108	0,06588	1
145	6-8-18	Балки перекрытий деревянные с одним черепным бруском, сечение 200х50 мм, длина от 3000 до 4900 мм, БЦ1 30-46.15.9; БЦ1 30-49.17.9	0,12	68900		8268				
		м3		96,77	2,59	1152	31	108	0,01263	–
146	Е10-12-1	Устройство настила (прим.)	11,9	714,69	6,85	8505	82	1278	0,6049	7
		м2 потолков		54596,25	253,13	295	1	95	1,2375	–
147	Е6-11-1	Установка анкерных болтов	0,0054	179612,58	670,08	970	4	281	332,35	2
		т		38036,25	143,44	1601	6	95	0,7	–
148	Е10-14-1	Установка стропил	0,38	21898,02	417,85	8321	159	1669	25,415	10
		м3 древесины в конструкции		3907,13	157,5	1485	60	108	0,775	–
149	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,04208	99034,93	380,3	4167	16	1527	227,7	10
		т		313,89	3,85	5807	71	107	0,01875	–
150	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия из профнастила по деревянной обрешетке с ее устройством	18,5	1844,08	10,25	34115	190	6289	1,9665	36
		м2 кровли		599,34	35,14	228	13	64	0,897	–
151	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,38							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3 древесины в конструкции								
				142,31	13,23	54	5	108	0,065	–
152	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	18,5	21,42	1,14	396	21	117	0,03335	1
		м2 обработанной поверхности								
				5,38	0,43	100	8	108	0,0021	–
153	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	6,92	110,29	3,28	763	23	103	0,07832	1
		м2 площади уплотнения								
				12,09	1,24	84	9	111	0,006	–
154	Е11-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	6,92	279,92	16,79	1937	116	514	0,4209	3
		м2 стяжки								
				60,55	6,3	419	44	111	0,03075	–
155	Е11-31-2	Устройство покрытий из тратуарной плитки	8,9	553,22	20,1	2091	76	1542	2,323	9
		м2 покрытия								
				359,66	7,54	1360	29	111	0,03675	–
156	30-3-40	Плитка тратуарная	8,9	573,4		5103				
		м2								
		11.2 Кв-2- 2 шт.								
157	Е6-13-3	Устройство Кв-2, В10	5,24	11955,96	450,6	62649	2361	9091	10,3385	54
		м3								
				1656	170,21	8677	892	95	0,83138	4
158	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,02336	41200		962				
		т								
159	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,01416	99034,93	380,3	1402	5	514	227,7	3
		т								
				38036,25	143,44	539	2	95	0,7	–
160	Е9-17-1	Монтаж стоек крыльца (прим.)	0,41136	5455,18	2856,97	2244	1175	862	10,7525	4
		т конструкций								
				1816,43	771,42	747	317	81	2,925	1
161	2-1-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,41136	147100		60511				
		т								
162	Е9-53-1	Монтаж металлоконструкций кровли козырька	0,2974	17023,18	1416,44	5063	421	3691	94,415	28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т конструкций		14826,38	497,81	4409	148	81	2,4375	1
163	2-1-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,2974	147100		43748				
		т								
164	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,01608	99034,93	380,3	1592	6	583	227,7	4
		т		38036,25	143,44	612	2	95	0,7	–
165	Е9-47-1	Устройство покрытия стальным профилированным листом	7,24	1265,92	3,74	9165	27	338	0,34385	2
		м2		56,15	1,45	407	10	81	0,00588	–
166	Е9-47-1	Облицовка конструкций Кв-2 стальным оцинкованным листом	4,02	64,02	3,74	257	15	188	0,34385	1
		м2		56,15	1,45	226	6	81	0,00588	–
167	1-1-866	Сталь листовая оцинкованная, толщина до 0,8 мм	25,72	94		2418				
		кг								
168	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	9,2	22,68	0,06	209	1	49	0,03393	–
		м2		6,68	0,03	61	–	81	0,00013	–
169	Е13-28-1	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-16	9,2	53,82	0,11	495	1	24	0,01564	–
		м2		3,16	0,06	29	1	81	0,00025	–

Раздел 12 Отмостка

12.0 Подраздел без наименования

170	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	3,451	2574,05	126,11	8883	435	695	0,9775	3
		м3 основания		142,31	47,81	491	165	106	0,225	1
171	Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки	4,8314	7986,03	82,51	38584	399	1177	1,5525	8
		м3		225,11	31,16	1088	151	95	0,15225	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего прямые затраты				**2982256**	**33303**			**4066**
						688022	**16426**			**76**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				2260939				
		Накладные расходы, тенге				673023				
		- заработная плата, тенге				100953				
		- трудоемкость, чел-ч				337				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				219317				
		Всего				**3874596**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				55794				
		- сметная заработная плата, тенге				7867				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				45				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)				53060				
		- сметная заработная плата, тенге				24408				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				149				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				39304				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				15722				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**4038476**				
		Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге				**8432338**				
		- материалы, тенге				4720841				
		- сметная заработная плата, тенге				1863962				
		Налог (2 %)				168647				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**8600985**				
		НДС (12 %)				1032118				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**9633103**				

Заказчик _____ Подрядчик _____

Заказчик: ГУ "Отдел образования Жамбылского района Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Енбек"

Наименование объекта:Капитальный ремонт здания детского сада в с.Сарыбастау Жамбылского района Алматинской области

Договор № 80

Акт №2

приемки выполненных работ за июль

(локальная смета №2-1-2)

Внутренние сети отопления и вентиляции

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

NN п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	%	рабочих-строителей машинистов на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1. Отопление									
1	Е16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм *м трубопровода*	13	266,17 53,77	4,08 1,53	3460 699	53 20	920 128	0,30591 0,00752	4 –
2	Е16-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм *м трубопровода*	65	424,17 53,77	4,08 1,53	27571 3495	265 99	4600 128	0,30591 0,00752	20 –
3	Е16-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм *м трубопровода*	33	474,17 53,77	4,08 1,53	15648 1774	135 50	2335 128	0,30591 0,00752	10 –
4	Е18-6-1	Установка чугунных радиаторов *кВт*	21	4331,43 111,7	35,77 13,4	90960 2346	751 281	3363 128	0,70246 0,06541	15 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е18-22-5	Установка кранов воздушных	18	62,81	–	1131	–	534	0,1236	2
		комплект		23,18	–	417	–	128	–	–
6	9-4-59	Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, Dy 20 мм	18	377		6786				
		шт								
7	9-1-49	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	2	367		734				
		шт								
8	9-1-52	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	4	656		2624				
		шт								
9	9-1-53	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм	2	919		1838				
		шт								
10	9-1-50	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	4	437		1748				
		шт								
11	9-1-51	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	2	502		1004				
		шт								
12	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	50	148,39	0,07	7420	4	5671	0,646	32
		м2 окрашиваемой поверхности		108	0,02	5400	1	105	0,0001	–
13	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	111	11,31	–	1255	–	1564	0,0516	6
		м трубопровода		11,01	–	1222	–	128	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты) *кг*	18	200		3600				
15	E26-35-1	Изоляция трубопроводов трубчатая *м трубопровода*	15,6	72,96 38,59	16,85 4,33	1138 602	263 68	670 100	0,211 0,025	3 –
16	1-3-206	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, Dв 42 мм, толщина стенки 9 мм *м*	2,6	106		276				
17	1-3-203	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, Dв 28 мм, толщина стенки 9 мм *м*	10	81		810				
18	1-3-205	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, Dв 35 мм, толщина стенки 9 мм *м*	4	96		384				
19	E10-3-1	Устройство деревянных решеток Р-2 *м2 стен (за вычетом проемов)*	4,5	612,72 63,9	6,11 2,32	2757 288	27 10	358 120	0,4 0,0113	2 –
20	E16-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 45 мм *м трубопровода*	6	429,13 103,36	14,54 5,45	2575 620	87 33	836 128	0,56959 0,02657	3 –
21	E26-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм *м трубопровода*	6	114,31 29,93	6,39 2,48	686 180	38 15	195 100	0,192 0,012	1 –
22	1-1-169	Изол *м2*	6	126		756				
23	E26-1-5	Изоляция трубопроводов диаметром 45 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на	6	202,65 130,05	5,31 2,03	1216 780	32 12	792 100	0,71 0,01	4 –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 60 мм *м трубопровода*								
24	1-3-25	Вата минеральная *м3*	0,1	2530		253				
25	Е26-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм *м трубопровода*	6	114,31 29,93	6,39 2,48	686 180	38 15	195 100	0,192 0,012	1 –
26	1-1-941	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-Х-Л-В (ТУ 6-11-145-80) *1000 м2*	0,0025	179500		449				
27	Е16-6-6	Прокладка гильз из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм *м трубопровода*	2,6	608,51 67,44	8,19 3,06	1582 175	21 8	234 128	0,38316 0,01494	1 –
28	Е18-22-2	Установка манометров с трехходовым краном *комплект*	4	859,97 41,72	1,62 –	3440 167	6 –	214 128	0,2266 –	1 –
		1.2. Тепловой узел НП-1								
29	Е18-18-1	Установка узлов тепловых элеваторных номер 1, 2 *узел*	1	54562,16 1761,3	261,86 97,34	54562 1761	262 97	2378 128	9,785 0,4738	10 –
30	Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм *шт*	4	482,28 261,88	40,42 16,22	1929 1048	162 65	1425 128	1,5141 0,0721	6 –
31	9-1-88	Вентили проходные фланцевые 15кч19п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм *шт*	4	958		3832				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	E18-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	2	859,97	1,62	1720	3	106	0,2266	–
		комплект		41,72	–	83	–	128	–	–
33	E18-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	2	64,62	–	129	–	142	0,3193	1
		комплект		55,62	–	111	–	128	–	–
34	E18-16-1	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 45 мм	2	10285,54	78,52	20571	157	1275	2,7192	5
		шт		468,14	30,13	936	60	128	0,1442	–
		Раздел 2. Вентиляция								
		2.1. Системы ВЕ1-ВЕ9								
35	E20-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 800,1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	3,2	1855,51	11,11	5938	36	995	1,4805	5
		м2 поверхности воздуховодов		238,61	4,16	764	13	128	0,02037	–
36	E20-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	2,9	1880,92	13,82	5455	40	984	1,617	5
		м2 поверхности воздуховодов		259,88	5,18	754	15	128	0,02531	–
37	E20-11-1	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением	9	798,85	16,96	7190	153	2232	1,1235	10
		решетка		186,64	7,09	1680	64	128	0,0315	–
38	E26-4-8	Изоляция воздуховодов	8	166,95	19,64	1336	157	806	0,56	4
		м трубопровода		93,38	7,43	747	59	100	0,036	–
39	1-3-25	Вата минеральная	0,33	2530		835				
		м3								
40	E26-23-13	Покрытие поверхности изоляции воздуховодов рулонными материалами	8	213,12	13,56	1705	108	400	0,28	2
		м трубопровода		45	4,95	360	40	100	0,025	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	1-3-150	Фольгоизол (ГОСТ 20429-84)	0,8	3260		2608				
		10 м2								
42	Е20-19-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения, периметром 1000 мм	8	1129,1	7,3	9033	58	895	0,5145	4
				85,05	2,36	680	19	128	0,0105	–
		зонт								

Всего прямые затраты	**299 630**	**2 856**	**157**
	27 269	**1 044**	**1**
В том числе стоимость: материалов	269 500		
Накладные расходы	34 119		
- заработная плата, тенге	5 118		
- трудоемкость, чел-ч	17		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	20 025		
Всего	**353 774**		
Временные здания и сооружения (1,8 %), К=0,8	5 094		
- сметная заработная плата, тенге	718		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	4		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	4 845		
- сметная заработная плата, тенге	2 229		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	14		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	3 589		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	1 435		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**368 737**		
Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге	**769 923**		
- материалы, тенге	562 716		
- сметная заработная плата, тенге	86 447		
Налог (2 %)	15 398		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**785 321**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

НДС (12 %)	94 239
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**879 560**

Заказчик

Подрядник

Заказчик: ГУ "Отдел образования Жамбылского района Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Енбек"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания детского сада в с.Сарыбастау Жамбылского района Алматинской области

Договор № 80

Акт №2

приемки выполненных работ за июль

(локальная смета №2-1-3)

Внутренние сети водопровода и канализации

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

NN п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Водопровод холодной воды В1								
1	Е16-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 48 мм	3	425,7	14,12	1277	42	406	0,553	2
				100,35	5,29	301	16	128	0,0258	–
		м трубопровода								
2	Е16-10-9	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 273 мм	1	3416,76	70,85	3417	71	484	1,98	2
				351	26,53	351	27	128	0,1296	–
		м трубопровода								
3	Е16-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм	18	596,67	4,19	10740	75	1414	0,337	6
				59,85	1,58	1077	28	128	0,0076	–
		м трубопровода								
4	Е16-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм	20	471,67	4,19	9433	84	1573	0,337	7
				59,85	1,58	1197	32	128	0,0076	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м трубопровода								
5	E16-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм	21	364,67	4,19	7658	88	1651	0,337	7
				59,85	1,58	1257	33	128	0,0076	–
		м трубопровода								
6	E16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм	35	329,67	4,19	11538	147	2752	0,337	12
				59,85	1,58	2095	55	128	0,0076	–
		м трубопровода								
7	9-1-28	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм	2	864		1728				
		шт								
8	9-1-27	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	2	584		1168				
		шт								
9	9-1-25	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	6	371		2226				
		шт								
10	9-1-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	15	328		4920				
		шт								
11	9-3-13	Клапаны обратные подъемные муфтовые, Dy 40 мм	1	743		743				
		шт								
12	E25-11-1	Установка стальных фасонных частей для трубопроводов диаметром до 400 мм	0,0004	467638,46	146691,58	187	59	43	238	–
				51525	36412,59	21	15	120	128,32	–
		т фасонных частей								
13	9-4-2	Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15, Dy 15 мм	2	432		864				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
14	Е16-22-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией, диаметр ввода до 65 мм, диаметр водомера до 40 мм	1	4173,51	137,88	4174	138	1928	8,5	9
				1453,5	51,75	1454	52	128	0,25	–
		узел								
15	9-1-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	1	328		328				
		шт								
16	9-1-28	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм	3	864		2592				
		шт								
17	80-1-1	Счетчик холодной воды Д=25 мм	1	7139		7139				
		шт								
18	Е18-21-2	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах диаметром 32 мм	1	5917,02	50,89	5917	51	191	0,75	1
				130,5	18	131	18	128	0,09	–
		фильтр								
19	8-10-164	Фасонные части из низколегированной стали-переход 40х32мм	0,0006	252300		151				
		т								
20	Е16-20-2	Установка кранов поливочных	1	8424,57	1,57	8425	2	69	0,3	–
		кран		54	–	54	–	128	–	–
21	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	17,7	148,39	0,07	2627	1	2008	0,646	11
				108	0,02	1912	–	105	0,0001	–
		м2 окрашиваемой поверхности								
22	Е26-35-1	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex, изоляция трубчатая	34	72,96	16,85	2481	573	1459	0,211	7
				38,59	4,33	1312	147	100	0,025	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м трубопровода								
23	1-3-204	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, Dв 30 мм, толщина стенки 9 мм	34	90		3060				
		м								
24	E22-20-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 50 мм	0,003	151044,59 35280	29540,14 11160	453 106	89 33	181 130	202,9 54,5	1 –
		км трубопровода								
25	E22-20-7	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 250 мм	0,001	554510,04 56070	94029,64 35520,75	555 56	94 36	120 130	323,1 173,48	– –
		км трубопровода								
26	Ц7-218-1	Монтаж автоматической системы поддержания давления	1	5925 4568	388 29,3	5925 4568	388 29	4137 90	27 0,171	27 –
		шт								
27	80-1-2	Система HYDROFRESH-25SH	1	27459		27459				
		шт								
		Раздел 2. Горячее водоснабжение								
28	E16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм	36	329,67 59,85	4,19 1,58	11868 2155	151 57	2831 128	0,337 0,0076	12 –
		м трубопровода								
29	9-1-30	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dу 15 мм	4	432		1728				
		шт								
30	E17-2-3	Установка смесителей	18	143,32 126	1,57 –	2580 2268	28 –	2903 128	0,7 –	13 –
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	11-1-94	Смесители для умывальников См-Ум-НВА настенные, с верхним изливом и аэратором *комплект*	6	1320		7920				
32	11-1-91	Смесители для душевых установок См-Д-Шл с душевой сеткой на гибком шланге *комплект*	6	1650		9900				
33	11-1-94	Смесители для моек *комплект*	6	1320		7920				
34	Е19-2-2	Установка водонагревателей емкостных *прибор*	4	11396,04 1053	114,79 42,75	45584 4212	459 171	5610 128	5,94 0,21	24 1
35	99-1-1	Водонагреватель "Ariston" 100л *шт*	4	9887		39548				
36	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера *м2 окрашиваемой поверхности*	4,81	148,39 108	0,07 0,02	714 519	– –	545 105	0,646 0,0001	3 –
		Раздел 3. Канализация К1								
37	Е16-5-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм *м трубопровода*	6	1218,62 144	10,58 3,96	7312 864	63 24	1137 128	0,77 0,0194	5 –
38	Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм *м трубопровода*	25	748,88 102,38	1,43 0,54	18722 2560	36 14	3295 128	0,56 0,0026	14 –
39	Е16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 50 мм	28	620,54 106,2	0,64 0,25	17375 2974	18 7	3816 128	0,584 0,0012	16 –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м трубопровода								
40	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	8	300,56	225,63	2404	1805	1336	0,414	3
		шт		69,53	58,98	556	472	130	0,226	2
41	8-5-101	Фитинги FLOWTITE: тройники, отводы, d=50-100 мм	8	4130		33040				
		шт								
42	Е22-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	29	440,21	332,43	12766	9640	7134	0,611	18
		шт		102,38	86,87	2969	2519	130	0,333	10
43	8-5-101	Фитинги ПВХ: колено, крестовина, патрубок	11	4130		45430				
		шт								
44	8-10-183	Ревизии к канализационным трубам, d 100 мм	1	523		523				
		шт								
45	8-10-14	Заглушки д=50 мм	4	181		724				
		шт								
46	8-10-20	Заглушки д=100 мм	4	243		972				
		шт								
47	Е17-3-1	Установка унитазов с бачком, непосредственно присоединенным	7	9126,62	39,24	63886	275	3608	2,22	16
		комплект		387	15,75	2709	110	128	0,07	–
48	Е17-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	8	5930,28	21,53	47442	172	3640	1,95	16
		комплект		346,5	9	2772	72	128	0,04	–
49	Е17-5-1	Установка моек на одно отделение	6	3977,4	13,9	23864	83	2177	1,56	9
		комплект		279	4,5	1674	27	128	0,03	–
50	Е17-1-9	Установка глубоких душевых поддонов	2	12095,38	47,75	24191	96	709	1,55	3
		комплект		258,75	18	518	36	128	0,09	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	E15-179-4	Двухслойная окраска металлических труб кузбасским лаком	1,86	35,96	–	67	–	58	0,177	–
		м2 окрашиваемой поверхности		29,7	–	55	–	105	–	–
52	E6-13-1	Устройство бетонных упоров	0,012	8968,87	86,6	108	1	6	3,06	–
		м3		490,5	32,72	6	–	105	0,1598	–
53	E26-35-1	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex, изоляция трубчатая	2	72,96	16,85	146	34	86	0,211	–
		м трубопровода		38,59	4,33	77	9	100	0,025	–
54	1-3-216	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, Dв 102 мм, толщина стенки 9 мм	2	408		816				
		м								

Всего прямые затраты	**554 735**	**14 763**	**244**
	42 780	**4 039**	**14**
В том числе стоимость: материалов	462 600		
оборудования	34 598		
Накладные расходы	57 307		
- заработная плата, тенге	8 596		
- трудоемкость, чел-ч	29		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	34 647		
Всего	**646 689**		
Временные здания и сооружения (1,8 %), K=0,8	8 814		
- сметная заработная плата, тенге	1 243		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	7		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	8 382		
- сметная заработная плата, тенге	3 856		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	23		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	6 209		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	2 484		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**672 578**
Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге	**1 404 343**
- материалы, тенге	965 909
- оборудование, тенге	72 241
- сметная заработная плата, тенге	144 504
Налог (2 %)	28 087
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1 432 430**
НДС (12 %)	171 892
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1 604 322**

Заказчик _____

ДЛЯ ФОРМ №2

Подрядчик _____

Заказчик: ГУ "Отдел образования Жамбылского района Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Енбек"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания детского сада в с.Сарыбастау Жамбылского района Алматинской области

Договор № 80

Акт №2

приемки выполненных работ за июль

(локальная смета №2-1-4)

Внутренние сети электроосвещения

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

NN п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	18-3-158	Щиток осветительный на 12 однофазных групп, тип ЩРВ (прим.) *шт*	3	18600		55800				
2	18-3-146	Щиток осветительный групповой, тип ЩРВ *шт*	3	6960		20880				
3	Ц8-603-1	Ящик с понижающим трансформатором *шт*	1	228,8 205	13,2 2,3	229 205	13 2	197 95	1 0,013	1 –
4	18-3-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 *шт*	1	4720		4720				
5	Е21-18-1	Монтаж светильников, устанавливаемых на штырях, до 2-х люминесцентных ламп *шт*	27	244,37 151,65	65,36 34,45	6598 4095	1765 930	5427 108	0,946 0,1562	26 4
6	17-2-42	Светильники, тип ЛП046 (прим.) *шт*	27	6670		180090				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	17-1-42	Светильник дежурного освещения (прим.) *шт*	2	1900		3800				
8	Е21-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды *шт*	17	169,86 86,85	57,56 35,93	2888 1476	979 611	2254 108	0,55 0,157	9 3
9	17-1-82	Светильники, тип НП0 *шт*	9	365		3285				
10	17-1-14	Светильник потолочный, тип НПП03 *шт*	8	871		6968				
11	17-6-76	Лампы PL-S 7 (прим.) *шт*	2	64		128				
12	17-6-79	Лампы ртутные низкого давления (ГОСТ 6825-74), тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40 *шт*	54	99		5346				
13	17-5-3	Стартер для люминисцентных ламп (ГОСТ 8799-75), тип 8ОС-220 *шт*	54	14		756				
14	17-6-10	Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип Б230-240-60 *шт*	4	33		132				
15	17-6-17	Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип Б230-240-100 *шт*	13	49		637				
16	Е21-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке *шт*	13	34,7 29,48	– –	451 383	– –	414 108	0,188 –	2 –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	18-1-140	Розетка штепсельная малогабаритная с плоскими контактами скрытой установки напряжением 42 В, на ток 10 А, тип РШ-П-2-С-03-10/42	13	38		494				
		шт								
18	Е21-22-1	Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке	3	36,26	–	109	–	87	0,171	1
		шт		27	–	81	–	108	–	–
19	Е21-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	11	35,4	–	389	–	350	0,187	2
		шт		29,48	–	324	–	108	–	–
20	Е21-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	8	45,74	–	366	–	268	0,198	2
		шт		31,05	–	248	–	108	–	–
21	18-1-11	Выключатель одноклавишный, тип О-1-76-10/220	3	134		402				
		шт								
22	18-1-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	11	156		1716				
		шт								
23	18-1-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	8	182		1456				
		шт								
24	18-3-48	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, для соединения, протяжки и ответвления проводов сечением до 4 мм2 или скрытых и открытых электропроводок, диаметр 106 мм, высота 35,5 мм, тип У192 УХЛ2	0,03	26100		783				
		1000 шт								
25	Е21-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	559	26,92	–	15048	–	14942	0,152	85
		м провода		24,75	–	13835	–	108	–	–
26	16-1-332	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2	0,0306	28900		884				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		К=1,020;								
		1000 м								
27	16-1-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2 К=1,020;	0,408	52100		21257				
		1000 м								
28	16-1-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2 К=1,020;	0,1122	60500		6788				
		1000 м								
29	16-1-343	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х4 мм2 К=1,020;	0,01326	79100		1049				
		1000 м								
30	16-1-357	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, с медными жилами, марка ВВГ, на напряжение 1000 В, сечением 30 мм2 К=1,020;	0,00612	196600		1203				
		1000 м								
31	Ц8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	15	61,9	3,3	929	50	333	0,14	2
		м		23	0,4	345	6	95	0,002	–
32	Ц8-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 16 мм	9	51,7	2,8	465	25	238	0,16	1
		м		27,5	0,3	248	3	95	0,002	–
33	Е46-31-1	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2	360	42,56	19,79	15322	7124	10886	0,1348	49
		м борозд		22,77	7,47	8197	2689	100	0,0365	13
34	Е46-25-1	Сверление в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром сверлением	50	132,03	66,18	6602	3309	5110	0,337	17
				63,23	38,95	3162	1948	100	0,0608	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35			25	149,1	71,34	3728	1784	2618	0,4577	11
				77,76	26,96	1944	674	100	0,1316	3

Всего прямые затраты	**371 698**	**15 049**	**208**
	34 543	**6 863**	**26**
В том числе стоимость: материалов	322 107		
Накладные расходы	43 124		
- заработная плата, тенге	6 469		
- трудоемкость, чел-ч	22		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	24 889		
Всего	**439 711**		
Временные здания и сооружения (1,8 %), K=0,8	6 332		
- сметная заработная плата, тенге	893		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	5		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	6 022		
- сметная заработная плата, тенге	2 770		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	17		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	4 460		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	1 784		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**458 309**		
Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге	**956 949**		
- материалы, тенге	672 559		
- сметная заработная плата, тенге	120 649		
Налог (2 %)	19 139		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**976 088**		
НДС (12 %)	117 131		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего по акту с учетом НДС (12 %) **1 093 219**

Заказчик

Подрядчик

"SANA-2001" Версия 16-2.19 от 1.07.13 г. Цены региона Алматинская обл.

Заказчик: ГУ"Отдел образования Жамбылского района Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Енбек"

Наименование объекта:Капитальный ремонт здания детского сада в с.Сарыбастау Жамбылского района Алматинской области

Договор № 80

Акт №2

приемки выполненных работ за июль

(локальная смета №2-1-5)

Пожарная сигнализация

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

NN п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	рабочих-строителей машинистов на единицу	рабочих-строителей машинистов всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц10-667-2	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей *шт*	1	7509,6 7155	1,6 –	7510 7155	2 –	6440 90	38 –	38 –
2	80-1-1	Прибор Вектор GSM *шт*	1	16266		16266				
3	Ц10-669-3	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: устройства ультразвуковые, блок питания и контроля *шт*	1	994,3 936	1,6 –	994 936	2 –	842 90	5 –	5 –
4	80-12-2	Блок питания Квант-30 *шт*	1	3417		3417				
5	Ц8-121-1	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1 *шт*	2	307,7 277	– –	615 554	– –	526 95	2 –	4 –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	80-1-2	Аккумулятор 7А/ч	2	964		1928				
		шт								
7	Ц8-317-4	Реле сигнальное	2	3104,1	34,1	6208	68	3224	10	20
		шт		1688	9	3376	18	95	0,053	–
8	76-48-22	Реле	2	1758		3516				
		шт								
9	18-1-131	Коробка пластмассовая, тип У	4	509		2036				
		шт								
10	Ц10-683-13	Сигнализация дистанционная: сирена мощная 1 кВт	4	3220	–	12880	–	7128	25	100
		шт		1980	–	7920	–	90	–	–
11	80-14-4	Сирена Маяк12КП	4	734		2936				
		шт								
12	Ц10-386-15	Абонентское и другое оборудование: транспарант световой (табло)	10	611	–	6110	–	3929	2	20
		шт		389	–	3890	–	101	–	–
13	17-4-2	Указатель световой "Выход" СУВ-Н-УЗ	10	462		4620				
		шт								
14	Ц10-668-3	Извещатели ПС автоматические: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении	8	457,5	1,6	3660	13	3146	2	16
		шт		437	–	3496	–	90	–	–
15	80-2-1	Извещатель ИП103-5/4	8	220		1760				
		шт								
16	Ц10-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	37	369,9	1,6	13686	59	11555	2	74
		шт		347	–	12839	–	90	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	80-2-2	Извещатель ИПР513-10	7	405		2835				
		шт								
18	80-22-2	Извещатель Скиф-Д	30	392		11760				
		шт								
19	Ц8-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	20	34,2	1,2	684	24	445	0,14	3
				23,2	0,2	464	4	95	0,001	–
		м								
20	Ц8-410-2	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 50 мм	13	39	1,5	507	20	323	0,16	2
				25,9	0,2	337	3	95	0,001	–
		м								
21	8-4-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 16 мм	2	777		1554				
		10 м								
22	8-4-9	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 32 мм	1,3	999		1299				
		10 м								
23	Ц8-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	33	8,5	0,1	281	3	229	0,05	2
				7,3	–	241	–	95	–	–
		м								
24	Ц8-397-1	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м	250	170,1	15,3	42525	3825	4513	0,09	23
		м		15,8	3,2	3950	800	95	0,019	5
25	Ц8-398-1	Провод в лотках, сечение до 6 мм2	250	5,4	2,3	1350	575	760	0,01	3
		м		2,5	0,7	625	175	95	0,004	1
26	Ц8-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	147	66,8	18,1	9820	2661	3366	0,12	18
				20,3	3,8	2984	559	95	0,022	3
		м кабеля								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	8-4-8	Стоимость кабельного канала (прим.) *10 м*	25	777		19425				
28	99-1-1	Кабель КСПВ2х0,5 К=1,020; *м*	255	8		2040				
29	99-1-3	Кабель КСПВ4х0,5 К=1,020; *м*	81,6	25		2040				
30	99-1-2	Кабель ШВВП 2х0,75 мм К=1,020; *м*	102	26		2652				

Всего прямые затраты	**186 914**	**7 252**		**328**
	48 767	**1 559**		**9**
В том числе стоимость: материалов	86 478			
оборудования	44 418			
Накладные расходы	46 426			
- заработная плата, тенге	6 964			
- трудоемкость, чел-ч	23			
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	11 335			
Всего	**244 675**			
Временные здания и сооружения (1,8 %), К=0,8	2 884			
- сметная заработная плата, тенге	407			
- нормативная трудоемкость, чел-ч	2			
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	2 742			
- сметная заработная плата, тенге	1 261			
- нормативная трудоемкость, чел-ч	8			
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	2 031			
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	813			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**253 145**
Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге	**528 567**
- материалы, тенге	180 566
- оборудование, тенге	92 745
- сметная заработная плата, тенге	129 043
Налог (2 %)	10 571
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**539 138**
НДС (12 %)	64 697
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**603 835**

Заказчик _____ Подрядчик _____

Заказчик: ГУ"Отдел образования Жамбылского района Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Енбек"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания детского сада в с.Сарыбастау Жамбылского района Алматинской области (Здание хоз.блока)

Договор № 80

Акт №2
приемки выполненных работ за июль
(локальная смета 3-1-1)

Общестроительные работы (Здание хоз. блока)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-12-2	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	50,53	21,3	20,46	1076	1034	374	0,00584	–
		м3 грунта		0,84	6,8	42	344	97	0,0254	1
2	Е1-17-2	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 1 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	45,5	29,64	28,58	1349	1300	466	0,0069	–
		м3 грунта		0,99	9,56	45	435	97	0,035	2
3	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	2,88	262,72	–	757	–	855	1,848	5
		м3 грунта		262,72	–	757	–	113	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	50,53	6,48	6,48	327	327	103	–	–
		м3 грунта		–	2,1	–	106	97	0,00806	–
5	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	50,53	21,55	4,52	1089	228	835	0,108	5
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	861	–	97	–	–
6	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	2,88	134,1	–	386	–	436	0,972	3
		м3 грунта		134,1	–	386	–	113	–	–
7	П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс грузаК=1,650;	75,075	45	45	3378	3378	676	–	–
		т		–	9	–	676	100	0,0189	1
		Раздел 2 Фундаменты, бетонные работы								
8	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки, В7,5	6,6	8062,57	66,01	53213	436	1530	1,35	9
		м3		195,75	24,93	1292	165	105	0,1218	1
9	Е6-1-22	Устройство железобетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	47,52	9786,72	353,46	465065	16796	35851	3,6	171
		м3		585	133,52	27799	6345	105	0,6521	31
10	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,06385	69000		4406				
		т								
11	4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,20564	71100		14621				
		т								
12	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	198,4	245,44	3,82	48695	758	9081	0,212	42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 поверхности								
				37,35	1,44	7410	286	118	0,007	1
13	Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная	33,4	177,74	4,19	5937	140	2351	0,382	13
		м2 поверхности								
				58,05	1,58	1939	53	118	0,0076	–
14	Е6-1-22	Устройство опирания перегородок, В10	4,55	9583,72	353,46	43606	1608	3434	3,6	16
		м3								
				585	133,52	2662	608	105	0,6521	3
15	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,01822	65000		1184				
		т								
16	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,09416	67700		6375				
		т								
17	Е6-11-6	Установка Уз1	0,00684	18837,97	11119,34	129	76	85	42,5	–
		т								
				7560	4200,75	52	29	105	20,52	–
18	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,00204	69000		141				
		т								
19	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,0048	68800		330				
		т								
20	Е6-11-6	Установка Уз2 (5 шт.)К=5,000;	0,1962	18837,97	11119,34	3696	2182	2422	42,5	8
		т								
				7560	4200,75	1483	824	105	20,52	4
21	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=8 ммК=5,000;	0,031	66000		2046				
		т								
22	4-1-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=25-28 ммК=5,000;	0,1652	59900		9895				
		т								
23	Е6-11-6	Установка Уз3 (7 шт.)К=7,000;	0,01722	18837,97	11119,34	324	191	212	42,5	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
				7560	4200,75	130	72	105	20,52	–
24	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 ммК=7,000;	0,0035	69000		242				
		т								
25	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 ммК=7,000;	0,01372	68800		944				
		т								
26	Е6-11-6	Установка Уз4 (12 шт.)К=12,000;	0,02532	18837,97	11119,34	477	282	312	42,5	1
		т								
				7560	4200,75	191	106	105	20,52	1
27	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 ммК=12,000;	0,02352	68800		1618				
		т								
28	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 ммК=12,000;	0,0018	69000		124				
		т								
29	Е6-18-9	Устройство перемычек	0,157	15358,92	367,51	2411	58	386	13,1	2
		м3								
				2202,75	138,83	346	22	105	0,678	–
30	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,01207	66000		797				
		т								
31	4-1-115	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	0,04221	64500		2723				
		т								
32	Е6-14-4	Устройство Мс-1, Мс-1* (6 шт.)К=6,000;	2,1	12856,4	990,15	26998	2079	4451	10,4	22
		м3								
				1644,75	374,04	3454	785	105	1,8268	4
33	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 ммК=6,000;	0,02652	69000		1830				
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 ммК=6,000;	0,04596	68800		3162				
		т								
35	Е6-14-4	Устройство Мс-2 (7 шт.)К=7,000;	0,84	12856,4	990,15	10799	832	1781	10,4	9
		м3		1644,75	374,04	1382	314	105	1,8268	2
36	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 ммК=7,000;	0,02996	68800		2061				
		т								
37	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 ммК=7,000;	0,00749	69000		517				
		т								
38	Е6-14-4	Устройство Мс-3 (12 шт.)К=12,000;	0,444	12856,4	990,15	5708	440	941	10,4	5
		м3		1644,75	374,04	730	166	105	1,8268	1
39	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 ммК=12,000;	0,00384	69000		265				
		т								
40	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 ммК=12,000;	0,05136	68800		3534				
		т								
41	Е6-14-4	Устройство Км-1 (5 шт.), В25К=5,000;	1,5	13424,8	990,15	20137	1485	3179	10,4	16
		м3		1644,75	374,04	2467	561	105	1,8268	3
42	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=8 ммК=5,000;	0,0682	66000		4501				
		т								
43	4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 ммК=5,000;	0,028	62100		1739				
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	4-1-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=25-28 ммК=5,000;	0,13285	59900		7958				
		т								
45	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кгК=5,000;	0,01	93997,62	304,24	940	3	349	198	2
		т		33075	114,75	331	1	105	0,56	–
46	Е6-19-1	Устройство Рм-1, В25	1,44	11853,07	316,01	17068	455	2249	8,25	12
		м3		1368	119,39	1970	172	105	0,583	1
47	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,0504	66000		3326				
		т								
48	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,00928	68800		638				
		т								
49	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	0,05032	64400		3241				
		т								
50	4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 мм	0,23776	62100		14765				
		т								
51	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,005	93997,62	304,24	470	2	174	198	1
		т		33075	114,75	165	1	105	0,56	–
52	Е6-19-1	Устройство Рм-2, В25	0,8	11853,07	316,01	9482	253	1250	8,25	7
		м3		1368	119,39	1094	96	105	0,583	–
53	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,02576	66000		1700				
		т								

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
54	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса A-III, d=12 мм	т	0,00464	68800		319				
55	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса A-III, d=16-18 мм	т	0,02736	64400		1762				
56	4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса A-III, d=20-22 мм	т	0,1234	62100		7663				
57	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	т	0,005	93997,62	304,24	470	2	174	198	1
					33075	114,75	165	1	105	0,56	–
58	Е6-19-1	Устройство сейсмопоясов, В12,5	м3	3,74	11081,67	316,01	41445	1182	5841	8,25	31
					1368	119,39	5116	447	105	0,583	2
59	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса A-I, d=6 мм	т	0,05713	69000		3942				
60	4-1-96	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса A-I, d=10 мм	т	0,01776	64700		1149				
61	4-1-97	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса A-I, d=12 мм	т	0,0108	62600		676				
62	4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса A-III, d=10 мм	т	0,09743	71100		6927				
63	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса A-III, d=12 мм	т	0,00588	68800		405				

Раздел 3 Стены, перегородки

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64	E8-10-3	Кладка наружных армированных стен средней сложности из кирпича керамического в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м *м3 кладки*	53,82	7729,16	337,41	415983	18159	63016	5,34	287
				866,25	126	46622	6781	118	0,62	33
65	E8-7-3	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м *м2 перегородок (за вычетом проемов)*	113	1120,62	34,73	126630	3924	31736	1,43	162
				225	13,01	25425	1470	118	0,0635	7
66	E8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций *т металлических изделий*	0,23412	8679,65	422,15	2032	99	2325	56,4	13
				8257,5	157,5	1933	37	118	0,77	–
67	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм *т*	0,05354	65000		3480				
68	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм *т*	0,15296	62000		9484				
69	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм *т*	0,02698	41200		1112				
70	E6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг *т*	0,07889	93997,62	304,24	7415	24	2749	198	16
				33075	114,75	2609	9	105	0,56	–
		Раздел 4 Покрытие								
71	E10-11-4	Устройство перекрытий с укладкой балок по каменным стенам с несущей подшивкой из досок *м2 перекрытий*	112,4	854,62	30,89	96059	3472	24490	1,09	123
				169,88	11,68	19095	1313	120	0,057	6
72	6-8-21	Балки перекрытий из клееной древесины с двумя черепными брусками, сечение 150х130; 175х130 мм, длина от 3000 до 4900 мм, БК2 30-46.15.13; БК2 30-49.17.13	12,73	114600		1458858				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
73	1-3-100									
		Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка 125К=0,200;	22,48	4260		95765				
		м3								
		Раздел 5 Проемы								
74	Е10-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема до 2 м2	14,04	427,5	19,32	6002	271	3239	1,1121	16
		м2 проемов		185,83	6,39	2609	90	120	0,0312	–
75	6-1-184									
		Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка	14,04	8050		113022				
		м2								
76	Е10-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), одностворчатых, площадь проема до 2 м2	1,56	472,81	19	738	30	420	1,303	2
		м2 проемов		217,73	6,18	340	10	120	0,0302	–
77	6-1-182	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотные	1,56	14500		22620				
		м2								
78	Е10-22-2	Установка подоконных досок из ПВХ профилей в проемы каменных стен высотой до 2 м	15,6	210,48	5,58	3283	87	1800	0,586	9
		м2 проемов		94,05	2,12	1467	33	120	0,0103	–
79	6-1-195									
		Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 350 мм	12	2860		34320				
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	18,48	398,48	102,53	7364	1895	4153	0,899	17
		м2 проемов		151,65	35,67	2802	659	120	0,1393	3
81	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	17,01	4010		68210				
		м2								
82	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	1,47	4250		6248				
		м2								
83	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	10	1380		13800				
		комплект								
84	Е10-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен в перегородках на металлическом каркасе	7,56	330,85	32,08	2501	243	2580	1,49	11
		м2 проемов		272,25	12,13	2058	92	120	0,0592	–
85	2-2-1	Двери металлические огрунтованные и окрашенные	4	25100		100400				
		шт								
	Раздел 6 Кровля									
86	Е10-14-1	Установка стропил	4,248	21304,82	334,28	90503	1420	17962	22,1	94
		м3 древесины в конструкции		3397,5	126	14433	535	120	0,62	3
87	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	4,248	573,75	28,11	2437	119	685	0,78	3
		м3 древесины в конструкции		123,75	10,58	526	45	120	0,052	–
88	Е10-54-3	Антисептирование пастами прогонов, балок, накатов перекрытий	173,52	101,55	0,35	17621	61	2345	0,0652	11
		м2 перекрытий		11,12	0,14	1930	24	120	0,0007	–
89	Е6-11-7	Установка Мс-1, Мс-2	0,27948	93997,62	304,24	26270	85	9740	198	55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
				33075	114,75	9244	32	105	0,56	–
90	Е6-11-1	Установка анкерных болтов	0,0108	172357,31	536,06	1861	6	541	289	3
		т								
				47475	202,5	513	2	105	0,99	–
91	Е10-3-4	Устройство фронтонов из OSB	7,7	308,28	8,67	2374	67	997	0,68	5
		м2 фронтонов (за вычетом проемов)								
				104,63	3,26	806	25	120	0,016	–
92	99-1-1(пл)	Доски OSB	7,7	304		2341				
		м2								
93	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон профилированным настилом по деревянной обрешетке с ее устройством	173,52	1801,09	8,2	312525	1423	56996	1,71	297
		м2 кровли								
				272,95	3,08	47362	534	119	0,015	3
		Раздел 7 Полы (пищеблок)								
		7.1 Тип 1								
94	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	25,23	108,05	2,62	2726	66	357	0,0681	2
		м2 площади уплотнения								
				10,51	0,99	265	25	123	0,0048	–
95	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовкамиК=0,120;	3,0276	8719,48	–	26399	–	2112	3,66	11
		м3 подстилающего слоя								
				567	–	1717	–	123	–	–
96	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	25,23	211,49	9,95	5336	251	1736	0,356	9
		м2 стяжки								
				52,2	3,74	1317	94	123	0,0182	–
97	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=2,000;	50,46	27,92	0,67	1409	34	55	0,0044	–
		м2 стяжки								
				0,63	0,25	32	13	123	0,0012	–
98	Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	25,23	925,06	4,9	23339	124	1873	0,382	10
		м2 покрытия								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				58,5	1,85	1476	47	123	0,009	–
99	Е11-39-1	Установка деревянных плинтусов	27	109,84	0,46	2966	12	406	0,0765	2
		м плинтусов								
				12,04	0,18	325	5	123	0,0008	–
100	Е15-165-3	Улучшенная окраска деревянных плинтусов колером масляным разбеленным	2,52	167,96	1,88	423	5	209	0,467	1
		м2 окрашиваемой поверхности								
				78,3	0,72	197	2	105	0,0035	–
	7.2 Тип 2									
101	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	26,76	108,05	2,62	2891	70	378	0,0681	2
		м2 площади уплотнения								
				10,51	0,99	281	26	123	0,0048	–
102	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовкамиК=0,120;	3,2112	8719,48	–	28000	–	2240	3,66	12
		м3 подстилающего слоя								
				567	–	1821	–	123	–	–
103	Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	26,76	323,65	18,42	8661	493	3057	0,416	11
		м2 изолируемой поверхности								
				85,95	6,91	2300	185	123	0,0337	1
104	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	26,76	211,49	9,95	5659	266	1841	0,356	10
		м2 стяжки								
				52,2	3,74	1397	100	123	0,0182	–
105	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=2,000;	53,52	27,92	0,67	1494	36	58	0,0044	–
		м2 стяжки								
				0,63	0,25	34	13	123	0,0012	–
106	Е11-27-2	Устройство покрытий из керамических многоцветных плиток на цементном растворе	26,76	1960,78	11,72	52470	314	5795	1,06	28
		м2 покрытия								
				171,68	4,39	4594	117	123	0,0214	1
107	Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	28,63	254,56	0,32	7288	9	1470	0,236	7
		м плинтусов								
				41,63	0,11	1192	3	123	0,0006	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	7.3 Тип 3									
108	E11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	4,8	108,05	2,62	519	13	68	0,0681	–
		м2 площади уплотнения		10,51	0,99	50	5	123	0,0048	–
109	E11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовкамиК=0,120;	0,576	8719,48	–	5022	–	402	3,66	2
		м3 подстилающего слоя		567	–	327	–	123	–	–
110	E11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	4,8	211,49	9,95	1015	48	331	0,356	2
		м2 стяжки		52,2	3,74	251	18	123	0,0182	–
111	E11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=2,000;	9,6	27,92	0,67	268	6	10	0,0044	–
		м2 стяжки		0,63	0,25	6	2	123	0,0012	–
112	E11-27-2	Устройство покрытий из керамических многоцветных плиток на цементном растворе	4,8	1960,78	11,72	9412	56	1039	1,06	5
		м2 покрытия		171,68	4,39	824	21	123	0,0214	–
113	E11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	5,14	254,56	0,32	1308	2	264	0,236	1
		м плинтусов		41,63	0,11	214	1	123	0,0006	–
	Раздел 8 Полы (прачечная)									
	8.1 Тип 1									
114	E11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	13,99	108,05	2,62	1512	37	198	0,0681	1
		м2 площади уплотнения		10,51	0,99	147	14	123	0,0048	–
115	E11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовкамиК=0,120;	1,6788	8719,48	–	14638	–	1171	3,66	6
		м3 подстилающего слоя		567	–	952	–	123	–	–
116	E11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	13,99	211,49	9,95	2959	139	962	0,356	5
		м2 стяжки		52,2	3,74	730	52	123	0,0182	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
117	E11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=2,000;	27,98	27,92	0,67	781	19	31	0,0044	–
		м2 стяжки		0,63	0,25	18	7	123	0,0012	–
118	E11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	13,99	925,06	4,9	12942	69	1038	0,382	5
		м2 покрытия		58,5	1,85	818	26	123	0,009	–
119	E11-39-1	Установка деревянных плинтусов	14,7	109,84	0,46	1615	7	221	0,0765	1
		м плинтусов		12,04	0,18	177	3	123	0,0008	–
120	E15-165-3	Улучшенная окраска деревянных плинтусов колером масляным разбеленным	1,4	167,96	1,88	235	3	117	0,467	1
		м2 окрашиваемой поверхности		78,3	0,72	110	1	105	0,0035	–
	8.2 Тип 2									
121	E11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	19,63	108,05	2,62	2121	51	277	0,0681	1
		м2 площади уплотнения		10,51	0,99	206	19	123	0,0048	–
122	E11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовкамиК=0,120;	2,3556	8719,48	–	20540	–	1643	3,66	9
		м3 подстилающего слоя		567	–	1336	–	123	–	–
123	E11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	19,63	323,65	18,42	6353	362	2242	0,416	8
		м2 изолируемой поверхности		85,95	6,91	1687	136	123	0,0337	1
124	E11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	19,63	211,49	9,95	4152	195	1351	0,356	7
		м2 стяжки		52,2	3,74	1025	73	123	0,0182	–
125	E11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=2,000;	39,26	27,92	0,67	1096	26	43	0,0044	–
		м2 стяжки		0,63	0,25	25	10	123	0,0012	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
126	E11-27-2	Устройство покрытий из керамических многоцветных плиток на цементном растворе	19,63	1960,78	11,72	38490	230	4251	1,06	21
		м2 покрытия								
				171,68	4,39	3370	86	123	0,0214	–
127	E11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	21	254,56	0,32	5346	7	1077	0,236	5
		м плинтусов								
				41,63	0,11	874	2	123	0,0006	–
		Раздел 9 Крыльца								
		9.1 Кв-1								
128	E6-13-3	Устройство Кв-1, В10	2,25	11649,84	360,48	26212	811	3723	8,99	20
		м3								
				1440	136,17	3240	306	105	0,6651	1
129	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,0141	41200		581				
		т								
130	E9-53-1	Монтаж металлоконструкций	0,19296	14806,01	1133,15	2857	219	2309	82,1	16
		т конструкций								
				12892,5	398,25	2488	77	90	1,95	–
131	2-1-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,19296	147100		28384				
		т								
132	E6-11-1	Установка анкерных болтов из арматурной стали	0,0027	52657,31	536,06	142	1	135	289	1
		т								
				47475	202,5	128	1	105	0,99	–
133	4-1-9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=16-18 мм	0,0027	44300		120				
		т								
134	E9-47-1	Устройство поверхности профилированным настилом	4,452	55,95	2,99	249	13	200	0,299	1
		м2								
				48,83	1,16	217	5	90	0,0047	–
135	1-1-940	"Профилированный настил" (прим.)	0,00445	314500		1400				
		1000м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
136	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	4,2	21,8	0,05	92	–	22	0,0295	–
		м2		5,81	0,02	24	–	90	0,0001	–
137	Е13-28-1	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-16	4,2	53,39	0,09	224	–	11	0,0136	–
		м2		2,75	0,05	12	–	90	0,0002	–
	9.2 Кв-2 (2 шт.)									
138	Е6-13-3	Устройство Кв-2, В10К=2,000;	2,6	11649,84	360,48	30290	937	4303	8,99	23
		м3		1440	136,17	3744	354	105	0,6651	2
139	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 ммК=2,000;	0,012	41200		494				
		т								
140	Е9-53-1	Монтаж металлоконструкцийК=2,000;	0,22394	14806,01	1133,15	3316	254	2678	82,1	18
		т конструкций		12892,5	398,25	2887	89	90	1,95	–
141	2-1-41	Конструкции стальные из одного профиляК=2,000;	0,22394	147100		32942				
		т								
142	Е6-11-1	Установка анкерных болтов из арматурной сталиК=2,000;	0,00324	52657,31	536,06	171	2	163	289	1
		т		47475	202,5	154	1	105	0,99	–
143	4-1-9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=16-18 ммК=2,000;	0,00324	44300		144				
		т								
144	Е9-47-1	Облицовка поверхности материалом "Полигаль" (прим.)К=2,000;	3,97	55,95	2,99	222	12	179	0,299	1
		м2		48,83	1,16	194	5	90	0,0047	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
145	1-1-940	Стоимость материала "Полигаль" (прим.)К=2,000;	0,00398	314500		1252				
		1000м2								
146	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один разК=2,000;	5,6	21,8	0,05	122	–	30	0,0295	–
		м2		5,81	0,02	33	–	90	0,0001	–
147	Е13-28-1	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-16К=2,000;	5,6	53,39	0,09	299	1	14	0,0136	–
		м2		2,75	0,05	15	–	90	0,0002	–
		Раздел 10 Отмостка								
		10.0 Подраздел без наименования								
148	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаментыК=0,050;	0,985	2530,27	100,89	2492	99	189	0,85	1
		м3 основания		123,75	38,25	122	38	118	0,18	–
149	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовкиК=0,070;	1,379	7940,17	66,01	10949	91	319	1,35	2
		м3		195,75	24,93	270	34	105	0,1218	–
		Раздел 11 Внутренняя отделка								
		11.1 Пищеблок, прачечная								
150	Е15-37-4	Облицовка потолков гипсокартонными листами по деревянному каркасу с относом 5 см, с установкой нащельников	90,41	1793,19	18,49	162122	1672	94117	5,907	534
		м2		986,89	4,54	89225	410	105	0,0242	2
151	Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	90,41	187,8	3,94	16979	356	9835	0,5535	50
		м2 оштукатуриваемой поверхности		102,11	1,49	9232	135	105	0,00729	1

1	2	3	4	5	6	7	8
152	E15-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	90,41	325,41	2,33	29420	21
		м2 окрашиваемой поверхности		81,23	0,88	7344	8
153	E15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	164,02	158,88	3,43	26059	56
		м2 оштукатуриваемой поверхности		73,73	1,31	12093	21
154	E15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	164,02	306,5	2,1	50272	34
		м2 окрашиваемой поверхности		65,03	0,79	10666	13
155	E15-152-1	Известковая окраска по штукатурке	49,3	17,43	0,12	859	
		м2 окрашиваемой поверхности		13,73	0,05	677	
156	E15-61-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	52,12	228,84	3,39	11927	17
		м2 оштукатуриваемой поверхности		117	0,72	6098	3
157	E15-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	52,12	1863,3	4,62	97115	24
		м2 облицовки		254,97	3,14	13289	16

Раздел 12 Демонтажные работы

12.0 Подраздел без наименования

158	E58-2-4	Разборка покрытий кровли и фронтона из волнистых асбестоцементных листов	71,16	48,37	4,36	3442	31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 кровли								
				44,01	0,68	3132	48	119	0,005	–
159	Е58-1-3	Разборка деревянных элементов конструкций крыш - стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен	46,7	43,95	2,35	2052	110	2335	0,2708	13
		м2 кровли								
				41,6	0,41	1943	19	119	0,0042	–
160	Е12-14-2 (ДМ	Демонтаж покрытий керамзитом ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	11	502,58	196,58	5528	2162	4972	2,168	24
		м3 утеплителя								
				306	73,8	3366	812	119	0,36	4
162	Е54-4-2	Разборка подшивки потолков чистой из фанеры	0,36	21,98	0,69	8	–	10	0,1479	–
		м2 подшивки								
				21,29	0,11	8	–	120	0,0009	–
		Всего прямые затраты				**4782338**	**78454**			**2717**
						442739	**28375**			**132**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				4261155				
		Накладные расходы, тенге				526559				
		- заработная плата, тенге				78984				
		- трудоемкость, чел-ч				263				
		Стоимость демонтируемых материалов, тенге				59822				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				322123				
		Всего				**5631020**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				81087				
		- сметная заработная плата, тенге				11433				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				65				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)				77113				
		- сметная заработная плата, тенге				35472				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				216				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				57121				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				22848				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**5869189**				
		Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге				**12254867**				
		- материалы, тенге				8897292				
		- сметная заработная плата, тенге				1413518				
		Налог (2 %)				245097				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**12499965**				
		НДС (12 %)				1499996				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**13999961**				

Заказчик _____

Подрядник _____

Заказчик: **ГУ "Отдел образования Жамбылского района Алматинской области"**

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомитета
Республики казахстан от 16.11.94г №74

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Енбек"**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт детского сада в с.Сарыбастау Жамбылского района Алматинской обл.**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2013 г
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код	Код	Договор	Источник финансирования		Организационно правовая форма		
Заказчик	Подрядчик	Номер	Дата	Наименовани	Код	Наименовани	Код
		80	11.06.2013г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)						в том числе НДС	Всего
		в отчетном месяце с НДС	СМР (в сметных базовых ценах 2011г	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в см.ценах)	дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетном месяце (без НДС)	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Капитальный ремонт детского сада в с.Сарыбастау Жамбылского района Алматинской области									
Всего по объекту	18 000 956,00								
в том числе за июль 2013г		18 000 956,00		16 072 282,14				1 928 673,86	18 000 956,00

Итого к оплате: 18000956 (Восемнадцать миллионов девятьсот пятьдесят шесть) тенге 00 тиын

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик: ГУ"Отдел образования Жамбылского района Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Енбек"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания детского сада в с.Сарыбастау Жамбылского района Алматинской области

Договор № 80

Акт №1
приемки выполненных работ за июль
(локальная смета 2-1-1)

Капитальный ремонт здания детского сада с.Сарыбастау Жамбылского района Алматинской области

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1 Демонтажные работы										
1.1 Подраздел без наименования										
1	E58-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	297	48,37	4,36	14366	1295	14202	0,2875	85
		м2 кровли		44,01	0,68	13071	202	107	0,005	1
2	E58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш - обрешетки из брусков с прозорами	297	24,15	2,64	7173	784	6979	0,1516	45
		м2 кровли		21,51	0,45	6388	134	107	0,0046	1
3	E58-1-2	Разборка деревянных элементов конструкций крыш - стропила со стойками и подкосами из досок	297	36,77	1,67	10921	496	11247	0,2268	67
		м2 кровли		35,1	0,29	10425	86	107	0,0029	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е12-14-2 (ДМ	Демонтаж покрытий керамзитом ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	71,26	502,58	196,58	35814	14008	28960	2,168	154
		м3 утеплителя		306	73,8	21806	5259	107	0,36	26
5	Е12-15-3 (ДМ	Демонтаж прокладной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	237,54	10,06	0,79	2390	188	2432	0,05552	13
		м2 изолируемой поверхности		9,27	0,3	2202	71	107	0,00144	–
6	Е12-15-4 (ДМ	Демонтаж гидроизоляции из рулонных материалов ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	237,54	12,28	0,34	2917	81	3068	0,0744	18
		м2 изолируемой поверхности		11,94	0,13	2836	31	107	0,00064	–
7	Е10-5-1 (ДМ)	Разборка балок перекрытия с черепными брусками ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	1,375	3043,26	253,26	4184	348	4284	18	25
		м3 древесины в конструкции		2790	95,4	3836	131	108	0,464	1
8	Е54-4-2	Разборка подшивки потолков чистой из фанеры	237,54	21,98	0,69	5221	164	5490	0,1479	35
		м2 подшивки		21,29	0,11	5057	26	108	0,0009	–
9	Е58-2-4	Разборка покрытий кровли козырька из волнистых асбестоцементных листов	1,5	48,37	4,36	73	7	72	0,2875	–
		м2 кровли		44,01	0,68	66	1	107	0,005	–
10	Е10-3-4 (ДМ)	Разборка фронтонов ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	28,6	90,64	6,94	2592	198	2667	0,544	16
		м2 фронтонов (за вычетом проемов)		83,7	2,61	2394	75	108	0,0128	–
11	Е10-3-5 (ДМ)	Разборка карнизов ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	56,4	177,75	6,03	10025	340	10599	1,144	65
		м2 развернутой поверхности карнизов								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				171,72	2,29	9685	129	108	0,01112	1
12	E57-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	254,1678	5,64	0,19	1434	48	1543	0,0377	10
		м								
				5,45	0,02	1385	5	111	0,0003	–
13	E57-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	237,54	51,33	4,89	12193	1162	12463	0,336	80
		м2								
				46,44	0,83	11031	197	111	0,0086	2
14	E57-1-2	Разборка лаг из досок и брусков	237,54	11,07	0,04	2630	10	2914	0,0767	18
		м2								
				11,03	0,02	2620	5	111	0,0001	–
15	E56-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	14	215,57	21,24	3018	297	2988	1,2873	18
		шт								
				194,33	3,31	2721	46	108	0,0289	–
16	E56-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных	28,56	74,9	6,81	2139	194	2134	0,4611	13
		м2								
				68,09	1,08	1945	31	108	0,0093	–
17	E56-11-4	Демонтаж дверных коробок в каркасно-камышитовых стенах и в перегородках	11	119,71	8,29	1317	91	1326	0,7638	8
		шт								
				111,42	0,18	1226	2	108	0,101	1
18	E56-12-1	Снятие дверных полотен	20,79	59,88	6,55	1245	136	1221	0,3628	8
		м2								
				53,33	1,04	1109	22	108	0,0089	–
19	E52-1-3	Разборка бетонного крыльца	0,3	3714,23	2438,48	1114	732	601	7,78	2
		м3								
				1275,75	950,21	383	285	90	5,22	2
20	E67-4-1	Демонтаж скрытой электропроводки	65	3,69	–	240	–	233	0,0254	2
		м								
				3,69	–	240	–	97	–	–
21	E55-1-2	Разборка каркасно-камышитовых стен	316,89	52,82	6,13	16738	1943	16325	0,3322	105
		м2								
				46,69	1,01	14796	320	108	0,0099	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Е60-1-1	Разборка кладки печей	19,25	13,74	2,08	264	40	208	0,0809	2
		м3 кладки		11,66	0,34	224	7	90	0,0028	–
23	Е65-2-2	Разборка дымовых труб диаметром 100 мм	28	145,63	3,27	4078	92	4601	0,853	24
		м		142,36	0,52	3986	15	115	0,0044	–
24	Е54-1-2	Разборка перекрытий междуэтажных по деревянным балкам в зданиях деревянных	95	346,08	54,97	32878	5222	30815	1,8793	179
		м2 перекрытий		291,11	9,23	27655	877	108	0,065	6
		1.2 Вывоз мусора								
25	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	91,85	27,1	27,1	2489	2489	1568	–	–
		т		–	18,97	–	1742	90	0,03984	4
26	П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза	91,85	45	45	4133	4133	744	–	–
		т		–	9	–	827	90	0,0189	2
		Раздел 2 Земляные работы								
		2								
27	Е1-12-2	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	228	26,54	25,57	6051	5830	1878	0,00672	2
		м3 грунта		0,97	8,5	221	1938	87	0,03175	7
28	Е1-17-2	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 1 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	143,7	36,93	35,72	5307	5133	1636	0,00794	1
		м3 грунта		1,14	11,95	164	1717	87	0,04375	6
29	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	9,6	302,12	–	2900	–	2958	2,1252	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3 грунта								
				302,12	–	2900	–	102	–	–
30	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	190	8,1	8,1	1539	1539	435	–	–
		м3 грунта								
				–	2,63	–	500	87	0,01008	2
31	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	47,6	154,22	–	7341	–	7488	1,1178	53
		м3 грунта								
				154,22	–	7341	–	102	–	–
32	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	190	25,23	5,65	4794	1074	3236	0,1242	24
		м3 уплотненного грунта								
				19,58	–	3720	–	87	–	–
33	П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза	237,105	45	45	10670	10670	1921	–	–
		т								
				–	9	–	2134	90	0,0189	4
		Раздел 3 Фундаменты, бетонные работы								
34	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	80	110,29	3,28	8823	262	1183	0,07832	6
		м2 площади уплотнения								
				12,09	1,24	967	99	111	0,006	–
35	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки, В7,5	9,12	8108,43	82,51	73949	752	2220	1,5525	14
		м3								
				225,11	31,16	2053	284	95	0,15225	1
36	Е6-1-22	Устройство железобетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	106,61	9962,84	441,83	1062138	47103	85039	4,14	441
		м3								
				672,75	166,9	71722	17793	95	0,81513	87
37	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,34692	65900		22862				
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,03983	65000		2589				
		т								
39	Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных, В15	10,1	9663,08	389,15	97597	3930	6277	3,243	33
		м3		507,15	147,01	5122	1485	95	0,718	7
40	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	405,5	252	4,78	102186	1938	19235	0,2438	99
		м2 поверхности		42,95	1,8	17416	730	106	0,00875	4
41	Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная с жидким стеклом	98,22	197,55	5,24	19403	515	7156	0,4393	43
		м2 поверхности		66,76	1,98	6557	194	106	0,0095	1
42	Е6-18-9	Устройство перемычек	0,309	15781,21	459,39	4876	142	795	15,065	5
		м3		2533,16	173,54	783	54	95	0,8475	–
43	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,00859	66000		567				
		т								
44	4-1-115	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	0,0072	64500		464				
		т								
45	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,01876	68800		1291				
		т								
46	Е6-14-4	Устройство Мс-1- 3 шт.	1,2	13350,65	1237,69	16021	1485	2689	11,96	14
		м3		1891,46	467,55	2270	561	95	2,2835	3
47	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,01752	69000		1209				
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,0294	68800		2023				
		т								
49	Е6-14-4	Устройство Мс-2- 3 шт.	0,42	13350,65	1237,69	5607	520	941	11,96	5
		м3		1891,46	467,55	794	196	95	2,2835	1
50	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,0063	69000		435				
		т								
51	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,0147	68800		1011				
		т								
52	Е6-14-4	Устройство Мс-3-20 шт.	8,6	13350,65	1237,69	114816	10644	19274	11,96	103
		м3		1891,46	467,55	16267	4021	95	2,2835	20
53	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,0068	69000		469				
		т								
54	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,098	68800		6742				
		т								
55	Е8-12-1	Армирование горизонтальное	0,05773	51223,82	527,69	2957	30	593	64,86	4
		т металлических изделий		9496,13	196,88	548	11	106	0,9625	–
56	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,08456	99034,93	380,3	8374	32	3067	227,7	19
		т		38036,25	143,44	3216	12	95	0,7	–
57	Е6-19-1	Устройство сейсмопояса, В12,5	0,9	11365,87	395,01	10229	356	1473	9,4875	9
		м3		1573,2	149,24	1416	134	95	0,72875	1
58	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,0197	69000		1359				
		т								
59	4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,04112	71100		2924				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
60	Е6-11-1	Установка анкерных болтов из арматурной стали	0,0054	59912,58	670,08	324	4	281	332,35	2
		т		54596,25	253,13	295	1	95	1,2375	–
61	4-1-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=12 мм	0,0054	45300		245				
		т								
62	Е6-11-6	Устройство Уз1- 3 шт	0,01788	22751,81	13899,18	407	249	237	48,875	1
		т		8694	5250,94	155	94	95	25,65	–
63	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,00612	69000		422				
		т								
64	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,01176	68800		809				
		т								
65	Е6-11-6	Устройство Уз2- 4 шт.	0,00984	22751,81	13899,18	224	137	131	48,875	–
		т		8694	5250,94	86	52	95	25,65	–
66	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,00784	68800		539				
		т								
67	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,002	69000		138				
		т								
68	Е6-11-6	Устройство Уз3- 20 шт.	0,0422	22751,81	13899,18	960	587	560	48,875	2
		т		8694	5250,94	367	222	95	25,65	1
69	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,003	69000		207				
		т								
70	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,0392	68800		2697				
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71	Е6-1-22	Устройство опирания перегородок, В10	3,09	9759,84	441,83	30158	1365	2465	4,14	13
		м3								
				672,75	166,9	2079	516	95	0,81513	3
72	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,01236	65000		803				
		т								
73	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,06385	67700		4323				
		т								
74	Е6-13-3	Устройство приямка Пр-1, В15	0,46	12158,96	450,6	5593	207	798	10,3385	5
		м3								
				1656	170,21	762	78	95	0,83138	–
75	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,00672	41200		277				
		т								
76	Е6-1-16	Устройство плиты П1	0,064	8922,81	245,78	571	16	25	2,0585	–
		м3								
				313,09	92,84	20	6	95	0,4535	–
77	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,00132	41200		54				
		т								
		Раздел 4 Стены и перегородки								
78	Е8-10-3	Кладка наружных армированных стен средней сложности из кирпича керамического в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м	126,2	7943,45	421,76	1002463	53226	154332	6,141	775
		м3 кладки								
				996,19	157,5	125719	19877	106	0,775	98
79	Е8-7-3	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	82,95	1087,45	43,41	90204	3601	24181	1,6445	136
		м2 перегородок (за вычетом проемов)								
				258,75	16,26	21463	1349	106	0,07938	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80	Е10-93-2	Установка перегородок из ПХВ профилей в тамбуре и санузлах	33	442,78	26,74	14612	882	8018	1,29065	43
		м2 проемов		215,67	9,29	7117	307	108	0,04538	1
81	6-1-181	Стоимость перегородок из ПХВ профилей	33	5240		172920				
		м2								
		Раздел 5 Проемы								
82	Е10-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), одностворчатых, площадь проема до 2 м2	3,84	510,23	23,76	1959	91	1070	1,49845	6
		м2 проемов		250,39	7,73	961	30	108	0,03775	–
83	6-1-182	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотные	3,84	14500		55680				
		м2								
84	Е10-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема до 2 м2	2,88	460,2	24,15	1325	70	689	1,27892	4
		м2 проемов		213,7	7,99	615	23	108	0,039	–
85	6-1-184	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка	2,88	8050		23184				
		м2								
86	Е10-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема более 2 м2	23,04	371,23	23,59	8553	544	4103	0,93898	22
		м2 проемов		156,91	7,99	3615	184	108	0,039	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
87	6-1-184	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка *м2*	23,04	8050		185472				
88	Е10-22-2	Установка подоконных досок из ПВХ профилей *м2 проемов*	29,76	225,99 108,16	6,98 2,65	6725 3219	208 79	3562 108	0,6739 0,01288	20 –
89	6-1-196	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 450 мм *м*	17,6	3680		64768				
90	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2 *м2 проемов*	20,79	446,86 174,4	128,16 44,59	9290 3626	2664 927	4917 108	1,03385 0,17413	21 4
91	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние *м2*	20,79	4010		83368				
92	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение *комплект*	11	1380		15180				
93	1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни *шт*	11	844		9284				
94	Е10-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен в перегородках на металлическом каркасе *м2 проемов*	3,91	379,71 313,09	40,1 15,16	1485 1224	157 59	1386 108	1,7135 0,074	7 –
95	2-2-1	Двери металлические огрунтованные и окрашенные *шт*	2	25100		50200				

Раздел 6 Полы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
96	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	210,66	110,29	3,28	23234	691	3117	0,07832	16
		м2 площади уплотнения		12,09	1,24	2547	261	111	0,006	1
97	Е11-8-3	Устройство засыпной керамзитовой тепло- и звукоизоляции	31,6	6709,76	327,33	212028	10344	24490	3,956	125
		м3 изоляции		574,43	123,75	18152	3911	111	0,6	19
98	Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	23,81	341,15	23,03	8123	548	2840	0,4784	11
		м2 изолируемой поверхности		98,84	8,64	2353	206	111	0,04213	1
99	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	210,66	221,81	12,44	46726	2621	15132	0,4094	86
		м2 стяжки		60,03	4,68	12646	986	111	0,02275	5
100	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=4,000;	842,64	28,18	0,84	23746	708	963	0,00506	4
		м2 стяжки		0,72	0,31	607	261	111	0,0015	1
101	Е11-34-7	Укладка ламинированного напольного покрытия по готовому основанию "плавающим" способом с устройством звукоизоляционной прокладки	186,85	1407,6	3,7	263010	691	18687	0,4025	75
		м2 покрытия		88,95	1,15	16620	215	111	0,00613	1
102	Е11-39-1	Установка поливинилхлоридных плинтусов	148,36	111,77	0,58	16582	86	2319	0,08798	13
		м плинтусов		13,85	0,23	2055	34	111	0,001	–
103	Е15-165-3	Окраска полов колером масляным разбеленным	10,4	180,18	2,35	1874	24	899	0,53705	6
		м2 окрашиваемой поверхности		90,05	0,9	937	9	95	0,00438	–
104	Е11-27-2	Устройство покрытий из керамических многоцветных плиток на цементном растворе	23,81	1989,46	14,65	47369	349	5364	1,219	29
		м2 покрытия								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				197,43	5,49	4701	131	111	0,02675	1
105	E11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	26,3	260,88	0,4	6861	11	1402	0,2714	7
		м плинтусов								
				47,87	0,14	1259	4	111	0,00075	–
		Раздел 7 Перекрытие								
106	E10-11-3	Устройство перекрытий с укладкой балок по каменным стенам с накатом из досок	237,54	804,95	35,69	191208	8478	57029	1,3685	325
		м2 перекрытий								
				208,82	13,48	49603	3202	108	0,06588	16
107	6-8-18	Балки перекрытий деревянные с одним черепным бруском, сечение 150х90; 175х90 мм, длина от 3000 до 4900 мм, БЦ1 30-46.15.9; БЦ1 30-49.17.9	3,1	68900		213590				
		м3								
108	E10-12-1	Устройство настила (прим.)	237,54	714,69	6,85	169767	1627	25490	0,6049	144
		м2 потолков								
				96,77	2,59	22987	615	108	0,01263	3
109	E6-11-1	Установка анкерных болтов	0,1	179612,58	670,08	17961	67	5211	332,35	33
		т								
				54596,25	253,13	5460	25	95	1,2375	–
		Раздел 8 Кровля								
110	E10-14-1	Установка стропил	3,865	21898,02	417,85	84636	1615	16967	25,415	98
		м3 древесины в конструкции								
				3907,13	157,5	15101	609	108	0,775	3
111	E8-8-8	Устройство фронтона из кирпича	2,53	9449,82	397,66	23908	1006	6853	12,65	32
		м3 кладки								
				2406,38	149,06	6088	377	106	0,725	2
112	E10-3-4	Устройство фронтонов из OSB	7	138,46	10,84	969	76	941	0,782	5
		м2 фронтонов (за вычетом проемов)								
				120,32	4,08	842	29	108	0,02	–
113	99-1-1(пл)	Доски OSB	7	304		2128				
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
114	Е10-3-4	Обшивка фронтона сайдингом	7	138,46	10,84	969	76	941	0,782	5
		м2 фронтонов (за вычетом проемов)		120,32	4,08	842	29	108	0,02	–
115	99-1-2(пл)	Сайдинг	7	348		2436				
		м2								
116	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой	237,54	127,07	1,24	30184	295	3510	0,07981	19
		м2 изолируемой поверхности		13,33	0,48	3166	114	107	0,00225	1
117	Е12-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	237,54	201,26	5,9	47807	1401	21284	0,46345	110
		м2 утепляемого покрытия		81,51	2,23	19362	530	107	0,01075	3
118	1-3-102	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка 200	47,508	5510		261769				
		м3								
119	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из пленки	237,54	39,07	1,24	9281	295	3510	0,07981	19
		м2 изолируемой поверхности		13,33	0,48	3166	114	107	0,00225	1
120	1-1-507	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм	0,23754	30400		7221				
		1000м2								
121	Е10-3-5	Устройство карнизов	40,42	801,95	9,43	32415	381	10933	1,6445	66
		м2 развернутой поверхности карнизов		246,85	3,58	9978	145	108	0,01738	1
122	Е10-3-5	Обшивка карнизов сайдингом	39	263,05	9,43	10259	368	10548	1,6445	64
		м2 развернутой поверхности карнизов		246,85	3,58	9627	140	108	0,01738	1
123	99-1-2(пл)	Сайдинг	39	348		13572				
		м2								
124	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон профилированным настилом по деревянной обрешетке с ее устройством	297,4	1310,99	10,25	389888	3048	101111	1,9665	585
		м2 кровли								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				313,89	3,85	93351	1145	107	0,01875	6
125	E10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	3,865	599,34	35,14	2316	136	649	0,897	3
		м3 древесины в конструкции		142,31	13,23	550	51	108	0,065	–
126	E10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	297,4	21,42	1,14	6370	339	1866	0,03335	10
		м2 обработанной поверхности		5,38	0,43	1600	128	108	0,0021	1
		Раздел 9 Внутренняя отделка								
127	E15-70-1	Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса	110,985	770,79	6,15	85546	683	23655	1,3225	147
		м2 оштукатуриваемой поверхности		222,01	2,34	24640	260	95	0,01138	1
		Всего прямые затраты				**5890285**	**226425**			**4981**
						790127	**79724**			**378**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				4873738				
		Накладные расходы, тенге				911644				
		- заработная плата, тенге				136747				
		- трудоемкость, чел-ч				456				
		Стоимость демонтируемых материалов, тенге				504057				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				438359				
		Всего				**7240288**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				104260				
		- сметная заработная плата, тенге				14701				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				83				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)				99151				
		- сметная заработная плата, тенге				45609				

1	2	3	4	5	6	7	8
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				278	
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				73445	
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				29378	
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**7546522**	
		Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге				**15757139**	
		- материалы, тенге				10176365	
		- сметная заработная плата, тенге				2442398	
		Налог (2 %)				315143	
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**16072282**	
		НДС (12 %)				1928674	
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**18000956**	

Заказчик _____ Подрядчик _____