Заказчик: **ГУ "Отдел образования Жамбылского района Алматинской области"**

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомитета
Республики казахстан от 16.11.94г №74

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Енбек"**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт детского сада в с.Сарыбастау Жамбылского района Алматинской обл.**

# СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2013 г
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

| Код | Код | Договор | | Источник финансирования | | Организационно правовая форма | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Заказчик | Подрядчик | Номер | Дата | Наименовани | Код | Наименовани | Код | |
| | | 80 | 11.06.2013г | | | | | |
| | | | | | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ | С начала года по отчетный месяц включительно | Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге) | | | | | | в том числе НДС | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в отчетном месяце с НДС | | из них | | Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в см.ценах) | дополнительные затраты на приобретение материалов | | |
| | | | СМР (в сметных базовых ценах 2011г | в отчетном месяце (без НДС) | по монтажу оборудования | | | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Капитальный ремонт детского сада в с.Сарыбастау Жамбылского района Алматинской области | | | | | | | | | |
| Всего по объекту | 67 593 983,52 | | | | | | | | |
| в том числе за ноябрь 2013г | | 398 595,52 | | 355 888,86 | | | | 42 706,66 | 398 595,52 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

**Итого к оплате: 398595,52 (триста девяносто восемь тысяч пятьсот девяносто пять) тенге 52 тиын**

**Заказчик:**

**Подрядчик:**

"SANA-2001" Версия 16-2.19 от 1.07.13 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ"Отдел образования Жамбылского района Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Енбек"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания детского сада в с.Сарыбастау Жамбылского района Алматинской области

Договор № 80

# Акт №7
## приемки выполненных работ за ноябрь
## (локальная смета 2-1-1)

Капитальный ремонт здания детского сада с.Сарыбастау Жамбылского района Алматинской области

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / Единица измерения | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Раздел 8 Кровля** | | | | | | | | |
| 121 | Е10-3-5 | Устройство карнизов | 13,98 | 801,95 | 9,43 | 11211 | 132 | 3781 | 1,6445 | 23 |
| | | *м2 развернутой поверхности карнизов* | | 246,85 | 3,58 | 3451 | 50 | 108 | 0,01738 | – |
| 122 | Е10-3-5 | Обшивка карнизов сайдингом | 15,4 | 263,05 | 9,43 | 4051 | 145 | 4164 | 1,6445 | 25 |
| | | *м2 развернутой поверхности карнизов* | | 246,85 | 3,58 | 3801 | 55 | 108 | 0,01738 | – |
| 123 | 99-1-2(пл) | Сайдинг | 15,4 | 348 | | 5359 | | | | |
| | | *м2* | | | | | | | | |
| | | **Всего прямые затраты** | | | | **20621** | **277** | | | **48** |
| | | | | | | **7252** | **105** | | | – |
| | | В том числе стоимость: материалов, тенге | | | | 13091 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| | Накладные расходы, тенге | 7945 |
| | - заработная плата, тенге | 1192 |
| | - трудоемкость, чел-ч | 4 |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | 1714 |
| | **Всего** | **30280** |
| | Временные здания и сооружения (1,8 %) | 436 |
| | - сметная заработная плата, тенге | 61 |
| | - нормативная трудоемкость, чел-ч | – |
| | Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %) | 415 |
| | - сметная заработная плата, тенге | 191 |
| | - нормативная трудоемкость, чел-ч | 1 |
| | Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | 307 |
| | На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | 123 |
| | **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | **31561** |
| | **Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге** | **65899** |
| | - материалы, тенге | 27334 |
| | - сметная заработная плата, тенге | 19274 |
| | Налог (2 %) | 1318 |
| | **Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)** | **67217** |
| | НДС (12 %) | 8066 |
| | **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | **75283** |

Заказчик _____ Подрядчик _____

ДЛЯ ФОРМ №2

"ЕНБЕК"

"SANA-2001" Версия 16-2.19 от 1.07.13 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ"Отдел образования Жамбылского района Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Енбек"

Наименование объекта: Благоустройство территории

Договор № 80

**Акт №7**
**приемки выполненных работ за ноябрь**
**(локальная смета 7-1-1)**
Благоустройство территории

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / Единица измерения | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Раздел 5 Покрытия** | | | | | | | | |
| 30 | Е27-14-2 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвыК=0,120; | 17,6856 | 1803,48 | 73,75 | 31896 | 1304 | 777 | 0,144 | 3 |
| | | *м3 материала основания в плотном теле* | | 21,38 | 11,67 | 378 | 206 | 133 | 0,041 | 1 |
| 31 | Е27-14-4 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебняК=0,100; | 72,496 | 280,88 | 248,35 | 20363 | 18004 | 10680 | 0,216 | 16 |
| | | *м3 материала основания в плотном теле* | | 32,18 | 78,59 | 2333 | 5697 | 133 | 0,2734 | 20 |
| 32 | Е27-53-6 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 407,7 | 455,57 | 15,35 | 185736 | 6258 | 5965 | 0,0336 | 14 |
| | | *м2 покрытия* | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 5,94 | 5,06 | 2422 | 2063 | 133 | 0,01766 | 7 |
| 33 | E27-54-6 | Добавлять к расценке 27-53-6 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=2,000; | 815,4 | 54,08 | – | 44097 | – | 11 | 0,00009 | – |
| | | *м2 покрытия* | | 0,01 | – | 8 | – | 133 | – | – |
| 34 | E27-53-1 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ | 735,3 | 560,65 | 15,35 | 412246 | 11287 | 10758 | 0,0336 | 25 |
| | | *м2 покрытия* | | 5,94 | 5,06 | 4368 | 3721 | 133 | 0,01766 | 13 |
| 35 | E27-34-2 | Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий | 197,7 | 592,92 | 6,63 | 117220 | 1311 | 29039 | 0,698 | 138 |
| | | *м бортового камня* | | 108,68 | 1,76 | 21486 | 348 | 133 | 0,0061 | 1 |
| 36 | 30-3-10 | Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-400 | 8,88 | 26000 | | 230880 | | | | |
| | | *м3* | | | | | | | | |
| | **5.1 Сечение б-б** | | | | | | | | | |
| 37 | E27-14-2 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвыК=0,120; | 7,152 | 1803,48 | 73,75 | 12898 | 527 | 314 | 0,144 | 1 |
| | | *м3 материала основания в плотном теле* | | 21,38 | 11,67 | 153 | 83 | 133 | 0,041 | – |
| 38 | E27-53-1 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ | 59,6 | 560,65 | 15,35 | 33415 | 915 | 872 | 0,0336 | 2 |
| | | *м2 покрытия* | | 5,94 | 5,06 | 354 | 302 | 133 | 0,01766 | 1 |
| 39 | E27-34-2 | Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий | 76,7 | 592,92 | 6,63 | 45477 | 509 | 11266 | 0,698 | 54 |
| | | *м бортового камня* | | 108,68 | 1,76 | 8336 | 135 | 133 | 0,0061 | – |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 30-3-9 | | | | | | | | | |
| | | Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-300 | 1,57 | 25300 | | 39721 | | | | |
| | | *м3* | | | | | | | | |
| | **5.2 Сечение в-в** | | | | | | | | | |
| 41 | Е27-14-2 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвыК=0,120; | 41,94 | 1803,48 | 73,75 | 75638 | 3093 | 1843 | 0,144 | 6 |
| | | *м3 материала основания в плотном теле* | | 21,38 | 11,67 | 897 | 489 | 133 | 0,041 | 2 |
| 42 | Е27-34-2 | Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий | 169 | 592,92 | 6,63 | 100203 | 1120 | 24823 | 0,698 | 118 |
| | | *м бортового камня* | | 108,68 | 1,76 | 18367 | 297 | 133 | 0,0061 | 1 |
| 43 | 30-3-9 | | | | | | | | | |
| | | Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-300 | 3,47 | 25300 | | 87791 | | | | |
| | | *м3* | | | | | | | | |
| | **Раздел 6 Демонтажные работы** | | | | | | | | | |
| 44 | Е7-24-5 (ДМ) | | | | | | | | | |
| | | Демонтаж металлических оград высотой до 1,6 м из сетчатых панелей ОПс п. 2.8д: ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,5; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0; | 193,5 | 512,43 | 316,68 | 99155 | 61278 | 76348 | 1,356 | 262 |
| | | *м оград* | | 195,75 | 86,08 | 37878 | 16656 | 140 | 0,2649 | 51 |
| 45 | Е33-103-2 (Д | | | | | | | | | |
| | | Демонтаж одностоечных опор ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0; | 1 | 2380,61 | 1592,21 | 2381 | 1592 | 1289 | 4,784 | 5 |
| | | *опора* | | 788,4 | 439,92 | 788 | 440 | 105 | 1,832 | 2 |
| 46 | Е27-18-4 | Разборка асфальтобетонных покрытий и основанийК=0,090; | 26,712 | 408,12 | 169,62 | 10902 | 4531 | 8618 | 1,55 | 41 |
| | | *м3 конструкции* | | 238,5 | 4,07 | 6371 | 109 | 133 | 0,0136 | – |
| 47 | Е27-20-1 | | | | | | | | | |
| | | Разборка бортовых камней на бетонном основании | 117,2 | 122,85 | – | 14398 | – | 19149 | 0,767 | 90 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *м* | | | | | | | | |
| | | | | 122,85 | – | 14398 | – | 133 | – | – |
| 48 | E1-195-2 | Корчевка деревьев диаметром до 24 см корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.) с трелевкой до 100 м в грунтах естественного залегания | 8 | 54,9 | 45,11 | 439 | 361 | 148 | 0,066 | 1 |
| | | *дерево* | | | | | | | | |
| | | | | 9,79 | 16,58 | 78 | 133 | 70 | 0,0542 | – |

## Раздел 7 Ограждение

### 6.0 Подраздел без наименования

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | E7-25-1 | Устройство ворот распашных с установкой металлических столбов | 2 | 4676,39 | 1172,83 | 9353 | 2346 | 9947 | 17,8 | 36 |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| | | | | 3217,5 | 334,76 | 6435 | 670 | 140 | 1,276 | 3 |
| 50 | 30-1-4 | Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В7,5 (М-100) | 1 | 7520 | | 7520 | | | | |
| | | *м3* | | | | | | | | |
| 51 | 8-6-90 | Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4,5 мм | 12 | 1200 | | 14400 | | | | |
| | | *м* | | | | | | | | |
| 52 | 2-1-268 | СтоимостьворотК=2,000; | 0,38928 | 134000 | | 52164 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 53 | 1-1-788 | Скобяные изделия для ворот | 2 | 2980 | | 5960 | | | | |
| | | *комплект* | | | | | | | | |
| 54 | E7-25-8 | Устройство калиток с установкой металлических столбов | 1 | 1488,85 | 33,47 | 1489 | 33 | 2029 | 7,85 | 8 |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| | | | | 1435,5 | 12,65 | 1436 | 13 | 140 | 0,0617 | – |
| 55 | 30-1-4 | Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В7,5 (М-100) | 0,5 | 7520 | | 3760 | | | | |
| | | *м3* | | | | | | | | |
| 56 | 8-6-90 | Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4,5 мм | 6 | 1200 | | 7200 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *м* | | | | | | | | |
| 57 | 2-1-268 | Стоимость калитки | 0,14075 | 134000 | | 18861 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 58 | 1-1-790 | Скобяные изделия для калитки | 1 | 1960 | | 1960 | | | | |
| | | *комплект* | | | | | | | | |
| 59 | Е15-172-4 | Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера | 6,3 | 148,39 | 0,07 | 935 | – | 714 | 0,646 | 4 |
| | | *м2 окрашиваемой поверхности* | | 108 | 0,02 | 680 | – | 105 | 0,0001 | – |
| 60 | Е7-24-6 | Установка металлических оград высотой до 2 м | 52,5 | 862,74 | 452,41 | 45294 | 23752 | 37813 | 2,26 | 119 |
| | | *м оград* | | 391,5 | 122,96 | 20554 | 6455 | 140 | 0,4415 | 23 |
| 61 | 30-1-4 | Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В7,5 (М-100) | 1 | 7520 | | 7520 | | | | |
| | | *м3* | | | | | | | | |
| 62 | 8-6-68 | Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 76х3 мм | 52,5 | 377 | | 19793 | | | | |
| | | *м* | | | | | | | | |
| 63 | Е6-11-7 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | 0,0084 | 93997,62 | 304,24 | 790 | 3 | 293 | 198 | 2 |
| | | *т* | | 33075 | 114,75 | 278 | 1 | 105 | 0,56 | – |
| 64 | 2-1-268 | Сварная решетка ограждения | 1,1022 | 134000 | | 147695 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 65 | Е15-172-4 | Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера | 87,4 | 148,39 | 0,07 | 12969 | 6 | 9913 | 0,646 | 56 |
| | | *м2 окрашиваемой поверхности* | | 108 | 0,02 | 9439 | 2 | 105 | 0,0001 | – |
| 66 | Е7-24-6 | Установка металлических оград высотой до 2 м из сетчатых панелей | 132,5 | 862,74 | 452,41 | 114313 | 59944 | 95432 | 2,26 | 299 |
| | | *м оград* | | 391,5 | 122,96 | 51874 | 16292 | 140 | 0,4415 | 58 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | 30-1-4 | Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В7,5 (М-100) | 2,4 | 7520 | | 18048 | | | | |
| | | *м3* | | | | | | | | |
| 68 | 8-6-68 | Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 76х3 мм | 132,5 | 377 | | 49953 | | | | |
| | | *м* | | | | | | | | |
| 69 | Е6-11-7 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | 0,0212 | 93997,62 | 304,24 | 1993 | 6 | 738 | 198 | 4 |
| | | *т* | | 33075 | 114,75 | 701 | 2 | 105 | 0,56 | – |
| 70 | 1-4-85 | Сталь угловая 50х50 мм (ГОСТ 8509-86) | 1,64716 | 47200 | | 77746 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 71 | 1-1-752 | Сетка крученая с шестиугольными ячейками N100 из оцинкованной проволоки, d=2 мм | 252 | 65 | | 16380 | | | | |
| | | *м2* | | | | | | | | |
| 72 | Е15-172-4 | Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера | 132,7 | 148,39 | 0,07 | 19691 | 9 | 15052 | 0,646 | 86 |
| | | *м2 окрашиваемой поверхности* | | 108 | 0,02 | 14332 | 3 | 105 | 0,0001 | – |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Всего прямые затраты** | **2220643** | **198189** | | **1390** |
| | | **224344** | **54117** | | **183** |
| | В том числе стоимость: материалов, тенге | 1798108 | | | |
| | Накладные расходы, тенге | 373831 | | | |
| | - заработная плата, тенге | 56075 | | | |
| | - трудоемкость, чел-ч | 187 | | | |
| | Стоимость демонтируемых материалов, тенге | 54172 | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | 158919 | | | |
| | **Всего** | **2753393** | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Временные здания и сооружения (1,8 %) | | | | 39649 | | | | |
| | | - сметная заработная плата, тенге | | | | 5591 | | | | |
| | | - нормативная трудоемкость, чел-ч | | | | 32 | | | | |
| | | Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %) | | | | 37706 | | | | |
| | | - сметная заработная плата, тенге | | | | 17345 | | | | |
| | | - нормативная трудоемкость, чел-ч | | | | 106 | | | | |
| | | Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | | | | 27930 | | | | |
| | | На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | | | | 11172 | | | | |
| | | **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | | | | **2869850** | | | | |
| | | **Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге** | | | | **5992244** | | | | |
| | | - материалы, тенге | | | | 3754450 | | | | |
| | | - сметная заработная плата, тенге | | | | 828047 | | | | |
| | | Налог (2 %) | | | | 119845 | | | | |
| | | **Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)** | | | | **6112089** | | | | |
| | | НДС (12 %) | | | | 733451 | | | | |
| | | Всего по акту с учетом НДС (12 %) | | | | 6845540 | | | | |
| | | Сумма скидки | | | | 6522227,48 | | | | |
| | | Итого к оплате с учетом НДС (12%) | | | | 323312,52 | | | | |

Заказчик _____

Подрядчик _____

Заказчик: **ГУ "Отдел образования Жамбылского района Алматинской области"**

Типовая межведомственная форма **№ КС-3**
Утверждена постановлением Госкомитета
Республики казахстан от 16.11.94г №74

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Енбек"**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт детского сада в с.Сарыбастау Жамбылского района Алматинской обл.**

**СПРАВКА**
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2013 г
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

| Код | Код | Договор | Источник финансирования | | Организационно правовая форма | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Заказчик | Подрядчик | Номер | Дата | Наименовани | Код | Наименовани | Код |
| | | 80 | 11.06.2013г | | | | |
| | | | | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ | С начала года по отчетный месяц включительно | Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге) | | | | | | в том числе НДС | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в отчетном месяце с НДС | | из них | | Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в см.ценах) | дополнительные затраты на приобретение материалов | | |
| | | | СМР (в сметных базовых ценах 2011г | в отчетном месяце (без НДС) | по монтажу оборудования | | | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Капитальный ремонт детского сада в с.Сарыбастау Жамбылского района Алматинской области | | | | | | | | | |
| Всего по объекту | 67 195 388,00 | | | | | | | | |
| в том числе за октябрь 2013г | | 1 363 165,00 | | 1 217 111,61 | | | | 146 053,39 | 1 363 165,00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

**Итого к оплате: 1363165 (Один миллион триста шестьдесят три тысячи сто шестьдесят пять) тенге 00 тиын**

**Заказчик:**

**Подрядчик:**

Заказчик: ГУ"Отдел образования Жамбылского района Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Енбек"

Наименование объекта: Благоустройство территории

Договор № 80

# Акт №6
## приемки выполненных работ за октябрь
## (локальная смета 7-1-1)
Благоустройство территории

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат<br>*Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге<br>Всего<br>з/п рабочих-строителей | <br>экспл. машин<br>з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге<br>Всего<br>з/п рабочих-строителей | <br>экспл. машин<br>в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге<br>% | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов<br>на единицу | <br>всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Раздел 4 Лотковая арычная сеть** | | | | | | | | |
| 22 | Е27-8-1 | Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи | 167,314 | 593,06 | 351,18 | 99227 | 58757 | 73401 | 1,56 | 261 |
| | | *м лотка* | | 240,75 | 89,1 | 40281 | 14908 | 133 | 0,36 | 60 |
| 23 | 30-18-159 | Лотки водопропускные трапецеидального сечения, высота 400 мм | 170 | 1490 | | 253300 | | | | |
| | | *м* | | | | | | | | |
| 24 | Е30-7-1 | Устройство монолитных заделок на углах поворота и примыканиях, В20 | 1,2 | 10083,81 | 532,08 | 12101 | 638 | 740 | 2,55 | 3 |
| | | *м3* | | 434,25 | 131,85 | 521 | 158 | 109 | 0,434 | 1 |
| 25 | Е27-36-2 | Укладка ПД-1 | 0,72 | 792,87 | 403,56 | 571 | 291 | 290 | 1,25 | 1 |
| | | *м3 сборных железобетонных плит* | | 195,75 | 107,44 | 141 | 77 | 133 | 0,3759 | – |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 30-17-1 | Плиты ПД-1 | 0,72 | 13600 | | 9792 | | | | |
| | | *м3* | | | | | | | | |
| 27 | Е9-53-2 | Монтаж шандорных заслонок | 0,054 | 9850,47 | 1162,94 | 532 | 63 | 363 | 46,6 | 3 |
| | | *т конструкций* | | | | | | | | |
| | | | | 7357,5 | 108 | 397 | 6 | 90 | 0,53 | – |
| 28 | 2-1-268 | Стоимость шандорных заслонок | 0,054 | 134000 | | 7236 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 29 | Е30-7-1 | Устройство бетонирования заслонок, В7,5 | 0,2 | 9329,01 | 532,08 | 1866 | 106 | 123 | 2,55 | 1 |
| | | *м3* | | | | | | | | |
| | | | | 434,25 | 131,85 | 87 | 26 | 109 | 0,434 | – |
| | | **Раздел 5 Покрытия** | | | | | | | | |
| 30 | Е27-14-2 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвыК=0,120; | 31,2384 | 1803,48 | 73,75 | 56338 | 2304 | 1374 | 0,144 | 4 |
| | | *м3 материала основания в плотном теле* | | | | | | | | |
| | | | | 21,38 | 11,67 | 668 | 365 | 133 | 0,041 | 1 |
| | | **5.1 Сечение б-б** | | | | | | | | |
| | | **5.2 Сечение в-в** | | | | | | | | |
| | | **Всего прямые затраты** | | | | **440963** | **62159** | | | **273** |
| | | | | | | **42095** | **15540** | | | **62** |
| | | В том числе стоимость: материалов, тенге | | | | 336708 | | | | |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | 76291 | | | | |
| | | - заработная плата, тенге | | | | 11444 | | | | |
| | | - трудоемкость, чел-ч | | | | 38 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 31035 | | | | |
| | | **Всего** | | | | **548289** | | | | |
| | | Временные здания и сооружения (1,8 %) | | | | 7895 | | | | |
| | | - сметная заработная плата, тенге | | | | 1113 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - нормативная трудоемкость, чел-ч | | | | 6 | | | | |
| | | Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %) | | | | 7508 | | | | |
| | | - сметная заработная плата, тенге | | | | 3454 | | | | |
| | | - нормативная трудоемкость, чел-ч | | | | 21 | | | | |
| | | Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | | | | 5562 | | | | |
| | | На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | | | | 2225 | | | | |
| | | **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | | | | **571479** | | | | |
| | | **Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге** | | | | **1193247** | | | | |
| | | - материалы, тенге | | | | 703046 | | | | |
| | | - сметная заработная плата, тенге | | | | 170032 | | | | |
| | | Налог (2 %) | | | | 23865 | | | | |
| | | **Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)** | | | | **1217112** | | | | |
| | | НДС (12 %) | | | | 146053 | | | | |
| | | **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | | | | **1363165** | | | | |

Заказчик _____

Подрядчик _____

Заказчик: **ГУ "Отдел образования Жамбылского района Алматинской области"**

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомитета
Республики казахстан от 16.11.94г №74

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Енбек"**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт детского сада в с.Сарыбастау Жамбылского района Алматинской обл.**

**СПРАВКА**
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2013 г
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

| Код | Код | Договор | | Источник финансирования | Организационно правовая форма | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Заказчик | Подрядчик | Номер | Дата | Наименование | Код | Наименование | Код |
| | | 80 | 11.06.2013г | | | | |
| | | | | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ | С начала года по отчетный месяц включительно | Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге) | | | | | | в том числе НДС | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в отчетном месяце с НДС | | из них | | Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в см.ценах) | дополнительные затраты на приобретение материалов | | |
| | | | СМР (в сметных базовых ценах 2011г | в отчетном месяце (без НДС) | по монтажу оборудования | | | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Капитальный ремонт детского сада в с.Сарыбастау Жамбылского района Алматинской области | | | | | | | | | |
| Всего по объекту | 65 832 223,00 | | | | | | | | |
| в том числе за сентябрь 2013г | | 3 239 789,00 | | 2 892 668,75 | | | | 347 120,25 | 3 239 789,00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

**Итого к оплате: 3239789 (Три миллиона двести тридцать девять тысяч семьсот восемьдесят девять) тенге 00 тиын**

**Заказчик:**

**Подрядчик:**

"SANA-2001" Версия 16-2.19 от 1.07.13 г. Цены региона Алматинская обл.

Заказчик: ГУ"Отдел образования Жамбылского района Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Енбек"

Наименование объекта: Наружные инженерные сети

Договор № 80

# Акт №5

## приемки выполненных работ за сентябрь

### (локальная смета №6-1-2)

Наружные сети водопровода и канализации

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

| NN п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат<br>*Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч: рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда, чел-ч: рабочих-строителей / машинистов: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Раздел 2. Выгреб** | | | | | | | | |
| 59 | Е6-1-1 | Устройство бетонной подготовки, В7,5 | 0,23435 | 8062,57 | 66,01 | 1889 | 15 | 55 | 1,35 | – |
| | | *м3* | | 195,75 | 24,93 | 46 | 6 | 105 | 0,1218 | – |
| 60 | Е6-33-5 | Устройство железобетонных конструкций отстойников, резервуаров и прочих сооружений при днищах бункерного типа | 13,7 | 15502,12 | 1945,51 | 212379 | 26653 | 71652 | 24,04 | 329 |
| | | *м3* | | 4313,25 | 667,73 | 59092 | 9148 | 105 | 2,4979 | 34 |
| 61 | 4-1-114 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм | 0,58608 | 68800 | | 40322 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 62 | 4-1-112 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм | 0,8374 | 72000 | | 60293 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 4-1-94 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса A-I, d=6 мм<br>*т* | 0,0261 | 69000 | | 1801 | | | | |
| 64 | 4-1-88 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали B-I, BP-I, d=3 мм<br>*т* | 0,0095 | 64100 | | 609 | | | | |
| 65 | E6-11-7 | Установка закладных деталей весом до 4 кг<br>*т* | 0,00372 | 93997,62<br>33075 | 304,24<br>114,75 | 350<br>123 | 1<br>– | 129<br>105 | 198<br>0,56 | 1<br>– |
| 66 | 4-1-112 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса A-III, d=8 мм<br>*т* | 0,29824 | 72000 | | 21473 | | | | |
| 67 | E22-1-1 | Устройство вентиляционной трубы<br>*км трубопровода* | 0,0021 | 387314,07<br>45900 | 1984,82<br>749,25 | 813<br>96 | 4<br>2 | 127<br>130 | 270<br>3,66 | 1<br>– |
| 68 | E20-18-1 | Установка зонтов<br>*зонт* | 1 | 896,88<br>60,75 | 5,38<br>2,25 | 897<br>61 | 5<br>2 | 81<br>128 | 0,36<br>0,01 | –<br>– |
| 69 | E8-3-3 | Устройство гравийного основания под отмостку<br>*м3 основания* | 0,2 | 230,27<br>123,75 | 100,89<br>38,25 | 46<br>25 | 20<br>8 | 39<br>118 | 0,85<br>0,18 | –<br>– |
| 70 | E6-1-1 | Устройство бетонной отмостки, B7,5<br>*м3* | 0,4 | 8062,57<br>195,75 | 66,01<br>24,93 | 3225<br>78 | 26<br>10 | 92<br>105 | 1,35<br>0,1218 | 1<br>– |
| 71 | E23-13-1 | Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 0,7 м в сухих грунтах<br>*м3 конструкций колодцев* | 0,062 | 29041,97<br>4382,55 | 5028,34<br>1883,03 | 1801<br>272 | 312<br>117 | 506<br>130 | 27,104<br>9,196 | 2<br>1 |
| 72 | 30-18-33 | Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм (ГОСТ 8020-90)<br>*м* | 0,6 | 2900 | | 1740 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 30-18-40 | Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5 | 1 | 784 | | 784 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 74 | 11-4-8 | Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 | 1 | 8060 | | 8060 | | | | |
| | | *комплект* | | | | | | | | |
| 75 | Е10-5-1 | Установка крышки деревянной | 0,0038 | 22541,72 | 316,57 | 86 | 1 | 16 | 22,5 | – |
| | | *м3 древесины в конструкции* | | 3487,5 | 119,25 | 13 | – | 120 | 0,58 | – |
| 76 | Е12-13-1 | Утепление плитами из пенопласта | 0,225 | 148,03 | 4,93 | 33 | 1 | 8 | 0,186 | – |
| | | *м2 утепляемого покрытия* | | 29,25 | 1,85 | 7 | – | 119 | 0,009 | – |
| 77 | 1-3-104 | Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40 | 0,01 | 8390 | | 84 | | | | |
| | | *м3* | | | | | | | | |
| 78 | 1-1-774 | Стоимость ручки металлической | 0,12 | 129 | | 15 | | | | |
| | | *кг* | | | | | | | | |
| 79 | Е10-28-12 | Обивка крышки кровельной оцинкованной сталью | 0,225 | 900,59 | 1,36 | 203 | – | 30 | 0,732 | – |
| | | *м2 проемов* | | 110,03 | 0,52 | 25 | – | 120 | 0,0025 | – |
| 80 | Е10-53-1 | Антисептирование водными растворами | 0,255 | 186,45 | 0,8 | 48 | – | 2 | 0,0574 | – |
| | | *м2 стен (за вычетом проемов)* | | 9,25 | 0,32 | 2 | – | 120 | 0,0015 | – |
| | | **Раздел 3. Канализация** | | | | | | | | |
| 81 | Е1-12-2 | Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 | 42 | 21,3 | 20,46 | 895 | 859 | 311 | 0,00584 | – |
| | | *м3 грунта* | | 0,84 | 6,8 | 35 | 286 | 97 | 0,0254 | 1 |
| 82 | Е1-17-2 | Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 1 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы | 8 | 29,64 | 28,58 | 237 | 229 | 81 | 0,0069 | – |
| | | *м3 грунта* | | 0,99 | 9,56 | 8 | 76 | 97 | 0,035 | – |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | Е1-164-2 | Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы к1трр=1,2; к1трм=1,2; к1зпр=1,2; к1экс=1,2; к1зпм=1,2; | 1,5 | 262,72 | – | 394 | – | 445 | 1,848 | 3 |
| | | | | 262,72 | – | 394 | – | 113 | – | – |
| | | *м3 грунта* | | | | | | | | |
| 84 | Е1-27-2 | Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м | 42 | 6,48 | 6,48 | 272 | 272 | 85 | – | – |
| | | | | – | 2,1 | – | 88 | 97 | 0,00806 | – |
| | | *м3 грунта* | | | | | | | | |
| 85 | Е1-134-1 | Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками | 42 | 21,55 | 4,52 | 905 | 190 | 694 | 0,108 | 5 |
| | | | | 17,03 | – | 715 | – | 97 | – | – |
| | | *м3 уплотненного грунта* | | | | | | | | |
| 86 | Е1-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы | 1,5 | 134,1 | – | 201 | – | 227 | 0,972 | 1 |
| | | | | 134,1 | – | 201 | – | 113 | – | – |
| | | *м3 грунта* | | | | | | | | |
| 87 | П8-5-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза К=1,650; | 13,2 | 45 | 45 | 594 | 594 | 119 | – | – |
| | | | | – | 9 | – | 119 | 100 | 0,0189 | – |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 88 | Е23-2-1 | Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром 150 мм | 0,04 | 465331,02 | 1733,92 | 18613 | 69 | 3205 | 361 | 14 |
| | | | | 60966 | 650,25 | 2439 | 26 | 130 | 3,17 | – |
| | | *км трубопровода* | | | | | | | | |
| 89 | Е23-13-3 | Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1 м в сухих грунтах | 1,83 | 6154,88 | 2308,84 | 11263 | 4225 | 7495 | 13,869 | 25 |
| | | | | 2286 | 864,68 | 4183 | 1582 | 130 | 4,223 | 8 |
| | | *м3 конструкций колодцев* | | | | | | | | |
| 90 | 30-1-7 | Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В15 (М-200) | 0,81 | 8030 | | 6504 | | | | |
| | | *м3* | | | | | | | | |
| 91 | 30-18-24 | Плиты покрытий, перекрытий и днищ для | 0,56 | 23700 | | 13272 | | | | |
| | | *м3* | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | | канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (ГОСТ 8020-90) | 1,49 | 3870 | | 5766 | | | | |
| 93 | 30-18-40 | Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5 *шт* | 3 | 784 | | 2352 | | | | |
| 94 | Е6-1-1 | Устройство бетонной отмостки, В7,5 *м3* | 1,1 | 8062,57<br>195,75 | 66,01<br>24,93 | 8869<br>215 | 73<br>27 | 254<br>105 | 1,35<br>0,1218 | 1<br>– |
| | | **Всего прямые затраты** | | | | **427 088** | **33 549** | | | **383** |
| | | | | | | **68 030** | **11 497** | | | **44** |
| | | В том числе стоимость: материалов | | | | 325 507 | | | | |
| | | Накладные расходы | | | | 85 653 | | | | |
| | | - заработная плата, тенге | | | | 12 848 | | | | |
| | | - трудоемкость, чел-ч | | | | 43 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 30 764 | | | | |
| | | **Всего** | | | | **543 505** | | | | |
| | | Временные здания и сооружения (1,8 % ), К=0,8 | | | | 7 826 | | | | |
| | | - сметная заработная плата, тенге | | | | 1 103 | | | | |
| | | - нормативная трудоемкость, чел-ч | | | | 6 | | | | |
| | | Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %) | | | | 7 443 | | | | |
| | | - сметная заработная плата, тенге | | | | 3 424 | | | | |
| | | - нормативная трудоемкость, чел-ч | | | | 21 | | | | |
| | | Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | | | | 5 513 | | | | |
| | | На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | | | | 2 205 | | | | |
| | | **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | | | | **566 492** | | | | |
| | | **Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге** | | | | **1 182 835** | | | | |
| | | - материалы, тенге | | | | 679 659 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| - сметная заработная плата, тенге | 218 447 |
| Налог (2 %) | 23 657 |
| **Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)** | **1 206 492** |
| НДС (12 %) | 144 779 |
| **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | **1 351 271** |

Заказчик _____

Подрядчик _____

Заказчик: ГУ"Отдел образования Жамбылского района Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Енбек"

Наименование объекта: Благоустройство территории

Договор № 80

**Акт №5**

**приемки выполненных работ за сентябрь**

**(локальная смета 7-1-1)**

Благоустройство территории

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат<br>*Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы, тенге<br>% | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей<br>машинистов | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего<br>з/п рабочих-строителей | экспл. машин<br>з/п рабочих-строителей | Всего<br>з/п рабочих-строителей | экспл. машин<br>в т.ч. з/п машинистов | | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Раздел 1 Планировка** | | | | | | | | |
| 1 | Е1-12-2 | Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 | 37,2 | 21,3 | 20,46 | 792 | 761 | 275 | 0,00584 | – |
| | | *м3 грунта* | | 0,84 | 6,8 | 31 | 253 | 97 | 0,0254 | 1 |
| 2 | Е1-164-2 | Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; | 1,12 | 262,72 | – | 294 | – | 332 | 1,848 | 2 |
| | | *м3 грунта* | | 262,72 | – | 294 | – | 113 | – | – |
| 3 | Е1-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы | 16 | 134,1 | – | 2146 | – | 2425 | 0,972 | 16 |
| | | *м3 грунта* | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 134,1 | – | 2146 | – | 113 | – | – |
| 4 | Е1-145-2 | Планировка площадей в грунтах 2 группы механизированным способом | 112 | 1,41 | 1,41 | 158 | 158 | 33 | – | – |
| | | *м2 спланированной площади* | | – | 0,3 | – | 34 | 97 | 0,00099 | – |
| 5 | Е27-82-1 | Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м (корытного профиля с полуприсыпными обочинами) | 816,8 | 19,95 | 15,58 | 16295 | 12726 | 7093 | 0,0093 | 8 |
| | | *м2 корыта* | | 1,03 | 5,5 | 841 | 4492 | 133 | 0,02686 | 22 |
| 6 | Е1-27-2 | Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м | 15,3 | 6,48 | 6,48 | 99 | 99 | 31 | – | – |
| | | *м3 грунта* | | – | 2,1 | – | 32 | 97 | 0,00806 | – |
| 7 | Е1-17-2 | Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 1 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы | 114,3 | 29,64 | 28,58 | 3388 | 3267 | 1170 | 0,0069 | 1 |
| | | *м3 грунта* | | 0,99 | 9,56 | 113 | 1093 | 97 | 0,035 | 4 |
| 8 | П8-5-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс грузаК=1,650; | 188,595 | 45 | 45 | 8487 | 8487 | 1697 | – | – |
| | | *т* | | – | 9 | – | 1697 | 100 | 0,0189 | 4 |
| | | **Раздел 3 МАФ** | | | | | | | | |
| 9 | Т1-40-3 | Установка для сушки белья, тип 1 – строительные работы | 4 | 2891,08 | 81,79 | 11564 | 327 | 2447 | 3,4 | 14 |
| | | *установка* | | 562,65 | 19,74 | 2251 | 79 | 105 | 0,096 | – |
| 10 | Т1-40-4 | Установка для сушки белья, тип 1 – монтаж металлоконструкций | 4 | 6291,73 | 8,74 | 25167 | 35 | 2253 | 3,6 | 14 |
| | | *установка* | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 621,99 | 3,74 | 2488 | 15 | 90 | 0,014 | – |
| 11 | 99-1-1(пл) | Навес, дл.6 м | | 2 | 179952 | | 359904 | | | | |
| | | | шт | | | | | | | | |
| 12 | 99-1-2(пл) | Песочница | | 2 | 22939 | | 45878 | | | | |
| | | | шт | | | | | | | | |
| 13 | 99-1-4(пл) | Качели | | 2 | 23730 | | 47460 | | | | |
| | | | шт | | | | | | | | |
| 14 | 99-1-5(пл) | Качалка-балансир | | 4 | 10678 | | 42712 | | | | |
| | | | шт | | | | | | | | |
| 15 | 99-1-6(пл) | Скамья | | 4 | 5537 | | 22148 | | | | |
| | | | шт | | | | | | | | |
| 16 | 99-1-7(пл) | Урна металлическая | | 2 | 4153 | | 8306 | | | | |
| | | | шт | | | | | | | | |
| | **Раздел 4 Лотковая арычная сеть** | | | | | | | | | | |
| 17 | Е30-54-1 | Укладка звеньев одноочковых круглых труб отверстием 0,5 м | | 2,28 | 6589,26 | 3701,25 | 15024 | 8439 | 7312 | 11,8 | 27 |
| | | | м3 | | 1980 | 962,33 | 4514 | 2194 | 109 | 3,29 | 8 |
| 18 | 30-19-7 | Трубы напорные до Dy 500 мм, Pp 1,5 МПа | | 12 | 3320 | | 39840 | | | | |
| | | | м | | | | | | | | |
| 19 | Е30-7-1 | Устройство монолитного оголовка | | 1,32 | 9645,21 | 532,08 | 12732 | 702 | 814 | 2,55 | 3 |
| | | | м3 | | 434,25 | 131,85 | 573 | 174 | 109 | 0,434 | 1 |
| 20 | Е41-4-1 | Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности разжиженным битумом в два слоя | | 48,32 | 187,95 | 7,38 | 9082 | 357 | 3193 | 0,409 | 20 |
| | | | м2 | | 60,75 | 2,79 | 2935 | 135 | 104 | 0,0136 | 1 |
| 21 | Е41-2-1 | Оклеечная изоляция горизонтальной бетонной поверхности рулонным материалом в два слоя | | 21 | 495,4 | 12,37 | 10403 | 260 | 2874 | 0,829 | 17 |
| | | | м2 | | 126,9 | 4,68 | 2665 | 98 | 104 | 0,0228 | – |
| 22 | Е27-8-1 | Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи | | 2,686 | 593,06 | 351,18 | 1593 | 943 | 1178 | 1,56 | 4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *м лотка* | | 240,75 | 89,1 | 647 | 239 | 133 | 0,36 | 1 |
| | | **Всего прямые затраты** | | | | **683472** | **36561** | | | **126** |
| | | | | | | **19498** | **10535** | | | **42** |
| | | В том числе стоимость: материалов, тенге | | | | 627413 | | | | |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | 33127 | | | | |
| | | - заработная плата, тенге | | | | 4969 | | | | |
| | | - трудоемкость, чел-ч | | | | 17 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 42996 | | | | |
| | | **Всего** | | | | **759595** | | | | |
| | | Временные здания и сооружения (1,8 %) | | | | 10938 | | | | |
| | | - сметная заработная плата, тенге | | | | 1542 | | | | |
| | | - нормативная трудоемкость, чел-ч | | | | 9 | | | | |
| | | Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %) | | | | 10402 | | | | |
| | | - сметная заработная плата, тенге | | | | 4785 | | | | |
| | | - нормативная трудоемкость, чел-ч | | | | 29 | | | | |
| | | Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | | | | 7705 | | | | |
| | | На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | | | | 3082 | | | | |
| | | **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | | | | **791722** | | | | |
| | | **Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге** | | | | **1653115** | | | | |
| | | - материалы, тенге | | | | 1310038 | | | | |
| | | - сметная заработная плата, тенге | | | | 108818 | | | | |
| | | Налог (2 %) | | | | 33062 | | | | |
| | | **Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)** | | | | **1686177** | | | | |
| | | НДС (12 %) | | | | 202341 | | | | |
| | | **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | | | | **1888518** | | | | |

Заказчик _____ Подрядчик _____

Заказчик: **ГУ "Отдел образования Жамбылского района Алматинской области"**

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомитета
Республики казахстан от 16.11.94г №74

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Енбек"**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт детского сада в с.Сарыбастау Жамбылского района Алматинской обл.**

**СПРАВКА**
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2013 г
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

| Код | Код | Договор | | Источник финансирования | | Организационно правовая форма | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Заказчик | Подрядчик | Номер | Дата | Наименовани | Код | Наименовани | Код | |
| | | 80 | 11.06.2013г | | | | | |
| | | | | | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ | С начала года по отчетный месяц включительно | Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге) | | | | | | в том числе НДС | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в отчетном месяце с НДС | СМР (в сметных базовых ценах 2011г | из них | | Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в см.ценах) | дополнительные затраты на приобретение материалов | | |
| | | | | в отчетном месяце (без НДС) | по монтажу оборудования | | | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Капитальный ремонт детского сада в с.Сарыбастау Жамбылского района Алматинской области | | | | | | | | | |
| Всего по объекту | 62 592 434,00 | | | | | | | | |
| в том числе за август 2013г | | 1 757 849,00 | | 1 569 508,04 | | | | 188 340,96 | 1 757 849,00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

**Итого к оплате: 1757849 (Один миллион семьсот пятьдесят семь тысяч восемьсот сорок девять) тенге 00 тиын**

**Заказчик:**

**Подрядчик:**

"SANA-2001" Версия 16-2.19 от 1.07.13 г. Цены региона Алматинская обл.

Заказчик: ГУ"Отдел образования Жамбылского района Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Енбек"

Наименование объекта:Наружные инженерные сети

Договор № 80

## Акт №4

## приемки выполненных работ за август

## (локальная смета №6-1-1)

Тепловые сети

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

| NN п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат<br>*Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге<br>Всего<br>з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге<br>экспл. машин<br>в т.ч. з/п машинистов | Общая стоимость, тенге<br>Всего<br>з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге<br>экспл. машин<br>в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге<br>% | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов<br>на единицу | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов<br>всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Раздел 7. Теплофикационная камера** | | | | | | | | |
| 59 | Е7-62-2 | Устройство камер со стенками из монолитного бетона В20 | 0,2 | 12802,77 | 418,23 | 2561 | 84 | 406 | 7,92 | 2 |
| | | *м3 конструкций* | | 1296 | 152,98 | 259 | 31 | 140 | 0,6901 | – |
| 60 | 4-1-4 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм | 0,00377 | 50600 | | 191 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 61 | 4-1-5 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм | 0,061 | 47400 | | 2891 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 62 | 4-1-63 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II, d=12 мм | 0,0739 | 63500 | | 4693 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 2-1-41 | Стоимость балки, прим.<br>*т* | 1,02 | 147100 | | 150042 | | | | |
| 64 | 30-18-67 | Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2<br>*м3* | 0,78 | 18900 | | 14742 | | | | |
| 65 | 30-18-40 | Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5<br>*шт* | 3 | 784 | | 2352 | | | | |
| 66 | Е23-24-1 | Установка люка<br>*шт* | 2 | 8342,59<br>209,25 | 35,42<br>13,5 | 16685<br>419 | 71<br>27 | 580<br>130 | 1,31<br>0,07 | 3<br>– |
| 67 | Е6-11-7 | Установка лестничных сходней из арматурной стали<br>*т* | 0,046 | 33697,62<br>33075 | 304,24<br>114,75 | 1550<br>1521 | 14<br>5 | 1602<br>105 | 198<br>0,56 | 9<br>– |
| 68 | 4-1-10 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=20-22 мм<br>*т* | 0,046 | 42500 | | 1955 | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Всего прямые затраты** | **197 662** | **169** | **14** |
| | **2 199** | **63** | **0** |
| В том числе стоимость: материалов | 195 295 | | |
| Накладные расходы | 2 588 | | |
| - заработная плата, тенге | 388 | | |
| - трудоемкость, чел-ч | 1 | | |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | 12 015 | | |
| **Всего** | **212 265** | | |
| Временные здания и сооружения (1,8 % ), К=0,8 | 3 057 | | |
| - сметная заработная плата, тенге | 431 | | |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 2 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %) | | | | 2 907 | | | | |
| | | - сметная заработная плата, тенге | | | | 1 337 | | | | |
| | | - нормативная трудоемкость, чел-ч | | | | 8 | | | | |
| | | Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | | | | 2 153 | | | | |
| | | На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | | | | 861 | | | | |
| | | **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | | | | **221 243** | | | | |
| | | **Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге** | | | | **461 955** | | | | |
| | | - материалы, тенге | | | | 407 776 | | | | |
| | | - сметная заработная плата, тенге | | | | 15 518 | | | | |
| | | Налог (2 %) | | | | 9 239 | | | | |
| | | **Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)** | | | | **471 194** | | | | |
| | | НДС (12 %) | | | | 56 543 | | | | |
| | | **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | | | | **527 737** | | | | |

Заказчик _____ Подрядчик _____

Заказчик: ГУ"Отдел образования Жамбылского района Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Енбек"

Наименование объекта: Наружные инженерные сети

Договор № 80

**Акт №4**
**приемки выполненных работ за август**
**(локальная смета 6-1-2)**
Наружные сети водопровода и канализации

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат<br>*Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы, тенге<br>% | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей<br>машинистов | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего<br>з/п рабочих-строителей | экспл. машин<br>з/п рабочих-строителей | Всего<br>з/п рабочих-строителей | экспл. машин<br>в т.ч. з/п машинистов | | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Раздел 1 Водоснабжение** | | | | | | | | |
| 1 | Е1-12-2 | Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 | 157 | 21,3 | 20,46 | 3344 | 3212 | 1164 | 0,00584 | 1 |
| | | *м3 грунта* | | 0,84 | 6,8 | 132 | 1068 | 97 | 0,0254 | 4 |
| 2 | Е1-17-2 | Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 1 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы | 12 | 29,64 | 28,58 | 356 | 343 | 123 | 0,0069 | – |
| | | *м3 грунта* | | 0,99 | 9,56 | 12 | 115 | 97 | 0,035 | – |
| 3 | Е1-164-2 | Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кзкс1=1,2; кзпм1=1,2; | 5,07 | 262,72 | – | 1332 | – | 1505 | 1,848 | 9 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *м3 грунта* | | | | | | | | |
| | | | | 262,72 | – | 1332 | – | 113 | – | – |
| 4 | Е1-27-2 | Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м | 157 | 6,48 | 6,48 | 1017 | 1017 | 320 | – | – |
| | | *м3 грунта* | | – | 2,1 | – | 330 | 97 | 0,00806 | 1 |
| 5 | Е1-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы | 5,07 | 134,1 | – | 680 | – | 768 | 0,972 | 5 |
| | | *м3 грунта* | | 134,1 | – | 680 | – | 113 | – | – |
| 6 | П8-5-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс грузаК=1,650; | 19,8 | 45 | 45 | 891 | 891 | 178 | – | – |
| | | *т* | | – | 9 | – | 178 | 100 | 0,0189 | – |
| 7 | Е22-11-1 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм | 0,013 | 166791,09 | 17877,09 | 2168 | 232 | 581 | 173 | 2 |
| | | *км трубопровода* | | 29700 | 4698,68 | 386 | 61 | 130 | 18,1 | – |
| 8 | Е22-11-2 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 65 мм | 0,073 | 241082,26 | 20326,01 | 17599 | 1484 | 3433 | 179 | 13 |
| | | *км трубопровода* | | 30825 | 5353,43 | 2250 | 391 | 130 | 20,64 | 2 |
| 9 | Е22-11-1 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 40 мм | 0,032 | 123361,09 | 17877,09 | 3948 | 572 | 1430 | 173 | 6 |
| | | *км трубопровода* | | 29700 | 4698,68 | 950 | 150 | 130 | 18,1 | 1 |
| 10 | Е22-11-1 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 32 мм | 0,014 | 105181,09 | 17877,09 | 1473 | 250 | 627 | 173 | 2 |
| | | *км трубопровода* | | 29700 | 4698,68 | 416 | 66 | 130 | 18,1 | – |
| 11 | Е22-11-1 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 25 мм | 0,004 | 105181,09 | 17877,09 | 421 | 72 | 179 | 173 | 1 |
| | | *км трубопровода* | | 29700 | 4698,68 | 119 | 19 | 130 | 18,1 | – |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | E22-8-1 | Укладка стальных водопроводных труб диаметром 57 мм с гидравлическим испытанием<br>*км трубопровода* | 0,005 | 342682,88 | 6788,5 | 1713 | 34 | 313 | 253 | 1 |
| | | | | 45675 | 2565 | 228 | 13 | 130 | 12,52 | – |
| 13 | E22-31-1 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 50-65 мм<br>*км трубопровода* | 0,141 | 8097,13 | – | 1142 | – | 1473 | 51,5 | 7 |
| | | | | 8032,5 | – | 1133 | – | 130 | – | – |
| 14 | E22-20-1 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 50 мм<br>*км трубопровода* | 0,005 | 151044,59 | 29540,14 | 755 | 148 | 302 | 202,9 | 1 |
| | | | | 35280 | 11160 | 176 | 56 | 130 | 54,5 | – |
| 15 | E16-15-2 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм<br>*шт* | 4 | 473,47 | 39,24 | 1894 | 157 | 1382 | 1,47 | 6 |
| | | | | 254,25 | 15,75 | 1017 | 63 | 128 | 0,07 | – |
| 16 | 9-2-51 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм<br>*шт* | 1 | 3500 | | 3500 | | | | |
| 17 | 9-1-116 | Вентили запорные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм<br>*шт* | 1 | 1020 | | 1020 | | | | |
| 18 | 9-1-114 | Вентили запорные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм<br>*шт* | 2 | 316 | | 632 | | | | |
| 19 | E16-20-1 | Установка кранов пожарных<br>*кран* | 1 | 821,47 | 23,09 | 821 | 23 | 214 | 0,9 | 1 |
| | | | | 157,5 | 9 | 158 | 9 | 128 | 0,04 | – |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 11-3-3 | Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа (12 кгс/см2) | 2 | 194 | | 388 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 21 | 9-1-5 | Вентили запорные пожарные латунные 1Б1р с муфтой и цапкой для воды, Ру 1 МПа, Dy 50 мм | 1 | 1230 | | 1230 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 22 | 11-3-7 | Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм | 60 | 523 | | 31380 | | | | |
| | | *м* | | | | | | | | |
| 23 | Е25-11-1 | Установка стальных фасонных частей для трубопроводов диаметром до 400 мм | 0,013 | 467638,46 | 146691,58 | 6079 | 1907 | 1372 | 238 | 3 |
| | | *т фасонных частей* | | | | | | | | |
| | | | | 51525 | 36412,59 | 670 | 473 | 120 | 128,32 | 2 |
| 24 | Е22-40-1 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм | 6 | 359,06 | 9,93 | 2154 | 60 | 491 | 0,32 | 2 |
| | | *фланец* | | | | | | | | |
| | | | | 63 | – | 378 | – | 130 | – | – |
| 25 | Е22-40-3 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм | 2 | 648,43 | 21,43 | 1297 | 43 | 328 | 0,6 | 1 |
| | | *фланец* | | | | | | | | |
| | | | | 126 | – | 252 | – | 130 | – | – |
| 26 | 99-1-1(пл) | Фланец д.60 мм | 1 | 528 | | 528 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 27 | 99-1-2(пл) | Втулка к фланцу д.63 мм | 1 | 289 | | 289 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 28 | Е22-8-7 | Укладка трубы-футляра | 0,002 | 2082318,44 | 71861,81 | 4165 | 144 | 286 | 441 | 1 |
| | | *км трубопровода* | | | | | | | | |
| | | | | 83025 | 27146,25 | 166 | 54 | 130 | 132,58 | – |
| 29 | Е22-34-1 | Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов | 3 | 300,56 | 225,63 | 902 | 677 | 502 | 0,414 | 1 |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| | | | | 69,53 | 58,98 | 209 | 177 | 130 | 0,226 | 1 |
| 30 | 8-4-39 | Муфта, d=50 мм | 0,2 | 369 | | 74 | | | | |
| | | *10шт* | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 99-1-3(пл) | Неразъемное соединение полиэтилен-сталь д=63 мм | 1 | 3559 | | 3559 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 32 | E22-41-1 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах | 1,42 | 25259,56 | 1879,87 | 35869 | 2669 | 3644 | 8,86 | 13 |
| | | *м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев* | | 1435,5 | 538,43 | 2038 | 765 | 130 | 2,061 | 3 |
| 33 | 11-4-10 | Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99 | 1 | 13400 | | 13400 | | | | |
| | | *комплект* | | | | | | | | |
| 34 | E6-1-1 | Устройство бетонной отмостки, В10 | 0,55 | 8378,77 | 66,01 | 4608 | 36 | 128 | 1,35 | 1 |
| | | *м3* | | 195,75 | 24,93 | 108 | 14 | 105 | 0,1218 | – |
| 35 | E13-16-1 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз | 0,71 | 36,09 | 0,09 | 26 | – | 3 | 0,0218 | – |
| | | *м2* | | 4,39 | 0,05 | 3 | – | 90 | 0,0002 | – |
| 36 | E13-26-18 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76 | 0,71 | 16,92 | 0,02 | 12 | – | 3 | 0,0213 | – |
| | | *м2* | | 4,14 | – | 3 | – | 90 | – | – |
| 37 | E26-35-1 | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex, изоляция трубчатая | 50 | 72,96 | 16,85 | 3648 | 843 | 2147 | 0,211 | 11 |
| | | *м трубопровода* | | 38,59 | 4,33 | 1930 | 217 | 100 | 0,025 | 1 |
| 38 | 1-3-202 | Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, Dв 25 мм, толщина стенки 9 мм | 4 | 78 | | 312 | | | | |
| | | *м* | | | | | | | | |
| 39 | 1-3-205 | Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, Dв 35 мм, толщина стенки 9 мм | 14 | 96 | | 1344 | | | | |
| | | *м* | | | | | | | | |
| 40 | 1-3-206 | Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, Dв 42 мм, толщина стенки 9 мм | 32 | 106 | | 3392 | | | | |
| | | *м* | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | E22-38-3 | Врезка в существующую сеть из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 100 мм | 1 | 950,73 | 180,25 | 951 | 180 | 603 | 2,01 | 2 |
| | | *врезка* | | 396 | 67,5 | 396 | 68 | 130 | 0,33 | – |
| 42 | E27-18-4 | Разборка асфальтобетонных покрытий и основанийК=0,050; | 0,3 | 408,12 | 169,62 | 122 | 51 | 97 | 1,55 | – |
| | | *м3 конструкции* | | 238,5 | 4,07 | 72 | 1 | 133 | 0,0136 | – |
| 43 | E27-18-2 | Разборка щебеночных покрытий и основанийК=0,150; | 0,9 | 66,76 | 51,26 | 60 | 46 | 31 | 0,117 | – |
| | | *м3 конструкции* | | 15,5 | 9,62 | 14 | 9 | 133 | 0,0356 | – |
| 44 | E27-22-1 | Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) | 6 | 424,72 | 33,29 | 2548 | 200 | 132 | 0,033 | – |
| | | *м2 основания* | | 5 | 11,5 | 30 | 69 | 133 | 0,04038 | – |
| 45 | E27-55-1 | Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см | 6 | 451,03 | – | 2706 | – | 198 | 0,144 | 1 |
| | | *м2 покрытия* | | 24,75 | – | 149 | – | 133 | – | – |
| 46 | E27-55-2 | Добавлять к расценке 27-55-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытияК=4,000; | 24 | 71,14 | – | 1707 | – | 128 | 0,0232 | 1 |
| | | *м2 покрытия* | | 3,98 | – | 96 | – | 133 | – | – |
| | **Раздел 2 Выгреб** | | | | | | | | | |
| 47 | E1-12-2 | Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 | 32,5 | 21,3 | 20,46 | 692 | 665 | 241 | 0,00584 | – |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *м3 грунта* | | | | | | | | |
| | | | | 0,84 | 6,8 | 27 | 221 | 97 | 0,0254 | 1 |
| 48 | Е1-24-2 | | | | | | | | | |
| | | Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м | 39,7 | 9,24 | 9,24 | 367 | 367 | 115 | – | – |
| | | *м3 грунта* | | | | | | | | |
| | | | | – | 3 | – | 119 | 97 | 0,0115 | – |
| 49 | Е1-17-2 | Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 1 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы | 61,12 | 29,64 | 28,58 | 1812 | 1747 | 626 | 0,0069 | – |
| | | *м3 грунта* | | | | | | | | |
| | | | | 0,99 | 9,56 | 61 | 584 | 97 | 0,035 | 2 |
| 50 | Е1-164-2 | | | | | | | | | |
| | | Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; | 4 | 262,72 | – | 1051 | – | 1188 | 1,848 | 7 |
| | | *м3 грунта* | | | | | | | | |
| | | | | 262,72 | – | 1051 | – | 113 | – | – |
| 51 | Е1-27-2 | Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м | 32,5 | 6,48 | 6,48 | 211 | 211 | 66 | – | – |
| | | *м3 грунта* | | | | | | | | |
| | | | | – | 2,1 | – | 68 | 97 | 0,00806 | – |
| 52 | Е1-134-1 | Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками | 32,5 | 21,55 | 4,52 | 700 | 147 | 536 | 0,108 | 4 |
| | | *м3 уплотненного грунта* | | | | | | | | |
| | | | | 17,03 | – | 553 | – | 97 | – | – |
| 53 | Е1-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы | 4 | 134,1 | – | 536 | – | 606 | 0,972 | 4 |
| | | *м3 грунта* | | | | | | | | |
| | | | | 134,1 | – | 536 | – | 113 | – | – |
| 54 | П8-5-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс грузаК=1,650; | 100,848 | 45 | 45 | 4538 | 4538 | 908 | – | – |
| | | *т* | | | | | | | | |
| | | | | – | 9 | – | 908 | 100 | 0,0189 | 2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | Е1-145-2 | Планировка площадей в грунтах 2 группы механизированным способом | 198,5 | 1,41 | 1,41 | 280 | 280 | 58 | – | – |
| | | *м2 спланированной площади* | | – | 0,3 | – | 60 | 97 | 0,00099 | – |
| 56 | Е1-134-1 | Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками | 3,3 | 21,55 | 4,52 | 71 | 15 | 54 | 0,108 | – |
| | | *м3 уплотненного грунта* | | 17,03 | – | 56 | – | 97 | – | – |
| 57 | Е8-5-1 | Боковая изоляция стен и фундаментов глиной | 25,83 | 2780,82 | 274,19 | 71829 | 7082 | 33466 | 6,93 | 179 |
| | | *м3 изолирующего слоя* | | 994,5 | 103,5 | 25688 | 2673 | 118 | 0,5 | 13 |
| 58 | Е30-78-5 | Устройство гидроизоляции обмазочной эпоксидной мастикой двухслойной | 46 | 480,4 | – | 22098 | – | 6160 | 0,73 | 34 |
| | | *м2* | | 122,85 | – | 5651 | – | 109 | – | – |
| 59 | Е6-1-1 | Устройство бетонной подготовки, В7,5 | 3,06565 | 8062,57 | 66,01 | 24717 | 202 | 710 | 1,35 | 4 |
| | | *м3* | | 195,75 | 24,93 | 600 | 76 | 105 | 0,1218 | – |
| 60 | Е6-33-5 | Устройство железобетонных конструкций отстойников, резервуаров и прочих сооружений при днищах бункерного типа | 4,9 | 15502,12 | 1945,51 | 75960 | 9533 | 25627 | 24,04 | 118 |
| | | *м3* | | 4313,25 | 667,73 | 21135 | 3272 | 105 | 2,4979 | 12 |
| | | **Всего прямые затраты** | | | | **372318** | **40078** | | | **442** |
| | | | | | | **70861** | **12347** | | | **45** |
| | | В том числе стоимость: материалов, тенге | | | | 261380 | | | | |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | 94446 | | | | |
| | | - заработная плата, тенге | | | | 14167 | | | | |
| | | - трудоемкость, чел-ч | | | | 47 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 28006 | | | | |
| | | **Всего** | | | | **494770** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| | Временные здания и сооружения (1,8 %) | 7125 |
| | - сметная заработная плата, тенге | 1005 |
| | - нормативная трудоемкость, чел-ч | 6 |
| | Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %) | 6776 |
| | - сметная заработная плата, тенге | 3117 |
| | - нормативная трудоемкость, чел-ч | 19 |
| | Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | 5019 |
| | На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | 2008 |
| | **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | **515698** |
| | **Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге** | **1076778** |
| | - материалы, тенге | 545761 |
| | - сметная заработная плата, тенге | 226598 |
| | Налог (2 %) | 21536 |
| | **Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)** | **1098314** |
| | НДС (12 %) | 131798 |
| | **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | **1230112** |

Заказчик _____ Подрядчик _____

ДЛЯ ФОРМ №2

Заказчик: **ГУ "Отдел образования Жамбылского района Алматинской области"**

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомитета
Республики казахстан от 16.11.94г №74

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Енбек"**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт детского сада в с.Сарыбастау Жамбылского района Алматинской обл.**

# СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2013 г
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

| Код | Код | Договор | | Источник финансирования | | Организационно правовая форма | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Заказчик | Подрядчик | Номер | Дата | Наименовани | Код | Наименовани | Код | |
| | | 80 | 11.06.2013г | | | | | |
| | | | | | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ | С начала года по отчетный месяц включительно | Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге) | | | | | | в том числе НДС | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в отчетном месяце с НДС | СМР (в сметных базовых ценах 2011г | из них | | Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в см.ценах) | дополнительные затраты на приобретение материалов | | |
| | | | | в отчетном месяце (без НДС) | по монтажу оборудования | | | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Капитальный ремонт детского сада в с.Сарыбастау Жамбылского района Алматинской области | | | | | | | | | |
| Всего по объекту | 60 834 585,00 | | | | | | | | |
| в том числе за август 2013г | | 15 019 629,00 | | 13 410 383,04 | | | | 1 609 245,96 | 15 019 629,00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

**Итого к оплате: 15019629 (Пятнадцать миллионов девятнадцать тысяч шестьсот двадцать девять) тенге 00 тиын**

**Заказчик:**

**Подрядчик:**

"SANA-2001" Версия 16-2.19 от 1.07.13 г. Цены региона Алматинская обл.

Заказчик: ГУ"Отдел образования Жамбылского района Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Енбек"

Наименование объекта:Капитальный ремонт здания детского сада в с.Сарыбастау Жамбылского района Алматинской области

Договор № 80

# Акт №3

## приемки выполненных работ за август

### (локальная смета №3-1-1)

Общестроительные работы (Здание хоз. блока)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

| NN п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат<br>*Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы, тенге | Затраты труда, чел-ч | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего<br>з/п рабочих-строителей | экспл. машин<br>в т.ч. з/п машинистов | Всего<br>з/п рабочих-строителей | экспл. машин<br>в т.ч. з/п машинистов | %<br>% | рабочих-строителей<br>машинистов<br>на единицу | <br><br>всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Раздел 12. Демонтажные работы** | | | | | | | | |
| 160 | Е12-14-2 (ДМ) | Демонтаж покрытий керамзитом<br>к1трр=0,8; к1трм=0,8; к1зпр=0,8; к1экс=0,8; к1зпм=0,8; к1мат=0;<br>*м3 утеплителя* | 2,6 | 502,58<br>306 | 196,58<br>73,8 | 1307<br>796 | 511<br>192 | 1176<br>119 | 2,168<br>0,36 | 6<br>1 |
| 161 | Е10-5-1 (ДМ) | Демонтаж балок перекрытия с черепными брусками<br>к1трр=0,8; к1трм=0,8; к1зпр=0,8; к1экс=0,8; к1зпм=0,8; к1мат=0;<br>*м3 древесины в конструкции* | 0,48 | 3043,26<br>2790 | 253,26<br>95,4 | 1461<br>1339 | 122<br>46 | 1662<br>120 | 18<br>0,464 | 9<br>– |
| 162 | Е54-4-2 | Разборка подшивки потолков чистой из фанеры<br>*м2 подшивки* | 45 | 21,98<br>21,29 | 0,69<br>0,11 | 989<br>958 | 31<br>5 | 1156<br>120 | 0,1479<br>0,0009 | 7<br>– |
| 163 | Е56-1-1 | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах<br>*шт* | 3 | 215,57<br>194,33 | 21,24<br>3,31 | 647<br>583 | 64<br>10 | 712<br>120 | 1,2873<br>0,0289 | 4<br>– |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164 | Е56-2-2 | Снятие оконных переплетов остекленных | 3,705 | 74,9 | 6,81 | 278 | 25 | 307 | 0,4611 | 2 |
| | | *м2* | | 68,09 | 1,08 | 252 | 4 | 120 | 0,0093 | – |
| 165 | Е56-11-1 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 2 | 320,85 | 30,15 | 642 | 60 | 704 | 1,9603 | 4 |
| | | *шт* | | 290,7 | 2,9 | 581 | 6 | 120 | 0,187 | – |
| 166 | Е56-12-1 | Снятие дверных полотен | 4,62 | 59,88 | 6,55 | 277 | 30 | 301 | 0,3628 | 2 |
| | | *м2* | | 53,33 | 1,04 | 246 | 5 | 120 | 0,0089 | – |
| 167 | Е55-1-2 | Разборка каркасно-камышитовых стен | 1 | 52,82 | 6,13 | 53 | 6 | 58 | 0,3322 | – |
| | | *м2* | | 46,69 | 1,01 | 47 | 1 | 120 | 0,0099 | – |
| 168 | Е53-1-8 | Разборка деревянных стен сарая | 51,84 | 195,75 | 26,46 | 10148 | 1372 | 10793 | 1,222 | 63 |
| | | *м2 стен* | | 169,29 | 4,21 | 8776 | 218 | 120 | 0,0437 | 2 |
| 169 | Е23-13-3 (ДМ) | Демонтаж канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1 м в сухих грунтах к1трр=0,8; к1трм=0,8; к1зпр=0,8; к1экс=0,8; к1зпм=0,8; к1мат=0; | 0,6 | 3675,87 | 1847,07 | 2206 | 1108 | 1966 | 11,0952 | 7 |
| | | | | 1828,8 | 691,74 | 1097 | 415 | 130 | 3,3784 | 2 |
| | | *м3 конструкций колодцев* | | | | | | | | |
| 170 | Е68-9-3 | Разборка деревянных глухих заборов из строганых досок | 276 | 64,36 | 0,05 | 17763 | 14 | 21300 | 0,4287 | 118 |
| | | *м2 забора* | | 64,31 | – | 17750 | – | 120 | 0,0001 | – |
| | | **Всего прямые затраты** | | | | **35 771** | **3 343** | | | **222** |
| | | | | | | **32 425** | **902** | | | **5** |
| | | В том числе стоимость: материалов | | | | – | | | | |
| | | Накладные расходы | | | | 40 135 | | | | |
| | | - заработная плата, тенге | | | | 6 020 | | | | |
| | | - трудоемкость, чел-ч | | | | 20 | | | | |
| | | Стоимость демонтируемых материалов, тенге | | | | 32 303 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | 6 493 |
| **Всего** | **82 399** |
| Временные здания и сооружения (1,8 % ), К=0,8 | 1 187 |
| - сметная заработная плата, тенге | 167 |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 1 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %) | 1 128 |
| - сметная заработная плата, тенге | 519 |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 3 |
| Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | 836 |
| На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | 334 |
| **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | **85 884** |
| **Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге** | **179 326** |
| - сметная заработная плата, тенге | 86 032 |
| Налог (2 %) | 3 587 |
| **Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)** | **182 913** |
| НДС (12 %) | 21 950 |
| **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | **204 863** |

Заказчик _____ Подрядчик _____

"SANA-2001" Версия 16-2.19 от 1.07.13 г. Цены региона Алматинская обл.

Заказчик: ГУ"Отдел образования Жамбылского района Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Енбек"

Наименование объекта:Капитальный ремонт здания детского сада в с.Сарыбастау Жамбылского района Алматинской области

Договор № 80

# Акт №3

## приемки выполненных работ за август

### (локальная смета №3-1-2)

Внутренние сети отопления и вентиляции

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

| NN п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат<br>*Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы, тенге | Затраты труда, чел-ч | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего<br>з/п рабочих-строителей | экспл. машин<br>в т.ч. з/п машинистов | Всего<br>з/п рабочих-строителей | экспл. машин<br>в т.ч. з/п машинистов | % | рабочих-строителей машинистов<br>на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Раздел 1. Отопление** | | | | | | | | |
| 1 | Е16-10-1 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 38 мм<br>*м трубопровода* | 6 | 334,13<br>103,36 | 14,54<br>5,45 | 2005<br>620 | 87<br>33 | 836<br>128 | 0,56959<br>0,02657 | 3<br>– |
| 2 | Е16-6-2 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм<br>*м трубопровода* | 10 | 266,17<br>53,77 | 4,08<br>1,53 | 2662<br>538 | 41<br>15 | 708<br>128 | 0,30591<br>0,00752 | 3<br>– |
| 3 | Е16-6-4 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм<br>*м трубопровода* | 42 | 424,17<br>53,77 | 4,08<br>1,53 | 17815<br>2258 | 171<br>64 | 2972<br>128 | 0,30591<br>0,00752 | 13<br>– |
| 4 | Е18-6-1 | Установка чугунных радиаторов<br>*кВт* | 10,5 | 4331,43<br>111,7 | 35,77<br>13,4 | 45480<br>1173 | 376<br>141 | 1682<br>128 | 0,70246<br>0,06541 | 7<br>1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Е18-22-5 | Установка кранов воздушных | 14 | 62,81 | – | 879 | – | 416 | 0,1236 | 2 |
| | | *комплект* | | 23,18 | – | 325 | – | 128 | – | – |
| 6 | 9-4-59 | Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, Dy 20 мм | 14 | 377 | | 5278 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 7 | 9-1-49 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм | 2 | 367 | | 734 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 8 | Е15-172-4 | Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера | 25 | 148,39 | 0,07 | 3710 | 2 | 2836 | 0,646 | 16 |
| | | *м2 окрашиваемой поверхности* | | 108 | 0,02 | 2700 | 1 | 105 | 0,0001 | – |
| 9 | Е26-35-1 | Изоляция трубопроводов трубчатая | 6 | 72,96 | 16,85 | 438 | 101 | 258 | 0,211 | 1 |
| | | *м трубопровода* | | 38,59 | 4,33 | 232 | 26 | 100 | 0,025 | – |
| 10 | 1-3-206 | Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, Dв 42 мм, толщина стенки 9 мм | 6 | 106 | | 636 | | | | |
| | | *м* | | | | | | | | |
| 11 | 8-10-45 | Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты) | 9 | 200 | | 1800 | | | | |
| | | *кг* | | | | | | | | |
| 12 | Е26-23-1 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм | 6 | 114,31 | 6,39 | 686 | 38 | 195 | 0,192 | 1 |
| | | *м трубопровода* | | 29,93 | 2,48 | 180 | 15 | 100 | 0,012 | – |
| 13 | 1-1-169 | Изол | 1 | 126 | | 126 | | | | |
| | | *м2* | | | | | | | | |
| 14 | Е26-1-3 | Изоляция трубопроводов диаметром 38 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на | 6 | 171,92 | 5,31 | 1032 | 32 | 668 | 0,6 | 4 |
| | | | | 109,35 | 2,03 | 656 | 12 | 100 | 0,01 | – |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 40 мм<br>*м трубопровода* | | | | | | | | |
| 15 | 1-3-25 | Вата минеральная<br>*м3* | 0,24 | 2530 | | 607 | | | | |
| 16 | Е26-23-1 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм<br>*м трубопровода* | 6 | 114,31<br>29,93 | 6,39<br>2,48 | 686<br>180 | 38<br>15 | 195<br>100 | 0,192<br>0,012 | 1<br>– |
| 17 | 1-1-941 | Стеклопластик рулонный, марка РСТ-Х-Л-В (ТУ 6-11-145-80)<br>*1000 м2* | 0,006 | 179500 | | 1077 | | | | |
| 18 | Е16-6-6 | Прокладка гильз из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм<br>*м трубопровода* | 2,5 | 608,51<br>67,44 | 8,19<br>3,06 | 1521<br>169 | 20<br>8 | 227<br>128 | 0,38316<br>0,01494 | 1<br>– |
| | | **1.1. Тепловой узел НП-1** | | | | | | | | |
| 19 | Е18-18-1 | Установка узлов тепловых элеваторных номер 1, 2<br>*узел* | 1 | 54562,16<br>1761,3 | 261,86<br>97,34 | 54562<br>1761 | 262<br>97 | 2378<br>128 | 9,785<br>0,4738 | 10<br>– |
| 20 | Е16-15-2 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм<br>*шт* | 4 | 482,28<br>261,88 | 40,42<br>16,22 | 1929<br>1048 | 162<br>65 | 1425<br>128 | 1,5141<br>0,0721 | 6<br>– |
| 21 | 9-1-89 | Вентили проходные фланцевые 15кч19п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм<br>*шт* | 4 | 1530 | | 6120 | | | | |
| 22 | Е18-16-1 | Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 45 мм<br>*шт* | 2 | 10285,54<br>468,14 | 78,52<br>30,13 | 20571<br>936 | 157<br>60 | 1275<br>128 | 2,7192<br>0,1442 | 5<br>– |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | E18-22-2 | Установка манометров с трехходовым краном | 2 | 859,97 | 1,62 | 1720 | 3 | 106 | 0,2266 | – |
| | | *комплект* | | 41,72 | – | 83 | – | 128 | – | – |
| 24 | E18-22-4 | Установка термометров в оправе прямых или угловых | 2 | 416,62 | – | 833 | – | 142 | 0,3193 | 1 |
| | | *комплект* | | 55,62 | – | 111 | – | 128 | – | – |

## Раздел 2. Вентиляция

### 2.0. Система В1

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | E20-32-1 | Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т | 1 | 712,66 | 29,9 | 713 | 30 | 890 | 3,8325 | 4 |
| | | *вентилятор* | | 682,76 | 11,81 | 683 | 12 | 128 | 0,0525 | – |
| 26 | 80-1-1 | Вентилятор WK250 | 1 | 11331 | | 11331 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 27 | E20-3-5 | Прокладка воздуховодов класса Н диаметром до 355 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм | 3,47 | 1645,51 | 11,11 | 5710 | 39 | 1078 | 1,4805 | 5 |
| | | *м2 поверхности воздуховодов* | | 238,61 | 4,16 | 828 | 14 | 128 | 0,02037 | – |
| 28 | E20-3-4 | Прокладка воздуховодов класса Н диаметром до 250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм | 1,185 | 1670,92 | 13,82 | 1980 | 16 | 402 | 1,617 | 2 |
| | | *м2 поверхности воздуховодов* | | 259,88 | 5,18 | 308 | 6 | 128 | 0,02531 | – |
| 29 | E20-3-1 | Прокладка воздуховодов класса Н диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм | 0,945 | 1810,92 | 13,82 | 1711 | 13 | 321 | 1,617 | 2 |
| | | *м2 поверхности воздуховодов* | | 259,88 | 5,18 | 246 | 5 | 128 | 0,02531 | – |
| 30 | E20-19-5 | Установка зонтов над оборудованием | 2 | 3123,97 | 31,54 | 6248 | 63 | 792 | 1,8165 | 4 |
| | | *зонт* | | 297,68 | 11,81 | 595 | 24 | 128 | 0,063 | – |
| 31 | E20-18-3 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения, диаметром 315 мм | 1 | 1070,1 | 7,3 | 1070 | 7 | 111 | 0,5145 | 1 |
| | | *зонт* | | 85,05 | 2,36 | 85 | 2 | 128 | 0,0105 | – |
| 32 | E20-11-1 | Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением | 1 | 798,85 | 16,96 | 799 | 17 | 248 | 1,1235 | 1 |
| | | | | 186,64 | 7,09 | 187 | 7 | 128 | 0,0315 | – |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *решетка* | | | | | | | | |
| 33 | Е26-4-7 | Изоляция воздуховодов | 6,5 | 154,16 | 17,64 | 1002 | 115 | 607 | 0,51 | 3 |
| | | *м трубопровода* | | 86,85 | 6,53 | 565 | 42 | 100 | 0,032 | – |
| 34 | 1-3-25 | Вата минеральная | 0,05 | 2530 | | 127 | | | | |
| | | *м3* | | | | | | | | |
| 35 | Е26-23-13 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 159-273 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 60 мм | 6,5 | 213,12 | 13,56 | 1385 | 88 | 325 | 0,28 | 2 |
| | | *м трубопровода* | | 45 | 4,95 | 293 | 32 | 100 | 0,025 | – |
| 36 | 1-3-150 | Фольгоизол (ГОСТ 20429-84) | 0,128 | 3260 | | 417 | | | | |
| | | *10 м2* | | | | | | | | |
| | | **2.1. Системы ВЕ1-ВЕ11** | | | | | | | | |
| 37 | Е20-3-1 | Прокладка воздуховодов класса Н диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм | 3 | 1810,92 | 13,82 | 5433 | 41 | 1019 | 1,617 | 5 |
| | | *м2 поверхности воздуховодов* | | 259,88 | 5,18 | 780 | 16 | 128 | 0,02531 | – |
| 38 | Е20-3-4 | Прокладка воздуховодов класса Н диаметром до 250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм | 1,42 | 1670,92 | 13,82 | 2373 | 20 | 481 | 1,617 | 2 |
| | | *м2 поверхности воздуховодов* | | 259,88 | 5,18 | 369 | 7 | 128 | 0,02531 | – |
| 39 | Е20-11-1 | Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением | 11 | 798,85 | 16,96 | 8787 | 187 | 2728 | 1,1235 | 12 |
| | | *решетка* | | 186,64 | 7,09 | 2053 | 78 | 128 | 0,0315 | – |
| 40 | Е26-4-7 | Изоляция воздуховодов | 11 | 154,16 | 17,64 | 1696 | 194 | 1027 | 0,51 | 6 |
| | | *м трубопровода* | | 86,85 | 6,53 | 955 | 72 | 100 | 0,032 | – |
| 41 | 1-3-25 | Вата минеральная | 0,3 | 2530 | | 759 | | | | |
| | | *м3* | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | Е26-23-13 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 159-273 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 60 мм | 11 | 213,12 | 13,56 | 2344 | 149 | 549 | 0,28 | 3 |
| | | | | 45 | 4,95 | 495 | 54 | 100 | 0,025 | – |
| | | *м трубопровода* | | | | | | | | |
| 43 | 1-3-150 | Фольгоизол (ГОСТ 20429-84) | 0,8 | 3260 | | 2608 | | | | |
| | | *10 м2* | | | | | | | | |
| 44 | Е20-18-2 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения, диаметром 250 мм | 11 | 964,19 | 5,65 | 10606 | 62 | 932 | 0,378 | 4 |
| | | | | 63,79 | 2,36 | 702 | 26 | 128 | 0,0105 | – |
| | | *зонт* | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Всего прямые затраты** | **240 006** | **2 531** | **130** |
| | **22 114** | **949** | **1** |
| В том числе стоимость: материалов | 204 033 | | |
| оборудования | 11 331 | | |
| Накладные расходы | 27 829 | | |
| - заработная плата, тенге | 4 174 | | |
| - трудоемкость, чел-ч | 14 | | |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | 15 390 | | |
| **Всего** | **283 225** | | |
| Временные здания и сооружения (1,8 % ), К=0,8 | 3 915 | | |
| - сметная заработная плата, тенге | 552 | | |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 3 | | |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %) | 3 723 | | |
| - сметная заработная плата, тенге | 1 713 | | |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 10 | | |
| Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | 2 758 | | |
| На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | 1 103 | | |
| **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | **294 724** | | |
| **Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге** | **615 384** | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - материалы, тенге | | | | 426 021 | | | | |
| | | - оборудование, тенге | | | | 23 659 | | | | |
| | | - сметная заработная плата, тенге | | | | 69 662 | | | | |
| | | Налог (2 %) | | | | 12 308 | | | | |
| | | **Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)** | | | | **627 692** | | | | |
| | | НДС (12 %) | | | | 75 323 | | | | |
| | | **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | | | | **703 015** | | | | |

Заказчик

Подрядчик

"SANA-2001" Версия 16-2.19 от 1.07.13 г. Цены региона Алматинская обл.

Заказчик: ГУ"Отдел образования Жамбылского района Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Енбек"

Наименование объекта:Капитальный ремонт здания детского сада в с.Сарыбастау Жамбылского района Алматинской области

Договор № 80

## Акт №3

## приемки выполненных работ за август

### (локальная смета №3-1-3)

Внутренние сети водопровода и канализации

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

| NN п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат<br>*Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы, тенге | Затраты труда, чел-ч | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего<br>з/п рабочих-строителей | экспл. машин<br>в т.ч. з/п машинистов | Всего<br>з/п рабочих-строителей | экспл. машин<br>в т.ч. з/п машинистов | % | рабочих-строителей<br>машинистов<br>на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Раздел 1. Водопровод холодной воды** | | | | | | | | |
| 1 | Е16-7-3 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 17 | 362,67 | 4,19 | 6165 | 71 | 1336 | 0,337 | 6 |
| | | | | 59,85 | 1,58 | 1017 | 27 | 128 | 0,0076 | – |
| | | *м трубопровода* | | | | | | | | |
| 2 | Е16-10-1 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 25 мм | 3 | 425,7 | 14,12 | 1277 | 42 | 406 | 0,553 | 2 |
| | | | | 100,35 | 5,29 | 301 | 16 | 128 | 0,0258 | – |
| | | *м трубопровода* | | | | | | | | |
| 3 | Е16-7-2 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 35 | 364,67 | 4,19 | 12763 | 147 | 2752 | 0,337 | 12 |
| | | | | 59,85 | 1,58 | 2095 | 55 | 128 | 0,0076 | – |
| | | *м трубопровода* | | | | | | | | |
| 4 | Е16-7-1 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм | 20 | 329,67 | 4,19 | 6593 | 84 | 1573 | 0,337 | 7 |
| | | | | 59,85 | 1,58 | 1197 | 32 | 128 | 0,0076 | – |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *м трубопровода* | | | | | | | | |
| 5 | 9-1-24 | Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм | 7 | 328 | | 2296 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 6 | 9-1-25 | Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм | 4 | 371 | | 1484 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 7 | 9-1-26 | Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм | 1 | 471 | | 471 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 8 | Е16-20-2 | Установка кранов поливочных диаметром 25 мм | 2 | 7632,57 | 1,57 | 15265 | 3 | 138 | 0,3 | 1 |
| | | *кран* | | 54 | – | 108 | – | 128 | – | – |
| 9 | Е15-172-4 | Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера | 11,73 | 148,39 | 0,07 | 1741 | 1 | 1330 | 0,646 | 8 |
| | | | | 108 | 0,02 | 1267 | – | 105 | 0,0001 | – |
| | | *м2 окрашиваемой поверхности* | | | | | | | | |
| | | **Раздел 2. Горячее водоснабжение** | | | | | | | | |
| 10 | Е16-7-1 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм | 20 | 329,67 | 4,19 | 6593 | 84 | 1573 | 0,337 | 7 |
| | | | | 59,85 | 1,58 | 1197 | 32 | 128 | 0,0076 | – |
| | | *м трубопровода* | | | | | | | | |
| 11 | 9-1-30 | Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм | 3 | 432 | | 1296 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 12 | Е17-2-3 | Установка смесителей | 8 | 143,32 | 1,57 | 1147 | 13 | 1290 | 0,7 | 6 |
| | | *шт* | | 126 | – | 1008 | – | 128 | – | – |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 11-1-94 | Смесители для умывальников См-Ум-НВА настенные, с верхним изливом и аэратором<br>*комплект* | 1 | 1320 | | 1320 | | | | |
| 14 | 11-1-94 | Смесители для моек (прим.)<br>*комплект* | 3 | 1320 | | 3960 | | | | |
| 15 | 11-1-95 | Смесители для раковин (прим.)<br>*комплект* | 3 | 1630 | | 4890 | | | | |
| 16 | 11-1-91 | Смесители для душевых установок См-Д-Шл с душевой сеткой на гибком шланге<br>*комплект* | 1 | 1650 | | 1650 | | | | |
| 17 | Е19-2-2 | Установка водонагревателей емкостных<br>*прибор* | 3 | 1512,04<br>1053 | 114,79<br>42,75 | 4536<br>3159 | 344<br>128 | 4207<br>128 | 5,94<br>0,21 | 18<br>1 |
| 18 | 99-1-11 | Водонагреватель "Ariston" 100 л<br>*шт* | 3 | 9887 | | 29661 | | | | |
| 19 | Е15-172-4 | Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера<br>*м2 окрашиваемой поверхности* | 2,67 | 148,39<br>108 | 0,07<br>0,02 | 396<br>288 | –<br>– | 302<br>105 | 0,646<br>0,0001 | 2<br>– |

## Раздел 3. Канализация

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Е16-5-2 | Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм<br>*м трубопровода* | 6 | 1218,62<br>144 | 10,58<br>3,96 | 7312<br>864 | 63<br>24 | 1137<br>128 | 0,77<br>0,0194 | 5<br>– |
| 21 | Е16-13-2 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм<br>*м трубопровода* | 17 | 748,88<br>102,38 | 1,43<br>0,54 | 12731<br>1740 | 24<br>9 | 2239<br>128 | 0,56<br>0,0026 | 10<br>– |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | E16-13-1 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 50 мм | 17 | 620,54 | 0,64 | 10549 | 11 | 2316 | 0,584 | 10 |
| | | | | 106,2 | 0,25 | 1805 | 4 | 128 | 0,0012 | – |
| | | *м трубопровода* | | | | | | | | |
| 23 | 8-5-101 | Фитинги FLOWTITE: тройники, отводы, d=100 мм | 20 | 4130 | | 82600 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 24 | 8-10-183 | Ревизии к канализационным трубам, d 100 мм | 1 | 523 | | 523 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 25 | 8-10-193 | Заглушки, d 50 мм | 3 | 349 | | 1047 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 26 | 8-10-192 | Заглушки, d 100 мм | 2 | 489 | | 978 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 27 | E17-3-1 | Установка унитазов с бачком, непосредственно присоединенным | 1 | 9126,62 | 39,24 | 9127 | 39 | 516 | 2,22 | 2 |
| | | | | 387 | 15,75 | 387 | 16 | 128 | 0,07 | – |
| | | *комплект* | | | | | | | | |
| 28 | E17-1-6 | Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды | 1 | 5930,28 | 21,53 | 5930 | 22 | 456 | 1,95 | 2 |
| | | | | 346,5 | 9 | 347 | 9 | 128 | 0,04 | – |
| | | *комплект* | | | | | | | | |
| 29 | E17-5-4 | Установка раковин | 3 | 2909,71 | 12,33 | 8729 | 37 | 571 | 0,81 | 2 |
| | | *комплект* | | 144 | 4,5 | 432 | 14 | 128 | 0,02 | – |
| 30 | E17-1-2 | Установка стальных ванн | 1 | 9759,07 | 93,94 | 9759 | 94 | 470 | 1,95 | 2 |
| | | *комплект* | | 330,75 | 36 | 331 | 36 | 128 | 0,17 | – |
| 31 | E17-5-1 | Установка моек на одно отделение | 2 | 3977,4 | 13,9 | 7955 | 28 | 726 | 1,56 | 3 |
| | | *комплект* | | 279 | 4,5 | 558 | 9 | 128 | 0,03 | – |
| 32 | E17-5-2 | Установка моек на два отделения | 1 | 9183,78 | 61,65 | 9184 | 62 | 525 | 2,26 | 2 |
| | | *комплект* | | 387 | 22,5 | 387 | 23 | 128 | 0,11 | – |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | E15-179-4 | Двухслойная окраска металлических труб кузбасским лаком | 1,86 | 35,96 | – | 67 | – | 58 | 0,177 | – |
| | | *м2 окрашиваемой поверхности* | | 29,7 | – | 55 | – | 105 | – | – |
| 34 | E6-13-1 | Устройство бетонных упоров | 0,012 | 8968,87 | 86,6 | 108 | 1 | 6 | 3,06 | – |
| | | *м3* | | 490,5 | 32,72 | 6 | – | 105 | 0,1598 | – |
| 35 | E26-35-1 | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex, изоляция трубчатая | 2 | 72,96 | 16,85 | 146 | 34 | 86 | 0,211 | – |
| | | *м трубопровода* | | 38,59 | 4,33 | 77 | 9 | 100 | 0,025 | – |
| 36 | 1-3-216 | Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, Dв 102 мм, толщина стенки 9 мм | 2 | 408 | | 816 | | | | |
| | | *м* | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Всего прямые затраты** | **271 065** | **1 204** | **107** |
| | **18 626** | **443** | **1** |
| В том числе стоимость: материалов | 251 236 | | |
| Накладные расходы | 24 013 | | |
| - заработная плата, тенге | 3 602 | | |
| - трудоемкость, чел-ч | 12 | | |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | 17 705 | | |
| **Всего** | **312 783** | | |
| Временные здания и сооружения (1,8 % ), K=0,8 | 4 504 | | |
| - сметная заработная плата, тенге | 635 | | |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 4 | | |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %) | 4 283 | | |
| - сметная заработная плата, тенге | 1 970 | | |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 12 | | |
| Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | 3 173 | | |
| На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | 1 269 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | **326 012** |
| **Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге** | **680 713** |
| - материалы, тенге | 524 581 |
| - сметная заработная плата, тенге | 62 051 |
| Налог (2 %) | 13 614 |
| **Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)** | **694 327** |
| НДС (12 %) | 83 319 |
| **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | **777 646** |

Заказчик _____

Подрядчик _____

"SANA-2001" Версия 16-2.19 от 1.07.13 г. Цены региона Алматинская обл.

Заказчик: ГУ"Отдел образования Жамбылского района Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Енбек"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания детского сада в с.Сарыбастау Жамбылского района Алматинской области

Договор № 80

# Акт №3

## приемки выполненных работ за август

### (локальная смета №3-1-4)

Внутренние сети электроосвещения

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

| NN п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат<br>*Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы, тенге<br>% | Затраты труда, чел-ч<br>рабочих-строителей<br>машинистов | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего<br>з/п рабочих-строителей | экспл. машин<br>в т.ч. з/п машинистов | Всего<br>з/п рабочих-строителей | экспл. машин<br>в т.ч. з/п машинистов | | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Ц8-599-1 | Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг<br>*шт* | 1 | 961,6<br>412 | 22,6<br>2,3 | 962<br>412 | 23<br>2 | 393<br>95 | 2<br>0,013 | 2<br>– |
| 2 | 18-3-159 | Щиток распределительный ЩУР 8801 (прим.)<br>*шт* | 1 | 14900 | | 14900 | | | | |
| 3 | Ц8-571-4 | Щит заводского изготовления, однорядный или двухрядный шкафного исполнения, высота свыше 1700 мм, глубина до 600 мм<br>*м ширины по фронту* | 1 | 1571<br>887 | 509<br>117 | 1571<br>887 | 509<br>117 | 954<br>95 | 5<br>0,684 | 5<br>1 |
| 4 | 80-1-1 | Ящик АВР-100<br>*шт* | 1 | 21297 | | 21297 | | | | |
| 5 | Ц8-572-3 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм<br>*шт* | 2 | 1299,3<br>317 | 68,3<br>13,5 | 2599<br>634 | 137<br>27 | 628<br>95 | 2<br>0,079 | 4<br>– |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 75-6-61 | Пункт распределительный ПР 11-1062<br>*комплект* | 1 | 41700 | | 41700 | | | | |
| 7 | 75-6-63 | Пункт распределительный ПР 11-1074<br>*комплект* | 1 | 64500 | | 64500 | | | | |
| 8 | Ц8-599-1 | Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг<br>*шт* | 1 | 961,6<br>412 | 22,6<br>2,3 | 962<br>412 | 23<br>2 | 393<br>95 | 2<br>0,013 | 2<br>– |
| 9 | 18-3-146 | Щиток ЩРВ (прим.)<br>*шт* | 1 | 6960 | | 6960 | | | | |
| 10 | Ц8-603-1 | Ящик с понижающим трансформатором<br>*шт* | 1 | 228,8<br>205 | 13,2<br>2,3 | 229<br>205 | 13<br>2 | 197<br>95 | 1<br>0,013 | 1<br>– |
| 11 | 18-3-192 | Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25<br>*шт* | 1 | 4720 | | 4720 | | | | |
| 12 | Е21-18-1 | Монтаж светильников, устанавливаемых на штырях, до 2-х люминесцентных ламп<br>*шт* | 14 | 244,37<br>151,65 | 65,36<br>34,45 | 3421<br>2123 | 915<br>482 | 2813<br>108 | 0,946<br>0,1562 | 13<br>2 |
| 13 | 17-2-57 | Светильники, тип ЛСП<br>*шт* | 9 | 3140 | | 28260 | | | | |
| 14 | 17-2-42 | Светильники, тип ЛП046<br>*шт* | 5 | 6670 | | 33350 | | | | |
| 15 | Е21-17-1 | Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды<br>*шт* | 7 | 169,86<br>86,85 | 57,56<br>35,93 | 1189<br>608 | 403<br>252 | 929<br>108 | 0,55<br>0,157 | 4<br>1 |
| 16 | 17-1-14 | Светильник потолочный, тип НПП03<br>*шт* | 7 | 871 | | 6097 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 17-6-79 | Лампы ртутные низкого давления (ГОСТ 6825-74), тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40 | 26 | 99 | | 2574 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 18 | 17-5-3 | Стартер для люминисцентных ламп (ГОСТ 8799-75), тип 8ОС-220 | 26 | 14 | | 364 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 19 | 17-6-10 | Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип Б230-240-60 | 7 | 33 | | 231 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 20 | Е21-22-7 | Установка штепсельных розеток неутопленного типа при открытой проводке | 5 | 29,13 | – | 146 | – | 146 | 0,171 | 1 |
| | | *шт* | | 27 | – | 135 | – | 108 | – | – |
| 21 | Е21-22-8 | Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке | 5 | 34,7 | – | 174 | – | 159 | 0,188 | 1 |
| | | *шт* | | 29,48 | – | 147 | – | 108 | – | – |
| 22 | 18-1-141 | Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-0-01-10/220 У4 | 5 | 46 | | 230 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 23 | 18-1-143 | Розетка штепсельная с плоскими контактами для скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-С-01-10/220 У4 | 5 | 46 | | 230 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 24 | Е21-22-1 | Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке | 3 | 36,26 | – | 109 | – | 87 | 0,171 | 1 |
| | | *шт* | | 27 | – | 81 | – | 108 | – | – |
| 25 | Е21-22-2 | Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке | 14 | 35,4 | – | 496 | – | 446 | 0,187 | 3 |
| | | *шт* | | 29,48 | – | 413 | – | 108 | – | – |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Е21-22-3 | Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке | 2 | 45,74 | – | 91 | – | 67 | 0,198 | – |
| | | *шт* | | 31,05 | – | 62 | – | 108 | – | – |
| 27 | 18-1-11 | Выключатель одноклавишный, тип О-1-76-10/220 | 3 | 134 | | 402 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 28 | 18-1-12 | Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220 | 14 | 156 | | 2184 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 29 | 18-1-14 | Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220 | 2 | 182 | | 364 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 30 | 18-3-48 | Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, для соединения, протяжки и ответвления проводов сечением до 4 мм2 или скрытых и открытых электропроводок, диаметр 106 мм, высота 35,5 мм, тип У192 УХЛ2 | 0,02 | 26100 | | 522 | | | | |
| | | *1000 шт* | | | | | | | | |
| 31 | Ц8-409-1 | Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм | 70 | 108,6 | 48,9 | 7602 | 3423 | 3445 | 0,22 | 15 |
| | | *м* | | 39,6 | 12,2 | 2772 | 854 | 95 | 0,071 | 5 |
| 32 | Ц8-409-2 | Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм | 8 | 147,3 | 73 | 1178 | 584 | 515 | 0,29 | 2 |
| | | *м* | | 49,5 | 18,3 | 396 | 146 | 95 | 0,107 | 1 |
| 33 | 8-4-8 | Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 20-25 мм | 7 | 777 | | 5439 | | | | |
| | | *10 м* | | | | | | | | |
| 34 | 8-4-9 | Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 32 мм | 0,8 | 999 | | 799 | | | | |
| | | *10 м* | | | | | | | | |
| 35 | Ц8-412-1 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный | 78 | 8,5 | 0,1 | 663 | 8 | 541 | 0,05 | 4 |
| | | | | 7,3 | – | 569 | – | 95 | – | – |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 | | | | | | | | |
| | | *м* | | | | | | | | |
| 36 | Е21-9-1 | Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2 | 496 | 26,92 | – | 13352 | – | 13258 | 0,152 | 75 |
| | | *м провода* | | 24,75 | – | 12276 | – | 108 | – | – |
| 37 | 16-1-332 | Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2<br>К=1,020; | 0,102 | 28900 | | 2948 | | | | |
| | | *1000 м* | | | | | | | | |
| 38 | 16-1-341 | Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2<br>К=1,020; | 0,204 | 52100 | | 10628 | | | | |
| | | *1000 м* | | | | | | | | |
| 39 | 16-1-353 | Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, с медными жилами, марка ВВГ, на напряжение 1000 В, сечением 7,5 мм2<br>К=1,020; | 0,01632 | 46700 | | 762 | | | | |
| | | *1000 м* | | | | | | | | |
| 40 | 16-1-342 | Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2<br>К=1,020; | 0,1326 | 60500 | | 8022 | | | | |
| | | *1000 м* | | | | | | | | |
| 41 | 16-1-354 | Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, с медными жилами, марка ВВГ, на напряжение 1000 В, сечением 12,5 мм2<br>К=1,020; | 0,01224 | 66000 | | 808 | | | | |
| | | *1000 м* | | | | | | | | |
| 42 | 16-1-343 | Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х4 мм2<br>К=1,020; | 0,0204 | 79100 | | 1614 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *1000 м* | | | | | | | | |
| 43 | 16-1-356 | Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, с медными жилами, марка ВВГ, на напряжение 1000 В, сечением 20 мм2<br>К=1,020; | 0,0102 | 150300 | | 1533 | | | | |
| | | *1000 м* | | | | | | | | |
| 44 | 16-1-357 | Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, с медными жилами, марка ВВГ, на напряжение 1000 В, сечением 30 мм2<br>К=1,020; | 0,03672 | 196600 | | 7219 | | | | |
| | | *1000 м* | | | | | | | | |
| 45 | 16-1-358 | Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, с медными жилами, марка ВВГ, на напряжение 1000 В, сечением 50 мм2<br>К=1,020; | 0,0102 | 280400 | | 2860 | | | | |
| | | *1000 м* | | | | | | | | |
| 46 | Ц8-472-2 | Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2 | 30 | 61,9 | 3,3 | 1857 | 99 | 667 | 0,14 | 4 |
| | | | | 23 | 0,4 | 690 | 12 | 95 | 0,002 | – |
| | | *м* | | | | | | | | |
| 47 | Ц8-472-1 | Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм | 15 | 51,7 | 2,8 | 776 | 42 | 397 | 0,16 | 2 |
| | | | | 27,5 | 0,3 | 413 | 5 | 95 | 0,002 | – |
| | | *м* | | | | | | | | |
| | | **Всего прямые затраты** | | | | **308 894** | **6 179** | | | **139** |
| | | | | | | **23 235** | **1 901** | | | **10** |
| | | В том числе стоимость: материалов | | | | 151 982 | | | | |
| | | оборудования | | | | 127 497 | | | | |
| | | Накладные расходы | | | | 26 035 | | | | |
| | | - заработная плата, тенге | | | | 3 905 | | | | |
| | | - трудоемкость, чел-ч | | | | 13 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | 12 446 |
| **Всего** | **347 375** |
| Временные здания и сооружения (1,8 % ), К=0,8 | 3 166 |
| - сметная заработная плата, тенге | 446 |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 3 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %) | 3 011 |
| - сметная заработная плата, тенге | 1 385 |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 8 |
| Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | 2 230 |
| На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | 892 |
| **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | **356 674** |
| **Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге** | **744 735** |
| - материалы, тенге | 317 338 |
| - оборудование, тенге | 266 214 |
| - сметная заработная плата, тенге | 70 979 |
| Налог (2 %) | 14 895 |
| **Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)** | **759 630** |
| НДС (12 %) | 91 156 |
| **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | **850 786** |

Заказчик

Подрядчик

"SANA-2001" Версия 16-2.19 от 1.07.13 г. Цены региона Алматинская обл.

Заказчик: ГУ"Отдел образования Жамбылского района Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Енбек"

Наименование объекта:Котельная

Договор № 80

# Акт №3

## приемки выполненных работ за август

## (локальная смета №3-2-1)

Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

| NN п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат<br>*Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы, тенге | Затраты труда, чел-ч | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего<br>з/п рабочих-строителей | экспл. машин<br>в т.ч. з/п машинистов | Всего<br>з/п рабочих-строителей | экспл. машин<br>в т.ч. з/п машинистов | %<br>рабочих-строителей<br>машинистов | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Раздел 1. Земляные работы** | | | | | | | | |
| 1 | Е1-12-2 | Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 | 29,4 | 21,3 | 20,46 | 626 | 602 | 218 | 0,00584 | – |
| | | | | 0,84 | 6,8 | 25 | 200 | 97 | 0,0254 | 1 |
| | | *м3 грунта* | | | | | | | | |
| 2 | Е1-17-2 | Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 1 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы | 16,8 | 29,64 | 28,58 | 498 | 480 | 173 | 0,0069 | – |
| | | | | 0,99 | 9,56 | 17 | 161 | 97 | 0,035 | 1 |
| | | *м3 грунта* | | | | | | | | |
| 3 | Е1-164-2 | Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы к1трр=1,2; к1трм=1,2; к1зпр=1,2; к1экс=1,2; к1зпм=1,2; | 1,4 | 262,72 | – | 368 | – | 416 | 1,848 | 3 |
| | | | | 262,72 | – | 368 | – | 113 | – | – |
| | | *м3 грунта* | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Е1-27-2 | Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м | 29,4 | 6,48 | 6,48 | 191 | 191 | 60 | – | – |
| | | | | – | 2,1 | – | 62 | 97 | 0,00806 | – |
| | | *м3 грунта* | | | | | | | | |
| 5 | Е1-134-1 | Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками | 29,4 | 21,55 | 4,52 | 634 | 133 | 486 | 0,108 | 3 |
| | | | | 17,03 | – | 501 | – | 97 | – | – |
| | | *м3 уплотненного грунта* | | | | | | | | |
| 6 | Е1-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы | 1,4 | 134,1 | – | 188 | – | 212 | 0,972 | 1 |
| | | | | 134,1 | – | 188 | – | 113 | – | – |
| | | *м3 грунта* | | | | | | | | |
| 7 | П8-5-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза | 27,72 | 45 | 45 | 1247 | 1247 | 249 | – | – |
| | | К=1,650; | | – | 9 | – | 249 | 100 | 0,0189 | 1 |
| | | *т* | | | | | | | | |
| | | **Раздел 2. Фундаменты, бетонные работы** | | | | | | | | |
| 8 | Е8-3-2 | Устройство щебеночного основания под фундаменты | 1,28 | 2530,27 | 100,89 | 3239 | 129 | 244 | 0,85 | 1 |
| | | | | 123,75 | 38,25 | 158 | 49 | 118 | 0,18 | – |
| | | *м3 основания* | | | | | | | | |
| 9 | Е6-1-20 | Устройство ленточных фундаментов бетонных, В12,5 | 14,4 | 9316,1 | 311,32 | 134152 | 4483 | 8446 | 2,82 | 41 |
| | | | | 441 | 117,61 | 6350 | 1694 | 105 | 0,5744 | 8 |
| | | *м3* | | | | | | | | |
| 10 | Е8-4-7 | Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя | 44 | 245,44 | 3,82 | 10799 | 168 | 2013 | 0,212 | 9 |
| | | | | 37,35 | 1,44 | 1643 | 63 | 118 | 0,007 | – |
| | | *м2 поверхности* | | | | | | | | |
| 11 | Е8-4-1 | Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная | 10,24 | 177,74 | 4,19 | 1820 | 43 | 720 | 0,382 | 4 |
| | | | | 58,05 | 1,58 | 594 | 16 | 118 | 0,0076 | – |
| | | *м2 поверхности* | | | | | | | | |
| 12 | Е6-11-6 | Устройство Кс-1 | 0,0322 | 18837,97 | 11119,34 | 607 | 358 | 397 | 42,5 | 1 |
| | | *т* | | 7560 | 4200,75 | 243 | 135 | 105 | 20,52 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 4-1-114 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм<br>*т* | 0,02548 | 68800 | | 1753 | | | | |
| 14 | 4-1-94 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм<br>*т* | 0,00672 | 69000 | | 464 | | | | |
| 15 | 4-1-4 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм<br>*т* | 0,00059 | 50600 | | 30 | | | | |
| 16 | Е6-13-3 | Устройство крыльца<br>*м3* | 1,47 | 11335,19<br>1440 | 360,48<br>136,17 | 16663<br>2117 | 530<br>200 | 2433<br>105 | 8,99<br>0,6651 | 13<br>1 |
| 17 | 4-1-90 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм<br>*т* | 0,00727 | 41200 | | 300 | | | | |
| 18 | Е6-13-1 | Устройство приямков<br>*м3* | 0,14 | 8968,87<br>490,5 | 86,6<br>32,72 | 1256<br>69 | 12<br>5 | 78<br>105 | 3,06<br>0,1598 | –<br>– |
| 19 | Е6-1-16 | Устройство армирования приямка Пр-1, В7,5<br>*м3* | 0,38 | 8315,16<br>272,25 | 196,62<br>74,27 | 3160<br>103 | 75<br>28 | 138<br>105 | 1,79<br>0,3628 | 1<br>– |
| 20 | 4-1-90 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм<br>*т* | 0,00579 | 41200 | | 239 | | | | |
| 21 | Е7-53-9 | Установка плит приямка<br>*шт сборных конструкций* | 2 | 215,03<br>65,93 | 88,43<br>31,06 | 430<br>132 | 177<br>62 | 272<br>140 | 0,389<br>0,1305 | 1<br>– |
| 22 | 30-17-16 | Плиты П7д-3<br>*м2* | 1,717 | 905 | | 1554 | | | | |
| 23 | Е6-3-1 | Устройство ФОм-1<br>К=2,000;<br>*м3* | 1,64 | 9374,71<br>614,25 | 260,48<br>89,46 | 15375<br>1007 | 427<br>147 | 1212<br>105 | 3,94<br>0,3512 | 6<br>1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Е6-18-9 | Устройство перемычек | 0,38 | 15358,92 | 367,51 | 5836 | 140 | 935 | 13,1 | 5 |
| | | *м3* | | 2202,75 | 138,83 | 837 | 53 | 105 | 0,678 | – |
| 25 | 4-1-94 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм | 0,00672 | 69000 | | 464 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 26 | 4-1-114 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм | 0,0139 | 68800 | | 956 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 27 | Е6-14-4 | Устройство МС-1 и МС-2 | 2,76 | 12856,4 | 990,15 | 35484 | 2733 | 5851 | 10,4 | 29 |
| | | *м3* | | 1644,75 | 374,04 | 4540 | 1032 | 105 | 1,8268 | 5 |
| 28 | 4-1-94 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм | 0,02816 | 69000 | | 1943 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 29 | 4-1-114 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм | 0,07784 | 68800 | | 5355 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| | | **Раздел 3. Перекрытие** | | | | | | | | |
| 30 | Е6-22-1 | Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м, В25 | 7,13 | 13570,74 | 241,1 | 96759 | 1719 | 10283 | 8,06 | 57 |
| | | *м3* | | 1282,5 | 91,08 | 9144 | 649 | 105 | 0,4448 | 3 |
| 31 | 4-1-114 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм | 0,83133 | 68800 | | 57196 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| | | **Раздел 4. Стены** | | | | | | | | |
| 32 | Е8-6-1 | Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича | 26,98 | 6924,24 | 335,84 | 186816 | 9061 | 26288 | 4,54 | 122 |
| | | *м3 кладки* | | 699,75 | 126 | 18879 | 3399 | 118 | 0,61 | 16 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Е6-11-1 | Установка анкерных болтов | 0,00491 | 172357,31 | 536,06 | 846 | 3 | 246 | 289 | 1 |
| | | *т* | | 47475 | 202,5 | 233 | 1 | 105 | 0,99 | – |
| 34 | Е8-12-1 | Армирование кладки стен и других конструкций | 0,09205 | 49879,65 | 422,15 | 4591 | 39 | 913 | 56,4 | 5 |
| | | *т металлических изделий* | | 8257,5 | 157,5 | 760 | 14 | 118 | 0,77 | – |
| | | **Раздел 5. Проемы** | | | | | | | | |
| 35 | Е10-16-2 | Установка оконных блоков со спаренными переплетами в проемы каменных стен жилых и общественных зданий площадью более 2 м2 | 2,7 | 593,71 | 59,17 | 1603 | 160 | 712 | 1,18 | 3 |
| | | *м2 проемов* | | 198,45 | 21,16 | 536 | 57 | 120 | 0,0897 | – |
| 36 | 6-1-56 | Блоки оконные одностворные со спаренными створками и фрамугой ОС 18-12В; ОС 18-13,5В для общественных зданий | 2,7 | 4220 | | 11394 | | | | |
| | | *м2* | | | | | | | | |
| 37 | Е10-22-2 | Установка деревянных подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 2 м | 2,7 | 571,6 | 5,58 | 1543 | 15 | 312 | 0,586 | 2 |
| | | *м2 проемов* | | 94,05 | 2,12 | 254 | 6 | 120 | 0,0103 | – |
| 38 | Е10-90-2 | Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен | 2,1 | 330,85 | 32,08 | 695 | 67 | 716 | 1,49 | 3 |
| | | *м2 проемов* | | 272,25 | 12,13 | 572 | 25 | 120 | 0,0592 | – |
| 39 | 2-2-1 | Двери металлические | 1 | 25100 | | 25100 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 40 | 1-1-791 | Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение | 1 | 1380 | | 1380 | | | | |
| | | *комплект* | | | | | | | | |
| | | **Раздел 6. Отделка** | | | | | | | | |
| 41 | Е15-69-4 | Отделка потолков под окраску | 31,36 | 57,16 | 0,35 | 1793 | 11 | 1716 | 0,298 | 9 |
| | | *м2 отделываемой поверхности* | | 51,98 | 0,14 | 1630 | 4 | 105 | 0,0007 | – |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | Е15-61-1 | Простая штукатурка по камню и бетону внутренних стен | 67,32 | 228,84 | 3,39 | 15406 | 228 | 8320 | 0,65 | 44 |
| | | *м2 оштукатуриваемой поверхности* | | 117 | 0,72 | 7876 | 48 | 105 | 0,0505 | 3 |
| 43 | Е15-61-1 | Простая штукатурка по камню и бетону стен фасада и парапета цементно-известковым или цементным раствором | 96,21 | 228,84 | 3,39 | 22017 | 326 | 11892 | 0,65 | 63 |
| | | *м2 оштукатуриваемой поверхности* | | 117 | 0,72 | 11257 | 69 | 105 | 0,0505 | 5 |
| 44 | Е15-65-1 | Штукатурка по бетону и камню плоских оконных и дверных откосов | 3,32 | 325,33 | 6,33 | 1080 | 21 | 1098 | 1,79 | 6 |
| | | *м2 оштукатуриваемой поверхности* | | 312,75 | 2,39 | 1038 | 8 | 105 | 0,0117 | – |
| 45 | Е15-152-1 | Известковая окраска по штукатурке | 101,04 | 17,43 | 0,12 | 1761 | 12 | 1462 | 0,092 | 9 |
| | | *м2 окрашиваемой поверхности* | | 13,73 | 0,05 | 1387 | 5 | 105 | 0,0002 | – |
| 46 | Е15-156-1 | Перхлорвиниловая окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности | 97,17 | 136,4 | 1,65 | 13254 | 160 | 2567 | 0,132 | 13 |
| | | *м2 окрашиваемой поверхности* | | 24,53 | 0,63 | 2384 | 61 | 105 | 0,003 | – |
| | | **Раздел 7. Полы** | | | | | | | | |
| 47 | Е11-1-2 | Уплотнение грунта щебнем | 31,36 | 108,05 | 2,62 | 3388 | 82 | 444 | 0,0681 | 2 |
| | | *м2 площади уплотнения* | | 10,51 | 0,99 | 330 | 31 | 123 | 0,0048 | – |
| 48 | Е11-2-9 | Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками К=0,080; | 2,5088 | 8719,48 | – | 21875 | – | 1749 | 3,66 | 9 |
| | | *м3 подстилающего слоя* | | 567 | – | 1422 | – | 123 | – | – |
| 49 | Е11-15-1 | Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм | 31,36 | 355,87 | 14,76 | 11160 | 463 | 2236 | 0,361 | 11 |
| | | *м2 покрытия* | | 52,43 | 5,54 | 1644 | 174 | 123 | 0,027 | 1 |
| 50 | Е11-15-2 | Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий К=-2,000; | -62,72 | 43,31 | 0,67 | -2716 | -42 | -150 | 0,0104 | -1 |
| | | *м2 покрытия* | | 1,69 | 0,25 | -106 | -16 | 123 | 0,0012 | – |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Е11-39-2 | Устройство цементных плинтусов | 33,56 | 28,11 | 0,22 | 943 | 7 | 768 | 0,104 | 3 |
| | | *м плинтусов* | | 18,5 | 0,09 | 621 | 3 | 123 | 0,0004 | – |
| 52 | Е11-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм на крыльце | 4,4 | 211,49 | 9,95 | 931 | 44 | 303 | 0,356 | 2 |
| | | *м2 стяжки* | | 52,2 | 3,74 | 230 | 16 | 123 | 0,0182 | – |
| 53 | Е6-36-4 | Железнение поверхности крыльца | 4,4 | 59,59 | 0,23 | 262 | 1 | 237 | 0,289 | 1 |
| | | *м2 поверхности* | | 51,3 | 0,09 | 226 | – | 105 | 0,0004 | – |
| | | **Раздел 8. Кровля** | | | | | | | | |
| 54 | Е10-14-1 | Установка стропил | 0,6 | 21304,82 | 334,28 | 12783 | 201 | 2538 | 22,1 | 13 |
| | | *м3 древесины в конструкции* | | 3397,5 | 126 | 2039 | 76 | 120 | 0,62 | – |
| 55 | Е10-3-5 | Устройство карнизов | 19 | 767,86 | 7,54 | 14589 | 143 | 4958 | 1,43 | 27 |
| | | *м2 развернутой поверхности карнизов* | | 214,65 | 2,86 | 4078 | 54 | 120 | 0,0139 | – |
| 56 | 1-1-2199 | Доски OSB | 19 | 296,8 | | 5639 | | | | |
| | | *м2* | | | | | | | | |
| 57 | Е12-7-5 | Устройство кровельного покрытия без слуховых окон | 38,44 | 1268 | 8,2 | 48742 | 315 | 12626 | 1,71 | 66 |
| | | *м2 кровли* | | 272,95 | 3,08 | 10492 | 118 | 119 | 0,015 | 1 |
| 58 | Е10-51-1 | Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов | 0,6 | 573,75 | 28,11 | 344 | 17 | 96 | 0,78 | – |
| | | *м3 древесины в конструкции* | | 123,75 | 10,58 | 74 | 6 | 120 | 0,052 | – |
| 59 | Е10-52-1 | Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам | 38,44 | 20,49 | 0,91 | 788 | 35 | 232 | 0,029 | 1 |
| | | *м2 обработанной поверхности* | | 4,68 | 0,34 | 180 | 13 | 120 | 0,00168 | – |
| | | **Раздел 9. Труба дымовая** | | | | | | | | |
| 60 | Е6-1-1 | Устройство бетонной подготовки под фундамент дымовой трубы | 0,17 | 7940,17 | 66,01 | 1350 | 11 | 39 | 1,35 | – |
| | | *м3* | | 195,75 | 24,93 | 33 | 4 | 105 | 0,1218 | – |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | Е6-1-2 | Устройство бетонного фундамента под дымовую трубу, В20 | 2,59 | 10157,54 | 98,32 | 26308 | 255 | 1992 | 4,41 | 11 |
| | | *м3* | | 695,25 | 37,15 | 1801 | 96 | 105 | 0,1814 | – |
| 62 | Е9-17-1 | Монтаж конструкции дымовой трубы | 0,557 | 4646,85 | 2285,57 | 2588 | 1273 | 1102 | 9,35 | 5 |
| | | *т конструкций* | | 1579,5 | 617,13 | 880 | 344 | 90 | 2,34 | 1 |
| 63 | 2-1-245 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т | 0,557 | 172800 | | 96250 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 64 | Е13-29-3 | Окраска металлических поверхностей эмалью КО-811 | 6,58 | 157,63 | 0,07 | 1037 | – | 16 | 0,0135 | – |
| | | *м2* | | 2,72 | 0,02 | 18 | – | 90 | 0,0001 | – |

## Раздел 10. Козырек, отмостка

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | Е9-53-1 | Монтаж конструкций каркаса козырька | 0,07281 | 14806,01 | 1133,15 | 1078 | 83 | 871 | 82,1 | 6 |
| | | *т конструкций* | | 12892,5 | 398,25 | 939 | 29 | 90 | 1,95 | – |
| 66 | 2-1-41 | Конструкции стальные из одного профиля | 0,07281 | 147100 | | 10710 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 67 | Е6-11-7 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | 0,02016 | 93997,62 | 304,24 | 1895 | 6 | 702 | 198 | 4 |
| | | *т* | | 33075 | 114,75 | 667 | 2 | 105 | 0,56 | – |
| 68 | Е12-7-6 | Устройство покрытия козырька металлочерепицей | 2,64 | 1134,9 | 8,2 | 2996 | 22 | 752 | 1,48 | 4 |
| | | *м2 кровли* | | 236,25 | 3,08 | 624 | 8 | 119 | 0,015 | – |
| 69 | Е33-254-1 | Окраска масляной краской металлоконструкций | 0,07281 | 2680,92 | 2005,12 | 195 | 146 | 53 | 2,14 | – |
| | | *т* | | 360 | 322,92 | 26 | 24 | 105 | 1,04 | – |
| 70 | Е11-1-2 | Уплотнение грунта щебнем при устройстве отмостки | 23,52 | 108,05 | 2,62 | 2541 | 62 | 332 | 0,0681 | 2 |
| | | *м2 площади уплотнения* | | 10,51 | 0,99 | 247 | 23 | 123 | 0,0048 | – |
| 71 | Е27-53-1 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых | 23,52 | 560,65 | 15,35 | 13186 | 361 | 344 | 0,0336 | 1 |
| | | | | 5,94 | 5,06 | 140 | 119 | 133 | 0,01766 | – |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ | | | | | | | | |
| | | *м2 покрытия* | | | | | | | | |
| | | **Всего прямые затраты** | | | | **967 727** | **27 235** | | | **622** |
| | | | | | | **101 447** | **9 626** | | | **49** |
| | | В том числе стоимость: материалов | | | | 839 048 | | | | |
| | | Накладные расходы | | | | 123 318 | | | | |
| | | - заработная плата, тенге | | | | 18 498 | | | | |
| | | - трудоемкость, чел-ч | | | | 62 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 65 463 | | | | |
| | | **Всего** | | | | **1 156 508** | | | | |
| | | Временные здания и сооружения (1,8 % ), К=0,8 | | | | 16 654 | | | | |
| | | - сметная заработная плата, тенге | | | | 2 348 | | | | |
| | | - нормативная трудоемкость, чел-ч | | | | 13 | | | | |
| | | Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %) | | | | 15 838 | | | | |
| | | - сметная заработная плата, тенге | | | | 7 285 | | | | |
| | | - нормативная трудоемкость, чел-ч | | | | 44 | | | | |
| | | Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | | | | 11 732 | | | | |
| | | На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | | | | 4 693 | | | | |
| | | **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | | | | **1 205 425** | | | | |
| | | **Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге** | | | | **2 516 927** | | | | |
| | | - материалы, тенге | | | | 1 751 932 | | | | |
| | | - сметная заработная плата, тенге | | | | 324 953 | | | | |
| | | Налог (2 %) | | | | 50 339 | | | | |
| | | **Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)** | | | | **2 567 266** | | | | |
| | | НДС (12 %) | | | | 308 072 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Всего по акту с учетом НДС (12 %)** **2 875 338**

Заказчик

Подрядчик

"SANA-2001" Версия 16-2.19 от 1.07.13 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ"Отдел образования Жамбылского района Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Енбек"

Наименование объекта: Котельная

Договор № 80

**Акт №3**
**приемки выполненных работ за август**
**(локальная смета 3-2-2)**
Монтаж оборудования

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / Единица измерения | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Раздел 1 Монтаж оборудования** | | | | | | | | |
| 1 | Е18-2-6 | Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на жидком топливе или газе теплопроизводительностью до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч) | 2 | 11325,27 | 1484,39 | 22651 | 2969 | 18012 | 37,5 | 75 |
| | | *котел* | | | | | | | | |
| 2 | 80-1-1(пл) | Котел ВВ535 | 2 | 6480<br>83842 | 555,75 | 12960<br>167684 | 1112 | 128 | 2,72 | 5 |
| | | *котел* | | | | | | | | |
| 3 | Е19-3-5 | Установка горелки | 2 | 2903,67 | 114,79 | 5807 | 230 | 6907 | 13 | 26 |
| | | *устройство* | | | | | | | | |
| 4 | 80-1-2(пл) | Горелка MAX8 | 2 | 2655<br>34192 | 42,75 | 5310<br>68384 | 86 | 128 | 0,21 | – |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 5 | Е18-13-1 | Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т | 3 | 3223,67 | 120,17 | 9671 | 361 | 8692 | 13 | 39 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *насос* | | | | | | | | |
| | | | | 2218,5 | 45 | 6656 | 135 | 128 | 0,22 | 1 |
| 6 | 80-1-3(пл) | Насос UPS25-120 | 2 | 26537 | | 53074 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 7 | 80-1-4(пл) | Насос UPS25-40B | 1 | 25154 | | 25154 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 8 | Е18-16-1 | Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 45 мм | 1 | 10269,61 | 76,23 | 10270 | 76 | 620 | 2,64 | 3 |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| | | | | 454,5 | 29,25 | 455 | 29 | 128 | 0,14 | – |
| 9 | Е16-15-3 | Установка аппарата магнитной обработки воды, прим. | 2 | 891,93 | 90,13 | 1784 | 180 | 1234 | 2,6 | 5 |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| | | | | 447,75 | 33,75 | 896 | 68 | 128 | 0,16 | – |
| 10 | 80-2-1(пл) | ПМУ-2 | 2 | 103550 | | 207100 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 11 | Е16-15-2 | Установка пламяпреградителя, прим. | 1 | 473,47 | 39,24 | 473 | 39 | 346 | 1,47 | 1 |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| | | | | 254,25 | 15,75 | 254 | 16 | 128 | 0,07 | – |
| 12 | 9-3-18 | Стоимость пламяпреградителя, прим. | 1 | 4310 | | 4310 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 13 | Е18-10-1 | Установка бака запаса подпиточной воды | 1 | 4557,98 | 68,6 | 4558 | 69 | 827 | 3,63 | 4 |
| | | *бак* | | | | | | | | |
| | | | | 621 | 24,75 | 621 | 25 | 128 | 0,13 | – |
| 14 | Е18-10-1 | Установка расширительного мембранного бака | 1 | 737,98 | 68,6 | 738 | 69 | 827 | 3,63 | 4 |
| | | *бак* | | | | | | | | |
| | | | | 621 | 24,75 | 621 | 25 | 128 | 0,13 | – |
| 15 | 99-2-22(пл) | Бак мембранный Reflex300 | 1 | 30128 | | 30128 | | | | |
| | | *бак* | | | | | | | | |
| 16 | Е20-32-1 | Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т | 1 | 678,73 | 28,48 | 679 | 28 | 846 | 3,65 | 4 |
| | | *вентилятор* | | | | | | | | |
| | | | | 650,25 | 11,25 | 650 | 11 | 128 | 0,05 | – |
| 17 | 99-2-15(пл) | Вентилятор WOS200 | 1 | 7265 | | 7265 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 18 | E18-21-2 | Установка фильтров грубой и тонкой очистки | 2 | 5917,02 | 50,89 | 11834 | 102 | 380 | 0,75 | 2 |
| | | *фильтр* | | | | | | | | |
| | | | | 130,5 | 18 | 261 | 36 | 128 | 0,09 | – |
| 19 | E13-16-1 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один разК=2,000; | 10,4 | 36,09 | 0,09 | 375 | 1 | 42 | 0,0218 | – |
| | | *м2* | | | | | | | | |
| | | | | 4,39 | 0,05 | 46 | 1 | 90 | 0,0002 | – |
| 20 | E13-26-8 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710К=3,000; | 15,6 | 70,08 | 0,12 | 1093 | 2 | 40 | 0,0138 | – |
| | | *м2* | | | | | | | | |
| | | | | 2,77 | 0,05 | 43 | 1 | 90 | 0,0002 | – |
| 21 | E15-172-2 | Двухслойная окраска бака подпиточной водыбелилами с добавлением колера | 1,92 | 65,24 | 1,84 | 125 | 4 | 38 | 0,111 | – |
| | | *м2 окрашиваемой поверхности* | | | | | | | | |
| | | | | 18,45 | 0,7 | 35 | 1 | 105 | 0,0034 | – |
| | | **Раздел 2 Резервуар для хранения нефтепродуктов** | | | | | | | | |
| 22 | E1-17-2 | Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 1 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы | 35,25 | 29,64 | 28,58 | 1045 | 1007 | 361 | 0,0069 | – |
| | | *м3 грунта* | | | | | | | | |
| | | | | 0,99 | 9,56 | 35 | 337 | 97 | 0,035 | 1 |
| 23 | E1-164-2 | Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; | 6,2 | 262,72 | – | 1629 | – | 1841 | 1,848 | 11 |
| | | *м3 грунта* | | | | | | | | |
| | | | | 262,72 | – | 1629 | – | 113 | – | – |
| 24 | E11-1-2 | Уплотнение грунта щебнем | 14,5 | 108,05 | 2,62 | 1567 | 38 | 204 | 0,0681 | 1 |
| | | *м2 площади уплотнения* | | | | | | | | |
| | | | | 10,51 | 0,99 | 152 | 14 | 123 | 0,0048 | – |
| 25 | E6-1-1 | Устройство бетонной подготовки | 3,2 | 8062,57 | 66,01 | 25800 | 211 | 741 | 1,35 | 4 |
| | | *м3* | | | | | | | | |
| | | | | 195,75 | 24,93 | 626 | 80 | 105 | 0,1218 | – |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Е9-7-1 | Монтаж резервуаров стальных прямоугольных для нефти и нефтепродуктов без понтона вместимостью до 1000 м3 | 1,07 | 17314,6 | 6991,52 | 18527 | 7481 | 5157 | 19 | 20 |
| | | *т конструкций* | | 3600 | 1755,49 | 3852 | 1878 | 90 | 6,13 | 7 |
| 27 | 2-1-209 | Негабаритные емкости (без арматуры), поставляемые отдельными габаритными элементами | 1,07 | 165305 | | 176876 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 28 | Е13-16-1 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз | 47 | 36,09 | 0,09 | 1696 | 4 | 187 | 0,0218 | 1 |
| | | *м2* | | 4,39 | 0,05 | 206 | 2 | 90 | 0,0002 | – |
| 29 | Е26-12-1 | Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке | 47 | 240,26 | 92,82 | 11292 | 4363 | 6377 | 0,59 | 28 |
| | | *м2 поверхности изоляции* | | 100,8 | 34,88 | 4738 | 1639 | 100 | 0,17 | 8 |
| 30 | 1-3-25 | Вата минеральная | 2,2 | 2530 | | 5566 | | | | |
| | | *м3* | | | | | | | | |
| | **Раздел 3 Газоходы** | | | | | | | | | |
| 31 | Е20-1-4 | Прокладка газоходов | 0,705 | 1617,88 | 13,16 | 1141 | 9 | 227 | 1,54 | 1 |
| | | *м2 поверхности воздуховодов* | | 247,5 | 4,93 | 174 | 3 | 128 | 0,0241 | – |
| 32 | Е20-1-2 | Установка короба из листовой стали | 1,53 | 1817,88 | 13,16 | 2781 | 20 | 495 | 1,54 | 2 |
| | | *м2 поверхности воздуховодов* | | 247,5 | 4,93 | 379 | 8 | 128 | 0,0241 | – |
| 33 | 1-4-85 | Сталь угловая 50х50 мм (ГОСТ 8509-86) | 0,05467 | 47200 | | 2580 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 34 | Е13-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | 1,5 | 21,8 | 0,05 | 33 | – | 8 | 0,0295 | – |
| | | *м2* | | 5,81 | 0,02 | 9 | – | 90 | 0,0001 | – |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Е13-26-21 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 | 1,5 | 19,64 | 0,02 | 29 | – | 5 | 0,016 | – |
| | | *м2* | | 3,13 | – | 5 | – | 90 | – | – |
| 36 | Е26-1-17 | Изоляция газоходов | 6,6 | 315 | 5,47 | 2079 | 36 | 1287 | 1,05 | 7 |
| | | *м трубопровода* | | 193,05 | 2,03 | 1274 | 13 | 100 | 0,01 | – |
| 37 | 1-3-155 | Маты теплоизоляционные URSA, марка М 11-50 (к) | 0,15 | 2380 | | 357 | | | | |
| | | *м3* | | | | | | | | |
| 38 | Е26-23-12 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 159-273 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм | 6,6 | 188,55 | 12,17 | 1244 | 80 | 297 | 0,25 | 2 |
| | | *м трубопровода* | | 40,5 | 4,5 | 267 | 30 | 100 | 0,022 | – |
| 39 | 1-1-435 | Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-,7 | 3 | 896 | | 2688 | | | | |
| | | *м2* | | | | | | | | |
| 40 | Е20-14-1 | Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных марки КВР с ручным приводом диаметром до 250 мм | 2 | 3846,13 | 5,38 | 7692 | 11 | 456 | 1,06 | 2 |
| | | *заслонка или клапан* | | 175,5 | 2,25 | 351 | 5 | 128 | 0,01 | – |
| | | **Раздел 4 Трубопроводы, арматура** | | | | | | | | |
| 41 | Е16-10-2 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 22 | 623,7 | 14,12 | 13721 | 311 | 2975 | 0,553 | 12 |
| | | *м трубопровода* | | 100,35 | 5,29 | 2208 | 116 | 128 | 0,0258 | 1 |
| 42 | Е16-6-2 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 3 | 264,48 | 3,96 | 793 | 12 | 206 | 0,297 | 1 |
| | | *м трубопровода* | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 52,2 | 1,49 | 157 | 4 | 128 | 0,0073 | – |
| 43 | Е16-6-3 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 2 | 343,48 | 3,96 | 687 | 8 | 137 | 0,297 | 1 |
| | | *м трубопровода* | | | | | | | | |
| | | | | 52,2 | 1,49 | 104 | 3 | 128 | 0,0073 | – |
| 44 | Е16-6-5 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 8 | 472,48 | 3,96 | 3780 | 32 | 550 | 0,297 | 2 |
| | | *м трубопровода* | | | | | | | | |
| | | | | 52,2 | 1,49 | 418 | 12 | 128 | 0,0073 | – |
| 45 | Е16-29-1 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 32 | 10,99 | – | 352 | – | 438 | 0,0501 | 2 |
| | | *м трубопровода* | | | | | | | | |
| | | | | 10,69 | – | 342 | – | 128 | – | – |
| 46 | Е13-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один разК=2,000; | 20 | 21,8 | 0,05 | 436 | 1 | 104 | 0,0295 | 1 |
| | | *м2* | | | | | | | | |
| | | | | 5,81 | 0,02 | 116 | – | 90 | 0,0001 | – |
| 47 | Е26-1-2 | Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 60 мм | 5 | 187,2 | 5,31 | 936 | 27 | 619 | 0,66 | 3 |
| | | *м трубопровода* | | | | | | | | |
| | | | | 121,73 | 2,03 | 609 | 10 | 100 | 0,01 | – |
| 48 | Е26-1-5 | Изоляция трубопроводов диаметром 45 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 60 мм | 8 | 202,65 | 5,31 | 1621 | 42 | 1056 | 0,71 | 6 |
| | | *м трубопровода* | | | | | | | | |
| | | | | 130,05 | 2,03 | 1040 | 16 | 100 | 0,01 | – |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | Е26-1-7 | Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 60 мм | 22 | 209,45 | 5,31 | 4608 | 117 | 3030 | 0,74 | 16 |
| | | *м трубопровода* | | 135,68 | 2,03 | 2985 | 45 | 100 | 0,01 | – |
| 50 | 1-3-155 | Маты теплоизоляционные URSA, марка М 11-50 (к) | 1,2 | 2380 | | 2856 | | | | |
| | | *м3* | | | | | | | | |
| 51 | Е26-23-2 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 50 мм | 35 | 126,66 | 7,4 | 4433 | 259 | 1292 | 0,22 | 8 |
| | | *м трубопровода* | | 34,2 | 2,7 | 1197 | 95 | 100 | 0,014 | – |
| 52 | 1-1-967 | Ткань стеклянная изоляционная И-200, толщина 0,2 мм | 11 | 262 | | 2882 | | | | |
| | | *м2* | | | | | | | | |
| 53 | 8-10-45 | Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты) | 5 | 200 | | 1000 | | | | |
| | | *кг* | | | | | | | | |
| 54 | 9-2-51 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм | 9 | 3500 | | 31500 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 55 | 9-1-38 | Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм | 2 | 483 | | 966 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 56 | 9-1-39 | Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм | 7 | 560 | | 3920 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 57 | 9-1-41 | Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм | 2 | 982 | | 1964 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 9-3-14 | Клапаны обратные подъемные муфтовые латунные 16Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм<br>*шт* | 1 | 1020 | | 1020 | | | | |
| 59 | 9-3-12 | Клапаны обратные подъемные муфтовые латунные 16Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм<br>*шт* | 2 | 296 | | 592 | | | | |
| 60 | 9-3-15 | Клапан предохранительный, прим.<br>*шт* | 2 | 1570 | | 3140 | | | | |
| 61 | Е18-17-2 | Установка воздухосборников из стальных бесшовных и сварных труб с наружным диаметром корпуса 89 мм<br>*шт* | 2 | 1687,49<br>195,75 | 36,99<br>13,5 | 3375<br>392 | 74<br>27 | 536<br>128 | 1,11<br>0,07 | 2<br>– |
| 62 | Е18-22-2 | Установка манометров с трехходовым краном<br>*комплект* | 8 | 858,7<br>40,5 | 1,57<br>– | 6870<br>324 | 13<br>– | 415<br>128 | 0,22<br>– | 2<br>– |
| 63 | Е18-22-4 | Установка термометров в оправе прямых или угловых<br>*комплект* | 4 | 415<br>54 | –<br>– | 1660<br>216 | –<br>– | 276<br>128 | 0,31<br>– | 1<br>– |
| 64 | Е18-22-2 | Установка ЭКМ<br>*комплект* | 1 | 47,7<br>40,5 | 1,57<br>– | 48<br>41 | 2<br>– | 52<br>128 | 0,22<br>– | –<br>– |
| 65 | 80-2-15(пл) | Стоимость ЭКМ<br>*шт* | 1 | 4544 | | 4544 | | | | |
| | | **Раздел 5 Топливопроводы** | | | | | | | | |
| 66 | Е16-6-1 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм<br>*м трубопровода* | 4 | 266,48<br>52,2 | 3,96<br>1,49 | 1066<br>209 | 16<br>6 | 275<br>128 | 0,297<br>0,0073 | 1<br>– |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | Е16-6-2 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 3,5 | 264,48 | 3,96 | 926 | 14 | 241 | 0,297 | 1 |
| | | *м трубопровода* | | 52,2 | 1,49 | 183 | 5 | 128 | 0,0073 | – |
| 68 | Е16-10-1 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 15 мм | 12 | 247,7 | 14,12 | 2972 | 169 | 1622 | 0,553 | 7 |
| | | *м трубопровода* | | 100,35 | 5,29 | 1204 | 63 | 128 | 0,0258 | – |
| 69 | Е13-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | 9 | 21,8 | 0,05 | 196 | – | 47 | 0,0295 | – |
| | | *м2* | | 5,81 | 0,02 | 52 | – | 90 | 0,0001 | – |
| 70 | 9-1-37 | Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм | 4 | 401 | | 1604 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 71 | 9-1-38 | Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм | 1 | 483 | | 483 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 72 | Е16-29-1 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 19,5 | 10,99 | – | 214 | – | 266 | 0,0501 | 1 |
| | | *м трубопровода* | | 10,69 | – | 208 | – | 128 | – | – |
| | | **Всего прямые затраты** | | | | **1002944** | **18487** | | | **309** |
| | | | | | | **54510** | **5957** | | | **23** |
| | | В том числе стоимость: материалов, тенге | | | | 404014 | | | | |
| | | оборудования, тенге | | | | 525940 | | | | |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | 70591 | | | | |
| | | - заработная плата, тенге | | | | 10589 | | | | |
| | | - трудоемкость, чел-ч | | | | 35 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 32856 | | | | |
| | | **Всего** | | | | **1106391** | | | | |
| | | Временные здания и сооружения (1,8 %) | | | | 8358 | | | | |
| | | - сметная заработная плата, тенге | | | | 1178 | | | | |
| | | - нормативная трудоемкость, чел-ч | | | | 7 | | | | |
| | | Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %) | | | | 7949 | | | | |
| | | - сметная заработная плата, тенге | | | | 3657 | | | | |
| | | - нормативная трудоемкость, чел-ч | | | | 22 | | | | |
| | | Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | | | | 5888 | | | | |
| | | На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | | | | 2355 | | | | |
| | | **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | | | | **1130941** | | | | |
| | | **Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге** | | | | **2361404** | | | | |
| | | - материалы, тенге | | | | 843581 | | | | |
| | | - оборудование, тенге | | | | 1098163 | | | | |
| | | - сметная заработная плата, тенге | | | | 175672 | | | | |
| | | Налог (2 %) | | | | 47228 | | | | |
| | | **Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)** | | | | **2408632** | | | | |
| | | НДС (12 %) | | | | 289036 | | | | |
| | | **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | | | | **2697668** | | | | |

Заказчик _____

Подрядчик _____

Заказчик: ГУ"Отдел образования Жамбылского района Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Енбек"

Наименование объекта:Котельная

Договор № 80

# Акт №3

## приемки выполненных работ за август

### (локальная смета №3-2-3)

Внутренние сети отопления и вентиляции

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

| NN п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат<br>*Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге<br>Всего<br>з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге<br>экспл. машин<br>в т.ч. з/п машинистов | Общая стоимость, тенге<br>Всего<br>з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге<br>экспл. машин<br>в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге<br>% | Затраты труда, чел-ч<br>рабочих-строителей<br>машинистов<br>на единицу | Затраты труда, чел-ч<br>рабочих-строителей<br>машинистов<br>всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Раздел 1. Отопление** | | | | | | | | |
| 1 | Е16-6-2 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм<br>*м трубопровода* | 10 | 266,17<br>53,77 | 4,08<br>1,53 | 2662<br>538 | 41<br>15 | 708<br>128 | 0,30591<br>0,00752 | 3<br>– |
| 2 | 9-1-50 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм<br>*шт* | 2 | 437 | | 874 | | | | |
| 3 | Е18-6-1 | Установка чугунных радиаторов<br>*кВт* | 4,5 | 4331,43<br>111,7 | 35,77<br>13,4 | 19491<br>503 | 161<br>60 | 721<br>128 | 0,70246<br>0,06541 | 3<br>– |
| 4 | Е18-22-5 | Установка кранов воздушных<br>*комплект* | 1 | 62,81<br>23,18 | –<br>– | 63<br>23 | –<br>– | 29<br>128 | 0,1236<br>– | –<br>– |
| 5 | 9-1-49 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм | 1 | 367 | | 367 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 6 | E15-172-4 | Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера | 8,5 | 148,39 | 0,07 | 1261 | 1 | 964 | 0,646 | 5 |
| | | | | 108 | 0,02 | 918 | – | 105 | 0,0001 | – |
| | | *м2 окрашиваемой поверхности* | | | | | | | | |
| 7 | E16-29-1 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 10 | 11,31 | – | 113 | – | 141 | 0,0516 | 1 |
| | | | | 11,01 | – | 110 | – | 128 | – | – |
| | | *м трубопровода* | | | | | | | | |
| 8 | 8-10-45 | Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты) | 1,5 | 200 | | 300 | | | | |
| | | *кг* | | | | | | | | |
| | | **Раздел 2. Вентиляция** | | | | | | | | |
| 9 | E20-3-1 | Прокладка воздуховодов класса Н диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм | 0,504 | 1810,92 | 13,82 | 913 | 7 | 172 | 1,617 | 1 |
| | | | | 259,88 | 5,18 | 131 | 3 | 128 | 0,02531 | – |
| | | *м2 поверхности воздуховодов* | | | | | | | | |
| 10 | E20-23-1 | Установка дефлекторов с диаметром патрубка 280 мм | 1 | 2268,81 | 7,3 | 2269 | 7 | 577 | 2,7825 | 3 |
| | | | | 448,88 | 2,36 | 449 | 2 | 128 | 0,0105 | – |
| | | *дефлектор* | | | | | | | | |
| 11 | E20-24-1 | Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт с диаметром патрубка до 250 мм | 1 | 498,77 | 24,24 | 499 | 24 | 550 | 2,709 | 3 |
| | | | | 420,53 | 9,45 | 421 | 9 | 128 | 0,042 | – |
| | | *узел* | | | | | | | | |
| | | **Всего прямые затраты** | | | | **28 812** | **241** | | | **19** |
| | | | | | | **3 093** | **89** | | | **0** |
| | | В том числе стоимость: материалов | | | | 25 480 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| Накладные расходы | 3 862 |
| - заработная плата, тенге | 579 |
| - трудоемкость, чел-ч | 2 |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | 1 960 |
| **Всего** | **34 634** |
| Временные здания и сооружения (1,8 % ), К=0,8 | 499 |
| - сметная заработная плата, тенге | 70 |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | – |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %) | 474 |
| - сметная заработная плата, тенге | 218 |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 1 |
| Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | 351 |
| На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | 141 |
| **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | **36 099** |
| **Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге** | **75 375** |
| - материалы, тенге | 53 202 |
| - сметная заработная плата, тенге | 9 482 |
| Налог (2 %) | 1 508 |
| **Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)** | **76 883** |
| НДС (12 %) | 9 226 |
| **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | **86 109** |

Заказчик

Подрядчик

Заказчик: ГУ "Отдел образования Жамбылского района Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Енбек"

Наименование объекта: Котельная

Договор № 80

## Акт №3

## приемки выполненных работ за август

## (локальная смета №3-2-4)

Внутренние сети водопровода и канализации

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

| NN п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат<br>*Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге<br>Всего<br>з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге<br>экспл. машин<br>в т.ч. з/п машинистов | Общая стоимость, тенге<br>Всего<br>з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге<br>экспл. машин<br>в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге<br>% | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов<br>на единицу | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов<br>всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Раздел 1. Водопровод** | | | | | | | | |
| 1 | Е16-7-2 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм<br>*м трубопровода* | 6 | 364,67<br>59,85 | 4,19<br>1,58 | 2188<br>359 | 25<br>9 | 471<br>128 | 0,337<br>0,0076 | 2<br>– |
| 2 | Е16-7-3 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм<br>*м трубопровода* | 35 | 362,67<br>59,85 | 4,19<br>1,58 | 12693<br>2095 | 147<br>55 | 2752<br>128 | 0,337<br>0,0076 | 12<br>– |
| 3 | 9-1-25 | Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм<br>*шт* | 1 | 371 | | 371 | | | | |
| 4 | Е15-172-4 | Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера | 0,5 | 148,39<br>108 | 0,07<br>0,02 | 74<br>54 | –<br>– | 57<br>105 | 0,646<br>0,0001 | –<br>– |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *м2 окрашиваемой поверхности* | | | | | | | | |
| 5 | Е16-29-1 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 41 | 10,99<br>10,69 | –<br>– | 451<br>438 | –<br>– | 561<br>128 | 0,0501<br>– | 2<br>– |
| | | *м трубопровода* | | | | | | | | |
| | | **Раздел 2. Канализация** | | | | | | | | |
| 6 | Е16-5-2 | Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | 6 | 1218,62<br>144 | 10,58<br>3,96 | 7312<br>864 | 63<br>24 | 1137<br>128 | 0,77<br>0,0194 | 5<br>– |
| | | *м трубопровода* | | | | | | | | |
| 7 | Е17-1-12 | Установка трапов диаметром 100 мм | 1 | 2898,08<br>139,5 | 9,2<br>4,5 | 2898<br>140 | 9<br>5 | 186<br>128 | 0,79<br>0,02 | 1<br>– |
| | | **Всего прямые затраты** | | | | **25 987**<br>**3 950** | **244**<br>**93** | | | **22**<br>**0** |
| | | В том числе стоимость: материалов | | | | 21 792 | | | | |
| | | Накладные расходы | | | | 5 164 | | | | |
| | | - заработная плата, тенге | | | | 775 | | | | |
| | | - трудоемкость, чел-ч | | | | 3 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 1 869 | | | | |
| | | **Всего** | | | | **33 020** | | | | |
| | | Временные здания и сооружения (1,8 % ), К=0,8 | | | | 475 | | | | |
| | | - сметная заработная плата, тенге | | | | 67 | | | | |
| | | - нормативная трудоемкость, чел-ч | | | | – | | | | |
| | | Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %) | | | | 452 | | | | |
| | | - сметная заработная плата, тенге | | | | 208 | | | | |
| | | - нормативная трудоемкость, чел-ч | | | | 1 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | 335 |
| На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | 134 |
| **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | **34 416** |
| **Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге** | **71 861** |
| - материалы, тенге | 45 502 |
| - сметная заработная плата, тенге | 11 613 |
| Налог (2 %) | 1 437 |
| **Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)** | **73 298** |
| НДС (12 %) | 8 796 |
| **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | **82 094** |

Заказчик

Подрядчик

"SANA-2001" Версия 16-2.19 от 1.07.13 г. Цены региона Алматинская обл.

Заказчик: ГУ"Отдел образования Жамбылского района Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Енбек"

Наименование объекта:Котельная

Договор № 80

# Акт №3

## приемки выполненных работ за август

### (локальная смета №3-2-5)

Внутренние сети электроснабжения

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

| NN п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат<br>*Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге<br>Всего<br>з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге<br>экспл. машин<br>в т.ч. з/п машинистов | Общая стоимость, тенге<br>Всего<br>з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге<br>экспл. машин<br>в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге<br>% | Затраты труда, чел-ч<br>рабочих-строителей / машинистов<br>на единицу | Затраты труда, чел-ч<br>рабочих-строителей / машинистов<br>всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Ц8-573-6 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 1200х600х500 мм | 1 | 735 | 185 | 735 | 185 | 400 | 2 | 2 |
| | | *шт* | | 383 | 38,3 | 383 | 38 | 95 | 0,224 | – |
| 2 | 75-6-75 | Пункт распределительный ПР 11-3064-21У3 | 1 | 62600 | | 62600 | | | | |
| | | *комплект* | | | | | | | | |
| 3 | Ц8-573-4 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм | 1 | 514 | 105 | 514 | 105 | 260 | 2 | 2 |
| | | *шт* | | 254 | 20,3 | 254 | 20 | 95 | 0,118 | – |
| 4 | 80-1-1 | Ящик АВР3 | 1 | 11789 | | 11789 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 5 | Ц8-603-1 | Ящик с понижающим трансформатором | 1 | 228,8 | 13,2 | 229 | 13 | 197 | 1 | 1 |
| | | *шт* | | 205 | 2,3 | 205 | 2 | 95 | 0,013 | – |
| 6 | 18-3-192 | Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 | 1 | 4720 | | 4720 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Ц8-530-1 | Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 40 А | 3 | 892,9 | 17,9 | 2679 | 54 | 1130 | 2 | 6 |
| | | | | 394 | 2,3 | 1182 | 7 | 95 | 0,013 | – |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 8 | 80-2-12 | Пускатель ПМ12-010-260 | 3 | 1479 | | 4437 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 9 | Е21-17-1 | Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды | 5 | 169,86 | 57,56 | 849 | 288 | 663 | 0,55 | 3 |
| | | | | 86,85 | 35,93 | 434 | 180 | 108 | 0,157 | 1 |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 10 | 17-1-14 | Светильник потолочный, тип НПП03 | 5 | 871 | | 4355 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 11 | 17-6-17 | Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип Б230-240-100 | 4 | 49 | | 196 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 12 | 17-6-10 | Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип Б230-240-60 | 1 | 33 | | 33 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 13 | Е21-22-1 | Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке | 4 | 36,26 | – | 145 | – | 117 | 0,171 | 1 |
| | | | | 27 | – | 108 | – | 108 | – | – |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 14 | 18-1-11 | Выключатель одноклавишный | 2 | 134 | | 268 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 15 | 18-1-13 | Выключатель 2-х клавишный | 2 | 182 | | 364 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 16 | Е21-22-8 | Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке | 1 | 34,7 | – | 35 | – | 31 | 0,188 | – |
| | | | | 29,48 | – | 29 | – | 108 | – | – |
| | | *шт* | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 18-1-148 | Розетка штепсельная для скрытой установки с фарфоровым основанием, тип РШ-Ц-2-С-08-6/220<br>*шт* | 1 | 66 | | 66 | | | | |
| 18 | 18-3-47 | Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, тип У191 УХЛ2<br>*1000 шт* | 0,005 | 22300 | | 112 | | | | |
| 19 | Ц8-409-1 | Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм<br>*м* | 50 | 108,6<br>39,6 | 48,9<br>12,2 | 5430<br>1980 | 2445<br>610 | 2461<br>95 | 0,22<br>0,071 | 11<br>4 |
| 20 | Ц8-148-1 | Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг<br>*м кабеля* | 50 | 27,7<br>19,7 | 2,1<br>0,5 | 1385<br>985 | 105<br>25 | 960<br>95 | 0,1<br>0,003 | 5<br>– |
| 21 | 8-4-8 | Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 20 мм<br>*10 м* | 5 | 777 | | 3885 | | | | |
| 22 | Ц8-146-1 | Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг<br>*м кабеля* | 96 | 66,8<br>20,3 | 18,1<br>3,8 | 6413<br>1949 | 1738<br>365 | 2198<br>95 | 0,12<br>0,022 | 12<br>2 |
| 23 | 16-1-341 | Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2<br>К=1,020;<br>*1000 м* | 0,1122 | 52100 | | 5846 | | | | |
| 24 | 16-1-353 | Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, с медными жилами, марка ВВГ, на напряжение 1000 В, сечением 6 мм2<br>К=1,020;<br>*1000 м* | 0,03672 | 46700 | | 1715 | | | | |
| 25 | Ц8-472-2 | Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2 | 50 | 61,9<br>23 | 3,3<br>0,4 | 3095<br>1150 | 165<br>20 | 1112<br>95 | 0,14<br>0,002 | 7<br>– |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м | | | | | | | | |
| 26 | Ц8-472-1 | Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм | 15 | 51,7 | 2,8 | 776 | 42 | 397 | 0,16 | 2 |
| | | м | | 27,5 | 0,3 | 413 | 5 | 95 | 0,002 | – |
| | | **Всего прямые затраты** | | | | **122 671** | **5 140** | | | **52** |
| | | | | | | **9 072** | **1 272** | | | **7** |
| | | В том числе стоимость: материалов | | | | 29 632 | | | | |
| | | оборудования | | | | 78 826 | | | | |
| | | Накладные расходы | | | | 9 926 | | | | |
| | | - заработная плата, тенге | | | | 1 489 | | | | |
| | | - трудоемкость, чел-ч | | | | 5 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 3 226 | | | | |
| | | **Всего** | | | | **135 823** | | | | |
| | | Временные здания и сооружения (1,8 % ), K=0,8 | | | | 821 | | | | |
| | | - сметная заработная плата, тенге | | | | 116 | | | | |
| | | - нормативная трудоемкость, чел-ч | | | | 1 | | | | |
| | | Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %) | | | | 781 | | | | |
| | | - сметная заработная плата, тенге | | | | 359 | | | | |
| | | - нормативная трудоемкость, чел-ч | | | | 2 | | | | |
| | | Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | | | | 578 | | | | |
| | | На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | | | | 231 | | | | |
| | | **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | | | | **138 234** | | | | |
| | | **Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге** | | | | **288 633** | | | | |
| | | - материалы, тенге | | | | 61 872 | | | | |
| | | - оборудование, тенге | | | | 164 589 | | | | |
| | | - сметная заработная плата, тенге | | | | 27 388 | | | | |
| | | Налог (2 %) | | | | 5 773 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)** | **294 406** |
| НДС (12 %) | 35 329 |
| **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | **329 735** |

Заказчик

Подрядчик

"SANA-2001" Версия 16-2.19 от 1.07.13 г. Цены региона Алматинская обл.

Заказчик: ГУ"Отдел образования Жамбылского района Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Енбек"

Наименование объекта: Уборная на 1 очко

Договор № 80

# Акт №3

## приемки выполненных работ за август

## (локальная смета №3-3-1)

Уборная на 1 очко

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

| NN п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат<br>*Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге<br>Всего<br>з/п рабочих-строителей | <br>экспл. машин<br>в т.ч. з/п машинистов | Общая стоимость, тенге<br>Всего<br>з/п рабочих-строителей | <br>экспл. машин<br>в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге<br>% | Затраты труда, чел-ч<br>рабочих-строителей<br>машинистов<br>на единицу | <br><br>всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Е1-13-5 | Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3<br>*м3 грунта* | 3,48 | 33,67<br>1,57 | 32,1<br>12,33 | 117<br>5 | 112<br>43 | 47<br>97 | 0,0109<br>0,0498 | –<br>– |
| 2 | Е6-13-1 | Устройство бетонных подпорных стен и стен подвалов<br>*м3* | 1,704 | 8968,87<br>490,5 | 86,6<br>32,72 | 15283<br>836 | 148<br>56 | 937<br>105 | 3,06<br>0,1598 | 5<br>– |
| 3 | Е6-11-7 | Установка закладных деталей весом до 4 кг<br>*т* | 0,01758 | 93997,62<br>33075 | 304,24<br>114,75 | 1652<br>581 | 5<br>2 | 612<br>105 | 198<br>0,56 | 3<br>– |
| 4 | Е41-4-1 | Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности разжиженным битумом в два слоя<br>*м2* | 8,353 | 68,29<br>60,75 | 7,38<br>2,79 | 570<br>507 | 62<br>23 | 551<br>104 | 0,409<br>0,0136 | 3<br>– |
| 5 | Е11-33-2 | Устройство пола из досок толщиной 36 мм<br>*м2 покрытия* | 2,07 | 1905,05<br>95,18 | 11,03<br>4,14 | 3943<br>197 | 23<br>9 | 253<br>123 | 0,601<br>0,0202 | 1<br>– |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Е10-54-5 | Антисептирование пастами прогонов покрытий по фермам | 2,07 | 14,53 | 0,05 | 30 | – | 2 | 0,0057 | – |
| | | *м2 покрытий* | | 0,97 | 0,02 | 2 | – | 120 | 0,0001 | – |
| 7 | Е10-5-1 | Установка элементов каркаса из брусьев | 0,3 | 22541,72 | 316,57 | 6763 | 95 | 1298 | 22,5 | 7 |
| | | *м3 древесины в конструкции* | | 3487,5 | 119,25 | 1046 | 36 | 120 | 0,58 | – |
| 8 | Е10-5-2 | Установка дверей туалета | 0,0536 | 12593,89 | 327,33 | 675 | 18 | 208 | 20,1 | 1 |
| | | *м3 древесины в конструкции* | | 3105 | 123,75 | 166 | 7 | 120 | 0,6 | – |
| 9 | 1-1-791 | Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение | 1 | 1380 | | 1380 | | | | |
| | | *комплект* | | | | | | | | |
| 10 | Е10-16-9 | Установка остекленения | 0,12 | 1203 | 34,18 | 144 | 4 | 52 | 2,08 | – |
| | | *м2 проемов* | | 342 | 12,92 | 41 | 2 | 120 | 0,0631 | – |
| 11 | 6-1-2 | Блоки оконные одностворные со спаренными створками ОС 6-9 для жилья | 0,12 | 6860 | | 823 | | | | |
| | | *м2* | | | | | | | | |
| 12 | Е10-5-1 | Установка элементов каркаса из брусьев | 0,033 | 22541,72 | 316,57 | 744 | 10 | 143 | 22,5 | 1 |
| | | *м3 древесины в конструкции* | | 3487,5 | 119,25 | 115 | 4 | 120 | 0,58 | – |
| 13 | Е12-7-3 | Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов унифицированного профиля по готовым прогонам | 1,96 | 626,67 | 5,78 | 1228 | 11 | 165 | 0,418 | 1 |
| | | *м2 кровли* | | 68,63 | 2,16 | 135 | 4 | 119 | 0,0106 | – |
| 14 | Е10-5-2 | Установка крышки деревянной | 0,0276 | 12593,89 | 327,33 | 348 | 9 | 107 | 20,1 | 1 |
| | | *м3 древесины в конструкции* | | 3105 | 123,75 | 86 | 3 | 120 | 0,6 | – |
| 15 | Е10-5-2 | Установка вытяжной трубы | 0,0276 | 12593,89 | 327,33 | 348 | 9 | 107 | 20,1 | 1 |
| | | *м3 древесины в конструкции* | | 3105 | 123,75 | 86 | 3 | 120 | 0,6 | – |
| | | **Всего прямые затраты** | | | | **34 048** | **506** | | | **24** |
| | | | | | | **3 803** | **192** | | | **0** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| В том числе стоимость: материалов | 29 739 |
| Накладные расходы | 4 482 |
| - заработная плата, тенге | 672 |
| - трудоемкость, чел-ч | 2 |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | 2 312 |
| **Всего** | **40 842** |
| Временные здания и сооружения (1,8 % ), К=0,8 | 588 |
| - сметная заработная плата, тенге | 83 |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | – |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %) | 559 |
| - сметная заработная плата, тенге | 257 |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 2 |
| Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | 414 |
| На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | 166 |
| **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | **42 569** |
| **Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге** | **88 884** |
| - материалы, тенге | 62 095 |
| - сметная заработная плата, тенге | 11 666 |
| Налог (2 %) | 1 778 |
| **Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)** | **90 662** |
| НДС (12 %) | 10 879 |
| **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | **101 541** |

Заказчик

Подрядчик

"SANA-2001" Версия 16-2.19 от 1.07.13 г. Цены региона Алматинская обл.

Заказчик: ГУ"Отдел образования Жамбылского района Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Енбек"

Наименование объекта: Наружные сети электроснабжения

Договор № 80

# Акт №3

## приемки выполненных работ за август

## (локальная смета №4-1-1)

Наружные сети электроснабжения

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

| NN п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат<br>*Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы, тенге | Затраты труда, чел-ч | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего<br>з/п рабочих-строителей | экспл. машин<br>в т.ч. з/п машинистов | Всего<br>з/п рабочих-строителей | экспл. машин<br>в т.ч. з/п машинистов | %<br>% | рабочих-строителей<br>машинистов<br>на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Раздел 1. Трансформаторная подстанция** | | | | | | | | |
| 1 | Е33-117-1 | Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по строительным работам<br>*подстанция* | 1 | 2238,1<br>495 | 1743,1<br>454,41 | 2238<br>495 | 1743<br>454 | 996<br>105 | 3<br>1,81 | 3<br>2 |
| 2 | Е33-117-2 | Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по монтажным работам<br>*подстанция* | 1 | 4098,19<br>2191,5 | 1460,06<br>441,68 | 4098<br>2192 | 1460<br>442 | 2766<br>105 | 12,1<br>1,9 | 12<br>2 |
| 3 | 75-4-31 | Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки, тип КТПН-63 кВА; ВВ/ВВ<br>*шт* | 1 | 406700 | | 406700 | | | | |
| 4 | Е33-116-4 | Установка линейного электрооборудования разъединителей вручную<br>*комплект* | 1 | 1725,14<br>1386 | 231,14<br>85,5 | 1725<br>1386 | 231<br>86 | 1546<br>105 | 7,42<br>0,42 | 7<br>– |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 80-1-1 | РЛНД-10<br>*шт* | 1 | 16434 | | 16434 | | | | |
| 6 | Е33-116-2 | Установка линейного электрооборудования разрядников вручную<br>*комплект* | 1 | 957,56<br>720 | 134,06<br>49,5 | 958<br>720 | 134<br>50 | 809<br>105 | 4,38<br>0,24 | 4<br>– |
| 7 | 75-6-112 | Разрядники полимерные РВО-10кВ (п)<br>*шт* | 3 | 599 | | 1797 | | | | |
| 8 | 75-3-3 | Трансформаторы масляные трехфазные ТМ, ТМГ 63/6-10 У1<br>*шт* | 1 | 166400 | | 166400 | | | | |
| 9 | Ц8-472-1 | Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 10 мм<br>*м* | 80 | 51,7<br>27,5 | 2,8<br>0,3 | 4136<br>2200 | 224<br>24 | 2113<br>95 | 0,16<br>0,002 | 13<br>– |
| 10 | Ц8-471-4 | Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм<br>*шт* | 8 | 330,1<br>116 | 24,1<br>2,5 | 2641<br>928 | 193<br>20 | 901<br>95 | 0,7<br>0,015 | 6<br>– |
| 11 | Е46-25-1 | Сверление в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды)<br>*отверстие* | 2 | 132,03<br>63,23 | 66,18<br>38,95 | 264<br>126 | 132<br>78 | 204<br>100 | 0,337<br>0,0608 | 1<br>– |

## Раздел 2. ВЛ-10 кВ

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Е33-103-1 | Установка одностоечных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)<br>*опора* | 7 | 1534,11<br>506,25 | 878,23<br>246,42 | 10739<br>3544 | 6148<br>1725 | 5532<br>105 | 3,06<br>1,03 | 21<br>7 |
| 13 | Е33-103-2 | Установка одностоечных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)<br>*опора* | 3 | 3155,76<br>985,5 | 1990,26<br>549,9 | 9467<br>2957 | 5971<br>1650 | 4837<br>105 | 5,98<br>2,29 | 18<br>7 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 30-19-91 | Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5 | 13 | 17400 | | 226200 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 15 | 99-2-1 | Траверса ТМs60а | 3 | 426 | | 1278 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 16 | 99-2-2 | Траверса ТМ73 | 3 | 1414 | | 4242 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 17 | 99-2-3 | Накладка ОГ52 | 3 | 214 | | 642 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 18 | 99-2-4 | Хомут Х1 | 6 | 259 | | 1554 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 19 | 99-2-5 | Оголовок ОГs55 | 7 | 2277 | | 15939 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 20 | 99-2-6 | Крепление У1 | 4 | 1424 | | 5696 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 21 | 99-2-7 | Заземляющий проводник ЗП 21 | 10 | 118 | | 1180 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 22 | Ц8-471-4 | Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм | 10 | 330,1 | 24,1 | 3301 | 241 | 1126 | 0,7 | 7 |
| | | *шт* | | 116 | 2,5 | 1160 | 25 | 95 | 0,015 | – |
| 23 | 99-3-1 | Зажим SL37.2 | 31 | 254 | | 7874 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 24 | 99-3-2 | Кожух SP 15 | 31 | 110 | | 3410 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 25 | 99-3-3 | Изолятор SDI37 | 28 | 2298 | | 64344 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 99-3-4 | Вязка SO115<br>*шт* | 56 | 3982 | | 222992 | | | | |
| 27 | 99-3-5 | Скоба СК-7<br>*шт* | 36 | 95 | | 3420 | | | | |
| 28 | 99-3-6 | Изолятор SDI90.150<br>*шт* | 18 | 2801 | | 50418 | | | | |
| 29 | 99-3-7 | Зажим SO235<br>*шт* | 18 | 2294 | | 41292 | | | | |
| 30 | 99-3-8 | Зажим SL25.2<br>*шт* | 9 | 920 | | 8280 | | | | |
| 31 | 99-3-9 | Кожух SP16<br>*шт* | 9 | 219 | | 1971 | | | | |
| 32 | 99-3-10 | Искровой разрядник SDI 20.2<br>*шт* | 10 | 2806 | | 28060 | | | | |
| 33 | 99-3-11 | Рог с кронштейном PSS715<br>*шт* | 10 | 576 | | 5760 | | | | |
| 34 | Е33-109-1 | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ (3 провода при 10 опорах на 1 км) в ненаселенной местности, с помощью механизмов, сечением проводов до 35 мм2<br>*км линии* | 0,457 | 23548,15<br>7380 | 15193,9<br>3795,17 | 10762<br>3373 | 6944<br>1734 | 5362<br>105 | 42,3<br>14,12 | 19<br>6 |
| 35 | 99-4-1 | СИП-3 1х150 мм2<br>*м* | 1370 | 49 | | 67130 | | | | |
| | | **Раздел 3. КЛ- 0,4 кВ** | | | | | | | | |
| 36 | Е1-13-5 | Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3<br>*м3 грунта* | 28,35 | 33,67<br>1,57 | 32,1<br>12,33 | 955<br>45 | 910<br>350 | 383<br>97 | 0,0109<br>0,0498 | –<br>1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | Е1-27-2 | Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м | 20,25 | 6,48 | 6,48 | 131 | 131 | 42 | – | – |
| | | | | – | 2,1 | – | 43 | 97 | 0,00806 | – |
| | | *м3 грунта* | | | | | | | | |
| 38 | Е23-2-1 | Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром 100 мм | 0,04 | 259741,42 | 1733,92 | 10390 | 69 | 3205 | 361 | 14 |
| | | | | 60966 | 650,25 | 2439 | 26 | 130 | 3,17 | – |
| | | *км трубопровода* | | | | | | | | |
| 39 | Ц8-148-1 | Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг | 40 | 27,7 | 2,1 | 1108 | 84 | 768 | 0,1 | 4 |
| | | | | 19,7 | 0,5 | 788 | 20 | 95 | 0,003 | – |
| | | *м кабеля* | | | | | | | | |
| 40 | Ц8-141-1 | Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг | 222 | 26,4 | 3,1 | 5861 | 688 | 4133 | 0,11 | 24 |
| | | | | 19,1 | 0,5 | 4240 | 111 | 95 | 0,003 | 1 |
| | | *м кабеля* | | | | | | | | |
| 41 | Ц8-142-1 | Устройство постели при одном кабеле в траншее | 81 | 36,7 | 27,8 | 2973 | 2252 | 1208 | 0,06 | 5 |
| | | *м кабеля* | | 8,8 | 6,9 | 713 | 559 | 95 | 0,04 | 3 |
| 42 | Ц8-142-2 | На каждый последующий кабель добавлять к расценке 142-1 | 141 | 11,2 | 7,9 | 1579 | 1114 | 710 | 0,02 | 3 |
| | | | | 3,3 | 2 | 465 | 282 | 95 | 0,011 | 2 |
| | | *м кабеля* | | | | | | | | |
| 43 | Ц8-143-1 | Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее | 81 | 32,4 | 23,7 | 2624 | 1920 | 1116 | 0,06 | 5 |
| | | | | 8,6 | 5,9 | 697 | 478 | 95 | 0,034 | 3 |
| | | *м кабеля* | | | | | | | | |
| 44 | Ц8-143-2 | На каждый последующий кабель добавлять к расценке 143-1 | 141 | 18,8 | 14,2 | 2651 | 2002 | 1073 | 0,03 | 4 |
| | | | | 4,5 | 3,5 | 635 | 494 | 95 | 0,021 | 3 |
| | | *м кабеля* | | | | | | | | |
| 45 | 30-6-6 | Кирпич и камни керамические одинарные (ГОСТ 530-2007), 250x120x65 мм, М-75 | 0,752 | 12200 | | 9174 | | | | |
| | | *1000 шт* | | | | | | | | |
| 46 | 16-1-541 | Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80*) на | 0,1632 | 143800 | | 23468 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х6 мм2<br>К=1,020;<br>*1000 м* | | | | | | | | |
| 47 | 16-1-519 | Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80*) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 3х16+1х10 мм2<br>К=1,020;<br>*1000 м* | 0,10404 | 207200 | | 21557 | | | | |
| 48 | Ц8-163-3 | Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение до 240 мм2<br>*шт* | 4 | 418,4<br>344 | –<br>– | 1674<br>1376 | –<br>– | 1307<br>95 | 2<br>– | 8<br>– |
| 49 | 16-10-33 | Муфты соединительные термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип 3ПСТп 1х16-25<br>*комплект* | 4 | 2730 | | 10920 | | | | |
| | | **Раздел 4. Наружное освещение** | | | | | | | | |
| 50 | Е33-204-1 | Установка стальных опор массой до 0,5 т и количеством анкерных болтов до 8 на наружных фундаментах "с поля"<br>*опора* | 5 | 4796,83<br>1977,75 | 1831,4<br>625,01 | 23984<br>9889 | 9157<br>3125 | 13665<br>105 | 12<br>2,34 | 60<br>12 |
| 51 | Е6-1-13 | Устройство бетонных фундаментов-столбов, В12,5<br>*м3* | 2,25 | 9804,35<br>771,75 | 95,97<br>36,25 | 22060<br>1736 | 216<br>82 | 1909<br>105 | 4,9<br>0,1771 | 11<br>– |
| 52 | 8-6-37 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), оцинкованные легкие, 80х3,5 мм | 18 | 593 | | 10674 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *м* | | | | | | | | |
| 53 | 8-6-8 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные легкие, 25х2,8 мм | 4 | 148 | | 592 | | | | |
| | | *м* | | | | | | | | |
| 54 | 8-6-35 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), оцинкованные легкие, 50х3 мм | 0,5 | 354 | | 177 | | | | |
| | | *м* | | | | | | | | |
| 55 | Е13-26-21 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 | 4,51 | 19,64 | 0,02 | 89 | – | 13 | 0,016 | – |
| | | *м2* | | 3,13 | – | 14 | – | 90 | – | – |
| 56 | Е23-2-1 | Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром 100 мм | 0,018 | 309575,02 | 1733,92 | 5572 | 31 | 1442 | 361 | 6 |
| | | *км трубопровода* | | 60966 | 650,25 | 1097 | 12 | 130 | 3,17 | – |
| 57 | Ц8-412-1 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 | 35,5 | 8,5 | 0,1 | 302 | 4 | 246 | 0,05 | 2 |
| | | *м* | | 7,3 | – | 259 | – | 95 | – | – |
| 58 | Ц8-142-1 | Устройство постели при одном кабеле в траншее | 26 | 36,7 | 27,8 | 954 | 723 | 388 | 0,06 | 2 |
| | | *м кабеля* | | 8,8 | 6,9 | 229 | 179 | 95 | 0,04 | 1 |
| 59 | Ц8-142-2 | На каждый последующий кабель добавлять к расценке 142-1 | 60 | 11,2 | 7,9 | 672 | 474 | 302 | 0,02 | 1 |
| | | *м кабеля* | | 3,3 | 2 | 198 | 120 | 95 | 0,011 | 1 |
| 60 | Ц8-143-1 | Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее | 26 | 32,4 | 23,7 | 842 | 616 | 358 | 0,06 | 2 |
| | | *м кабеля* | | 8,6 | 5,9 | 224 | 153 | 95 | 0,034 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | Ц8-143-2 | На каждый последующий кабель добавлять к расценке 143-1 | 60 | 18,8 | 14,2 | 1128 | 852 | 456 | 0,03 | 2 |
| | | | | 4,5 | 3,5 | 270 | 210 | 95 | 0,021 | 1 |
| | | *м кабеля* | | | | | | | | |
| 62 | 30-6-6 | Кирпич и камни керамические одинарные (ГОСТ 530-2007), 250x120x65 мм, М-75 | 0,16 | 12200 | | 1952 | | | | |
| | | *1000 шт* | | | | | | | | |
| 63 | Ц8-141-1 | Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг | 68,5 | 26,4 | 3,1 | 1808 | 212 | 1275 | 0,11 | 8 |
| | | | | 19,1 | 0,5 | 1308 | 34 | 95 | 0,003 | – |
| | | *м кабеля* | | | | | | | | |
| 64 | 16-1-490 | Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80*) на напряжение 660 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 5x4 мм2<br>К=1,020; | 0,10608 | 131800 | | 13981 | | | | |
| | | *1000 м* | | | | | | | | |
| 65 | Ц8-358-3 | Светильники, устанавливаемые вне зданий, с лампами ртутными | 5 | 964,71 | 440,84 | 4824 | 2204 | 1779 | 1,46 | 7 |
| | | | | 283,24 | 91,46 | 1416 | 457 | 95 | 0,534 | 3 |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 66 | 17-3-15 | Светильники, тип РТУ | 5 | 5930 | | 29650 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 67 | 17-6-93 | Лампы ртутные дуговые высокого давления (ТУ 16535.820-79), тип ДРЛ-125-ХЛ1 | 5 | 862 | | 4310 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 68 | Ц8-158-6 | Заделка концевая сухая для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 7 | 10 | 137,9 | – | 1379 | – | 727 | – | – |
| | | | | 76,5 | – | 765 | – | 95 | – | – |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 69 | Ц8-526-1 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А | 1 | 501,2 | 13,2 | 501 | 13 | 218 | 1 | 1 |
| | | | | 227 | 2,3 | 227 | 2 | 95 | 0,013 | – |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 70 | 18-1-19 | Стоимость АП50Б, прим. | 1 | 204 | | 204 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 71 | Е1-13-5 | Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 | 9,1 | 33,67 | 32,1 | 306 | 292 | 122 | 0,0109 | – |
| | | | | 1,57 | 12,33 | 14 | 112 | 97 | 0,0498 | – |
| | | *м3 грунта* | | | | | | | | |
| 72 | Е1-27-2 | Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м | 7,6 | 6,48 | 6,48 | 49 | 49 | 16 | – | – |
| | | | | – | 2,1 | – | 16 | 97 | 0,00806 | – |
| | | *м3 грунта* | | | | | | | | |
| 73 | Е1-134-1 | Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками | 7,6 | 21,55 | 4,52 | 164 | 34 | 125 | 0,108 | 1 |
| | | | | 17,03 | – | 129 | – | 97 | – | – |
| | | *м3 уплотненного грунта* | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Всего прямые затраты** | **1 624 581** | **47 468** | **281** |
| | **48 254** | **13 153** | **56** |
| В том числе стоимость: материалов | 937 527 | | |
| оборудования | 591 331 | | |
| Накладные расходы | 63 178 | | |
| - заработная плата, тенге | 9 477 | | |
| - трудоемкость, чел-ч | 32 | | |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | 65 786 | | |
| **Всего** | **1 753 545** | | |
| Временные здания и сооружения (1,8 % ), К=0,8 | 16 736 | | |
| - сметная заработная плата, тенге | 2 360 | | |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 13 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %) | 15 916 |
| - сметная заработная плата, тенге | 7 321 |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 45 |
| Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | 11 789 |
| На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | 4 716 |
| **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | **1 802 702** |
| **Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге** | **3 764 042** |
| - материалы, тенге | 1 957 556 |
| - оборудование, тенге | 1 234 699 |
| - сметная заработная плата, тенге | 202 682 |
| Налог (2 %) | 75 281 |
| **Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)** | **3 839 323** |
| НДС (12 %) | 460 719 |
| **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | **4 300 042** |

Заказчик

Подрядчик

Заказчик: ГУ "Отдел образования Жамбылского района Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Енбек"

Наименование объекта: Наружные инженерные сети

Договор № 80

**Акт №3**

**приемки выполненных работ за август**

**(локальная смета 6-1-1)**

Тепловые сети

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат<br>*Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы, тенге<br>% | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей<br>машинистов | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего<br>з/п рабочих-строителей | экспл. машин<br>з/п рабочих-строителей | Всего<br>з/п рабочих-строителей | экспл. машин<br>в т.ч. з/п машинистов | | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Раздел 1 Земляные работы** | | | | | | | | | | |
| 1 | Е1-17-2 | Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 1 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы | 61,7 | 29,64 | 28,58 | 1829 | 1763 | 631 | 0,0069 | – |
| | | *м3 грунта* | | 0,99 | 9,56 | 61 | 590 | 97 | 0,035 | 2 |
| 2 | Е1-12-8 | Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 | 63,4 | 23,36 | 22,08 | 1481 | 1400 | 421 | 0,00888 | 1 |
| | | *м3 грунта* | | 1,28 | 5,56 | 81 | 353 | 97 | 0,0193 | 1 |
| 3 | Е1-164-2 | Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; | 3,8 | 262,72 | – | 998 | – | 1128 | 1,848 | 7 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *м3 грунта* | | | | | | | | |
| | | | | 262,72 | – | 998 | – | 113 | – | – |
| 4 | Е1-27-2 | Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м | 63,4 | 6,48 | 6,48 | 411 | 411 | 129 | – | – |
| | | *м3 грунта* | | | | | | | | |
| | | | | – | 2,1 | – | 133 | 97 | 0,00806 | 1 |
| 5 | Е1-134-1 | Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками | 63,4 | 21,55 | 4,52 | 1366 | 287 | 1048 | 0,108 | 7 |
| | | *м3 уплотненного грунта* | | | | | | | | |
| | | | | 17,03 | – | 1080 | – | 97 | – | – |
| 6 | Е1-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы | 3,8 | 134,1 | – | 510 | – | 576 | 0,972 | 4 |
| | | *м3 грунта* | | | | | | | | |
| | | | | 134,1 | – | 510 | – | 113 | – | – |
| 7 | П8-5-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс грузаК=1,650; | 101,805 | 45 | 45 | 4581 | 4581 | 916 | – | – |
| | | *т* | | | | | | | | |
| | | | | – | 9 | – | 916 | 100 | 0,0189 | 2 |
| | | **Раздел 2 Трубопроводы** | | | | | | | | |
| 8 | Е24-2-1 | Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 °С | 0,008 | 440156,21 | 46381,71 | 3521 | 371 | 967 | 424 | 3 |
| | | *км трубопровода* | | | | | | | | |
| | | | | 76050 | 17015,25 | 608 | 136 | 130 | 88,37 | 1 |
| 9 | Е24-2-1 | Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 45 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 °С | 0,072 | 391676,21 | 46381,71 | 28201 | 3339 | 8711 | 424 | 31 |
| | | *км трубопровода* | | | | | | | | |
| | | | | 76050 | 17015,25 | 5476 | 1225 | 130 | 88,37 | 6 |
| 10 | Е24-2-1 | Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 38 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 °С | 0,0274 | 319966,21 | 46381,71 | 8767 | 1271 | 3315 | 424 | 12 |
| | | *км трубопровода* | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 76050 | 17015,25 | 2084 | 466 | 130 | 88,37 | 2 |
| 11 | 9-2-14 | Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с76нжм для газа, конденсата и воды, Ру 6,4 МПа (64 кгс/см2), Dy 50 мм | 4 | 10300 | | 41200 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 12 | 9-1-50 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм | 6 | 437 | | 2622 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 13 | Е13-39-5 | Первый слой оклейки изолом на битумной мастике | 15 | 384,17 | 1,57 | 5763 | 24 | 1580 | 0,62 | 9 |
| | | *м2* | | 117 | – | 1755 | – | 90 | – | – |
| 14 | Е13-39-6 | Последующий слой оклейки изолом на битумной мастике | 15 | 291,06 | 1,57 | 4366 | 24 | 1124 | 0,43 | 6 |
| | | *м2* | | 83,25 | – | 1249 | – | 90 | – | – |
| 15 | Е26-1-7 | Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 60 мм | 8 | 209,45 | 5,31 | 1676 | 42 | 1101 | 0,74 | 6 |
| | | *м трубопровода* | | 135,68 | 2,03 | 1085 | 16 | 100 | 0,01 | – |
| 16 | Е26-1-5 | Изоляция трубопроводов диаметром 45 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 60 мм | 72 | 202,65 | 5,31 | 14591 | 382 | 9510 | 0,71 | 51 |
| | | *м трубопровода* | | 130,05 | 2,03 | 9364 | 146 | 100 | 0,01 | 1 |
| 17 | Е26-1-4 | Изоляция трубопроводов диаметром 38 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 60 мм | 27,4 | 193,5 | 5,31 | 5302 | 145 | 3552 | 0,7 | 19 |
| | | *м трубопровода* | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1-3-25 | Вата минеральная | 1,2 | 127,58<br>2530 | 2,03 | 3496<br>3036 | 56 | 100 | 0,01 | – |
| | | *м3* | | | | | | | | |
| 19 | Е26-23-8 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 60 мм | 107,4 | 153,84 | 10,09 | 16522 | 1084 | 3770 | 0,198 | 21 |
| | | *м трубопровода* | | | | | | | | |
| 20 | 1-1-726 | Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б | 42,5 | 31,28<br>89 | 3,83 | 3359<br>3783 | 411 | 100 | 0,018 | 2 |
| | | *м2* | | | | | | | | |
| | | **Раздел 3 Топливопровод** | | | | | | | | |
| 21 | Е24-2-1 | Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 20 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 °С | 0,004 | 221996,21 | 46381,71 | 888 | 186 | 484 | 424 | 2 |
| | | *км трубопровода* | | 76050 | 17015,25 | 304 | 68 | 130 | 88,37 | – |
| 22 | Е24-2-1 | Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 15 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 °С | 0,012 | 191696,21 | 46381,71 | 2300 | 557 | 1452 | 424 | 5 |
| | | *км трубопровода* | | 76050 | 17015,25 | 913 | 204 | 130 | 88,37 | 1 |
| 23 | Е13-39-5 | Первый слой оклейки изолом на битумной мастике | 1,28 | 384,17 | 1,57 | 492 | 2 | 135 | 0,62 | 1 |
| | | *м2* | | 117 | – | 150 | – | 90 | – | – |
| 24 | Е13-39-6 | Последующий слой оклейки изолом на битумной мастике | 1,28 | 291,06 | 1,57 | 373 | 2 | 96 | 0,43 | 1 |
| | | *м2* | | 83,25 | – | 107 | – | 90 | – | – |
| 25 | Е26-1-1 | Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 40 мм | 16 | 165,44 | 5,31 | 2647 | 85 | 1695 | 0,57 | 9 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *м трубопровода* | | | | | | | | |
| | | | | 103,95 | 2,03 | 1663 | 32 | 100 | 0,01 | – |
| 26 | 1-3-25 | Вата минеральная | 0,08 | 2530 | | 202 | | | | |
| | | *м3* | | | | | | | | |
| 27 | Е26-23-1 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм | 16 | 114,31 | 6,39 | 1829 | 102 | 519 | 0,192 | 3 |
| | | *м трубопровода* | | | | | | | | |
| | | | | 29,93 | 2,48 | 479 | 40 | 100 | 0,012 | – |
| 28 | 1-1-726 | Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б | 4,5 | 89 | | 401 | | | | |
| | | *м2* | | | | | | | | |
| | | **Раздел 4 Конструкции железобетонные** | | | | | | | | |
| 29 | Е8-3-1 | Устройство песчаного основания | 5,6 | 1722,2 | 97,07 | 9644 | 544 | 982 | 0,78 | 4 |
| | | *м3 основания* | | | | | | | | |
| | | | | 112,5 | 36 | 630 | 202 | 118 | 0,18 | 1 |
| 30 | Е7-61-1 | Устройство непроходных одноячейковых каналов, перекрываемых или опирающихся на плиты | 11,4 | 1986,57 | 564,43 | 22647 | 6435 | 12170 | 3,33 | 38 |
| | | *м3 сборных конструкций* | | | | | | | | |
| | | | | 567 | 195,49 | 6464 | 2229 | 140 | 0,7533 | 9 |
| 31 | 30-18-140 | Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5 | 6,64 | 19300 | | 128152 | | | | |
| | | *м3* | | | | | | | | |
| 32 | 30-18-67 | Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2 | 4,76 | 18900 | | 89964 | | | | |
| | | *м3* | | | | | | | | |
| 33 | 30-18-145 | Бруски для прокладки лотков из тяжелого бетона класса В22,5 | 1,84 | 17900 | | 32936 | | | | |
| | | *м3* | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | E7-56-2 | Устройство деформационных швов | 19,5 | 211,9 | 0,9 | 4132 | 18 | 2393 | 0,538 | 10 |
| | | *м шва* | | | | | | | | |
| | | | | 87,3 | 0,34 | 1702 | 7 | 140 | 0,0016 | – |
| 35 | E6-33-1 | Устройство УМ-1 (4 шт.), В25 | 1,08 | 14004,56 | 1343,8 | 15125 | 1451 | 3692 | 16,06 | 17 |
| | | *м3* | | | | | | | | |
| | | | | 2792,25 | 463,29 | 3016 | 500 | 105 | 1,773 | 2 |
| 36 | 2-1-260 | Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков | 0,752 | 114900 | | 86405 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 37 | 4-1-95 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм | 0,00216 | 66000 | | 143 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 38 | 4-1-98 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=14 мм | 0,0052 | 58900 | | 306 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| | | **Раздел 5 Дренажный колодец** | | | | | | | | |
| 39 | E27-14-4 | Устройство дренирующего слоя из щебня | 0,15 | 280,88 | 248,35 | 42 | 37 | 23 | 0,216 | – |
| | | *м3 материала основания в плотном теле* | | | | | | | | |
| | | | | 32,18 | 78,59 | 5 | 12 | 133 | 0,2734 | – |
| 40 | E27-15-2 | Устройство слоя из щебня крупной фракции | 1,1 | 64,68 | 31,95 | 71 | 35 | 27 | 0,0556 | – |
| | | *м2 площади основания* | | | | | | | | |
| | | | | 8,33 | 9,93 | 9 | 11 | 133 | 0,03501 | – |
| 41 | 30-18-145 | Опорные подушки ОП3 | 0,09 | 17900 | | 1611 | | | | |
| | | *м3* | | | | | | | | |
| 42 | E22-41-1 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах | 0,47 | 25259,56 | 1879,87 | 11872 | 884 | 1206 | 8,86 | 4 |
| | | *м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев* | | | | | | | | |
| | | | | 1435,5 | 538,43 | 675 | 253 | 130 | 2,061 | 1 |
| 43 | 11-4-10 | Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99 | 1 | 13400 | | 13400 | | | | |
| | | *комплект* | | | | | | | | |
| 44 | 30-18-24 | Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые | 0,18 | 23700 | | 4266 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *м3* | | | | | | | | |
| 45 | Е6-13-1 | Устройство бетонных заделок | 0,1 | 8968,87 | 86,6 | 897 | 9 | 55 | 3,06 | – |
| | | *м3* | | | | | | | | |
| | | | | 490,5 | 32,72 | 49 | 3 | 105 | 0,1598 | – |
| 46 | 1-1-774 | Скобы ходовые | 6,3 | 129 | | 813 | | | | |
| | | *кг* | | | | | | | | |
| 47 | Е16-10-3 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 65 мм | 3,5 | 801,76 | 15,99 | 2806 | 56 | 547 | 0,656 | 2 |
| | | *м трубопровода* | | | | | | | | |
| | | | | 116,1 | 5,99 | 406 | 21 | 128 | 0,0292 | – |
| 48 | Е22-19-2 | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 75 мм | 0,0035 | 153575,38 | 23641,25 | 538 | 83 | 168 | 160 | 1 |
| | | *км трубопровода* | | | | | | | | |
| | | | | 27900 | 8930,25 | 98 | 31 | 130 | 43,62 | – |
| | | **Раздел 6 Герметичный ввод теплосети** | | | | | | | | |
| 49 | Е16-27-5 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 40 мм | 1 | 2001,74 | 23,09 | 2002 | 23 | 1055 | 4,46 | 4 |
| | | *врезка* | | | | | | | | |
| | | | | 814,5 | 9 | 815 | 9 | 128 | 0,04 | – |
| 50 | Е16-27-6 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 50 мм | 1 | 5166,96 | 63,9 | 5167 | 64 | 1322 | 5,64 | 6 |
| | | *врезка* | | | | | | | | |
| | | | | 1008 | 24,75 | 1008 | 25 | 128 | 0,12 | – |
| 51 | 8-1-55 | Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 159х4,5 мм | 0,56 | 1800 | | 1008 | | | | |
| | | *м* | | | | | | | | |
| 52 | 1-1-900 | Прокат широкополосный, толщина 10-12 мм, из стали Ст3сп | 0,0054 | 62200 | | 336 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 3С-1-4 | | | | | | | | | |
| | | Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В7,5 (М-100) | 0,22 | 7520 | | 1654 | | | | |
| | | *м3* | | | | | | | | |
| 54 | 1-3-25 | Вата минеральная | 0,063 | 2530 | | 159 | | | | |
| | | *м3* | | | | | | | | |
| 55 | 1-1-418 | Мастика тиоколовая строительного назначения | 0,5 | 655 | | 328 | | | | |
| | | *кг* | | | | | | | | |
| 56 | Е13-13-1 | Первый слой битумной грунтовки | 3,5 | 13,91 | 0,07 | 49 | – | 25 | 0,0413 | – |
| | | *м2* | | 8,06 | 0,02 | 28 | – | 90 | 0,0001 | – |
| 57 | Е13-13-2 | Последующий слой битумной грунтовки | 3,5 | 12,08 | 0,05 | 42 | – | 25 | 0,0413 | – |
| | | *м2* | | 8,06 | 0,02 | 28 | – | 90 | 0,0001 | – |
| | | **Раздел 7 Теплофикационная камера** | | | | | | | | |
| 58 | Е6-1-1 | Устройство бетонной подготовки, В10 | 1,1 | 8378,77 | 66,01 | 9217 | 73 | 254 | 1,35 | 1 |
| | | *м3* | | 195,75 | 24,93 | 215 | 27 | 105 | 0,1218 | – |
| 59 | Е7-62-2 | Устройство камер со стенками из монолитного бетона В20 | 6,1 | 12802,77 | 418,23 | 78097 | 2551 | 12375 | 7,92 | 48 |
| | | *м3 конструкций* | | 1296 | 152,98 | 7906 | 933 | 140 | 0,6901 | 4 |
| 60 | 4-1-4 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм | 0,00649 | 50600 | | 328 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| | | **Всего прямые затраты** | | | | **683815** | **28321** | | | **333** |
| | | | | | | **57876** | **9055** | | | **36** |
| | | В том числе стоимость: материалов, тенге | | | | 597621 | | | | |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | 79179 | | | | |
| | | - заработная плата, тенге | | | | 11877 | | | | |
| | | - трудоемкость, чел-ч | | | | 40 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 45780 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| | **Всего** | **808774** |
| | Временные здания и сооружения (1,8 %) | 11646 |
| | - сметная заработная плата, тенге | 1642 |
| | - нормативная трудоемкость, чел-ч | 9 |
| | Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %) | 11076 |
| | - сметная заработная плата, тенге | 5095 |
| | - нормативная трудоемкость, чел-ч | 31 |
| | Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | 8204 |
| | На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | 3282 |
| | **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | **842982** |
| | **Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге** | **1760147** |
| | - материалы, тенге | 1247833 |
| | - сметная заработная плата, тенге | 202601 |
| | Налог (2 %) | 35203 |
| | **Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)** | **1795350** |
| | НДС (12 %) | 215442 |
| | **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | **2010792** |

Заказчик _____

Подрядчик _____

Заказчик: **ГУ "Отдел образования Жамбылского района Алматинской области"**

Типовая межведомственная форма **№ КС-3**
Утверждена постановлением Госкомитета

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Енбек"**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт детского сада в с.Сарыбастау Жамбылского района Алматинской обл.**

**СПРАВКА**
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2013 г
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

| Код | Код | Договор | | Источник финансирования | Организационно правовая форма | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Заказчик | Подрядчик | Номер | Дата | Наименовани | Код | Наименовани | Код |
| | | 80 | 11.06.2013г | | | | |
| | | | | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ | С начала года по отчетный месяц включительно | Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге) | | | | | | в том числе НДС | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в отчетном месяце с НДС | СМР (в сметных базовых ценах 2011г | из них | | Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в см.ценах) | дополнительные затраты на приобретение материалов | | |
| | | | | в отчетном месяце (без НДС) | по монтажу оборудования | | | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Капитальный ремонт детского сада в с.Сарыбастау Жамбылского района Алматинской области | | | | | | | | | |
| Всего по объекту | 45 814 956,00 | | | | | | | | |
| в том числе за июль 2013г | | 27 814 000,00 | | 24 833 928,57 | | | | 2 980 071,43 | 27 814 000,00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

**Итого к оплате: 27814000 (двадцать семь миллионов восемьсот четырнадцать тысяч) тенге 00 тиын**

**Заказчик:**

**Подрядчик:**

Заказчик: ГУ"Отдел образования Жамбылского района Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Енбек"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания детского сада с.Сарыбастау Жамбылского района Алматинской области

Договор № 80

# Акт №2
## приемки выполненных работ за июль
## (локальная смета 2-1-1)

Капитальный ремонт здания детского сада с.Сарыбастау Жамбылского района Алматинской области

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат<br>*Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы, тенге<br>% | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей<br>машинистов | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего<br>з/п рабочих-строителей | экспл. машин<br>з/п рабочих-строителей | Всего<br>з/п рабочих-строителей | экспл. машин<br>в т.ч. з/п машинистов | | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Раздел 9 Внутренняя отделка** | | | | | | | | |
| 126 | E15-70-1 | Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса<br>*м2 оштукатуриваемой поверхности* | 302,315 | 770,79<br>222,01 | 6,15<br>2,34 | 233021<br>67117 | 1859<br>707 | 64433<br>95 | 1,3225<br>0,01138 | 400<br>3 |
| 127 | E15-37-4 | Облицовка потолков гипсокартонными листами по деревянному каркасу с относом 5 см, с установкой нащельников<br>*м2* | 210,66 | 1945,85<br>1134,92 | 23,12<br>5,67 | 409913<br>239082 | 4870<br>1194 | 228262<br>95 | 6,79305<br>0,03025 | 1431<br>6 |
| 128 | E15-64-4 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм<br>*м2 оштукатуриваемой поверхности* | 210,66 | 204,11 | 4,93 | 42998 | 1039 | 23874 | 0,63653 | 134 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 117,43 | 1,86 | 24738 | 392 | 95 | 0,00911 | 2 |
| 129 | E15-64-3 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм | 372,32 | 170,8 | 4,29 | 63592 | 1597 | 30571 | 0,52348 | 195 |
| | | *м2 оштукатуриваемой поверхности* | | 84,79 | 1,64 | 31569 | 611 | 95 | 0,00788 | 3 |
| 130 | E15-180-4 | Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами | 210,66 | 338,17 | 2,91 | 71239 | 613 | 18915 | 0,5635 | 119 |
| | | *м2 окрашиваемой поверхности* | | 93,41 | 1,1 | 19678 | 232 | 95 | 0,00538 | 1 |
| 131 | E15-180-3 | Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами | 372,32 | 316,78 | 2,63 | 117944 | 979 | 26800 | 0,4485 | 167 |
| | | *м2 окрашиваемой поверхности* | | 74,78 | 0,99 | 27842 | 369 | 95 | 0,00488 | 2 |
| 132 | E15-17-5 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону | 40,98 | 1902,71 | 5,78 | 77973 | 237 | 11568 | 1,748 | 72 |
| | | *м2 облицовки* | | 293,22 | 3,93 | 12016 | 161 | 95 | 0,02025 | 1 |
| | | **Раздел 10 Наружняя отделка** | | | | | | | | |
| 133 | E8-35-2 | Установка и разборка наружных инвентарных трубчатых лесов высотой до 16 м для прочих отделочных работ | 328 | 161,14 | 0,78 | 52854 | 256 | 27720 | 0,50025 | 164 |
| | | *м2 вертикальной проекции* | | 79,44 | 0,29 | 26056 | 95 | 106 | 0,00138 | – |
| 134 | E15-70-1 | Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса | 247,4 | 794,19 | 6,15 | 196483 | 1522 | 52729 | 1,3225 | 327 |
| | | *м2 оштукатуриваемой поверхности* | | 222,01 | 2,34 | 54925 | 579 | 95 | 0,01138 | 3 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135 | E15-82-1 | Устройство наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем по стенам из кирпича и ячеистого бетона с лесов | 247,4 | 5266,61 | 54,76 | 1302959 | 13548 | 116460 | 2,59038 | 641 |
| | | *м2* | | 456,45 | 39,06 | 112926 | 9663 | 95 | 0,18 | 45 |
| 136 | E15-157-2 | Силикатная окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности | 247,4 | 42,21 | 0,18 | 10443 | 45 | 6085 | 0,15065 | 37 |
| | | *м2 фасада* | | 25,83 | 0,06 | 6390 | 15 | 95 | 0,00038 | – |
| 137 | E15-52-6 | Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором цоколя с прорезными рустами | 40,5 | 681,58 | 2,76 | 27604 | 112 | 20249 | 2,553 | 103 |
| | | *м2 оштукатуриваемой поверхности* | | 525,26 | 1,04 | 21273 | 42 | 95 | 0,00513 | – |
| 138 | E15-178-4 | Однослойная окраска цоколя | 40,5 | 25,09 | – | 1016 | – | 827 | 0,1265 | 5 |
| | | *м2 окрашиваемой поверхности* | | 21,48 | – | 870 | – | 95 | – | – |
| | | **Раздел 11 Входные группы** | | | | | | | | |
| | | **11.1 Кв-1** | | | | | | | | |
| 139 | E6-13-3 | Устройство Кв-1, В10 | 0,67 | 11955,96 | 450,6 | 8010 | 302 | 1163 | 10,3385 | 7 |
| | | *м3* | | 1656 | 170,21 | 1110 | 114 | 95 | 0,83138 | 1 |
| 140 | 4-1-90 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм | 0,01172 | 41200 | | 483 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 141 | E15-70-1 | Внутренняя улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса | 27 | 794,19 | 6,15 | 21443 | 166 | 5754 | 1,3225 | 36 |
| | | *м2 оштукатуриваемой поверхности* | | 222,01 | 2,34 | 5994 | 63 | 95 | 0,01138 | – |
| 142 | E15-64-3 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм | 27 | 485,3 | 4,29 | 13103 | 116 | 2216 | 0,52348 | 14 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *м2 оштукатуриваемой поверхности* | | 84,79 | 1,64 | 2289 | 44 | 95 | 0,00788 | – |
| 143 | Е15-180-3 | Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами | 27 | 316,78 | 2,63 | 8553 | 71 | 1944 | 0,4485 | 12 |
| | | *м2 окрашиваемой поверхности* | | 74,78 | 0,99 | 2019 | 27 | 95 | 0,00488 | – |
| 144 | Е10-11-3 | Устройство перекрытий с укладкой балок по каменным стенам с накатом из досок | 11,9 | 804,95 | 35,69 | 9579 | 425 | 2857 | 1,3685 | 16 |
| | | *м2 перекрытий* | | 208,82 | 13,48 | 2485 | 160 | 108 | 0,06588 | 1 |
| 145 | 6-8-18 | Балки перекрытий деревянные с одним черепным бруском, сечение 200х50 мм, длина от 3000 до 4900 мм, БЦ1 30-46.15.9; БЦ1 30-49.17.9 | 0,12 | 68900 | | 8268 | | | | |
| | | *м3* | | | | | | | | |
| 146 | Е10-12-1 | Устройство настила (прим.) | 11,9 | 714,69 | 6,85 | 8505 | 82 | 1278 | 0,6049 | 7 |
| | | *м2 потолков* | | 96,77 | 2,59 | 1152 | 31 | 108 | 0,01263 | – |
| 147 | Е6-11-1 | Установка анкерных болтов | 0,0054 | 179612,58 | 670,08 | 970 | 4 | 281 | 332,35 | 2 |
| | | *т* | | 54596,25 | 253,13 | 295 | 1 | 95 | 1,2375 | – |
| 148 | Е10-14-1 | Установка стропил | 0,38 | 21898,02 | 417,85 | 8321 | 159 | 1669 | 25,415 | 10 |
| | | *м3 древесины в конструкции* | | 3907,13 | 157,5 | 1485 | 60 | 108 | 0,775 | – |
| 149 | Е6-11-7 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | 0,04208 | 99034,93 | 380,3 | 4167 | 16 | 1527 | 227,7 | 10 |
| | | *т* | | 38036,25 | 143,44 | 1601 | 6 | 95 | 0,7 | – |
| 150 | Е12-7-5 | Устройство кровельного покрытия из профнастила по деревянной обрешетке с ее устройством | 18,5 | 1844,08 | 10,25 | 34115 | 190 | 6289 | 1,9665 | 36 |
| | | *м2 кровли* | | 313,89 | 3,85 | 5807 | 71 | 107 | 0,01875 | – |
| 151 | Е10-51-1 | Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов | 0,38 | 599,34 | 35,14 | 228 | 13 | 64 | 0,897 | – |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *м3 древесины в конструкции* | | | | | | | | |
| | | | | 142,31 | 13,23 | 54 | 5 | 108 | 0,065 | – |
| 152 | Е10-52-1 | Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам | 18,5 | 21,42 | 1,14 | 396 | 21 | 117 | 0,03335 | 1 |
| | | *м2 обработанной поверхности* | | | | | | | | |
| | | | | 5,38 | 0,43 | 100 | 8 | 108 | 0,0021 | – |
| 153 | Е11-1-2 | Уплотнение грунта щебнем | 6,92 | 110,29 | 3,28 | 763 | 23 | 103 | 0,07832 | 1 |
| | | *м2 площади уплотнения* | | | | | | | | |
| | | | | 12,09 | 1,24 | 84 | 9 | 111 | 0,006 | – |
| 154 | Е11-11-3 | Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм | 6,92 | 279,92 | 16,79 | 1937 | 116 | 514 | 0,4209 | 3 |
| | | *м2 стяжки* | | | | | | | | |
| | | | | 60,55 | 6,3 | 419 | 44 | 111 | 0,03075 | – |
| 155 | Е11-31-2 | Устройство покрытий из тратуарной плитки | 8,9 | 553,22 | 20,1 | 2091 | 76 | 1542 | 2,323 | 9 |
| | | *м2 покрытия* | | | | | | | | |
| | | | | 359,66 | 7,54 | 1360 | 29 | 111 | 0,03675 | – |
| 156 | 30-3-40 | Плитка тратуарная | 8,9 | 573,4 | | 5103 | | | | |
| | | *м2* | | | | | | | | |
| | **11.2 Кв-2- 2 шт.** | | | | | | | | | |
| 157 | Е6-13-3 | Устройство Кв-2, В10 | 5,24 | 11955,96 | 450,6 | 62649 | 2361 | 9091 | 10,3385 | 54 |
| | | *м3* | | | | | | | | |
| | | | | 1656 | 170,21 | 8677 | 892 | 95 | 0,83138 | 4 |
| 158 | 4-1-90 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм | 0,02336 | 41200 | | 962 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 159 | Е6-11-7 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | 0,01416 | 99034,93 | 380,3 | 1402 | 5 | 514 | 227,7 | 3 |
| | | *т* | | | | | | | | |
| | | | | 38036,25 | 143,44 | 539 | 2 | 95 | 0,7 | – |
| 160 | Е9-17-1 | Монтаж стоек крыльца (прим.) | 0,41136 | 5455,18 | 2856,97 | 2244 | 1175 | 862 | 10,7525 | 4 |
| | | *т конструкций* | | | | | | | | |
| | | | | 1816,43 | 771,42 | 747 | 317 | 81 | 2,925 | 1 |
| 161 | 2-1-41 | Конструкции стальные из одного профиля | 0,41136 | 147100 | | 60511 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 162 | Е9-53-1 | Монтаж металлоконструкций кровли козырька | 0,2974 | 17023,18 | 1416,44 | 5063 | 421 | 3691 | 94,415 | 28 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *т конструкций* | | 14826,38 | 497,81 | 4409 | 148 | 81 | 2,4375 | 1 |
| 163 | 2-1-41 | Конструкции стальные из одного профиля | 0,2974 | 147100 | | 43748 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 164 | Е6-11-7 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | 0,01608 | 99034,93 | 380,3 | 1592 | 6 | 583 | 227,7 | 4 |
| | | *т* | | 38036,25 | 143,44 | 612 | 2 | 95 | 0,7 | – |
| 165 | Е9-47-1 | Устройство покрытия стальным профилированным листом | 7,24 | 1265,92 | 3,74 | 9165 | 27 | 338 | 0,34385 | 2 |
| | | *м2* | | 56,15 | 1,45 | 407 | 10 | 81 | 0,00588 | – |
| 166 | Е9-47-1 | Облицовка конструкций Кв-2 стальным оцинкованным листом | 4,02 | 64,02 | 3,74 | 257 | 15 | 188 | 0,34385 | 1 |
| | | *м2* | | 56,15 | 1,45 | 226 | 6 | 81 | 0,00588 | – |
| 167 | 1-1-866 | Сталь листовая оцинкованная, толщина до 0,8 мм | 25,72 | 94 | | 2418 | | | | |
| | | *кг* | | | | | | | | |
| 168 | Е13-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | 9,2 | 22,68 | 0,06 | 209 | 1 | 49 | 0,03393 | – |
| | | *м2* | | 6,68 | 0,03 | 61 | – | 81 | 0,00013 | – |
| 169 | Е13-28-1 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-16 | 9,2 | 53,82 | 0,11 | 495 | 1 | 24 | 0,01564 | – |
| | | *м2* | | 3,16 | 0,06 | 29 | 1 | 81 | 0,00025 | – |

**Раздел 12 Отмостка**

**12.0 Подраздел без наименования**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170 | Е8-3-2 | Устройство щебеночного основания под фундаменты | 3,451 | 2574,05 | 126,11 | 8883 | 435 | 695 | 0,9775 | 3 |
| | | *м3 основания* | | 142,31 | 47,81 | 491 | 165 | 106 | 0,225 | 1 |
| 171 | Е6-1-1 | Устройство бетонной отмостки | 4,8314 | 7986,03 | 82,51 | 38584 | 399 | 1177 | 1,5525 | 8 |
| | | *м3* | | 225,11 | 31,16 | 1088 | 151 | 95 | 0,15225 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Всего прямые затраты** | | | | **2982256** | **33303** | | | **4066** |
| | | | | | | **688022** | **16426** | | | **76** |
| | | В том числе стоимость: материалов, тенге | | | | 2260939 | | | | |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | 673023 | | | | |
| | | - заработная плата, тенге | | | | 100953 | | | | |
| | | - трудоемкость, чел-ч | | | | 337 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 219317 | | | | |
| | | **Всего** | | | | **3874596** | | | | |
| | | Временные здания и сооружения (1,8 %) | | | | 55794 | | | | |
| | | - сметная заработная плата, тенге | | | | 7867 | | | | |
| | | - нормативная трудоемкость, чел-ч | | | | 45 | | | | |
| | | Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %) | | | | 53060 | | | | |
| | | - сметная заработная плата, тенге | | | | 24408 | | | | |
| | | - нормативная трудоемкость, чел-ч | | | | 149 | | | | |
| | | Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | | | | 39304 | | | | |
| | | На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | | | | 15722 | | | | |
| | | **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | | | | **4038476** | | | | |
| | | **Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге** | | | | **8432338** | | | | |
| | | - материалы, тенге | | | | 4720841 | | | | |
| | | - сметная заработная плата, тенге | | | | 1863962 | | | | |
| | | Налог (2 %) | | | | 168647 | | | | |
| | | **Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)** | | | | **8600985** | | | | |
| | | НДС (12 %) | | | | 1032118 | | | | |
| | | **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | | | | **9633103** | | | | |

Заказчик _____ Подрядчик _____

"SANA-2001" Версия 16-2.19 от 1.07.13 г. Цены региона Алматинская обл.

Заказчик: ГУ "Отдел образования Жамбылского района Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Енбек"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания детского сада в с.Сарыбастау Жамбылского района Алматинской области

Договор № 80

## Акт №2

## приемки выполненных работ за июль

### (локальная смета №2-1-2)

Внутренние сети отопления и вентиляции

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

| NN п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат<br>*Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы, тенге | Затраты труда, чел-ч | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего<br>з/п рабочих-строителей | экспл. машин<br>в т.ч. з/п машинистов | Всего<br>з/п рабочих-строителей | экспл. машин<br>в т.ч. з/п машинистов | %<br>рабочих-строителей<br>машинистов | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | **Раздел 1. Отопление** | | | | | | | | | |
| 1 | Е16-6-2 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм<br>*м трубопровода* | 13 | 266,17<br>53,77 | 4,08<br>1,53 | 3460<br>699 | 53<br>20 | 920<br>128 | 0,30591<br>0,00752 | 4<br>– |
| 2 | Е16-6-4 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм<br>*м трубопровода* | 65 | 424,17<br>53,77 | 4,08<br>1,53 | 27571<br>3495 | 265<br>99 | 4600<br>128 | 0,30591<br>0,00752 | 20<br>– |
| 3 | Е16-6-5 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм<br>*м трубопровода* | 33 | 474,17<br>53,77 | 4,08<br>1,53 | 15648<br>1774 | 135<br>50 | 2335<br>128 | 0,30591<br>0,00752 | 10<br>– |
| 4 | Е18-6-1 | Установка чугунных радиаторов<br>*кВт* | 21 | 4331,43<br>111,7 | 35,77<br>13,4 | 90960<br>2346 | 751<br>281 | 3363<br>128 | 0,70246<br>0,06541 | 15<br>1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Е18-22-5 | Установка кранов воздушных | 18 | 62,81 | – | 1131 | – | 534 | 0,1236 | 2 |
| | | *комплект* | | 23,18 | – | 417 | – | 128 | – | – |
| 6 | 9-4-59 | Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, Dy 20 мм | 18 | 377 | | 6786 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 7 | 9-1-49 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм | 2 | 367 | | 734 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 8 | 9-1-52 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм | 4 | 656 | | 2624 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 9 | 9-1-53 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм | 2 | 919 | | 1838 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 10 | 9-1-50 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм | 4 | 437 | | 1748 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 11 | 9-1-51 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм | 2 | 502 | | 1004 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 12 | Е15-172-4 | Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера | 50 | 148,39 | 0,07 | 7420 | 4 | 5671 | 0,646 | 32 |
| | | *м2 окрашиваемой поверхности* | | 108 | 0,02 | 5400 | 1 | 105 | 0,0001 | – |
| 13 | Е16-29-1 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 111 | 11,31 | – | 1255 | – | 1564 | 0,0516 | 6 |
| | | *м трубопровода* | | 11,01 | – | 1222 | – | 128 | – | – |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 8-10-45 | Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)<br>*кг* | 18 | 200 | | 3600 | | | | |
| 15 | Е26-35-1 | Изоляция трубопроводов трубчатая<br>*м трубопровода* | 15,6 | 72,96<br>38,59 | 16,85<br>4,33 | 1138<br>602 | 263<br>68 | 670<br>100 | 0,211<br>0,025 | 3<br>– |
| 16 | 1-3-206 | Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, Dв 42 мм, толщина стенки 9 мм<br>*м* | 2,6 | 106 | | 276 | | | | |
| 17 | 1-3-203 | Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, Dв 28 мм, толщина стенки 9 мм<br>*м* | 10 | 81 | | 810 | | | | |
| 18 | 1-3-205 | Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, Dв 35 мм, толщина стенки 9 мм<br>*м* | 4 | 96 | | 384 | | | | |
| 19 | Е10-3-1 | Устройство деревянных решеток Р-2<br>*м2 стен (за вычетом проемов)* | 4,5 | 612,72<br>63,9 | 6,11<br>2,32 | 2757<br>288 | 27<br>10 | 358<br>120 | 0,4<br>0,0113 | 2<br>– |
| 20 | Е16-10-1 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 45 мм<br>*м трубопровода* | 6 | 429,13<br>103,36 | 14,54<br>5,45 | 2575<br>620 | 87<br>33 | 836<br>128 | 0,56959<br>0,02657 | 3<br>– |
| 21 | Е26-23-1 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм<br>*м трубопровода* | 6 | 114,31<br>29,93 | 6,39<br>2,48 | 686<br>180 | 38<br>15 | 195<br>100 | 0,192<br>0,012 | 1<br>– |
| 22 | 1-1-169 | Изол<br>*м2* | 6 | 126 | | 756 | | | | |
| 23 | Е26-1-5 | Изоляция трубопроводов диаметром 45 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на | 6 | 202,65<br>130,05 | 5,31<br>2,03 | 1216<br>780 | 32<br>12 | 792<br>100 | 0,71<br>0,01 | 4<br>– |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 60 мм<br>*м трубопровода* | | | | | | | | |
| 24 | 1-3-25 | Вата минеральная<br>*м3* | 0,1 | 2530 | | 253 | | | | |
| 25 | Е26-23-1 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм<br>*м трубопровода* | 6 | 114,31<br>29,93 | 6,39<br>2,48 | 686<br>180 | 38<br>15 | 195<br>100 | 0,192<br>0,012 | 1<br>– |
| 26 | 1-1-941 | Стеклопластик рулонный, марка РСТ-Х-Л-В (ТУ 6-11-145-80)<br>*1000 м2* | 0,0025 | 179500 | | 449 | | | | |
| 27 | Е16-6-6 | Прокладка гильз из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм<br>*м трубопровода* | 2,6 | 608,51<br>67,44 | 8,19<br>3,06 | 1582<br>175 | 21<br>8 | 234<br>128 | 0,38316<br>0,01494 | 1<br>– |
| 28 | Е18-22-2 | Установка манометров с трехходовым краном<br>*комплект* | 4 | 859,97<br>41,72 | 1,62<br>– | 3440<br>167 | 6<br>– | 214<br>128 | 0,2266<br>– | 1<br>– |
| | | **1.2. Тепловой узел НП-1** | | | | | | | | |
| 29 | Е18-18-1 | Установка узлов тепловых элеваторных номер 1, 2<br>*узел* | 1 | 54562,16<br>1761,3 | 261,86<br>97,34 | 54562<br>1761 | 262<br>97 | 2378<br>128 | 9,785<br>0,4738 | 10<br>– |
| 30 | Е16-15-2 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм<br>*шт* | 4 | 482,28<br>261,88 | 40,42<br>16,22 | 1929<br>1048 | 162<br>65 | 1425<br>128 | 1,5141<br>0,0721 | 6<br>– |
| 31 | 9-1-88 | Вентили проходные фланцевые 15кч19п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм<br>*шт* | 4 | 958 | | 3832 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | E18-22-2 | Установка манометров с трехходовым краном | 2 | 859,97 | 1,62 | 1720 | 3 | 106 | 0,2266 | – |
| | | *комплект* | | 41,72 | – | 83 | – | 128 | – | – |
| 33 | E18-22-4 | Установка термометров в оправе прямых или угловых | 2 | 64,62 | – | 129 | – | 142 | 0,3193 | 1 |
| | | *комплект* | | 55,62 | – | 111 | – | 128 | – | – |
| 34 | E18-16-1 | Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 45 мм | 2 | 10285,54 | 78,52 | 20571 | 157 | 1275 | 2,7192 | 5 |
| | | *шт* | | 468,14 | 30,13 | 936 | 60 | 128 | 0,1442 | – |
| | | **Раздел 2. Вентиляция** | | | | | | | | |
| | | **2.1. Системы ВЕ1-ВЕ9** | | | | | | | | |
| 35 | E20-3-3 | Прокладка воздуховодов класса Н периметром 800,1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм | 3,2 | 1855,51 | 11,11 | 5938 | 36 | 995 | 1,4805 | 5 |
| | | *м2 поверхности воздуховодов* | | 238,61 | 4,16 | 764 | 13 | 128 | 0,02037 | – |
| 36 | E20-3-2 | Прокладка воздуховодов класса Н периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм | 2,9 | 1880,92 | 13,82 | 5455 | 40 | 984 | 1,617 | 5 |
| | | *м2 поверхности воздуховодов* | | 259,88 | 5,18 | 754 | 15 | 128 | 0,02531 | – |
| 37 | E20-11-1 | Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением | 9 | 798,85 | 16,96 | 7190 | 153 | 2232 | 1,1235 | 10 |
| | | *решетка* | | 186,64 | 7,09 | 1680 | 64 | 128 | 0,0315 | – |
| 38 | E26-4-8 | Изоляция воздуховодов | 8 | 166,95 | 19,64 | 1336 | 157 | 806 | 0,56 | 4 |
| | | *м трубопровода* | | 93,38 | 7,43 | 747 | 59 | 100 | 0,036 | – |
| 39 | 1-3-25 | Вата минеральная | 0,33 | 2530 | | 835 | | | | |
| | | *м3* | | | | | | | | |
| 40 | E26-23-13 | Покрытие поверхности изоляции воздуховодов рулонными материалами | 8 | 213,12 | 13,56 | 1705 | 108 | 400 | 0,28 | 2 |
| | | *м трубопровода* | | 45 | 4,95 | 360 | 40 | 100 | 0,025 | – |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 1-3-150 | Фольгоизол (ГОСТ 20429-84)<br>*10 м2* | 0,8 | 3260 | | 2608 | | | | |
| 42 | Е20-19-1 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения, периметром 1000 мм<br>*зонт* | 8 | 1129,1<br>85,05 | 7,3<br>2,36 | 9033<br>680 | 58<br>19 | 895<br>128 | 0,5145<br>0,0105 | 4<br>– |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Всего прямые затраты** | **299 630** | **2 856** | | **157** |
| | **27 269** | **1 044** | | **1** |
| В том числе стоимость: материалов | 269 500 | | | |
| Накладные расходы | 34 119 | | | |
| - заработная плата, тенге | 5 118 | | | |
| - трудоемкость, чел-ч | 17 | | | |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | 20 025 | | | |
| **Всего** | **353 774** | | | |
| Временные здания и сооружения (1,8 % ), К=0,8 | 5 094 | | | |
| - сметная заработная плата, тенге | 718 | | | |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 4 | | | |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %) | 4 845 | | | |
| - сметная заработная плата, тенге | 2 229 | | | |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 14 | | | |
| Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | 3 589 | | | |
| На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | 1 435 | | | |
| **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | **368 737** | | | |
| **Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге** | **769 923** | | | |
| - материалы, тенге | 562 716 | | | |
| - сметная заработная плата, тенге | 86 447 | | | |
| Налог (2 %) | 15 398 | | | |
| **Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)** | **785 321** | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| НДС (12 %) | 94 239 |
| **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | **879 560** |

Заказчик

Подрядник

Заказчик: ГУ "Отдел образования Жамбылского района Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Енбек"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания детского сада в с.Сарыбастау Жамбылского района Алматинской области

Договор № 80

# Акт №2

## приемки выполненных работ за июль

## (локальная смета №2-1-3)

Внутренние сети водопровода и канализации

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

| NN п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / Единица измерения | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей и машинистов: на единицу | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей и машинистов: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Раздел 1. Водопровод холодной воды В1** | | | | | | | | |
| 1 | Е16-10-2 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 48 мм | 3 | 425,7 | 14,12 | 1277 | 42 | 406 | 0,553 | 2 |
| | | | | 100,35 | 5,29 | 301 | 16 | 128 | 0,0258 | – |
| | | *м трубопровода* | | | | | | | | |
| 2 | Е16-10-9 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 273 мм | 1 | 3416,76 | 70,85 | 3417 | 71 | 484 | 1,98 | 2 |
| | | | | 351 | 26,53 | 351 | 27 | 128 | 0,1296 | – |
| | | *м трубопровода* | | | | | | | | |
| 3 | Е16-7-5 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм | 18 | 596,67 | 4,19 | 10740 | 75 | 1414 | 0,337 | 6 |
| | | | | 59,85 | 1,58 | 1077 | 28 | 128 | 0,0076 | – |
| | | *м трубопровода* | | | | | | | | |
| 4 | Е16-7-4 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 20 | 471,67 | 4,19 | 9433 | 84 | 1573 | 0,337 | 7 |
| | | | | 59,85 | 1,58 | 1197 | 32 | 128 | 0,0076 | – |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *м трубопровода* | | | | | | | | |
| 5 | Е16-7-2 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 21 | 364,67 | 4,19 | 7658 | 88 | 1651 | 0,337 | 7 |
| | | | | 59,85 | 1,58 | 1257 | 33 | 128 | 0,0076 | – |
| | | *м трубопровода* | | | | | | | | |
| 6 | Е16-7-1 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм | 35 | 329,67 | 4,19 | 11538 | 147 | 2752 | 0,337 | 12 |
| | | | | 59,85 | 1,58 | 2095 | 55 | 128 | 0,0076 | – |
| | | *м трубопровода* | | | | | | | | |
| 7 | 9-1-28 | Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм | 2 | 864 | | 1728 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 8 | 9-1-27 | Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм | 2 | 584 | | 1168 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 9 | 9-1-25 | Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм | 6 | 371 | | 2226 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 10 | 9-1-24 | Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм | 15 | 328 | | 4920 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 11 | 9-3-13 | Клапаны обратные подъемные муфтовые, Dy 40 мм | 1 | 743 | | 743 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 12 | Е25-11-1 | Установка стальных фасонных частей для трубопроводов диаметром до 400 мм | 0,0004 | 467638,46 | 146691,58 | 187 | 59 | 43 | 238 | – |
| | | | | 51525 | 36412,59 | 21 | 15 | 120 | 128,32 | – |
| | | *т фасонных частей* | | | | | | | | |
| 13 | 9-4-2 | Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15, Dy 15 мм | 2 | 432 | | 864 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 14 | Е16-22-1 | Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией, диаметр ввода до 65 мм, диаметр водомера до 40 мм | 1 | 4173,51 | 137,88 | 4174 | 138 | 1928 | 8,5 | 9 |
| | | | | 1453,5 | 51,75 | 1454 | 52 | 128 | 0,25 | – |
| | | *узел* | | | | | | | | |
| 15 | 9-1-24 | Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм | 1 | 328 | | 328 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 16 | 9-1-28 | Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм | 3 | 864 | | 2592 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 17 | 80-1-1 | Счетчик холодной воды Д=25 мм | 1 | 7139 | | 7139 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 18 | Е18-21-2 | Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах диаметром 32 мм | 1 | 5917,02 | 50,89 | 5917 | 51 | 191 | 0,75 | 1 |
| | | | | 130,5 | 18 | 131 | 18 | 128 | 0,09 | – |
| | | *фильтр* | | | | | | | | |
| 19 | 8-10-164 | Фасонные части из низколегированной стали-переход 40х32мм | 0,0006 | 252300 | | 151 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 20 | Е16-20-2 | Установка кранов поливочных | 1 | 8424,57 | 1,57 | 8425 | 2 | 69 | 0,3 | – |
| | | *кран* | | 54 | – | 54 | – | 128 | – | – |
| 21 | Е15-172-4 | Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера | 17,7 | 148,39 | 0,07 | 2627 | 1 | 2008 | 0,646 | 11 |
| | | | | 108 | 0,02 | 1912 | – | 105 | 0,0001 | – |
| | | *м2 окрашиваемой поверхности* | | | | | | | | |
| 22 | Е26-35-1 | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex, изоляция трубчатая | 34 | 72,96 | 16,85 | 2481 | 573 | 1459 | 0,211 | 7 |
| | | | | 38,59 | 4,33 | 1312 | 147 | 100 | 0,025 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *м трубопровода* | | | | | | | | |
| 23 | 1-3-204 | Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, Dв 30 мм, толщина стенки 9 мм<br>*м* | 34 | 90 | | 3060 | | | | |
| 24 | Е22-20-1 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 50 мм<br>*км трубопровода* | 0,003 | 151044,59<br>35280 | 29540,14<br>11160 | 453<br>106 | 89<br>33 | 181<br>130 | 202,9<br>54,5 | 1<br>– |
| 25 | Е22-20-7 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 250 мм<br>*км трубопровода* | 0,001 | 554510,04<br>56070 | 94029,64<br>35520,75 | 555<br>56 | 94<br>36 | 120<br>130 | 323,1<br>173,48 | –<br>– |
| 26 | Ц7-218-1 | Монтаж автоматической системы поддержания давления<br>*шт* | 1 | 5925<br>4568 | 388<br>29,3 | 5925<br>4568 | 388<br>29 | 4137<br>90 | 27<br>0,171 | 27<br>– |
| 27 | 80-1-2 | Система HYDROFRESH-25SH<br>*шт* | 1 | 27459 | | 27459 | | | | |
| | | **Раздел 2. Горячее водоснабжение** | | | | | | | | |
| 28 | Е16-7-1 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм<br>*м трубопровода* | 36 | 329,67<br>59,85 | 4,19<br>1,58 | 11868<br>2155 | 151<br>57 | 2831<br>128 | 0,337<br>0,0076 | 12<br>– |
| 29 | 9-1-30 | Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dу 15 мм<br>*шт* | 4 | 432 | | 1728 | | | | |
| 30 | Е17-2-3 | Установка смесителей<br>*шт* | 18 | 143,32<br>126 | 1,57<br>– | 2580<br>2268 | 28<br>– | 2903<br>128 | 0,7<br>– | 13<br>– |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 11-1-94 | Смесители для умывальников См-Ум-НВА настенные, с верхним изливом и аэратором<br>*комплект* | 6 | 1320 | | 7920 | | | | |
| 32 | 11-1-91 | Смесители для душевых установок См-Д-Шл с душевой сеткой на гибком шланге<br>*комплект* | 6 | 1650 | | 9900 | | | | |
| 33 | 11-1-94 | Смесители для моек<br>*комплект* | 6 | 1320 | | 7920 | | | | |
| 34 | Е19-2-2 | Установка водонагревателей емкостных<br>*прибор* | 4 | 11396,04<br>1053 | 114,79<br>42,75 | 45584<br>4212 | 459<br>171 | 5610<br>128 | 5,94<br>0,21 | 24<br>1 |
| 35 | 99-1-1 | Водонагреватель "Ariston" 100л<br>*шт* | 4 | 9887 | | 39548 | | | | |
| 36 | Е15-172-4 | Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера<br>*м2 окрашиваемой поверхности* | 4,81 | 148,39<br>108 | 0,07<br>0,02 | 714<br>519 | –<br>– | 545<br>105 | 0,646<br>0,0001 | 3<br>– |
| | | **Раздел 3. Канализация К1** | | | | | | | | |
| 37 | Е16-5-2 | Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм<br>*м трубопровода* | 6 | 1218,62<br>144 | 10,58<br>3,96 | 7312<br>864 | 63<br>24 | 1137<br>128 | 0,77<br>0,0194 | 5<br>– |
| 38 | Е16-13-2 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм<br>*м трубопровода* | 25 | 748,88<br>102,38 | 1,43<br>0,54 | 18722<br>2560 | 36<br>14 | 3295<br>128 | 0,56<br>0,0026 | 14<br>– |
| 39 | Е16-13-1 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 50 мм | 28 | 620,54<br>106,2 | 0,64<br>0,25 | 17375<br>2974 | 18<br>7 | 3816<br>128 | 0,584<br>0,0012 | 16<br>– |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *м трубопровода* | | | | | | | | |
| 40 | Е22-34-1 | Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов | 8 | 300,56 | 225,63 | 2404 | 1805 | 1336 | 0,414 | 3 |
| | | *шт* | | 69,53 | 58,98 | 556 | 472 | 130 | 0,226 | 2 |
| 41 | 8-5-101 | Фитинги FLOWTITE: тройники, отводы, d=50-100 мм | 8 | 4130 | | 33040 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 42 | Е22-34-2 | Установка полиэтиленовых тройников | 29 | 440,21 | 332,43 | 12766 | 9640 | 7134 | 0,611 | 18 |
| | | *шт* | | 102,38 | 86,87 | 2969 | 2519 | 130 | 0,333 | 10 |
| 43 | 8-5-101 | Фитинги ПВХ: колено, крестовина, патрубок | 11 | 4130 | | 45430 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 44 | 8-10-183 | Ревизии к канализационным трубам, d 100 мм | 1 | 523 | | 523 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 45 | 8-10-14 | Заглушки д=50 мм | 4 | 181 | | 724 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 46 | 8-10-20 | Заглушки д=100 мм | 4 | 243 | | 972 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 47 | Е17-3-1 | Установка унитазов с бачком, непосредственно присоединенным | 7 | 9126,62 | 39,24 | 63886 | 275 | 3608 | 2,22 | 16 |
| | | *комплект* | | 387 | 15,75 | 2709 | 110 | 128 | 0,07 | – |
| 48 | Е17-1-6 | Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды | 8 | 5930,28 | 21,53 | 47442 | 172 | 3640 | 1,95 | 16 |
| | | *комплект* | | 346,5 | 9 | 2772 | 72 | 128 | 0,04 | – |
| 49 | Е17-5-1 | Установка моек на одно отделение | 6 | 3977,4 | 13,9 | 23864 | 83 | 2177 | 1,56 | 9 |
| | | *комплект* | | 279 | 4,5 | 1674 | 27 | 128 | 0,03 | – |
| 50 | Е17-1-9 | Установка глубоких душевых поддонов | 2 | 12095,38 | 47,75 | 24191 | 96 | 709 | 1,55 | 3 |
| | | *комплект* | | 258,75 | 18 | 518 | 36 | 128 | 0,09 | – |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | E15-179-4 | Двухслойная окраска металлических труб кузбасским лаком | 1,86 | 35,96 | – | 67 | – | 58 | 0,177 | – |
| | | *м2 окрашиваемой поверхности* | | 29,7 | – | 55 | – | 105 | – | – |
| 52 | E6-13-1 | Устройство бетонных упоров | 0,012 | 8968,87 | 86,6 | 108 | 1 | 6 | 3,06 | – |
| | | *м3* | | 490,5 | 32,72 | 6 | – | 105 | 0,1598 | – |
| 53 | E26-35-1 | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex, изоляция трубчатая | 2 | 72,96 | 16,85 | 146 | 34 | 86 | 0,211 | – |
| | | *м трубопровода* | | 38,59 | 4,33 | 77 | 9 | 100 | 0,025 | – |
| 54 | 1-3-216 | Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, Dв 102 мм, толщина стенки 9 мм | 2 | 408 | | 816 | | | | |
| | | *м* | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Всего прямые затраты** | **554 735** | **14 763** | **244** |
| | **42 780** | **4 039** | **14** |
| В том числе стоимость: материалов | 462 600 | | |
| оборудования | 34 598 | | |
| Накладные расходы | 57 307 | | |
| - заработная плата, тенге | 8 596 | | |
| - трудоемкость, чел-ч | 29 | | |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | 34 647 | | |
| **Всего** | **646 689** | | |
| Временные здания и сооружения (1,8 % ), K=0,8 | 8 814 | | |
| - сметная заработная плата, тенге | 1 243 | | |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 7 | | |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %) | 8 382 | | |
| - сметная заработная плата, тенге | 3 856 | | |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 23 | | |
| Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | 6 209 | | |
| На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | 2 484 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | **672 578** |
| **Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге** | **1 404 343** |
| - материалы, тенге | 965 909 |
| - оборудование, тенге | 72 241 |
| - сметная заработная плата, тенге | 144 504 |
| Налог (2 %) | 28 087 |
| **Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)** | **1 432 430** |
| НДС (12 %) | 171 892 |
| **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | **1 604 322** |

Заказчик _____

ДЛЯ ФОРМ №2

Подрядчик _____

Заказчик: ГУ "Отдел образования Жамбылского района Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Енбек"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания детского сада в с.Сарыбастау Жамбылского района Алматинской области

Договор № 80

## Акт №2

## приемки выполненных работ за июль

### (локальная смета №2-1-4)

Внутренние сети электроосвещения

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

| NN п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / Единица измерения | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 18-3-158 | Щиток осветительный на 12 однофазных групп, тип ЩРВ (прим.)<br>*шт* | 3 | 18600 | | 55800 | | | | |
| 2 | 18-3-146 | Щиток осветительный групповой, тип ЩРВ<br>*шт* | 3 | 6960 | | 20880 | | | | |
| 3 | Ц8-603-1 | Ящик с понижающим трансформатором<br>*шт* | 1 | 228,8<br>205 | 13,2<br>2,3 | 229<br>205 | 13<br>2 | 197<br>95 | 1<br>0,013 | 1<br>– |
| 4 | 18-3-192 | Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25<br>*шт* | 1 | 4720 | | 4720 | | | | |
| 5 | Е21-18-1 | Монтаж светильников, устанавливаемых на штырях, до 2-х люминесцентных ламп<br>*шт* | 27 | 244,37<br>151,65 | 65,36<br>34,45 | 6598<br>4095 | 1765<br>930 | 5427<br>108 | 0,946<br>0,1562 | 26<br>4 |
| 6 | 17-2-42 | Светильники, тип ЛП046 (прим.)<br>*шт* | 27 | 6670 | | 180090 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 17-1-42 | Светильник дежурного освещения (прим.)<br>*шт* | 2 | 1900 | | 3800 | | | | |
| 8 | Е21-17-1 | Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды<br>*шт* | 17 | 169,86<br>86,85 | 57,56<br>35,93 | 2888<br>1476 | 979<br>611 | 2254<br>108 | 0,55<br>0,157 | 9<br>3 |
| 9 | 17-1-82 | Светильники, тип НП0<br>*шт* | 9 | 365 | | 3285 | | | | |
| 10 | 17-1-14 | Светильник потолочный, тип НПП03<br>*шт* | 8 | 871 | | 6968 | | | | |
| 11 | 17-6-76 | Лампы PL-S 7 (прим.)<br>*шт* | 2 | 64 | | 128 | | | | |
| 12 | 17-6-79 | Лампы ртутные низкого давления (ГОСТ 6825-74), тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40<br>*шт* | 54 | 99 | | 5346 | | | | |
| 13 | 17-5-3 | Стартер для люминисцентных ламп (ГОСТ 8799-75), тип 8ОС-220<br>*шт* | 54 | 14 | | 756 | | | | |
| 14 | 17-6-10 | Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип Б230-240-60<br>*шт* | 4 | 33 | | 132 | | | | |
| 15 | 17-6-17 | Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип Б230-240-100<br>*шт* | 13 | 49 | | 637 | | | | |
| 16 | Е21-22-8 | Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке<br>*шт* | 13 | 34,7<br>29,48 | –<br>– | 451<br>383 | –<br>– | 414<br>108 | 0,188<br>– | 2<br>– |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 18-1-140 | Розетка штепсельная малогабаритная с плоскими контактами скрытой установки напряжением 42 В, на ток 10 А, тип РШ-П-2-С-03-10/42 | 13 | 38 | | 494 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 18 | Е21-22-1 | Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке | 3 | 36,26 | – | 109 | – | 87 | 0,171 | 1 |
| | | *шт* | | 27 | – | 81 | – | 108 | – | – |
| 19 | Е21-22-2 | Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке | 11 | 35,4 | – | 389 | – | 350 | 0,187 | 2 |
| | | *шт* | | 29,48 | – | 324 | – | 108 | – | – |
| 20 | Е21-22-3 | Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке | 8 | 45,74 | – | 366 | – | 268 | 0,198 | 2 |
| | | *шт* | | 31,05 | – | 248 | – | 108 | – | – |
| 21 | 18-1-11 | Выключатель одноклавишный, тип О-1-76-10/220 | 3 | 134 | | 402 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 22 | 18-1-12 | Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220 | 11 | 156 | | 1716 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 23 | 18-1-14 | Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220 | 8 | 182 | | 1456 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 24 | 18-3-48 | Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, для соединения, протяжки и ответвления проводов сечением до 4 мм2 или скрытых и открытых электропроводок, диаметр 106 мм, высота 35,5 мм, тип У192 УХЛ2 | 0,03 | 26100 | | 783 | | | | |
| | | *1000 шт* | | | | | | | | |
| 25 | Е21-9-1 | Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2 | 559 | 26,92 | – | 15048 | – | 14942 | 0,152 | 85 |
| | | *м провода* | | 24,75 | – | 13835 | – | 108 | – | – |
| 26 | 16-1-332 | Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2 | 0,0306 | 28900 | | 884 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | К=1,020; | | | | | | | | |
| | | *1000 м* | | | | | | | | |
| 27 | 16-1-341 | Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2<br>К=1,020; | 0,408 | 52100 | | 21257 | | | | |
| | | *1000 м* | | | | | | | | |
| 28 | 16-1-342 | Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2<br>К=1,020; | 0,1122 | 60500 | | 6788 | | | | |
| | | *1000 м* | | | | | | | | |
| 29 | 16-1-343 | Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х4 мм2<br>К=1,020; | 0,01326 | 79100 | | 1049 | | | | |
| | | *1000 м* | | | | | | | | |
| 30 | 16-1-357 | Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, с медными жилами, марка ВВГ, на напряжение 1000 В, сечением 30 мм2<br>К=1,020; | 0,00612 | 196600 | | 1203 | | | | |
| | | *1000 м* | | | | | | | | |
| 31 | Ц8-472-2 | Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2 | 15 | 61,9 | 3,3 | 929 | 50 | 333 | 0,14 | 2 |
| | | | | 23 | 0,4 | 345 | 6 | 95 | 0,002 | – |
| | | *м* | | | | | | | | |
| 32 | Ц8-472-1 | Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 16 мм | 9 | 51,7 | 2,8 | 465 | 25 | 238 | 0,16 | 1 |
| | | | | 27,5 | 0,3 | 248 | 3 | 95 | 0,002 | – |
| | | *м* | | | | | | | | |
| 33 | Е46-31-1 | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2 | 360 | 42,56 | 19,79 | 15322 | 7124 | 10886 | 0,1348 | 49 |
| | | | | 22,77 | 7,47 | 8197 | 2689 | 100 | 0,0365 | 13 |
| | | *м борозд* | | | | | | | | |
| 34 | Е46-25-1 | Сверление в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром сверлением | 50 | 132,03 | 66,18 | 6602 | 3309 | 5110 | 0,337 | 17 |
| | | | | 63,23 | 38,95 | 3162 | 1948 | 100 | 0,0608 | 3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | | | 25 | 149,1 | 71,34 | 3728 | 1784 | 2618 | 0,4577 | 11 |
| | | | | 77,76 | 26,96 | 1944 | 674 | 100 | 0,1316 | 3 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Всего прямые затраты** | **371 698** | **15 049** | **208** |
| | **34 543** | **6 863** | **26** |
| В том числе стоимость: материалов | 322 107 | | |
| Накладные расходы | 43 124 | | |
| - заработная плата, тенге | 6 469 | | |
| - трудоемкость, чел-ч | 22 | | |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | 24 889 | | |
| **Всего** | **439 711** | | |
| Временные здания и сооружения (1,8 % ), K=0,8 | 6 332 | | |
| - сметная заработная плата, тенге | 893 | | |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 5 | | |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %) | 6 022 | | |
| - сметная заработная плата, тенге | 2 770 | | |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 17 | | |
| Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | 4 460 | | |
| На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | 1 784 | | |
| **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | **458 309** | | |
| **Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге** | **956 949** | | |
| - материалы, тенге | 672 559 | | |
| - сметная заработная плата, тенге | 120 649 | | |
| Налог (2 %) | 19 139 | | |
| **Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)** | **976 088** | | |
| НДС (12 %) | 117 131 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Всего по акту с учетом НДС (12 %)** **1 093 219**

Заказчик

Подрядчик

"SANA-2001" Версия 16-2.19 от 1.07.13 г. Цены региона Алматинская обл.

Заказчик: ГУ"Отдел образования Жамбылского района Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Енбек"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания детского сада в с.Сарыбастау Жамбылского района Алматинской области

Договор № 80

## Акт №2

## приемки выполненных работ за июль

### (локальная смета №2-1-5)

Пожарная сигнализация

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

| NN п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат<br>*Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы, тенге<br>% | Затраты труда, чел-ч | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего<br>з/п рабочих-строителей | экспл. машин<br>в т.ч. з/п машинистов | Всего<br>з/п рабочих-строителей | экспл. машин<br>в т.ч. з/п машинистов | | рабочих-строителей<br>машинистов<br>на единицу | <br>всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Ц10-667-2 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей<br>*шт* | 1 | 7509,6<br>7155 | 1,6<br>– | 7510<br>7155 | 2<br>– | 6440<br>90 | 38<br>– | 38<br>– |
| 2 | 80-1-1 | Прибор Вектор GSM<br>*шт* | 1 | 16266 | | 16266 | | | | |
| 3 | Ц10-669-3 | Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: устройства ультразвуковые, блок питания и контроля<br>*шт* | 1 | 994,3<br>936 | 1,6<br>– | 994<br>936 | 2<br>– | 842<br>90 | 5<br>– | 5<br>– |
| 4 | 80-12-2 | Блок питания Квант-30<br>*шт* | 1 | 3417 | | 3417 | | | | |
| 5 | Ц8-121-1 | Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1<br>*шт* | 2 | 307,7<br>277 | –<br>– | 615<br>554 | –<br>– | 526<br>95 | 2<br>– | 4<br>– |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 80-1-2 | Аккумулятор 7А/ч | 2 | 964 | | 1928 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 7 | Ц8-317-4 | Реле сигнальное | 2 | 3104,1 | 34,1 | 6208 | 68 | 3224 | 10 | 20 |
| | | шт | | 1688 | 9 | 3376 | 18 | 95 | 0,053 | – |
| 8 | 76-48-22 | Реле | 2 | 1758 | | 3516 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 9 | 18-1-131 | Коробка пластмассовая, тип У | 4 | 509 | | 2036 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 10 | Ц10-683-13 | Сигнализация дистанционная: сирена мощная 1 кВт | 4 | 3220 | – | 12880 | – | 7128 | 25 | 100 |
| | | шт | | 1980 | – | 7920 | – | 90 | – | – |
| 11 | 80-14-4 | Сирена Маяк12КП | 4 | 734 | | 2936 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 12 | Ц10-386-15 | Абонентское и другое оборудование: транспарант световой (табло) | 10 | 611 | – | 6110 | – | 3929 | 2 | 20 |
| | | шт | | 389 | – | 3890 | – | 101 | – | – |
| 13 | 17-4-2 | Указатель световой "Выход" СУВ-Н-УЗ | 10 | 462 | | 4620 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 14 | Ц10-668-3 | Извещатели ПС автоматические: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении | 8 | 457,5 | 1,6 | 3660 | 13 | 3146 | 2 | 16 |
| | | шт | | 437 | – | 3496 | – | 90 | – | – |
| 15 | 80-2-1 | Извещатель ИП103-5/4 | 8 | 220 | | 1760 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 16 | Ц10-668-2 | Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | 37 | 369,9 | 1,6 | 13686 | 59 | 11555 | 2 | 74 |
| | | шт | | 347 | – | 12839 | – | 90 | – | – |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 80-2-2 | Извещатель ИПР513-10 | 7 | 405 | | 2835 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 18 | 80-22-2 | Извещатель Скиф-Д | 30 | 392 | | 11760 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 19 | Ц8-410-1 | Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм | 20 | 34,2 | 1,2 | 684 | 24 | 445 | 0,14 | 3 |
| | | | | 23,2 | 0,2 | 464 | 4 | 95 | 0,001 | – |
| | | *м* | | | | | | | | |
| 20 | Ц8-410-2 | Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 50 мм | 13 | 39 | 1,5 | 507 | 20 | 323 | 0,16 | 2 |
| | | | | 25,9 | 0,2 | 337 | 3 | 95 | 0,001 | – |
| | | *м* | | | | | | | | |
| 21 | 8-4-8 | Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 16 мм | 2 | 777 | | 1554 | | | | |
| | | *10 м* | | | | | | | | |
| 22 | 8-4-9 | Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 32 мм | 1,3 | 999 | | 1299 | | | | |
| | | *10 м* | | | | | | | | |
| 23 | Ц8-412-1 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 | 33 | 8,5 | 0,1 | 281 | 3 | 229 | 0,05 | 2 |
| | | | | 7,3 | – | 241 | – | 95 | – | – |
| | | *м* | | | | | | | | |
| 24 | Ц8-397-1 | Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м | 250 | 170,1 | 15,3 | 42525 | 3825 | 4513 | 0,09 | 23 |
| | | *м* | | 15,8 | 3,2 | 3950 | 800 | 95 | 0,019 | 5 |
| 25 | Ц8-398-1 | Провод в лотках, сечение до 6 мм2 | 250 | 5,4 | 2,3 | 1350 | 575 | 760 | 0,01 | 3 |
| | | *м* | | 2,5 | 0,7 | 625 | 175 | 95 | 0,004 | 1 |
| 26 | Ц8-146-1 | Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг | 147 | 66,8 | 18,1 | 9820 | 2661 | 3366 | 0,12 | 18 |
| | | | | 20,3 | 3,8 | 2984 | 559 | 95 | 0,022 | 3 |
| | | *м кабеля* | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 8-4-8 | Стоимость кабельного канала (прим.)<br>*10 м* | 25 | 777 | | 19425 | | | | |
| 28 | 99-1-1 | Кабель КСПВ2х0,5<br>К=1,020;<br>*м* | 255 | 8 | | 2040 | | | | |
| 29 | 99-1-3 | Кабель КСПВ4х0,5<br>К=1,020;<br>*м* | 81,6 | 25 | | 2040 | | | | |
| 30 | 99-1-2 | Кабель ШВВП 2х0,75 мм<br>К=1,020;<br>*м* | 102 | 26 | | 2652 | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Всего прямые затраты** | **186 914** | **7 252** | | **328** |
| | **48 767** | **1 559** | | **9** |
| В том числе стоимость: материалов | 86 478 | | | |
| оборудования | 44 418 | | | |
| Накладные расходы | 46 426 | | | |
| - заработная плата, тенге | 6 964 | | | |
| - трудоемкость, чел-ч | 23 | | | |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | 11 335 | | | |
| **Всего** | **244 675** | | | |
| Временные здания и сооружения (1,8 % ), К=0,8 | 2 884 | | | |
| - сметная заработная плата, тенге | 407 | | | |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 2 | | | |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %) | 2 742 | | | |
| - сметная заработная плата, тенге | 1 261 | | | |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 8 | | | |
| Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | 2 031 | | | |
| На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | 813 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | **253 145** |
| **Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге** | **528 567** |
| - материалы, тенге | 180 566 |
| - оборудование, тенге | 92 745 |
| - сметная заработная плата, тенге | 129 043 |
| Налог (2 %) | 10 571 |
| **Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)** | **539 138** |
| НДС (12 %) | 64 697 |
| **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | **603 835** |

Заказчик _____ Подрядчик _____

Заказчик: ГУ"Отдел образования Жамбылского района Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Енбек"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания детского сада в с.Сарыбастау Жамбылского района Алматинской области (Здание хоз.блока)

Договор № 80

# Акт №2
## приемки выполненных работ за июль
## (локальная смета 3-1-1)

Общестроительные работы (Здание хоз. блока)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / Единица измерения | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Раздел 1 Земляные работы** | | | | | | | | |
| 1 | Е1-12-2 | Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 | 50,53 | 21,3 | 20,46 | 1076 | 1034 | 374 | 0,00584 | – |
| | | *м3 грунта* | | 0,84 | 6,8 | 42 | 344 | 97 | 0,0254 | 1 |
| 2 | Е1-17-2 | Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 1 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы | 45,5 | 29,64 | 28,58 | 1349 | 1300 | 466 | 0,0069 | – |
| | | *м3 грунта* | | 0,99 | 9,56 | 45 | 435 | 97 | 0,035 | 2 |
| 3 | Е1-164-2 | Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; | 2,88 | 262,72 | – | 757 | – | 855 | 1,848 | 5 |
| | | *м3 грунта* | | 262,72 | – | 757 | – | 113 | – | – |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Е1-27-2 | Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м | 50,53 | 6,48 | 6,48 | 327 | 327 | 103 | – | – |
| | | *м3 грунта* | | – | 2,1 | – | 106 | 97 | 0,00806 | – |
| 5 | Е1-134-1 | Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками | 50,53 | 21,55 | 4,52 | 1089 | 228 | 835 | 0,108 | 5 |
| | | *м3 уплотненного грунта* | | 17,03 | – | 861 | – | 97 | – | – |
| 6 | Е1-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы | 2,88 | 134,1 | – | 386 | – | 436 | 0,972 | 3 |
| | | *м3 грунта* | | 134,1 | – | 386 | – | 113 | – | – |
| 7 | П8-5-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс грузаК=1,650; | 75,075 | 45 | 45 | 3378 | 3378 | 676 | – | – |
| | | *т* | | – | 9 | – | 676 | 100 | 0,0189 | 1 |
| | | **Раздел 2 Фундаменты, бетонные работы** | | | | | | | | |
| 8 | Е6-1-1 | Устройство бетонной подготовки, В7,5 | 6,6 | 8062,57 | 66,01 | 53213 | 436 | 1530 | 1,35 | 9 |
| | | *м3* | | 195,75 | 24,93 | 1292 | 165 | 105 | 0,1218 | 1 |
| 9 | Е6-1-22 | Устройство железобетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм | 47,52 | 9786,72 | 353,46 | 465065 | 16796 | 35851 | 3,6 | 171 |
| | | *м3* | | 585 | 133,52 | 27799 | 6345 | 105 | 0,6521 | 31 |
| 10 | 4-1-94 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм | 0,06385 | 69000 | | 4406 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 11 | 4-1-113 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм | 0,20564 | 71100 | | 14621 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 12 | Е8-4-7 | Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя | 198,4 | 245,44 | 3,82 | 48695 | 758 | 9081 | 0,212 | 42 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *м2 поверхности* | | | | | | | | |
| | | | | 37,35 | 1,44 | 7410 | 286 | 118 | 0,007 | 1 |
| 13 | Е8-4-1 | Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная | 33,4 | 177,74 | 4,19 | 5937 | 140 | 2351 | 0,382 | 13 |
| | | *м2 поверхности* | | | | | | | | |
| | | | | 58,05 | 1,58 | 1939 | 53 | 118 | 0,0076 | – |
| 14 | Е6-1-22 | Устройство опирания перегородок, В10 | 4,55 | 9583,72 | 353,46 | 43606 | 1608 | 3434 | 3,6 | 16 |
| | | *м3* | | | | | | | | |
| | | | | 585 | 133,52 | 2662 | 608 | 105 | 0,6521 | 3 |
| 15 | 4-1-53 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм | 0,01822 | 65000 | | 1184 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 16 | 4-1-72 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм | 0,09416 | 67700 | | 6375 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 17 | Е6-11-6 | Установка Уз1 | 0,00684 | 18837,97 | 11119,34 | 129 | 76 | 85 | 42,5 | – |
| | | *т* | | | | | | | | |
| | | | | 7560 | 4200,75 | 52 | 29 | 105 | 20,52 | – |
| 18 | 4-1-94 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм | 0,00204 | 69000 | | 141 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 19 | 4-1-114 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм | 0,0048 | 68800 | | 330 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 20 | Е6-11-6 | Установка Уз2 (5 шт.)К=5,000; | 0,1962 | 18837,97 | 11119,34 | 3696 | 2182 | 2422 | 42,5 | 8 |
| | | *т* | | | | | | | | |
| | | | | 7560 | 4200,75 | 1483 | 824 | 105 | 20,52 | 4 |
| 21 | 4-1-95 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=8 ммК=5,000; | 0,031 | 66000 | | 2046 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 22 | 4-1-118 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=25-28 ммК=5,000; | 0,1652 | 59900 | | 9895 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 23 | Е6-11-6 | Установка Уз3 (7 шт.)К=7,000; | 0,01722 | 18837,97 | 11119,34 | 324 | 191 | 212 | 42,5 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *т* | | | | | | | | |
| | | | | 7560 | 4200,75 | 130 | 72 | 105 | 20,52 | – |
| 24 | 4-1-94 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 ммК=7,000; | 0,0035 | 69000 | | 242 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 25 | 4-1-114 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 ммК=7,000; | 0,01372 | 68800 | | 944 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 26 | Е6-11-6 | Установка Уз4 (12 шт.)К=12,000; | 0,02532 | 18837,97 | 11119,34 | 477 | 282 | 312 | 42,5 | 1 |
| | | *т* | | | | | | | | |
| | | | | 7560 | 4200,75 | 191 | 106 | 105 | 20,52 | 1 |
| 27 | 4-1-114 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 ммК=12,000; | 0,02352 | 68800 | | 1618 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 28 | 4-1-94 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 ммК=12,000; | 0,0018 | 69000 | | 124 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 29 | Е6-18-9 | Устройство перемычек | 0,157 | 15358,92 | 367,51 | 2411 | 58 | 386 | 13,1 | 2 |
| | | *м3* | | | | | | | | |
| | | | | 2202,75 | 138,83 | 346 | 22 | 105 | 0,678 | – |
| 30 | 4-1-95 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм | 0,01207 | 66000 | | 797 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 31 | 4-1-115 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм | 0,04221 | 64500 | | 2723 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 32 | Е6-14-4 | Устройство Мс-1, Мс-1* (6 шт.)К=6,000; | 2,1 | 12856,4 | 990,15 | 26998 | 2079 | 4451 | 10,4 | 22 |
| | | *м3* | | | | | | | | |
| | | | | 1644,75 | 374,04 | 3454 | 785 | 105 | 1,8268 | 4 |
| 33 | 4-1-94 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 ммК=6,000; | 0,02652 | 69000 | | 1830 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 4-1-114 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 ммК=6,000; | 0,04596 | 68800 | | 3162 | | | | |
| | | т | | | | | | | | |
| 35 | Е6-14-4 | Устройство Мс-2 (7 шт.)К=7,000; | 0,84 | 12856,4 | 990,15 | 10799 | 832 | 1781 | 10,4 | 9 |
| | | м3 | | 1644,75 | 374,04 | 1382 | 314 | 105 | 1,8268 | 2 |
| 36 | 4-1-114 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 ммК=7,000; | 0,02996 | 68800 | | 2061 | | | | |
| | | т | | | | | | | | |
| 37 | 4-1-94 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 ммК=7,000; | 0,00749 | 69000 | | 517 | | | | |
| | | т | | | | | | | | |
| 38 | Е6-14-4 | Устройство Мс-3 (12 шт.)К=12,000; | 0,444 | 12856,4 | 990,15 | 5708 | 440 | 941 | 10,4 | 5 |
| | | м3 | | 1644,75 | 374,04 | 730 | 166 | 105 | 1,8268 | 1 |
| 39 | 4-1-94 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 ммК=12,000; | 0,00384 | 69000 | | 265 | | | | |
| | | т | | | | | | | | |
| 40 | 4-1-114 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 ммК=12,000; | 0,05136 | 68800 | | 3534 | | | | |
| | | т | | | | | | | | |
| 41 | Е6-14-4 | Устройство Км-1 (5 шт.), В25К=5,000; | 1,5 | 13424,8 | 990,15 | 20137 | 1485 | 3179 | 10,4 | 16 |
| | | м3 | | 1644,75 | 374,04 | 2467 | 561 | 105 | 1,8268 | 3 |
| 42 | 4-1-95 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=8 ммК=5,000; | 0,0682 | 66000 | | 4501 | | | | |
| | | т | | | | | | | | |
| 43 | 4-1-117 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 ммК=5,000; | 0,028 | 62100 | | 1739 | | | | |
| | | т | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 4-1-118 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=25-28 ммК=5,000; | 0,13285 | 59900 | | 7958 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 45 | Е6-11-7 | Установка закладных деталей весом до 4 кгК=5,000; | 0,01 | 93997,62 | 304,24 | 940 | 3 | 349 | 198 | 2 |
| | | *т* | | 33075 | 114,75 | 331 | 1 | 105 | 0,56 | – |
| 46 | Е6-19-1 | Устройство Рм-1, В25 | 1,44 | 11853,07 | 316,01 | 17068 | 455 | 2249 | 8,25 | 12 |
| | | *м3* | | 1368 | 119,39 | 1970 | 172 | 105 | 0,583 | 1 |
| 47 | 4-1-95 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм | 0,0504 | 66000 | | 3326 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 48 | 4-1-114 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм | 0,00928 | 68800 | | 638 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 49 | 4-1-116 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм | 0,05032 | 64400 | | 3241 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 50 | 4-1-117 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 мм | 0,23776 | 62100 | | 14765 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 51 | Е6-11-7 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | 0,005 | 93997,62 | 304,24 | 470 | 2 | 174 | 198 | 1 |
| | | *т* | | 33075 | 114,75 | 165 | 1 | 105 | 0,56 | – |
| 52 | Е6-19-1 | Устройство Рм-2, В25 | 0,8 | 11853,07 | 316,01 | 9482 | 253 | 1250 | 8,25 | 7 |
| | | *м3* | | 1368 | 119,39 | 1094 | 96 | 105 | 0,583 | – |
| 53 | 4-1-95 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм | 0,02576 | 66000 | | 1700 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 4-1-114 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса A-III, d=12 мм | | 0,00464 | 68800 | | 319 | | | | |
| | | | т | | | | | | | | |
| 55 | 4-1-116 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса A-III, d=16-18 мм | | 0,02736 | 64400 | | 1762 | | | | |
| | | | т | | | | | | | | |
| 56 | 4-1-117 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса A-III, d=20-22 мм | | 0,1234 | 62100 | | 7663 | | | | |
| | | | т | | | | | | | | |
| 57 | Е6-11-7 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | | 0,005 | 93997,62 | 304,24 | 470 | 2 | 174 | 198 | 1 |
| | | | т | | 33075 | 114,75 | 165 | 1 | 105 | 0,56 | – |
| 58 | Е6-19-1 | Устройство сейсмопоясов, В12,5 | | 3,74 | 11081,67 | 316,01 | 41445 | 1182 | 5841 | 8,25 | 31 |
| | | | м3 | | 1368 | 119,39 | 5116 | 447 | 105 | 0,583 | 2 |
| 59 | 4-1-94 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса A-I, d=6 мм | | 0,05713 | 69000 | | 3942 | | | | |
| | | | т | | | | | | | | |
| 60 | 4-1-96 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса A-I, d=10 мм | | 0,01776 | 64700 | | 1149 | | | | |
| | | | т | | | | | | | | |
| 61 | 4-1-97 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса A-I, d=12 мм | | 0,0108 | 62600 | | 676 | | | | |
| | | | т | | | | | | | | |
| 62 | 4-1-113 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса A-III, d=10 мм | | 0,09743 | 71100 | | 6927 | | | | |
| | | | т | | | | | | | | |
| 63 | 4-1-114 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса A-III, d=12 мм | | 0,00588 | 68800 | | 405 | | | | |
| | | | т | | | | | | | | |

## Раздел 3 Стены, перегородки

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | E8-10-3 | Кладка наружных армированных стен средней сложности из кирпича керамического в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м | 53,82 | 7729,16 | 337,41 | 415983 | 18159 | 63016 | 5,34 | 287 |
| | | *м3 кладки* | | 866,25 | 126 | 46622 | 6781 | 118 | 0,62 | 33 |
| 65 | E8-7-3 | Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м | 113 | 1120,62 | 34,73 | 126630 | 3924 | 31736 | 1,43 | 162 |
| | | *м2 перегородок (за вычетом проемов)* | | 225 | 13,01 | 25425 | 1470 | 118 | 0,0635 | 7 |
| 66 | E8-12-1 | Армирование кладки стен и других конструкций | 0,23412 | 8679,65 | 422,15 | 2032 | 99 | 2325 | 56,4 | 13 |
| | | *т металлических изделий* | | 8257,5 | 157,5 | 1933 | 37 | 118 | 0,77 | – |
| 67 | 4-1-53 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм | 0,05354 | 65000 | | 3480 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 68 | 4-1-54 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм | 0,15296 | 62000 | | 9484 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 69 | 4-1-90 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм | 0,02698 | 41200 | | 1112 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 70 | E6-11-7 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | 0,07889 | 93997,62 | 304,24 | 7415 | 24 | 2749 | 198 | 16 |
| | | *т* | | 33075 | 114,75 | 2609 | 9 | 105 | 0,56 | – |
| | | **Раздел 4 Покрытие** | | | | | | | | |
| 71 | E10-11-4 | Устройство перекрытий с укладкой балок по каменным стенам с несущей подшивкой из досок | 112,4 | 854,62 | 30,89 | 96059 | 3472 | 24490 | 1,09 | 123 |
| | | *м2 перекрытий* | | 169,88 | 11,68 | 19095 | 1313 | 120 | 0,057 | 6 |
| 72 | 6-8-21 | Балки перекрытий из клееной древесины с двумя черепными брусками, сечение 150х130; 175х130 мм, длина от 3000 до 4900 мм, БК2 30-46.15.13; БК2 30-49.17.13 | 12,73 | 114600 | | 1458858 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *м3* | | | | | | | | |
| 73 | 1-3-100 | | | | | | | | | |
| | | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка 125К=0,200; | 22,48 | 4260 | | 95765 | | | | |
| | | *м3* | | | | | | | | |
| | | **Раздел 5 Проемы** | | | | | | | | |
| 74 | Е10-91-5 | Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема до 2 м2 | 14,04 | 427,5 | 19,32 | 6002 | 271 | 3239 | 1,1121 | 16 |
| | | *м2 проемов* | | 185,83 | 6,39 | 2609 | 90 | 120 | 0,0312 | – |
| 75 | 6-1-184 | | | | | | | | | |
| | | Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка | 14,04 | 8050 | | 113022 | | | | |
| | | *м2* | | | | | | | | |
| 76 | Е10-91-3 | Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), одностворчатых, площадь проема до 2 м2 | 1,56 | 472,81 | 19 | 738 | 30 | 420 | 1,303 | 2 |
| | | *м2 проемов* | | 217,73 | 6,18 | 340 | 10 | 120 | 0,0302 | – |
| 77 | 6-1-182 | Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотные | 1,56 | 14500 | | 22620 | | | | |
| | | *м2* | | | | | | | | |
| 78 | Е10-22-2 | Установка подоконных досок из ПВХ профилей в проемы каменных стен высотой до 2 м | 15,6 | 210,48 | 5,58 | 3283 | 87 | 1800 | 0,586 | 9 |
| | | *м2 проемов* | | 94,05 | 2,12 | 1467 | 33 | 120 | 0,0103 | – |
| 79 | 6-1-195 | | | | | | | | | |
| | | Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 350 мм | 12 | 2860 | | 34320 | | | | |
| | | *м* | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | Е10-23-1 | Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2 | 18,48 | 398,48 | 102,53 | 7364 | 1895 | 4153 | 0,899 | 17 |
| | | *м2 проемов* | | 151,65 | 35,67 | 2802 | 659 | 120 | 0,1393 | 3 |
| 81 | 6-2-3 | Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние | 17,01 | 4010 | | 68210 | | | | |
| | | *м2* | | | | | | | | |
| 82 | 6-2-2 | Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние | 1,47 | 4250 | | 6248 | | | | |
| | | *м2* | | | | | | | | |
| 83 | 1-1-791 | Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение | 10 | 1380 | | 13800 | | | | |
| | | *комплект* | | | | | | | | |
| 84 | Е10-90-2 | Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен в перегородках на металлическом каркасе | 7,56 | 330,85 | 32,08 | 2501 | 243 | 2580 | 1,49 | 11 |
| | | *м2 проемов* | | 272,25 | 12,13 | 2058 | 92 | 120 | 0,0592 | – |
| 85 | 2-2-1 | Двери металлические огрунтованные и окрашенные | 4 | 25100 | | 100400 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| | **Раздел 6 Кровля** | | | | | | | | | |
| 86 | Е10-14-1 | Установка стропил | 4,248 | 21304,82 | 334,28 | 90503 | 1420 | 17962 | 22,1 | 94 |
| | | *м3 древесины в конструкции* | | 3397,5 | 126 | 14433 | 535 | 120 | 0,62 | 3 |
| 87 | Е10-51-1 | Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов | 4,248 | 573,75 | 28,11 | 2437 | 119 | 685 | 0,78 | 3 |
| | | *м3 древесины в конструкции* | | 123,75 | 10,58 | 526 | 45 | 120 | 0,052 | – |
| 88 | Е10-54-3 | Антисептирование пастами прогонов, балок, накатов перекрытий | 173,52 | 101,55 | 0,35 | 17621 | 61 | 2345 | 0,0652 | 11 |
| | | *м2 перекрытий* | | 11,12 | 0,14 | 1930 | 24 | 120 | 0,0007 | – |
| 89 | Е6-11-7 | Установка Мс-1, Мс-2 | 0,27948 | 93997,62 | 304,24 | 26270 | 85 | 9740 | 198 | 55 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *т* | | 33075 | 114,75 | 9244 | 32 | 105 | 0,56 | – |
| 90 | Е6-11-1 | Установка анкерных болтов | 0,0108 | 172357,31 | 536,06 | 1861 | 6 | 541 | 289 | 3 |
| | | *т* | | 47475 | 202,5 | 513 | 2 | 105 | 0,99 | – |
| 91 | Е10-3-4 | Устройство фронтонов из OSB | 7,7 | 308,28 | 8,67 | 2374 | 67 | 997 | 0,68 | 5 |
| | | *м2 фронтонов (за вычетом проемов)* | | 104,63 | 3,26 | 806 | 25 | 120 | 0,016 | – |
| 92 | 99-1-1(пл) | Доски OSB | 7,7 | 304 | | 2341 | | | | |
| | | *м2* | | | | | | | | |
| 93 | Е12-7-5 | Устройство кровельного покрытия без слуховых окон профилированным настилом по деревянной обрешетке с ее устройством | 173,52 | 1801,09 | 8,2 | 312525 | 1423 | 56996 | 1,71 | 297 |
| | | *м2 кровли* | | 272,95 | 3,08 | 47362 | 534 | 119 | 0,015 | 3 |
| | | **Раздел 7 Полы (пищеблок)** | | | | | | | | |
| | | **7.1 Тип 1** | | | | | | | | |
| 94 | Е11-1-2 | Уплотнение грунта щебнем | 25,23 | 108,05 | 2,62 | 2726 | 66 | 357 | 0,0681 | 2 |
| | | *м2 площади уплотнения* | | 10,51 | 0,99 | 265 | 25 | 123 | 0,0048 | – |
| 95 | Е11-2-9 | Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовкамиК=0,120; | 3,0276 | 8719,48 | – | 26399 | – | 2112 | 3,66 | 11 |
| | | *м3 подстилающего слоя* | | 567 | – | 1717 | – | 123 | – | – |
| 96 | Е11-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | 25,23 | 211,49 | 9,95 | 5336 | 251 | 1736 | 0,356 | 9 |
| | | *м2 стяжки* | | 52,2 | 3,74 | 1317 | 94 | 123 | 0,0182 | – |
| 97 | Е11-11-2 | Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=2,000; | 50,46 | 27,92 | 0,67 | 1409 | 34 | 55 | 0,0044 | – |
| | | *м2 стяжки* | | 0,63 | 0,25 | 32 | 13 | 123 | 0,0012 | – |
| 98 | Е11-36-1 | Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" | 25,23 | 925,06 | 4,9 | 23339 | 124 | 1873 | 0,382 | 10 |
| | | *м2 покрытия* | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 58,5 | 1,85 | 1476 | 47 | 123 | 0,009 | – |
| 99 | Е11-39-1 | Установка деревянных плинтусов | 27 | 109,84 | 0,46 | 2966 | 12 | 406 | 0,0765 | 2 |
| | | *м плинтусов* | | | | | | | | |
| | | | | 12,04 | 0,18 | 325 | 5 | 123 | 0,0008 | – |
| 100 | Е15-165-3 | Улучшенная окраска деревянных плинтусов колером масляным разбеленным | 2,52 | 167,96 | 1,88 | 423 | 5 | 209 | 0,467 | 1 |
| | | *м2 окрашиваемой поверхности* | | | | | | | | |
| | | | | 78,3 | 0,72 | 197 | 2 | 105 | 0,0035 | – |
| | **7.2 Тип 2** | | | | | | | | | |
| 101 | Е11-1-2 | Уплотнение грунта щебнем | 26,76 | 108,05 | 2,62 | 2891 | 70 | 378 | 0,0681 | 2 |
| | | *м2 площади уплотнения* | | | | | | | | |
| | | | | 10,51 | 0,99 | 281 | 26 | 123 | 0,0048 | – |
| 102 | Е11-2-9 | Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовкамиК=0,120; | 3,2112 | 8719,48 | – | 28000 | – | 2240 | 3,66 | 12 |
| | | *м3 подстилающего слоя* | | | | | | | | |
| | | | | 567 | – | 1821 | – | 123 | – | – |
| 103 | Е11-4-1 | Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике | 26,76 | 323,65 | 18,42 | 8661 | 493 | 3057 | 0,416 | 11 |
| | | *м2 изолируемой поверхности* | | | | | | | | |
| | | | | 85,95 | 6,91 | 2300 | 185 | 123 | 0,0337 | 1 |
| 104 | Е11-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | 26,76 | 211,49 | 9,95 | 5659 | 266 | 1841 | 0,356 | 10 |
| | | *м2 стяжки* | | | | | | | | |
| | | | | 52,2 | 3,74 | 1397 | 100 | 123 | 0,0182 | – |
| 105 | Е11-11-2 | Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=2,000; | 53,52 | 27,92 | 0,67 | 1494 | 36 | 58 | 0,0044 | – |
| | | *м2 стяжки* | | | | | | | | |
| | | | | 0,63 | 0,25 | 34 | 13 | 123 | 0,0012 | – |
| 106 | Е11-27-2 | Устройство покрытий из керамических многоцветных плиток на цементном растворе | 26,76 | 1960,78 | 11,72 | 52470 | 314 | 5795 | 1,06 | 28 |
| | | *м2 покрытия* | | | | | | | | |
| | | | | 171,68 | 4,39 | 4594 | 117 | 123 | 0,0214 | 1 |
| 107 | Е11-39-4 | Устройство плинтусов из плиток керамических | 28,63 | 254,56 | 0,32 | 7288 | 9 | 1470 | 0,236 | 7 |
| | | *м плинтусов* | | | | | | | | |
| | | | | 41,63 | 0,11 | 1192 | 3 | 123 | 0,0006 | – |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **7.3 Тип 3** | | | | | | | | | |
| 108 | E11-1-2 | Уплотнение грунта щебнем | 4,8 | 108,05 | 2,62 | 519 | 13 | 68 | 0,0681 | – |
| | | *м2 площади уплотнения* | | 10,51 | 0,99 | 50 | 5 | 123 | 0,0048 | – |
| 109 | E11-2-9 | Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовкамиК=0,120; | 0,576 | 8719,48 | – | 5022 | – | 402 | 3,66 | 2 |
| | | *м3 подстилающего слоя* | | 567 | – | 327 | – | 123 | – | – |
| 110 | E11-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | 4,8 | 211,49 | 9,95 | 1015 | 48 | 331 | 0,356 | 2 |
| | | *м2 стяжки* | | 52,2 | 3,74 | 251 | 18 | 123 | 0,0182 | – |
| 111 | E11-11-2 | Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=2,000; | 9,6 | 27,92 | 0,67 | 268 | 6 | 10 | 0,0044 | – |
| | | *м2 стяжки* | | 0,63 | 0,25 | 6 | 2 | 123 | 0,0012 | – |
| 112 | E11-27-2 | Устройство покрытий из керамических многоцветных плиток на цементном растворе | 4,8 | 1960,78 | 11,72 | 9412 | 56 | 1039 | 1,06 | 5 |
| | | *м2 покрытия* | | 171,68 | 4,39 | 824 | 21 | 123 | 0,0214 | – |
| 113 | E11-39-4 | Устройство плинтусов из плиток керамических | 5,14 | 254,56 | 0,32 | 1308 | 2 | 264 | 0,236 | 1 |
| | | *м плинтусов* | | 41,63 | 0,11 | 214 | 1 | 123 | 0,0006 | – |
| | **Раздел 8 Полы (прачечная)** | | | | | | | | | |
| | **8.1 Тип 1** | | | | | | | | | |
| 114 | E11-1-2 | Уплотнение грунта щебнем | 13,99 | 108,05 | 2,62 | 1512 | 37 | 198 | 0,0681 | 1 |
| | | *м2 площади уплотнения* | | 10,51 | 0,99 | 147 | 14 | 123 | 0,0048 | – |
| 115 | E11-2-9 | Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовкамиК=0,120; | 1,6788 | 8719,48 | – | 14638 | – | 1171 | 3,66 | 6 |
| | | *м3 подстилающего слоя* | | 567 | – | 952 | – | 123 | – | – |
| 116 | E11-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | 13,99 | 211,49 | 9,95 | 2959 | 139 | 962 | 0,356 | 5 |
| | | *м2 стяжки* | | 52,2 | 3,74 | 730 | 52 | 123 | 0,0182 | – |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117 | E11-11-2 | Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=2,000; | 27,98 | 27,92 | 0,67 | 781 | 19 | 31 | 0,0044 | – |
| | | *м2 стяжки* | | 0,63 | 0,25 | 18 | 7 | 123 | 0,0012 | – |
| 118 | E11-36-1 | Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" | 13,99 | 925,06 | 4,9 | 12942 | 69 | 1038 | 0,382 | 5 |
| | | *м2 покрытия* | | 58,5 | 1,85 | 818 | 26 | 123 | 0,009 | – |
| 119 | E11-39-1 | Установка деревянных плинтусов | 14,7 | 109,84 | 0,46 | 1615 | 7 | 221 | 0,0765 | 1 |
| | | *м плинтусов* | | 12,04 | 0,18 | 177 | 3 | 123 | 0,0008 | – |
| 120 | E15-165-3 | Улучшенная окраска деревянных плинтусов колером масляным разбеленным | 1,4 | 167,96 | 1,88 | 235 | 3 | 117 | 0,467 | 1 |
| | | *м2 окрашиваемой поверхности* | | 78,3 | 0,72 | 110 | 1 | 105 | 0,0035 | – |
| | **8.2 Тип 2** | | | | | | | | | |
| 121 | E11-1-2 | Уплотнение грунта щебнем | 19,63 | 108,05 | 2,62 | 2121 | 51 | 277 | 0,0681 | 1 |
| | | *м2 площади уплотнения* | | 10,51 | 0,99 | 206 | 19 | 123 | 0,0048 | – |
| 122 | E11-2-9 | Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовкамиК=0,120; | 2,3556 | 8719,48 | – | 20540 | – | 1643 | 3,66 | 9 |
| | | *м3 подстилающего слоя* | | 567 | – | 1336 | – | 123 | – | – |
| 123 | E11-4-1 | Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике | 19,63 | 323,65 | 18,42 | 6353 | 362 | 2242 | 0,416 | 8 |
| | | *м2 изолируемой поверхности* | | 85,95 | 6,91 | 1687 | 136 | 123 | 0,0337 | 1 |
| 124 | E11-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | 19,63 | 211,49 | 9,95 | 4152 | 195 | 1351 | 0,356 | 7 |
| | | *м2 стяжки* | | 52,2 | 3,74 | 1025 | 73 | 123 | 0,0182 | – |
| 125 | E11-11-2 | Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=2,000; | 39,26 | 27,92 | 0,67 | 1096 | 26 | 43 | 0,0044 | – |
| | | *м2 стяжки* | | 0,63 | 0,25 | 25 | 10 | 123 | 0,0012 | – |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | E11-27-2 | Устройство покрытий из керамических многоцветных плиток на цементном растворе | 19,63 | 1960,78 | 11,72 | 38490 | 230 | 4251 | 1,06 | 21 |
| | | *м2 покрытия* | | 171,68 | 4,39 | 3370 | 86 | 123 | 0,0214 | – |
| 127 | E11-39-4 | Устройство плинтусов из плиток керамических | 21 | 254,56 | 0,32 | 5346 | 7 | 1077 | 0,236 | 5 |
| | | *м плинтусов* | | 41,63 | 0,11 | 874 | 2 | 123 | 0,0006 | – |
| | | **Раздел 9 Крыльца** | | | | | | | | |
| | | **9.1 Кв-1** | | | | | | | | |
| 128 | E6-13-3 | Устройство Кв-1, В10 | 2,25 | 11649,84 | 360,48 | 26212 | 811 | 3723 | 8,99 | 20 |
| | | *м3* | | 1440 | 136,17 | 3240 | 306 | 105 | 0,6651 | 1 |
| 129 | 4-1-90 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм | 0,0141 | 41200 | | 581 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 130 | E9-53-1 | Монтаж металлоконструкций | 0,19296 | 14806,01 | 1133,15 | 2857 | 219 | 2309 | 82,1 | 16 |
| | | *т конструкций* | | 12892,5 | 398,25 | 2488 | 77 | 90 | 1,95 | – |
| 131 | 2-1-41 | Конструкции стальные из одного профиля | 0,19296 | 147100 | | 28384 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 132 | E6-11-1 | Установка анкерных болтов из арматурной стали | 0,0027 | 52657,31 | 536,06 | 142 | 1 | 135 | 289 | 1 |
| | | *т* | | 47475 | 202,5 | 128 | 1 | 105 | 0,99 | – |
| 133 | 4-1-9 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=16-18 мм | 0,0027 | 44300 | | 120 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 134 | E9-47-1 | Устройство поверхности профилированным настилом | 4,452 | 55,95 | 2,99 | 249 | 13 | 200 | 0,299 | 1 |
| | | *м2* | | 48,83 | 1,16 | 217 | 5 | 90 | 0,0047 | – |
| 135 | 1-1-940 | "Профилированный настил" (прим.) | 0,00445 | 314500 | | 1400 | | | | |
| | | *1000м2* | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136 | Е13-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | 4,2 | 21,8 | 0,05 | 92 | – | 22 | 0,0295 | – |
| | | *м2* | | 5,81 | 0,02 | 24 | – | 90 | 0,0001 | – |
| 137 | Е13-28-1 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-16 | 4,2 | 53,39 | 0,09 | 224 | – | 11 | 0,0136 | – |
| | | *м2* | | 2,75 | 0,05 | 12 | – | 90 | 0,0002 | – |
| | **9.2 Кв-2 (2 шт.)** | | | | | | | | | |
| 138 | Е6-13-3 | Устройство Кв-2, В10К=2,000; | 2,6 | 11649,84 | 360,48 | 30290 | 937 | 4303 | 8,99 | 23 |
| | | *м3* | | 1440 | 136,17 | 3744 | 354 | 105 | 0,6651 | 2 |
| 139 | 4-1-90 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 ммК=2,000; | 0,012 | 41200 | | 494 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 140 | Е9-53-1 | Монтаж металлоконструкцийК=2,000; | 0,22394 | 14806,01 | 1133,15 | 3316 | 254 | 2678 | 82,1 | 18 |
| | | *т конструкций* | | 12892,5 | 398,25 | 2887 | 89 | 90 | 1,95 | – |
| 141 | 2-1-41 | Конструкции стальные из одного профиляК=2,000; | 0,22394 | 147100 | | 32942 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 142 | Е6-11-1 | Установка анкерных болтов из арматурной сталиК=2,000; | 0,00324 | 52657,31 | 536,06 | 171 | 2 | 163 | 289 | 1 |
| | | *т* | | 47475 | 202,5 | 154 | 1 | 105 | 0,99 | – |
| 143 | 4-1-9 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=16-18 ммК=2,000; | 0,00324 | 44300 | | 144 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 144 | Е9-47-1 | Облицовка поверхности материалом "Полигаль" (прим.)К=2,000; | 3,97 | 55,95 | 2,99 | 222 | 12 | 179 | 0,299 | 1 |
| | | *м2* | | 48,83 | 1,16 | 194 | 5 | 90 | 0,0047 | – |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 1-1-940 | Стоимость материала "Полигаль" (прим.)К=2,000; | 0,00398 | 314500 | | 1252 | | | | |
| | | *1000м2* | | | | | | | | |
| 146 | Е13-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один разК=2,000; | 5,6 | 21,8 | 0,05 | 122 | – | 30 | 0,0295 | – |
| | | *м2* | | 5,81 | 0,02 | 33 | – | 90 | 0,0001 | – |
| 147 | Е13-28-1 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-16К=2,000; | 5,6 | 53,39 | 0,09 | 299 | 1 | 14 | 0,0136 | – |
| | | *м2* | | 2,75 | 0,05 | 15 | – | 90 | 0,0002 | – |
| | | **Раздел 10 Отмостка** | | | | | | | | |
| | | **10.0 Подраздел без наименования** | | | | | | | | |
| 148 | Е8-3-2 | Устройство щебеночного основания под фундаментыК=0,050; | 0,985 | 2530,27 | 100,89 | 2492 | 99 | 189 | 0,85 | 1 |
| | | *м3 основания* | | 123,75 | 38,25 | 122 | 38 | 118 | 0,18 | – |
| 149 | Е6-1-1 | Устройство бетонной подготовкиК=0,070; | 1,379 | 7940,17 | 66,01 | 10949 | 91 | 319 | 1,35 | 2 |
| | | *м3* | | 195,75 | 24,93 | 270 | 34 | 105 | 0,1218 | – |
| | | **Раздел 11 Внутренняя отделка** | | | | | | | | |
| | | **11.1 Пищеблок, прачечная** | | | | | | | | |
| 150 | Е15-37-4 | Облицовка потолков гипсокартонными листами по деревянному каркасу с относом 5 см, с установкой нащельников | 90,41 | 1793,19 | 18,49 | 162122 | 1672 | 94117 | 5,907 | 534 |
| | | *м2* | | 986,89 | 4,54 | 89225 | 410 | 105 | 0,0242 | 2 |
| 151 | Е15-64-4 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм | 90,41 | 187,8 | 3,94 | 16979 | 356 | 9835 | 0,5535 | 50 |
| | | *м2 оштукатуриваемой поверхности* | | 102,11 | 1,49 | 9232 | 135 | 105 | 0,00729 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152 | E15-180-4 | Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами | 90,41 | 325,41 | 2,33 | 29420 | 21 |
| | | *м2 окрашиваемой поверхности* | | 81,23 | 0,88 | 7344 | 8 |
| 153 | E15-64-3 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм | 164,02 | 158,88 | 3,43 | 26059 | 56 |
| | | *м2 оштукатуриваемой поверхности* | | 73,73 | 1,31 | 12093 | 21 |
| 154 | E15-180-3 | Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами | 164,02 | 306,5 | 2,1 | 50272 | 34 |
| | | *м2 окрашиваемой поверхности* | | 65,03 | 0,79 | 10666 | 13 |
| 155 | E15-152-1 | Известковая окраска по штукатурке | 49,3 | 17,43 | 0,12 | 859 | |
| | | *м2 окрашиваемой поверхности* | | 13,73 | 0,05 | 677 | |
| 156 | E15-61-1 | Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором | 52,12 | 228,84 | 3,39 | 11927 | 17 |
| | | *м2 оштукатуриваемой поверхности* | | 117 | 0,72 | 6098 | 3 |
| 157 | E15-17-5 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону | 52,12 | 1863,3 | 4,62 | 97115 | 24 |
| | | *м2 облицовки* | | 254,97 | 3,14 | 13289 | 16 |

## Раздел 12 Демонтажные работы

### 12.0 Подраздел без наименования

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158 | E58-2-4 | Разборка покрытий кровли и фронтона из волнистых асбестоцементных листов | 71,16 | 48,37 | 4,36 | 3442 | 31 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *м2 кровли* | | | | | | | | |
| | | | | 44,01 | 0,68 | 3132 | 48 | 119 | 0,005 | – |
| 159 | Е58-1-3 | Разборка деревянных элементов конструкций крыш - стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен | 46,7 | 43,95 | 2,35 | 2052 | 110 | 2335 | 0,2708 | 13 |
| | | *м2 кровли* | | | | | | | | |
| | | | | 41,6 | 0,41 | 1943 | 19 | 119 | 0,0042 | – |
| 160 | Е12-14-2 (ДМ | Демонтаж покрытий керамзитом ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0; | 11 | 502,58 | 196,58 | 5528 | 2162 | 4972 | 2,168 | 24 |
| | | *м3 утеплителя* | | | | | | | | |
| | | | | 306 | 73,8 | 3366 | 812 | 119 | 0,36 | 4 |
| 162 | Е54-4-2 | Разборка подшивки потолков чистой из фанеры | 0,36 | 21,98 | 0,69 | 8 | – | 10 | 0,1479 | – |
| | | *м2 подшивки* | | | | | | | | |
| | | | | 21,29 | 0,11 | 8 | – | 120 | 0,0009 | – |
| | | **Всего прямые затраты** | | | | **4782338** | **78454** | | | **2717** |
| | | | | | | **442739** | **28375** | | | **132** |
| | | В том числе стоимость: материалов, тенге | | | | 4261155 | | | | |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | 526559 | | | | |
| | | - заработная плата, тенге | | | | 78984 | | | | |
| | | - трудоемкость, чел-ч | | | | 263 | | | | |
| | | Стоимость демонтируемых материалов, тенге | | | | 59822 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 322123 | | | | |
| | | **Всего** | | | | **5631020** | | | | |
| | | Временные здания и сооружения (1,8 %) | | | | 81087 | | | | |
| | | - сметная заработная плата, тенге | | | | 11433 | | | | |
| | | - нормативная трудоемкость, чел-ч | | | | 65 | | | | |
| | | Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %) | | | | 77113 | | | | |
| | | - сметная заработная плата, тенге | | | | 35472 | | | | |
| | | - нормативная трудоемкость, чел-ч | | | | 216 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | | | | 57121 | | | | |
| | | На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | | | | 22848 | | | | |
| | | **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | | | | **5869189** | | | | |
| | | **Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге** | | | | **12254867** | | | | |
| | | - материалы, тенге | | | | 8897292 | | | | |
| | | - сметная заработная плата, тенге | | | | 1413518 | | | | |
| | | Налог (2 %) | | | | 245097 | | | | |
| | | **Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)** | | | | **12499965** | | | | |
| | | НДС (12 %) | | | | 1499996 | | | | |
| | | **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | | | | **13999961** | | | | |

Заказчик _____

Подрядник _____

Заказчик: **ГУ "Отдел образования Жамбылского района Алматинской области"**

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомитета
Республики казахстан от 16.11.94г №74

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Енбек"**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт детского сада в с.Сарыбастау Жамбылского района Алматинской обл.**

# СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2013 г
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

| Код | Код | Договор | | Источник финансирования | Организационно правовая форма | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Заказчик | Подрядчик | Номер | Дата | Наименовани | Код | Наименовани | Код |
| | | 80 | 11.06.2013г | | | | |
| | | | | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ | С начала года по отчетный месяц включительно | Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге) | | | | | | в том числе НДС | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в отчетном месяце с НДС | СМР (в сметных базовых ценах 2011г | из них | | Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в см.ценах) | дополнительные затраты на приобретение материалов | | |
| | | | | в отчетном месяце (без НДС) | по монтажу оборудования | | | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Капитальный ремонт детского сада в с.Сарыбастау Жамбылского района Алматинской области | | | | | | | | | |
| Всего по объекту | 18 000 956,00 | | | | | | | | |
| в том числе за июль 2013г | | 18 000 956,00 | | 16 072 282,14 | | | | 1 928 673,86 | 18 000 956,00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

**Итого к оплате: 18000956 (Восемнадцать миллионов девятьсот пятьдесят шесть) тенге 00 тиын**

**Заказчик:**

**Подрядчик:**

Заказчик: ГУ"Отдел образования Жамбылского района Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Енбек"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания детского сада в с.Сарыбастау Жамбылского района Алматинской области

Договор № 80

# Акт №1
## приемки выполненных работ за июль
## (локальная смета 2-1-1)

Капитальный ремонт здания детского сада с.Сарыбастау Жамбылского района Алматинской области

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / Единица измерения | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Раздел 1 Демонтажные работы** | | | | | | | | | | |
| **1.1 Подраздел без наименования** | | | | | | | | | | |
| 1 | E58-2-4 | Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов | 297 | 48,37 | 4,36 | 14366 | 1295 | 14202 | 0,2875 | 85 |
| | | *м2 кровли* | | 44,01 | 0,68 | 13071 | 202 | 107 | 0,005 | 1 |
| 2 | E58-1-1 | Разборка деревянных элементов конструкций крыш - обрешетки из брусков с прозорами | 297 | 24,15 | 2,64 | 7173 | 784 | 6979 | 0,1516 | 45 |
| | | *м2 кровли* | | 21,51 | 0,45 | 6388 | 134 | 107 | 0,0046 | 1 |
| 3 | E58-1-2 | Разборка деревянных элементов конструкций крыш - стропила со стойками и подкосами из досок | 297 | 36,77 | 1,67 | 10921 | 496 | 11247 | 0,2268 | 67 |
| | | *м2 кровли* | | 35,1 | 0,29 | 10425 | 86 | 107 | 0,0029 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Е12-14-2 (ДМ | Демонтаж покрытий керамзитом ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0; | 71,26 | 502,58 | 196,58 | 35814 | 14008 | 28960 | 2,168 | 154 |
| | | *м3 утеплителя* | | 306 | 73,8 | 21806 | 5259 | 107 | 0,36 | 26 |
| 5 | Е12-15-3 (ДМ | Демонтаж прокладной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0; | 237,54 | 10,06 | 0,79 | 2390 | 188 | 2432 | 0,05552 | 13 |
| | | *м2 изолируемой поверхности* | | 9,27 | 0,3 | 2202 | 71 | 107 | 0,00144 | – |
| 6 | Е12-15-4 (ДМ | Демонтаж гидроизоляции из рулонных материалов ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0; | 237,54 | 12,28 | 0,34 | 2917 | 81 | 3068 | 0,0744 | 18 |
| | | *м2 изолируемой поверхности* | | 11,94 | 0,13 | 2836 | 31 | 107 | 0,00064 | – |
| 7 | Е10-5-1 (ДМ) | Разборка балок перекрытия с черепными брусками ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0; | 1,375 | 3043,26 | 253,26 | 4184 | 348 | 4284 | 18 | 25 |
| | | *м3 древесины в конструкции* | | 2790 | 95,4 | 3836 | 131 | 108 | 0,464 | 1 |
| 8 | Е54-4-2 | Разборка подшивки потолков чистой из фанеры | 237,54 | 21,98 | 0,69 | 5221 | 164 | 5490 | 0,1479 | 35 |
| | | *м2 подшивки* | | 21,29 | 0,11 | 5057 | 26 | 108 | 0,0009 | – |
| 9 | Е58-2-4 | Разборка покрытий кровли козырька из волнистых асбестоцементных листов | 1,5 | 48,37 | 4,36 | 73 | 7 | 72 | 0,2875 | – |
| | | *м2 кровли* | | 44,01 | 0,68 | 66 | 1 | 107 | 0,005 | – |
| 10 | Е10-3-4 (ДМ) | Разборка фронтонов ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0; | 28,6 | 90,64 | 6,94 | 2592 | 198 | 2667 | 0,544 | 16 |
| | | *м2 фронтонов (за вычетом проемов)* | | 83,7 | 2,61 | 2394 | 75 | 108 | 0,0128 | – |
| 11 | Е10-3-5 (ДМ) | Разборка карнизов ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0; | 56,4 | 177,75 | 6,03 | 10025 | 340 | 10599 | 1,144 | 65 |
| | | *м2 развернутой поверхности карнизов* | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 171,72 | 2,29 | 9685 | 129 | 108 | 0,01112 | 1 |
| 12 | Е57-3-1 | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов | 254,1678 | 5,64 | 0,19 | 1434 | 48 | 1543 | 0,0377 | 10 |
| | | *м* | | | | | | | | |
| | | | | 5,45 | 0,02 | 1385 | 5 | 111 | 0,0003 | – |
| 13 | Е57-2-1 | Разборка дощатого покрытия полов | 237,54 | 51,33 | 4,89 | 12193 | 1162 | 12463 | 0,336 | 80 |
| | | *м2* | | | | | | | | |
| | | | | 46,44 | 0,83 | 11031 | 197 | 111 | 0,0086 | 2 |
| 14 | Е57-1-2 | Разборка лаг из досок и брусков | 237,54 | 11,07 | 0,04 | 2630 | 10 | 2914 | 0,0767 | 18 |
| | | *м2* | | | | | | | | |
| | | | | 11,03 | 0,02 | 2620 | 5 | 111 | 0,0001 | – |
| 15 | Е56-1-1 | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 14 | 215,57 | 21,24 | 3018 | 297 | 2988 | 1,2873 | 18 |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| | | | | 194,33 | 3,31 | 2721 | 46 | 108 | 0,0289 | – |
| 16 | Е56-2-2 | Снятие оконных переплетов остекленных | 28,56 | 74,9 | 6,81 | 2139 | 194 | 2134 | 0,4611 | 13 |
| | | *м2* | | | | | | | | |
| | | | | 68,09 | 1,08 | 1945 | 31 | 108 | 0,0093 | – |
| 17 | Е56-11-4 | Демонтаж дверных коробок в каркасно-камышитовых стенах и в перегородках | 11 | 119,71 | 8,29 | 1317 | 91 | 1326 | 0,7638 | 8 |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| | | | | 111,42 | 0,18 | 1226 | 2 | 108 | 0,101 | 1 |
| 18 | Е56-12-1 | Снятие дверных полотен | 20,79 | 59,88 | 6,55 | 1245 | 136 | 1221 | 0,3628 | 8 |
| | | *м2* | | | | | | | | |
| | | | | 53,33 | 1,04 | 1109 | 22 | 108 | 0,0089 | – |
| 19 | Е52-1-3 | Разборка бетонного крыльца | 0,3 | 3714,23 | 2438,48 | 1114 | 732 | 601 | 7,78 | 2 |
| | | *м3* | | | | | | | | |
| | | | | 1275,75 | 950,21 | 383 | 285 | 90 | 5,22 | 2 |
| 20 | Е67-4-1 | Демонтаж скрытой электропроводки | 65 | 3,69 | – | 240 | – | 233 | 0,0254 | 2 |
| | | *м* | | | | | | | | |
| | | | | 3,69 | – | 240 | – | 97 | – | – |
| 21 | Е55-1-2 | Разборка каркасно-камышитовых стен | 316,89 | 52,82 | 6,13 | 16738 | 1943 | 16325 | 0,3322 | 105 |
| | | *м2* | | | | | | | | |
| | | | | 46,69 | 1,01 | 14796 | 320 | 108 | 0,0099 | 3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Е60-1-1 | Разборка кладки печей | 19,25 | 13,74 | 2,08 | 264 | 40 | 208 | 0,0809 | 2 |
| | | *м3 кладки* | | 11,66 | 0,34 | 224 | 7 | 90 | 0,0028 | – |
| 23 | Е65-2-2 | Разборка дымовых труб диаметром 100 мм | 28 | 145,63 | 3,27 | 4078 | 92 | 4601 | 0,853 | 24 |
| | | *м* | | 142,36 | 0,52 | 3986 | 15 | 115 | 0,0044 | – |
| 24 | Е54-1-2 | Разборка перекрытий междуэтажных по деревянным балкам в зданиях деревянных | 95 | 346,08 | 54,97 | 32878 | 5222 | 30815 | 1,8793 | 179 |
| | | *м2 перекрытий* | | 291,11 | 9,23 | 27655 | 877 | 108 | 0,065 | 6 |
| | **1.2 Вывоз мусора** | | | | | | | | | |
| 25 | П9-29-1 | Мусор строительный - погрузка | 91,85 | 27,1 | 27,1 | 2489 | 2489 | 1568 | – | – |
| | | *т* | | – | 18,97 | – | 1742 | 90 | 0,03984 | 4 |
| 26 | П8-5-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза | 91,85 | 45 | 45 | 4133 | 4133 | 744 | – | – |
| | | *т* | | – | 9 | – | 827 | 90 | 0,0189 | 2 |
| | **Раздел 2 Земляные работы** | | | | | | | | | |
| | **2** | | | | | | | | | |
| 27 | Е1-12-2 | Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 | 228 | 26,54 | 25,57 | 6051 | 5830 | 1878 | 0,00672 | 2 |
| | | *м3 грунта* | | 0,97 | 8,5 | 221 | 1938 | 87 | 0,03175 | 7 |
| 28 | Е1-17-2 | Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 1 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы | 143,7 | 36,93 | 35,72 | 5307 | 5133 | 1636 | 0,00794 | 1 |
| | | *м3 грунта* | | 1,14 | 11,95 | 164 | 1717 | 87 | 0,04375 | 6 |
| 29 | Е1-164-2 | Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; | 9,6 | 302,12 | – | 2900 | – | 2958 | 2,1252 | 20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *м3 грунта* | | | | | | | | |
| | | | | 302,12 | – | 2900 | – | 102 | – | – |
| 30 | Е1-27-2 | Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м | 190 | 8,1 | 8,1 | 1539 | 1539 | 435 | – | – |
| | | *м3 грунта* | | | | | | | | |
| | | | | – | 2,63 | – | 500 | 87 | 0,01008 | 2 |
| 31 | Е1-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы | 47,6 | 154,22 | – | 7341 | – | 7488 | 1,1178 | 53 |
| | | *м3 грунта* | | | | | | | | |
| | | | | 154,22 | – | 7341 | – | 102 | – | – |
| 32 | Е1-134-1 | Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками | 190 | 25,23 | 5,65 | 4794 | 1074 | 3236 | 0,1242 | 24 |
| | | *м3 уплотненного грунта* | | | | | | | | |
| | | | | 19,58 | – | 3720 | – | 87 | – | – |
| 33 | П8-5-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза | 237,105 | 45 | 45 | 10670 | 10670 | 1921 | – | – |
| | | *т* | | | | | | | | |
| | | | | – | 9 | – | 2134 | 90 | 0,0189 | 4 |
| | | **Раздел 3 Фундаменты, бетонные работы** | | | | | | | | |
| 34 | Е11-1-2 | Уплотнение грунта щебнем | 80 | 110,29 | 3,28 | 8823 | 262 | 1183 | 0,07832 | 6 |
| | | *м2 площади уплотнения* | | | | | | | | |
| | | | | 12,09 | 1,24 | 967 | 99 | 111 | 0,006 | – |
| 35 | Е6-1-1 | Устройство бетонной подготовки, В7,5 | 9,12 | 8108,43 | 82,51 | 73949 | 752 | 2220 | 1,5525 | 14 |
| | | *м3* | | | | | | | | |
| | | | | 225,11 | 31,16 | 2053 | 284 | 95 | 0,15225 | 1 |
| 36 | Е6-1-22 | Устройство железобетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм | 106,61 | 9962,84 | 441,83 | 1062138 | 47103 | 85039 | 4,14 | 441 |
| | | *м3* | | | | | | | | |
| | | | | 672,75 | 166,9 | 71722 | 17793 | 95 | 0,81513 | 87 |
| 37 | 4-1-73 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм | 0,34692 | 65900 | | 22862 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 4-1-53 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм | 0,03983 | 65000 | | 2589 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 39 | Е6-1-20 | Устройство ленточных фундаментов бетонных, В15 | 10,1 | 9663,08 | 389,15 | 97597 | 3930 | 6277 | 3,243 | 33 |
| | | *м3* | | 507,15 | 147,01 | 5122 | 1485 | 95 | 0,718 | 7 |
| 40 | Е8-4-7 | Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя | 405,5 | 252 | 4,78 | 102186 | 1938 | 19235 | 0,2438 | 99 |
| | | *м2 поверхности* | | 42,95 | 1,8 | 17416 | 730 | 106 | 0,00875 | 4 |
| 41 | Е8-4-1 | Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная с жидким стеклом | 98,22 | 197,55 | 5,24 | 19403 | 515 | 7156 | 0,4393 | 43 |
| | | *м2 поверхности* | | 66,76 | 1,98 | 6557 | 194 | 106 | 0,0095 | 1 |
| 42 | Е6-18-9 | Устройство перемычек | 0,309 | 15781,21 | 459,39 | 4876 | 142 | 795 | 15,065 | 5 |
| | | *м3* | | 2533,16 | 173,54 | 783 | 54 | 95 | 0,8475 | – |
| 43 | 4-1-95 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм | 0,00859 | 66000 | | 567 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 44 | 4-1-115 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм | 0,0072 | 64500 | | 464 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 45 | 4-1-114 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм | 0,01876 | 68800 | | 1291 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 46 | Е6-14-4 | Устройство Мс-1- 3 шт. | 1,2 | 13350,65 | 1237,69 | 16021 | 1485 | 2689 | 11,96 | 14 |
| | | *м3* | | 1891,46 | 467,55 | 2270 | 561 | 95 | 2,2835 | 3 |
| 47 | 4-1-94 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм | 0,01752 | 69000 | | 1209 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 4-1-114 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм | 0,0294 | 68800 | | 2023 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 49 | Е6-14-4 | Устройство Мс-2- 3 шт. | 0,42 | 13350,65 | 1237,69 | 5607 | 520 | 941 | 11,96 | 5 |
| | | *м3* | | 1891,46 | 467,55 | 794 | 196 | 95 | 2,2835 | 1 |
| 50 | 4-1-94 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм | 0,0063 | 69000 | | 435 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 51 | 4-1-114 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм | 0,0147 | 68800 | | 1011 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 52 | Е6-14-4 | Устройство Мс-3-20 шт. | 8,6 | 13350,65 | 1237,69 | 114816 | 10644 | 19274 | 11,96 | 103 |
| | | *м3* | | 1891,46 | 467,55 | 16267 | 4021 | 95 | 2,2835 | 20 |
| 53 | 4-1-94 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм | 0,0068 | 69000 | | 469 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 54 | 4-1-114 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм | 0,098 | 68800 | | 6742 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 55 | Е8-12-1 | Армирование горизонтальное | 0,05773 | 51223,82 | 527,69 | 2957 | 30 | 593 | 64,86 | 4 |
| | | *т металлических изделий* | | 9496,13 | 196,88 | 548 | 11 | 106 | 0,9625 | – |
| 56 | Е6-11-7 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | 0,08456 | 99034,93 | 380,3 | 8374 | 32 | 3067 | 227,7 | 19 |
| | | *т* | | 38036,25 | 143,44 | 3216 | 12 | 95 | 0,7 | – |
| 57 | Е6-19-1 | Устройство сейсмопояса, В12,5 | 0,9 | 11365,87 | 395,01 | 10229 | 356 | 1473 | 9,4875 | 9 |
| | | *м3* | | 1573,2 | 149,24 | 1416 | 134 | 95 | 0,72875 | 1 |
| 58 | 4-1-94 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм | 0,0197 | 69000 | | 1359 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 59 | 4-1-113 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм | 0,04112 | 71100 | | 2924 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *т* | | | | | | | | |
| 60 | Е6-11-1 | Установка анкерных болтов из арматурной стали | 0,0054 | 59912,58 | 670,08 | 324 | 4 | 281 | 332,35 | 2 |
| | | *т* | | 54596,25 | 253,13 | 295 | 1 | 95 | 1,2375 | – |
| 61 | 4-1-7 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=12 мм | 0,0054 | 45300 | | 245 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 62 | Е6-11-6 | Устройство Уз1- 3 шт | 0,01788 | 22751,81 | 13899,18 | 407 | 249 | 237 | 48,875 | 1 |
| | | *т* | | 8694 | 5250,94 | 155 | 94 | 95 | 25,65 | – |
| 63 | 4-1-94 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм | 0,00612 | 69000 | | 422 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 64 | 4-1-114 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм | 0,01176 | 68800 | | 809 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 65 | Е6-11-6 | Устройство Уз2- 4 шт. | 0,00984 | 22751,81 | 13899,18 | 224 | 137 | 131 | 48,875 | – |
| | | *т* | | 8694 | 5250,94 | 86 | 52 | 95 | 25,65 | – |
| 66 | 4-1-114 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм | 0,00784 | 68800 | | 539 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 67 | 4-1-94 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм | 0,002 | 69000 | | 138 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 68 | Е6-11-6 | Устройство Уз3- 20 шт. | 0,0422 | 22751,81 | 13899,18 | 960 | 587 | 560 | 48,875 | 2 |
| | | *т* | | 8694 | 5250,94 | 367 | 222 | 95 | 25,65 | 1 |
| 69 | 4-1-94 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм | 0,003 | 69000 | | 207 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 70 | 4-1-114 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм | 0,0392 | 68800 | | 2697 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | Е6-1-22 | Устройство опирания перегородок, В10 | 3,09 | 9759,84 | 441,83 | 30158 | 1365 | 2465 | 4,14 | 13 |
| | | *м3* | | | | | | | | |
| | | | | 672,75 | 166,9 | 2079 | 516 | 95 | 0,81513 | 3 |
| 72 | 4-1-53 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм | 0,01236 | 65000 | | 803 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 73 | 4-1-72 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм | 0,06385 | 67700 | | 4323 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 74 | Е6-13-3 | Устройство приямка Пр-1, В15 | 0,46 | 12158,96 | 450,6 | 5593 | 207 | 798 | 10,3385 | 5 |
| | | *м3* | | | | | | | | |
| | | | | 1656 | 170,21 | 762 | 78 | 95 | 0,83138 | – |
| 75 | 4-1-90 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм | 0,00672 | 41200 | | 277 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 76 | Е6-1-16 | Устройство плиты П1 | 0,064 | 8922,81 | 245,78 | 571 | 16 | 25 | 2,0585 | – |
| | | *м3* | | | | | | | | |
| | | | | 313,09 | 92,84 | 20 | 6 | 95 | 0,4535 | – |
| 77 | 4-1-90 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм | 0,00132 | 41200 | | 54 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| | | **Раздел 4 Стены и перегородки** | | | | | | | | |
| 78 | Е8-10-3 | Кладка наружных армированных стен средней сложности из кирпича керамического в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м | 126,2 | 7943,45 | 421,76 | 1002463 | 53226 | 154332 | 6,141 | 775 |
| | | *м3 кладки* | | | | | | | | |
| | | | | 996,19 | 157,5 | 125719 | 19877 | 106 | 0,775 | 98 |
| 79 | Е8-7-3 | Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м | 82,95 | 1087,45 | 43,41 | 90204 | 3601 | 24181 | 1,6445 | 136 |
| | | *м2 перегородок (за вычетом проемов)* | | | | | | | | |
| | | | | 258,75 | 16,26 | 21463 | 1349 | 106 | 0,07938 | 7 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | Е10-93-2 | Установка перегородок из ПХВ профилей в тамбуре и санузлах | 33 | 442,78 | 26,74 | 14612 | 882 | 8018 | 1,29065 | 43 |
| | | *м2 проемов* | | 215,67 | 9,29 | 7117 | 307 | 108 | 0,04538 | 1 |
| 81 | 6-1-181 | Стоимость перегородок из ПХВ профилей | 33 | 5240 | | 172920 | | | | |
| | | *м2* | | | | | | | | |
| | | **Раздел 5 Проемы** | | | | | | | | |
| 82 | Е10-91-3 | Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), одностворчатых, площадь проема до 2 м2 | 3,84 | 510,23 | 23,76 | 1959 | 91 | 1070 | 1,49845 | 6 |
| | | *м2 проемов* | | 250,39 | 7,73 | 961 | 30 | 108 | 0,03775 | – |
| 83 | 6-1-182 | Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотные | 3,84 | 14500 | | 55680 | | | | |
| | | *м2* | | | | | | | | |
| 84 | Е10-91-5 | Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема до 2 м2 | 2,88 | 460,2 | 24,15 | 1325 | 70 | 689 | 1,27892 | 4 |
| | | *м2 проемов* | | 213,7 | 7,99 | 615 | 23 | 108 | 0,039 | – |
| 85 | 6-1-184 | Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка | 2,88 | 8050 | | 23184 | | | | |
| | | *м2* | | | | | | | | |
| 86 | Е10-91-6 | Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема более 2 м2 | 23,04 | 371,23 | 23,59 | 8553 | 544 | 4103 | 0,93898 | 22 |
| | | *м2 проемов* | | 156,91 | 7,99 | 3615 | 184 | 108 | 0,039 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | 6-1-184 | Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка<br>*м2* | 23,04 | 8050 | | 185472 | | | | |
| 88 | Е10-22-2 | Установка подоконных досок из ПВХ профилей<br>*м2 проемов* | 29,76 | 225,99<br>108,16 | 6,98<br>2,65 | 6725<br>3219 | 208<br>79 | 3562<br>108 | 0,6739<br>0,01288 | 20<br>– |
| 89 | 6-1-196 | Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 450 мм<br>*м* | 17,6 | 3680 | | 64768 | | | | |
| 90 | Е10-23-1 | Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2<br>*м2 проемов* | 20,79 | 446,86<br>174,4 | 128,16<br>44,59 | 9290<br>3626 | 2664<br>927 | 4917<br>108 | 1,03385<br>0,17413 | 21<br>4 |
| 91 | 6-2-3 | Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние<br>*м2* | 20,79 | 4010 | | 83368 | | | | |
| 92 | 1-1-791 | Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение<br>*комплект* | 11 | 1380 | | 15180 | | | | |
| 93 | 1-1-815 | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни<br>*шт* | 11 | 844 | | 9284 | | | | |
| 94 | Е10-90-2 | Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен в перегородках на металлическом каркасе<br>*м2 проемов* | 3,91 | 379,71<br>313,09 | 40,1<br>15,16 | 1485<br>1224 | 157<br>59 | 1386<br>108 | 1,7135<br>0,074 | 7<br>– |
| 95 | 2-2-1 | Двери металлические огрунтованные и окрашенные<br>*шт* | 2 | 25100 | | 50200 | | | | |

**Раздел 6 Полы**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | Е11-1-2 | Уплотнение грунта щебнем | 210,66 | 110,29 | 3,28 | 23234 | 691 | 3117 | 0,07832 | 16 |
| | | *м2 площади уплотнения* | | 12,09 | 1,24 | 2547 | 261 | 111 | 0,006 | 1 |
| 97 | Е11-8-3 | Устройство засыпной керамзитовой тепло- и звукоизоляции | 31,6 | 6709,76 | 327,33 | 212028 | 10344 | 24490 | 3,956 | 125 |
| | | *м3 изоляции* | | 574,43 | 123,75 | 18152 | 3911 | 111 | 0,6 | 19 |
| 98 | Е11-4-1 | Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике | 23,81 | 341,15 | 23,03 | 8123 | 548 | 2840 | 0,4784 | 11 |
| | | *м2 изолируемой поверхности* | | 98,84 | 8,64 | 2353 | 206 | 111 | 0,04213 | 1 |
| 99 | Е11-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | 210,66 | 221,81 | 12,44 | 46726 | 2621 | 15132 | 0,4094 | 86 |
| | | *м2 стяжки* | | 60,03 | 4,68 | 12646 | 986 | 111 | 0,02275 | 5 |
| 100 | Е11-11-2 | Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=4,000; | 842,64 | 28,18 | 0,84 | 23746 | 708 | 963 | 0,00506 | 4 |
| | | *м2 стяжки* | | 0,72 | 0,31 | 607 | 261 | 111 | 0,0015 | 1 |
| 101 | Е11-34-7 | Укладка ламинированного напольного покрытия по готовому основанию "плавающим" способом с устройством звукоизоляционной прокладки | 186,85 | 1407,6 | 3,7 | 263010 | 691 | 18687 | 0,4025 | 75 |
| | | *м2 покрытия* | | 88,95 | 1,15 | 16620 | 215 | 111 | 0,00613 | 1 |
| 102 | Е11-39-1 | Установка поливинилхлоридных плинтусов | 148,36 | 111,77 | 0,58 | 16582 | 86 | 2319 | 0,08798 | 13 |
| | | *м плинтусов* | | 13,85 | 0,23 | 2055 | 34 | 111 | 0,001 | – |
| 103 | Е15-165-3 | Окраска полов колером масляным разбеленным | 10,4 | 180,18 | 2,35 | 1874 | 24 | 899 | 0,53705 | 6 |
| | | *м2 окрашиваемой поверхности* | | 90,05 | 0,9 | 937 | 9 | 95 | 0,00438 | – |
| 104 | Е11-27-2 | Устройство покрытий из керамических многоцветных плиток на цементном растворе | 23,81 | 1989,46 | 14,65 | 47369 | 349 | 5364 | 1,219 | 29 |
| | | *м2 покрытия* | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 197,43 | 5,49 | 4701 | 131 | 111 | 0,02675 | 1 |
| 105 | E11-39-4 | Устройство плинтусов из плиток керамических | 26,3 | 260,88 | 0,4 | 6861 | 11 | 1402 | 0,2714 | 7 |
| | | *м плинтусов* | | | | | | | | |
| | | | | 47,87 | 0,14 | 1259 | 4 | 111 | 0,00075 | – |
| | | **Раздел 7 Перекрытие** | | | | | | | | |
| 106 | E10-11-3 | Устройство перекрытий с укладкой балок по каменным стенам с накатом из досок | 237,54 | 804,95 | 35,69 | 191208 | 8478 | 57029 | 1,3685 | 325 |
| | | *м2 перекрытий* | | | | | | | | |
| | | | | 208,82 | 13,48 | 49603 | 3202 | 108 | 0,06588 | 16 |
| 107 | 6-8-18 | Балки перекрытий деревянные с одним черепным бруском, сечение 150х90; 175х90 мм, длина от 3000 до 4900 мм, БЦ1 30-46.15.9; БЦ1 30-49.17.9 | 3,1 | 68900 | | 213590 | | | | |
| | | *м3* | | | | | | | | |
| 108 | E10-12-1 | Устройство настила (прим.) | 237,54 | 714,69 | 6,85 | 169767 | 1627 | 25490 | 0,6049 | 144 |
| | | *м2 потолков* | | | | | | | | |
| | | | | 96,77 | 2,59 | 22987 | 615 | 108 | 0,01263 | 3 |
| 109 | E6-11-1 | Установка анкерных болтов | 0,1 | 179612,58 | 670,08 | 17961 | 67 | 5211 | 332,35 | 33 |
| | | *т* | | | | | | | | |
| | | | | 54596,25 | 253,13 | 5460 | 25 | 95 | 1,2375 | – |
| | | **Раздел 8 Кровля** | | | | | | | | |
| 110 | E10-14-1 | Установка стропил | 3,865 | 21898,02 | 417,85 | 84636 | 1615 | 16967 | 25,415 | 98 |
| | | *м3 древесины в конструкции* | | | | | | | | |
| | | | | 3907,13 | 157,5 | 15101 | 609 | 108 | 0,775 | 3 |
| 111 | E8-8-8 | Устройство фронтона из кирпича | 2,53 | 9449,82 | 397,66 | 23908 | 1006 | 6853 | 12,65 | 32 |
| | | *м3 кладки* | | | | | | | | |
| | | | | 2406,38 | 149,06 | 6088 | 377 | 106 | 0,725 | 2 |
| 112 | E10-3-4 | Устройство фронтонов из OSB | 7 | 138,46 | 10,84 | 969 | 76 | 941 | 0,782 | 5 |
| | | *м2 фронтонов (за вычетом проемов)* | | | | | | | | |
| | | | | 120,32 | 4,08 | 842 | 29 | 108 | 0,02 | – |
| 113 | 99-1-1(пл) | Доски OSB | 7 | 304 | | 2128 | | | | |
| | | *м2* | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 | Е10-3-4 | Обшивка фронтона сайдингом | 7 | 138,46 | 10,84 | 969 | 76 | 941 | 0,782 | 5 |
| | | *м2 фронтонов (за вычетом проемов)* | | 120,32 | 4,08 | 842 | 29 | 108 | 0,02 | – |
| 115 | 99-1-2(пл) | Сайдинг | 7 | 348 | | 2436 | | | | |
| | | *м2* | | | | | | | | |
| 116 | Е12-15-3 | Устройство прокладной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой | 237,54 | 127,07 | 1,24 | 30184 | 295 | 3510 | 0,07981 | 19 |
| | | *м2 изолируемой поверхности* | | 13,33 | 0,48 | 3166 | 114 | 107 | 0,00225 | 1 |
| 117 | Е12-13-3 | Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой | 237,54 | 201,26 | 5,9 | 47807 | 1401 | 21284 | 0,46345 | 110 |
| | | *м2 утепляемого покрытия* | | 81,51 | 2,23 | 19362 | 530 | 107 | 0,01075 | 3 |
| 118 | 1-3-102 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка 200 | 47,508 | 5510 | | 261769 | | | | |
| | | *м3* | | | | | | | | |
| 119 | Е12-15-3 | Устройство прокладной пароизоляции из пленки | 237,54 | 39,07 | 1,24 | 9281 | 295 | 3510 | 0,07981 | 19 |
| | | *м2 изолируемой поверхности* | | 13,33 | 0,48 | 3166 | 114 | 107 | 0,00225 | 1 |
| 120 | 1-1-507 | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм | 0,23754 | 30400 | | 7221 | | | | |
| | | *1000м2* | | | | | | | | |
| 121 | Е10-3-5 | Устройство карнизов | 40,42 | 801,95 | 9,43 | 32415 | 381 | 10933 | 1,6445 | 66 |
| | | *м2 развернутой поверхности карнизов* | | 246,85 | 3,58 | 9978 | 145 | 108 | 0,01738 | 1 |
| 122 | Е10-3-5 | Обшивка карнизов сайдингом | 39 | 263,05 | 9,43 | 10259 | 368 | 10548 | 1,6445 | 64 |
| | | *м2 развернутой поверхности карнизов* | | 246,85 | 3,58 | 9627 | 140 | 108 | 0,01738 | 1 |
| 123 | 99-1-2(пл) | Сайдинг | 39 | 348 | | 13572 | | | | |
| | | *м2* | | | | | | | | |
| 124 | Е12-7-5 | Устройство кровельного покрытия без слуховых окон профилированным настилом по деревянной обрешетке с ее устройством | 297,4 | 1310,99 | 10,25 | 389888 | 3048 | 101111 | 1,9665 | 585 |
| | | *м2 кровли* | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 313,89 | 3,85 | 93351 | 1145 | 107 | 0,01875 | 6 |
| 125 | E10-51-1 | Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов | 3,865 | 599,34 | 35,14 | 2316 | 136 | 649 | 0,897 | 3 |
| | | *м3 древесины в конструкции* | | | | | | | | |
| | | | | 142,31 | 13,23 | 550 | 51 | 108 | 0,065 | – |
| 126 | E10-52-1 | Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам | 297,4 | 21,42 | 1,14 | 6370 | 339 | 1866 | 0,03335 | 10 |
| | | *м2 обработанной поверхности* | | | | | | | | |
| | | | | 5,38 | 0,43 | 1600 | 128 | 108 | 0,0021 | 1 |
| | | **Раздел 9 Внутренняя отделка** | | | | | | | | |
| 127 | E15-70-1 | Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса | 110,985 | 770,79 | 6,15 | 85546 | 683 | 23655 | 1,3225 | 147 |
| | | *м2 оштукатуриваемой поверхности* | | | | | | | | |
| | | | | 222,01 | 2,34 | 24640 | 260 | 95 | 0,01138 | 1 |
| | | **Всего прямые затраты** | | | | **5890285** | **226425** | | | **4981** |
| | | | | | | **790127** | **79724** | | | **378** |
| | | В том числе стоимость: материалов, тенге | | | | 4873738 | | | | |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | 911644 | | | | |
| | | - заработная плата, тенге | | | | 136747 | | | | |
| | | - трудоемкость, чел-ч | | | | 456 | | | | |
| | | Стоимость демонтируемых материалов, тенге | | | | 504057 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 438359 | | | | |
| | | **Всего** | | | | **7240288** | | | | |
| | | Временные здания и сооружения (1,8 %) | | | | 104260 | | | | |
| | | - сметная заработная плата, тенге | | | | 14701 | | | | |
| | | - нормативная трудоемкость, чел-ч | | | | 83 | | | | |
| | | Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %) | | | | 99151 | | | | |
| | | - сметная заработная плата, тенге | | | | 45609 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - нормативная трудоемкость, чел-ч | | | | 278 | |
| | | Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | | | | 73445 | |
| | | На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | | | | 29378 | |
| | | **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | | | | **7546522** | |
| | | **Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге** | | | | **15757139** | |
| | | - материалы, тенге | | | | 10176365 | |
| | | - сметная заработная плата, тенге | | | | 2442398 | |
| | | Налог (2 %) | | | | 315143 | |
| | | **Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)** | | | | **16072282** | |
| | | НДС (12 %) | | | | 1928674 | |
| | | **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | | | | **18000956** | |

Заказчик _____ Подрядчик _____