Форма-2

Генподрядчик: ТОО «AsiaStroy KZ»
Субподрядчик: ТОО «Жылу - XXI»
Договор: №11 от 16.07.2022 г.
Наименование строительство и его адрес: «Строительство здания котельной районного отдела финансов и подключение его к системе отопления с подключением к природному газу по адресу ул. Айтеке-би №14, пос. Жалагаш, Жалагашского района, Кызылординской области»

А К Т №1
приемки выполненных работ
за сентябрь месяц 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 3. Надземный газопровод низкого давления									
		Газопровод									
126	**1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	**км трубопровода**	**--**	**800306,15**	**226585,27**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
					551376,00	**104837,68**	**--**	**--**		**--**	
127	**241-102-0117 РСНБ РК 2015**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм**	**м**	**15,06**	**990,00**	**--**	**14909**	**--**	**14909**	**--**	**16102**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1193**	
128	**1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0,006**	**1106076,74**	**528249,86**	**6636**	**3170**	**111**	**4319**	**11831**
		НР - 99%; СП - 8%			**559107,60**	**167968,92**	**3355**	**1008**		**876**	
129	**241-112-0112 РСНБ РК 2015**	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х3,0 мм**	**шт.**	**4**	**286,00**	**--**	**1144**	**--**	**1144**	**--**	**1236**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**92**	
130	**1122-0901-0201 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**1**	**1742,75**	**94,62**	**1743**	**95**	**150**	**1527**	**3532**
		НР - 99%; СП - 8%			**1498,00**	**44,88**	**1498**	**45**		**262**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

130.1	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,04	0,04	446,00				18		
130.2	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0008	0,0008	165361,00				132		
131	242-209-0704 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	1		9576,00	--	9576	--	9576	--	10342
		СП - 8%				--	--	--	--		766	
132	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	2		624,42	31,14	1249	62	43	1133	2572
		НР - 99%; СП - 8%				572,16	--	1144	--		191	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
132.1	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	0,0002	211214,00				42		
133	241-116-0205 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 32 мм	шт.	2		1063,00	--	2126	--	2126	--	2296
		СП - 8%				--	--	--	--		170	
		Крепление газопровода к стене										
134	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00025		619628,98	2472,98	155	--	59	87	262
		НР - 91%; СП - 8%				383214,00	1087,77	96	--		19	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
134.1	261-107-0212	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	1	0,00025	233942,00				58		
135	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,001767		991388,95	6924,87	1752	13	1617	147	2051
		НР - 118%; СП - 8%				68832,40	1540,88	122	3		152	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
135.1	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	1	0,001767	907312,00				1603		
136	261-107-0984 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная оцинкованная ГОСТ 18126-94	кг	0,0628		796,00	--	50	--	50	--	54
		СП - 8%				--	--	--	--		4	
		Опора под газопровод Д57 /4 шт/										
137	1101-0205-0403 РСНБ РК 2015	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоеки столбов в грунтах 3 группы	м3	0,8		4307,28	--	3446	--	--	2481	6401
		НР - 72%; СП - 8%				4307,28	--	3446	--		474	
138	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	0,4		1390,29	--	556	--	--	400	1033
		НР - 72%; СП - 8%				1390,29	--	556	--		77	
139	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фндаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,44		33520,82	1192,25	14749	525	11525	2576	18711

						6134,80	299,46	2699	132		1386	
		НР - 91%; СП - 8%										
139.1	212-101-2013	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м3	1,02	0,4488	23457,00				10528		
140	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов, массой до 0,1 т	т		0,624	116440,75	6189,88	72659	3862	5648	43777	125751
		НР - 69%; СП - 8%				101200,00	474,43	63149	296		9315	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
140.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,005	0,00312	647579,00				2020		
140.2	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,014	0,008736	219538,00				1918		
140.3	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,001211	532604,00				645		
141	222-525-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		0,056576	856578,00	--	48462	--	48462	--	52339
		СП - 8%				--	--	--	--		3877	
142	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг		8,32	537,00	--	4468	--	4468	--	4825
		СП - 8%				--	--	--	--		357	
143	261-107-0983 РСНБ РК 2015	Гайка шестиранная диаметром резьбы от 6 мм до 51 мм ГОСТ 1759.0-87	кг		0,2	758,00	--	152	--	152	--	164
		СП - 8%				--	--	--	--		12	
144	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021	м2		18,096	96,70	2,67	1750	48	795	630	2570
		НР - 69%; СП - 8%				50,12	0,30	907	5		190	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
144.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,001629	439993,00				717		
145	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2		18,096	164,50	3,79	2977	69	1848	739	4013
		НР - 69%; СП - 8%				58,58	0,60	1060	11		297	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
145.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,003257	508438,00				1656		
		Объем работ										
146	1125-0211-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык		1	25925,70	24479,64	25926	24479	11	5430	33864

						1436,16	4530,44	1436	4530		2508	
		НР - 91%; СП - 8%										
146.1	261-107-0857	В ТОМ ЧИСЛЕ: Проявитель для цветной дефектоскопии	л	0,05	0,05	198,00				10		
147	261-107-0511 РСНБ РК 2015	**Пленка радиографическая РТ-5**	дм2	3,85		318,00	--	1224	--	1224	--	1322
		СП - 8%				--	--	--	--		98	
148	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021**	м2	7		96,70	2,67	677	19	307	244	994
		НР - 69%; СП - 8%				50,12	0,30	351	2		74	
148.1	236-101-0107	В ТОМ ЧИСЛЕ: Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,00063	439993,00				277		
149	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза**	м2	7		164,50	3,79	1152	26	716	286	1553
		НР - 69%; СП - 8%				58,58	0,60	410	4		115	
149.1	236-203-0109	В ТОМ ЧИСЛЕ: Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,00126	508438,00				641		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**тенге**					217538	32368	104941	63776	303818
								80229	6036	--	22505	
		ВСЕГО:	Тенге				**303818**					
		ВЗиС=2,9%	Тенге				8811					
		Итого	Тенге				312629					
		Доп. затраты при производстве работ в зимнее время 1,35%	Тенге				4220					
		Всего	Тенге				316849					
		Налоги, сборы и обязательное платежи 2%	Тенге				6337					
		Итого	Тенге				323186					
		В текущих ценах на 2022 г. 100% К=1,0500514	Тенге				339362					
		Итого с пониж. Коэф. К=0,95	Тенге				322393,9					
		НДС 12%	Тенге				38687,27					
		ВСЕГО К ОПЛАТЕ	**Тенге**				**361081,17**					

Генподрядчик:
ТОО «AsiaStroy KZ»

Директор _____ **Шауснов А.**

Субподрядчик:
ТОО «Жылу - XXI»

Директор _____ **Бижанов К.**