Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Акционерное общество "Международный аэропорт "Костанай" имени Ахмета Байтұрсынұлы"** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**970640000399**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью SHEBERBUILD,040803, Республика Казахстан, Алматинская обл,, г.Қонаев, микрорайон Арна, дом № 68** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**070240017648**

Договор (контракт) №ОК/22-197 от 29.09.2022 доп.согл №3 от 17.11.2022г

Номер документа	Дата составления
46	**25.05.2023**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Работы по реконструкции здания аэровокзала в г.Костанай			Услуга	1	145 260 502,00	145 260 502,00	15 563 625,21
				Итого	1	x	145 260 502,00	15 563 625,21

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ Принял (Заказчик) Заместитель председателя правления _____ / Ким Ю.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.05.2023

М.П.

К учету принят

Заказчик: Акционерное общество "Международный аэропорт "Костанай" имени Ахмета Байтұрсынұлы"

Подрядчик: ТОО "SHEBERBUILD"

Наименование строительства и его адресса: Работы по реконструкции здания аэровокзала в г. Костанай

Утверждена приказом Министра индустрии и Инфраструктурного развития Республики Казахстан

от 02.04.2019 года №178

Справка № 2

о стоимости выполненных работ и затрат

за Май 2023 г.

		Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
				Номер	Дата	Наименование	Код		Наименование	Код
				№ОК/22-197	29.09.2022 г					
				Доп. согл №3	17.11.2022 г					
Наименование пусковых комплексов, объектов	**С начала года по отчетный месяц включительно с НДС**	**Стоимость выполненных работ и затрат в тенге**							**НДС**	**Всего к оплате**
		В отчетном месяце без НДС	**Строительно-монтажные работы по смете**	**из них**		**Стоимость прочих затрат, не входящих в**	**Дополнительные затраты**			
				в отчетном месяце	**по монтажу оборудования**		**на приобретение материалов**	**другие дополнительные расходы**		
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Всего выполнено:	**145 260 502**	**129 696 876,79**							**15 563 625,21**	**145 260 502**

Заказчик: Акционерное общество "Международный аэропорт "Қостанай" имени Ахмета Байтұрсынұлы"

Председатель Правления _____ **Ким. Ю.М.**

М.П.

Подрядчик: ТОО "SHEBERBUILD"

Генеральный директор _____ **Жакпанов У.Т.**

М.П.

Технический надзор ТОО "Нұралем- Құрылыс"

Байтупов К.Т. _____

К учету принят

Форма по приложению 3-1

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Акционерное общество "Международный аэропорт "Костанай" имени Ахмета Байтұрсынұлы"**

Подрядчик : **ТОО "SHEBERBUILD"**

Стройка : **Работы по реконструкции здания аэровокзала в г. Костанай**

Объект : **Зал прилета/вылета**

Договор подряда (контракт) Дополнительное соглашение № 3 от 17.11.2022 к договору №ОК/22-197 от 29.09.2022

Акт выполненных работ № 5 за май 2023 год

2-2-1 Подземная строительная часть здания (сооружения) работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Фундаменты										
1	1	Е11-060101-0101 Ктр и Кзм=1,11	Подготовка бетонная. Устройство	м³	0,46	29727,76	1720,35	13675	791	12012	945	15790	
						1894,1	363,04	871	167		1170		
2	7	Е11-060201-0104 Ктр и Кзм=1,11	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м³. Устройство#/Монолитные участки МУ1/	м³	0,2	39638,04	891,92	7928	178	6416	1276	9940	
						6666,83	346,64	1333	69		736		
3	21	Е11-060101-0101 Ктр и Кзм=1,11	Подготовка бетонная. Устройство	м³	7,28	29727,76	1720,35	216418	12524	190105	14953	249881	
						1894,1	363,04	13789	2643		18510		
4	22	Е11-060101-0106 Ктр и Кзм=1,11	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м³. Устройство	м³	28,49	44305,45	2492,66	1262262	71016	964424	220454	1601333	
						7961,48	541,77	226823	15435		118617		
5	29	Е11-060101-0101 Ктр и Кзм=1,11	Подготовка бетонная. Устройство	м³	0,69	29727,76	1720,35	20512	1187	18018	1417	23683	
						1894,1	363,04	1307	250		1754		
6	30	Е11-060101-0106 Ктр и Кзм=1,11	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м³. Устройство	м³	3,08	44305,45	2492,66	136461	7678	104262	23833	173117	
						7961,48	541,77	24521	1669		12823		
7	37	Е11-060101-0101 Ктр и Кзм=1,11	Подготовка бетонная. Устройство	м³	0,3	29727,76	1720,35	8918	516	7834	616	10297	
						1894,1	363,04	568	109		763		
8	38	Е11-060101-0106 Ктр и Кзм=1,11	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м³. Устройство	м³	1,9	44305,45	2492,66	84180	4736	64317	14702	106793	
						7961,48	541,77	15127	1029		7911		
9	45	Е11-060201-0104 Ктр и Кзм=1,11	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м³. Устройство	м³	0,15	39638,04	891,92	5946	134	4812	957	7455	
						6666,83	346,64	1000	52		552		
10	48	Е11-060201-0101 Ктр и Кзм=1,11	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³. Устройство#/Набетонки/	м³	2,1	39270,25	1393,98	82468	2927	65920	13436	103576	
						6485,75	544,93	13620	1144		7672		
11	64	Е11-060101-0101 Ктр и Кзм=1,11	Подготовка бетонная. Устройство	м³	5,07	29727,76	1720,35	150720	8723	132394	10414	174025	
						1894,1	363,04	9603	1841		12891		
12	65	Е11-060201-0106 Ктр и Кзм=1,11	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом более 25 м³. Устройство	м³	37,19	36893,63	743,34	1372074	27645	1194562	143154	1636446	
						4029,77	200,18	149867	7445		121218		
			Итого по разделу: 1. Фундаменты									**4 112 336**	
			ИТОГО:					**3361562**	**138055**	**2765076**	**446157**	**4 112 336**	
								458429	**31853**		**304617**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			

			Временные здания и сооружения			2,32%		95 406				4 207 742	
			Итого с временными			0,8%		33 662				4 241 404	
			Зимние удорожания										
			Итого с зимними удорожаниями			2 %		84 828				4 326 232	
			Непредвиденные работы и затраты									4 326 232	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									519 148	
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ЦЕНАХ 2022 ГОДА			12%						3 807 084	
			В ТОМ ЧИСЛЕ НА 2022 ГОД - 12%			88%							
			В ТОМ ЧИСЛЕ НА 2023 ГОД - 88%									519 148	
												62 298	
			В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2022 ГОД - С К=1			12%						581 446	
			НДС НА 2022 ГОД - 12%										
			Итого с НДС на 2022 год									4 107 844	
												492 941	
			В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2023 ГОД - С К=1,079			12%						4 600 785	
			НДС НА 2023 ГОД - 88%										
			Итого с НДС на 2023 год									5 182 231	
												4 923 119	
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:									527 477	
			ВСЕГО с тендерной скидкой:										
			в том числе НДС - 12%										

Заказчик:

Акционерное общество "Международный аэропорт "Костанай" имени Ахмета Байтурсынулы"

наименование организации

Председатель Правления Ким. Ю.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Подрядчик:

ТОО "SHEBERBUILD"

наименование организации

Генеральный директор Жакпанов У.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:

ТОО "Нуралем- Курылыс"

наименование организации

Технический надзор Байгунов К.Т.

Авторский надзор

ТОО "Стронг-Холдинг"

наименование организации

Авторский надзор Олечкин А.В.

К учету принял

Форма по приложению А-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **Акционерное общество "Международный аэропорт "Костанай" имени Ахмета Байтурсынулы"**

Подрядчик: **ТОО "SHEBERBUILD"**

Стройка: **Работы по реконструкции здания аэровокзала в г. Костанай**

Объект: **Зал прилета**

Договор подряда (контракт) Дополнительное соглашение № 3 от 17.11.2022 к договору №ОК/22-197 от 29.09.2022

Акт выполненных работ № 3 за май 2023 год

2-1-1 Подземная строительная часть здания (сооружения) работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Фундаменты										
1	1	Е11-060101-0101 Кзтр и Кзм=1,11	Подготовка бетонная. Устройство	м³	2,66	29727,76 1894,1	1720,35 363,04	79076 5038	4576 966	69461	5464 6763	91303	
2	9	Е11-060101-0101 Кзтр и Кзм=1,11	Подготовка бетонная. Устройство#/Заделки/	м³	0,66	29727,76 1894,1	1720,35 363,04	19620 1250	1136 240	17235	1356 1678	22654	
3	37	Е11-060201-0104 Кзтр и Кзм=1,11	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м³. Устройство#/Монолитные участки МУ1-МУ4/	м³	1,33	39638,04 6666,83	891,92 346,64	52719 8867	1186 461	42665	8488 4897	66104	
4	38	С1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,02504	329294		8246		8246	660	8906	Казахстан
5	39	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00534	376202		2009		2009	161	2170	
6	47	Е11-060101-0101 Кзтр и Кзм=1,11	Подготовка бетонная. Устройство	м³	3,75	29727,76 1894,1	1720,35 363,04	111479 7103	6451 1361	97925	7703 9535	128717	
7	48	Е11-060101-0106 Кзтр и Кзм=1,11	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м³. Устройство	м³	15,33	44305,45 7961,48	2492,66 541,77	679203 122049	38212 8305	518941	118623 63826	861652	
8	49	Е11-060301-0701 Кзтр и Кзм=1,11	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в постоянных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,85071	29627,09 27495,28	1747,81 572,09	25204 23391	1487 487	327	21728 3755	50687	
9	50	С1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,75384	329294		248235		248235	19859	268094	Казахстан
10	51	С1214-210-0501	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,05496	351466		19317		19317	1545	20862	
11	52	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04191	376202		15767		15767	1261	17028	
12	53	Е11-060301-0404 Кзтр и Кзм=1,11	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,02769	373368,61 60916,58	3064,03 1063,58	10339 1687	84 29	8567	1562 952	12853	
13	55	Е11-060101-0101 Кзтр и Кзм=1,11	Подготовка бетонная. Устройство	м³	1,25	29727,76 1894,1	1720,35 363,04	37160 2368	2151 454	32642	2568 3178	42906	
14	56	Е11-060101-0106 Кзтр и Кзм=1,11	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м³. Устройство		5,11	44305,45	2492,66	226401	12737	172980	39541	287217	

				м³		7961,48	541,77	40683	2768		21275			
15	57	Е11-060301-0701 Ктр и Кзм=1,11	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в постоечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,28357	29627,09 27495,28	1747,81 572,09	8401 7797	495 162	189	7243 1252	16896		
16	58	С1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,252	329294		82982		82982	6639	89621	Казахстан	
17	59	С1214-210-0501	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,01832	351466		6439		6439	515	6954		
18	60	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01397	376202		5256		5256	420	5676		
19	61	Е11-060301-0404 Ктр и Кзм=1,11	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,00923	373368,61 60916,58	3064,03 1063,58	3446 562	28 10	2856	521 317	4284		
20	62	Е11-060301-0107 Ктр и Кзм=1,11	Детали закладные весом до 4 кг. Установка#+/МН1/	т	0,0018	1396006,62 364395,24	1981,38 849,58	2513 656	4 2	1853	598 249	3360		
	20.1	222-503-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0018	1029630				1853,33			Казахстан 100%	
21	64	Е11-060101-0101 Ктр и Кзм=1,11	Подготовка бетонная. Устройство	м³	4,16	29727,76 1894,1	1720,35 363,04	123667 7879	7156 1510	108631	8545 10577	142789		
22	65	Е11-060101-0106 Ктр и Кзм=1,11	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м³. Устройство	м³	18,12	44305,45 7961,48	2492,66 541,77	802815 144262	45167 9817	613386	140212 75442	1018469		
23	66	Е11-060301-0701 Ктр и Кзм=1,11	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в постоечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,97624	29627,09 27495,28	1747,81 572,09	28923 26842	1706 558	375	24934 4309	58166		
24	67	С1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,677664	329294		223151		223151	17852	241003	Казахстан	
25	68	С1214-210-0501	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,058624	351466		20604		20604	1648	22252		
26	69	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,044704	376202		16818		16818	1345	18163		
27	70	Е11-060301-0404 Ктр и Кзм=1,11	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,03692	373368,61 60916,58	3064,03 1063,58	13785 2249	113 39	11423	2082 1269	17136		
28	72	Е11-060101-0101 Ктр и Кзм=1,11	Подготовка бетонная. Устройство	м³	1,04	29727,76 1894,1	1720,35 363,04	30917 1970	1790 378	27158	2136 2644	35697		
29	73	Е11-060101-0106 Ктр и Кзм=1,11	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м³. Устройство	м³	4,53	44305,45 7961,48	2492,66 541,77	200784 36066	11292 2454	153346	35053 18861	254618		
30	74	Е11-060301-0701 Ктр и Кзм=1,11	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в постоечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,24406	29627,09 27495,28	1747,81 572,09	7231 6710	427 140	94	6234 1077	14542		
31	75	С1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,21177	329294		69735		69735	5579	75314	Казахстан	
32	76	С1214-210-0501	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,01832	351466		6439		6439	515	6954		
33	77	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01397	376202		5256		5256	420	5676		
34	78	Е11-060301-0404 Ктр и Кзм=1,11	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,00923	373368,61 60916,58	3064,03 1063,58	3446 562	28 10	2856	521 317	4284		

35	79	E11-060301-0407 Ктр и Кзм=1,11	Детали закладные весом до 4 кг. Установка#+/МН1/	т	0,0018	1396006,62	1981,38	2513	4	1853	598	3360	
						364395,24	849,58	656	2		249		
	35.1	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 80 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0018	1029630				1853,33			Казахстан 100%
36	81	E11-060101-0101 Ктр и Кзм=1,11	Подготовка бетонная. Устройство	м³	1,5	29727,76	1720,35	44592	2581	39170	3081	51487	
						1894,1	363,04	2841	545		3814		
37	82	E11-060101-0107 Ктр и Кзм=1,11	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 10 м³. Устройство	м³	7,54	40767,64	2367,73	307388	17853	247199	42054	377397	
						5614,94	514,17	42337	3877		27955		
38	83	E11-060301-0701 Ктр и Кзм=1,11	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в постоянных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,38949	29627,09	1747,81	11539	681	150	9948	23206	
						27495,28	572,09	10709	223		1719		
39	84	C1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,32648	329294		107508		107508		116109	Казахстан
											8601		
40	85	C1214-210-0501	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,03664	351466		12878		12878		13908	
											1030		
41	86	C1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02637	376202		9920		9920		10714	
											794		
42	87	E11-060301-0404 Ктр и Кзм=1,11	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,01845	373368,61	3064,03	6889	57	5708	1041	8564	
						60916,58	1063,58	1124	20		634		
43	89	E11-060101-0101 Ктр и Кзм=1,11	Подготовка бетонная. Устройство	м³	14,56	29727,76	1720,35	432836	25048	380210	29906	499761	
						1894,1	363,04	27578	5286		37019		
44	90	E11-060101-0106 Ктр и Кзм=1,11	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м³. Устройство	м³	26,82	44305,45	2492,66	1188272	66853	907892	207532	1507468	
						7961,48	541,77	213527	14530		111664		
45	91	E11-060301-0701 Ктр и Кзм=1,11	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в постоянных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	2,194514	29627,09	1747,81	65017	3835	843	56051	130753	
						27495,28	572,09	60339	1255		9685		
46	92	C1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,9406	329294		639028		639028		690150	Казахстан
											51122		
47	93	C1214-210-0501	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,140044	351466		49221		49221		53159	
											3938		
48	94	C1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,114095	376202		42923		42923		46357	
											3434		
49	95	E11-060301-0404 Ктр и Кзм=1,11	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,090995	373368,61	3064,03	33975	279	28153	5132	42236	
						60916,58	1063,58	5543	97		3129		
50	97	E11-060101-0101 Ктр и Кзм=1,11	Подготовка бетонная. Устройство	м³	3,44	29727,76	1720,35	102263	5918	89830	7066	118075	
						1894,1	363,04	6516	1249		8746		
51	98	E11-060101-0106 Ктр и Кзм=1,11	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м³. Устройство	м³	14,64	44305,45	2492,66	648632	36493	495583	113284	822869	
						7961,48	541,77	116556	7932		60953		
52	100	C1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,6892	329294		226949		226949		245105	Казахстан
											18156		

53	101	С1214-210-0501	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,05716	351466		20090		20090	1607	21697	
54	102	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04656	376202		17516		17516	1401	18917	
55	103	Е11-060301-0404 Ктр и Кэм=1,11	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,03692	373368,61 60916,58	3064,03 1063,58	13785 2249	113 39	11423	2082 1269	17136	
56	105	Е11-060101-0101 Ктр и Кэм=1,11	Подготовка бетонная. Устройство	м³	0,69	29727,76 1894,1	1720,35 363,04	20512 1307	1187 250	18018	1417 1754	23683	
57	106	Е11-060101-0106 Ктр и Кэм=1,11	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м³. Устройство	м³	3,19	44305,45 7961,48	2492,66 541,77	141334 25397	7951 1728	107986	24684 13281	179299	
58	107	Е11-060301-0701 Ктр и Кэм=1,11	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление и постановка условных из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,13634	29627,09 27495,28	1747,81 572,09	4039 3749	238 78	52	3482 602	8123	
59	108	С1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,14041	329294		46236		46236	3699	49935	Казахстан
60	109	С1214-210-0501	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,01429	351466		5022		5022	402	5424	
61	110	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01164	376202		4379		4379	350	4729	
62	111	Е11-060301-0404 Ктр и Кэм=1,11	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,00923	373368,61 60916,58	3064,03 1063,58	3446 562	28 10	2856	521 317	4284	
63	113	Е11-060201-0101 Ктр и Кэм=1,11	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³. Устройство#/Набетонки/	м³	2,7	39270,25 6485,75	1393,98 544,93	106030 17512	3763 1471	84754	17274 9864	133168	
64	114	Е11-060301-0407 Ктр и Кэм=1,11	Детали закладные весом до 4 кг. Установка#/А1/	т	0,00075	366376,62 364395,24	1981,38 849,58	275 273	2 1	0	249 42	566	
65	115	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00075	376202		282		282	23	305	
			Итого по разделу: 1. Фундаменты									9 150 951	
			ИТОГО:					7512592 986766	309110 68744	6216716	960514 677845	9 150 951	
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика			**2,32%**		**212 302**				**9 363 253**	
			Временные здания и сооружения										
			Итого с временными			**0,8%**		**74 906**				**9 438 159**	
			Зимние удорожания										
			Итого с зимними удорожаниями			**2 %**		**188 763**				**9 626 922**	
			Непредвиденные работы и затраты									**9 626 922**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**1 155 231**	
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ЦЕНАХ 2022 ГОДА			**12%**						**8 471 692**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ НА 2022 ГОД - 12%			**88%**							
			В ТОМ ЧИСЛЕ НА 2023 ГОД - 88%									**1 155 231**	
			В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2022 ГОД - С К=1			**12%**						**138 628**	
			НДС НА 2022 ГОД - 12%									**1 293 858**	
			Итого с НДС на 2022 год										
			В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2023 ГОД - С К=1,079									**9 140 955**	

			НДС НА 2023 ГОД - 88%			12%					1 096 915	
			Итого с НДС на 2023 год								10 237 870	
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:								11 531 728	
			ВСЕГО с тендерной скидкой:								10 955 142	
			в том числе НДС - 12%								1 173 765	

Заказчик:

Акционерное общество "Международный аэропорт "Костанай" имени Ахмета Байтурсынулы"

наименование организации

Председатель Правления Ким. Ю.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Подрядчик:

ТОО "SHEBERBUILD"

наименование организации

Генеральный директор Жакпанов У.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:

ТОО "Нуралем- Курылыс"

наименование организации

Технический надзор Байгунов К.Т.

Авторский надзор

ТОО "Стронг-Холдинг"

наименование организации

Авторский надзор Овежкин А.В.

К учету принят

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Акционерное общество "Международный аэропорт "Костанай" имени Ахмета Байтұрсынұлы"**

Подрядчик : **ТОО "SHEBERBUILD"**

Стройка : **Работы по реконструкции здания аэровокзала в г. Костанай**

Объект : **Зал прилета/вылета**

Договор подряда (контракт) Дополнительное соглашение № 3 от 17.11.2022 к договору №ОК/22-197 от 29.09.2022

Акт выполненных работ № 6 за май 2023 год

2-2-2 Надземная строительная часть здания (сооружения) работы

Составлен (а) в текущих ценах на 25.05.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1. Каркас										
1	4	С1222-509-1101	Основные несущие конструкции каркасов зданий производственного и непроизводственного назначения высотой до 100 м, при реконструкции зданий	т	6	1020995		6125970		6125970	490078	6 616 048	Казахстан
2	7	С1222-509-1101	Основные несущие конструкции каркасов зданий производственного и непроизводственного назначения высотой до 100 м, при реконструкции зданий	т	20	1020995		20419900		20419900	1633592	22 053 492	Казахстан
			Итого по разделу: 1. Каркас									28 669 540	
			ИТОГО:					26545870	0	26545870	2123670	28 669 540	
			В том числе :					0	0				
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,32%		665 133				29 334 673	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			0,8%		234 677				29 569 351	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		591 387				30 160 738	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									30 160 738	
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ЦЕНАХ 2022 ГОДА									3 619 289	
			В ТОМ ЧИСЛЕ НА 2022 ГОД - 12%			12%						26 541 449	
			В ТОМ ЧИСЛЕ НА 2023 ГОД - 88%			88%							
			В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2022 ГОД - С К=1									3 619 289	
			НДС НА 2022 ГОД - 12%			12%						434 315	
			Итого с НДС на 2022 год									4 053 603	
			В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2023 ГОД - С К=1,079									28 638 224	
			НДС НА 2023 ГОД - 88%			12%						3 436 587	

			Итого с НДС на 2023 год								32 074 811	
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:								36 128 414	
			ВСЕГО с тендерной скидкой:								34 321 993	
			в том числе НДС - 12%								3 677 356	

Заказчик:

Акционерное общество "Международный аэропорт "Костанай" имени Ахмета Байтурсынулы"

наименование организации

Председатель Правления Ким Ю.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Подрядчик:

ТОО "SHEBERBUILD"

наименование организации

Генеральный директор Жакпанов У.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:

ТОО "Нұралем- Құрылыс"

наименование организации

Технический надзор Байгунов К.Т.

Авторский надзор

ТОО "Стронг-Холдинг"

наименование организации

Авторский надзор Овечкин А.В.

К учету принят

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Акционерное общество "Международный аэропорт "Костанай" имени Ахмета Байтұрсынұлы"**

Подрядчик : **ТОО "SHEBERBUILD"**

Стройка : **Работы по реконструкции здания аэровокзала в г. Костанай**

Объект : **Зал прилета**

Договор подряда (контракт) Дополнительное соглашение № 3 от 17.11.2022 к договору №ОК/22-197 от 29.09.2022

Акт выполненных работ № 4 за май 2023 год

2-1-2 Надземная строительная часть здания (сооружения) работы

Составлен (а) в текущих ценах на 25.05.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Каркас										
1	4	С1222-509-1101	Основные несущие конструкции каркасов зданий производственного и непроизводственного назначения высотой до 100 м. при реконструкции зданий	т	30	1020995		30629850		30629850	2450388	33 080 238	Казахстан
2	11	С1222-509-1101	Основные несущие конструкции каркасов зданий производственного и непроизводственного назначения высотой до 100 м. при реконструкции зданий	т	26	1020995		26545870		26545870	2123670	28 669 540	Казахстан
			Итого по разделу: 1. Каркас									61 749 778	
			ИТОГО:					57175720	0	57175720	4574058	61 749 778	
			В том числе :					0	0				
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,32%		1 432 595				63 182 373	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			0,8%		505 459				63 687 832	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1 273 757				64 961 588	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									64 961 588	
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ЦЕНАХ 2022 ГОДА									7 795 391	
			В ТОМ ЧИСЛЕ НА 2022 ГОД - 12%			12%						57 166 198	
			В ТОМ ЧИСЛЕ НА 2023 ГОД - 88%			88%							
			В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2022 ГОД - С К=1									7 795 391	
			НДС НА 2022 ГОД - 12%			12%						935 447	
			Итого с НДС на 2022 год									8 730 837	
			В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2023 ГОД - С К=1,079									61 682 327	
			НДС НА 2023 ГОД - 88%			12%						7 401 879	
			Итого с НДС на 2023 год									69 084 207	
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:									77 815 044	

			ВСЕГО с тендерной скидкой:									73 924 292	
			в том числе НДС - 12%									7 920 460	

Заказчик:

Акционерное общество "Международный аэропорт "Костанай" имени Ахмета Байтурсынулы"

наименование организации

Председатель Правления Ким Ю.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Подрядчик:

ТОО "SHEBERBUILD"

наименование организации

Генеральный директор Жакпанов У.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:

ТОО "Нуралем- Курылыс"

наименование организации

Технический надзор Байгуков К.Т.

Авторский надзор

ТОО "Стронг-Холдинг"

наименование организации

Авторский надзор Овечкин А.В.

К учету принят

Форма по приложению 3-1

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Акционерное общество "Международный аэропорт "Костанай" имени Ахмета Байтұрсынұлы"**

Подрядчик : **ТОО "SHEBERBUILD"**

Стройка : **Работы по реконструкции здания аэровокзала в г. Костанай**

Объект : **Зал прилета**

Договор подряда (контракт) Дополнительное соглашение № 3 от 17.11.2022 к договору №ОК/22-197 от 29.09.2022

Акт выполненных работ № 4 за май 2023 год

2-1-2 Надземная строительная часть здания (сооружения) работы

Составлен (а) в текущих ценах на 25.05.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Каркас										
1	4	С1222-509-1101	Основные несущие конструкции каркасов зданий производственного и непроизводственного назначения высотой до 100 м. при реконструкции зданий	т	30	1020995		30629850		30629850	2450388	33 080 238	Казахстан
2	11	С1222-509-1101	Основные несущие конструкции каркасов зданий производственного и непроизводственного назначения высотой до 100 м. при реконструкции зданий	т	26	1020995		26545870		26545870	2123670	28 669 540	Казахстан
			Итого по разделу: 1. Каркас									61 749 778	
			ИТОГО:					57175720	0	57175720	4574058	61 749 778	
			В том числе :					0	0				
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,32%		1 432 595				63 182 373	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			0,8%		505 459				63 687 832	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1 273 757				64 961 588	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									64 961 588	
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ЦЕНАХ 2022 ГОДА									7 795 391	
			В ТОМ ЧИСЛЕ НА 2022 ГОД - 12%			12%						57 166 198	
			В ТОМ ЧИСЛЕ НА 2023 ГОД - 88%			88%							
			В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2022 ГОД - С К=1									7 795 391	
			НДС НА 2022 ГОД - 12%			12%						935 447	
			Итого с НДС на 2022 год									8 730 837	
			В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2023 ГОД - С К=1,079									61 682 327	
			НДС НА 2023 ГОД - 88%			12%						7 401 879	
			Итого с НДС на 2023 год									69 084 207	
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:									77 815 044	

			ВСЕГО с тендерной скидкой:									73 924 292	
			в том числе НДС - 12%									7 920 460	

Заказчик:

Акционерное общество "Международный аэропорт "Костанай" имени Ахмета Байтурсынулы"

наименование организации

Председатель Правления Киш Ю.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Подрядчик:

ТОО "SHEBERBUILD"

наименование организации

Генеральный директор Жакпанов У.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:

ТОО "Нуралем- Курылыс"

наименование организации

Технический надзор Байгунов К.Т.

Авторский надзор

ТОО "Стронг-Холдинг"

наименование организации

Авторский надзор Овечкин А.В.

К учету принят

Форма по приложению 3-1

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Акционерное общество "Международный аэропорт "Костанай" имени Ахмета Байтурсынулы"**

Подрядчик : **ТОО "SHEBERBUILD"**

Стройка : **Работы по реконструкции здания аэровокзала в г. Костанай**

Объект : **Наружние инженерные слаботочные сети**

Договор подряда (контракт) Дополнительное соглашение № 3 от 17.11.2022 к договору №ОК/22-197 от 29.09.2022

Акт выполненных работ № 8 за май 2023 год

на 5-1-1 Наружние инженерные слаботочные сети работы

Составлен (а) в текущих ценах на 26.04.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Земляные работы										
1	1	Е11-010101-0362 Ктр и Кзм=1,11	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	11,61	221,94 0	221,94 51,2	2577 0	2576 594	0	428 240	3245	
2	2	Е11-010102-0380 Ктр и Кзм=1,11	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	5,85	272,77 0	272,77 62,93	1596 0	1596 368	0	265 149	2010	
3	3	С3412-102-0216	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	193,05	27		5212			417	5629	
4	4	Е11-010205-0501 Ктр и Кзм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1&+/ПЕСОК/	м³ грунта	5,85	1184,71 1184,71	0 0	6931 6931	0 0	0	4990 954	12875	
5	5	С1211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	5,9085	1440		8508		8508	681	9189	Казахстан
6	6	Е11-010104-0402 Ктр и Кзм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	11,29	55,4 0	55,4 16,14	625 0	625 182	0	131 61	817	
7	7	Е11-010205-0502 Ктр и Кзм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2&+/3%/	м³ грунта	0,35	1301,18 1301,18	0 0	455 455	0 0	0	328 63	846	
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									34611	
			Раздел: 2. Кабельная и трубная продукция										
8	8	Ц13-080201-3410 Ктр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях	м	97	193,97 172,62	18,18 0,47	18815 16744	1764 46	307	12088 2473	33376	
9	9	С1241-201-0613	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	98,94	2542		251505		251505	20120	271625	Казахстан
10	10	Ц13-100904-0201 Ктр и Кзм=1,08	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в трубопроводе по свободному каналу	м кабеля	118	373,9 299,22	73,45 46,95	44120 35308	8667 5540	145	24917 5522	74559	
11	11	Ц13-100904-0202 Ктр и Кзм=1,08	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в трубопроводе по занятому каналу	м кабеля	173	506,98 406,09	99,66 63,71	87708 70254	17241 11022	215	49578 10982	148268	
12	12	Ц13-080201-0801 Ктр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы		63	405,44	158,25	25543	9970	3299	11322	39814	

				м кабеля		194,83	54,78	12274	3451		2949		
13	13	С1243-501-0211	Кабель оптический подвесной с вынесенным силовым элементом, марки КС-ОКТО 4-G.652.D-2,5-3212#+/ОКБ-М4-П-А16/	км	0,12154	258415		31408		31408	2513	33921	Казахстан
14	14	С1243-301-0143	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, марки ТППэп 30х2х0,5-315	км	0,12154	1241004		150832		150832	12067	162899	Казахстан
15	15	С1243-301-0144	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, марки ТППэп 50х2х0,5-315	км	0,12154	2004080		243576		243576	19486	263062	Казахстан
16	16	С1261-404-0577	Манжета термоусаживаемая ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	12093		48372		48372	3870	52242	
17	17	Ц13-100904-0704 Ктр и Кзм=1,08	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 16. Измерение затухания на кабельной площадке	кабель (строительная длина)	0,118	57973,45 19203,8	38769,65 7423,1	6841 2266	4575 876	0	1917 701	9459	
			Итого по разделу: 2. Кабельная и трубная продукция									1089225	
			Раздел: 3. Прочие оборудования										
18	18	Ц13-100904-0503 Ктр и Кзм=1,08	Муфты прямые. Монтаж и сращение с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на кабеле ГТС с числом волокон 12	муфта	2	163980,37 36737,71	109129,87 33491,62	327961 73475	218260 66983	36226	85680 33091	446732	
19	19	Справ.-лист 30, п.п 91	Муфта оптическая OK-FOSC-400A4-24F	шт	2	17303,57		34607		34607	2769	37376	
20	20	Ц13-100904-0101 Ктр и Кзм=1,08 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Ктр=0,3, Кзм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. #Прокладка оптоволоконной ленты, применен коэффициент к затратам труда 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,1	36920,96 12988,84	23932,12 6385,83	3692 1299	2394 639	0	1182 390	5264	
21	21	С1249-101-0401	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Связь" размерами 250 м х 0,04 м	м	100	18		1800		1800	144	1944	
22	22	Е11-340201-0504 Ктр и Кзм=1,11	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство	колодец	1	18434,99 12947,13	4150,76 1687,68	18435 12947	4151 1688	1337	11122 2365	31922	
23	23	С1225-201-0101	Колодец кабельной канализации и связи ГОСТ 13015-2012 марки ККС 1-10	шт.	1	34114		34114		34114	2729	36843	Казахстан
24	24	С1244-202-0201	Люк чугунный ГОСТ 8591-76х ГТС, тип Л	комплект	1	45988		45988		45988	3679	49667	
25	25	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	6224		6224		6224	498	6722	Казахстан
26	26	С1261-404-0519	Кронштейны для кабельных колодцев длиной 1300 мм типа ККП-190 ГОСТ Р 51177-2017	кг	20,4	1052		21461		21461	1717	23178	
27	27	Ц13-100902-0210 Ктр и Кзм=1,08	Консоль трехместная. Установка в коллекторе	шт.	3	626,9 448,74	152,39 97,42	1881 1346	457 292	77	999 230	3110	
28	28	С1261-404-0457	Консоли для кабельных колодцев и шахт связи ККч-3 ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,03	66034		1981		1981	158	2139	
29	29	С1217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	1,2	783		940		940	75	1015	Казахстан
			Итого по разделу: 3. Прочие оборудования									645912	
			ИТОГО:					1433708 233299	272275 91681	922920	204947 131093	1769748	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			**2,32%**		**41 058**				**1 810 806**	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			**0,8%**		**14 486**					

			Итого с зимними удорожаниями									1 825 293
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		36 506				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1 861 798
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ЦЕНАХ 2022 ГОДА									1 861 798
			В ТОМ ЧИСЛЕ НА 2022 ГОД - 12%			12%						223 416
			В ТОМ ЧИСЛЕ НА 2023 ГОД - 88%			88%						1 638 383
			В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2022 ГОД - С К=1									223 416
			НДС НА 2022 ГОД - 12%			12%						26 810
			Итого с НДС на 2022 год									250 226
			В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2023 ГОД - С К=1,079									1 767 815
			НДС НА 2023 ГОД - 88%			12%						212 138
			Итого с НДС на 2023 год									1 979 953
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:									2 230 178
			ВСЕГО с тендерной скидкой:									2 118 669
			в том числе НДС - 12%									227 000

Заказчик:

Акционерное общество "Международный аэропорт "Костанай" имени Ахмета Байтурсынулы"

наименование организации

Председатель Правления Ким. Ю.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Подрядчик:

ТОО "SHEBERBUILD"

наименование организации

Генеральный директор Жакпанов У.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:

ТОО "Нуралем- Курылыс"

наименование организации

Технический надзор Байгунов К.Т.

Авторский надзор

ТОО "Строиг-Холдинг"

наименование организации

Авторский надзор Овечкин А.В.

К учету принят

Форма по приложению 5-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 176

Заказчик : **Акционерное общество "Международный аэропорт "Костанай" имени Ахмета Байтұрсынұлы"**

Подрядчик : **ТОО "SHEBERBUILD"**

Стройка : **Работы по реконструкции здания аэровокзала в г. Костанай**

Объект : **Наружние инженерные сети электроснабжения**

Договор подряда (контракт) Дополнительное соглашение № 3 от 17.11.2022 к договору №ОК/22-197 от 29.09.2022

Акт выполненных работ № 7 за май 2023 год

4-1-1 Наружние инженерные сети электроснабжения работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Земляные работы										
1	1	Е11-010101-0362 Ктр и Кзм=1,11	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	64,176	221,94 0	221,94 51,2	14243 0	14243 3286	0	2366 1528	17937	
2	2	Е11-010102-0380 Ктр и Кзм=1,11	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	32,088	272,77 0	272,77 62,93	8753 0	8752 2019	0	1454 817	11024	
3	3	С3-12-102-0216	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	тнм	1058,904	27		28590			2287	30877	
4	4	Е11-010205-0501 Ктр и Кзм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1#ПЕСОК#	м³ грунта	32,088	1184,71 1184,71	0 0	38015 38015	0 0	0	27371 5231	70617	
5	5	С1211-401-0101	Песок ГОСТ 9736-2014 природный	м³	32,088	1440		46207		46207	3697	49903	Казахстан
6	6	Е11-010104-0402 Ктр и Кзм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	62,251	55,4 0	55,4 16,14	3449 0	3449 1005	0	723 334	4506	
7	7	Е11-010205-0502 Ктр и Кзм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	1,925	1301,18 1301,18	0 0	2505 2505	0 0	0	1803 345	4653	
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									189518	
			Раздел: 2. Электроснабжение										
8	8	Ц13-080303-0604 Ктр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 400 А. Устанавл на конструкции на стене или колонне	шт.	2	7185,55 6411,96	169,01 47,31	14371 12824	378 95	1169	9301 1894	25566	
9	9	С1247-204-3429	Выключатель автоматический типа ВА88 37 3Р 315А 35кА#+/ВА57 39, 320А#	шт.	2	50005		100010		100010	8001	108011	
10	10	Ц13-080201-0204 Ктр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	147	834,34 350,7	426,99 158,96	122648 51553	62767 23367	8328	53943 14127	190718	
11	11	Ц13-080201-0904 Ктр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		226,8	1021,27	496,37	231624	112577	12996	106047	364685	

				м кабеля		467,6	181,82	106052	41237		27014		
12	12	Ц13-080201-0804 Ктр в Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплениями на поворотах и в конце трассы	м кабеля	49	883 409,15	422,27 152,96	43267 20048	20691 7495	2527	19831 5048	68146	
13	13	С1243-113-0914	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х240 (ок)-1	км	0,435484	10309391		4489575		4489575	359166	4948741	Казахстан
14	14	Ц13-080201-3410 Ктр в Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях	м	324	193,97 172,62	18,18 0,47	62846 55929	5890 152	1027	40377 8259	111482	
15	15	С1241-207-1105	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со стойкостью к сжатию 750 Н, жесткая, нормальная (N) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	330,48	1731		572061		572061	45765	617826	Казахстан
16	16	Ц13-080201-1817 Ктр в Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования	шт.	4	4147,29 3896,64	111,36 47,31	16589 15587	445 189	557	11359 2236	30184	
17	17	С1243-903-2020	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срезными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 1КиТп-4х150/240-КЛ-п6	шт.	4	11636		46544		46544	3724	50268	Казахстан
			Итого по разделу: 2. Электроснабжение									6415627	
			ИТОГО:					5841297 302513	229192 78845	5281001	274575 489273	6605145	
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика			2,32%		153 239				6 758 384	
			Временные здания и сооружения										
			Итого с временными			0,8%		54 067				6 812 451	
			Зимние удорожания										
			Итого с зимними удорожаниями			2 %		136 249				6 948 700	
			Непредвиденные работы и затраты									6 948 700	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									833 844	
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ЦЕНАХ 2022 ГОДА			12%						6 114 856	
			В ТОМ ЧИСЛЕ НА 2022 ГОД - 12%			88%							
			В ТОМ ЧИСЛЕ НА 2023 ГОД - 88%									833 844	
			В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2022 ГОД - С К=1			12%						100 061	
			НДС НА 2022 ГОД - 12%									933 905	
			Итого с НДС на 2022 год										
			В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2023 ГОД - С К=1,079			12%						6 597 930	
			НДС НА 2023 ГОД - 88%									791 752	
			Итого с НДС на 2023 год									7 389 682	
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:									8 323 587	
			ВСЕГО с тендерной скидкой:									7 907 408	
			в том числе НДС - 12%									847 222	

Заказчик:

Акционерное общество "Международный аэропорт "Костанай" имени Ахмета Байтурсынулы"
наименование организации

Председатель Правления — Ким. Ю.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Подрядчик:

ТОО "SHEBERBUILD"
наименование организации

Генеральный директор — Жакпанов У.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:

ТОО "Нұрәлем- Құрылыс"
наименование организации

Технический надзор — Байгунов К.Т.

Авторский надзор

ТОО "Строн-Холдинг"
наименование организации

Авторский надзор — Овечкин А.В.

К учету принял

Форма по приложению 3-1

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Акционерное общество "Международный аэропорт "Костанай" имени Ахмета Байтұрсынұлы"**

Подрядчик : **ТОО "SHEBERBUILD"**

Стройка : **Работы по реконструкции здания аэровокзала в г. Костанай**

Объект : **Наружные инженерные сети**

Договор подряда (контракт) Дополнительное соглашение № 3 от 17.11.2022 к договору №ОК/22-197 от 29.09.2022

Акт выполненных работ № 9 за май 2023 год

6-1-1 Наружные инженерные сети теплоснабжения работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Земляные работы										
1	1	Е11-010101-0362 Кпр и Кзм=1,11	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³		314,96	221,94	221,94	69902	69902	0	11609	88031	
				м³ грунта		0	51,2	0	16126		6520		
2	2	Е11-010205-0302 Кпр и Кзм=1,11 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кпр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		34,96	2990,77	0	104557	0	0	75281	194225	
				м³ грунта		2990,77	0	104557	0		14387		
3	3	Е11-230101-0101 Кпр и Кзм=1,11	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		12,672	3410,49	258,39	43218	3274	20072	20552	68871	
				м³ основания		1568,1	70,09	19871	888		5101		
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									351127	
			Раздел: 2. Монтажные работы										
4	7	Е11-240101-0206 Кпр и Кзм=1,11	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 150 мм. Прокладка		0,124	2635001,16	114481,94	326740	141957	5777	211621	581430	
				км трубопровода		1443594,96	280263,33	179006	34753		43069		
5	8	С1241-102-0219	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм		124	7849		973276		973276		1051138	Казахстан
				м							77862		
6	13	С1225-205-0102	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП2		40	3977		159080		159080		171806	Казахстан
				шт.							12726		
			Итого по разделу: 2. Монтажные работы									1804374	
			Раздел: 3. Устройство каналов										
7	29	Е11-110101-1303 Кпр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство		92,8	6466,95	485,81	600133	45083	482783	80564	735153	
				м² покрытия		778,74	144,82	72267	13439		54456		
8	30	Е11-070601-0101 Кпр и Кзм=1,11	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые плитами опирающиеся на плиты. Устройство		20,736	29490,6	3844,35	611517	79717	402421	184736	859953	
				м³ сборных конструкций		6239,35	1310,61	129379	27177		63700		
	8.1	212-101-2303	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W8	м³	9,1238	29538				269499,99			Казахстан 100%
9	31	С1225-203-0107	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 15 тс/м², объемом до 1 м³ ГОСТ 13015-2012#лб6-15; лб4-15;лу6-15;лу6-15п/	м³	12,184	42008		511825		511825		552771	Казахстан
											40946		

												2147877	
			Итого по разделу: 3. Устройство каналов										
			Раздел: 4. Неподвижные опоры Н1,Н2										
10	49	Е11-060101-0101 Ктр и Кзм=1.11	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	1.28	29727,76 1894,1	1720,35 363,04	38052 2424	2202 465	33425	2629 3254	43935	
11	50	Е11-060101-0114 Ктр и Кзм=1.11	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	$м^3$	0,4	27855,52 1625,82	1854,78 407,7	11142 650	742 163	9750	740 951	12833	
12	51	Е11-070601-0203 Ктр и Кзм=1.11	Опоры неподвижные винтовые из монолитного железобетона. Устройство	$м^3$ конструкции	6,8	50720,78 14708,39	912,52 192,69	344901 100017	6205 1310	238679	119566 37157	501624	
13	53	С1214-203-0102	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 12У-20У	т	0,12512	520179		65085		65085	5207	70292	
14	54	Е11-060301-0701 Ктр и Кзм=1.11	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,38742	29627,09 27495,28	1747,81 572,09	11478 10652	677 222	149	9895 1710	23083	
15	55	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,38742	349794		135517		135517	10841	146358	
16	56	Е11-130301-1406 Ктр и Кзм=1.05 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115#+/за 2 раза/	$м^2$	14,86366	190,67 74,17	4,64 0,76	2834 1102	69 11	1663	768 288	3890	
17	57	Е11-030101-0307 Ктр и Кзм=1.11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	30,64	1204,05 418,16	29,04 4	36892 12812	890 123	23190	12030 3914	52836	
			Итого по разделу: 4. Неподвижные опоры Н1,Н2									854851	
			Раздел: 7. Камера УТ1										
18	82	Е11-070601-0201 Ктр и Кзм=1.11	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство	$м^3$ конструкции	18,686	23704,4 15495,33	4896,27 1733,46	442940 289546	91491 32391	61903	379886 65826	888652	
19	83	С1221-102-0101	Блоки для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	$м^3$	11,014	38830		427674		427674	34214	461888	Казахстан
20	84	С1222-102-0108	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,492	107031		52659		52659	4213	56872	Казахстан
21	85	С1212-101-1813	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W4	$м^3$	3,8	23364		88783		88783	7103	95886	Казахстан
22	86	С1212-101-2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W8	$м^3$	1,94	28074		54464		54464	4357	58821	Казахстан
23	87	Е11-090301-0212 Ктр и Кзм=1.11	Балки ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,0954	83977,57 35151,21	42124,16 8904,13	8011 3353	4018 849	639	2900 873	11784	
24	88	С1214-202-0402	Балка двутавровая горячекатаная с уклоном внутренних граней полок из углеродистой стали СТ РК 2585-2014 № 24-60	т	0,0954	433685		41374		41374	3310	44684	
25	89	С1225-203-0705	Балка лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки Б5	шт.	1	39233		39233		39233	3139	42372	Казахстан
26	90	С1225-202-0102	Плита перекрытия каналов с отверстиями под люк ПО ГОСТ 13015-2012 марки ПО2	шт.	2	38311		76622		76622	6130	82752	Казахстан
27	91	С1225-202-1107	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 15 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	0,72	139459		100410		100410	8033	108443	Казахстан
28	92	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	6224		12448		12448	996	13444	Казахстан
29	93	С1244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	2	54902		109804		109804	8784	118588	Казахстан
30	94	Е11-090304-0101 Ктр и Кзм=1.11	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкции	0,01636	108742,73 56042,01	37067,52 12609,46	1779 917	606 206	256	775 204	2758	
31	95	С1222-506-0401	Лестницы приставные и приспособленные с ограждениями		0,01636	994397		16268		16268		17569	Казахстан

				т							1301		
32	96	С1214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,02184	356318		7782		7782	623	8405	
33	97	С1214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,006	490233		2941		2941	235	3176	Казахстан
34	98	С1214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,01178	578162		6811		6811	545	7356	
35	99	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00336	376202		1264		1264	101	1365	
36	100	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1258	349794		44004		44004	3520	47524	
			Итого по разделу: 7. Камера УТ1									2072339	
			ИТОГО:					5581420	446833	4208031	1113552	7230568	
								926553	128123		535596		
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика			2,32%		167 749				7 398 317	
			Временные здания и сооружения										
			Итого с временными			0,8%		59 187				7 457 504	
			Зимние удорожания										
			Итого с зимними удорожаниями			2 %		149 150				7 606 654	
			Непредвиденные работы и затраты									7 606 654	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									912 798	
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ЦЕНАХ 2022 ГОДА			12%						6 693 855	
			В ТОМ ЧИСЛЕ НА 2022 ГОД - 12%			88%							
			В ТОМ ЧИСЛЕ НА 2023 ГОД - 88%									912 798	
												109 536	
			В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2022 ГОД - С К=1			12%						1 022 334	
			НДС НА 2022 ГОД - 12%										
			Итого с НДС на 2022 год									7 222 670	
												866 720	
			В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2023 ГОД - С К=1,079			12%						8 089 390	
			НДС НА 2023 ГОД - 88%										
			Итого с НДС на 2023 год									9 111 725	
												8 656 138	
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:									927 443	
			ВСЕГО с тендерной скидкой:										
			в том числе НДС - 12%										

Заказчик:

Акционерное общество "Международный аэропорт "Костанай" имени Ахмета Байтурсынулы"

наименование организации

Председатель Правления — Ким. Ю.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Подрядчик:

ТОО "SHEBERBUILD"

наименование организации

Генеральный директор — Жакпанов У.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:

ТОО "Нурэлем- Курылыс"

наименование организации

Технический надзор — Байгунов К.Т.

Авторский надзор:

ТОО "Стронг-Холдинг"

наименование организации

Авторский надзор — Овечкин А.В.

К учету принят