Форма-2

Генподрядчик: ТОО «Жылу - XXI»
Субподрядчик: ТОО «N Строй Сервис»
Договор: №12 от 01.11.2019 г.
Наименование строительство и его адрес: «Работы по реконструкции железобетонного моста на 25 км автомобильной дороги районного значения; Кожабакы-Бекарыстан би Казалинского района Кызылординской области»

А К Т
приемки выполненных работ
за февраль месяц 2020 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5		6	7		8	9	10		11	
		РАЗДЕЛ 4. СОПРЯЖЕНИЕ МОСТА С ДОРОГОЙ												
93	Е0105-120-1	Устройство дренирующего слоя	353,8	4482,16		192,42	1585790		68077	92831	1,4		495	
		м3		247,5		54,09	87566		19137	87	0,21		74	
94	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	353,8	21,55		4,52	7623		1598	5844	0,11		38	
				17,03		-	6025		-	97	-		-	
		м3												
95	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	66	864,38		33,28	57049		2197	1447	0,03		2	
				5		11,49	330		758	133	0,04		3	
		м2												
96	Е0127-22-1 т.ч. п-1.37	Добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя (до 50 см)	4312	55,07		-	237475		-	-	-		-	
				-		-	-		-	-	-		-	
		м2												
97	Е0130-3-1	Устройство щебеночных подушек под переходные плиты	3,6	6088,17		38,67	21917		139	1274	1,99		7	
				310,5		14,24	1118		51	109	0,07		-	
		м3												
98	Е0113-24-1	Гидроизоляция блоков переходных плит лаком ХП-734	136	102,33		0,12	13916		16	995	0,04		6	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				8,08	0,05	1099	7	90	-	-
99	E0130-35-4	м2 -Укладка переходных сборных плит, длиной до 5 м для сопряжения автодорожных мостов и путепроводов с насыпью	13,6	2829,63	557,08	38483	7576	15165	5,18	70
				879,75	143,26	11965	1948	109	0,53	7
100	C143023-111 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м3 -Плита переходная П 400.98.25 /ТП 3.503.1-96/	16	35000	-	560000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
101	C143001-54	шт -Надбавка к сметной стоимости бетона переходных плит за применение сульфатостойкого цемента	13,6	131	-	1782	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
102	E0130-13-1	м3 -Объединение блоков переходных плит монолитным бетоном В30 F300 W6 сульфатостойкий	2	15236,15	937,34	30472	1875	2603	4,88	10
				918	275,85	1836	552	109	1,1	2
103	C143001-56	м3 -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	2,08	268	-	557	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
104	C143001-60	м3 -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов	2,08	1341	-	2789	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
105	C143001-54	м3 -Надбавка к сметной стоимости бетона переходных плит за применение сульфатостойкого цемента	2,08	131	-	272	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
106	C12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м3 -Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,26	50900	-	13234	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
107	Е0130-7-1	-Устройство монолитного сопряжения тротуара с обочиной, бетоном В30 F300 W6 сульфатостойкий	1	9953,24	532,08	9953	532	617	2,55	3
				434,25	131,85	434	132	109	0,43	-
		м3								
108	С143001-56	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	1,04	268	-	279	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
109	С143001-60	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов	1,04	1341	-	1395	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
110	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,04	131	-	136	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	2583123	82010		631
	Тенге	110372	22585		87
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2583123	-	-	-
Материалы -	Тенге	33252	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	132957	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	13234	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	2344255	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	120777	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	60
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	18117	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	162234	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2866134	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	779
Сметная заработная плата -	Тенге	-	151074	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	2866134	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	779
Сметная заработная плата -	Тенге	-	151074	-	-

ИТОГО по смете:	Тенге	2866134
Временные здания и сооружения, 7,0% с К=0,8	Тенге	160503,5
Всего:	Тенге	3026637,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 4,3% с К=0,9	Тенге			117131				
		Выслуга лет 1%	Тенге			30266				
		Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			12106				
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге			66483				
		Всего:	Тенге			3252723,5				
		Итого по сметному расчету в базовых на 2001 г.	Тенге			3252723,5				
		Итого по сметному расчету в текущих 2016 г. К=2,7368	Тенге			8902053,6				
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	Тенге			178041				
		Итого	Тенге			9080094,6				
		Итого с понижающим коэффицентом К=0,80	Тенге			7264075,68				
		НДС 12%	Тенге			-				
		ВСЕГО к оплате:	**Тенге**			**7264075,68**				

Генподрядчик:
ТОО «Жылу - XXI»

Директор_____ **Бижанов К.**

Субподрядчик:
ТОО «N Строй Сервис»

Директор_____ **Жеткербаев А.**