КӨШІРМЕ
КОПИЯ

Счет-фактура № 00000000012 от 28 сентября 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергохолдинг-А"
БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 010240005376, Республика Казахстан, Астана, ул.Шоссе Коргалжын, дом № 2 А,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001 № 0044033, от 11.09.2012
ИИК поставщика: KZ63549A1398R7084026, в банке АО "Qazaq Bank", БИК SENIKZKA
Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №0653-2/131-16R от 05.04.2016г
Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет
Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г.Актобе
(государство, регион, область, город, район)
Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: без доверенности
Способ отправления: самовывоз
Товарно-транспортная накладная: Акт выполненных работ №12 от 28.09.2016 г
Грузоотправитель: БИН: 010240005376, Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергохолдинг-А",Республика Казахстан, Астана, ул.Шоссе Коргалжын, дом № 2 А
(БИН, наименование и адрес)
Грузополучатель: БИН: 070241005164, Актюбинский производственный филиал Акционерного общества КазТрансГазАймак,Республика Казахстан, г.Актобе, пр.312 Стрелковой дивизии, дом № 22
(БИН, наименование и адрес)
Получатель: Акционерное общество КазТрансГазАймак
БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 020440001144, Республика Казахстан, Астана, улица 38, дом № 11
ИИК получателя: KZ276010131000045535, в банке АО "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство АГРС-300 в г. Актобе	работы	1	311 989 500,79	311 989 500,79	12%	37 438 740,09	349 428 240,88		
Всего по счету:					311 989 500,79		37 438 740,09	349 428 240,88		

Директор:
Молдабеков Е.К.
(Ф.И.О., подпись)
Главный бухгалтер: не предусмотрен
(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
Директор
(должность)
Молдабеков Е.К.
(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику

АРҒЫ ЖАҒЫНА ҚАРАҢЫЗ
СМОТРИТЕ НА ОБОРОТЕ

07 НОЯ 2017

_____, мен Смаилова Айгерим Мухтархановна, Астана қаласының жекеше нотариусы, № 12016340 мемлекеттік лицензия 15 қараша 2012 жылы ҚР ӘМ тіркеу қызыметі және құқықтық көмек көрсету комитеті берген, осы көшірменің құжат түпнұсқасымен дұрыстығын куәландырамын. Соңғысында тазартылып өшірілген, қосылып жазылған, сызылған сөздер және өзге де келісілмеген түзетулер немесе қандай да бір ерекшеліктер болған жок.

07 НОЯ 2017

_____, я Смаилова Айгерим Мухтархановна, частный нотариус города Астана, действующая на основании государственной лицензия № 12016340, выданной Комитетом регистрационной службы и оказания правовой помощи Министерства Юстиции Республики Казахстан от 15 ноября 2012 года, свидетельствую верность этой копии с подлинником документа. В последнем подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений или каких-либо особенностей не оказалось.

Тізілімде тіркелді/
Зарегистрировано в реестре за № 8745
Өндірілді /Взыскано _____
Нотариус _____

КӨШІРМЕ
КОПИЯ

Приложение
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 27 октября 2014 года № 458
Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

ИИН/БИН

Заказчик: Акционерное общество КазТрансГазАймак ,Республика Казахстан, Астана, улица 36, дом № 11, тел.: 87172597159 — 020440001144
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергохолдинг-А",Республика Казахстан, Астана, ул.Шоссе Коргалжын, дом № 2 А — 010240005376
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт): Договор №0653-2/131-16R от 05.04.2016г АГРС-300 Актобе

Номер документа	Дата составления
00000000012	28.09.2016

Форма Р-1

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)*

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)**	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)***	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство АГРС-300 в г. Актобе			работы	1	349 428 240.88	349 428 240.88
				Итого	1	x	349 428 240.88

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель): директор / [подпись] / Молдабеков Е.К. — должность / подпись / расшифровка подписи

Принял (Заказчик): _____ / _____ / _____ — должность / подпись / расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг): 28.09.2016

М.П.

*Применяется для приемки-передачи выполненных работ (оказанных услуг), за исключением строительно-монтажных работ.
**Заполняется в случае, если даты выполненных работ (оказанных услуг) приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ (оказания услуг) и даты подписания (принятия) работ (услуг) различны.
***Заполняется в случае наличия отчета о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах.

АРҒЫ ЖАҒЫНА ҚАРАНЫЗ
СМОТРИТЕ НА ОБОРОТЕ

07 НОЯ 2017
_____, мен Смаилова Айгерим Мухтархановна, Астана қаласының жекеше нотариусы, № 12016340 мемлекеттік лицензия 15 қараша 2012 жылы ҚР ӘМ тіркеу қызыметі және құқықтық көмек көрсету комитеті берген, осы көшірменің құжат түпнұсқасымен дұрыстығын куәландырамын. Соңғысында тазартылып өшірілген, қосылып жазылған, сызылған сөздер және өзге де келісілмеген түзетулер немесе қандай да бір ерекшеліктер болған жок.

07 НОЯ 2017
_____, я Смаилова Айгерим Мухтархановна, частный нотариус города Астана, действующая на основании государственной лицензия № 12016340, выданной Комитетом регистрационной службы и оказания правовой помощи Министерства Юстиции Республики Казахстан от 15 ноября 2012 года, свидетельствую верность этой копии с подлинником документа. В последнем подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений или каких-либо особенностей не оказалось.

Тізілімде тіркелді/
Зарегистрировано в реестре за № 8946
Өндірілді /Взыскано _____
Нотариус _____

КӨШІРМЕ
КОПИЯ

ЗАКАЗЧИК: АПФ АО "КатТрансГаз Аймак"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Энергохолдинг - А"
Наименование стройки: "Строительство АГРС-300 в г. Актобе"

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительно-монтажных работ
за сентябрь 2016 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		0653-2/131-16R	05.04.2016				

№ п/п	Наименование объекта, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС 12% (тенге)	Всего гр. 5-8 (тенге)
			в отчетном месяце	из графы 1						
				Остаток по договору	СМР в базисных ценах 2001 г.	СМР в ценах 2016-17 г.	Стоимость оборудования в ценах 2016-17 г. без НДС	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР		
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Всего по строительству	9 683 149 660,80								
	акт №40, Магистральный газопровод высокого давления(линейная часть)	7 943 985 595,26	1 730 866,41	1 739 164 065,54	549 016	1 515 114,16		30 302	166 450	1 730 866,41
	акт №41, Внутриплощадочные сети газопровода	8 040 848 425,54	96 862 830,27	1 642 301 235,26	30 724 050	84 788 892,06		1 695 777,84	10 378 160,39	96 862 830,27
	акт №42, АГРС "Голубое пламя" производительностью 300000нм/час	8 288 737 863,09	247 889 437,55	1 394 411 797,71	78 628 407		216 990 053,86	4 339 801,08	26 559 582,59	247 889 437,55
2	Услуги технического надзора	8 291 682 969,73	2 945 106,64	1 391 466 691,07		2 577 999,51		51 559,99	315 547,14	2 945 106,64
	ВСЕГО	8 291 682 969,73	349 428 240,88	1 391 466 691,07	109 901 483	88 882 005,71	216 990 053,86	6 117 441,19	37 438 740,09	349 428 240,88
									37 438 740,09	349 428 240,88
3	Итого к оплате:		349 428 240,88			311 989 500,78				

Заказчик:

Первый заместитель директора АПФ АО "КатТрансГазАймак" Жалмагулов Е.К.

Начальник ОКС АПФ АО "КатТрансГазАймак" Шәраниев Б.К.

Зам. начальника ОКС АПФ АО "КатТрансГазАймак" Кумаров Р.Ш.

Ведущий специалист ОКС АПФ АО "КатТрансГазАймак" Султангереев Е.М.

Главный специалист ОКС АПФ АО "КатТрансГазАймак" Калманова А.А.

Технадзор ТОО "Gas Tehnology" Турмаганбетов С.К.

Подрядчик:

Директор ТОО «Энергохолдинг - А» Молдабеков Е.К.

АРҒЫ ЖАҒЫНА ҚАРАҢЫЗ
СМОТРИТЕ НА ОБОРОТЕ

Заказчик АПФ АО "КазТрансГаз Аймак"
Подрядчик ТОО "Энергохолдинг - А"
Договор №0653-2/131-16R от 05.04.2016 г.
Наименование строительства: «Строительство АГРС-300 в г. Актобе»
Наименование обьекта: Магистральный газопровод высокого давления(линейная часть)

А К Т N 40

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2016 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1.ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА										
1	СТК"Урал ПСК"Россия 2015г. с пер.на 2001г.	**Тройник ТСН 530х14-530х14-10-0,6-10 ТУ51-29-81**	2	79797,40	--	159595	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			159595	--			--
			Тенге			--				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			159595				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			159595				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9576				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			169170				
РАЗДЕЛ 2.УСТАНОВКА ЛИНЕЙНОГО КРАНА Д 500мм (3шт)										
2	Ц0112-1400-12 Изм. и доп. вып. 6, вып. 8	**Изготовление заготовки с отводом Dн 159 мм**	3,675	324,02	45,19	1191	166	839	1,16	4
		м		243,77	9,77	896	36	90	0,06	--
3	Ц0112-1400-12 Изм. и доп. вып. 6, вып. 8	**Изготовление заготовки с тройником Dн 159 мм**	3,675	324,02	45,19	1191	166	839	1,16	4
		м		243,77	9,77	896	36	90	0,06	--
4	Ц0112-1400-18 Изм. и доп. вып. 6, вып. 8	**Изготовление заготовки с тройником, Dн 530 мм**	6,6	604,70	68,55	3991	452	2308	1,79	12
		м		376,17	12,37	2483	82	90	0,07	--
5	Ц0112-1400-12 Изм. и доп. вып. 6, вып. 8	**Изготовление заготовки с тройником Dн 159 мм**	6	324,02	45,19	1944	271	1369	1,16	7
		м		243,77	9,77	1463	59	90	0,06	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Ц0112-1400-7 Изм. и доп. вып. 6, вып. 8	Изготовление заготовки со штуцером, Dн 60 мм	1,14	170,78	25,64	195	29	147	0,65	1
		м		137,44	5,96	157	7	90	0,03	--
7	Ц0112-1400-12 Изм. и доп. вып. 6, вып. 8	Изготовление колонки и оголовка свечи из труб Dн 159 мм	13,125	324,02	45,19	4253	593	2995	1,16	15
		м		243,77	9,77	3199	128	90	0,06	1
8	Ц0112-1400-7 Изм. и доп. вып. 6, вып. 8	Изготовление стойка отбора газа Dн 57 мм	9	170,78	25,64	1537	231	1162	0,81	7
		м		137,44	5,96	1237	54	90	0,03	--
9	Ц0112-1400-3 Изм. и доп. вып. 6, вып. 8	Изготовление патрубка Dн 22 мм	1,92	134,43	21,79	258	42	198	0,65	1
		м		108,86	5,82	209	11	90	0,03	--
		УСТРОЙСТВО ОГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ ЗАДВИЖКИ								
10	Е0109-62-8Изм. и доп.вып.12	Изготовление м/к стоек Ст-1 и секций ограждения СО-1,СО-2 в построечных условиях и на производственных базах	0,4349	25987,18	4444,95	11302	1933	8022	110,00	48
		т		19800,00	696,02	8611	303	90	2,55	1
11	Е0109-62-8Изм. и доп.вып.12	Изготовление м/к полотна калитки в построечных условиях и на производственных базах	0,0232	25987,18	4444,95	603	103	428	110,00	3
		т		19800,00	696,02	459	16	90	2,55	--
12	Е0113-17-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-020 за один раз	12,3687	20,47	0,02	253	--	65	0,03	--
		м2		5,81	--	72	--	90	--	--
13	Е0115-172-3	Масляная окраска м/к ограждении белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	12,3687	100,70	0,07	1245	1	783	0,37	5
		м2		60,30	0,02	746	--	105	--	--
		МАТЕРИАЛЫ ОГРАЖДЕНИЯ,ВОРОТ И КАЛИТКИ								
14	С11011-873 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат круглого и квадратного сечения, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,25016	72300,00	--	18087	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
15	С11011-881 Изм. и доп.вып.9, вып.17	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70(90)(1700 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,00314	49389,00	--	155	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	С11011-898 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,19568	59500,00	--	11643	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
17	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,01272	55620,00	--	707	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
18	С12041-9 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,00085	49131,00	--	42	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
19	С11011-757	Сетка рабица светлая №50-2	22,1	295,00	--	6520	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		РОГРАЖДЕНИЕ Н=1,6 М (8х9,длина 32м-3шт)								
20	Е0109-62-8Изм. и доп.вып.12	Изготовление м/к полотна калитки в построечных условиях и на производственных базах	0,1416	25987,18	4444,95	3680	629	2612	110,00	16
		т		19800,00	696,02	2804	99	90	2,55	--
21	Е0109-62-7 Изм. и доп.вып.12	Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т /предупреждающей таблички/ в построечных условиях и на производственных базах	0,0207	49326,74	16388,64	1021	339	605	161,00	3
		т		28980,00	3478,90	600	72	90	13,02	--
22	Е0113-17-1	Отрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-020 за один раз	72,819	20,47	0,02	1491	1	381	0,03	2
		м2		5,81	--	423	--	90	--	--
23	Е0115-172-3	Масляная окраска м/к ограждении белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	72,819	100,70	0,07	7333	5	4612	0,37	27
		м2		60,30	0,02	4391	1	105	--	--
		МАТЕРИАЛЫ ОГРАЖДЕНИЯ,КАЛИТКИ								
24	С11011-871 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат круглого и квадратного сечения размером 80 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали	1,54548	60200,00	--	93038	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
25	С11011-881 Изм. и доп.вып.9, вып.17	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70(90) мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,03663	49389,00	--	1809	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	С11011-898 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп**	1,23893	59500,00	--	73716	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
27	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки:** сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,07886	55620,00	--	4386	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
28	С12041-9 Изм. и доп.вып.19	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм**	0,00509	49131,00	--	250	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
29	С11011-757	**Сетка рабица светлая №50-2**	148,2	295,00	--	43719	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			295559	4963			155
			Тенге			28645	903			4
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			14559				
		Накладные расходы -	Тенге			9856				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1465				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			25880				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			264394				
		Накладные расходы -	Тенге			5841				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16214				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			286449				
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			16606				
		Накладные расходы -	Тенге			11667				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1696				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			29969				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			342298				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			455154	4963			155
			Тенге			28645	903			4
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			14559				
		Накладные расходы -	Тенге			9856				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1465				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			25880				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			264394				
		Накладные расходы -	Тенге			5841				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16214				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			286449				
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			16606				
		Накладные расходы -	Тенге			11667				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1696				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			29969				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			159595				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9576				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			169170				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			511469				
		Временные здания и сооружения 2,7%	Тенге			13 810				
		Итого	Тенге			525 279				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,119%	Тенге			16 383				
		Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге			5 253				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге			2 101				
		Итого в базовых ценах 2001 г.	Тенге			549 016				
		Пересчет в текущих ценах 2016 г., К=2121/775 - 88%	Тенге			1 322 229				
		Пересчет в текущих ценах 2017 г., К=2269/775 - 12%	Тенге			192 885				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% (2016 г.)	Тенге			26 445				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% (2017 г.)	Тенге			3 858				
		Итого в текущих ценах 2016 г.	Тенге			1 348 673,47				
		Итого в текущих ценах 2017 г.	Тенге			196 742,97				
		НДС (12%)-2016 г.	Тенге			161 840,82				
		НДС (12%)-2017 г.	Тенге			23 609,16				
		Общая стоимость строительства	Тенге			1 730 866,41				

Заказчик:

Первый заместитель директора АПФ АО "КазТрансГазАймак" **Кадыгулов Е.К.**

Начальник ОКС АПФ АО "КазТрансГазАймак" **Шараниев Б.К.**

Зам. начальника ОКС АПФ АО "КазТрансГазАймак" **Кумаров Р.Ш.**

Главный специалист ОКС АПФ АО "КазТрансГазАймак" **Калманова А.А.**

Ведущий специалист ОКС АПФ АО "КазТрансГазАймак" **Султангереев Е.М.**

Технадзор ТОО "Gas Tehnology" **Турмаганбетов С.К.**

Подрядчик:

Директор ТОО «Энергохолдинг - А» **Молдабеков Е.К.**

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.4.3)

Заказчик АПФ АО "КазТрансГаз Аймак"
Подрядчик ТОО "Энергохолдинг - А"
Договор №0653-2/131-16R от 05.04.2016 г.
Наименование строительства: «Строительство АГРС-300 в г. Актобе»
Наименование объекта: Внутриплощадочные сети газопровода

А К Т N 41

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2016 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 1 КАТЕГОРИИ(СТАЛЬ)УЧАСТОК 1								
1	Е0122-33-7	**Установка стальных сварных фасонных частей диам. 900-1600 мм**	16,2	50383,13	25981,88	816207	420906	621786	90,00	1458
		т		19710,00	9814,50	319302	158995	130	47,94	777
2	СКом.предложение ТК"Урал ПСК" Россия2015г.с пер.на 2001г.	**Гнутый отвод 1ГОб°1220х12 Гост 24950-81 в 3-х слойной ВУС изоляции**	4	883034,67	--	3532139	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	С130810-105	**Отводы сварные из электросварных труб под углом 90° с радиусом кривизны R 1 Dy 1200 на Ру до 10 МПа, 1220х12 мм**	1	56500,00	--	56500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			4404845	420906			1458
			Тенге			319302	158995			777
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			816207				
		Накладные расходы -	Тенге			621786				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			86280				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1524272				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			3588639				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			215318				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			3803957				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			5328229				
		РАЗДЕЛ 2.УСТАНОВКА ОТКЛЮЧАЮЩИХ УСТРОЙСТВ								
		УСТАНОВКА ЗАДВИЖКИ Д=1200ММ В ПОДЗЕМНОМ ИСПОЛНЕНИИ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Ц0112-790-15	**Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 1200 мм**								
			3	**19081,00**	**7071,00**	**57243**	**21213**	**36293**	**67,00**	**201**
		шт		**11880,00**	**1561,98**	**35640**	**4686**	**90**	**9,06**	**27**
5	СКоммерческое предложение"ПТИ А-Азия"Казахстан 2015г.с перев.на 2001г.	**Задвижки стальные клиновые с выдвижным шпинделем под приварку (фланцевые)с комплектом ответных фланцев, PN 16, DN 1200мм 30дс515нж**								
			2	8983427,56	--	17966855	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			18024098	21213			201
			Тенге			**35640**	**4686**			**27**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			57243				
		Накладные расходы -	Тенге			36293				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5612				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			99149				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			17966855				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1078011				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			19044866				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			19144015				
		РАЗДЕЛ 3.ПЕРЕХОД ГАЗОПРОВОДА ЧЕРЕЗ РЕКУ ЖИНИШКЕ								
6	Е0101-58-1	**Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1200 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3, глубина траншеи 2,2 м в грунтах 1 группы**								
			0,053	**674471,55**	**609446,55**	**35747**	**32301**	**10339**	**454,00**	**24**
		км		**65025,00**	**136079,71**	**3446**	**7212**	**97**	**480,41**	**25**
7	Е0101-58-5 К=3	**Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1200 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3, при изменении глубины траншеи на каждые 0,2(+0,6 м) добавлять в грунтах 1 группы**								
			0,053	**390904,20**	**358504,20**	**20718**	**19001**	**5959**	**216,00**	**11**
		км		**32400,00**	**83506,02**	**1717**	**4426**	**97**	**98,20**	**5**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е0101-12-1 т.ч. п-3.46 К=1,1	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	988,102	19,19	18,43	18961	18211	6599	0,01	5
		м3		0,76	6,13	750	6053	97	0,02	23
9	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	34	262,72	--	8932	--	10094	1,85	63
		м3		262,72	--	8932	--	113	--	--
10	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	197,6204	134,10	--	26501	--	29946	0,97	192
		м3		134,10	--	26501	--	113	--	--
11	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	790,4816	6,83	6,83	5396	5396	1431	--	--
		м3		--	1,87	--	1476	97	0,01	5
12	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	790,4816	25,65	5,38	20273	4250	15542	0,13	102
		м3		20,27	--	16023	--	97	--	--
13	Е0101-171-1	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в неустойчивых и мокрых грунтах	417	483,56	6,82	201643	2844	20389	0,26	108
		м2		40,73	2,54	16984	1059	113	0,01	5
14	Е0125-6-8 т.ч. п-1.15, п-1.6 и п-3.42 К=1,08, К=1,07 и К=1,11	Сварка трубопроводов на переходах через водные преграды диаметр трубопровода 1200 мм с заводской изоляцией	0,053	2823302,45	2159149,39	149635	114435	39798	1684,80	89
		км		358182,00	267579,63	18984	14182	120	1053,30	56
15	Е0125-8-8	Прокладка сваренного трубопровода через водные преграды шириной по зеркалу воды от 10 до 30 м, диаметр трубопровода 1200 мм	1	353504,23	305524,10	353504	305524	61009	144,00	144
		шт		25875,00	24965,85	25875	24966	120	79,57	80
16	Е0122-8-18	Укладка стальных труб диам. 1200 мм с гидравлическим испытанием	0,1246	1048867,77	557107,52	130689	69416	102825	2226,00	277
		км		424350,00	210451,50	52874	26222	130	1027,85	128
17	Е0125-32-3	Футеровка трубопровода диаметром до 1400 мм деревянными рейками от механических повреждений при протаскивании через кожух	5,92	1264,84	155,95	7488	923	721	0,51	3
		м2		76,50	24,93	453	148	120	0,11	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	С11011-5681 Изм. и доп.вып.19	**Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 5 мм ГОСТ 3282-74**	108,878	80,00	--	8710	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0125-41-3	**Балластировка трубопровода диаметром 1200 мм чугунными грузами из двух половинок**	13	63225,01	3215,88	821925	41806	22631	7,40	96
		т		945,00	505,71	12285	6574	120	2,17	28
20	Е0125-51-7	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 1200 мм	15	5490,13	2920,63	82352	43809	36895	4,83	72
		стык		947,25	1102,50	14209	16537	120	7,06	106
		УСТАНОВКА ЗАДВИЖКИ Д=600ММ В ПОДЗЕМНОМ ИСПОЛНЕНИИ								
21	С130902-1034 Изм. и доп. вып. 22	**Задвижки стальные клиновые с выдвижным шпинделем под приварку 30лс515нж(фланцевые) модели УПЗК 016-600 с комплектом ответных фланцев, PN 16, DN 600, типа АО "УЗПА" ГОСТ 5762-2002**	2	829508,00	--	1659016	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**3551490**	**657915**			**1188**
			Тенге			**199033**	**108855**			**461**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1892474**				
		Накладные расходы -	Тенге			**364179**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**135399**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2392052**				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**1659016**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**99541**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**1758557**				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			**4150609**				**2847**
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		**Тенге**			**25980433**	**1100035**			**1265**
			Тенге			**553975**	**272536**			
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**57243**				
		Накладные расходы -	Тенге			**36293**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**5612**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**99149**				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2708681**				
		Накладные расходы -	Тенге			**985965**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**221679**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**3916324**				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**23214510**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**1392871**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**24607380**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			28622853				
		Временные здания и сооружения 2,7%	**Тенге**			772 817				
		Итого	**Тенге**			29 395 670				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,119%	**Тенге**			916 851				
		Затраты на выслугу лет, 1%	**Тенге**			293 957				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	**Тенге**			117 583				
		Итого в базовых ценах 2001 г.	**Тенге**			30 724 060				
		Пересчет в текущих ценах 2016 г., К=2121/775 - 88%	Тенге			73 994 638				
		Пересчет в текущих ценах 2017 г., К=2269/775 - 12%	**Тенге**			10 794 254				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% (2016 г.)	**Тенге**			1 479 893				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% (2017 г.)	Тенге			215 885				
		Итого в текущих ценах 2016 г.	Тенге			75 474 530,40				
		Итого в текущих ценах 2017 г.	Тенге			11 010 139,48				
		НДС (12%)-2016 г.	Тенге			9 056 943,65				
		НДС (12%)-2017 г.	Тенге			1 321 216,74				
		Общая стоимость строительства	Тенге			96 862 830,27				

Заказчик:

Первый заместитель директора АПФ АО "КазТрансГазАймак"

Каныгулов Е.К.

Подрядчик:

Директор ТОО «Энергохолдинг - А»

Молдабеков Е.К.

Начальник ОКС АПФ АО "КазТрансГазАймак" **Шараниев Б.К.**

Зам. начальника ОКС АПФ АО "КазТрансГазАймак" **Кумаров Р.Ш.**

Главный специалист ОКС АПФ АО "КазТрансГазАймак" **Калманова А.А.**

Ведущий специалист ОКС АПФ АО "КазТрансГазАймак" **Султангереев Е.М.**

Технадзор ТОО "Gas Tehnology" **Турмаганбетов С.К.**

Заказчик АПФ АО "КазТрансГаз Аймак"
Подрядчик ТОО "Энергохолдинг - А"
Договор №0653-2/131-16R от 05.04.2016 г.
Наименование строительства: «Строительство АГРС-300 в г. Актобе»
Наименование обьекта: АГРС "Голубое пламя" производительностью 300000нм/час

А К Т N 42

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2016 г.

N пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего	Стоимость ед. тенге: Эксп. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: Эксп. машин	Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %	рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Монтажные и строительные работы								
1	Цена БатысМунайГаз Жабдыктары 2015г. с переводом на 2001г.	**Автоматизированная газораспределительная станция АГРС"Голубое пламя"производительностью 300000 нм/час**	0,1	786284073,85	--	78628407	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			78628407	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость оборудования -		Тенге			78628407				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			78628407				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			78628407				
		Временные здания и сооружения 2,7%	**Тенге**							
		Итого	**Тенге**							
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,119%	**Тенге**							
		Затраты на выслугу лет, 1%	**Тенге**							
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	**Тенге**							
		Итого в базовых ценах 2001 г.	**Тенге**			78 628 407				
		Пересчет в текущих ценах 2016 г., К=2121/775 - 88%	**Тенге**			189 365 612				
		Пересчет в текущих ценах 2017 г., К=2269/775 - 12%	**Тенге**			27 624 442				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% (2016 г.)	**Тенге**			3 787 312				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% (2017 г.)	**Тенге**			552 489				
		Итого в текущих ценах 2016 г.	**Тенге**			193 152 923,97				
		Итого в текущих ценах 2017 г.	**Тенге**			28 176 930,98				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НДС (12%)-2016 г.	Тенге			23 178 350,88				
		НДС (12%)-2017 г.	Тенге			3 381 231,72				
		Общая стоимость строительства	Тенге			247 889 437,55				

Заказчик:

Первый заместитель директора АПФ АО "КазТрансГазАймак"

_____ Калтыгулов Е.К.

Подрядчик:

Директор ТОО «Энергохолдинг - А»

_____ Молдабеков Е.К.

Начальник ОКС АПФ АО "КазТрансГазАймак" **Шарапиев Б.К.**

Зам. начальника ОКС АПФ АО "КазТрансГазАймак" **Кумаров Р.Ш.**

Главный специалист ОКС АПФ АО "КазТрансГазАймак" **Калманова А.А.**

Ведущий специалист ОКС АПФ АО "КазТрансГазАймак" **Султангереев Е.М.**

Технадзор ТОО "Gas Tehnology" **Турмаганбетов С.К.**

07 НОЯ 2017

_____, мен Смаилова Айгерим Мухтархановна, Астана қаласының жекеше нотариусы, № 12016340 мемлекеттік лицензия 15 қараша 2012 жылы ҚР ӘМ тіркеу қызыметі және құқықтық көмек көрсету комитеті берген, осы көшірменің құжат түпнұсқасымен дұрыстығын куәландырамын. Соңғысында тазартылып өшірілген, қосылып жазылған, сызылған сөздер және өзге де келісілмеген түзетулер немесе қандай да бір ерекшеліктер болған жок.

07 НОЯ 2017

_____, я Смаилова Айгерим Мухтархановна, частный нотариус города Астана, действующая на основании государственной лицензия № 12016340, выданной Комитетом регистрационной службы и оказания правовой помощи Министерства Юстиции Республики Казахстан от 15 ноября 2012 года, свидетельствую верность этой копии с подлинником документа. В последнем подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений или каких-либо особенностей не оказалось.

Тізілімде тіркелді/
Зарегистрировано в реестре за № 8742
Өндірілді /Взыскано _____
Нотариус _____